Форма КС-3

Заказчик: **КГУ"Казахская средняя школа № города Аксу"Павлодарской области**

Подрядчик: **ТОО "Павлодар Рем Комплекс"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт рулонной кровли КГУ "Казахская средняя школа №1 города Аксу" Павлодарская области**

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат от 01 сентября 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
			номер	дата	Наименование	код		Наименование	код
			47	01.07.19					
Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из графы 1							
		в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР(в сметных базисных ценах 2001г.)	дополнительные затраты на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт № 2 ЛС 2-1-3	34 737 728,26	24 183 230,499							2 901 987,46	27 085 218,26
Удержание исполнения договора в размере 5%	1 736 886	1 209 162							145 099	**1 354 261**
Удержание исполнения договора в размере 30%	10 421 318	7 254 969							870 596	8 125 565
Всего к оплате	**22 579 523**	**15 719 100**							**1 886 292**	**17 605 392**

Заказчик:

КГУ "Казахская средняя школа № города Аксу" Павлодарской области

Директор_____**Ережепова Г.Е.**

Подрядчик:

ТОО "Павлодар Рем Комплекс"

Директор_____ **Киев М.М.**

Форма 2В

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик КГУ"Казахская средняя школа № города Аксу"Павлодарской области

Подрядчик ТОО"Павлодар Рем Комплекс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт рулонной кровли КГУ "Казахская средняя школа №1 города Аксу" Павлодарская области

Договор №47 от 01.07.2019года

Наименование объекта: Капитальный ремонт рулонной кровли КГУ "Казахская средняя школа №1

Акт №2

приемки выполненных работ за 01 сентября 2019г

(локальная смета 2-1-3)

Капитальный ремонт рулонной кровли КГУ "Казахская средняя школа №1 города Аксу" Павлодарская области.

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Демонтажно-восстановительные работы										
1	12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий *м2 кровли*	1095	116,69 116,4	0,29 –	127780 127460	320 –	75329 59,1	0,1741 –	190,6395 –
2	12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	1095	290,45	33,85	318039	37066	171352	0,34216	374,6652

		м2								
				256,6	8,19	280973	8963	59,1	0,00992	10,8624
3	11-160801-0103	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка ktpp1=0,4; ktpм1=0,4; kэкс1=0,4; kмат1=0;								
			2	290	–	580	–	350	0,3818	0,7636
		воронка								
				290	–	580	–	60,4	–	–
4	11-200701-0105	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 450 мм. Установка над шахтами ktpp1=0,4; ktpм1=0,4; kэкс1=0,4; kмат1=0;								
			3	299	20	897	60	513	0,3542	1,0626
		зонт								
				279	4	837	12	60,4	0,005	0,015
5	11-200701-0107	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами ktpp1=0,4; ktpм1=0,4; kэкс1=0,4; kмат1=0;								
			2	347	25,5	694	51	393	0,4232	0,8464
		зонт								
6	12-110102-0101			321,5	4	643	8	60,4	0,005	0,01
		Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм								
			60	1648,77	0,25	98926	15	46271	1,74	104,4
		м2								
				1304,88	–	78293	–	59,1	–	–
7	11-150402-0302	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная								
			60	195,1	2,75	11706	165	3755	0,15065	9,039
		м2 фасада								
				112,98	1,23	6779	74	54,8	0,0015	0,09
8	41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка								
			10	416		4160				
		т								
9	41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км								
			10	405,81		4058				
		т								

Раздел 2 Кровля

10 11-120101-0208	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	1095	195,02	17,43	213545	19089	105952	0,207	226,665
	м2 кровли		166,84	4,72	182694	5165	56,4	0,00538	5,8911
11 21-100403-0905	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97К=2,300;	2518,5	538,88		1357169				
	м2								
12 21-100403-1004	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97К=1,150;	1259,25	392		493626				
	м2								
13 11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	1095	574,06	87,31	628591	95599	127744	0,27945	305,9978
	м2 стяжки		186,84	20,01	204587	21910	56,4	0,02425	26,55375
14 11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=15,000;	16425	17,27	1,29	283603	21108	9308	0,00104	17,082
	м2 стяжки		0,7	0,31	11421	5082	56,4	0,00038	6,2415
15 11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	3,5555	11267,05	1109,55	40060	3945	18237	13,34	47,43037
	т		10127,41	448,32	36008	1594	48,5	0,475	1,68886

16 21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	3,5555	191182,06		679748				
	т								
17 21-010302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	101,3	5659,48		573305				
	м3								
Раздел 3 Примыкания									
18 11-200701-0305									
	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 450 мм. Установка над шахтами	7	5176,14	50,43	36233	353	2992	0,8855	6,1985
	зонт		697,29	10,29	4881	72	60,4	0,0125	0,0875
19 11-200701-0307									
	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами	4	6884	62,75	27536	251	1965	1,058	4,232
	зонт		803,25	10,25	3213	41	60,4	0,0125	0,05
20 12-080101-1802	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов	4	251,75	1,75	1007	7	367	0,2151	0,8604
	м		154,5	0,75	618	3	59,1	0,0012	0,0048
21 21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	0,01407	263234,63		3704				
	т								
22 12-080101-1806	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным(фартук-520мм)	21,21	107,73	1,93	2285	41	1314	0,1445	3,06485
	м		103,82	0,99	2202	21	59,1	0,0013	0,02757
23 21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	0,06061	263234,63		15955				
	т								
24 21-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	26,38	228,08		6017				
	кг								

25 12-080101-1806	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным(фартук-450мм)	80,2	107,73	1,93	8640	155	4968	0,1445	11,5889
	м		103,83	0,99	8327	79	59,1	0,0013	0,10426
26 21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	0,19832	263234,63		52205				
	т								
27 11-160801-0103	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка	5	13630	–	68150	–	2188	0,9545	4,7725
	воронка		724,6	–	3623	–	60,4	–	–
28 11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	285	574,06	87,31	163607	24882	33249	0,27945	79,64325
	м2 стяжки		186,84	20,01	53249	5703	56,4	0,02425	6,91125
29 11-120101-0407	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	580	462,3	13,69	268136	7942	78154	0,31786	184,3588
	м примыканий		235,24	3,68	136438	2133	56,4	0,004	2,32
30 21-100403-0905	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97К=0,650;	377	538,88		203158				
	м2								
31 21-100403-1004	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97К=0,850;	493	392		193256				

		м2								
Раздел 5 Добавить										
32	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	209,34	29068,8	140,05	6085262	29319	118769	1,17691	246,3743
		м2 проемов		882,6	66,15	184764	13847	59,8	0,08475	17,74157
33	11-340108-0708	Облицовка откосов декоративного пластика толщиной 2 мм	162,66	4451,67	7,79	724109	1267	169470	2,1275	346,0592
		м2 поверхности		1675,45	2,27	272529	369	62,1	0,00275	0,44732
34	11-340108-0708	Облицовка наружных откосов декоративного пластика толщиной 2 мм	81,33	4451,68	7,8	362055	634	84735	2,1275	173,0296
		м2 поверхности		1675,45	2,27	136264	185	62,1	0,00275	0,22366
35	11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	269,34	1252,04	105,49	337224	28412	164616	1,6539	445,4614
		м2		1146,55	56,57	308812	15236	50,8	0,0774	20,84692
36	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	134	3701,33	3,99	495978	535	14424	0,24369	32,65446
		п/м		178,1	1,91	23865	256	59,8	0,00238	0,31892
37	12-080101-2501	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м	134	807,6	1,8	108219	241	24039	0,4141	55,4894
		м		302,63	0,91	40553	122	59,1	0,0012	0,1608
38	11-260101-1101	Утепление откосов	8,133	48422,11	1127,51	393817	9170	63356	17,02	138,4237
		м3 изоляции		13560,8	526,01	110290	4278	55,3	0,6375	5,18479

39	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	363,21	2353,57	10,36	854841	3762	167917	1,1178	405,9961
		м2 покрытия		816,92	2,78	296714	1011	56,4	0,00338	1,22765
40	11-110101-3603	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	168	4067	16,39	683256	2753	14235	0,184	30,912
		м2 покрытия		131,07	8,06	22020	1354	60,9	0,01025	1,722
41	12-110101-0104	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 10 мм	1293,7	820,83	7,9	1061914	10226	280116	0,504	652,0248
		м2		362,13	4,24	468486	5484	59,1	0,0058	7,50346
42	12-110101-0108	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 10 мм	875,8	877,95	8,31	768905	7281	215220	0,5725	501,3955
		м2		411,35	4,46	360258	3904	59,1	0,0061	5,34238
43	12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	1313,7	823,82	18,21	1082250	23920	490617	0,738	969,5106
		м2		618,03	13,89	811907	18241	59,1	0,019	24,9603
44	12-110101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	875,8	1023,21	20,2	896125	17689	414626	0,8976	786,1181
		м2		785,42	15,64	687869	13697	59,1	0,0214	18,74212
45	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска за 2 раза поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	1313,7	374,88	2,38	492474	3123	147764	0,26565	348,9844

	м2 окрашиваемой поверхности		204,13	1,12	268167	1475	54,8	0,00138	1,81291
46 11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	875,8	330,29	2,38	289270	2082	110808	0,299	261,8642
	м2 окрашиваемой поверхности		229,76	1,12	201222	983	54,8	0,00138	1,2086
47 12-120104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	875,8	119,01	–	104229	–	61599	0,178	155,8924
	м2		119,01	–	104228	–	59,1	–	–
48 11-130601-0208	Поверхности потолков . Протравливание от плесени	107,3	874,67	–	93852	–	50344	1,1845	127,0969
	м2		865,67	–	92886	–	54,2	–	–
49 12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора	7,43	1432,97	–	10647	–	6292	2,1432	15,92398
	т		1432,97	–	10647	–	59,1	–	–
50 41-020101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	7,43	157,47		1170				
	т								
	Всего прямые затраты				**20731973**				**7267**
									168
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				5 544 307				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				351 463				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				131 302				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				14 826 814				
	- перевозка грузов, тенге				9 388				
	Накладные расходы I уровня, тенге				3 283 348				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				24 015 321				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				864 552				

Итого, тенге	24 879 873
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 990 390
Всего	**26 870 263**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	322 443
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	658 063
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**27 850 769**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**29 521 815**
Итого с учетом понижающего к= 0,819165	24183230,499
НДС (12 %)	2 901 987,46
Всего по акту с учетом НДС	**27 085 218,26**

Заказчик КГУ "Казахская средняя школа № 1 города Аксу "Павлодарской области

Директор _____ Ережепова Н.К.

Подрядчик ТОО"Павлодар Рем Комплекс"

Директор _____ Киев М.М.

Тех надзор ТОО "Бизнес и Оценка"

Директор _____ Зиньковский В.Ф.

Инженер-эксперт тех надзора _____ Третьяков А.Н.

Авторский надзор ТОО"НИП и Э"Апогей"

Директор _____ Аркенова Ф.Б.