ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел образования акимата Айыртауского района СКО"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "НСБЖ-Строй"
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт окон и дверей здания СШ №1 в с. Саумалколь Айыртауского района СКО

Справка КС-3

С П Р А В К А № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименовани	Код
		344	27.06.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за июль 2019 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт окон и дверей здания СШ №1 в с. Саумалколь Айыртауского района СКО	**11 713 519,10**	**1 830 820,62**							**219 698,48**	**2 050 519,10**

Заказчик _____ **Сейтахметова Б.Т.**

Руководитель ГУ "Отдел образования акимата Айыртауского района СКО"

Подрядчик _____ **Оспанов Б.Т.**

Директор ТОО "НСБЖ-Строй"

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел образования акимата Айыртауского района СКО"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "НСБЖ-Строй"
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт окон и дверей здания СШ №1 в с. Саумалколь Айыртауского района СКО
Договор №344 от 27.06.2019 г.

Акт № 2
приемки выполненных работ
от 26 августа 2019 года

Составлен в текущих ценах с 01.01.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 2-1-1. Ремонтные работы										
	Раздел 1. Окна										
4	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (2*2 м-36 шт) НР = 90 %	м2 проемов	144	2633,2	198,57	379181	28594	185554	144586	565668
					1146,06	93,53	165033	13468	–	41901	
6	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)-2*2 м-84 шт. НР = 90 %	м2 проемов	143,537	2802,12	205,3	402209	29468	192493	157158	604117
					1255,76	95,96	180248	13774	–	44750	
8	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	240	1101,04	5,92	264249	1420	202764	49199	338524
					250,27	2,81	60065	675	–	25076	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1208-0101-2501	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м НР = 72 %	м	240	993,78	2,68	238507	642	135798	66344	329239
					425,28	1,31	102067	315	–	24388	
12	1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР = 72 %	м2	54	4291,78	23,65	231756	1277	6	149763	412041
					4268,02	11,91	230473	643	–	30522	
13	1110-0405-0102	Откосы внутернние оконных проемов. Облицовка пластиковыми панелями типа "Сэндвич" НР = 90 %	м откоса	180	730,7	6,4	131526	1152	58747	58392	205111
					397,93	2,57	71627	462	–	15193	
17	1211-0102-1101	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов НР = 72 %	м2	28,08	3777,78	0,36	106080	10	3	68731	188796
					3777,31	–	106067	–	–	13985	
18	1212-0102-0604	Окраска наружных оконных откосов силикатными красками за два раза по кирпичу, с земли и лесов НР = 72 %	м2	93,6	407,29	1,34	38122	125	10832	17640	60223
					290,22	0,61	27165	57	–	4461	
Раздел 2. Двери											
19	1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	20,45	898,19	168,36	18368	3443	–	13407	34317
					793,83	79,56	14925	1627	–	2542	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	15	1935,33	210,47	29030	3157	12188	12293	44629
					912,33	99,4	13685	1491	–	3306	
22	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (0,8*1,9м-2 шт., 0,65*1.85м-2 шт.) НР = 90 %	м2 проемов	5,45	3642,57	198,72	19852	1083	9526	7899	29971
					1695,96	93,39	9243	509	–	2220	
25	1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР = 72 %	м2	2,481	4291,82	23,78	10648	59	–	6881	18931
					4268,04	12,09	10589	30	–	1402	
26	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,27	2679,2	26,12	22157	216	4478	12621	37560
					2111,61	7,98	17463	66	–	2782	
27	1115-0405-0105	Окраска дверных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	8,27	471,46	3,51	3899	29	1405	1785	6139
					298,07	1,69	2465	14	–	455	
28	1211-0102-1101	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов НР = 72 %	м2	1,437	3778,01	0,7	5429	1	–	3517	9662
							5428	–	–	716	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1212-0102-0604	Фасады простые. Окраска силикатными красками за два раза по кирпичу, с земли и лесов НР = 72 %	м2	4,79	406,89	1,25	1949	6	553	903	3080
					290,19	0,63	1390	3	–	228	
	Раздел 3. Прочие работы										
30	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	56,11	92		5162		–	–	5575
					–		–		–	413	
31	4102-0102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	56,11	124		6958		–	–	7515
					–		–		–	557	
32	1106-1501-0407	Растворы тяжелые отделочные цементно-известковые состава 1:1:6. Приготовление НР = 91 %	м3	3,784	13726,74	1242,6	51942	4702	38269	9285	66125
					2370,77	625,26	8971	2366	–	4898	
33	4102-0102-1059	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 59 км	т	22,491	1001		22513		–	–	24314
					–		–		–	1801	

Всего	**2 991 537**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 026 904
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	75 384
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	35 500
- материалы, изделия и конструкции, тенге	852 616
- перевозка грузов, тенге	34 633
Накладные расходы, тенге	780 404
Сметная прибыль (8 %), тенге	221 596
–	**2 991 537**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**59 831**				
		Итого в текущих ценах с 01.041.19 г.					**3 051 368**				
		Итого в текущих ценах с учетом ценновой скидки			**К=0,6**		**1 830 820,62**				
		НДС (12 %)					219 698,48				
		Всего по акту с учетом НДС (12%)					**2 050 519,10**				

Заказчик _____ **Сейтахметова Б.Т.**

Руководитель ГУ "Отдел образования акимата Айыртауского района СКО"

Подрядчик _____ **Оспанов Б.Т.**

Директор ТОО "НСБЖ-Строй"