ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Утверждена
приказом
Министра национальной экономики Республики Казахстан
от «19» марта 2015г.
№ 229
Форма КС-3

Заказчик: КГУ "Специализированный лицей "Экономика и бизнес" № 24 имени Мухтара Арына для одаренных детей с обучением на трех языках" города Талдыкоргана государственного учреждения "Управление образования Алматинской области" БИН 010840002096

Подрядчик: ТОО "СенімҚұрылысСервис" , БИН 061 040 006 577

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт инженерных сетей здания КГУ «Специализированный лицей «Экономика и бизнес» №24 имени Мухтара Арына для одаренных детей с обучением на трех языках»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2019 года

код заказчика	код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		32	23.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
			стр-монт работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР, в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт инженерных сетей здания КГУ «Специализированный лицей «Экономика и бизнес» №24 имени Мухтара Арына для одаренных детей с обучением на трех языках»	125 435 487,55	8 998 693,35							1 079 843,20	10 078 536,55
Удержано аванса									0,00	0,00
Всего к оплате за август										10 078 536,55

Заказчик
Руководитель КГУ "Специализированный лицей "Экономика и бизнес" № 24 имени Мухтара Арына для одаренных детей с обучением на трех языках" города Талдыкоргана государственного учреждения "Управление образования Алматинской области" Галиева М.Б.

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "СенімҚұрылысСервис" Қасымбек Ж.Р.

(подпись)

Тех надзор

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Специализированный лицей "Экономика и бизнес" № 24 имени Мухтара Арына для одаренных детей с обучением на трех языках" города Талдыкоргана государственного учреждения "Управление образования Алматинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "СенімҚұрылысСервис"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт инженерных сетей здания КГУ "Специализированный лицей "Экономика и бизнес" №24 имени Мухтара Арына для одаренных детей с обучением на 3-х языках" в г.Талдыкорган Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Электроснабжение
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 32 от 23.05.2019г.

Акт №24
приемки выполненных работ за август 2019 года

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива.	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Силовое эл/оборудование								
		1.1 Установка оборудования								
1	13-080303-0604	Установка на стене автомата трехполюсного на ток 400 А / *шт.*	1	4581 / 3051	91 / 22	4581 / 3051	91 / 22	1315 / 42,8	3 / 0,02	3 / 0,02
2	58-000000-0020(п.	ВА 88-37 (3ф) 400А IEK (6) / *шт*	1	41619		41619				
3	13-080305-1002	Установка трехфазного счетчика / *шт.*	1	912 / 847	59 / 22	912 / 847	59 / 22	372 / 42,8	0,87 / 0,02	0,87 / 0,02

4	23-070501-1104								
	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5	1	47995,87		47996				
	шт.								
5	13-080103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	3	2798	646,33	8394	1939	2740	2	6
	шт.			1890,33	243,33	5671	730	42,8	0,1	0,3
6	23-070503-0119	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 400/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	3	2868,18		8605				
	шт.									
7	13-080303-0103	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 630 А. Установка на металлическом основании	1	2323	7	2323	7	895	2	2
	шт.			2091	–	2091	–	42,8	–	–
8	23-070205-0121									
		Рубильник разрывной ВР-32-39 Ф-В71250-630А	1	14830,61		14831				
	шт.									
9	13-080103-1701	Монтаж шин сборных - одна полоса в фазе, алюминиевая сечением до 250 мм2	21	516,71	79,81	10851	1676	4265	0,44	9,24
	м			415,86	58,67	8733	1232	42,8	0,0613	1,2873
10	23-070222-0130	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176 (21/4~5шт)	5	6588,28		32941				
	шт.									
	1.2 Дизель-Генератор									
11	11-080101-0201									
		Устройство песчаного основания под ж/б стойки	2,2	5256,82	705	11565	1551	1019	0,78	1,716
	м3 основания			625,45	285,91	1376	629	50,8	0,29	0,638
12	11-070101-0101	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т	3	1192,67	632,67	3578	1898	1475	0,652	1,956
	шт сборных конструкций			560	231,67	1680	695	62,1	0,217	0,651
13	21-040405-0505									
		Стойка под оборудование типа УСО 5А, размерами 2200 мм х 250 мм х 250 мм СТ РК 937-92	3	16024,15		48072				
	шт.									
14	11-250130-0102	Установка дизель-генератора	2,8	21567,5	10751,07	60389	30103	20830	10	28
	т блок-боксов									

				9451,43	3222,14	26464	9022	58,7	3,09	8,652
15	58-000000-0002(п.	Дизель-генератор 200 кВт, напряжение 400 В с доставкой *шт*	1	7008086		7008086				
16	11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *м3 грунта*	10	123	111,8	1230	1118	304	0,0146	0,146
				11,2	40,2	112	402	59,1	0,0317	0,317
17	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *шт.*	8	2356,88	127,63	18855	1021	2319	0,7	5,6
				646,25	31	5170	248	42,8	0,028	0,224
18	13-080208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям *м*	30	411,4	17,13	12342	514	2188	0,18	5,4
				166,2	4,2	4986	126	42,8	0,0038	0,114
19	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 *м3 грунта*	10	26,9	26,9	269	269	61	–	–
				–	10,3	–	103	59,1	0,00942	0,0942
	Раздел 6 Кабельная линия КЛ-0,4 кВ									
80	23-060201-0103	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78 (прим.к 3х1,5) *км*	0,08	194581,6		15567				
	6.2 Материалы									
	Раздел 7 Наружное освещение территории									
	7.1 Кабельная траншея									
93	21-030101-0302	Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *1000 шт.*	0,26	0		–				
102	13-080304-0203	Установка на стене шкафа управления освещением *шт.*	1	4818	724	4818	724	929	2	2
				1948	222	1948	222	42,8	0,2	0,2

103	51-080401-0135(о	Ящики управления ЯОУ 9601-3474 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-2, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А ГОСТ 30011.1-2012 *шт.*	1	81025		81025				
	7.2 Опоры наружного освещения, Н=3м									
111	13-080205-0903	Установка светильников с лампами ртутными. *шт*	11	4657,45	1419,09	51232	15610	10938	1,83	20,13
				1887,18	436,09	20759	4797	42,8	0,4	4,4
112	23-070103-0504	Светильники, тип РТУ 01-125-001 ГОСТ 8045-82 *шт.*	11	10772,69		118500				
113	23-070104-0202	Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74 *шт.*	11	645,7		7103				
114	13-080206-2201	Затягивание первого в проложенные трубы провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2К=11,000; *м*	38,5	63,58	0,57	2448	22	764	0,05	1,925
				46,16	0,23	1777	9	42,8	0,0002	0,0077
115	23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=11,000; *км*	0,0385	122526,96		4717				
116	13-100702-0501	Монтаж на стене коробок ответвительных на опоре *шт.*	11	483,09	–	5314	–	2142	0,5	5,5
				479,64	–	5276	–	40,6	–	–
117	24-040207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	11	247,86		2726				
118	13-080206-1902	Прокладка по стенам и колоннам с креплением скобами труб винипластовых диаметром 32 ммК=11,000; *м*	22	407,45	25,27	8964	556	2590	0,29	6,38
				267,73	7,32	5890	161	42,8	0,0066	0,1452
119	23-010501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001К=11,000; *м*	22	187,14		4117				
120	13-080208-0104	Монтаж заземлителя вертикального из круглой стали диаметром 16 мм *шт.*	11	2356,91	127,64	25926	1404	3189	0,7	7,7

				646,27	31	7109	341	42,8	0,028	0,308
121	13-080208-0201	Монтаж заземлителя горизонтального из стали круглой диаметром 10 мм	11	354,64	13,82	3901	152	710	0,16	1,76
		м		147,73	3,18	1625	35	42,8	0,0028	0,0308
	7.3 Светильники на стойках Н=1м									
122	11-330301-0401	Установка опор стальных массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8	2	17636	6268,5	35272	12537	16383	12	24
		опора		10825	2451	21650	4902	61,7	2,34	4,68
123	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010К=2,000;	0,2	13314,32		2663				
		м3								
131	13-080205-0903	Установка светильников	2	4657	1419	9314	2838	1989	1,83	3,66
		шт		1887	436,5	3774	873	42,8	0,4	0,8
132	29-000000-0003(п.	Прожектор ULS 1000 Black	2	154932		309864				
		шт								
133	29-000000-0004(п.	Лампа металлогалогеновая 1000 Вт	2	1929		3858				
		шт								
134	13-080206-2201	Затягивание первого в проложенные трубы провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2К=2,000;	2	64	0,5	128	1	39	0,05	0,1
		м		46	–	92	–	42,8	0,0002	0,0004
135	23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,002	122526,96		245				
		км								
136	13-100702-0501	Монтаж на стене коробок ответвительных на опоре	2	483	–	966	–	389	0,5	1
		шт.		479,5	–	959	–	40,6	–	–
137	24-040207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	2	247,86		496				
		шт.								
138	13-080206-1902	Прокладка по стенам и колоннам с креплением скобами труб винипластовых диаметром 32 ммК=2,000;	4	407,75	25,25	1631	101	471	0,29	1,16
		м		267,75	7,25	1071	29	42,8	0,0066	0,0264
139	23-010501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001К=2,000;	4	187,14		749				

		м									
140	13-080208-0104	Монтаж заземлителя вертикального из круглой стали диаметром 16 мм	2	2357,5	127,5	4715	255	580	0,7	1,4
		шт.		646,5	30,5	1293	61	42,8	0,028	0,056
141	13-080208-0201	Монтаж заземлителя горизонтального из стали круглой диаметром 10 мм	2	355	14	710	28	129	0,16	0,32
		м		147,5	3,5	295	7	42,8	0,0028	0,0056
	7.4 Установка светильников "Керемет"									
142	13-080305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах	4	3850,75	707,5	15403	2830	3323	1,5	6
		шт.		1461	480,25	5844	1921	42,8	0,5614	2,2456
143	23-070106-0306	Светильники уличные светодиодные модели "Керемет" С 90W, 90 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	4	54466,4		217866				
		шт.								
144	24-040205-2122	Узел крепления кронштейна КС-141 ГОСТ Р 51177-98 (прим.к КР-2М)	2	4100,44		8201				
		шт.								
145	24-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98К=4,000;	5,3816	477,47		2570				
		м								
146	24-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98К=4,000;	8	147,91		1183				
		шт.								
147	24-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98К=4,000;	12	1851,41		22217				
		шт.								
148	23-061401-0203	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2К=4,000;	0,018	204165		3675				
		км								
	Всего прямые затраты					**8315523**				**147**
										25

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	139 543
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	77 304
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 589
- материалы, изделия и конструкции, тенге	967 946
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	7 130 730
Накладные расходы I уровня, тенге	82 348

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	8 397 871
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	302 323
Итого, тенге	8 700 194
Сметная прибыль (8 %), тенге	696 016
Всего	**9 396 210**
Временные здания и сооружения (1,5 %)К=0,8	17 013
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	19 370
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**9 432 593**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**9 998 548**
Скидка 10%	999 855
Итого по акту со скидкой	**8 998 693,35**
НДС (12 %)	1 079 843,20
Итого	**10 078 536,55**

Заказчик

КГУ "Специализированный лицей "Экономика и бизнес" № 24 имени Мухтара Арына для одаренных детей с обучением на трех языках" города Талдыкоргана государственного учреждения "Управление образования Алматинской области"

Руководитель

_____ Галиева М.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "УКС"

_____ Нуржаксымов Ж.Ж.

ДЛЯ ФОРМ №2

Подрядчик

ТОО "СенимКурылысСервис"

Прораб

_____ Абуов Е.Е.