Форма 3
от 26.08. 2019г.

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное предприятие "Областной наркологический диспансер" Управления здравоохранения Карагандинской области

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Наладочный центр Темиртау"

Договор № 245-2019 от 03.07. 2019 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 от 26.08.2019г.
за период с 10 июля по 26 августа 2019 г.
Комплексный капитальный ремонт системы отопления, системы электроснабжения, водоснабжение и канализации, полный ремонт в помещениях и ремонт фасада наркологического отделения г. Жезказган

тенге

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	93 173 980,03
2	Ранее заактированные суммы по выполненым работам	0,00
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	0,00
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов,произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	16 585 851,51
7	Сумма выполненных работ за период с 10. 07. по 26.08. 2019 г.	16 585 851,51
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	0,00
9	Сумма удержания гарантии - 5%	0,00
10	Сумма,требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	16 585 851,51

Заказчик:
КГП "Областной наркологический диспансер"

ИИК KZ 16998HTB0000003457
БИК TSESKZKA
БИН 010 140 002 427
АО "Jysan Bank"

тел. 8(7212) 34-70-39

Подрядчик:-
ТОО "Наладочный центр Темиртау"

ИИК KZ 326200050000058002
БИК TNGRKZKX
БИН/ИИН 010940009831
АО "Tengri Bank"

тел. 8 (7212) 47-78-07

Директор **Директор**

Булекова Г.А. **Ахмаджанова Г.Н.**

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Областной наркологический диспансер"

Подрядчик: ТОО "Наладочный центр Темиртау"

Наименование объекта - Комплексный капитальный ремонт системы отопления, системы электроснабжения, водоснабжение и канализации, полный ремонт в помещениях и ремонт фасада наркологического отделения г. Жезказган,

АКТ №1
выполненных работ за АВГУСТ 2019 г.

Комплексный капитальный ремонт системы отопления, системы электроснабжения, водоснабжение и канализации, полный ремонт в помещениях и ремонт фасада наркологического отделения г. Жезказган,

Составлен(а) 4 КВАРТАЛ 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ/лист 4/									
		1 ЭТАЖ									
1	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	31,8	779,35	30,34	24783	965	--	17503	45669
					749,01	15,44	23818	491		3383	
2	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	194,2	104,91	2,74	20373	532	--	14480	37642
					102,17	1,39	19841	271		2788	
3	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	27,51	1043,59	163,08	28709	4486	--	22265	55052
					880,51	82,97	24223	2283		4078	
4	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	234,1	33,82	--	7917	--	--	5700	14706
					33,82	--	7917	--		1089	
5	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную/прим.4/	м2	10,13	159,67	--	1617	--	--	1165	3005
					159,67	--	1617	--		223	
6	1211-0103-0202 РСНБ РК 2015	Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов цоколя (примеч.7)	м2	21,4	396,27	0,03	8480	1	122	6017	15657
					390,53	--	8357	--		1160	
7	1203-0101-1904 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом (примеч. 8)	м3 кладки	2	27782,02	1660,03	55564	3320	38375	10716	71583
					6934,50	507,28	13869	1015		5302	
		2 ЭТАЖ (лист 6)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка (примеч. 3)	м2	17	1043,59	163,08	17741	2772	--	13759	34020
					880,51	82,97	14969	1411		2520	
9	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	200	104,91	2,74	20981	548	--	14913	38766
					102,17	1,39	20434	279		2872	
10	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	200	33,82	--	6763	--	--	4870	12564
					33,82	--	6763	--		931	
11	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную/прим.4/	м2	22	159,67	--	3513	--	--	2529	6525
					159,67	--	3513	--		483	
12	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов(примеч.10)	м2	11,7	230,53	--	2697	--	--	1942	5010
					230,53	--	2697	--		371	
		МУСОР									
13	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	10	93,00	--	930	--		--	1004
					--	--	--	--		74	
14	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	10	231,00	--	2310	--		--	2495
					--	--	--	--		185	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				202379	12624	38497	115859	343698
							148018	5748	--	25459	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				202379				
	Материалы		Тенге				38497				
	Всего заработная плата		Тенге					153766			
	Транспортные расходы		Тенге				3240				
		Накладные расходы	Тенге				115858				
		Сметная прибыль	Тенге				25459				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				343696				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата	Тенге					153766			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				343696				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата	Тенге					153766			
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ - 1 этаж/лист 5/									
15	1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов окон внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	10	5337,17	24,44	53372	244	8599	32150	92364
					4452,91	12,44	44529	124		6842	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1203-0101-1904 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом(примеч. 15)	м3 кладки	0,5	27782,02	1660,03	13891	830	9594	2679	17896
					6934,50	507,28	3467	254		1326	
17	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(поз.16,17)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	18	4121,72	249,65	74191	4494	42104	26567	108818
					1532,96	54,06	27593	973		8061	
18	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01094	253896,00	--	2778	--	2778	--	3000
					--	--	--	--		222	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				144231	5568	63075	61396	222078
							75590	1351	--	16451	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				144231				
	Материалы		Тенге				60296				
	Всего заработная плата		Тенге					76941			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2778				
		Накладные расходы	Тенге				61396				
		Сметная прибыль	Тенге				16450				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				222078				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					76941			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				222078				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					76941			
		РАЗДЕЛ 3. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ - 2 этаж/лист 7/									
19	1211-0101-0207 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм(примеч. 14)	м2	4,11	3015,99	14,12	12396	58	1767	7632	21630
					2571,91	7,18	10571	30		1602	
20	1203-0101-1904 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом (примеч.15)	м3 кладки	0,9	27782,02	1660,03	25004	1494	17269	4822	32212
					6934,50	507,28	6241	457		2386	
21	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (примеч.25,27)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	6	3887,93	246,72	23328	1480	14065	7532	33328
					1297,12	52,65	7783	316		2469	
22	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка/примеч.26/	м3	0,79	19500,22	7246,62	15405	5725	--	10291	27752
					12253,60	3253,74	9680	2570		2056	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				76132	8757	33101	30277	114922

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							34275	3372	--	8513	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				76132				
	Материалы		Тенге				33100				
	Всего заработная плата		Тенге					37647			
		Накладные расходы	Тенге				30277				
		Сметная прибыль	Тенге				8513				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				114922				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					37647			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				114922				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					37647			
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ/листы 8,9/									
		1 ЭТАЖ									
		ТИП 1									
23	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**82,5**	**767,85**	**28,21**	**63348**	**2327**	**33648**	**26786**	**97345**
					331,79	**13,61**	**27373**	**1123**		**7211**	
24	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**82,5**	**4374,30**	**73,24**	**360880**	**6042**	**250838**	**100308**	**498083**
					1260,60	**32,85**	**104000**	**2710**		**36895**	
25	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**88,275**	**558,43**	**1,60**	**49295**	**141**	**22884**	**24758**	**79978**
					297,60	**0,77**	**26270**	**68**		**5924**	
		ТИП 2									
26	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**61**	**767,85**	**28,21**	**46839**	**1721**	**24879**	**19806**	**71976**
					331,79	**13,61**	**20239**	**830**		**5332**	
27	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 толщиной 15мм**	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**61**	**-110,61**	**-4,80**	**-6747**	**-293**	**-6204**	**-364**	**-7680**
					-4,10	**-2,25**	**-250**	**-137**		**-569**	
28	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**116,095**	**558,43**	**1,60**	**64831**	**185**	**30097**	**32560**	**105183**
					297,60	**0,77**	**34549**	**89**		**7791**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**578446**	**10124**	**356142**	**203854**	**844885**
							212181	**4684**	--	**62584**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				578446				
	Материалы		Тенге				356141				
	Всего заработная плата		Тенге					216865			
		Накладные расходы	Тенге				203853				
		Сметная прибыль	Тенге				62584				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				844884				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197
		Сметная заработная плата	Тенге					216865			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				844884				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197
		Сметная заработная плата	Тенге					216865			
		РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ/лист 10,11/									
		1 ЭТАЖ									
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
29	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**600**	**1094,25**	**7,34**	**656549**	**4405**	**256782**	**317396**	**1051860**
					658,94	**2,31**	**395362**	**1383**		**77916**	
30	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	**м2**	**28**	**4952,22**	**19,29**	**138662**	**540**	**71034**	**53879**	**207945**
					2396,00	**9,32**	**67088**	**261**		**15403**	
		2 ЭТАЖ									
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
31	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**780**	**1094,25**	**7,34**	**853514**	**5726**	**333818**	**412615**	**1367418**
					658,94	**2,31**	**513970**	**1798**		**101290**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1648725**	**10671**	**661634**	**783890**	**2627223**
							976420	**3443**	**--**	**194609**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1648725**				
	Материалы		Тенге				**661634**				
	Всего заработная плата		Тенге					**979862**			
		Накладные расходы	Тенге				**783890**				
		Сметная прибыль	Тенге				**194609**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2627224**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								792
		Сметная заработная плата	Тенге					979862			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**2627224**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								792
		Сметная заработная плата	Тенге					979862			
		РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ									
		УСТРОЙСТВО ЦОКОЛЯ(лист 5 поз.18)									
32	**1211-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м 2. Толщина слоя до 20 мм (лист 5 поз.18)**	**м2**	**21,4**	**2337,33**	**0,20**	**50019**	**4**	**9202**	**29386**	**85757**
					1907,17	**--**	**40813**	**--**		**6352**	
		ФАСАД(лист 5 поз.22)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	100	204,70	--	20470	--	--	17194	40677
					204,70	--	20470	--		3013	
34	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	713,375	529,43	6,30	377685	4496	182608	153845	574053
					267,15	2,42	190581	1725		42522	
35	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	713,375	2083,69	33,63	1486449	23988	479644	795230	2464214
					1377,70	15,73	982817	11221		182534	
36	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	713,375	744,95	1,86	531426	1328	190920	316030	915252
					475,46	0,90	339178	640		67796	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2466048	29817	862374	1311685	4079953
							1573858	13586	--	302217	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2466048				
	Материалы		Тенге				862373				
	Всего заработная плата		Тенге					1587444			
		Накладные расходы	Тенге				1311685				
		Сметная прибыль	Тенге				302219				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4079952				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1362
		Сметная заработная плата	Тенге					1587444			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4079952				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1362
		Сметная заработная плата	Тенге					1587444			
		РАЗДЕЛ 7. ОТОПЛЕНИЕ									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
37	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	71	1052,60	47,20	74734	3351	--	52624	137547
					1005,40	24,01	71383	1705		10189	
38	1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	101	405,22	--	40927	--	--	29467	76026
					405,22	--	40927	--		5632	
39	1215-0102-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	246	586,38	--	144250	--	--	103860	267960
					586,38	--	144250	--		19849	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1215-0103-0304 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	200	280,59	15,80	56117	3161	--	39287	103036
					264,78	8,04	52957	1608		7632	
41	1215-0103-0401 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный весом до 0,05 т. Демонтаж	шт.	6	6101,55	15,80	36609	95	--	26325	67969
					6085,74	8,04	36514	48		5035	
42	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Демонтаж	вентилятор	3	3145,96	439,72	9438	1319	--	8474	19344
					2706,24	175,96	8119	528		1433	
43	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	3,739365	93,00	--	348	--		--	376
					--	--	--	--		28	
44	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3,739365	341,00	--	1275	--		--	1377
					--	--	--	--		102	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
45	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	88,4	1198,22	15,90	105923	1406	46658	57167	176136
					654,52	5,36	57859	474		13047	
46	2305-1001-0289 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	520	2392,00	--	1243840	--	1243840	--	1343347
					--	--	--	--		99507	
47	2304-0904-1304 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	53	12879,00	--	682587	--	682587	--	737194
					--	--	--	--		54607	
48	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	53	280,96	--	14891	--	5851	8859	25650
					170,57	--	9040	--		1900	
49	2304-0904-1407 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1 1/2, Тмакс 230°С, PN 69, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	38578,00	--	77156	--	77156	--	83328
					--	--	--	--		6172	
50	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	693,50	2,21	1387	4	227	1134	2723

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					578,08	0,56	1156	1		202	
51	2304-1006-2205 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	50832,00	--	101664	--	101664	--	109797
					--	--	--	--		8133	
52	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	50	1536,33	17,82	76817	891	56903	18975	103455
					380,46	6,79	19023	339		7663	
53	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	211	1961,76	17,82	413932	3760	329896	80075	533527
					380,46	6,79	80276	1432		39521	
54	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	261	83,16	1,22	21704	317	191	20772	45875
					81,21	--	21196	--		3398	
55	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	39,15	537,00	--	21024	--	21024	--	22705
					--	--	--	--		1682	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3124623	14304	2565997	447019	3857372
							542702	6136	--	285732	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				354261				
	Всего заработная плата		Тенге					349393			
	Транспортные расходы		Тенге				1623				
		Накладные расходы	Тенге				251563				
		Сметная прибыль	Тенге				48466				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				654290				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								337
		Сметная заработная плата	Тенге					349393			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2770362				
	Материалы		Тенге				439723				
	Всего заработная плата		Тенге					199445			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2126271				
	Сдача и испытание		Тенге				2439				
		Накладные расходы	Тенге				195456				
		Сметная прибыль	Тенге				237265				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3203083				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156
		Сметная заработная плата	Тенге					199445			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3857373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								494
		Сметная заработная плата	Тенге					548838			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 8. Водопровод и Канализация											
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
56	**1215-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**107**	**664,57**	**5,06**	**71108**	**542**	**5624**	**46898**	**127447**
					606,93	**1,82**	**64942**	**195**		**9441**	
57	**1215-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**80**	**386,33**	**2,97**	**30907**	**237**	**2443**	**20385**	**55395**
					352,84	**1,07**	**28227**	**86**		**4103**	
58	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Демонтаж**	**м трубопровода**	**90**	**311,23**	**0,54**	**28011**	**49**	**--**	**27418**	**59863**
					310,69	**0,18**	**27962**	**16**		**4434**	
59	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж**	**м трубопровода**	**35**	**299,24**	**1,32**	**10474**	**46**	**--**	**10232**	**22362**
					297,92	**0,40**	**10427**	**14**		**1656**	
60	**1215-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	**прибор**	**4**	**690,48**	**6,11**	**2762**	**24**	**--**	**1980**	**5121**
					684,36	**3,11**	**2737**	**12**		**379**	
61	**1215-0101-0407 РСНБ РК 2015**	**Бачок смывной чугунный или фаянсовый на стене. Демонтаж**	**прибор**	**4**	**490,73**	**26,34**	**1963**	**105**	**--**	**1376**	**3606**
					464,39	**13,40**	**1858**	**54**		**267**	
62	**1215-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	**29**	**555,41**	**5,48**	**16107**	**159**	**--**	**11541**	**29860**
					549,94	**2,79**	**15948**	**81**		**2212**	
63	**1215-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Смеситель без душевой сетки. Снятие**	**шт. арматуры**	**29**	**395,01**	**1,47**	**11455**	**43**	**--**	**8233**	**21263**
					393,53	**0,75**	**11412**	**22**		**1575**	
64	**1215-0101-0404 РСНБ РК 2015**	**Ванна. Демонтаж**	**прибор**	**1**	**3196,37**	**55,41**	**3196**	**55**	**--**	**2282**	**5916**
					3140,96	**28,19**	**3141**	**28**		**438**	
65	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**2**	**93,00**	**--**	**186**	**--**		**--**	**201**
					--	**--**	**--**	**--**		**15**	
66	**4102-0101-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**2**	**341,00**	**--**	**682**	**--**		**--**	**737**
					--	**--**	**--**	**--**		**55**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**176851**	**1261**	**8067**	**130345**	**331771**
							166654	**507**	**--**	**24575**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**138366**				
	Материалы		Тенге				**8067**				
	Всего заработная плата		Тенге					**128743**			
	Транспортные расходы		Тенге				**868**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				92695				
		Сметная прибыль	Тенге				18485				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				249546				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								125
		Сметная заработная плата	Тенге					128743			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				38484				
	Всего заработная плата		Тенге					38419			
		Накладные расходы	Тенге				37651				
		Сметная прибыль	Тенге				6091				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				82226				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					38419			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				331772				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								154
		Сметная заработная плата	Тенге					167162			
		РАЗДЕЛ 9. Электромонтажные работы									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
67	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Демонтаж на стене распорными дюбелями	шт.	3	1226,29	29,29	3679	88	--	2606	6787
					1197,00	9,33	3591	28		503	
68	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	20	171,46	1,69	3429	34	--	2457	6357
					169,78	0,86	3396	17		471	
69	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	80	57,32	0,63	4586	51	--	3284	8499
					56,69	0,32	4535	26		630	
70	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	130	52,38	--	6810	--	--	4903	12650
					52,38	--	6810	--		937	
71	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	80	86,68	0,21	6935	17	--	4987	12875
					86,47	0,11	6918	9		954	
72	1217-0101-0501 РСНБ РК 2015	Проводки трубные с первым проводом сечением 6 мм2. Демонтаж	м	500	22,12	--	11059	--	--	7962	20543
					22,12	--	11059	--		1522	
73	1217-0101-0505 РСНБ РК 2015	Проводки трубные с последующими проводами сечением 6 мм2. Демонтаж	м	1000	6,59	--	6586	--	--	4742	12234
					6,59	--	6586	--		906	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ТРУБЫ									
74	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2120	322,13	147,90	682914	313538	97804	263135	1021732
					128,10	44,29	271572	93893		75684	
75	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2295	117981,00	--	27077	--	27077	--	29243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2166	
76	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,1424	171880,00	--	196356	--	196356	--	212064
					--	--	--	--		15708	
77	2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2295	232023,00	--	53249	--	53249	--	57509
					--	--	--	--		4260	
78	2306-0144-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0765	287327,00	--	21981	--	21981	--	23739
					--	--	--	--		1758	
79	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3366	269001,00	--	90546	--	90546	--	97789
					--	--	--	--		7244	
80	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	446073,00	--	18200	--	18200	--	19656
					--	--	--	--		1456	
81	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0357	692138,00	--	24709	--	24709	--	26686
					--	--	--	--		1977	
82	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0714	995820,00	--	71102	--	71102	--	76790
					--	--	--	--		5688	
83	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	70	516,58	35,63	36160	2494	8494	18641	59186
					359,60	10,26	25172	718		4384	
84	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	71,4	70,00	--	4998	--	4998	--	5398
					--	--	--	--		400	
85	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2040	409,47	15,78	835317	32201	246604	405713	1340312
					272,80	3,42	556512	6979		99282	
86	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	2080,8	45,00	--	93636	--	93636	--	101127
					--	--	--	--		7491	
87	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	1	434,66	55,01	435	55	58	243	732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					322,40	14,62	322	15		54	
88	2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	1,03	418,00	--	431	--	431	--	465
					--	--	--	--		34	
89	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	3	768,92	54,63	2307	164	1064	792	3346
					359,60	6,84	1079	21		248	
90	2306-1705-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	3	203,00	--	609	--	609	--	658
					--	--	--	--		49	
91	2404-0207-0808 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	12,00	--	72	--	72	--	78
					--	--	--	--		6	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2203180	348641	956990	719465	3156455
							897551	101705	--	233812	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2163703				
	Материалы		Тенге				354023				
	Всего заработная плата		Тенге					959901			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				602892				
		Накладные расходы	Тенге				691129				
		Сметная прибыль	Тенге				228387				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3083219				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								770
		Сметная заработная плата	Тенге					959901			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				39476				
	Всего заработная плата		Тенге					39355			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				72				
		Накладные расходы	Тенге				28335				
		Сметная прибыль	Тенге				5425				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				73237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					39355			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3156456				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								812
		Сметная заработная плата	Тенге					999256			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								15597165
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4627250				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					441767			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					140532			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5545877		
		- Перевозка грузов	Тенге				5731				
		- Накладные расходы	Тенге							3803790	
		- Сметная прибыль	Тенге							1153952	
		временные здания и сооружения 1,2%									187166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными:									**15784331**
		зимнее удорожание К=2,2%									347255,28
		Всего с зимним удорожанием									16131586,04
		непредвиденные затраты 2%									322631,72
		Итого с непредвиденными									16454217,77
		НДС 12%									1974506,13
		Всего с НДС									18428723,90
		Скидка 10,0%									1842872,39
		Всего по акту									16585851,51

Директор КГП "Областной наркологический диспансер"

_____ Булекова Г.А.

Директор ТОО "Наладочный центр Темиртау"

_____ Ахмаджанова Г.Н.

Технадзор:
Эксперт ТОО "DS & V"

_____ Рахимберлин К.С.

Авторский надзор:
Директор ТОО Строительная компания "Строй Гарант Сервис"

_____ Демянчик В.П.