Утверждена
приказом
Министра национальной экономики Республики Казахстан
от «19» марта 2015г.
№ 229
Форма КС-3

Заказчик: КГУ "Специализированный лицей "Экономика и бизнес" № 24 имени Мухтара Арына для одаренных детей с обучением на трех языках" города Талдыкоргана государственного учреждения "Управление образования Алматинской области" БИН 010840002096

Подрядчик: ТОО "СенімҚұрылысСервис" , БИН 061 040 006 577

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт инженерных сетей здания КГУ «Специализированный лицей «Экономика и бизнес» №24 имени Мухтара Арына для одаренных детей с обучением на трех языках»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2019 года

код заказчика	код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		32	23.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполенных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
			стр-мон работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР, в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт инженерных сетей здания КГУ «Специализированный лицей «Экономика и бизнес» №24 имени Мухтара Арына для одаренных детей с обучением на трех языках»	128 174 388,05	2 445 446,88							293 453,62	2 738 900,50
Удержано аванса									0,00	0,00
Всего к оплате за август										2 738 900,50

Заказчик
Руководитель КГУ "Специализированный лицей "Экономика и бизнес" № 24 имени Мухтара Арына для одаренных детей с обучением на трех языках" города Талдыкоргана государственного учреждения "Управление образования Алматинской области" М.П. Талиева М.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "СенімҚұрылысСервис" М.П. (подпись) Касымбек Ж.Р.

Заказ 150

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Специализированный лицей "Экономика и бизнес" № 24 имени Мухтара Арына для одаренных детей с обучением на трех языках" города Талдыкоргана государственного учреждения "Управление образования Алматинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "СенімҚұрылысСервис"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт инженерных сетей здания КГУ "Специализированный лицей "Экономика и бизнес" №24 имени Мухтара Арына для одаренных детей с обучением на 3-х языках" в г.Талдыкорган Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Специализированный лицей
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 32 от 23.05.2019г.

Акт №1
приемки дополнительно выполненных работ за август 2019 года

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Электромонтажные работы.								
		1.1 Штробовка стен								
1	11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2(здание№2)	800	203,92	82,32	163139	65859	65013	0,1348	107,84
		м борозд		121,6	38,37	97280	30698	50,8	0,0406	32,48
2	11-460302-0601	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	50	371,56	148,22	18578	7411	7427	0,2419	12,095
		м борозд		223,34	69,08	11167	3454	50,8	0,0731	3,655
3	11-460303-0107	Заделка раствором борозд	2,38	36794,96	335,29	87572	798	28192	28,88	68,7344
		м3 заделки		23157,56	160,5	55115	382	50,8	0,17	0,4046

4	11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	1002,4843	203,93	82,33	204432	82530	81468	0,1348	135,13488
		м борозд								
				121,6	38,37	121902	38468	50,8	0,0406	40,70086
5	11-460303-0107	Заделка раствором борозд	2,8	36794,64	335,36	103025	939	33168	28,88	80,864
		м3 заделки								
				23157,5	160,71	64841	450	50,8	0,17	0,476
	1.2 Подвал									
6	13-080305-0307	Монтаж светильников потолочных или настенных двухламповых (332+4+82)	6	1621,67	716	9730	4296	3304	0,82	4,92
		шт.								
				798,67	487,83	4792	2927	42,8	0,5718	3,4308
7	29-000000-0020(п.	Светильник АОТ.PRS 2x36 HF new	6	10532		63192				
		шт								
8	23-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91 (прим.к 36Вт)	6	478,42		2871				
		шт.								
9	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	7	354	2,43	2478	17	995	0,34	2,38
		шт.								
				331,14	1	2318	7	42,8	0,0008	0,0056
10	23-070217-1109	Розетка одноместная серии КВАРТА, цвет белый, модели РСбш10-3-КБ с заземляющим контактом, с защитной шторки, с крышкой, 16 А, типа ИЭК	7	195		1365				
		шт.								
11	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	4	297,25	2,5	1189	10	485	0,29	1,16
		шт.								
				282,5	1	1130	4	42,8	0,0008	0,0032
12	23-070218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	4	229,64		919				
		шт.								
13	13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава ((4260-340)+3430+29+182)	740	63,57	0,59	47040	435	14691	0,05	37
		м								
				46,16	0,22	34161	164	42,8	0,0002	0,148
14	23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (для доп вентиляторов)	0,6	122526,96		73516				

		км							
15	23-060128-0302								
	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,06	122526,96		7352				
		км							
16	23-060128-0304								
	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,08	192475,42		15398				
		км							
17	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне (для доп вентиляторов)	23	3912,7	23,7	89992	545	9200	1	23
		шт.		934,57	–	21495	–	42,8	–	–
18	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	23	419,42		9647				
		шт.								
	1.3 Кабинет 4го этажа									
19	13-080206-2201									
		Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава ((4260-340)+3430+29+182)	232	63,57	0,59	14749	137	4606	0,05	11,6
		м		46,16	0,22	10710	51	42,8	0,0002	0,0464
20	23-060128-0304									
	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,232	192475,42		44654				
		км							
21	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	56	354,04	2,36	19826	132	7959	0,34	19,04
		шт.		331,18	0,88	18546	49	42,8	0,0008	0,0448
22	23-070217-1109									
		Розетка одноместная серии КВАРТА, цвет белый, модели РСбш10-3-КБ с заземляющим контактом, с защитной шторки, с крышкой, 16 А, типа ИЭК	56	195		10920				
		шт.								
	1.4 Кабинет мультимедиа									
23	13-080206-2201									
		Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава ((4260-340)+3430+29+182)	80	63,58	0,59	5086	47	1588	0,05	4
		м		46,16	0,23	3693	18	42,8	0,0002	0,016

24	23-060128-0304								
	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,08	192475,42		15398				
	км								
25	13-080305-0109								
	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	16	354	2,31	5664	37	2274	0,34	5,44
	шт.								
			331,19	0,88	5299	14	42,8	0,0008	0,0128
26	23-070217-1109								
	Розетка одноместная серии КВАРТА, цвет белый, модели РСбш10-3-КБ с заземляющим контактом, с защитной шторки, с крышкой, 16 А, типа ИЭК	16	195		3120				
	шт.								
27	13-080206-1901								
	Прокладка каб.каналов по стенам и колоннам с креплением скобами	40	329,13	12	13165	480	3519	0,22	8,8
	м								
			203,13	2,45	8125	98	42,8	0,0022	0,088
28	23-061710-0108								
	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	40	135,87		5435				
	м								

Раздел 2 Тепловые сети

29	11-160601-0103								
	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	12	3110,83	226,83	37330	2722	17611	2,678	32,136
	шт.								
			2387,42	42,33	28649	508	60,4	0,0412	0,4944
30	23-040902-0106								
	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	6	13171,91		79031				
	шт.								
31	23-040902-0108								
	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	2	23532,41		47065				
	шт.								
32	23-040902-0109								
	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	4	32326,94		129308				
	шт.								
33	23-020103-0109								
	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	8	1256,43		10051				
	шт.								
34	23-020103-0108								
	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 12816-80	4	834,56		3338				
	шт.								

Раздел 3 Отопление

35	12-190101-0101	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную							
		отверстие	198	386,75	–	76577	–	45257	0,505	99,99
				386,75	–	76577	–	59,1	–	–
36	11-460302-0601	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2								
		м борозд	60	371,55	148,22	22293	8893	8913	0,2419	14,514
				223,33	69,08	13400	4145	50,8	0,0731	4,386
37	11-460303-0105	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2К=60,000;								
		м3 заделки	1,092	77847,99	764,65	85010	835	33345	75,22	82,14024
				59731,68	378,21	65227	413	50,8	0,4	0,4368
38	12-190101-0403	Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка								
		отверстие	198	548,22	1,2	108547	238	59492	0,6065	120,087
				507,73	0,67	100530	133	59,1	0,0008	0,1584
39	11-180301-0101	Установка радиаторов чугунных								
		кВт	4,2	17061,67	110	71659	462	1712	0,70246	2,95033
				618,33	56,67	2597	238	60,4	0,06242	0,26216
40	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
		кг	6,68	511,02		3414				
41	11-160602-0102	Установка терморегуляторов и клапанов на резьбовом соединении								
		шт.	4	345,75	0,5	1383	2	743	0,24246	0,96984
				307,25	0,25	1229	1	60,4	0,00021	0,00084
42	23-041008-0407	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002								
		шт.	4	7390,28		29561				
43	11-181101-0105	Установка сбросников воздуха								
		комплект	4	222,5	–	890	–	300	0,1236	0,4944
				124	–	496	–	60,4	–	–
44	23-040602-0103	Вентили радиаторные типа Herz, Герц-AS-T-90, угловой, Т 120 °С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005								
		шт.	4	4929,99		19720				

45	11-160301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	4	1159,5	12,5	4638	50	712	0,30591	1,22364
		м трубопровода		289,25	5,25	1157	21	60,4	0,00515	0,0206
46	11-260101-1701	Изоляция трубопроводов трубками из вспененного каучука K-Flex	39	432,1	47,33	16852	1846	4943	0,211	8,229
		м трубопровода		205,54	23,64	8016	922	55,3	0,025	0,975
47	21-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20° С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	47,19	225,64		10648				
		м								
		Всего прямые затраты				**1796767**				**885**
										88
		в том числе				758 452				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				178 721				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				83 165				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				859 594				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				436 917				
		Накладные расходы I уровня, тенге				2 233 684				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				80 413				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				2 314 097				
		Итого, тенге				185 128				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				**2 499 225**				
		Всего				29 991				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)К=0,8				34 144				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				**2 563 362**				
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г				**2 717 163**				
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)				**271 716**				
		Скидка 10%				**2 445 446,87**				
		Итого по акту со скидкой				293 453,62				
		НДС (12 %)				**2 738 900,5**				
		Итого								

Заказчик

КГУ "Специализированный лицей "Экономика и бизнес" № 24 имени Мухтара Арына для одаренных детей с обучением на трех языках" города Талдыкоргана государственного учреждения "Управление образования Алматинской области"

Руководитель

_____ Галиева М.Б.

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "УКС"

_____ Нуркасымов Ж.Ж.

ДЛЯ ФОРМ №2

Подрядчик

ТОО "СенімКурылысСервис"

Прораб

_____ Абуов Е.Е.