"SANA-2001" Версия 28-2.31 от 18.07.16 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Наименование стройки: Строительство средней школы на 600 учащихся в г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Договор № №32 от 18.07.2016

Наименование объекта: Блок 3А-3Б

Акт №9
приемки выполненных работ за сентябрь 2016года
(локальная смета 2-3-1)
Общестроительные работы блок 3А (КЖ)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. А. Подземная часть								
		1.1. Фундаменты								
1	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки / м3	23	6134,77 / 195,75	66,01 / 24,93	141100 / 4502	1518 / 573	5329 / 105	1,35 / 0,1218	31 / 3
2	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны / м3	19,8	10043,26 / 1021,5	112,36 / 42,44	198857 / 20226	2225 / 840	22119 / 105	6,34 / 0,2073	126 / 4
3	Е6-1-6	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под колонны / м3	32,74	9991,45 / 749,25	489,23 / 184,82	327120 / 24530	16017 / 6051	32110 / 105	4,75 / 0,9026	156 / 30

.4 Е6-1-7	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 10 м3 под колонны		40	9363,06	358,13	374522	14325	27701	3,35	134
		м3		524,25	135,29	20970	5412	105	0,6608	26
	1.2. Стены техподполья. Стена по оси Ю.									
14 Е6-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов толщиной до 300 мм		4,86	11645,66	360,48	56598	1752	8043	8,99	44
		м3		1440	136,17	6998	662	105	0,6651	3
	1.3. Стена по оси К									
20 Е6-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов толщиной до 300 мм		11,53	11645,66	360,48	134274	4156	19082	8,99	104
		м3		1440	136,17	16603	1570	105	0,6651	8
	1.4. Стена по оси 2									
25 Е6-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов толщиной до 300 мм		11,75	11645,66	360,48	136837	4236	19446	8,99	106
		м3		1440	136,17	16920	1600	105	0,6651	8
	1.5. Стена по оси 6									
30 Е6-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов толщиной до 300 мм		12,5	11645,66	360,48	145571	4506	20667	8,99	112
		м3		1440	136,17	18000	1702	105	0,6651	8
	1.6. Стена между осями П и С									
38 Е6-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов толщиной до 300 мм		3,47	11645,66	360,48	40410	1251	5744	8,99	31
		м3		1440	136,17	4997	473	105	0,6651	2
	1.7. Стена по оси С									
43 Е6-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов толщиной до 300 мм		4,78	11645,66	360,48	55666	1723	7911	8,99	43
		м3		1440	136,17	6883	651	105	0,6651	3
	1.8. Стена по оси П									

47 Е6-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов толщиной до 300 мм	4,78	11645,66	360,48	55666	1723	7911	8,99	43
	м3		1440	136,17	6883	651	105	0,6651	3
52 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	403,662	245,44	3,82	99075	1542	18476	0,212	86
	м2 поверхности		37,35	1,44	15077	581	118	0,007	3
	1.9. Каркас. Колонны								
53 Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн из бетона В25	10,08	12629,87	990,15	127309	9981	21366	10,4	105
	м3		1644,75	374,04	16579	3770	105	1,8268	18
	1.10. Ригели								
60 Е6-18-3	Устройство ригелей из бетона В25	18,29	14117,91	367,51	258217	6722	42204	12	219
	м3		2058,75	138,83	37655	2539	105	0,678	12
	1.11. Перекрытия. Плита перекрытия на отм. -0.100, -0.930								
65 Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	102	13014,04	241,1	1327432	24592	147110	8,06	822
	м3		1282,5	91,08	130815	9290	105	0,4448	45
75 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,54	6134,77	66,01	9448	102	356	1,35	2
	м3		195,75	24,93	301	38	105	0,1218	–
76 Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	4,56	8150,82	353,46	37168	1612	3441	3,6	16
	м3		585	133,52	2668	609	105	0,6521	3
	1.14. Разные работы. Вход-7								
79 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,52	6134,77	66,01	3190	34	121	1,35	1
	м3		195,75	24,93	102	13	105	0,1218	–
80 Е6-1-22	Устройство входа из бетона В 15	1,27	8150,82	353,46	10352	449	959	3,6	5

	м3		585	133,52	743	170	105	0,6521	1
	2.1. Каркас. Колонны								
83 Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн из бетона класса В25	30,32	12629,87	990,15	382938	30021	64271	10,4	315
	м3		1644,75	374,04	49869	11341	105	1,8268	55
	2.2. Ригели								
91 Е6-18-3	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм	49,3	14117,91	367,51	696013	18118	113757	12	592
	м3		2058,75	138,83	101496	6844	105	0,678	33
102 Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	100	13014,04	241,1	1301404	24110	144226	8,06	806
	м3		1282,5	91,08	128250	9108	105	0,4448	44
145 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,62	6134,77	66,01	3804	41	143	1,35	1
	м3		195,75	24,93	121	15	105	0,1218	–
149 Е6-17-3	Устройство железобетонных стен канала (монолитный участок) высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	0,5	12293,13	442,42	6147	221	1328	14	7
	м3		2362,5	167,13	1181	84	105	0,8162	–
	Всего прямые затраты				**5929118**	**170977**			**3907**
					632369	**64587**			**312**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				5125766				
	Накладные расходы, тенге				733841				
	- заработная плата, тенге				110076				
	- трудоемкость, чел-ч				367				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				399778				

Всего	7062737
Временные здания и сооружения (1,8 %)	127129
- сметная заработная плата, тенге	17925
- нормативная трудоемкость, чел-ч	102
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	101916
- сметная заработная плата, тенге	46881
- нормативная трудоемкость, чел-ч	285
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	71899
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	28759
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7392440**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**20233108**
- материалы, тенге	14029222
- сметная заработная плата, тенге	2661722
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4973
Налог (2 %)	404662
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**20637770**
НДС (12 %)	2476532
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**23114302**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел архитектуры ,градостроительства и строительства Мугалжарского района»

_____ Уристемова А.С.

ТЕХНАДЗОР ТОО «DS& V»

_____ Кусаинов А.К

Подрядчик:
Директор
ТОО «Бабак-Курылыс»

_____ Азизов Р.Х