Форма 3

Заказчик: **Кызылординский высший аграрно-технический колледж им. И.Абдукаримова**

Подрядчик : **ТОО "УМИРЗАК"**

Договор **№ 36 от 06.06.2019г.**

Наименование строительства и ее адрес :

Текущий ремонт агротехнического колледжа им. И Абдукаримова в гор.Кызылорде

С П Р А В К А №4

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2019 года

(тыс. тенге)

№ п/п	Наименование объекта	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	Текущий ремонт агротехнического колледжа им. И Абдукаримова в гор.Кызылорде	75 307,800	62 333,215	42 649,99805	42 649,99805	62 333,215	42 649,99805	62 333,215	4 415,86005	6 442,373
	Всего к оплате за август м-ц 2019г.								**4 415,86005**	

ЗАКАЗЧИК :

Кызылординский высший аграрно-технический колледж им. И.Абдукаримова

ПОДРЯДЧИК :

ТОО "УМИРЗАК"

Технадзор

ТОО "АруайСтрой"

Автор проекта

ТОО "SAN MUNAI GAS" (САН МУНАЙ ГАС)

Заказ 31

Наименование стройки: Текущий ремонт здания агротехничекского колледжа им.И.Абдукаримова в г.Кызылорда. Обжежитие

Наименование объекта: Текущий ремонт здания агротехничекского колледжа им.И.Абдукаримова. Обжежитие

АКТ № 4

выполненных работ за сентябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах с 26.03.18г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходв, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	**1115-0405-0103**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составми улучшенная по штукатурке НР=80%**	**м2**	**4598**	**459,16**		**2111218**		**1283**	**856520**	**2196118**
					291,06		**1338294**				
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,39	1793,22						
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	7,8166						
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	90	1283					
				14,2538							
6	**1115-0405-0104**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составми улучшенная по штукатурке НР=80%**	**м2**	**2519**	**549,64**		**1384543**		**703**	**589562**	**1511462**
					365,7		**921198**				
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,39	982,41						
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	4,2823						
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	90	703					
				7,8089							
7	**1211-0101-0112**	**Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 10мм оконных и дверных откосов внутри здания для последующей окраски или оклейки обоями НР=72%**	**м2**	**94,75**	**4221,79**		**400015**		**32**	**137315**	**375741**
					2516,04		**238395**				
	01-010102-0145	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,50)	чел-ч	2,775	262,93125						
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0301	2,851975						

2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0112 1,0612	30	32						
8 1111-0101-1103	**Стяжка бетонные толщиной 20мм. Устройство НР=94%**	**м2 стяжки**	**629,5**	**635,14** **211,96**	**0,71**	**399821** **133429**	**444**	**661**	**100337**		**234872**
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,366	230,397							
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	7,99465							
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035 22,0325	30	661						
3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш/ч	0,047 29,5865	15	444						
9 1111-0101-2102	**Покрытие из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94%**	**м2 покр**	**280**	**2683,36** **762,1**		**751341** **213388**		**22515**	**160467**		**396360**
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,06	296,8							
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	8,232							
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385 10,78	30	323						
2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306 8,568	2590	22191						
10 1111-0101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94%**	**м**	**262,5**	**457,42** **192,1**		**120073** **50426**		**0**	**37919**		**89739**
01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,236	61,95							
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,1575							
11 1111-0101-3001	**Покрытие из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР=94%**	**м2**	**800**	**2726,98** **251,13**		**2181584** **200904**		**360**	**151078**		**748706**
01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	0,382	305,6							
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	6,8							
2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005 4	90	360						

12	1111-0101-4003	**Плинтуса поливинилхлоидные. Установка на самонарезающих винтах НР=94%**	**м**	**860**	**240,4** **53,3**	**0,49**	**206744** **45838**	**425**	**0**	**34469**	**113128**
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,0666	57,276						
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,602						
	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш/ч	0,0133 11,438	13	149					
	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш/ч	0,0201 17,286	16	277					
16	1110-0501-0104	**Проемы оконные площадью более 2м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=90%**	**м2**	**117**	**2448,3** **655,12**	**135,77** **50,41**	**286451** **76649**	**15886** **5897**	**58150**	**59433**	**237570**
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,9112	106,6104						
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	7,7103						
	2109-9999-9902	Блоки оконные	м2	1 117			0				
	2113-0809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,67 78,39	115	9015					
	2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2 234	86	20124					
	2113-0809-9901	Лента бутиловая	м	3,23 377,91	52	19651					
	2113-0816-3417	Клинья пластиковаые монтажные	шт	8 936	10	9360					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш/ч	0,0357 4,1769	2203,88 826,88	9205 3454					
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50м	маш/ч	0,0302 3,5334	1669,6 691,6	5899 2444					
	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш/ч	0,1526 17,8542	16	286					
	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш/ч	0,2351 27,5067	18	495					
19	1110-0501-0401	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51м НР=90%**	**п/м**	**30,5**	**962,56** **146,56**	**3,98** **1,52**	**29358** **4470**	**121** **46**	**1220**	**3252**	**13836**

01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,2119	6,46295						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,05795						
2109-0205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500мм ГОСТ 23166-99	м	0 0	2231		0				
2113-0816-3417	Клинья пластиковаые монтажные	шт	4 122	10	1220					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш/ч	0,0015 0,04575	2203,88 826,88	101 38					
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50м	маш/ч	0,0004 0,0122	1669,6 691,6	20 8					
24 1110-0107-0103	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР=90%**	**м2**	**76,380564**	**1645,16** **858,27**	**85,95** **32,25**	**125658** **65555**	**6565** **2463**	**51142**	**48973**	**172087**
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	1,15	87,837649						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,039	2,978842						
2109-9999-9903	Блоки дверные	м2	1 76,380564			0				
2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м шириной от 75мм до 150мм, толщиной 25мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008 0,0611045	53953	3297					
2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,08 82,491009	580	47845					
2113-0814-2210	Скобяные изделия	комп	0 0	0						
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш/ч	0,039 2,978842	2203,88 826,88	6565 2463					
30 1211-0101-0701	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР=72%**	**м2**	**27,48**	**3763,34** **2874,83**	**19,37** **8,01**	**103417** **79000**	**532** **220**	**3**	**45631**	**149048**
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	3,852	105,85296						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,318768						
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	30	3					

			0,09618							
2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,081	0						
			2,22588							
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50м	маш/ч	0,0116	1669,6	532					
			0,318768	691,6	220					
31 1211-0101-0112	**Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 10мм оконных и дверных откосов внутри здания для последующей окраски или оклейки обоями НР=72%**									
		м2	**45,8**	**3143,76**		**143984**		**15**	**66375**	**181624**
				2516,04		**115235**				
01-010102-0145	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,50)	чел-ч	2,775	127,095						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0301	1,37858						
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0112	30	15					
			0,51296							
32 1115-0405-0103	**Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составми улучшенная по штукатурке НР=80%**	**м2**	**45,8**	**462,79**	**3,62**	**21196**	**167**	**13**	**8572**	**22082**
				291,07	**1,38**	**13331**	**63**			
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,39	17,862						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,07786						
2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	90	13					
			0,14198							
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50м	маш/ч	0,0002	1669,6	15					
			0,00916	691,6	6					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш/ч	0,0015	2203,88	151					
			0,0687	826,88	57					

Итого прямые затраты по акту	**тенге**	**6 442 373**
в том числе		
зарплата рабочих-строителей, тенге	тенге	8 265 402
затраты на эксплуатацию машин	тенге	24 140
в т.ч. Зарплата машинистов	тенге	8 691
материалы, изделия и конструкции	тенге	136 096
Накладные расходы	тенге	2 299 905
Непредвиденные затраты 2%	**тенге**	**128 847**

Всего	тенге	6 571 220
С понижающим коэффициентом К=0,5999999966	тенге	3 942 732,19
НДС 12%	тенге	473 127,86
Всего с НДС к ОПЛАТЕ	тенге	4 415 860,05

ЗАКАЗЧИК :

_____

Технадзор _____

ТОО "АруайСтрой"

ПОДРЯДЧИК :

_____

ТОО "УМИРЗАК"

Автор проекта _____

ТОО "SAN MUNAI GAS" (САН МУНАЙ ГАС)