Мастексай 6-9

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген
нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2018 жылғы "28" қыркүйек

Тапсырыс беруші «Жаңақала аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі, 090400 , Батыс Қазақстан облысы, Жаңақала ауданы, Жаңақала ауылы, Халықтар Достығы көшесі, 44.

(жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)

Сәйкестік туралы декларация 26.09.2018ж «ПМК-117» ЖШС, директоры Попова Ольга Ивановна, Батыс Қазақстан облысы, Зеленов ауданы, Новенький ауылы.

(декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты,әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы)

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды 26.09.2018ж., «Батталов С.Т.» ЖШС, Батталов Сакен Тельманович, №06042, 23.09.2013 ж

(қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі,аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні)

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды 26.09.2018ж., «СПС» ЖШС, Шапкенов Алтай Джамбулович, ГСЛ 016475, 20 қазан 2004 жыл

(қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні)

негізінде:

Мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған: Батыс Қазақстан облысы, Жаңақала ауданы, Мәстексай(Мұқыр)ауылы

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

мекен-жайы бойынша

«БҚО, Жаңақала ауданы, Мәстексай(Мұқыр) ауылының су құбырын қайта құру»

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау,техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

Объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

1) 2018 жылғы "01"тамыздағы №14,15,16,17 Мәстексай ауылдық округі әкімі аппаратының

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

20___ жылғы "___" _____ № _____ шешімі.

шешім шығарған органның атауы

2) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны «Батыс Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 16.05.2017 ж., 09.03.2018 ж.

(хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні)

3) «Жаңақала аудандық сәулет,қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі, 22 шілде 2014 жыл №95 бекітілген жобаны

(бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні) «СПС» ЖШС-гі, № А-00-13-49 жоба негізінде жүргізілген;

(ұйымның атауы жобалаушы, жобаның нөмірі ,жобалау-сметалық құжаттамасы)

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы : 16 мамыр 2017

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы : 28 қыркүйек 2018

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай: 13

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 16 ай;

нақты 13 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алан, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі,тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық обьектілер(тұрғын үйлерден баска) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің

негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Су жабдықтау желілерінің жалпы ұзындығы	км	40,075	40,075	50,205	50,205
Құдықтар	дана	220	220	220	220
Гидрант	дана	47	47	47	47
Су есептегіш құрылғысы	дана	423	423	425	425

Бастапқы кезеңде жобалық қуаттылықтарды игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі – $м^2$)		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	текше метр (бұдан әрі - $м^3$)		
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«БҚО. Жанақала ауданы, Мәстексай(Мұқыр) ауылының су құбырын қайта құру"
(объектінің (кешеннің) атауы)
пайдалануға қабылдауды **ШЕШТІ:**

Тапсырыс беруші: Муратов Жангали Ескалиевич _____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау: Батталов Сакен Тельманович _____
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау: Шапкенов Алтай Джамбулович _____
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер): Попова Ольга Ивановна _____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде:						
бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректнермен сипатталады: Сумен жабдықтау көзі ретінде – ашық су көзі Үлкен Өзен болып қабылданды. Сумен жабдықтау схемасында Мәстексай және Мұқыр ауылдарын сапалы ауыз сумен камтамасыз етілуі карастырылған. Үлкен Өзеннен суды жинап, өздігінен ағатын су құбыры аркылы 1-ші көтергіш сорғы станциясына, одан су құбыры аркылы ауыз су дайындау үшін Мәстексай ауылында қысым реттегіш станциясында орналаскан қондырғыға берілді. Ауыз су залалсыздандырылғаннан кейін сыйымдылығы 250 $м^3$ таза су резервуарларына жиналды. 2–ші көтергіш сорғы станциясындағы ауыз су резервуарынан 2-ші, 3- ші көтергіш сорғы станцияларына, су мұнарасына және Мәстексай және Мұқыр ауылішілік су құбырлары жүйесіне берілді. Су жабдықтау желілерінің жалпы ұзындығы 50,205 км; Құдықтар саны- 220, Гидрантар саны-47; Су есептегіш құрылғы 425 дана.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша кыскаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байкаудан кейін оны кабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын камтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:

барлығы: 681,833 млн теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары 444,243 млн теңге, жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар: 237,590 млн теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі корлардың сметалық құны 631,241 млн теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 393,651 млн теңге; жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар: 135,590 млн теңге;

Объектіні пайдалануға
кабылдау актісіне
13-қосымша
нысан

Объектінің техникалық сипаттамасы (желілер, су құбырлары, коллекторлар және т.б.)

№ р/с	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны, ұзақтығы	Ескертпе
1	2	3	4	5
Су құбыры				
1	Су тартқыштар (жалпы ұзындығы)	км	50,205	
	1) болат құбырынан	м		
	2) шойын құбырынан	м		
	3) асбестоцемент құбырынан	м		
	4) темірбетон құбырынан	м		
	5)	м		
2	Тараткыш желі (жалпы ұзындығы)	км	50,205	
	1) болат құбырынан	м		
	2) шойын құбырынан	м		
	3) асбестоцемент құбырынан	м		
	4) полиэтилен құбырынан	км	50,205	
	5)	м		
3	Байқау құдығы	дана	220	

4	Ысырма d-	дана	
	" d-	дана	
5	Бұрандалар d-	дана	
	" d-	дана	
6	Кран d-	дана	
	" d-	дана	
7	Гидрант	дана	
8	Су құбыры шүмегі	дана	
9	Ішетін су бүргіш	дана	
Кәріз			
1	Коллекторлар (жалпы ұзындығы)	м	
	1) керамика құбырларынан	м	
	2) болат құбырларынан	м	
	3) бетон құбырларынан	м	
	4) асбестоцемент құбырларынан	м	
	5) темірбетон құбырынан	м	
2	Кәріз желісі (жалпы ұзындығы)	м	
	1) керамика құбырларынан	м	
	2) болат құбырларынан	м	

	3) бетон құбырларынан	м
	4) асбестоцемент құбырларынан	м
	5) темірбетон құбырларынан	м
	6)	м
3	Байқау құдығы	дана
	Жеңсырық	дана

Тапсырыс беруші: Муратов Жангали Ескалиевич

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау: Шапкенов Алтай Джамбулович

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Форма №2

Заказчик: **ГУ «Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства »**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: " Реконструкция водопровода с.Мастексай Жангалинского района"
адрес: **с. Мастексай Жангалинского района, ЗКО**

Акт выполненных работ № 1
за АПРЕЛЬ месяц 2018 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На насосная станция второго подъема / электросиловое оборудование/(локальная смета № 2-4-4)								
8-524-1		Шкаф с однополюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками " Предохранитель- выключатель" или с двумя предохранителями устанавливаемые на конструкции, на полу, на ток до 100 А *шт*	1	1514,6	39,6	1515	40	391	2	2
				405	6,8	405	7	95	0,04	0
У65-25-4 СКЦЭ		Шкафы распределительные серии ШРУЗ *устройство*	1	7292,03	468,91	7292	469	2943	16	16
				2986,32	111,32	2986	111	95	0,7	1
8-526-1		Автомат одно-, двух, трехполюсной, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 25 А *шт*	17	501,2	13,2	8520	224	3703	16	272
				227	2,3	3859	39	95	0,7	12
18-1-47		Автомат выключатель ВА47-63 3П 16-25А *шт*	14	377		5278				
СТРОЙЭЛЕКТРОКОМПЛЕКС Азия		Устройство защитного отключения F 36202-25-030 *шт*	3	673,86		2022				
8-524-1		Шкаф с одним двухполюсным рубильником или с двумя предохранителями, или с двумя блоками " Предохранитель- выключатель" или с двумя предохранителями устанавливаемые на конструкции, на полу, на ток до 100 А *шт*	1	1514,6	39,6	1515	40	391	2	2
				405	6,8	405	7	95	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75-6-9		Ящик с автоматическим выключателем на каждый фидер, количествоуправляемых двигателей / фидеров/ 1, типа Я 5111-3074 УХЛ 4, номинальный ток 10А, предел регулирования тока теплового реле 7,0-10,0 А номинальный ток расцепления авт. Выкл. 12,5А								
		шт	1	31700		31700				
11-350-3		Приборы и средства автоматизации монтируемые на техническом трубопроводе- расходомер объемный скоростной индукционный ростаметр клапан регулирующий давление и температуру прямого действия; указатель протока жидкости проточные датчики концентратомеров и плотновthjd РН -иетров наружный диаметр трубопровода до 50 мм								
		шт	1	530,56	1,58	531	2	429	3	3
Ст Прайс ОО"Фора трейд"		Датчик температуры камерной биметалл. ДТКБ-53-03ОС		477		477	0	90		0
		шт	1	660,9		661				
8-530-4		Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящицй устанавливаемый на конструкции на стене или колоннне, на ток до 40 А								
		шт	1	782,9	17,9	783	18	370	3	3
Ст Прайс ОО"Фора трейд"		Приставка ПКЛ 4004 (4з)		387	2,3	387	2	95	0,01	0
		шт	1	254,45		254				
8-524-6		Монтаж ящика на стене или колонне на ток до 400 А								
		шт	1	1538,8	59,8	1539	60	699	4	4
21-24-1		Установка счетчиков		725	11,3	725	11	95	0,07	0
		шт	1	518,13	31	518	31	439	2,3	2
СТ Прайс ТООАПРЭС		Меркурий 231 АТ-01		393,75	12,29	394	12	108	0,06	0
		шт	1	5639,71		5640				
18-3-192		Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25								
		шт	1	4720		4720				
8-591-3		Выключатель однокловищный полугерметичный и герметичный								
		шт	6	134,8	3,6	809	22	657	0,68	4
				115	0,2	690	1	95		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки поворотный брызгозащищенный на ток 6 А тип 0-4-Б-01-6/220	*шт*	6	215		1290				
8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	*шт*	5	62,7	0,2	314	1	275	0,34	2
				57,8	0,1	289	1	95		0
18-1-146	Розетка штепседьная с боковым заземляющим контактом для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220ющим	*шт*	5	195		975				
8-594-9	Светильник с люменесцентным лампами отдельно устанавливаемый на кронштейнах	*шт*	13	413,6	158	5377	2054	3619	0,34	4
				248	45	3224	585	95		0
17-1-74	Светильник вдагозащищенный тип НВТ 18 прим.	*шт*	13	10200		132600				
17-1-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2,длина кабеля 6м	*шт*	1	443		443				
СТПрайс Пустобаев	Аккумуляторный фонарь КМ-770	*шт*	2	5445		10890				
17-6-89	Энеогосберигающие лампы мощностью 23в прим.	*шт*	13	1660		21580				
18-3-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ7396-76/ при выполнении скрытой проводки диам. 72мм,тип У196 УХДЗ	*1000шт*	0,014	28100		393				
8-402-2	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок , кабель 2-4 жильный во взрывоопасных помещениях, сечением жилпы до 6 мм2	*шт*	235	47,5	21	11163	4935	5849	0,12	28
				21,2	5	4982	1175	95	0,03	7
16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГ число жил и сечение 3х2,5 мм2	*1000м*	0,1173	60500		7097				
16-1-342 изм. и доп. Вып.5	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1000В, марка ВВГ число жил и сечение 5х6 мм2	*1000м*	0,1224	360600		44137				
67-12-9	Монтаж электрокоробов пластиковых		140	32,1	0,26	4494	36	4342	0,2	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		31,84	0,07	4458	10	97,2		0
67-12-9	Монтаж труб для электропроводки, трубы винилпластиковые в бороздах лод заливку диам.25 мм		12	32,1	0,26	385	3	372	0,2	2
		м		31,84	0,07	382	1	97,2		0
СТПрайс Пустобаев	Кабельный канал 25х25		141,4	58,06		8210				
		м								
8-4-8	Трубы напорные среднего типа из ПЭ низкого давления , диам.25мм		1,236	777		960				
		10м								
8-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48мм		12	114,4	7,8	1373	94	562	0,29	3
		м		48,8	0,5	586	6	95		0
18-2-2	Выводы гибкие степень защиты 1Р40 с металлорукавом из нержавеющей стали диам. Присоединенной трубы 25-27мм, длиной 429мм, тип К1080 УЗ		30	313		9390				
		шт								
	Итого по разделу					**334 366**	**8 028**	**25 041**		
	Накладнве расходы, тенге					**24 248**	**1 968**			
	Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					25041				
	Транспортные расходы					19662				
	Всего по разделу ,тенге					3487				
	Всего по акту (локальная смета 2-4-4)					**382 557**				
	На насосная станция третьего подъема / электросиловое оборудование/(локальная смета № 2-14-4)					**382 557**				
8-524-1	Шкаф с однополюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками " Предохранитель- выключатель" или с двумя предохранителями устанавливаемые на конструкции, на полу, на ток до 100 А		1	1514,6	39,6	1515	40	391	2	2
		шт		405	6,8	405	7	95	0,04	0
У65-25-4 СКЦЭ	Шкафы распределительные серии ШРУЗ		1	7292,03	468,91	7292	469	2943	16	16
		устройство		2986,32	111,32	2986	111	95	0,7	1
8-526-1	Автомат одно-, двух, трехполюсной, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 25 А		17	501,2	13,2	8520	224	3703	16	272
		шт		227	2,3	3859	39	95	0,7	12
18-1-47	Автомат выключатель ВА47-63 3П 16-25А		14	377		5278				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТРОЙЭЛЕКТРОКОМПЛЕКС Азия	Устройство защитного отключения F 36202-25-030								
			3	673,86		2022				
		шт								
8-524-1		Шкаф с одним двухполюсным рубильником или с двумя предохранителями, или с двумя блоками " Предохранитель- выключатель" или с двумя предохранителями устанавливаемые на конструкции, на полу, на ток до 100 А	1	1514,6	39,6	1515	40	391	2	2
		шт		405	6,8	405	7	95	0,04	0
75-6-9		Ящик с автоматическим выключателем на каждый фидер, количествоуправляемых двигателей / фидеров/ 1, типа Я 5111-3074 УХЛ 4, номинальный ток 10А, предел регулирования тока теплового реле 7,0-10,0 А номинальный ток расцепления авт. Выкл. 12,5А								
			1	31700		31700				
		шт								
11-350-3		Приборы и средства автоматизации монтируемые на техническом трубопроводе- расходомер объемный скоростной индукционный ростаметр клапан регулирующий давление и температуру прямого действия; указатель протока жидкости проточные датчики концентратомеров и плотновthjd РН -иетров наружный диаметр трубопровода до 50 мм	1	530,56	1,58	531	2	429	3	3
		шт		477		477	0	90		0
	Ст Прайс ОО"Фора трейд"	Датчик температуры камерной биметалл. ДТКБ-53-03ОС								
			1	660,9		661				
		шт								
8-530-4		Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящицй устанавливаемый на конструкции на стене или колоннне, на ток до 40 А	1	782,9	17,9	783	18	370	3	3
		шт		387	2,3	387	2	95	0,01	0
	Ст Прайс ОО"Фора трейд"	Приставка ПКЛ 4004 (4з)								
			1	254,45		254				
		шт								
8-524-6		Монтаж ящика на стене или колонне на ток до 400 А	1	1538,8	59,8	1539	60	699	4	4
		шт		725	11,3	725	11	95	0,07	0
21-24-1		Установка счетчиков	1	518,13	31	518	31	439	2,3	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		393,75	12,29	394	12	108	0,06	0
СТ Прайс ТООАПРЭС	Меркурий 231 АТ-01		1	5639,71		5640				
		шт								
18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25		1	4720		4720				
		шт								
8-591-3	Выключатель однокловищный полугерметичный и герметичный		6	134,8	3,6	809	22	657	0,68	4
		шт		115	0,2	690	1	95		0
18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки поворотный брызгозащищенный на ток 6 А тип 0-4-Б-01-6/220		6	215		1290				
		шт								
8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке		5	62,7	0,2	314	1	275	0,34	2
		шт		57,8	0,1	289	1	95		0
18-1-146	Розетка штепседьная с боковым заземляющим контактом для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220ющим		5	195		975				
		шт								
8-594-9	Светильник с люменесцентным лампами отдельно устанавливаемый на кронштейнах		13	413,6	158	5377	2054	3619	0,34	4
		шт		248	45	3224	585	95		0
17-1-74	Светильник вдагозащищенный тип НВТ 18 прим.		13	3880		50440				
		шт								
17-1-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2,длина кабеля 6м		1	443		443				
		шт								
СТПрайс Пустобаев	Аккумуляторный фонарь КМ-770		2	5445		10890				
		шт								
17-6-89	Энеогосберигающие лампы мощностью 23в прим.		13	1660		21580				
		шт								
18-3-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ7396-76/ при выполнении скрытой проводки диам. 72мм,тип У196 УХДЗ		0,014	28100		393				
		1000шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8-402-2	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок , кабель 2-4 жильный во взрывоопасных помещениях, сечением жилпы до 6 мм2									
		шт	235	47,5	21	11163	4935	5849	0,12	28
				21,2	5	4982	1175	95	0,03	7
16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГ число жил и сечение 3х2,5 мм2	*1000м*	0,1173	60500		7097				
16-1-342 изм. и доп. Вып.5	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1000В, марка ВВГ число жил и сечение 5х6 мм2	*1000м*	0,1224	360600		44137				
67-12-9	Монтаж электрокоробов пластиковых	*м*	140	32,1	0,26	4494	36	4342	0,2	28
				31,84	0,07	4458	10	97,2		0
67-12-9	Монтаж труб для электропроводки, трубы винилпластиковые в бороздах лод заливку диам.25 мм	*м*	12	32,1	0,26	385	3	372	0,2	2
				31,84	0,07	382	1	97,2		0
СТПрайс Пустобаев	Кабельный канал 25х25	*м*	141,4	58,06		8210				
8-4-8	Трубы напорные среднего типа из ПЭ низкого давления , диам.25мм	*10м*	1,236	777		960				
8-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48мм	*м*	12	114,4	7,8	1373	94	562	0,29	3
				48,8	0,5	586	6	95		0
18-2-2	Выводы гибкие степень защиты 1Р40 с металлорукавом из нержавеющей стали диам. Присоединенной трубы 25-27мм, длиной 429мм, тип К1080 УЗ	*шт*	30	313		9390				
	Итого по разделу					**252 206**	**8 028**	**25 041**		
	Накладнве расходы, тенге					**24 248**	**1 968**			
	Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					25041				
	Транспортные расходы					14733				
	Всего по разделу ,тенге					3487				
	Всего по акту (локальная смета 2-4-4)					**295 467**				
	На строительство внутрипоселковой водопроводной сети (локальная смета № 2-13)					**295 467**				
	Раздел 2.Трубопроводы									
22-37-3	Установка гидрантов пожарных Н =1,75		27	18075,87	36,99	488048	999	10583	1,82	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		288	13,5	7776	365	130	0,07	2
22-33-1	Установка тройника с пожарной подставкой и пожарной подставки диаметром 100мм		0,6870	14686,81	398,18	10090	274	6163	42,1	29
		т		6750	150,75	4637	104	130	0,74	1
СТ ТОО "ВИАСТ"	Тройник пожарной подставкой ППТФ DN 100 мм,/45930:1,12:1,02:2195/775:1,06		7	13391,82		93743				
		шт								
СТ ТОО "ВИАСТ"	Пожарная подставка ППТФ диаметром 100мм ,41500:1,12:1,02:2195/775:1,06		53	12100,16		641308				
		шт								
	Итого по разделу 2					**1 233 189**	**1 272**	**16 746**		
	Накладнве расходы, тенге					**12 413**	**468**			
	Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					16746				
	Всего по разделу 2,тенге					74996				
	Всего по акту (локальная смета 2-13)					**1 324 931**				
	На строительство внутрипоселковой водопроводной сети с.Мухор (локальная смета № 2-18)					**1 324 931**				
	Раздел 1.Земляные работы									
1-12-15	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.5м3		9800	35,29	33,19	345842	325262	106752	0,01	98
		м3 грунта		2,1	9,13	20580	89474	97	0,03	294
1-164-9 т.ч. П-1,55, п-3,180, доп.изм.№1, К=1,2	Доработка вручную траншей глубиной до 2м без крепления с откосами грунта 2 группы к1трр=1,2, к1зпр=1,2		590,0	780,3		460377		520226	4,57	2696
		м3 грунта		780,3		460377		113		0
1-166-3	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		1000	167,18		167180		188913	1,21	1210
		м3 грунта		167,18		167180		113		0
1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) с перемещением до 5 м		8500	7,57	7,57	64345	64345	20283		0
		м3 грунта	-		2,46		20910	97	0,01	85
1-27-9	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) при перемещении добавлять на каждые последующие до 10 м		8500	3,28	3,28	27880	27880	8740		0
		м3 грунта	-		1,06		9010	97		0
	Итого по разделу 1					**1 065 624**	**417 487**	**844 914**		
						648 137	**119 394**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладнве расходы, тенге				844914				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				114632				
		Всего по разделу 1,тенге				**2 025 170**				
		Раздел 2.Трубопроводы								
22-11-3		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,635	58881,69	25695,31	37412	16326	32948	194	123
		км трубопровода		33075	6813,45	21015	4329	130	26,38	17
22-34-1		Установка полиэтиленовых втулок, переходов,	25	300,57	225,64	7514	5641	4177	0,414	10
		шт		69,53	58,98	1738	1475	130	0,226	6
22-34-2		Установка полиэтиленовых тройников	10	440,21	332,43	4402	3324	2460	0,414	4
		шт		102,38	86,87	1024	869	130	0,226	2
СТ ТОО "ВИАСТ"		Фильтр сетчатый чугунный муфтовый Arco DN32 мм,/2240:1,12:1,02:2195/775:1,06	11	653,12		7184				
		шт								
СТ ТОО "ВИАСТ"		Тройник пожарной подставкой ППТФ DN 100 мм,/45930:1,12:1,02:2195/775:1,06	3	13391,82		40175				
		шт								
СТ ТОО "ВИАСТ"		Пожарная подставка ППТФ диаметром 100мм ,41500:1,12:1,02:2195/775:1,06	8	12100,16		96801				
		шт								
СТ ТОО "ВИАСТ"		Счетчики /водомеры/ холодной воды Бетар СГВ-20 6480:1,12:1,02:2195/775:1,06	4	1889,37		7557				
		шт								
10-926-1 изм. и доп.вып. 3 К=0,3		Прокладка проволки стальная ф3мм в траншее	1,50	6469,41	5158,75	9704	7738	4061	6,3	9
		км		1310,66	724,68	1966	1087	133	14,1071	21
16-7-101		Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450В салюминевой жилой АПВ сечеием 3мм2 ГОСТ 6323-79	3,876	3582		13884				
		км								
		Итого по разделу 2				**224 635**	**33 030**	**43 645**		
		Накладнве расходы, тенге				**25 743**	**7 759**			
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				**43 645**				
		Всего по разделу 2,тенге				16097				
		Раздел 3. Колодцы				**284 377**				
23-1-1		Устройство песчанного основания	15,00	2418,2	152,52	36273	2288	4111	2,99	45
		м3		153,68	57,15	2305	857	130	0,28	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	22-41-1 изм. и доп.вып. 1 СН РК 8.02-02-2002,СН РК 8.02-03-2002,СН РК 8.02-05-2002,СН РК 8.02-06-2002,	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
			20,00	8656,16	1879,87	173123	37597	51322	8,86	177
		м3		1435,5	538,43	28710	10769	130	2,06	41
		Итого по разделу 3				**209 396**	**39 885**	**55 433**		
		Накладнве расходы, тенге				**31 015**	**11 626**			
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				55433				
		Всего по разделу 2,тенге				15890				
		Всего ,тенге (локальная смета 2-18)				**280 719**				
		На Водонапорную башню емкостью 50м3 ПНРС сМухор (локальная смета 2-17)				**2 325 437**				
	2-1-204	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/ поставляемые целиком, круглого сечения, масса изделий свыше 3,0т	3,775	134900		509248				
		т								
		Итого по разделу				**509 248**	**0**	**0**		
		Накладнве расходы, тенге				**0**	**0**			
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				0				
		Всего по разделу ,тенге				30555				
		Всего по акту (локальная смета 2-17)				**539 802**				
		На строительство КОЛОДЦА ДЛЯ ЗАБОРА ВОДЫ С ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ПОДЪЕЗДА СПЕЦМАШИНЫ (локальная смета № 2-11)				**539 802**				
		Земляные работы								
	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.5м3	359	27,84	26,18	9995	9399	3085	0,01	4
		м3 грунта		1,66	7,2	596	2585	97	0,03	11
	1-162-2 т.ч. П-1,55, п-3,180, доп.изм.№1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом								
			11	353,7		3891		4396	2,27	25
		м3 грунта		353,7		3891		113		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1-163-2 т.ч. П-1,55, п-3,180, доп.изм.№1, К=1,2	Доработка грунта вручную под колодец после разработки их механизированным способом									
		м3 грунта	40	423,9		16956		19160	2,80	112
				423,9		16956		113		0
1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками под колодец на глубину 1 м		11,4	21,5	4,52	245	52	188	0,11	1
		м3 грунта		17,03		194	0	97		0
1-166-2 т.ч. П-3.177 к=1,15	Устройство глинянного замка									
		м3	0,45	154,22		69		78	1,12	1
				154,22		69		113		0
1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками под колодец на глубину 1 м		11,4	21,5	4,52	245	52	188	0,11	1
		м3 грунта		17,03		194	0	97		0
	Итого по разделу 1					**31 401**	**9 502**	**27 097**		
	Накладнве расходы, тенге					**21 900**	**2 585**			
	Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					27097				
	Всего по разделу 1,тенге					3510				
	Трубы фасонные части и арматура					**62 008**				
9-2-67изм и доп вып 18	Задвижки флянцевые с обрезным клином,корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN-10, DN 100мм ГОСТ 5762-2002									
		шт	9	12756		114804				
СТТОО "Виаст"	Втулка под флянец полиэтиленовая сварная HDRE 100 SDR17 диам.110мм 2780:1,12:1,02:2,389677:1,06									
		шт	21	960,69		20174				
8-4-1862 изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Втулка под флянец диам.110мм									
		шт	21	2553		53613				
8-4-1388 изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полиэтиленовый сварной 90* HDRE 100 SDR11 DN 110,									
			12	2037		24444				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
8-9-36 изм. и доп.вып.18		Флянцы плоские приварные из стали ВС3сп2, ВС3сп3 Ру 1,6МПа /16 кгс/см2/ Dy 110мм	24	552		13248				
		шт								
8-9-36 изм. и доп.вып.18		Флянцы плоские приварные из стали ВС3сп2, ВС3сп3 Ру 1,6МПа /16 кгс/см2/ Dy 125мм	3	767		2301				
		шт								
8-10-138		Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру -16 Мпа,108х4 мм	9	741		6669				
		шт								
8-10-114		Переходы /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру -16 Мпа,133х5-108х4 мм	3	461		1383				
		шт								
8-6-100 изм и доп вып 16 СН РК 8.02-04-2002		Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали ВСт5кп-ВСт4кп, диам.219 х 5 мм	4,2168	1751		7384				
		м								
		Колонка управления задвижкой								
8-6-86 изм и доп вып 16 СН РК 8.02-04-2002		Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали ВСт5кп-ВСт4кп, диам.152х4,5 мм	3,3132	1082		3585				
		м								
8-6-61 изм и доп вып 16 СН РК 8.02-04-2002		Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали ВСт5кп-ВСт4кп, диам.40 х 3 мм	6,9276	173		1198				
		м								
8-6-58 изм и доп вып 16 СН РК 8.02-04-2002		Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали ВСт5кп-ВСт4кп, диам.32х2,5 мм	3,40356	111		378				
		м								
8-6-56 изм и доп вып 16 СН РК 8.02-04-2002		Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали ВСт5кп-ВСт4кп, диам.20х2 мм	1,8072	56		101				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4-1-9 изм и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-1 диаметром 16-18мм								
		т	0,015	44300		665				
	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т								
		т	0,0516	154200		7957				
	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами								
		т	0,005316	149300		794				
		Крепление штанки								
	2-1-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т								
		т	0,01302	161100		2098				
	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами								
		т	0,000093	149300		14				
	8-6-61 изм и доп вып 16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали ВСт5кп-ВСт4кп, диам.40 х 3 мм								
		м	9,9396	173		1720				
	8-9-12 изм. и доп.вып.18	Флянцы плоские приварные из стали ВС3сп2, ВС3сп3 Ру 1,6МПа /16 кгс/см2/ Dy 100мм								
		шт	6	384		2304				
	08.10.2013	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ ЭЛЛЕПТИЧЕСКИЕ БЕСШОВНЫЕ приварные из стали 20 на Ру 10МПа 45х4,0 мм								
		шт	3	184		552				
		Итого по разделу 2				**265 384**	**0**	**0**		
		Накладнве расходы, тенге				**0**	**0**			
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				**0**				
		Всего по разделу 2,тенге				15923				
		Всего по акту (локальная смета 2-11)				**281 307**				
		На Строительство выгреба на 14 м3 (локальная смета 2- 7)				**343 315**				
	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.5м3	110	27,84	26,18	3062	2880	945	0,01	1
		м3 грунта		1,66	7,2	183	792	97	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1-164-2 т.ч. П-1,55, п-3,180, доп.изм.№1, К=1,2	Доработка вручную траншей глубиной до 2м без крепления с откосами грунта 2 группы к1трр=1,2, к1зпр=1,2									
		м3 грунта	10	262,72		2627		2969	1,85	18
				262,72		2627		113		0
30-18-23 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода канализации, резервуаров колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные									
		м	2,105	22600		47573				
30-18-32изм. и доп.вып. 6 СН РК 8.02-04-2002,СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м / ГОСТ 8020-90/ Dв 580 мм									
		м	0,2	3240		648				
30-18-33 изм. и доп.вып. 6 СН РК 8.02-04-2002,СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м / ГОСТ 8020-90/ Dв 700 мм									
		м	1,2	3610		4332				
8-6-106 изм и доп вып 16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп,273х6 мм									
		м	0,25	2999		750				
	Итого по разделу					**58 992**	**2 880**	**3 914**		
	Накладнве расходы, тенге					**2 810**	**792**			
	Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					3914				
	Всего по разделу ,тенге					3774				
	Всего по акту (локальная смета 2-7)					**66 681**				
	На бдагоустройство площадки насосной станции2-го подъема (локальная смета № 7-2)					**66 681**				
	Раздел 1.Озеленение									
1-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом									
		м2	5535	1,41	1,41	7804	7804	1611		0
			-		0,3		1661	97		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1-24-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59кВт (80 л.с.) при перемещении 1 группы грунтов до 10м									
		м2	3988	7,91	7,91	31545	31545	9942		0
					2,57	0	10249	97	0,01	40
1-24-9 К=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м									
		м3 грунта	3988	36,62	36,62	146041	146041	45995		0
					11,89	0	47417	97	0,04	160
1-24-1	Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении 1 группы грунтов до 10м									
		м2	3988	7,91	7,91	31545	31545	9942		0
					2,57	0	10249	97	0,01	40
1-24-9 К=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м плюс обратное перемещение									
		м3 грунта	3988	36,62	36,62	146041	146041	45995		0
					11,89	0	47417	97	0,04	160
	Итого по разделу 1					**362 976**	**362 976**	**113 484**		
	Накладнве расходы, тенге					**0**	**116 993**			
	Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					113484				
	Всего по разделу 1,тенге					28588				
	Раздел 5. Ограда					**505 047**				
Т1-33-5	Насадка из колючей проволки высотой 0,5м, типа М10 строительные работы									
		м ограды	380	31,27		11883	0	6453	0,07	27
				12,13		4609	0	140		0
Т1-33-6	Насадка из колючей проволки высотой 0,5м, типа М10 монтаж металлоконструкций									
		м ограды	380	56,9	0,09	21622	34	2257	4	1520
				6,56	0,04	2493	15	90		0
	Итого по разделу 5					**33 505**	**34**	**8 710**		
	Накладнве расходы, тенге					**7 102**	**15**			
	Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					8710				
	Всего по разделу 5,тенге					2533				
	Всего по акту, тенге (локальная смета № 7-2)					**44 748**				
						549 795				
	Всего по акту					**5 827 985**				
	Временные здания и сооружения К=3,4*0,8%					156 797				
	Итого:					**5 984 782**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительтнве затраты при производстве работ в зимнее время 3,4*0,9*1,05% (3,213%)				190 254				
		Дополнительный транспорт привозных материалов (2,222%)				131 573				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				23 686				
		Вознаграждение за выслугу лет (1%)				59 214				
		Командировочные расходы				782 873				
		итого:				**1 187 600**				
		Итого в базисных ценах 2001г.				**7 172 381**				
		Итого в текущих ценах , К = 2,684980338				**19 257 703**				
		Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)				385 154				
		Итого				**19 642 857**				
		НДС (12%)				2 357 143				
		Всего по акту				**22 000 000**				

Заказчик:

Руководителя отдела ГУ «Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Муратов Ж. Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

Технадзор: **Батталов С.Т.**

Форма №2

Заказчик: **ГУ «Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства »**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: " Реконструкция водопровода с.Мастексай Жангалинского района"
адрес: **с. Мастексай Жангалинского района, ЗКО**

Акт выполненных работ № 2
за МАЙ месяц 2018 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На подводящий водовод (локальная смета № 2-1)								
		Раздел 2.Трубопроводы								
22-11-7		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	0,046	147942,61	97234,98	6731	4424	4223	296	13
		км трубопровода		49950	21436,6	2273	975	130	91,71	4
22-37-7		Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 250мм	1	2070,39	1086,01	2070	1086	1392	3,82	4
		шт		661,5	409,5	662	410	130	2	2
22-33-5		Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250мм	0,027	247994,13	49389,75	6696	1334	2858	312,7	8
		т фасонных частей		62775	18657	1695	504	130	91,12	2
		Итого по разделу 2				**15 498**	**6 844**	**8 473**		
						4 629	**1 889**			
		Накладнве расходы, тенге				8473				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				1438				
		Транспортные расходы				3487				
		Всего по разделу 2 ,тенге				**28 896**				
		Всего по акту (локальная смета 2-1)				**28 896**				
		На насосная станция второго подъема / водопровод, канализация и технологическая часть/(локальная смета № 2-4-2)								
		Раздел 1. Технологическая часть								
Прайс		Насосная станция KHD-40-250NE-NL-SI-G-15/2 721633:1,12:/2195:775/ :1,02	1	223031,07		223031				
		шт								
Прайс		Насосная станция KHD-32-200NA-NL-SI-7,5/2 515270:1,12:/2195:775/ :1,02	3	159251,61		477755				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прайс		Шкаф управления насосами с частично регулируемом приводом 15 квт ,40 В /1000х600х400/ ШУПН ЧРП-380-15 квт 1000000:1,12:/2195:775/ :1,02	1	309064,4		309064				
		шт								
Прайс		Шкаф управления насосами с частично регулируемом приводом 7,5 квт ,40 В /800х600х300/ ШУПН ЧРП-380-7,5 квт 850000:1,12:/2195:775/ :1,02	3	262704,74		788114				
		шт								
		Итого по разделу				**1 797 965**	**0**	**0**		
						0	**0**			
		Накладнве расходы, тенге				0				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				0				
		Транспортные расходы				197776				
		Всего по разделу ,тенге				**1 995 741**				
		Всего по акту (локальная смета 2-4-4)				**1 995 741**				
		На Строительство выгреба на 14 м3 (локальная смета 2- 7)								
		Раздел 1.Земляные работы								
1-27-2		Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) с перемещением до 5 м	90	6,48	6,48	583	583	183		0
		м3 грунта	-		2,1		189	97	0,01	1
1-166-2		Обсыпка вручную в грунтах 2 группы	15	134,1		2012		2273	0,972	15
		м3 грунта		134,1		2012		113		0
1-166-2		разравнивание грунта 2 группы	15	134,1		2012		2273	0,972	15
		м3 грунта		134,1		2012		113		0
6-1-1		Устройство бетонной подготовки	0,875	8062,57	66,01	7055	58	203	1,35	1
		м3		195,75	24,93	171	22	105	0,12	0
6-33-2		Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине более 150 мм	7,8	12308,49	936,14	96006	7302	17644	10,45	82
		м3		1827	327,38	14251	2554	105	1,3	10
6-11-10		Армирование	0,0148	5239,08	327,33	78	5	31	11,6	0
		т		1890	123,75	28	2	105	0,6	0
7-31-2		Установка плит днища	1,44	1893,8	1247,36	2727	1796	1860	3	4
		м3		503,55	418,91	725	603	140	1,76	3
7-31-1		Укладка плит покрытия	4	1477,62	387,22	5910	1549	2572	2,06	8
		шт		344,25	115,02	1377	460	140	0,46	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		-	2,1		714	97	0,01	3
1-27-8	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) при перемещении добавлять на каждые последующие до 10 м		340	3,2	3,2	1088	1088	343		0
		м3 грунта		-	1,04		354	97		0
1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками под колодец на глубину 1 м		340	21,5	4,52	7310	1537	5616	0,11	37
		м3 грунта		17,03		5790	0	97		0
		Колодцы								
22-41-1 изм. и доп.вып. 1 СН РК 8.02-02-2002,СН РК 8.02-03-2002,СН РК 8.02-05-2002,СН РК 8.02-06-2002,	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах		2,35	45758,28	2104,76	107532	4946	9122	13,9	33
		м3		2362,5	623,48	5552	1465	130	2,48	6
6-33-1	Устройство монолитных заделок, из бетона В3,5		0,24	13415,87	1343,81	3220	323	820	10,06	2
		м3		2792,25	463,29	670	111	105	1,77	0
6-1-13	Устройство подставки из бетона В7,5		0,02	9630,95	95,97	193	2	17	4,9	0
		м3		771,75	36,25	15	1	105	0,18	0
11-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой		6	583,28	2,07	3500	12	1915	1,38	8
		м2		258,75	0,79	1553	5	123		0
2-1-227	Люк-лаз гермтический		0,178	247800		44108				
		т								
11-4-8 изм. и доп.вып 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный , тип Легкий /А15/ ГОСТ 3634-99		1	8060		8060				
		ком-т								
30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		2,61	127		331				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	23-13-8 изм. и доп.вып. 1 СН РК 8.02-02-2002,СН РК 8.02-03-2002,СН РК 8.02-05-2002,СН РК 8.02-06-2002,	Устройство канализационных круглых колодцев из сборных железобетоных колодцев диам 2м в мокрых грунтах								
			5,48	12759,49	1265,69	69922	6936	14439	9,16	50
		м3		1552,73	474,08	8509	2598	130	2,32	13
	23-24-1	Установка люков	2,00	209,25		419	0	544	1,31	3
		м3		209,25		419	0	130	0,07	0
	11-4-8 изм. и доп.вып 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный , тип Легкий /А15/ ГОСТ 3634-99								
			2	8060		16120				
		ком-т								
	22-8-7	Укладка стальных водоповодных труба диам.250 мм футляр	0,00025	174718,44	71861,81	44	18	36	441	0
		км		83025	27146,25	21	7	130	132,56	0
	22-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно - резиновой изоляция на стальные трубопроводы диам.250 мм	0,00025	695465,89	94100,49	174	24	30	323	0
		км		56025	35547,75	14	9	130	173,61	0
	22-48-1	Заделка асбестоцементным раствором и прядью концов футляра диаметр. 800 мм	1	3830,32	343,97	3830	344	1723	7,99	8
		футляр		1320,75	4,5	1321	5	130	0,02	0
		Итого по разделу				**206 891**	**18 614**	**43 811**		
						30 858	**6 448**			
		Накладнве расходы, тенге				**43 811**				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				15042				
		Всего по разделу ,тенге				**265 743**				
		Всего по акту (локальная смета 2-7)				**265 743**				
		На строительство КОЛОДЦА ДЛЯ ЗАБОРА ВОДЫ С ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ПОДЪЕЗДА СПЕЦМАШИНЫ (локальная смета № 2-11)								
		Земляные работы								
	1-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	30	134,1		4023		4546	0,972	29
		м3 грунта		134,1		4023		113		0
	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) с перемещением до 5 м	340	6,48	6,48	2203	2203	693		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	22-12-4 изм. и доп.вып 1 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Нанесение нормальной антикоррозийной битумно - резиновой изоляция на стальные трубопроводы диам. 125мм								
			0,0015	215928,7	18749,7	324	28	56	126	0
		км		21825	7083	33	11	130	34,59	0
13-17-3		Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	7,0	31,99	0,05	224	0	28	0,02	0
		м2		4,41	0,02	31	0	90		0
13-26-6 К=4		Окраска металлических огрунтовонных поверхностей эмалью ХС-710	7	280,33	0,48	1962	3	71	0,06	
		м2		11,08	0,2	78	1	90		
13-26-21		Окраска металлических огрунтовонных поверхностей серебристой краской ВТ-117	7	19,64	0,02	137	0	20	0,02	
		м2		3,13		22	0	90		
		Итого по разделу 1				**184 216**	**10 143**	**23 248**		
						17 766	**2 662**			
		Накладнве расходы, тенге				23248				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				12448				
		Всего по разделу 1,тенге				**219 912**				
		Всего по акту (локальная смета 2-11)				**219 912**				
		На насосная станция третьего подъема / водопровод, канализация и технологическая часть/(локальная смета № 2-14-2)								
		Раздел 1. Технологическая часть								
Прайс		Насосная станция KHD-32-250C-NL-SI-G-15/2 707904:1,12:/2195:775/ :1,02	1	218787,93		218788				
		шт								
Прайс		Насосная станция KHD-32-250C-NL-SI-15/2 707904 :1,12:/2195:775/ :1,02	3	218787,93		656364				
		шт								
Прайс		Шкаф управления насосами с частично регулируемом приводом 15 квт ,400В /1000х600х400/ ШУПН ЧРП-380-15 квт 1000000:1,12:/2195:775/ :1,02	4	309064,4		1236258				
		шт								
		Итого по разделу				**2 111 409**	**0**	**0**		
						0	**0**			
		Накладнве расходы, тенге				0				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				0				
		Транспортные расходы				232255				
		Всего по разделу ,тенге				**2 343 664**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по акту (локальная смета 2-4-4)				**2 343 664**				
		На Строительство площадочных сетей и выгребной колодец на 3 м3 (локальная смета 2- 16)								
		Раздел 1.Земляные работы								
1-12-14		Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.5м3	89	27,84	26,18	2478	2330	765	0,01	1
		м3 грунта		1,66	7,2	148	641	97	0,03	3
1-164-2 т.ч. П-1,55, п-3,180, доп.изм.№1, К=1,2		Доработка вручную траншей глубиной до 2м без крепления с откосами грунта 2 группы к1трр=1,2, к1зпр=1,2	5	262,72		1314		1484	1,85	9
		м3 грунта		262,72		1314		113		0
1-166-2		Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	37	134,1		4962		5607	0,972	36
		м3 грунта		134,1		4962		113		0
1-27-2		Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) с перемещением до 5 м	55	6,48	6,48	356	356	112		0
		м3 грунта	-		2,1		116	97	0,01	1
1-27-8		Засыпка траншей и котлованов бульдозероми мощностью 59 кВт (80л.с.) при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие до 10 м	55	3,2	3,2	176	176	55		0
		м3 грунта	-		1,04		57	97	0,01	1
1-166-2		Обсыпка оголовков колодцев		134,1		0		0	0,972	0
		м3 грунта		134,1		0		113		0
1-145-5		Планировка обсыпки оголовков грунт 2 группы вручную		19,4		0		0	0,972	0
		м3 грунта		19,4		0		113		0
		Итого по разделу 1				**9 285**	**2 862**	**8 023**		
						6 423	**814**			
		Накладнве расходы, тенге				8023				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				1039				
		Всего по разделу 1,тенге				**18 347**				
		Раздел 2. Трубопроводы								
22-11-3		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,0180	58881,69	25695,31	1060	463	933	194	3
		км трубопровода		33075	6813,45	595	123	130	26,38	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8-4-887 изм. и доп.вып. 14 СН РК 8.02-04-2002,СН РК 8.02-03-2002	Трубы водопроводные из полиэтимлена PE 100 SDR21 Dв110х5,3 мм питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			18,180	382		6945				
		м								
	10-926-1 изм. и доп.вып. 3 К=0,3	Прокладка проволки стальная ф3мм в траншее								
			0,02	6469,41	5158,75	116	93	49	6,3	0
		км		1310,66	724,68	24	13	133	14,1071	0
	16-7-101	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450В салюминевой жилой АПВ сечеием 3мм2 ГОСТ 6323-79								
			0,018	3582		64				
		км								
		Итого по разделу 2				**8 186**	**555**	**982**		
						619	**136**			
		Накладнве расходы, тенге				982				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				550				
		Всего по разделу 2,тенге				**9 718**				
	23-1-1	Устройство песчанного основания	0,5	2418,2	152,52	1209	76	137	2,99	1
		м3		153,68	57,15	77	29	130	0,28	0
	22-41-1 изм. и доп.вып. 1 СН РК 8.02-02-2002,СН РК 8.02-03-2002,СН РК 8.02-05-2002,СН РК 8.02-06-2002,	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
			1,50	8736,45	1538,85	13140	2314	4286	9,66	15
		м3		1615,95	576,23	2430	867	130	2,81	4
	30-18-37 изм. и доп.вып. 6 СН РК 8.02-04-2002,СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м D в 1500 мм								
			0,9	7810		7029				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30-18-37 изм. и доп.вып. 6 СН РК 8.02-04-2002.СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м D в 1500 мм + Н менее 0,6м								
		м	0,6	8591		5155				
	30-18-32изм. и доп.вып. 6 СН РК 8.02-04-2002,СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м / ГОСТ 8020-90/ Dв 580 мм								
		м	0,1	4050		405				
	30-18-33 изм. и доп.вып. 6 СН РК 8.02-04-2002,СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м / ГОСТ 8020-90/ Dв 700 мм+Н менее 0,3м								
		м	0,3	4512,5		1354				
	30-18-24 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода канализации, резервуаров колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные								
		м	0,65	28900		18785				
	11-4-8 изм. и доп.вып 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный , тип Легкий /А15/ ГОСТ 3634-99								
		ком-т	1	8060		8060				
	22-8-6	Труба футляр диам. 200 мм	0,0004	154891,68	66009,8	62	26	49	376	0
		км		70200	24936,75	28	10	130	121,79	0
	8-6-99 изм и доп вып 16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, диам.200х4,5мм,								
		м	0,4016	1623		652				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22-14-6		Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно - резиновой изоляция на стальные трубопроводы диам. 200мм	0,0004	566134,23	80990,95	226	32	41	278	0
		км		48375	30595,5	19	12	130	149,43	0
46-33-3		Заделка отверстий для прохода труб бетоном В12,5	0,016	27616,06	355,81	442	6	183	75,58	1
		м3		11301,75	135	181	2	100	0,66	0
22-48-1 К=0,25		Заделка асбестоцементным раствором и прядью концов футляра диаметр. 57-200 мм	2	747,75	85,99	1496	172	861	2	4
		футляр		330,19	1,12	660	2	130	0,01	0
41-4-1		Окрасочная изоляция горизонтадбно бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным бетоном в два слоя	11,3	68,29	7,38	772	83	747	0,41	5
		м2		60,75	2,79	686	32	104	0,01	0
41-1-1		Штукатурная изоляция горизонтадбно бетонной поверхности вднища в колодцах литым асфальтом в два слоя по 10мм	1,8	68,74	7,38	124	13	120	0,41	1
		м2		61,2	2,79	110	5	104	0,01	0
27-38-1		Устройство отмостки толщиной слоя 16см	5,5	1346,84	14,12	7408	78	337	0,524	3
		м2		42,98	3,08	236	17	133	0,0635	0
27-38-2		Вычитается позиция : Устройство отмостки толщиной слоя 1см	5,5	-82,01		-451	0	-7	0,524	3
		м2		-0,9		-5	0	133	0,0635	0
		Итого по разделу 2				**65 866**	**2 802**	**6 755**		
						4 424	**975**			
		Накладнве расходы, тенге				6755				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				4357				
		Всего по разделу 2,тенге				**76 978**				
		Всего по акту (локальная смета 2 - 16)				**105 043**				
		На строительство внутрипоселковой водопроводной сети с.Мухор (локальная смета № 2-18)								
		Раздел 1.Земляные работы								
1-12-15		Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.5м3	4728	35,29	33,19	166851	156922	51503	0,01	47
		м3 грунта		2,1	9,13	9929	43167	97	0,03	142
1-164-9 т.ч. П-1,55, п-3,180, доп.изм.№1, К=1,2		Доработка вручную траншей глубиной до 2м без крепления с откосами грунта 2 группы к1трр=1,2, к1зпр=1,2	667,8	780,3		521058		588795	4,57	3052
		м3 грунта		780,3		521058		113		0
1-166-3		Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4317	167,18		721716		815539	1,21	5224
		м3 грунта		167,18		721716		113		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1-27-3		Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) с перемещением до 5 м	3027	7,57	7,57	22914	22914	7223		0
		м3 грунта		-	2,46		7446	97	0,01	30
1-27-9		Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) при перемещении добавлять на каждые последующие до 10 м	3027	3,28	3,28	9929	9929	3112		0
		м3 грунта		-	1,06		3209	97		0
1-116-3		Обсыпка оголовков колодцев	12,6	167,18		2106	0	2380	1,21	15
		м3		167,18		2106	0	113		0
1-145-6		Планировка обсыпки оголовков грунт 2 группы вручную	50	25,65		1283		1244	0,16	8
		м2		25,65		1283		97		0
		Итого по разделу 1				**1 445 857**	**189 765**	**1 469 797**		
						1 256 092	**53 822**			
		Накладнве расходы, тенге				1469797				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				174939				
		Всего по разделу 1,тенге				**3 090 593**				
		Раздел 3. Колодцы								
23-1-1		Устройство песчанного основания	5,0	2418,2	152,52	12091	763	1370	2,99	15
		м3		153,68	57,15	768	286	130	0,28	1
22-41-1 изм. и доп.вып. 1 СН РК 8.02-02-2002,СН РК 8.02-03-2002,СН РК 8.02-05-2002,СН РК 8.02-06-2002,		Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	6,53	8656,16	1879,87	56487	12267	16745	8,86	58
		м3		1435,5	538,43	9368	3514	130	2,06	13
		Итого по разделу 3				**68 578**	**13 030**	**18 116**		
						10 136	**3 799**			
		Накладнве расходы, тенге				18116				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				5202				
		Всего по разделу 3,тенге				**91 895**				
		Всего по акту (локальная смета 2-18)				**3 182 488**				
		Всего по акту				**8 141 487**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения К=3,4*0,8%				115 113				
		Итого:				**8 256 600**				
		Дополнительтиве затраты при производстве работ в зимнее время 3,4*0,9*1,05% (3,213%)				139 676				
		Дополнительный транспорт привозных материалов (2,222%)				96 595				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				17 389				
		Вознаграждение за выслугу лет (1%)				43 472				
		Командировочные расходы				574 752				
		итого:				**871 885**				
		Итого в базисных ценах 2001г.				**9 128 485**				
		Итого в текущих ценах , К = 2,684980338				**24 509 804**				
		Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)				490 196				
		Итого				**25 000 000**				
		НДС (12%)				3 000 000				
		Всего по акту				**28 000 000**				

Заказчик:

И.о.Руководителя отдела ГУ «Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Муратов Ж. Е.

Технадзор: **Батталов С.Т.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.