Акт приемки объекта в эксплуатацию
«10» ноября 2016 г.

Заказчик Государственно учреждение «Аппарат акима Жалпакталского сельского округа Казталовского района ЗКО» в лице Акима Жалпакталского сельского округа Ақмурзин Самиголла Сафиоллаулы 090705 Казталовский район село Жалпактал улица Сырым Датова №25

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц; наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от «05» ноября 2016 года Товарищество с ограниченной ответственностью «Жолаушы-Жол», Сертекова Саламат Сериковича Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, поселок Жангала, улица Автодорная, дом №6

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 05 ноября 2016 года, ТОО «Эксперт -МК», директор Омаров Маханбет Құрпакбайұлы, в лице эксперта Абдраимова Егенберды Сарыкулулы АДСиЖКХ №01147 от 26.04.2012 г.№11 и №02665 от 18.06.2012г.№2.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 05 ноября 2016 года, ТОО «КАЗ-Самрук», директор Мажитова Зульфия Карловна.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальному ремонту здания военкомата под жилой 4-х квартирный дом в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **090705 Казталовский район село Жалпактал улица Сырым Датова №46**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от « 16 » января 2014 г. № 4 ;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Государственное учреждение «Управления государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области» от 12 августа 2016 года.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации **ТОО «КАЗ- Самрук», рабочий проект №08-02-01-ПЗ**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) филиал РГП «Госэкспертиза» по Западно-Казахстанской области 16 сентября 2014 года;

наименование государственной уполномоченной экспертной организации, дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ август 2016 года;
месяц, год
окончание работ ноябрь 2016 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, 3 (три) месяца:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 (шесть) месяцев;
фактически, месяц: 3 (три) месяца;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период -;

- факт начала выпуска продукции с указанием объема

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	286,82	274,6
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	$м^3$	1560,72	1450,7
В том числе подземной части	$м^3$	155,72	147,7
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных	4	286,82	199,76	4	274,6	[illegible]

четырехкомнатных
и более

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: фундамент блок , крыша стропильная система, кровля металлочерепица , стена бетонная;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 23259,071 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 4070,00 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря - тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 17304,00 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 17304,0 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря - тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Капитальному ремонту здания военкомата под жилой 4-х квартирный дом в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Акмурзин Самиголла Сафиоллаулы _____ М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Технический надзор _____ М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Авторский надзор Мажитова Зульфия Карловна _____ М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Подрядчик (генеральный подрядчик) Сертеков Саламат Серикович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя М.П.

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Жалпактальского сельского округа Казталовского района Запад ... ской области

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Жолаушы-Жол" ... ь- Казахстан

Договор №57 от 10 августа 2016 года

Наименование стройки: Капитальный ремонт недостроенного здания военкомата под жилой ... ный дом в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО

... х квартирны

приемки выполнен

АКТ №3 ... ябрь 2016г.

НА ОБЩЕСТ ... ых работ за но

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	... РАБОТЫ								
				...ОИТЕЛЬНЫЕ ...ь ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы		Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Стоимость	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин			рабочих, обслуживаю-щих машины	
				Всего	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	%	на един.	всего
1	2	3	4	...П рабочих-строителей 5	6	7	8	9		10	11
				РАЗД ...							
				...ка							
				Л 1. Отдел ...							
1	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	324								
			м2	...4	2,86	335061	927	32078	1,63	528	
2	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску		1034,14	0,94	91381	305	34,99	--	1	
				282,04							
			324								
			м2	...4	2,33	83313	755	5048	0,26	84	
3	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-	307,895	257,145	0,88	14143	285	34,99	--	1	
			м2	43,65 ...1	4,07	96314	1252	14720	0,74	228	
4	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами		312,818	0,97	41775	299	34,99	0,05	16	
				135,68							
			740								
			м2	...0	2,10	226810	1554	17041	0,39	289	
				306,503	0,79	48122	585	34,99	--	3	
				65,0 ...							
				РАЗД ...							
				...льна							
5	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев	1								
			м3	Л 2. Крыл ...5	--	2630	--	195	2,99	3	
				2629,620	--	477		40,99	--	--	
				477,0 ...							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев	2,78	9032,78	--	25111	--	646	3,66	10
		м3		567,00	--	1576	--	40,99	--	--
7	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,13	5239,08	327,33	681	43	92	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	246	16	34,99	0,60	--
8	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,00088	53600,00	--	47	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,129	52400,00	--	6760	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0196	70437,87	304,24	1381	6	67	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	190	2	34,99	0,56	--
11	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из	4,24	4260,72	7,69	18065	33	638	1,74	7
		м		319,50	2,90	1355	12	46,65	0,01	--
12	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев	2,2	3088,20	--	6794	--	428	3,10	7
		м3		474,75	--	1044	--	40,99	--	--
13	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,4	9032,78	--	39744	--	1022	3,66	16
		м3		567,00	--	2495	--	40,99	--	--
14	Е0106-36-4	Железнение поверхности	55	55,56	0,23	3056	13	989	0,29	16
		м2		51,30	0,09	2822	5	34,99	--	--
				Отмостка						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		292,50	4,57	2340	37	42,65	0,02	--
19	С130804-1913 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			8	75,00	--	600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных	136	299,52	5,28	40735	718	11052	1,05	143
		м		188,55	1,98	25643	269	42,65	0,01	1
21	С130804-1915 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-32x6,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			136	198,00	--	26928	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	С130804-2139 Изм.	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с	40	91,00	--	3640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С130804-2142 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой DN 32x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			12	136,00	--	1632	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С130804-2196 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			40	29,00	--	1160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
			12	309,24	39,24	3711	471	1382	1,47	18
		1шт		254,25	15,75	3051	189	42,65	0,07	1
26	СПрайс	Запарный клапан д32								
			8	10274,84	--	82199	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СПрайс	Клапан терморегулятор RA-N д20	20	2635,96	--	52719	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3								
			4	4578,67	70,66	18315	283	1135	3,74	15
		1бак		639,63	25,49	2559	102	42,65	0,13	1
29	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные	4	5925,00	388,00	23700	1552	5515	27,00	108
		шт		4568,00	29,30	18272	117	29,99	0,17	1
30	СПрайс	Насос центрабежный								
			4	8137,67	--	32551	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0118-2-6	Установка котлов								
			4	9084,20	1528,92	36337	6116	12363	38,63	155
		котел		6674,40	572,42	26698	2290	42,65	2,80	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	СПрайс	Котел газовый МИМАКС КСГ-7	4	18756,25	--	75025	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,0088	121367,16	49858,78	1068	439	306	336,00	3
		км		61425,00	18834,75	541	166	43,32	91,99	1
34	С130806-66 Изм. и	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего	8,8	279,00	--	2455	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т дымовая труба	0,192	17355,77	2191,29	3332	421	729	73,60	14
		т		12555,00	101,25	2411	19	29,99	0,49	--
36	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	26	452,00	--	11752	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой	3,64	177,93	42,91	648	156	133	0,54	2
		м2		93,60	15,98	341	58	33,32	0,08	--
38	С11031-178 Изм. и	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ А1.	0,21	7605,00	--	1597	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4. Вентиляция								
39	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых	8	320,85	16,96	2567	136	661	1,12	9
		шт		186,64	7,09	1493	57	42,65	0,03	--
		РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
40	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без	0,45	402,75	--	181	--	68	2,80	1
		м3		402,75	--	181	--	37,65	--	--
41	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,45	9630,95	95,97	4334	43	127	4,90	2
		м3		771,75	36,25	347	16	34,99	0,18	--
42	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,03	17355,77	2191,29	521	66	114	73,60	2
		т		12555,00	101,25	377	3	29,99	0,49	
43	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	6,6	279,00	--	1841	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием								
			0,032	121367,16	49858,78	3884	1595	1113	336,00	11
		км		61425,00	18834,75	1966	603	43,32	91,99	3
45	С130806-32 Изм. и	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой	7	181,00	--	1267	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	С130806-33 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 32х2,8 мм								
			9	230,00	--	2070	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	С130806-66 Изм. и	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего	16	279,00	--	4464	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
			1	473,47	39,24	473	39	115	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	42,65	0,07	--
49	С130904-108 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные газовые Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм								
			1	6420,00	--	6420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм								
			2	208,00	--	416	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз								
			4,3	32,52	0,05	140	--	8	0,03	--
		м2		5,81	0,02	25	--	29,99	--	--
52	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
			4,3	20,36	0,02	88	--	5	0,02	--
		м2		4,16	--	18	--	29,99	--	--
53	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов								
			32	78,92	--	2525	--	952	0,33	11
		м		69,75	--	2232	--	42,65	--	--

РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕННИЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,0228	121367,16	49858,78	2767	1137	793	336,00	8
		км		61425,00	18834,75	1400	429	43,32	91,99	2
55	С130806-30 Изм. в доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 15х2,5 мм	4,8	100,00	--	480	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	С130806-32 Изм. в доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 25х2,8 мм	18	181,00	--	3258	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	12	473,47	39,24	5682	471	1382	1,47	18
		1шт		254,25	15,75	3051	189	42,65	0,07	1
58	С130904-29	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	8	350,00	--	2800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	С130904-31	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	4	586,00	--	2344	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0119-5-1	Установка регуляторов давления газа диаметром до 50 мм	4	1372,07	91,69	5488	367	1324	4,10	16
		регулят		742,50	33,75	2970	135	42,65	0,17	1
61	С131401-14	Счетчики газовые ротационные РГ-40	4	14500,00	--	58000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0119-6-1	Установка предохранительных клапанов диаметром до 50 мм	4	1010,74	84,74	4043	339	725	2,17	9
		клапан		393,75	31,50	1575	126	42,65	0,15	1
63	СПрайс	Сигнализатор загазованности	4	9998,35	--	39993	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со шитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	4	22600,00	--	90400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9
65	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	2	623,70	14,12	1247	28	
		м		100,35	5,29	201	11	
66	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	2,1	32,52	0,05	68	--	
		м2		5,81	0,02	12	--	
67	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,1	20,36	0,02	43	--	
		м2		4,16	--	9	--	
68	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	23	78,92	--	1815	--	
		м		69,75	--	1604	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1647785	19493	
			Тенге			307951	6505	
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.							
	Итого прямых затрат					1647784		
	Накладные расходы		116006,65					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		105827,51					
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					1869618		
	Итого в текущих ценах		2,3896774	4467787,12				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%	89355,74	4557142,86			
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	546857,14				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					5104000,00		

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Аппарат акима Жалпакталского сельского округа Казталовского района Западно-Казахстанской области»
Акмурзин С.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Жолаушы-Жол"
Сертеков С.С.

Тех. надзор: