Наименование стройки: Строительство средней школы на 600 учащихся в г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Договор № №32 от 18.07.2016

Наименование объекта: Блок 6А-6Б

Акт №12

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2016г

(локальная смета 2-6-3)

Общестроительные работы блок 6 (АР)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. А. Подземная часть								
27	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,15	194,65	9,95	1781	91	630	0,356	3
		м2 стяжки		52,2	3,74	478	34	123	0,0182	–
28	Е11-11-2	Добавлять (до 30 мм) на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	9,15	59,31	1,34	543	12	21	0,0088	–
		м2 стяжки		1,26	0,5	12	5	123	0,0024	–
48	Е26-30-1	Звукоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	1,875	17444,07	378,22	32708	709	6953	20,04	38
		м3 изоляции		3566,25	141,75	6687	266	100	0,69	1
49	Е26-30-3	Звукоизоляция покрытий и перекрытий снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	0,9	20040,82	401,31	18037	361	4180	25,84	23
		м3 изоляции		4493,25	150,75	4044	136	100	0,74	1
50	1-1-2057	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	185	11,2		2072				
		шт								
52	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,02074	175710,1	1826,1	3644	38	255	42,7	1

	т стальных элементов		8100	690,75	168	14	140	3,37	–
	1.11. Отмостка								
53 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	10,5	794,54	73,75	8343	774	462	0,144	2
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	224	123	133	0,041	–
	Раздел 2. Б. Надземная часть								
56 Е12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	417,4	7,42	0,22	3097	92	3621	0,0446	19
	м2 кровли		7,2	0,09	3005	38	119	0,0004	–
58 Е12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов	540	42,86	18,33	23144	9898	20171	0,138	75
	м2 кровли		24,53	6,86	13246	3704	119	0,0335	18
61 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	111,33	575,05	1,24	64020	138	20362	0,972	108
	м2 покрытия		153,23	0,47	17059	52	119	0,0023	–
62 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (костыли)	0,1093	175710,1	1826,1	19205	200	1344	42,7	5
	т стальных элементов		8100	690,75	885	75	140	3,37	–
63 Е7-20-4	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг	0,02012	172169,94	1216,94	3464	24	181	31,4	1
	т стальных элементов		5940	459	120	9	140	2,25	–
65 Е9-17-1	Монтаж металлических стоек	0,067	4646,85	2285,57	311	153	132	9,35	1
	т конструкций		1579,5	617,13	106	41	90	2,34	–
67 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,0545	175710,1	1826,1	9576	100	671	42,7	2
	т стальных элементов		8100	690,75	441	38	140	3,37	–
98 Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	154,9	48,53	5,55	7517	860	8584	0,258	40
	м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	6658	321	123	0,0102	2

E11-4-1	Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"	154,9	147,21	18,42	22803	2853	17692	0,416	64
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	13314	1070	123	0,0337	5
101 E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	154,9	194,65	9,95	30151	1541	10658	0,356	55
	м2 стяжки		52,2	3,74	8086	579	123	0,0182	3
102 E11-11-2	Добавлять (до 40 мм) на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4;	154,9	118,62	2,68	18374	415	670	0,0176	3
	м2 стяжки		2,52	1	390	155	123	0,0048	1
103 E6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,44611	5239,08	327,33	2337	146	943	11,6	5
	т		1890	123,75	843	55	105	0,6	–
127 E11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	24,25	3764,36	261,86	91286	6350	17852	3,44	83
	м3 изоляции		499,5	99	12113	2401	123	0,48	12
128 E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	23,685	6550,81	–	155156	–	16518	3,66	87
	м3 подстилающего слоя		567	–	13429	–	123	–	–
131 E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	157,9	194,65	9,95	30735	1571	10865	0,356	56
	м2 стяжки		52,2	3,74	8242	591	123	0,0182	3
132 E11-11-2	Добавлять (до 25 мм) на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	157,9	29,66	0,67	4683	106	170	0,0044	1
	м2 стяжки		0,63	0,25	99	39	123	0,0012	–
133 E11-11-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями, толщина слоя 5 мм	157,9	441,83	2,61	69765	412	9264	0,3136	50
	м2 стяжки		46,73	0,97	7379	153	123	0,0035	1
134 E11-11-10	Добавлять к расценке 11-11-9 или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя ктрр1=10; ктрм1=10; кзпр1=10; кэкс1=10; кзпм1=10; кмат1=10;	157,9	834,3	5,3	131736	837	6060	0,189	30
	м2 стяжки		31	0,2	4895	32	123	0,007	1
135 E13-13-14	Покрывной слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	157,9	180,73	0,14	28537	22	1443	0,054	9
	м2								

			10,1	0,05	1595	8	90	0,0003	–
142 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками из легкого бетона	6,72	10477,81	–	70411	–	4686	3,66	25
	м3 подстилающего слоя		567	–	3810	–	123	–	–
143 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	96	194,65	9,95	18686	955	6605	0,356	34
	м2 стяжки		52,2	3,74	5011	359	123	0,0182	2
	2.13. Отделочные работы.								
168 Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	2,25	17444,07	378,22	39249	851	8343	20,04	45
	м3 изоляции		3566,25	141,75	8024	319	100	0,69	2
169 Е26-30-3	Теплоизоляция покрытий и перекрытий снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	0,64	20040,82	401,31	12826	257	2972	25,84	17
	м3 изоляции		4493,25	150,75	2876	96	100	0,74	–
170 1-1-2057	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	125	11,2		1400				
	шт								
171 Е8-36-1	Установка и разборка внутренних инвентарных, трубчатых лесов при высоте помещений до 6 м	157,9	213,01	1,52	33634	240	20857	0,702	111
	м2 горизонтальной проекции		111,38	0,56	17587	88	118	0,0028	–
	2.15. Наружная отделка								
193 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,9	194,65	9,95	759	39	269	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	204	15	123	0,0182	–
194 Е11-11-2	Добавлять (до 30 мм) на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	3,9	59,31	1,34	231	5	9	0,0088	–
	м2 стяжки		1,26	0,5	5	2	123	0,0024	–
227 Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,01504	172357,31	536,06	2592	8	753	289	4
	т		47475	202,5	714	3	105	0,99	–
228 Е8-4-5	Устройство гидроизоляционной ленты	8,424	107,08	8,23	902	69	843	0,468	4
	м2 поверхности								

	81,68	3,08	688	26	118	0,0151	–
Всего прямые затраты			**963715**	**30127**			**1002**
В том числе стоимость: материалов, тенге			**162437**	**10847**			**52**
			771153				
Накладные расходы, тенге			205039				
- заработная плата, тенге			30756				
- трудоемкость, чел-ч			103				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			70125				
Всего			**1238879**				
Временные здания и сооружения (1,8 %)			22300				
- сметная заработная плата, тенге			3144				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			18				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)			17877				
- сметная заработная плата, тенге			8223				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			50				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			12612				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			5045				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**1296713**				
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)			**3549103**				
- материалы, тенге			2110646				
- сметная заработная плата, тенге			637896				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			1225				
Налог (2 %)			70982				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**3620085**				
НДС (12 %)			434410				
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**4054495**				

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района»

_____ Уристемова А.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Бабек-Курылыс»

_____ Азизов Р.Х.

ТЕХНАДЗОР: ТОО «DS& V»

_____ Кусаинов А.К