Заказчик : **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

Наименование строительства и его адрес:
Строительство дорог в микрорайоне Алтын Алаш

Форма № кс-3

Утверждена постановлением Госкомстата Р.К от 16.11.98 г. № 73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **Октябрь** месяц 2010 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организация Правовая форма	
		МБ-015	№72-ГЗ от 20 сентября 2010 года			

№№ пп	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 4							Командировочные расходы
				СМР (в сметных базисных ценах 1991 г)	из них		стоимость прочих не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
					в отчетном месяце за	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Восстановление оси трассы	**43 958**	**43 958**							***5 275***	
	Подготовка территории строительства	**411 902**	**411 902**							***49 428***	
	Земляные работы	**4 216 733**	**4 216 733**							***506 008***	

	Дорожная одежда	**34 660 757**	**34 660 757**							***4 159 291***	
	Устройство съездов	**4 407 906**	**4 407 906**							***528 949***	
	Итого, к оплате:	**43 741 256**	**43 741 256**							***5 248 951***	

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Ф-2

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

АКТ №_____

Договор № 72 - ГЗ от 20 сентября 2010 года.

Строительство дорог в микрорайоне Алтын Алаш

Восстановление оси трассы

Приемки выполненных работ за **Октябрь** 2010г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 22,363 тыс.тенге

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С Сб.цен на изыск.рабо ты РДС РК 8.02-03-20 02	Восстановление оси трассы 2 категории сложности автодороги	1,57	7097,00	--	11114	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
2	С Сб.цен на изыск.рабо ты РДС РК 8.02-03-20 02	Закрепление оси трассы 2 категории сложности автодороги	1,57	7097,00	--	11114	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
3	С Сб.цен на изыск.рабо ты РДС РК 8.02-03-20 02	Разбивка осей съездов в местноститрассы 2 категории сложности	0,02	6723,00	--	134	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			22363	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость прочих работ -		Тенге			22363				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			22363				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			22363				
		итого, по форме	Тенге			22363				
		Временные здания и сооружения 1,5% (П.30 а)	Тенге			335				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			50				
		ИТОГО:	Тенге			22698				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6% с К=0,9	Тенге			327				
		Итого:	Тенге			23025				
		ИТОГО в текущих ценах 2009 г. К=1,672	Тенге			38498				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			770				
		ИТОГО:	Тенге			39268				
		НДС (12%)	Тенге			4712				
		Итого к оплате:	Тенге			43980				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения:	Тенге			**43958**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			4710				

Заказчик

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик

Директор ТОО "ЖОЛ"

Администратор программ_____

_____**С.С.Гейдаров**

Технический надзор

_____

Авторский надзор

_____

Ф-2

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

АКТ №_____

Договор № 72 - ГЗ от 20 сентября 2010 года.

Строительство дорог в микрорайоне Алтын Алаш

Подготовка территории строительства

Приемки выполненных работ за **Октябрь** 2010г.

Сметная стоимость	209,548	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	826	чел.-ч
Сметная заработная плата	112,349	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0169-18-1	Очистка территории от строительного мусора	15884	6,08	--	96575	--	86917	0,05	731
		м2		6,08	--	96575	--	90	--	--
2	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	79,42	27,10	--	2152	--	52	0,11	9
		т		5,42	--	430	--	12	--	--
3	Е010333-А20 -1 к=0,9	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 20 км	79,42	125,82	125,82	9993	9993	1999	--	--
		т		--	25,16	--	1999	100	0,53	42
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			108720	9993			740
			Тенге			97005	1999			42
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			108720				
	Всего заработная плата -		Тенге				99004,00			
	Транспортные расходы -		Тенге			2152				
		Накладные расходы -	Тенге			88967				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13345,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11861				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			209548				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							826
		Сметная заработная плата -	Тенге				112349,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			209548				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							826
		Сметная заработная плата -	Тенге				112349,00			
		итого, по форме	Тенге			209548				
		Временные здания и сооружения 1,5% (П.30 а)	Тенге			3143				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			471				
		ИТОГО:	Тенге			212691				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6% с К=0,9	Тенге			3063				
		Итого:	Тенге			215754				
		ИТОГО в текущих ценах 2009 г. К=1,672	Тенге			360741				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			7215				
		ИТОГО:	Тенге			367955				
		НДС (12%)	Тенге			44155				
		Итого к оплате:	Тенге			412110				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения:	Тенге			**411902**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			44132				

Заказчик

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик

Директор ТОО "ЖОЛ"

С.С.Гейдаров

Технический надзор

Авторский надзор

Ф-2

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

АКТ №_____

Договор № 72 - ГЗ от 20 сентября 2010 года.

Строительство дорог в микрорайоне Алтын Алаш

Дорожная одежда

Приемки выполненных работ за **Октябрь** 2010г.

Сметная стоимость	17633,053	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3016	чел.-ч
Сметная заработная плата	664,105	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-14-2	Устройство подстилающего слоя из ПГС, толщиной 15 см	2331	864,08	73,75	2014179	171920	102459	0,14	336
		м3		21,38	11,67	49837	27200	133	0,04	96
2	Е0127-22-1	Устройство верхнего слоя основания толщиной 15 см из щебня	11713,33	267,24	33,28	3130290	389839	256842	0,03	387
		м2		5,00	11,49	58567	134547	133	0,04	473
3	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	7,34	5930,77	4677,52	43532	34333	27127	7,13	52
		т		1253,25	1525,50	9199	11197	133	6,78	50
4	Е0127-72-1	Подгрунтовка основания вязким битумом	7,34	39376,59	339,59	289024	2493	1376	0,58	4
		т		--	140,94	--	1034	133	0,58	4
5	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	10486	304,80	15,35	3196096	160975	153410	0,03	352
				5,94	5,06	62287	53059	133	0,02	185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
6	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (толщиной до 6 см)	10486	140,67	--	1475087	--	558	--	4
		м2		0,04	--	419	--	133	--	--
7	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	5,24	5930,77	4677,52	31077	24510	19366	7,13	37
		т		1253,25	1525,50	6567	7994	133	6,78	36
8	Е0127-72-1	Подгрунтовка основания вязким битумом	5,24	39376,59	339,59	206333	1779	982	0,58	3
		т		--	140,94	--	739	133	0,58	3
9	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ до тип Б марки I	10486	394,50	15,35	4136721	160975	153410	0,03	352
		м2		5,94	5,06	62287	53059	133	0,02	185
10	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (толщиной до 5 см)	10486	92,73	--	972325	--	279	--	2
		м2		0,02	--	210	--	133	--	--
11	Е0127-14-2	Устройство присыпных обочин из песчано-гравийной смеси	467,47	864,08	73,75	403935	34478	20548	0,14	67
		м3		21,38	11,67	9995	5455	133	0,04	19
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			15898599	981303			1597
			Тенге			259367	294285			1051
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15898599				
	Материалы -		Тенге			559454				
	Всего заработная плата -		Тенге				553651,00			
	Местные материалы -		Тенге			14098476				
		Накладные расходы -	Тенге			736356				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							368
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				110453,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			998097				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			17633053				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3016
		Сметная заработная плата -	Тенге				664105,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			17633053				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3016
		Сметная заработная плата -	Тенге				664105,00			
		итого, по форме	Тенге			17633053				
		Временные здания и сооружения 1,5% (П.30 а)	Тенге			264496				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			39674				
		ИТОГО:	Тенге			17897549				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6% с К=0,9	Тенге			257725				
		Итого:	Тенге			18155273				
		ИТОГО в текущих ценах 2009 г. К=1,672	Тенге			30355617				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			607112				
		ИТОГО:	Тенге			30962730				
		НДС (12%)	Тенге			3715528				
		Итого к оплате:	Тенге			34678257				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения:	Тенге			**34660757**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			3713652				

Заказчик

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик **Директор**

ТОО "ЖОЛ"

С.С.Гейдаров

Технический надзор

Авторский надзор

Ф-2

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

АКТ №_____

Договор № 72 - ГЗ от 20 сентября 2010 года.

Строительство дорог в микрорайоне Алтын Алаш

Земляные работы

Приемки выполненных работ за **Октябрь** 2010г.

Сметная стоимость	2145,189	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5259	чел.-ч
Сметная заработная плата	441,129	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	15884	1,41	1,41	22409	22409	4628	--	--
		м2		--	0,30	--	4771	97	--	16
2	Е0101-25-2	Устройство корыта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в насыпь)	482,62	11,19	11,19	5401	5401	1433	--	--
		м3		--	3,06	--	1477	97	0,01	5
3	Е0101-25-10 К=4	Устройство корыта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (+ до 50м)	482,62	37,60	37,60	18146	18146	4813	--	--
		м3		--	10,28	--	4962	97	0,03	16
4	Е0101-25-2	Устройство корыта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в насыпь)	4769,38	11,19	11,19	53369	53369	14156	--	--
		м3		--	3,06	--	14594	97	0,01	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-25-10 К=4	Устройство корыта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (+ до 50м)	4769,38	37,60	37,60	179321	179321	47566	--	--
		м3		--	10,28	--	49037	97	0,03	160
6	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4769,38	32,23	30,77	153732	146755	45176	0,01	47
		м3		1,42	8,34	6773	39800	97	0,03	136
7	Е010333-А20 -1 К0,9	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 20 км	8346,42	125,82	125,82	1050146	1050146	210029	--	--
		т		--	25,16	--	210029	100	0,53	4411
8	Е0101-130-1	Доуплотнение основания прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	3145,8	14,01	14,01	44059	44059	14632	--	--
		м3		--	4,80	--	15084	97	0,02	49
9	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3145,8	14,12	12,00	44411	37742	13319	0,01	38
		м3		1,62	2,75	5096	8635	97	0,01	38
10	Е0101-130-1	Доуплотнение основания прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	2621,5	14,01	14,01	36716	36716	12193	--	--
		м3		--	4,80	--	12570	97	0,02	41
11	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2621,5	14,12	12,00	37009	31451	11100	0,01	32
		м3		1,62	2,75	4247	7196	97	0,01	32
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1644718	1625515			117
			Тенге			16116	368157			4952
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1644718				
	Всего заработная плата -		Тенге				384272,00			
	Местные материалы -		Тенге			3088				
		Накладные расходы -	Тенге			379045				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							190
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				56857,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			121426				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2145189				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5259

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				441129,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2145189				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5259
		Сметная заработная плата -	Тенге				441129,00			
		итого, по форме	Тенге			2145189				
		Временные здания и сооружения 1,5% (П.30 а)	Тенге			32178				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			4827				
		ИТОГО:	Тенге			2177367				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6% с К=0,9	Тенге			31354				
		Итого:	Тенге			2208721				
		ИТОГО в текущих ценах 2009 г. К=1,672	Тенге			3692981				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			73860				
		ИТОГО:	Тенге			3766841				
		НДС (12%)	Тенге			452021				
		Итого к оплате:	Тенге			4218862				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения:	Тенге			**4216733**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			451793				

Заказчик

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик

Директор ТОО "ЖОЛ"

Администратор программ_____

_____**С.С.Гейдаров**

Технический надзор

_____

Авторский надзор

_____

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

АКТ №_____

Договор № 72 - ГЗ от 20 сентября 2010 года.

Строительство дорог в микрорайоне Алтын Алаш

Устройство съездов

Приемки выполненных работ за **Октябрь** 2010г.

Сметная стоимость	2242,445	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1117	чел.-ч
Сметная заработная плата	201,034	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	1010	19,40	--	19594	--	19006	0,12	124		
		м2		19,40	--	19594	--	97	--	--		
2	Е0127-14-2	Устройство подстилающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, толщиной 15 см	183,04	864,08	73,75	158162	13500	8046	0,14	26		
		м3		21,38	11,67	3913	2136	133	0,04	8		
3	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебня толщиной 12 см	1220,27	275,11	12,52	335707	15277	68849	0,24	297		
		м2		38,03	4,39	46407	5359	133	0,02	22		
4	Е0127-56-2 К=3	На каждый 1 см изменения толщины добавлять (+до 15 см)	1220,27	60,54	--	73875	--	4041	0,02	20		
		м2		2,49	--	3038	--	133	--	--		
5	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,71	5930,77	4677,52	4211	3321	2624	7,13	5		
		т		1253,25	1525,50	890	1083	133	6,78	5		
6	Е0127-72-1	Подгрунтовка основания жидким битумом	0,71	40097,59	339,59	28469	241	133	0,58	--		
		т		--	140,94	--	100	133	0,58	--		

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
7	Е0127-55-3	Устройство асфальтобетонных покрытий двухслойных, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см	1010	367,59	4,31	371269	4356	23818	0,09	90
		м2		15,91	1,82	16069	1839	133	0,01	7
8	Е0127-55-2 К=3	Устройство асфальтобетонных покрытий двухслойных, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I толщиной 0,5 см (+ до 6 см)	1010	121,93	--	123148	--	16039	0,07	70
		м2		11,94	--	12059	--	133	--	--
9	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,51	5930,77	4677,52	3025	2386	1885	7,13	4
		т		1253,25	1525,50	639	778	133	6,78	3
10	Е0127-72-1	Подгрунтовка основания жидким битумом	0,51	40097,59	339,59	20450	173	96	0,58	--
		т		--	140,94	--	72	133	0,58	--
11	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров из мелкозернистой смеси тип Б марки I толщиной 3 см	1010	326,32	--	329585	--	33247	0,14	145
		м2		24,75	--	24998	--	133	--	--
12	Е0127-55-2 К=4	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см (+ до 5 см)	1010	201,29	--	203305	--	21385	0,09	94
		м2		15,92	--	16079	--	133	--	--
13	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней БР 100.30.18	106	137,72	6,63	14598	703	15569	0,70	74
		м3		108,68	1,76	11520	186	133	0,01	1
14	С143003-10	Блоки бордюров БР 100.30.18	5,51	27400,00	--	151029	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143001-21	Бетон дорожный класса В15 (ГОСТ 26633-91) (М-200)	8,09	6930,00	--	56050	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0130-3-2	Засыпка пазух ГПС с уплотнением	6,43	990,12	33,87	6366	218	1932	1,94	12
		м3		263,25	12,47	1693	80	109	0,06	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1898844	40175			963
			Тенге			156900	11634			46
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1898844				
	Материалы -		Тенге			101726				
	Всего заработная плата -		Тенге				168534,00			

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
Местные материалы -			Тенге			1600043				
		Накладные расходы -	Тенге			216670				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							108
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32501,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			126931				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2242445				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1117
		Сметная заработная плата -	Тенге				201034,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2242445				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1117
		Сметная заработная плата -	Тенге				201034,00			
		итого, по форме	Тенге			2242445				
		Временные здания и сооружения 1,5% (П.30 а)	Тенге			33637				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			5046				
		ИТОГО:	Тенге			2276082				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6% с К=0,9	Тенге			32776				
		Итого:	Тенге			2308857				
		ИТОГО в текущих ценах 2009 г. К=1,672	Тенге			3860409				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			77208				
		ИТОГО:	Тенге			3937618				
		НДС (12%)	Тенге			472514				
		Итого к оплате:	Тенге			4410132				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения:	Тенге			**4407906**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			472276				

Заказчик

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик **Директор ТОО "ЖОЛ"**

С.С.Гейдаров

Технический надзор

Авторский надзор