Ф-2

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

АКТ №_____

Договор № 92 - ГЗ от 11 октября 2010 года.

Строительство дорог в микрорайоне "Алтын бесик"

Ул. Токпанова

Приемки выполненных работ за **Октябрь** 2010г.

Сметная стоимость	7000,281	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	6408	чел.-ч
Сметная заработная плата	515,713	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы								
1	E0101-24-8	Разработка в свалке ж/б старых плит, фундаментов, бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении разобранных конструкций до 10 мв кучи	2250	18,26	18,26	41079	41079	13824	--	--
		м3		--	6,33	--	14252	97	0,02	47
2	E0101-24-16	Добавлять на каждые последующие 10 м (добавляется 20 м до 30 м)	2250	15,31	15,31	34451	34451	11594	--	--
		м3		--	5,31	--	11952	97	0,02	39
3	C01031-A11- 11	Погрузка старого сборного железобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	675	152,80	--	103140	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	C01031-A26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1575	27,10	--	42683	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	C010333-A30 -1	Перевозка старых ж/б конструкций и строительного мусора на расстояние 30 км, на свалку	4140	176,40	--	730296	--	146059	0,74	3067

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		35,28	--	146059	--	100	--	--
		Срезка растительного грунта								
6	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (срезка грунта)	100	6,01	6,01	601	601	202	--	--
		м3		--	2,08	--	208	97	0,01	1
7	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на кажэдые последующие 10 м до 50 м в насыпь	100	19,02	19,02	1902	1902	640	--	--
		м3		--	6,60	--	660	97	0,02	2
8	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	100	26,20	25,02	2620	2502	770	0,01	1
		м3		1,15	6,79	115	679	97	0,02	2
9	С010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	175	176,40	--	30870	--	6174	0,74	130
		т		35,28	--	6174	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			987641	80534			3198
			Тенге			152348	27751			91
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			987641				
	Всего заработная плата -		Тенге				180099,00			
	Местные материалы -		Тенге			3				
	Транспортные расходы -		Тенге			761166				
		Накладные расходы -	Тенге			179263				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26889,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70014				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1236919				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3378
		Сметная заработная плата -	Тенге				206989,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1236919				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3378
		Сметная заработная плата -	Тенге				206989,00			

РАЗДЕЛ 2.Устройство проезжей части

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	3228	33,43	29,06	107912	93806	48471	0,01	30
		м2		1,03	10,26	3325	33119	133	0,05	162
11	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1614	32,23	30,77	52024	49663	15288	0,01	16
		м3		1,42	8,34	2292	13469	97	0,03	46
12	С010333-А30 -1	Перевозка грунзов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2824,5	176,40	--	498242	--	99648	0,74	2093
		т		35,28	--	99648	--	100	--	--
13	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 20 см	2622	180,53	17,83	473343	46737	40025	0,04	109
		м2		6,41	5,07	16807	13287	133	0,02	48
14	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 16 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	2051	280,75	33,28	575822	68261	44973	0,03	68
		м2		5,00	11,49	10255	23559	133	0,04	83
15	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	6,15	40097,59	339,59	246720	2089	1153	0,58	4
		т		--	140,94	--	867	133	0,58	4
16	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	2051	397,18	15,35	814623	31486	30006	0,03	69
		м2		5,94	5,06	12183	10378	133	0,02	36
17	Е0127-54-3	Добавить до основной толщины нижнего слоя - 8 см	2051	373,60	--	766254	--	218	--	1
		м2		0,08	--	164	--	133	--	--
18	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,44	40097,59	339,59	57568	488	269	0,58	1
		т		--	140,94	--	202	133	0,58	1
19	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2051	506,56	15,35	1038945	31486	30006	0,03	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,94	5,06	12183	10378	133	0,02	36
20	Е0127-54-1	Добавить до основной толщины верхнего слоя - 5 см	2051	241,60	--	495513	--	109	--	1
		м2		0,04	--	82	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5126967	324016			2460
			Тенге			156939	105260			415
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5126967				
		Материалы -	Тенге			325989				
		Всего заработная плата -	Тенге				262199,00			
		Местные материалы -	Тенге			3921430				
		Транспортные расходы -	Тенге			498242				
		Накладные расходы -	Тенге			310167				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							155
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46525,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			326228				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5763362				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3030
		Сметная заработная плата -	Тенге				308724,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5763362				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3030
		Сметная заработная плата -	Тенге				308724,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6114608	404550			5657
			Тенге			309287	133011			506
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6114608				
		Материалы -	Тенге			325989				
		Всего заработная плата -	Тенге				442298,00			
		Местные материалы -	Тенге			3921433				
		Транспортные расходы -	Тенге			1259408				
		Накладные расходы -	Тенге			489430				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							245
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				73415,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			396242				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7000281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6408
		Сметная заработная плата -	Тенге				515713,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7000281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6408
		Сметная заработная плата -	Тенге				515713,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		итого, по форме	Тенге			7000281				
		Временные здания и сооружения 1,5% (П.30 а)	Тенге			105004				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			15751				
		ИТОГО:	Тенге			7105285				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	Тенге			95921				
		Итого:	Тенге			7201207				
		ИТОГО в текущих ценах 2010 г. К=1,77419	Тенге			12776309				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			255526				
		ИТОГО:	Тенге			13031835				
		НДС (12%)	Тенге			1563820				
		Итого к оплате:	Тенге			14595655				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения:	Тенге			**14590590**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			1563278				

Заказчик **ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик **Директор ТОО "ЖОЛ"**

Администратор программ_____

_____ **С.С.Гейдаров**

Технический надзор

_____

Авторский надзор

_____

Ф-2

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

АКТ №_____

Договор № 92 - ГЗ от 11 октября 2010 года.

Строительство дорог в микрорайоне "Алтын бесик"

Ул. Токпанова 1

Приемки выполненных работ за **Октябрь** 2010г.

Сметная стоимость	4764,352	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2619	чел.-ч
Сметная заработная плата	261,671	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы								
		Срезка растительного грунта								
1	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (срезка грунта)	100	6,01	6,01	601	601	202	--	--
		м3		--	2,08	--	208	97	0,01	1
2	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на кажэдые последующие 10 м до 50 м в насыпь	100	19,02	19,02	1902	1902	640	--	--
		м3		--	6,60	--	660	97	0,02	2
3	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	100	26,20	25,02	2620	2502	770	0,01	1
				1,15	6,79	115	679	97	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
4	С010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	175	176,40	--	30870	--	6174	0,74	130
		т		35,28	--	6174	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			35993	5004			130
			Тенге			6289	1547			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35993				
	Всего заработная плата -		Тенге				7836,00			
	Местные материалы -		Тенге			3				
	Транспортные расходы -		Тенге			30870				
		Накладные расходы -	Тенге			7786				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1168,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2627				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46405				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата -	Тенге				9004,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			46405				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата -	Тенге				9004,00			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство проезжей части								
5	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	2641	33,43	29,06	88289	76747	39657	0,01	25
		м2		1,03	10,26	2720	27097	133	0,05	132
6	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1320,5	32,23	30,77	42564	40632	12508	0,01	13
		м3		1,42	8,34	1875	11020	97	0,03	38
7	С010333-А30 -1	Перевозка грунзов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2310,88	176,40	--	407638	--	81528	0,74	1712
				35,28	--	81528	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
8	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 20 см	2148	180,53	17,83	387773	38288	32789	0,04	89
		м2		6,41	5,07	13769	10885	133	0,02	39
9	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 16 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1679	280,75	33,28	471382	55880	36816	0,03	55
		м2		5,00	11,49	8395	19286	133	0,04	68
10	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	5,04	40097,59	339,59	201972	1711	944	0,58	3
		т		--	140,94	--	710	133	0,58	3
11	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	1679	397,18	15,35	666871	25775	24564	0,03	56
		м2		5,94	5,06	9973	8496	133	0,02	30
12	Е0127-54-3	Добавить до основной толщины нижнего слоя - 8 см	1679	373,60	--	627274	--	179	--	1
		м2		0,08	--	134	--	133	--	--
13	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,18	40097,59	339,59	47127	399	220	0,58	1
		т		--	140,94	--	166	133	0,58	1
14	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1679	506,56	15,35	850507	25775	24564	0,03	56
		м2		5,94	5,06	9973	8496	133	0,02	30
15	Е0127-54-1	Добавить до основной толщины верхнего слоя - 5 см	1679	241,60	--	405640	--	89	--	1
		м2		0,04	--	67	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4197036	265208			2013
			Тенге			128435	86154			340
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4197036				
	Материалы -		Тенге			266857				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				214589,00			
	Местные материалы -		Тенге			3210426				
	Транспортные расходы -		Тенге			407638				
		Накладные расходы -	Тенге			253857				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38079,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			267054				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4717947				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2480
		Сметная заработная плата -	Тенге				252668,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4717947				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2480
		Сметная заработная плата -	Тенге				252668,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4233028	270212			2143
			Тенге			134724	87701			345
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4233028				
	Материалы -		Тенге			266857				
	Всего заработная плата -		Тенге				222425,00			
	Местные материалы -		Тенге			3210429				
	Транспортные расходы -		Тенге			438508				
		Накладные расходы -	Тенге			261643				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							131
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39246,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			269680				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4764352				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2619
		Сметная заработная плата -	Тенге				261671,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4764352				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2619
		Сметная заработная плата -	Тенге				261671,00			
		итого, по форме	Тенге			4764352				
		Временные здания и сооружения 1,5% (П.30 а)	Тенге			71465				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			10720				
		ИТОГО:	Тенге			4835817				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	Тенге			65284				
		Итого:	Тенге			4901101				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО в текущих ценах 2010 г. К=1,77419	Тенге			8695484				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			173910				
		ИТОГО:	Тенге			8869394				
		НДС (12%)	Тенге			1064327				
		Итого к оплате:	Тенге			9933721				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения:	Тенге			**9930274**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			1063958				

Заказчик **ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик **Директор ТОО "ЖОЛ"**

Администратор программ _____ **С.С.Гейдаров**

Технический надзор

_____

Авторский надзор

_____

Ф-2

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

АКТ №_____

Договор № 92 - ГЗ от 11 октября 2010 года.

Строительство дорог в микрорайоне "Алтын бесик"

Ул. Проезд

Приемки выполненных работ за **Октябрь** 2010г.

Сметная стоимость	760,434	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	402	чел.-ч
Сметная заработная плата	40,811	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Устройство проезжей части								
1	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	429	33,43	29,06	14341	12467	6442	0,01	4
		м2		1,03	10,26	442	4402	133	0,05	21
2	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	214,5	32,23	30,77	6914	6600	2032	0,01	2
		м3		1,42	8,34	305	1790	97	0,03	6
3	С010333-А30 -1	Перевозка грунзов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	375,38	176,40	--	66216	--	13243	0,74	278
		т		35,28	--	13243	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 20 см	338	180,53	17,83	61018	6025	5160	0,04	14
		м2		6,41	5,07	2167	1713	133	0,02	6
5	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 16 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	271	280,75	33,28	76084	9019	5942	0,03	9
		м2		5,00	11,49	1355	3113	133	0,04	11
6	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,813	40097,59	339,59	32599	276	152	0,58	--
		т		--	140,94	--	115	133	0,58	--
7	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	271	397,18	15,35	107637	4160	3965	0,03	9
		м2		5,94	5,06	1610	1371	133	0,02	5
8	Е0127-54-3	Добавить до основной толщины нижнего слоя - 8 см	271	373,60	--	101246	--	29	--	--
		м2		0,08	--	22	--	133	--	--
9	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,1897	40097,59	339,59	7607	64	36	0,58	--
		т		--	140,94	--	27	133	0,58	--
10	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	271	506,56	15,35	137277	4160	3965	0,03	9
		м2		5,94	5,06	1610	1371	133	0,02	5
11	Е0127-54-1	Добавить до основной толщины верхнего слоя - 5 см	271	241,60	--	65473	--	14	--	--
		м2		0,04	--	11	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			676411	42772			326
			Тенге			20763	13901			55
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			676411				
Материалы -			Тенге			43081				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				34664,00			
	Местные материалы -		Тенге			516821				
	Транспортные расходы -		Тенге			66216				
		Накладные расходы -	Тенге			40979				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6147,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43043				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			760434				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							402
		Сметная заработная плата -	Тенге				40811,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			760434				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							402
		Сметная заработная плата -	Тенге				40811,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			676411	42772			326
			Тенге			20763	13901			55
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			676411				
	Материалы -		Тенге			43081				
	Всего заработная плата -		Тенге				34664,00			
	Местные материалы -		Тенге			516821				
	Транспортные расходы -		Тенге			66216				
		Накладные расходы -	Тенге			40979				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6147,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43043				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			760434				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							402
		Сметная заработная плата -	Тенге				40811,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			760434				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							402
		Сметная заработная плата -	Тенге				40811,00			
		итого, по форме	Тенге			760434				
		Временные здания и сооружения 1,5% (П.30 а)	Тенге			11407				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			1711				
		ИТОГО:	Тенге			771841				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	Тенге			10420				
		Итого:	Тенге			782260				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО в текущих ценах 2010 г. К=1,77419	Тенге			1387879				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			27758				
		ИТОГО:	Тенге			1415636				
		НДС (12%)	Тенге			169876				
		Итого к оплате:	Тенге			1585512				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения:	Тенге			**1584962**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			169817				

Заказчик

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Администратор программ _____

Подрядчик **Директор ТОО "ЖОЛ"**

_____ **С.С.Гейдаров**

Технический надзор

_____

Авторский надзор

_____

Ф-2

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

АКТ №_____

Договор № 92 - ГЗ от 11 октября 2010 года.

Строительство дорог в микрорайоне "Алтын бесик"
Ул. Анет баба, Анет баба

Приемки выполненных работ за **Октябрь** 2010г.

Сметная стоимость	11004,297	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	7682	чел.-ч
Сметная заработная плата	698,544	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы										
1	Е0101-24-8	Разработка в свалке ж/б старых плит, фундаментов, бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении разобранных конструкций до 10 мв кучи	1575	18,26	18,26	28755	28755	9677	--	--
		м3		--	6,33	--	9976	97	0,02	33
2	Е0101-24-16	Добавлять на каждые последующие 10 м (добавляется 20 м до 30 м)	1575	15,31	15,31	24116	24116	8116	--	--
		м3		--	5,31	--	8367	97	0,02	27
3	С01031-А11- 11	Погрузка старого сборного железобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	472,5	152,80	--	72198	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1102,5	27,10	--	29878	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С010333-А30 -1	Перевозка старых ж/б конструкций и строительного мусора на расстояние 30 км, на свалку	2898	176,40	--	511207	--	102241	0,74	2147
		т		35,28	--	102241	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			666154	52871			2147
			Тенге			102241	18343			60
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			666154				
	Всего заработная плата -		Тенге				120584,00			
	Транспортные расходы -		Тенге			511207				
		Накладные расходы -	Тенге			120034				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18005,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47171				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			833359				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2267
		Сметная заработная плата -	Тенге				138590,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			833359				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2267
		Сметная заработная плата -	Тенге				138590,00			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство проезжей части								
6	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	5697	33,43	29,06	190451	165555	85545	0,01	53
		м2		1,03	10,26	5868	58451	133	0,05	285
7	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2848,5	32,23	30,77	91816	87649	26981	0,01	28
		м3		1,42	8,34	4045	23771	97	0,03	81
8	С010333-А30 -1	Перевозка грунзов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	4984,88	176,40	--	879332	--	175866	0,74	3693
				35,28	--	175866	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
9	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 20 см	4755	165,09	17,83	785015	84758	72585	0,04	198
		м2		6,41	5,07	30480	24096	133	0,02	87
10	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 16 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	3906	267,24	33,28	1043846	129998	85648	0,03	129
		м2		5,00	11,49	19530	44867	133	0,04	158
11	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	11,72	40097,59	339,59	469864	3979	2197	0,58	7
		т		--	140,94	--	1652	133	0,58	7
12	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	3906	397,18	15,35	1551399	59963	57145	0,03	131
		м2		5,94	5,06	23202	19764	133	0,02	69
13	Е0127-54-3	Добавить до основной толщины нижнего слоя - 8 см	3906	373,60	--	1459282	--	416	--	3
		м2		0,08	--	312	--	133	--	--
14	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,73	40097,59	339,59	109635	929	513	0,58	2
		т		--	140,94	--	385	133	0,58	2
15	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	3906	506,56	15,35	1978606	59963	57145	0,03	131
		м2		5,94	5,06	23202	19764	133	0,02	69
16	Е0127-54-1	Добавить до основной толщины верхнего слоя - 5 см	3906	120,80	--	471837	--	104	--	1
		м2		0,02	--	78	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9031081	592794			4375
			Тенге			282583	192751			758
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			9031081				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			619242				
	Всего заработная плата -		Тенге				475333,00			
	Местные материалы -		Тенге			6832997				
	Транспортные расходы -		Тенге			879332				
		Накладные расходы -	Тенге			564144				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							282
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				84622,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			575713				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10170938				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5415
		Сметная заработная плата -	Тенге				559955,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10170938				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5415
		Сметная заработная плата -	Тенге				559955,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			9697235	645665			6522
			Тенге			384824	211094			818
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9697235				
	Материалы -		Тенге			619242				
	Всего заработная плата -		Тенге				595918,00			
	Местные материалы -		Тенге			6832997				
	Транспортные расходы -		Тенге			1390539				
		Накладные расходы -	Тенге			684178				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							342
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				102627,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			622885				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11004297				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7682
		Сметная заработная плата -	Тенге				698544,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11004297				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7682
		Сметная заработная плата -	Тенге				698544,00			
		итого, по форме	Тенге			11004297				
		Временные здания и сооружения 1,5% (П.30 а)	Тенге			165064				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			24760				
		ИТОГО:	Тенге			11169361				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	Тенге			150786				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:	Тенге			11320148				
		ИТОГО в текущих ценах 2010 г. К=1,77419	Тенге			20084093				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			401682				
		ИТОГО:	Тенге			20485775				
		НДС (12%)	Тенге			2458293				
		Итого к оплате:	Тенге			22944068				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения:	Тенге			**22936106**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			2457440				

Заказчик **ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик **Директор ТОО "ЖОЛ"**

Администратор программ _____ **С.С.Гейдаров**

Технический надзор

_____

Авторский надзор

_____