Ф-2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик: ТОО "ЖОЛ"

АКТ №_____

Договор № 92 - ГЗ от 11 октября 2010 года.

Строительство дорог в микрорайоне "Алтын бесик"

Ул. Жексенбаева поп.

Приемки выполненных работ за **Октябрь** 2010г.

Сметная стоимость	1356,682	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	713	чел.-ч
Сметная заработная плата	72,659	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Устройство проезжей части								
1	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	760	33,43	29,06	25407	22086	11412	0,01	7
		м2		1,03	10,26	783	7798	133	0,05	38
2	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	380	32,23	30,77	12249	11693	3599	0,01	4
		м3		1,42	8,34	540	3171	97	0,03	11
3	С010333-А30 -1	Перевозка грунзов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	665	176,40	--	117306	--	23461	0,74	493
		т		35,28	--	23461	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 20 см	615	180,53	17,83	111024	10962	9388	0,04	26
		м2		6,41	5,07	3942	3117	133	0,02	11
5	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 16 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	483	280,75	33,28	135603	16075	10591	0,03	16
		м2		5,00	11,49	2415	5548	133	0,04	20
6	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,45	40097,59	339,59	58101	492	272	0,58	1
		т		--	140,94	--	204	133	0,58	1
7	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	483	397,18	15,35	191840	7415	7066	0,03	16
		м2		5,94	5,06	2869	2444	133	0,02	9
8	Е0127-54-3	Добавить до основной толщины нижнего слоя - 8 см	483	373,60	--	180449	--	51	--	--
		м2		0,08	--	39	--	133	--	--
9	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,3381	40097,59	339,59	13557	115	63	0,58	--
		т		--	140,94	--	48	133	0,58	--
10	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	483	506,56	15,35	244666	7415	7066	0,03	16
		м2		5,94	5,06	2869	2444	133	0,02	9
11	Е0127-54-1	Добавить до основной толщины верхнего слоя - 5 см	483	241,60	--	116691	--	26	--	--
		м2		0,04	--	19	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1206893	76252			579
			Тенге			36937	24773			98
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1206893				
Материалы -			Тенге			76768				
Всего заработная плата -			Тенге				61710,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			923091				
	Транспортные расходы -		Тенге			117306				
		Накладные расходы -	Тенге			72996				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10949,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76793				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1356682				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							713
		Сметная заработная плата -	Тенге				72659,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1356682				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							713
		Сметная заработная плата -	Тенге				72659,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1206893	76252			579
			Тенге			36937	24773			98
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1206893				
	Материалы -		Тенге			76768				
	Всего заработная плата -		Тенге				61710,00			
	Местные материалы -		Тенге			923091				
	Транспортные расходы -		Тенге			117306				
		Накладные расходы -	Тенге			72996				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10949,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76793				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1356682				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							713
		Сметная заработная плата -	Тенге				72659,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1356682				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							713
		Сметная заработная плата -	Тенге				72659,00			
		итого, по форме	Тенге			1356682				
		Временные здания и сооружения 1,5% (П.30 а)	Тенге			20350				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			3053				
		ИТОГО:	Тенге			1377032				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	Тенге			18590				
		Итого:	Тенге			1395622				
		ИТОГО в текущих ценах 2010 г. К=1,77419	Тенге			2476099				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			49522				
		ИТОГО:	Тенге			2525621				
		НДС (12%)	Тенге			303075				
		Итого к оплате:	Тенге			2828695				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения:	Тенге			**2827714**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			302969				

Заказчик

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик

Директор ТОО "ЖОЛ"

Администратор программ_____

_____**С.С.Гейдаров**

Технический надзор

_____

Авторский надзор

_____

Ф-2

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

АКТ №_____

Договор № 92 - ГЗ от 11 октября 2010 года.

Строительство дорог в микрорайоне "Алтын бесик"

Ул. Токпанова поп.

Приемки выполненных работ за **Октябрь** 2010г.

Сметная стоимость	1103,324	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	592	чел.-ч
Сметная заработная плата	58,407	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Устройство проезжей части								
1	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	651	33,43	29,06	21763	18918	9775	0,01	6
		м2		1,03	10,26	671	6679	133	0,05	33
2	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	325,5	32,23	30,77	10492	10016	3083	0,01	3
		м3		1,42	8,34	462	2716	97	0,03	9
3	С010333-А30 -1	Перевозка грунзов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	569,63	176,40	--	100482	--	20096	0,74	422

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		35,28	--	20096	--	100	--	--
4	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 20 см	251	180,53	17,83	45312	4474	3832	0,04	10
		м2		6,41	5,07	1609	1272	133	0,02	5
5	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 16 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	413	280,75	33,28	115950	13745	9056	0,03	14
		м2		5,00	11,49	2065	4744	133	0,04	17
6	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,24	40097,59	339,59	49681	421	232	0,58	1
		т		--	140,94	--	175	133	0,58	1
7	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	413	397,18	15,35	164037	6340	6042	0,03	14
		м2		5,94	5,06	2453	2090	133	0,02	7
8	Е0127-54-3	Добавить до основной толщины нижнего слоя - 8 см	413	373,60	--	154297	--	44	--	--
		м2		0,08	--	33	--	133	--	--
9	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,2891	40097,59	339,59	11592	98	54	0,58	--
		т		--	140,94	--	41	133	0,58	--
10	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	413	506,56	15,35	209207	6340	6042	0,03	14
		м2		5,94	5,06	2453	2090	133	0,02	7
11	Е0127-54-1	Добавить до основной толщины верхнего слоя - 5 см	413	241,60	--	99779	--	22	--	--
		м2		0,04	--	17	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			982593	60352			484
			Тенге			29859	19806			79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			982593				
	Материалы -		Тенге			65646				
	Всего заработная плата -		Тенге				49665,00			
	Местные материалы -		Тенге			746350				
	Транспортные расходы -		Тенге			100482				
		Накладные расходы -	Тенге			58279				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8742,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62452				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1103324				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							592
		Сметная заработная плата -	Тенге				58407,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1103324				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							592
		Сметная заработная плата -	Тенге				58407,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			982593	60352			484
			Тенге			29859	19806			79
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			982593				
	Материалы -		Тенге			65646				
	Всего заработная плата -		Тенге				49665,00			
	Местные материалы -		Тенге			746350				
	Транспортные расходы -		Тенге			100482				
		Накладные расходы -	Тенге			58279				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8742,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62452				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1103324				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							592
		Сметная заработная плата -	Тенге				58407,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1103324				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							592
		Сметная заработная плата -	Тенге				58407,00			
		итого, по форме	Тенге			1103324				
		Временные здания и сооружения 1,5% (П.30 а)	Тенге			16550				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			2482				
		ИТОГО:	Тенге			1119874				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	Тенге			15118				
		Итого:	Тенге			1134992				
		ИТОГО в текущих ценах 2010 г. К=1,77419	Тенге			2013692				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			40274				
		ИТОГО:	Тенге			2053966				
		НДС (12%)	Тенге			246476				
		Итого к оплате:	Тенге			2300441				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения:	Тенге			**2299643**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			246390				

Заказчик **Подрядчик** **Директор**

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы" **ТОО "ЖОЛ"**

Администратор программ _____ **С.С.Гейдаров**

Технический надзор

_____

Авторский надзор

_____

Ф-2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик: ТОО "ЖОЛ"

АКТ №_____

Договор № 92 - ГЗ от 11 октября 2010 года.

Строительство дорог в микрорайоне "Алтын бесик"

Ул. Жексенбаева поп. 1

Приемки выполненных работ за **Октябрь** 2010г.

Сметная стоимость	1528,781	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	804	чел.-ч
Сметная заработная плата	81,923	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Устройство проезжей части								
1	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	857	33,43	29,06	28650	24904	12868	0,01	8
		м2		1,03	10,26	883	8793	133	0,05	43
2	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	428,5	32,23	30,77	13812	13185	4059	0,01	4
		м3		1,42	8,34	608	3576	97	0,03	12
3	С010333-А30 -1	Перевозка грунзов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	749,88	176,40	--	132278	--	26456	0,74	556
				35,28	--	26456	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
4	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 20 см	695	180,53	17,83	125467	12388	10609	0,04	29
		м2		6,41	5,07	4455	3522	133	0,02	13
5	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 16 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	544	280,75	33,28	152729	18105	11928	0,03	18
		м2		5,00	11,49	2720	6249	133	0,04	22
6	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,63	40097,59	339,59	65439	554	306	0,58	1
		т		--	140,94	--	230	133	0,58	1
7	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	544	397,18	15,35	216068	8351	7959	0,03	18
		м2		5,94	5,06	3231	2753	133	0,02	10
8	Е0127-54-3	Добавить до основной толщины нижнего слоя - 8 см	544	373,60	--	203238	--	58	--	--
		м2		0,08	--	44	--	133	--	--
9	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,3808	40097,59	339,59	15269	129	71	0,58	--
		т		--	140,94	--	54	133	0,58	--
10	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	544	506,56	15,35	275566	8351	7959	0,03	18
		м2		5,94	5,06	3231	2753	133	0,02	10
11	Е0127-54-1	Добавить до основной толщины верхнего слоя - 5 см	544	241,60	--	131428	--	29	--	--
		м2		0,04	--	22	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1359944	85969			653
			Тенге			41650	27928			110
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1359944				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			86467				
	Всего заработная плата -		Тенге				69578,00			
	Местные материалы -		Тенге			1040036				
	Транспортные расходы -		Тенге			132278				
		Накладные расходы -	Тенге			82302				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12345,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86535				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1528781				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							804
		Сметная заработная плата -	Тенге				81923,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1528781				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							804
		Сметная заработная плата -	Тенге				81923,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1359944	85969			653
			Тенге			41650	27928			110
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1359944				
	Материалы -		Тенге			86467				
	Всего заработная плата -		Тенге				69578,00			
	Местные материалы -		Тенге			1040036				
	Транспортные расходы -		Тенге			132278				
		Накладные расходы -	Тенге			82302				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12345,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86535				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1528781				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							804
		Сметная заработная плата -	Тенге				81923,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1528781				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							804
		Сметная заработная плата -	Тенге				81923,00			
		итого, по форме	Тенге			1528781				
		Временные здания и сооружения 1,5% (П.30 а)	Тенге			22932				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			3440				
		ИТОГО:	Тенге			1551713				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	Тенге			20948				
		Итого:	Тенге			1572661				
		ИТОГО в текущих ценах 2010 г. К=1,77419	Тенге			2790199				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			55804				
		ИТОГО:	Тенге			2846003				
		НДС (12%)	Тенге			341520				
		Итого к оплате:	Тенге			3187523				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения:	Тенге			**3186417**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			341402				

Заказчик **ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик **Директор ТОО "ЖОЛ"**

Администратор программ _____

_____ **С.С.Гейдаров**

Технический надзор

_____

Авторский надзор

_____

Ф-2

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

АКТ №_____

Договор № 92 - ГЗ от 11 октября 2010 года.

Строительство дорог в микрорайоне "Алтын бесик"

Ул. Анет баба 1

Приемки выполненных работ за **Октябрь** 2010г.

Сметная стоимость	7664,984	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3651	чел.-ч
Сметная заработная плата	383,874	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Устройство проезжей части								
1	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	3786	33,43	29,06	126566	110021	56849	0,01	35
		м2		1,03	10,26	3900	38844	133	0,05	190
2	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1893	32,23	30,77	61017	58248	17931	0,01	19
		м3		1,42	8,34	2688	15797	97	0,03	54
3	С010333-А30 -1	Перевозка грунзов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	3312,75	176,40	--	584369	--	116874	0,74	2454
		т		35,28	--	116874	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 20 см	3265	180,53	17,83	589422	58199	49840	0,04	136
		м2		6,41	5,07	20929	16545	133	0,02	60
5	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 16 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	2814	280,75	33,28	790035	93655	61703	0,03	93
		м2		5,00	11,49	14070	32324	133	0,04	114
6	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	8,44	40097,59	339,59	338504	2867	1582	0,58	5
		т		--	140,94	--	1190	133	0,58	5
7	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	2814	397,18	15,35	1117674	43199	41169	0,03	95
		м2		5,94	5,06	16715	14239	133	0,02	50
8	Е0127-54-3	Добавить до основной толщины нижнего слоя - 8 см	2814	373,60	--	1051310	--	299	--	2
		м2		0,08	--	225	--	133	--	--
9	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,97	40097,59	339,59	78984	669	369	0,58	1
		т		--	140,94	--	278	133	0,58	1
10	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2814	506,56	15,35	1425447	43199	41169	0,03	95
		м2		5,94	5,06	16715	14239	133	0,02	50
11	Е0127-54-1	Добавить до основной толщины верхнего слоя - 5 см	2814	241,60	--	679851	--	150	--	1
		м2		0,04	--	113	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6843181	410056			2935
			Тенге			192228	133455			522
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6843181				
	Материалы -		Тенге			445114				
	Всего заработная плата -		Тенге				325684,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			5328287				
	Транспортные расходы -		Тенге			584369				
		Накладные расходы -	Тенге			387936				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							194
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				58190,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			433867				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7664984				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3651
		Сметная заработная плата -	Тенге				383874,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7664984				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3651
		Сметная заработная плата -	Тенге				383874,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6843181	410056			2935
			Тенге			192228	133455			522
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6843181				
	Материалы -		Тенге			445114				
	Всего заработная плата -		Тенге				325684,00			
	Местные материалы -		Тенге			5328287				
	Транспортные расходы -		Тенге			584369				
		Накладные расходы -	Тенге			387936				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							194
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				58190,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			433867				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7664984				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3651
		Сметная заработная плата -	Тенге				383874,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7664984				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3651
		Сметная заработная плата -	Тенге				383874,00			
		итого, по форме	Тенге			7664984				
		Временные здания и сооружения 1,5% (П.30 а)	Тенге			114975				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			17246				
		ИТОГО:	Тенге			7779959				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	Тенге			105029				
		Итого:	Тенге			7884988				
		ИТОГО в текущих ценах 2010 г. К=1,77419	Тенге			13989467				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			279789				
		ИТОГО:	Тенге			14269257				
		НДС (12%)	Тенге			1712311				
		Итого к оплате:	Тенге			15981567				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения:	Тенге			**15976022**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			1711717				

Заказчик

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Администратор программ_____

Подрядчик

Директор ТОО "ЖОЛ"

_____ **С.С.Гейдаров**

Технический надзор

_____

Авторский надзор

_____