Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

АКТ №_____

Договор № 125 - ГЗ от 08 декабря 2010 года.

Строительство дорог в микрорайоне "Калкаман"

Водоотводные лотки

Приемки выполненных работ за **Декабрь** 2010г.

Сметная стоимость	88,083	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	47	чел.-ч
Сметная заработная плата	8,022	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Водоотводные лотки БА-3								
1	Е0127-11-1	Устройство водосборных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах	1,7	11351,39	2438,75	19297	4146	8419	20,70	35
		м3		3105,00	618,75	5279	1052	133	2,50	4
2	С143018-162	Блоки арычных лотков БА-3	20	2730,00	--	54600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0101-166-1	Засыпка вручную грунтом 1 группы с уплотнением	3	122,18	--	367	--	414	0,89	3
		м3		122,18	--	367	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			74264	4146			38
			Тенге			5645	1052			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			74264				
	Материалы -		Тенге			3931				
	Всего заработная плата -		Тенге				6697,00			
	Местные материалы -		Тенге			60542				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			8834				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1325,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4986				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			88083				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				8022,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			88083				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				8022,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			74264	4146			38
			Тенге			5645	1052			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			74264				
	Материалы -		Тенге			3931				
	Всего заработная плата -		Тенге				6697,00			
	Местные материалы -		Тенге			60542				
		Накладные расходы -	Тенге			8834				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1325,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4986				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			88083				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				8022,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			88083				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				8022,00			
		итого, по форме	Тенге			88083				
		Временные здания и сооружения 1,5% (П.30 а)	Тенге			1321				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			198				
		ИТОГО:	Тенге			89404				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6% с К=0,9	Тенге			1287				
		Выслуга лет 1%	Тенге			894				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			358				
		Итого:	Тенге			91943				
		ИТОГО в текущих ценах 2010 г. К=1,823	Тенге			167613				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			3352				
		ИТОГО:	Тенге			170965				
		НДС (12%)	Тенге			20516				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого к оплате:	Тенге			191481				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**191459**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			20513				

Заказчик

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Администратор программ _____

Подрядчик

Директор ТОО "ЖОЛ"

_____ **С.С.Гейдаров**

Технический надзор

_____

Авторский надзор

_____

Ф-2

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

АКТ №_____

Договор № 125 - ГЗ от 08 декабря 2010 года.

Строительство дорог в микрорайоне "Калкаман"

Обустройство дороги

Приемки выполненных работ за **Декабрь** 2010г.

Сметная стоимость	5483,377	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2169	чел.-ч
Сметная заработная плата	380,098	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Дорожные знаки								
1	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков 2.4+5.16.1-5.16.2 на металлических стойках	26	601,67	--	15643	--	17506	3,20	83
		шт		506,25	--	13163	--	133	0,11	3
2	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	52	157,67	--	8199	--	8232	0,69	36
		шт		119,03	--	6190	--	133		
3	Спрайс-лист ТОО "Завод дор. Знаков" от 25.05.2008г.	Щиты треугольной формы А900	26	2609,77	--	67854	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Спрайс-лист ТОО "Завод дор. Знаков" от 01.01.2009г.	Щиты квадратной формы В700	52	3315,06	--	172383	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Спрайс-лист ТОО "Завод	Стойки СКМ 3.40	26	2993,04	--	77819	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	дор.знаков " от 01.01.2009 г.									
6	Е0107-1-5	-Укладка фундаментов под стойки	26	595,71	397,26	15488	10329	12206	1,21	31
		шт		198,45	136,87	5160	3559	140	0,52	13
7	С143014-3	-Блоки фундаментов Ф-1	9,1	20800	-	189280	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
8	Е0106-1-1	-Омоноличивание стоек бетоном В15	2	7766,77	66,01	15534	132	463	1,35	3
		м3		195,75	24,93	392	50	105	0,12	-
9	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	4,42	1304,2	97,07	5765	429	775	0,78	3
		м3		112,5	36	497	159	118	0,18	1
10	Е0101-164-2	-Разработка котлована под фундаменты в грунтах 2 группы вручную	22,36	218,93	-	4895	-	5532	1,54	34
		м3		218,93	-	4895	-	113	-	-
11	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,84	134,1	-	1185	-	1340	0,97	9
		м3		134,1	-	1185	-	113	-	-
12	Е0127-83-1	-Установка дорожных знаков 2.4 + 5.7.1 на металлических стойках	1	601,67	-	602	-	673	3,2	3
		шт		506,25	-	506	-	133	0,11	-
13	Е0127-84-1	-При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	1	157,67	-	158	-	158	0,69	1
		шт		119,03	-	119	-	133	-	-
14	СПрайс-ласт	-Щиты треугольной формы формы А900	1	2609,77	-	2610	-	-	-	-
	ТОО"Завод дор.знаков " от 25.05.2008 г.	шт		-	-	-	-	-	-	-
15	СПрайс-ласт	-Щиты прямоугольной формы разм.350х1050	1	4205,92	-	4206	-	-	-	-
	ТОО"Завод дор.знаков " от 01.01.2009 г.	шт		-	-	-	-	-	-	-
16	СПрайс-ласт	-Стойки СКМ 3.40	1	2993,04	-	2993	-	-	-	-
	ТОО"Завод дор.знаков " от 01.01.2009 г.	шт		-	-	-	-	-	-	-
17	Е0107-1-5	-Укладка фундаментов под	1	595,71	397,26	596	397	469	1,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стойки								
18	С143014-3	-Блоки фундаментов Ф-1 шт	0,35	198,45 20800	136,87 -	198 7280	137 -	140 -	0,52 -	1 -
19	Е0106-1-1	-Омоноличивание стоек бетоном В15 м3	0,1	7766,77	66,01	777	7	23	1,35	-
20	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты м3	0,17	195,75 1304,2	24,93 97,07	20 222	2 17	105 30	0,12 0,78	- -
21	Е0101-164-2	-Разработка котлована под фундаменты в грунтах 2 группы вручную м3	1,42	112,5 218,93	36 -	19 311	6 -	118 351	0,18 1,54	- 2
22	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	0,34	218,93 134,1	- -	311 46	- -	113 52	- 0,97	- -
23	Е0127-83-1	-Установка дорожных знаков 1.16.1-3.24 на металлических стойках шт	10	134,1 601,67	- -	46 6017	- -	113 6733	- 3,2	- 32
24	Е0127-84-1	-При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83 шт	10	506,25 157,67	- -	5063 1577	- -	133 1583	0,11 0,69	1 7
25	СПрайс-ласт ТОО"Завод дор.знаков " от 25.05.2008 г.	-Щиты треугольной формы формы А900 шт	10	119,03 2609,77	- -	1190 26098	- -	133 -	- -	- -
26	СПрайс-ласт ТОО"Завод дор.знаков " от 01.01.2009 г.	-Щиты круглой формы D700 шт	10	3229,62	-	32296	-	-	-	-
27	СПрайс-ласт ТОО"Завод дор.знаков " от 01.01.2009 г.	-Стойки СКМ 3.40 шт	10	2993,04	-	29930	-	-	-	-
28	Е0107-1-5	-Укладка фундаментов под стойки	10	595,71	397,26	5957	3973	4694	1,21	12
29	С143014-3	-Блоки фундаментов Ф-1 шт	3,5	198,45 20800	136,87 -	1985 72800	1369 -	140 -	0,52 -	5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0106-1-1	-Омоноличивание стоек бетоном В15	0,8	7766,77	66,01	6213	53	185	1,35	1
		м3		195,75	24,93	157	20	105	0,12	-
31	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	1,7	1304,2	97,07	2217	165	298	0,78	1
		м3		112,5	36	191	61	118	0,18	-
32	Е0101-164-2	-Разработка котлована под фундаменты в грунтах 2 группы вручную	8,6	218,93	-	1883	-	2128	1,54	13
				218,93	-	1883	-	113	-	-
		м3								
33	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,4	134,1	-	456	-	515	0,97	3
				134,1	-	456	-	113	-	-
		м3								
34	Е0127-83-1	-Установка дорожных знаков 2.2 + 2.4 на металлических стойках	3	601,67	-	1805	-	2020	3,2	10
				506,25	-	1519	-	133	0,11	-
		шт								
35	Е0127-84-1	-При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	3	157,67	-	473	-	475	0,69	2
				119,03	-	357	-	133	-	-
		шт								
36	СПрайс-ласт-ТОО"Завод дор.знаков " от 01.01.2009 г.	-Щиты квадратной формы В700	3	3315,06	-	9945	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
37	СПрайс-ласт-ТОО"Завод дор.знаков " от 25.05.2008 г.	-Щиты треугольной формы формы А900	3	2609,77	-	7829	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
38	СПрайс-ласт-ТОО"Завод дор.знаков " от 01.01.2009 г.	-Стойки СКМ 3.40	3	2993,04	-	8979	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
39	Е0107-1-5	-Укладка фундаментов под стойки	3	595,71	397,26	1787	1192	1408	1,21	4
		шт		198,45	136,87	595	411	140	0,52	2
40	С143014-3	-Блоки фундаментов Ф-1	1,05	20800	-	21840	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
41	Е0106-1-1	-Омоноличивание стоек бетоном В15	0,2	7766,77	66,01	1553	13	46	1,35	-
		м3		195,75	24,93	39	5	105	0,12	-
42	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	0,51	1304,2	97,07	665	50	89	0,78	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0101-164-2-	Разработка котлована под фундаменты в грунтах 2 группы вручную м3	2,58	112,5 218,93 218,93	36 - -	57 565 565	18 - -	118 638 113	0,18 1,54 -	- 4 -
44	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	1,02	134,1 134,1	- -	137 137	- -	155 113	0,97 -	1 -
45	Е0127-83-1	-Установка дорожных знаков 1.11.1 + 3.24 на металлических стойках шт	3	601,67 506,25	- -	1805 1519	- -	2020 133	3,2 0,11	10 -
46	Е0127-84-1	-При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83 шт	3	157,67 119,03	- -	473 357	- -	475 133	0,69 -	2 -
47	СПрайс-ласт ТОО"Завод дор.знаков " от 25.05.2008 г.	-Щиты треугольной формы формы А900 шт	3	2609,77 -	- -	7829 -	- -	- -	- -	- -
48	СПрайс-ласт ТОО"Завод дор.знаков " от 01.01.2009 г.	-Щиты круглой формы D700 шт	3	3229,62 -	- -	9689 -	- -	- -	- -	- -
49	СПрайс-ласт ТОО"Завод дор.знаков " от 01.01.2009 г.	-Стойки СКМ 3.40 шт	3	2993,04 -	- -	8979 -	- -	- -	- -	- -
50	Е0107-1-5	-Укладка фундаментов под стойки шт	3	595,71 198,45	397,26 136,87	1787 595	1192 411	1408 140	1,21 0,52	4 2
51	С143014-3	-Блоки фундаментов Ф-1 м3	1,05	20800 -	- -	21840 -	- -	- -	- -	- -
52	Е0106-1-1	-Омоноличивание стоек бетоном В15 м3	0,2	7766,77 195,75	66,01 24,93	1553 39	13 5	46 105	1,35 0,12	- -
53	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты м3	0,51	1304,2 112,5	97,07 36	665 57	50 18	89 118	0,78 0,18	- -
54	Е0101-164-2-	Разработка котлована под фундаменты в грунтах 2 группы вручную м3	2,58	218,93 218,93	- -	565 565	- -	638 113	1,54 -	4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,02	134,1	-	137	-	155	0,97	1
		м3		134,1	-	137	-	113	-	-
56	Е0127-83-1	-Установка дорожных знаков 1.11.2 + 3.24 на металлических стойках	3	601,67	-	1805	-	2020	3,2	10
		шт		506,25	-	1519	-	133	0,11	-
57	Е0127-84-1	-При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	3	157,67	-	473	-	475	0,69	2
		шт		119,03	-	357	-	133	-	-
58	СПрайс-ласт-ТОО"Завод дор.знаков " от 25.05.2008 г.	-Щиты треугольной формы формы А900	3	2609,77	-	7829	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
59	СПрайс-ласт-ТОО"Завод дор.знаков " от 01.01.2009 г.	-Щиты круглой формы D700	3	3229,62	-	9689	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
60	СПрайс-ласт-ТОО"Завод дор.знаков " от 01.01.2009 г.	-Стойки СКМ 3.40	3	2993,04	-	8979	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
61	Е0107-1-5	-Укладка фундаментов под стойки	3	595,71	397,26	1787	1192	1408	1,21	4
		шт		198,45	136,87	595	411	140	0,52	2
62	С143014-3	-Блоки фундаментов Ф-1	1,05	20800	-	21840	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
63	Е0106-1-1	-Омоноличивание стоек бетоном В15	0,2	7766,77	66,01	1553	13	46	1,35	-
		м3		195,75	24,93	39	5	105	0,12	-
64	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	0,51	1304,2	97,07	665	50	89	0,78	-
		м3		112,5	36	57	18	118	0,18	-
65	Е0101-164-2	-Разработка котлована под фундаменты в грунтах 2 группы вручную	2,58	218,93	-	565	-	638	1,54	4
		м3		218,93	-	565	-	113	-	-
66	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,02	134,1	-	137	-	155	0,97	1
		м3		134,1	-	137	-	113	-	-
67	Е0127-83-1	-Установка дорожных знаков	3	601,67	-	1805	-	2020	3,2	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5.5+5.16.1-5.16.2 на металлических стойках		506,25	-	1519	-	133	0,11	-
		шт								
68	Е0127-84-1	-При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	3	157,67	-	473	-	475	0,69	2
				119,03	-	357	-	133	-	-
		шт								
69	СПрайс-ласт	-Щиты квадратной формы В700	6	3315,06	-	19890	-	-	-	-
		шт								
	ТОО"Завод дор.знаков " от 01.01.2009 г.			-	-	-	-	-	-	-
70	СПрайс-ласт	-Стойки СКМ 3.40	3	2993,04	-	8979	-	-	-	-
		шт								
	ТОО"Завод дор.знаков " от 01.01.2009 г.			-	-	-	-	-	-	-
71	Е0107-1-5	-Укладка фундаментов под стойки	3	595,71	397,26	1787	1192	1408	1,21	4
		шт								
72	С143014-3	-Блоки фундаментов Ф-1	1,05	198,45 20800	136,87 -	595 21840	411 -	140 -	0,52 -	2 -
		м3								
73	Е0106-1-1	-Омоноличивание стоек бетоном В15	0,2	7766,77	66,01	1553	13	46	1,35	-
		м3								
74	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	0,51	195,75 1304,2	24,93 97,07	39 665	5 50	105 89	0,12 0,78	- -
		м3								
75	Е0101-164-2	-Разработка котлована под фундаменты в грунтах 2 группы вручную	2,58	112,5 218,93	36 -	57 565	18 -	118 638	0,18 1,54	- 4
		м3								
76	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,02	218,93 134,1	- -	565 137	- -	113 155	- 0,97	- 1
		м3								
		Предупреждающие знаки		134,1	-	137	-	113	-	-
77	Е0127-83-1	-Установка дорожных знаков 1.31.3 на металлических стойках	33	601,67	-	19855	-	22219	3,2	106
		шт								
78	Е0127-84-1	-При установка дополнительных стоек добавлять к нормам табл. 27-83	33	506,25 157,67	- -	16706 5203	- -	133 5224	0,11 0,69	4 23
		шт								
79	СПрайс-ласт	-Щиты прямоугольной формы разм.500х2250	33	119,03 12875,25	- -	3928 424883	- -	133 -	- -	- -
	ТОО"Завод дор.знаков	шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	" от 01.01.2009 г.									
80	СПрайс-ласт-Стойки СКМ 1.20	шт	66	1159,68	-	76539	-	-	-	-
	ТОО"Завод дор.знаков " от 01.01.2009 г.			-	-	-	-	-	-	-
81	Е0107-1-5	-Укладка фундаментов под стойки	66	595,71	397,26	39317	26219	30984	1,21	80
		шт		198,45	136,87	13098	9033	140	0,52	34
82	С143014-3	-Блоки фундаментов Ф-1	23,1	20800	-	480480	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
83	Е0106-1-1	-Омоноличивание стоек бетоном В15	5,1	7766,77	66,01	39611	337	1182	1,35	7
		м3		195,75	24,93	998	127	105	0,12	1
84	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	11,22	1304,2	97,07	14633	1089	1966	0,78	9
		м3		112,5	36	1262	404	118	0,18	2
85	Е0101-164-2	-Разработка котлована под фундаменты в грунтах 2 группы вручную	56,76	218,93	-	12426	-	14042	1,54	87
		м3		218,93	-	12426	-	113	-	-
86	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	22,44	134,1	-	3009	-	3400	0,97	22
		м3		134,1	-	3009	-	113	-	-
87	Е0127-83-1	-Установка дорожных знаков 1.31.2 на металлических стойках	3	601,67	-	1805	-	2020	3,2	10
		шт		506,25	-	1519	-	133	0,11	-
88	Е0127-84-1	-При установка дополнительных стоек добавлять к нормам табл. 27-83	3	157,67	-	473	-	475	0,69	2
		шт		119,03	-	357	-	133	-	-
89	СПрайс-ласт	-Щиты прямоугольной формы разм.500х2250	3	12875,25	-	38626	-	-	-	-
	ТОО"Завод дор.знаков " от 01.01.2009 г.	шт		-	-	-	-	-	-	-
90	СПрайс-ласт	-Стойки СКМ 1.20	6	1159,68	-	6958	-	-	-	-
	ТОО"Завод дор.знаков " от 01.01.2009 г.	шт		-	-	-	-	-	-	-
91	Е0107-1-5	-Укладка фундаментов под стойки	6	595,71	397,26	3574	2384	2817	1,21	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		198,45	136,87	1191	821	140	0,52	3
92	С143014-3	-Блоки фундаментов Ф-1	2,1	20800	-	43680	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
93	Е0106-1-1	-Омоноличивание стоек бетоном В15	0,5	7766,77	66,01	3883	33	116	1,35	1
		м3		195,75	24,93	98	12	105	0,12	-
94	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	1,02	1304,2	97,07	1330	99	179	0,78	1
		м3		112,5	36	115	37	118	0,18	-
95	Е0101-164-2	-Разработка котлована под фундаменты в грунтах 2 группы вручную	5,16	218,93	-	1130	-	1277	1,54	8
		м3		218,93	-	1130	-	113	-	-
96	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,04	134,1	-	274	-	309	0,97	2
		м3		134,1	-	274	-	113	-	-
		Знаки приоритета								
97	Е0127-83-1	-Установка дорожных знаков 2.4 на металлических стойках	31	601,67	-	18652	-	20873	3,2	99
		шт		506,25	-	15694	-	133	0,11	3
98	СПрайс-ласт	-Щиты треугольной формы формы А900	31	2609,77	-	80903	-	-	-	-
	ТОО"Завод дор.знаков" от 25.05.2008 г.	шт		-	-	-	-	-	-	-
99	СПрайс-ласт	-Стойки СКМ 2.30	31	1846,2	-	57232	-	-	-	-
	ТОО"Завод дор.знаков" от 01.01.2009 г.	шт		-	-	-	-	-	-	-
100	Е0107-1-5	-Укладка фундаментов под стойки	31	595,71	397,26	18467	12315	14553	1,21	38
		шт		198,45	136,87	6152	4243	140	0,52	16
101	С143014-3	-Блоки фундаментов Ф-1	10,85	20800	-	225680	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
102	Е0106-1-1	-Омоноличивание стоек бетоном В15	2,4	7766,77	66,01	18640	158	556	1,35	3
		м3		195,75	24,93	470	60	105	0,12	-
103	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	5,27	1304,2	97,07	6873	512	923	0,78	4
		м3		112,5	36	593	190	118	0,18	1
104	Е0101-164-2	-Разработка котлована под фундаменты в грунтах 2 группы вручную	26,66	218,93	-	5837	-	6595	1,54	41
		м3		218,93	-	5837	-	113	-	-
105	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	10,54	134,1	-	1413	-	1597	0,97	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтах 2 группы		134,1	-	1413	-	113	-	-
		м3								
106	Е0127-83-1	-Установка дорожных знаков 2.1 на металлических стойках	62	601,67	-	37304	-	41745	3,2	198
		шт		506,25	-	31388	-	133	0,11	7
107	СПрайс-ласт	-Щиты квадратной формы В700	62	3315,06	-	205534	-	-	-	-
		шт								
	ТОО"Завод дор.знаков " от 01.01.2009 г.			-	-	-	-	-	-	-
108	СПрайс-ласт	-Стойки СКМ 2.30	62	1846,2	-	114464	-	-	-	-
		шт								
	ТОО"Завод дор.знаков " от 01.01.2009 г.			-	-	-	-	-	-	-
109	Е0107-1-5	-Укладка фундаментов под стойки	62	595,71	397,26	36934	24630	29106	1,21	75
		шт		198,45	136,87	12304	8486	140	0,52	32
110	С143014-3	-Блоки фундаментов Ф-1	21,7	20800	-	451360	-	-	-	-
		м3								
111	Е0106-1-1	-Омоноличивание стоек бетоном В15	4,8	7766,77	66,01	37280	317	1112	1,35	6
		м3		195,75	24,93	940	120	105	0,12	1
112	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	10,54	1304,2	97,07	13746	1023	1847	0,78	8
		м3		112,5	36	1186	379	118	0,18	2
113	Е0101-164-2	-Разработка котлована под фундаменты в грунтах 2 группы вручную	53,32	218,93	-	11673	-	13191	1,54	82
				218,93	-	11673	-	113	-	-
		м3								
114	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	21,08	134,1	-	2827	-	3194	0,97	20
				134,1	-	2827	-	113	-	-
		м3								
		Знаки запрещающие								
115	Е0127-83-1	-Установка дорожных знаков 3.1 на металлических стойках	4	601,67	-	2407	-	2693	3,2	13
		шт		506,25	-	2025	-	133	0,11	-
116	СПрайс-ласт	-Щиты круглой формы D700	4	3229,62	-	12918	-	-	-	-
		шт								
	ТОО"Завод дор.знаков " от 01.01.2009 г.			-	-	-	-	-	-	-
117	СПрайс-ласт	-Стойки СКМ 2.45	4	2541,12	-	10164	-	-	-	-
		шт								
	ТОО"Завод дор.знаков			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	" от 01.01.2009 г.									
118	Е0107-1-5	-Укладка фундаментов под стойки	4	595,71	397,26	2383	1589	1878	1,21	5
119	С143014-3	-Блоки фундаментов Ф-1 шт	1,4	198,45 20800	136,87 -	794 29120	547 -	140 -	0,52 -	2 -
120	Е0106-1-1	-Омоноличивание стоек бетоном В15 м3	0,3	7766,77	66,01	2330	20	70	1,35	-
121	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты м3	0,68	195,75 1304,2	24,93 97,07	59 887	7 66	105 119	0,12 0,78	- 1
122	Е0101-164-2	-Разработка котлована под фундаменты в грунтах 2 группы вручную м3	3,44	112,5 218,93	36 -	77 753	24 -	118 851	0,18 1,54	- 5
123	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	1,36	218,93 134,1	- -	753 182	- -	113 206	- 0,97	- 1
124	Е0127-83-1	-Установка дорожных знаков 3.18.1 на металлических стойках шт	4	134,1 601,67 506,25	- - -	182 2407 2025	- - -	113 2693 133	- 3,2 0,11	- 13 -
125	СПрайс-ласт-ТОО"Завод дор.знаков " от 01.01.2009 г.	-Щиты круглой формы D700 шт	4	3229,62 -	- -	12918 -	- -	- -	- -	- -
126	СПрайс-ласт-ТОО"Завод дор.знаков " от 01.01.2009 г.	-Стойки СКМ 2.45 шт	4	2541,12 -	- -	10164 -	- -	- -	- -	- -
127	Е0107-1-5	-Укладка фундаментов под стойки	4	595,71	397,26	2383	1589	1878	1,21	5
128	С143014-3	-Блоки фундаментов Ф-1 шт	1,4	198,45 20800	136,87 -	794 29120	547 -	140 -	0,52 -	2 -
129	Е0106-1-1	-Омоноличивание стоек бетоном В15 м3	0,3	7766,77	66,01	2330	20	70	1,35	-
130	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты м3	0,68	195,75 1304,2	24,93 97,07	59 887	7 66	105 119	0,12 0,78	- 1
131	Е0101-164-2	-Разработка котлована под	3,44	112,5 218,93	36 -	77 753	24 -	118 851	0,18 1,54	- 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фундаменты в грунтах 2 группы вручную		218,93	-	753	-	113	-	-
132	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,36	134,1	-	182	-	206	0,97	1
		м3		134,1	-	182	-	113	-	-
133	Е0127-83-1	-Установка дорожных знаков 3.18.2 на металлических стойках	4	601,67	-	2407	-	2693	3,2	13
		шт		506,25	-	2025	-	133	0,11	-
134	СПрайс-ласт	-Щиты круглой формы D700	4	3229,62	-	12918	-	-	-	-
	ТОО"Завод дор.знаков " от 01.01.2009 г.	шт		-	-	-	-	-	-	-
135	СПрайс-ласт	-Стойки СКМ 2.45	4	2541,12	-	10164	-	-	-	-
	ТОО"Завод дор.знаков " от 01.01.2009 г.	шт		-	-	-	-	-	-	-
136	Е0107-1-5	-Укладка фундаментов под стойки	4	595,71	397,26	2383	1589	1878	1,21	5
		шт		198,45	136,87	794	547	140	0,52	2
137	С143014-3	-Блоки фундаментов Ф-1	1,4	20800	-	29120	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
138	Е0106-1-1	-Омоноличивание стоек бетоном В15	0,3	7766,77	66,01	2330	20	70	1,35	-
		м3		195,75	24,93	59	7	105	0,12	-
139	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	0,68	1304,2	97,07	887	66	119	0,78	1
		м3		112,5	36	77	24	118	0,18	-
140	Е0101-164-2	-Разработка котлована под фундаменты в грунтах 2 группы вручную	3,44	218,93	-	753	-	851	1,54	5
				218,93	-	753	-	113	-	-
		м3								
141	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,36	134,1	-	182	-	206	0,97	1
				134,1	-	182	-	113	-	-
		м3								
		Знаки информационно-указательные								
142	Е0127-83-1	-Установка дорожных знаков 5.19.1 на металлических стойках	60	601,67	-	36100	-	40399	3,2	192
				506,25	-	30375	-	133	0,11	7
		шт								
143	СПрайс-ласт	-Щиты квадратной формы В700	60	3315,06	-	198904	-	-	-	-
	ТОО"Завод дор.знаков	шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	" от 01.01.2009 г.									
144	СПрайс-ласт-Стойки СКМ 2.35		34	2077,84	-	70647	-	-	-	-
	ТОО"Завод дор.знаков " от 01.01.2009 г.	шт		-	-	-	-	-	-	-
145	Е0107-1-5	-Укладка фундаментов под стойки	34	595,71	397,26	20254	13507	15961	1,21	41
		шт		198,45	136,87	6747	4654	140	0,52	18
146	С143014-3	-Блоки фундаментов Ф-1	11,9	20800	-	247520	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
147	Е0106-1-1	-Омоноличивание стоек бетоном В15	2,7	7766,77	66,01	20970	178	626	1,35	4
		м3		195,75	24,93	529	67	105	0,12	-
148	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	5,78	1304,2	97,07	7538	561	1013	0,78	5
		м3		112,5	36	650	208	118	0,18	1
149	Е0101-164-2	-Разработка котлована под фундаменты в грунтах 2 группы вручную	29,24	218,93	-	6402	-	7234	1,54	45
		м3		218,93	-	6402	-	113	-	-
150	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	11,56	134,1	-	1550	-	1752	0,97	11
		м3		134,1	-	1550	-	113	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			4359036	108905			1684
			Тенге			261208	37678			173
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4359036	-	-		-
	Материалы -		Тенге			31014	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	298887	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1868745	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			2089163	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			389210	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		195
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	58382	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			284895	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5033141	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2051
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	357268	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			5033141	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2051
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	357268	-		-

РАЗДЕЛ 2. Искусственная неровность

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	Е0111-40-2	-Устройство искусственной дорожной неровности	27,5	16,34	0,16	449	4	550	0,09	2
		м		16,18	0,07	445	2	123	-	-
152	СПрайс лист ТОО"Евразия композит"	-Основной элемент ИДН-500, разм.500х500х55	50	5269,92	-	263496	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
153	СПрайс лист ТОО"Евразия композит"	-Концевой элемент ИДН-500, разм.500х250х55	10	2793,01	-	27930	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
154	Е0109-49-2	-Установка анкерных болтов	340	59,75	0,42	20315	143	8862	0,16	55
		шт		28,8	0,16	9792	54	90	-	-
155	СПрайс лист ТОО"Евразия композит"	-Анкерный болт	340	123,48	-	41982	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			354172	147			57
			Тенге			10237	56			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			333857	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	447	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			333408	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			550	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	82	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20064	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			354471	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	529	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			20315	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10380	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9846	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8862	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1329	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1751	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			30927	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		59
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11176	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			385398	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		62
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11705	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Разметка								
156	Е0130-83-1	-Устройство разметки белой	302	168,03	4,71	50746	1422	10422	0,16	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		краской вручную, тип 1.14.1 м2		29,93	1,73	9039	522	109	0,01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			50746	1422			48
			Тенге			9039	522			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			50746	-	-		-
		Материалы -	Тенге			40284	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9561	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10422	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1563	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3670	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			64838	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		56
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11125	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			64838	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		56
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11125	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			4763954	110475			1789
			Тенге			280484	38257			176
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4743639	-	-		-
		Материалы -	Тенге			71299	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	308895	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2202153	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2089163	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			400182	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		200
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	60027	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			308629	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5452450	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2110
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	368922	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			20315	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10380	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9846	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8862	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1329	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1751	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			30927	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		59
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11176	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			5483377	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2169
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	380098	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		итого, по форме	Тенге			5483377				
		Временные здания и сооружения 1,5% (П.30 а)	Тенге			82251				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			12338				
		ИТОГО:	Тенге			5565628				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6% с К=0,9	Тенге			80145				
		Выслуга лет 1%	Тенге			55656				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			22263				
		Итого:	Тенге			5723691				
		ИТОГО в текущих ценах 2010 г. К=1,823	Тенге			10434290				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			208686				
		ИТОГО:	Тенге			10642975				
		НДС (12%)	Тенге			1277157				
		Итого к оплате:	Тенге			11920132				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**11918782**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			1277012				

Заказчик **Подрядчик** **Директор**

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы" **ТОО "ЖОЛ"**

Администратор программ _____ _____ **С.С.Гейдаров**

Технический надзор **Авторский надзор**

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

АКТ №_____

Договор № 125 - ГЗ от 08 декабря 2010 года.

Строительство дорог в микрорайоне "Калкаман"

Дорожная одежда

Приемки выполненных работ за **Декабрь** 2010г.

Сметная стоимость	144475,042	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	33534	чел.-ч
Сметная заработная плата	6691,258	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-21-1	Устройство нижнего слоя основания из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	104505,1	118,16	17,83	12348067	1862809	1595278	0,04	4347
		м2		6,41	5,07	669878	529580	133	0,02	1909
2	Е0127-21-1 К=5 т.ч. п1.37	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя (+ до толщины 17 см)	104505,1	39,06	--	4081969	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0127-4-4	Устройство верхнего слоя оснований из щебеночно-песчаной смеси С6, толщиной 15 см	96050,7	316,57	39,52	30406689	3796322	3749387	0,11	10181
		м2		16,67	12,68	1601165	1217923	133	0,05	4348
4	Е0127-102-1	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б М-II асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	88947	497,76	13,29	44274009	1181856	926285	0,04	3349
		м2		6,51	1,32	579045	117410	133	--	423

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0127-102-3 К=6	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (толщиной 7 см)	88947	344,60	3,26	30651058	289889	39112	--	48
		м2		0,12	0,21	10674	18734	133	--	64
6	Е0127-34-2	Установка бортовых цементно-песчанных БР 78.30.15	5205	546,59	6,63	2844994	34513	764515	0,70	3633
		м		108,68	1,76	565679	9144	133	0,01	32
7	СПрайс лист ТОО "АЗМК"	Бордюр цементно-песчаный БР 78.30.15	266,92	11324,77	--	3022842	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0101-166-2	Засыпка пазух гравийно-песчаной смесью с уплотнением	279,01	134,10	--	37415	--	42279	0,97	271
		м3		134,10	--	37415	--	113	--	--
9	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	306,91	630,00	--	193354	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0127-14-2	Устройство присыпных обочин из грунта	5150	95,48	73,75	491741	379831	226369	0,14	742
		м3		21,38	11,67	110107	60095	133	0,04	211
11	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 10 см	5150	103,32	20,37	532075	104909	69771	0,03	163
		м2		4,79	5,40	24669	27791	133	0,02	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			128884212	7650128			22735
			Тенге			3598632	1980677			7093
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			128884212				
	Материалы -		Тенге			2974960				
	Всего заработная плата -		Тенге				5579309,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3022842				
	Местные материалы -		Тенге			111637651				
		Накладные расходы -	Тенге			7412997				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3706
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1111950,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8177833				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			144475042				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33534
		Сметная заработная плата -	Тенге				6691258,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			144475042				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33534

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				6691258,00			
		итого, по форме	Тенге			144475042				
		Временные здания и сооружения 1,5% (П.30 а)	Тенге			2167126				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			325069				
		ИТОГО:	Тенге			146642168				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6% с К=0,9	Тенге			2111647				
		Выслуга лет 1%	Тенге			1466422				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			586569				
		Итого:	Тенге			150806805				
		ИТОГО в текущих ценах 2010 г. К=1,823	Тенге			274920806				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			5498416				
		ИТОГО:	Тенге			280419222				
		НДС (12%)	Тенге			33650307				
		Итого к оплате:	Тенге			314069529				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**314033950**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			33646495				

Заказчик

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик

Директор

ТОО "ЖОЛ"

Администратор программ _____

_____ **С.С.Гейдаров**

Технический надзор

_____

Авторский надзор

_____

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

АКТ №_____

Договор № 125 - ГЗ от 08 декабря 2010 года.

Строительство дорог в микрорайоне "Калкаман"

Переустройство и вынос канализационных, водопроводных колодцев и септиков

Приемки выполненных работ за **Декабрь** 2010г.

Сметная стоимость	1123,507	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	235	чел.-ч
Сметная заработная плата	43,254	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0146-34-2 т.ч. п-1.4 К=0,65	Разборка монолитного бетона	2,49	1579,88	703,85	3934	1753	2961	5,38	13		
		м3		876,04	312,97	2181	779	100	1,27	3		
2	Е0123-24-1 СН РК 8.02-05-20 02 т.ч.	Демонтаж люков	45	146,80	21,25	6606	956	7819	0,79	35		
		шт		125,55	8,10	5650	365	130	0,04	2		
3	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	5,98	27,10	--	162	--	4	0,11	1		
		т		5,42	--	32	--	12	--	--		
4	Е010333-А30 -1	Транспортировка материалов от разборки автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км на свалку	5,98	176,40	176,40	1054	1054	211	--	--		
		т		--	35,28	--	211	100	0,74	4		
5	Е0107-1-1	Укладка бетонных подкладок	90	302,09	197,24	27188	17752	21717	0,65	59		
		шт		104,85	67,51	9437	6076	140	0,25	22		
6	С143018-41	Бетонные подкладки	90	2270,00	--	204300	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0123-24-1	Установка люков	45	294,11	35,42	13235	1594	13031	1,31	59
		шт		209,25	13,50	9416	608	130	0,07	3
8	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Люк чугунный, тип Т/С250/, ГОСТ 3634-99	43	17100,00	--	735300	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0111-2-9	Омоноличивание бетоном В20	2,44	8479,28	--	20689	--	1702	3,66	9
		м3		567,00	--	1383	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1012469	23109			176
			Тенге			28100	8038			35
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			277169				
Материалы -			Тенге			140				
Всего заработная плата -			Тенге				36138,00			
Местные материалы -			Тенге			225691				
Транспортные расходы -			Тенге			162				
		Накладные расходы -	Тенге			47444				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7117,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19477				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			344089				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							235
		Сметная заработная плата -	Тенге				43254,00			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			735300				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			735300				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44118				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			779418				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1123507				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							235
		Сметная заработная плата -	Тенге				43254,00			
		итого, по форме	Тенге			1123507				
		Временные здания и сооружения 1,5% (П.30 а)	Тенге			16853				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			2528				
		ИТОГО:	Тенге			1140360				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6% с К=0,9	Тенге			16421				
		Выслуга лет 1%	Тенге			11404				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			4561				
		Итого:	Тенге			1172746				
		ИТОГО в текущих ценах 2010 г. К=1,823	Тенге			2137916				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			42758				
		ИТОГО:	Тенге			2180674				
		НДС (12%)	Тенге			261681				
		Итого к оплате:	Тенге			2442355				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**2442078**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			261651				

Заказчик

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Администратор программ _____

Подрядчик

Директор ТОО "ЖОЛ"

_____ **С.С.Гейдаров**

Технический надзор

_____

Авторский надзор

_____

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

АКТ №_____

Договор № 125 - ГЗ от 08 декабря 2010 года.

Строительство дорог в микрорайоне "Калкаман"

Наружное освещение

Приемки выполненных работ за **Декабрь** 2010г.

Сметная стоимость	35090,638	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	28245	чел.-ч
Сметная заработная плата	5207,21	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительно-монтажные работы								
1	Е0101-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	26,63	389,25	--	10364	--	11711	2,48	66
		м3		389,25	--	10364	--	113	--	--
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	22,36	134,10	--	2999	--	3389	0,97	22
		м3		134,10	--	2999	--	113	--	--
3	Е0133-251-1 1	Установка стальных опор	71	1112,94	757,44	79019	53778	41801	2,26	160
		опора		355,50	205,20	25241	14570	105	1,45	103
4	Е0133-255-2	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на разных отметках с опорой	4,26	6444,74	132,50	27455	564	2637	3,31	14
		м3		540,00	49,50	2300	211	105	0,24	1
5	С12021-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т	9,66	162200,00	--	1566203	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		т								
6	Е0133-219-1	Установка к опорам металлических подкосов	15	3886,20	2124,46	58293	31867	20794	5,26	79
		подкос		875,25	445,00	13129	6675	105	1,84	28
7	С12021-246	Подкос к опорам (шт 15)	0,45	162200,00	--	72990	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0108-288-1 0	Монтаж кронштейна	600	1598,80	1080,50	959280	648300	324789	2,20	1320
		стойка		322,30	247,51	193380	148503	95	1,44	861
9	С11071-30 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.	Кронштейны (600шт)	13,2	139600,00	--	1842720	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0133-254-2	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	22,86	3589,37	2776,32	82039	63456	22664	2,97	68
		т		497,25	447,12	11365	10219	105	1,44	33
11	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	600	810,50	291,10	486300	174660	327294	2,73	1637
		шт		485,10	89,10	291060	53460	95	0,52	310
12	Ц01401-62-8	Фазировка электрической линии или трансформаторной линии или трансформатора с сетью напряжение, кВ: до 1	600	259,20	--	155522	--	116641	1,03	620
		фазиров.		259,20	--	155522	--	75	--	--
13	С151703-4	Светильники тип УZ-125	600	4460,00	--	2676000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С151706-84	Лампы , тип Днат110/10/-4	600	619,00	--	371400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С прайслист	Дроссель	600	635,75	--	381453	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С прайслист	Конденсатор	600	189,35	--	113610	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-82-1	Установка конденсатора	600	85,40	0,20	51240	120	40413	0,40	240
		шт		70,90	--	42540	--	95	--	--
18	Е0109-49-1	Зануление светильников	600	20,14	0,23	12084	138	10800	0,12	71
		шт		19,91	0,09	11946	54	90	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
19	С11011-58	Болты с гайками, для зануления	0,051	154700,00	--	7890	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С151607-99	Провода силовые для электроустановок 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2 для зануления светильников	0,12	4150,00	--	498	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-394-2	Монтаж СИП 4х16 мм2	8250	156,16	63,25	1288320	521812	591416	0,34	2813
		м		56,21	19,25	463733	158811	95	0,11	921
22	Ц0108-394-3	Монтаж СИП 4х25 мм2	12620	194,70	85,46	2457115	1078506	1180322	0,44	5553
		м		72,49	25,96	914824	327621	95	0,15	1900
23	СПредложени е ТОО"IEC"	Провод СИП 4х16 мм2	8250	195,53	--	1613090	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	СПредложени е ТОО"IEC"	Провод СИП 4х25 мм2	7350	249,84	--	1836316	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	СПредложени е ТОО"IEC"	Провод СИП 4х35 мм2	1500	271,56	--	407346	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	СПредложени е ТОО"IEC"	Провод СИП 4х50 мм2	3770	355,60	--	1340603	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0108-545-7	Установка зажимов проводов сечением до 16 мм2	4500	400,11	47,64	1800513	214398	727665	0,99	4455
		шт		167,97	2,24	755865	10098	95	0,01	59
28	СПредложени е ТОО"IEC"	Зажим натяжной анкерный SO-94	600	852,71	--	511627	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	СПредложени е ТОО"IEC"	Зажим поддерживающий SO-140	600	891,03	--	534620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СПредложени е ТОО"IEC"	Зажим соединительный SJ-2.4	600	852,71	--	511627	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СПредложени е ТОО"IEC"	Зажим ответвительный SL-9.2	600	852,71	--	511627	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СПредложени е ТОО"IEC"	Зажим ответвительный заземляющий SLIP-22.12	300	706,07	--	211820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
33	СПредложени е ТОО"IEC"	Зажим прокалывающий SLIP-22.1	1200	706,07	--	847280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0101-164-3	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	17,5	389,25	--	6812	--	7697	2,48	43
		м3		389,25	--	6812	--	113	--	--
35	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	17,5	134,10	--	2347	--	2652	0,97	17
		м3		134,10	--	2347	--	113	--	--
36	Ц0108-409-7	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	50	58,80	4,30	2940	215	1530	0,19	10
		м		31,70	0,50	1585	25	95	--	--
37	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	5	1420,00	--	7100	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	50	38,10	3,20	1905	160	1401	0,15	8
		м		28,80	0,70	1440	35	95	--	--
39	Ц0108-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	1600	200,09	47,34	320144	75744	55009	0,15	246
		м		24,75	11,44	39600	18304	95	0,07	106
40	Ц0108-149-2	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	350	225,59	63,38	78956	22183	16422	0,21	73
		м		34,21	15,18	11974	5313	95	0,09	31
41	С151601-137	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2	0,4	122300,00	--	48920	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
42	Ц0108-42-1	Изолятор напряжением 35 кВ, орешковый	62	379,27	27,33	23515	1694	20861	1,98	123
		компл		351,95	2,23	21821	138	95	0,01	1
43	С11041-49пр им	Изоляторы для разных установок	1,24	15800,00	--	19592	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С11011-670	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d-4 мм	216,45	36,00	--	7792	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
			5							72360
45	С151601-134	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	1,6	47500,00	--	76000	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
46	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах блоках и коробках, масса 1 м до 2 кг (для напитки светильников)	1800	29,72	2,15	53496	3870	37996	0,11	198
		м		21,67	0,55	39006	990	95	--	6
47	С151601-109	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	1,8	16900,00	--	30420	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
				Оборудование						
48	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	3,75	663,75	--	2489	--	2813	4,11	15
		м3		663,75	--	2489	--	113	--	--
49	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,15	134,10	--	422	--	477	0,97	3
		м3		134,10	--	422	--	113	--	--
50	Е0133-251-1 1	Установка стальных опор	10	1112,94	757,44	11129	7574	5887	2,26	23
		опора		355,50	205,20	3555	2052	105	1,45	15
51	Е0133-255-2	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на разных отметках с опорой	0,6	6444,74	132,50	3867	80	371	3,31	2
		м3		540,00	49,50	324	30	105	0,24	--
52	С12021-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т	1,38	162200,00	--	223836	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0133-254-2	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	1,6	3589,37	2776,32	5743	4442	1587	2,97	5
		т		497,25	447,12	796	715	105	1,44	2
54	С	Антенна	10	6894,21	--	68942	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
55	Ц0110-221-1	Настройка каналов тональной частоты на воздушных цепях между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 0	10	18259,00	--	182590	--	240331	90,00	900
		канал		18070,00	--	180700	--	133	--	--
56	Ц0110-123-1	Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства	10	49564,00	--	495640	--	441450	236,00	2360
		компл		49050,00	--	490500	--	90	--	--
57	Ц0108-148-2	Кабеля в трубе	200	38,10	3,20	7620	640	5605	0,15	30
		м		28,80	0,70	5760	140	95	--	1
58	С ПРАЙС-ЛИСТ	Кабели связи низкочастотные, марка RG-213, диаметр жилы 0,64 мм, число пар 27	200	262,76	--	52551	--	--	--	--
		1м		--	--	--	--	--	--	--
59	Ц0108-288-1 0	Кронштейн	10	1598,80	1080,50	15988	10805	5413	2,20	22
		шт		322,30	247,51	3223	2475	95	1,44	14
60	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн для антенны	10	4466,34	--	44663	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Ц0108-572-7	Шкаф управления наружным освещением ШУНО	10	3458,00	241,00	34580	2410	6520	4,00	40
		шт		630,00	56,30	6300	563	95	0,33	3
62	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость шкафа управления ШУНО	10	89323,93	--	893239	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Ц0108-521-1 5	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А	10	890,60	29,60	8906	296	4422	2,00	20
		шт		461,00	4,50	4610	45	95	0,03	--
64	С151801-86	Рубильник	10	9290,00	--	92900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	Ц0108-27-1	Монтаж головного пункта питания ГПП	10	8888,00	2116,00	88880	21160	61921	33,00	330
		шт		6075,00	443,01	60750	4430	95	2,57	26
66	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость пункта питания ГПП	10	320116,91	--	3201169	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	Ц0108-53-1	Трансфарматор тока, напряжение до 10 кВ	30	493,60	18,60	14808	558	10018	2,00	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		347,00	4,50	1,0410	135	95	0,03	1
68	СПрайс-лист "Казахский свет"	Трансформатор тока Т-0,66(100/5)	30	856,92	--	25708	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			28984870	2939431			21646
			Тенге			3788690	765612			4422
	Стоимость оборудования -		Тенге			4120116				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			4120116				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			20838262				
	Материалы -		Тенге			2056125				
	Всего заработная плата -		Тенге				4425688,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12310005				
		Накладные расходы -	Тенге			4217440				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2109
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				632616,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1503342				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			26559044				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27407
		Сметная заработная плата -	Тенге				5058303,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2002938				
	Материалы -		Тенге			7723				
	Всего заработная плата -		Тенге				51394,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1858402				
	Местные материалы -		Тенге			28053				
		Накладные расходы -	Тенге			55998				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8400,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			123536				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2182472				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							320
		Сметная заработная плата -	Тенге				59793,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2023554				
	Материалы -		Тенге			11762				
	Всего заработная плата -		Тенге				77221,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1863029				
	Местные материалы -		Тенге			1535				
		Накладные расходы -	Тенге			79282				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11892,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			126170				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2229006				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							518

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				89113,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			35090638				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28245
		Сметная заработная плата -	Тенге				5207210,00			
		итого, по форме	Тенге			35090638				
		Временные здания и сооружения 1,5% (П.30 а)	Тенге			526360				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			78954				
		ИТОГО:	Тенге			35616998				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6% с К=0,9	Тенге			512885				
		Выслуга лет 1%	Тенге			356170				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			142468				
		Итого:	Тенге			36628520				
		ИТОГО в текущих ценах 2010 г. К=1,823	Тенге			66389893				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			1327798				
		ИТОГО:	Тенге			67717691				
		НДС (12%)	Тенге			8126123				
		Итого к оплате:	Тенге			75843814				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**75835223**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			8125202				

Заказчик **Подрядчик** **Директор**

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы" **ТОО "ЖОЛ"**

Администратор программ _____ _____ **С.С.Гейдаров**

Технический надзор **Авторский надзор**

_____ _____

Ф-2

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

АКТ №_____

Договор № 125 - ГЗ от 08 декабря 2010 года.

Строительство дорог в микрорайоне "Калкаман"

Устройство тротуаров

Приемки выполненных работ за **Декабрь** 2010г.

Сметная стоимость	7316,615	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4863	чел.-ч
Сметная заработная плата	851,333	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	4653	19,40	--	90268	--	87560	0,12	572
		м2		19,40	--	90268	--	97	--	--
2	Е0101-136-1	Уплотнение грунта оснований	4928	4,31	4,31	21256	21256	8705	--	--
		м2		--	1,82	--	8975	97	0,01	35
3	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси, толщиной 12 см	4653	160,27	12,52	745734	58253	262528	0,24	1131
		м2		38,03	4,39	176954	20436	133	0,02	82
4	Е0127-56-2 К=2	На каждый 1 см изменения толщины исключать (до толщины 10 см)	4653	-20,56	--	-95666	--	-10273	-0,01	-50
		м2		-1,66	--	-7724	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0127-55-4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (4см)	4653	473,69	4,31	2204067	20070	109729	0,09	417
		м2		15,91	1,82	74029	8474	133	0,01	33
6	Е0127-34-2	Установка поребрика БР 100.20.8	3104	546,59	6,63	1696611	20582	455918	0,70	2167
		м		108,68	1,76	337343	5453	133	0,01	19
7	С143003-9	Блоки поребрика 100.20.8	49,66	26700,00	--	1326029	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5988299	120160			4236
			Тенге			670870	43338			169
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5988299				
	Материалы -		Тенге			587928				
	Всего заработная плата -		Тенге				714207,00			
	Местные материалы -		Тенге			4609341				
		Накладные расходы -	Тенге			914168				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							457
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				137125,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			414148				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7316615				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4863
		Сметная заработная плата -	Тенге				851333,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7316615				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4863
		Сметная заработная плата -	Тенге				851333,00			
		итого, по форме	Тенге			7316615				
		Временные здания и сооружения 1,5% (П.30 а)	Тенге			109749				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			16462				
		ИТОГО:	Тенге			7426364				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6% с К=0,9	Тенге			106940				
		Выслуга лет 1%	Тенге			74264				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			29705				
		Итого:	Тенге			7637273				
		ИТОГО в текущих ценах 2010 г. К=1,823	Тенге			13922749				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			278455				
		ИТОГО:	Тенге			14201204				
		НДС (12%)	Тенге			1704144				
		Итого к оплате:	Тенге			15905348				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**15903546**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			1703951				

Заказчик **Подрядчик** **Директор**

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы" **ТОО "ЖОЛ"**

Администратор программ _____ _____ **С.С.Гейдаров**

Технический надзор **Авторский надзор**

_____ _____