"SANA-2015". Версия 19.1.1 от 25.01.19 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска", БИН 050140000903, код12, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06070103KSN1816000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Семстройэлектро-2005", БИН 050540005047, БИК SABRKZKA, ИИК KZ85914102203KZ00061, ДБ АО «Сбербанк»

Наименование объекта: Освещение внутридворовых территорий и внутриквартальных проездов в городе Усть-Каменогорске в 2019 году

Договор подряда (контракт) № 125 от 01 августа 2019 года

Акт приемки выполненных работ № 1 от 26 августа 2019 года

Освещение внутридворовых территорий и внутриквартальных проездов в городе Усть-Каменогорске в 2019 году

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Земляные работы для установки опор									
1	1	1147-0120-0101	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм НР = 88 %	дерево	20	1389,36	–	27787	–	–	24453	56419
						1389,36	–	27787	–	–	4179	
2	2	1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР = 72 %	яма	137	1010,19	820,26	138396	112376	–	53485	207231
						189,92	352,3	26019	48265	–	15350	
3	3	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	30,2085	164,58	76,98	4972	2325	–	2695	8280

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						87,59	36,33	2646	1097	–	613	
			Итого по разделу 1					**271 931**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					56 452				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					114 701				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					49 363				
			Накладные расходы, тенге					80 633				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					20 143				
		Раздел 2 Электроосвещение										
4	4	1109-0701-0103	Опора осветительная. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	50,347	170986,02	39717,58	8608633	1999661	268113	4851728	14537190
						125944	13716,56	6340903	690588	–	1076829	
5	5	2301-0201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1012	4094		4143128		4143128	–	4474578
						–		–		–	331450	
6	6	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1265	2732		3455980		3455980	–	3732458
						–		–		–	276478	
7	7	2301-0201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (примен)	м	506	691		349646		349646	–	377618
						–		–		–	27972	
8	8	1116-0401-0407	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм. Установка фланцевых соединений НР = 98 %	соединение	253	18559,96	268,4	4695670	67905	3737039	879773	6021478

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						3520,65	27,68	890724	7003	–	446035	
9	9	1116-0401-0405	Трубопроводы стальные диаметром до 125 мм. Установка фланцевых соединений НР = 98 %	соединение	253	10977,41	268,4	2777285	67905	1818655	879773	3949622
						3520,65	27,68	890724	7003	–	292565	
10	10	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (75х75х5 L=600мм) ГОСТ 535-2005	т	1,62932	267504		435850		435850	–	470718
						–		–		–	34868	
11	11	2105-0304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм (L = 500мм) ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,506	226179		114447		114447	–	123602
						–		–		–	9156	
12	12	2401-0202-0606	Гайка М16 (вес 1шт - 38г) ГОСТ 1759.0-87	т	0,03795	1564163		59360		59360	–	64109
						–		–		–	4749	
13	13	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм (пластина из листовой стали 40*300 S = 5мм) ГОСТ 14637-89	т	0,2024	247337		50061		50061	–	54066
						–		–		–	4005	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	14	1109-0603-0101	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	27,263	123005,38	54873,4	3353496	1496014	499503	1219742	4939097
						49808,3	15032,03	1357924	409818	–	365859	
15	15	1113-0301-0402	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-068 за один раз НР = 69 %	м2	1012	231,41	2,6	234187	2631	195704	25033	279958
						35,43	0,42	35855	425	–	20738	
16	16	1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 3 раза НР = 69 %	м2	3036	230,24	1,94	699009	5890	640212	37393	795314
						17,43	0,42	52917	1275	–	58912	
17	17	1308-0205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	25	9203,43	3925,74	230086	98144	41618	91252	347044
						3612,96	1456,58	90324	36415	–	25707	
18	18	2900-0000-0001 (пл)ТОО "Энергия Восток"	Светильник консольный MARK LED 60Вт	шт	225	34634		7792650		7792650	–	8416062
						–		–		–	623412	

Итого по разделу 2 **48 582 914**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 9 659 372
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 3 738 149
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 152 527
- материалы, изделия и конструкции, тенге 23 601 965

Накладные расходы, тенге 7 984 694

Сметная прибыль (8 %), тенге 3 598 734

Раздел 3 Монтаж автомата трехполюсного

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	20	2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010									
				шт.	23	1482		34086		34086	–	36813
						–		–		–	2727	
			Итого по разделу 3					**36 813**				
			в том числе									
			Сметная прибыль (8 %), тенге					2 727				
		Раздел 4 Кабельно- проводниковая продукция										
20	22	1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,55	36769,05	14673,4	20223	8070	685	11878	34669
						20849,48	6145,03	11467	3380	–	2568	
21	23	2900-0000-0002 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП 5х16 К=1,030;	км	9,9498	373104		3712310		3712310	–	4009295
						–		–		–	296985	
22	24	1308-0103-3101	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	81	641,83	10,33	51988	837	6310	32502	91249
						553,6	3,7	44842	300	–	6759	
23	25	2404-0207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	92	1254		115368		115368	–	124597
						–		–		–	9229	
24	26	2404-0202-0812	Зажимы поддерживающие SO140.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	398	8604		3424392		3424392	–	3698343

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	27	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98			–		–		–	273951	
				шт.	796	1912		1521952		1521952	–	1643708
26	28	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %			–		–		–	121756	
				м	62,5	119,46	3,65	7466	228	1376	4281	12687
						93,8	1,34	5863	84	–	940	
27	29	2306-0131-0802	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,995	51520		51262		51262	–	55363
						–		–		–	4101	
			Итого по разделу 4					**9 669 911**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					62 171				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 135				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 763				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 833 655				
			Накладные расходы, тенге					48 661				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					716 289				
		Раздел 5 Монтаж сборки уличного освещения										
28	31	5800-0000-0001 (пл) (об)	Сборка уличного освещения	компл	5	267857		1339285		–	–	1339285
						–		–		1339285	–	
			Итого по разделу 5					**1 339 285**				
			в том числе									
			- оборудование, тенге					1 339 285				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по смете					**59 900 854**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					9 777 995				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 861 986				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 205 652				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					32 435 620				
			- оборудование, тенге					1 339 285				
			Накладные расходы, тенге					8 113 987				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					4 337 893				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**1 171 231**				
			Итого по сметному расчету:					**61 072 085**				
			- в текущих ценах с 01.01.19 г.									
			С учетом тендерной скидки K=0,812					**49 590 533**				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					**5 950 864**				
			Всего по сметному расчету					**55 541 397**				

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

Заместитель руководителя _____ Жапбаров Н.Е.

Подрядчик:

ТОО "Семстройэлектро-2005"

Директор _____ Сиырбаев А.А.

ТОО "ADN control"
Эксперт технического надзора
_____ Жарбулов С.К.