форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Айдана"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дороги по ул.Тәуелсіздік с.Федоровка Теректинского района ЗКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ДЕКАБРЬ 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№141	02.08.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт дороги по ул.Тәуелсіздік с.Федоровка Теректинского района ЗКО	97 313 951,44	86 887 456,64		86 887 456,64					10 426 494,80	97 313 951,44

ЗАКАЗЧИК:
ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"

Руководитель _____ **Бахитов С.А.**
подпись

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Айдана"

Директор _____ **Амирханян А.Р.**
подпись

ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОЖКХ,ПТиАД» Теректинского р-на ЗКО»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АЙДАНА»
Договор № 141 от 2.08.2017г.

Ф 2В

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА декабрь МЕСЯЦ 2017 ГОДА

Капитальный ремонт дороги по ул.Тәуелсіздік с.Федоровка Теректинского района ЗКО

26.12.2017г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Подготовка основания дорог						
		Земляное полотно						
1	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		2762,6	130,7	361079	59,1% / 50241
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,008	22,101	663,14	14656	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	64,092	1097,7	70354	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30,77	85010	
1. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	16,023	3512,05	56274	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	16,023	1097,70	1097,70	17588,45
1. 4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	48,069	4145,72	199282	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	48,069	1097,70	1097,70	52765,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				92,51	255555	
1. 5	21-010201-	Щебень из плотных горных пород для	м3	0,00003	0,082878	4879,71	404	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0604	строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,146391	404	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				97,96	270616	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				116,14	320857	
		НР второго уровня	%	4,2		4,88	13476	
		Накладные расходы	%	-		23,06	63717	
		Сметная прибыль	%	8		9,68	26747	
2	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2762,6	17,39	48037	59,1% 8343
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00272	7,514	663,14	4983	
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	8,371	1091,25	9134	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,11	14117	
2. 3	33-010101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,193382	1918,72	371	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,193382	818,38	158,26	
2. 4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	8,177	3512,05	28719	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	8,177	1097,70	8975,89	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,53	29090	
2. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,055252	4879,71	270	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,097594	270	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				12,43	34343	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				15,45	42686	
		НР второго уровня	%	4,2		0,648961	1793	
		Накладные расходы	%	-		3,67	10136	
		Сметная прибыль	%	8		1,29	3558	
3	11-010102-0501 РСНБ РК 2015	-Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1	м3 грунта		2762,6	8,07	22305	59,1% 1774
3. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	2,735	1097,7	3002	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,09	3002	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. 2	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00099	2,735	6105,23	16698	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00099	2,735	1097,70	3002,21	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,04	16698	
3. 3	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0001	0,27626	4879,71	1348	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,487971	1348	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6,53	18046	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				7,17	19820	
		НР второго уровня	%	4,2		0,301325	832	
		Накладные расходы	%	-		0,943578	2607	
		Сметная прибыль	%	8		0,598058	1652	
4	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		2762,6	73,34	202599	59,1% 27737
4. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	43,29	1084,13	46932	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,99	46932	
4. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	39,505	3512,05	138744	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	39,505	1097,70	43364,64	
4. 3	32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	3,785	698,51	2644	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
4. 4	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	3,785	2881,55	10906	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	3,785	942,45	3567,17	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				55,13	152294	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				55,13	152294	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				65,17	180031	
		НР второго уровня	%	4,2		2,74	7561	
		Накладные расходы	%	-		12,78	35298	
		Сметная прибыль	%	8		5,43	15007	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	11-010201-0111 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта		2762,6	7,17	19807	59,1% 2370
5. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00077	2,127	1884,9	4010	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,45	4010	
5. 2	32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00154	4,254	698,51	2972	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
5. 3	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00154	4,254	2881,55	12259	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00154	4,254	942,45	4009,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,51	15231	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5,51	15231	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6,37	17601	
		НР второго уровня	%	4,2		0,267584	739	
		Накладные расходы	%	-		1,13	3109	
		Сметная прибыль	%	8		0,531091	1467	
6	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив в одой	м3 уплотненного грунта		2762,6	76,12	210294	59,1% 28475
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,0122	33,704	611,19	20599	
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	33,704	818,38	27582	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17,44	48182	
6. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	33,704	3326,09	112102	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0122	33,704	818,38	27582,68
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				40,58	112102	
6. 4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,1	276,26	93	25692	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,3	25692	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				57,33	158393	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				67,64	186869	
		НР второго уровня	%	4,2		2,84	7848	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		13,15	36324	
		Сметная прибыль	%	8		5,64	15577	
7	41-020103-1015 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т		2762,6	314,49	868819	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				279,46	772036	
		НР второго уровня	%	4,2		11,74	32426	
		Накладные расходы	%	-		11,74	32426	
		Сметная прибыль	%	8		23,3	64357	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге	.	.	.	1420958	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	1420958	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	27714	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	201253	.
		Транспортные расходы -	Тенге	.	.	.	772036	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	183616	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	118940	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	64676	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	128366	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	1732941	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	218	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	201253	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	1732941	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	218	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	201253	.
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда						
		Тип 1						
8	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Укрепление обочин песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия		6830	169,12	1155091	60,3% 218347
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,0416	284,128	712,65	202484	
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02419	165,218	966,11	159618	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				53,02	362102	
8. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00232	15,846	6105,23	96741	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00232	15,846	1097,70	17394,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	40,434	3362,02	135939	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	40,434	818,38	33090,38	
8. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00728	49,722	2968,05	147579	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00728	49,722	942,45	46860,50	
8. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00672	45,898	3784,62	173705	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00672	45,898	1097,70	50382,23	
8. 7	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	3,552	5388,97	19139	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	3,552	1097,70	3899,03	
8. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00143	9,767	3326,09	32486	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00143	9,767	818,38	7993,12	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				88,67	605588	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				118,31	808072	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				150,28	1026419	
		НР второго уровня	%	4,2		6,31	43110	
		Накладные расходы	%			38,28	261457	
		Сметная прибыль	%	8		12,53	85562	
9	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	м3		786	1847,75	1452332	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1641,92	1290549	
		НР второго уровня	%	4,2		68,96	54203	
		Накладные расходы	%			68,96	54203	
		Сметная прибыль	%	8		136,87	107580	
10	21-010201-0404 РСНБ РК 2015 в ценах I	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТРК 1284-2004 1,4 Т	м3		358,1	4717,89	1689477	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	квартала 2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4192,34	1501277	
		НР второго уровня	%	4,2		176,08	63054	
		Накладные расходы	%	-		176,08	63054	
		Сметная прибыль	%	8		349,47	125146	
11	21-010401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014 1,5 т	м3		481	2148	1033187	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1908,72	918094	
		НР второго уровня	%	4,2		80,17	38560	
		Накладные расходы	%	-		80,17	38560	
		Сметная прибыль	%	8		159,11	76532	
12	21-130703-1405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Вода техническая 1 т	м3		48,1	104,66	5034	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				93	4473	
		НР второго уровня	%	4,2		3,91	188	
		Накладные расходы	%	-		3,91	188	
		Сметная прибыль	%	8		7,75	373	
13	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		28440	141	4010150	60,3% 777088
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,0336	955,584	818,38	782031	
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	478,645	1058,55	506672	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				45,31	1288703	
13. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	98,687	2968,05	292907	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	98,687	942,45	93007,56	
13. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	287,244	3784,62	1087109	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	287,244	1097,70	315307,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,8532	3080,63	2628	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,8532	1097,70	936,56	
13. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	11,092	3326,09	36892	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	11,092	818,38	9077,47	
13. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	39,816	94,23	3752	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
13. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	79,632	5506,43	438488	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	79,632	1097,70	87412,05	
13. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	1,138	1755,85	1997	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	1,138	818,38	931,32	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				65,53	1863774	
13.10	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,176328	205870,68	36301	
13.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	4,266	24435,92	104244	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,94	140544	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				97,97	2786349	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				125,3	3563437	
		НР второго уровня	%	4,2		5,26	149664	
		Накладные расходы	%	-		32,59	926752	
		Сметная прибыль	%	8		10,44	297048	
14	21-020501-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 1 Т	т		2530,93	21098,88	53399787	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				18748,56	47451293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,2		787,44	1992954	
		Накладные расходы	%	-		787,44	1992954	
		Сметная прибыль	%	8		1562,88	3955540	
15	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Тип 2 -Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		88,7	247,36	21940	60,3% --- 3639
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,033	2,927	694,31	2032	
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	3,935	1017,18	4002	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				68,03	6035	
15. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,031932	6105,23	195	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,031932	1097,70	35,05	
15. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,353026	3362,02	1187	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,353026	818,38	288,91	
15. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,208445	3512,05	732	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,208445	1097,70	228,81	
15. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,94022	2968,05	2791	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,94022	942,45	886,11	
15. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	2,12	3784,62	8023	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	2,12	1097,70	2327,12	
15. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,23062	3326,09	767	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,23062	818,38	188,73	
15. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,050559	2580,62	130	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,050559	942,45	47,65	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				155,86	13825	
15.10	21-130703-	Вода с открытых источников	м3	0,03	2,661	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1406							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				178,78	15858	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				219,8	19496	
		НР второго уровня	%	4,2		9,23	819	
		Накладные расходы	%	-		50,26	4458	
		Сметная прибыль	%	8		18,32	1625	
16	21-010201-0404 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 1,4 Т	м3		11,34	4717,89	53501	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4192,34	47541	
		НР второго уровня	%	4,2		176,08	1997	
		Накладные расходы	%	-		176,08	1997	
		Сметная прибыль	%	8		349,47	3963	
17	21-010201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 1,4 Т	м3		1,209	5365,29	6487	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4767,62	5764	
		НР второго уровня	%	4,2		200,24	242	
		Накладные расходы	%	-		200,24	242	
		Сметная прибыль	%	8		397,43	480	
18	21-130703-1405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Вода техническая 1 Т	м3		1,63	104,66	171	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				93	152	
		НР второго уровня	%	4,2		3,91	6	
		Накладные расходы	%	-		3,91	6	
		Сметная прибыль	%	8		7,75	13	
19	11-270301-0201 РСНБ РК 2015	-Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из	м2 покрытия и основания		88,7	194,3	17234	60,3% 2579

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		новых материалов						
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,0298	2,643	712,65	1884	
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02737	2,428	985,58	2393	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				48,21	4276	
19. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0114	1,011	6105,23	6173	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	1,011	1097,70	1109,77	
19. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00635	0,563245	3362,02	1894	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00635	0,563245	818,38	460,95	
19. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00174	0,154338	2968,05	458	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00174	0,154338	942,45	145,46	
19. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00208	0,184496	3784,62	698	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00208	0,184496	1097,70	202,52	
19. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,002661	3080,63	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,002661	1097,70	2,92	
19. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,001	0,0887	3326,09	295	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0887	818,38	72,59	
19. 9	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,0021	0,18627	4096,83	763	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,0042	0,37254	942,45	351,10	
19.10	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00053	0,047011	2533,04	119	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00053	0,047011	942,45	44,31	
19.11	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,003548	1755,85	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,003548	818,38	2,90	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				117,42	10415	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.12	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000544	205870,68	112	
19.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,013305	24435,92	325	
19.14	21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,00268	0,237716	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,93	437	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				143,58	12736	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				172,66	15315	
		НР второго уровня	%	4,2		7,25	643	
		Накладные расходы	%	-		36,32	3222	
		Сметная прибыль	%	8		14,39	1277	
20	21-010401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014 1,5 Т	м3		7,81	2827,53	22083	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2512,56	19623	
		НР второго уровня	%	4,2		105,53	824	
		Накладные расходы	%	-		105,53	824	
		Сметная прибыль	%	8		209,45	1636	
21	21-130703-1405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Вода техническая 1 Т	м3		0,534	104,66	56	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				93	50	
		НР второго уровня	%	4,2		3,91	2	
		Накладные расходы	%	-		3,91	2	
		Сметная прибыль	%	8		7,75	4	
22	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,02	1707,95	34	60,3%
22. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0116	942,45	11	7
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				546,62	11	
22. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,0058	4096,83	24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч		0,58	0,0116	942,45	10,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1188,08	24	
22. 3	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ ИТ СГ ГОСТ 1551-2006		1,03	0,0206	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1188,08	24	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1517,69	30	
		НР второго уровня	%	4,2		63,74	1	
		Накладные расходы	%	-		393,36	8	
		Сметная прибыль	%	8		126,51	3	
23	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		88,7	141	12507	60,3% 2424
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,0336	2,98	818,38	2439	
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	1,493	1058,55	1580	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				45,31	4019	
23. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,307789	2968,05	914	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00347	0,307789	942,45	290,08
23. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,89587	3784,62	3391	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0101	0,89587	1097,70	983,40
23. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,002661	3080,63	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00003	0,002661	1097,70	2,92
23. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,034593	3326,09	115	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00039	0,034593	818,38	28,31
23. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,12418	94,23	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
23. 8	32-010209-	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,24836	5506,43	1368	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0028	0,24836	1097,70	272,62
23. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,003548	1755,85	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,003548	818,38	2,90	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				65,53	5813	
23.10	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,00055	205870,68	113	
23.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,013305	24435,92	325	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,94	438	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				97,97	8690	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				125,3	11114	
		НР второго уровня	%	4,2		5,26	467	
		Накладные расходы	%	8		32,59	2890	
		Сметная прибыль	%	8		10,44	926	
24	21-020501-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 1 Т	т		8,57	21098,88	180817	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				18748,56	160675	
		НР второго уровня	%	4,2		787,44	6748	
		Накладные расходы	%	8		787,44	6748	
		Сметная прибыль	%	8		1562,88	13394	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	55031220	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	55031220	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	141420	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	1665146	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	4675	.
Местные материалы -	Тенге	.	.	.	51394817	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	3357566	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	1004083	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	2353483	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	4671103	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	63059889	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	1900	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	1665146	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	63059889	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	1900	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	1665146	.
		РАЗДЕЛ 3. Установка бордюров						
25	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		199	971,22	193272	60,3% 61045
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,698	138,902	718,76	99837	
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,293	1080,51	1398	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				508,72	101235	
25. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,214	3080,63	3740	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,214	1097,70	1332,61	
25. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0796	1755,85	140	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0796	0,0796	818,38	65,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,49	3879	
25. 5	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,1194	14467,33	1727	
25. 6	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,3383	14373,62	4863	
25. 7	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,99	196,54	391	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				35,08	6981	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				556,27	110698	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				863,03	171742	
		НР второго уровня	%	4,2		36,25	7213	
		Накладные расходы	%	-		343	68258	
		Сметная прибыль	%	8		71,94	14316	
26	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	-Бетон тяжелый класса В15, F300, W6 ГОСТ 7473-2010 2,4 Т	м3		7,639	20764,51	158620	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				18451,44	140951	
		НР второго уровня	%	4,2		774,96	5920	
		Накладные расходы	%	-		774,96	5920	
		Сметная прибыль	%	8		1538,11	11750	
27	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	м3		3,184	41148,93	131018	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				36565,13	116423	
		НР второго уровня	%	4,2		1535,74	4890	
		Накладные расходы	%	-		1535,74	4890	
		Сметная прибыль	%	8		3048,07	9705	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	.	368072	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	368072	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	6981	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	101235	.
Местные материалы -	Тенге	.	.	.	.	257374	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	79067	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	61045	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	18022	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	35771	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	482910	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	140	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	101235	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	.	482910	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	140	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	101235	.

РАЗДЕЛ 4. Наращивание горловины колодцев

28	12-160101-2101 РСНБ РК 2015	-Колодцы и камеры. Замена люков и бетонных горловин	люк		23	7392,47	170027	59,1% 45747
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	4,53	104,19	724,87	75524	
28. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1	2,3	818,38	1882	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3365,5	77406	
28. 3	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1	2,3	1755,85	4038	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	2,3	818,38	1882,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				175,59	4038	
28. 4	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,03	0,69	12908,77	8907	
28. 5	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,017	0,391	43144,8	16870	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1120,72	25777	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4579,97	105339	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6568,98	151087	
		НР второго уровня	%	4,2		275,9	6346	
		Накладные расходы	%	-		2264,91	52093	
		Сметная прибыль	%	8		547,59	12595	
29	21-020101-2901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Бетон тяжелый класса В22,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 2,4 Т	м3		16,1	24041,55	387069	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				21363,43	343951	
		НР второго уровня	%	4,2		897,26	14446	
		Накладные расходы	%	-		897,26	14446	
		Сметная прибыль	%	8		1780,86	28672	
30	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 67 КГ	комплект		23	11276,21	259353	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				10020,09	230462	
		НР второго уровня	%	4,2		420,84	9679	
		Накладные расходы	%	-		420,84	9679	
		Сметная прибыль	%	8		835,27	19211	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 Тенге . . . . 679753 .

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	449291	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	25777	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	77406	.
Местные материалы -	Тенге	.	.	.	.	343951	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	66539	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	45747	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	20792	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	41266	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	557096	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	106	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	77406	.
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	230462	.
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	230462	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	9679	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	19211	.
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	259353	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	.	.	.	816449	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	106	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	77406	.

РАЗДЕЛ 5. Дорожные знаки

		СТОЙКИ						
31	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		40,976	4162,13	170548	48,5% 20740
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	55,318	663,14	36683	
31. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	7,429	818,38	6080	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1043,61	42763	
31. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	19,668	11,79	232	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
31. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	7,376	3552,1	26199	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,18	7,376	818,38	6036,37
31. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,053269	1755,85	94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0013	0,053269	818,38	43,59
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				647,32	26525	
31. 6	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	10,244	6598,38	67594	
31. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,081952	93	8	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1649,78	67601	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3192,34	130809	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3698,49	151549	
		НР второго уровня	%	4,2		155,34	6365	
		Накладные расходы	%	-		661,49	27105	
		Сметная прибыль	%	8		308,31	12633	
32	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 2,4 Т	м3		40,976	20764,51	850847	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				18451,44	756066	
		НР второго уровня	%	4,2		774,96	31755	
		Накладные расходы	%	-		774,96	31755	
		Сметная прибыль	%	8		1538,11	63026	
33	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.		208	5477,81	1139384	60,3% 310232
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	3,2	665,6	724,87	482473	
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	30,222	1059,06	32007	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2473,47	514481	
33. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	3,162	3080,63	9740	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	3,162	1097,70		3470,93
33. 4	31-010303-0301	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	22,88	5668,91	129705	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	22,88	1097,70		25115,38
33. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	4,181	1755,85	7341	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	4,181	818,38		3421,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				705,7	146785	
33. 6	21-130201-0104	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,09984	491919,16	49113	
33. 7	21-130814-3501	Щитки металлические	шт.	1	208	-	-	
33. 8	22-040101-0503	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,040248	329553,49	13264	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33. 9	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,00703	444671,26	3126	
33.10	22-040701-0101	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,01169	638826,99	7468	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				350,82	72971	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3376,1	702230	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4867,6	1012462	
		НР второго уровня	%	4,2		204,44	42523	
		Накладные расходы	%	8		1695,94	352755	
		Сметная прибыль	%			405,76	84399	
34	23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 5,4 КГ	м		603,2	1105,15	666626	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				982,04	592367	
		НР второго уровня	%	4,2		41,25	24879	
		Накладные расходы	%	8		41,25	24879	
		Сметная прибыль	%			81,86	49380	
35	23-010201-0113 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 28 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 1,23 КГ	м		41,6	262,61	10925	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				233,36	9708	
		НР второго уровня	%	4,2		9,8	408	
		Накладные расходы	%	8		9,8	408	
		Сметная прибыль	%			19,45	809	
36	21-050102-0119 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 3,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90) 1 Т	т		0,23504	195432,22	45934	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				173661,96	40818	
		НР второго уровня	%	4,2		7293,8	1714	
		Накладные расходы	%	8		7293,8	1714	
		Сметная прибыль	%			14476,46	3403	
		Знаки						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-"ДЕТИ" Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1,1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 1,5 КГ	шт.		8	6530,32	52243	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5802,87	46423	
		НР второго уровня	%	4,2		243,72	1950	
		Накладные расходы	%	-		243,72	1950	
		Сметная прибыль	%	8		483,73	3870	
38	24-010201-0122 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-"НАПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТА" Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 7,7 КГ	шт.		11	18361,96	201982	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				16316,52	179482	
		НР второго уровня	%	4,2		685,29	7538	
		Накладные расходы	%	-		685,29	7538	
		Сметная прибыль	%	8		1360,15	14962	
39	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-"ИСКУСТВЕННАЯ НЕРОВНОСТЬ" Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 1,5 КГ	шт.		4	6530,32	26121	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5802,87	23211	
		НР второго уровня	%	4,2		243,72	975	
		Накладные расходы	%	-		243,72	975	
		Сметная прибыль	%	8		483,73	1935	
40	24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-"ГЛАВНАЯ ДОРОГА" Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 2,5 КГ	шт.		40	8123,24	324930	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7218,35	288734	
		НР второго уровня	%	4,2		303,17	12127	
		Накладные расходы	%	-		303,17	12127	
		Сметная прибыль	%	8		601,72	24069	
41	24-010201-0104 РСНБ	-"УСТУПИ ДОРОГУ" Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2,	шт.		31	8608,71	266870	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30,2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 2,4 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7649,74	237142	
		НР второго уровня	%	4,2		321,29	9960	
		Накладные расходы	%	-		321,29	9960	
		Сметная прибыль	%	8		637,68	19768	
42	24-010201-0110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-"ОГРАНИЧЕНИЕ ВЫСОТЫ 4,5 И 5,0"Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9,3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 2 КГ	шт.		58	7393,93	428848	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6570,28	381076	
		НР второго уровня	%	4,2		275,95	16005	
		Накладные расходы	%	-		275,95	16005	
		Сметная прибыль	%	8		547,7	31767	
43	24-010201-0110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-"Ограничение скорости" Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 2 КГ	шт.		37	7393,93	273575	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6570,28	243100	
		НР второго уровня	%	4,2		275,95	10210	
		Накладные расходы	%	-		275,95	10210	
		Сметная прибыль	%	8		547,7	20265	
44	24-010201-0116 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-"МЕСТО СТОЯНКИ", "ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД" Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3,7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 9 00 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 6,8 КГ	шт.		181	12051,38	2181300	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				10708,91	1938313	
		НР второго уровня	%	4,2		449,77	81409	
		Накладные расходы	%	-		449,77	81409	
		Сметная прибыль	%	8		892,69	161578	
45	24-010201-0335 РСНБ РК 2015	-"ИНВАЛИДЫ" Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8,	шт.		2	12900,83	25802	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в ценах I квартала 2017 года	размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 2,7 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				11463,74	22927	
		НР второго уровня	%	4,2		481,48	963	
		Накладные расходы	%	-		481,48	963	
		Сметная прибыль	%	8		955,62	1911	
46	11-270901-0301 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.		55	1882,19	103520	60,3% 22173
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,64	35,2	718,76	25300	
46. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	10,45	1097,7	11471	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				668,57	36771	
46. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	6,6	3080,63	20332	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,12	6,6	1097,70	7244,82
46. 4	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,07	3,85	3870,59	14902	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,07	3,85	1097,70	4226,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				640,62	35234	
46. 5	21-050401-0523	Фольга алюминиевая ДПРХМ 0,100х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	0,0204	1,122	237,81	267	
46. 6	21-130816-2707	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	т	0,000036	0,00198	1287824,15	2550	
46. 7	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,0812	4,466	187,87	839	
46. 8	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,2784	15,312	367,39	5625	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				168,75	9281	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1269,37	69815	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1672,52	91989	
		НР второго уровня	%	4,2		70,25	3864	
		Накладные расходы	%	-		473,39	26037	
		Сметная прибыль	%	8		139,42	7668	

1	2	3		4	5	6	7	8	9
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге	.	.	.	.	5662221	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Стоимость общестроительных работ -			Тенге	.	.	.	.	5060147	.
Материалы -			Тенге	.	.	.	.	149854	.
Всего заработная плата -			Тенге	.	.	.	.	594015	.
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге	.	.	.	.	3401226	.
Местные материалы -			Тенге	.	.	.	.	756066	.
Накладные расходы -			Тенге	.	.	.	.	580503	.
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге	.	.	.	.	353145	.
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге	.	.	.	.	227358	.
Сметная прибыль -			Тенге	.	.	.	.	451252	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге	.	.	.	.	6091902	.
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч	.	.	.	.	804	.
Сметная заработная плата -			Тенге	.	.	.	.	594015	.
Стоимость сантехнических работ -			Тенге	.	.	.	.	602074	.
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге	.	.	.	.	602074	.
Накладные расходы -			Тенге	.	.	.	.	25287	.
Сметная прибыль -			Тенге	.	.	.	.	50189	.
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге	.	.	.	.	677550	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге	.	.	.	.	6769453	.
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч	.	.	.	.	804	.
Сметная заработная плата -			Тенге	.	.	.	.	594015	.

РАЗДЕЛ 6. ВОДОПРОПУСКНАЯ Ж/Б ТРУБА ДИАМ. 0,5 МЕТР, ДЛИНА 11,0МЕТР / 8 ШТ

47	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта		17,6	186,05	3275	59,1% / 563
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0109	0,19184	663,14	127	
47. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0498	0,87648	942,45	826	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				54,16	953	
47. 3	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0498	0,87648	2531,93	2219	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0498	0,87648	942,45	826,04	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				126,09	2219	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				133,32	2346	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				165,33	2910	
		НР второго уровня	%	4,2		6,94	122	
		Накладные расходы	%			38,95	686	
		Сметная прибыль	%	8		13,78	243	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчанно-гравийное. Устройство	м3 основания		17,6	4591,34	80808	50,8% 9316
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,85	14,96	694,31	10387	
48. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	9,504	836,76	7953	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1042,01	18339	
48. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	8,096	1847,31	14956	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,46	8,096	818,38	6625,60
48. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	16,192	11,48	186	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
48. 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	1,408	3342,82	4707	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,08	1,408	942,45	1326,97
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1127,75	19848	
48. 6	21-010301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	20,24	1581,46	32009	
48. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	2,64	93	246	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1832,63	32254	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3550,54	62490	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4079,89	71806	
		НР второго уровня	%	4,2		171,36	3016	
		Накладные расходы	%	-		700,7	12332	
		Сметная прибыль	%	8		340,1	5986	
49	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	-Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев		68,64	41516,16	2849669	59,4% 497805
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	11,8	809,952	771,93	625226	
49. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,29	225,826	942,45	212829	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12209,43	838056	
49. 3	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,29	225,826	3940,78	889929	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		3,29	225,826	942,45	212829,71
49. 4	32-010201-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,11	7,55	478,19	3611	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13017,77	893540	
49. 5	21-020401-2802	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,17	11,669	12908,77	150630	
49. 6	21-049999-9903	-Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1	68,64	-	-	
49. 7	21-070201-0401	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	3,432	17461,64	59928	
49. 8	21-100501-1404	-Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	10	686,4	212,16	145627	
49. 9	21-130703-0901	-Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0014	0,096096	161883,18	15556	
49.10	21-130804-1101	-Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	3,83	262,891	547,44	143917	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7512,5	515658	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				29639,05	2034424	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				36891,45	2532229	
		НР второго уровня	%	4,2		1549,44	106354	
		Накладные расходы	%	-		8801,84	604159	
		Сметная прибыль	%	8		3075,27	211087	
50	ПРАЙС	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.		88	10349,29	910738	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				9196,43	809286	
		НР второго уровня	%	4,2		386,25	33990	
		Накладные расходы	%	-		386,25	33990	
		Сметная прибыль	%	8		766,61	67462	
51	ПРАЙС	-Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) СТ РК 937-92	шт.		16	39387,6	630202	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				35000	560000	
		НР второго уровня	%	4,2		1470	23520	
		Накладные расходы	%	-		1470	23520	
		Сметная прибыль	%	8		2917,6	46682	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге	.	.	.	3468546	.

1	2	3		4	5	6	7	8	9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	3468546	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	.	547913	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	857348	.
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	1369286	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	674687	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	507685	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	167002	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	331459	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	4474691	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	1061	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	857348	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	.	.	.	.	4474691	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	1061	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	857348	.
		РАЗДЕЛ 7. ВОДОПРОПУСКНАЯ Ж/Б ТРУБА ДИАМ. 0,5 МЕТР, ДЛИНА 12,0 МЕТР /2 ШТ							
52	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта			4,8	186,05	893	59,1% 154
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч		0,0109	0,05232	663,14	35	
52. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч		0,0498	0,23904	942,45	225	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					54,16	260	
52. 3	31-010203-0101	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч		0,0498	0,23904	2531,93	605	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0498	0,23904	942,45	225,28	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					126,09	605	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					133,32	640	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ					165,33	794	
		НР второго уровня	%		4,2		6,94	33	
		Накладные расходы	%		-		38,95	187	
		Сметная прибыль	%		8		13,78	66	
53	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчанно-гравийное. Устройство	м3 основания			4,8	4591,34	22038	50,8% 2541
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч		0,85	4,08	694,31	2833	
53. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч		0,54	2,592	836,76	2169	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					1042,01	5002	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	2,208	1847,31	4079	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	2,208	818,38	1806,98	
53. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	4,416	11,48	51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
53. 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,384	3342,82	1284	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,384	942,45	361,90	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1127,75	5413	
53. 6	21-010301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	5,52	1581,46	8730	
53. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,72	93	67	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1832,63	8797	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3550,54	17043	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4079,89	19583	
		НР второго уровня	%	4,2		171,36	823	
		Накладные расходы	%	-		700,7	3363	
		Сметная прибыль	%	8		340,1	1632	
54	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетонных звеньев		18,72	41516,16	777183	59,4% 135765
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	11,8	220,896	771,93	170516	
54. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,29	61,589	942,45	58044	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12209,43	228561	
54. 3	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,29	61,589	3940,78	242708	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,29	61,589	942,45	58044,55	
54. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,11	2,059	478,19	985	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13017,77	243693	
54. 5	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,17	3,182	12908,77	41081	
54. 6	21-049999-9903	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1	18,72	-	-	
54. 7	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,936	17461,64	16344	
54. 8	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	10	187,2	212,16	39716	
54. 9	21-130703-0901	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0014	0,026208	161883,18	4243	
54.10	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	3,83	71,698	547,44	39250	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7512,5	140634	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				29639,05	554843	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				36891,45	690608	
		НР второго уровня	%	4,2		1549,44	29006	
		Накладные расходы	%	-		8801,84	164771	
		Сметная прибыль	%	8		3075,27	57569	
55	ПРАЙС	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000мм ГОСТ 24547-81	шт.		24	10349,29	248383	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				9196,43	220714	
		НР второго уровня	%	4,2		386,25	9270	
		Накладные расходы	%	-		386,25	9270	
		Сметная прибыль	%	8		766,61	18399	
56	ПРАЙС	-Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок №30 (СТ 8) СТ РК 937-92	шт.		4	39387,6	157550	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				35000	140000	
		НР второго уровня	%	4,2		1470	5880	
		Накладные расходы	%	-		1470	5880	
		Сметная прибыль	%	8		2917,6	11670	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 Тенге . . . . 933240 .

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	933240	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	149431	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	233822	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	360714	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	183471	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	138459	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	45012	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	89337	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	1206047	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	289	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	233822	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	.	.	.	1206047	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	289	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	233822	.

РАЗДЕЛ 8. ВОДОПРОПУСКНАЯ Ж/Б ТРУБА ДВОЙНАЯ ДИАМ. 1,0 МЕТР, ДЛИНА 12,0 МЕТР /2 ШТ

		ОГОЛОВКИ						
57	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 на вымет	м3 грунта		383,2	186,05	71296	59,1% 12266
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0109	4,177	663,14	2770	
57. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0498	19,083	942,45	17985	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				54,16	20755	
57. 3	31-010203-0101	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0498	19,083	2531,93	48318	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0498	19,083	942,45	17984,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				126,09	48318	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				133,32	51088	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				165,33	63354	
		НР второго уровня	%	4,2		6,94	2661	
		Накладные расходы	%	-		38,95	14927	
		Сметная прибыль	%	8		13,78	5281	
58	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчанно-гравийное. Устройство	м3 основания		12	4591,34	55096	50,8% 6352
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,85	10,2	694,31	7082	
58. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	6,48	836,76	5422	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1042,01	12504	
58. 3	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	5,52	1847,31	10197	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,46	5,52	818,38	4517,46
58. 4	34-030402-	-Трамбовки пневматические при работе от	маш.-ч	0,92	11,04	11,48	127	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0101 компрессора						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
58. 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,96	3342,82	3209	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,96	942,45	904,75	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1127,75	13533	
58. 6	21-010301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	13,8	1581,46	21824	
58. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	1,8	93	167	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1832,63	21992	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3550,54	42607	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4079,89	48959	
		НР второго уровня	%	4,2		171,36	2056	
		Накладные расходы	%	-		700,7	8408	
		Сметная прибыль	%	8		340,1	4081	
59	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное . Устройство	м3 основания		8	8859,82	70879	50,8% 4235
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,85	6,8	694,31	4721	
59. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	4,32	836,76	3615	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1042,01	8336	
59. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	3,68	1847,31	6798	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	3,68	818,38	3011,64	
59. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	7,36	11,48	84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
59 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,64	3342,82	2139	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,64	942,45	603,17	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1127,75	9022	
59. 6	21-010201-	Щебень из плотных горных пород для	м3	1,15	9,2	4879,71	44893	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0603	строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004						
59. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	1,2	93	112	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5625,62	45005	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7343,53	58748	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				7872,87	62983	
		НР второго уровня	%	4,2		330,66	2645	
		Накладные расходы	%	-		860	6880	
		Сметная прибыль	%	8		656,28	5250	
60	11-300401-0205 РСНБ РК 2015	-Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1,25 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4м	м3 железобетона звеньев		15,12	21648,94	327332	59,4% 57475
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	6,41	96,919	771,93	74815	
60. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,54	23,285	942,45	21945	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6399,44	96760	
60. 3	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,54	23,285	3940,78	91760	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		1,54	23,285	942,45	21944,95
60. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,11	1,663	478,19	795	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6121,4	92556	
60. 5	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,08	1,21	12908,77	15614	
60. 6	21-049999-9903	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1	15,12	-	-	
60. 7	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,009	0,13608	17461,64	2376	
60. 8	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	10	151,2	212,16	32079	
60. 9	21-130703-0901	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0006	0,009072	161883,18	1469	
60.10	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,75	26,46	547,44	14485	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4366,61	66023	