СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за апрель 2012 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Байдибекского района ЮКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Договор: № 13 от 26 марта 2012г.
ИНЖЕНЕР: ТОО "Туран курылыс"

Наименование объекта: "Строительство водопровода и разводящих сетей пос. Ынтымак Байдибекского района ЮКО"

№ пп	Наименование вида работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ			
		С начала года		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	4	5	6	7
1	Общестроительные работы	8 843 781	9 905 035	8 843 781	9 905 035
	в том числе:				
	Оборудование	3 373 774	3 778 627	3 373 774	3 778 627
	ВСЕГО к оплате	8 843 781	9 905 035	8 843 781	9 905 035

Заказчик:
Начальник
ГУ "Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Байдибекского района ЮКО"
Досалиев Т.

Подрядчик:
Директор ТОО
"Жылуэнерго ремонт"
Дербисбеков Ж.К.

"Инженер"
ТОО "Туран курылыс"

Заказчик ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Байдибекского района"
Подрядчик ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Договор №13 от 26 марта 2012года
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопровода и разводящих сетей пос. Нитымак Байдибекского района, ЮКО.
Наименование обьекта: Строительство водопровода и разводящих сетей пос. Нитымак Байдибекского района, ЮКО.

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Бактерицидная установка, технологическое оборудование Смета 2-5-4								
2.	ТПрайс-лист	СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ УУОФОВ-39	шт	2,00	565503,78	-- --	1131008	-- --	-- --	-- --
		ВЛ-10 Смета 4-2								
30.	75-4-30	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 1480х1260х2300 мм	шт	1,00	368300,00	-- --	368300	-- --	-- --	-- --
31.	75-3-1	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 25/6-10 У1, мощность 25 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1050х410х1080 мм	шт	1,00	117500,00	-- --	117500	-- --	-- --	-- --

1.	Е0104-8-2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем долота диаметром 394мм	м	5,00	1013,28 / 169,77	825,68 / 102,45	5066 / 849	4128 / 512	0,98 / 0,62	[illegible]
2.	Е0104-8-5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем долота диаметром 394мм	м	5,00	4071,77 / 683,10	3336,76 / 364,16	20359 / 3416	16684 / 1821	3,89 / 2,12	[illegible]
3.	Е0104-8-5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем долота диаметром 295мм	м	40,00	3340,63 / 546,48	2742,24 / 364,16	133625 / 21859	109690 / 14566	3,11 / 1,69	[illegible]
4.	Е0104-9-5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем долота диаметром 295мм	м	12,00	3503,63 / 575,10	2873,56 / 400,18	42044 / 6901	34483 / 4802	3,30 / 1,89	[illegible]
5.	Е0104-9-7	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 7 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем долота диаметром 295мм	м	18,00	7018,74 / 1158,30	5754,61 / 678,01	126337 / 20849	103583 / 12204	6,55 / 3,02	[illegible]
6.	Е0104-9-5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем долота диаметром 190мм	м	30,00	2995,55 / 479,25	2461,33 / 400,18	89866 / 14378	73840 / 12005	2,75 / 1,58	83 / 47
7.	Е0104-10-5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем долота диаметром 190мм	м	77,00	3279,32 / 517,50	2701,12 / 485,71	252508 / 39848	207986 / 37400	2,99 / 1,97	230 / 151
8.	Е0104-10-7	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 7 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем долота диаметром 190мм	м	13,00	6302,99 / 1010,25	5173,30 / 766,60	81939 / 13133	67253 / 9966	5,73 / 2,92	74 / 38
9.	Е0104-11-7	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 7 группы, глубиной до 700 м станками с дизельным двигателем долота диаметром 190мм	м	25,00	6513,23 / 1037,25	5332,43 / 797,02	162831 / 25931	133311 / 19926	5,89 / 3,04	147 / 76

11.	С11061-36	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26872-75/, тип ШЗ15,9МСЗ-ГН	шт	7,60	65600,00 / --	-- / --	498560 / --	-- / --	-- / --
12.	С11061-20	Долота двуклопастные, марка ДЛ-93МС	шт	0,01225	8180,00 / --	-- / --	88 / --	-- / --	-- / --
13.	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	т	8,96	6450,00 / --	-- / --	57760 / --	-- / --	-- / --
14.	С143101-1	Вода	м3	160,00	5,00 / --	-- / --	800 / --	-- / --	-- / --
15.	Е0104-46-1	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 1 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении / трубы наружным диам. от 301 до 400 мм/	м	10,00	292,27 / 86,40	205,87 / 28,25	2923 / 864	2059 / 282	0,49 / 0,11	5 / 1
16.	Е0104-46-3	Крепление скважин глубиной до 100 м в грунтах 1 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении / трубы наружным диам. от 201 до 300 мм/	м	52,00	356,81 / 91,58	265,23 / 37,02	18554 / 4762	13792 / 1925	0,52 / 0,14	27 / 7
17.	Е0104-46-4	Крепление скважин глубиной до 100 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении / трубы наружным диам. от 201 до 300 мм/	м	18,00	603,38 / 132,75	470,63 / 60,31	10861 / 2390	8471 / 1086	0,75 / 0,22	14 / 4
18.	Е0104-47-3	Крепление скважин глубиной до 100 м в грунтах 1 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей / трубы наружным диам. до 200 мм/	м	20,00	641,85 / 154,51	485,80 / 67,29	12837 / 3090	9716 / 1346	0,89 / 0,25	18 / 5
19.	Е0104-47-5	Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 1 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей / трубы наружным диам. до 200 мм/	м	100,00	661,27 / 157,54	502,18 / 69,16	66127 / 15754	50218 / 6916	0,91 / 0,26	91 / 26

20.	Е0104-47-9	Крепление скважин глубиной до 400 м в грунтах 1 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей / трубы наружным диам. до 200 мм/	м	25,00	683,84 / 161,40	520,90 / 71,27	17096 / 4035	13023 / 1782	0,94 / 0,27	23 / 7
22.	С130806-312	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 377х11/325х9 мм	м	10,50	7430,00 / --	-- / --	78015 / --	-- / --	-- / --	-- / --
23.	С130806-307	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х7 мм	м	80,50	3000,00 / --	-- / --	241500 / --	-- / --	-- / --	-- / --
24.	С130806-83	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 мм	м	145,25	931,00 / --	-- / --	135228 / --	-- / --	-- / --	-- / --

ИТОГО: 3671732 / 848237 — 1019

В том числе оборудование 178059 / 126539 — 521

1616808

Накладные расходы :

На общестроительные работы 316781

Всего накладных расходов: 316781

Итого с накладными 3988513

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч. 1019
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч. 521
- в накладных расходах, чел-ч. 158

Всего трудозатрат, чел-ч.: 1698

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 142302

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 4130815

Итого с временными, 0,9656 % 4155089

Пересчет в текущих ценах, К-2,08774 8674754

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 173495

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 8848249

Принял:

«Заказчик»

Начальник

ГУ «Отдела строительства и градостроительства Байдибекского района» ЮКО»

Досалиев Т.

«Инженер»

Специалист 1-й категории производственного отдела

ТОО «Туран курылыс»

Зейнетов А.С.

Сдал:

«Подрядчик»

Директор

ТОО «Жылуэнерго ремонт»

Досаев Ж.К.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за май 2012 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Байдибекского района ЮКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Договор: № 13 от 26 марта 2012г.
ИНЖЕНЕР: ТОО "Туран курылыс"

Наименование объекта: "Строительство водопровода и разводящих сетей пос. Ынтымак Байдибекского района ЮКО"

№ пп	Наименование вида работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ			
		С начала года		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	4	5	6	7
1	Общестроительные работы	20 252 326	22 682 605	11 408 545	12 777 570
	в том числе:				
	Оборудование	3 373 774	3 778 627	0	0
	ВСЕГО к оплате	**20 252 326**	**22 682 605**	**11 408 545**	**12 777 570**

Заказчик:
Начальник
ГУ "Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Байдибекского района ЮКО"
Досалиев Т.

Подрядчик:
Директор ТОО
"Жылуэнерго ремонт"
Дербисбеков Ж.К.

"Инженер"
ТОО "Туран курылыс"

Исп. смет А. Зейнелов. 24.05.2012

Форма № 2а

Подрядчик ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Договор №13 от 26 марта 2012года
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопровода и разводящих сетей пос. Ынтымак Байдибекского района, ЮКО.
Наименование объекта: Строительство водопровода и разводящих сетей пос. Ынтымак Байдибекского района, ЮКО.

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На единиц.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п осн.	осн. з/п.	в т.ч. з/п осн.	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сети водопровода Смета 2-1								
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 СУГЛИНОК	м3	3268,61	28,89 / 1,04	27,85 / 8,44	94417 / 3399	91018 / 27573	0,01 / 0,03	24 / 103
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	101,09	262,72 / 262,72	-- / --	26558 / 26558	-- / --	1,85 / --	187 / --
3.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы ОБСЫПКА	м3	239,70	134,10 / 134,10	-- / --	32144 / 32144	-- / --	0,97 / --	233 / --
4.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	2662,30	6,48 / --	6,48 / 2,10	17250 / --	17250 / 5601	-- / 0,01	-- / 21
5.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2662,30	21,55 / 17,03	4,52 / --	57362 / 45339	12023 / --	0,11 / --	288 / --

	Раздел: Водопроводные сети								
6. E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	2,10	58881,69 / 33075,00	25695,31 / 6813,45	123652 / 69458	53960 / 14308	194,00 / 26,38	407 / 55
7. E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,25	51202,26 / 30825,00	20326,01 / 5353,43	12801 / 7706	5082 / 1338	179,00 / 20,64	45 / 5
8. C130804-2-33	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	м	2121,00	567,00 / --	-- / --	1202607 / --	-- / --	-- / --	-- / --
9. C130804-2-30	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм	м	252,50	188,00 / --	-- / --	47470 / --	-- / --	-- / --	-- / --
25. E0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	8,00	411,46 / 231,75	17,71 / 6,75	3292 / 1854	142 / 54	1,40 / 0,03	--
26. C130902-5-3	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	8,00	6480,00 / --	-- / --	51840 / --	-- / --	-- / --	-- / --
32. E0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	24,00	156,43 / 126,00	21,43 / --	3754 / 3024	514 / --	0,60 / --	14 / --
35. C130809-1-2	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	24,00	492,00 / --	-- / --	11808 / --	-- / --	-- / --	-- / --
42. E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	18,00	300,57 / 69,53	225,64 / 58,98	5410 / 1252	4061 / 1062	0,41 / 0,23	7 / 4
43. C130804-2-33	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм ОТВОДЫ диам.110мм	м	16,20	567,00 / --	-- / --	9185 / --	-- / --	-- / --	-- / --
	Водопроводные колодцы Д=2,0м								
46. E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диам.2000мм	м3	19,44	8157,57 / 1435,50	1879,87 / 538,43	158583 / 27906	36545 / 10467	8,86 / 2,06	172 / 40
47. C143018-4-0	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5 КЦО-1	шт	9,00	913,00 / --	-- / --	8217 / --	-- / --	-- / --	-- / --
48. C143018-2-4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые КЦД-20	м3	9,90	32800,00 / --	-- / --	324720 / --	-- / --	-- / --	-- / --
49. C143001-4-5	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-9,90	250,00 / --	-- / --	-2475 / --	-- / --	-- / --	-- / --
50. C143001-4-6	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-9,90	134,00 / --	-- / --	-1327 / --	-- / --	-- / --	-- / --
51. C143018-3-8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм КЦ20-9а	м	16,02	10800,00 / --	-- / --	173016 / --	-- / --	-- / --	-- / --
52. C131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	9,00	8060,00 / --	-- / --	72540 / --	-- / --	-- / --	-- / --
	Водопроводные колодцы Д=1,5м								
55. E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диам.1500мм	м3	42,78	8157,57 / 1435,50	1879,87 / 538,43	348981 / 61411	80421 / 23034	8,86 / 2,06	379 / 88
56. C143018-4-0	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5 КЦО-1	шт	31,00	913,00 / --	-- / --	28303 / --	-- / --	-- / --	-- / --
57. C143018-2-4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые КЦД-15	м3	20,15	32800,00 / --	-- / --	660920 / --	-- / --	-- / --	-- / --
58. C143001-4-5	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-20,15	250,00 / --	-- / --	-5038 / --	-- / --	-- / --	-- / --
59. C143001-4-6	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-20,15	134,00 / --	-- / --	-2700 / --	-- / --	-- / --	-- / --

61.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	31,00	8040,00	--	249860	--	--	--
64.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	213,60	234,38	17,83	50063	3807	0,04	9
					6,41	5,07	1369	1082	0,02	4
65.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	21,36	10040,78	--	214471	--	3,66	78
					567,00	--	12111	--	--	--
		ИТОГО:					4554653	304824		1855
							293531	84519		321

Накладные расходы :

На общестроительные работы	453681
Всего накладных расходов:	453681
Итого с накладными	5008334

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	1859
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	321
- в накладных расходах, чел-ч.	223
Всего трудозатрат, чел-ч.:	2403

Непредвиденные и непредвиденные затраты :

Всего непредвиденные и непредвиденные затраты	300500
Итого с непредвиденными и непредвиденными затратами	5308834
Итого с временными 0,96525	5240094
Пересчет в текущие цены, Ж=2,08774	11190497
Работы, сборы, обязательные платежи, 2 %	223810
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11414307
В текущих ценах с коэффициентом договорной цены, Ж=0,9994951	11408345

Проектный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

- 4 -

1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11			

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июнь 2012 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Байдибекского района ЮКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Договор: № 13 от 26 марта 2012г.
ИНЖЕНЕР: ТОО "Туран курылыс"

Наименование объекта: "Строительство водопровода и разводящих сетей пос. Ынтымак Байдибекского района ЮКО"

№ пп	Наименование вида работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ			
		С начала года		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	4	5	6	7
1	Общестроительные работы	30 001 229	33 601 376	9 748 903	10 918 771
	в том числе:				
	Оборудование	3 373 774	3 778 627	0	0
	ВСЕГО к оплате	30 001 229	33 601 376	9 748 903	10 918 771

Заказчик:
Начальник
ГУ "Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Байдибекского района ЮКО"
Досалиев Т.

Подрядчик:
Директор ТОО
"Жылуэнерго ремонт"
Дербисбеков Ж.К.

Инженер"
ТОО "Туран курылыс"

Подрядчик ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Договор №13 от 26 марта 2012года

1070
Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопровода и разводящих сетей пос. Ынтымак Байдибекского района, ЮКО.
Наименование объекта: Строительство водопровода и разводящих сетей пос. Ынтымак Байдибекского района, ЮКО.

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водонапорная башня (общестроительные работы) Смета 2-7-1								
		Раздел: 3 Стальная башня								
26.	С12021-207	негабаритные емкости, поставляемые отдельными элементами, с цилиндрической поверхностью без арматуры	т	10,75	108100,00 / --	-- / --	1162175 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Сети водопровода Смета 2-1								
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 СУГЛИНОК	м3	2156,43	28,89 / 1,04	27,85 / 8,44	62291 / 2243	60048 / 18191	0,01 / 0,03	16 / 68
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	66,69	262,72 / 262,72	-- / --	17521 / 17521	-- / --	1,85 / --	123 / --
3.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы ОБСЫПКА	м3	140,82	134,10 / 134,10	-- / --	18884 / 18884	-- / --	0,97 / --	137 / --
4.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	884,26	6,48 / --	6,48 / 2,10	5729 / --	5729 / 1860	-- / 0,01	-- / 7
5.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	884,26	21,55 / 17,03	4,52 / --	19052 / 15059	3993 / --	0,11 / --	95 / --

		Водопроводные колодцы Д=1,5м								
55.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диам.1500мм	м3	19,32	8157,57 1435,50	1879,87 538,43	157604 27734	36319 10402	8,84 2,06	171 40
56.	С143018-4 0	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5 КЦО-1	шт	14,00	913,00 --	-- --	12782 --	-- --	-- --	-- --
57.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые КЦД-15	м3	9,10	32800,00 --	-- --	298480 --	-- --	-- --	-- --
58.	С143001-4 5	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-9,10	250,00 --	-- --	-2275 --	-- --	-- --	-- --
59.	С143001-4 6	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-9,10	134,00 --	-- --	-1219 --	-- --	-- --	-- --
60.	С143018-3 7	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм КЦ15-9;КЦ15-9а	м	12,46	8530,00 --	-- --	106284 --	-- --	-- --	-- --
61.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	14,00	8060,00 --	-- --	112840 --	-- --	-- --	-- --
64.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	112,14	234,38 6,41	17,83 5,07	26283 719	1999 568	0,04 0,02	5 2
65.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	11,21	10040,78 567,00	-- --	112597 6358	-- --	3,66 --	41 --
	ИТОГО:						3987455 185154	193446 54246		1161 206

Накладные расходы : 292299

На общестроительные работы 292299

Всего накладных расходов: 4279754

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль 2012 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Показатели трудозатрат :
- основных рабочих, чел-ч. 1161
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч. 206
- в накладных расходах, чел-ч. 146

Всего трудозатрат, чел-ч.: 1513

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 256785

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 4536539
Итого с временными, 0,9656 % 4580344

Пересчет в текущих ценах, К-2,08774 9562576
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 191251
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 9753827
В текущих ценах с коэффициентом договорной цены, К=0,9994951 9748903
Налог на добавленную стоимость, 12 % 1169868
Итого с НДС 10918771

Принял:

«Заказчик»
Начальник
ГУ «Отдела строительства и градостроительства Байдибекского района, ЮКО»
_____ Досалиев Т.

«Инженер»
Специалист 1-й категории
ТОО «Туран курылыс»
_____ Атабеков А.

Сдал:

«Подрядчик»
Директор
ТОО «Жылуэнерго ремонт»
_____ Дербисбеков Ж.К.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль 2012 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Показатели трудозатрат :
- основных рабочих, чел-ч. 1161
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч. 206
- в накладных расходах, чел-ч. 146

Всего трудозатрат, чел-ч.: 1513

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Байдибекского района ЮКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Договор: № 13 от 26 марта 2012г.
ИНЖЕНЕР: ТОО "Туран курылыс"

Наименование объекта: "Строительство водопровода и разводящих сетей пос. Ынтымак Байдибекского района ЮКО"

№ пп	Наименование вида работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ			
		С начала года		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	4	5	6	7
1	Общестроительные работы	54 305 919	60 822 629	24 304 690	27 221 253
	в том числе:				
	Оборудование	3 407 305	3 816 182	33 531	37 555
	ВСЕГО к оплате	**54 305 919**	**60 822 629**	**24 304 690**	**27 221 253**

Заказчик:
Начальник
ГУ "Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Байдибекского района ЮКО"
Досалиев Т.
_____

"Инженер"
ТОО "Туран курылыс"
_____

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Дербисбеков Ж.К.
_____

Заказчик: Байдибекский отдел архитектуры и градостроительства

Подрядчик: ТОО "Жылуэнерго ремонт"

Договор №13 от 26 марта 2012года

2060

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопровода и разводящих сетей пос. Бнтымак Байдибекского района, ЮКО.

Наименование объекта: Строительство водопровода и разводящих сетей пос. Бнтымак Байдибекского района, ЮКО.

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сети водопровода Смета 2-1								
		Раздел: Земляные работы								
3.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы ОБСЫПКА	м3	93,88	134,10	--	12589	--	0,97	91
					134,10	--	12589	--	--	--
4.	Е0101-27- 2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	589,50	6,48	6,48	3820	3820	--	--
					--	2,10	--	1240	0,01	5
5.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	589,50	21,55	4,52	12701	2662	0,11	64
					17,03	--	10039	--	--	--
		Раздел: Водопроводные сети								
11.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,02	62546,88	6788,50	1251	136	253,00	5
					45675,00	2565,00	914	51	12,52	0
12.	С130806-6 5	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 57х3 мм	м	20,08	279,00	--	5602	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0122-47- 1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	20,00	244,97	0,28	4900	6	0,84	17
					146,93	0,11	2939	2	0,00	0
16.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,0099	62566,88	6788,50	619	67	253,00	3
					45675,00	2565,00	452	25	12,52	0
17.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,021	70153,47	10674,97	1473	224	270,00	6
					48825,00	4032,00	1025	85	19,69	0
18.	С130806-5 4	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 20х2 мм	м	32,13	63,00	--	2024	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С130806-6 5	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 57х3 мм	м	28,01	279,00	--	7815	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С130806-7 8	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 108х3 мм	м	21,08	540,00	--	11385	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0122-12- 1	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,063	112748,86	16526,11	7103	1041	116,00	7
					20295,00	6243,75	1279	393	30,49	2
22.	Е0122-12- 3	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,021	179757,90	17414,15	3775	366	117,00	2
					20475,00	6579,00	430	138	32,13	1
25.	Е0122-35- 1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	36,00	242,08	6,95	8715	250	0,88	32
					144,00	2,25	5184	81	0,01	0
26.	Е0122-35- 3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	4,00	411,46	17,71	1646	71	1,40	6
					231,75	6,75	927	27	0,03	0
27.	С130902-5 3	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	4,00	6480,00	--	25920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С130902-5 1	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	36,00	3500,00	--	126000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С130901-3 4	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	1,00	623,00	--	623	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0122-37- 3	Установка гидрантов пожарных	шт	13,00	18075,87	36,99	234986	481	1,82	24
					288,00	13,50	3744	175	0,07	1
31.	Е0122-40- 4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм	фланец	13,00	181,14	23,64	2355	307	0,71	9
					146,25	--	1901	--	--	--
32.	Е0122-40- 3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	42,00	156,43	21,43	6570	900	0,60	25
					126,00	--	5292	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	Фланец	80,00	74,06	9,93	5925	794	0,32	26
					63,00	--	5040	--	--	--
34.	C130809-1 3.	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм	шт	13,00	618,00	--	8034	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	C130809-1 2	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	42,00	492,00	--	20664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	C130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	80,00	285,00	--	22800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	C130809-7 2	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	компл	80,00	1360,00	--	108800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	C130809-7 5	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	компл	24,00	2350,00	--	56400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	E0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм АДАПТОРЫ Ф100	т	0,0714	107786,81	398,18	7696	28	42,10	3
					6750,00	150,75	482	11	0,74	0
40.	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ ПРИВАРНОЙ 100х100	т	0,1624	247994,13	49389,75	40274	8021	312,70	51
					62775,00	18657,00	10195	3030	91,12	15
42.	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	92,00	300,57	225,64	27652	20759	0,41	38
					69,53	58,98	6397	5426	0,23	21
41.	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ДЕТАЛИ ИЗГОТОВЛЕННЫЕ НА МЕСТЕ (пожарная подставка фланцевая диам. 100мм и патрубки)	т	0,5652	247994,13	49389,75	140166	27915	312,70	177
					62775,00	18657,00	35480	10545	91,12	52
43.	C130804-2 33	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм ОТВОДЫ диам.110мм	м	16,20	567,00	--	9185	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	C130804-2 33	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм ПАТРУБКИ диам.110мм	м	19,80	567,00	--	11227	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	C130804-2 30	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм ПАТРУБКИ диам.63мм	м	2,40	108,00	--	259	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Водопроводные колодцы Д=2,0м								
53.	C12021-26 7	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы СТРЕМЯНКИ	т	0,2733	133700,00	--	36538	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	E0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	7,38	165,83	0,07	1224	1	0,65	5
					108,00	0,02	797	--	0,00	0
		Водопроводные колодцы Д=1,5м								
62.	C12021-26 7	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы СТРЕМЯНКИ	т	0,7686	133700,00	--	102762	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	E0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	20,75	165,83	0,07	3441	1	0,65	13
					108,00	0,02	2241	--	0,00	0
		Раздел: Подключение к жилым домам								
66.	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 СУГЛИНОК	м3	1403,96	28,89	27,85	40555	39095	0,01	10
					1,04	8,44	1460	11843	0,03	44
67.	E0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ДОРАБОТКА	м3	43,42	262,72	--	11407	--	1,85	80
					262,72	--	11407	--	--	--
68.	E0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы ОБСЫПКА	м3	44,47	134,10	--	5963	--	0,97	43
					134,10	--	5963	--	--	--
69.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1016,00	6,48	6,48	6583	6583	--	--
					--	2,10	--	2137	0,01	8
70.	E0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1016,00	21,55	4,52	21891	4588	0,11	110
					17,03	--	17302	--	--	--
71.	E0101-85-1	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	79,44	9,49	9,49	754	754	--	--
					--	2,69	--	214	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72.	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	1,29	47611,09 / 29700,00	17877,09 / 4698,68	61418 / 38313	23061 / 6061	173,00 / 18,10	223 / 23
73.	C130804-2-8	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм 25х2,3мм	10м	130,29	664,00 / --	-- / --	86513 / --	-- / --	-- / --	-- / --
74.	C130901-3-1	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 15 мм	шт	86,00	350,00 / --	-- / --	30100 / --	-- / --	-- / --	-- / --
75.	E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	86,00	75,82 / 67,50	1,57 / --	6521 / 5805	135 / --	0,41 / --	3 / --
76.	C131102-1-8прим.	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые УВК-40 ВСКМ3	шт	86,00	5760,00 / --	-- / --	495360 / --	-- / --	-- / --	-- / --
77.	E0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование УПОРЫ кл.В7,5	м3	5,45	10506,91 / 614,25	260,48 / 89,46	57263 / 3348	1420 / 488	3,94 / 0,35	21 / 2

Ограждение площадки водопроводных сооружений Смета 7-4

1.	У1-31-15	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м, типа В5В-1, строительные работы	м	280,00	9154,62 / 597,30	378,84 / 114,21	2563294 / 167244	106075 / 31979	3,60 / 0,56	1008 / 156
4.	У1-33-5	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, строительные работы	м ограды	140,00	31,27 / 12,13	-- / --	4378 / 1698	-- / --	0,07 / --	10 / --
5.	У1-33-6	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, монтаж металлоконструкций	м ограды	140,00	56,90 / 6,56	0,09 / 0,04	7966 / 918	13 / 6	0,04 / 0,00	5 / 0

Проходная. Смета 2-1-1

Общестроительные работы

1.	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	13,70	28,89 / 1,04	27,85 / 8,44	396 / 14	381 / 116	0,01 / 0,03	0 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,4236	262,72 / 262,72	-- / --	111 / 111	-- / --	-- / --	-- / --
3.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	7,46	6,48 / --	6,48 / 2,10	48 / --	48 / 16	-- / 0,01	-- / 0
4.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,829	134,10 / 134,10	-- / --	111 / 111	-- / --	0,97 / --	1 / --
5.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	7,46	21,55 / 17,03	4,52 / --	161 / 127	34 / --	0,11 / --	1 / --
6.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	7,46	14,12 / 1,62	12,00 / 2,75	105 / 12	90 / 20	0,01 / 0,01	0 / 0
7.	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	5,82	9,24 / --	9,24 / 3,00	54 / --	54 / 17	-- / 0,01	-- / 0
8.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,80	9051,97 / 195,75	66,01 / 24,93	7242 / 157	53 / 20	1,35 / 0,12	1 / 0
9.	C143001-5-4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,10	94,00 / --	-- / --	104 / --	-- / --	-- / --	-- / --
10.	E0106-1-2-0	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	5,02	10128,10 / 441,00	311,32 / 117,61	50843 / 2214	1563 / 590	2,82 / 0,57	14 / 3
11.	C143001-5-4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	6,25	94,00 / --	-- / --	588 / --	-- / --	-- / --	-- / --
12.	C12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,0333	60500,00 / --	-- / --	2013 / --	-- / --	-- / --	-- / --
13.	E0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона АРМАТУРНЫЕ ВЫПУСКИ Ав-1	1т	0,0014	18837,97 / 7560,00	11119,34 / 4200,75	27 / 11	16 / 6	42,50 / 20,52	0 / 0
14.	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0012	65900,00 / --	-- / --	82 / --	-- / --	-- / --	-- / --
15.	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0002	65000,00 / --	-- / --	12 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	E0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, ФундаментовЦЕМ.ПЕСЧ.Р-РОМ 1:2	м2	5,44	232,37	4,19	1264	23	0,38	2
					58,05	1,58	316	9	0,01	0
17.	E0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудованиеВ12,5	м3	1,25	10874,11	260,48	13593	326	3,94	
					614,25	89,46	768	112	0,35	
18.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,27	94,00	--	120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0024	5239,08	327,33	13	1	11,60	
					1890,00	123,75	5	--	0,60	0
20.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0024	41200,00	--	98	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ОТМОСТКА	м3	2,04	10040,78	--	20483	--	3,66	7
					567,00	--	1157	--	--	--
22.	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	20,40	467,65	--	9540	--	0,14	3
					24,75	--	505	--	--	--
23.	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м М100 НА РАСТВОРЕ М50	м3	11,56	6605,04	335,84	76354	3882	4,54	52
					699,75	126,00	8089	1457	0,61	7
24.	E0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича ИСКЛЮЧИТЬ	м2	-34,20	38,93	--	-1331	--	0,22	-7
					38,93	--	-1331	--	--	--
25.	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,0338	8679,65	422,15	293	14	56,40	2
					8257,50	157,50	279	5	0,77	0
26.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,0023	64100,00	--	144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0315	41200,00	--	1298	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	E0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,494	16546,47	367,51	8174	182	13,10	6
					2202,75	138,83	1088	69	0,68	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0178	69000,00	--	1231	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С12041-11 3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0028	71100,00	--	198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0094	68800,00	--	648	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,0207	64400,00	--	1333	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м В20	м3	0,87	14043,95	990,15	12218	861	10,40	9
					1644,75	374,04	1431	325	1,83	2
34.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,031	68800,00	--	2131	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0061	69000,00	--	420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Бактерицидная установка. Смета 2-5-1

Общестроительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	16,50	27,84	26,18	459	432	0,01	0
					1,66	7,20	27	119	0,03	0
2.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ДОРАБОТКА	м3	0,50	262,72	--	131	--	1,85	1
					262,72	--	131	--	--	--
3.	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	5,60	5,55	5,55	31	31	--	--
					--	1,80	--	10	0,01	0
4.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,40	134,10	--	322	--	0,97	2
					134,10	--	322	--	--	--
5.	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	9,00	7,91	7,91	71	71	--	--
					--	2,57	--	23	0,01	0
6.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,08	9051,97	66,01	9776	71	1,35	1
					195,75	24,93	211	27	0,12	0

	бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,10	94,00	--	104	--	--	--
8.	E0106-1-2 Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ БЕТОНА кл.В10	м3	7,36	10493,50	311,32	77232	2291	2,82	21
9.	C143001-5 Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	7,47	441,00	117,61	3246	866	0,57	4
10.	E0106-11-10 Армирование подстилающих слоев и набетонок СЕТКА С-1	1т	0,0544	94,00	--	702	--	--	--
11.	C12041-72 Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0415	5239,08	327,33	285	18	11,60	1
12.	C12041-53 Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0129	1890,00	123,75	103	7	0,60	0
13.	E0108-4-1 Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	10,92	67700,00	--	2807	--	--	--
14.	E0106-33-3 Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм ИЗ БЕТОНА кл.В10	м3	0,06	65000,00	--	841	--	--	--
15.	C12041-90 Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0006	232,37	4,19	2537	46	0,38	4
16.	C143001-5 Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,0609	58,05	1,58	634	17	0,01	0
17.	E0134-53-1 Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	м2	0,49	13362,60	1327,03	802	80	12,49	1
18.	C12021-13-2 Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0769	2137,50	456,24	128	27	1,72	0
19.	E0106-3-1 Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	1,25	41200,00	--	23	--	--	--
20.	C143001-5 Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,27	94,00	--	6	--	--	--
				1062,00	221,40	520	108	4,87	2
				812,25	84,38	398	41	0,41	0
				161100,00	--	12389	--	--	--
				10506,91	260,48	13134	326	3,94	5
				614,25	89,46	768	112	0,35	0
				94,00	--	120	--	--	--

21.	E0106-11-10 Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0024	5239,08	327,33	5	--	0,60	--
				1890,00	123,75	5	--	--	--
22.	C12041-90 Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0024	41200,00	--	98	--	--	--
23.	E0108-6-1 Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м НА Ц ЕМ.Р-РЕ М-50	м3	15,81	6605,04	335,84	104426	5310	4,54	72
				699,75	126,00	11063	1992	0,61	10
24.	E0108-12-1 Армирование клад ки стен и других конструкций СЕТКА СГ-2	т	0,012	8679,65	422,15	104	5	56,40	1
				8257,50	157,50	99	2	0,77	0
25.	C12041-90 Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0112	41200,00	--	460	--	--	--
26.	C12041-88 Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,0008	64100,00	--	53	--	--	--
27.	E0108-11-1 Расшивка швов кладки из кирпича	м2	46,80	38,93	--	1822	--	0,22	10
				38,93	--	1822	--	--	--
28.	E0106-18-9 Устройство перемычек	м3	0,13	16546,47	367,51	2151	48	13,10	2
				2202,75	138,83	286	18	0,68	0
29.	C12041-11-3 Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0055	71100,00	--	393	--	--	--
30.	C12041-94 Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ХОМУТ	т	0,0038	69000,00	--	263	--	--	--
31.	C12041-4 Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0005	50600,00	--	26	--	--	--
32.	E0106-11-6 Установка стальных констр укций, остающихся в теле бетона УСИЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЯ	1т	0,0017	18837,97	11119,34	32	19	42,50	0
				7560,00	4200,75	13	7	20,52	0
33.	C12041-23 Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0017	53000,00	--	91	--	--	--
34.	E0109-53-2 Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали РЕШЕ ТКА Р-1	т	0,0002	9850,48	1162,95	2	--	46,60	0
				7357,50	108,00	2	--	0,53	0

36.	E0106-19-1	Устройство поясов в опа лубке ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	м3	1,03	12259,07 1368,00	316,01 119,39	12627 1409	325 123	8,25 0,58	8 1
37.	C12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,0422	64700,00 --	-- --	2728 --	-- --	-- --	-- --
38.	C12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,017	69000,00 --	-- --	1173 --	-- --	-- --	-- --

ЛЭП 10КВ Смета 4-2

1.	E0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2,00	3155,76 985,50	1990,26 549,90	6312 1971	3981 1100	5,98 2,29	12 5
2.	C143019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-2	шт	4,00	17700,00 --	-- --	70800 --	-- --	-- --	-- --
3.	E0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	4,00	1534,11 506,25	878,23 246,42	6136 2025	3513 986	3,06 1,03	12 4
4.	C143019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-2	шт	4,00	17700,00 --	-- --	70800 --	-- --	-- --	-- --
7.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Траверса ТМ73	шт	3,00	1589,63 --	-- --	4769 --	-- --	-- --	-- --
9.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Траверса ТМа60А	шт	3,00	861,77 --	-- --	2585 --	-- --	-- --	-- --
10.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Хомут Х 1	шт	5,00	111,92 --	-- --	560 --	-- --	-- --	-- --
11.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Кронштейн подкоса У 1	шт	2,00	736,37 --	-- --	1473 --	-- --	-- --	-- --
12.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Заземляющий проводник ЗП 21	шт	6,00	132,90 --	-- --	797 --	-- --	-- --	-- --

36.	E0106-19-1	Устройство поясов в опа лубке ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	м3	1,03	12259,07 1368,00	316,01 119,39	12627 1409	325 123	8,25 0,58	8 1
37.	C12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,0422	64700,00 --	-- --	2728 --	-- --	-- --	-- --
38.	C12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,017	69000,00 --	-- --	1173 --	-- --	-- --	-- --

ЛЭП 10КВ Смета 4-2

1.	E0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2,00	3155,76 985,50	1990,26 549,90	6312 1971	3981 1100	5,98 2,29	12 5
2.	C143019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-2	шт	4,00	17700,00 --	-- --	70800 --	-- --	-- --	-- --
3.	E0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	4,00	1534,11 506,25	878,23 246,42	6136 2025	3513 986	3,06 1,03	12 4
4.	C143019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-2	шт	4,00	17700,00 --	-- --	70800 --	-- --	-- --	-- --
7.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Траверса ТМ73	шт	3,00	1589,63 --	-- --	4769 --	-- --	-- --	-- --
9.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Траверса ТМа60А	шт	3,00	861,77 --	-- --	2585 --	-- --	-- --	-- --
10.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Хомут Х 1	шт	5,00	111,92 --	-- --	560 --	-- --	-- --	-- --
11.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Кронштейн подкоса У 1	шт	2,00	736,37 --	-- --	1473 --	-- --	-- --	-- --
12.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Заземляющий проводник ЗП 21	шт	6,00	132,90 --	-- --	797 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Зажим плашечный SL 37.2	шт	8,00	241,68	--	1933	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Вязка спиральная SO 115	шт	32,00	674,34	--	21579	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Изолятор натяжной SDI 90.150	шт	6,00	2667,58	--	16005	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Зажим натяжной SO 236	шт	10,00	6886,10	--	68861	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Зажим прокалывающий SL 25.2	шт	6,00	876,54	--	5259	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Оголовок OGs 55	шт	10,00	3044,06	--	30441	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Оголовок OGs 59	шт	1,00	2228,39	--	2228	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Оголовок KUs1	шт	2,00	371,55	--	743	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Изолятор штыревой SDI 37	шт	16,00	195,80	--	3133	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0133-109 -6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	0,367	41504,56	31105,06	15232	11416	51,10	19
					9157,50	6414,57	3361	2354	22,72	8
26.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Провод самонесущий СИПс-3 сеч.70 мм2	м	1101,00	87,02	--	95810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0133-117 -1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью 160 и 250 кВа по строительным работам	шт	1,00	2238,10	1743,10	2238	1743	3,00	3
					495,00	454,41	495	454	1,81	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Е0133-117 -2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью 160 и 250 кВа по монтажным работам	шт	1,00	4098,19	1460,06	4098	1460	12,10	12
					2191,50	441,68	2192	442	1,90	2
29.	Е0101-149 -1	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 1 группы, глубина ям до 2 м	яма	-4,00	154,07	133,32	-616	-533	0,14	-1
					20,75	40,27	-83	-161	0,16	-1
32.	Ц0108-471 -3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	шт	14,00	131,70	20,70	1844	290	0,70	10
					111,00	1,60	1554	22	0,01	0
33.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм Д 10мм	м	280,00	30,30	2,80	8484	784	0,16	45
					27,50	0,30	7700	84	0,00	0
34.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,189	45300,00	--	8562	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,1722	45800,00	--	7887	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Ц0108-56-1	Установка разъеденителя РЛНД1-10/400	к-т	1,00	568,50	25,50	568	26	2,00	2
					452,00	6,80	452	7	0,04	0
37.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Разъединительный пункт РЛНД1-10/400	к-т	1,00	16068,53	--	16069	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Бурение скважины №1, бурение Смета 2-2

9.	Е0104-11-7	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 7 группы, глубиной до 700 м станками с дизельным двигателем долота диаметром 190мм	м	175,00	6513,23	5332,43	1139815	933175	5,89	1031
					1037,25	797,02	181519	139479	3,04	533
10.	Е0104-12-7	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 7 группы, глубиной до 700 м станками с дизельным двигателем долота диаметром 190мм	м	20,00	11636,00	10346,78	232720	206936	6,31	126
					1120,50	1388,47	22410	27769	4,95	99
11.	С11061-36	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш215,9МСЗ-ГН	шт	7,60	65600,00	--	498560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	С11061-20 5	Долота двухлопастные, марка 2Л-93МС	шт	0,00925	8180,00 / --	-- / --	88 / --	-- / --	-- / --	-- / --
13.	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	т	8,95	6450,00 / --	-- / --	57760 / --	-- / --	-- / --	-- / --
20.	Е0104-47-9	Крепление скважин глубиной до 400 м в грунтах 1 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей / трубы наружным диам. до 200 мм/	м	175,00	683,84 / 161,40	520,90 / 71,27	119672 / 28244	91158 / 12472	0,94 / 0,27	164 / 47
21.	Е0104-47-13	Крепление скважин глубиной до 700 м в грунтах 1 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей / трубы наружным диам. до 200 мм/	м	20,00	1129,06 / 164,23	963,29 / 128,84	22581 / 3285	19266 / 2577	0,94 / 0,46	19 / 9
24.	С130806-8 3	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 мм	м	204,75	931,00 / --	-- / --	190622 / --	-- / --	-- / --	-- / --
25.	Е0104-49-1	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподемностью 12,5 т	м	60,50	83,77 / 13,71	70,06 / 13,71	5068 / 829	4239 / 829	0,08 / 0,04	5 / 2
26.	С130806-1 85	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х5 мм	м	60,50	457,00 / --	-- / --	27648 / --	-- / --	-- / --	-- / --
30.	Е0104-58-1	Установка фильтра ВПОТАЙ на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м	30,00	578,12 / 97,20	480,92 / 60,06	17344 / 2916	14428 / 1802	0,55 / 0,22	17 / 6
31.	Е0169-5-7	Сверление отверстий в трубах с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60/18 мм, глубине сверления 200 мм	отверст	12600,00	77,20 / 76,70	0,50 / 0,09	972720 / 966420	6300 / 1134	0,46 / 0,00	[illegible]
33.	Е0104-49-1	Установка пьезометра д 32х3,5мм	м	57,50	113,79 / 19,58	94,21 / 13,71	6543 / 1126	5417 / 788	0,11 / 0,05	[illegible]
34.	С130806-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х3,5 мм	м	57,73	191,00 / --	-- / --	11026 / --	-- / --	-- / --	[illegible]

ИТОГО: 8720720 / 1622952 — 1569875 / 272248

В том числе оборудование 16069

Накладные расходы :

На монтажные работы	19091
На общестроительные работы	1922221
На металломонтажные работы	1316
На сантехнические работы	7430
Всего накладных расходов:	1950058
Итого с накладными	10670778

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	9649
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	1087
- в накладных расходах, чел-ч.	975
Всего трудозатрат, чел-ч.:	11711

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	639282
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11310060
Итого с временными, 0,9656 %	11419115 ✓
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	23840165
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	476803
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	24316968

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3) - 16 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

В текущих ценах с коэффициентом договорной цены, К=0,9994951	24304690
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2916563
Итого с НДС	27221253

Принял:

«Заказчик»
Начальник
ГУ «Отдела строительства и градостроительства Байдибекского района, ЮКО»
«Заказчик»
Начальник
ГУ «Отдела строительства и градостроительства Байдибекского района, ЮКО»

_____ Досалиев Т.

«Инженер»
Специалист 1-й категории
ТОО «Туран курылыс»
КАДР БӨЛІМІ
_____ Атабеков А.

Сдал:

«Подрядчик»
Директор
ТОО «Жылуэнерго ремонт»
«Подрядчик»
Директор
ТОО «Жылуэнерго ремонт»

_____ Дербисбеков Ж.К.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за август 2012 года
Наименование объекта: "Строительство водопровода и разводящих сетей пос. Ынтымак Байдибекского района ЮКО"
ЗАКАЗЧИК: ГКУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек Акимата Байдибекского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Договор: № 13 от 26 марта 2012г.
ИНЖЕНЕР: ТОО "Туран курылыс"

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3) - 16 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЗАКАЗЧИК: ГКУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек Акимата Байдибекского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Договор: № 13 от 26 марта 2012г.
ИНЖЕНЕР: ТОО "Туран курылыс"

Наименование объекта: **"Строительство водопровода и разводящих сетей пос. Ынтымак Байдибекского района ЮКО"**

№ пп	Наименование вида работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ			
		С начала года		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	4	5	6	7
1	Общестроительные работы	60 504 531	67 765 075	6 198 612	6 942 446
	в том числе:				
	Оборудование	3 675 868	4 116 973	268 563	300 791
	ВСЕГО к оплате	**60 504 531**	**67 765 075**	**6 198 612**	**6 942 446**

Заказчик:
Начальник
ГКУ "Отдела строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек Акимата Байдибекского района"
Досалиев Т.

_____

"Инженер"

ТОО "Туран курылыс"

_____

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жылуэнерго ремонт"

Дербисбеков Ж.К.

_____

24.08.2012

Заказчик ГКУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства района Байдибек Акимата Байдибекского района" 3040

Форма № 2в

Подрядчик ТОО "Жылуэнерго ремонт"

Договор №13 от 26 марта 2012года

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопровода и разводящих сетей пос. Ынтымак Байдибекского района, ЮКО.

Наименование обьекта: Строительство водопровода и разводящих сетей пос. Ынтымак Байдибекского района, ЮКО.

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Бактерицидная установка. Смета 2-5-1								
		Общестроительные работы								
39.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий тол шиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,24	14189,89 / 1282,50	241,10 / 91,08	3406 / 308	58 / 22	8,06 / 0,44	2 / 0
40.	С12041-11-3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0037	71100,00 / --	-- / --	262 / --	-- / --	-- / --	-- / --
41.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ХОМУТ	т	0,0038	69000,00 / --	-- / --	263 / --	-- / --	-- / --	-- / --
42.	С12041-11-4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0185	68800,00 / --	-- / --	1271 / --	-- / --	-- / --	-- / --
43.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,002	69000,00 / --	-- / --	137 / --	-- / --	-- / --	-- / --
44.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм СЕТКА	т	0,0058	41200,00 / --	-- / --	240 / --	-- / --	-- / --	-- / --
45.	Е0112-17-1	Устройство выравниваю щих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм УКЛОН 5-20мм толщ.12,5мм ИЗ Р-РА М150	м2	1,51	215,52 / 34,65	15,94 / 5,96	325 / 52	24 / 9	0,24 / 0,03	0 / 0

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно -песчанных стяжек	м2	-3,78	7,01 / 0,11	0,14 / 0,05	-28 / --	-1 / --	0,00 / --	0,0 / --
47.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавля емых материалов в два слоя	м2	1,51	552,68 / 24,53	18,33 / 6,86	835 / 37	28 / 10	0,[illegible] / 0	[illegible]
48.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен С НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	м2	2,11	254,12 / 108,90	1,96 / 0,45	536 / 230	4 / 1	[illegible]	[illegible]
49.	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовл енной поверхности известковая	м2	2,11	10,78 / 6,71	0,90 / 0,34	23 / 14	2 / 1	[illegible]	[illegible]
50.	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с о пиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	4,00	1378,40 / 353,25	244,31 / 87,60	5514 / 1413	977 / 350	[illegible]	[illegible]
51.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведен ной толщиной 11 см	м2	12,47	3160,00 / --	-- / --	39405 / --	-- / --	[illegible]	[illegible]
52.	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, в ырезов	м2	12,47	45,00 / --	-- / --	561 / --	-- / --	[illegible]	[illegible]
53.	С143017-60-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг /м2, пролет до 3 м	м2	12,47	9,00 / --	-- / --	112 / --	-- / --	[illegible]	[illegible]
54.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок АНКЕРА ММ9	т	0,0036	41008,57 / 31950,00	2434,57 / 920,25	148 / 115	9 / 3	170,00 / 4,49	[illegible]
55.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0036	53000,00 / --	-- / --	191 / --	-- / --	-- / --	[illegible]
56.	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	7,98	55,91 / 53,10	0,07 / 0,02	446 / 424	1 / --	0,30 / 0,00	[illegible]
57.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,20	14189,89 / 1282,50	241,10 / 91,08	2838 / 256	48 / 18	8,06 / 0,44	[illegible]
58.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм С-1	т	0,0206	65900,00 / --	-- / --	1360 / --	-- / --	-- / --	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
59.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0031	50600,00	--	157	--	--	--	
60.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом ТОЛЩ.100-150мм	м3	1,80	4140,52	245,72	7453	442	2,71	5	
					382,50	92,25	688	166	0,45	1	
61.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм ИЗ Р-РА М150	м2	14,40	215,52	15,94	3103	230	0,24	3	
					34,65	5,96	499	86	0,03	0	
62.	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной ант исептированной мастике	м2	19,40	1325,40	9,15	25713	178	0,26	5	
					45,45	3,42	882	66	0,02	0	
63.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	2,05	440,35	102,53	903	210	0,90	2	
					151,65	35,67	311	73	0,14	0	
64.	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	2,05	104,40	0,09	214	--	0,36	1	
					56,48	0,05	116	--	0,00	0	
65.	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	м2	2,05	5610,00	--	11500	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
66.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	1,00	1960,00	--	1960	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
67.	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	1,00	583,00	--	583	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
68.	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	11,58	51,34	2,62	594	30	0,07	1	
					10,51	0,99	122	11	0,00	0	
69.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,16	10040,78	--	11627	--	3,66	4	
					567,00	--	657	--	--	--	
70.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	11,58	1467,64	11,72	16995	136	1,06	12	
					171,68	4,39	1988	51	0,02	0	
71.	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	12,16	30,29	0,22	368	3	0,10	1	
					18,50	0,09	225	1	0,00	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
73.	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных ЗАТИРКА	м2	11,37	78,30	0,73	91	--	0,00	0	
					57,96	0,35	659	4	0,30	3	
					51,98	0,14	591	2	0,00	0	
74.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	42,24	235,00	3,39	9927	143	0,65	27	
					117,00	0,72	4942	30	0,05	2	
75.	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	м2	53,61	10,02	0,12	537	6	0,04	2	
					6,75	0,05	362	3	0,00	0	
76.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	1,04	652,60	6,33	679	7	1,79	2	
					312,75	2,39	325	2	0,01	0	
77.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ЦОКОЛЯ	м2	3,60	254,12	1,96	915	7	0,61	2	
					108,90	0,45	392	2	0,03	0	
78.	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов пр и ширине до 200мм	м	5,20	108,77	0,60	566	3	0,32	2	
					57,38	0,23	298	1	0,00	0	
79.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-извес тковым раствором по камню стен	м2	65,72	254,12	1,96	16701	129	0,61	40	
					108,90	0,45	7157	30	0,03	2	
80.	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготов ленной поверхности известковая	м2	65,72	10,78	0,90	708	59	0,04	3	
					6,71	0,34	441	22	0,00	0	
81.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовка ми подстилающих слоев бетонных	м3	5,20	10040,78	--	52232	--	3,66	19	
					567,00	--	2950	--	--	--	

Проходная. Смета 2-1-1

Общестроительные работы

36.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	2,00	12472,22	316,01	24944	632	8,25	17	
					1368,00	119,39	2736	239	0,58	1	

38.	С12041-93	Каркасы и сетки плоские: сталь плавкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0317	40500,00	--	--	1920	--	--	--	--
39.	С12041-93	Выпуски	т	0,013	65000,00	--	--	845	--	--	--	--
40.	Е0106-22-1	Устройство бетонных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	т	0,0056	65000,00	--	--	364	--	--	--	--
41.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	т	1,82	14189,89	241,10	25826	439	8,06	15		
42.	Е0106-22-1	Устройство бетонных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,0494	41200,00	91,08	2334	166	0,44	1		
43.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	т	0,152	14189,89	241,10	2157	37	8,06	1		
44.	Е0112-15-3	Устройство прокладей пароизоляции в один слой	м2	0,0062	41200,00	91,08	195	14	0,44	0		
45.	Е0112-16-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом СР.СЛОЕМ 16ММ	м3	9,52	174,36	0,99	1660	9	0,07	1		
46.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм ТОЛЩ.25ММ	м2	1,52	4140,52	245,72	6307	374	2,71	4		
47.	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	м2	9,52	204,04	15,94	1942	152	0,24	2		
48.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	95,20	6,25	0,14	595	13	0,00	0		
49.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	т	0,0293	5239,08	327,33	154	10	11,60	0		
50.	Е0112-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м2	1,00	931,92	7,62	932	8	0,23	0		

51.	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	0,71	51,34	2,03	36	1	0,00	0		
52.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,5368	10,51	0,99	5	0	3,66	2		
53.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	6,71	10040,78	--	5390	--	--	--		
54.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных полов	м2	6,71	567,00	--	304	--	--	--		
55.	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	7,05	258,92	9,95	1737	67	0,36	2		
56.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	0,671	52,20	3,74	350	25	0,02	0		
57.	Е0110-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	м2	3,42	1486,88	11,72	9977	79	1,06	7		
58.	С12061-51	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 12-12В; ОС 12-15В; ОС 18-9Г для общественных зданий	м2	3,42	171,68	4,39	1152	29	0,02	0		
59.	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом т.3мм	м2	3,42	30,29	0,22	213	2	0,10	1		
60.	С11011-79-7	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	комплект	2,00	18,50	0,09	130	1	0,00	0		
61.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	2,00	186,14	1,88	125	1	0,47	0		
62.	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	2,00	78,30	0,72	53	--	0,00	0		
63.	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	м2	2,12	1140,62	62,79	3901	215	1,32	5		
					202,73	22,52	693	77	0,10	0		
					4000,00	--	13680	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
					767,76	3,04	2626	10	0,45	2		
					69,98	1,15	239	4	0,01	0		
					360,00	--	720	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
					440,35	102,53	881	205	0,90	2		
					151,65	35,67	303	71	0,14	0		
					104,40	0,09	209	--	0,36	1		
					56,48	0,05	113	--	0,00	0		
					5610,00	--	11893	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		

65.	ЕЕ1011-61	Пилы ручной одноручный с цилиндровым механизмом	шт	1,00	583,00	--	583	--	--	--
66.	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	м2	6,71	57,98	0,35	389	2	0,30	2
					51,98	0,14	349	1	0,00	0
67.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	6,71	17,55	0,12	118	1	0,09	1
					13,73	0,05	92	--	0,00	0
68.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	21,16	248,91	3,39	5267	72	0,65	14
					117,00	0,72	2474	15	0,05	1
69.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	3,20	550,69	6,33	1762	20	1,79	6
					312,75	2,39	1001	8	0,91	3
70.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	27,76	17,55	0,12	487	3	0,09	3
					13,73	0,05	381	1	0,00	0
71.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ЦОКОЛЯ	м2	1,85	254,12	1,96	470	4	0,61	1
					108,90	0,45	201	1	0,03	0
72.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	28,78	254,12	1,96	7314	56	0,61	18
					108,90	0,45	3134	13	0,03	1
73.	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	16,00	108,77	0,60	1740	10	0,32	5
					57,38	0,23	918	4	0,09	0
74.	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	м2	34,20	13,95	0,90	477	31	0,26	2
					9,68	0,34	331	12	0,09	0
75.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ПАРАПЕТА С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ	м2	3,00	254,12	1,96	762	6	0,61	2
					108,90	0,45	327	1	0,03	0
76.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ХОЛЫРЬКА	м2	1,20	254,12	1,96	305	2	0,61	1
					108,90	0,45	131	1	0,03	0

Водонапорная башня. Смета 2-7-1

Общестроительные работы

1.	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	103,80	7,91	7,91	821	821	--	--
					--	2,57	--	267	0,01	1
2.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	514,00	27,84	26,18	14307	13454	0,01	6
					1,66	7,20	853	3701	0,03	13
3.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ДОРАБОТКА	м3	9,00	262,72	--	2364	--	1,85	17
					262,72	--	2364	--	--	--
4.	Е0101-138-5	Уплотнение грунта под основание ОПОРЫ трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадь ю по дну менее 100 м2	м2	95,00	95,01	57,94	9026	5504	0,11	11
					15,64	19,70	1486	1872	0,07	7
5.	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки ТОЛЩ.1500мм	м3	163,00	89,00	88,73	14507	14463	0,00	0
					0,25	24,61	41	4011	0,08	14
6.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	92,00	6,48	6,48	596	596	--	--
					--	2,10	--	194	0,01	1
7.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	39,00	134,10	--	5230	--	0,97	38
					134,10	--	5230	--	--	--
8.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	92,00	21,55	4,52	1982	415	0,11	10
					17,03	--	1567	--	--	--
9.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	229,00	9,24	9,24	2117	2117	--	--
					--	3,00	--	687	0,01	3
10.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	307,00	9,24	9,24	2838	2838	--	--
					--	3,00	--	921	0,01	4
11.	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	614,00	7,91	7,91	4857	4857	--	--
					--	2,57	--	1577	0,01	6
12.	Е0101-33-6	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 2 группы	м3	536,00	31,65	31,10	16964	16670	0,00	2
					0,55	8,97	295	4809	0,03	16