Форма № КС-3

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства

Заказчик: *ГУ "Отдел жкх, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"*
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше Агроинвест"*
(организация, адрес, телефон)

Стройка: " Текущий ремонт улично-дорожной сети (лотки, тротуары)"
(наименование, адрес)

Объект: " Текущий ремонт улично-дорожной сети (лотки, тротуары)"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 155/0123 за 18.06.2019 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2019 г.

				Код заказчика	*Код подрядчика*	*Договор*		*Источник финансирования*		*Организационно провавая форма*	
						номер	*дата*	*наименование*	*код*	*наимено ва-ние*	*код*
						155/023	18.06.2019				

Наименование пусковых комплексов,объектов	*С начала строительства по отчетный месяц, включительно с учетом НДС*	*В отчетном месяце без НДС*	*из графы 1*							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	*Из них*		*Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР(в сметных базисных ценах 2001 г)*	*Дополнительные затраты*		*налог на добавленную стоимость*	*Всего за отчетный период с учетом НДС*
				в отчетном месяце	*по монтажу оборудования*		*на приобретение материалов*	*другие дополнительные расходы*		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт улично-дорожной сети (лотки, тротуары)	**4 177 061**	**3 729 519**							**447 542**	**4 177 061**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г.Кокшетау":

И.о.руководителя Ю.П.Шидловский

ПОДРЯДЧИК :

ТОО "Кокше Агроинвест"

Директор Е.В.Гуркин

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше Агроинвест"
Наименование объекта: Текущий ремонт улично-дорожной сети (лотки, тротуары)

Акт приемки выполненных работ №1 от 16 августа 2019 года.

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 2-1-1. Ремонт лотков и тротуаров										
	Раздел 2 Ремонтные работы										
	(Тротуары по ул.Саина, 400*2=800 м2)										
5	1127-0701-0201	Основания под тротуары из щебня толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	800	761,73	125,99	609381	100792	309912	248660	926684
					248,35	39,46	198677	31564	–	68643	
6	1127-0701-0202	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР = 108 % К=-2,000;	м2 покрытия	-1600	42,17	4,43	-67479	-7080	-51569	-11685	-85497
					5,52	1,24	-8830	-1989	–	-6333	
7	1127-0701-0103	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные слой из асфальтобетонной смеси толщиной 4 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	800	1639,22	28,18	1311375	22547	1199730	105863	1530617
					111,37	11,15	89098	8923	–	113379	

127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	800	2228,01	30,63	1782408	24504	1187216	626129	2601220
				713,36	11,33	570688	9064	–	192683	
	Итого по разделу 2					**4 973 024**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					849 633				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					140 763				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					47 562				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 645 289				
	Накладные расходы, тенге					968 967				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					368 372				
	Итого по акту:					**4 973 024**				
	Итого с учетом ценновой скидки: К=0,74995					**3 729 519**				
	НДС (12%)					447542				
	Итого с учетом НДС(12%)					**4 177 061**				

ЗАКАЗЧИК: _____ **Ю.П.Шидловский**
И.о.руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Кокшетау"

ПОДРЯДЧИК: _____ **Е.В. Гуркин**
Директор ТОО "Кокше Агроинвест"

Главный специалист сектора технического надзора _____ **Назыров С.А.**