Форма КС-3

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"
Подрядчик: ТОО "Нур-Талап и К"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция систем водоснабжения в н.п.Жанадария Жалагашского района Кызылординской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№86	12.10.2018г				
		Дополнительное соглашение					
		№86-1	02.04.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовомуровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	158 399 860,05								16 971 413,58	
за отчетный период	50 000 000,00	**44 642 857,14**	-	-	-	-	-	-	**5 357 142,86**	**50 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
И.О. Руководитель проекта
Шадаев А.С.
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"
БИН/ИИН 060140011871

Разработчик проекта стр-ва:
Инженер
Мәден Н.Ә.
Филиал "Енбек-Кызылорда" РГП на ПХВ "Енбек" ИУ (пенитенциарной) КУИС МВД РК
БИН/ИИН 081041002464

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор
Бердалы Н.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
Керейтбаев К.И.
ТОО "Нур-Талап и К"
БИН 060540008995

Заказчик **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Нур-Талап и К"**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Реконструкция систем водоснабжения в н.п.Жанадария Жалагашского района Кызылординской области**

наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы**

Не удается отобразить связанный рисунок. Возможно, этот файл был перемещен, переименован и или удален. Убедитесь, что ссылка на файл, правильный путь к файлу и имя файла. Возможно, вложение был пересмотрен.

Не удается отобразить рисунок. Возможно, этот файл был пересмотрен

АКТ
о приемке выполненных работ
за апрель месяц 2019 г

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Благоустройство площадки насосной станции					
		Вертикальная планировка					
		Грунт для планировки территории					
1	**Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**5613,4998**		**39,01**	**218974,77**
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	56,135	1108,52	62226,77
		Итого оплата труда:				**11,09**	**62226,77**
1. 2	259 С (31-010101-0104)	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01	56,135	3845,86	215887,34
		Итого эксплуатация машин:				**38,46**	**215887,34**
		НР первого уровня	%	59,1		6,55	36776,02
		НР второго уровня	%	4,24		1,93	10843,83
		Накладные расходы	%	--		8,48	47619,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,80	21327,57
		Сметная стоимость:				**51,29**	**287922,19**
2	**Е11-010104-0210 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**5613,4998**		**131,06**	**735710,31**
2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0336	188,614	1108,52	209081,94
		Итого оплата труда:				**37,25**	**209081,94**
2. 2	259 С (31-010101-0104)	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0336	188,614	3845,86	725381,47
		Итого эксплуатация машин:				**129,22**	**725381,47**
		НР первого уровня	%	59,1		22,01	123567,43
		НР второго уровня	%	4,24		6,49	36433,38
		Накладные расходы	%	--		28,50	160000,80

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,77	71656,89
		Сметная стоимость:				**172,33**	**967368,01**
3	**Е11-010102-0320 11-010102-0320 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 (недостающий грунт)**	**м3 грунта**	**5613,4998**		**113,35**	**636309,89**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,00498	27,955	669,68	18721,06
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02481	139,271	1040,65	144932,50
		Итого оплата труда:				**29,15**	**163653,56**
3. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00333	18,693	3507,68	65568,90
3. 4	2441 С (31-010201-0906)	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 1 м3	маш.-ч	0,01074	60,289	9000,43	542626,81
		Итого эксплуатация машин:				**108,35**	**608195,72**
3. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00012	0,67362	2194,24	1478,08
		Итого материалов:				**1,67**	**9393,12**
		НР первого уровня	%	59,1		17,23	96719,25
		НР второго уровня	%	4,24		5,54	31080,44
		Накладные расходы	%	--		22,77	127799,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,89	61128,77
		Сметная стоимость:				**147,01**	**825238,35**
4	**Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(насыпи)**	**м3 грунта**	**5613,4998**		**39,01**	**218974,77**
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	56,135	1108,52	62226,77
		Итого оплата труда:				**11,09**	**62226,77**
4. 2	259 С (31-010101-0104)	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01	56,135	3845,86	215887,34
		Итого эксплуатация машин:				**38,46**	**215887,34**
		НР первого уровня	%	59,1		6,55	36776,02
		НР второго уровня	%	4,24		1,93	10843,83
		Накладные расходы	%	--		8,48	47619,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,80	21327,57
		Сметная стоимость:				**51,29**	**287922,19**
5	**Е11-010104-0210 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**5613,4998**		**131,06**	**735710,31**
5. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0336	188,614	1108,52	209081,94
		Итого оплата труда:				**37,25**	**209081,94**
5. 2	259 С (31-010101-0104)	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0336	188,614	3845,86	725381,47
		Итого эксплуатация машин:				**129,22**	**725381,47**
		НР первого уровня	%	59,1		22,01	123567,43
		НР второго уровня	%	4,24		6,49	36433,38
		Накладные расходы	%	--		28,50	160000,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,77	71656,89
		Сметная стоимость:				**172,33**	**967368,01**
6	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**5613,4998**		**55,67**	**312478,75**

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	87,964	1094,81	96303,63
		Итого оплата труда:				**17,16**	**96303,63**
6. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	80,273	3507,68	281572,16
6. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	7,69	681,04	5237,53
6. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	7,69	2877,91	22132,55
		Итого эксплуатация машин:				**55,04**	**308942,25**
		НР первого уровня	%	59,1		10,14	56915,45
		НР второго уровня	%	4,24		2,79	15662,31
		Накладные расходы	%	--		12,93	72577,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,49	30804,52
		Сметная стоимость:				**74,08**	**415861,03**
7	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**5613,4998**		**19,77**	**110995,99**
7. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00548	30,762	951,74	29277,40
		Итого оплата труда:				**5,22**	**29277,40**
7. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00548	30,762	681,04	20950,14
7. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00548	30,762	2877,91	88530,21
		Итого эксплуатация машин:				**19,50**	**109480,34**
		НР первого уровня	%	59,1		3,08	17302,95
		НР второго уровня	%	4,24		0,97	5439,87
		Накладные расходы	%	--		4,05	22742,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,91	10699,10
		Сметная стоимость:				**25,73**	**144437,92**
8	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**5613,4998**		**51,06**	**286631,22**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,21)	чел-ч	0,0122	68,485	617,21	42269,44
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	68,485	826,45	56599,18
		Итого оплата труда:				**17,61**	**98868,62**
8. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	68,485	3323,86	227633,55
		Итого эксплуатация машин:				**40,55**	**227633,55**
8. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	561,35	28,00	15717,80
		Итого материалов:				**2,98**	**16728,23**
		НР первого уровня	%	59,1		10,41	58431,35
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	14630,65
		Накладные расходы	%	--		13,02	73062,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,13	28775,46
		Сметная стоимость:				**69,20**	**388468,68**
9	**Е11-010104-0201 11-010104-0201 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (участки озеленения)**	**м3 грунта**	**1232,4600**		**34,33**	**42314,75**
9. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	10,846	1108,52	12022,62

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**9,75**	**12022,62**
9. 2	259 С (31-010101-0104)	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0088	10,846	3845,86	41710,84
		Итого эксплуатация машин:				**33,84**	**41710,84**
		НР первого уровня	%	59,1		5,77	7105,37
		НР второго уровня	%	4,24		1,70	2095,41
		Накладные расходы	%	--		7,47	9200,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,34	4121,24
		Сметная стоимость:				**45,14**	**55636,77**
10	**Е11-010104-0209 11-010104-0209 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**1232,4600**		**115,46**	**142296,70**
10. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0296	36,481	1108,52	40439,71
		Итого оплата труда:				**32,81**	**40439,71**
10. 2	259 С (31-010101-0104)	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0296	36,481	3845,86	140300,11
		Итого эксплуатация машин:				**113,84**	**140300,11**
		НР первого уровня	%	59,1		19,39	23899,87
		НР второго уровня	%	4,24		5,72	7046,73
		Накладные расходы	%	--		25,11	30946,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,25	13859,46
		Сметная стоимость:				**151,81**	**187102,77**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3440397,46**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3440397,46**
	Материалы -		Тенге				**17195,88**
	Всего заработная плата -		Тенге				**983182,96**
		Накладные расходы -	Тенге				**751570,97**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**581061,13**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**170509,84**
		Сметная прибыль -	Тенге				**335357,47**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4527325,91**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**959,74**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**983182,96**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4527325,91**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**959,74**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**983182,96**
		<u>РАЗДЕЛ 2.Насосная станция 1-го подъема-2шт</u>					
		Конструкции металлические					
11	**С121-060201-0204 21-060201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012**	**м2**	**10,5024**		**6905,70**	**72526,12**
		НР второго уровня	%	4,24		292,80	3075,11
		Накладные расходы	%	--		292,80	3075,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		575,88	6048,10
		Сметная стоимость:				**7774,38**	**81649,33**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Водопровод и канализация					
12	**Прайс-лист**	**Стоимость насоса скважинного погружного GRUNDFOS SP17-34 Q 10.8m3/h,H**	**шт**	**4,0000**		**2767857,14**	**11071428,56**
		НР второго уровня	%	4,24		117357,14	469428,57
		Накладные расходы	%	--		117357,14	469428,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		230817,14	923268,57
		Сметная стоимость:				**3116031,43**	**12464125,70**
13	**Прайс-лист**	**Стоимость шкафа**	**шт**	**2,0000**		**1192500,00**	**2385000,00**
		НР второго уровня	%	4,24		50562,00	101124,00
		Накладные расходы	%	--		50562,00	101124,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99444,96	198889,92
		Сметная стоимость:				**1342506,96**	**2685013,92**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**13528954,68**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**13456428,56**
	Накладные расходы -		Тенге				**570552,57**
	Сметная прибыль -		Тенге				**1122158,49**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**15149139,62**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**72526,12**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**72526,12**
		Накладные расходы -	Тенге				**3075,11**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6048,10**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**81649,33**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**15230788,95**
		<u>РАЗДЕЛ 3.Насосная станция 2-го подъема</u>					
		Конструкции металлические					
14	**С121-060201-0404 21-060201-0404 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм ГОСТ 32603-2012**	**м2**	**71,5394**		**7308,79**	**522866,74**
		НР второго уровня	%	4,24		309,89	22169,55
		Накладные расходы	%	--		309,89	22169,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		609,49	43602,90
		Сметная стоимость:				**8228,18**	**588639,20**
15	**С121-060201-0204 21-060201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012**	**м2**	**190,7820**		**6905,70**	**1317483,26**
		НР второго уровня	%	4,24		292,80	55861,29
		Накладные расходы	%	--		292,80	55861,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		575,88	109867,56
		Сметная стоимость:				**7774,38**	**1483212,11**
		Хозяйственно-питьевой водопровод В1					
16	**Прайс-лист**	**Стоимость насосной станции со шкафом управления GRUNDFOS HIDRO MULTI-E 3 CRIE5-12 Q 10м3/час,Н**	**комплект**	**1,0000**		**5267857,14**	**5267857,14**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		223357,14	223357,14
		Накладные расходы	%	--		223357,14	223357,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		439297,14	439297,14
		Сметная стоимость:				**5930511,43**	**5930511,43**
17	**Прайс-лист**	**Стоимость насосной станции со шкафом управления GRUNDFOS HIDRO MULTI-E 2 CRE20-7 Q 56,16м3/час,Н**	**комплект**	**1,0000**		**5491071,43**	**5491071,43**
		НР второго уровня	%	4,24		232821,43	232821,43
		Накладные расходы	%	--		232821,43	232821,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		457911,43	457911,43
		Сметная стоимость:				**6181804,29**	**6181804,29**
18	**Прайс-лист**	**Стоимость тали марки ТРШП в комплекте с рельсами,цепями**	**комплект**	**1,0000**		**484821,43**	**484821,43**
		НР второго уровня	%	4,24		20556,43	20556,43
		Накладные расходы	%	--		20556,43	20556,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40430,23	40430,23
		Сметная стоимость:				**545808,09**	**545808,09**
19	**Прайс-лист**	**Стоимость расходомера электромагнитногос датчиком,фланцы-нержавейка,корпус из полиамида с дисплеем**	**комплект**	**1,0000**		**1035714,29**	**1035714,29**
		НР второго уровня	%	4,24		43914,29	43914,29
		Накладные расходы	%	--		43914,29	43914,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86370,29	86370,29
		Сметная стоимость:				**1165998,86**	**1165998,86**
20	**Прайс-лист**	**Стоимость бактерицидной установки Тазасу-С**	**комплект**	**2,0000**		**1321428,57**	**2642857,14**
		НР второго уровня	%	4,24		56028,57	112057,14
		Накладные расходы	%	--		56028,57	112057,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110196,57	220393,14
		Сметная стоимость:				**1487653,71**	**2975307,43**
		Напорный трубопровод дренажных вод(КНЗ)					
21	**Прайс-лист**	**Стоимость дренажного насоса УНИЛИФТ**	**комплект**	**2,0000**		**290178,57**	**580357,14**
		НР второго уровня	%	4,24		12303,57	24607,14
		Накладные расходы	%	--		12303,57	24607,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24198,57	48397,14
		Сметная стоимость:				**326680,71**	**653361,43**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**17343028,57**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**15502678,57**
	Накладные расходы -		Тенге				**657313,57**
	Сметная прибыль -		Тенге				**1292799,37**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**17452791,51**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1840350,00**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1840350,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**78030,84**
		Сметная прибыль -	Тенге				**153470,47**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**2071851,31**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**19524642,82**

РАЗДЕЛ 4.Резервуар воды 250 м3-2шт

1	2	3	4	5	6	7	8
22	**У4-1561-2 Т4-1561-2**	**Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 250 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, земляные работы**	**резерв.**	**2,0000**		**525567,81**	**1051135,62**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	299	598	826,45	494217,10
		Итого оплата труда:				**326520,19**	**653040,38**
22. 2	712	Прочие машины	Тенге				118760,00
		Итого эксплуатация машин:				**248208,40**	**496416,80**
22. 3	6237 (43101-4)	Прочие материалы (0% от МР) (0% от ОЗП)	Тенге				14208,00
		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	Тенге				(--)
		Итого материалов:				**30250,86**	**60501,72**
		НР первого уровня	%	104		339581,00	679162,00
		НР второго уровня	%	4,24		36682,31	73364,62
		Накладные расходы	%	--		376263,31	752526,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72146,49	144292,98
		Сметная стоимость:				**973977,61**	**1947955,22**
23	**У4-1561-3 Т4-1561-3**	**Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 250 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, бетонные и железобетонные конструкции**	**резерв.**	**2,0000**		**5312558,88**	**10625117,76**
		НР первого уровня	%	125		354772,72	709545,45
		НР второго уровня	%	4,24		240294,86	480589,72
		Накладные расходы	%	--		595067,59	1190135,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		472610,12	945220,23
		Сметная стоимость:				**6380236,58**	**12760473,16**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**11676253,38**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**11676253,38**
	Материалы -		Тенге				**9915004,44**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1220676,74**
		Накладные расходы -	Тенге				**1942661,79**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1388707,45**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**553954,34**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1089513,21**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**14708428,38**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**598,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1220676,74**

2		4	5	6	7	8
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				14708428,38
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				598,00
	Сметная заработная плата -	Тенге				1220676,74
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		Тенге				45988634,09
Итого прямые затраты:						
в том числе:		Тенге				997984,44
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				4141943,17
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1205875,27
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				11845076,44
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0,00
	- перевозка грузов	Тенге				28959107,13
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				1969768,58
Накладные расходы I уровня		Тенге				47958402,67
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				2033436,27
Накладные расходы II уровня		Тенге				49991838,94
ИТОГО:		Тенге				3999347,12
Сметная прибыль		Тенге				53991186,06
ИТОГО по смете:						

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Временные здания и сооружения К=1,6%		Тенге				400513,26
Итого:		Тенге				54391699,32
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=3,33%		Тенге				846905,32
Итого в текущих ценах 2017 г						55238604,64
Итого в текущих ценах 2 квартала 2018 г		Тенге				58549512,70
Итого с понижающим коэффициентом						44642857,14
НДС 12%		Тенге				5357142,86
ИТОГО:		**Тенге**				**50000000,00**

ЗАКАЗЧИК:
И.О. Руководитель отдела
_____ Шадаев А.С.
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"
БИН/ИИН 060140011871

Разработчик проекта стр-ва:
Инженер
_____ Мэден Н.Ә.
Филиал "Енбек-Кызылорда" РГП на ПХВ "Енбек" ИУ (пенитенциарной) КУИС МВД РК
БИН/ИИН 081041002464

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____ Берлалы Н.Ж.
ТОО "СК Энерго-OIL"
БИН/ИИН 150740012385

ПОДРЯДЧИК:
Директор
_____ Керейтбаев К.И.
ТОО "Нур-Талап и К"
БИН 060540008995