Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Снос существующих зданий и сооружений

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0146-59-5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий	м3	8123,71	263,03 169,88	93,15 34,79	2136772 1380056	756716 282624	1,07 0,17	8684 1357
2.	Е0146-65-1	Разборка стен из кирпича подземной части жилых зданий	м3	1988,27	440,56 337,05	103,51 39,15	875951 670146	205806 77841	1,93 0,19	3839 380
3.	Е01031-А2 9-1	Погрузка мусора строительного	т	18201,56	20,00 --	20,00 14,00	364031 --	364031 254822	-- 0,29	-- 5278
4.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	18201,56	176,40 --	176,40 35,28	3210756 --	3210756 642151	-- 0,74	-- 13485
ИТОГО:							6587510 2050202	4537309 1257438		12524 20500

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3307640
Всего накладных расходов:	3307640
Итого с накладными	9895150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	593709
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10488859
Итого с временными, 1,8 %	10677658
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	10821806
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10864517
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10971294
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	28058200
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	561164
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	28619364
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3434324
Итого с НДС	32053688

Заказчик_____ Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик_____ Г.С.Г. Высотник для формы 2.3.

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Кыдыралиев М М:_____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы (с тепловыми сетями)

Наименование обьекта: Вынужденный снос деревьев

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-191 -12	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола более 32 см	дерево	139,00	47,52 43,65	3,87 1,46	6605 6067	538 203	0,25 0,01	35 1
2.	E0101-193 -14	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса	дерево	139,00	162,70 152,10	10,60 3,96	22615 21142	1473 550	0,99 0,02	137 3
3.	E0101-197 -3	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе79 кВт	пень	139,00	56,02 --	56,02 18,67	7787 --	7787 2595	-- 0,06	-- 8
4.	E0101-191 -12	Валка кустарников с корня	дерево	7,00	47,52 43,65	3,87 1,46	333 306	27 10	0,25 0,01	2 0
5.	E0101-191 -12	Снос живой изгороди	дерево	791,00	47,52 43,65	3,87 1,46	37588 34527	3061 1155	0,25 0,01	200 7
6.	E01031-А9 -1	Погрузка дров при автомобильных перевозках	т	67,67	164,30 --	164,30 115,01	11119 --	11119 7783	-- 2,42	-- 164
7.	E010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	67,67	176,40 --	176,40 35,28	11937 --	11937 2387	-- 0,74	-- 50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
	ИТОГО:						97984	35943		374
							62042	14683		233

Накладные расходы :

На общестроительные работы	56759
Всего накладных расходов:	56759
Итого с накладными	154743

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	9285
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	164028
Итого с временными, 1,8 %	166981
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	169235
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	169903
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	171573
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	438784
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	8776
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	447560
Налог на добавленную стоимость, 12 %	53707
Итого с НДС	501267

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАҚҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял: Сдал:

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Кыдыралиев М М:_____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Снос существующих зданий и сооружений

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	584,50	66,75	51,25	39018	29958	0,12	68
					15,50	9,62	9060	5623	0,04	21
2.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	167,00	408,11	169,61	68155	28325	1,55	259
					238,50	4,07	39830	680	0,01	2
3.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	270,00	122,85	--	33170	--	0,77	207
					122,85	--	33170	--	--	--
4.	Е01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	30,38	152,80	152,80	4641	4641	--	--
					--	106,96	--	3249	2,25	68
5.	Е01031-А2 9-1	Погрузка мусора строительного	т	1332,66	20,00	20,00	26653	26653	--	--
					--	14,00	--	18657	0,29	386
6.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1369,00	176,40	176,40	241492	241492	--	--
					--	35,28	--	48298	0,74	1014

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО:						413129	331068		534
							82060	76507		1492

Накладные расходы :

На общестроительные работы	187725
Всего накладных расходов:	187725
Итого с накладными	600854

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	36051
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	636905
Итого с временными, 1,8 %	648369
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	657122
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	659715
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	666199
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	1703750
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	34075
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1737825
Налог на добавленную стоимость, 12 %	208539
Итого с НДС	1946364

Заказчик _____ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик _____ Г.С.Г. Высотник для формы 2,3.

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Кыдыралиев М М: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы (с тепловыми сетями)

Наименование обьекта: Блок-1 Общестроительные работы КЖ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. Экспл.маш. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: в т.ч. Экспл.маш. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы (оси-1-12)								
1.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2968,00	30,13	28,77	89423	85402	0,01	27
					1,32	7,80	3925	23162	0,03	79
2.	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	3118,00	21,29	20,13	66383	62761	0,01	25
					1,16	5,07	3622	15800	0,02	55
3.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	188,00	555,79	--	104489	--	3,86	726
					555,79	--	104489	--	--	--
4.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	3306,00	10,63	10,63	35148	35148	--	--
					--	3,45	--	11411	0,01	44
5.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	3306,00	10,63	10,63	35148	35148	--	--
					--	3,45	--	11411	0,01	44
6.	Е010332-А30-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных,	т	5194,00	189,09	189,09	982157	982157	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1			--	37,82	--	196431	0,79	4125
		Итого по разделу: Земляные работы (оси-1-12)								1312748
		Раздел: Земляные работы (оси-12-14)								
7.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	586,00	30,13	28,77	17656	16862	0,01	5
					1,32	7,80	775	4573	0,03	16
8.	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1787,00	21,29	20,13	38046	35970	0,01	14
					1,16	5,07	2076	9055	0,02	31
9.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	74,00	555,79	--	41129	--	3,86	286
					555,79	--	41129	--	--	--
10.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	1861,00	10,63	10,63	19785	19785	--	--
					--	3,45	--	6424	0,01	25
11.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	1861,00	10,63	10,63	19785	19785	--	--
					--	3,45	--	6424	0,01	25
12.	Е010332-А30-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1026,00	189,09	189,09	194011	194011	--	--
					--	37,82	--	38802	0,79	815
		Итого по разделу: Земляные работы (оси-12-14)								330412
ИТОГО:							1643160	1487030		1085
							156016	323493		5258
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы						495480		
		Всего накладных расходов:						495480		
		Итого с накладными						2138640		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						128318		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						2266958		
		Итого с временными, 1,8 %						2307763		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						2338918		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2348149		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2371227		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						6064222		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						121284		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						6185506		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						742261		
		Итого с НДС						6927767		

Принял: Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал: Казахстан республикасы Алматы қаласы Республика Казахстан город Алматы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Г.С.Г. Высотник для формы 2.3. Генеральному с. Казахстан Республика Казахстан город Алматы

Объем подтверждаю
Технадзор:

Казахстан республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью Сенсмостройзащита

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Сети водопровода

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / в т.ч. з/п	осн. з/п. / в т.ч. з/п	осн. з/п. / в т.ч. з/п	осн. з/п. / в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1.	Е0127-18-2	Разборка щебеночных покрытий и оснований	м3	125,30	66,75 / 15,50	51,25 / 9,62	8364 / 1942	6422 / 1205	0,12 / 0,04	15 / 4
2.	Е0127-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	м3	35,80	408,11 / 238,50	169,61 / 4,07	14610 / 8538	6072 / 146	1,55 / 0,01	55 / 0
3.	Е01031-А2 6-1	Мусор строительный -погрузка	т	284,97	27,10 / --	27,10 / 18,97	7723 / --	7723 / 5406	-- / 0,40	-- / 114
4.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	161,10	3,77 / 0,48	3,24 / 1,12	607 / 77	523 / 180	0,00 / 0,00	1 / 1
		Итого по разделу: Демонтажные работы								31304
		Раздел: Земляные работы								
5.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на	м3	905,00	64,69 / 4,47	60,22 / 22,27	58543 / 4049	54495 / 20155	0,03 / 0,09	28 / 81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автомобили-самосвалы								
6.	Е0101-165 -2	Доработка грунта в ручную после экскаватора в грунтах 2 группы	м3	28,00	555,79	--	15562	--	3,86	108
					555,79	--	15562	--	--	--
7.	Е0101-165 -2	Разработка под приямки в грунтах 2 группы	м3	18,00	463,16	--	8337	--	3,22	58
					463,16	--	8337	--	--	--
8.	Е0101-165 -2	Углубление вручную под колодцы в грунтах 2 группы	м3	19,00	463,16	--	8800	--	3,22	61
					463,16	--	8800	--	--	--
9.	Е0101-18-4	Уширение под колодцы грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	49,00	50,90	47,38	2494	2322	0,02	1
					3,52	17,52	172	859	0,07	3
10.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	7,00	327,30	--	2291	--	2,30	16
					327,30	--	2291	--	--	--
11.	Е0101-164 -2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	м3	66,00	251,77	--	16617	--	1,77	117
					251,77	--	16617	--	--	--
12.	Е010332-А 30-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1670,00	189,09	189,09	315788	315788	--	--
					--	37,82	--	63158	0,79	1326
13.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	954,00	3,53	3,06	3367	2919	0,00	3
					0,45	1,07	428	1020	0,00	3
14.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	720,00	6,39	6,39	4599	4599	--	--
					--	2,07	--	1493	0,01	6
15.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	720,00	630,00	--	453600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	720,00	24,78	5,19	17840	3739	0,12	89
					19,58	--	14101	--	--	--
17.	Е0101-171 -2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	1392,00	480,07	7,84	668264	10917	0,23	323
					36,23	2,92	50425	4066	0,01	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Земляные работы								1576104
		Раздел: Трубопроводы								
18.	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт	3,00	1377,63 589,95	536,80 201,83	4133 1770	1610 605	3,50 0,99	10 3
19.	С130902-210	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для водоснабжения, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 200, наружным диаметром 200 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3,00	90763,00 --	-- --	272289 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,06	160582,12 55631,25	104413,24 22520,25	9378 3249	6098 1315	328,90 96,68	19 6
21.	С130804-1011	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 225Х20,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	58,98	2862,00 --	-- --	168812 --	-- --	-- --	-- --
22.	Е0122-8-1 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	км	0,14	350747,44 186300,00	132673,69 63859,50	47708 25340	18046 8686	985,55 311,89	134 42
23.	СПрайс	Труба стальная электросварная с наружной изоляцией типа весьма усиленная и внутренним антикоррозийным покрытием AMErCOAT питьевая д-530х8мм	т	14,21	116587,25 --	-- --	1657170 --	-- --	-- --	-- --
24.	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	0,01	22220,81 10919,25	488,06 183,71	222 109	5 2	68,19 0,90	1 0
		Итого по разделу: Трубопроводы								2159713
		ИТОГО:					3767118 161807	441277 108296		1041 1609
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На общестроительные работы	298849
Всего накладных расходов:	298849
Итого с накладными	4065967
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	243958
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4309925
Итого с временными, 1,8 %	4387504
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	4446735
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4464285
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4508160
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	11529259
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	230585
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11759844
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1411181
Итого с НДС	13171025

Заказчик _____

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик _____

Г.С.Г. Высотник

Объем подтверждаю:

Технадзор: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок-1 КЖ.

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы (оси-1-12)								
1.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	661,00	154,22	--	101936	--	1,12	739
					154,22	--	101936	--	--	--
2.	Е0101-27- 2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	2645,00	7,45	7,45	19709	19709	--	--
					--	2,42	--	6399	0,01	25
3.	Е0101-20- 1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	2968,00	3,53	3,06	10476	9082	0,00	9
					0,45	1,07	1331	3174	0,00	10
4.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2645,00	19,58	--	51801	--	0,12	329
					19,58	--	51801	--	--	--
5.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	372,00	154,22	--	57368	--	1,12	416
					154,22	--	57368	--	--	--
6.	Е0101-27- 2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1489,00	7,45	7,45	11095	11095	--	--
					--	2,42	--	3602	0,01	14
7.	Е0101-20-	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	586,00	3,53	3,06	2068	1793	0,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1									
					0,45	1,07	263	627	0,00	2
8.	E0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1489,00	19,58	--	29161	--	0,12	185
					19,58	--	29161	--	--	--
		Фундаменты под колонны								
9.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	17,60	3991,23	75,91	70246	1336	1,55	27
					225,11	28,67	3962	505	0,14	2
10.	E0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	68,29	7289,43	129,21	497795	8824	7,29	498
					1174,72	48,81	80222	3333	0,24	16
11.	E0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	м3	3,29	7768,31	562,61	25558	1851	5,46	18
					861,64	212,54	2835	699	1,04	3
12.	C143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	71,58	596,00	--	42662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	C12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,46	52102,00	--	24165	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	C12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,16	61300,00	--	9747	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	C12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,63	61200,00	--	99878	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	C12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,56	58700,00	--	32637	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	C12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	1,87	44900,00	--	84053	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	E0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	1,00	194936,90	675,77	194937	676	135,70	136
					22770,00	256,16	22770	256	1,24	1
19.	C12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,60	18000,00	--	10757	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0106-1-10	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения с подколонниками при высоте подколонника от 2 до 4 м периметром до 5 м	м3	12,24	6818,60 595,13	489,92 185,08	83460 7284	5997 2265	3,88 0,90	47 11
21.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	12,24	596,00 --	-- --	7295 --	-- --	-- --	-- --
22.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,20	61200,00 --	-- --	12301 --	-- --	-- --	-- --
23.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,09	52102,00 --	-- --	4460 --	-- --	-- --	-- --
24.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,68	44900,00 --	-- --	30417 --	-- --	-- --	-- --
25.	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,04	194936,90 22770,00	675,77 256,16	7766 907	27 10	135,70 1,24	5 0
26.	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,04	18000,00 --	-- --	717 --	-- --	-- --	-- --
27.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов Фундаментные балки/КЖ1-14/	м2	418,27	251,62 42,95	4,39 1,66	105243 17966	1837 693	0,24 0,01	102 3
28.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	5,70	3991,23 225,11	75,91 28,67	22750 1283	433 163	1,55 0,14	9 1
29.	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок	м3	30,70	10346,36 2020,84	355,34 134,24	317633 62040	10909 4121	12,65 0,66	388 20
30.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	30,70	596,00 --	-- --	18297 --	-- --	-- --	-- --
31.	С12041-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	1,42	50642,00 --	-- --	71831 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	5,46	45800,00 ---	-- --	250196 ---	-- --	-- --	-- --
33.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	153,66	251,62 42,95	4,39 1,66	38663 6600	675 254	0,24 0,01	37 1
		Выпуски В1,В2								
34.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,95	51000,00 ---	-- --	99636 ---	-- --	-- --	-- --
		Стены подвала								
35.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	81,00	9221,03 1656,00	414,55 156,60	746903 134136	33579 12684	10,34 0,76	837 62
36.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	81,00	596,00 ---	-- --	48276 ---	-- --	-- --	-- --
37.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,18	55620,00 ---	-- --	10012 ---	-- --	-- --	-- --
38.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	11,85	51000,00 ---	-- --	604350 ---	-- --	-- --	-- --
39.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	241,84	251,62 42,95	4,39 1,66	60851 10388	1062 400	0,24 0,01	59 2
40.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 1 слой стен, фундаментов бикростом	м2	240,00	287,67 93,93	9,46 3,54	69041 22544	2271 850	0,54 0,02	129 4
		Фундаменты под колонны#								
41.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	8,20	3991,23 225,11	75,91 28,67	32728 1846	622 235	1,55 0,14	13 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	Е0106-1-10	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения с подколонниками при высоте подколонника от 2 до 4 м периметром до 5 м	м3	52,28	6818,60 595,13	489,92 185,08	356476 31113	25613 9676	3,88 0,90	203 47
43.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	52,28	596,00 --	-- --	31159 --	-- --	-- --	-- --
44.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,39	61200,00 --	-- --	84860 --	-- --	-- --	-- --
45.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,22	52102,00 --	-- --	11587 --	-- --	-- --	-- --
46.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	3,12	44900,00 --	-- --	139987 --	-- --	-- --	-- --
47.	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,40	340836,90 22770,00	675,77 256,16	135789 9072	269 102	135,70 1,24	54 0
48.	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,40	18000,00 --	-- --	7171 --	-- --	-- --	-- --
49.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	218,00	251,62 42,95	4,39 1,66	54852 9364	958 361	0,24 0,01	53 2
		Фундаментные балки								
50.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	3,10	3991,23 225,11	75,91 28,67	12373 698	235 89	1,55 0,14	5 0
51.	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок	м3	19,70	10346,36 2020,84	355,34 134,24	203823 39810	7000 2645	12,65 0,66	249 13
52.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	19,70	596,00 --	-- --	11741 --	-- --	-- --	-- --
53.	С12041-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,91	50642,00 --	-- --	46112 --	-- --	-- --	-- --
54.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,63	52400,00	--	33048	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
55.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	3,49	45800,00 --	-- --	159621 --	-- --	-- --	-- --
56.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	84,11	251,62 42,95	4,39 1,66	21163 3613	369 139	0,24 0,01	21 1
		Цокольные стенки (оси-12-14)								
57.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	31,10	9221,03 1656,00	414,55 156,60	286774 51502	12893 4870	10,34 0,76	322 24
58.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	31,10	596,00 --	-- --	18536 --	-- --	-- --	-- --
59.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	55620,00 --	-- --	2056 --	-- --	-- --	-- --
60.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,99	52400,00 --	-- --	52017 --	-- --	-- --	-- --
61.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,49	50900,00 --	-- --	24980 --	-- --	-- --	-- --
62.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	115,20	251,62 42,95	4,39 1,66	28986 4948	506 191	0,24 0,01	28 1
		Колонны К1-1 А, Б, В, Г, К1-1-15								
63.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	м3	19,91	13120,84 2385,68	5137,57 1390,29	261236 47499	102289 27681	14,29 5,32	285 106
64.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,12	55620,00 --	-- --	6704 --	-- --	-- --	-- --
65.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм	т	0,24	52102,00	--	12254	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОСТ 5781-82			--	--	--	--	--	--
66.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,09	53600,00 --	-- --	4990 --	-- --	-- --	-- --
67.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,16	45800,00 --	-- --	7326 --	-- --	-- --	-- --
68.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	1,18	44900,00 --	-- --	52941 --	-- --	-- --	-- --
69.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,01	58600,00 --	-- --	492 --	-- --	-- --	-- --
70.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,44	50900,00 --	-- --	22493 --	-- --	-- --	-- --
71.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,09	99004,51 38036,25	349,88 131,96	8599 3303	30 11	227,70 0,64	20 0
72.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,33	64479,38 3829,50	349,88 131,96	21036 1249	114 43	23,00 0,64	8 0
73.	С12041-13-3	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,41	18000,00 --	-- --	7436 --	-- --	-- --	-- --
		Колонны К1-13, К1-14								
74.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	м3	3,62	13120,84 2385,68	5137,57 1390,29	47497 8636	18598 5033	14,29 5,32	52 19
75.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	55620,00 --	-- --	958 --	-- --	-- --	-- --
76.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,10	52102,00 --	-- --	5099 --	-- --	-- --	-- --
77.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,03	53600,00	--	1426	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
78.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	50900,00 --	-- --	535 --	-- --	-- --	-- --
79.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,08	48300,00 --	-- --	4077 --	-- --	-- --	-- --
80.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,14	45800,00 --	-- --	6366 --	-- --	-- --	-- --
81.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,34	44900,00 --	-- --	15126 --	-- --	-- --	-- --
82.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,13	64479,38 3829,50	349,88 131,96	8415 500	46 17	23,00 0,64	3 0
		Балки								
83.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	0,68	12849,20 2742,75	468,39 176,94	8737 1865	319 120	16,56 0,86	11 1
84.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,06	52102,00 --	-- --	2918 --	-- --	-- --	-- --
85.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,13	45800,00 --	-- --	6163 --	-- --	-- --	-- --
86.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,18	44900,00 --	-- --	7892 --	-- --	-- --	-- --
87.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03	99004,51 38036,25	349,88 131,96	2820 1083	10 4	227,70 0,64	6 0
88.	С12041-13-3	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,03	18000,00 --	-- --	513 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	2,34	68200,00 --	-- --	159643 --	-- --	-- --	-- --
		Балки на отм.-0.100								
90.	Е0106-18-3	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм	м3	19,58	11619,98 2367,56	422,64 159,65	227519 46357	8275 3126	13,80 0,78	270 15
91.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	12,49	12849,20 2742,75	468,39 176,94	160487 34257	5850 2210	16,56 0,86	207 11
92.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	3,50	52102,00 --	-- --	182485 --	-- --	-- --	-- --
93.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,43	52400,00 --	-- --	22658 --	-- --	-- --	-- --
94.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,11	50900,00 --	-- --	5461 --	-- --	-- --	-- --
95.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,18	48300,00 --	-- --	56905 --	-- --	-- --	-- --
96.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	6,79	45800,00 --	-- --	310798 --	-- --	-- --	-- --
97.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	4,24	44900,00 --	-- --	190259 --	-- --	-- --	-- --
98.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,35	99004,51 38036,25	349,88 131,96	34846 13387	123 46	227,70 0,64	80 0
99.	С12041-13-3	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,35	18000,00 --	-- --	6335 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Балки на отм.3.700								
100.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	12,28	12849,20 2742,75	468,39 176,94	157788 33681	5752 2173	16,56 0,86	203 11
101.	Е0106-18-3	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм	м3	21,36	11619,98 2367,56	422,64 159,65	248203 50571	9028 3410	13,80 0,78	295 17
102.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	3,66	52102,00 --	-- --	190564 --	-- --	-- --	-- --
103.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,34	52400,00 --	-- --	18026 --	-- --	-- --	-- --
104.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,61	50900,00 --	-- --	31129 --	-- --	-- --	-- --
105.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,72	48300,00 --	-- --	34958 --	-- --	-- --	-- --
106.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	6,79	45800,00 --	-- --	310798 --	-- --	-- --	-- --
107.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	15,46	44900,00 --	-- --	694365 --	-- --	-- --	-- --
108.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,49	99004,51 38036,25	349,88 131,96	48258 18540	171 64	227,70 0,64	111 0
109.	С12041-13-3	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,49	18000,00 --	-- --	8774 --	-- --	-- --	-- --
		Плиты перекрытия на отм.-0.100								
110.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	161,50	10329,00 1474,88	277,26 104,74	1668133 238192	44778 16916	9,27 0,51	1497 83
111.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,63	73000,00 --	-- --	46063 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Плиты перекрытия на отм +3.500								
112.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	98,42	10329,00 1474,88	277,26 104,74	1016583 145158	27289 10309	9,27 0,51	912 50
113.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,37	73000,00 --	-- --	27275 --	-- --	-- --	-- --
114.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,36	58600,00 --	-- --	21261 --	-- --	-- --	-- --
115.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	2,73	53000,00 --	-- --	144929 --	-- --	-- --	-- --
116.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,20	52400,00 --	-- --	167750 --	-- --	-- --	-- --
117.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,07	50900,00 --	-- --	3368 --	-- --	-- --	-- --
118.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,24	5571,68 2173,50	376,43 142,31	1364 532	92 35	13,34 0,69	3 0
119.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,24	50900,00 --	-- --	12462 --	-- --	-- --	-- --
		Плиты перекрытия на отм.-0.100								
120.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	6,04	10329,00 1474,88	277,26 104,74	62387 8908	1675 633	9,27 0,51	56 3
		Итого по разделу: Земляные работы (оси-1-12)								12537868
		ИТОГО:					12537869 1420481	384053 130174		8939 585
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы					1643406			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	1643406
Итого с накладными	14181276
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	850876
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	15032152
Итого с временными, 1,8 %	15302731
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	15509318
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	15570529
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	15723556
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	40211726
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	804235
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	41015961
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4921915
Итого с НДС	45937876

Заказчик _____

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик _____

Объем подтверждаю:

Технадзор: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы
Форма N 2в
Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование объекта: Блок-3 Общестроительные работы КЖ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: вт.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КЖ								
1.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1348,00	30,13	28,77	40614	38788	0,01	12
					1,32	7,80	1783	10520	0,03	36
2.	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1786,00	21,29	20,13	38024	35950	0,01	14
					1,16	5,07	2074	9050	0,02	31
3.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	97,00	555,79	--	53912	--	3,86	375
					555,79	--	53912	--	--	--
4.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	1786,00	10,63	10,63	18988	18988	--	--
					--	3,45	--	6165	0,01	24
5.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	1786,00	10,63	10,63	18988	18988	--	--
					--	3,45	--	6165	0,01	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	179,00	154,22	--	27604	--	1,12	200
					154,22	--	27604	--	--	--
7.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1607,00	7,45	7,45	11974	11974	--	--
					--	2,42	--	3888	0,01	15
8.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1607,00	24,78	5,19	39818	8346	0,12	200
					19,58	--	31472	--	--	--
9.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	2359,00	202,86	202,86	478547	478547	--	--
					--	40,57	--	95709	0,85	2010
10.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	1348,00	3,53	3,06	4758	4125	0,00	4
					0,45	1,07	605	1442	0,00	5
		Итого по разделу: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КЖ								733228
		Раздел: Фундаменты								
11.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	6,20	3991,23	75,91	24746	471	1,55	10
					225,11	28,67	1396	178	0,14	1
12.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	27,39	7289,43	129,21	199657	3539	7,29	200
					1174,72	48,81	32176	1337	0,24	7
13.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	27,39	596,00	--	16324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,03	52400,00	--	1572	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	0,36	61300,00	--	21786	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	0,56	61200,00	--	34211	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A-III, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--		
17.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	0,14	65900,00	--	9358	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
A-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--		
18.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	1,37	44900,00	--	61495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
A-III, d 32-40 мм										
19.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,20	52102,00	--	10629	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при	1т	0,40	22770,00	--	9072	--	135,70	54
					--	--	--	--	--	--
бетонировании			22770,00	--	9072	--	1,24		0	
21.	С12041-13	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,40	18000,00	--	7171	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	246,36	251,62	4,39	61988	1082	0,24	60
битумная в 2 слоя по выравненной										
		поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов			42,95	1,66	10582	408	0,01	2
23.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	23,70	197,78	11,44	4687	271	0,41	10
					60,03	4,30	1423	102	0,02	0
24.	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок	м3	17,50	10346,36	355,34	181061	6218	12,65	221
					2020,84	134,24	35365	2349	0,66	11
25.	С143001-6-4	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	17,50	596,00	--	10430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,77	50642,00	--	39136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	1,16	51000,00	--	59262	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
A-III, d 14 мм										
28.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	2,53	45800,00	--	115923	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса A-III, d 25-28 мм			--	--	--	--	--	--
29.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	87,36	251,62 42,95	4,39 1,66	21981 3752	384 145	0,24 0,01	21 1
		Итого по разделу: Фундаменты								890490
		ИТОГО:					1623716 211216	627671 137458		1381 2167

Накладные расходы :

На общестроительные работы	364198
Всего накладных расходов:	364198
Итого с накладными	1987914

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	119275
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2107189
Итого с временными, 1,8 %	2145118
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2174077
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2182657
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2204108
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	5636829
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	112736
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5749565
Налог на добавленную стоимость, 12 %	689948
Итого с НДС	6439513

Заказчик _____ Подрядчик _____

Объем подтверждаю:

Технадзор: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы
Форма N 2в
Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок-5 КЖ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	386,00	30,13	28,77	11630	11107	0,01	4
					1,32	7,80	510	3012	0,03	10
2.	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	451,00	21,29	20,13	9602	9078	0,01	4
					1,16	5,07	524	2285	0,02	8
3.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	26,00	555,79	--	14451	--	3,86	100
					555,79	--	14451	--	--	--
4.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	477,00	10,63	10,63	5071	5071	--	--
					--	3,45	--	1646	0,01	6
5.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	477,00	10,63	10,63	5071	5071	--	--
					--	3,45	--	1646	0,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	96,00	154,22	--	14805	--	1,12	107
					154,22	--	14805	--	--	--
7.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	381,00	7,45	7,45	2839	2839	--	--
					--	2,42	--	922	0,01	4
8.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	676,00	202,86	202,86	137133	137133	--	--
					--	40,57	--	27427	0,85	576
9.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	381,00	24,78	5,19	9440	1979	0,12	47
					19,58	--	7462	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								210042
		Раздел: Фундаменты								
10.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	9,50	3991,23	75,91	37917	721	1,55	15
					225,11	28,67	2139	272	0,14	1
11.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	42,66	7289,43	129,21	310967	5512	7,29	311
					1174,72	48,81	50114	2082	0,24	10
12.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	42,66	596,00	--	25425	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	52102,00	--	600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,28	61200,00	--	78434	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	1,16	44900,00	--	52048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при	1т	0,29	199358,96	675,77	57774	196	135,70	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетонировании			22770,00	256,16	6599	74	1,24	0
17.	С12041-13 3	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,29	18000,00 --	-- --	5216 --	-- --	-- --	-- --
18.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	303,30	251,62 42,95	4,39 1,66	76315 13027	1332 502	0,24 0,01	74 2
		Итого по разделу: Фундаменты								644697
		Раздел: Цокольные стенки								
19.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,50	3991,23 225,11	75,91 28,67	5987 338	114 43	1,55 0,14	2 0
20.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	24,60	8956,11 1656,00	414,55 156,60	220320 40738	10198 3852	10,34 0,76	254 19
21.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	24,60	596,00 --	-- --	14662 --	-- --	-- --	-- --
22.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	55620,00 --	-- --	1682 --	-- --	-- --	-- --
23.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,82	52400,00 --	-- --	43050 --	-- --	-- --	-- --
24.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,41	50900,00 --	-- --	20883 --	-- --	-- --	-- --
25.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	96,10	251,62 42,95	4,39 1,66	24180 4128	422 159	0,24 0,01	23 1
		Итого по разделу: Цокольные стенки								330765

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
		Раздел: Колонны ========== ==========								
26.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	м3	10,80	13120,84 2385,68	5137,57 1390,29	141705 25765	55486 15015	14,29 5,32	154 57
27.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,25	62000,00 --	-- --	15512 --	-- --	-- --	-- --
28.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,04	61200,00 --	-- --	2644 --	-- --	-- --	-- --
29.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,89	45800,00 --	-- --	40863 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Колонны ==========								200724
		Раздел: Выпуски из колонн ========== ==========								
30.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,13	62000,00 --	-- --	8178 --	-- --	-- --	-- --
31.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,16	53600,00 --	-- --	8801 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Выпуски из колонн ==========								16979
		Раздел: Балки Б5-1- Б5-3 ========== ==========								
32.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	17,22	12815,89 2742,75	468,39 176,94	220690 47230	8066 3047	16,56 0,86	285 15
33.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,33	65000,00	--	21281	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
34.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,33	62000,00	--	20708	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,06	52400,00	--	3207	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,89	50900,00	--	45306	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,37	48300,00	--	17794	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,16	45800,00	--	7420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,05	99004,51	349,88	4955	18	227,70	11
					38036,25	131,96	1904	7	0,64	0
40.	С12041-13	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,05	18000,00	--	901	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Балки Б5-1- Б5-3								342261
		Раздел: Перекрытие								
41.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	33,90	10329,00	277,26	350153	9399	9,27	314
					1474,88	104,74	49998	3551	0,51	17
42.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,11	65000,00	--	7026	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	1,15	58600,00	--	67214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,14	67700,00	--	9275	--	--	--
					--	--	--	--	--	433669
		Итого по разделу: Перекрытие								
		=========								
ИТОГО:							2179135	263744		1747
							279732	65542		734

Накладные расходы :

На общестроительные работы	364382
Всего накладных расходов:	364382
Итого с накладными	2543517

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	152611
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2696128
Итого с временными, 1,8 %	2744658
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2781711
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2792690
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2820137
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	7212273
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	144245
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7356518
Налог на добавленную стоимость, 12 %	882782
Итого с НДС	8239300

Заказчик _____

Алматы қаласы
ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик _____

Г.С.Г. Высотник

Объем подтверждаю:

Технадзор: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование объекта: Блок 5 КЖ, АР

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Цокольные стенки								
1.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,40	3991,23	75,91	5588	106	1,55	2
					225,11	28,67	315	40	0,14	0
2.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	2,37	8956,11	414,55	21226	982	10,34	25
					1656,00	156,60	3925	371	0,76	2
		Итого по разделу: Цокольные стенки								26814
		Раздел: Кладка наружных стен								
3.	Е0108-10-1	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3	45,34	5943,83	386,22	269463	17509	5,83	264
					900,45	144,90	40822	6569	0,70	32
4.	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	м2	-181,34	44,77	--	-8119	--	0,25	-46
					44,77	--	-8119	--	--	--
5.	Е0108-12-	Армирование кладки стен и других	т	0,30	9981,60	485,47	3027	147	64,86	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	конструкций			9496,13	181,12	2880	55	0,89	0
6.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00	--	1342	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,23	41200,00	--	9365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,06	64100,00	--	3548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	1,72	9981,60	485,47	17137	834	64,86	111
					9496,13	181,12	16304	311	0,89	2
10.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	1,72	65000,00	--	111598	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кладка наружных стен								407362
		Раздел: Сердечники								
11.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	м3	6,00	12010,43	5137,57	72063	30825	14,29	86
					2385,68	1390,29	14314	8342	5,32	32
12.	СПрайс	Гнутый профиль	м	182,00	345,57	--	62893	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Сердечники								134956
		Раздел: Перемычки								
13.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	3,04	12283,52	422,64	37342	1285	15,06	46
					2533,16	159,65	7701	485	0,78	2
14.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,17	52400,00	--	9029	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	55620,00 --	-- --	1913 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Перемычки								48284
		Раздел: ПАРАПЕТ МОНОЛИТ /АР-39/								
16.	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	7,80	10807,32 2716,88	508,78 192,20	84297 21192	3969 1499	16,10 0,94	126 7
17.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,60	53000,00 --	-- --	31800 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ПАРАПЕТ МОНОЛИТ /АР-39/								116097
		Раздел: Кровельное покрытие								
18.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	9,04	21864,59 3907,13	384,42 144,90	197748 35337	3477 1311	25,41 0,71	230 6
19.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	1,76	23112,33 4010,63	364,06 137,14	40652 7054	640 241	25,88 0,67	46 1
20.	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	м3	0,42	21032,29 2820,38	356,06 134,55	8861 1188	150 57	15,87 0,66	7 0
21.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	74,80	801,19 246,85	8,67 3,29	59929 18464	649 246	1,64 0,02	123 1
22.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	9,04	596,52 142,31	32,33 12,17	5395 1287	292 110	0,90 0,06	8 1
23.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	2,18	1910,04 349,31	16,30 6,21	4164 762	36 14	2,16 0,03	5 0
24.	Е0110-52-	Обрешетка под кровлю, покрытия и	м2	362,11	21,32	1,05	7720	379	0,03	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	настилы по фермам			5,38	0,39	1949	142	0,00	1
25.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	287,31	955,21 313,89	9,43 3,54	274442 90184	2709 1018	1,97 0,02	565 5
26.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	39,78	598,22 176,21	1,43 0,54	23797 7010	57 22	1,12 0,00	44 0
		Итого по разделу: Кровельное покрытие								622709
		Раздел: Кирпичные и гипсокартоные								
27.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	0,27	927,38 258,75	39,94 14,96	252 70	11 4	1,64 0,07	0 0
		Итого по разделу: Кирпичные и гипсокартоные								252
	ИТОГО:				1356472 262639	64057 20837				1673 93

Накладные расходы :

На общестроительные работы	329282
Всего накладных расходов:	329282
Итого с накладными	1685754

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	101145
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1786899
Итого с временными, 1,8 %	1819063
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1843620
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1850896
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1869087
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	4780037
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	95601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4875638
Налог на добавленную стоимость, 12 %	585077
Итого с НДС	5460715

Заказчик _____ Подрядчик _____

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Кыдыралиев М М: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок-1 КЖ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Каркас на отм.-0.050.Колонны К1-1 А, Б, В, Г, К1-1-15								
1.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	м3	152,63	13120,84 2385,68	5137,57 1390,29	2002634 364126	784147 212201	14,29 5,32	2182 813
2.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	5,89	52102,00 --	-- --	306833 --	-- --	-- --	-- --
3.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,04	53600,00 --	-- --	2139 --	-- --	-- --	-- --
4.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,00	48300,00 --	-- --	48265 --	-- --	-- --	-- --
5.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	11,12	45800,00 --	-- --	509258 --	-- --	-- --	-- --
6.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные	т	22,88	44900,00	--	1027522	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 32-40 мм			--	--	--	--	--	--
7.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,25	50900,00 -- --	-- -- --	12801 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
8.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	-0,03	99004,51 38036,25	349,88 131,96	-3074 -1181	-11 -4	227,70 0,64	-7 -0
9.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,29	64479,38 3829,50	349,88 131,96	18793 1116	102 38	23,00 0,64	7 0
		Балка Б-1-22, Б-1-23								
10.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	10,36	12849,20 2742,75	468,39 176,94	133118 28415	4853 1833	16,56 0,86	172 9
11.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,28	55620,00 -- --	-- -- --	15511 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
12.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,08	52400,00 -- --	-- -- --	4276 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
13.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 25-28 мм	т	1,78	45800,00 -- --	-- -- --	81506 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
14.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,06	99004,51 38036,25	349,88 131,96	6336 2434	22 8	227,70 0,64	15 0
15.	С12041-13-3	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,06	18000,00 -- --	-- -- --	1152 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: Каркас на отм.-0.050.Колонны К1-1 А, Б, В, Г, К1-1-15								4167069
		Раздел: Балки на отм.7.100								
16.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий,	м3	12,28	12849,20	468,39	157788	5752	16,56	203

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм			2742,75	176,94	33681	2173	0,86	11
17.	E0106-18-3	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм	м3	19,58	11619,98 2367,56	422,64 159,65	227519 46357	8275 3126	13,80 0,78	270 15
18.	C12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	3,50	52102,00 --	-- --	182443 --	-- --	-- --	-- --
19.	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,39	52400,00 --	-- --	20361 --	-- --	-- --	-- --
20.	C12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,25	50900,00 --	-- --	12515 --	-- --	-- --	-- --
21.	C12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	3,62	45800,00 --	-- --	165635 --	-- --	-- --	-- --
22.	C12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	15,48	44900,00 --	-- --	694842 --	-- --	-- --	-- --
23.	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,37	99004,51 38036,25	349,88 131,96	36869 14165	130 49	227,70 0,64	85 0
24.	C12041-13-3	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,37	18000,00 --	-- --	6703 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Балки на отм.7.100								1504676
		Раздел: Балки на отм.10.700								
25.	E0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	12,28	12849,20 2742,75	468,39 176,94	157788 33681	5752 2173	16,56 0,86	203 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	Е0106-18-3	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм	м3	19,58	11619,98 2367,56	422,64 159,65	227519 46357	8275 3126	13,80 0,78	270 15
27.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,56	55620,00 --	-- --	31310 --	-- --	-- --	-- --
28.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,34	52400,00 --	-- --	17816 --	-- --	-- --	-- --
29.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,48	50900,00 --	-- --	24559 --	-- --	-- --	-- --
30.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	4,12	48300,00 --	-- --	198924 --	-- --	-- --	-- --
31.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	4,21	45800,00 --	-- --	192719 --	-- --	-- --	-- --
32.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,25	99004,51 38036,25	349,88 131,96	24353 9356	86 32	227,70 0,64	56 0
33.	С12041-13-3	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,25	18000,00 --	-- --	4428 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Балки на отм.10.700								879416
		Раздел: Балки на отм.-0.100								
34.	Е0106-18-3	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм	м3	29,90	11619,98 2367,56	422,64 159,65	347437 70790	12637 4774	13,80 0,78	413 23
		Итого по разделу: Балки на отм.-0.100								347437
		Раздел: Балки на отм.3.700								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
		==========								
35.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	31,69	12849,20 2742,75	468,39 176,94	407191 86918	14843 5607	16,56 0,86	525 27
		Итого по разделу: Балки на отм.3.700								407191
		==========								
		Раздел: Балки на отм.7.100								
		==========								
		==========								
36.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	30,52	12849,20 2742,75	468,39 176,94	392209 83720	14297 5401	16,56 0,86	505 26
		Итого по разделу: Балки на отм.7.100								392209
		==========								
		Раздел: Балки на отм.10.700								
		==========								
		==========								
37.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	30,48	12849,20 2742,75	468,39 176,94	391644 83599	14277 5393	16,56 0,86	505 26
38.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	1,46	55620,00 --	-- --	81422 --	-- --	-- --	-- --
39.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,81	45800,00 --	-- --	82816 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Балки на отм.10.700								555881
		==========								
		Раздел: Плиты перекрытия на отм +3.500								
		==========								
		==========								
40.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	69,12	10329,00 1474,88	277,26 104,74	713936 101943	19164 7240	9,27 0,51	641 35
41.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,24	73000,00	--	17620	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса A-III, d 6 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
42.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 6 мм	т	0,23	58600,00 -------- --	-- -------- --	13735 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
43.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	1,77	53000,00 -------- --	-- -------- --	93625 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
44.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	2,07	52400,00 -------- --	-- -------- --	108367 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
45.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,04	50900,00 -------- --	-- -------- --	2175 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
46.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,16	5571,68 -------- 2173,50	376,43 -------- 142,31	881 -------- 344	60 -------- 23	13,34 -------- 0,69	2 -------- 0
47.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,16	50900,00 -------- --	-- -------- --	8051 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		Итого по разделу: Плиты перекрытия на отм +3.500 ==========								958389
		Раздел: Плиты перекрытия на отм +7.100 ========== ==========								
48.	Е0106-22-2	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м	м3	59,95	11873,63 -------- 2872,13	277,26 -------- 104,74	711872 -------- 172196	16623 -------- 6280	17,94 -------- 0,51	1076 -------- 31
49.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 6 мм	т	0,23	73000,00 -------- --	-- -------- --	16786 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
50.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 6 мм	т	0,23	58600,00 -------- --	-- -------- --	13336 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,07	53600,00 -- --	-- -- --	57160 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
52.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,97	53000,00 -- --	-- -- --	51156 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
53.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,53	52400,00 -- --	-- -- --	27849 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
54.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,04	50900,00 -- --	-- -- --	2051 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
55.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,18	5571,68 2173,50	376,43 142,31	1027 401	69 26	13,34 0,69	2 0
56.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,18	50900,00 -- --	-- -- --	9381 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: Плиты перекрытия на отм +7.100								890618
	ИТОГО:						10102888 1178418	909354 259499		7124 1044

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1509810
Всего накладных расходов:	1509810
Итого с накладными	11612698

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	696762
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	12309460
Итого с временными, 1,8 %	12531030
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	12700199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						12750323		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						12875633		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						32928396		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						658568		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						33586964		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						4030435		
		Итого с НДС						37617399		

Заказчик _____

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик _____

Г.С.Г. Высотник для формы 2,3. Товарищество с огранич. ответстве-ю

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Кыдыралиев М М: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование объекта: Снос существующих зданий и сооружений

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0146-59-5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий	м3	233,64	263,03 169,88	93,15 34,79	61455 39691	21764 8128	1,07 0,17	250 39
2.	E0146-65-1	Разборка стен из кирпича подземной части жилых зданий	м3	57,18	440,56 337,05	103,51 39,15	25192 19273	5919 2239	1,93 0,19	110 11
3.	E01031-А2 9-1	Погрузка мусора строительного	т	523,49	20,00 --	20,00 14,00	10470 --	10470 7329	-- 0,29	-- 152
4.	E010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	523,49	176,40 --	176,40 35,28	92343 --	92343 18469	-- 0,74	-- 388
	ИТОГО:				189460 58964	130495 36165				360 590

Накладные расходы :

На общестроительные работы	95129
Всего накладных расходов:	95129
Итого с накладными	284589

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	17075
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	301664
Итого с временными, 1,8 %	307094
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	311240
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	312468
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	315539
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	806974
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	16139
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	823113
Налог на добавленную стоимость, 12 %	98773
Итого с НДС	921886

Заказчик _____ Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик _____ Г.С.Г. Высотник для формы 2,3.

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Кыдыралиев М М: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Снос существующих зданий и сооружений

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0146-59-5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий	м3	259,65	263,03 169,88	93,15 34,79	68295 44109	24186 9033	1,07 0,17	278 43
2.	Е0146-65-1	Разборка стен из кирпича подземной части жилых зданий	м3	63,55	440,56 337,05	103,51 39,15	27998 21420	6578 2488	1,93 0,19	123 12
3.	Е01031-А29-1	Погрузка мусора строительного	т	581,75	20,00 --	20,00 14,00	11635 --	11635 8144	-- 0,29	-- 169
4.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	581,75	176,40 --	176,40 35,28	102621 --	102621 20524	-- 0,74	-- 431
	ИТОГО:						210549 65529	145019 40189		400 655

Накладные расходы :

На общестроительные работы	105719
Всего накладных расходов:	105719
Итого с накладными	316268

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	18976
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	335244
Итого с временными, 1,8 %	341278
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	345885
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	347250
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	350663
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	896792
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	17936
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	914728
Налог на добавленную стоимость, 12 %	109767
Итого с НДС	1024495

Заказчик _____

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик _____

Г.С.Г. Высотник для формы 2.3.

Объем подтверждаю:

Технадзор: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок-5 Общестроительные работы КЖ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля								
1.	E0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	4,00	3237,88	93,85	12952	375	6,99	28
					1107,45	36,22	4430	145	0,17	1
2.	C12061-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 6-9 для жилья	м2	2,00	6860,00	--	13720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	C11011-796	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	комплект	4,00	763,00	--	3052	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	E0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	96,30	146,18	1,37	14078	132	0,18	17
					31,05	0,52	2990	50	0,00	0
5.	C11011-1200	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, T от -25°C до -20°C, теплостойкость от +85°C до +95°C, стеклохолст, пленка/пленка, марка	м2	96,30	272,00	--	26194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ХПП-4,5 ГОСТ 30547-97								
6.	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	14,93	2460,38 2080,35	380,03 142,31	36726 31053	5673 2124	12,17 0,69	182 10
7.	С11031-10-2	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-96	м3	14,93	12656,00 --	-- --	188914 --	-- --	-- --	-- --
8.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	96,30	339,30 98,84	21,18 7,95	32676 9519	2040 765	0,48 0,04	46 4
9.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	96,30	146,67 39,85	18,33 6,85	14124 3837	1765 660	0,28 0,03	27 3
10.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	96,30	59,61 1,90	2,42 0,86	5740 183	233 83	0,02 0,01	1 0
		Итого по разделу: Кровля								348176
ИТОГО:							348176 52012	10218 3827		301 19

Накладные расходы :

На общестроительные работы	60602
Всего накладных расходов:	60602
Итого с накладными	408778

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	24527
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	433305
Итого с временными, 1,8 %	441104
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	447059
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	448823
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	453234
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	1159109
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	23182
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1182291

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						141875		
		Итого с НДС						1324166		

Заказчик _____ Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ ЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик _____ Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Г.С.Г. Высотник для формы 2.3. Товарищество с ограничен. ответствию

Объем подтверждаю:

Технадзор: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок-3 Общестроительные работы КЖ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены подвала								
1.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	59,20	9221,03 1656,00	414,55 156,60	545885 98035	24541 9270	10,34 0,76	612 45
2.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,12	55620,00 --	-- --	6940 --	-- --	-- --	-- --
3.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	8,81	51000,00 --	-- --	449065 --	-- --	-- --	-- --
4.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	237,90	251,62 42,95	4,39 1,66	59859 10218	1045 394	0,24 0,01	58 2
5.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 1 слоя стен, фундаментов бикростом	м2	237,90	287,67 93,93	9,46 3,54	68437 22346	2252 843	0,54 0,02	128 4
		Итого по разделу: Стены подвала								1130186

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Колонны								
6.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	м3	71,00	13368,50 2385,68	5137,57 1390,29	949164 169383	364768 98711	14,29 5,32	1015 378
7.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	2,53	52102,00 --	-- --	131729 --	-- --	-- --	-- --
8.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,17	52400,00 --	-- --	8887 --	-- --	-- --	-- --
9.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,51	50900,00 --	-- --	25878 --	-- --	-- --	-- --
10.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,71	48300,00 --	-- --	34080 --	-- --	-- --	-- --
11.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	2,16	45800,00 --	-- --	99038 --	-- --	-- --	-- --
12.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	13,18	44900,00 --	-- --	591944 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Колонны								1840720
		Раздел: Балки								
13.	Е0106-18-3	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм	м3	12,50	11619,98 2367,56	422,64 159,65	145250 29595	5283 1996	13,80 0,78	173 10
14.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте	м3	16,10	12815,89	468,39	206336	7541	16,56	267

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм			2742,75	176,94	44158	2849	0,86	14
15.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,18	62000,00	--	73433	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,21	52400,00	--	10773	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	50900,00	--	1079	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	5,34	45800,00	--	244407	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,58	44900,00	--	25934	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,25	99004,51	349,88	24454	86	227,70	56
					38036,25	131,96	9395	33	0,64	0
21.	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,25	18000,00	--	4446	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0106-18-3	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм	м3	29,44	11619,98	422,64	342092	12442	13,80	406
					2367,56	159,65	69701	4700	0,78	23
23.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,52	62000,00	--	94290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,21	52400,00	--	10773	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,04	50900,00	--	1878	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,07	48300,00 -- --	-- -- --	3613 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
27.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	3,81	45800,00 -- --	-- -- --	174690 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
28.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	4,87	44900,00 -- --	-- -- --	218636 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
29.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,25	99004,51 38036,25	349,88 131,96	25088 9638	89 33	227,70 0,64	58 0
30.	С12041-13	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,25	18000,00 -- --	-- -- --	4561 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
31.	Е0106-18-3	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм	м3	29,44	11619,98 2367,56	422,64 159,65	342092 69701	12442 4700	13,80 0,78	406 23
32.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	6,88	52102,00 -- --	-- -- --	358545 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
33.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,21	52400,00 -- --	-- -- --	10773 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
34.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,19	50900,00 -- --	-- -- --	9559 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
35.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	3,35	45800,00 -- --	-- -- --	153503 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
36.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,07	48300,00 -- --	-- -- --	3613 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	3,79	44900,00 ---	-- ---	170099 ---	-- ---	-- ---	-- ---
38.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,24	99004,51 38036,25	349,88 131,96	23761 9129	84 32	227,70 0,64	55 0
39.	С12041-13 3	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,24	18000,00 ---	-- ---	4320 ---	-- ---	-- ---	-- ---
40.	Е0106-18-3	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм	м3	28,22	11619,98 2367,56	422,64 159,65	327916 66813	11927 4505	13,80 0,78	389 22
41.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,87	55620,00 ---	-- ---	48234 ---	-- ---	-- ---	-- ---
42.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,12	52400,00 ---	-- ---	6498 ---	-- ---	-- ---	-- ---
43.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,78	48300,00 ---	-- ---	37597 ---	-- ---	-- ---	-- ---
44.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,36	45800,00 ---	-- ---	62215 ---	-- ---	-- ---	-- ---
45.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,08	99004,51 38036,25	349,88 131,96	8019 3081	28 11	227,70 0,64	18 0
46.	С12041-13 3	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,08	18000,00 ---	-- ---	1458 ---	-- ---	-- ---	-- ---
47.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм	м3	0,75	12815,89 2742,75	468,39 176,94	9612 2057	351 133	16,56 0,86	12 1
48.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03	55620,00 ---	-- ---	1941 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,09	45800,00 -- --	-- -- --	3957 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
50.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,05	44900,00 -- --	-- -- --	2173 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
51.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	99004,51 38036,25	349,88 131,96	2198 844	8 3	227,70 0,64	5 0
52.	С12041-13 3	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,02	18000,00 -- --	-- -- --	400 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: Балки ==========								3200217
		Раздел: Покрытие и перекрытия ==========								
53.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	65,80	10576,66 1474,88	277,26 104,74	695944 97047	18244 6892	9,27 0,51	610 34
54.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,18	69000,00 -- --	-- -- --	12627 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
55.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,44	58600,00 -- --	-- -- --	25977 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
56.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	4,95	52400,00 -- --	-- -- --	259338 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
57.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,17	51000,00 -- --	-- -- --	8874 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
58.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от	м3	65,80	10576,66	277,26	695944	18244	9,27	610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		опорной площади до 6 м			1474,88	104,74	97047	6892	0,51	34
59.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,18	69000,00 ---	-- --	12627 --	-- --	-- --	-- --
60.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,44	58600,00 ---	-- --	25977 --	-- --	-- --	-- --
61.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	2,78	53000,00 ---	-- --	147468 --	-- --	-- --	-- --
62.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,09	52400,00 ---	-- --	57090 --	-- --	-- --	-- --
63.	Е0106-22-2	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м	м3	65,80	12121,28 2872,13	277,26 104,74	797581 188986	18244 6892	17,94 0,51	1180 34
64.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,18	69000,00 ---	-- --	12627 --	-- --	-- --	-- --
65.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,44	58600,00 ---	-- --	25977 --	-- --	-- --	-- --
66.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,88	53600,00 ---	-- --	47404 --	-- --	-- --	-- --
67.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,39	53000,00 ---	-- --	73893 --	-- --	-- --	-- --
68.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,09	52400,00 ---	-- --	57090 --	-- --	-- --	-- --
69.	Е0106-22-2	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м	м3	73,00	12121,28 2872,13	277,26 104,74	884854 209665	20240 7646	17,94 0,51	1310 37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,20	69000,00	--	13579	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,35	58600,00	--	20346	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,99	53600,00	--	106787	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,08	71100,00	--	5631	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,35	46166,26	2799,76	16001	970	195,50	68
					36742,50	1058,29	12735	367	5,16	2
75.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм /обрамление сантехнических отверстий/	т	0,35	50900,00	--	17642	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,35	18000,00	--	6239	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Покрытие и перекрытия								4027517
		Раздел: Лестницы ========== ==========								
77.	Е0129-160-1	Устройство монолитных железобетонных лестниц и площадок	м3	18,44	20343,02	61,52	375125	1134	41,63	768
					11980,13	8,36	220914	154	0,04	1
78.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,15	73000,00	--	11257	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,54	53600,00	--	28815	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,23	41200,00 --	-- --	9600 --	-- --	-- --	-- --
81.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,21	99004,51 38036,25	349,88 131,96	21137 8121	75 28	227,70 0,64	49 0
82.	С12041-13 3	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,21	18000,00 --	-- --	3843 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Лестницы								449777
		Раздел: Стены								
83.	Е0108-10-1	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3	41,46	5943,83 900,45	386,22 144,90	246452 37336	16014 6008	5,83 0,70	242 29
		Итого по разделу: Стены								246452
ИТОГО:							10894868 1485945	536054 163092		8494 692

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1513981
На горнопроходческие работы	238753
Всего накладных расходов:	1752735
Итого с накладными	12647602

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	758856
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	13406458
Итого с временными, 1,8 %	13647774
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	13832019
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	13886610
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	14023088
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	35862922

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						717258		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						36580180		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						4389621		
		Итого с НДС						40969801		

Заказчик _____

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик _____

Г.С.Г. Высотник для формы 2.3.

Объем подтверждаю:

Технадзор: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок-1 КЖ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. з/п: в т.ч.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Плиты перекрытия на отм +7.100								
1.	Е0106-22-2	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м	м3	102,05	11873,63 2872,13	277,26 104,74	1211655 293089	28294 10689	17,94 0,51	1831 52
2.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,39	73000,00 --	-- --	28571 --	-- --	-- --	-- --
3.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,39	58600,00 --	-- --	22699 --	-- --	-- --	-- --
4.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,82	53600,00 --	-- --	97290 --	-- --	-- --	-- --
5.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,64	53000,00 --	-- --	87071 --	-- --	-- --	-- --
6.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,90	52400,00	--	47400	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса A-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
7.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,07	50900,00 --	-- --	3492 --	-- --	-- --	-- --
8.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,31	5571,68 2173,50	376,43 142,31	1748 682	118 45	13,34 0,69	4 0
9.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,31	50900,00 --	-- --	15967 --	-- --	-- --	-- --
		Покрытие								
10.	Е0106-22-6	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади более 6 м	м3	132,15	13528,16 3389,63	436,09 164,75	1787712 447930	57628 21771	20,70 0,80	2735 106
11.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 6 мм	т	0,42	73000,00 --	-- --	30950 --	-- --	-- --	-- --
12.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 6 мм	т	2,11	58600,00 --	-- --	123579 --	-- --	-- --	-- --
13.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 8 мм	т	1,31	53600,00 --	-- --	70325 --	-- --	-- --	-- --
14.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,01	52400,00 --	-- --	495 --	-- --	-- --	-- --
		Плиты перекрытия на отм. +7.1*								
15.	Е0106-22-2	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м	м3	5,54	11873,63 2872,13	277,26 104,74	65780 15912	1536 580	17,94 0,51	99 3
		Итого по разделу: Плиты перекрытия на отм +7.100 ==========								3594733
ИТОГО:							3594734 757613	87576 33085		4670 162

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	830232
Всего накладных расходов:	830232
Итого с накладными	4424966

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	265498
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4690464
Итого с временными, 1,8 %	4774892
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	4839353
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4858453
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4906202
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	12547214
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	250944
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12798158
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1535779
Итого с НДС	14333937

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕЛСЕРІЛГЕН

Заказчик

Подрядчик

Объем подтверждаю:

Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок-2 Общестроительные работы КЖ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	263,00	37,06	35,39	9747	9306	0,01	3
					1,63	9,60	429	2524	0,03	9
2.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1812,00	26,86	25,39	48676	46009	0,01	19
					1,47	6,39	2667	11583	0,02	40
3.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	65,00	555,79	--	36127	--	3,86	251
					555,79	--	36127	--	--	--
4.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	1812,00	10,63	10,63	19264	19264	--	--
					--	3,45	--	6255	0,01	24
5.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	1812,00	10,63	10,63	19264	19264	--	--
					--	3,45	--	6255	0,01	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	182,00	154,22	--	28067	--	1,12	203
					154,22	--	28067	--	--	--
7.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1630,00	7,45	7,45	12146	12146	--	--
					--	2,42	--	3943	0,01	15
8.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	461,00	20,39	20,39	9400	9400	--	--
					--	4,08	--	1880	0,09	39
9.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	263,00	4,21	3,66	1108	963	0,00	1
					0,55	1,27	145	334	0,00	1
10.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1630,00	24,78	5,19	40388	8465	0,12	202
					19,58	--	31923	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								224187
		Раздел: Фундаменты								
11.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	5,92	4589,97	75,91	27173	449	1,55	9
					225,11	28,67	1333	170	0,14	1
12.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	26,04	7289,43	129,21	189817	3365	7,29	190
					1174,72	48,81	30590	1271	0,24	6
13.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	26,04	596,00	--	15520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,23	61200,00	--	14296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,29	65900,00	--	19019	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,87	44900,00	--	39225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 32-40 мм								
17.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,18	52102,00 --	-- --	9378 --	-- --	-- --	-- --
18.	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,28	151258,96 22770,00	675,77 256,16	42183 6350	188 71	135,70 1,24	38 0
19.	С12041-13	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,28	18000,00 --	-- --	5020 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	246,36	251,62 42,95	4,39 1,66	61988 10582	1082 408	0,24 0,01	60 2
21.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	23,70	197,78 60,03	11,44 4,30	4687 1423	271 102	0,41 0,02	10 0
22.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	4,00	4589,97 225,11	75,91 28,67	18360 900	304 115	1,55 0,14	6 1
23.	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок	м3	21,09	10346,36 2020,84	355,34 134,24	218205 42619	7494 2831	12,65 0,66	267 14
24.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	21,09	596,00 --	-- --	12570 --	-- --	-- --	-- --
25.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,80	50642,00 --	-- --	40417 --	-- --	-- --	-- --
26.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,15	51000,00 --	-- --	58599 --	-- --	-- --	-- --
27.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	2,57	45800,00 --	-- --	117776 --	-- --	-- --	-- --
28.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной	м2	69,40	251,62	4,39	17462	305	0,24	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов			42,95	1,66	2981	115	0,01	1
		Итого по разделу: Фундаменты								911694
		Раздел: Стены подвала								
29.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	56,23	9221,03 1656,00	414,55 156,60	518491 93116	23310 8805	10,34 0,76	581 43
30.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,13	55620,00 --	-- --	7435 --	-- --	-- --	-- --
31.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	7,93	51000,00 --	-- --	404301 --	-- --	-- --	-- --
32.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	217,25	251,62 42,95	4,39 1,66	54663 9331	954 360	0,24 0,01	53 2
33.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов бикростом	м2	217,25	287,67 93,93	9,46 3,54	62497 20407	2056 770	0,54 0,02	117 4
34.	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пеноплекста битуме стен и колонн прямоугольных	м3	0,14	14784,94 3754,46	213,47 80,21	2134 542	31 12	20,90 0,39	3 0
		Итого по разделу: Стены подвала								1049522
		ИТОГО:					2185403 319532	164631 47804		2030 226
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы					391548			
		Всего накладных расходов:					391548			
		Итого с накладными					2576951			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	154617
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2731568
Итого с временными, 1,8 %	2780736
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2818276
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2829399
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2857206
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	7307074
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	146141
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7453215
Налог на добавленную стоимость, 12 %	894386
Итого с НДС	8347601

Заказчик_____

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик_____

Г.С.Г. Бысотник

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Кыдыралиев М М:_____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок-2 Общестроительные работы КЖ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены подвала								
1.	E0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пеноплекста битуме стен и колонн прямоугольных	м3	10,73	14784,94 3754,46	213,47 80,21	158716 40304	2292 861	20,90 0,39	224 4
		Итого по разделу: Стены подвала								158716
		Раздел: Колонны								
2.	E0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	м3	70,08	13368,50 2385,68	5137,57 1390,29	936865 167188	360041 97432	14,29 5,32	1002 373
3.	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,03	65000,00 --	-- --	2059 --	-- --	-- --	-- --
4.	C12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	2,46	62000,00 --	-- --	152708 --	-- --	-- --	-- --
5.	C12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	0,51	61200,00	--	31440	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
6.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,10	48300,00 --	-- --	4648 --	-- --	-- --	-- --
7.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	3,01	45800,00 --	-- --	137743 --	-- --	-- --	-- --
8.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	11,75	44900,00 --	-- --	527509 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Колонны								1792971
		Раздел: Выпуски из колонн								
9.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,45	52102,00 --	-- --	23196 --	-- --	-- --	-- --
10.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,97	68200,00 --	-- --	65908 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Выпуски из колонн								89104
		Раздел: Балки на отм.-0.100								
11.	Е0106-18-3	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм	м3	17,75	11619,98 2367,56	422,64 159,65	206197 42012	7500 2833	13,80 0,78	245 14
12.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	7,56	12815,89 2742,75	468,39 176,94	96888 20735	3541 1338	16,56 0,86	125 7
13.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,47	62000,00 --	-- --	90892 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,15	52400,00 ---	-- --	7703 --	-- --	-- --	-- --
15.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,14	50900,00 ---	-- --	7380 --	-- --	-- --	-- --
16.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,46	48300,00 ---	-- --	22266 --	-- --	-- --	-- --
17.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	2,66	45800,00 ---	-- --	121736 --	-- --	-- --	-- --
18.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	2,17	44900,00 ---	-- --	97298 --	-- --	-- --	-- --
19.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,18	99004,51 --- 38036,25	349,88 --- 131,96	18019 --- 6923	64 --- 24	227,70 --- 0,64	41 --- 0
20.	С12041-13-3	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	1,18	18000,00 ---	-- --	21276 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Балки на отм.-0.100 ==========								689656
		Раздел: Балки на отм.3,700 ========== ==========								
21.	Е0106-18-3	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм	м3	17,75	11619,98 --- 2367,56	422,64 --- 159,65	206197 --- 42012	7500 --- 2833	13,80 --- 0,78	245 --- 14
22.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	7,98	12815,89 --- 2742,75	468,39 --- 176,94	102271 --- 21887	3738 --- 1412	16,56 --- 0,86	132 --- 7
23.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,50	62000,00 ---	-- --	92690 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,14	52400,00 ---	-- --	7388 --	-- --	-- --	-- --
25.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,30	50900,00 ---	-- --	15270 --	-- --	-- --	-- --
26.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,65	45800,00 ---	-- --	29862 --	-- --	-- --	-- --
27.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	8,42	44900,00 ---	-- --	378238 --	-- --	-- --	-- --
28.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,28	99004,51 --- 38036,25	349,88 --- 131,96	27820 --- 10688	98 --- 37	227,70 --- 0,64	64 --- 0
29.	С12041-13-3	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,28	18000,00 ---	-- --	5058 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Балки на отм.3,700 ==========								864793
		Раздел: Балки на отм.7,300 ========== ==========								
30.	Е0106-18-3	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм	м3	17,75	11619,98 --- 2367,56	422,64 --- 159,65	206197 --- 42012	7500 --- 2833	13,80 --- 0,78	245 --- 14
31.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	7,73	12815,89 --- 2742,75	468,39 --- 176,94	99067 --- 21201	3621 --- 1368	16,56 --- 0,86	128 --- 7
32.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,50	62000,00 ---	-- --	92690 --	-- --	-- --	-- --
33.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,15	52400,00 ---	-- --	7703 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 12 мм								
34.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,31	50900,00 -- --	-- -- --	15830 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
35.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,08	45800,00 -- --	-- -- --	49601 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
36.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	7,50	44900,00 -- --	-- -- --	336526 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
37.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,27	99004,51 38036,25 --	349,88 131,96 --	26632 10232 --	94 35 --	227,70 0,64 --	61 0 --
38.	С12041-13-3	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,27	18000,00 -- --	-- -- --	4842 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: Балки на отм.7,300								839087
		Раздел: Балки на отм.11,900								
39.	Е0106-18-3	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм	м3	17,75	11619,98 2367,56 --	422,64 159,65 --	206197 42012 --	7500 2833 --	13,80 0,78 --	245 14 --
40.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	7,56	12815,89 2742,75 --	468,39 176,94 --	96888 20735 --	3541 1338 --	16,56 0,86 --	125 7 --
41.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,47	62000,00 -- --	-- -- --	90954 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
42.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,15	52400,00 -- --	-- -- --	8070 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
43.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,14	50900,00	--	7024	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
44.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 20-22 мм	т	1,91	48300,00 --	-- --	92398 --	-- --	-- --	-- --
45.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 25-28 мм	т	1,92	45800,00 --	-- --	88119 --	-- --	-- --	-- --
46.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,15	99004,51 38036,25	349,88 131,96	15247 5858	54 20	227,70 0,64	35 0
47.	С12041-13	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,15	18000,00 --	-- --	2772 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Балки на отм.11,900								607668
		Раздел: Перекрытие на отм. -0.100								
48.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	64,50	10576,66 1474,88	277,26 104,74	682194 95129	17884 6756	9,27 0,51	598 33
49.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 6 мм	т	0,22	73000,00 --	-- --	15768 --	-- --	-- --	-- --
50.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 6 мм	т	0,36	58600,00 --	-- --	21330 --	-- --	-- --	-- --
51.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 8 мм	т	0,71	53600,00 --	-- --	38324 --	-- --	-- --	-- --
52.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	3,67	52400,00 --	-- --	192256 --	-- --	-- --	-- --
53.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	1,03	51000,00	--	52785	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса A-III, d 14 мм			--	--	--	--	--	--
54.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,17	50900,00 --	-- --	8398 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Перекрытие на отм. -0.100								1011056
		Раздел: Перекрытие на отм. +3,700 и +7,300								
55.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	124,00	10576,66 1474,88	277,26 104,74	1311505 182884	34381 12988	9,27 0,51	1149 63
56.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 6 мм	т	0,39	73000,00 --	-- --	28251 --	-- --	-- --	-- --
57.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 6 мм	т	0,68	58600,00 --	-- --	40024 --	-- --	-- --	-- --
58.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	4,29	53000,00 --	-- --	227582 --	-- --	-- --	-- --
59.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	5,12	52400,00 --	-- --	268340 --	-- --	-- --	-- --
60.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,40	46166,26 36742,50	2799,76 1058,29	18236 14513	1106 418	195,50 5,16	77 2
61.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм /обрамление сантехнических отверстий/	т	0,40	50900,00 --	-- --	20106 --	-- --	-- --	-- --
62.	С12041-13-3	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,40	18000,00 --	-- --	7110 --	-- --	-- --	-- --
63.	Е0106-22-	Устройство безбалочных перекрытий	м3	46,81	12121,28	277,26	567358	12978	17,94	840

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м			2872,13	104,74	134435	4903	0,51	24
64.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,15	73000,00 --	-- --	10918 --	-- --	-- --	-- --
65.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	2,29	53600,00 --	-- --	122696 --	-- --	-- --	-- --
66.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	52400,00 --	-- --	1052 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Перекрытие на отм. +3,700 и +7,300								2623178
		==========								
ИТОГО:							8676231 920760	473433 140262		5582 582

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1117244
Всего накладных расходов:	1117244
Итого с накладными	9793476

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	587608
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10381084
Итого с временными, 1,8 %	10567944
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	10710611
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10752883
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10858562
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	27769889
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	555398
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	28325287
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3399034
Итого с НДС	31724321

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						27769889		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						555398		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						28325287		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3399034		
		Итого с НДС						31724321		

Заказчик _____

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик _____

Г.С.Г. Высотник для формы 2.3.

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Кыдыралиев М М: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок-1 КЖ,АР

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Покрытие								
1.	Е0106-22-6	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади более 6 м	м3	35,85	13528,16 3389,63	436,09 164,75	485019 121527	15635 5907	20,70 0,80	742 29
2.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,12	73000,00 --	-- --	8397 --	-- --	-- --	-- --
3.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,57	58600,00 --	-- --	33528 --	-- --	-- --	-- --
4.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,36	53600,00 --	-- --	19080 --	-- --	-- --	-- --
5.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00	52400,00 --	-- --	134 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Покрытие								546158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Связи Р-1 и СГ-1								
6.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	2,29	15831,83 10453,50	4625,75 1232,64	36255 23939	10593 2823	64,97 4,38	149 10
7.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной	т	2,38	59200,00 --	-- --	140991 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Связи Р-1 и СГ-1								177246
		Раздел: Шахта лифта								
8.	Е0109-43-1	Монтаж стоек и балок шахты лифта	т	1,86	12884,67 5433,75	5279,14 966,13	23959 10104	9817 1797	29,09 3,46	54 6
9.	С12021-23 7	Стоимость металлоконструкций шахты лифта	т	1,92	156260,00 --	-- --	299282 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,03	177199,02 9315,00	2100,01 794,36	5734 301	68 26	49,10 3,88	2 0
11.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	57,45	2267,09 134,03	114,06 42,72	130244 7700	6553 2454	0,68 0,21	39 12
		Итого по разделу: Шахта лифта								459220
		Раздел: Лестницы на отм.3.300, 0.030 (в осях 1-2, Е-Ж)...Лм1								
12.	Е0129-160-2	Устройство монолитных бетонных лестниц	м3	1,12	12060,46 5485,50	21,91 5,57	13508 6144	25 6	18,05 0,03	20 0
13.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,01	73000,00 --	-- --	365 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,03	68200,00 --	-- --	2198 --	-- --	-- --	-- --
15.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	41200,00 --	-- --	1079 --	-- --	-- --	-- --
16.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,00	53600,00 --	-- --	120 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Лестницы на отм.3.300, 0.030 (в осях 1-2, Е-Ж)...Лм1								17269
		Раздел: Лестничные марши Лм2								
17.	Е0129-160 -2	Устройство монолитных бетонных лестниц	м3	0,70	12060,46 5485,50	21,91 5,57	8442 3840	15 4	18,05 0,03	13 0
18.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,01	73000,00 --	-- --	438 --	-- --	-- --	-- --
19.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,02	68200,00 --	-- --	1296 --	-- --	-- --	-- --
20.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00 --	-- --	618 --	-- --	-- --	-- --
21.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,00	53600,00 --	-- --	214 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Лестничные марши Лм2								11008
		Раздел: Лестничные марши Лм3								
22.	Е0129-160 -2	Устройство монолитных бетонных лестниц	м3	4,00	12060,46 5485,50	21,91 5,57	48242 21942	88 22	18,05 0,03	72 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,05	73000,00 ---	-- ---	3373 ---	-- ---	-- ---	-- ---
24.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,10	68200,00 ---	-- ---	7008 ---	-- ---	-- ---	-- ---
25.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,10	41200,00 ---	-- ---	4113 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Лестничные марши Лм3								62736
		Раздел: Площадка на отм. -1,050								
26.	Е0129-160 -1	Устройство монолитных железобетонных лестниц и площадок	м3	0,55	20095,36 --- 11980,13	61,52 --- 8,36	11052 --- 6589	34 --- 5	41,63 --- 0,04	23 --- 0
27.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	55620,00 ---	-- ---	72 ---	-- ---	-- ---	-- ---
28.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,09	53000,00 ---	-- ---	4631 ---	-- ---	-- ---	-- ---
29.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	52400,00 ---	-- ---	335 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Площадка на отм. -1,050								16091
		Раздел: Лестница в осях.7.-8, В-Д..Лм1								
30.	Е0129-160 -2	Устройство монолитных бетонных лестниц	м3	1,12	12060,46 --- 5485,50	21,91 --- 5,57	13508 --- 6144	25 --- 6	18,05 --- 0,03	20 --- 0
31.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,01	73000,00 ---	-- ---	365 ---	-- ---	-- ---	-- ---
32.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,03	68200,00	--	2198	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
33.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	41200,00 --	-- --	1079 --	-- --	-- --	-- --
34.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,00	53600,00 --	-- --	120 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Лестница в осях.7.-8, В-Д..Лм1								17269
		Раздел: Лестничные марши Лм2								
35.	Е0129-160 -2	Устройство монолитных бетонных лестниц	м3	0,70	12060,46 5485,50	21,91 5,57	8442 3840	15 4	18,05 0,03	13 0
36.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,01	73000,00 --	-- --	438 --	-- --	-- --	-- --
37.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,02	68200,00 --	-- --	1296 --	-- --	-- --	-- --
38.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00 --	-- --	618 --	-- --	-- --	-- --
39.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,00	53600,00 --	-- --	214 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Лестничные марши Лм2								11008
		Раздел: Лестничные марши Лм3								
40.	Е0129-160 -2	Устройство монолитных бетонных лестниц	м3	2,00	12060,46 5485,50	21,91 5,57	24121 10971	44 11	18,05 0,03	36 0
41.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,01	73000,00	--	1006	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 6 мм			--	--	--	--	--	--
42.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,04	68200,00 --	-- --	2893 --	-- --	-- --	-- --
43.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,05	41200,00 --	-- --	2057 --	-- --	-- --	-- --
44.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01	53600,00 --	-- --	480 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Лестничные марши Лм3								30557
		Раздел: Лестничные марши Лм4								
45.	Е0129-160 -2	Устройство монолитных бетонных лестниц	м3	1,35	12060,46 5485,50	21,91 5,57	16282 7405	30 8	18,05 0,03	24 0
46.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,01	73000,00 --	-- --	872 --	-- --	-- --	-- --
47.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,04	68200,00 --	-- --	2435 --	-- --	-- --	-- --
48.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00 --	-- --	1028 --	-- --	-- --	-- --
49.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,00	53600,00 --	-- --	240 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Лестничные марши Лм4								20857
		Раздел: Площадка на отм. -1,050								
50.	Е0129-160 -1	Устройство монолитных железобетонных лестниц и площадок	м3	0,55	20095,36	61,52	11052	34	41,63	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					11980,13	8,36	6589	5	0,04	0
51.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	55620,00 --	-- --	72 --	-- --	-- --	-- --
52.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,09	53000,00 --	-- --	4631 --	-- --	-- --	-- --
53.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	52400,00 --	-- --	335 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Площадка на отм. -1,050								16091
		Раздел: Сердечники,балки обвязочные,армирование стен								
54.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	7,78	9981,60 9496,13	485,47 181,12	77616 73841	3775 1408	64,86 0,89	504 7
55.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	1,24	55620,00 --	-- --	68705 --	-- --	-- --	-- --
56.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,80	52102,00 --	-- --	41442 --	-- --	-- --	-- --
57.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,58	52400,00 --	-- --	30618 --	-- --	-- --	-- --
58.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,15	50900,00 --	-- --	58731 --	-- --	-- --	-- --
59.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,07	48300,00 --	-- --	3246 --	-- --	-- --	-- --
60.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	3,56	44900,00	--	159889	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса A-III, d 32-40 мм			--	--	--	--	--	--
61.	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,38	99004,51 38036,25	349,88 131,96	37543 14423	133 50	227,70 0,64	86 0
62.	C12041-13-3	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,38	18000,00 --	-- --	6826 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Сердечники,балки обвязочные,армирование стен								484616
		Раздел: Сердечники узел "1-4"								
63.	E0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	м3	14,93	12539,25 2385,68	5137,57 1390,29	187173 35611	76689 20753	14,29 5,32	213 79
64.	C12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,79	50900,00 --	-- --	40453 --	-- --	-- --	-- --
65.	C12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,27	52102,00 --	-- --	13828 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Сердечники узел "1-4"								241454
		Раздел: Сетка СГ-1								
66.	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,00	9981,60 9496,13	485,47 181,12	11 10	1 --	64,86 0,89	0 0
67.	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00 --	-- --	70 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Сетка СГ-1								80
		Раздел: Стены /АР-39/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	341,00	5859,34	386,22	1998034	131700	5,22	1780
					804,71	144,90	274407	49411	0,70	239
69.	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	м2	-1364,00	44,77	--	-61066	--	0,25	-344
					44,77	--	-61066	--	--	--
70.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,25	64100,00	--	16022	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	1,03	41200,00	--	42468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,24	65000,00	--	15617	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0106-15-1	Устройство монолитной обвязки	м3	30,75	12539,25	5137,57	385582	157980	14,29	440
					2385,68	1390,29	73360	42752	5,32	164
74.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	8,78	12283,52	422,64	107849	3711	15,06	132
					2533,16	159,65	22241	1402	0,78	7
75.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,50	50900,00	--	25420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,20	55620,00	--	10948	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Монолитная обвязка								
77.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	м3	8,38	12539,25	5137,57	105079	43053	14,29	120
					2385,68	1390,29	19992	11651	5,32	45
78.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,11	52102,00	--	5585	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,48	50900,00	--	24228	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Монтажные соединения								
80.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,35	179558,97	616,47	63226	217	332,35	117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					54596,25	232,87	19224	82	1,14	0
81.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных/под перегородки кирпичные//АР-37/	м3	26,04	5619,65	358,02	146336	9323	3,24	84
					507,15	135,25	13206	3522	0,66	17
		Узлы: 2,3,5,6,7,8								
82.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	м3	39,47	12539,25	5137,57	494911	202774	14,29	564
					2385,68	1390,29	94160	54873	5,32	210
83.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,82	52400,00	--	95458	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,14	55620,00	--	7817	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	СПрайс	Гнутый профиль	м	1403,55	345,57	--	485020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены /АР-39/								3968535
		==========								
ИТОГО:							6080194	672328		4928
							816444	198982		826
		Накладные расходы :								
		==========								
		На общестроительные работы						990924		
		На металломонтажные работы						34796		
		На горнопроходческие работы						79417		
		Всего накладных расходов:						1105136		
		Итого с накладными						7185331		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		==========								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						431120		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						7616451		
		Итого с временными, 1,8 %						7753547		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						7858220		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						7889234		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						7966769		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						20374369		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						407487		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						20781856		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2493823		
		Итого с НДС						23275679		

Заказчик _____ Алматы қаласы «ҚАРЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик _____ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АЛМАТЫ Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Г.С.Г. Высотник для формы 2.3. Товарищество с ограниченной ответственностью

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Кыдыралиев М М: _____ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ * ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. АЛМАТЫ СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок-2 Общестроительные работы КЖ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Покрытие на отм. +11,900								
1.	Е0106-22-2	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м	м3	20,79	12121,28 2872,13	277,26 104,74	252041 59721	5765 2178	17,94 0,51	373 11
2.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,07	73000,00 --	-- --	4850 --	-- --	-- --	-- --
3.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,02	53600,00 --	-- --	54506 --	-- --	-- --	-- --
4.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	52400,00 --	-- --	467 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Покрытие на отм. +11,900								311864
		Раздел: Лестничный марш ЛМ-1- ЛМ-6								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0129-160 -1	Устройство монолитных железобетонных лестниц и площадок	м3	20,77	20343,02	61,52	422525	1278	41,63	865
					11980,13	8,36	248827	174	0,04	1
6.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,25	73000,00	--	18250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,85	65900,00	--	121915	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Лестничный марш ЛМ-1- ЛМ-6								562690
		Раздел: Кладка наружных стен /АР 40/								
8.	Е0108-10-1	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3	83,00	5943,83	386,22	493338	32056	5,83	484
					900,45	144,90	74737	12027	0,70	58
9.	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	м2	-296,00	44,77	--	-13252	--	0,25	-75
					44,77	--	-13252	--	--	--
10.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	19,57	12242,89	468,39	239593	9166	16,56	324
					2742,75	176,94	53676	3463	0,86	17
		Итого по разделу: Кладка наружных стен /АР 40/								719679
		Раздел: Армирование сетками СГ1 и СГ2 /АР 41/								
11.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,95	9981,60	485,47	9471	461	64,86	62
					9496,13	181,12	9011	172	0,89	1
12.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,14	64100,00	--	8798	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,56	41200,00	--	23222	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,25	65000,00	--	16099	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гладкая класса А-I, d 6 мм			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Армирование сетками СГ1 и СГ2 /АР 41/ ==========								57590
		Раздел: Перемычки /АР 41/ ========== ==========								
15.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	9,03	12283,52	422,64	110920	3816	15,06	136
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					2533,16	159,65	22874	1442	0,78	7
16.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,51	52400,00	--	26934	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
17.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,14	55620,00	--	8065	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перемычки /АР 41/ ==========								145919
		Раздел: Монолитная обвязка /АР 41/ ========== ==========								
18.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	4,87	12242,89	468,39	59623	2281	16,56	81
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					2742,75	176,94	13357	862	0,86	4
19.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,28	52400,00	--	14520	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
20.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	55620,00	--	3471	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
		Узлы:2,3,5,6,7,8 /АР-40/								
21.	Е0106-15-1	Устройство узлов из бетона В15	м3	18,40	12539,25	5137,57	230722	94531	14,29	263
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					2385,68	1390,29	43896	25581	5,32	98
22.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,84	52400,00	--	96369	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,17	55620,00 --	-- --	9710 --	-- --	-- --	-- --
24.	СПрайс	Гнутый профиль	м	1034,00	345,57 --	-- --	357317 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Монолитная обвязка /АР 41/								771731
		Раздел: Стены внутренние /АР38/								
25.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	27,48	5838,01 771,08	388,02 144,90	160399 21185	10661 3981	5,04 0,71	138 20
		Итого по разделу: Стены внутренние /АР38/								160399
		Раздел: Кровельное покрытие								
26.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	11,34	21864,59 3907,13	384,42 144,90	248010 44319	4360 1644	25,41 0,71	288 8
27.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,95	23112,33 4010,63	364,06 137,14	22049 3826	347 131	25,88 0,67	25 1
28.	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	м3	0,64	21032,29 2820,38	356,06 134,55	13377 1794	226 86	15,87 0,66	10 0
		Итого по разделу: Кровельное покрытие								283436
		Раздел: Холодный чердак								
29.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	179,51	212,18 31,05	1,37 0,52	38089 5574	246 93	0,18 0,00	32 0
30.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	179,51	200,78 81,51	5,43 2,05	36043 14632	974 367	0,46 0,01	83 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	м2	179,51	166,80 62,88	5,43 2,05	29942 11288	974 367	0,36 0,01	64 2
32.	С11031-10-2	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-96	м3	27,47	12656,00 --	-- --	347599 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Холодный чердак								451674
		ИТОГО:					3464982 615465	167146 52568		3153 229

Накладные расходы :

На общестроительные работы	466300
На горнопроходческие работы	268921
Всего накладных расходов:	735221
Итого с накладными	4200203

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	252012
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4452215
Итого с временными, 1,8 %	4532355
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	4593542
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4611671
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4656995
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	11909889
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	238198
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12148087
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1457770
Итого с НДС	13605857

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик _____

Подрядчик _____

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Кыдыралиев М М: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок 1 Конструкции металлические.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Каркас								
1.	E0109-1-1	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов	т	12,13	10408,87 4625,41	4199,27 1041,46	126259 56106	50937 12633	25,07 3,66	304 44
2.	E0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	12,13	1482,24 781,42	358,94 --	17980 9479	4354 --	3,40 --	41 --
3.	C11011-84-8	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	2,10	81800,00 --	-- --	171845 --	-- --	-- --	-- --
4.	C12021-23-7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	7,20	154400,00 --	-- --	1111186 --	-- --	-- --	-- --
5.	C12021-25-0	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	3,94	154200,00 --	-- --	607795 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С11011-90 9	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	2,53	75600,00 --	-- --	191056 --	-- --	-- --	-- --
7.	ССб.	Надбавка к сметной стоимости за изменение марки стали на С255	т	2,86	3385,00 --	-- --	9681 --	-- --	-- --	-- --
8.	ССб.	Надбавка к сметной стоимости за изменение марки стали на С245	т	11,97	1860,00 --	-- --	22264 --	-- --	-- --	-- --
9.	ССб.	Надбавка к сметной стоимости за изменение марки стали на С345-3	т	0,33	18432,00 --	-- --	6083 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	551,23	22,68 6,68	0,06 0,02	12500 3683	32 13	0,03 0,00	19 0
11.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	551,23	248,09 134,03	114,06 42,72	136753 73882	62871 23550	0,68 0,21	373 115
12.	С11011-29 3	Краска огнезащитная	кг	3307,35	155,00 --	-- --	512639 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Каркас								2926041
	ИТОГО:						2926041 143150	118194 36196		737 159

Накладные расходы :

На общестроительные работы	91015
На металломонтажные работы	70396
Всего накладных расходов:	161411
Итого с накладными	3087452

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	185247
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3272699
Итого с временными, 1,8 %	3331608
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3376585
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3389911

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3423227		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						8754627		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						175093		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						8929720		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1071566		
		Итого с НДС						10001286		

Заказчик _____

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик _____

Г.С.Г. Высотник для формы 2,3. Товарищество с огранич. ответстве-ю

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Кыдыралиев М М: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок-1 АР

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Входные группы								
1.	Е0101-165 -6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	3,00	251,77	--	755	--	1,77	5
					251,77	--	755	--	--	--
2.	Е0101-90-6	Планировка гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 2 группы вручную	м2	4,00	11,75	--	47	--	0,07	0
					11,75	--	47	--	--	--
3.	Е0101-169 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	м3	3,00	206,58	47,19	620	142	1,16	3
					159,39	23,06	478	69	0,11	0
4.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	1,58	8649,23	414,55	13666	655	10,34	16
					1656,00	156,60	2616	247	0,76	1
5.	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,42	11844,40	436,09	4975	183	14,95	6
					2434,84	164,75	1023	69	0,80	0
6.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	5,76	251,62	4,39	1449	25	0,24	1
					42,95	1,66	247	10	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,04	99004,51	349,88	3871	14	227,70	9
					38036,25	131,96	1487	5	0,64	0
8.	С12041-13-3	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,04	18000,00	--	704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Входные группы								26087
		Раздел: Крыльцо Кр2								
9.	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	3,00	251,77	--	755	--	1,77	5
					251,77	--	755	--	--	--
10.	Е0101-90-6	Планировка гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 2 группы вручную	м2	4,00	11,75	--	47	--	0,07	0
					11,75	--	47	--	--	--
11.	Е0101-169-2	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	м3	3,00	206,58	47,19	620	142	1,16	3
					159,39	23,06	478	69	0,11	0
12.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	1,60	8649,23	414,55	13839	663	10,34	17
					1656,00	156,60	2650	251	0,76	1
13.	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,42	11844,40	436,09	4975	183	14,95	6
					2434,84	164,75	1023	69	0,80	0
14.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,02	55620,00	--	1068	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01	53600,00	--	762	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,04	53000,00	--	2324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	5,80	251,62	4,39	1459	25	0,24	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов			42,95	1,66	249	10	0,01	0
18.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03	99004,51 38036,25	349,88 131,96	2653 1019	9 4	227,70 0,64	6 0
19.	С12041-13	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,03	18000,00 --	-- --	482 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Крыльцо Кр2								28984
		Раздел: Крыльцо Кр3								
20.	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,00	251,77 251,77	-- --	252 252	-- --	1,77 --	2 --
21.	Е0101-169-2	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	м3	1,00	206,58 159,39	47,19 23,06	207 159	47 23	1,16 0,11	1 0
22.	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,85	11869,88 2434,84	436,09 164,75	21959 4504	807 305	14,95 0,80	28 1
23.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	55620,00 --	-- --	534 --	-- --	-- --	-- --
24.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,04	53000,00 --	-- --	2055 --	-- --	-- --	-- --
25.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00 --	-- --	799 --	-- --	-- --	-- --
26.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,05	99004,51 38036,25	349,88 131,96	5089 1955	18 7	227,70 0,64	12 0
27.	С12041-13	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,05	18000,00 --	-- --	925 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	2,00	251,62	4,39	503	9	0,24	0
					42,95	1,66	86	3	0,01	0
		Итого по разделу: Крыльцо Кр3								32323
		Раздел: Крыльцо (по оси Ж/12)								
29.	Е0101-165 -6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	3,00	251,77	--	755	--	1,77	5
					251,77	--	755	--	--	--
30.	Е0101-90-6	Планировка гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 2 группы вручную	м2	4,00	11,75	--	47	--	0,07	0
					11,75	--	47	--	--	--
31.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	6,00	22,66	22,66	136	136	--	--
					--	4,53	--	27	0,10	1
32.	Е0101-169 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	м3	3,00	206,58	47,19	620	142	1,16	3
					159,39	23,06	478	69	0,11	0
33.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	3,00	29,49	6,18	88	19	0,15	0
					23,31	--	70	--	--	--
34.	Е0129-160 -2	Устройство монолитных бетонных лестниц	м3	1,57	10944,58	21,91	17183	34	18,05	28
					5485,50	5,57	8612	9	0,03	0
35.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	41200,00	--	1360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	99004,51	349,88	2010	7	227,70	5
					38036,25	131,96	772	3	0,64	0
37.	С12041-13 3	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,02	18000,00	--	365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	7,34	251,62	4,39	1846	32	0,24	2
					42,95	1,66	315	12	0,01	0
		Итого по разделу: Крыльцо (по оси Ж/12)								24410
		Раздел: Крыльцо КР-1, КР-2,КР-3 по оси Ж/12								
39.	Е0109-22-12	Монтаж опорных стоек из труб	т	0,56	5247,88	3290,57	2965	1859	6,76	4
					1227,30	713,11	693	403	2,28	1
40.	С12021-11 7	Стойки из труб 80х80	т	0,56	113100,00	--	63897	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Крыльцо КР-1, КР-2,КР-3 по оси Ж/12								66862
		Раздел: Общестроительные работы АР								
41.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	м3	2,88	12539,25	5137,57	36126	14802	14,29	41
					2385,68	1390,29	6873	4006	5,32	15
42.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,13	52400,00	--	6968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	55620,00	--	571	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	СПрайс	Гнутый профиль	м	102,45	345,57	--	35404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Общестроительные работы АР								79070

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Перегородки								
45.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	2057,46	927,38	39,94	1908046	82174	1,64	3383
					258,75	14,96	532369	30783	0,07	150
46.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	38,38	927,38	39,94	35595	1533	1,64	63
					258,75	14,96	9931	574	0,07	3
		Итого по разделу: Перегородки								1943641
		ИТОГО:					2201376	103661		3660
							580745	37027		176

Накладные расходы :

На общестроительные работы	713508
На металломонтажные работы	987
На горнопроходческие работы	9311
Всего накладных расходов:	723806
Итого с накладными	2925182

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	175511
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3100693
Итого с временными, 1,8 %	3156505
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3199118
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3211744
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3243309
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	8294505
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	165890
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8460395
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1015247
Итого с НДС	9475642

Заказчик _____

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик _____

Объем подтверждаю:

Технадзор: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок-4 Общестроительные работы КЖ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	751,00	37,06	35,39	27833	26575	0,01	8
					1,63	9,60	1226	7207	0,03	25
2.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1030,00	26,86	25,39	27669	26153	0,01	11
					1,47	6,39	1516	6584	0,02	23
3.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	57,00	463,16	--	26400	--	3,22	184
					463,16	--	26400	--	--	--
4.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	1030,00	10,63	10,63	10951	10951	--	--
					--	3,45	--	3555	0,01	14
5.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	1087,00	10,63	10,63	11557	11557	--	--
					--	3,45	--	3752	0,01	14
6.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	160,00	154,22	--	24674	--	1,12	179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					154,22	--	24674	--	--	--
7.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	927,00	7,45	7,45	6907	6907	--	--
					--	2,42	--	2243	0,01	9
8.	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	1315,00	20,39	20,39	26812	26812	--	--
					--	4,08	--	5362	0,09	113
9.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	751,00	4,33	3,73	3248	2802	0,00	3
					0,55	1,29	415	967	0,00	3
10.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	927,00	24,78	5,19	22969	4814	0,12	115
					19,58	--	18155	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								189021
		Раздел: Фундаменты								
11.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,75	3991,23	75,91	6985	133	1,55	3
					225,11	28,67	394	50	0,14	0
12.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	7,47	6972,75	129,21	52086	965	7,29	54
					1174,72	48,81	8775	365	0,24	2
13.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	7,47	596,00	--	4452	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,03	61300,00	--	1716	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,06	61200,00	--	3574	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,06	44900,00	--	2802	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	52102,00 --	-- --	2084 --	-- --	-- --	-- --
18.	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,07	151258,96 22770,00	675,77 256,16	10044 1512	45 17	135,70 1,24	9 0
19.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	42,11	251,62 42,95	4,39 1,66	10596 1809	185 70	0,24 0,01	10 0
		Итого по разделу: Фундаменты								94339
		Раздел: Фундаментные балки								
20.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,60	3991,23 225,11	75,91 28,67	10377 585	197 75	1,55 0,14	4 0
21.	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок	м3	14,00	10029,68 2020,84	355,34 134,24	140415 28292	4975 1879	12,65 0,66	177 9
22.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	14,00	596,00 --	-- --	8344 --	-- --	-- --	-- --
23.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,23	52102,00 --	-- --	11957 --	-- --	-- --	-- --
24.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,32	48300,00 --	-- --	15290 --	-- --	-- --	-- --
25.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,00	45800,00 --	-- --	45610 --	-- --	-- --	-- --
26.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	70,20	251,62 42,95	4,39 1,66	17663 3015	308 116	0,24 0,01	17 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Фундаментные балки								249658
		Раздел: Стены подвала								
27.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	38,20	8110,62 1656,00	414,55 156,60	309826 63259	15836 5982	10,34 0,76	395 29
28.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,09	55620,00 --	-- --	4752 --	-- --	-- --	-- --
29.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	5,62	51000,00 --	-- --	286865 --	-- --	-- --	-- --
30.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	204,35	251,62 42,95	4,39 1,66	51418 8777	898 338	0,24 0,01	50 2
31.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов бикростом в 1 слоя	м2	115,00	287,67 93,93	9,46 3,54	33082 10802	1088 407	0,54 0,02	62 2
		Итого по разделу: Стены подвала								685942
		Раздел: Колонны								
32.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	м3	42,00	12539,25 2385,68	5137,57 1390,29	526648 100198	215778 58392	14,29 5,32	600 224
33.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	6,92	44900,00 --	-- --	310726 --	-- --	-- --	-- --
34.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,34	52102,00 --	-- --	69587 --	-- --	-- --	-- --
35.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,04	50900,00	--	2117	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
36.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 20-22 мм	т	1,20	48300,00 -------- --	-- -------- --	57960 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
37.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 25-28 мм	т	0,41	45800,00 -------- --	-- -------- --	18760 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
38.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,12	52102,00 -------- --	-- -------- --	6365 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
39.	С12041-11 2	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 8 мм	т	0,55	72000,00 -------- --	-- -------- --	39398 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		Итого по разделу: Колонны ==========								1031562
		Раздел: Балки на отм.-0,100 ========== ==========								
40.	Е0106-18-3	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм	м3	7,90	11046,98 -------- 2367,56	422,64 -------- 159,65	87271 -------- 18704	3339 -------- 1261	13,80 -------- 0,78	109 -------- 6
41.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	11,40	12242,89 -------- 2742,75	468,39 -------- 176,94	139569 -------- 31267	5340 -------- 2017	16,56 -------- 0,86	189 -------- 10
42.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,91	62000,00 -------- --	-- -------- --	56408 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
43.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,14	52400,00 -------- --	-- -------- --	7567 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
44.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,07	50900,00 -------- --	-- -------- --	3507 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,69	48300,00 -- --	-- -- --	33346 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
46.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,56	45800,00 -- --	-- -- --	71393 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
47.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	1,10	44900,00 -- --	-- -- --	49498 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
48.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,11	179558,97 54596,25	616,47 232,87	20524 6240	70 27	332,35 1,14	38 0
49.	С12041-13-3	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,11	18000,00 -- --	-- -- --	2057 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: Балки на отм.-0,100								471139
		Раздел: Балки на отм.3,500								
50.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	11,40	12242,89 2742,75	468,39 176,94	139569 31267	5340 2017	16,56 0,86	189 10
51.	Е0106-18-3	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм	м3	7,90	11046,98 2367,56	422,64 159,65	87271 18704	3339 1261	13,80 0,78	109 6
52.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,92	62000,00 -- --	-- -- --	57276 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
53.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,14	52400,00 -- --	-- -- --	7567 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
54.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,13	50900,00 -- --	-- -- --	6378 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,28	48300,00 ---	-- ---	13765 ---	-- ---	-- ---	-- ---
56.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	3,00	45800,00 ---	-- ---	137620 ---	-- ---	-- ---	-- ---
57.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	1,79	44900,00 ---	-- ---	80317 ---	-- ---	-- ---	-- ---
58.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,18	179558,97 54596,25	616,47 232,87	32357 9838	111 42	332,35 1,14	60 0
59.	С12041-13	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,18	18000,00 ---	-- ---	3244 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Балки на отм.3,500								565363
		Раздел: Балки на отм.7,100								
60.	Е0106-18-5	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки более 6 м при высоте балок до 800 мм	м3	19,12	11433,22 3156,75	433,40 163,71	218603 60357	8287 3130	18,52 0,80	354 15
61.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,82	62000,00 ---	-- ---	112592 ---	-- ---	-- ---	-- ---
62.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,14	52400,00 ---	-- ---	7567 ---	-- ---	-- ---	-- ---
63.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,12	50900,00 ---	-- ---	6118 ---	-- ---	-- ---	-- ---
64.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	2,33	45800,00 ---	-- ---	106934 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		A-III, d 25-28 мм								
65.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 32-40 мм	т	1,74	44900,00 ---	-- ---	78018 ---	-- ---	-- ---	-- ---
66.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,15	179558,97 54596,25	616,47 232,87	26467 8047	91 34	332,35 1,14	49 0
67.	С12041-13	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,15	18000,00 ---	-- ---	2653 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Балки на отм.7,100								558952
		Раздел: Балки на отм.10,700								
68.	Е0106-18-5	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки более 6 м при высоте балок до 800 мм	м3	19,30	11433,22 3156,75	433,40 163,71	220661 60925	8365 3160	18,52 0,80	357 15
69.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,60	62000,00 ---	-- ---	37212 ---	-- ---	-- ---	-- ---
70.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,17	65000,00 ---	-- ---	10738 ---	-- ---	-- ---	-- ---
71.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,14	52400,00 ---	-- ---	7567 ---	-- ---	-- ---	-- ---
72.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,41	50900,00 ---	-- ---	20676 ---	-- ---	-- ---	-- ---
73.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 20-22 мм	т	1,43	48300,00 ---	-- ---	68895 ---	-- ---	-- ---	-- ---
74.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,80	45800,00 ---	-- ---	36842 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 25-28 мм								
75.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,09	179558,97 54596,25	616,47 232,87	15927 4843	55 21	332,35 1,14	29 0
76.	С12041-13	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,09	18000,00 --	-- --	1597 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Балки на отм.10,700								420114
		Раздел: Перекрытие на отм. -0.100								
77.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	37,30	9747,40 1474,88	277,26 104,74	363578 55013	10342 3907	9,27 0,51	346 19
78.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,13	65000,00 --	-- --	8424 --	-- --	-- --	-- --
79.	С12041-11-4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,98	68800,00 --	-- --	67094 --	-- --	-- --	-- --
80.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,71	53600,00 --	-- --	37981 --	-- --	-- --	-- --
81.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,32	58600,00 --	-- --	18705 --	-- --	-- --	-- --
82.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,98	53000,00 --	-- --	51903 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Перекрытие на отм. -0.100								547685
		Раздел: Перекрытие на отм. +3.500								
83.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от	м3	37,30	9747,40	277,26	363578	10342	9,27	346

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		опорной площади до 6 м			1474,88	104,74	55013	3907	0,51	19
84.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,13	65000,00 --	-- --	8424 --	-- --	-- --	-- --
85.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,12	68800,00 --	-- --	8531 --	-- --	-- --	-- --
86.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,32	58600,00 --	-- --	18705 --	-- --	-- --	-- --
87.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,71	53600,00 --	-- --	37981 --	-- --	-- --	-- --
88.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,52	52400,00 --	-- --	27080 --	-- --	-- --	-- --
89.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,99	53000,00 --	-- --	52385 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Перекрытие на отм. +3.500								516685
		Раздел: Перекрытие на отм. +7.100								
90.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	37,30	9747,40 1474,88	277,26 104,74	363578 55013	10342 3907	9,27 0,51	346 19
91.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,13	65000,00 --	-- --	8424 --	-- --	-- --	-- --
92.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,12	68800,00 --	-- --	8531 --	-- --	-- --	-- --
93.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,32	58600,00 --	-- --	18705 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,07	53600,00 ---	-- --	57459 ---	-- --	-- --	-- --
95.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,52	52400,00 ---	-- --	27080 ---	-- --	-- --	-- --
96.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,42	53000,00 ---	-- --	22154 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Перекрытие на отм. +7.100								505932
		Раздел: Покрытие на отм. +10.700								
97.	Е0106-22-2	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м	м3	37,30	11292,03 2872,13	277,26 104,74	421193 107130	10342 3907	17,94 0,51	669 19
98.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,93	73000,00 ---	-- --	67722 ---	-- --	-- --	-- --
99.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,13	65000,00 ---	-- --	8424 ---	-- --	-- --	-- --
100.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,09	67700,00 ---	-- --	5958 ---	-- --	-- --	-- --
101.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,64	53600,00 ---	-- --	34134 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Покрытие на отм. +10.700								537431
		Раздел: Крыльцо главного входа								
102.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	61,00	154,22 ---	-- ---	9407 ---	-- ---	1,12 ---	68 ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					154,22	--	9407	--	--	--
103.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,50	3991,23	75,91	9978	190	1,55	4
					225,11	28,67	563	72	0,14	0
104.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	19,40	8110,62	414,55	157346	8042	10,34	201
					1656,00	156,60	32126	3038	0,76	15
105.	Е0106-1-19	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх	м3	1,20	6212,21	406,48	7455	488	4,19	5
					719,33	153,55	863	184	0,75	1
106.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,12	41200,00	--	5039	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,10	65900,00	--	6603	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	С12041-63	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	т	0,17	63500,00	--	11112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,08	71934,76	349,88	5539	27	66,70	5
					11126,25	131,96	857	10	0,64	0
110.	С12041-13	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,08	18000,00	--	1386	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	159,66	251,62	4,39	40173	701	0,24	39
					42,95	1,66	6858	264	0,01	1

Итого по разделу: Крыльцо главного входа 254038

Раздел: Крыльцо в осях 9/1-10/1

112.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	61,00	154,22	--	9407	--	1,12	68
					154,22	--	9407	--	--	--
113.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,50	3991,23	75,91	9978	190	1,55	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					225,11	28,67	563	72	0,14	0
114.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	19,40	8110,62 1656,00	414,55 156,60	157346 32126	8042 3038	10,34 0,76	201 15
115.	Е0106-1-19	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх	м3	1,20	6212,21 719,33	406,48 153,55	7455 863	488 184	4,19 0,75	5 1
116.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,11	41200,00 --	-- --	4680 --	-- --	-- --	-- --
117.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,10	65900,00 --	-- --	6603 --	-- --	-- --	-- --
118.	С12041-63	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	т	0,17	63500,00 --	-- --	11112 --	-- --	-- --	-- --
119.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,08	71934,76 11126,25	349,88 131,96	5539 857	27 10	66,70 0,64	5 0
120.	Е0109-22-12	Монтаж опорных стоек из труб	т	0,28	5247,88 1227,30	3290,57 713,11	1482 347	930 201	6,76 2,28	2 1
121.	С12021-117	Стойки из труб 80х80	т	0,28	113100,00 --	-- --	31948 --	-- --	-- --	-- --
122.	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,08	18000,00 --	-- --	1386 --	-- --	-- --	-- --
123.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	88,79	251,62 42,95	4,39 1,66	22341 3814	390 147	0,24 0,01	22 1

Итого по разделу: Крыльцо в осях 9/1-10/1 269279

Раздел: Кладка наружных стен

124.	Е0108-10-1	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при	м3	20,33	5943,83	386,22	120819	7851	5,83	119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов			900,45	144,90	18303	2945	0,70	14
125.	E0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	м2	-160,32	44,77	--	-7177	--	0,25	-40
					44,77	--	-7177	--	--	--
126.	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,30	9981,60	485,47	3027	147	64,86	20
					9496,13	181,12	2880	55	0,89	0
127.	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00	--	1342	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,23	41200,00	--	9365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	C12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,06	64100,00	--	3548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	1,72	9981,60	485,47	17137	834	64,86	111
					9496,13	181,12	16304	311	0,89	2
131.	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	1,72	65000,00	--	111598	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кладка наружных стен								259659
		==========								
ИТОГО:							7156795	461027		5908
							951126	136490		660

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1152205
На металломонтажные работы	493
Всего накладных расходов:	1152698
Итого с накладными	8309493

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	498570
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8808063

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 1,8 %						8966608		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						9087657		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						9123523		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						9213189		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						23561988		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						471240		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						24033228		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2883987		
		Итого с НДС						26917215		

Заказчик _____

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик _____

Г.С.Г. Бысомник
для формы 2.3.

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Кыдыралиев М М: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок 1 Внутренние системы водопровода и канализации

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровод хозяйственно питьевой								
1.	E0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	110,00	439,78 292,50	12,19 4,57	48376 32175	1341 503	1,64 0,02	180 2
2.	C130804-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	98,89	32,00 --	-- --	3164 --	-- --	-- --	-- --
3.	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	24,00	336,95 231,75	7,90 2,95	8087 5562	190 71	1,29 0,01	31 0
4.	C130804-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	22,30	53,00 --	-- --	1182 --	-- --	-- --	-- --
5.	E0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	м	90,00	1082,42 92,93	12,21 4,57	97418 8364	1099 411	0,56 0,02	50 2
6.	E0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	м	15,00	596,67	4,19	8950	63	0,34	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм			59,85	1,58	898	24	0,01	0
7.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	9,00	364,67 59,85	4,19 1,58	3282 539	38 14	0,34 0,01	3 0
		Горячее водоснабжение (Т3,Т4)								
8.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	60,00	439,78 292,50	12,19 4,57	26387 17550	731 274	1,64 0,02	98 1
9.	С130804-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	53,94	32,00 --	-- --	1726 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	110,00	336,95 231,75	7,90 2,95	37064 25492	869 325	1,29 0,01	142 2
11.	С130804-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	102,19	53,00 --	-- --	5416 --	-- --	-- --	-- --
12.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	8,00	310,32 188,55	5,28 1,98	2483 1508	42 16	1,05 0,01	8 0
13.	С130804-70	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	7,50	90,00 --	-- --	675 --	-- --	-- --	-- --
14.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	20,00	471,67 59,85	4,19 1,58	9433 1197	84 32	0,34 0,01	7 0
15.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	60,00	362,67 59,85	4,19 1,58	21760 3591	251 95	0,34 0,01	20 0
16.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	м	30,00	364,67	4,19	10940	126	0,34	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм			59,85	1,58	1796	47	0,01	0
		Канализация бытовая К1								
17.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	155,00	620,54 106,20	0,64 0,25	96184 16461	99 39	0,58 0,00	91 0
18.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	141,00	748,88 102,38	1,43 0,54	105592 14436	202 76	0,56 0,00	79 0
19.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	5,00	1218,62 144,00	10,58 3,96	6093 720	53 20	0,77 0,02	4 0
		ИТОГО:					494212 130289	5186 1947		728 9

Накладные расходы :

На сантехнические работы	169259
Всего накладных расходов:	169259
Итого с накладными	663471

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	39808
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	703279
Итого с временными, 1,8 %	715938
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	725603
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	728467
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	735626
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	1881304
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	37626
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1918930
Налог на добавленную стоимость, 12 %	230272
Итого с НДС	2149202

«ҚҰРЫЛЫС БАҚЫЛАУ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик _____ Подрядчик _____

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Булаткулов С.А: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок 1 Отопление и вентиляция

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отопление								
1.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	226,00	266,48 52,20	3,96 1,49	60224 11797	895 337	0,30 0,01	67 2
2.	Е0116-31-2	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 20 мм	м	825,00	193,46 179,78	3,68 1,04	159604 148318	3036 858	1,01 0,00	833 1
3.	С130804-1927	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	825,00	67,00 --	-- --	55275 --	-- --	-- --	-- --
4.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	65,00	264,48 52,20	3,96 1,49	17191 3393	257 97	0,30 0,01	19 0
5.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	30,00	343,48 52,20	3,96 1,49	10304 1566	119 45	0,30 0,01	9 0
6.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	105,00	422,48 52,20	3,96 1,49	44360 5481	416 156	0,30 0,01	31 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	65,00	472,48	3,96	30711	257	0,30	19
					52,20	1,49	3393	97	0,01	0
8.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	36,00	623,70	14,12	22453	508	0,55	20
					100,35	5,29	3613	190	0,03	1
9.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	110,00	801,76	15,99	88194	1759	0,66	72
					116,10	5,99	12771	659	0,03	3
		Итого по разделу: Отопление								488318
		ИТОГО:					488316	7248		1071
							190332	2439		8

Накладные расходы :

На сантехнические работы	246747
Всего накладных расходов:	246747
Итого с накладными	735063

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	44104
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	779167
Итого с временными, 1,8 %	793192
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	803900
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	807073
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	815005
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	2084310
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	41686
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2125996
Налог на добавленную стоимость, 12 %	255120
Итого с НДС	2381116

Заказчик _____

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик _____

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Булаткулов С.А: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок-1 Электроосвещение и электросиловое оборудование

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	7387,00	108,60 39,60	48,90 12,20	802228 292525	361224 90122	0,22 0,07	1625 523
2.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	7387,00	27,70 19,70	2,10 0,50	204620 145524	15513 3694	0,10 0,00	739 21
3.	Ц0108-147 -10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	215,00	34,10 25,00	2,70 0,40	7332 5375	580 86	0,15 0,00	32 0
4.	С151601-1 207Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,74	62459,00 --	-- --	171120 --	-- --	-- --	-- --
5.	С151601-1 206Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,80	39710,00 --	-- --	190410 --	-- --	-- --	-- --
6.	С151601-1 243Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,22	53775,00 --	-- --	11793 --	-- --	-- --	-- --
7.	С130804-1	Трубы винипластовые д-20мм	кг	2205,71	650,00 --	-- --	1433711 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С130804-1	Трубы винипластовые д-25мм	кг	178,08	650,00 --	-- --	115753 --	-- --	-- --	-- --
ИТОГО:							2936967 443424	377317 93902		2396 545

Накладные расходы :	
На монтажные работы	510459
Всего накладных расходов:	510459
Итого с накладными	3447426
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	206846
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3654272
Итого с временными, 1,8 %	3720049
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3770270
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3785150
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3822350
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	9775352
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	195507
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9970859
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1196503
Итого с НДС	11167362

Заказчик _____

Подрядчик _____

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Лобода П.П.: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование объекта: Блок 2 Внутренние системы водопровода и канализации

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой								
1.	E0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	20,00	439,78 292,50	12,19 4,57	8796 5850	244 91	1,64 0,02	33 0
2.	C130804-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	17,98	32,00 --	-- --	575 --	-- --	-- --	-- --
3.	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	20,00	336,95 231,75	7,90 2,95	6739 4635	158 59	1,29 0,01	26 0
4.	C130804-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	18,58	53,00 --	-- --	985 --	-- --	-- --	-- --
5.	E0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	м	40,00	1082,42 92,93	12,21 4,57	43297 3717	488 183	0,56 0,02	22 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	5,00	596,67 59,85	4,19 1,58	2983 299	21 8	0,34 0,01	2 0
7.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	6,00	329,67 59,85	4,19 1,58	1978 359	25 9	0,34 0,01	2 0
		Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой								65353
		Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой (столовая)								
8.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	40,00	439,78 292,50	12,19 4,57	17591 11700	488 183	1,64 0,02	66 1
9.	С130804-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	35,96	32,00 --	-- --	1151 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	20,00	336,95 231,75	7,90 2,95	6739 4635	158 59	1,29 0,01	26 0
11.	С130804-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	18,58	53,00 --	-- --	985 --	-- --	-- --	-- --
12.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	20,00	596,67 59,85	4,19 1,58	11933 1197	84 32	0,34 0,01	7 0
13.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	8,00	471,67 59,85	4,19 1,58	3773 479	34 13	0,34 0,01	3 0
14.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных	м	29,00	364,67 59,85	4,19 1,58	10575 1736	122 46	0,34 0,01	10 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб диам. 20 мм								
		Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой (столовая)								52748
		Раздел: Горячее водоснабжение (Т3;Т4)								
15.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	20,00	439,78 292,50	12,19 4,57	8796 5850	244 91	1,64 0,02	33 0
16.	С130804-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	17,98	32,00 --	-- --	575 --	-- --	-- --	-- --
17.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	20,00	336,95 231,75	7,90 2,95	6739 4635	158 59	1,29 0,01	26 0
18.	С130804-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	18,58	53,00 --	-- --	985 --	-- --	-- --	-- --
19.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	6,00	310,32 188,55	5,28 1,98	1862 1131	32 12	1,05 0,01	6 0
20.	С130804-70	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	5,58	90,00 --	-- --	502 --	-- --	-- --	-- --
21.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	16,00	596,67 59,85	4,19 1,58	9547 958	67 25	0,34 0,01	5 0
22.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	12,00	471,67 59,85	4,19 1,58	5660 718	50 19	0,34 0,01	4 0
23.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	м	23,00	364,67	4,19	8387	96	0,34	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм			59,85	1,58	1377	36	0,01	0
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение (Т3;Т4)								43053
		Раздел: Горячее водоснабжение (Т3;Т4) (столовая)								
24.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	40,00	439,78 292,50	12,19 4,57	17591 11700	488 183	1,64 0,02	66 1
25.	С130804-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	35,96	32,00 --	-- --	1151 --	-- --	-- --	-- --
26.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	20,00	336,95 231,75	7,90 2,95	6739 4635	158 59	1,29 0,01	26 0
27.	С130804-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	18,58	53,00 --	-- --	985 --	-- --	-- --	-- --
28.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	4,00	310,32 188,55	5,28 1,98	1241 754	21 8	1,05 0,01	4 0
29.	С130804-70	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3,72	90,00 --	-- --	335 --	-- --	-- --	-- --
30.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	21,00	596,67 59,85	4,19 1,58	12530 1257	88 33	0,34 0,01	7 0
31.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	8,00	471,67 59,85	4,19 1,58	3773 479	34 13	0,34 0,01	3 0
32.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов	м	29,00	364,67	4,19	10575	122	0,34	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм			59,85	1,58	1736	46	0,01	0
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение (Т3;Т4) (столовая)								54920
		Раздел: Канализация хозяйственно-бытовая, К1								
33.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	15,00	620,54	0,64	9308	10	0,58	9
					106,20	0,25	1593	4	0,00	0
34.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	44,00	748,88	1,43	32951	63	0,56	25
					102,38	0,54	4505	24	0,00	0
35.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	4,00	1218,62	10,58	4874	42	0,77	3
					144,00	3,96	576	16	0,02	0
		Итого по разделу: Канализация хозяйственно-бытовая, К1								47133
ИТОГО:							263206	3494		429
							76511	1311		6

Накладные расходы :

На сантехнические работы	99609
Всего накладных расходов:	99609
Итого с накладными	362815

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	21769
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	384584
Итого с временными, 1,8 %	391507
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	396792
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	398358
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	402273
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	1028781
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	20576
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1049357
Налог на добавленную стоимость, 12 %	125923

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	1028781
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	20576
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1049357
Налог на добавленную стоимость, 12 %	125923
Итого с НДС	1175280

Заказчик _____

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик _____

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Булаткулов С.А: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок 2 Отопление и вентиляция

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
1.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	130,00	266,48 52,20	3,96 1,49	34642 6786	515 194	0,30 0,01	39 1
2.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	84,00	264,48 52,20	3,96 1,49	22216 4385	333 125	0,30 0,01	25 1
3.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	30,00	343,48 52,20	3,96 1,49	10304 1566	119 45	0,30 0,01	9 0
4.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	75,00	472,48 52,20	3,96 1,49	35436 3915	297 112	0,30 0,01	22 1
5.	Е0116-31-2	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 20 мм	м	404,00	193,46 179,78	3,68 1,04	78158 72631	1487 420	1,01 0,00	408 0
6.	С130804-1927	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	404,00	67,00 --	-- --	27068 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ								207825
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ В1								
7.	Е0120-3-1 1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	63,00	1115,92 155,22	8,82 3,31	70303 9779	556 208	0,96 0,02	61 1
8.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	10,80	1144,51 238,61	11,11 4,16	12361 2577	120 45	1,48 0,02	16 0
9.	Е0120-4-2	Диафрагма из тонколистовой оцинкованной стали	м2	0,04	1249,91 259,88	13,82 5,18	50 10	1 --	1,62 0,03	0 0
10.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	24,00	178,64 93,60	42,91 15,98	4287 2246	1030 384	0,54 0,08	13 2
11.	С11031-16 5	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	1,20	6240,00 --	-- --	7488 --	-- --	-- --	-- --
12.	С131312-7 8	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	36,00	93,00 --	-- --	3348 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ В1								97837
		Раздел: В2								
13.	Е0120-3-1 1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	28,60	1115,92 155,22	8,82 3,31	31915 4439	252 95	0,96 0,02	28 0
14.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	48,50	1144,51 238,61	11,11 4,16	55509 11573	539 202	1,48 0,02	72 1
15.	Е0120-4-2	Диафрагма из тонколистовой оцинкованной стали	м2	0,35	1249,91 259,88	13,82 5,18	437 91	5 2	1,62 0,03	1 0
16.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	14,00	178,64	42,91	2501	601	0,54	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					93,60	15,98	1310	224	0,08	1
17.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,70	6240,00	--	4368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	82,50	93,00	--	7672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: В2								102403
		Раздел: В3								
19.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	16,00	1115,92	8,82	17855	141	0,96	15
					155,22	3,31	2484	53	0,02	0
20.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,60	1144,51	11,11	1831	18	1,48	2
					238,61	4,16	382	7	0,02	0
21.	Е0120-4-2	Диафрагма из тонколистовой оцинкованной стали	м2	0,10	1249,91	13,82	125	1	1,62	0
					259,88	5,18	26	1	0,03	0
22.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	3,40	178,64	42,91	607	146	0,54	2
					93,60	15,98	318	54	0,08	0
23.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,17	6240,00	--	1061	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	27,00	93,00	--	2511	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: В3								23990
		Раздел: В4								
25.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	14,00	1144,51	11,11	16023	156	1,48	21
					238,61	4,16	3341	58	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	3,40	178,64	42,91	607	146	0,54	2
					93,60	15,98	318	54	0,08	0
27.	С11031-16-5	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,17	6240,00	--	1061	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	21,00	93,00	--	1953	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: В4								19644
		Раздел: В5								
29.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	17,20	1144,51	11,11	19686	191	1,48	25
					238,61	4,16	4104	72	0,02	0
30.	Е0120-4-2	Диафрагма из тонколистовой оцинкованной стали	м2	0,03	1249,91	13,82	37	--	1,62	0
					259,88	5,18	8	--	0,03	0
31.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	2,60	178,64	42,91	464	112	0,54	1
					93,60	15,98	243	42	0,08	0
32.	С11031-16-5	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,13	6240,00	--	811	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	22,50	93,00	--	2092	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: В5								23091
		Раздел: В6								
34.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	23,80	1144,51	11,11	27239	264	1,48	35
					238,61	4,16	5679	99	0,02	0
35.	Е0120-4-2	Диафрагма из тонколистовой оцинкованной стали	м2	0,30	1249,91	13,82	375	4	1,62	0
					259,88	5,18	78	2	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	6,40	178,64 93,60	42,91 15,98	1143 599	275 102	0,54 0,08	3 0
37.	С11031-16-5	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,32	6240,00 --	-- --	1997 --	-- --	-- --	-- --
38.	С131312-7-8	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	31,50	93,00 --	-- --	2930 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: В6								33684
		Раздел: В7								
39.	Е0120-3-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	41,50	1115,92 155,22	8,82 3,31	46311 6442	366 137	0,96 0,02	40 1
40.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	17,00	178,64 93,60	42,91 15,98	3037 1591	729 272	0,54 0,08	9 1
41.	С11031-16-5	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,85	6240,00 --	-- --	5304 --	-- --	-- --	-- --
42.	С131312-7-8	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	24,00	93,00 --	-- --	2232 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: В7								56884
		Раздел: В8								
43.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	17,50	1144,51 238,61	11,11 4,16	20029 4176	194 73	1,48 0,02	26 0
44.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	2,80	178,64 93,60	42,91 15,98	500 262	120 45	0,54 0,08	2 0
45.	С11031-16-5	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,14	6240,00	--	874	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
46.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	19,50	93,00 --	-- --	1814 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: В8								23216
		Раздел: В9								
47.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	16,10	1144,51 238,61	11,11 4,16	18427 3842	179 67	1,48 0,02	24 0
48.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	2,80	178,64 93,60	42,91 15,98	500 262	120 45	0,54 0,08	2 0
49.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,14	6240,00 --	-- --	874 --	-- --	-- --	-- --
50.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	18,00	93,00 --	-- --	1674 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: В9								21474
		Раздел: В10								
51.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	23,55	1115,92 155,22	8,82 3,31	26280 3655	208 78	0,96 0,02	23 0
52.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	14,00	178,64 93,60	42,91 15,98	2501 1310	601 224	0,54 0,08	8 1
53.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,70	6240,00 --	-- --	4368 --	-- --	-- --	-- --
54.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	15,00	93,00 --	-- --	1395 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: В10								34544
		Раздел: ВЕ68,ВЕ69,ВЕ70,ВЕ73,ВЕ74								
55.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	28,00	1144,51 238,61	11,11 4,16	32046 6681	311 116	1,48 0,02	41 1
56.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	7,00	178,64 93,60	42,91 15,98	1250 655	300 112	0,54 0,08	4 1
57.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,35	6240,00 --	-- --	2184 --	-- --	-- --	-- --
58.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	30,00	93,00 --	-- --	2790 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ВЕ68,ВЕ69,ВЕ70,ВЕ73,ВЕ74								38271
		Раздел: ВЕ71								
59.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,00	1144,51 238,61	11,11 4,16	4578 954	44 17	1,48 0,02	6 0
60.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	1,00	178,64 93,60	42,91 15,98	179 94	43 16	0,54 0,08	1 0
61.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,05	6240,00 --	-- --	312 --	-- --	-- --	-- --
62.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	6,00	93,00 --	-- --	558 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ВЕ71								5627
		Раздел: ВЕ72,ВЕ75								
63.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000	м2	6,40	1144,51	11,11	7325	71	1,48	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм			238,61	4,16	1527	27	0,02	0
64.	E0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	0,16	178,64 93,60	42,91 15,98	29 15	7 3	0,54 0,08	0 0
65.	C11031-16-5	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,08	6240,00 --	-- --	499 --	-- --	-- --	-- --
66.	C131312-7-8	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12,00	93,00 --	-- --	1116 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: BE72,BE75								8969
		Раздел: BE76								
67.	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,75	1144,51 238,61	11,11 4,16	2003 418	19 7	1,48 0,02	3 0
68.	E0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	1,00	178,64 93,60	42,91 15,98	179 94	43 16	0,54 0,08	1 0
69.	C11031-16-5	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,05	6240,00 --	-- --	312 --	-- --	-- --	-- --
70.	C131312-7-8	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	3,00	93,00 --	-- --	279 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: BE76								2773
		Раздел: BE77								
71.	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,45	1144,51 238,61	11,11 4,16	2804 585	27 10	1,48 0,02	4 0
72.	E0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	1,40	178,64 93,60	42,91 15,98	250 131	60 22	0,54 0,08	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,07	6240,00 --	-- --	437 --	-- --	-- --	-- --
74.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	3,00	93,00 --	-- --	279 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ВЕ77								3770
		Раздел: ВЕ78,ВЕ79								
75.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,20	1144,51 238,61	11,11 4,16	4807 1002	47 17	1,48 0,02	6 0
76.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	2,40	178,64 93,60	42,91 15,98	429 225	103 38	0,54 0,08	1 0
77.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,12	6240,00 --	-- --	749 --	-- --	-- --	-- --
78.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	6,00	93,00 --	-- --	558 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ВЕ78,ВЕ79								6542
		Раздел: ВЕ80								
79.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,40	1144,51 238,61	11,11 4,16	1602 334	16 6	1,48 0,02	2 0
80.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	0,80	178,64 93,60	42,91 15,98	143 75	34 13	0,54 0,08	0 0
81.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,04	6240,00 --	-- --	250 --	-- --	-- --	-- --
82.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из	кг	6,00	93,00 --	-- --	558 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сортовой стали Итого по разделу: ВЕ80								2553
ИТОГО:							713096 173218	10954 3961		1019 18

Накладные расходы :

На общестроительные работы	11414
На сантехнические работы	212175
Всего накладных расходов:	223589
Итого с накладными	936685

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	56201
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	992886
Итого с временными, 1,8 %	1010758
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1024403
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1028446
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1038554
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	2656018
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	53120
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2709138
Налог на добавленную стоимость, 12 %	325097
Итого с НДС	3034235

Заказчик _____ Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик _____

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Булаткулов С.А: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок-3 Общестроительные работы АР.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кладка наружных стен /АР 38/								
1.	Е0108-10-1	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3	31,11	5943,83	386,22	184912	12015	5,83	181
					900,45	144,90	28013	4508	0,70	22
2.	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	м2	-290,28	44,77	--	-12996	--	0,25	-73
					44,77	--	-12996	--	--	--
3.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	1,43	9981,60	485,47	14293	695	64,86	93
					9496,13	181,12	13598	259	0,89	1
4.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	1,43	65000,00	--	93074	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кладка наружных стен /АР 38/								279283
		Раздел: Армирование сетками СГ1 и СГ2 /АР 39/								
5.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	1,11	9981,60	485,47	11038	537	64,86	72
					9496,13	181,12	10501	200	0,89	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,18	64100,00 --	-- --	11341 --	-- --	-- --	-- --
7.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,73	41200,00 --	-- --	29935 --	-- --	-- --	-- --
8.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,20	65000,00 --	-- --	13150 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Армирование сетками СГ1 и СГ2 /АР 39/ ==========								65463
		Раздел: Перемычки /АР 39/ ========== ==========								
9.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	6,54	12283,52 2533,16	422,64 159,65	80334 16567	2764 1044	15,06 0,78	99 5
10.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,09	52400,00 --	-- --	4854 --	-- --	-- --	-- --
11.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,10	55620,00 --	-- --	5807 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Перемычки /АР 39/ ==========								90995
		Раздел: Монолитная обвязка /АР 39/ ========== ==========								
12.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	4,81	12242,89 2742,75	468,39 176,94	58888 13193	2253 851	16,56 0,86	80 4
13.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,27	52400,00 --	-- --	14331 --	-- --	-- --	-- --
14.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая	т	0,06	55620,00	--	3426	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-I, d 6 мм			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Монолитная обвязка /АР 39/								76646
		Раздел: Общестроительные работы АР.ПАРАПЕТ МОНОЛИТ /АР-39/								
15.	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	15,40	10807,32 2716,88	508,78 192,20	166433 41840	7835 2960	16,10 0,94	248 14
16.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,11	53000,00 --	-- --	58989 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Общестроительные работы АР.ПАРАПЕТ МОНОЛИТ /АР-39/								225422
		Раздел: Узлы: 2,3, 5,6,7,8 /АР-38/								
17.	Е0106-15-1	Устройство узлов из бетона В15	м3	6,72	12539,25 2385,68	5137,57 1390,29	84251 16029	34519 9341	14,29 5,32	96 36
18.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,58	52400,00 --	-- --	30483 --	-- --	-- --	-- --
19.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	55620,00 --	-- --	3046 --	-- --	-- --	-- --
20.	СПрайс	Гнутый профиль	м	949,00	345,57 --	-- --	327943 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Узлы: 2,3, 5,6,7,8 /АР-38/								445723
		Раздел: Стены внутренние /АР38/								
21.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	50,74	5838,01	388,02	296206	19687	5,04	256

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					771,08	144,90	39122	7352	0,71	36
		Итого по разделу: Стены внутренние /АР38/								296206
		Раздел: Армирование стен /АР38/								
22.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	м3	18,90	12539,25	5137,57	236992	97100	14,29	270
					2385,68	1390,29	45089	26277	5,32	101
23.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	4,85	9981,60	485,47	48431	2356	64,86	315
					9496,13	181,12	46075	879	0,89	4
24.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	4,85	65000,00	--	315380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Армирование стен /АР38/								600802
		Раздел: Сердечники								
25.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	м3	26,04	12010,43	5137,57	312752	133782	14,29	372
					2385,68	1390,29	62123	36203	5,32	139
		Итого по разделу: Сердечники								312752
		Раздел: Кровля								
26.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	6,41	21864,59	384,42	140242	2466	25,41	163
					3907,13	144,90	25061	929	0,71	5
27.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	6,63	23112,33	364,06	153202	2413	25,88	172
					4010,63	137,14	26585	909	0,67	4
28.	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	м3	1,72	21032,29	356,06	36094	611	15,87	27
					2820,38	134,55	4840	231	0,66	1
29.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	85,80	801,19	8,67	68742	744	1,64	141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					246,85	3,29	21180	282	0,02	1
30.	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	13,04	596,52	32,33	7780	422	0,90	12
					142,31	12,17	1856	159	0,06	1
31.	E0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	1,72	1910,04	16,30	3278	28	2,16	4
					349,31	6,21	599	11	0,03	0
32.	E0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	553,80	21,32	1,05	11807	580	0,03	18
					5,38	0,39	2981	217	0,00	1
33.	E0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	474,00	955,21	9,43	452771	4470	1,97	932
					313,89	3,54	148785	1679	0,02	8
34.	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	11,60	598,22	1,43	6939	17	1,12	13
					176,21	0,54	2044	6	0,00	0
35.	E0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	32,40	955,21	9,43	30949	306	1,97	64
					313,89	3,54	10170	115	0,02	1
36.	E0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	4,00	3237,88	93,85	12952	375	6,99	28
					1107,45	36,22	4430	145	0,17	1
37.	E0112-9-2	Устройство подвесных желобов	м	77,00	488,56	1,40	37619	108	0,32	25
					50,72	0,52	3905	40	0,00	0
		Итого по разделу: Кровля =========								962375
		Раздел: Холодный чердак ====================== ==								
38.	E0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	345,00	212,18	1,37	73203	472	0,18	61
					31,05	0,52	10712	179	0,00	1
39.	E0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	345,00	200,78	5,43	69271	1873	0,46	160
					81,51	2,05	28122	706	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	м2	345,00	166,80 62,88	5,43 2,05	57546 21694	1873 706	0,36 0,01	124 3
41.	С11031-10-2	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-96	м3	52,78	12656,00 --	-- --	668047 --	-- --	-- --	-- --
42.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	345,00	339,30 98,84	21,18 7,95	117060 34101	7308 2742	0,48 0,04	165 13
43.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,99	9981,60 9496,13	485,47 181,12	9918 9435	482 180	64,86 0,89	64 1
44.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	345,00	146,67 39,85	18,33 6,85	50600 13747	6324 2365	0,28 0,03	96 12
45.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	345,00	59,61 1,90	2,42 0,86	20564 655	833 298	0,02 0,01	5 2
		Итого по разделу: Холодный чердак								1066209
		Раздел: Перегородки								
46.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	808,71	927,38 258,75	39,94 14,96	749977 209253	32299 12099	1,64 0,07	1330 59
		Итого по разделу: Перегородки								749977
		Раздел: Вентиляционные шахты								
		ВШ-1								
47.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,04	31798,35 18837,00	10781,37 2423,43	1306 774	443 100	104,65 8,46	4 0
48.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,04	19567,71 14438,25	2519,98 116,44	831 613	107 5	84,64 0,56	4 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,04	47200,00	--	2005	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой из плит в один слой с изоляцией	м2	19,30	1241,69	15,99	23965	309	2,21	43
					370,01	6,03	7141	116	0,03	1
51.	Спрайс	ЦСП плита разм.3200х1250х10	м2	40,53	380,12	--	15406	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	3,10	625,98	1,43	1941	4	1,12	3
					176,21	0,54	546	2	0,00	0
53.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	1,30	598,22	1,43	778	2	1,12	1
					176,21	0,54	229	1	0,00	0
54.	Е0112-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	колпак	1,00	2530,28	7,99	2530	8	2,22	2
					349,31	2,59	349	3	0,01	0
55.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,51	22,68	0,06	488	1	0,03	1
					6,68	0,02	144	--	0,00	0
56.	Е0113-31-9	Шпаклевка поверхностей эпоксидной шпаклевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм	м2	19,30	761,00	1,08	14687	21	0,54	10
					94,70	0,41	1828	8	0,00	0
57.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	43,02	20,99	0,02	903	1	0,02	1
					4,78	--	206	--	--	--
		ВШ-2 (2 шт)								
58.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,37	31798,35	10781,37	11724	3975	104,65	39
					18837,00	2423,43	6945	893	8,46	3
59.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,38	19567,71	2519,98	7461	961	84,64	32
					14438,25	116,44	5505	44	0,56	0
60.	С12041-85	Каркасы и сетки плоские: горячекатанная сталь класса А-IV, А-V, А-VI, d 22 мм	т	0,38	65800,00	--	25088	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой из плит в один слой с изоляцией	м2	15,60	1241,69 370,01	15,99 6,03	19370 5772	249 94	2,21 0,03	34 0
62.	Спрайс	ЦСП плита разм.3200х1250х10	м2	32,76	380,12 --	-- --	12453 --	-- --	-- --	-- --
63.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	2,20	625,98 176,21	1,43 0,54	1377 388	3 1	1,12 0,00	2 0
64.	Е0112-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	колпак	2,00	2530,28 349,31	7,99 2,59	5061 699	16 5	2,22 0,01	4 0
65.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,83	22,68 6,68	0,06 0,02	450 132	1 --	0,03 0,00	1 0
66.	Е0113-31-9	Шпаклевка поверхностей эпоксидной шпаклевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм	м2	15,60	761,00 94,70	1,08 0,41	11872 1477	17 6	0,54 0,00	8 0
67.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ВШ-3 (4 шт)	м2	70,85	20,99 4,78	0,02 --	1487 339	2 --	0,02 --	2 --
68.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	4,71	31798,35 18837,00	10781,37 2423,43	149805 88743	50792 11417	104,65 8,46	493 40
69.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	4,87	19567,71 14438,25	2519,98 116,44	95332 70341	12277 567	84,64 0,56	412 3
70.	С12041-85	Каркасы и сетки плоские: горячекатанная сталь класса А-IV, А-V, А-VI, d 22 мм	т	4,87	65800,00 --	-- --	320570 --	-- --	-- --	-- --
71.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой из плит в один слой с изоляцией	м2	68,80	1241,69 370,01	15,99 6,03	85428 25457	1100 415	2,21 0,03	152 2
72.	Спрайс	ЦСП плита разм.3200х1250х10	м2	144,48	380,12 --	-- --	54920 --	-- --	-- --	-- --
73.	Е0112-10-	Устройство мелких покрытий	м2	4,40	625,98	1,43	2754	6	1,12	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	/брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали			176,21	0,54	775	2	0,00	0
74.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	2,00	598,22 176,21	1,43 0,54	1196 352	3 1	1,12 0,00	2 0
75.	Е0112-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	колпак	4,00	2530,28 349,31	7,99 2,59	10121 1397	32 10	2,22 0,01	9 0
76.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	253,34	22,68 6,68	0,06 0,02	5745 1693	15 6	0,03 0,00	9 0
77.	Е0113-31-9	Шпаклевка поверхностей эпоксидной шпаклевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм	м2	68,80	761,00 94,70	1,08 0,41	52357 6516	74 28	0,54 0,00	37 0
78.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	644,28	20,99 4,78	0,02 --	13521 3082	15 --	0,02 --	16 --
		ВШ-4								
79.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,19	31798,35 18837,00	10781,37 2423,43	6106 3617	2070 465	104,65 8,46	20 2
80.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,20	19567,71 14438,25	2519,98 116,44	3877 2861	499 23	84,64 0,56	17 0
81.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,20	47200,00 --	-- --	9353 --	-- --	-- --	-- --
82.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой из плит в один слой с изоляцией	м2	7,80	1241,69 370,01	15,99 6,03	9685 2886	125 47	2,21 0,03	17 0
83.	Спрайс	ЦСП плита разм.3200х1250х10	м2	16,38	380,12 --	-- --	6226 --	-- --	-- --	-- --
84.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	1,10	625,98 176,21	1,43 0,54	689 194	2 1	1,12 0,00	1 0
85.	Е0112-10-	Устройство мелких покрытий	м2	0,50	598,22	1,43	299	1	1,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	/брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали			176,21	0,54	88	--	0,00	0
86.	Е0112-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	колпак	1,00	2530,28	7,99	2530	8	2,22	2
					349,31	2,59	349	3	0,01	0
87.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,10	22,68	0,06	411	1	0,03	1
					6,68	0,02	121	--	0,00	0
88.	Е0113-31-9	Шпаклевка поверхностей эпоксидной шпаклевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм	м2	19,30	761,00	1,08	14687	21	0,54	10
					94,70	0,41	1828	8	0,00	0
89.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	36,21	20,99	0,02	760	1	0,02	1
					4,78	--	173	--	--	--
		ВШ-5								
90.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,18	31798,35	10781,37	5860	1987	104,65	19
					18837,00	2423,43	3472	447	8,46	2
91.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,19	19567,71	2519,98	3729	480	84,64	16
					14438,25	116,44	2752	22	0,56	0
92.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,19	47200,00	--	8996	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой из плит в один слой с изоляцией	м2	7,50	1241,69	15,99	9313	120	2,21	17
					370,01	6,03	2775	45	0,03	0
94.	Спрайс	ЦСП плита разм.3200х1250х10	м2	15,75	380,12	--	5987	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	1,10	625,98	1,43	689	2	1,12	1
					176,21	0,54	194	1	0,00	0
96.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	0,50	598,22	1,43	299	1	1,12	1
					176,21	0,54	88	--	0,00	0
97.	Е0112-11-	Устройство колпаков над шахтами в	колпак	1,00	2530,28	7,99	2530	8	2,22	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	два канала								
					349,31	2,59	349	3	0,01	0
98.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,41	22,68	0,06	395	1	0,03	1
					6,68	0,02	116	--	0,00	0
99.	Е0113-31-9	Шпаклевка поверхностей эпоксидной шпаклевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм	м2	7,50	761,00	1,08	5707	8	0,54	4
					94,70	0,41	710	3	0,00	0
100.	Е0113-16-9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	7,90	305,54	0,16	2414	1	0,03	0
					5,09	0,06	40	--	0,00	0
101.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	34,82	20,99	0,02	731	1	0,02	1
					4,78	--	167	--	--	--
		ВШ-6								
102.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,35	31798,35	10781,37	11219	3804	104,65	37
					18837,00	2423,43	6646	855	8,46	3
103.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,36	19567,71	2519,98	7139	919	84,64	31
					14438,25	116,44	5268	42	0,56	0
104.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,36	47200,00	--	17221	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой из плит в один слой с изоляцией	м2	22,10	1241,69	15,99	27441	353	2,21	49
					370,01	6,03	8177	133	0,03	1
106.	Спрайс	ЦСП плита разм.3200х1250х10	м2	46,41	380,12	--	17642	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	3,60	625,98	1,43	2254	5	1,12	4
					176,21	0,54	634	2	0,00	0
108.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	1,60	598,22	1,43	957	2	1,12	2
					176,21	0,54	282	1	0,00	0
109.	Е0112-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	колпак	1,00	2530,28	7,99	2530	8	2,22	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					349,31	2,59	349	3	0,01	0
110.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	41,07	22,68	0,06	931	2	0,03	1
					6,68	0,02	274	1	0,00	0
111.	Е0113-31-9	Шпаклевка поверхностей эпоксидной шпаклевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм	м2	22,10	761,00	1,08	16818	24	0,54	12
					94,70	0,41	2093	9	0,00	0
112.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	82,15	20,99	0,02	1724	2	0,02	2
		Итого по разделу: Вентиляционные шахты			4,78	--	393	--	--	--
										1160078
	ИТОГО:						6331935	458434		7212
		Накладные расходы :					1177648	129710		538
		На общестроительные работы						1257988		
		На металломонтажные работы						191176		
		Всего накладных расходов:						1449164		
		Итого с накладными						7781099		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						466866		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						8247965		
		Итого с временными, 1,8 %						8396428		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						8509780		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						8543366		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						8627330		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						22063702		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						441274		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						22504976		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2700597		
		Итого с НДС						25205573		

Заказчик _____

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик _____

Объем подтверждаю:

Технадзор: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок 3 Внутренние системы водопровода и канализации

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. Экспл.маш. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: в т.ч. Экспл.маш. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	25,00	439,78 292,50	12,19 4,57	10994 7312	305 114	1,64 0,02	41 1
2.	C130804-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	22,48	32,00 --	-- --	719 --	-- --	-- --	-- --
3.	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	55,00	336,95 231,75	7,90 2,95	18532 12746	435 162	1,29 0,01	71 1
4.	C130804-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	51,09	53,00 --	-- --	2708 --	-- --	-- --	-- --
5.	E0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	7,00	310,32 188,55	5,28 1,98	2172 1320	37 14	1,05 0,01	7 0
6.	C130804-7	Трубы напорные полипропиленовые	м	6,57	90,00	--	591	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0		PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
7.	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	м	82,00	1082,42 92,93	12,21 4,57	88758 7620	1001 375	0,56 0,02	46 2
8.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	5,00	471,67 59,85	4,19 1,58	2358 299	21 8	0,34 0,01	2 0
9.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	7,00	362,67 59,85	4,19 1,58	2539 419	29 11	0,34 0,01	2 0
10.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	5,00	329,67 59,85	4,19 1,58	1648 299	21 8	0,34 0,01	2 0
		Горячее водоснабжение (Т3,Т4)								
11.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	25,00	439,78 292,50	12,19 4,57	10994 7312	305 114	1,64 0,02	41 1
12.	С130804-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	22,48	32,00 --	-- --	719 --	-- --	-- --	-- --
13.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	55,00	336,95 231,75	7,90 2,95	18532 12746	435 162	1,29 0,01	71 1
14.	С130804-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	51,09	53,00 --	-- --	2708 --	-- --	-- --	-- --
15.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	14,00	310,32 188,55	5,28 1,98	4344 2640	74 28	1,05 0,01	15 0
16.	С130804-7	Трубы напорные полипропиленовые	м	13,02	90,00	--	1172	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0		PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			--	--	--	--	--	--
17.	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	м	10,00	965,42 92,93	12,21 4,57	9654 929	122 46	0,56 0,02	6 0
18.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	18,00	693,07 76,95	10,34 3,87	12475 1385	186 70	0,43 0,02	8 0
19.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	10,00	596,67 59,85	4,19 1,58	5967 598	42 16	0,34 0,01	3 0
20.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	30,00	364,67 59,85	4,19 1,58	10940 1796	126 47	0,34 0,01	10 0
21.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	10,00	329,67 59,85	4,19 1,58	3297 598	42 16	0,34 0,01	3 0
22.	С	Кран шаровый д-20	шт	6,00	258,35 --	-- --	1550 --	-- --	-- --	-- --
23.	С	Кран шаровый д-25	шт	7,00	266,03 --	-- --	1862 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу:								215236
		Раздел: Канализация хозяйственно-бытовая, К1								
24.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	120,00	620,54 106,20	0,64 0,25	74465 12744	77 30	0,58 0,00	70 0
25.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	75,00	748,88 102,38	1,43 0,54	56166 7678	107 40	0,56 0,00	42 0
26.	Е0117-1-1 1	Установка трапов диам. 50 мм	комплект	18,00	1412,70 81,00	6,95 2,25	25429 1458	125 40	0,46 0,01	8 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-FlEX	м	10,00	72,96 38,59	16,85 4,33	730 386	169 43	0,21 0,03	2 0
28.	С11031-216	Гибкая трубчатая изоляция К-FlEX толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм	м	11,00	354,00 --	-- --	3894 --	-- --	-- --	-- 160683
		Итого по разделу: Канализация хозяйственно-бытовая, К1					375917 80285	3655 1344		450 7

ИТОГО:

Накладные расходы :

На общестроительные работы	429
На сантехнические работы	103941
Всего накладных расходов:	104370
Итого с накладными	480287

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	28817
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	509104
Итого с временными, 1,8 %	518268
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	525265
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	527338
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	532521
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	1361880
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	27238
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1389118
Налог на добавленную стоимость, 12 %	166694
Итого с НДС	1555812

Заказчик _____

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик _____

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Булаткулов С.А. _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок 3 Отопление И ВЕНТИЛЯЦИЯ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
1.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 57х3,L=500мм/коллектор мм	м	1,00	623,70	14,12	624	14	0,55	1
					100,35	5,29	100	5	0,03	0
2.	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 108х4,L=700 мм/коллектор	м	1,40	1240,75	20,80	1737	29	0,72	1
					130,50	7,79	183	11	0,04	0
3.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	67,00	266,48	3,96	17854	265	0,30	20
					52,20	1,49	3497	100	0,01	0
4.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	35,00	264,48	3,96	9257	139	0,30	10
					52,20	1,49	1827	52	0,01	0
5.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	72,00	343,48	3,96	24731	285	0,30	21
					52,20	1,49	3758	107	0,01	1
6.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	8,00	472,48	3,96	3780	32	0,30	2
					52,20	1,49	418	12	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	25,00	935,75 130,50	20,80 7,79	23394 3262	520 195	0,72 0,04	18 1
8.	Е0116-31-2	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 20 мм	м	420,00	193,46 179,78	3,68 1,04	81253 75508	1546 437	1,01 0,00	424 0
9.	С130804-1927	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	420,00	67,00 --	-- --	28140 --	-- --	-- --	-- --
10.	СПрайс	Кран шаровый диам.25мм	шт	4,00	92,88 --	-- --	372 --	-- --	-- --	-- --
11.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	60,00	200,00 --	-- --	12000 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ								203141
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		ВЕ81,ВЕ90								
12.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	19,20	1144,51 238,61	11,11 4,16	21975 4581	213 80	1,48 0,02	28 0
13.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	6,40	185,47 98,28	45,06 16,78	1187 629	288 107	0,57 0,08	4 1
14.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,16	6240,00 --	-- --	998 --	-- --	-- --	-- --
15.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	18,00	93,00 --	-- --	1674 --	-- --	-- --	-- --
		ВЕ82,ВЕ84,ВЕ85,ВЕ86,ВЕ87,ВЕ92,ВЕ93,ВЕ94,ВЕ95,ВЕ96								
16.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	72,00	1144,51 238,61	11,11 4,16	82405 17180	800 299	1,48 0,02	107 1
17.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	12,00	178,64 93,60	42,91 15,98	2144 1123	515 192	0,54 0,08	6 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,60	6240,00 --	-- --	3744 --	-- --	-- --	-- --
19.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали ВЕ83,ВЕ88,ВЕ89,ВЕ91,ВЕ97	кг	90,00	93,00 --	-- --	8370 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	30,00	1144,51 238,61	11,11 4,16	34335 7158	333 125	1,48 0,02	44 1
21.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	5,00	178,64 93,60	42,91 15,98	893 468	215 80	0,54 0,08	3 0
22.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,25	6240,00 --	-- --	1560 --	-- --	-- --	-- --
23.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали ВЕ98,ВЕ107	кг	45,00	93,00 --	-- --	4185 --	-- --	-- --	-- --
24.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	11,20	1144,51 238,61	11,11 4,16	12819 2672	124 47	1,48 0,02	17 0
25.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	3,20	178,64 93,60	42,91 15,98	572 300	137 51	0,54 0,08	2 0
26.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,16	6240,00 --	-- --	998 --	-- --	-- --	-- --
27.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали ВЕ99,ВЕ109	кг	12,00	93,00 --	-- --	1116 --	-- --	-- --	-- --
28.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	8,40	1144,51 238,61	11,11 4,16	9614 2004	93 35	1,48 0,02	12 0
29.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	2,40	178,64	42,91	429	103	0,54	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					93,60	15,98	225	38	0,08	0
30.	С11031-16-5	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,12	6240,00 --	-- --	749 --	-- --	-- --	-- --
31.	С131312-7-8	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали ВЕ100,ВЕ105,ВЕ106,ВЕ108,ВЕ109,ВЕ114	кг	12,00	93,00 --	-- --	1116 --	-- --	-- --	-- --
32.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	21,00	1144,51 238,61	11,11 4,16	24035 5011	233 87	1,48 0,02	31 0
33.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	6,00	178,64 93,60	42,91 15,98	1072 562	257 96	0,54 0,08	3 0
34.	С11031-16-5	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,30	6240,00 --	-- --	1872 --	-- --	-- --	-- --
35.	С131312-7-8	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали ВЕ101,ВЕ102,ВЕ103,ВЕ104,ВЕ110,ВЕ111,ВЕ112,ВЕ113	кг	54,00	93,00 --	-- --	5022 --	-- --	-- --	-- --
36.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	33,60	1144,51 238,61	11,11 4,16	38456 8017	373 140	1,48 0,02	50 1
37.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	9,60	178,64 93,60	42,91 15,98	1715 899	412 153	0,54 0,08	5 1
38.	С11031-16-5	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,48	6240,00 --	-- --	2995 --	-- --	-- --	-- --
39.	С131312-7-8	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали ВЕ115,ВЕ124	кг	48,00	93,00 --	-- --	4464 --	-- --	-- --	-- --
40.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5,60	1144,51 238,61	11,11 4,16	6409 1336	62 23	1,48 0,02	8 0
41.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей	м2	3,20	178,64	42,91	572	137	0,54	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	изделиями минераловатными			93,60	15,98	300	51	0,08	0
42.	С11031-16 5	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,16	6240,00 --	-- --	998 --	-- --	-- --	-- --
43.	С131312-7 8	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали BE116,BE122,BE123,BE125,BE131	кг	6,00	93,00 --	-- --	558 --	-- --	-- --	-- --
44.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	8,75	1144,51 238,61	11,11 4,16	10014 2088	97 36	1,48 0,02	13 0
45.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	5,00	178,64 93,60	42,91 15,98	893 468	215 80	0,54 0,08	3 0
46.	С11031-16 5	Маты теплоизоляционные URSA, маркаМ 25ф-50	м3	0,25	6240,00 --	-- --	1560 --	-- --	-- --	-- --
47.	С131312-7 8	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали BE117,BE118,BE119,BE120,BE121,BE126,BE127,BE128,BE129,BE130	кг	15,00	93,00 --	-- --	1395 --	-- --	-- --	-- --
48.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	21,00	1144,51 238,61	11,11 4,16	24035 5011	233 87	1,48 0,02	31 0
49.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	12,00	178,64 93,60	42,91 15,98	2144 1123	515 192	0,54 0,08	6 1
50.	С11031-16 5	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,60	6240,00 --	-- --	3744 --	-- --	-- --	-- --
51.	С131312-7 8	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	30,00	93,00 --	-- --	2790 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ								325625
	ИТОГО:						528768	8187		875

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							149708	2918		12
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						7136		
		На сантехнические работы						186229		
		Всего накладных расходов:						193365		
		Итого с накладными						722133		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						43328		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						765461		
		Итого с временными, 1,8 %						779239		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						789759		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						792876		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						800668		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						2047644		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						40953		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2088597		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						250632		
		Итого с НДС						2339229		

Заказчик _____

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик _____

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Булаткулов С.А: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование объекта: Блок-3 Электроосвещение и электросиловое оборудование

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015г.

N п/п	Наименование по прейскурантам, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кабельные изделия и материалы. Монтаж								
1.	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	2492,40	108,60 39,60	48,90 12,20	270675 98699	121878 30407	0,22 0,07	548 176
2.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВв проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	2492,40	27,70 19,70	2,10 0,50	69039 49100	5234 1246	0,10 0,00	249 7
3.	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	57,60	66,80 20,30	18,10 3,80	3848 1169	1043 219	0,12 0,02	7 1
		Итого по разделу: Кабельные изделия и материалы. Монтаж								343562
		Раздел: Материалы								
4.	С151601-1 207Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,89	62459,00 --	-- --	55732 --	-- --	-- --	-- --
5.	С151601-1 243Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07	53775,00 --	-- --	3949 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С151601-1 206Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,64	39710,00	--	64936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С130804-1	Трубы винипластовые д-20мм	кг	56,28	650,00	--	36583	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С130804-1	Трубы винипластовые д-25мм	кг	44,42	650,00	--	28876	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Материалы								190076
	ИТОГО:						533638	128155		804
							148968	31872		185

Накладные расходы :

На монтажные работы	171799
Всего накладных расходов:	171799
Итого с накладными	705437

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	42326
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	747763
Итого с временными, 1,8 %	761223
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	771500
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	774545
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	782157
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	2000303
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	40006
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2040309
Налог на добавленную стоимость, 12 %	244837
Итого с НДС	2285146

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик _____ Подрядчик _____

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Лобода П.П. _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок-5 Общестроительные работы АР.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Эксплуатация машин: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Эксплуатация машин: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На единицу осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровельное покрытие								
1.	E0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	0,81	408,92 220,72	35,52 13,43	333 180	29 11	1,41 0,07	1 0
2.	C11011-81 7	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	шт	1,00	688,00 --	-- --	688 --	-- --	-- --	-- --
3.	C11011-81 9	Петля накладная	шт	2,00	40,00 --	-- --	80 --	-- --	-- --	-- --
4.	C12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	0,81	12300,00 --	-- --	10021 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Кровельное покрытие								11122
		Раздел: Холодный чердак								
5.	E0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	103,70	146,18 31,05	1,37 0,52	15159 3220	142 54	0,18 0,00	18 0
6.	C11011-12	Рулонные наплавляемые кровельные и	м2	103,70	272,00	--	28206	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	00	гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,5 ГОСТ 30547-97			--	--	--	--	--	--
7.	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	16,07	2460,38 2080,35	380,03 142,31	39546 33438	6108 2287	12,17 0,69	196 11
8.	С11031-10 2	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-96	м3	16,07	12656,00 --	-- --	203422 --	-- --	-- --	-- --
9.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	103,70	339,30 98,84	21,18 7,95	35185 10250	2197 824	0,48 0,04	50 4
10.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	103,70	146,67 39,85	18,33 6,85	15209 4132	1901 711	0,28 0,03	29 3
11.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	103,70	59,61 1,90	2,42 0,86	6181 197	250 89	0,02 0,01	2 1
		Итого по разделу: Холодный чердак								342907
		Раздел: Кирпичные и гипсокартоные								
12.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	92,73	927,38 258,75	39,94 14,96	85996 23994	3704 1387	1,64 0,07	152 7
		Итого по разделу: Кирпичные и гипсокартоные								85996
		Раздел: ВШ-3								
13.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,18	31798,35 18837,00	10781,37 2423,43	5733 3396	1944 437	104,65 8,46	19 2
14.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,19	19567,71 14438,25	2519,98 116,44	3648 2692	470 22	84,64 0,56	16 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	С12041-85	Каркасы и сетки плоские: горячекатанная сталь класса А-IV, А-V, А-VI, d 22 мм	т	0,19	65800,00 --	-- --	12268 --	-- --	-- --	-- --
16.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой из плит в один слой с изоляцией	м2	3,28	1241,69 370,01	15,99 6,03	4073 1214	52 20	2,21 0,03	7 0
17.	Спрайс	ЦСП плита разм.3200х1250х10	м2	6,89	380,12 --	-- --	2618 --	-- --	-- --	-- --
18.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	0,89	625,98 176,21	1,43 0,54	557 157	1 --	1,12 0,00	1 0
19.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	0,45	598,22 176,21	1,43 0,54	269 79	1 --	1,12 0,00	1 0
20.	Е0112-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	колпак	1,00	2530,28 349,31	7,99 2,59	2530 349	8 3	2,22 0,01	2 0
21.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16,42	22,68 6,68	0,06 0,02	372 110	1 --	0,03 0,00	1 0
22.	Е0113-26-22	Окраска металлических огрунтованных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010	м2	14,06	66,71 6,00	0,06 0,02	938 84	1 --	0,03 0,00	0 0
23.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	19,39	20,99 4,78	0,02 --	407 93	-- --	0,02 --	0 --
		Итого по разделу: ВШ-3								33414
		Раздел: ВШ-4								
24.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,25	31798,35 18837,00	10781,37 2423,43	7792 4616	2642 594	104,65 8,46	26 2
25.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,25	19567,71 14438,25	2519,98 116,44	4958 3659	639 30	84,64 0,56	21 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,25	47200,00 --	-- --	11960 --	-- --	-- --	-- --
27.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой из плит в один слой с изоляцией	м2	6,15	1241,69 370,01	15,99 6,03	7636 2276	98 37	2,21 0,03	14 0
28.	Спрайс	ЦСП плита разм.3200х1250х10	м2	12,91	380,12 --	-- --	4909 --	-- --	-- --	-- --
29.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	3,01	625,98 176,21	1,43 0,54	1884 530	4 2	1,12 0,00	3 0
30.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	1,34	598,22 176,21	1,43 0,54	802 236	2 1	1,12 0,00	1 0
31.	Е0112-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	колпак	0,67	2530,28 349,31	7,99 2,59	1695 234	5 2	2,22 0,01	1 0
32.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,10	22,68 6,68	0,06 0,02	569 168	1 1	0,03 0,00	1 0
33.	Е0113-26-22	Окраска металлических огрунтованных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010	м2	18,84	66,71 6,00	0,06 0,02	1257 113	1 --	0,03 0,00	1 0
34.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	26,35	20,99 4,78	0,02 --	553 126	1 --	0,02 --	1 --
		Итого по разделу: ВШ-4								44017
		Раздел: ВШ-5								
35.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,24	31798,35 18837,00	10781,37 2423,43	7601 4503	2577 579	104,65 8,46	25 2
36.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,25	19567,71 14438,25	2519,98 116,44	4837 3569	623 29	84,64 0,56	21 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,25	47200,00	--	11668	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой из плит в один слой с изоляцией	м2	5,89	1241,69	15,99	7314	94	2,21	13
					370,01	6,03	2179	35	0,03	0
39.	Спрайс	ЦСП плита разм.3200х1250х10	м2	12,37	380,12	--	4702	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	1,34	625,98	1,43	839	2	1,12	1
					176,21	0,54	236	1	0,00	0
41.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	0,67	598,22	1,43	401	1	1,12	1
					176,21	0,54	118	--	0,00	0
42.	Е0112-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	колпак	1,00	2530,28	7,99	2530	8	2,22	2
					349,31	2,59	349	3	0,01	0
43.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,19	22,68	0,06	412	1	0,03	1
					6,68	0,02	122	--	0,00	0
44.	Е0113-26-22	Окраска металлических огрунтованных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010	м2	11,78	66,71	0,06	786	1	0,03	0
					6,00	0,02	71	--	0,00	0
45.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	25,71	20,99	0,02	540	1	0,02	1
					4,78	--	123	--	--	--
		Итого по разделу: ВШ-5								41630
		Раздел: ВШ-6								
46.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,21	31798,35	10781,37	6567	2226	104,65	22
					18837,00	2423,43	3890	500	8,46	2
47.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,21	19567,71	2519,98	4179	538	84,64	18
					14438,25	116,44	3083	25	0,56	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,21	47200,00 --	-- --	10080 --	-- --	-- --	-- --
49.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой из плит в один слой с изоляцией	м2	4,24	1241,69 370,01	15,99 6,03	5265 1569	68 26	2,21 0,03	9 0
50.	Спрайс	ЦСП плита разм.3200х1250х10	м2	8,90	380,12 --	-- --	3385 --	-- --	-- --	-- --
51.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	0,94	625,98 176,21	1,43 0,54	588 166	1 1	1,12 0,00	1 0
52.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	0,47	598,22 176,21	1,43 0,54	281 83	1 --	1,12 0,00	1 0
53.	Е0112-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	колпак	1,00	2530,28 349,31	7,99 2,59	2530 349	8 3	2,22 0,01	2 0
54.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,23	22,68 6,68	0,06 0,02	436 128	1 --	0,03 0,00	1 0
55.	Е0113-26-22	Окраска металлических огрунтованных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010	м2	16,94	66,71 6,00	0,06 0,02	1130 102	1 --	0,03 0,00	1 0
56.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	22,21	20,99 4,78	0,02 --	466 106	1 --	0,02 --	1 --
		Итого по разделу: ВШ-6								34907
		Раздел: ВШ-7								
57.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,23	31798,35 18837,00	10781,37 2423,43	7188 4258	2437 548	104,65 8,46	24 2
58.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,23	19567,71 14438,25	2519,98 116,44	4423 3264	570 26	84,64 0,56	19 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,23	47200,00 --	-- --	10670 --	-- --	-- --	-- --
60.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой из плит в один слой с изоляцией	м2	4,90	1241,69 370,01	15,99 6,03	6084 1813	78 30	2,21 0,03	11 0
61.	Спрайс	ЦСП плита разм.3200х1250х10	м2	10,29	380,12 --	-- --	3911 --	-- --	-- --	-- --
62.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	1,04	625,98 176,21	1,43 0,54	651 183	1 1	1,12 0,00	1 0
63.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	0,52	598,22 176,21	1,43 0,54	311 92	1 --	1,12 0,00	1 0
64.	Е0112-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	колпак	1,00	2530,28 349,31	7,99 2,59	2530 349	8 3	2,22 0,01	2 0
65.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,20	22,68 6,68	0,06 0,02	481 142	1 --	0,03 0,00	1 0
66.	Е0113-26-22	Окраска металлических огрунтованных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010	м2	18,84	66,71 6,00	0,06 0,02	1257 113	1 --	0,03 0,00	1 0
67.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	23,51	20,99 4,78	0,02 --	493 112	1 --	0,02 --	1 --
		Итого по разделу: ВШ-7								38000
		Раздел: ВШ-8								
68.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,25	31798,35 18837,00	10781,37 2423,43	8091 4793	2743 617	104,65 8,46	27 2
69.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,25	19567,71 14438,25	2519,98 116,44	4979 3674	641 30	84,64 0,56	22 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,25	47200,00	--	12010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой из плит в один слой с изоляцией	м2	6,22	1241,69	15,99	7723	99	2,21	14
					370,01	6,03	2301	37	0,03	0
72.	Спрайс	ЦСП плита разм.3200х1250х10	м2	13,06	380,12	--	4965	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	1,24	625,98	1,43	776	2	1,12	1
					176,21	0,54	219	1	0,00	0
74.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	0,62	598,22	1,43	371	1	1,12	1
					176,21	0,54	109	--	0,00	0
75.	Е0112-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	колпак	1,00	2530,28	7,99	2530	8	2,22	2
					349,31	2,59	349	3	0,01	0
76.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,30	22,68	0,06	574	1	0,03	1
					6,68	0,02	169	1	0,00	0
77.	Е0113-26-22	Окраска металлических огрунтованных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010	м2	24,90	66,71	0,06	1661	1	0,03	1
					6,00	0,02	149	1	0,00	0
78.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	26,46	20,99	0,02	555	1	0,02	1
					4,78	--	127	--	--	--
		Итого по разделу: ВШ-8								44236
	ИТОГО:				676225	32954				811
					138505	9012				39

Накладные расходы :

На общестроительные работы	110325
На металломонтажные работы	43949
Всего накладных расходов:	154274

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с накладными	830499
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	49830
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	880329
Итого с временными, 1,8 %	896175
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	908273
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	911858
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	920820
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	2354923
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	47098
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2402021
Налог на добавленную стоимость, 12 %	288243
Итого с НДС	2690264

Заказчик _____

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик _____

Г.С.Г. Высотник
для формы 2.3.

Объем подтверждаю:

Технадзор: _____