Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок-4 Общестроительные работы АР.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Перемычки								
1.	E0106-18-9	Устройство перемычек	м3	3,04	12283,52	422,64	37342	1285	15,06	46
					2533,16	159,65	7701	485	0,78	2
2.	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,17	52400,00	--	9029	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	C12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,03	55620,00	--	1913	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перемычки								48284
		Раздел: Стены внутренние								
4.	E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	3,61	5838,01	388,02	21075	1401	5,04	18
					771,08	144,90	2784	523	0,71	3
		Итого по разделу: Стены внутренние								21075

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
		Раздел: ПАРАПЕТ МОНОЛИТ /АР-39/								
		==========								
		==========								
5.	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	11,25	10807,32 2716,88	508,78 192,20	121582 30565	5724 2162	16,10 0,94	181 11
6.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,89	53000,00 --	-- --	47223 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ПАРАПЕТ МОНОЛИТ /АР-39/								168805
		==========								
		Раздел: КЖ.Сердечники								
		==========								
		==========								
7.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	м3	8,40	12010,43 2385,68	5137,57 1390,29	100888 20040	43156 11678	14,29 5,32	120 45
8.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,37	52400,00 --	-- --	19498 --	-- --	-- --	-- --
9.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,08	55620,00 --	-- --	4438 --	-- --	-- --	-- --
10.	СПрайс	Гнутый профиль	м	257,00	345,57 --	-- --	88811 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: КЖ.Сердечники								213635
		==========								
		Раздел: Кровля								
		==========								
		==========								
11.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	7,63	21864,59 3907,13	384,42 144,90	166890 29823	2934 1106	25,41 0,71	194 5
12.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	1,92	23112,33 4010,63	364,06 137,14	44364 7698	699 263	25,88 0,67	50 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	82,28	801,19	8,67	65922	713	1,64	135
					246,85	3,29	20311	271	0,02	1
14.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	7,63	596,52	32,33	4553	247	0,90	7
					142,31	12,17	1086	93	0,06	0
15.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	1,92	1910,04	16,30	3666	31	2,16	4
					349,31	6,21	671	12	0,03	0
16.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	411,74	21,32	1,05	8779	431	0,03	14
					5,38	0,39	2216	161	0,00	1
17.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	329,46	955,21	9,43	314705	3107	1,97	648
					313,89	3,54	103415	1167	0,02	6
18.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	14,65	598,22	1,43	8764	21	1,12	16
					176,21	0,54	2582	8	0,00	0
19.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	2,00	3237,88	93,85	6476	188	6,99	14
					1107,45	36,22	2215	72	0,17	0
20.	С12061-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 6-9 для жилья	м2	1,00	6860,00	--	6860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С11011-796	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	комплект	2,00	763,00	--	1526	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кровля								632504
		Раздел: Холодный чердак								
22.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	216,00	146,18	1,37	31576	296	0,18	39
					31,05	0,52	6707	112	0,00	1
23.	С11011-12	Рулонные наплавляемые кровельные и	м2	216,00	272,00	--	58752	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	00	гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,5 ГОСТ 30547-97			--	--	--	--	--	--
24.	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо /толщ.150/	м3	32,40	2460,38 2080,35	380,03 142,31	79716 67403	12313 4611	12,17 0,69	394 22
25.	С11031-10 2	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-96	м3	33,05	12656,00 --	-- --	418255 --	-- --	-- --	-- --
26.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	216,00	339,30 98,84	21,18 7,95	73290 21350	4576 1716	0,48 0,04	103 8
27.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,62	51181,60 9496,13	485,47 181,12	31839 5907	302 113	64,86 0,89	40 1
28.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	216,00	146,67 39,85	18,33 6,85	31680 8607	3959 1480	0,28 0,03	60 7
29.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	216,00	59,61 1,90	2,42 0,86	12875 410	522 186	0,02 0,01	3 1
		Итого по разделу: Холодный чердак								737983
		Раздел: Окна								
30.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	12,96	508,32 250,39	21,85 7,11	6588 3245	283 92	1,50 0,03	19 0
31.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/	м2	92,45	377,42 196,66	21,71 7,56	34894 18182	2007 699	1,18 0,04	109 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		площадью проема более 2 м2								
32.	С12061-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	12,96	5618,00 -- --	-- -- --	72809 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
33.	С12061-717	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	92,45	5618,00 -- --	-- -- --	519412 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
34.	С11011-1380	Стеклопакет с закаленным стеклом и заполнением межстекольного пространства инертным газом Аргон СПО 3.6М1-10Ар-6И-10Ар-6И СЭ /ГОСТ 24866-99, ГОСТ 30698-2000/	м2	105,41	5135,00 -- --	-- -- --	541299 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
35.	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-105,42	2800,00 -- --	-- -- --	-295162 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
36.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	92,45	156,82 108,16	6,42 2,44	14498 10000	593 225	0,67 0,01	62 1
37.	С12061-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	м	68,42	2030,00 -- --	-- -- --	138886 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: Окна ========== Раздел: Перегородки ========== ==========								1033225
38.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	397,42	927,38 258,75	39,94 14,96	368556 102832	15873 5946	1,64 0,07	654 29
39.	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	м2	23,54	1109,37 1066,05	33,17 11,67	26115 25095	781 275	5,73 0,05	135 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	С12061-70 9	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	23,54	5618,00 --	-- --	132248 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Перегородки								526918
		Раздел: Вентиляционные шахты								
		ВШ-1								
41.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,31	31486,72 18837,00	10781,37 2423,43	9611 5750	3291 740	104,65 8,46	32 3
42.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,31	18844,33 14438,25	2519,98 116,44	5936 4548	794 37	84,64 0,56	27 0
43.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,31	47200,00 --	-- --	14868 --	-- --	-- --	-- --
44.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой из плит в один слой с изоляцией	м2	10,80	1241,69 370,01	15,99 6,03	13410 3996	173 65	2,21 0,03	24 0
45.	Спрайс	ЦСП плита разм.3200х1250х10	м2	22,68	380,12 --	-- --	8621 --	-- --	-- --	-- --
		ВШ-2								
46.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,25	31486,72 18837,00	10781,37 2423,43	8018 4797	2745 617	104,65 8,46	27 2
47.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,26	18844,33 14438,25	2519,98 116,44	4952 3794	662 31	84,64 0,56	22 0
48.	С12041-85	Каркасы и сетки плоские: горячекатанная сталь класса А-IV, А-V, А-VI, d 22 мм	т	0,26	65800,00 --	-- --	17292 --	-- --	-- --	-- --
49.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой из плит в	м2	7,51	1241,69 370,01	15,99 6,03	9325 2779	120 45	2,21 0,03	17 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		один слой с изоляцией								
50.	Спрайс	ЦСП плита разм.3200х1250х10	м2	15,77	380,12	--	5995	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ВШ-3								
51.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,24	31486,72 18837,00	10781,37 2423,43	7420 4439	2541 571	104,65 8,46	25 2
52.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,24	18844,33 14438,25	2519,98 116,44	4583 3511	613 28	84,64 0,56	21 0
53.	С12041-85	Каркасы и сетки плоские: горячекатанная сталь класса А-IV, А-V, А-VI, d 22 мм	т	0,24	65800,00	--	16002	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой из плит в один слой с изоляцией	м2	6,47	1241,69 370,01	15,99 6,03	8034 2394	103 39	2,21 0,03	14 0
55.	Спрайс	ЦСП плита разм.3200х1250х10	м2	13,59	380,12	--	5165	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Вентиляционные шахты								139230
		==========								
ИТОГО:							3521662 536853	112481 35629		3274 159

Накладные расходы :

На общестроительные работы	593685
На металломонтажные работы	48808
Всего накладных расходов:	642493
Итого с накладными	4164155

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	249849
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4414004
Итого с временными, 1,8 %	4493456
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	4554118
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4572092

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						4617027		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						11807674		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						236153		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						12043827		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1445259		
		Итого с НДС						13489086		

Заказчик _____

Подрядчик _____

Объем подтверждаю:

Технадзор: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок-5 Общестроительные работы АР.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Окна								
1.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	1,44	508,32	21,85	732	31	1,50	2
					250,39	7,11	361	10	0,03	0
2.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	36,90	377,42	21,71	13927	801	1,18	43
					196,66	7,56	7257	279	0,04	1
3.	С12061-18 1	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,44	4472,00	--	6440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12061-18 9	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой:	м2	36,90	5206,00	--	192101	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99								
5.	С11011-13 80	Стеклопакет с закаленным стеклом и заполнением межстекольного пространства инертным газом Аргон СПО 3.6М1-10Аг-6И-10Аг-6И СЭ /ГОСТ 24866-99, ГОСТ 30698-2000/	м2	38,34	5135,00 ---	-- --	196851 --	-- --	-- --	-- --
6.	С11011-93 6	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-38,34	2800,00 --	-- --	-107352 --	-- --	-- --	-- --
7.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	36,90	156,82 108,16	6,42 2,44	5787 3991	237 90	0,67 0,01	25 0
8.	Е0110-22-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	м2	1,44	446,66 203,90	11,97 4,53	643 294	17 7	1,28 0,02	2 0
9.	С12061-19 4	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	м	29,32	2030,00 --	-- --	59524 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Окна								368652
		Раздел: Полы Тип Л								
10.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта баластом	м2	87,09	69,73 12,09	3,01 1,14	6073 1053	262 99	0,08 0,01	7 0
11.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	8,71	5174,87 652,05	-- --	45068 5679	-- --	4,21 --	37 --
12.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	5,23	5561,56 574,42	301,14 113,85	29061 3002	1574 595	3,96 0,55	21 3
13.	Е0111-15-3	Проливка цементным раствором толщ.20мм	м2	87,09	143,03 45,54	11,44 4,30	12456 3966	997 375	0,31 0,02	27 2
14.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	87,09	197,78 60,03	11,44 4,30	17225 5228	997 375	0,41 0,02	36 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тип К								
15.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта баластом	м2	47,59	69,73	3,01	3318	143	0,08	4
					12,09	1,14	575	54	0,01	0
16.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	4,76	5174,87	--	24627	--	4,21	20
					652,05	--	3103	--	--	--
17.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	47,59	66,94	10,79	3186	513	0,28	13
					56,15	4,04	2672	192	0,02	1
18.	СПрайс	Гидроизоляционная смесь герметик из сухой смеси АКВАТРОН-6	кг	57,11	138,23	--	7894	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	2,86	5561,56	301,14	15880	860	3,96	11
					574,42	113,85	1640	325	0,55	2
20.	Е0111-15-3	Проливка цементным раствором толщ.20мм	м2	47,59	143,03	11,44	6807	545	0,31	15
					45,54	4,30	2167	205	0,02	1
21.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	47,59	222,12	11,44	10571	545	0,41	19
					60,03	4,30	2857	205	0,02	1
		Тип К1								
22.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта баластом	м2	52,87	69,73	3,01	3687	159	0,08	4
					12,09	1,14	639	60	0,01	0
23.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	5,26	5174,87	--	27241	--	4,21	22
					652,05	--	3432	--	--	--
24.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	3,17	5561,56	301,14	17642	955	3,96	13
					574,42	113,85	1822	361	0,55	2
25.	Е0111-15-3	Проливка цементным раствором толщ.20мм	м2	52,87	143,03	11,44	7562	605	0,31	16
					45,54	4,30	2408	227	0,02	1
26.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	52,87	66,94	10,79	3539	570	0,28	15
					56,15	4,04	2969	213	0,02	1
27.	СПрайс	Гидроизоляционная смесь герметик из сухой смеси АКВАТРОН-6	кг	63,44	138,23	--	8770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0111-11-	Устройство цементных стяжек	м2	52,87	222,12	11,44	11743	605	0,41	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	толщиной 20 мм								
					60,03	4,30	3174	227	0,02	1
		ВШ-1								
29.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,20	31798,35	10781,37	6438	2183	104,65	21
					18837,00	2423,43	3814	491	8,46	2
30.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,21	19567,71	2519,98	4097	528	84,64	18
					14438,25	116,44	3023	24	0,56	0
31.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,21	47200,00	--	9882	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой из плит в один слой с изоляцией	м2	4,71	1241,69	15,99	5848	75	2,21	10
					370,01	6,03	1743	28	0,03	0
33.	Спрайс	ЦСП плита разм.3200х1250х10	м2	9,89	380,12	--	3760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	1,09	625,98	1,43	682	2	1,12	1
					176,21	0,54	192	1	0,00	0
35.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	0,55	598,22	1,43	329	1	1,12	1
					176,21	0,54	97	--	0,00	0
36.	Е0112-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	колпак	1,00	2530,28	7,99	2530	8	2,22	2
					349,31	2,59	349	3	0,01	0
37.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,87	22,68	0,06	451	1	0,03	1
					6,68	0,02	133	--	0,00	0
38.	Е0113-26-22	Окраска металлических огрунтованных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010	м2	18,84	66,71	0,06	1257	1	0,03	1
					6,00	0,02	113	--	0,00	0
39.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	21,77	20,99	0,02	457	1	0,02	1
					4,78	--	104	--	--	--
		ВШ-2								
40.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т	0,22	31798,35	10781,37	6998	2373	104,65	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и на производственных базах			18837,00	2423,43	4146	533	8,46	2
41.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,23	19567,71 14438,25	2519,98 116,44	4454 3286	574 27	84,64 0,56	19 0
42.	С12041-85	Каркасы и сетки плоские: горячекатанная сталь класса А-IV, А-V, А-VI, d 22 мм	т	0,23	65800,00 --	-- --	14976 --	-- --	-- --	-- --
43.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой из плит в один слой с изоляцией	м2	6,27	1241,69 370,01	15,99 6,03	7785 2320	100 38	2,21 0,03	14 0
44.	Спрайс	ЦСП плита разм.3200х1250х10	м2	13,17	380,12 --	-- --	5005 --	-- --	-- --	-- --
45.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	1,44	625,98 176,21	1,43 0,54	901 254	2 1	1,12 0,00	2 0
46.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	0,72	598,22 176,21	1,43 0,54	431 127	1 --	1,12 0,00	1 0
47.	Е0112-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	колпак	1,00	2530,28 349,31	7,99 2,59	2530 349	8 3	2,22 0,01	2 0
48.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,01	22,68 6,68	0,06 0,02	544 160	1 1	0,03 0,00	1 0
49.	Е0113-26-22	Окраска металлических огрунтованных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010	м2	25,08	66,71 6,00	0,06 0,02	1673 151	1 1	0,03 0,00	1 0
50.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	23,67	20,99 4,78	0,02 --	497 113	1 --	0,02 --	1 --

Итого по разделу: 343876

Раздел: Отделочные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Внутренняя отделка стен								
51.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	129,50	272,12	4,68	35239	605	0,85	110
					156,03	1,12	20206	144	0,06	8
52.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	19,64	242,05	3,89	4754	76	0,75	15
					134,55	0,83	2643	16	0,06	1
		Отделка перегородок								
53.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	212,90	272,12	4,68	57934	995	0,85	181
					156,03	1,12	33219	237	0,06	13
54.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	118,00	242,05	3,89	28562	459	0,75	88
					134,55	0,83	15877	98	0,06	7
		Отделка колонн								
55.	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	м2	19,00	106,29	1,37	2020	26	0,43	8
					69,34	0,52	1318	10	0,00	0
		Итого по разделу: Отделочные работы								128509
		==========								
ИТОГО:							841037	18439		894
							152026	5555		52

Накладные расходы :

На общестроительные работы	160868
На металломонтажные работы	13809
Всего накладных расходов:	174677
Итого с накладными	1015714

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	60943
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1076657
Итого с временными, 1,8 %	1096037
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1110833
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1115217
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1126177
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	2880107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	57602
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2937709
Налог на добавленную стоимость, 12 %	352525
Итого с НДС	3290234

Заказчик _____

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик _____

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Кыдыралиев М М: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок 1 КМ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.		осн. з/п.		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Каркас								
1.	Е0109-1-1	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов	т	3,03	10408,87 4625,41	4199,27 1041,46	31539 14015	12724 3156	25,07 3,66	76 11
2.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	3,03	1482,24 781,42	358,94 --	4491 2368	1088 --	3,40 --	10 --
		Итого по разделу: Каркас								36030
	ИТОГО:						36030 16383	13812 3156		86 11
		Накладные расходы :								
		На металломонтажные работы					17585			
		Всего накладных расходов:					17585			
		Итого с накладными					53615			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	3217
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	56832
Итого с временными, 1,8 %	57855
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	58636
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	58867
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	59446
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	152028
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	3041
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	155069
Налог на добавленную стоимость, 12 %	18608
Итого с НДС	173677

Заказчик _____

Подрядчик _____

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Кыдыралиев М М: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок-3 Общестроительные работы АР.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. Экспл.маш. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: в т.ч. Экспл.маш. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Перегородки								
1.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	543,79	927,38 258,75	39,94 14,96	504299 140706	21719 8136	1,64 0,07	894 40
		Итого по разделу: Перегородки								504299
		Раздел: Окна								
2.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	18,90	508,32 250,39	21,85 7,11	9607 4732	413 134	1,50 0,03	28 1
3.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	10,80	535,61 265,62	22,05 7,11	5785 2869	238 77	1,59 0,03	17 0
4.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до	м2	7,92	458,28 213,70	22,22 7,35	3630 1693	176 58	1,28 0,04	10 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2 м2								
5.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	89,46	377,42 196,66	21,71 7,56	33764 17593	1942 676	1,18 0,04	105 3
6.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	16,59	369,34 156,91	21,70 7,35	6127 2603	360 122	0,94 0,04	16 1
7.	С12061-18-4	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	10,80	5206,00 --	-- --	56225 --	-- --	-- --	-- --
8.	С12061-18-5	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	23,10	6022,00 --	-- --	139108 --	-- --	-- --	-- --
9.	С12061-18-8	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	16,59	5369,00 --	-- --	89072 --	-- --	-- --	-- --
10.	С12061-18-9	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	66,36	5206,00 --	-- --	345470 --	-- --	-- --	-- --
11.	С12061-18-1	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со	м2	1,44	4472,00 --	-- --	6440 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
12.	С12061-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	6,48	5206,00 -- --	-- -- --	33735 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
13.	С12061-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	18,90	4884,00 -- --	-- -- --	92308 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
14.	С11011-1380	Стеклопакет с закаленным стеклом и заполнением межстекольного пространства инертным газом Аргон СПО 3.6М1-10Аг-6И-10Аг-6И СЭ /ГОСТ 24866-99, ГОСТ 30698-2000/	м2	84,38	5135,00 -- --	-- -- --	433293 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
15.	С11011-1360	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э /ГОСТ 24866-99/	м2	12,94	2320,00 -- --	-- -- --	30021 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
16.	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-191,82	2800,00 -- --	-- -- --	-537096 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
17.	Е0110-22-3	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	м2	106,05	166,72 74,27	4,42 1,66	17680 7876	468 176	0,46 0,01	49 1
18.	С12061-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	м	53,77	2030,00 -- --	-- -- --	109148 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: Окна								874316
		Раздел: Полы								
		ТИП К1 отм.-3,600								
19.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта балластом	м2	2,60	69,73 12,09	3,01 1,14	181 31	8 3	0,08 0,01	0 0
20.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками	м3	0,22	5174,87	--	1152	--	4,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подстилающих слоев бетонных			652,05	--	145	--	--	--
21.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,01	5571,68 2173,50	376,43 142,31	42 16	3 1	13,34 0,69	0 0
22.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00 --	-- --	309 --	-- --	-- --	-- --
		ТИП Цб отм.-3,300								
23.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта балластом	м2	301,20	69,73 12,09	3,01 1,14	21003 3640	908 343	0,08 0,01	24 2
24.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	30,12	5174,87 652,05	-- --	155867 19640	-- --	4,21 --	127 --
25.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,87	5571,68 2173,50	376,43 142,31	4833 1885	327 123	13,34 0,69	12 1
26.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,87	41200,00 --	-- --	35739 --	-- --	-- --	-- --
27.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	301,20	207,74 45,54	11,44 4,30	62571 13717	3446 1295	0,31 0,02	93 6
		ТИП К3 отм.+0,000								
28.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	0,76	5561,56 574,42	301,14 113,85	4238 438	229 87	3,96 0,55	3 0
29.	Е0111-15-3	Проливка цементным раствором толщ.20мм	м2	12,70	143,03 45,54	11,44 4,30	1816 578	145 55	0,31 0,02	4 0
30.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	12,70	197,78 60,03	11,44 4,30	2512 762	145 55	0,41 0,02	5 0
		ТИП Л1,Л2 на отм.+0,000								
31.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	14,70	5561,56 574,42	301,14 113,85	81755 8444	4427 1674	3,96 0,55	58 8
32.	Е0111-15-3	Проливка цементным раствором толщ.20мм	м2	245,00	143,03 45,54	11,44 4,30	35042 11157	2803 1054	0,31 0,02	76 5
33.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	245,00	197,78	11,44	48456	2803	0,41	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					60,03	4,30	14707	1054	0,02	5
		ТИП К1 на отм.+0,000								
34.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	1,81	5561,56	301,14	10078	546	3,96	7
					574,42	113,85	1041	206	0,55	1
35.	Е0111-15-3	Проливка цементным раствором толщ.20мм	м2	30,20	143,03	11,44	4319	346	0,31	9
					45,54	4,30	1375	130	0,02	1
36.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	30,20	66,94	10,79	2022	326	0,28	8
					56,15	4,04	1696	122	0,02	1
37.	СПрайс	Гидроизоляционная смесь герметик из сухой смеси АКВАТРОН-6	кг	36,24	138,23	--	5009	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	30,20	222,12	11,44	6708	346	0,41	12
					60,03	4,30	1813	130	0,02	1
		ТИП Л2 на отм.+3,600								
39.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	14,59	5561,56	301,14	81121	4392	3,96	58
					574,42	113,85	8379	1661	0,55	8
40.	Е0111-15-3	Проливка цементным раствором толщ.20мм	м2	243,10	143,03	11,44	34770	2782	0,31	75
					45,54	4,30	11071	1046	0,02	5
41.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	243,10	197,78	11,44	48081	2782	0,41	100
					60,03	4,30	14593	1046	0,02	5
		ТИП К1 на отм.+3,600								
42.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	1,81	5561,56	301,14	10078	546	3,96	7
					574,42	113,85	1041	206	0,55	1
43.	Е0111-15-3	Проливка цементным раствором толщ.20мм	м2	30,20	143,03	11,44	4319	346	0,31	9
					45,54	4,30	1375	130	0,02	1
44.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	30,20	66,94	10,79	2022	326	0,28	8
					56,15	4,04	1696	122	0,02	1
45.	СПрайс	Гидроизоляционная смесь герметик из сухой смеси АКВАТРОН-6	кг	36,24	138,23	--	5009	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	30,20	222,12	11,44	6708	346	0,41	12
					60,03	4,30	1813	130	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИП Л2 на отм.+6,900								
47.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	14,52	5561,56	301,14	80754	4373	3,96	57
					574,42	113,85	8341	1653	0,55	8
48.	Е0111-15-3	Проливка цементным раствором толщ.20мм	м2	242,00	143,03	11,44	34613	2769	0,31	75
					45,54	4,30	11021	1041	0,02	5
49.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	242,00	197,78	11,44	47863	2769	0,41	99
					60,03	4,30	14527	1041	0,02	5
		ТИП К1 на отм.+6,900								
50.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	1,81	5561,56	301,14	10078	546	3,96	7
					574,42	113,85	1041	206	0,55	1
51.	Е0111-15-3	Проливка цементным раствором толщ.20мм	м2	30,20	143,03	11,44	4319	346	0,31	9
					45,54	4,30	1375	130	0,02	1
52.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	30,20	66,94	10,79	2022	326	0,28	8
					56,15	4,04	1696	122	0,02	1
53.	СПрайс	Гидроизоляционная смесь герметик из сухой смеси АКВАТРОН-6	кг	36,24	138,23	--	5009	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	30,20	222,12	11,44	6708	346	0,41	12
					60,03	4,30	1813	130	0,02	1
		Отделочные работы								
		Кирпичные перегородки -3,300								
55.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	275,00	242,05	3,89	66564	1071	0,75	206
					134,55	0,83	37001	228	0,06	16
		Стены отм.+0,300								
56.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	265,30	299,93	4,68	79571	1240	0,85	226
					156,03	1,12	41395	296	0,06	16
57.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	21,70	242,05	3,89	5253	84	0,75	16
					134,55	0,83	2920	18	0,06	1
		Кирпичные перегородки на отм. выше +0,300								
58.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	661,00	299,93	4,68	198253	3090	0,85	563
					156,03	1,12	103137	737	0,06	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	88,30	242,05 134,55	3,89 0,83	21373 11881	344 73	0,75 0,06	66 5
		Стены отм.+3,600								
60.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	86,30	299,93 156,03	4,68 1,12	25884 13466	403 96	0,85 0,06	73 5
61.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	28,00	242,05 134,55	3,89 0,83	6777 3767	109 23	0,75 0,06	21 2
		Кирпичные перегородки на отм.+3,600								
62.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	449,00	299,93 156,03	4,68 1,12	134668 70058	2099 501	0,85 0,06	382 27
63.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	142,00	242,05 134,55	3,89 0,83	34371 19106	553 118	0,75 0,06	106 8
		Стены отм.+6,900								
64.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	86,30	299,93 156,03	4,68 1,12	25884 13466	403 96	0,85 0,06	73 5
65.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	28,00	242,05 134,55	3,89 0,83	6777 3767	109 23	0,75 0,06	21 2
		Кирпичные перегородки на отм.+6,900								
66.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	449,00	299,93 156,03	4,68 1,12	134668 70058	2099 501	0,85 0,06	382 27
67.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	142,00	242,05 134,55	3,89 0,83	34371 19106	553 118	0,75 0,06	106 8
		Итого по разделу: Полы								1641541
		ИТОГО:					3020156 748067	77279 27203		4440 279

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	870464
Всего накладных расходов:	870464
Итого с накладными	3890620

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	233437
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4124057
Итого с временными, 1,8 %	4198290
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	4254967
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4271760
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4313743
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	11032050
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	220641
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11252691
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1350323
Итого с НДС	12603014

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик _____

Подрядчик _____

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Кыдыралиев М М: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок-1 Общестроительные работы АР

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПАРАПЕТ МОНОЛИТ /АР-39/								
1.	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	26,80	10807,32	508,78	289636	13635	16,10	431
					2716,88	192,20	72812	5151	0,94	25
2.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,38	52400,00	--	124704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ПАРАПЕТ МОНОЛИТ /АР-39/								414340
		Раздел: Кровля								
3.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	7,18	21864,59	384,42	157010	2761	25,41	183
					3907,13	144,90	28057	1041	0,71	5
4.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	20,50	23112,33	364,06	473895	7465	25,88	531
					4010,63	137,14	82234	2812	0,67	14
5.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам,	м2	142,45	801,19	8,67	114129	1235	1,64	234

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		устройство карнизов			246,85	3,29	35163	469	0,02	2
6.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	7,18	596,52 142,31	32,33 12,17	4284 1022	232 87	0,90 0,06	6 0
7.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	20,50	1910,04 349,31	16,30 6,21	39163 7162	334 127	2,16 0,03	44 1
8.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	1196,45	21,32 5,38	1,05 0,39	25509 6439	1252 468	0,03 0,00	40 2
9.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	1054,00	955,21 313,89	9,43 3,54	1006795 330843	9939 3733	1,97 0,02	2073 18
10.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	39,78	598,22 176,21	1,43 0,54	23797 7010	57 22	1,12 0,00	44 0
11.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	5,00	3237,88 1107,45	93,85 36,22	16189 5537	469 181	6,99 0,17	35 1
12.	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	м	130,00	488,56 50,72	1,40 0,52	63512 6593	182 67	0,32 0,00	42 0
13.	Е0112-7-7	Устройство кровель различных типов. Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	м	143,00	238,81 212,18	8,50 3,19	34150 30341	1215 456	1,33 0,02	191 2
14.	С11011-86-4	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,10	72495,00 --	-- --	7250 --	-- --	-- --	-- --
15.	С130804-1-993	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 110X90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	77,00	417,00 --	-- --	32109 --	-- --	-- --	-- --
16.	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	м2	1680,25	78,36 25,88	0,18 0,08	131658 43476	309 135	0,15 0,00	259 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	1,63	408,92 220,72	35,52 13,43	666 360	58 22	1,41 0,07	2 0
18.	С11011-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	шт	2,00	688,00 --	-- --	1376 --	-- --	-- --	-- --
19.	С11011-819	Петля накладная	шт	4,00	40,00 --	-- --	160 --	-- --	-- --	-- --
20.	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	1,63	12300,00 --	-- --	20042 --	-- --	-- --	-- --
21.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	143,00	547,45 11,13	2,86 1,06	78285 1592	409 151	0,07 0,01	10 1
22.	Е0110-12-6прим.	Облицовка карнизов сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2	130,00	49,40 43,22	1,06 0,39	6421 5618	138 51	0,29 0,00	37 0
23.	С11011-435прим.	Профилированный лист С-8	м2	136,50	896,00 --	-- --	122304 --	-- --	-- --	-- --
24.	С12061-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 6-9 для жилья	м2	2,50	6860,00 --	-- --	17150 --	-- --	-- --	-- --
25.	С11011-796	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	комплект	5,00	763,00 --	-- --	3815 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Кровля =========								2379670
		Раздел: Холодный чердак ========== ==========								
26.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	816,00	212,18 31,05	1,37 0,52	173142 25337	1117 422	0,18 0,00	145 2
27.	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	122,40	2952,45 2496,42	456,03 170,77	361380 305562	55819 20903	14,60 0,83	1787 101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	С11031-10 2	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-96	м3	124,85	12656,00	--	1580076	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	816,00	339,30	21,18	276873	17285	0,48	390
					98,84	7,95	80655	6484	0,04	32
30.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	2,35	9981,60	485,47	23458	1141	64,86	152
					9496,13	181,12	22317	426	0,89	2
31.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	2,35	41200,00	--	96823	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	816,00	146,67	18,33	119680	14958	0,28	228
					39,85	6,85	32516	5593	0,03	27
33.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	816,00	59,61	2,42	48639	1971	0,02	13
					1,90	0,86	1548	704	0,01	4
		Итого по разделу: Холодный чердак								2680071
		Раздел: В осях 12-14								
34.	Е0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	м2	345,60	255,08	138,87	88156	47993	0,46	159
					76,59	34,16	26470	11804	0,12	43
35.	С12023-26	Панели кровельные трехслойные с двухсторонним покрытием из оцинкованной стали и утеплителем из минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 150 мм	м2	345,60	4010,00	--	1385856	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С12023-27	Панели кровельные трехслойные с двухсторонним покрытием из оцинкованной стали и утеплителем из минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 50 мм	м2	345,60	3250,00	--	1123200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С11011-43 5	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2	-691,20	896,00	--	-619315	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: В осях 12-14								1977897

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
		Раздел: Перегородки ========== ==========								
38.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	86,71	927,38 258,75	39,94 14,96	80410 22435	3463 1297	1,64 0,07	143 6
39.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	1,62	927,38 258,75	39,94 14,96	1502 419	65 24	1,64 0,07	3 0
		Итого по разделу: Перегородки ==========								81912
		Раздел: Экраны Э-1, Э-2 ==========								
40.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	79,20	390,91 160,30	22,24 7,56	30960 12696	1761 599	0,96 0,04	76 3
41.	С12061-704	Перегородки из ПВХ профилей, глухие	м2	79,20	4884,00 --	-- --	386813 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Экраны Э-1, Э-2								417773
		Раздел: Окна ========== ==========								
42.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	16,92	535,61 265,62	22,05 7,11	9062 4494	373 120	1,59 0,03	27 1
43.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	52,00	458,28 213,70	22,22 7,35	23830 11113	1155 382	1,28 0,04	67 2
44.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	287,60	377,42 196,66	21,71 7,56	108543 56559	6243 2174	1,18 0,04	338 11
45.	С12061-18	Блоки оконные из ПВХ профилей	м2	25,05	2406,00	--	60270	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99								
46.	С12061-18 4	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	7,20	5206,00	--	37483	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С12061-18 9	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	284,87	2406,00	--	685385	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С12061-18 1	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	16,92	4472,00	--	75666	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С12065-87	Створки фрамужные спаренные /ГОСТ 11214-86/, площадь 0,6 до 0,7 м2	м2	39,76	4110,00	--	163414	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С11011-13 82	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	309,92	4963,00	--	1538108	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	329,60	145,60	6,42	47988	2115	0,67	222
					108,16	2,44	35648	804	0,01	4
52.	С12061-19 4	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	м	160,90	2030,00	--	326627	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Окна								3076377

Раздел: Полы.Тип3 Л1, Л2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
		==========								
53.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта балластом	м2	35,00	69,73	3,01	2441	105	0,08	3
					12,09	1,14	423	40	0,01	0
54.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	3,50	5174,87	--	18112	--	4,21	15
					652,05	--	2282	--	--	--
55.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,10	5571,68	376,43	562	38	13,34	1
					2173,50	142,31	219	14	0,69	0
56.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,10	41200,00	--	4153	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Полы.Тип3 Л1, Л2								25267
		==========								
		Раздел: Тип Б								
		==========								
		==========								
57.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта балластом	м2	730,20	69,73	3,01	50916	2200	0,08	57
					12,09	1,14	8826	831	0,01	4
58.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	73,02	5174,87	--	377869	--	4,21	307
					652,05	--	47613	--	--	--
59.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	2,10	5571,68	376,43	11717	792	13,34	28
					2173,50	142,31	4571	299	0,69	1
60.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	2,10	41200,00	--	86643	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Тип Б								527145
		==========								
		Раздел: Тип Л1, Л2								
		==========								
		==========								
61.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	38,66	5561,56	301,14	215032	11643	3,96	153
					574,42	113,85	22210	4402	0,55	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.	Е0111-15-3	Проливка цементным раствором толщ.20мм	м2	644,40	143,03	11,44	92168	7374	0,31	199
					45,54	4,30	29346	2772	0,02	13
		Итого по разделу: Тип Л1, Л2								307200
		Раздел: Тип К1								
63.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	3,88	5561,56	301,14	21560	1167	3,96	15
					574,42	113,85	2227	441	0,55	2
64.	Е0111-15-3	Проливка цементным раствором толщ.20мм	м2	64,61	143,03	11,44	9241	739	0,31	20
					45,54	4,30	2942	278	0,02	1
		Итого по разделу: Тип К1								30801
		Раздел: Тип Д								
65.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта балластом	м2	327,60	69,73	3,01	22843	987	0,08	26
					12,09	1,14	3960	373	0,01	2
66.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	26,21	5174,87	--	135623	--	4,21	110
					652,05	--	17089	--	--	--
67.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,94	5571,68	376,43	5257	355	13,34	13
					2173,50	142,31	2051	134	0,69	1
68.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,94	41200,00	--	38872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Тип Д								202595
		Раздел: Тип Л1, Л2								
69.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	40,43	5561,56	301,14	224843	12174	3,96	160
					574,42	113,85	23223	4603	0,55	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	Е0111-15-3	Проливка цементным раствором толщ.20мм	м2	673,80	143,03	11,44	96373	7710	0,31	208
					45,54	4,30	30685	2898	0,02	14
		Итого по разделу: Тип Л1, Л2								321216
		Раздел: Тип К1								
71.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	3,08	5561,56	301,14	17118	927	3,96	12
					574,42	113,85	1768	350	0,55	2
72.	Е0111-15-3	Проливка цементным раствором толщ.20мм	м2	51,30	143,03	11,44	7337	587	0,31	16
					45,54	4,30	2336	221	0,02	1
		Итого по разделу: Тип К1								24456
		Раздел: Тип Л1, Л2								
73.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	40,43	5561,56	301,14	224843	12174	3,96	160
					574,42	113,85	23223	4603	0,55	22
74.	Е0111-15-3	Проливка цементным раствором толщ.20мм	м2	673,80	143,03	11,44	96373	7710	0,31	208
					45,54	4,30	30685	2898	0,02	14
		Итого по разделу: Тип Л1, Л2								321216
		Раздел: Тип К1								
75.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	3,08	5561,56	301,14	17118	927	3,96	12
					574,42	113,85	1768	350	0,55	2
76.	Е0111-15-3	Проливка цементным раствором толщ.20мм	м2	51,30	143,03	11,44	7337	587	0,31	16
					45,54	4,30	2336	221	0,02	1
		Итого по разделу: Тип К1								24456
		Раздел: Вентиляционные шахты.ВШ-1 (2 шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
		==========								
77.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,46	31798,35 18837,00	10781,37 2423,43	14568 8630	4939 1110	104,65 8,46	48 4
78.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,46	19567,71 14438,25	2519,98 116,44	8965 6615	1155 53	84,64 0,56	39 0
79.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,46	47200,00 --	-- --	21624 --	-- --	-- --	-- --
80.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	2,00	625,98 176,21	1,43 0,54	1252 352	3 1	1,12 0,00	2 0
		Итого по разделу: Вентиляционные шахты.ВШ-1 (2 шт) ==========								46409
		Раздел: ВШ-1.1 (3 шт) ==========								
		==========								
81.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,56	31798,35 18837,00	10781,37 2423,43	17659 10461	5987 1346	104,65 8,46	58 5
82.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,56	19567,71 14438,25	2519,98 116,44	10867 8018	1399 65	84,64 0,56	47 0
83.	С12041-85	Каркасы и сетки плоские: горячекатанная сталь класса А-IV, А-V, А-VI, d 22 мм	т	0,56	65800,00 --	-- --	36541 --	-- --	-- --	-- --
84.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	3,00	625,98 176,21	1,43 0,54	1878 529	4 2	1,12 0,00	3 0
		Итого по разделу: ВШ-1.1 (3 шт) ==========								66944
		Раздел: ВШ-1.2 (1 шт) ==========								
		==========								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,24	31798,35 18837,00	10781,37 2423,43	7715 4570	2616 588	104,65 8,46	25 2
86.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,24	19567,71 14438,25	2519,98 116,44	4748 3503	611 28	84,64 0,56	21 0
87.	С12041-85	Каркасы и сетки плоские: горячекатанная сталь класса А-IV, А-V, А-VI, d 22 мм	т	0,24	65800,00 --	-- --	15964 --	-- --	-- --	-- --
88.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	1,00	625,98 176,21	1,43 0,54	626 176	1 1	1,12 0,00	1 0
		Итого по разделу: ВШ-1.2 (1 шт)								29053
		Раздел: ВШ-2								
89.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,26	31798,35 18837,00	10781,37 2423,43	8159 4833	2766 622	104,65 8,46	27 2
90.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	13,34	19567,71 14438,25	2519,98 116,44	261082 192642	33623 1554	84,64 0,56	1129 8
91.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,23	47200,00 --	-- --	10812 --	-- --	-- --	-- --
92.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	1,21	625,98 176,21	1,43 0,54	757 213	2 1	1,12 0,00	1 0
		Итого по разделу: ВШ-2								280810
		Раздел: ВШ-3								
93.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т	0,39	31798,35	10781,37	12350	4187	104,65	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и на производственных базах			18837,00	2423,43	7316	941	8,46	3
94.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,40	19567,71 14438,25	2519,98 116,44	7843 5787	1010 47	84,64 0,56	34 0
95.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,40	47200,00 --	-- --	18918 --	-- --	-- --	-- --
96.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	2,11	625,98 176,21	1,43 0,54	1321 372	3 1	1,12 0,00	2 0
		Итого по разделу: ВШ-3								40432
		Раздел: ВШ-3.1 /2шт/								
97.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,81	31798,35 18837,00	10781,37 2423,43	25886 15335	8777 1973	104,65 8,46	85 7
98.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,81	19567,71 14438,25	2519,98 116,44	15930 11754	2051 95	84,64 0,56	69 0
99.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,81	47200,00 --	-- --	38424 --	-- --	-- --	-- --
100.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	4,22	625,98 176,21	1,43 0,54	2642 744	6 2	1,12 0,00	5 0
		Итого по разделу: ВШ-3.1 /2шт/								82882
		Раздел: ВШ-4								
101.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,53	31798,35 18837,00	10781,37 2423,43	16786 9944	5691 1279	104,65 8,46	55 4
102.	Е0109-34-	Монтаж опорных конструкций для	т	0,54	19567,71	2519,98	10660	1373	84,64	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т			14438,25	116,44	7865	63	0,56	0
103.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,54	47200,00	--	25713	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	3,01	625,98	1,43	1884	4	1,12	3
					176,21	0,54	530	2	0,00	0
		Итого по разделу: ВШ-4								55043
		Раздел: ВШ-5 /2шт/								
105.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	1,37	31798,35	10781,37	43507	14751	104,65	143
					18837,00	2423,43	25773	3316	8,46	12
106.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	1,37	19567,71	2519,98	26773	3448	84,64	116
					14438,25	116,44	19755	159	0,56	1
107.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	1,37	47200,00	--	64579	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	8,04	625,98	1,43	5033	11	1,12	9
					176,21	0,54	1417	4	0,00	0
		Итого по разделу: ВШ-5 /2шт/								139892
		Раздел: ВШ-6								
109.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	--	31798,35	10781,37	-	--	104,65	--
					18837,00	2423,43	--	--	8,46	--
110.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	--	19567,71	2519,98	-	--	84,64	--
					14438,25	116,44	--	--	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	--	47200,00 --	-- --	- --	-- --	-- --	-- --
112.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	4,60	625,98 176,21	1,43 0,54	2880 811	7 2	1,12 0,00	5 0
		Итого по разделу: ВШ-6								2883
		Раздел: ВШ-7								
113.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,20	31798,35 18837,00	10781,37 2423,43	6432 3810	2181 490	104,65 8,46	21 2
114.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,20	19567,71 14438,25	2519,98 116,44	3958 2920	510 24	84,64 0,56	17 0
115.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,20	47200,00 --	-- --	9547 --	-- --	-- --	-- --
116.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	1,05	625,98 176,21	1,43 0,54	657 185	1 1	1,12 0,00	1 0
		Итого по разделу: ВШ-7								20595
		Раздел: ВШ-8								
117.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,62	31798,35 18837,00	10781,37 2423,43	19740 11694	6693 1504	104,65 8,46	65 5
118.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,62	19567,71 14438,25	2519,98 116,44	12147 8963	1564 72	84,64 0,56	53 0
119.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,62	47200,00	--	29301	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
120.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	3,49	625,98 176,21	1,43 0,54	2185 615	5 2	1,12 0,00	4 0
		Итого по разделу: ВШ-8								63374
		Раздел: ВШ-9 /2шт/								
121.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,50	31798,35 18837,00	10781,37 2423,43	15838 9382	5370 1207	104,65 8,46	52 4
122.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,50	19567,71 14438,25	2519,98 116,44	9746 7191	1255 58	84,64 0,56	42 0
123.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,50	47200,00 --	-- --	23509 --	-- --	-- --	-- --
124.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	3,16	625,98 176,21	1,43 0,54	1978 557	5 2	1,12 0,00	4 0
		Итого по разделу: ВШ-9 /2шт/								51072
		Раздел: ВШ-10								
125.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	--	31798,35 18837,00	10781,37 2423,43	1 --	-- --	104,65 8,46	-- --
126.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	--	19567,71 14438,25	2519,98 116,44	1 --	-- --	84,64 0,56	-- --
127.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	--	47200,00 --	-- --	1 --	-- --	-- --	-- --
128.	Е0112-10-	Устройство мелких покрытий	м2	2,77	625,98	1,43	1734	4	1,12	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	/брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали			176,21	0,54	488	1	0,00	0
		Итого по разделу: ВШ-10								1737
		Раздел: ВШ-11 /2шт/								
129.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	--	31798,35 18837,00	10781,37 2423,43	1 --	-- --	104,65 8,46	-- --
130.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	--	19567,71 14438,25	2519,98 116,44	1 --	-- --	84,64 0,56	-- --
131.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	--	47200,00 --	-- --	1 --	-- --	-- --	-- --
132.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	4,54	625,98 176,21	1,43 0,54	2842 800	6 2	1,12 0,00	5 0
		Итого по разделу: ВШ-11 /2шт/								2845
		Раздел: Отделка на отм.-3.300								
133.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	62,00	189,97 84,79	-- --	11778 5257	-- --	0,52 0,01	32 0
		Итого по разделу: Отделка на отм.-3.300								11778
		Раздел: Внутренняя отделка помещений								
134.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	5230,15	272,12 156,03	4,68 1,12	1423219 816071	24452 5834	0,85 0,06	4451 311

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	1420,80	227,29	4,53	322934	6438	0,64	904
					117,43	1,71	166840	2435	0,01	12
		Итого по разделу: Внутренняя отделка помещений								1746153
		Раздел: Отделка фасадов								
136.	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пеноплекса битуме стен и колонн прямоугольных	м3	5,67	16313,74	213,47	92560	1211	20,90	119
					3754,46	80,21	21302	455	0,39	2
		Итого по разделу: Отделка фасадов								92560
	ИТОГО:						15546849	407468		17441
							2965831	117779		822

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2943516
На металломонтажные работы	397467
Всего накладных расходов:	3340983
Итого с накладными	18887832

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1133270
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	20021102
Итого с временными, 1,8 %	20381482
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	20656632
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	20738158
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	20941973
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	53557411
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1071148
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	54628559
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6555427
Итого с НДС	61183986

Заказчик _____ Подрядчик _____

Объем подтверждаю:

Технадзор: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок-2 Общестроительные работы АР.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПАРАПЕТ МОНОЛИТ /АР-39/								
1.	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	15,60	10807,32	508,78	168594	7937	16,10	251
					2716,88	192,20	42383	2998	0,94	15
2.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,32	53000,00	--	69960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ПАРАПЕТ МОНОЛИТ /АР-39/								238554
		Раздел: Кирпичные и гипсокартоные								
3.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	1133,33	927,38	39,94	1051029	45265	1,64	1864
					258,75	14,96	293250	16956	0,07	83
4.	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	272,00	648,09	5,57	176281	1516	1,48	403
					256,29	1,62	69711	441	0,01	2
5.	С11011-21 89	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	285,60	184,00	--	52550	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кирпичные и гипсокартоные								1279860
		Раздел: Кровельное покрытие								
6.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	96,80	801,19	8,67	77555	839	1,64	159
					246,85	3,29	23895	318	0,02	2
7.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	12,30	596,52	32,33	7335	398	0,90	11
					142,31	12,17	1750	150	0,06	1
8.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0,64	1910,04	16,30	1215	10	2,16	1
					349,31	6,21	222	4	0,03	0
9.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	553,80	21,32	1,05	11807	580	0,03	18
					5,38	0,39	2981	217	0,00	1
10.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	457,00	955,21	9,43	436532	4310	1,97	899
					313,89	3,54	143449	1619	0,02	8
11.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	4,20	598,22	1,43	2513	6	1,12	5
					176,21	0,54	740	2	0,00	0
12.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	4,00	3237,88	93,85	12952	375	6,99	28
					1107,45	36,22	4430	145	0,17	1
13.	С11011-81-7	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	шт	4,00	688,00	--	2752	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12061-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 6-9 для жилья	м2	2,00	6860,00	--	13720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кровельное покрытие								566381
		Раздел: Холодный чердак								
15.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	144,49	212,18	1,37	30658	198	0,18	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					31,05	0,52	4486	75	0,00	0
16.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	144,49	200,78 81,51	5,43 2,05	29011 11778	784 296	0,46 0,01	67 1
17.	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	м2	144,49	166,80 62,88	5,43 2,05	24101 9086	784 296	0,36 0,01	52 1
18.	С11031-102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-96	м3	22,11	12656,00 --	-- --	279784 --	-- --	-- --	-- --
19.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	324,00	339,30 98,84	21,18 7,95	109935 32025	6863 2575	0,48 0,04	155 13
20.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,93	9981,60 9496,13	485,47 181,12	9314 8861	453 169	64,86 0,89	61 1
21.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	324,00	146,67 39,85	18,33 6,85	47520 12911	5939 2221	0,28 0,03	91 11
22.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	324,00	59,61 1,90	2,42 0,86	19313 615	782 279	0,02 0,01	5 2
23.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	60,00	547,45 11,13	2,86 1,06	32847 668	172 63	0,07 0,01	4 0
		Итого по разделу: Холодный чердак								582482
		Раздел: Двери								
24.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	7,77	376,50 313,09	36,89 13,95	2925 2433	287 108	1,71 0,07	13 1
25.	С12064-3	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП	м2	7,77	16500,00 --	-- --	128205 --	-- --	-- --	-- --
26.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема	м2	126,42	668,39 219,42	36,63 13,85	84498 27739	4630 1750	1,32 0,07	167 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 3 м2								
27.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	42,21	4010,00 -- --	-- -- --	169262 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
28.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	18,48	4250,00 -- --	-- -- --	78540 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
29.	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	м2	35,49	3540,00 -- --	-- -- --	125635 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
30.	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	м2	3,60	3760,00 -- --	-- -- --	13536 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
31.	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	м2	30,24	3760,00 -- --	-- -- --	113702 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
32.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	7,77	390,91 160,30	22,24 7,56	3037 1246	173 59	0,96 0,04	7 0
33.	С12061-19 1	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	2,10	13000,00 -- --	-- -- --	27300 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
34.	С12061-19 2	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	5,67	12700,00 -- --	-- -- --	72009 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
35.	С11011-79 0	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	33,00	1960,00 -- --	-- -- --	64680 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
36.	С11011-78 9	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	26,00	1500,00 -- --	-- -- --	39000 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: Двери								922329
		Раздел: Окна и фрамуги								
37.	Е0110-91-	Установка оконных блоков из ПХВ	м2	14,04	535,61	22,05	7520	310	1,59	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	профилей глухих площадью проема до 2 м2			265,62	7,11	3729	100	0,03	0
38.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	204,88	377,42 196,66	21,71 7,56	77324 40292	4447 1549	1,18 0,04	241 8
39.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	5,59	369,34 156,91	21,70 7,35	2065 877	121 41	0,94 0,04	5 0
40.	С12061-18-4	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	14,04	2406,00 --	-- --	33780 --	-- --	-- --	-- --
41.	С12061-18-5	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	5,59	3222,00 --	-- --	18011 --	-- --	-- --	-- --
42.	С12061-18-8	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	33,62	2569,00 --	-- --	86370 --	-- --	-- --	-- --
43.	С12061-18-9	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	160,46	2406,00 --	-- --	386061 --	-- --	-- --	-- --
44.	С12061-18-2	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые	м2	10,80	2406,00	--	25985	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99			--	--	--	--	--	--
45.	С12061-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	16,38	2084,00 --	-- --	34136 --	-- --	-- --	-- --
46.	С11011-1380	Стеклопакет с закаленным стеклом и заполнением межстекольного пространства инертным газом Аргон СПО 3.6М1-10Аг-6И-10Аг-6И СЭ /ГОСТ 24866-99, ГОСТ 30698-2000/	м2	166,05	5135,00 --	-- --	852654 --	-- --	-- --	-- --
47.	С11011-1360	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э /ГОСТ 24866-99/	м2	58,46	2320,00 --	-- --	135627 --	-- --	-- --	-- --
48.	Е0110-22-3	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	м2	209,67	166,72 74,27	4,42 1,66	34955 15571	926 347	0,46 0,01	97 2
49.	С12061-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	м	106,30	2030,00 --	-- --	215792 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Окна и фрамуги								1910279
		Раздел: Тип К2 отм -3.300								
50.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта балластом	м2	30,40	69,73 12,09	3,01 1,14	2120 367	92 35	0,08 0,01	2 0
51.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	2,43	5174,87 652,05	-- --	12575 1584	-- --	4,21 --	10 --
		Итого по разделу: Тип К2 отм -3.300								14695
		Раздел: Тип К1 отм -3.300								
52.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта балластом	м2	185,00	69,73 12,09	3,01 1,14	12900 2236	557 211	0,08 0,01	14 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Тип К1 отм -3.300								12900
		Раздел: Тип Л2 отм -3.300								
53.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта балластом	м2	16,00	69,73	3,01	1116	48	0,08	1
					12,09	1,14	193	18	0,01	0
54.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,28	5174,87	--	6624	--	4,21	5
					652,05	--	835	--	--	--
		Итого по разделу: Тип Л2 отм -3.300								7740
		Раздел: Тип К2 на отм.+0,000								
55.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	1,15	5561,56	301,14	6374	345	3,96	5
					574,42	113,85	658	130	0,55	1
56.	Е0111-15-3	Проливка цементным раствором толщ.20мм	м2	19,10	143,03	11,44	2732	219	0,31	6
					45,54	4,30	870	82	0,02	0
57.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	19,10	66,94	10,79	1279	206	0,28	5
					56,15	4,04	1073	77	0,02	0
58.	СПрайс	Гидроизоляционная смесь герметик из сухой смеси АКВАТРОН-6	кг	22,92	138,23	--	3168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	19,10	222,12	11,44	4242	219	0,41	8
					60,03	4,30	1147	82	0,02	0
		Итого по разделу: Тип К2 на отм.+0,000								17795
		Раздел: Тип Л2 на отм.+0,000								
60.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	1,84	5561,56	301,14	10211	553	3,96	7
					574,42	113,85	1055	209	0,55	1
61.	Е0111-15-3	Проливка цементным раствором толщ.20мм	м2	30,60	143,03	11,44	4377	350	0,31	9
					45,54	4,30	1394	132	0,02	1
62.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	30,60	197,78	11,44	6052	350	0,41	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					60,03	4,30	1837	132	0,02	1
		Итого по разделу: Тип Л2 на отм.+0,000								20640
		Раздел: Тип К1 на отм.+0,000								
63.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	12,94	5561,56	301,14	71944	3896	3,96	51
					574,42	113,85	7431	1473	0,55	7
64.	Е0111-15-3	Проливка цементным раствором толщ.20мм	м2	215,60	143,03	11,44	30837	2467	0,31	67
					45,54	4,30	9818	927	0,02	5
65.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	215,60	222,12	11,44	47889	2467	0,41	88
					60,03	4,30	12942	927	0,02	5
		Итого по разделу: Тип К1 на отм.+0,000								150670
		Раздел: Тип Л2 на отм.+3,800								
66.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	15,95	5561,56	301,14	88696	4803	3,96	63
					574,42	113,85	9161	1816	0,55	9
67.	Е0111-15-3	Проливка цементным раствором толщ.20мм	м2	265,80	143,03	11,44	38017	3041	0,31	82
					45,54	4,30	12105	1143	0,02	6
68.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	265,80	197,78	11,44	52570	3041	0,41	109
					60,03	4,30	15956	1143	0,02	6
		Итого по разделу: Тип Л2 на отм.+3,800								179283
		Раздел: Тип Л2 на отм.+7,400								
69.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	15,79	5561,56	301,14	87795	4754	3,96	62
					574,42	113,85	9068	1797	0,55	9
70.	Е0111-15-3	Проливка цементным раствором толщ.20мм	м2	263,10	143,03	11,44	37631	3011	0,31	81
					45,54	4,30	11982	1132	0,02	6
71.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	263,10	197,78	11,44	52036	3011	0,41	108
					60,03	4,30	15794	1132	0,02	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Тип Л2 на отм.+7,400								177462
		Раздел: ВШ-1								
72.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,24	31798,35 18837,00	10781,37 2423,43	7732 4581	2622 589	104,65 8,46	25 2
73.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,25	19567,71 14438,25	2519,98 116,44	4910 3623	632 29	84,64 0,56	21 0
74.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,25	47200,00 --	-- --	11845 --	-- --	-- --	-- --
75.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой из плит в один слой с изоляцией	м2	17,80	1241,69 370,01	15,99 6,03	22102 6586	285 107	2,21 0,03	39 1
76.	Спрайс	ЦСП плита разм.3200х1250х10	м2	37,38	380,12 --	-- --	14209 --	-- --	-- --	-- --
77.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	2,90	598,22 176,21	1,43 0,54	1735 511	4 2	1,12 0,00	3 0
78.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	1,20	598,22 176,21	1,43 0,54	718 211	2 1	1,12 0,00	1 0
79.	Е0112-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	колпак	1,00	2393,91 349,31	7,99 2,59	2394 349	8 3	2,22 0,01	2 0
80.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,25	22,68 6,68	0,06 0,02	391 115	1 --	0,03 0,00	1 0
81.	Е0113-16-9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	4,20	305,54 5,09	0,16 0,06	1283 21	1 --	0,03 0,00	0 0
82.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	34,50	20,99 4,78	0,02 --	724 165	1 --	0,02 --	1 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ВШ-1								68044
		Раздел: ВШ-2 (2 шт)								
83.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,63	31798,35 18837,00	10781,37 2423,43	20097 11905	6814 1532	104,65 8,46	66 5
84.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,65	19567,71 14438,25	2519,98 116,44	12762 9417	1644 76	84,64 0,56	55 0
85.	С12041-85	Каркасы и сетки плоские: горячекатанная сталь класса А-IV, А-V, А-VI, d 22 мм	т	0,65	65800,00 --	-- --	42916 --	-- --	-- --	-- --
86.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой из плит в один слой с изоляцией	м2	19,10	1241,69 370,01	15,99 6,03	23716 7067	305 115	2,21 0,03	42 1
87.	Спрайс	ЦСП плита разм.3200х1250х10	м2	40,11	380,12 --	-- --	15247 --	-- --	-- --	-- --
88.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	8,40	598,22 176,21	1,43 0,54	5025 1480	12 5	1,12 0,00	9 0
89.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	1,60	598,22 176,21	1,43 0,54	957 282	2 1	1,12 0,00	2 0
90.	Е0112-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	колпак	2,00	2393,91 349,31	7,99 2,59	4788 699	16 5	2,22 0,01	4 0
91.	С11011-86 4	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,03	72495,00 --	-- --	2390 --	-- --	-- --	-- --
92.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	42,92	22,68 6,68	0,06 0,02	973 287	2 1	0,03 0,00	1 0
93.	Е0113-16-9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	19,10	305,54 5,09	0,16 0,06	5836 97	3 1	0,03 0,00	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	85,85	20,99 4,78	0,02 --	1802 411	2 --	0,02 --	2 --
		Итого по разделу: ВШ-2 (2 шт)								136509
		Раздел: ВШ-3 (4 шт)								
95.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	1,09	31798,35 18837,00	10781,37 2423,43	34574 20481	11722 2635	104,65 8,46	114 9
96.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,28	19567,71 14438,25	2519,98 116,44	5489 4050	707 33	84,64 0,56	24 0
97.	С12041-85	Каркасы и сетки плоские: горячекатанная сталь класса А-IV, А-V, А-VI, d 22 мм	т	0,28	65800,00 --	-- --	18458 --	-- --	-- --	-- --
98.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой из плит в один слой с изоляцией	м2	16,80	1241,69 370,01	15,99 6,03	20860 6216	269 101	2,21 0,03	37 0
99.	Спрайс	ЦСП плита разм.3200х1250х10	м2	35,28	380,12 --	-- --	13411 --	-- --	-- --	-- --
100.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	14,40	598,22 176,21	1,43 0,54	8614 2537	21 8	1,12 0,00	16 0
101.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	2,52	598,22 176,21	1,43 0,54	1508 444	4 1	1,12 0,00	3 0
102.	Е0112-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	колпак	4,00	2393,91 349,31	7,99 2,59	9576 1397	32 10	2,22 0,01	9 0
103.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	96,55	22,68 6,68	0,06 0,02	2189 645	6 2	0,03 0,00	3 0
104.	Е0113-16-9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	38,20	305,54 5,09	0,16 0,06	11672 195	6 2	0,03 0,00	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	193,10	20,99 4,78	0,02 --	4052 924	4 --	0,02 --	5 --
		Итого по разделу: ВШ-3 (4 шт)								130403
		Раздел: ВШ-4								
106.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,24	31798,35 18837,00	10781,37 2423,43	7672 4545	2601 585	104,65 8,46	25 2
107.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,25	19567,71 14438,25	2519,98 116,44	4872 3595	627 29	84,64 0,56	21 0
108.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,25	47200,00 --	-- --	11753 --	-- --	-- --	-- --
109.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой из плит в один слой с изоляцией	м2	5,60	1241,69 370,01	15,99 6,03	6953 2072	90 34	2,21 0,03	12 0
110.	Спрайс	ЦСП плита разм.3200х1250х10	м2	11,76	380,12 --	-- --	4470 --	-- --	-- --	-- --
111.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	3,70	598,22 176,21	1,43 0,54	2213 652	5 2	1,12 0,00	4 0
112.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	0,63	598,22 176,21	1,43 0,54	377 111	1 --	1,12 0,00	1 0
113.	Е0112-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	колпак	1,00	2393,91 349,31	7,99 2,59	2394 349	8 3	2,22 0,01	2 0
114.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,55	22,68 6,68	0,06 0,02	421 124	1 --	0,03 0,00	1 0
115.	Е0113-16-9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	5,60	305,54 5,09	0,16 0,06	1711 29	1 --	0,03 0,00	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	37,10	20,99 4,78	0,02 --	778 177	1 --	0,02 --	1 --
		Итого по разделу: ВШ-4								43616
		Раздел: ВШ-5								
117.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,58	31798,35 18837,00	10781,37 2423,43	18486 10951	6268 1409	104,65 8,46	61 5
118.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,60	19567,71 14438,25	2519,98 116,44	11739 8662	1512 70	84,64 0,56	51 0
119.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,60	47200,00 --	-- --	28317 --	-- --	-- --	-- --
120.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой из плит в один слой с изоляцией	м2	14,00	1241,69 370,01	15,99 6,03	17384 5180	224 84	2,21 0,03	31 0
121.	Спрайс	ЦСП плита разм.3200х1250х10	м2	29,40	380,12 --	-- --	11176 --	-- --	-- --	-- --
122.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	6,50	598,22 176,21	1,43 0,54	3888 1145	9 4	1,12 0,00	7 0
123.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	0,63	598,22 176,21	1,43 0,54	377 111	1 --	1,12 0,00	1 0
124.	Е0112-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	колпак	1,00	2393,91 349,31	7,99 2,59	2394 349	8 3	2,22 0,01	2 0
125.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	45,20	22,68 6,68	0,06 0,02	1025 302	3 1	0,03 0,00	2 0
126.	Е0113-16-9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	14,00	305,54 5,09	0,16 0,06	4278 71	2 1	0,03 0,00	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	90,39	20,99 4,78	0,02 --	1897 432	2 --	0,02 --	2 --
		Итого по разделу: ВШ-5								100960
		Раздел: ВШ-6								
128.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,16	31798,35 18837,00	10781,37 2423,43	4939 2926	1675 376	104,65 8,46	16 1
129.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,16	19567,71 14438,25	2519,98 116,44	3137 2314	404 19	84,64 0,56	14 0
130.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,16	47200,00 --	-- --	7566 --	-- --	-- --	-- --
131.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой из плит в один слой с изоляцией	м2	4,70	1241,69 370,01	15,99 6,03	5836 1739	75 28	2,21 0,03	10 0
132.	Спрайс	ЦСП плита разм.3200х1250х10	м2	9,87	380,12 --	-- --	3752 --	-- --	-- --	-- --
133.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	3,90	598,22 176,21	1,43 0,54	2333 687	6 2	1,12 0,00	4 0
134.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	0,63	598,22 176,21	1,43 0,54	377 111	1 --	1,12 0,00	1 0
135.	Е0112-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	колпак	1,00	2393,91 349,31	7,99 2,59	2394 349	8 3	2,22 0,01	2 0
136.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,04	22,68 6,68	0,06 0,02	296 87	1 --	0,03 0,00	0 0
137.	Е0113-16-9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	4,70	305,54 5,09	0,16 0,06	1436 24	1 --	0,03 0,00	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	26,07	20,99 4,78	0,02 --	547 125	1 --	0,02 --	1 --
		Итого по разделу: ВШ-6								32612
		Раздел: Стены отм.-3.300								
139.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	144,60	299,93 156,03	4,68 1,12	43370 22562	676 161	0,85 0,06	123 9
		Итого по разделу: Стены отм.-3.300								43370
		Раздел: Кирпичные перегородки .-3.300								
140.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	323,70	299,93 156,03	4,68 1,12	97087 50508	1513 361	0,85 0,06	275 19
141.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	250,29	242,05 134,55	3,89 0,83	60583 33677	974 207	0,75 0,06	187 15
		Итого по разделу: Кирпичные перегородки .-3.300								157670
		Раздел: Стены на отм.выше 0,000								
142.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	403,28	299,93 156,03	4,68 1,12	120955 62925	1885 450	0,85 0,06	343 24
143.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	44,06	242,05 134,55	3,89 0,83	10665 5928	172 36	0,75 0,06	33 3
		Итого по разделу: Стены на отм.выше 0,000								131620
		Раздел: Кирпичные перегородки на отм. выше 0.000								
144.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и	м2	1421,20	299,93 156,03	4,68 1,12	426259 221753	6644 1585	0,85 0,06	1209 84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетону стен								
		Итого по разделу: Кирпичные перегородки на отм. выше 0.000								426259
ИТОГО:							7352134 / 1401902	172056 / 56088		8384 / 403

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1554199
На металломонтажные работы	84988
Всего накладных расходов:	1639187
Итого с накладными	8991321

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	539479
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9530800
Итого с временными, 1,8 %	9702354
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	9833336
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9872145
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9969169
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	25495346
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	509907
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	26005253
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3120630
Итого с НДС	29125883

Заказчик________________ Подрядчик________________

Алматы қаласы «Құрылыс басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ТЕКСЕРІЛГЕН

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Кыдыралиев М М:________________

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок-3 Общестроительные работы АР.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перегородки кирпичные и гипсокартонные								
1.	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	307,60	648,09	5,57	199353	1714	1,48	456
					256,29	1,62	78834	499	0,01	2
2.	С11011-21 89	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	322,98	184,00	--	59428	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Эстрада Э-1,Э-2								
3.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	64,80	390,91	22,24	25331	1441	0,96	62
					160,30	7,56	10387	490	0,04	2
4.	С12061-70 4	Перегородки из ПВХ профилей, глухие	м2	64,80	4884,00	--	316483	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:								600596
		Раздел: Двери								
5.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	7,38	376,50	36,89	2779	272	1,71	13
					313,09	13,95	2311	103	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С12064-3	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП	м2	7,38	16500,00 --	-- --	121770 --	-- --	-- --	-- --
7.	Е0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	м2	10,80	524,79 192,26	36,08 13,64	5668 2076	390 147	1,14 0,07	12 1
8.	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	м2	10,80	3760,00 --	-- --	40608 --	-- --	-- --	-- --
9.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	145,74	260,63 219,42	36,63 13,85	37984 31978	5338 2018	1,32 0,07	193 10
10.	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	м2	21,84	3540,00 --	-- --	77314 --	-- --	-- --	-- --
11.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	123,90	4010,00 --	-- --	496839 --	-- --	-- --	-- --
12.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	10,92	390,91 160,30	22,24 7,56	4269 1750	243 83	0,96 0,04	10 0
13.	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	10,92	12700,00 --	-- --	138684 --	-- --	-- --	-- --
14.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	59,00	1960,00 --	-- --	115640 --	-- --	-- --	-- --
15.	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	11,00	1500,00 --	-- --	16500 --	-- --	-- --	-- --
		Отделочные работы Потолки на отм.+0,300								
16.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	204,00	227,29 117,43	4,53 1,71	46367 23955	924 350	0,64 0,01	130 2
		Стены отм.+0,300								
17.	Е0115-64-	Сплошное выравнивание бетонных	м2	265,30	194,04	3,94	51478	1046	0,52	139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	поверхностей /однослойная								
		штукатурка/ из сухих растворных			84,79	1,51	22495	400	0,01	2
		смесей толщиной до 10мм стен								
		Кирпичные перегородки на отм.выше +0,300								
18.	Е0115-64-	Сплошное выравнивание бетонных	м2	661,00	194,04	3,94	128258	2607	0,52	346
	3	поверхностей /однослойная								
		штукатурка/ из сухих растворных			84,79	1,51	56046	996	0,01	5
		смесей толщиной до 10мм стен								
		Потолки на отм.+3,600								
19.	Е0115-64-	Сплошное выравнивание бетонных	м2	206,20	227,29	4,53	46867	934	0,64	131
	4	поверхностей /однослойная								
		штукатурка/ из сухих растворных			117,43	1,71	24213	353	0,01	2
		смесей толщиной до 10мм потолков								
		Стены отм.+3,600								
20.	Е0115-64-	Сплошное выравнивание бетонных	м2	86,30	194,04	3,94	16745	340	0,52	45
	3	поверхностей /однослойная								
		штукатурка/ из сухих растворных			84,79	1,51	7317	130	0,01	1
		смесей толщиной до 10мм стен								
		Кирпичные перегородки на отм. +3,600								
21.	Е0115-64-	Сплошное выравнивание бетонных	м2	449,00	194,04	3,94	87123	1771	0,52	235
	3	поверхностей /однослойная								
		штукатурка/ из сухих растворных			84,79	1,51	38070	676	0,01	3
		смесей толщиной до 10мм стен								
		Перегородки ГКЛ на отм. 3,600								
22.	Е0115-64-	Сплошное выравнивание бетонных	м2	50,00	389,55	3,94	19478	197	0,52	26
	3	поверхностей /однослойная								
		штукатурка/ из сухих растворных			84,79	1,51	4239	75	0,01	0
		смесей толщиной до 10мм стен								
		Потолки на отм.+6,900								
23.	Е0115-64-	Сплошное выравнивание бетонных	м2	204,90	227,29	4,53	46572	928	0,64	130
	4	поверхностей /однослойная								
		штукатурка/ из сухих растворных			117,43	1,71	24061	351	0,01	2
		смесей толщиной до 10мм потолков								
		Стены отм.+6,900								
24.	Е0115-64-	Сплошное выравнивание бетонных	м2	86,30	194,04	3,94	16745	340	0,52	45
	3	поверхностей /однослойная								
		штукатурка/ из сухих растворных			84,79	1,51	7317	130	0,01	1
		смесей толщиной до 10мм стен								
		Кирпичные перегородки на отм.+6,900								
25.	Е0115-64-	Сплошное выравнивание бетонных	м2	449,00	194,04	3,94	87123	1771	0,52	235
	3	поверхностей /однослойная								
		штукатурка/ из сухих растворных			84,79	1,51	38070	676	0,01	3
		смесей толщиной до 10мм стен								
		Перегородки ГКЛ на отм. 6,900								
26.	Е0115-64-	Сплошное выравнивание бетонных	м2	50,00	194,04	3,94	9702	197	0,52	26
	3	поверхностей /однослойная								
		штукатурка/ из сухих растворных			84,79	1,51	4239	75	0,01	0
		смесей толщиной до 10мм стен								
		Колонны отм.+6,900								
27.	Е0115-64-	Сплошное выравнивание бетонных	м2	13,50	194,04	3,94	2619	53	0,52	7
	3	поверхностей /однослойная								
		штукатурка/ из сухих растворных			84,79	1,51	1145	20	0,01	0
		смесей толщиной до 10мм стен								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Откосы								
28.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	221,70	366,94	7,28	81351	1614	2,06	456
					359,66	2,75	79737	609	0,01	3
29.	С143002-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	м3	9,53	5980,00	--	57008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	221,70	702,43	7,04	155728	1560	0,93	205
					162,60	2,67	36048	591	0,01	3
		Итого по разделу:								1911218
		ИТОГО:					2511814	23682		2904
							494288	8772		42

Накладные расходы :

На общестроительные работы	535920
Всего накладных расходов:	535920
Итого с накладными	3047734

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	182864
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3230598
Итого с временными, 1,8 %	3288749
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3333147
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3346302
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3379189
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	8642003
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	172840
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8814843
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1057781
Итого с НДС	9872624

Заказчик _____

Алматы қаласы «Құрылыс басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик _____

Г.С.Г. Высотник для формы 2.3.

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Кыдыралиев М М: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок-5 Общестроительные работы АР.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Двери								
1.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	23,52	668,39	36,63	15720	861	1,32	31
					219,42	13,85	5161	326	0,07	2
2.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	16,80	4010,00	--	67368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	6,72	4250,00	--	28560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	10,50	390,91	22,24	4105	233	0,96	10
					160,30	7,56	1683	79	0,04	0
5.	С12061-19 1	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	10,50	13000,00	--	136500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С11011-79	Скобяные изделия для однопольных	комплек	12,00	1960,00	--	23520	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	входных дверей в здание	т		--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Двери								275773
		Раздел: Перегородки								
7.	Е0110-92-1	Установка перегородок из ПХВ профилей	м2	5,17	390,91	22,24	2021	115	0,96	5
					160,30	7,56	829	39	0,04	0
8.	С12061-70-4	Перегородки из ПВХ профилей, глухие	м2	5,17	4884,00	--	25250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перегородки								27271
		Раздел: Внутренняя отделка потолков								
9.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	183,43	227,29	4,53	41692	831	0,64	117
					117,43	1,71	21540	314	0,01	2
		Итого по разделу: Внутренняя отделка потолков								41692
		Раздел: Внутренняя отделка стен								
10.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	129,50	194,04	3,94	25128	511	0,52	68
					84,79	1,51	10980	195	0,01	1
		Итого по разделу: Внутренняя отделка стен								25128
		Раздел: Отделка перегородок								
11.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	212,90	194,04	3,94	41310	840	0,52	111
					84,79	1,51	18052	321	0,01	2
		Итого по разделу: Отделка перегородок								41310
		Раздел: Крыльцо на отм.-0.025								
12.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	5,31	4589,97	75,91	24373	403	1,55	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					225,11	28,67	1195	152	0,14	1
13.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,14	53000,00 ---	-- ---	7420 ---	-- ---	-- ---	-- ---
14.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00 ---	-- ---	820 ---	-- ---	-- ---	-- ---
15.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	3,00	90,34 56,15	10,79 4,04	271 168	32 12	0,28 0,02	1 0
16.	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных плиток	м2	18,20	233,15 128,34	19,31 7,22	4243 2336	351 131	0,83 0,04	15 1
17.	С143003-40	Плитка тротуарная	м2	18,20	780,00 ---	-- ---	14196 ---	-- ---	-- ---	-- ---
18.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности цокольными отдельными плитками	м2	3,00	541,26 538,20	2,94 1,12	1624 1615	9 3	3,10 0,01	9 0
19.	СПрайс-лист	Стоимость цокольных плит "Классика Грант"	м2	3,15	1276,16 ---	-- ---	4020 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Крыльцо на отм.-0.025								56967
		Раздел: Козырек КР-1, КР-2 ========== ==========								
20.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	6,80	598,22 176,21	1,43 0,54	4068 1198	10 4	1,12 0,00	8 0
21.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	12,50	780,47 313,89	9,43 3,54	9756 3924	118 44	1,97 0,02	25 0
22.	Е0109-62-6	Изготовление эстакады под трубопроводы, галереи в построечных условиях и напроизводственных базах	т	0,26	17621,59 11364,30	4742,22 1790,55	4606 2971	1240 468	63,13 8,76	17 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	Е0109-1-1 К=1,1	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов /т.ч. п3,2/	т	0,26	10504,37 4667,85	4237,80 1051,01	2746 1220	1108 275	25,30 3,69	7 1
24.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,26	1482,24 781,42	358,94 --	387 204	94 --	3,40 --	1 --
25.	С11011-87 3	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,26	72300,00 --	-- --	18900 --	-- --	-- --	-- --
26.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,03	23112,33 4010,63	364,06 137,14	693 120	11 4	25,88 0,67	1 0
27.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,03	596,52 142,31	32,33 12,17	18 4	1 --	0,90 0,06	0 0
28.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	53,79	20,99 4,78	0,02 --	1129 257	1 --	0,02 --	1 --
		Итого по разделу: Козырек КР-1, КР-2								42304
		Раздел: Крыльцо КР-1, КР-2								
29.	Е0109-22-12	Монтаж опорных стоек из труб	т	0,28	5247,88 1227,30	3290,57 713,11	1482 347	930 201	6,76 2,28	2 1
30.	С12021-11 7	Стойки из труб 80х80	т	0,28	113100,00 --	-- --	31948 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Крыльцо КР-1, КР-2								33431
		Раздел: Стремянки								
31.	Е0109-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением в построечных условиях и на производственных базах	т	0,04	32767,61 24840,00	6446,08 1184,26	1235 936	243 45	138,00 5,08	5 0
32.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,04	15288,85 5796,00	6297,25 1785,80	576 219	237 67	33,23 6,28	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	С11011-15 77	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04	57972,00	--	2186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С12041-9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	49131,00	--	720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стремянки								4717
		ИТОГО:					548591	8178		442
							74959	2680		12

Накладные расходы :

На общестроительные работы	76621
На металломонтажные работы	6258
Всего накладных расходов:	82879
Итого с накладными	631470

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	37888
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	669358
Итого с временными, 1,8 %	681406
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	690605
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	693331
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	700145
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	1790564
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	35811
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1826375
Налог на добавленную стоимость, 12 %	219165
Итого с НДС	2045540

Заказчик _____ Подрядчик _____

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Кыдыралиев М М: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок-1 АР

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования и видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Тип3 Л1, Л2								
1.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	35,00	197,78	11,44	6922	400	0,41	14
					60,03	4,30	2101	151	0,02	1
		Итого по разделу: Тип3 Л1, Л2								6922
		Раздел: Тип Б								
2.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	730,20	207,74	11,44	151690	8355	0,31	226
					45,54	4,30	33253	3141	0,02	15
		Итого по разделу: Тип Б								151690
		Раздел: Тип Л1, Л2								
3.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	644,40	197,78	11,44	127450	7374	0,41	264
					60,03	4,30	38683	2772	0,02	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Тип Л1, Л2								127450
		Раздел: Тип К1								
4.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	64,61	66,94 56,15	10,79 4,04	4325 3628	697 261	0,28 0,02	18 1
5.	СПрайс	Гидроизоляционная смесь герметик из сухой смеси АКВАТРОН-6	кг	77,53	138,23 --	-- --	10717 --	-- --	-- --	-- --
6.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	64,61	222,12 60,03	11,44 4,30	14351 3879	739 278	0,41 0,02	26 1
		Итого по разделу: Тип К1								29393
		Раздел: Тип Д								
7.	Е0111-12-3	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	327,60	274,21 59,26	2,97 1,12	89830 19413	972 365	0,37 0,01	121 2
8.	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2	327,60	1551,01 99,62	9,82 3,68	508112 32637	3217 1206	0,63 0,02	206 6
9.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	350,53	111,72 13,85	0,53 0,21	39160 4853	185 73	0,09 0,00	31 0
		Итого по разделу: Тип Д								637102
		Раздел: Тип Л1, Л2								
10.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	673,80	197,78 60,03	11,44 4,30	133265 40448	7710 2898	0,41 0,02	276 14
11.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	244,96	934,57 67,28	5,64 2,13	228932 16480	1380 521	0,44 0,01	108 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	254,83	125,76	0,18	32048	47	0,10	26
					18,61	0,08	4742	21	0,00	0
13.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	673,80	197,78	11,44	133265	7710	0,41	276
					60,03	4,30	40448	2898	0,02	14
14.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	673,80	934,57	5,64	629713	3797	0,44	296
					67,28	2,13	45330	1434	0,01	7
15.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	714,44	125,76	0,18	89849	131	0,10	74
					18,61	0,08	13294	58	0,00	0
		Итого по разделу: Тип Л1, Л2								1247073
		Раздел: ВШ-1 (2 шт)								
16.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	1,10	185,00	1,43	204	2	1,12	1
					176,21	0,54	194	1	0,00	0
17.	Е0112-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	колпак	2,00	2530,28	7,99	5061	16	2,22	4
					349,31	2,59	699	5	0,01	0
18.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23,82	22,68	0,06	540	1	0,03	1
					6,68	0,02	159	1	0,00	0
19.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	47,65	20,99	0,02	1000	1	0,02	1
					4,78	--	228	--	--	--
20.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой из плит в один слой с изоляцией	м2	8,86	1241,69	15,99	11001	142	2,21	20
					370,01	6,03	3278	53	0,03	0
21.	Спрайс	ЦСП плита разм.3200х1250х10	м2	18,61	380,12	--	7073	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВШ-1 (2 шт)								24878

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВШ-1.1 (3 шт)								
22.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	1,65	598,22 176,21	1,43 0,54	987 291	2 1	1,12 0,00	2 0
23.	Е0112-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	колпак	3,00	2530,28 349,31	7,99 2,59	7591 1048	24 8	2,22 0,01	7 0
24.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	29,80	22,68 6,68	0,06 0,02	676 199	2 1	0,03 0,00	1 0
25.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	59,60	20,99 4,78	0,02 --	1251 285	1 --	0,02 --	1 --
26.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой из плит в один слой с изоляцией	м2	10,62	1241,69 370,01	15,99 6,03	13187 3930	170 64	2,21 0,03	23 0
27.	Спрайс	ЦСП плита разм.3200х1250х10	м2	22,30	380,12 --	-- --	8478 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ВШ-1.1 (3 шт)								32169
		Раздел: ВШ-1.2 (1 шт)								
28.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	0,55	598,22 176,21	1,43 0,54	329 97	1 --	1,12 0,00	1 0
29.	Е0112-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	колпак	1,00	2530,28 349,31	7,99 2,59	2530 349	8 3	2,22 0,01	2 0
30.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,62	22,68 6,68	0,06 0,02	286 84	1 --	0,03 0,00	0 0
31.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	25,23	20,99 4,78	0,02 --	530 121	1 --	0,02 --	1 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой из плит в один слой с изоляцией	м2	4,66	1241,69 370,01	15,99 6,03	5786 1724	74 28	2,21 0,03	10 0
33.	Спрайс	ЦСП плита разм.3200х1250х10	м2	9,79	380,12 --	-- --	3720 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ВШ-1.2 (1 шт)								13181
		Раздел: ВШ-2								
34.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	0,69	598,22 176,21	1,43 0,54	413 122	1 --	1,12 0,00	1 0
35.	Е0112-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	колпак	1,00	2530,28 349,31	7,99 2,59	2530 349	8 3	2,22 0,01	2 0
36.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,34	22,68 6,68	0,06 0,02	303 89	1 --	0,03 0,00	0 0
37.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	26,69	20,99 4,78	0,02 --	560 128	1 --	0,02 --	1 --
38.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой из плит в один слой с изоляцией	м2	6,22	1241,69 370,01	15,99 6,03	7723 2301	99 37	2,21 0,03	14 0
39.	Спрайс	ЦСП плита разм.3200х1250х10	м2	13,06	380,12 --	-- --	4965 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ВШ-2								16494
		Раздел: ВШ-3								
40.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной	м2	1,21	598,22 176,21	1,43 0,54	724 213	2 1	1,12 0,00	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали								
41.	Е0112-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	колпак	1,00	2530,28	7,99	2530	8	2,22	2
					349,31	2,59	349	3	0,01	0
42.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,20	22,68	0,06	458	1	0,03	1
					6,68	0,02	135	--	0,00	0
43.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	40,39	20,99	0,02	848	1	0,02	1
					4,78	--	193	--	--	--
44.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой из плит в один слой с изоляцией	м2	12,18	1241,69	15,99	15124	195	2,21	27
					370,01	6,03	4507	73	0,03	0
45.	Спрайс	ЦСП плита разм.3200х1250х10	м2	25,58	380,12	--	9723	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВШ-3								29406
		Раздел: ВШ-3.1 /2шт/								
46.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	2,42	598,22	1,43	1448	3	1,12	3
					176,21	0,54	426	1	0,00	0
47.	Е0112-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	колпак	2,00	2530,28	7,99	5061	16	2,22	4
					349,31	2,59	699	5	0,01	0
48.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	41,02	22,68	0,06	930	2	0,03	1
					6,68	0,02	274	1	0,00	0
49.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	82,04	20,99	0,02	1722	2	0,02	2
					4,78	--	392	--	--	--
50.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой из плит в один слой с изоляцией	м2	25,64	1241,69	15,99	31837	410	2,21	57
					370,01	6,03	9487	155	0,03	1
51.	Спрайс	ЦСП плита разм.3200х1250х10	м2	53,84	380,12	--	20467	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВШ-3.1 /2шт/								61464
		Раздел: ВШ-4								
52.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	1,72	598,22 176,21	1,43 0,54	1029 303	2 1	1,12 0,00	2 0
53.	Е0112-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	колпак	1,00	2530,28 349,31	7,99 2,59	2530 349	8 3	2,22 0,01	2 0
54.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	27,45	22,68 6,68	0,06 0,02	622 183	2 1	0,03 0,00	1 0
55.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	54,90	20,99 4,78	0,02 --	1152 263	1 --	0,02 --	1 --
56.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой из плит в один слой с изоляцией	м2	18,50	1241,69 370,01	15,99 6,03	22971 6845	296 111	2,21 0,03	41 1
57.	Спрайс	ЦСП плита разм.3200х1250х10	м2	38,85	380,12	--	14768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВШ-4								43073
		Раздел: ВШ-5 /2шт/								
58.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	4,22	598,22 176,21	1,43 0,54	2524 744	6 2	1,12 0,00	5 0
59.	Е0112-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	колпак	2,00	2530,28 349,31	7,99 2,59	5061 699	16 5	2,22 0,01	4 0
60.	Е0113-16-	Огрунтовка металлических	м2	71,15	22,68	0,06	1613	4	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз			6,68	0,02	475	2	0,00	0
61.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	71,15	20,99 4,78	0,02 --	1493 340	2 --	0,02 --	2 --
62.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой из плит в один слой с изоляцией	м2	50,92	1241,69 370,01	15,99 6,03	63227 18841	814 307	2,21 0,03	112 1
63.	Спрайс	ЦСП плита разм.3200х1250х10	м2	106,93	380,12 --	-- --	40647 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ВШ-5 /2шт/								114565
		Раздел: ВШ-6								
64.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	2,63	598,22 176,21	1,43 0,54	1573 463	4 1	1,12 0,00	3 0
65.	Е0112-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	колпак	1,00	2530,28 349,31	7,99 2,59	2530 349	8 3	2,22 0,01	2 0
66.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	33,30	22,68 6,68	0,06 0,02	755 222	2 1	0,03 0,00	1 0
67.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	66,59	20,99 4,78	0,02 --	1398 319	2 --	0,02 --	2 --
68.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,64	31798,35 18837,00	10781,37 2423,43	20351 12056	6900 1551	104,65 8,46	67 5
69.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,64	19567,71 14438,25	2519,98 116,44	12523 9240	1613 75	84,64 0,56	54 0
70.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,64	47200,00 --	-- --	30208 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой из плит в один слой с изоляцией	м2	25,52	1241,69 370,01	15,99 6,03	31688 9443	408 154	2,21 0,03	56 1
72.	Спрайс	ЦСП плита разм.3200х1250х10	м2	53,59	380,12 --	-- --	20372 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ВШ-6								121398
		Раздел: ВШ-7								
73.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	0,58	598,22 176,21	1,43 0,54	347 102	1 --	1,12 0,00	1 0
74.	Е0112-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	колпак	1,00	2530,28 349,31	7,99 2,59	2530 349	8 3	2,22 0,01	2 0
75.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,19	22,68 6,68	0,06 0,02	231 68	1 --	0,03 0,00	0 0
76.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	20,38	20,99 4,78	0,02 --	428 98	-- --	0,02 --	0 --
77.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой из плит в один слой с изоляцией	м2	4,07	1241,69 370,01	15,99 6,03	5054 1506	65 25	2,21 0,03	9 0
78.	Спрайс	ЦСП плита разм.3200х1250х10	м2	8,55	380,12 --	-- --	3249 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ВШ-7								11839
		Раздел: ВШ-8								
79.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	1,99	598,22 176,21	1,43 0,54	1190 351	3 1	1,12 0,00	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80.	Е0112-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	колпак	1,00	2530,28	7,99	2530	8	2,22	2
					349,31	2,59	349	3	0,01	0
81.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	866,22	22,68	0,06	19643	50	0,03	29
					6,68	0,02	5788	20	0,00	0
82.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1732,44	20,99	0,02	36356	40	0,02	42
					4,78	--	8288	--	--	--
83.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой из плит в один слой с изоляцией	м2	21,77	1241,69	15,99	27031	348	2,21	48
					370,01	6,03	8055	131	0,03	1
84.	Спрайс	ЦСП плита разм.3200х1250х10	м2	45,72	380,12	--	17378	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВШ-8								104130
		Раздел: ВШ-9 /2шт/								
85.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	1,82	598,22	1,43	1089	3	1,12	2
					176,21	0,54	321	1	0,00	0
86.	Е0112-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	колпак	2,00	2530,28	7,99	5061	16	2,22	4
					349,31	2,59	699	5	0,01	0
87.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,10	22,68	0,06	569	1	0,03	1
					6,68	0,02	168	1	0,00	0
88.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	50,19	20,99	0,02	1053	1	0,02	1
					4,78	--	240	--	--	--
89.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой из плит в один слой с изоляцией	м2	14,26	1241,69	15,99	17706	228	2,21	31
					370,01	6,03	5276	86	0,03	0
90.	Спрайс	ЦСП плита разм.3200х1250х10	м2	29,95	380,12	--	11383	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВШ-9 /2шт/								36861
		Раздел: ВШ-10								
91.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	1,33	598,22 176,21	1,43 0,54	796 234	2 1	1,12 0,00	1 0
92.	Е0112-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	колпак	1,00	2530,28 349,31	7,99 2,59	2530 349	8 3	2,22 0,01	2 0
93.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,13	22,68 6,68	0,06 0,02	411 121	1 --	0,03 0,00	1 0
94.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	36,25	20,99 4,78	0,02 --	761 173	1 --	0,02 --	1 --
95.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,35	31798,35 18837,00	10781,37 2423,43	11084 6566	3758 845	104,65 8,46	36 3
96.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,35	19567,71 14438,25	2519,98 116,44	6821 5033	878 41	84,64 0,56	30 0
97.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,35	47200,00 --	-- --	16453 --	-- --	-- --	-- --
98.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой из плит в один слой с изоляцией	м2	13,28	1241,69 370,01	15,99 6,03	16490 4914	212 80	2,21 0,03	29 0
99.	Спрайс	ЦСП плита разм.3200х1250х10	м2	27,89	380,12 --	-- --	10601 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ВШ-10								65946
		Раздел: ВШ-11 /2шт/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
100.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	2,60	598,22 176,21	1,43 0,54	1555 458	4 1	1,12 0,00	3 0
101.	Е0112-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	колпак	2,00	2530,28 349,31	7,99 2,59	5061 699	16 5	2,22 0,01	4 0
102.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	37,57	22,68 6,68	0,06 0,02	852 251	2 1	0,03 0,00	1 0
103.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	75,14	20,99 4,78	0,02 --	1577 359	2 --	0,02 --	2 --
104.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,72	31798,35 18837,00	10781,37 2423,43	22974 13609	7789 1751	104,65 8,46	76 6
105.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,72	19567,71 14438,25	2519,98 116,44	14137 10431	1821 84	84,64 0,56	61 0
106.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,72	47200,00 --	-- --	34101 --	-- --	-- --	-- --
107.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой из плит в один слой с изоляцией	м2	26,56	1241,69 370,01	15,99 6,03	32979 9828	425 160	2,21 0,03	59 1
108.	Спрайс	ЦСП плита разм.3200х1250х10	м2	55,78	380,12 --	-- --	21202 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ВШ-11 /2шт/ ==========								134438
		Раздел: Отделка на отм.-3.300 ========== ==========								
109.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	34,00	122,11 117,43	4,53 1,71	4152 3993	154 58	0,64 0,01	22 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110.	С143002-5 5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	384,54	31,00 --	-- --	11921 --	-- --	-- --	-- --
111.	Е0115-63-1	Оштукатуривание простое внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/	м2	272,00	257,77 149,82	4,34 0,83	70112 40752	1179 225	0,90 0,07	244 20
		Итого по разделу: Отделка на отм.-3.300								86185
		Раздел: Отделка фасадов								
112.	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	149,63	18184,84 4101,19	434,95 163,01	2720938 613647	65081 24391	23,05 0,79	3448 119
113.	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пеноплекса битуме стен и колонн прямоугольных	м3	0,83	16313,74 3754,46	213,47 80,21	13480 3102	176 66	20,90 0,39	17 0
		Итого по разделу: Отделка фасадов								2734417
ИТОГО:							5830076 1138850	136281 46726		6728 240

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1217594
На металломонтажные работы	55154
Всего накладных расходов:	1272748
Итого с накладными	7102824

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	426169
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7528993
Итого с временными, 1,8 %	7664515
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	7767986
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7798644
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7875289

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	20140407
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	402808
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	20543215
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2465186
Итого с НДС	23008401

Заказчик _____

Алматы қаласы «Құрылыс басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик _____

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Кыдыралиев М М: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Сети водопровода

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Трубопроводы								
1.	E0122-35-11	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 500 мм	шт	1,00	5920,30	2854,68	5920	2855	12,77	13
					2251,13	1078,99	2251	1079	5,27	5
2.	C130902-95	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 500 ГОСТ 5762-2002	шт.	1,00	460980,00	--	460980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	E0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	2,00	448,88	20,37	898	41	1,61	3
					266,51	7,76	533	16	0,03	0
4.	C130902-205	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для водоснабжения, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 100, наружным диаметром 110 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2,00	28047,00	--	56094	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	E0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	8,00	178,55	24,65	1428	197	0,69	6
					144,90	--	1159	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С130809-39	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	8,00	1436,00 -- --	-- -- --	11488 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
7.	Е0122-40-11	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 500 мм	фланец	2,00	1110,64 799,54 --	153,60 7,76 --	2221 1599 --	307 16 --	3,79 0,03 --	8 0 --
8.	С130809-65	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 500 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	8431,00 -- --	-- -- --	16862 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
9.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,03	67697,24 38036,25 --	29549,61 7835,47 --	2004 1126 --	875 232 --	223,10 30,34 --	7 1 --
10.	С130804-1004	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 90X8,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	29,90	460,00 -- --	-- -- --	13752 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
11.	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	350747,44 186300,00 --	132673,69 63859,50 --	1572 835 --	595 286 --	985,55 311,89 --	4 1 --
12.	СПрайс	Труба стальная электросварная с наружной изоляцией типа весьма усиленная и внутренним антикоррозийным покрытием AMErCOAT питьевая д-530х8мм	т	0,47	116587,25 -- --	-- -- --	54593 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
13.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	0,28	215251,79 34931,25 --	45223,54 17082,68 --	61132 9920 --	12843 4851 --	169,85 83,43 --	48 24 --
14.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,03	264818,84 72191,25 --	56798,21 21455,55 --	7945 2166 --	1704 644 --	359,61 104,79 --	11 3 --
15.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	шт	3,00	344,84 79,96 --	259,48 67,83 --	1035 240 --	778 203 --	0,48 0,26 --	1 1 --
16.	С130804-2767	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,00	4845,00 -- --	-- -- --	14535 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --

Итого по разделу: Трубопроводы 712458

Раздел: Колодцы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
17.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	8,25	16468,01 1650,83	2161,85 619,19	135812 13614	17829 5106	10,19 2,37	84 20
18.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	3,98	29600,00 --	-- --	117690 --	-- --	-- --	-- --
19.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	1,78	7530,00 --	-- --	13403 --	-- --	-- --	-- --
20.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	5,34	9450,00 --	-- --	50463 --	-- --	-- --	-- --
21.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,07	133700,00 --	-- --	9499 --	-- --	-- --	-- --
22.	С131104-10	Люк чугунный	комплект	4,00	13400,00 --	-- --	53600 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0107-20-3	Установка монтажных изделий на сейсмоусиление	т	0,26	177199,02 9315,00	2100,01 794,36	46214 2429	548 207	49,10 3,88	13 1
24.	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,33	18000,00 --	-- --	5973 --	-- --	-- --	-- --
25.	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен битумом в 2 слоя	м2	53,80	251,62 42,95	4,39 1,66	13537 2311	236 89	0,24 0,01	13 0
26.	Е0111-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	м2	11,43	130,41 56,15	10,79 4,04	1491 642	123 46	0,28 0,02	3 0
		Монолитная камера								
27.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	м3	8,00	9742,13 1490,40	480,96 175,93	77937 11923	3848 1407	9,11 0,79	73 6
28.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля	т	0,20	52400,00 --	-- --	10480 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-III, d 12 мм								
29.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л	комплект	1,00	8060,00 --	-- --	8060 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Колодцы								544158
		Раздел: Разные работы								
30.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	25,30	1441,13 176,73	175,40 65,72	36455 4471	4437 1663	1,17 0,32	30 8
31.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,22	3991,23 225,11	75,91 28,67	882 50	17 6	1,55 0,14	0 0
		Итого по разделу: Разные работы								37337
ИТОГО:							1293955 55269	47230 15851		317 71

Накладные расходы :

На общестроительные работы	93704
Всего накладных расходов:	93704
Итого с накладными	1387659

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	83259
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1470918
Итого с временными, 1,8 %	1497395
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1517610
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1523600
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1538574
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	3934779
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	78696
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4013475
Налог на добавленную стоимость, 12 %	481617
Итого с НДС	4495092

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						3934779		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						78696		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						4013475		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						481617		
		Итого с НДС						4495092		

Заказчик_____

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик_____

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Булаткулов С.А:_____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Тепловые сети.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные и восстановительные работы/дефектный акт								
1.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	12,15	469,33	195,05	5702	2370	1,78	22
					274,27	4,68	3332	57	0,02	0
2.	Е0124-2-2	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,55	87578,27	32192,50	48168	17706	177,19	97
					53095,50	11729,65	29203	6451	101,57	56
3.	Е0124-13-2	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	788,19	441,98	1576	884	1,90	4
					346,21	106,50	692	213	0,43	1
4.	Е107-61-1	Демонтаж непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	47,84	1040,92	519,28	49798	24842	2,45	117
					521,64	179,85	24955	8604	0,87	41
5.	Е0107-24-2	Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной 3 м	м	4,00	464,99	324,81	1860	1299	0,67	3
					136,62	91,13	546	365	0,43	2
6.	Е0107-24-2	Монтаж железобетонных оград из панелей ддиной 3 м	м	4,00	605,19	406,01	2421	1624	1,05	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					170,78	113,91	683	456	0,43	2
7.	Е0107-62-2	Демонтаж камер со стенками из монолитного бетона	м3	11,59	1710,67 1192,32	384,77 140,74	19827 13819	4459 1631	5,83 0,79	68 9
8.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	151,66	27,10 --	-- --	4110 --	-- --	-- --	-- --
9.	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 30 км,класс груза 1	т	151,66	181,69 40,57	-- --	27556 6153	-- --	0,85 --	129 --
		Итого по разделу: Демонтажные и восстановительные работы/дефектный акт								161017
		Раздел: Тепловые сети								
10.	Е0124-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводе в диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,21	156530,66 96177,38	55664,61 19657,97	32477 19955	11549 4079	531,30 101,61	110 21
11.	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.Св районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,08	149782,09 91830,38	54015,47 19658,90	11983 7346	4321 1573	511,98 101,63	41 8
12.	Е0124-9-3	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 80 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,27	249442,22 160166,25	85895,47 23245,53	66851 42925	23020 6230	890,10 110,23	239 30
13.	С130806-476Изм.	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	395,30	1944,00 --	-- --	768463 --	-- --	-- --	-- --
14.	С130806-55	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	20,20	41,00 --	-- --	828 --	-- --	-- --	-- --
15.	С130806-5	Трубы стальные электросварные ГОСТ	м	20,20	56,00	--	1131	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм			--	--	--	--	--	--
16.	С130806-61	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	40,40	173,00 --	-- --	6989 --	-- --	-- --	-- --
17.	С130806-546Изм.	Отвод Ст 89Х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 307322006	шт.	18,00	8221,00 --	-- --	147978 --	-- --	-- --	-- --
18.	С130806-4076	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива	комплект	90,00	1716,00 --	-- --	154440 --	-- --	-- --	-- --
19.	С12021-262	Опоры скользящие	т	0,12	107900,00 --	-- --	12430 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0113-29-5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03 за 4 слоя	м2	5,00	759,04 13,06	0,64 0,23	3795 65	3 1	0,06 0,00	0 0
21.	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 89 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	72352,73 52785,00	9340,85 3529,35	434 317	56 21	292,10 17,24	2 0
22.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,02	70436,40 52526,25	7806,77 2949,75	1409 1051	156 59	290,95 14,40	6 0
23.	С130806-77	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	6,02	636,00 --	-- --	3831 --	-- --	-- --	-- --
24.	С130806-59	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	20,08	131,00 --	-- --	2630 --	-- --	-- --	-- --
25.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,00	138118,84 72191,25	56798,21 21455,55	83 43	34 13	359,61 104,79	0 0
26.	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 DУ 40 на Ру 10МПа из стали марки 20,32Х3 мм	шт	2,00	208,00 --	-- --	416 --	-- --	-- --	-- --
27.	Е0124-13-	Установка задвижек или клапанов	компл	4,00	864,64	448,06	3459	1792	1,99	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара			364,84	107,12	1459	428	0,44	2
28.	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	1393,53 577,01	736,63 177,50	2787 1154	1473 355	3,17 0,72	6 1
29.	С130904-69	Краны шаровые сварные стальные NAvAl,Тм акс 200 град.С,Р4 МПа,DУ 32 мм	шт	4,00	3443,00 --	-- --	13772 --	-- --	-- --	-- --
30.	С130904-73	Краны шаровые сварные стальные NAvAl,Тм акс 200 град.С,Р2,5МПа,DУ 80 мм	шт	2,00	9960,00 --	-- --	19920 --	-- --	-- --	-- --
31.	Е0113-29-5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03	м2	5,00	759,04 13,06	0,64 0,23	3795 65	3 1	0,06 0,00	0 0
32.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под каналы, ТК-1 и бестраншейной прокладки	м3	12,87	1335,64 129,38	111,63 41,40	17184 1665	1436 533	0,90 0,21	12 3
33.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	15,72	2156,29 652,05	649,10 224,81	33897 10250	10204 3534	3,83 0,87	60 14
34.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	м3	9,72	23900,00 --	-- --	232308 --	-- --	-- --	-- --
35.	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	м3	6,00	25200,00 --	-- --	151200 --	-- --	-- --	-- --
36.	С143018-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 /ПП3/	м3	0,24	22000,00 --	-- --	5280 --	-- --	-- --	-- --
37.	Е0107-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона/КЖ-7/	м3	4,50	9428,01 1529,21	285,26 105,60	42426 6881	1284 475	9,03 0,49	41 2
38.	С12041-24	Арматурные заготовки , не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,32	52400,00 --	-- --	16663 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,17	51000,00 ---	-- --	8517 --	-- --	-- --	-- --
40.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/КЖ-5/	м2	6,30	197,78 60,03	11,44 4,30	1246 378	72 27	0,41 0,02	3 0
41.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	23,20	251,62 42,95	4,39 1,66	5837 996	102 38	0,24 0,01	6 0
42.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	м3	11,59	10482,33 1490,40	480,96 175,93	121490 17274	5574 2039	9,11 0,79	106 9
43.	С143001-2	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,15	3490,00 ---	-- --	524 --	-- --	-- --	-- --
44.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодическог о профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,21	52400,00 ---	-- --	10945 --	-- --	-- --	-- --
45.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собраные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	50900,00 ---	-- --	423 --	-- --	-- --	-- --
46.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,69	65900,00 ---	-- --	45318 --	-- --	-- --	-- --
47.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00 ---	-- --	458 --	-- --	-- --	-- --
48.	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	сальник	1,00	815,86 346,73	-- --	816 347	-- --	2,07 --	2 --
49.	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	м3	0,70	23000,00 ---	-- --	16100 --	-- --	-- --	-- --
50.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л	комплект	2,00	8060,00 ---	-- --	16120 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/наличие заклепочных швов, рёбер жесткости и выступов на защищаемой поверхности, аппаратов и конструкций составляющих от 10% до 30% при окрашивании/	м2	3,40	42,45 10,05	0,05 --	144 34	-- --	0,05 --	0 --
52.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,80	4589,97 225,11	75,91 28,67	3672 180	61 23	1,55 0,14	1 0
53.	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышшенных площадках	км	0,01	22220,81 10919,25	488,06 183,71	222 109	5 2	68,19 0,90	1 0
		Итого по разделу: Тепловые сети								1990692
		Раздел: Земляные работы								
		==========								
54.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях	м3	391,77	30,42 1,81	28,61 7,87	11916 708	11208 3083	0,01 0,03	5 11
55.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах объемом до 300м3	м3	62,68	30,42 1,81	28,61 7,87	1906 113	1793 493	0,01 0,03	1 2
56.	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	19,59	231,01 231,01	-- --	4526 4526	-- --	1,63 --	32 --
57.	Е0101-133-1	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 30 см	м3	32,63	32,06 --	32,06 5,68	1046 --	1046 185	-- 0,02	-- 1
58.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	313,42	6,39 --	6,39 2,07	2002 --	2002 650	-- 0,01	-- 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	39,18	140,51	--	5505	--	1,02	40
					140,51	--	5505	--	--	--
60.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	313,42	24,78	5,19	7766	1628	0,12	39
					19,58	--	6138	--	--	--
61.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом в местимостью 0,5 м3	м3	45,44	37,42	35,62	1700	1619	0,01	1
					1,76	10,36	80	471	0,04	2
62.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,класс груза 1 расстояние перевозки 30 км,	т	74,98	202,86	202,86	15210	15210	--	--
					--	40,57	--	3042	0,85	64
		Итого по разделу: Земляные работы								51577
		Раздел: Дренажный колодец, КЖ-7								
		==========								
63.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	1,85	4935,27	1769,68	9130	3274	11,10	21
					1858,34	662,66	3438	1226	3,24	6
64.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и дни щ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	0,65	29600,00	--	19240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С143018-31	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /.ГОСТ 8020-90/, Г.)в 1500 мм	м	2,67	7530,00	--	20105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л	комплект	1,00	8060,00	--	8060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,00	177199,02	2100,01	705	8	49,10	0
					9315,00	794,36	37	3	3,88	0
68.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах	м3	16,00	30,42	28,61	487	458	0,01	0
					1,81	7,87	29	126	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										2851
		объемом до 300м3								
69.	Е0101-164 -1	Разработка грунта1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,50	231,01 231,01	-- --	114 114	-- --	1,63 --	1 --
70.	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания	м3	1,08	1252,97 142,31	116,02 43,99	1357 154	126 48	0,98 0,21	1 0
		Итого по разделу: Дренажный колодец, КЖ-7								59199

ИТОГО:

Накладные расходы :	2262484 212719	152703 46535	1226 289
На общестроительные работы На сантехнические работы			
Всего накладных расходов:		336813	
Итого с накладными		444	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :		337257	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		2599741	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		155985	
Итого с временными, 1,2 %		2755726	
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %		2788795	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		2854053	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		2865208	
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742		2893096	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		7398862	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		147977	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		7546839	
Итого с НДС		905621	
		8452460	

Заказчик _____

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик _____

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Булаткулов С.А.: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок-4 АР

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кладка наружных стен								
1.	Е0108-10-1	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3	19,75	5943,83	386,22	117391	7628	5,83	115
					900,45	144,90	17784	2862	0,70	14
		Итого по разделу: Кладка наружных стен								117391
		Раздел: Кровля								
2.	Е0112-7-7	Устройство кровель различных типов. Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	м	78,00	238,81	8,50	18627	663	1,33	104
					212,18	3,19	16550	248	0,02	1
3.	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./	м2	65,00	26,52	0,06	1724	4	0,06	4
					8,86	0,02	576	1	0,00	0
4.	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	0,81	408,92	35,52	333	29	1,41	1
					220,72	13,43	180	11	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	С11011-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	шт	1,00	688,00	--	688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С11011-819	Петля накладная	шт	2,00	40,00	--	80	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	0,81	12300,00	--	10021	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0110-28-10	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с одной стороны	м2	0,81	1162,21	3,22	947	3	0,90	1
					136,37	1,22	111	1	0,01	0
9.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	42,00	547,45	2,86	22993	120	0,07	3
					11,13	1,06	468	44	0,01	0
10.	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	м	32,40	488,56	1,40	15829	45	0,32	10
					50,72	0,52	1643	17	0,00	0
11.	С130804-1993	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 110X90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	48,00	417,00	--	20016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С130806-51	Водосточные трубы стальные диам.110мм	м	78,00	987,00	--	76986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0110-12-6прим.	Облицовка карнизов сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2	45,00	49,40	1,06	2223	48	0,29	13
					43,22	0,39	1945	18	0,00	0
14.	С11011-435прим.	Профилированный лист С-8	м2	47,25	896,00	--	42336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	СПрайс	Слив д110мм	шт	6,00	276,45	--	1659	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	СПрайс	Колено водосточной трубы и сливное д110мм	шт	18,00	587,46	--	10574	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	СПрайс	Воронка	м	6,00	532,17	--	3193	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Кровля 228229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		=========								
		Раздел: Экраны Э-1, Э-2 ============ ==								
18.	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	м2	30,02	1109,37 1066,05	33,17 11,67	33303 32003	996 350	5,73 0,05	172 1
19.	С12061-70 9	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	30,02	5618,00 --	-- --	168652 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Экраны Э-1, Э-2 ============								201956
		Раздел: Тип 1 на отм -3.300 ================== ==								
20.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта балластом	м2	205,00	69,73 12,09	3,01 1,14	14295 2478	618 233	0,08 0,01	16 1
21.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	20,50	5174,87 652,05	-- --	106085 13367	-- --	4,21 --	86 --
22.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,59	5571,68 2173,50	376,43 142,31	3287 1282	222 84	13,34 0,69	8 0
23.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,59	41200,00 --	-- --	24308 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Тип 1 на отм -3.300 ==================								147975
		Раздел: Тип 2 на отм+0.000 ================== ==								
24.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	1,54	5561,56 574,42	301,14 113,85	8576 886	464 176	3,96 0,55	6 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	Е0111-15-3	Проливка цементным раствором толщ.20мм	м2	25,70	143,03	11,44	3676	294	0,31	8
					45,54	4,30	1170	111	0,02	1
		Итого по разделу: Тип 2 на отм+0.000								12252
		Раздел: Тип 3 на отм. 0.000								
26.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	1,18	5561,56	301,14	6540	354	3,96	5
					574,42	113,85	676	134	0,55	1
27.	Е0111-15-3	Проливка цементным раствором толщ.20мм	м2	19,60	143,03	11,44	2803	224	0,31	6
					45,54	4,30	893	84	0,02	0
28.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	19,60	197,78	11,44	3877	224	0,41	8
					60,03	4,30	1177	84	0,02	0
		Итого по разделу: Тип 3 на отм. 0.000								13220
		Раздел: Тип 4 на отм. 0.000								
29.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	10,71	5561,56	301,14	59564	3225	3,96	42
					574,42	113,85	6152	1219	0,55	6
30.	Е0111-15-3	Проливка цементным раствором толщ.20мм	м2	178,50	143,03	11,44	25531	2042	0,31	55
					45,54	4,30	8129	768	0,02	4
		Итого по разделу: Тип 4 на отм. 0.000								85095
		Раздел: Тип 2 на отм. +3.600								
31.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	1,82	5561,56	301,14	10111	547	3,96	7
					574,42	113,85	1044	207	0,55	1
32.	Е0111-15-3	Проливка цементным раствором толщ.20мм	м2	30,30	143,03	11,44	4334	347	0,31	9
					45,54	4,30	1380	130	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Тип 2 на отм. +3.600								14445
		Раздел: Тип 3 на отм. +3.600								
33.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	11,47	5561,56	301,14	63802	3455	3,96	45
					574,42	113,85	6590	1306	0,55	6
34.	Е0111-15-3	Проливка цементным раствором толщ.20мм	м2	191,20	143,03	11,44	27347	2188	0,31	59
					45,54	4,30	8707	822	0,02	4
		Итого по разделу: Тип 3 на отм. +3.600								91149
		Раздел: Тип 2 на отм. +7.200								
35.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	1,82	5561,56	301,14	10111	547	3,96	7
					574,42	113,85	1044	207	0,55	1
36.	Е0111-15-3	Проливка цементным раствором толщ.20мм	м2	30,30	143,03	11,44	4334	347	0,31	9
					45,54	4,30	1380	130	0,02	1
		Итого по разделу: Тип 2 на отм. +7.200								14445
		Раздел: Тип Л2 на отм. +7.200								
37.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	11,47	5561,56	301,14	63802	3455	3,96	45
					574,42	113,85	6590	1306	0,55	6
38.	Е0111-15-3	Проливка цементным раствором толщ.20мм	м2	191,20	143,03	11,44	27347	2188	0,31	59
					45,54	4,30	8707	822	0,02	4
39.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	11,82	197,78	11,44	2338	135	0,41	5
					60,03	4,30	710	51	0,02	0
		Итого по разделу: Тип Л2 на отм. +7.200								93487
		Раздел: Отделочные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		========== ==========								
40.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	54,40	227,29 117,43	4,53 1,71	12365 6388	246 93	0,64 0,01	35 0
41.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	114,00	194,04 84,79	3,94 1,51	22120 9666	450 172	0,52 0,01	60 1
42.	Е0115-63-1	Оштукатуривание простое внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/	м2	252,00	257,77 149,82	4,34 0,83	64957 37755	1092 209	0,90 0,07	226 18
		Итого по разделу: Отделочные работы ==========								99442
		Раздел: Внутренняя отделка стен ========== ==========								
43.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	283,46	299,93 156,03	4,68 1,12	85018 44229	1325 316	0,85 0,06	241 17
44.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	257,76	194,04 84,79	3,94 1,51	50015 21855	1017 388	0,52 0,01	135 2
45.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	73,00	242,05 134,55	3,89 0,83	17670 9822	284 60	0,75 0,06	55 4
46.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	73,00	1067,24 293,22	5,31 3,61	77908 21405	388 264	1,75 0,02	128 1
		Итого по разделу: Внутренняя отделка стен ==========								230611

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отделка перегородок								
47.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	255,61	299,93 156,03	4,68 1,12	76665 39883	1195 285	0,85 0,06	218 15
48.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	255,61	194,04 84,79	3,94 1,51	49598 21673	1008 385	0,52 0,01	134 2
49.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	142,60	242,05 134,55	3,89 0,83	34517 19187	555 118	0,75 0,06	107 8
50.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	142,60	1067,24 293,22	5,31 3,61	152188 41813	758 515	1,75 0,02	249 3
		Отделка колонн								
51.	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	м2	40,00	106,29 69,34	1,37 0,52	4252 2774	55 21	0,43 0,00	17 0
		Итого по разделу: Отделка перегородок								317219
		Раздел: Отделка фасадов								
52.	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	35,50	7926,34 4101,19	434,95 163,01	281385 145592	15441 5787	23,05 0,79	818 28
53.	С11031-18-0	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	м3	35,50	4518,00 --	-- --	160389 --	-- --	-- --	-- --
54.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	49,36	702,43 162,60	7,04 2,67	34672 8026	347 132	0,93 0,01	46 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	355,00	389,43	3,94	138249	1400	0,52	186
					84,79	1,51	30100	535	0,01	3
56.	С11011-76 4прим.	Сетка строительная	м2	355,00	142,00	--	50410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	355,00	200,33	3,94	71119	1400	0,52	186
					84,79	1,51	30100	535	0,01	3
58.	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	м2	355,00	305,38	3,05	108409	1081	1,64	584
					297,56	0,83	105635	294	0,03	11
59.	СПрайс-лист	Декоративная штукатурка	кг	852,00	158,28	--	134851	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	м2	49,36	75,61	1,90	3732	94	0,07	4
					11,78	0,72	581	36	0,00	0
61.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	16,80	598,22	1,43	10050	24	1,12	19
					176,21	0,54	2960	9	0,00	0
62.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	456,34	161,07	0,71	73504	325	0,50	228
					79,44	0,26	36253	121	0,00	1
		Итого по разделу: Отделка фасадов								1066770
		Раздел: Облицовка цоколя								
63.	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пеноплекста битуме стен и колонн прямоугольных	м3	4,15	14784,94	213,47	61357	886	20,90	87
					3754,46	80,21	15581	333	0,39	2
64.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности цокольными отдельными плитками	м2	20,00	541,26	2,94	10825	59	3,10	62
					538,20	1,12	10764	22	0,01	0
65.	СПрайс-лист	Стоимость цокольных плит "Классика Грант"	м2	21,00	1276,16	--	26799	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
66.	С11011-10 41	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,00	70700,00	--	90	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Облицовка цоколя								99073
		Раздел: Разные работы.Главная входная группа								
		==========								
		==========								
67.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	23,30	197,78	11,44	4608	267	0,41	10
					60,03	4,30	1399	100	0,02	0
68.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	23,30	25,27	0,77	589	18	0,01	0
					0,72	0,29	17	7	0,00	0
69.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	23,30	90,34	10,79	2105	251	0,28	7
					56,15	4,04	1308	94	0,02	0
70.	Е0109-54-2	Монтаж ограждения лестниц	м	8,40	541,87	106,17	4552	892	2,54	21
					416,59	5,69	3499	48	0,03	0
71.	Спрайс	Стоимость металлоконструкций из нержавеющей стали	м	8,40	3874,85	--	32549	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы.Главная входная группа								44402
		==========								
		Раздел: Козырек								
		==========								
		==========								
72.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	0,35	5561,56	301,14	1947	105	3,96	1
					574,42	113,85	201	40	0,55	0
		Итого по разделу: Козырек								1947
		==========								
		Раздел: Навес								
		==========								
		==========								
73.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного	м2	7,00	137,05	9,55	959	67	0,65	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытия из профилированного оцинкованного листа			108,31	1,34	758	9	0,01	0
74.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	8,05	1190,00 ---	--- ---	9580 ---	--- ---	--- ---	--- ---
75.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,03	23112,33 4010,63	364,06 137,14	693 120	11 4	25,88 0,67	1 0
76.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,03	596,52 142,31	32,33 12,17	18 4	1 --	0,90 0,06	0 0
77.	Е0110-12-6прим.	Облицовка потолков сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2	13,20	49,40 43,22	1,06 0,39	652 570	14 5	0,29 0,00	4 0
78.	С11011-435прим.	Профилированный лист С-8	м2	13,86	896,00 ---	--- ---	12419 ---	--- ---	--- ---	--- ---
79.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	12,10	598,22 176,21	1,43 0,54	7238 2132	17 7	1,12 0,00	14 0
		Итого по разделу: Навес								31559
		Раздел: Стремянка Сл 1, Сл2								
80.	Е0109-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением в построечных условиях и на производственных базах	т	0,04	32767,61 24840,00	6446,08 1184,26	1235 936	243 45	138,00 5,08	5 0
81.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,04	15288,85 5796,00	6297,25 1785,80	576 219	237 67	33,23 6,28	1 0
82.	С11011-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04	57972,00 ---	--- ---	2186 ---	--- ---	--- ---	--- ---
83.	С12041-9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	49131,00 ---	--- ---	720 ---	--- ---	--- ---	--- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,29	22,68 6,68	0,06 0,02	97 29	-- --	0,03 0,00	0 0
85.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	8,58	20,99 4,78	0,02 --	180 41	-- --	0,02 --	0 --
		Итого по разделу: Стремянка Сл 1, Сл2								4994
		Раздел: Приямок								
86.	Е0109-62-6	Изготовление эстакады под трубопроводы, галереи в построечных условиях и на производственных базах	т	0,01	17621,59 11364,30	4742,22 1790,55	112 72	30 11	63,13 8,76	0 0
87.	С11011-87-3	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,01	72300,00 --	-- --	460 --	-- --	-- --	-- --
88.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,01	22,68 6,68	0,06 0,02	1 --	-- --	0,03 0,00	0 0
89.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,01	20,99 4,78	0,02 --	1 --	-- --	0,02 --	0 --
90.	Е0134-60-13	Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	м2	2,50	167,44 162,50	1,38 0,52	419 406	3 1	0,97 0,00	2 0
91.	С11011-459прим.	Стоимость полигаля	м2	2,50	2430,00 --	-- --	6075 --	-- --	-- --	-- --
92.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,02	179558,97 54596,25	616,47 232,87	4309 1310	15 6	332,35 1,14	8 0
93.	С12041-13-3	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,02	18000,00 --	-- --	432 --	-- --	-- --	-- --
94.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной	м2	0,34	598,22 176,21	1,43 0,54	203 60	-- --	1,12 0,00	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали								
95.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности цокольными отдельными плитками	м2	2,70	541,26 538,20	2,94 1,12	1461 1453	8 3	3,10 0,01	8 0
96.	СПрайс-лист	Стоимость цокольных плит "Классика Грант"	м2	2,83	1276,16 --	-- --	3618 --	-- --	-- --	-- --
97.	С11011-1041	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,00	70700,00 --	-- --	12 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Приямок								17104
		Раздел: Оборудование для инвалидов в санузле								
98.	Е0109-54-2	Монтаж поручня из нержавеющей стали	м	2,20	541,87 416,59	106,17 5,69	1192 916	234 13	2,54 0,03	6 0
99.	Спрайс	Стоимость металлоконструкций из нержавеющей стали	м	2,20	3874,85 --	-- --	8525 --	-- --	-- --	-- --
100.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	99004,51 38036,25	349,88 131,96	792 304	3 1	227,70 0,64	2 0
		Итого по разделу: Оборудование для инвалидов в санузле								10509
		Раздел: Деформационный шов								
101.	Е0112-6-1	Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике	м	24,00	1854,82 144,13	6,58 2,46	44516 3459	158 59	0,83 0,01	20 0
		Итого по разделу: Деформационный шов								44516
		ИТОГО:					2987788	62414		4847

3780

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :					824877	22576		177
		На общестроительные работы							867429	
		На металломонтажные работы							34362	
		Всего накладных расходов:							901791	
		Итого с накладными							3889579	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты							233375	
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами							4122954	
		Итого с временными, 1,8 %							4197167	
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %							4253829	
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %							4270618	
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %							4312590	
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742							11029104	
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %							220582	
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами							11249686	
		Налог на добавленную стоимость, 12 %							1349962	
		Итого с НДС							12599648	

Заказчик _____

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик _____

Г.С.Г. Высотник

Объем подтверждаю:

Технадзор: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок-1 АР

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Витражи								
1.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	10,15	377,42 196,66	21,71 7,56	3831 1996	220 77	1,18 0,04	12 0
2.	С12061-18 1	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	6,55	1672,00 --	-- --	10952 --	-- --	-- --	-- --
3.	С12061-19 2	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	3,60	9900,00 --	-- --	35640 --	-- --	-- --	-- --
4.	Е0109-44-4	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	м2	80,00	1130,78 879,75	233,35 58,88	90463 70380	18668 4710	4,38 0,20	351 16
5.	С12031-65	Конструкции витражей в алюминиевой обвязке	шт	32,00	12460,32 --	-- --	398730 --	-- --	-- --	-- --
6.	С11011-13	Стеклопакет с закаленным стеклом и	м2	90,15	5135,00	--	462920	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80	заполнением межстекольного пространства инертным газом Аргон СПО 3.6М1-10Аг-6И-10Аг-6И СЭ /ГОСТ 24866-99, ГОСТ 30698-2000/			--	--	--	--	--	--
7.	С11011-1378	Защитная геосетка	м2	90,15	233,00 --	-- --	21005 --	-- --	-- --	-- --
		Тип Л1, Л2								
8.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	494,76	934,57 67,28	5,64 2,13	462392 33285	2788 1053	0,44 0,01	217 5
9.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	450,61	125,76 18,61	0,18 0,08	56670 8385	83 36	0,10 0,00	47 0
10.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	428,84	934,57 67,28	5,64 2,13	400781 28850	2417 912	0,44 0,01	188 4
11.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	446,13	125,76 18,61	0,18 0,08	56106 8301	82 36	0,10 0,00	46 0
		Итого по разделу:								1999489
		Раздел: Подвесные потолки								
12.	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	702,50	374,55 367,43	2,54 0,95	263119 258116	1785 671	2,02 0,00	1422 3
13.	С11011-651	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" Т 12 мм в комплекте	м2	702,50	340,00 --	-- --	238850 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Подвесные потолки								501969
		Раздел: Внутренняя отделка помещений								
14.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	4848,00	194,04 84,79	3,94 1,51	940691 411059	19123 7304	0,52 0,01	2538 35
15.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная	м2	500,00	194,04	3,94	97018	1972	0,52	262

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен			84,79	1,51	42395	753	0,01	4
16.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	382,00	1015,63	2,42	387969	923	2,30	879
					382,95	0,91	146287	347	0,00	2
		Итого по разделу: Внутренняя отделка помещений								1425679
		ИТОГО:					3927137	48061		5961
							1009054	15899		70

Накладные расходы :	
На общестроительные работы	1012221
На металломонтажные работы	67581
Всего накладных расходов:	1079803
Итого с накладными	5006939
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	300416
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5307355
Итого с временными, 1,8 %	5402887
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	5475826
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5497438
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5551467
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	14197430
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	283949
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	14481379
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1737765
Итого с НДС	16219144

Алматы қаласы «КЕРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» мемлекеттік мекемесі ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик _____

Составил _____

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Кыдыралиев М М: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок-1 Электроосвещение и электросиловое оборудование

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Электроосвещение								
1.	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30 317,00	68,30 13,50	1299 317	68 14	2,00 0,08	2 0
2.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8,00	501,20 227,00	13,20 2,30	4010 1816	106 18	1,00 0,01	8 0
3.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 340,00	28,00 4,50	862 340	28 4	2,00 0,03	2 0
4.	Ц0110-309-4	Нулевая колодка	шт	2,00	490,00 266,00	-- --	980 532	-- --	1,00 --	2 --
5.	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30 317,00	68,30 13,50	1299 317	68 14	2,00 0,08	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6,00	501,20	13,20	3007	79	1,00	6
					227,00	2,30	1362	14	0,01	0
7.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0
8.	Ц0110-309 -4	Нулевая колодка	шт	2,00	490,00	--	980	--	1,00	2
					266,00	--	532	--	--	--
9.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30	68,30	1299	68	2,00	2
					317,00	13,50	317	14	0,08	0
10.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	23,00	501,20	13,20	11528	304	1,00	23
					227,00	2,30	5221	53	0,01	0
11.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0
12.	Ц0110-309 -4	Нулевая колодка	шт	2,00	490,00	--	980	--	1,00	2
					266,00	--	532	--	--	--
13.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30	68,30	1299	68	2,00	2
					317,00	13,50	317	14	0,08	0
14.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	18,00	501,20	13,20	9022	238	1,00	18
					227,00	2,30	4086	41	0,01	0
15.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0
16.	Ц0110-309 -4	Нулевая колодка	шт	2,00	490,00	--	980	--	1,00	2
					266,00	--	532	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30 317,00	68,30 13,50	1299 317	68 14	2,00 0,08	2 0
18.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	18,00	501,20 227,00	13,20 2,30	9022 4086	238 41	1,00 0,01	18 0
19.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 340,00	28,00 4,50	862 340	28 4	2,00 0,03	2 0
20.	Ц0110-309 -4	Нулевая колодка	шт	2,00	490,00 266,00	-- --	980 532	-- --	1,00 --	2 --
21.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30 317,00	68,30 13,50	1299 317	68 14	2,00 0,08	2 0
22.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	15,00	501,20 227,00	13,20 2,30	7518 3405	198 34	1,00 0,01	15 0
23.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 340,00	28,00 4,50	862 340	28 4	2,00 0,03	2 0
24.	Ц0110-309 -4	Нулевая колодка	шт	2,00	490,00 266,00	-- --	980 532	-- --	1,00 --	2 --
25.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30 317,00	68,30 13,50	1299 317	68 14	2,00 0,08	2 0
26.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	15,00	501,20 227,00	13,20 2,30	7518 3405	198 34	1,00 0,01	15 0
27.	Ц0108-526	Автомат одно-, двух-,	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А			340,00	4,50	340	4	0,03	0
28.	Ц0110-309 -4	Нулевая колодка	шт	2,00	490,00	--	980	--	1,00	2
					266,00	--	532	--	--	--
29.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30	68,30	1299	68	2,00	2
					317,00	13,50	317	14	0,08	0
30.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	26,00	501,20	13,20	13031	343	1,00	26
					227,00	2,30	5902	60	0,01	0
31.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0
32.	Ц0110-309 -4	Нулевая колодка	шт	4,00	490,00	--	1960	--	1,00	4
					266,00	--	1064	--	--	--
33.	С	Щит аварийный ЩРН-12	шт	2,00	1221,93	--	2444	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С	Щит ЩРН-36	шт	2,00	2094,75	--	4189	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С	Щит ЩРН-24	шт	4,00	1466,32	--	5865	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С	Автомат.выкл.HIBD 63-1P 16A	шт	8,00	157,11	--	1257	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С	Автомат.выкл.HIBD 63-1P 10A	шт	65,00	157,11	--	10212	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С	Автомат.выкл.HIBD 63-3P 40A	шт	6,00	514,96	--	3090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С	Автомат.выкл.HIBD 63-3P 32A	шт	2,00	514,96	--	1030	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
40.	С	Автомат.выкл.HIRO 40-2P 25A	шт	56,00	1047,37	--	58653	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С	Нулевая колодка	шт	18,00	55,86	--	1005	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электроосвещение								178511
		Раздел: 4 Установочные материалы								
42.	Ц0108-591 -3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	98,00	134,80	3,60	13210	353	0,68	67
					115,00	0,20	11270	20	0,00	0
43.	Ц0108-591 -7	Переключатель утопленного типа при скрытой проводке	шт	8,00	48,50	0,20	388	2	0,29	2
					47,00	0,10	376	1	0,00	0
44.	Ц0108-420 -1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	шт	261,00	578,10	31,10	150884	8117	2,09	545
					403,00	7,60	105183	1984	0,04	12
45.	Ц0108-591 -11	Розетки штепсельные трехполюсные	шт	155,00	123,90	0,70	19204	108	0,65	101
					111,00	0,20	17205	31	0,00	0
46.	Ц0108-591 -12	Блоки для выключателей и штепсельных розеткок утопленного типа при скрытой проводке	шт	261,00	103,70	0,40	27066	104	0,62	162
					98,30	0,10	25656	26	0,00	0
47.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	68,00	156,00	--	10608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С151801-16	Выключатель ширококлавишный сдвоенный 2В-КЛ-0-6/220	шт	30,00	264,00	--	7920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С151801-19	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ1-16 М3	шт	8,00	204,00	--	1632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	261,00	509,00	--	132849	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	шт	155,00	195,00 -- --	-- -- --	30225 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
52.	С151801-140	Подрозетник 45мм	шт	261,00	38,00 -- --	-- -- --	9918 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: 4 Установочные материалы								403905
		Раздел: Электросиловое оборудование								
53.	Ц0108-572-5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	4,00	3385,00 563,00	223,00 49,50	13540 2252	892 198	3,00 0,29	12 1
54.	75-6-46	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60+ПН2 4х100	шт	1,00	106400,00 --	-- --	106400 --	-- --	-- --	-- --
55.	75-6-47	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100	шт	3,00	112000,00 --	-- --	336000 --	-- --	-- --	-- --
56.	Ц0108-633-8	Щит распределительный	шт	1,00	9937,00 6030,00	32,00 2,30	9937 6030	32 2	37,00 0,01	37 0
57.	Ц0108-573-3	Установка АВР	шт	1,00	513,00 185,00	165,00 33,80	513 185	165 34	1,00 0,20	1 0
58.	Ц0108-603-1	Трансформатор ТШ-0,66-150/5А	шт	3,00	228,80 205,00	13,20 2,30	686 615	40 7	1,00 0,01	3 0
59.	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90 158,00	5,40 2,30	167 158	5 2	1,00 0,01	1 0
60.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на	шт	10,00	862,00	28,00	8620	280	2,00	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А			340,00	4,50	3400	45	0,03	0
61.	Ц0108-415 -1	Шина медная	м	2,00	208,60 61,00	18,60 4,00	417 122	37 8	0,29 0,02	1 0
62.	С	Трансформатор ТШ-0,66-150/5А	шт	3,00	506,23 --	-- --	1519 --	-- --	-- --	-- --
63.	С	Счетчик САЧУ-3720 тх	шт	1,00	4604,95 --	-- --	4605 --	-- --	-- --	-- --
64.	С151609-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	т	0,01	437100,00 --	-- --	4371 --	-- --	-- --	-- --
65.	75-6-22	Щит распределительный в комплекте: авт.выкл. HIBD 125 3P 63A-3шт, авт.выкл. HIBD 125 3P 40A-5шт,авт.выкл. HIBD 125 3P 32A-2шт,	шт	1,00	49700,00 --	-- --	49700 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Электросиловое оборудование								536475
		Раздел: Раздел 3 Шит силовой ЩС-1 в комплекте ЩУР в-3-30 з+о ==========								
66.	Ц0108-572 -5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	1,00	3385,00 563,00	223,00 49,50	3385 563	223 49	3,00 0,29	3 0
67.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 340,00	28,00 4,50	862 340	28 4	2,00 0,03	2 0
68.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	18,00	501,20 227,00	13,20 2,30	9022 4086	238 41	1,00 0,01	18 0
69.	Ц0108-415 -1	Шина медная	м	2,00	208,60 61,00	18,60 4,00	417 122	37 8	0,29 0,02	1 0
70.	С	Шит силовой ЩУР в-3-24 з+о	шт	1,00	3037,38	--	3037	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
71.	С	Автомат.выкл.HIBD 63-1P 25A	шт	18,00	188,53	--	3393	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С	Автомат.выкл.HIBD 63-3P 40A	шт	1,00	514,96	--	515	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С151609-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	т	0,01	437100,00	--	4371	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Ц0108-572 -5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	1,00	3385,00	223,00	3385	223	3,00	3
					563,00	49,50	563	49	0,29	0
75.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	3,00	862,00	28,00	2586	84	2,00	6
					340,00	4,50	1020	13	0,03	0
76.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	9,00	501,20	13,20	4511	119	1,00	9
					227,00	2,30	2043	21	0,01	0
77.	Ц0108-415 -1	Шина медная	м	2,00	208,60	18,60	417	37	0,29	1
					61,00	4,00	122	8	0,02	0
78.	С	Щит силовой ЩС2 в комплекте ЩУР в-3-24з+о	шт	1,00	4618,91	--	4619	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С	Автоматический выключатель HIBD 125-3P 80A	шт	2,00	2724,91	--	5450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С	Автоматический выключатель HIBD 63-3P 32A	шт	1,00	514,96	--	515	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С	Автоматический выключатель HIBD 63-3P 25A 30 MA	шт	7,00	473,06	--	3311	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С	Автоматический выключатель HIBD 63-1P 25A 30 MA	шт	2,00	188,53	--	377	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83.	Ц0108-572 -5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	1,00	3385,00 563,00	223,00 49,50	3385 563	223 49	3,00 0,29	3 0
84.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2,00	862,00 340,00	28,00 4,50	1724 680	56 9	2,00 0,03	4 0
85.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4,00	501,20 227,00	13,20 2,30	2005 908	53 9	1,00 0,01	4 0
86.	Ц0108-415 -1	Шина медная	м	2,00	208,60 61,00	18,60 4,00	417 122	37 8	0,29 0,02	1 0
87.	С	Щит силовой ЩС2 в комплекте ЩУР в-3-24з+о	шт	1,00	4618,91 --	-- --	4619 --	-- --	-- --	-- --
88.	С	Автоматический выключатель HIBD 125-3P 63A	шт	1,00	2251,85 --	-- --	2252 --	-- --	-- --	-- --
89.	С	Автоматический выключатель HIBD 63-3P 32A	шт	1,00	514,96 --	-- --	515 --	-- --	-- --	-- --
90.	С	Автоматический выключатель HIBD 63-3P 25A	шт	3,00	473,06 --	-- --	1419 --	-- --	-- --	-- --
91.	С	Автоматический выключатель HIBD 63-1P 25A	шт	1,00	188,53 --	-- --	189 --	-- --	-- --	-- --
92.	С151609-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	т	0,01	437100,00 --	-- --	4371 --	-- --	-- --	-- --
93.	Ц0108-572 -5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	1,00	3385,00 563,00	223,00 49,50	3385 563	223 49	3,00 0,29	3 0
94.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А			340,00	4,50	340	4	0,03	0
95.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	12,00	501,20 227,00	13,20 2,30	6014 2724	158 28	1,00 0,01	12 0
96.	Ц0108-415 -1	Шина медная	м	2,00	208,60 61,00	18,60 4,00	417 122	37 8	0,29 0,02	1 0
97.	С	Щит силовой ЩС 4 в комплекте ЩУР в-3-30 з+о	шт	1,00	3037,38 --	-- --	3037 --	-- --	-- --	-- --
98.	С	Автоматический выключатель HIBD 63-3P 32A	шт	1,00	514,96 --	-- --	515 --	-- --	-- --	-- --
99.	С	Автоматический выключатель HIBD 63-3P 25A	шт	2,00	473,06 --	-- --	946 --	-- --	-- --	-- --
100.	С	Автоматический выключатель HIBD 63-1P 25A 30 MA	шт	10,00	188,53 --	-- --	1885 --	-- --	-- --	-- --
101.	С151609-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	т	0,01	437100,00 --	-- --	4371 --	-- --	-- --	-- --
102.	Ц0108-572 -5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	1,00	3385,00 563,00	223,00 49,50	3385 563	223 49	3,00 0,29	3 0
103.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 340,00	28,00 4,50	862 340	28 4	2,00 0,03	2 0
104.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	12,00	501,20 227,00	13,20 2,30	6014 2724	158 28	1,00 0,01	12 0
105.	Ц0108-415 -1	Шина медная	м	2,00	208,60 61,00	18,60 4,00	417 122	37 8	0,29 0,02	1 0
106.	С	Шит силовой ЩС 4 в комплекте ЩУР	шт	1,00	3037,38	--	3037	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в-3-30 з+о			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
107.	С	Автоматический выключатель HIBD 63-3P 32A	шт	1,00	514,96 -------- --	-- -------- --	515 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
108.	С	Автоматический выключатель HIBD 63-1P 25A 30 MA	шт	12,00	188,53 -------- --	-- -------- --	2262 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
109.	С151609-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	т	0,01	437100,00 -------- --	-- -------- --	4371 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		Итого по разделу: Раздел 3 Шит силовой ЩС-1 в комплекте ЩУР в-3-30 з+о								113367
		Раздел: Раздел 8 Щит силовой ЩС6 в комплекте ЩУР в-3-24 з+о ==========								
110.	Ц0108-572 -5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	1,00	3385,00 -------- 563,00	223,00 -------- 49,50	3385 -------- 563	223 -------- 49	3,00 -------- 0,29	3 -------- 0
111.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 -------- 340,00	28,00 -------- 4,50	862 -------- 340	28 -------- 4	2,00 -------- 0,03	2 -------- 0
112.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5,00	501,20 -------- 227,00	13,20 -------- 2,30	2506 -------- 1135	66 -------- 11	1,00 -------- 0,01	5 -------- 0
113.	Ц0108-415 -1	Шина медная	м	2,00	208,60 -------- 61,00	18,60 -------- 4,00	417 -------- 122	37 -------- 8	0,29 -------- 0,02	1 -------- 0
114.	С	Шит силовой ЩС 4 в комплекте ЩУР в-3-30 з+о	шт	1,00	3037,38 -------- --	-- -------- --	3037 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
115.	С	Автоматический выключатель HIBD 63-3P 40A	шт	1,00	514,96 -------- --	-- -------- --	515 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
116.	С	Автоматический выключатель HIBD 63-3P 25A	шт	4,00	473,06 -------- --	-- -------- --	1892 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117.	С	Автоматический выключатель HIBD 63-1P 25A 30 MA	шт	1,00	188,53 --	-- --	189 --	-- --	-- --	-- --
118.	С151609-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	т	0,01	437100,00 --	-- --	4371 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Раздел 8 Щит силовой ЩС6 в комплекте ЩУР в-3-24 з+о								17174
		Раздел: Раздел 9 Щит силовой ЩС6-1 в комплекте ЩУР в-3-24 з+о ==========								
119.	Ц0108-572-5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700x1100 мм	шт	1,00	3385,00 563,00	223,00 49,50	3385 563	223 49	3,00 0,29	3 0
120.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 340,00	28,00 4,50	862 340	28 4	2,00 0,03	2 0
121.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5,00	501,20 227,00	13,20 2,30	2506 1135	66 11	1,00 0,01	5 0
122.	Ц0108-415-1	Шина медная	м	2,00	208,60 61,00	18,60 4,00	417 122	37 8	0,29 0,02	1 0
123.	С	Шит силовой ЩС 4 в комплекте ЩУР в-3-30 з+о	шт	1,00	3037,38 --	-- --	3037 --	-- --	-- --	-- --
124.	С	Автоматический выключатель HIBD 63-3P 32A	шт	1,00	514,96 --	-- --	515 --	-- --	-- --	-- --
125.	С	Автоматический выключатель HIBD 63-3P 25A	шт	5,00	473,06 --	-- --	2365 --	-- --	-- --	-- --
126.	С151609-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	т	0,01	437100,00 --	-- --	4371 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Раздел 9 Щит силовой ЩС6-1								17459

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в комплекте ЩУР в-3-24 з+о								
		Раздел: Раздел 10 Щит силовой ЩУН в комплекте ЩМП-1								
127.	Ц0108-27-1	Шкаф наружной установки с коридором обслуживания с выключателем	шт	1,00	8888,00 6075,00	2116,00 443,01	8888 6075	2116 443	33,00 2,57	33 3
128.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2,00	501,20 227,00	13,20 2,30	1002 454	26 5	1,00 0,01	2 0
129.	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	шт	1,00	892,90 394,00	17,90 2,30	893 394	18 2	2,00 0,01	2 0
130.	Ц0110-309-4	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм	шт	3,00	490,00 266,00	-- --	1470 798	-- --	1,00 --	3 --
131.	Ц0108-415-1	Шина медная	м	2,00	208,60 61,00	18,60 4,00	417 122	37 8	0,29 0,02	1 0
132.	С	Шкаф управления пожарным насосом ШУН в комплекте	шт	1,00	3037,38 --	-- --	3037 --	-- --	-- --	-- --
133.	С	Автоматический выключатель HIBD 63-3P 25A	шт	2,00	473,06 --	-- --	946 --	-- --	-- --	-- --
134.	С	Пускатель магнитный	шт	1,00	2230,90 --	-- --	2231 --	-- --	-- --	-- --
135.	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт	3,00	1660,00 --	-- --	4980 --	-- --	-- --	-- --
136.	С151609-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	т	0,01	437100,00 --	-- --	4371 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Раздел 10 Щит силовой ЩУН в комплекте ЩМП-1								28236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Раздел 11 Щит управления вентиляцией ЩУВ-1 в комплекте ЩМП-1								
137.	Ц0108-572 -5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	1,00	3385,00 563,00	223,00 49,50	3385 563	223 49	3,00 0,29	3 0
138.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 340,00	28,00 4,50	862 340	28 4	2,00 0,03	2 0
139.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6,00	501,20 227,00	13,20 2,30	3007 1362	79 14	1,00 0,01	6 0
140.	Ц0108-415 -1	Шина медная	м	2,00	208,60 61,00	18,60 4,00	417 122	37 8	0,29 0,02	1 0
141.	С	Щит управления вентиляции в комплекте	шт	1,00	3037,38 --	-- --	3037 --	-- --	-- --	-- --
142.	С	Автоматический выключатель HIBD 63-3P 32A	шт	1,00	514,96 --	-- --	515 --	-- --	-- --	-- --
143.	С	Автоматический выключатель HIBD 63-1P 16A	шт	6,00	157,11 --	-- --	943 --	-- --	-- --	-- --
144.	С151609-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	т	0,01	437100,00 --	-- --	4371 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Раздел 11 Щит управления вентиляцией ЩУВ-1 в комплекте ЩМП-1								16537
		Раздел: Раздел 12 Щит управления вентиляцией ЩУВ-2 в комплекте ЩМП-1								
145.	Ц0108-572 -5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	1,00	3385,00 563,00	223,00 49,50	3385 563	223 49	3,00 0,29	3 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 340,00	28,00 4,50	862 340	28 4	2,00 0,03	2 0
147.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5,00	501,20 227,00	13,20 2,30	2506 1135	66 11	1,00 0,01	5 0
148.	Ц0108-415 -1	Шина медная	м	2,00	208,60 61,00	18,60 4,00	417 122	37 8	0,29 0,02	1 0
149.	С	Щит управления вентиляции в комплекте	шт	1,00	3037,38 --	-- --	3037 --	-- --	-- --	-- --
150.	С	Автоматический выключатель HIBD 63-3P 32A	шт	1,00	514,96 --	-- --	515 --	-- --	-- --	-- --
151.	С	Автоматический выключатель HIBD 63-1P 10A	шт	5,00	157,11 --	-- --	786 --	-- --	-- --	-- --
152.	С151609-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	т	0,01	437100,00 --	-- --	4371 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Раздел 12 Щит управления вентиляцией ЩУВ-2 в комплекте ЩМП-1								15879
		Раздел: Раздел 13 Щит управления вентиляцией ЩУВ-3 в комплекте ЩМП-1								
153.	Ц0108-572 -5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	1,00	3385,00 563,00	223,00 49,50	3385 563	223 49	3,00 0,29	3 0
154.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 340,00	28,00 4,50	862 340	28 4	2,00 0,03	2 0
155.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	11,00	501,20 227,00	13,20 2,30	5513 2497	145 25	1,00 0,01	11 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156.	Ц0108-415 -1	Шина медная	м	2,00	208,60	18,60	417	37	0,29	1
					61,00	4,00	122	8	0,02	0
157.	С	Щит управления вентиляции в комплекте	шт	1,00	3037,38	--	3037	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	С	Автоматический выключатель HIBD 63-3P 32A	шт	1,00	514,96	--	515	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	С	Автоматический выключатель HIBD 63-1P 10A	шт	11,00	157,11	--	1728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	С151609-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	т	0,01	437100,00	--	4371	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Раздел 13 Щит управления вентиляцией ЩУВ-3 в комплекте ЩМП-1								19829
		Раздел: Раздел 14 Щит силовой ЩСЛ в комплекте ЩУРв-3-12 з+о								
		==========								
161.	Ц0108-572 -5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700x1100 мм	шт	1,00	3385,00	223,00	3385	223	3,00	3
					563,00	49,50	563	49	0,29	0
162.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0
163.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2,00	501,20	13,20	1002	26	1,00	2
					227,00	2,30	454	5	0,01	0
164.	Ц0108-415 -1	Шина медная	м	2,00	208,60	18,60	417	37	0,29	1
					61,00	4,00	122	8	0,02	0
165.	С	Щит управления вентиляции в комплекте	шт	1,00	1955,10	--	1955	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	С	Автоматический выключатель HIBD	шт	1,00	514,96	--	515	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		63-3P 40A			--	--	--	--	--	--
167.	С	Автоматический выключатель HIBD 63-3P 25A	шт	2,00	473,06 --	-- --	946 --	-- --	-- --	-- --
168.	С151609-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	т	0,01	437100,00 --	-- --	4371 --	-- --	-- --	-- --
169.	Ц0108-572 -5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	2,00	3385,00 563,00	223,00 49,50	6770 1126	446 99	3,00 0,29	6 1
170.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2,00	862,00 340,00	28,00 4,50	1724 680	56 9	2,00 0,03	4 0
171.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6,00	501,20 227,00	13,20 2,30	3007 1362	79 14	1,00 0,01	6 0
172.	Ц0108-415 -1	Шина медная	м	4,00	208,60 61,00	18,60 4,00	834 244	74 16	0,29 0,02	1 0
173.	С	Щит управления вентиляции в комплекте	шт	2,00	1955,10 --	-- --	3910 --	-- --	-- --	-- --
174.	С	Автоматический выключатель HIBD 63-3P 32A	шт	2,00	514,96 --	-- --	1030 --	-- --	-- --	-- --
175.	С	Автоматический выключатель HIBD 63-3P 25A	шт	2,00	473,06 --	-- --	946 --	-- --	-- --	-- --
176.	С	Автоматический выключатель HIBD 63-1P 10A	шт	4,00	157,11 --	-- --	628 --	-- --	-- --	-- --
177.	С151609-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	т	0,02	437100,00 --	-- --	8742 --	-- --	-- --	-- --
178.	Ц0108-572 -5	Блок управления шкафного исполнения	шт	1,00	3385,00	223,00	3385	223	3,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					563,00	49,50	563	49	0,29	0
179.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2,00	862,00 340,00	28,00 4,50	1724 680	56 9	2,00 0,03	4 0
180.	Ц0108-530 -1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	шт	1,00	892,90 394,00	17,90 2,30	893 394	18 2	2,00 0,01	2 0
181.	Ц0108-532 -3	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 16 элементов поста	шт	1,00	1170,90 637,00	17,90 2,30	1171 637	18 2	4,00 0,01	4 0
182.	Ц0108-415 -1	Шина медная	м	2,00	208,60 61,00	18,60 4,00	417 122	37 8	0,29 0,02	1 0
183.	С	Шкаф аварийный в комплекте	шт	1,00	1955,10 --	-- --	1955 --	-- --	-- --	-- --
184.	С	Автоматический выключатель HIBD 63-3P 40A	шт	2,00	514,96 --	-- --	1030 --	-- --	-- --	-- --
185.	С	Пускатель магнитный	шт	1,00	2230,90 --	-- --	2231 --	-- --	-- --	-- --
186.	С151801-1 15	ПОСТ ПКУ-15, количество пакетов 16	шт	1,00	3170,00 --	-- --	3170 --	-- --	-- --	-- --
187.	С151609-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	т	0,01	437100,00 --	-- --	4371 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Раздел 14 Щит силовой ЩСЛ в комплекте ЩУРв-3-12 з+о								61393
		Раздел: Раздел 17 Щит аварийный ЩА-2 в комплекте ЩУРв-3-12 з+о ==========								
188.	Ц0108-572 -5	Блок управления шкафного исполнения	шт	1,00	3385,00 563,00	223,00 49,50	3385 563	223 49	3,00 0,29	3 0
189.	Ц0108-526	Автомат одно-, двух-,	шт	4,00	501,20	13,20	2005	53	1,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А			227,00	2,30	908	9	0,01	0
190.	Ц0108-530	Пускатель магнитный общего	шт	1,00	892,90	17,90	893	18	2,00	2
	-1	назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А			394,00	2,30	394	2	0,01	0
191.	Ц0108-532	Пост управления кнопочный общего	шт	1,00	1170,90	17,90	1171	18	4,00	4
	-3	назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 16 элементов поста			637,00	2,30	637	2	0,01	0
192.	Ц0108-415	Шина медная	м	2,00	208,60	18,60	417	37	0,29	1
	-1				61,00	4,00	122	8	0,02	0
193.	С	Шкаф аварийный в комплекте	шт	1,00	1955,10	--	1955	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	С	Автоматический выключатель HIBD 63-3P 16A	шт	1,00	473,06	--	473	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
195.	С	Автоматический выключатель HIBD 63-1P 10A	шт	3,00	157,11	--	471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
196.	С	Пускатель магнитный	шт	1,00	2230,90	--	2231	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197.	С151801-1	ПОСТ ПКУ-15, количество пакетов 16	шт	1,00	3170,00	--	3170	--	--	--
	15				--	--	--	--	--	--
198.	С151609-1	Шины медные прямоугольные, марка	т	0,01	437100,00	--	4371	--	--	--
		ШМТ, сечение до 200 мм2			--	--	--	--	--	--
199.	Ц0108-524	Ящик управления	шт	5,00	2124,90	62,90	10624	315	4,00	20
	-8				704,00	11,30	3520	56	0,07	0
200.	Ц0108-530	Пускатель магнитный общего	шт	16,00	892,90	17,90	14286	286	2,00	32
	-1	назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А			394,00	2,30	6304	37	0,01	0
201.	Ц0108-603	Ящик с понижающим трансформатором	шт	2,00	228,80	13,20	458	26	1,00	2
	-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					205,00	2,30	410	5	0,01	0
202.	Ц0108-532 -1	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 3 элементов поста	шт	17,00	750,20 272,00	13,20 2,30	12753 4624	224 39	2,00 0,01	34 0
203.	Ц0108-317 -4	Реле сигнальное	шт	15,00	3104,10 1688,00	34,10 9,00	46562 25320	512 135	10,00 0,05	150 1
204.	75-6-34	Ящик управления типа РУС М 5115-2676, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле 2,4-4,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 5 А	шт	5,00	65800,00 --	-- --	329000 --	-- --	-- --	-- --
205.	С151801-4 1	Пускатель магнитный	шт	16,00	2070,00 --	-- --	33120 --	-- --	-- --	-- --
206.	С130905-1 196	Термореле защиты типа HErz	шт.	15,00	3859,00 --	-- --	57885 --	-- --	-- --	-- --
207.	С151801-4 1	Пост кнопочный	шт	17,00	2070,00 --	-- --	35190 --	-- --	-- --	-- --
208.	С151803-1 92	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	2,00	4720,00 --	-- --	9440 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Раздел 17 Щит аварийный ЩА-2 в комплекте ЩУРв-3-12 з+о								569861
		Раздел: Раздел 19 Кабельные изделия, трубы и материалы								
209.	Ц0108-409 -2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	1312,00	147,30 49,50	73,00 18,30	193258 64944	95776 24009	0,29 0,11	380 139
210.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	3416,00	108,60 39,60	48,90 12,20	370978 135274	167042 41675	0,22 0,07	752 242
211.	Ц0108-407 -2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с	м	30,00	159,90	81,10	4797	2433	0,35	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		креплением скобами, диаметр до 40 мм			54,50	20,30	1635	609	0,12	4
212.	Ц0108-407 -3	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	30,00	183,60 63,00	92,60 24,50	5508 1890	2778 735	0,40 0,14	12 4
213.	Ц0108-407 -4	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм	м	110,00	222,70 93,20	103,00 27,20	24497 10252	11330 2992	0,57 0,16	63 17
214.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	3893,00	27,70 19,70	2,10 0,50	107836 76692	8175 1947	0,10 0,00	389 11
215.	Ц0108-148 -2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	817,00	38,10 28,80	3,20 0,70	31128 23530	2614 572	0,15 0,00	123 3
216.	Ц0108-148 -3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	м	75,00	45,00 32,20	6,70 1,60	3375 2415	502 120	0,19 0,01	14 1
217.	Ц0108-148 -4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	23,00	60,40 38,70	15,60 3,80	1389 890	359 87	0,24 0,02	6 1
218.	С151601-364	Кабели силовые ВВГ 1х240	км	0,021	184832,00 --	-- --	27796 --	-- --	-- --	-- --
219.	С151601-1277Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х25-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08	882855,00 --	-- --	67538 --	-- --	-- --	-- --
220.	С151601-596	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,83	921900,00 --	-- --	768256 --	-- --	-- --	-- --
221.	С151601-595	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,23	593100,00 --	-- --	137326 --	-- --	-- --	-- --
222.	С151601-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,02	360600,00 --	-- --	7724 --	-- --	-- --	-- --
223.	С151601-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,30	248700,00 --	-- --	74580 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224.	С151601-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,71	159700,00 -- --	-- -- --	113211 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
225.	С151601-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	1,34	63700,00 -- --	-- -- --	85181 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
226.	С151601-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,78	54100,00 -- --	-- -- --	42325 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
227.	С151601-365	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,55	36500,00 -- --	-- -- --	20030 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
228.	С151603-45	Кабели контрольные, марка КВВГ-П, число жил и сечение 4х1,5 мм2	1000м	0,04	107100,00 -- --	-- -- --	4370 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
229.	С130804-1	Трубы винипластовые d 25мм	кг	226,48	650,00 -- --	-- -- --	147213 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
230.	С130804-1	Трубы винипластовые d 50мм	кг	254,27	650,00 -- --	-- -- --	165273 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
231.	С130806-61	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	30,90	173,00 -- --	-- -- --	5346 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
232.	С130806-67	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 50 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	30,90	320,00 -- --	-- -- --	9888 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
233.	С130806-68	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 62 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	30,90	333,00 -- --	-- -- --	10290 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
234.	С130806-71	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 80 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	82,40	363,00 -- --	-- -- --	29911 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --

Итого по разделу: Раздел 19 Кабельные изделия, трубы и материалы 2459023

Раздел: Раздел 21 Заземление
==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
235.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	219,10	218,93	--	47968	--	1,54	337
					218,93	--	47968	--	--	--
236.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	219,10	134,10	--	29381	--	0,97	213
					134,10	--	29381	--	--	--
237.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	626,00	61,90	3,30	38749	2066	0,14	88
					23,00	0,40	14398	250	0,00	1
238.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	490,00	88,90	3,10	43561	1519	0,16	78
					27,90	0,30	13671	147	0,00	1
239.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	82,00	330,10	24,10	27068	1976	0,70	57
					116,00	2,50	9512	205	0,01	1
240.	Ц0108-471 -3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 6 мм	шт	555,00	247,70	20,70	137474	11489	0,70	389
					111,00	1,60	61605	888	0,01	5
241.	Ц0108-420 -1	Коробки клеммные	шт	12,00	578,10	31,10	6937	373	2,09	25
					403,00	7,60	4836	91	0,04	1
242.	Ц0108-405 -1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	м	115,00	60,50	2,80	6958	322	0,32	37
					55,10	0,50	6336	57	0,00	0
243.	С11011-2087	Болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М6х8х65 мм	шт	900,00	4,18	--	3762	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
244.	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт	12,00	1660,00	--	19920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
245.	С151607-123	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,09	37410,00	--	3468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
246.	С151607-126	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,03	103179,00	--	2657	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Раздел 21 Заземление								367902
		ИТОГО:					4805541	330712		4583
							805959	79078		459
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						767654		
		На общестроительные работы						87404		
		Всего накладных расходов:						855058		
		Итого с накладными						5660599		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						287299		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						5947898		
		Итого с временными, 1,8 %						6039259		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						6109013		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						6129681		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						6181351		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						15808307		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						316166		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						16124473		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1934937		
		Итого с НДС						18059410		

Заказчик _____

Алматы қаласы «Құрылыс басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик _____

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Лобода П.П.: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок-3 Электроосвещение.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЩАО-3,ЩРН-12								
1.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30 317,00	68,30 13,50	1299 317	68 14	2,00 0,08	2 0
2.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 340,00	28,00 4,50	862 340	28 4	2,00 0,03	2 0
3.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	12,00	501,20 227,00	13,20 2,30	6014 2724	158 28	1,00 0,01	12 0
4.	Ц0110-309 -4	Нулевая колодка	шт	2,00	490,00 266,00	-- --	980 532	-- --	1,00 --	2 --
		ЩО-9 ЩРН-12								
5.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30 317,00	68,30 13,50	1299 317	68 14	2,00 0,08	2 0
6.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне,	шт	1,00	862,00 340,00	28,00 4,50	862 340	28 4	2,00 0,03	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на ток до 100 А								
7.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8,00	501,20 227,00	13,20 2,30	4010 1816	106 18	1,00 0,01	8 0
8.	Ц0110-309 -4	Нулевая колодка	шт	2,00	490,00 266,00	-- --	980 532	-- --	1,00 --	2 --
		ЩО-10 ЩРН-24								
9.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30 317,00	68,30 13,50	1299 317	68 14	2,00 0,08	2 0
10.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 340,00	28,00 4,50	862 340	28 4	2,00 0,03	2 0
11.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	11,00	501,20 227,00	13,20 2,30	5513 2497	145 25	1,00 0,01	11 0
12.	Ц0110-309 -4	Нулевая колодка	шт	2,00	490,00 266,00	-- --	980 532	-- --	1,00 --	2 --
		ЩО-11 ЩРН-24								
13.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30 317,00	68,30 13,50	1299 317	68 14	2,00 0,08	2 0
14.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 340,00	28,00 4,50	862 340	28 4	2,00 0,03	2 0
15.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	11,00	501,20 227,00	13,20 2,30	5513 2497	145 25	1,00 0,01	11 0
16.	Ц0110-309 -4	Нулевая колодка	шт	2,00	490,00 266,00	-- --	980 532	-- --	1,00 --	2 --
		ЩО-12 ЩРН-24								
17.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный	шт	1,00	1299,30	68,30	1299	68	2,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм			317,00	13,50	317	14	0,08	0
18.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 340,00	28,00 4,50	862 340	28 4	2,00 0,03	2 0
19.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	11,00	501,20 227,00	13,20 2,30	5513 2497	145 25	1,00 0,01	11 0
20.	Ц0110-309 -4	Нулевая колодка	шт	2,00	490,00 266,00	-- --	980 532	-- --	1,00 --	2 --
		ЩО-Р8 ЩРН-36								
21.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30 317,00	68,30 13,50	1299 317	68 14	2,00 0,08	2 0
22.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	14,00	501,20 227,00	13,20 2,30	7017 3178	185 32	1,00 0,01	14 0
23.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 340,00	28,00 4,50	862 340	28 4	2,00 0,03	2 0
24.	Ц0110-309 -4	Нулевая колодка	шт	2,00	490,00 266,00	-- --	980 532	-- --	1,00 --	2 --
		ЩО-Р9 ЩРН-36								
25.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30 317,00	68,30 13,50	1299 317	68 14	2,00 0,08	2 0
26.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	14,00	501,20 227,00	13,20 2,30	7017 3178	185 32	1,00 0,01	14 0
27.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 340,00	28,00 4,50	862 340	28 4	2,00 0,03	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Ц0110-309 -4	Нулевая колодка	шт	2,00	490,00	--	980	--	1,00	2
					266,00	--	532	--	--	--
		ЩО-Р10 ЩРН-36								
29.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30	68,30	1299	68	2,00	2
					317,00	13,50	317	14	0,08	0
30.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	14,00	501,20	13,20	7017	185	1,00	14
					227,00	2,30	3178	32	0,01	0
31.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0
32.	Ц0110-309 -4	Нулевая колодка	шт	4,00	490,00	--	1960	--	1,00	4
					266,00	--	1064	--	--	--
33.	С	Щит аварийный ЩРН-12	шт	2,00	1221,93	--	2444	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С	Щит ЩРН-36	шт	3,00	2094,75	--	6284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С	Щит ЩРН-24	шт	3,00	1466,32	--	4399	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С	Автомат.выкл.HIBD 63-3P 25A	шт	8,00	473,06	--	3785	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С	Автомат.выкл.HIBD 63-1P 16A	шт	12,00	157,11	--	1885	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С	Автомат.выкл.HIBD 63-1P 10A	шт	41,00	1937,64	--	79443	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С	Автомат.выкл.HIRO 40-2P 25A	шт	42,00	1047,37	--	43990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40. С		Нулевая колодка	шт	18,00	55,86	--	1005	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							216957	2030		145
							31609	361		2

Накладные расходы :

На монтажные работы	30660
Всего накладных расходов:	30660
Итого с накладными	247617

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	14070
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	261687
Итого с временными, 1,8 %	266161
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	269577
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	270589
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	273119
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	698480
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	13970
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	712450
Налог на добавленную стоимость, 12 %	85494
Итого с НДС	797944

Алматы қаласы «Құрылыс басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик _____

Подрядчик _____

Г.Г. Высотник для формы 2,3.

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Лобода П.П.: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок-5 Электроосвещение.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30	68,30	1299	68	2,00	2
					317,00	13,50	317	14	0,08	0
2.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0
3.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4,00	501,20	13,20	2005	53	1,00	4
					227,00	2,30	908	9	0,01	0
4.	Ц0110-309 -4	Нулевая колодка	шт	2,00	490,00	--	980	--	1,00	2
					266,00	--	532	--	--	--
5.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30	68,30	1299	68	2,00	2
					317,00	13,50	317	14	0,08	0
6.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне,	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на ток до 100 А								
7.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8,00	501,20 227,00	13,20 2,30	4010 1816	106 18	1,00 0,01	8 0
8.	Ц0110-309 -4	Нулевая колодка	шт	2,00	490,00 266,00	-- --	980 532	-- --	1,00 --	2 --
9.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30 317,00	68,30 13,50	1299 317	68 14	2,00 0,08	2 0
10.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	7,00	501,20 227,00	13,20 2,30	3508 1589	92 16	1,00 0,01	7 0
11.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 340,00	28,00 4,50	862 340	28 4	2,00 0,03	2 0
12.	Ц0110-309 -4	Нулевая колодка	шт	2,00	490,00 266,00	-- --	980 532	-- --	1,00 --	2 --
13.	С	Щит аварийный ЩРН-12	шт	2,00	1221,93 --	-- --	2444 --	-- --	-- --	-- --
14.	С	Щит ЩРН-36	шт	1,00	2094,75 --	-- --	2095 --	-- --	-- --	-- --
15.	С	Автомат.выкл.HIBD 63-1P 10A	шт	12,00	157,11 --	-- --	1885 --	-- --	-- --	-- --
16.	С	Автомат.выкл.HIRC 63-4P 25A	шт	2,00	1937,64 --	-- --	3875 --	-- --	-- --	-- --
17.	С	Автомат.выкл.HIBD 63-3P 32A	шт	3,00	514,96 --	-- --	1545 --	-- --	-- --	-- --
18.	С	Автомат.выкл.HIBD 63-2P 25A	шт	5,00	473,06	--	2365	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
19.	С	Нулевая колодка	шт	6,00	55,86	--	335	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:								33491
		Раздел: 2 Кабельные изделия и материалы								
20.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	530,00	108,60	48,90	57558	25917	0,22	117
					39,60	12,20	20988	6466	0,07	38
21.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	530,00	27,70	2,10	14681	1113	0,10	53
					19,70	0,50	10441	265	0,00	2
22.	Ц0108-146 -1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	212,00	66,80	18,10	14162	3837	0,12	25
					20,30	3,80	4304	806	0,02	5
23.	С151601-1 206Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,44	39710,00	--	17538	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С151601-1 207Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,23	62459,00	--	14080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С151601-1 272Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08	102190,00	--	8651	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С151601-1 243Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	53775,00	--	274	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С130804-1	Трубы винипластовые д-20мм	кг	15,77	650,00	--	10249	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С130804-1	Трубы винипластовые д-25мм	кг	4,55	650,00	--	2958	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Ц0108-591 -3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	15,00	134,80	3,60	2022	54	0,68	10
					115,00	0,20	1725	3	0,00	0
30.	Ц0108-420	Коробки ответвительные к	шт	28,00	578,10	31,10	16187	871	2,09	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения			403,00	7,60	11284	213	0,04	1
31.	Ц0108-591 -11	Розетки штепсельные трехполюсные	шт	12,00	123,90	0,70	1487	8	0,65	8
					111,00	0,20	1332	2	0,00	0
32.	Ц0108-591 -12	Блоки для выключателей и штепсельных розеткок утопленного типа при скрытой проводке	шт	41,00	103,70	0,40	4252	16	0,62	25
					98,30	0,10	4030	4	0,00	0
33.	Ц0108-603 -1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	3,00	228,80	13,20	686	40	1,00	3
					205,00	2,30	615	7	0,01	0
34.	С151801-1 2	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	14,00	156,00	--	2184	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С151801-1 6	Выключатель ширококлавишный сдвоенный 2В-КЛ-0-6/220	шт	1,00	264,00	--	264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С151801-1 31	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	28,00	509,00	--	14252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С151801-1 46	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	шт	8,00	195,00	--	1560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С151801-1 59	Розетка штепсельная	шт	4,00	212,00	--	848	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С151801-1 40	Подрозетник 45мм	шт	41,00	38,00	--	1558	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С151803-1 92	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	3,00	4720,00	--	14160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: 2 Кабельные изделия и материалы								199611
	ИТОГО:						233101	32398		337

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							62599	7863		46
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						67035		
		Всего накладных расходов:						67035		
		Итого с накладными						300136		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						17736		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						317872		
		Итого с временными, 1,8 %						323512		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						327818		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						329094		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						332284		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						849790		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						16996		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						866786		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						104014		
		Итого с НДС						970800		

Заказчик _____

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» Коммуналдық мемлекеттік мекемесі ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик _____

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Лобода П.П.:_____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Автоматическая пожарная сигнализация

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Эксплл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Эксплл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Система автоматической пожарной сигнализации								
1.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	360,00	27,70 19,70	2,10 0,50	9972 7092	756 180	0,10 0,00	36 1
2.	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	1200,00	72,90 53,30	-- --	87480 63960	-- --	0,33 --	396 --
3.	Ц0108-409 -8	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 63 мм	м	7,50	69,70 34,90	5,50 0,70	523 262	41 5	0,21 0,00	2 0
4.	Ц0108-409 -6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	110,00	48,70 28,80	2,60 0,20	5357 3168	286 22	0,17 0,00	19 0
5.	Ц0108-396 -5	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м	м	140,00	177,70 54,90	116,00 33,10	24878 7686	16240 4634	0,32 0,19	45 27
6.	С	ПО оперативная задача "Орион ПРО"	шт	1,00	99500,41 --	-- --	99500 --	-- --	-- --	-- --
7.	С	ПО одминистратор базы данных	шт	1,00	15492,39	--	15492	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"Орион ПРО"								
8.	С	Приемо-контрольный прибор охранно-пожарный Сигнал-20	шт	3,00	7855,30	--	23566	--	--	--
9.	С	Приемо-контрольный прибор охранно-пожарный Сигнал-10	шт	4,00	3578,52	--	14314	--	--	--
10.	С	Приемо-контрольный прибор охранно-пожарный С2000-4	шт	2,00	4102,21	--	8204	--	--	--
11.	С	Удаленная клавиатура	шт	1,00	5673,27	--	5673	--	--	--
12.	С	Извещатель пожарный дымовой ИП212-45 "Марко"	шт	222,00	434,31	--	96417	--	--	--
13.	С	Извещатель пожарный дымовой ИП212-45 "Марко" с КМЧ	шт	48,00	480,05	--	23042	--	--	--
14.	С	Извещатель пожарный тепловой ИП105-1 АЗ	шт	14,00	349,12	--	4888	--	--	--
15.	С	Извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ	шт	44,00	392,76	--	17282	--	--	--
16.	С151704-2	Указатель световой "Выход"	шт	43,00	462,00	--	19866	--	--	--
17.	С	Сирена со строб-лампой	шт	37,00	261,84	--	9688	--	--	--
18.	С	Блок резервного электропитания	шт	9,00	5018,66	--	45168	--	--	--
19.	С	Аккумулятор 12В, 17А/ч	шт	9,00	2531,15	--	22780	--	--	--
20.	С	Блок сигнально-пусковой	шт	9,00	3273,04	--	29457	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
21.	С	Инфляционный кабель J-У	м	3909,66	70,87	--	277086	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С151601-1 206Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,23	39710,00	--	9113	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130804-1	Трубы винипластовые	кг	37,60	650,00	--	24439	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С	Кабельный короб 22х10мм	м	265,00	40,15	--	10640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С	Кабельный короб 80х60мм	м	15,00	429,77	--	6447	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Система автоматической пожарной сигнализации								891273

ИТОГО:			891272 17323 497
			82168 4841 28

Накладные расходы :
==========

На монтажные работы	79460
Всего накладных расходов:	79460
Итого с накладными	970732

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	33316
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1004048
Итого с временными, 1,8 %	1014642
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1022731
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1025128
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1031120
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	2637006
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	52740
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2689746
Налог на добавленную стоимость, 12 %	322770
Итого с НДС	3012516

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2689746		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						322770		
		Итого с НДС						3012516		

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик _____ Подрядчик _____

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Лобода П.П.: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Сети телефонизации

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Раздел 1 Земляные работы								
1.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	12,00	251,77	--	3021	--	1,77	21
					251,77	--	3021	--	--	--
2.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	9,00	154,22	--	1388	--	1,12	10
					154,22	--	1388	--	--	--
3.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	6,00	202,86	202,86	1217	1217	--	--
					--	40,57	--	243	0,85	5
4.	Е0101-20- 2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	9,00	4,33	3,73	39	34	0,00	0
					0,55	1,29	5	12	0,00	0
5.	С143008-9 2	Песок природный	м3	2,10	990,00	--	2079	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/,	1000шт	0,04	9004,00	--	315	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		250x120x65 мм, М-75			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Раздел 1 Земляные работы								8059
		Раздел: Раздел 2 Монтажные и строительные работы								
7.	Е0101-174-2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	м3	3,00	114,82 114,82	-- --	344 344	-- --	0,71 --	2 --
8.	Е0146-30-5	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью . до 100 см2	отверст	1,00	144,61 75,92	68,69 25,96	145 76	69 26	0,43 0,13	0 0
9.	Е0146-33-3	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках	м3	0,30	25949,21 12997,01	409,18 155,25	7785 3899	123 47	86,92 0,76	26 0
10.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	9,00	42,19 10,12	31,97 7,93	380 91	288 71	0,07 0,05	1 0
11.	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	9,00	37,24 9,89	27,26 6,79	335 89	245 61	0,07 0,04	1 0
12.	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	209,00	80,89 61,30	-- --	16907 12811	-- --	0,38 --	79 --
13.	Ц0110-898-23	Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	шт	1,00	1102,80 1016,60	-- --	1103 1017	-- --	5,75 --	6 --
14.	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,02	624721,88 23908,50	-- --	13119 502	-- --	152,95 --	3 --
15.	Е0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	колодец	1,00	10997,71 1373,96	661,88 167,93	10998 1374	662 168	7,95 0,68	8 1
16.	Е0134-108-3	Установка кронштейна	шт	3,00	753,20 165,60	-- --	2260 497	-- --	0,94 --	3 --
17.	Ц0110-927	Прокладка ОК в канализации в	м	21,00	68,63	33,01	1441	693	0,16	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3	полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода кабеля			34,47	8,39	724	176	0,05	1
18.	Ц0110-928 -1	Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м	21,00	41,43 17,71	23,72 6,04	870 372	498 127	0,08 0,04	2 1
19.	Ц0110-398 -1	Телефонная панель/кросс на 25 портов	шт	1,00	2320,70 1009,70	-- --	2321 1010	-- --	5,75 --	6 --
20.	Ц0108-145 -1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	м	9,00	20,41 11,62	2,99 0,58	184 105	27 5	0,07 0,00	1 0
21.	Ц0110-571 -2	Ввод в служебно-технические здания, кабель емкостью 7х4	ввод	1,00	6476,20 5460,20	-- --	6476 5460	-- --	29,90 --	30 --
		Итого по разделу: Раздел 2 Монтажные и строительные работы								64667
		Раздел: Раздел 3 Материалы								
22.	С151604-100	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 10	1000м	0,22	81237,00 --	-- --	18064 --	-- --	-- --	-- --
23.	С	Панель коммутационная в сборе, кат.3, 1U 25 портов 27B-U3-25BL	шт	1,00	2344,00 --	-- --	2344 --	-- --	-- --	-- --
24.	С143018-28	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	м3	0,45	24400,00 --	-- --	10980 --	-- --	-- --	-- --
25.	С12021-267	Лестница	т	0,02	133700,00 --	-- --	2006 --	-- --	-- --	-- --
26.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	8060,00 --	-- --	8060 --	-- --	-- --	-- --
27.	С11041-56	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600	шт	3,00	411,00 --	-- --	1233 --	-- --	-- --	-- --
28.	С	Консоль чугунная ККЧ-2	шт	3,00	117,00 --	-- --	351 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	С130804-1	Трубы винипластовые	кг	1,70	650,00	--	1103	--	--	--
		Итого по разделу: Раздел 3 Материалы			--	--	--	--	--	--
										44140

ИТОГО:

		116868	3855
Накладные расходы :		32785	936
На монтажные работы			9
На общестроительные работы	20958		
	12473		
Всего накладных расходов:	33432		
Итого с накладными	150299		
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	9018		
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	159317		
Итого с временными, 1,8 %	162185		
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	164374		
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	165023		
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	166645		
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	426181		
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	8524		
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	434705		
Налог на добавленную стоимость, 12 %	52165		
Итого с НДС	486870		

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик _____

Подрядчик _____

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Лобода П.П.: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Структурированная кабельная система

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0110-349 -7	Аппаратура настенного типа. Розетка микрофонная	шт	19,00	107,30	--	2039	--	1,00	19
					99,00	--	1881	--	--	--
2.	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	2196,50	72,90	--	160125	--	0,33	725
					53,30	--	117073	--	--	--
3.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	403,50	27,70	2,10	11177	847	0,10	40
					19,70	0,50	7949	202	0,00	1
4.	Ц0111-96-1	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т	шт	53,00	219,96	3,85	11658	204	1,00	53
					213,75	2,25	11329	119	0,01	1
5.	Ц0110-901 -4	Шкаф напольный, размер до 800х1800 мм	шт	9,00	713,40	47,10	6421	424	4,00	36
					599,00	15,80	5391	142	0,09	1
6.	Ц0110-398 -1	Панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар до 20	шт	3,00	2189,00	--	6567	--	5,00	15
					878,00	--	2634	--	--	--
7.	Ц0111-96-6	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,075 т	шт	1,00	735,16	37,32	735	37	4,00	4
					690,75	13,50	691	13	0,08	0
8.	Ц0110-398	Панель коммутации связи С фильтром	шт	2,00	7291,00	--	14582	--	27,00	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2				4905,00	--	9810	--	--	--
9.	Ц0111-96-2	Кабельный организатор	шт	4,00	299,22 290,25	5,43 2,25	1197 1161	22 9	2,00 0,01	8 0
10.	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	17,50	48,70 28,80	2,60 0,20	852 504	46 3	0,17 0,00	3 0
11.	Ц0108-409-7	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	2,50	58,80 31,70	4,30 0,50	147 79	11 1	0,19 0,00	0 0
12.	Ц0108-409-8	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 63 мм	м	7,50	69,70 34,90	5,50 0,70	523 262	41 5	0,21 0,00	2 0
13.	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	82,50	108,60 39,60	48,90 12,20	8960 3267	4034 1007	0,22 0,07	18 6
14.	Ц0108-396-5	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м	м	230,00	177,70 54,90	116,00 33,10	40871 12627	26680 7613	0,32 0,19	74 44
15.	Ц0108-641-9	Лючки для штепсельных коробок типа ЛП-6	шт	3,00	986,50 169,00	8,50 2,30	2960 507	26 7	1,00 0,01	3 0
16.	Ц0110-349-7	Корпус компьютерной розетки для модулей	шт	3,00	107,30 99,00	-- --	322 297	-- --	1,00 --	3 --
17.	Ц0108-396-1	Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 2 м	м	173,50	199,40 51,80	120,00 33,30	34596 8987	20820 5778	0,32 0,19	56 34
18.	С	Информационная розетка настенная 2-х портовая в сборе caT.6. 2xRJ45	шт	27,00	165,14 --	-- --	4459 --	-- --	-- --	-- --
19.	С	Оконечные шнуры с модульными разъемами, кат6 неэкр., длина 3м. RJ45-RJ45 21D-U6-03WT	шт	22,00	175,96 --	-- --	3871 --	-- --	-- --	-- --
20.	С	Оконечные шнуры с модульными разъемами, кат6 неэкр., длина 3м. RJ45-RJ45 21D-U6-03WT	шт	22,00	134,41 --	-- --	2957 --	-- --	-- --	-- --
21.	С	Кабель UTP витая пара, caT6, LSZH	м	2652,00	30,81	--	81709	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4x2x0,5; 19C-U6-22WT-B305								
22.	С	Коммутационный шнур с модул. разъемами, кат.6 неэкр., длина 2м RJ45-RJ45 21D-U6-02WT	шт	55,00	181,54	--	9985	--	--	--
23.	С	Шкаф напольный телекоммуникационный RACKLAN 800X800X32U 60F-32-88-38GУ	шт	11,00	39101,92	--	430121	--	--	--
24.	С	Панель коммутационная в сборе, кат.6, 1U 24xRJ45 27B-U6-24BL	шт	2,00	2243,82	--	4488	--	--	--
25.	С	Панель электропитания с фильтром 19 6x2K+З 60A-61-07-06GУ	шт	1,00	1668,81	--	1669	--	--	--
26.	С130804-1	Трубы винипластовые	кг	6,66	650,00	--	4330	--	--	--
27.	С	Кабельный короб 60x40 WDK40060RW	м	12,24	320,85	--	3927	--	--	--
28.	С	Кабельный короб 40x40 WDK40040RW	м	7,65	183,29	--	1402	--	--	--
29.	С	Кабельный короб 40x25 WDK25040RW	м	130,56	148,38	--	19372	--	--	--
30.	С	Кабельный короб 25x25 WDK25025RW	м	84,15	97,75	--	8226	--	--	--
31.	С	Лючок напольный в комплекте: Монтажное основание UGD55 250-3 9R; Квадратный лючок GES9 55UV7011; Монтажная рамка для 3-х одинарных устройсв MT45V 3	шт	3,06	3893,08	--	11913	--	--	--
32.	С	Корпус компьютерной розетки для модулей типа "KEYsTOnE" C-DTG 2C RW1	шт	3,00	8616,74	--	25850	--	--	--
33.	С	Проволочный лоток GR-MAgiC 100X55 GRM 55 100F	м	172,89	247,18	--	42735	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	С151803-19	Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, короб угловой вверх, У1107 У3	шт	4,00	838,00 --	-- --	3352 --	-- --	-- --	-- --
ИТОГО:							964098 184449	53192 14899		1112 86

Накладные расходы :

На монтажные работы 184569

Всего накладных расходов: 184569
Итого с накладными 1148667

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 43113

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1191780
Итого с временными, 1,8 %	1205490
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1215957
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1219058
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1226812
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	3137473
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	62749
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3200222
Налог на добавленную стоимость, 12 %	384027
Итого с НДС	3584249

Заказчик _____ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик _____

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Лобода П.П.: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок 1 Отопление и вентиляция.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отопление								
1.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	120,16	3671,44	35,77	441160	4298	0,70	84
					111,70	13,40	13422	1610	0,07	8
2.	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	1шт	2,00	8184,79	70,66	16370	141	7,07	14
					1249,13	25,49	2498	51	0,13	0
3.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	8,00	28,80	--	230	--	0,12	1
					23,18	--	185	--	--	--
4.	СПрайс	Спускник воздуха автоматический 1/2 MKV 15 R WATTs	шт	8,00	274,76	--	2198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0116-15-1	Установка клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	167,00	473,47	39,24	79069	6553	1,47	245
					254,25	15,75	42460	2630	0,07	12
6.	С130904-6 прим	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной 1/2	шт	112,00	331,00	--	37072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С130904-540	Краны шаровые стальные для воды муфтовые диам 15 шт	шт	30,00	1724,00 --	-- --	51720 --	-- --	-- --	-- --
8.	СПрайс	Клапан запорно-балансировочный, ручной, с предварительной настройкой,STAd DУ15мм	шт	24,00	1828,71 --	-- --	43889 --	-- --	-- --	-- --
9.	СПрайс	Клапан запорно-балансировочный, ручной, с предварительной настройкой,STAd DУ20 мм	шт	1,00	4063,81 --	-- --	4064 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	1,47 0,07	1 0
11.	СПрайс	Клапан запорно-балансировочный, ручной, с предварительной настройкой,STAd DУ32 мм	шт	1,00	7799,52 --	-- --	7800 --	-- --	-- --	-- --
12.	Ц0111-350-1	Регулятор перепада давления;Dн трубопровода до 20мм	шт	2,00	242,22 205,31	-- --	484 411	-- --	1,00 --	2 --
13.	Ц0111-350-2	Регулятор перепада давления;Dн трубопровода до 32мм	шт	2,00	333,21 275,63	-- --	666 551	-- --	1,00 --	2 --
14.	СПрайс	Регулятор перепада давления STAd D 15 мм	шт	2,00	11030,90 --	-- --	22062 --	-- --	-- --	-- --
15.	СПрайс	Регулятор перепада давления STAd D 25 мм	шт	2,00	13623,65 --	-- --	27247 --	-- --	-- --	-- --
16.	Е0116-15-1	Установка клапанов диам. до 25 мм	1шт	220,00	473,47 254,25	39,24 15,75	104163 55935	8633 3465	1,47 0,07	323 15
17.	С130903-139	Регулирующий клапан диам.15мм V-EXAKT	шт.	110,00	1094,00 --	-- --	120340 --	-- --	-- --	-- --
18.	СПрайс	Термостическая головка	шт	110,00	1221,93 --	-- --	134413 --	-- --	-- --	-- --
19.	С130903-10	Клапан запорный диам.15мм REguluX	шт	110,00	202,00 --	-- --	22220 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	СПрайс	Кран шаровый диам.25мм	шт	2,00	92,88	--	186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1352,00	10,99	--	14858	--	0,05	68
					10,69	--	14453	--	--	--
22.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	110,00	11,13	--	1224	--	0,05	6
					10,69	--	1176	--	--	--
23.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	452,10	72,96	16,85	32987	7618	0,21	95
					38,59	4,33	17447	1958	0,03	11
24.	С11031-557	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-FlEX, тип ST, цвет черный, ширина ленты 15мм, толщина 3мм, длина ленты 10Мк 1,500	рулон	45,21	357,00	--	16140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С11031-200	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	223,30	53,00	--	11835	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С11031-203	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	33,00	70,00	--	2310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С11031-205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	115,50	83,00	--	9586	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С11031-206	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	71,50	92,00	--	6578	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С11031-209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	39,60	140,00	--	5544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	С11031-21-3	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	121,00	188,00 ---	-- ---	22748 ---	-- ---	-- ---	-- ---
31.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	300,00	21,80 5,81	0,05 0,02	6539 1743	15 6	0,03 0,00	9 0
32.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	300,00	40,72 8,32	0,04 --	12215 2496	12 --	0,04 --	13 --
33.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	100,00	200,00 ---	-- ---	20000 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Отопление								1278393
		Раздел: Вентиляция								
34.	Е0120-42-3	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 31,5 тыс. м3-час	шт	1,00	15131,41 10891,13	2172,53 812,70	15131 10891	2173 813	65,20 3,97	65 4
35.	ТПрайс	Приточная установка L 1920 м3/ч Р	комп	1,00	237404,50 ---	-- ---	237404 ---	-- ---	-- ---	-- ---
36.	Е0120-28-1	Установка дверей герметических штампованных размером 1250х500 мм	шт	1,00	4168,98 394,54	127,82 47,25	4169 395	128 47	2,10 0,23	2 0
37.	Е0120-11-3	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1,5 м2	шт	5,00	1019,67 288,23	37,19 14,18	5098 1441	186 71	1,74 0,07	9 0
38.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	67,60	1115,92 155,22	8,82 3,31	75436 10493	596 224	0,96 0,02	65 1
39.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,80	1144,51 238,61	11,11 4,16	2060 430	20 7	1,48 0,02	3 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	С131312-16	Лючки для замера воздуха	шт	1,00	39,00	--	39	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	46,20	178,64	42,91	8253	1982	0,54	25
					93,60	15,98	4324	738	0,08	4
42.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	2,31	6240,00	--	14414	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	39,00	93,00	--	3627	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0120-13-15	Установка огнезадерживающих клапанов периметром до 1600 мм	шт	1,00	838,47	12,95	838	13	4,22	4
					704,02	4,73	704	5	0,02	0
45.	ТПрайс	Клапан огнезадерживающий КПУ-2-0-Н-500х200-2ф	шт	1,00	21471,14	--	21471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0120-32-3	Установка вентиляторов осевых массой до 0,1 т	шт	1,00	2741,48	105,93	2741	106	9,99	10
					1693,91	40,16	1694	40	0,19	0
47.	ТПрайс	Вентилятор канальный VCP-50-30-4D	шт	1,00	32201,48	--	32201	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт	3,00	913,38	29,90	2740	90	1,46	4
					240,97	11,81	723	35	0,05	0
49.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	10,00	1115,92	8,82	11159	88	0,96	10
					155,22	3,31	1552	33	0,02	0
50.	Е0120-13-16	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм	шт	1,00	1279,68	55,80	1280	56	5,73	6
					942,64	21,26	943	21	0,11	0
51.	ТПрайс	Клапан огнезадерживающий КПУ-2-0-Н500х400-2ф	шт	1,00	14511,35	--	14511	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	2,00	178,64	42,91	357	86	0,54	1
					93,60	15,98	187	32	0,08	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,11	6240,00 --	-- --	655 --	-- --	-- --	-- --
54.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4,00	93,00 --	-- --	372 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Вентиляция								453961
		Раздел: ВЕ1								
55.	Е0120-11-3	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1,5 м2	шт	1,00	1019,67 288,23	37,19 14,18	1020 288	37 14	1,74 0,07	2 0
56.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	11,20	1144,51 238,61	11,11 4,16	12819 2672	124 47	1,48 0,02	17 0
57.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	1,40	178,64 93,60	42,91 15,98	250 131	60 22	0,54 0,08	1 0
58.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,07	6240,00 --	-- --	437 --	-- --	-- --	-- --
59.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12,00	93,00 --	-- --	1116 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ВЕ1								15641
		Раздел: ВЕ2,ВЕ3,ВЕ4,ВЕ5,ВЕ18,ВЕ20,ВЕ22								
60.	Е0120-11-3	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1,5 м2	шт	14,00	1019,67 288,23	37,19 14,18	14275 4035	521 198	1,74 0,07	24 1
61.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	100,10	1115,92 155,22	8,82 3,31	111704 15538	883 331	0,96 0,02	96 2
62.	Е0126-12-	Изоляция плоских поверхностей	м2	15,40	178,64	42,91	2751	661	0,54	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	изделиями минераловатными			93,60	15,98	1441	246	0,08	1
63.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,77	6240,00 --	-- --	4805 --	-- --	-- --	-- --
64.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	63,00	93,00 --	-- --	5859 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ВЕ2,ВЕ3,ВЕ4,ВЕ5,ВЕ18,ВЕ20,ВЕ22								139394
		Раздел: ВЕ6,ВЕ9								
65.	Е0120-11-3	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1,5 м2	шт	4,00	1019,67 288,23	37,19 14,18	4079 1153	149 57	1,74 0,07	7 0
66.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	2,00	1115,92 155,22	8,82 3,31	2232 310	18 7	0,96 0,02	2 0
67.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	23,40	1144,51 238,61	11,11 4,16	26782 5584	260 97	1,48 0,02	35 0
68.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	3,60	178,64 93,60	42,91 15,98	643 337	154 58	0,54 0,08	2 0
69.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,18	6240,00 --	-- --	1123 --	-- --	-- --	-- --
70.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	21,00	93,00 --	-- --	1953 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ВЕ6,ВЕ9								36811
		Раздел: ВЕ7								
71.	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт	1,00	913,38 240,97	29,90 11,81	913 241	30 12	1,46 0,05	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5,20	1144,51	11,11	5951	58	1,48	8
					238,61	4,16	1241	22	0,02	0
73.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	0,80	178,64	42,91	143	34	0,54	0
					93,60	15,98	75	13	0,08	0
74.	С11031-16-5	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,04	6240,00	--	250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	9,00	93,00	--	837	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВЕ7								8094
		Раздел: ВЕ8,ВЕ11,ВЕ13,ВЕ14,ВЕ15,ВЕ16,ВЕ23,ВЕ24,ВЕ25								
76.	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт	9,00	913,38	29,90	8220	269	1,46	13
					240,97	11,81	2169	106	0,05	0
77.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	58,50	1144,51	11,11	66954	650	1,48	87
					238,61	4,16	13959	243	0,02	1
78.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	9,00	178,64	42,91	1608	386	0,54	5
					93,60	15,98	842	144	0,08	1
79.	С11031-16-5	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,45	6240,00	--	2808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	81,00	93,00	--	7533	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВЕ8,ВЕ11,ВЕ13,ВЕ14,ВЕ15,ВЕ16,ВЕ23,ВЕ24,ВЕ25								87123
		Раздел: ВЕ10								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81.	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт	1,00	913,38	29,90	913	30	1,46	1
					240,97	11,81	241	12	0,05	0
82.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	7,80	1144,51	11,11	8927	87	1,48	12
					238,61	4,16	1861	32	0,02	0
83.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	1,20	178,64	42,91	214	51	0,54	1
					93,60	15,98	112	19	0,08	0
84.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,06	6240,00	--	374	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	9,00	93,00	--	837	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВЕ10								11266
		Раздел: ВЕ12,ВЕ17								
86.	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт	4,00	913,38	29,90	3654	120	1,46	6
					240,97	11,81	964	47	0,05	0
87.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	22,40	1144,51	11,11	25637	249	1,48	33
					238,61	4,16	5345	93	0,02	0
88.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	3,20	178,64	42,91	572	137	0,54	2
					93,60	15,98	300	51	0,08	0
89.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,16	6240,00	--	998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	21,00	93,00	--	1953	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВЕ12,ВЕ17								32814
		Раздел: ВЕ19,ВЕ26								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91.	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт	2,00	913,38	29,90	1827	60	1,46	3
					240,97	11,81	482	24	0,05	0
92.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	15,60	1144,51	11,11	17854	173	1,48	23
					238,61	4,16	3722	65	0,02	0
93.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	2,40	178,64	42,91	429	103	0,54	1
					93,60	15,98	225	38	0,08	0
94.	С11031-16-5	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,12	6240,00	--	749	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	18,00	93,00	--	1674	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВЕ19,ВЕ26								22533
		Раздел: ВЕ21								
96.	Е0120-11-3	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1,5 м2	шт	2,00	1019,67	37,19	2039	74	1,74	3
					288,23	14,18	576	28	0,07	0
97.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	18,00	1115,92	8,82	20087	159	0,96	17
					155,22	3,31	2794	60	0,02	0
98.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	2,60	178,64	42,91	464	112	0,54	1
					93,60	15,98	243	42	0,08	0
99.	С11031-16-5	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,13	6240,00	--	811	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10,50	93,00	--	976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВЕ21								24378
		Раздел: ВЕ27,ВЕ44,ВЕ47								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==								
101.	E0120-11-3	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1,5 м2	шт	6,00	1019,67 288,23	37,19 14,18	6118 1729	223 85	1,74 0,07	10 0
102.	E0120-3-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	45,50	1115,92 155,22	8,82 3,31	50774 7063	401 150	0,96 0,02	44 1
103.	E0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	7,80	178,64 93,60	42,91 15,98	1393 730	335 125	0,54 0,08	4 1
104.	C11031-16-5	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,39	6240,00 --	-- --	2434 --	-- --	-- --	-- --
105.	C131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	18,00	93,00 --	-- --	1674 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: BE27,BE44,BE47								62393
		Раздел: BE28,BE29,BE30,BE45,BE46 ==								
106.	E0120-11-3	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1,5 м2	шт	10,00	1019,67 288,23	37,19 14,18	10197 2882	372 142	1,74 0,07	17 1
107.	E0120-3-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	44,00	1115,92 155,22	8,82 3,31	49101 6830	388 146	0,96 0,02	42 1
108.	E0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	11,00	178,64 93,60	42,91 15,98	1965 1030	472 176	0,54 0,08	6 1
109.	C11031-16-5	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,55	6240,00 --	-- --	3432 --	-- --	-- --	-- --
110.	C131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	30,00	93,00 --	-- --	2790 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: BE28,BE29,BE30,BE45,BE46								67484

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВЕ31,ВЕ34								
111.	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт	4,00	913,38	29,90	3654	120	1,46	6
					240,97	11,81	964	47	0,05	0
112.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	12,60	1115,92	8,82	14061	111	0,96	12
					155,22	3,31	1956	42	0,02	0
113.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	3,60	178,64	42,91	643	154	0,54	2
					93,60	15,98	337	58	0,08	0
114.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,18	6240,00	--	1123	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12,00	93,00	--	1116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВЕ31,ВЕ34								20596
		Раздел: ВЕ32,ВЕ33,ВЕ40,ВЕ41,ВЕ42,ВЕ43								
116.	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт	6,00	913,38	29,90	5480	179	1,46	9
					240,97	11,81	1446	71	0,05	0
117.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	21,00	1144,51	11,11	24035	233	1,48	31
					238,61	4,16	5011	87	0,02	0
118.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	6,00	178,64	42,91	1072	257	0,54	3
					93,60	15,98	562	96	0,08	0
119.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,30	6240,00	--	1872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	27,00	93,00	--	2511	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВЕ32,ВЕ33,ВЕ40,ВЕ41,ВЕ42,ВЕ43								34970

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВЕ35								
121.	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт	2,00	913,38	29,90	1827	60	1,46	3
					240,97	11,81	482	24	0,05	0
122.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	7,20	1144,51	11,11	8240	80	1,48	11
					238,61	4,16	1718	30	0,02	0
123.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	1,80	178,64	42,91	322	77	0,54	1
					93,60	15,98	168	29	0,08	0
124.	С11031-16-5	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,09	6240,00	--	562	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	С131312-7-8	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	6,00	93,00	--	558	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВЕ35								11508
		Раздел: ВЕ35,ВЕ36,ВЕ37,ВЕ38								
126.	Е0120-11-4	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 2,5 м2	шт	4,00	1178,69	48,50	4715	194	2,23	9
					366,19	18,90	1465	76	0,08	0
127.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	16,00	1115,92	8,82	17855	141	0,96	15
					155,22	3,31	2484	53	0,02	0
128.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	4,80	178,64	42,91	857	206	0,54	3
					93,60	15,98	449	77	0,08	0
129.	С11031-16-5	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,24	6240,00	--	1498	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	С131312-7-8	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12,00	93,00	--	1116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ВЕ35,ВЕ36,ВЕ37,ВЕ38								26041
		Раздел: ВЕ48,ВЕ50,ВЕ64								
131.	Е0120-11-3	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1,5 м2	шт	6,00	1019,67 288,23	37,19 14,18	6118 1729	223 85	1,74 0,07	10 0
132.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	14,85	1115,92 155,22	8,82 3,31	16571 2305	131 49	0,96 0,02	14 0
133.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	6,60	178,64 93,60	42,91 15,98	1179 618	283 105	0,54 0,08	4 1
134.	С11031-16-5	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,33	6240,00 --	-- --	2059 --	-- --	-- --	-- --
135.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	9,00	93,00 --	-- --	837 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ВЕ48,ВЕ50,ВЕ64								26765
		Раздел: ВЕ49,ВЕ65								
136.	Е0120-11-3	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1,5 м2	шт	4,00	1019,67 288,23	37,19 14,18	4079 1153	149 57	1,74 0,07	7 0
137.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	11,30	1115,92 155,22	8,82 3,31	12610 1754	100 37	0,96 0,02	11 0
138.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	5,20	178,64 93,60	42,91 15,98	929 487	223 83	0,54 0,08	3 0
139.	С11031-16-5	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,26	6240,00 --	-- --	1622 --	-- --	-- --	-- --
140.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	6,00	93,00 --	-- --	558 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ВЕ49,ВЕ65								19798
		Раздел: ВЕ51,ВЕ52,ВЕ55,ВЕ56,ВЕ58,ВЕ59,ВЕ60,ВЕ61,ВЕ67								
141.	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт	9,00	913,38	29,90	8220	269	1,46	13
					240,97	11,81	2169	106	0,05	0
142.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	18,00	1144,51	11,11	20601	200	1,48	27
					238,61	4,16	4295	75	0,02	0
143.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	9,00	178,64	42,91	1608	386	0,54	5
					93,60	15,98	842	144	0,08	1
144.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,45	6240,00	--	2808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	27,00	93,00	--	2511	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВЕ51,ВЕ52,ВЕ55,ВЕ56,ВЕ58,ВЕ59,ВЕ60,ВЕ61,ВЕ67								35748
		Раздел: ВЕ53,ВЕ54,ВЕ66								
146.	Е0120-11-3	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1,5 м2	шт	6,00	1019,67	37,19	6118	223	1,74	10
					288,23	14,18	1729	85	0,07	0
147.	Е0120-3-31	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	3,00	1115,92	8,82	3348	26	0,96	3
					155,22	3,31	466	10	0,02	0
148.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	9,45	1144,51	11,11	10816	105	1,48	14
					238,61	4,16	2255	39	0,02	0
149.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	5,40	178,64	42,91	965	232	0,54	3
					93,60	15,98	505	86	0,08	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150.	С11031-16-5	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,27	6240,00	--	1685	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	С131312-7-8	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	9,00	93,00	--	837	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВЕ53,ВЕ54,ВЕ66								23768
		Раздел: ВЕ57,ВЕ63								
152.	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт	4,00	913,38	29,90	3654	120	1,46	6
					240,97	11,81	964	47	0,05	0
153.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	7,20	1144,51	11,11	8240	80	1,48	11
					238,61	4,16	1718	30	0,02	0
154.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	3,20	178,64	42,91	572	137	0,54	2
					93,60	15,98	300	51	0,08	0
155.	С11031-16-5	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,16	6240,00	--	998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	С131312-7-8	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	6,00	93,00	--	558	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВЕ57,ВЕ63								14022
		Раздел: ВЕ62								
157.	Е0120-11-3	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1,5 м2	шт	1,00	1019,67	37,19	1020	37	1,74	2
					288,23	14,18	288	14	0,07	0
158.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	2,45	1115,92	8,82	2734	22	0,96	2
					155,22	3,31	380	8	0,02	0
159.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	1,40	178,64	42,91	250	60	0,54	1
					93,60	15,98	131	22	0,08	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160.	С11031-16 5	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,07	6240,00	--	437	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	С131312-7 8	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	3,00	93,00	--	279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВЕ62								4720
		ИТОГО:					2458216	45492		1856
							315083	16577		80

Накладные расходы :

На монтажные работы	866
На общестроительные работы	40056
На сантехнические работы	371478
Всего накладных расходов:	412399
Итого с накладными	2870616

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	153902
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3024518
Итого с временными, 1,8 %	3073459
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3110825
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3121896
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3149575
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	8054784
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	161096
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8215880
Налог на добавленную стоимость, 12 %	985906
Итого с НДС	9201786

Заказчик _____

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик _____

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Булаткулов С.А: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок 2 Отопление и вентиляция.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
1.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	50,24	181,44	35,77	9116	1797	0,70	35
					111,70	13,40	5612	673	0,07	3
2.	С131204-1 2	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	50,24	3490,00	--	175338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	1шт	2,00	8184,79	70,66	16370	141	7,07	14
					1249,13	25,49	2498	51	0,13	0
4.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	10,00	28,80	--	288	--	0,12	1
					23,18	--	232	--	--	--
5.	СПрайс	Спускник воздуха автоматический 1/2 MKV 15 R WATTs	шт	10,00	274,76	--	2748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0116-15-1	Установка клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	101,00	473,47	39,24	47820	3963	1,47	148
					254,25	15,75	25679	1591	0,07	7
7.	С130904-6	Клапан выпуска воздуха радиаторный	шт	70,00	331,00	--	23170	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	прим	ручной 1/2			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
8.	С130904-540	Краны шаровые стальные для воды муфтовые диам 15	шт	17,00	1724,00	--	29308	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
9.	СПрайс	Клапан запорно-балансировочный, ручной, с предварительной настройкой,STAd DУ15мм	шт	14,00	1828,71	--	25602	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
10.	Ц0111-350-1	Регулятор перепада давления;Dн трубопровода до 20мм	шт	2,00	242,22	--	484	--	1,00	2
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					205,31	--	411	--	--	--
11.	СПрайс	Регулятор перепада давления в комплекте с капитярной трубкой STAP D 20мм STAP 10-60	компл	2,00	11894,86	--	23790	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0116-15-1	Установка клапанов диам. до 25 мм	1шт	136,00	473,47	39,24	64392	5337	1,47	200
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					254,25	15,75	34578	2142	0,07	10
13.	С130903-139	Регулирующий клапан диам.15мм V-EXAKT	шт.	68,00	1094,00	--	74392	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
14.	СПрайс	Термостическая головка	шт	68,00	1221,93	--	83092	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
15.	С130903-10	Клапан запорный диам.15мм REguluX	шт	68,00	202,00	--	13736	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
16.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	70,00	200,00	--	14000	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	319,00	72,96	16,85	23276	5375	0,21	67
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					38,59	4,33	12310	1381	0,03	8
18.	С11031-557	Самоклеящаяся лента K-FlEX, тип AT 070 PVC, цвет черный, серый, длина 25 м, ширина 38 мм	рулон	11,00	357,00	--	3927	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
19.	С11031-201	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	92,40	53,00	--	4897	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	С11031-203	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	33,00	70,00 --	-- --	2310 --	-- --	-- --	-- --
21.	С11031-206	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	82,50	92,00 --	-- --	7590 --	-- --	-- --	-- --
22.	С11031-200	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	143,00	53,00 --	-- --	7579 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ								653223
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ ========== П1								
23.	Е0120-42-3	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 31,5 тыс. м3-час	шт	1,00	15131,41 10891,13	2172,53 812,70	15131 10891	2173 813	65,20 3,97	65 4
24.	ТПрайс	Приточная установка L 5000 м3/ч Р	комп	1,00	358201,49 --	-- --	358201 --	-- --	-- --	-- --
25.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	92,80	1115,92 155,22	8,82 3,31	103558 14405	818 307	0,96 0,02	89 2
26.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	43,80	1144,51 238,61	11,11 4,16	50130 10451	487 182	1,48 0,02	65 1
27.	Е0120-4-2	Диафрагма из тонколистовой оцинкованной стали	м2	1,00	1249,91 259,88	13,82 5,18	1250 260	14 5	1,62 0,03	2 0
28.	Е0120-13-16	Установка огнезадерживающих клапанов периметром до 3200 мм	шт	1,00	1279,68 942,64	55,80 21,26	1280 943	56 21	5,73 0,11	6 0
29.	ТПрайс	Клапан огнезадерживающий КПУ-2-0-Н-700х350-2ф	шт	1,00	24998,69 --	-- --	24999 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	34,60	178,64	42,91	6181	1485	0,54	19
					93,60	15,98	3239	553	0,08	3
31.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	1,73	6240,00	--	10795	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали П2	кг	84,00	93,00	--	7812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	73,50	1115,92	8,82	82020	648	0,96	71
					155,22	3,31	11409	243	0,02	1
34.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	30,00	1144,51	11,11	34335	333	1,48	44
					238,61	4,16	7158	125	0,02	1
35.	Е0120-4-2	Диафрагма из тонколистовой оцинкованной стали	м2	0,50	1249,91	13,82	625	7	1,62	1
					259,88	5,18	130	3	0,03	0
36.	Е0120-13-15	Установка огнезадерживающих клапанов периметром до 1600 мм	шт	1,00	838,47	12,95	838	13	4,22	4
					704,02	4,73	704	5	0,02	0
37.	ТПрайс	Клапан огнезадерживающий КПУ-2-0-Н-500х300-2ф	шт	1,00	21471,14	--	21471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	38,80	178,64	42,91	6931	1665	0,54	21
					93,60	15,98	3632	620	0,08	3
39.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	1,94	6240,00	--	12106	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали П3	кг	73,50	93,00	--	6836	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	67,95	1115,92	8,82	75827	599	0,96	65
					155,22	3,31	10547	225	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,20	1144,51	11,11	1373	13	1,48	2
					238,61	4,16	286	5	0,02	0
43.	Е0120-4-2	Диафрагма из тонколистовой оцинкованной стали	м2	0,10	1249,91	13,82	125	1	1,62	0
					259,88	5,18	26	1	0,03	0
44.	Е0120-13-15	Установка огнезадерживающих клапанов периметром до 1600 мм	шт	1,00	838,47	12,95	838	13	4,22	4
					704,02	4,73	704	5	0,02	0
45.	ТПрайс	Клапан огнезадерживающий КПУ-2-0-Н-400х200-2ф	шт	1,00	19982,13	--	19982	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	29,00	178,64	42,91	5181	1244	0,54	16
					93,60	15,98	2714	463	0,08	2
47.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	1,45	6240,00	--	9048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		В1								
48.	Е0120-32-3	Установка вентиляторов осевых массой до 0,1 т	шт	1,00	2741,48	105,93	2741	106	9,99	10
					1693,91	40,16	1694	40	0,19	0
49.	ТПрайс	Вентилятор канальный VCP-70-40-4D	шт	1,00	66263,79	--	66264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2	2,00	3379,03	7,30	6758	15	6,04	12
					970,99	2,36	1942	5	0,01	0
51.	Е0120-27-9	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 3-3 размером пластин 800х500х1000 мм	шт	1,00	7288,32	31,54	7288	32	1,02	1
					160,65	11,81	161	12	0,06	0
52.	Е0120-13-16	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм	шт	1,00	1279,68	55,80	1280	56	5,73	6
					942,64	21,26	943	21	0,11	0
53.	ТПрайс	Клапан огнезадерживающий КПУ-2-0-Н500х400-2ф	шт	1,00	14511,35	--	14511	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		В2								
54.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1,00	712,67	29,90	713	30	3,83	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					682,76	11,81	683	12	0,05	0
55.	ТПрайс	Вентилятор канальный VCP-50-30-4E	шт	1,00	30722,94	--	30723	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2	2,00	3379,03	7,30	6758	15	6,04	12
					970,99	2,36	1942	5	0,01	0
57.	Е0120-27-8	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 3-2 размером пластин 500х300х1000 мм	шт	1,00	4148,32	31,54	4148	32	1,02	1
					160,65	11,81	161	12	0,06	0
58.	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	1,00	838,47	12,95	838	13	4,22	4
					704,02	4,73	704	5	0,02	0
59.	ТПрайс	Клапан огнезадерживающий КПУ-2-0-Н300х250-2ф	шт	1,00	18405,83	--	18406	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		В3								
60.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1,00	712,67	29,90	713	30	3,83	4
					682,76	11,81	683	12	0,05	0
61.	ТПрайс	Вентилятор канальный VC160	шт	1,00	6947,57	--	6948	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2	2,00	3379,03	7,30	6758	15	6,04	12
					970,99	2,36	1942	5	0,01	0
63.	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	1,00	838,47	12,95	838	13	4,22	4
					704,02	4,73	704	5	0,02	0
64.	ТПрайс	Клапан огнезадерживающий КПУ-2-0-Н150х100-2ф	шт	1,00	16565,95	--	16566	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		В4								
65.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1,00	712,67	29,90	713	30	3,83	4
					682,76	11,81	683	12	0,05	0
66.	ТПрайс	Вентилятор канальный VC160	шт	1,00	6947,57	--	6948	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2	2,00	3379,03	7,30	6758	15	6,04	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					970,99	2,36	1942	5	0,01	0
68.	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	1,00	838,47 704,02	12,95 4,73	838 704	13 5	4,22 0,02	4 0
69.	ТПрайс	Клапан огнезадерживающий КПУ-2-0-Н150х100-2ф	шт	1,00	16565,95 --	-- --	16566 --	-- --	-- --	-- --
		В5								
70.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1,00	712,67 682,76	29,90 11,81	713 683	30 12	3,83 0,05	4 0
71.	ТПрайс	Вентилятор канальный VC200	шт	1,00	8186,96 --	-- --	8187 --	-- --	-- --	-- --
72.	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2	2,00	3379,03 970,99	7,30 2,36	6758 1942	15 5	6,04 0,01	12 0
73.	Е0120-27-8	Установка шумоглушителей вентиляционных пластинчатых размером пластин	шт	1,00	4148,32 160,65	31,54 11,81	4148 161	32 12	1,02 0,06	1 0
74.	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	1,00	838,47 704,02	12,95 4,73	838 704	13 5	4,22 0,02	4 0
75.	ТПрайс	Клапан огнезадерживающий КПУ-2-0-Н150х100-2ф	шт	1,00	16565,95 --	-- --	16566 --	-- --	-- --	-- --
		В6								
76.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1,00	712,67 682,76	29,90 11,81	713 683	30 12	3,83 0,05	4 0
77.	ТПрайс	Вентилятор канальный VC200	шт	1,00	8186,96 --	-- --	8187 --	-- --	-- --	-- --
78.	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2	2,00	3379,03 970,99	7,30 2,36	6758 1942	15 5	6,04 0,01	12 0
79.	Е0120-27-9	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 3-3 размером пластин 200х900х1000 мм	шт	1,00	7288,32 160,65	31,54 11,81	7288 161	32 12	1,02 0,06	1 0
80.	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до	шт	1,00	838,47	12,95	838	13	4,22	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1600 мм			704,02	4,73	704	5	0,02	0
81.	ТПрайс	Клапан огнезадерживающий КПУ-2-0-Н200х150-2ф	шт	1,00	17164,69 --	-- --	17165 --	-- --	-- --	-- --
		В7								
82.	Е0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	шт	1,00	981,90 926,10	55,80 21,26	982 926	56 21	5,21 0,11	5 0
83.	ТПрайс	Вентилятор канальный VCP-60-30-4E	шт	1,00	45037,03 --	-- --	45037 --	-- --	-- --	-- --
84.	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2	2,00	3379,03 970,99	7,30 2,36	6758 1942	15 5	6,04 0,01	12 0
85.	Е0120-27-9	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 3-3 размером пластин 600х350х1000 мм	шт	1,00	7288,32 160,65	31,54 11,81	7288 161	32 12	1,02 0,06	1 0
86.	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	1,00	838,47 704,02	12,95 4,73	838 704	13 5	4,22 0,02	4 0
87.	ТПрайс	Клапан огнезадерживающий КПУ-2-0-Н200х150-2ф	шт	1,00	17164,69 --	-- --	17165 --	-- --	-- --	-- --
		В8								
88.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1,00	712,67 682,76	29,90 11,81	713 683	30 12	3,83 0,05	4 0
89.	ТПрайс	Вентилятор канальный VC200	шт	1,00	8186,96 --	-- --	8187 --	-- --	-- --	-- --
90.	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2	2,00	3379,03 970,99	7,30 2,36	6758 1942	15 5	6,04 0,01	12 0
91.	Е0120-27-9	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 3-3 размером пластин 200х600х1000 мм	шт	1,00	7288,32 160,65	31,54 11,81	7288 161	32 12	1,02 0,06	1 0
92.	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	1,00	838,47 704,02	12,95 4,73	838 704	13 5	4,22 0,02	4 0
93.	ТПрайс	Клапан огнезадерживающий	шт	1,00	17164,69	--	17165	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КПУ-2-0-Н200х150-2ф								
		В9								
94.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1,00	712,67 682,76	29,90 11,81	713 683	30 12	3,83 0,05	4 0
95.	ТПрайс	Вентилятор канальный VC200	шт	1,00	8186,96	--	8187	--	--	--
96.	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2	2,00	3379,03 970,99	7,30 2,36	6758 1942	15 5	6,04 0,01	12 0
97.	Е0120-27-9	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 3-3 размером пластин 200х900х1000 мм	шт	1,00	7288,32 160,65	31,54 11,81	7288 161	32 12	1,02 0,06	1 0
		Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ								1301071
	ИТОГО:				1954294 190696	27063 9744				1135 47

Накладные расходы :

На монтажные работы	370
На общестроительные работы	24912
На сантехнические работы	224134
Всего накладных расходов:	249416
Итого с накладными	2203710

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	87377
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2291087
Итого с временными, 1,8 %	2318873
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2340087
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2346373
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2362087
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	6040847
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	120817
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6161664
Налог на добавленную стоимость, 12 %	739400
Итого с НДС	6901064

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						6040847		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						120817		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						6161664		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						739400		
		Итого с НДС						6901064		

Заказчик _____

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик _____

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Булаткулов С.А: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок 5 Отопление И вентиляция.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
1.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	15,20	3671,44	35,77	55806	544	0,70	11
					111,70	13,40	1698	204	0,07	1
2.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 57х3,L=500мм/коллектор мм	м	1,00	623,70	14,12	624	14	0,55	1
					100,35	5,29	100	5	0,03	0
3.	Е0116-15-1	Установка клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	19,00	473,47	39,24	8996	746	1,47	28
					254,25	15,75	4831	299	0,07	1
4.	С130904-6 прим	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной 1/2	шт	13,00	331,00	--	4303	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С130904-541	Краны шаровые стальные для воды муфтовые диам 20	шт	1,00	1813,00	--	1813	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С130904-542	Краны шаровые стальные для воды муфтовые диам 25	шт	3,00	1988,00	--	5964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	СПрайс	Балансировочный клапан диам.15мм	шт	2,00	1828,71	--	3657	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		STAd			--	--	--	--	--	--
8.	Е0116-15-2	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	1,47 0,07	1 0
9.	СПрайс	Балансировочный клапан диам.32мм STAd	шт	1,00	8378,98 --	-- --	8379 --	-- --	-- --	-- --
10.	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	шт	1,00	333,21 275,63	-- --	333 276	-- --	1,00 --	1 --
11.	СПрайс	Регулятор перепада давления в комплекте с капитярной трубкой STAP D 32мм STAP 10-60	компл	1,00	16058,24 --	-- --	16058 --	-- --	-- --	-- --
12.	Е0116-15-1	Установка клапанов диам. до 25 мм	1шт	26,00	473,47 254,25	39,24 15,75	12310 6610	1020 409	1,47 0,07	38 2
13.	С130903-139	Регулирующий клапан диам.15мм V-EXAKT	шт.	13,00	1094,00 --	-- --	14222 --	-- --	-- --	-- --
14.	СПрайс	Термостическая головка	шт	13,00	1221,93 --	-- --	15885 --	-- --	-- --	-- --
15.	С130903-10	Клапан запорный диам.15мм REguluX	шт	13,00	202,00 --	-- --	2626 --	-- --	-- --	-- --
16.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	60,00	266,48 52,20	3,96 1,49	15989 3132	238 89	0,30 0,01	18 0
17.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	34,00	264,48 52,20	3,96 1,49	8992 1775	135 51	0,30 0,01	10 0
18.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления	м	24,00	343,48	3,96	8244	95	0,30	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм			52,20	1,49	1253	36	0,01	0
19.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	64,00	472,48 52,20	3,96 1,49	30239 3341	253 95	0,30 0,01	19 0
20.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	182,00	10,99 10,69	-- --	2000 1946	-- --	0,05 --	9 --
21.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	70,40	72,96 38,59	16,85 4,33	5137 2717	1186 305	0,21 0,03	15 2
22.	С11031-557	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-FlEX, тип ST, цвет черный, ширина ленты 15мм, толщина 3мм, длина ленты 10,Мк 1,500	рулон	7,04	357,00 --	-- --	2513 --	-- --	-- --	-- --
23.	С11031-206	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	70,40	92,00 --	-- --	6477 --	-- --	-- --	-- --
24.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	60,00	21,80 5,81	0,05 0,02	1308 349	3 1	0,03 0,00	2 0
25.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	120,00	20,36 4,16	0,02 --	2443 499	2 --	0,02 --	3 --
26.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30,00	200,00 --	-- --	6000 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ								240791
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ								
27.	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	9346,91 7087,50	1057,91 396,90	9347 7088	1058 397	42,10 1,93	42 2
28.	ТПрайс	Приточная установка L 1890 м3/ч P	комп	1,00	237404,50 --	-- --	237404 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт	3,00	913,38	29,90	2740	90	1,46	4
					240,97	11,81	723	35	0,05	0
30.	Е0120-11-3	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1,5 м2	шт	4,00	1019,67	37,19	4079	149	1,74	7
					288,23	14,18	1153	57	0,07	0
31.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	7,90	1115,92	8,82	8816	70	0,96	8
					155,22	3,31	1226	26	0,02	0
32.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5,10	1144,51	11,11	5837	57	1,48	8
					238,61	4,16	1217	21	0,02	0
33.	Е0120-4-2	Диафрагма из тонколистовой оцинкованной стали	м2	0,30	1249,91	13,82	375	4	1,62	0
					259,88	5,18	78	2	0,03	0
34.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	18,00	93,00	--	1674	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1,00	712,67	29,90	713	30	3,83	4
					682,76	11,81	683	12	0,05	0
36.	ТПрайс	Вентилятор канальный VC200	шт	1,00	8186,96	--	8187	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	12,40	1144,51	11,11	14192	138	1,48	18
					238,61	4,16	2959	52	0,02	0
38.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	16,50	93,00	--	1534	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С131303-1	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса "Н", типа ВАГГ диаметр 100 мм	м2	1,73	556,00	--	960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1,00	712,67	29,90	713	30	3,83	4
					682,76	11,81	683	12	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	ТПрайс	Вентилятор канальный VC315	шт	1,00	11171,98 --	-- --	11172 --	-- --	-- --	-- --
42.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	10,80	1144,51 238,61	11,11 4,16	12361 2577	120 45	1,48 0,02	16 0
43.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10,50	93,00 --	-- --	976 --	-- --	-- --	-- --
44.	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт	4,00	913,38 240,97	29,90 11,81	3654 964	120 47	1,46 0,05	6 0
45.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	6,00	1144,51 238,61	11,11 4,16	6867 1432	67 25	1,48 0,02	9 0
46.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	4,00	178,64 93,60	42,91 15,98	715 374	172 64	0,54 0,08	2 0
47.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,20	6240,00 --	-- --	1248 --	-- --	-- --	-- --
48.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12,00	93,00 --	-- --	1116 --	-- --	-- --	-- --
49.	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт	1,00	913,38 240,97	29,90 11,81	913 241	30 12	1,46 0,05	1 0
50.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,20	1144,51 238,61	11,11 4,16	1373 286	13 5	1,48 0,02	2 0
51.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	0,80	178,64 93,60	42,91 15,98	143 75	34 13	0,54 0,08	0 0
52.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,04	6240,00 --	-- --	250 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	3,00	93,00 --	-- --	279 --	-- --	-- --	-- --
54.	Е0120-11-3	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1,5 м2	шт	2,00	1019,67 288,23	37,19 14,18	2039 576	74 28	1,74 0,07	3 0
55.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	4,20	1115,92 155,22	8,82 3,31	4687 652	37 14	0,96 0,02	4 0
56.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	2,00	185,47 98,28	45,06 16,78	371 197	90 34	0,57 0,08	1 0
57.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,10	6240,00 --	-- --	624 --	-- --	-- --	-- --
58.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4,50	93,00 --	-- --	418 --	-- --	-- --	-- --
59.	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт	1,00	913,38 240,97	29,90 11,81	913 241	30 12	1,46 0,05	1 0
60.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,80	1144,51 238,61	11,11 4,16	2060 430	20 7	1,48 0,02	3 0
61.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	1,00	178,64 93,60	42,91 15,98	179 94	43 16	0,54 0,08	1 0
62.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,05	6240,00 --	-- --	312 --	-- --	-- --	-- --
63.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	3,00	93,00 --	-- --	279 --	-- --	-- --	-- --
64.	Е0120-11-3	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1,5 м2	шт	2,00	1019,67 288,23	37,19 14,18	2039 576	74 28	1,74 0,07	3 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65.	Е0120-3-1 1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	3,15	1115,92 155,22	8,82 3,31	3515 489	28 10	0,96 0,02	3 0
66.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	1,60	178,64 93,60	42,91 15,98	286 150	69 26	0,54 0,08	1 0
67.	С11031-16 5	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,08	6240,00 --	-- --	499 --	-- --	-- --	-- --
68.	С131312-7 8	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4,50	93,00 --	-- --	418 --	-- --	-- --	-- --
69.	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт	2,00	913,38 240,97	29,90 11,81	1827 482	60 24	1,46 0,05	3 0
70.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,80	1144,51 238,61	11,11 4,16	3205 668	31 12	1,48 0,02	4 0
71.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	1,40	178,64 93,60	42,91 15,98	250 131	60 22	0,54 0,08	1 0
72.	С11031-16 5	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,07	6240,00 --	-- --	437 --	-- --	-- --	-- --
73.	С131312-7 8	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4,50	93,00 --	-- --	418 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ								362415
ИТОГО:							603205 55226	7070 2568		322 12

Накладные расходы :
==========

На монтажные работы	248
На общестроительные работы	4980
На сантехнические работы	67136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	72364
Итого с накладными	675569
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	25128
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	700697
Итого с временными, 1,8 %	708688
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	714789
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	716597
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	721116
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	1844196
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	36884
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1881080
Налог на добавленную стоимость, 12 %	225730
Итого с НДС	2106810

Заказчик _____ Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТӨЛЕСЕРІЛГЕН

Подрядчик _____ Г.С.Г. Высотник для формы 2.3.

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Булаткулов С.А: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок 5 Внутренние системы водопровода и канализации.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой								
1.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	25,00	336,95	7,90	8424	198	1,29	32
					231,75	2,95	5794	74	0,01	0
2.	С130804-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	23,23	53,00	--	1231	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	20,00	310,32	5,28	6206	106	1,05	21
					188,55	1,98	3771	40	0,01	0
4.	С130804-70	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	18,76	90,00	--	1688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С130904-542	Краны шаровые стальные для воды муфтовые диам 25	шт	1,00	1988,00	--	1988	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С130904-540	Краны шаровые стальные для воды муфтовые диам 15	шт	4,00	1724,00 --	-- --	6896 --	-- --	-- --	-- --
7.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	45,00	72,96 38,59	16,85 4,33	3283 1737	758 195	0,21 0,03	9 1
8.	С11031-557	Самоклеящаяся лента K-FlEX, тип AT 070 PVC, цвет черный, серый, длина 25 м, ширина 38 мм	рулон	1,80	357,00 --	-- --	643 --	-- --	-- --	-- --
9.	С11031-205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	22,00	83,00 --	-- --	1826 --	-- --	-- --	-- --
10.	С11031-202	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	27,50	68,00 --	-- --	1870 --	-- --	-- --	-- --
11.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,00	200,00 --	-- --	400 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой								34455
		Раздел: Водомерный узел, комплектно В1								
12.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	4173,51 1453,50	137,88 51,75	4174 1454	138 52	8,50 0,25	9 0
13.	С131102-16	Счетчики /водомеры/ холодной воды диам.25мм	шт	1,00	9870,00 --	-- --	9870 --	-- --	-- --	-- --
14.	С	Фильтр DN 32	шт	1,00	1283,56 --	-- --	1284 --	-- --	-- --	-- --
15.	С130904-543	Краны шаровые стальные для воды муфтовые DN 32	шт	2,00	2321,00 --	-- --	4642 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Водомерный узел, комплектно								19969

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В1								
		Раздел: Горячее водоснабжение (ТЗ)								
16.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	25,00	336,95 231,75	7,90 2,95	8424 5794	198 74	1,29 0,01	32 0
17.	С130804-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	23,23	53,00 --	-- --	1231 --	-- --	-- --	-- --
18.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	25,00	72,96 38,59	16,85 4,33	1824 965	421 108	0,21 0,03	5 1
19.	С11031-557	Самоклеящаяся лента K-FlEX, тип AT 070 PVC, цвет черный, серый, длина 25 м, ширина 38 мм	рулон	1,00	357,00 --	-- --	357 --	-- --	-- --	-- --
20.	С11031-202	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	27,50	68,00 --	-- --	1870 --	-- --	-- --	-- --
21.	С130904-541	Краны шаровые стальные для воды муфтовые диам 20	шт	2,00	1813,00 --	-- --	3626 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение (ТЗ)								17332
		Раздел: Канализация бытовая К1								
22.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	10,00	620,54 106,20	0,64 0,25	6205 1062	6 2	0,58 0,00	6 0
23.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	20,00	748,88 102,38	1,43 0,54	14978 2048	29 11	0,56 0,00	11 0
24.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	5,00	1218,62 144,00	10,58 3,96	6093 720	53 20	0,77 0,02	4 0
25.	Е0117-1-1	Установка трапов диам. 50 мм	комплек	1,00	1412,70	6,95	1413	7	0,46	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		т			81,00	2,25	81	2	0,01	0
		Итого по разделу: Канализация бытовая К1								28689
		Раздел: Канализация - К3								
26.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	7,00	620,54 106,20	0,64 0,25	4344 743	4 2	0,58 0,00	4 0
27.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	2,00	748,88 102,38	1,43 0,54	1498 205	3 1	0,56 0,00	1 0
		Итого по разделу: Канализация - К3								5842
ИТОГО:							106288 24374	1922 581		135 3

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3004
На сантехнические работы	28093
Всего накладных расходов:	31098
Итого с накладными	137385

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	8243
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	145628
Итого с временными, 1,8 %	148249
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	150250
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	150843
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	152325
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	389559
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	7791
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	397350
Налог на добавленную стоимость, 12 %	47682
Итого с НДС	445032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						389559		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						7791		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						397350		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						47682		
		Итого с НДС						445032		

Заказчик _____

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик _____

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Булаткулов С.А: _____

СейсмоСтройЗащита

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок 5 Тепловой пункт

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. Экспл.маш. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: в т.ч. Экспл.маш. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0106-1-1 4	Установка теплового пункта	т	0,89	90689,00	45780,00	80623	40698	200,00	178
					39830,00	8190,04	35409	7281	47,50	42
2.	ТПрайс "Астинк"	Тепловой пункт	шт	1,00	831842,78	--	831843	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						912466	40698		178
							35409	7281		42

Накладные расходы :

На монтажные работы	38421
Всего накладных расходов:	38421
Итого с накладными	950887

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	7143
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	958030
Итого с временными, 1,8 %	960301
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	962035
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	962549

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	963834
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	2464928
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	49299
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2514227
Налог на добавленную стоимость, 12 %	301707
Итого с НДС	2815934

Заказчик _____ Подрядчик _____

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Булаткулов С.А: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Сети водопровода.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Трубопроводы								
1.	E0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	120,00	154,22	--	18506	--	1,12	134
					154,22	--	18506	--	--	--
2.	E0122-36- 1	Установка стальных кранов диам. 32 мм	шт	1,00	307,13	20,37	307	20	1,23	1
					214,76	7,76	215	8	0,03	0
3.	C130904-5 43	Краны шаровые стальные для воды муфтовые диам 32	шт	1,00	2321,00	--	2321	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	E0122-31- 6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	км	0,06	12096,38	--	706	--	71,07	4
					11074,50	--	647	--	--	--
5.	E0122-31- 3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,03	9492,63	--	281	--	59,23	2
					9237,38	--	273	--	--	--
6.	E0122-31- 12	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 500 мм	км	0,14	26717,01	--	3754	--	130,29	18
					20311,88	--	2854	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	E0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	1,00	18124,62	42,54	18125	43	2,09	2
					331,20	15,52	331	16	0,08	0
8.	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	км	0,04	54747,66	20558,66	2382	894	198,95	9
					34155,00	5403,48	1486	235	20,82	1
9.	C130804-9	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32х2 мм	10м	4,39	999,00	--	4389	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	E0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,04	9302,00	--	405	--	59,23	3
					9237,38	--	402	--	--	--
11.	E0122-38-9	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 500 мм	врезка	1,00	8131,32	1049,62	8131	1050	10,15	10
					2038,95	395,89	2039	396	1,93	2
12.	E0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	врезка	1,00	2263,95	453,51	2264	454	4,19	4
					840,94	170,78	841	171	0,84	1
		Итого по разделу: Трубопроводы								61570
		Раздел: Колодцы								
13.	E0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	м2	21,40	453,21	14,40	9699	308	0,28	6
					43,73	5,05	936	108	0,02	0
14.	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	21,40	366,45	--	7842	--	0,17	4
					28,46	--	609	--	--	--
		Итого по разделу: Колодцы								17541
		Раздел: Разные работы								
15.	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	15,00	1441,13	175,40	21623	2632	1,17	18
					176,73	65,72	2652	986	0,32	5
16.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,13	3991,23	75,91	523	10	1,55	0
					225,11	28,67	30	4	0,14	0
		Итого по разделу: Разные работы								22147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Восстановительные работы								
17.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	358,00	131,03 7,37	20,50 5,83	46909 2639	7339 2086	0,05 0,02	17 8
18.	Е0127-26-3	Добавлять на каждый 1 см при изменений толщины до 15 см	м2	358,00	31,26 0,34	4,72 1,38	11192 124	1689 495	0,00 0,00	1 2
19.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	358,00	131,03 7,37	20,50 5,83	46909 2639	7339 2086	0,05 0,02	17 8
20.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	358,00	216,03 6,91	39,43 10,11	77338 2474	14117 3621	0,05 0,03	16 12
21.	Е0127-26-3	Добавлять на каждый 1 см при изменении толщины однослойных оснований до толщиной 20 см из щебня фракции 70-120мм	м2	2864,00	15,57 0,12	1,57 0,46	44591 329	4504 1321	0,00 0,00	2 4
22.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	358,00	400,38 6,83	17,65 5,82	143335 2445	6320 2083	0,04 0,02	14 7
23.	Е0127-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5см изменения толщины	м2	1432,00	47,09 0,01	-- --	67434 16	-- --	0,00 --	0 --
24.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	358,00	502,99 6,83	17,65 5,82	180069 2445	6320 2083	0,04 0,02	14 7
		Итого по разделу: Восстановительные работы								617777
ИТОГО:							719035 44932	53039 15699		296 57
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы					76522			
		Всего накладных расходов:					76522			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными						795557		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						47733		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						843290		
		Итого с временными, 1,8 %						858469		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						870058		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						873492		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						882077		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						2255841		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						45117		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2300958		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						276115		
		Итого с НДС						2577073		

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик _____

Подрядчик _____

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Булаткулов С.А: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Сети канализации

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	127,00	64,69 4,47	60,22 22,27	8215 568	7647 2828	0,03 0,09	4 11
2.	Е0101-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	759,00	38,72 1,81	36,92 14,17	29390 1370	28019 10758	0,01 0,06	10 43
3.	Е0101-165-2	Доработка грунта в ручную после экскаватора в грунтах 2 группы	м3	34,00	555,79 555,79	-- --	18897 18897	-- --	3,86 --	131 --
4.	Е0101-165-2	Разработка под приямки в грунтах 2 группы	м3	23,00	463,16 463,16	-- --	10653 10653	-- --	3,22 --	74 --
5.	Е0101-165-2	Углубление вручную под колодцы в грунтах 2 группы	м3	44,00	463,16 463,16	-- --	20379 20379	-- --	3,22 --	142 --
6.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без	м3	88,00	327,30	--	28802	--	2,13	187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		креплений с откосами			327,30	--	28802	--	--	--
7.	Е0101-18-5	Уширение под колодцы грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	41,00	64,69 4,47	60,22 22,27	2652 183	2469 913	0,03 0,09	1 4
8.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	33,00	251,77 251,77	-- --	8308 8308	-- --	1,77 --	58 --
9.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	377,00	202,86 --	202,86 40,57	76478 --	76478 15296	-- 0,85	-- 321
10.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	98,00	3,53 0,45	3,06 1,07	346 44	300 105	0,00 0,00	0 0
11.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	127,00	154,22 154,22	-- --	19585 19585	-- --	1,12 --	142 --
12.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	759,00	6,39 --	6,39 2,07	4849 --	4849 1574	-- 0,01	-- 6
13.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	759,00	24,78 19,58	5,19 --	18806 14865	3942 --	0,12 --	94 --
14.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	6,13	1441,13 176,73	175,40 65,72	8837 1084	1076 403	1,17 0,32	7 2
		Итого по разделу: Земляные работы								256199
		Раздел: Трубопроводы								
15.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	0,24	474736,01 70110,90	1994,01 747,79	113937 16827	479 179	415,15 3,65	100 1
16.	Е0122-6-3	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм при заделке раструбов асбестоцементом	км	0,06	722866,62 63652,50	2241,81 846,11	40625 3577	126 48	379,50 4,14	21 0
17.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим	км	0,00	130385,55	36746,17	130	37	414,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		испытанием			76331,25	13881,94	76	14	67,79	0
18.	С130806-8	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	1,00	884,00 --	-- --	888 --	-- --	-- --	-- --
19.	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,00	365286,95 51154,88	78386,92 29611,35	365 51	78 30	294,06 144,62	0 0
20.	Е0122-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,02	672786,98 71440,88	120032,08 45343,35	10092 1072	1800 680	410,20 221,46	6 3
21.	Е0122-46-6	Продавливание грунта стальными трубами диаметром 350 мм на длину до 10 м без разработки грунта	м	18,40	1696,05 608,06	855,80 520,36	31207 11188	15747 9575	3,22 1,68	59 31
22.	С130806-115	Трубы стальные электросварные D 350 мм,	м	18,47	4774,00 --	-- --	88193 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	18,40	306,37 179,84	0,43 0,16	5637 3309	8 3	1,03 0,00	19 0
24.	С130806-8	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	18,47	884,00 --	-- --	16331 --	-- --	-- --	-- --
25.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	1,00	4900,76 1518,86	643,77 10,68	4901 1519	644 11	9,19 0,02	9 0
		Итого по разделу: Трубопроводы								312306
		Раздел: Колодцы								
26.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	34,09	7326,23 1858,34	1769,68 662,66	249775 63357	60334 22592	11,10 3,24	379 110
27.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	шт	12,00	998,00 --	-- --	11976 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	7,82	29600,00 -- --	-- -- --	231590 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
29.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	16,02	7530,00 -- --	-- -- --	120631 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
30.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м Д-1500 мм	шт	5,90	8283,00 -- --	-- -- --	48870 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
31.	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и замком	комплект	7,00	17100,00 -- --	-- -- --	119700 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
32.	С131104-13	Люк чугунный с шарниром и замком,	комплект	5,00	11500,00 -- --	-- -- --	57500 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
33.	С12021-267	Лестницы	т	0,08	133700,00 -- --	-- -- --	11013 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
34.	Е0127-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см	м2	26,75	249,12 118,77	42,34 14,96	6664 3177	1133 400	0,72 0,07	19 2
35.	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	м2	37,45	453,21 43,73	14,40 5,05	16973 1638	539 189	0,28 0,02	10 1
36.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	37,45	366,45 28,46	-- --	13723 1066	-- --	0,17 --	6 --
37.	Е0107-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20кг	т	0,02	177199,02 9315,00	2100,01 794,36	4423 233	52 20	49,10 3,88	1 0
38.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	4,51	36,76 5,05	0,10 0,06	166 23	-- --	0,03 0,00	0 0
39.	Е0113-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784	1м2	9,02	67,57 3,19	0,14 0,06	609 29	1 1	0,02 0,00	0 0
		Итого по разделу: Колодцы								893612

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					1462116	205759		1482
							231880	65619		537
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						353273		
		Всего накладных расходов:						353273		
		Итого с накладными						1815389		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						108923		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1924312		
		Итого с временными, 1,8 %						1958950		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						1985396		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1993232		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2012822		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						5147630		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						102953		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						5250583		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						630070		
		Итого с НДС						5880653		

Заказчик_____

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик_____

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Булаткулов С.А:_____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Наружные сети электроснабжение.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. Экспл.маш. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: в т.ч. Экспл.маш. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Раздел 1 Строительные работы								
1.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	88,83	251,77	--	22365	--	1,77	157
					251,77	--	22365	--	--	--
2.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	59,22	154,22	--	9133	--	1,12	66
					154,22	--	9133	--	--	--
3.	Е0101-174 -2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	м3	29,61	114,82	--	3400	--	0,71	21
					114,82	--	3400	--	--	--
4.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	51,82	202,86	202,86	10512	10512	--	--
					--	40,57	--	2102	0,85	44
5.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	329,00	42,19	31,97	13881	10518	0,07	23
					10,12	7,93	3329	2611	0,05	15
6.	Ц0108-142	На каждый последующий кабель	м	329,00	12,88	9,09	4238	2989	0,02	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	добавлять к расц. 8-142-1			3,79	2,30	1249	757	0,01	4
7.	С143008-92	Песок природный	м3	29,61	990,00 --	-- --	29314 --	-- --	-- --	-- --
8.	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	329,00	37,24 9,89	27,26 6,79	12254 3254	8967 2232	0,07 0,04	23 13
9.	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	329,00	21,61 5,17	16,33 4,03	7108 1703	5373 1324	0,03 0,02	11 8
10.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	2,74	9004,00 --	-- --	24707 --	-- --	-- --	-- --
11.	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,03	24721,88 23908,50	-- --	692 669	-- --	152,95 --	4 --
12.	С130804-15	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	2,80	6470,00 --	-- --	18116 --	-- --	-- --	-- --
13.	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами до 2-х отверстий	кан.-км	0,18	42597,38 31567,50	-- --	7838 5808	-- --	201,25 --	37 --
14.	С130802-1	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/ Dy 100 мм, Dв 104 мм	м	184,00	253,00 --	-- --	46552 --	-- --	-- --	-- --
15.	Е0125-13-1	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 500 мм	м	23,00	14674,76 1518,86	4413,58 978,09	337519 34934	101512 22496	9,67 3,52	222 81
16.	Е0122-48-3	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 1000 мм	футляр	2,00	5934,85 1746,56	713,79 12,17	11870 3493	1428 24	10,52 0,02	21 0
17.	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	31,60	30,00 --	-- --	948 --	-- --	-- --	-- --
18.	Е010333-А30-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс	т	31,60	231,94 --	231,94 46,39	7329 --	7329 1466	-- 0,97	-- 31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		груза 2								
19.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	46,00	267,06	0,32	12285	15	0,97	45
					168,97	0,13	7773	6	0,00	0
20.	С130804-15	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 75 мм	10м	4,60	6470,00	--	29762	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Раздел 1 Строительные работы								609820
		Раздел: Раздел 2 Монтажные работы								
21.	Ц0108-521-1	Монтаж рубильника	шт	1,00	329,50	13,46	330	13	1,15	1
					192,05	2,64	192	3	0,02	0
22.	Ц0108-61-1	Предохранитель	шт	3,00	309,29	21,39	928	64	1,15	3
					230,00	5,18	690	16	0,03	0
23.	Ц0108-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток до 250 А	шт	1,00	1079,76	37,60	1080	38	2,30	2
					507,15	5,17	507	5	0,03	0
24.	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	шт	3,00	548,44	21,39	1645	64	2,30	7
					399,05	5,18	1197	16	0,03	0
25.	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	258,00	68,55	17,94	17685	4629	0,28	71
					44,51	4,37	11482	1127	0,03	7
26.	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	400,00	49,94	12,19	19976	4876	0,21	83
					33,35	2,64	13340	1058	0,02	6
27.	Ц0108-165-8	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2	шт	4,00	4987,40	3091,20	19950	12365	9,20	37
					1858,40	683,09	7434	2732	3,96	16
28.	Ц0108-147-13	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг	м	25,00	74,32	10,93	1858	273	0,36	9
					56,70	1,96	1417	49	0,01	0
29.	Ц0108-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	шт	4,00	3233,35	2048,15	12933	8193	6,90	28
					1159,20	453,09	4637	1812	2,63	11
		Итого по разделу: Раздел 2 Монтажные работы								76384

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Раздел 4 Материалы								
30.	С151801-51	Рубильник РПС 250А	шт	1,00	1230,00	--	1230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С	Автомат.выкл.HIBS 204 J 200А	шт	1,00	10557,52	--	10558	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С151801-67прим.	Плавкая вставка ПН2-250А	шт	3,00	690,00	--	2070	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С151803-17прим.	Трансформатор тока 200/5А	шт	3,00	2690,00	--	8070	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С151801-67прим.	Амперметр 200/5А	шт	3,00	690,00	--	2070	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С151601-3309	Кабели силовые с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена с секторными жилами АПвБбШв 3х120+1х95-1 ГОСТ 16442-80	км	0,70	483638,00	--	336931	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С130804-1377	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 110Х3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,00	1634,00	--	11438	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С130802-46	Муфты асбестоцементные САМ-12 к трубам ВТ-12 /ГОСТ 539-80/, Dу труб 100 мм, Dн муфт 179 мм	шт	46,00	163,00	--	7498	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С130804-1344	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 75Х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12,00	892,00	--	10704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Раздел 4 Материалы								390569
		Раздел: Раздел 5 Разные работы								
39.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	2,23	469,33	195,05	1049	436	1,78	4
					274,27	4,68	613	10	0,02	0
40.	Е0127-20-	Разборка бортовых камней на	м	12,00	141,28	--	1695	--	0,88	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	бетонном основании			141,28	--	1695	--	--	--
41.	E01031-A1 1-11	Погрузка лома асфальтобетонного при автомобильных перевозках	т	6,38	175,72 --	175,72 123,00	1122 --	1122 785	-- 2,59	-- 17
42.	C010333-A 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	6,38	181,69 40,57	-- --	1160 259	-- --	0,85 --	5 --
43.	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см	м2	22,35	121,79 7,37	20,50 5,83	2722 165	458 130	0,05 0,02	1 0
44.	E0127-26-3	Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	22,35	15,57 0,12	1,57 0,46	348 3	35 10	0,00 0,00	0 0
45.	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см	м2	22,35	121,79 7,37	20,50 5,83	2722 165	458 130	0,05 0,02	1 0
46.	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	22,35	216,03 6,91	39,43 10,11	4828 154	881 226	0,05 0,03	1 1
47.	E0127-26-3	Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	178,80	15,57 0,12	1,57 0,46	2784 21	281 82	0,00 0,00	0 0
48.	E0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	22,35	400,38 6,83	17,65 5,82	8948 153	395 130	0,04 0,02	1 0
49.	E0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	22,35	47,09 0,01	-- --	1052 --	-- --	0,00 --	0 --
50.	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	22,35	520,38 6,83	17,65 5,82	11630 153	395 130	0,04 0,02	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	12,00	452,94 124,98	7,63 2,02	5435 1500	92 24	0,80 0,01	10 0
52.	С143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	0,54	27400,00 --	-- --	14796 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Раздел 5 Разные работы								60292
	ИТОГО:						1137068 142887	183705 41493		914 255

Накладные расходы :

На монтажные работы	60964
На общестроительные работы	142080
Всего накладных расходов:	203044
Итого с накладными	1340112

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	80407
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1420519
Итого с временными, 1,8 %	1446088
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1465610
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1471394
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1485855
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	3799954
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	75999
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3875953
Налог на добавленную стоимость, 12 %	465114
Итого с НДС	4341067

Заказчик _____ Подрядчик _____

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС ҚАСКАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Г.С.Г. Высотник для формы 2.3.

Объем подтверждаю:

Технадзор: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок-2 Общестроительные работы АР.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Вход в подвал по оси "П" в осях "1/1" - "2/1"								
1.	E0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	15,20	154,22	--	2344	--	1,12	17
					154,22	--	2344	--	--	--
2.	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	6,72	69,73	3,01	469	20	0,08	1
					12,09	1,14	81	8	0,01	0
3.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,70	3991,23	75,91	2794	53	1,55	1
					225,11	28,67	158	20	0,14	0
4.	E0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	8,00	6444,01	406,48	51552	3252	4,14	33
					672,75	153,55	5382	1228	0,75	6
5.	C12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	55620,00	--	1724	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	C12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,12	53600,00	--	6378	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,55	50900,00 --	-- --	27893 --	-- --	-- --	-- --
8.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,04	65900,00 --	-- --	2900 --	-- --	-- --	-- --
9.	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,00	11844,40 2434,84	436,09 164,75	11844 2435	436 165	14,95 0,80	15 1
10.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00	41200,00 --	-- --	124 --	-- --	-- --	-- --
11.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	42,30	251,62 42,95	4,39 1,66	10643 1817	186 70	0,24 0,01	10 0
		Итого по разделу: Вход в подвал по оси "П" в осях "1/1" - "2/1"								118665
		Раздел: Вход в подвал по оси "П" в осях "4/1" - "5/1"								
12.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	18,50	154,22 154,22	-- --	2853 2853	-- --	1,12 --	21 --
13.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	7,05	69,73 12,09	3,01 1,14	492 85	21 8	0,08 0,01	1 0
14.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,80	3991,23 225,11	75,91 28,67	3193 180	61 23	1,55 0,14	1 0
15.	Е0106-1-2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	9,10	6444,01 672,75	406,48 153,55	58640 6122	3699 1397	4,14 0,75	38 7
16.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	55620,00 --	-- --	1891 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,14	53600,00 ---	-- ---	7290 ---	-- ---	-- ---	-- ---
18.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,61	50900,00 ---	-- ---	30896 ---	-- ---	-- ---	-- ---
19.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,05	65900,00 ---	-- ---	3229 ---	-- ---	-- ---	-- ---
20.	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,00	11844,40 --- 2434,84	436,09 --- 164,75	11844 --- 2435	436 --- 165	14,95 --- 0,80	15 --- 1
21.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00 ---	-- ---	453 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Вход в подвал по оси "П" в осях "4/1" - "5/1" ==========								120782
		Раздел: Крыльцо по оси 1/1 ========== ==========								
22.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,70	154,22 --- 154,22	-- --- --	1033 --- 1033	-- --- --	1,12 --- --	7 --- --
23.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	6,70	24,78 --- 19,58	5,19 --- --	166 --- 131	35 --- --	0,12 --- --	1 --- --
24.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	2,80	8639,43 --- 1656,00	414,55 --- 156,60	24190 --- 4637	1161 --- 438	10,34 --- 0,76	29 --- 2
25.	Е0106-1-19	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх	м3	2,43	5683,40 --- 719,33	406,48 --- 153,55	13811 --- 1748	988 --- 373	4,19 --- 0,75	10 --- 2
26.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	55620,00 ---	-- ---	946 ---	-- ---	-- ---	-- ---
27.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,01	53600,00 ---	-- ---	750 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 8 мм								
28.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,05	53000,00 -- --	-- -- --	2703 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
29.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,06	41200,00 -- --	-- -- --	2266 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
30.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,09	71934,76 11126,25	349,88 131,96	6618 1024	32 12	66,70 0,64	6 0
31.	С12041-13 3	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,09	18000,00 -- --	-- -- --	1656 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: Крыльцо по оси 1/1 ==========								54139
		Раздел: Крыльцо КР-1, КР-2,КР-3 по оси Ж/12 ==========								
32.	Е0109-22-12	Монтаж опорных стоек из труб	т	0,56	5247,88 1227,30	3290,57 713,11	2965 693	1859 403	6,76 2,28	4 1
33.	С12021-11 7	Стойки из труб 80х80	т	0,56	113100,00 -- --	-- -- --	63897 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: Крыльцо КР-1, КР-2,КР-3 по оси Ж/12								66862
		Раздел: Подпольное хозяйство ========== ==========								
34.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	1,15	1441,13 176,73	175,40 65,72	1660 204	202 76	1,17 0,32	1 0
35.	С12041-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,89	49502,00 -- --	-- -- --	43958 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
36.	С11011-44 78	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,16	48310,00 -- --	-- -- --	7863 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Подпольное хозяйство								53481
		Раздел: Кровля								
37.	Е0112-7-7	Устройство кровель различных типов. Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	м	78,00	238,81 212,18	8,50 3,19	18627 16550	663 248	1,33 0,02	104 1
38.	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ безводосточных труб	м2	220,00	26,52 8,86	0,06 0,02	5834 1948	13 5	0,06 0,00	12 0
39.	Е0110-12-6прим.	Облицовка карнизов сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2	79,00	49,40 43,22	1,06 0,39	3902 3414	84 31	0,29 0,00	23 0
40.	С11011-43 5прим.	Профилированный лист С-8	м2	82,95	896,00 --	-- --	74323 --	-- --	-- --	-- --
41.	С130804-1 993	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 110X90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	56,00	417,00 --	-- --	23352 --	-- --	-- --	-- --
42.	С130806-5 1	Водосточные трубы стальные диам.110мм	м	78,00	987,00 --	-- --	76986 --	-- --	-- --	-- --
43.	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	1,63	408,92 220,72	35,52 13,43	666 360	58 22	1,41 0,07	2 0
44.	С11011-81 7	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	шт	2,00	688,00 --	-- --	1376 --	-- --	-- --	-- --
45.	С11011-81 9	Петля накладная	шт	4,00	40,00 --	-- --	160 --	-- --	-- --	-- --
46.	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	1,63	12300,00 --	-- --	20042 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Кровля								225269

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Передаточное окно ==========								
47.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	0,60	508,32 250,39	21,85 7,11	305 150	13 4	1,50 0,03	1 0
48.	С12061-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	0,60	5618,00 --	-- --	3371 --	-- --	-- --	-- --
49.	С12061-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	м	0,60	4100,00 --	-- --	2460 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Передаточное окно ==========								6136
		Раздел: Тип К2 отм -3.300 ==========								
50.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,09	5571,68 2173,50	376,43 142,31	490 191	33 13	13,34 0,69	1 0
51.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,09	41200,00 --	-- --	3626 --	-- --	-- --	-- --
52.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	0,91	5561,56 574,42	301,14 113,85	5072 524	275 104	3,96 0,55	4 1
53.	Е0111-15-3	Проливка цементным раствором толщ.20мм	м2	30,40	143,03 45,54	11,44 4,30	4348 1384	348 131	0,31 0,02	9 1
54.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	30,40	66,94 56,15	10,79 4,04	2035 1707	328 123	0,28 0,02	8 1
55.	СПрайс	Гидроизоляционная смесь герметик из сухой смеси АКВАТРОН-6	кг	36,48	138,23 --	-- --	5043 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	30,40	197,78	11,44	6013	348	0,41	12
					60,03	4,30	1825	131	0,02	1
57.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	30,40	436,69	17,48	13275	531	1,23	37
					199,29	8,48	6059	258	0,04	1
58.	С11011-53-0	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком, толщина 11-13 мм	м2	30,40	1300,00	--	39520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Тип К2 отм -3.300								79421
		Раздел: Тип К1 отм -3.300								
59.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	5,55	5561,56	301,14	30867	1671	3,96	22
					574,42	113,85	3188	632	0,55	3
60.	Е0111-15-3	Проливка цементным раствором толщ.20мм	м2	185,00	143,03	11,44	26460	2117	0,31	57
					45,54	4,30	8425	796	0,02	4
61.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	185,00	222,12	11,44	41092	2117	0,41	76
					60,03	4,30	11106	796	0,02	4
62.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	185,00	1070,11	17,48	197969	3234	1,23	228
					199,29	8,48	36870	1568	0,04	8
63.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	200,89	142,78	0,37	28683	74	0,27	55
					47,87	0,13	9618	25	0,00	0
		Итого по разделу: Тип К1 отм -3.300								325071
		Раздел: Тип Л2 отм -3.300								
64.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,05	5571,68	376,43	257	17	13,34	1
					2173,50	142,31	100	7	0,69	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,05	41200,00 --	-- --	1898 --	-- --	-- --	-- --
66.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	0,48	5561,56 574,42	301,14 113,85	2670 276	145 55	3,96 0,55	2 0
67.	Е0111-15-3	Проливка цементным раствором толщ.20мм	м2	16,00	143,03 45,54	11,44 4,30	2288 729	183 69	0,31 0,02	5 0
68.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	16,00	197,78 60,03	11,44 4,30	3164 960	183 69	0,41 0,02	7 0
69.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	16,00	934,57 67,28	5,64 2,13	14953 1076	90 34	0,44 0,01	7 0
70.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	17,12	125,76 18,61	0,18 0,08	2153 319	3 1	0,10 0,00	2 0
		Итого по разделу: Тип Л2 отм -3.300								27384
		Раздел: Тип К на отм -3.300								
71.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	43,50	1070,11 199,29	17,48 8,48	46550 8669	760 369	1,23 0,04	54 2
72.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	113,00	1070,11 199,29	17,48 8,48	120922 22520	1975 958	1,23 0,04	139 5
73.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	56,50	142,78 47,87	0,37 0,13	8067 2705	21 7	0,27 0,00	15 0
		Итого по разделу: Тип К на отм -3.300								175538
		Раздел: Тип К2 на отм.+0,000								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	19,10	1070,11 199,29	17,48 8,48	20439 3807	334 162	1,23 0,04	24 1
75.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	20,44	142,78 47,87	0,37 0,13	2918 978	8 3	0,27 0,00	6 0
		Итого по разделу: Тип К2 на отм.+0,000								23357
		Раздел: Тип Л2 на отм.+0,000								
76.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	30,60	934,57 67,28	5,64 2,13	28598 2059	172 65	0,44 0,01	13 0
77.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	32,74	125,76 18,61	0,18 0,08	4118 609	6 3	0,10 0,00	3 0
		Итого по разделу: Тип Л2 на отм.+0,000								32716
		Раздел: Тип К1 на отм.+0,000								
78.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	215,60	1070,11 199,29	17,48 8,48	230715 42968	3769 1827	1,23 0,04	265 9
79.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	230,69	142,78 47,87	0,37 0,13	32938 11044	85 29	0,27 0,00	63 0
		Итого по разделу: Тип К1 на отм.+0,000								263653
		Раздел: Тип Л2 на отм.+3,800								
80.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	265,80	934,57 67,28	5,64 2,13	248409 17882	1498 565	0,44 0,01	117 3
81.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	284,41	125,76	0,18	35767	52	0,10	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					18,61	0,08	5292	23	0,00	0
		Итого по разделу: Тип Л2 на отм.+3,800								284176
		Раздел: Тип Л2 на отм.+7,400								
82.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	263,10	934,57	5,64	245885	1483	0,44	116
					67,28	2,13	17700	560	0,01	3
83.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	281,52	125,76	0,18	35404	52	0,10	29
					18,61	0,08	5238	23	0,00	0
		Итого по разделу: Тип Л2 на отм.+7,400								281290
		Раздел: Ограждение лестниц ОГ1-ОГ3								
84.	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	м	46,60	4241,13	8,84	197637	412	1,54	72
					274,27	3,33	12781	155	0,02	1
85.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	8,00	1177,20	17,48	9418	140	1,23	10
					199,29	8,48	1594	68	0,04	0
86.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	260,26	20,99	0,02	5462	6	0,02	6
					4,78	--	1245	--	--	--
		Итого по разделу: Ограждение лестниц ОГ1-ОГ3								212516
		Раздел: Подвесные потолки на отм.-3,300								
87.	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	41,30	374,55	2,54	15469	105	2,02	84
					367,43	0,95	15175	39	0,00	0
88.	С11011-55-18	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "стандарт" Т 14 мм в комплекте	м2	41,30	1051,00	--	43406	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Подвесные потолки на								58875

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отм.-3,300								
		Раздел: Потолки								
89.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков на гипсовой основе	м2	297,40	227,29 117,43	4,53 1,71	67596 34923	1348 510	0,64 0,01	189 2
90.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	297,40	260,63 50,20	2,68 1,01	77510 14929	797 301	0,30 0,00	89 1
		Итого по разделу: Потолки								145107
		Раздел: Стены отм.-3.300								
91.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	144,60	194,04 84,79	3,94 1,51	28058 12261	570 218	0,52 0,01	76 1
92.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	144,60	284,95 74,78	2,42 0,91	41204 10814	349 131	0,45 0,00	65 1
93.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	75,71	242,05 134,55	3,89 0,83	18326 10187	295 63	0,75 0,06	57 4
94.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	75,71	1015,63 382,95	2,42 0,91	76893 28993	183 69	2,30 0,00	174 0
		Итого по разделу: Стены отм.-3.300								164480
		Раздел: Кирпичные перегородки .-3.300								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	323,70	194,04 84,79	3,94 1,51	62810 27446	1277 488	0,52 0,01	169 2
96.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	323,70	284,95 74,78	2,42 0,91	92238 24208	782 294	0,45 0,00	145 1
97.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	250,29	1015,63 382,95	2,42 0,91	254201 95849	604 227	2,30 0,00	576 1
		Итого по разделу: Кирпичные перегородки .-3.300								409249
		Раздел: Подвесные потолки на отм.выше 0,000								
98.	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	141,90	374,55 367,43	2,54 0,95	53148 52138	361 135	2,02 0,00	287 1
99.	С11011-55-18	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "стандарт" Т 14 мм в комплекте	м2	141,90	1051,00 --	-- --	149137 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Подвесные потолки на отм.выше 0,000								202285
		Раздел: Потолки на отм.выше 0,000								
100.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	814,00	227,29 117,43	4,53 1,71	185014 95585	3688 1395	0,64 0,01	518 7
101.	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	814,00	200,88 28,21	1,90 0,72	163514 22963	1545 590	0,18 0,00	144 3
		Итого по разделу: Потолки на отм.выше 0,000								348528

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены на отм.выше 0,000								
102.	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	403,28	194,04 84,79	3,94 1,51	78251 34194	1591 608	0,52 0,01	211 3
103.	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	403,28	284,95 74,78	2,42 0,91	114914 30159	974 366	0,45 0,00	181 2
104.	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	44,06	1015,63 382,95	2,42 0,91	44748 16873	106 40	2,30 0,00	101 0
105.	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	221,70	623,56 359,66	7,28 2,75	138244 79737	1614 609	2,06 0,01	456 3
106.	E0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	221,70	275,03 162,60	7,04 2,67	60974 36048	1560 591	0,93 0,01	205 3
107.	E0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	221,70	197,76 25,62	1,37 0,52	43844 5680	303 115	0,16 0,00	35 1
		Итого по разделу: Стены на отм.выше 0,000								480975
		Раздел: Кирпичные перегородки на отм. выше 0.000								
108.	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	1421,20	194,04 84,79	3,94 1,51	275765 120503	5606 2141	0,52 0,01	744 10
109.	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1421,20	284,95 74,78	2,42 0,91	404970 106284	3432 1291	0,45 0,00	637 6
110.	E0115-61-	Оштукатуривание простое	м2	274,30	242,05	3,89	66395	1068	0,75	205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен			134,55	0,83	36907	227	0,06	16
111.	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	274,30	1015,63	2,42	278586	662	2,30	631
					382,95	0,91	105043	249	0,00	1
112.	E0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	м2	189,32	106,29	1,37	20123	259	0,43	81
					69,34	0,52	13128	98	0,00	0
113.	E0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	189,32	197,76	1,37	37440	259	0,16	30
					25,62	0,52	4851	98	0,00	0
		Итого по разделу: Кирпичные перегородки на отм. выше 0.000								1083280
		Раздел: Отделка фасадов								
114.	E0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	62,64	7926,34	434,95	496506	27245	23,05	1444
					4101,19	163,01	256898	10211	0,79	50
115.	C11031-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	м3	60,76	4518,00	--	274517	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	700,00	389,43	3,94	272604	2761	0,52	366
					84,79	1,51	59353	1055	0,01	5
117.	C11011-764прим.	Сетка строительная	м2	700,00	142,00	--	99400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	700,00	200,33	3,94	140234	2761	0,52	366
					84,79	1,51	59353	1055	0,01	5
119.	E0115-55-	Высококачественная штукатурка	м2	700,00	305,38	3,05	213765	2132	1,64	1151

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	декоративным раствором по камню стен гладких			297,56	0,83	208294	580	0,03	22
120.	СПрайс-лист	Декоративная штукатурка	кг	1680,00	158,28	--	265903	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен /откос/	м2	157,22	194,04	3,94	30506	620	0,52	82
					84,79	1,51	13331	237	0,01	1
122.	Е0112-10-1	Установка подоконных отливов из листовой оцинкованной стали	м2	31,60	598,22	1,43	18904	45	1,12	35
					176,21	0,54	5568	17	0,00	0
123.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	1024,00	161,07	0,71	164939	730	0,50	512
					79,44	0,26	81349	271	0,00	1
		Итого по разделу: Отделка фасадов								1977278
		Раздел: Облицовка цоколя								
124.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности цокольными отдельными плитками	м2	83,00	541,26	2,94	44925	244	3,10	258
					538,20	1,12	44671	93	0,01	0
125.	СПрайс-лист	Стоимость цокольных плит "Классика Грант"	м2	87,15	1256,85	--	109534	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	С11011-1041	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,01	70700,00	--	376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Облицовка цоколя								154835
		Раздел: Входная группа Вп-1,Br-1								
127.	Е0101-169-2	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	м3	12,00	206,58	47,19	2479	566	1,16	14
					159,39	23,06	1913	277	0,11	1
128.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	12,00	154,22	--	1851	--	1,12	13
					154,22	--	1851	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,70	4589,97	75,91	3213	53	1,55	1
					225,11	28,67	158	20	0,14	0
130.	E0106-1-19	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх	м3	3,80	6212,21	406,48	23606	1545	4,19	16
					719,33	153,55	2733	583	0,75	3
131.	C12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	0,08	67700,00	--	5551	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,03	71934,76	349,88	2020	10	66,70	2
					11126,25	131,96	312	4	0,64	0
133.	C12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,03	18000,00	--	505	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	E0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных плиток	м2	6,30	233,15	19,31	1469	122	0,83	5
					128,34	7,22	809	45	0,04	0
135.	C143003-40	Плитка тротуарная	м2	6,30	780,00	--	4914	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	E0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности цокольными отдельными плитками	м2	1,50	541,26	2,94	812	4	3,10	5
					538,20	1,12	807	2	0,01	0
137.	СПрайс-лист	Стоимость цокольных плит "Классика Грант"	м2	1,57	1256,85	--	1980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	C11011-1041	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,00	70700,00	--	7	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Входная группа Вп-1,Br-1								48407
		Раздел: Вход Вп-2								
139.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	12,00	154,22	--	1851	--	1,12	13
					154,22	--	1851	--	--	--
140.	E0101-169	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	12,00	206,58	47,19	2479	566	1,16	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	в котлованах с перемещением передвижными транспортерами			159,39	23,06	1913	277	0,11	1
141.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,70	4589,97	75,91	3213	53	1,55	1
					225,11	28,67	158	20	0,14	0
142.	Е0106-1-19	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх	м3	3,60	6212,21	406,48	22364	1463	4,19	15
					719,33	153,55	2590	553	0,75	3
143.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,07	67700,00	--	4556	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,04	71934,76	349,88	2525	12	66,70	2
					11126,25	131,96	391	5	0,64	0
145.	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,04	18000,00	--	632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,93	4589,97	75,91	4269	71	1,55	1
					225,11	28,67	209	27	0,14	0
147.	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных плиток	м2	5,70	233,15	19,31	1329	110	0,83	5
					128,34	7,22	732	41	0,04	0
148.	С143003-40	Плитка тротуарная	м2	5,70	780,00	--	4446	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Вход Вп-2								47663
		Раздел: Облицовка цоколя								
149.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности цокольными отдельными плитками	м2	7,20	541,26	2,94	3897	21	3,10	22
					538,20	1,12	3875	8	0,01	0
150.	СПрайс-лист	Стоимость цокольных плит "Классика Грант"	м2	7,56	1256,85	--	9502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	С11011-1041	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,00	70700,00	--	33	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Облицовка цоколя								13431
		Раздел: Элементы навеса В1,Br1								
152.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	4,80	598,22 176,21	1,43 0,54	2871 846	7 3	1,12 0,00	5 0
153.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	13,40	137,05 108,31	9,55 1,34	1836 1451	128 18	0,65 0,01	9 0
154.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	15,41	1190,00 --	-- --	18338 --	-- --	-- --	-- --
155.	Е0110-12-6прим.	Облицовка потолков и карнизов сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2	24,00	49,40 43,22	1,06 0,39	1185 1037	25 9	0,29 0,00	7 0
156.	С11011-435прим.	Профилированный лист С-8	м2	25,20	896,00 --	-- --	22579 --	-- --	-- --	-- --
157.	Е0109-62-6	Изготовление эстакады под трубопроводы, галереи в построечных условиях и на производственных базах	т	0,52	17621,59 11364,30	4742,22 1790,55	9213 5941	2479 936	63,13 8,76	33 5
158.	Е0109-1-1	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов из марок стали С375	т	0,54	10599,86 4710,28	4276,33 1060,57	5724 2544	2309 573	25,53 3,73	14 2
159.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,54	1482,24 781,42	358,94 --	800 422	194 --	3,40 --	2 --
160.	С11011-873	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,54	72300,00 --	-- --	39042 --	-- --	-- --	-- --
161.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,06	23112,33 4010,63	364,06 137,14	1387 241	22 8	25,88 0,67	2 0
162.	Е0110-51-	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,06	596,52	32,33	36	2	0,90	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	- ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов			142,31	12,17	9	1	0,06	0
163.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,60	22,68 6,68	0,06 0,02	581 171	1 1	0,03 0,00	1 0
164.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	51,20	20,99 4,78	0,02 --	1074 245	1 --	0,02 --	1 --
165.	Е0112-7-7	Устройство кровель различных типов. Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	м	6,00	238,81 212,18	8,50 3,19	1433 1273	51 19	1,33 0,02	8 0
166.	С130806-51	Водосточные трубы стальные диам.110мм	м	6,00	987,00 --	-- --	5922 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Элементы навеса В1,Br1								112022
		Раздел: Вход Вп-3								
167.	Е0109-43-1	Монтаж фахверка, по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,20	13428,04 5977,13	5279,14 966,13	2742 1221	1078 197	32,00 3,46	7 1
168.	Е0109-62-6	Изготовление эстакады под трубопроводы, галереи в построечных условиях и на производственных базах	т	0,21	17621,59 11364,30	4742,22 1790,55	3718 2398	1001 378	63,13 8,76	13 2
169.	С11011-873	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,20	72300,00 --	-- --	14677 --	-- --	-- --	-- --
170.	С11011-881	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,01	49389,00 --	-- --	380 --	-- --	-- --	-- --
171.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,40	22,68 6,68	0,06 0,02	190 56	-- --	0,03 0,00	0 0
172.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	16,80	20,99 4,78	0,02 --	353 80	-- --	0,02 --	0 --
173.	Е0106-11-	Установка анкерных болтов длиной	1т	0,00	59858,97	616,47	146	2	332,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	до 1 м в готовые гнезда с заделкой								
					54596,25	232,87	133	1	1,14	0
174.	С11011-20 88	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М6х8х85 мм	шт	28,00	4,83	--	135	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	С12041-13 3	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,00	18000,00	--	44	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	С143003-1 36	Накрывочный элемент серый размером 250х190х90 мм	шт	45,00	55,00	--	2475	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,90	4589,97	75,91	4131	68	1,55	1
					225,11	28,67	203	26	0,14	0
178.	Е0106-1-1 9	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх	м3	12,77	6212,21	406,48	79322	5190	4,19	53
					719,33	153,55	9185	1961	0,75	10
		Итого по разделу: Вход Вп-3								108314
		Раздел: Вход Вп-4								
179.	Е0109-43- 1	Монтаж фахверка, по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,20	13428,04	5279,14	2742	1078	32,00	7
					5977,13	966,13	1221	197	3,46	1
180.	Е0109-62- 6	Изготовление эстакады под трубопроводы, галереи в построечных условиях и на производственных базах	т	0,21	17621,59	4742,22	3718	1001	63,13	13
					11364,30	1790,55	2398	378	8,76	2
181.	С11011-87 3	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,20	72300,00	--	14677	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	С11011-88 1	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,01	49389,00	--	395	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	Е0113-16- 6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,40	22,68	0,06	190	--	0,03	0
					6,68	0,02	56	--	0,00	0
184.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	16,80	20,99	0,02	353	--	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПФ-115			4,78	--	80	--	--	--
185.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,00	59858,97 54596,25	616,47 232,87	146 133	2 1	332,35 1,14	1 0
186.	С11011-2088	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М6х8х85 мм	шт	28,00	4,83 --	-- --	135 --	-- --	-- --	-- --
187.	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,00	18000,00 --	-- --	44 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Вход Вп-4								22401
		Раздел: Эстрада								
188.	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2	20,10	1493,41 99,62	9,82 3,68	30018 2002	197 74	0,63 0,02	13 0
189.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	21,51	111,72 13,85	0,53 0,21	2403 298	11 4	0,09 0,00	2 0
190.	Е0110-31-1	Устройство лестниц внутриквартирных с подшивкой досками обшивки	м2	1,80	5331,66 1001,36	67,30 25,88	9597 1802	121 47	5,63 0,13	10 0
191.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,38	23112,33 4010,63	364,06 137,14	8858 1537	140 53	25,88 0,67	10 0
192.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0,38	1910,04 349,31	16,30 6,21	732 134	6 2	2,16 0,03	1 0
193.	Е0110-50-2	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм разреженного	м2	20,10	63,78 40,37	7,72 2,92	1282 811	155 59	0,25 0,01	5 0
194.	С11021-12	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, I сорта	м3	0,42	16500,00 --	-- --	6965 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Эстрада								59854
		Раздел: Стремянка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
		==========								
195.	Е0109-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением в построечных условиях и на производственных базах	т	0,06	32767,61 24840,00	6446,08 1184,26	2125 1611	418 77	138,00 5,08	9 0
196.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,06	15288,85 5796,00	6297,25 1785,80	991 376	408 116	33,23 6,28	2 0
197.	С11011-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06	57972,00 --	-- --	3759 --	-- --	-- --	-- --
198.	С12041-9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,03	49131,00 --	-- --	1377 --	-- --	-- --	-- --
199.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,10	22,68 6,68	0,06 0,02	93 27	-- --	0,03 0,00	0 0
200.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	8,20	20,99 4,78	0,02 --	172 39	-- --	0,02 --	0 --
		Итого по разделу: Стремянка ==========								8518
		Раздел: Элементы навеса ========== ==========								
201.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	4,20	137,05 108,31	9,55 1,34	576 455	40 6	0,65 0,01	3 0
202.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	4,83	1190,00 --	-- --	5748 --	-- --	-- --	-- --
203.	Е0109-62-6	Изготовление эстакады под трубопроводы, галереи в построечных условиях и на производственных базах	т	0,26	17621,59 11364,30	4742,22 1790,55	4606 2971	1240 468	63,13 8,76	17 2
204.	Е0109-1-1	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных	т	0,27	9549,43	3852,55	2578	1040	23,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов			4243,50	955,47	1146	258	3,36	1
205.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,27	1482,24 781,42	358,94 --	400 211	97 --	3,40 --	1 --
206.	С11011-87 3	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,27	72300,00 --	-- --	19521 --	-- --	-- --	-- --
207.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,03	23112,33 4010,63	364,06 137,14	693 120	11 4	25,88 0,67	1 0
208.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0,03	1910,04 349,31	16,30 6,21	57 10	-- --	2,16 0,03	0 0
209.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	26,90	22,68 6,68	0,06 0,02	610 180	2 1	0,03 0,00	1 0
210.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	53,79	20,99 4,78	0,02 --	1129 257	1 --	0,02 --	1 --
		Итого по разделу: Элементы навеса								35919
		Раздел: Приямок								
211.	Е0109-62-6	Изготовление эстакады под трубопроводы, галереи в построечных условиях и на производственных базах	т	0,48	17621,59 11364,30	4742,22 1790,55	8406 5421	2262 854	63,13 8,76	30 4
212.	Е0109-43-1	Монтаж фахверка, по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,49	13428,04 5977,13	5279,14 966,13	6611 2943	2599 476	32,00 3,46	16 2
213.	С11011-87 3	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,47	72300,00 --	-- --	33930 --	-- --	-- --	-- --
214.	С11011-88 1	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,02	49389,00 --	-- --	1101 --	-- --	-- --	-- --
215.	Е0113-16-	Огрунтовка металлических	м2	17,90	22,68	0,06	406	1	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз			6,68	0,02	120	--	0,00	0
216.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	35,80	20,99 4,78	0,02 --	751 171	1 --	0,02 --	1 --
217.	Е0134-60-13	Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	м2	17,50	167,44 162,50	1,38 0,52	2930 2844	24 9	0,97 0,00	17 0
218.	С11011-459прим.	Стоимость полигаля	м2	17,50	2430,00 --	-- --	42525 --	-- --	-- --	-- --
219.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,00	179558,97 54596,25	616,47 232,87	438 133	2 1	332,35 1,14	1 0
		Итого по разделу: Приямок								97099
	ИТОГО:						7928971 2138192	129644 47815		12608 269

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2308386
На металломонтажные работы	33143
Всего накладных расходов:	2341529
Итого с накладными	10270500

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	616230
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10886730
Итого с временными, 1,8 %	11082691
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	11232307
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11276638
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11387465
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	29122523
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	582450
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	29704973
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3564597
Итого с НДС	33269570

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						29122523		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						582450		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						29704973		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3564597		
		Итого с НДС						33269570		

Заказник _____

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик _____ Г.С.Г. Высотник

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Кыдыралиев М М: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок-1 АР

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отделка на отм.-3.300								
1.	Е0115-180 -2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	934,00	200,88 28,21	1,90 0,72	187619 26348	1772 677	0,18 0,00	165 3
2.	Е0115-180 -1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	702,00	200,86 25,62	1,37 0,52	141004 17987	961 363	0,16 0,00	111 2
		Итого по разделу: Отделка на отм.-3.300								328623
		Раздел: Внутренняя отделка помещений								
3.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1071,09	303,84 93,41	2,68 1,01	325443 100055	2870 1084	0,56 0,00	604 5
		Итого по разделу: Внутренняя отделка помещений								325443

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отделка фасадов ========== ==========								
4.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	1496,27	389,43 84,79	3,94 1,51	582697 126868	5902 2254	0,52 0,01	783 11
5.	С11011-764прим.	Сетка строительная	м2	1496,27	142,00 --	-- --	212470 --	-- --	-- --	-- --
6.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	1496,27	200,33 84,79	3,94 1,51	299753 126868	5902 2254	0,52 0,01	783 11
7.	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	м2	1496,27	305,38 297,56	3,05 0,83	456928 445233	4558 1239	1,64 0,03	2461 47
8.	СПрайс-лист	Декоративная штукатурка	кг	3591,04	158,28 --	-- --	568374 --	-- --	-- --	-- --
9.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	8978,45	23,16 22,90	0,26 0,10	207950 205575	2375 929	0,14 0,00	1229 4
10.	С11011-2165	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 8х120 мм	шт	8978,45	7,05 --	-- --	63298 --	-- --	-- --	-- --
11.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	50,65	702,43 162,60	7,04 2,67	35578 8236	356 135	0,93 0,01	47 1
12.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	28,80	177,64 176,21	1,43 0,54	5116 5075	41 16	1,12 0,00	32 0
13.	С12068-33	Щиты настила	м2	28,80	1230,00 --	-- --	35424 --	-- --	-- --	-- --
14.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных	м2	2125,21	161,07 79,44	0,71 0,26	342314 168831	1515 562	0,50 0,00	1063 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		работ								
		Итого по разделу: Отделка фасадов								2809901
		Раздел: Облицовка цоколя								
15.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности цокольными отдельными плитками	м2	382,00	541,26 538,20	2,94 1,12	206763 205592	1125 426	3,10 0,01	1186 2
16.	СПрайс-лист	Стоимость цокольных плит "Классика Грант"	м2	401,10	1256,85 --	-- --	504121 --	-- --	-- --	-- --
17.	С11011-1041	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,02	70700,00 --	-- --	1728 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Облицовка цоколя								712613
		Раздел: Разные работы								
18.	Е0109-43-1	Монтаж фахверка, по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,48	13428,04 5977,13	5279,14 966,13	6405 2851	2518 461	32,00 3,46	15 2
19.	Е0109-62-6	Изготовление эстакады под трубопроводы, галереи в построечных условиях и на производственных базах	т	0,48	17621,59 11364,30	4742,22 1790,55	8406 5421	2262 854	63,13 8,76	30 4
20.	С11011-873	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,45	72300,00 --	-- --	32879 --	-- --	-- --	-- --
21.	С11011-881	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,02	49389,00 --	-- --	1099 --	-- --	-- --	-- --
22.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,34	22,68 6,68	0,06 0,02	393 116	1 --	0,03 0,00	1 0
23.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	34,68	20,99 4,78	0,02 --	728 166	1 --	0,02 --	1 --
24.	Е0109-27-1	Монтаж сотового поликорбоната	м2	17,50	558,94	279,11	9781	4884	1,55	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					263,93	69,97	4619	1224	0,24	4
25.	СПрайс-лист	Сотовый поликорбонат	м2	17,50	1104,28	--	19325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,00	59858,97	616,47	146	2	332,35	1
					54596,25	232,87	133	1	1,14	0
27.	С11011-2088	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М6х8х85 мм	шт	84,00	4,83	--	406	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	3,80	197,78	11,44	752	43	0,41	2
					60,03	4,30	228	16	0,02	0
29.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	3,80	25,27	0,77	96	3	0,01	0
					0,72	0,29	3	1	0,00	0
30.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	2,00	90,34	10,79	181	22	0,28	1
					56,15	4,04	112	8	0,02	0
31.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	8,40	197,78	11,44	1661	96	0,41	3
					60,03	4,30	504	36	0,02	0
32.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	8,40	25,27	0,77	212	6	0,01	0
					0,72	0,29	6	2	0,00	0
33.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	8,70	137,05	9,55	1192	83	0,65	6
					108,31	1,34	942	12	0,01	0
34.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	10,01	1190,00	--	11906	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,08	15288,85	6297,25	1153	475	33,23	3
					5796,00	1785,80	437	135	6,28	0
36.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,10	22,68	0,06	93	--	0,03	0
					6,68	0,02	27	--	0,00	0
37.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью	м2	8,20	20,99	0,02	172	--	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПФ-115		Итого по разделу: Разные работы			4,78	--	39	--	--	-- 96987

ИТОГО: 4273566 / 1452272 | 37773 / 12689 | 8554 / 100

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1327559
На металломонтажные работы	200256
Всего накладных расходов:	1527815
Итого с накладными	5801381

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	348083
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6149464
Итого с временными, 1,8 %	6260154
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	6344666
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6369707
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6432309
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	16450115
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	329002
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	16779117
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2013494
Итого с НДС	18792611

Заказчик _____

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик _____

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Кыдыралиев М М: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок-3 Общестроительные работы КЖ,АР.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КЖ								
1.	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	м	42,00	4241,13	8,84	178127	371	1,54	65
					274,27	3,33	11520	140	0,02	1
2.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,16	22,68	0,06	571	1	0,03	1
					6,68	0,02	168	1	0,00	0
3.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	50,32	20,99	0,02	1056	1	0,02	1
					4,78	--	241	--	--	--
		Итого по разделу: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КЖ								179754
		Раздел: Крыльцо в осях 9/1-10/1								
4.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	8,00	37,06	35,39	296	283	0,01	0
					1,63	9,60	13	77	0,03	0
5.	Е0101-90-	Планировка гребня и откосов дамб и	м2	5,16	11,75	--	61	--	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	земляных подушек в грунтах 2 группы вручную			11,75	--	61	--	--	--
6.	Е010332-А 1-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	14,00	28,29 -- 5,66	28,29	396 -- 79	396	-- 0,12	-- 2
7.	Е0101-169 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	м3	8,00	206,58 159,39	47,19 23,06	1653 1275	378 184	1,16 0,11	9 1
8.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	8,00	29,49 23,31	6,18 --	236 186	49 --	0,15 --	1 --
9.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,60	4589,97 225,11	75,91 28,67	2754 135	46 17	1,55 0,14	1 0
10.	Е0106-13- 3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	6,60	8649,23 1656,00	414,55 156,60	57085 10930	2736 1034	10,34 0,76	68 5
11.	Е0106-22- 1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,00	10576,66 1474,88	277,26 104,74	10577 1475	277 105	9,27 0,51	9 1
12.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,04	41200,00 --	-- --	1755 --	-- --	-- --	-- --
13.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	--	64100,00 --	-- --	1 --	-- --	-- --	-- --
14.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,09	52400,00 --	-- --	4653 --	-- --	-- --	-- --
15.	Е0106-11- 7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,09	99004,51 38036,25	349,88 131,96	8881 3412	31 12	227,70 0,64	20 0
16.	С12041-13 3	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,09	18000,00 --	-- --	1615 --	-- --	-- --	-- --
17.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной	м2	79,74	251,62	4,39	20065	350	0,24	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов			42,95	1,66	3425	132	0,01	1
		Итого по разделу: Крыльцо в осях 9/1-10/1 ==========								110027
		Раздел: Кровля ========= ==========								
18.	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	м2	150,84	78,36 25,88	0,18 0,08	11819 3903	28 12	0,15 0,00	23 0
19.	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	0,81	408,92 220,72	35,52 13,43	333 180	29 11	1,41 0,07	1 0
20.	С11011-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	шт	1,00	688,00 --	-- --	688 --	-- --	-- --	-- --
21.	С11011-819	Петля накладная	шт	2,00	40,00 --	-- --	80 --	-- --	-- --	-- --
22.	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	0,81	12300,00 --	-- --	10021 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	86,00	547,45 11,13	2,86 1,06	47080 957	246 91	0,07 0,01	6 0
24.	Е0110-12-6прим.	Облицовка карнизов сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2	78,00	49,40 43,22	1,06 0,39	3853 3371	83 30	0,29 0,00	22 0
25.	С11011-435прим.	Профилированный лист С-8	м2	81,90	896,00 --	-- --	73382 --	-- --	-- --	-- --
26.	С12061-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 6-9 для жилья	м2	2,00	6860,00 --	-- --	13720 --	-- --	-- --	-- --
27.	С11011-796	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	комплект	4,00	763,00 --	-- --	3052 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	С130804-1993	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 110X90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	56,00	417,00 -- --	-- -- --	23352 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
29.	С130806-51	Водосточные трубы стальные диам.110мм	м	99,20	987,00 -- --	-- -- --	97910 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: Кровля =========								285291
		Раздел: Тип К1 отм -3.600 ========== ==========								
30.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	2,60	436,69 199,29	17,48 8,48	1135 518	45 22	1,23 0,04	3 0
31.	С11011-530	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком, толщина 11-13 мм	м2	2,60	1300,00 --	-- --	3380 --	-- --	-- --	-- --
32.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	29,30	1070,11 199,29	17,48 8,48	31354 5839	512 248	1,23 0,04	36 1
33.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	16,10	1070,11 199,29	17,48 8,48	17229 3209	281 136	1,23 0,04	20 1
		Итого по разделу: Тип К1 отм -3.600 ==========								53098
		Раздел: Тип К3 на отм +0,000 ========== ==========								
34.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	7,90	1070,11 199,29	17,48 8,48	8454 1574	138 67	1,23 0,04	10 0
35.	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных плиток	м2	4,80	233,15 128,34	19,31 7,22	1119 616	93 35	0,83 0,04	4 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	С143003-40	Плитка тротуарная	м2	4,80	780,00	--	3744	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	8,59	142,78	0,37	1226	3	0,27	2
					47,87	0,13	411	1	0,00	0
		Итого по разделу: Тип К3 на отм +0,000								14543
		Раздел: Тип К на отм.+0,000								
38.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	29,30	1070,11	17,48	31354	512	1,23	36
					199,29	8,48	5839	248	0,04	1
39.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	16,10	1070,11	17,48	17229	281	1,23	20
					199,29	8,48	3209	136	0,04	1
40.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	15,67	142,78	0,37	2237	6	0,27	4
					47,87	0,13	750	2	0,00	0
		Итого по разделу: Тип К на отм.+0,000								50820
		Раздел: Тип Л1,Л2 на отм.0,000								
41.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	245,00	934,57	5,64	228970	1381	0,44	108
					67,28	2,13	16482	521	0,01	3
42.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	262,15	125,76	0,18	32969	48	0,10	27
					18,61	0,08	4878	21	0,00	0
		Итого по разделу: Тип Л1,Л2 на отм.0,000								261938
		Раздел: Тип К1 на отм.+0,000								
43.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением	м2	30,20	1070,11	17,48	32317	528	1,23	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток			199,29	8,48	6019	256	0,04	1
44.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	43,01	142,78	0,37	6142	16	0,27	12
					47,87	0,13	2059	5	0,00	0
		Итого по разделу: Тип К1 на отм.+0,000								38459
		Раздел: Тип К2 на отм.+3,600								
45.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	29,30	1070,11	17,48	31354	512	1,23	36
					199,29	8,48	5839	248	0,04	1
46.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	16,10	1070,11	17,48	17229	281	1,23	20
					199,29	8,48	3209	136	0,04	1
47.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	15,67	142,78	0,37	2237	6	0,27	4
					47,87	0,13	750	2	0,00	0
		Итого по разделу: Тип К2 на отм.+3,600								50820
		Раздел: Тип Л2 на отм.+3,600								
48.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	243,10	934,57	5,64	227194	1370	0,44	107
					67,28	2,13	16355	517	0,01	3
49.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	260,12	125,76	0,18	32713	48	0,10	27
					18,61	0,08	4840	21	0,00	0
		Итого по разделу: Тип Л2 на отм.+3,600								259907
		Раздел: Тип К1 на отм +3,600								
50.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из	м2	30,20	1070,11	17,48	32317	528	1,23	37
					199,29	8,48	6019	256	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		одноцветных с красителем плиток								
51.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	43,01	142,78 47,87	0,37 0,13	6142 2059	16 5	0,27 0,00	12 0
		Итого по разделу: Тип К1 на отм +3,600								38459
		Раздел: Тип К2 на отм.-6,900								
52.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	29,30	1070,11 199,29	17,48 8,48	31354 5839	512 248	1,23 0,04	36 1
53.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	16,10	1070,11 199,29	17,48 8,48	17229 3209	281 136	1,23 0,04	20 1
54.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	15,67	142,78 47,87	0,37 0,13	2237 750	6 2	0,27 0,00	4 0
		Итого по разделу: Тип К2 на отм.-6,900								50820
		Раздел: Тип Л2 на отм.+6,900								
55.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	242,00	934,57 67,28	5,64 2,13	226166 16281	1364 515	0,44 0,01	106 3
56.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	258,94	125,76 18,61	0,18 0,08	32565 4818	48 21	0,10 0,00	27 0
		Итого по разделу: Тип Л2 на отм.+6,900								258731
		Раздел: Тип К1 на отм +6,900								
57.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	30,20	1070,11 199,29	17,48 8,48	32317 6019	528 256	1,23 0,04	37 1