1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	37,90	142,78	0,37	5411	14	0,27	10
					47,87	0,13	1814	5	0,00	0
		Итого по разделу: Тип К1 на отм +6,900								37729
		Раздел: Потолки								
59.	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	304,00	204,29	1,90	62103	577	0,18	54
					28,21	0,72	8576	220	0,00	1
		Итого по разделу: Потолки								62103
		Раздел: Стены отм.-3.300								
60.	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	265,30	200,86	1,37	53288	363	0,16	42
					25,62	0,52	6798	137	0,00	1
		Итого по разделу: Стены отм.-3.300								53288
		Раздел: Кирпичные перегородки .-3.300								
61.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	275,00	316,57	2,42	87057	664	0,45	123
					74,78	0,91	20566	250	0,00	1
		Итого по разделу: Кирпичные перегородки .-3.300								87057
		Раздел: Подвесные потолки на отм.+0,300								
62.	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	72,00	374,55	2,54	26967	183	2,02	146
					367,43	0,95	26455	69	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63.	С11011-55 18	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "стандарт" Т 14 мм в комплекте	м2	72,00	1051,00 ---	-- ---	75672 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Подвесные потолки на отм.+0,300								102639
		Раздел: Потолки на отм.+0,300								
64.	Е0115-180 -6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	204,40	260,63 --- 50,20	2,68 --- 1,01	53272 --- 10260	548 --- 207	0,30 --- 0,00	61 --- 1
		Итого по разделу: Потолки на отм.+0,300								53272
		Раздел: Стены отм.+0.300								
65.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	265,30	316,57 --- 74,78	2,42 --- 0,91	83986 --- 19840	641 --- 241	0,45 --- 0,00	119 --- 1
66.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	21,70	1061,63 --- 382,95	2,42 --- 0,91	23037 --- 8310	52 --- 20	2,30 --- 0,00	50 --- 0
		Итого по разделу: Стены отм.+0.300								107023
		Раздел: Кирпичные перегородки на отм. выше +0.300								
67.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	661,00	284,95 --- 74,78	2,42 --- 0,91	188352 --- 49433	1596 --- 601	0,45 --- 0,00	296 --- 3
68.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	88,30	1061,63 --- 382,95	2,42 --- 0,91	93741 --- 33814	213 --- 80	2,30 --- 0,00	203 --- 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Кирпичные перегородки на отм. выше +0.300								282093
		Раздел: Подвесные потолки на отм.3,600								
69.	E0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	63,70	374,55 367,43	2,54 0,95	23859 23405	162 61	2,02 0,00	129 0
70.	C11011-55-18	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "стандарт" Т 14 мм в комплекте	м2	63,70	1051,00 --	-- --	66949 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Подвесные потолки на отм.3,600								90807
		Раздел: Потолки на отм.+3,600								
71.	E0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	206,20	260,63 50,20	2,68 1,01	53741 10351	553 209	0,30 0,00	62 1
		Итого по разделу: Потолки на отм.+3,600								53741
		Раздел: Стены отм.+3.600								
72.	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	86,30	316,57 74,78	2,42 0,91	27320 6454	208 78	0,45 0,00	39 0
73.	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	28,00	1061,63 382,95	2,42 0,91	29726 10723	68 25	2,30 0,00	64 0
		Итого по разделу: Стены отм.+3.600								57045
		Раздел: Кирпичные перегородки на отм. 3.600								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==								
74.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	449,00	316,57 74,78	2,42 0,91	142140 33578	1084 408	0,45 0,00	201 2
75.	Е0115-17- 1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	142,00	1061,63 382,95	2,42 0,91	150751 54379	343 129	2,30 0,00	327 1
		Итого по разделу: Кирпичные перегородки на отм. 3.600 ================								292890
		Раздел: Перегородки ГКЛ на отм.3.600 ================ ==								
76.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	50,00	316,57 74,78	2,42 0,91	15828 3739	121 45	0,45 0,00	22 0
		Итого по разделу: Перегородки ГКЛ на отм.3.600 ================								15828
		Раздел: Подвесные потолки на отм.6,900 ================ ==								
77.	Е0115-35- 1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	63,70	374,55 367,43	2,54 0,95	23859 23405	162 61	2,02 0,00	129 0
78.	С11011-55 18	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "стандарт" Т 14 мм в комплекте	м2	63,70	1051,00 --	-- --	66949 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Подвесные потолки на отм.6,900 ================								90807
		Раздел: Потолки на отм.+6,900 ================= ==								
79.	Е0115-180 -6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	204,90	260,63 50,20	2,68 1,01	53402 10285	549 207	0,30 0,00	61 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Потолки на отм.+6,900								53402
		Раздел: Стены отм.+6.900								
80.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	86,30	316,57 74,78	2,42 0,91	27320 6454	208 78	0,45 0,00	39 0
81.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	28,00	1061,63 382,95	2,42 0,91	29726 10723	68 25	2,30 0,00	64 0
		Итого по разделу: Стены отм.+6.900								57045
		Раздел: Кирпичные перегородки на отм. 6.900								
82.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	449,00	316,57 74,78	2,42 0,91	142140 33578	1084 408	0,45 0,00	201 2
83.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	142,00	1061,63 382,95	2,42 0,91	150751 54379	343 129	2,30 0,00	327 1
		Итого по разделу: Кирпичные перегородки на отм. 6.900								292890
		Раздел: Перегородки ГКЛ на отм.6.900								
84.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	50,00	316,57 74,78	2,42 0,91	15828 3739	121 45	0,45 0,00	22 0
		Итого по разделу: Перегородки ГКЛ на отм.6.900								15828
		Раздел: Колонны отм.6.900								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	13,50	316,57 74,78	2,42 0,91	4274 1010	33 12	0,45 0,00	6 0
		Итого по разделу: Колонны отм.6.900								4274
		Раздел: Откосы								
86.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	221,70	316,57 74,78	2,42 0,91	70183 16580	535 201	0,45 0,00	99 1
		Итого по разделу: Откосы								70183
		Раздел: Отделка фасадов								
87.	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	59,12	7926,34 4101,19	434,95 163,01	468605 242462	25714 9637	23,05 0,79	1362 47
88.	С11031-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	м3	60,30	4518,00 --	-- --	272446 --	-- --	-- --	-- --
89.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	656,00	389,43 84,79	3,94 1,51	255469 55622	2588 988	0,52 0,01	343 5
90.	С11011-764прим.	Сетка строительная	м2	656,00	142,00 --	-- --	93152 --	-- --	-- --	-- --
91.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	656,00	200,33 84,79	3,94 1,51	131419 55622	2588 988	0,52 0,01	343 5
92.	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	м2	656,00	305,38 297,56	3,05 0,83	200328 195201	1998 543	1,64 0,03	1079 21
93.	СПрайс-лист	Декоративная штукатурка	кг	1574,40	158,28 --	-- --	249189 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94.	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пеноплекса битуме стен и колонн прямоугольных	м3	9,50	14784,94 3754,46	213,47 80,21	140457 35667	2028 762	20,90 0,39	199 4
95.	Е0112-10-1	Установка подоконных отливов из листовой оцинкованной стали	м2	24,07	598,22 176,21	1,43 0,54	14399 4241	34 13	1,12 0,00	27 0
96.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	157,20	702,43 162,60	7,04 2,67	110421 25560	1106 419	0,93 0,01	146 2
97.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности цокольными отдельными плитками	м2	60,00	541,26 538,20	2,94 1,12	32476 32292	177 67	3,10 0,01	186 0
98.	СПрайс-лист	Стоимость цокольных плит "Классика Грант"	м2	63,00	1256,85 --	-- --	79181 --	-- --	-- --	-- --
99.	С11011-1041	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,00	70700,00 --	-- --	271 --	-- --	-- --	-- --
100.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	876,32	161,07 79,44	0,71 0,26	141152 69617	625 232	0,50 0,00	438 1
		Итого по разделу: Отделка фасадов								2188967
		Раздел: Лестница в подвал ЛП-1								
101.	Е0129-160-1	Устройство монолитных железобетонных лестниц и площадок	м3	4,96	19513,76 11980,13	61,52 8,36	96788 59421	305 41	41,63 0,04	206 0
102.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,11	67700,00 --	-- --	7685 --	-- --	-- --	-- --
103.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	52400,00 --	-- --	1603 --	-- --	-- --	-- --
104.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая	т	0,00	55620,00	--	100	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-I, d 6 мм			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Лестница в подвал ЛП-1								106177
		Раздел: Крыльцо (по оси 9/1-10/1)								
105.	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	11,00	251,77 251,77	-- --	2769 2769	-- --	1,77 --	19 --
106.	Е0101-90-6	Планировка гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 2 группы вручную	м2	14,00	11,75 11,75	-- --	165 165	-- --	0,07 --	1 --
107.	Е0101-169-2	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	м3	11,00	206,58 159,39	47,19 23,06	2272 1753	519 254	1,16 0,11	13 1
108.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта балластом	м2	14,00	69,73 12,09	3,01 1,14	976 169	42 16	0,08 0,01	1 0
109.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,56	3991,23 225,11	75,91 28,67	2235 126	43 16	1,55 0,14	1 0
110.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	6,60	3972,46 1656,00	414,55 156,60	26218 10930	2736 1034	10,34 0,76	68 5
111.	С143001-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	6,60	4598,00 --	-- --	30347 --	-- --	-- --	-- --
112.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	32,64	251,62 42,95	4,39 1,66	8213 1402	143 54	0,24 0,01	8 0
113.	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами из сайдинга	м2	5,50	133,79 122,65	5,15 1,94	736 675	28 11	0,77 0,01	4 0
114.	СПрайс	Стоимость сайдинга	м2	5,50	345,57 --	-- --	1901 --	-- --	-- --	-- --
115.	Е0112-13-	Утепление покрытий плитами из	м2	5,50	96,57	5,43	531	30	0,46	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой			81,51	2,05	448	11	0,01	0
116.	С11031-98	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96	м3	0,28	3405,00 --	-- --	936 --	-- --	-- --	-- --
117.	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных плиток	м2	14,00	233,15 128,34	19,31 7,22	3264 1797	270 101	0,83 0,04	12 0
118.	С143003-40	Плитка тротуарная	м2	14,00	780,00 --	-- --	10920 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Крыльцо (по оси 9/1-10/1)								91484
		Раздел: Крыльцо Кр1								
119.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,92	3991,23 225,11	75,91 28,67	3672 207	70 26	1,55 0,14	1 0
120.	Е0106-1-19	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх	м3	1,84	6212,21 719,33	406,48 153,55	11430 1324	748 283	4,19 0,75	8 1
121.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,06	67700,00 --	-- --	3845 --	-- --	-- --	-- --
122.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	99004,51 38036,25	349,88 131,96	703 270	2 1	227,70 0,64	2 0
123.	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,01	18000,00 --	-- --	128 --	-- --	-- --	-- --
124.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	7,20	197,78 60,03	11,44 4,30	1424 432	82 31	0,41 0,02	3 0
125.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	7,20	25,27 0,72	0,77 0,29	182 5	6 2	0,01 0,00	0 0
126.	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных	м2	7,20	233,15	19,31	1679	139	0,83	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плиток			128,34	7,22	924	52	0,04	0
127.	С143003-40	Плитка тротуарная	м2	7,20	780,00	--	5616	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Крыльцо Кр1								28679
		Раздел: Крыльцо Кр3								
128.	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	9,00	251,77	--	2266	--	1,77	16
					251,77	--	2266	--	--	--
129.	Е0101-90-6	Планировка гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 2 группы вручную	м2	8,00	11,75	--	94	--	0,07	1
					11,75	--	94	--	--	--
130.	Е0101-169-2	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	м3	9,00	206,58	47,19	1859	425	1,16	10
					159,39	23,06	1435	208	0,11	1
131.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта балластом	м2	8,00	69,73	3,01	558	24	0,08	1
					12,09	1,14	97	9	0,01	0
132.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,20	3991,23	75,91	4789	91	1,55	2
					225,11	28,67	270	34	0,14	0
133.	Е0129-160-1	Устройство монолитных железобетонных лестниц и площадок	м3	2,10	19513,76	61,52	40979	129	41,63	87
					11980,13	8,36	25158	18	0,04	0
134.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,07	67700,00	--	4553	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	99004,51	349,88	1396	5	227,70	3
					38036,25	131,96	536	2	0,64	0
136.	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,01	18000,00	--	254	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	7,60	197,78	11,44	1503	87	0,41	3
					60,03	4,30	456	33	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	7,60	25,27	0,77	192	6	0,01	0
					0,72	0,29	6	2	0,00	0
139.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности цокольными отдельными плитками	м2	1,30	541,26	2,94	704	4	3,10	4
					538,20	1,12	700	1	0,01	0
140.	СПрайс-лист	Стоимость цокольных плит "Классика Грант"	м2	1,36	1256,85	--	1716	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	С11011-1041	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,00	70700,00	--	6	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных плиток	м2	7,60	233,15	19,31	1772	147	0,83	6
					128,34	7,22	975	55	0,04	0
143.	С143003-40	Плитка тротуарная	м2	7,60	780,00	--	5928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Крыльцо Кр3								68568
		Раздел: Приямок Пр-1								
144.	Е0109-62-6	Изготовление эстакады под трубопроводы, галереи в построечных условиях и на производственных базах	т	0,01	17621,59	4742,22	112	30	63,13	0
					11364,30	1790,55	72	11	8,76	0
145.	С11011-873	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,01	72300,00	--	460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,01	22,68	0,06	1	--	0,03	0
					6,68	0,02	--	--	0,00	0
147.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,01	20,99	0,02	1	--	0,02	0
					4,78	--	--	--	--	--
148.	Е0134-60-13	Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	м2	17,50	167,44	1,38	2930	24	0,97	17
					162,50	0,52	2844	9	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149.	С11011-45 9прим.	Стоимость полигаля	м2	5,00	2430,00 ---	-- ---	12150 ---	-- ---	-- ---	-- ---
150.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,07	179558,97 54596,25	616,47 232,87	12928 3931	44 17	332,35 1,14	24 0
151.	С12041-13 3	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,07	18000,00 ---	-- ---	1296 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Приямок Пр-1								29878
		Раздел: Стремянки								
152.	Е0109-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением в построечных условиях и на производственных базах	т	0,04	32767,61 24840,00	6446,08 1184,26	1235 936	243 45	138,00 5,08	5 0
153.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,04	15288,85 5796,00	6297,25 1785,80	576 219	237 67	33,23 6,28	1 0
154.	С11011-15 77	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04	57972,00 ---	-- ---	2186 ---	-- ---	-- ---	-- ---
155.	С12041-9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	49131,00 ---	-- ---	720 ---	-- ---	-- ---	-- ---
156.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,98	22,68 6,68	0,06 0,02	90 27	-- --	0,03 0,00	0 0
157.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	7,95	20,99 4,78	0,02 --	167 38	-- --	0,02 --	0 --
		Итого по разделу: Стремянки								4974
	ИТОГО:						6051341	68653		8600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							1496451	26030		146
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						1535506		
		На металломонтажные работы						1216		
		На горнопроходческие работы						91410		
		Всего накладных расходов:						1628132		
		Итого с накладными						7679473		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						460768		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						8140241		
		Итого с временными, 1,8 %						8286765		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						8398636		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						8431783		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						8514651		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						21775533		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						435511		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						22211044		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2665325		
		Итого с НДС						24876369		

Заказчик _____

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик _____

Г.С.Г. Высотник для формы 2,3.

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Кыдыралиев М М: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок-5 Общестроительные работы АР.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля								
1.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	70,00	547,45	2,86	38321	200	0,07	5
					11,13	1,06	779	74	0,01	0
2.	Е0110-12-6прим.	Облицовка карнизов сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2	68,00	49,40	1,06	3359	72	0,29	19
					43,22	0,39	2939	27	0,00	0
3.	С11011-43 5прим.	Профилированный лист С-8	м2	71,40	896,00	--	63974	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	70,22	598,22	1,43	42007	100	1,12	78
					176,21	0,54	12374	38	0,00	0
5.	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	м	70,00	488,56	1,40	34199	98	0,32	22
					50,72	0,52	3550	36	0,00	0
6.	С130804-1 993	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 110X90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	24,00	417,00	--	10008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С130806-51	Водосточные трубы стальные диам.110мм	м	27,60	987,00 -- --	-- -- --	27241 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
8.	СПрайс	Слив д110мм	шт	6,00	276,45 -- --	-- -- --	1659 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
9.	СПрайс	Колено водосточной трубы и сливное д110мм	шт	18,00	587,46 -- --	-- -- --	10574 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: Кровля =========								231343
		Раздел: Устройство коробов ==========								
10.	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	28,00	648,09 256,29	5,57 1,62	18147 7176	156 45	1,48 0,01	41 0
11.	С11011-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	29,40	184,00 -- --	-- -- --	5410 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: Устройство коробов								23556
		Раздел: Тип Л ========== ==========								
12.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	87,09	934,57 67,28	5,64 2,13	81392 5859	491 185	0,44 0,01	38 1
13.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	93,19	125,76 18,61	0,18 0,08	11719 1734	17 8	0,10 0,00	10 0
		Итого по разделу: Тип Л ==========								93111
		Раздел: Тип К ========== ==========								
14.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	47,59	1070,11 199,29	17,48 8,48	50926 9484	832 403	1,23 0,04	59 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	50,92	142,78	0,37	7271	19	0,27	14
					47,87	0,13	2438	6	0,00	0
		Итого по разделу: Тип К								58197
		Раздел: Тип К1								
16.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	52,87	1070,11	17,48	56576	924	1,23	65
					199,29	8,48	10537	448	0,04	2
17.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	56,32	142,78	0,37	8042	21	0,27	15
					47,87	0,13	2697	7	0,00	0
		Итого по разделу: Тип К1								64618
		Раздел: Внутренняя отделка потолков								
18.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	183,43	337,94	2,68	61989	492	0,56	103
					93,41	1,01	17135	186	0,00	1
		Итого по разделу: Внутренняя отделка потолков								61989
		Раздел: Внутренняя отделка стен								
19.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	129,50	284,95	2,42	36901	313	0,45	58
					74,78	0,91	9685	118	0,00	1
20.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	19,64	1015,63	2,42	19947	47	2,30	45
					382,95	0,91	7521	18	0,00	0
		Итого по разделу: Внутренняя отделка стен								56848
		Раздел: Отделка перегородок								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
		==========								
21.	E0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	212,90	284,95 74,78	2,42 0,91	60666 15922	514 193	0,45 0,00	95 1
22.	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	118,00	1015,63 382,95	2,42 0,91	119844 45188	285 107	2,30 0,00	271 1
		Итого по разделу: Отделка перегородок ==========								180509
		Раздел: Отделка колонн ========== ==========								
23.	E0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	19,00	284,95 74,78	2,42 0,91	5414 1421	46 17	0,45 0,00	9 0
		Итого по разделу: Отделка колонн ==========								5414
		Раздел: Отделка фасадов ========== ==========								
24.	E0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	20,14	702,43 162,60	7,04 2,67	14147 3275	142 54	0,93 0,01	19 0
25.	E0115-158 -3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	м2	20,14	75,61 11,78	1,90 0,72	1523 237	38 15	0,07 0,00	1 0
26.	E0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	21,20	7926,34 4101,19	434,95 163,01	168038 86945	9221 3456	23,05 0,79	489 17
27.	C11031-18 0	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	м3	21,20	4518,00 --	-- --	95769 --	-- --	-- --	-- --
28.	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной	м2	10,80	590,86 176,21	1,43 0,54	6381 1903	15 6	1,12 0,00	12 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали								
29.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	187,20	161,07 79,44	0,71 0,26	30153 14872	133 50	0,50 0,00	94 0
30.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	212,00	389,43 84,79	3,94 1,51	82560 17975	836 319	0,52 0,01	111 2
31.	С11011-764прим.	Сетка строительная	м2	212,00	142,00 --	-- --	30104 --	-- --	-- --	-- --
32.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	212,00	200,33 84,79	3,94 1,51	42471 17975	836 319	0,52 0,01	111 2
33.	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	м2	212,00	305,38 297,56	3,05 0,83	64740 63083	646 176	1,64 0,03	349 7
34.	СПрайс-лист	Декоративная штукатурка	кг	508,80	158,28 --	-- --	80531 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Отделка фасадов								616417
		Раздел: Облицовка цоколя								
35.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности цокольными отдельными плитками	м2	25,00	541,26 538,20	2,94 1,12	13532 13455	74 28	3,10 0,01	78 0
36.	СПрайс-лист	Стоимость цокольных плит "Классика Грант"	м2	26,25	1276,16 --	-- --	33499 --	-- --	-- --	-- --
37.	С11011-1041	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,00	70700,00 --	-- --	113 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Облицовка цоколя								47144
	ИТОГО:						1439147	16571		2212

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							376159	6339		37
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						408198		
		Всего накладных расходов:						408198		
		Итого с накладными						1847345		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						110841		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1958186		
		Итого с временными, 1,8 %						1993433		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						2020344		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2028318		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2048252		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						5238239		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						104765		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						5343004		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						641160		
		Итого с НДС						5984164		

Заказчик _____

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик _____

Т.С.Г. Высотник для фирмы 2,3.

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Кыдыралиев М М: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок 4 Отопление И ВЕНТИЛЯЦИЯ.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
1.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	35,84	3671,44	35,77	131584	1282	0,70	25
					111,70	13,40	4003	480	0,07	2
2.	Е0116-15-1	Установка клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	52,00	473,47	39,24	24620	2040	1,47	76
					254,25	15,75	13221	819	0,07	4
3.	С130904-6 прим	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной 1/2	шт	40,00	331,00	--	13240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С130904-540	Краны шаровые стальные для воды муфтовые диам 15	шт	6,00	1724,00	--	10344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	СПрайс	Балансировочный клапан диам.15мм STAd	шт	6,00	1828,71	--	10972	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0116-15-2	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	473,47	39,24	473	39	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	0,07	0
7.	СПрайс	Балансировочный клапан диам.32мм STAd	шт	1,00	8378,98	--	8379	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
8.	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	шт	1,00	333,21 275,63	-- --	333 276	-- --	1,00 --	1 --
9.	СПрайс	Регулятор перепада давления в комплекте с капитярной трубкой STAP D 32мм STAP 10-60	компл	1,00	16058,24 --	-- --	16058 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0116-15-1	Установка клапанов диам. до 25 мм	1шт	80,00	473,47 254,25	39,24 15,75	37878 20340	3139 1260	1,47 0,07	118 6
11.	С130903-139	Регулирующий клапан диам.15мм V-EXAKT	шт.	40,00	1094,00 --	-- --	43760 --	-- --	-- --	-- --
12.	СПрайс	Термостическая головка	шт	40,00	1221,93 --	-- --	48877 --	-- --	-- --	-- --
13.	С130903-10	Клапан запорный диам.15мм REguluX	шт	40,00	202,00 --	-- --	8080 --	-- --	-- --	-- --
14.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	12,00	266,48 52,20	3,96 1,49	3198 626	48 18	0,30 0,01	4 0
15.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	32,00	264,48 52,20	3,96 1,49	8463 1670	127 48	0,30 0,01	10 0
16.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	15,00	343,48 52,20	3,96 1,49	5152 783	59 22	0,30 0,01	4 0
17.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	36,00	422,48 52,20	3,96 1,49	15209 1879	143 54	0,30 0,01	11 0
18.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных	м	12,00	472,48	3,96	5670	48	0,30	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		неоцинкованных труб диам. 40 мм			52,20	1,49	626	18	0,01	0
19.	Е0116-31-2	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 20 мм	м	256,00	193,46 179,78	3,68 1,04	49526 46024	942 266	1,01 0,00	259 0
20.	С130804-1927	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	256,00	67,00 --	-- --	17152 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ								458970
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ								
21.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5,50	1144,51 238,61	11,11 4,16	6295 1312	61 23	1,48 0,02	8 0
22.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	1,00	178,64 93,60	42,91 15,98	179 94	43 16	0,54 0,08	1 0
23.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,05	6240,00 --	-- --	312 --	-- --	-- --	-- --
24.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	9,00	93,00 --	-- --	837 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ								7622
		Раздел: ВЕ133								
25.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,40	1144,51 238,61	11,11 4,16	5036 1050	49 18	1,48 0,02	7 0
26.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	0,80	178,64 93,60	42,91 15,98	143 75	34 13	0,54 0,08	0 0
27.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,04	6240,00 --	-- --	250 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	9,00	93,00 --	-- --	837 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ВЕ133								6265
		Раздел: ВЕ134								
29.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5,50	1144,51 238,61	11,11 4,16	6295 1312	61 23	1,48 0,02	8 0
30.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	1,40	178,64 93,60	42,91 15,98	250 131	60 22	0,54 0,08	1 0
31.	С11031-16-5	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,07	6240,00 --	-- --	437 --	-- --	-- --	-- --
32.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	9,00	93,00 --	-- --	837 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ВЕ134								7819
		Раздел: ВЕ135,ВЕ137								
33.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	7,00	1144,51 238,61	11,11 4,16	8012 1670	78 29	1,48 0,02	10 0
34.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	2,00	178,64 93,60	42,91 15,98	357 187	86 32	0,54 0,08	1 0
35.	С11031-16-5	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,10	6240,00 --	-- --	624 --	-- --	-- --	-- --
36.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12,00	93,00 --	-- --	1116 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ВЕ135,ВЕ137								10109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВЕ136								
37.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5,60	1144,51 238,61	11,11 4,16	6409 1336	62 23	1,48 0,02	8 0
38.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	1,60	178,64 93,60	42,91 15,98	286 150	69 26	0,54 0,08	1 0
39.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,08	6240,00 --	-- --	499 --	-- --	-- --	-- --
40.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	6,00	93,00 --	-- --	558 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ВЕ136								7752
		Раздел: ВЕ133								
41.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,80	1144,51 238,61	11,11 4,16	3205 668	31 12	1,48 0,02	4 0
42.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	0,80	178,64 93,60	42,91 15,98	143 75	34 13	0,54 0,08	0 0
43.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,04	6240,00 --	-- --	250 --	-- --	-- --	-- --
44.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	6,00	93,00 --	-- --	558 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ВЕ133								4155
		Раздел: ВЕ139								
45.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,45	1144,51 238,61	11,11 4,16	2804 585	27 10	1,48 0,02	4 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	1,40	178,64 93,60	42,91 15,98	250 131	60 22	0,54 0,08	1 0
47.	С11031-16-5	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,07	6240,00 --	-- --	437 --	-- --	-- --	-- --
48.	С131312-7-8	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	3,00	93,00 --	-- --	279 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ВЕ139								3770
		Раздел: ВЕ140								
49.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,80	1144,51 238,61	11,11 4,16	3205 668	31 12	1,48 0,02	4 0
50.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	1,60	178,64 93,60	42,91 15,98	286 150	69 26	0,54 0,08	1 0
51.	С11031-16-5	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,08	6240,00 --	-- --	499 --	-- --	-- --	-- --
52.	С131312-7-8	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	3,00	93,00 --	-- --	279 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ВЕ140								4269
		Раздел: ВЕ141,ВЕ142								
53.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,50	1144,51 238,61	11,11 4,16	4006 835	39 15	1,48 0,02	5 0
54.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	2,00	178,64 93,60	42,91 15,98	357 187	86 32	0,54 0,08	1 0
55.	С11031-16-5	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,10	6240,00	--	624	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
56.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	6,00	93,00 --	-- --	558 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ВЕ141,ВЕ142								5545
		Раздел: ВЕ143								
57.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,40	1144,51 238,61	11,11 4,16	1602 334	16 6	1,48 0,02	2 0
58.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными	м2	0,80	178,64 93,60	42,91 15,98	143 75	34 13	0,54 0,08	0 0
59.	С11031-16-5	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,04	6240,00 --	-- --	250 --	-- --	-- --	-- --
60.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	3,00	93,00 --	-- --	279 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ВЕ143								2274
ИТОГО:							518551 100727	8900 3387		580 14

Накладные расходы :

На монтажные работы	248
На общестроительные работы	1468
На сантехнические работы	131034
Всего накладных расходов:	132750
Итого с накладными	651301

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	39078
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	690379
Итого с временными, 1,8 %	702806

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	712294
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	715105
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	722133
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	1846797
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	36936
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1883733
Налог на добавленную стоимость, 12 %	226048
Итого с НДС	2109781

Заказчик _____

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик _____

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Булаткулов С.А.: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок 2 Внутренние системы водопровода и канализации.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	81,00	10,99 10,69	-- --	890 866	-- --	0,05 --	4 --
2.	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	40,00	11,13 10,69	-- --	445 428	-- --	0,05 --	2 --
		Итого по разделу:								1335
		Раздел: Водопровод противопожарный								
3.	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	26,00	10,99 10,69	-- --	286 278	-- --	0,05 --	1 --
4.	E0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	8,00	15493,47 157,50	23,09 9,00	123948 1260	185 72	0,90 0,04	7 0
5.	1135-2	Огнетушитель пенный ОХВП-10	шт.	16,00	630,00 --	-- --	10080 --	-- --	-- --	-- --
6.	E0110-35-	Установка шкафов пожарных	шт	8,00	332,30	23,87	2658	191	0,68	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				100,35	9,02	803	72	0,04	0
7.	8101-122	Шкаф металлический	шт.	8,00	4515,00 --	-- --	36120 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Водопровод противопожарный								173092
		Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой (столовая)								
8.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	79,00	10,99 10,69	-- --	868 845	-- --	0,05 --	4 --
		Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой (столовая)								868
		Раздел: Горячее водоснабжение (Т3;Т4)								
9.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	97,00	10,99 10,69	-- --	1066 1037	-- --	0,05 --	5 --
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение (Т3;Т4)								1066
		Раздел: Горячее водоснабжение (Т3;Т4) (столовая)								
10.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	118,00	10,99 10,69	-- --	1297 1261	-- --	0,05 --	6 --
11.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	2,00	9126,62 387,00	39,24 15,75	18253 774	78 31	2,22 0,07	4 0
12.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	13,00	5930,28 346,50	21,53 9,00	77094 4504	280 117	1,95 0,04	25 1
13.	Е0117-5-2	Установка моек на два отделения	комплект	13,00	11693,78 387,00	61,65 22,50	152019 5031	801 293	2,26 0,11	29 1
14.	Е0117-1-9	Установка чугунных глубоких	комплек	3,00	12095,38	47,75	36286	143	1,55	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		душевых поддонов	т		258,75	18,00	776	54	0,09	0
15.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	3,00	143,32 126,00	1,57 --	430 378	5 --	0,70 --	2 --
16.	С131101-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	компл	3,00	1650,00 --	-- --	4950 --	-- --	-- --	-- --
17.	С131101-97	Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	компл	13,00	5840,00 --	-- --	75920 --	-- --	-- --	-- --
18.	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	компл	13,00	1430,00 --	-- --	18590 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение (Т3;Т4) (столовая)								384839
		ИТОГО:					561200 18241	1684 639		101 3

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1050
На сантехнические работы	23046
Всего накладных расходов:	24096
Итого с накладными	585296

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	32346
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	617642
Итого с временными, 1,8 %	627928
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	635781
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	638108
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	643925
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	1646786
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	32936
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1679722
Налог на добавленную стоимость, 12 %	201567
Итого с НДС	1881289

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						1646786		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						32936		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1679722		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						201567		
		Итого с НДС						1881289		

Заказчик _____

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
ММ-нің мемлекеттік
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик _____

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Булаткулов С.А.: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок 4 Внутренние системы водопровода и канализации.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой								
1.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	3,00	439,78 292,50	12,19 4,57	1319 878	37 14	1,64 0,02	5 0
2.	С130804-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2,70	32,00 --	-- --	86 --	-- --	-- --	-- --
3.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	50,00	336,95 231,75	7,90 2,95	16847 11588	395 148	1,29 0,01	65 1
4.	С130804-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	46,45	53,00 --	-- --	2462 --	-- --	-- --	-- --
5.	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	м	80,00	1082,42 92,93	12,21 4,57	86594 7434	977 366	0,56 0,02	44 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	15,00	362,67 59,85	4,19 1,58	5440 898	63 24	0,34 0,01	5 0
7.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	5,00	329,67 59,85	4,19 1,58	1648 299	21 8	0,34 0,01	2 0
8.	С130904-72	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 65 мм	шт	1,00	7475,00 --	-- --	7475 --	-- --	-- --	-- --
9.	С130904-541	Краны шаровые стальные для воды муфтовые диам 20	шт	1,00	1813,00 --	-- --	1813 --	-- --	-- --	-- --
10.	С130904-540	Краны шаровые стальные для воды муфтовые диам 15	шт	1,00	1724,00 --	-- --	1724 --	-- --	-- --	-- --
11.	С130904-73	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт	1,00	9960,00 --	-- --	9960 --	-- --	-- --	-- --
12.	С	Кран шаровый д-20	шт	17,00	258,35 --	-- --	4392 --	-- --	-- --	-- --
13.	С	Кран шаровый д-25	шт	7,00	266,03 --	-- --	1862 --	-- --	-- --	-- --
14.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,00	200,00 --	-- --	400 --	-- --	-- --	-- --
15.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	1,00	8099,56 54,00	1,57 --	8100 54	2 --	0,30 --	0 --
16.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	107,80	72,96 38,59	16,85 4,33	7866 4160	1816 467	0,21 0,03	23 3
17.	С11031-557	Самоклеящаяся лента K-FlEX, тип AT 070 PVC, цвет черный, серый, длина 25 м, ширина 38 мм	рулон	4,31	357,00 --	-- --	1539 --	-- --	-- --	-- --
18.	С11031-215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой	м	77,00	235,00	--	18095	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/			--	--	--	--	--	--
19.	С11031-205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	8,80	83,00 --	-- --	730 --	-- --	-- --	-- --
20.	С11031-203	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	16,50	70,00 --	-- --	1155 --	-- --	-- --	-- --
21.	С11031-198	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	5,50	48,00 --	-- --	264 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой								179772
		Раздел: Водопровод противопожарный								
22.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	26,00	693,07 76,95	10,34 3,87	18020 2001	269 101	0,43 0,02	11 0
		Горячее водоснабжение Т3Т4								
23.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	9,00	439,78 292,50	12,19 4,57	3958 2632	110 41	1,64 0,02	15 0
24.	С130804-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	8,09	32,00 --	-- --	259 --	-- --	-- --	-- --
25.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	52,00	336,95 231,75	7,90 2,95	17521 12051	411 153	1,29 0,01	67 1
26.	С130804-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р	м	48,31	53,00 --	-- --	2560 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		52134-2010								
27.	E0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	16,00	310,32 188,55	5,28 1,98	4965 3017	84 32	1,05 0,01	17 0
28.	C130804-70	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	15,01	90,00 --	-- --	1351 --	-- --	-- --	-- --
29.	E0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	6,00	412,02 252,00	6,65 2,50	2472 1512	40 15	1,40 0,01	8 0
30.	C130804-71	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40X6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	5,62	164,00 --	-- --	922 --	-- --	-- --	-- --
31.	E0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	35,00	596,67 59,85	4,19 1,58	20883 2095	147 55	0,34 0,01	12 0
32.	E0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	32,00	471,67 59,85	4,19 1,58	15093 1915	134 51	0,34 0,01	11 0
33.	E0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	10,00	362,67 59,85	4,19 1,58	3627 598	42 16	0,34 0,01	3 0
34.	E0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	15,00	329,67 59,85	4,19 1,58	4945 898	63 24	0,34 0,01	5 0
35.	C130904-545	Краны шаровые стальные для воды муфтовые диам 50	шт	1,00	3089,00 --	-- --	3089 --	-- --	-- --	-- --
36.	C130904-544	Краны шаровые стальные для воды муфтовые диам 40	шт	1,00	2648,00 --	-- --	2648 --	-- --	-- --	-- --
37.	C130904-5	Краны шаровые стальные для воды	шт	2,00	1988,00	--	3976	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	42	муфтовые диам 25			-------- -------- -- --		-------- -------- -- --		-------- -------- -- --	
38.	С	Кран шаровый д-20	шт	10,00	258,35 -------- -------- -- --	--	2584 -------- -------- -- --	--	-- -------- -------- -- --	--
39.	С	Кран шаровый д-25	шт	2,00	266,03 -------- -------- -- --	--	532 -------- -------- -- --	--	-- -------- -------- -- --	--
40.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	2,00	62,80 -------- -------- 23,18	--	126 -------- -------- 46	--	0,12 -------- -------- --	0 -------- -------- --
41.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	101,20	72,96 -------- -------- 38,59	16,85 -------- -------- 4,33	7384 -------- -------- 3905	1705 -------- -------- 438	0,21 -------- -------- 0,03	21 -------- -------- 3
42.	С11031-55-7	Самоклеящаяся лента K-FlEX, тип AT 070 PVC, цвет черный, серый, длина 25 м, ширина 38 мм	рулон	4,05	357,00 -------- -------- -- --	--	1445 -------- -------- -- --	--	-- -------- -------- -- --	--
43.	С11031-20-6	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	38,50	92,00 -------- -------- -- --	--	3542 -------- -------- -- --	--	-- -------- -------- -- --	--
44.	С11031-20-5	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	35,20	83,00 -------- -------- -- --	--	2922 -------- -------- -- --	--	-- -------- -------- -- --	--
45.	С11031-20-3	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	11,00	70,00 -------- -------- -- --	--	770 -------- -------- -- --	--	-- -------- -------- -- --	--
46.	С11031-20-1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	16,50	53,00 -------- -------- -- --	--	874 -------- -------- -- --	--	-- -------- -------- -- --	--
		Канализация хозяйственно-бытовая К1								
47.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	30,00	620,54 -------- -------- 106,20	0,64 -------- -------- 0,25	18616 -------- -------- 3186	19 -------- -------- 8	0,58 -------- -------- 0,00	18 -------- -------- 0
48.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб	м	60,00	748,88 -------- --------	1,43 -------- --------	44933 -------- --------	86 -------- --------	0,56 -------- --------	34 -------- --------

2641

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		высокой плотности диам. 100 мм			102,38	0,54	6143	32	0,00	0
49.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	10,00	72,96	16,85	730	169	0,21	2
					38,59	4,33	386	43	0,03	0
50.	С11031-216	Гибкая трубчатая изоляция K-FlEX толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм	м	11,00	354,00	--	3894	--	--	--
		Канализация К3Н			--	--	--	--	--	--
51.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	7,00	422,40	3,96	2957	28	0,30	2
		Итого по разделу:			52,20	1,49	365	10	0,01	0

197598

ИТОГО:

		377369	6617	370
		66061	2046	11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	9399
На сантехнические работы	75144
Всего накладных расходов:	84543
Итого с накладными	461912

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	27715
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	489627
Итого с временными, 1,8 %	498440
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	505169
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	507163
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	512147
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	1309775
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	26196
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1335971
Налог на добавленную стоимость, 12 %	160317
Итого с НДС	1496288

Заказчик _____

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик _____

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Булаткулов С.А: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок 1-5 Технологическое оборудование

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Блок-1								
1.	5101-33	Стол для учителя с приставкой	шт.	8,00	10320,00	--	82560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	1115-10	Кресло рабочее	шт.	8,00	6665,00	--	53320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	5101-17	Комплект ученический двухместный	шт.	50,00	6880,00	--	344000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	5101-84-3	Шкаф для учебно-наглядных пособий для I - III классов, секционный	шт.	20,00	22360,00	--	447200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	5101-84-3	Шкаф для учебно-наглядных пособий для кабинетов истории и географии, секционный: секция для карт	шт.	8,00	22360,00	--	178880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	1101-37	Компьютер	комплект	8,00	57760,00	--	462080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	8101-132	Принтер	шт.	8,00	56215,00	--	449720	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
8.	С	Интерактивная доска	шт	8,00	69650,29	--	557202	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С	Мультимедивный проектор	шт	8,00	70725,94	--	565808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	1302-7	Доска классная	шт.	8,00	16000,00	--	128000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	1101-4	Стол врача	шт.	1,00	12255,00	--	12255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	1801-31	Облучатель бактерицидный потолочный	компл.	1,00	18830,00	--	18830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	1101-3	Кушетка смотровая	шт.	1,00	7110,00	--	7110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	1101-16	Шкаф медицинский одностворчатый	шт.	1,00	4730,00	--	4730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	1101-27	Шкаф для одежды	шт.	1,00	14620,00	--	14620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	5101-116	Ширма трехстворчатая	шт.	1,00	11825,00	--	11825	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	1101-12	Стул рабочий	шт.	3,00	2946,00	--	8838	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	1801-31	Облучатель бактерицидный потолочный	компл.	1,00	18830,00	--	18830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	1101-3	Кушетка смотровая	шт.	1,00	7110,00	--	7110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	1203-23	Шкаф медицинский	шт.	1,00	5590,00	--	5590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	5101-116	Ширма трехстворчатая	шт.	1,00	11825,00	--	11825	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	1101-12	Стул рабочий	шт.	3,00	2946,00	--	8838	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	1101-40	Холодильник	шт.	1,00	34000,00	--	34000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	1105-6	Столик инструментальный	шт.	1,00	5590,00	--	5590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	1102-4	Стол медсестры	шт.	1,00	12255,00	--	12255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	1136-3	Стол для приборов и аппаратов	шт.	1,00	10320,00	--	10320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	1801-43	Шкаф сушильный	шт.	1,00	48610,00	--	48610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	1801-35	Штатив для длительных вливаний	шт.	1,00	4500,00	--	4500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	1801-26	Шкаф для одежды	шт.	1,00	16125,00	--	16125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	1801-31	Облучатель бактерицидный потолочный	компл.	1,00	18830,00	--	18830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	1102-8	Стул рабочий	шт.	3,00	2946,00	--	8838	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	1101-1	Кровать	шт.	1,00	4945,00	--	4945	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	1110-5	Стол палатный	шт.	1,00	3763,00	--	3763	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	1101-13	Тумба прикроватная	шт.	1,00	6120,00	--	6120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0121-30-1	Установка рукосушителей	шт	1,00	130,89	--	131	--	0,77	1
					125,55	--	126	--	--	--
36.	1301-54	Электросушитель для рук	шт.	1,00	5399,00	--	5399	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	1102-8	Стул рабочий	шт.	2,00	2946,00	--	5892	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	1110-5	Стол палатный	шт.	1,00	3763,00	--	3763	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	1302-87	Музыкальный центр	шт.	1,00	36000,00	--	36000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	1208-26	Тумба	шт.	1,00	13545,00	--	13545	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	1202-14	Зеркало настенное	шт.	8,00	2720,00	--	21760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	5101-68	Скамья гимнастическая	шт.	1,00	7310,00	--	7310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	1205-82	Вело тренажёр	комплект	1,00	29586,00	--	29586	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	1208-111	Тренажер для мышц спины и пресса	шт.	1,00	49310,00	--	49310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	5101-133	Стенка гимнастическая	пролет	2,00	9100,00	--	18200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0121-30-1	Установка рукосушителей	шт	9,00	130,89	--	1178	--	0,77	7
					125,55	--	1130	--	--	--
47.	1301-54	Электросушитель для рук	шт.	9,00	5399,00	--	48591	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
48.	1205-148	Стеллаж производственный	шт.	1,00	10120,00	--	10120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С	Диспенсер	шт	3,00	1571,06	--	4713	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	5101-33	Стол для учителя с приставкой для магнитофона и электрофона	шт.	8,00	10320,00	--	82560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	1115-10	Кресло рабочее	шт.	8,00	6665,00	--	53320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	5101-17	Комплект ученический двухместный	шт.	54,00	6880,00	--	371520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	5555-7	Шкаф для учебно-наглядных пособий	компл.	24,00	17523,00	--	420552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	5101-84-3	Шкаф для учебно-наглядных пособий для кабинетов истории и географии, секционный: секция для карт	шт.	8,00	22360,00	--	178880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	1101-37	Компьютер	комплект	8,00	57760,00	--	462080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	8101-132	Принтер	шт.	8,00	56215,00	--	449720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С	Интерактивная доска	шт	8,00	69650,29	--	557202	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С	Мультимедивный проектор	шт	8,00	70725,94	--	565808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	1302-7	Доска классная	шт.	8,00	16000,00	--	128000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	8101-135	Компьютер	компл.	1,00	57760,00	--	57760	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
61.	8101-132	Принтер	шт.	1,00	56215,00	--	56215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	1102-24	Шкаф конторский	шт.	3,00	15265,00	--	45795	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	1102-25	Шкаф для одежды	шт.	2,00	14620,00	--	29240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	5102-34	Стол рабочий	шт.	6,00	10105,00	--	60630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	1101-12	Стул рабочий	шт.	6,00	2946,00	--	17676	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	1108-40	Телевизор	шт.	1,00	25000,00	--	25000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	1101-34	Зеркало	шт.	1,00	1186,00	--	1186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	3201-24	Диван для отдыха	шт.	1,00	36120,00	--	36120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	1203-12	Стол письменный двухтумбовый	шт.	2,00	15050,00	--	30100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	1301-24	Стол эргономичный	шт.	1,00	27950,00	--	27950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	1203-122	Кресло подъемно-поворотное для киномеханика	шт.	1,00	4730,00	--	4730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	8101-135	Компьютер	компл.	1,00	57760,00	--	57760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	8101-132	Принтер	шт.	1,00	56215,00	--	56215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74.	8101-15	Тумба к рабочему столу	шт.	1,00	7955,00	--	7955	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	8101-9	Конференс - приставка	шт.	1,00	4300,00	--	4300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	1102-24	Шкаф конторский	шт.	1,00	15265,00	--	15265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	1102-25	Шкаф для одежды	шт.	1,00	14620,00	--	14620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	1101-12	Стул рабочий	шт.	4,00	2946,00	--	11784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	5302-13	Сейф	шт.	1,00	8278,00	--	8278	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	1101-22	Стол журнальный	шт.	1,00	4730,00	--	4730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	1301-12	Кресло для отдыха	шт.	2,00	7095,00	--	14190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	1303-12	Кресло кабинетное	шт.	1,00	12040,00	--	12040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	8101-135	Компьютер	компл.	2,00	57760,00	--	115520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	1102-24	Шкаф конторский	шт.	5,00	15265,00	--	76325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	1102-25	Шкаф для одежды	шт.	3,00	14620,00	--	43860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	1203-122	Кресло подъемно-поворотное для Киномеханика	шт.	1,00	4730,00	--	4730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87.	5102-34	Стол рабочий	шт.	1,00	10105,00	--	10105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	8101-15	Тумба к рабочему столу	шт.	1,00	7955,00	--	7955	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	1101-12	Стул рабочий	шт.	12,00	2946,00	--	35352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	8102-57	Шкаф металлический	шт.	2,00	18275,00	--	36550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	1108-40	Телевизор	шт.	1,00	25000,00	--	25000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	8101-132	Копировальный аппарат-принтер	шт.	2,00	56215,00	--	112430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	1101-34	Зеркало	шт.	1,00	1186,00	--	1186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	5561-17	Гарнитур с мини баром	шт.	1,00	149340,00	--	149340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	5101-155	микроволновая печь	шт.	1,00	3517,00	--	3517	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	1304-165	Электрочайник	шт.	1,00	5500,00	--	5500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	3201-24	Диван для отдыха	шт.	1,00	36120,00	--	36120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	1101-22	Стол журнальный	шт.	1,00	4730,00	--	4730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	1836-4	Конференц приставка	шт.	1,00	5160,00	--	5160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	1301-24	Стол для заседаний	шт.	1,00	27950,00	--	27950	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
101.	1903-21	Тумба подсобная	шт.	2,00	9675,00	--	19350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	С	Диспенсер	шт	3,00	1571,06	--	4713	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	8101-23	Цветочница	шт.	4,00	3664,00	--	14656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	2201-5	Кресло полумягкое	шт.	4,00	8600,00	--	34400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	2201-1	Пуф для фойе и кулуаров	шт.	4,00	5354,00	--	21416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	Е0121-30-1	Установка рукосушителей	шт	9,00	130,89	--	1178	--	0,77	7
					125,55	--	1130	--	--	--
107.	1301-54	Электросушитель для рук	шт.	9,00	5399,00	--	48591	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	1205-148	Стеллаж производственный	шт.	1,00	10120,00	--	10120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	5101-33	Стол для учителя с приставкой	шт.	2,00	10320,00	--	20640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	1115-10	Кресло рабочее	шт.	2,00	6665,00	--	13330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	5101-17	Комплект ученический двухместный	шт.	14,00	6880,00	--	96320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	5555-7	Шкаф для учебно-наглядных пособий	компл.	8,00	17523,00	--	140184	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	5101-84-3	Шкаф для учебно-наглядных пособий для кабинетов истории и географии,	шт.	2,00	22360,00	--	44720	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		секционный: секция для карт			--	--	--	--	--	--
114.	1101-37	Компьютер	комплект	2,00	57760,00	--	115520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	8101-132	Принтер	шт.	2,00	56215,00	--	112430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	С	Интерактивная доска	шт	2,00	69650,29	--	139301	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	С	Мультимедивный проектор	шт	2,00	70725,94	--	141452	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	1302-7	Доска классная	шт.	2,00	16000,00	--	32000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	5101-33	Стол для учителя с приставкой для магнитофона и электрофона	шт.	1,00	10320,00	--	10320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	1115-10	Кресло рабочее	шт.	1,00	6665,00	--	6665	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	5555-7	Шкаф для учебно-наглядных пособий	компл.	4,00	17523,00	--	70092	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	1101-37	Компьютер	комплект	1,00	57760,00	--	57760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	8101-132	Принтер	шт.	1,00	56215,00	--	56215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	С	Интерактивная доска	шт	1,00	69650,29	--	69650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	С	Мультимедивный проектор	шт	1,00	70725,94	--	70726	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	1302-7	Доска классная	шт.	1,00	16000,00	--	16000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127.	1207-129	Компьютер	комплект	12,00	57760,00	--	693120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	8101-132	Копировальный аппарат-принтер	шт.	1,00	56215,00	--	56215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	5101-41	Стол письменный однотумбовый	шт.	1,00	10105,00	--	10105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	5537-69	Стул полумягкий	шт.	12,00	3118,00	--	37416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	1306-18	Стеллаж	шт.	1,00	8643,00	--	8643	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	5557-13	Видиопроектрор	шт.	1,00	16530,00	--	16530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	1128-4	Стул для учащегося	шт.	12,00	2946,00	--	35352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	1834-14	Стол ученический	шт.	12,00	5328,00	--	63936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	5555-7	Шкаф для учебно-наглядных пособий	компл.	3,00	17523,00	--	52569	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	1207-129	Компьютер	комплект	2,00	57760,00	--	115520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	5101-41	Стол письменный однотумбовый	шт.	1,00	10105,00	--	10105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	3201-24	Диван для отдыха	шт.	1,00	36120,00	--	36120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	5564-159	Столик журнальный	шт.	1,00	6880,00	--	6880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140.	8101-23	Цветочница	шт.	3,00	3664,00	--	10992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	5101-23	Кресло для отдыха	шт.	6,00	7095,00	--	42570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	5536-116	Ковер многоцветный из аппаратной пряжи	шт.	1,00	18992,00	--	18992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	1128-4	Стул рабочий	шт.	2,00	2946,00	--	5892	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	1203-156	Стол ученический	шт.	2,00	6665,00	--	13330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	5537-49	Магнитофон	шт.	1,00	13800,00	--	13800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	1804-38	Видеомагнитофон	шт.	1,00	15400,00	--	15400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	5101-51	Стол эргономичный	шт.	1,00	22145,00	--	22145	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	1205-2	Кресло рабочее поворотное	шт.	1,00	8493,00	--	8493	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	1207-129	Компьютер	комплект	1,00	57760,00	--	57760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	1910-20	Тумба пристака	шт.	1,00	9675,00	--	9675	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	1102-24	Шкаф конторский	шт.	1,00	15265,00	--	15265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	1801-26	Шкаф для одежды	шт.	1,00	16125,00	--	16125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	1101-12	Стул	шт.	2,00	2946,00	--	5892	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
154.	1101-41	Сейф металлический	шт.	1,00	12540,00	--	12540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	8101-132	Копировальный аппарат-принтер	шт.	1,00	56215,00	--	56215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	5564-159	Столик журнальный	шт.	1,00	6880,00	--	6880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	1836-4	Кафедра приставка	шт.	1,00	5160,00	--	5160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	1208-2	Кресло для отдыха	шт.	2,00	7095,00	--	14190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	5101-32	Стол для учителя	шт.	2,00	6020,00	--	12040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	1115-10	Кресло рабочее	шт.	2,00	6665,00	--	13330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	5555-7	Шкаф для учебно-наглядных пособий	компл.	2,00	17523,00	--	35046	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	1801-31	Облучатель бактерицидный потолочный	компл.	2,00	18830,00	--	37660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	1801-4	Кушетка смотровая	шт.	2,00	7110,00	--	14220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	1801-26	Шкаф для одежды	шт.	2,00	16125,00	--	32250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	1207-129	Компьютер	комплект	2,00	57760,00	--	115520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	1910-20	Тумба приставка	шт.	2,00	9675,00	--	19350	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
167.	1807-25	Стол однотумбовый	шт.	4,00	10105,00	--	40420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	1102-8	Стул	шт.	2,00	2946,00	--	5892	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	5537-49	Магнитофон	шт.	2,00	13800,00	--	27600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	1804-38	Видеомагнитофон	шт.	2,00	15400,00	--	30800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	1827-33	Стерилизатор паровой горизонтальный круглый, электрический односторонний	компл.	2,00	142800,00	--	285600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	5536-270	Зеркало настенное для логопедических занятий	шт.	2,00	4103,00	--	8206	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	1834-14	Стол ученический	шт.	4,00	5328,00	--	21312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	1206-15	Стул ортопедический	шт.	8,00	15695,00	--	125560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	5536-278	Комплект логопедических зондов	компл.	4,00	600,00	--	2400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	5101-51	Стол эргономичный	шт.	1,00	22145,00	--	22145	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	1205-2	Кресло рабочее поворотное	шт.	1,00	8493,00	--	8493	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	1207-129	Компьютер	комплект	1,00	57760,00	--	57760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	8101-132	Принтер	шт.	1,00	56215,00	--	56215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180.	1910-20	Тумба приставка	шт.	1,00	9675,00	--	9675	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	1102-24	Шкаф конторский	шт.	1,00	15265,00	--	15265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	1801-26	Шкаф для одежды	шт.	1,00	16125,00	--	16125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	1201-14	Стул полумягкий	шт.	2,00	3225,00	--	6450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	1101-41	Сейф металлический	шт.	1,00	12540,00	--	12540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	5564-159	Столик журнальный	шт.	1,00	6880,00	--	6880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	1836-4	Конференц приставка	шт.	1,00	5160,00	--	5160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	1301-12	Кресло для отдыха	шт.	2,00	7095,00	--	14190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	1207-129	Компьютер	комплект	1,00	57760,00	--	57760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	8101-132	Принтер	шт.	1,00	56215,00	--	56215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	1102-24	Шкаф конторский	шт.	3,00	15265,00	--	45795	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
191.	1801-26	Шкаф для одежды	шт.	2,00	16125,00	--	32250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
192.	5101-41	Стол письменный однотумбовый	шт.	6,00	10105,00	--	60630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193.	1201-14	Стул полумягкий	шт.	6,00	3225,00	--	19350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	1101-41	Сейф металлический	шт.	1,00	12540,00	--	12540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
195.	1108-40	Телевизор	шт.	1,00	25000,00	--	25000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
196.	1101-34	Зеркало	шт.	1,00	1186,00	--	1186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197.	3201-24	Диван для отдыха	шт.	1,00	36120,00	--	36120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
198.	1101-23	Стол двухтумбовый	шт.	1,00	18490,00	--	18490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
199.	С	Диспенсер	шт	3,00	1571,06	--	4713	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
200.	1302-87	Музыкальный центр	шт.	1,00	36000,00	--	36000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
201.	1903-21	Тумба	шт.	1,00	9675,00	--	9675	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
202.	5552-62	Станок для хореографии	шт.	2,00	10320,00	--	20640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
203.	1202-14	Зеркало настенное	шт.	11,00	2720,00	--	29920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
204.	5538-8	Мат гимнастический	шт.	3,00	7327,00	--	21981	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
205.	1120-23	Скамейка гимнастическая	шт.	4,00	6800,00	--	27200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
206.	5101-33	Стол для учителя с приставкой для	шт.	1,00	10320,00	--	10320	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		магнитофона и электрофона			--	--	--	--	--	--
207.	1115-10	Кресло рабочее	шт.	1,00	6665,00	--	6665	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
208.	5101-17	Комплект ученический двухместный	шт.	6,00	6880,00	--	41280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
209.	5555-7	Шкаф для учебно-наглядных пособий	компл.	3,00	17523,00	--	52569	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
210.	5101-84-3	Шкаф для учебно-наглядных пособий для кабинетов истории и географии, секционный: секция для карт	шт.	1,00	22360,00	--	22360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
211.	1302-7	Доска классная	шт.	1,00	16000,00	--	16000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
212.	8101-14	Стул подъемно-поворотный	шт.	1,00	5698,00	--	5698	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
213.	1203-133	Пианино	шт.	1,00	70000,00	--	70000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
214.	5101-51	Стол учителя	шт.	1,00	22145,00	--	22145	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
215.	1115-10	Кресло рабочее	шт.	1,00	6665,00	--	6665	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
216.	5101-17	Комплект ученический двухместный	шт.	8,00	6880,00	--	55040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
217.	5555-7	Шкаф для учебно-наглядных пособий	компл.	4,00	17523,00	--	70092	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
218.	5101-84-3	Шкаф для учебно-наглядных пособий для кабинетов истории и географии, секционный: секция для карт	шт.	1,00	22360,00	--	22360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
219.	1101-37	Компьютер	комплект	1,00	57760,00	--	57760	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
220.	8101-132	Принтер	шт.	1,00	56215,00	--	56215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
221.	С	Интерактивная доска	шт	1,00	69650,29	--	69650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
222.	С	Мультимедивный проектор	шт	1,00	70725,94	--	70726	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
223.	1302-7	Доска классная	шт.	1,00	16000,00	--	16000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
224.	5101-33	Стол для учителя	шт.	1,00	10320,00	--	10320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
225.	1115-10	Кресло рабочее	шт.	1,00	6665,00	--	6665	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
226.	5555-7	Шкаф для учебно-наглядных пособий	компл.	3,00	17523,00	--	52569	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
227.	5101-84-3	Шкаф для учебно-наглядных пособий для кабинетов истории и географии, секционный: секция для карт	шт.	2,00	22360,00	--	44720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
228.	5101-116	Ширма трехстворчатая	шт.	1,00	11825,00	--	11825	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
229.	5537-133	Зеркало настенное	шт.	1,00	1832,00	--	1832	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
230.	5101-23	Кресло для отдыха	шт.	1,00	7095,00	--	7095	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
231.	1303-22	Стол рабочий	шт.	2,00	11825,00	--	23650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
232.	8101-40	Помост для моделей и натурщиков	шт.	1,00	17200,00	--	17200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
233.	1301-16	Мольберт	шт.	8,00	15910,00	--	127280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
234.	5101-78	Табурет	шт.	8,00	2258,00	--	18064	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
235.	1301-18	Стеллаж для изокласса	шт.	3,00	32035,00	--	96105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
236.	5101-51	Стол эргономичный	шт.	2,00	22145,00	--	44290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
237.	1201-5	Кресло рабочее поворотное	шт.	2,00	8493,00	--	16986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
238.	1207-129	Компьютер	комплект	2,00	57760,00	--	115520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
239.	8101-132	Принтер	шт.	2,00	56215,00	--	112430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
240.	1910-20	Тумба приставка	шт.	2,00	9675,00	--	19350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
241.	1102-24	Шкаф конторский	шт.	1,00	15265,00	--	15265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
242.	1801-26	Шкаф для одежды	шт.	1,00	16125,00	--	16125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
243.	1201-14	Стул полумягкий	шт.	2,00	3225,00	--	6450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
244.	5564-9	Сейф металлический	шт.	1,00	12040,00	--	12040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
245.	1836-4	Конференц приставка	шт.	1,00	5160,00	--	5160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
246.	С	Диспенсер	шт	3,00	1571,06	--	4713	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
247.	Е0121-30-1	Установка рукосушителей	шт	9,00	130,89	--	1178	--	0,77	7
					125,55	--	1130	--	--	--
248.	1301-54	Электросушитель для рук	шт.	9,00	5399,00	--	48591	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
249.	1205-148	Стеллаж производственный	шт.	1,00	10120,00	--	10120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
250.	1823-71	Скамейка гимнастическая	шт.	4,00	6800,00	--	27200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
251.	1205-20	Стенка гимнастическая	шт.	6,00	9783,00	--	58698	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
252.	5539-16	Канат для лазания	шт.	2,00	9700,00	--	19400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
253.	5102-118	Кольца гимнастические	шт.	1,00	2340,00	--	2340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
254.	5539-11	Щит баскетбольный из оргстекла с кольцами	компл.	1,00	72000,00	--	72000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
255.	5539-10	Стойка волейбольная консольная	компл.	1,00	6800,00	--	6800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
256.	1301-105	Сетка волейбольная	шт.	1,00	2000,00	--	2000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
257.	5539-12	Ворота для мини-футбола	шт.	2,00	12800,00	--	25600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
258.	У1-17-1	Судейская вышка, монтаж металлоконструкций	вышка	1,00	9856,49	256,06	9856	256	4,80	5
					831,43	71,06	831	71	0,26	0
259.	5539-11	Турник, монтаж металлоконструкций	турник	1,00	72000,00	--	72000	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
260.	5554-40	Табло электросветовое	шт.	1,00	1180,00	--	1180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
261.	5539-25	Шест для лазания	шт.	2,00	1500,00	--	3000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
262.	5539-16	Канат для лазания	шт.	2,00	9700,00	--	19400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
263.	5539-44	Гантели разные, от 1 до 5 кг	компл.	5,00	690,00	--	3450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
264.	5539-47	Мяч баскетбольный	шт.	40,00	1360,00	--	54400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
265.	1301-96	Мячи волейбольные	шт.	35,00	1800,00	--	63000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
266.	1301-95	Мячи футбольные	шт.	23,00	2200,00	--	50600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
267.	1301-105	Сетка волейбольная	шт.	2,00	2000,00	--	4000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
268.	5302-197	Сетка для хранения мячей	шт.	1,00	170,00	--	170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
269.	5539-53	Насос для надувания мячей	шт.	2,00	320,00	--	640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
270.	5554-95	Рулетка 10-метровая	шт.	3,00	600,00	--	1800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
271.	5539-60	Секундомер	шт.	5,00	2600,00	--	13000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
272.	5302-197	Сумка для хранения мячей	шт.	5,00	170,00	--	850	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
273.	Е0121-30-1	Установка рукосушителей	шт	4,00	130,89	--	524	--	0,77	3
					125,55	--	502	--	--	--
274.	1301-54	Электросушитель для рук	шт.	4,00	5399,00	--	21596	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
275.	1201-37	Фен для сушки и укладки волос	шт.	4,00	14000,00	--	56000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
276.	1801-62	Шкаф для раздевалки	шт.	40,00	7310,00	--	292400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
277.	5536-216	Скамья для переодевания	шт.	14,00	3440,00	--	48160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
278.	1835-47	Стол рабочий	шт.	1,00	13860,00	--	13860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
279.	1306-18	Стеллаж	шт.	5,00	8643,00	--	43215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
280.	5560-11	Подтоварник металлический	шт.	1,00	3510,00	--	3510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
281.	1306-18	Стеллаж	шт.	3,00	8643,00	--	25929	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
282.	5101-41	Стол письменный однотумбовый	шт.	1,00	10105,00	--	10105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
283.	8101-14	Стул подъемно-поворотный	шт.	3,00	5698,00	--	17094	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
284.	1201-14	Стул полумягкий	шт.	3,00	3225,00	--	9675	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
285.	1102-25	Шкаф для одежды	шт.	1,00	14620,00	--	14620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
286.	1102-24	Шкаф конторский	шт.	2,00	15265,00	--	30530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
287.	5564-44	Сейф металлический	шт.	1,00	12040,00	--	12040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Блок-1								15461951
		Раздел: Блок-2								
288.	Ц0128-927-12	Плита электрическая	шт	2,00	1387,22	16,29	2774	33	8,00	16
					1356,75	6,75	2714	13	0,04	0
289.	8101-76	Плита электрическая четырехконфорочная	компл.	2,00	82151,00	--	164302	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
290.	Ц0128-927-8	Шкаф жарочный электрический	шт	1,00	1415,66	14,02	1416	14	8,00	8
					1356,75	4,50	1357	4	0,03	0
291.	5101-147	Шкаф жарочный	шт.	1,00	129080,00	--	129080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
292.	Ц0128-927-5	Сковорода электрическая	шт	1,00	1397,41	28,73	1397	29	11,00	11
					1354,50	11,25	1354	11	0,07	0
293.	1205-115	Сковорода электрическая	шт.	1,00	112800,00	--	112800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
294.	1304-114	Слайсер полуавтоматический	шт.	1,00	6359,00	--	6359	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
295.	Ц0128-928-4	Прилавок-витрина холодильный	шт	1,00	1830,03	20,13	1830	20	12,00	12
					1791,00	9,00	1791	9	0,05	0
296.	1204-67	Прилавок-витрина холодильная	шт.	1,00	98340,00	--	98340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
297.	Ц0128-924-2	Котел пищеварочный электрический	шт	1,00	3421,10	29,62	3421	30	24,00	24
					3352,50	9,00	3352	9	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
298.	5302-73	Электрокотел пищеварочный	шт.	1,00	175082,00	--	175082	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
299.	1204-162	Рабочая поверхность	шт.	3,00	8140,00	--	24420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
300.	Ц0128-927-11	Шкаф пекарский	шт	1,00	3065,56	41,17	3066	41	22,00	22
					2992,50	15,75	2992	16	0,09	0
301.	1203-94	Шкаф пекарный	шт.	1,00	273219,00	--	273219	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
302.	Ц0128-923-1	Кипятильник	шт	1,00	1140,24	--	1140	--	8,00	8
					1127,25	--	1127	--	--	--
303.	3201-53	Кипятильник	шт.	1,00	31791,00	--	31791	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
304.	Е0120-21-8	Установка зонтов из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	шт	3,00	7360,91	59,08	22083	177	3,19	10
					529,20	21,26	1588	64	0,11	0
305.	Ц0128-911-1	Прилавок-нейтральный стол	шт	1,00	1837,04	27,14	1837	27	12,00	12
					1791,00	11,25	1791	11	0,07	0
306.	1915-2	Прилавок-нейтральный стол	шт.	1,00	86800,00	--	86800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
307.	Ц0128-921-14	Универсальная овощерезательная машина	шт	1,00	1266,97	9,28	1267	9	9,00	9
					1235,25	4,50	1235	5	0,03	0
308.	8101-75	Машина овощерезная	компл.	1,00	72050,00	--	72050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
309.	Ц0128-922-3	Мясорубка	шт	1,00	984,01	5,43	984	5	7,00	7
					958,50	2,25	958	2	0,01	0
310.	5101-143	Мясорубка	шт.	1,00	32918,00	--	32918	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.	Ц0128-921 -12	Машина протирочная для переработки вареных овощей	шт	1,00	1236,77	9,28	1237	9	9,00	9
					1201,50	4,50	1202	5	0,03	0
312.	1203-59	Машина протирочная-резательная	шт.	1,00	62973,00	--	62973	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
313.	1304-114	Слайсер полуавтоматический	шт.	1,00	6359,00	--	6359	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
314.	Ц0128-605 -10	Машина для очистки картофеля	шт	1,00	3672,83	193,99	3673	194	20,00	20
					3330,00	45,00	3330	45	0,26	0
315.	1204-54	Машина картофелеочистительная	шт.	1,00	80630,00	--	80630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
316.	1204-52	Миксер планетарный	шт.	1,00	32918,00	--	32918	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
317.	Е0110-35-1	Установка полок	шт	1,00	332,30	23,87	332	24	0,68	1
					100,35	9,02	100	9	0,04	0
318.	5536-157	Полка настенная для кухонного инвентаря	шт.	1,00	3892,00	--	3892	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
319.	Ц0128-928 -4	Прилавок нейтральный стол	шт	1,00	1830,03	20,13	1830	20	12,00	12
					1791,00	9,00	1791	9	0,05	0
320.	8101-80	Прилавок	компл.	1,00	106700,00	--	106700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
321.	Ц0128-928 -7	Ларь морозильный передвижной	шт	1,00	1275,73	7,01	1276	7	8,00	8
					1251,00	2,25	1251	2	0,01	0
322.	1201-36	Ларь передвижной	шт.	1,00	13545,00	--	13545	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
323.	Ц0128-911 -2	Шкаф холодильный	шт	3,00	1850,15	38,00	5550	114	12,00	36
					1793,25	15,75	5380	47	0,09	0
324.	5560-24	Шкаф холодильный	шт.	3,00	102423,00	--	307269	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
325.	Ц0128-911-2	Шкаф холодильный	шт	8,00	1850,15	38,00	14801	304	12,00	96
					1793,25	15,75	14346	126	0,09	1
326.	1203-99	Шкаф холодильный	шт.	8,00	135450,00	--	1083600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
327.	Ц0128-912-2	Камера холодильная, масса 0,56 т	шт	2,00	2129,80	54,29	4260	109	18,00	36
					2054,25	22,50	4108	45	0,13	0
328.	1207-37	Камера холодильная с фреоновым агрегатом	шт.	2,00	233359,00	--	466718	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
329.	Е0118-13-1	Установка моноблока среднетемпературного ALS, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2,00	3150,83	123,78	6302	248	13,39	27
					2285,05	46,35	4570	93	0,23	0
330.	С	Моноблок среднетемпературный	шт	1,00	34300,00	--	34300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
331.	С	Моноблок среднетемпературный	шт	1,00	34300,00	--	34300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
332.	Е0117-1-3	Установка ванн	комплект	11,00	2410,42	30,04	26515	330	2,78	31
					488,25	11,25	5371	124	0,06	1
333.	Е0110-35-1	Установка столов	шт	11,00	332,30	23,87	3655	263	0,68	7
					100,35	9,02	1104	99	0,04	0
334.	5101-134	Ванна моечная на 1 отделение	шт.	5,00	7034,00	--	35170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
335.	5536-162	Ванна моечная стационарная двухсекционная	шт.	3,00	12896,00	--	38688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
336.	3201-80	Ванна моечная трехгнездная	шт.	1,00	12456,00	--	12456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
337.	5302-66	Ванна моечная	шт.	2,00	10258,00	--	20516	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
338.	5102-34	Стол рабочий	шт.	2,00	10105,00	--	20210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
339.	1202-16	Стол производственный	шт.	1,00	16500,00	--	16500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
340.	Е0120-21-8	Установка зонтов из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	шт	2,00	7360,91 529,20	59,08 21,26	14722 1058	118 43	3,19 0,11	6 0
341.	5302-135	Стерилизатор сухожаровый	шт.	3,00	55681,00	--	167043	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
342.	5101-155	Микроволновая печь	шт.	1,00	3517,00	--	3517	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
343.	1304-165	Экспресс-чайник	шт.	1,00	5500,00	--	5500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
344.	3201-99	Стол производственный	шт.	1,00	10560,00	--	10560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
345.	1203-166	Стол производственный	шт.	1,00	26400,00	--	26400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
346.	5564-162	Ларь для грязного белья	шт.	2,00	13545,00	--	27090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
347.	1204-162	Стол открытый	шт.	1,00	8140,00	--	8140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
348.	1301-57	Весы электронные настольные	шт.	6,00	7150,00	--	42900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
349.	1203-33	Мукопросеиватель 0,18кВт	шт.	1,00	12749,00	--	12749	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
350.	1204-162	Стол производственный	шт.	1,00	8140,00	--	8140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
351.	5102-129	Модуль нижний	шт.	3,00	5660,00	--	16980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
352.	E0121-30-1	Установка рукосушителей	шт	2,00	130,89	--	262	--	0,77	2
					125,55	--	251	--	--	--
353.	1301-54	Электросушитель для рук	шт.	2,00	5399,00	--	10798	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
354.	1204-162	Стол открытый	шт.	1,00	8140,00	--	8140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
355.	3201-99	Стол производственный	шт.	6,00	10560,00	--	63360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
356.	1204-162	Стол открытый	шт.	1,00	8140,00	--	8140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
357.	3201-99	Стол производственный	шт.	8,00	10560,00	--	84480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
358.	3201-99	Стол производственный	шт.	1,00	10560,00	--	10560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
359.	1909-41	Тележка шпилька	шт.	2,00	10740,00	--	21480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
360.	E0110-35-1	Установка штучных изделий - стелажей	шт	6,00	332,30	23,87	1994	143	0,68	4
					100,35	9,02	602	54	0,04	0
361.	5102-126	Стеллаж производственный	шт.	6,00	33110,00	--	198660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
362.	5560-7	Подтоварник металлический	шт.	3,00	2800,00	--	8400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
363.	5560-11	Подтоварник металлический	шт.	8,00	3510,00	--	28080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
364.	1204-162	Стол производственный	шт.	3,00	8140,00	--	24420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
365.	1910-20	Тумба приставка	шт.	2,00	9675,00	--	19350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
366.	Ц0128-928-7	Ларь морозильный передвижной	шт	1,00	1275,73	7,01	1276	7	8,00	8
					1251,00	2,25	1251	2	0,01	0
367.	1201-36	Ларь передвижной	шт.	1,00	13545,00	--	13545	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
368.	5302-106	Стул для разрубки мяса	шт.	1,00	10664,00	--	10664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
369.	3201-92	Весы передвижные	шт.	1,00	66000,00	--	66000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
370.	1203-173	Тележка подъемная	шт.	1,00	33032,00	--	33032	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
371.	Е0110-35-1	Установка штучных изделий - стелажей	шт	6,00	332,30	23,87	1994	143	0,68	4
					100,35	9,02	602	54	0,04	0
372.	5102-126	Стеллаж	шт.	6,00	33110,00	--	198660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
373.	1204-162	Стол производственный	шт.	3,00	8140,00	--	24420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
374.	1101-28	Шкаф для посуды	шт.	9,00	13330,00	--	119970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
375.	1201-5	Кресло рабочее поворотное	шт.	2,00	8493,00	--	16986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
376.	3201-99	Стол производственный	шт.	3,00	10560,00	--	31680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
377.	3201-99	Стол овощного цеха	шт.	3,00	10560,00	--	31680	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
378.	1205-153	Стол производственный для сбора остатков пищи	шт.	1,00	8300,00	--	8300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
379.	3201-92	Весы товарные электронные	шт.	1,00	66000,00	--	66000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
380.	1110-18	Кресло для отдыха	шт.	1,00	7095,00	--	7095	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
381.	3201-221	Сейф	шт.	1,00	18700,00	--	18700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
382.	1306-183	Лампа бактерицидная	шт.	1,00	4024,00	--	4024	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
383.	3201-55	Машина для нарезки хлеба	шт.	1,00	27772,00	--	27772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
384.	1108-30	Шкаф для хлеба	шт.	2,00	32895,00	--	65790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
385.	1201-14	Стул полумягкий	шт.	3,00	3225,00	--	9675	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
386.	3201-165	Стол с тумбой	шт.	1,00	9030,00	--	9030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
387.	1104-27	Шкаф для одежды	шт.	14,00	14620,00	--	204680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
388.	5101-171	Ларь для овощей	шт.	3,00	2840,00	--	8520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
389.	2201-32	Зеркало настенное	шт.	2,00	3440,00	--	6880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
390.	1802-39	Тележка ручная посудная	шт.	3,00	9360,00	--	28080	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
391.	1902-41	Тележка грузовая	шт.	4,00	10740,00	--	42960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
392.	5536-16	Комплект детский четырехместный	компл.	6,00	9353,00	--	56118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
393.	5536-16	Комплект детский четырехместный	компл.	9,00	18706,00	--	168354	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
394.	Е0110-35-1	Установка штучных изделий - стелажей	шт	3,00	332,30	23,87	997	72	0,68	2
					100,35	9,02	301	27	0,04	0
395.	5102-126	Стеллаж производственный	шт.	3,00	33110,00	--	99330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
396.	1101-27	Шкаф для одежды	шт.	1,00	14620,00	--	14620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
397.	Ц0128-929-1	Машина посудомоечная	шт	1,00	4394,41	72,16	4394	72	27,00	27
					4275,00	29,25	4275	29	0,17	0
398.	1203-56	Машина посудомоечная универсальная	шт.	1,00	665508,00	--	665508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
399.	1101-29	Шкаф конторский	шт.	1,00	15265,00	--	15265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
400.	2201-2	Диван мягкий для отдыха	шт.	1,00	27090,00	--	27090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
401.	1201-37	Фен для сушки и укладки волос	шт.	1,00	14000,00	--	14000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
402.	8101-132	Копировальный аппарат-принтер	шт.	1,00	56215,00	--	56215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
403.	1101-37	Компьютер	комплект	2,00	57760,00	--	115520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
404.	1203-48	Машина тестомесительная	шт.	1,00	89971,00	--	89971	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
405.	1203-166	Стол производственный	шт.	1,00	26400,00	--	26400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
406.	1204-162	Стол производственный	шт.	3,00	8140,00	--	24420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
407.	1101-27	Шкаф для чистого белья	шт.	4,00	14620,00	--	58480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
408.	1101-22	Стол журнальный	шт.	1,00	4730,00	--	4730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
409.	5536-216	Скамья для переодевания	шт.	4,00	3440,00	--	13760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
410.	Е0120-21-8	Установка зонтов из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	шт	1,00	7360,91	59,08	7361	59	3,19	3
					529,20	21,26	529	21	0,11	0
411.	Е0110-35-1	Установка штучных изделий - стелажей	шт	3,00	332,30	23,87	997	72	0,68	2
					100,35	9,02	301	27	0,04	0
412.	5102-126	Стеллаж кухонный	шт.	3,00	33110,00	--	99330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
413.	1203-9	Сервант для официантов	шт.	3,00	11180,00	--	33540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
414.	1802-39	Тележка ручная	шт.	3,00	9360,00	--	28080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
415.	1903-51	Бак для пищевых отходов	шт.	4,00	620,00	--	2480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
416.	1205-49	Инсектицидная лампа радиуса действия 8-10м	шт.	3,00	10340,00	--	31020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
417.	Ц0136-31-10	Верстак столярный	шт	5,00	1874,69	446,33	9373	2232	9,00	45
					1413,00	110,25	7065	551	0,64	3
418.	1101-26	Табурет	шт.	5,00	864,00	--	4320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
419.	5302-30	Стол-верстак столярный учебный	шт.	5,00	13115,00	--	65575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
420.	Ц0136-31-10	Верстак слесарный	шт	1,00	1874,69	446,33	1875	446	9,00	9
					1413,00	110,25	1413	110	0,64	1
421.	1303-66	Верстак слесарный	шт.	1,00	26180,00	--	26180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
422.	1301-119	Тиски слесарные	шт.	1,00	3526,00	--	3526	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
423.	5101-32	Стол для учителя	шт.	1,00	6020,00	--	6020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
424.	1206-2	Кресло поворотное	шт.	1,00	8493,00	--	8493	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
425.	5102-4	Комплект ученический двухместный	шт.	4,00	6880,00	--	27520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
426.	1101-29	Шкаф для книг	шт.	1,00	15265,00	--	15265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
427.	1302-7	Доска классная	шт.	1,00	16000,00	--	16000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
428.	1102-39	Шкаф металлический	шт.	1,00	12540,00	--	12540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
429.	Ц0117-53-4	Стенд выставочный для инструментов	шт	1,00	1645,80	250,80	1646	251	8,00	8
					1347,75	81,00	1348	81	0,47	0
430.	2202-45	Стенд выставочный для инструментов	шт.	1,00	7095,00	--	7095	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
431.	СКомпания	Диспенсер настольный	шт	1,00	1571,06	--	1571	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
432.	Е0110-35-1	Установка штучных изделий - стелажей	шт	1,00	332,30	23,87	332	24	0,68	1
					100,35	9,02	100	9	0,04	0
433.	1207-146	Стеллаж производственный	шт.	1,00	10120,00	--	10120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
434.	1105-26	Шкаф для одежды	шт.	1,00	14620,00	--	14620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
435.	1201-42	Стол гладильный	шт.	2,00	4180,00	--	8360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
436.	5544-28	Утюг электрический с терморегулятором и пароувлажнителем	шт.	2,00	909,00	--	1818	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
437.	5101-32	Стол для учителя	шт.	2,00	6020,00	--	12040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
438.	1206-2	Кресло поворотное	шт.	2,00	8493,00	--	16986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
439.	5102-4	Комплект ученический двухместный	шт.	8,00	6880,00	--	55040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
440.	1101-29	Шкаф для книг	шт.	8,00	15265,00	--	122120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
441.	1302-7	Доска классная	шт.	2,00	16000,00	--	32000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
442.	С	Диспенсер настольный	шт	2,00	1571,06	--	3142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
443.	Е0110-35-1	Установка штучных изделий - стелажей	шт	1,00	332,30	23,87	332	24	0,68	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					100,35	9,02	100	9	0,04	0
444.	1207-146	Стеллаж производственный	шт.	4,00	10120,00	--	40480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
445.	1835-47	Стол рабочий	шт.	2,00	13860,00	--	27720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
446.	5101-172	Подтоварник	шт.	1,00	1600,00	--	1600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
447.	1101-30	Шкаф хозяйственный	шт.	4,00	14620,00	--	58480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
448.	1304-29	Стол закройщика	шт.	2,00	35260,00	--	70520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
449.	1910-20	Тумба подсобная	шт.	6,00	9675,00	--	58050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
450.	1301-23	Стол производственный под швейную машину	шт.	12,00	9680,00	--	116160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
451.	1203-167	Стол производственный под швейную машину	шт.	2,00	8140,00	--	16280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
452.	5544-18	Манекен 44-го размера	шт.	2,00	1560,00	--	3120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
453.	3201-221	Сейф	шт.	2,00	18700,00	--	37400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
454.	5544-19	Машина швейная с электрическим приводом	шт.	2,00	19500,00	--	39000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
455.	1910-43	Машина швейная	шт.	2,00	37200,00	--	74400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
456.	3201-115	Машина швейная	шт.	10,00	13540,00	--	135400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
457.	5302-119	Машина швейная ручная	шт.	2,00	6375,00	--	12750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
458.	1202-14	Зеркало настенное	шт.	2,00	2720,00	--	5440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
459.	1201-15	Стул	шт.	10,00	3010,00	--	30100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
460.	1101-33	Вешалка настенная на 2 крючка	шт.	2,00	200,00	--	400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
461.	5101-32	Стол для учителя	шт.	1,00	6020,00	--	6020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
462.	1206-2	Кресло поворотное	шт.	1,00	8493,00	--	8493	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
463.	5102-4	Комплект ученический двухместный	шт.	4,00	6880,00	--	27520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
464.	1101-29	Шкаф для книг	шт.	1,00	15265,00	--	15265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
465.	1302-7	Доска классная	шт.	1,00	16000,00	--	16000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
466.	С	Диспенсер настольный	шт	1,00	1571,06	--	1571	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
467.	1207-146	Стеллаж производственный	шт.	2,00	10120,00	--	20240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
468.	1835-47	Стол рабочий	шт.	1,00	13860,00	--	13860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
469.	С	Доска интерактивная	шт	1,00	69650,29	--	69650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
470.	1101-37	Компьютер	комплект	1,00	57760,00	--	57760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
471.	8101-132	Принтер	шт.	1,00	56215,00	--	56215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
472.	1201-15	Стул	шт.	9,00	3010,00	--	27090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
473.	1207-58	Ризограф	шт.	1,00	93887,00	--	93887	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
474.	5556-101	Термоклеевой аппарат-биндер для бесшовног склеивания книг	шт.	1,00	29012,00	--	29012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
475.	1205-105	Биговальная машина-Биговка-перфоратор	шт.	1,00	216684,00	--	216684	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
476.	1205-106	Степлер электрический	шт.	1,00	62973,00	--	62973	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
477.	1203-60	Гильотина	шт.	1,00	26975,00	--	26975	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
478.	1203-58	Пресс для вырубки визиток	шт.	1,00	62256,00	--	62256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
479.	8101-132	Копировальный аппарат-принтер	шт.	1,00	56215,00	--	56215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
480.	1203-58	Многофункциональный пресс	шт.	1,00	62256,00	--	62256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
481.	1207-57	Ламинатор	шт.	1,00	62973,00	--	62973	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
482.	1910-20	Тумба приставка	шт.	1,00	9675,00	--	9675	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
483.	1301-23	Стол	шт.	2,00	9680,00	--	19360	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
484.	1206-35	Стол производственный	шт.	5,00	15840,00	--	79200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
485.	1101-37	Компьютер	комплект	8,00	57760,00	--	462080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
486.	1207-57	Пресс горячего тиснения	шт.	1,00	62973,00	--	62973	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
487.	5548-25	Резак ручной для резки отпечатков	шт.	1,00	907,00	--	907	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
488.	5552-26	Комплект инструментов № 2 для уроков труда	компл.	2,00	1276,00	--	2552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
489.	5101-32	Стол для учителя	шт.	1,00	6020,00	--	6020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
490.	1206-2	Кресло поворотное	шт.	1,00	8493,00	--	8493	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
491.	5102-4	Комплект ученический двухместный	шт.	4,00	6880,00	--	27520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
492.	1101-29	Шкаф для книг	шт.	1,00	15265,00	--	15265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
493.	1302-7	Доска классная	шт.	1,00	16000,00	--	16000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
494.	1203-58	Оконтовочная машина-подставка	шт.	1,00	62256,00	--	62256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
495.	1203-58	Шлифовальная машина для обработки низа обуви	шт.	1,00	62256,00	--	62256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
496.	1203-58	Машина для стачивания деталей верха обуви	шт.	1,00	62256,00	--	62256	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
497.	5564-132	Машинка для соединения текстильного материала	шт.	1,00	17585,00	--	17585	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
498.	1203-58	Двуигольный Коломковы для обработки верха обуви	шт.	1,00	62256,00	--	62256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
499.	1305-221	Пресс для приклеивания подошвы обуви	комплект	1,00	17000,00	--	17000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
500.	5564-126	Стол обувщика-ремонтника	шт.	6,00	11073,00	--	66438	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
501.	5564-129	Табурет для обувщика	шт.	6,00	3870,00	--	23220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
502.	1101-29	Шкаф для метод.пособий	шт.	1,00	15265,00	--	15265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
503.	3201-221	Сейф	шт.	2,00	18700,00	--	37400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
504.	5536-266	Плакаты по технике безопасности	наим.	1,00	600,00	--	600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
505.	E0121-30-1	Установка рукосушителей	шт	2,00	130,89	--	262	--	0,77	2
					125,55	--	251	--	--	--
506.	1301-54	Электросушитель для рук	шт.	2,00	5399,00	--	10798	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
507.	1836-5	Кафедра приема и выдачи книг	шт.	1,00	13545,00	--	13545	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
508.	1101-37	Компьютер	комплект	1,00	57760,00	--	57760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
509.	8101-132	Копировальный аппарат-принтер	шт.	1,00	56215,00	--	56215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
510.	1910-34	Стеллаж библиотечный	шт.	5,00	32120,00	--	160600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
511.	1203-140	Картотека для ШКБ	шт.	1,00	17200,00	--	17200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
512.	1101-29	Шкаф для газет и журналов	шт.	1,00	15265,00	--	15265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
513.	1301-39	Шкаф каталожный	шт.	2,00	15910,00	--	31820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
514.	1101-19	Банкетка	шт.	1,00	5268,00	--	5268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
515.	8102-31	Цветочница	шт.	1,00	3664,00	--	3664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
516.	8102-8	Стол читательский двухместный	шт.	5,00	6042,00	--	30210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
517.	1201-15	Стул	шт.	10,00	3010,00	--	30100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
518.	8101-28	Стол президиума	шт.	2,00	34400,00	--	68800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
519.	8102-18	Трибуна	шт.	1,00	22575,00	--	22575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
520.	1203-133	Пианино	шт.	1,00	70000,00	--	70000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
521.	3201-176	Стул подъемно-поворотный	шт.	3,00	4623,00	--	13869	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
522.	1102-7	Столик надкроватный	шт.	2,00	16200,00	--	32400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
523.	5536-254	Вешало двухъярусное двухштанговое	шт.	2,00	4580,00	--	9160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
524.	5536-254	Вешало для готовой одежды	шт.	2,00	4580,00	--	9160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
525.	1205-2	Кресло рабочее поворотное	шт.	1,00	8493,00	--	8493	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
526.	1202-14	Зеркало настенное	шт.	2,00	2720,00	--	5440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
527.	С	Диспенсер настольный	шт	1,00	1571,06	--	1571	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
528.	1304-7	Кресла для актового зала	шт.	77,00	21500,00	--	1655500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
529.	1201-14	Стул полумягкий	шт.	6,00	3225,00	--	19350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
530.	5546-4	Кинопроектор	компл.	1,00	308400,00	--	308400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
531.	Е0110-35-1	Установка штучных изделий - стелажей	шт	3,00	332,30	23,87	997	72	0,68	2
					100,35	9,02	301	27	0,04	0
532.	5102-126	Стеллаж производственный	шт.	3,00	33110,00	--	99330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
533.	5560-11	Подтоварник металлический,	шт.	1,00	3510,00	--	3510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
534.	Е0110-35-1	Установка кухонного гарнитура	шт	2,00	332,30	23,87	665	48	0,68	1
					100,35	9,02	201	18	0,04	0
535.	С	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные повышенной комфортности	шт	2,00	30400,00	--	60800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
536.	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	прибор	2,00	332,58	54,70	665	109	1,15	2
					189,00	20,25	378	40	0,10	0
537.	Ц0108-481-20	Присоединение к электрической сети стиральной машины	шт	2,00	456,20	24,20	912	48	1,00	2
					239,00	2,30	478	5	0,01	0
538.	5561-17	Гарнитур с мини баром и холодильником со встроенной ванной	шт.	2,00	149340,00	--	298680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
539.	5558-146	Полка подвесная настенная для кухонного инвентаря	шт.	2,00	3892,00	--	7784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
540.	5302-120	Машина стиральная бытовая	шт.	2,00	12583,00	--	25166	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
541.	3201-156	Плита газовая	шт.	2,00	18430,00	--	36860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
542.	1304-114	Шкаф сушильный	шт.	2,00	6359,00	--	12718	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
543.	5537-48	Телевизор плазменный цветной	шт.	2,00	25000,00	--	50000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
544.	3201-132	Стол гладильный с двумя утюгами	шт.	2,00	24330,00	--	48660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
545.	5101-32	Стол для учителя	шт.	2,00	6020,00	--	12040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
546.	1206-2	Кресло поворотное	шт.	2,00	8493,00	--	16986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
547.	5102-4	Комплект ученический двухместный	шт.	6,00	6880,00	--	41280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
548.	1101-29	Шкаф для книг	шт.	2,00	15265,00	--	30530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
549.	1302-7	Доска маркерная	шт.	2,00	16000,00	--	32000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
550.	3201-24	Диван для отдыха	шт.	2,00	36120,00	--	72240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
551.	5564-159	Столик журнальный	шт.	1,00	6880,00	--	6880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
552.	1835-47	Стол рабочий	шт.	1,00	13860,00	--	13860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
553.	1101-30	Шкаф хозяйственный	шт.	2,00	14620,00	--	29240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
554.	1304-165	Экспресс чайник	шт.	2,00	5500,00	--	11000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
555.	5101-155	Микроволновая печь	шт.	2,00	3517,00	--	7034	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
556.	С	Доска интерактивная	шт	2,00	69650,29	--	139301	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
557.	1101-37	Компьютер	комплект	1,00	57760,00	--	57760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
558.	8101-132	Принтер	шт.	1,00	56215,00	--	56215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
559.	Е0120-19-1	Установка зонтов из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	2,00	1129,10	7,30	2258	15	0,51	1
					85,05	2,36	170	5	0,01	0
560.	С131402-1	Зонт вытяжной	компл	2,00	724,00	--	1448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
561.	5558-166	Кастрюли эмалированные	компл.	1,00	820,00	--	820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
562.	5560-39	Кастрюли эмалированные	шт.	1,00	378,00	--	378	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
563.	5545-49	Сковорода большая	шт.	1,00	560,00	--	560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
564.	5545-50	Сковорода маленькая	шт.	1,00	260,00	--	260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
565.	5558-169	Чайник для заварки чая	шт.	2,00	390,00	--	780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
566.	5302-219	Скалка для раскатки	шт.	1,00	164,00	--	164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
567.	5101-220	Шумовка	шт.	1,00	300,00	--	300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
568.	5302-175	Дуршлаг с ручкой	шт.	1,00	192,00	--	192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
569.	5302-174	Доски для разделки мяса, рыбы, овощей, резки хлеба	компл.	1,00	282,00	--	282	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
570.	5302-198	Миска 4л	шт.	1,00	220,00	--	220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
571.	5302-198	Миска 3л	шт.	1,00	220,00	--	220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
572.	5545-27	Миска 1л	шт.	1,00	106,00	--	106	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
573.	5545-27	Миска 0,5л	шт.	1,00	106,00	--	106	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
574.	5101-214	Таз эмалированный	шт.	2,00	400,00	--	800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
575.	5101-206	Ключ консервный	шт.	2,00	140,00	--	280	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
576.	5302-203	Ножи кухонные разные	компл.	6,00	466,00	--	2796	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
577.	5545-43	Сервиз столовый	компл.	2,00	3600,00	--	7200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
578.	5545-44	Сервиз чайный	компл.	1,00	2400,00	--	2400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
579.	5545-44	Сервиз кофейный	компл.	1,00	2400,00	--	2400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
580.	5101-205	Нож столовый из нержавеющей стали	шт.	6,00	140,00	--	840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
581.	5101-202	Ложка столовая	шт.	24,00	32,00	--	768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
582.	5101-209	Набор столовый для специй	шт.	6,00	500,00	--	3000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
583.	5102-152	Вилка столовая из нержавеющей стали	шт.	24,00	72,00	--	1728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
584.	5558-152	Ложка чайная	шт.	24,00	66,00	--	1584	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
585.	5545-47	Скатерть матерчатая с салфетками	компл.	5,00	2404,00	--	12020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
586.	2201-32	Зеркало настенное	шт.	5,00	3440,00	--	17200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
587.	5302-147	Шторы-жалюзи	шт.	4,00	2550,00	--	10200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
588.	1301-85	Утюги электрические	шт.	2,00	6000,00	--	12000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
589.	5558-15	Часы настенные	шт.	2,00	2638,00	--	5276	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
590.	5544-36	Коллекции: хлопка	шт.	50,00	360,00	--	18000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
591.	5544-37	Коллекции: шерсти	шт.	10,00	300,00	--	3000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
592.	5544-37	Коллекции: шерсти	шт.	10,00	300,00	--	3000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
593.	1304-217	Комплекты инструментов для мастерской трафаретной	комплект	30,00	7000,00	--	210000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
594.	5536-253	Коробки для хранения работ	шт.	30,00	184,00	--	5520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
595.	1304-217	Комплекты инструментов для мастерской трафаретной	комплект	10,00	7000,00	--	70000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
596.	5536-253	Коробки для хранения работ	шт.	30,00	184,00	--	5520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
597.	5536-266	Плакаты дидактические	наим.	2,00	600,00	--	1200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
598.	5544-21	Нитки швейные	катушка	100,00	50,00	--	5000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
599.	5544-21	Нитки для вышивания	катушка	20,00	50,00	--	1000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
600.	1306-179	Иглы разные	комплект	1,00	20000,00	--	20000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
601.	5544-15	Линейка закройщика 1:4	шт.	20,00	112,00	--	2240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
602.	5544-13	Лента сантиметровая	шт.	20,00	100,00	--	2000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
603.	5543-10	Ножницы	шт.	4,00	240,00	--	960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
604.	5543-10	Ножницы средние	шт.	25,00	240,00	--	6000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
605.	5543-10	Ножницы для бумаги	шт.	25,00	240,00	--	6000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
606.	5543-10	Ножницы для зиг-заг резки	шт.	5,00	240,00	--	1200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
607.	5555-323	Булавки длиной 35 мм с головкой	коробка	100,00	70,00	--	7000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
608.	5554-257	Магниты дугообразные	шт.	20,00	72,00	--	1440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
609.	5555-102	Рамки портретные для работ	шт.	20,00	733,00	--	14660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
610.	1304-217	Комплекты инструментов для мастерской трафаретной	комплект	40,00	7000,00	--	280000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
611.	5556-76	Наборы приспособлений для переплетных работ	компл.	30,00	1556,00	--	46680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
612.	5552-31	Наборы переплетные	компл.	10,00	1556,00	--	15560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
613.	1203-131	Набор инструментов и приспособлений	шт.	1,00	7772,00	--	7772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
614.	1304-217	Комплекты инструментов для мастерской трафаретной	комплект	1,00	7000,00	--	7000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Блок-2 15242385

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Блок-3								
615.	1201-6	Кровать деревянная	шт.	96,00	11825,00	--	1135200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
616.	1201-7	Матрац	шт.	96,00	11200,00	--	1075200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
617.	1102-9	Тумба прикроватная	шт.	96,00	6120,00	--	587520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
618.	5553-77	Бра	шт.	96,00	800,00	--	76800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
619.	1101-34	Зеркало	шт.	24,00	1186,00	--	28464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
620.	1102-25	Шкаф для одежды	шт.	48,00	14620,00	--	701760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
621.	1201-6	Кровать деревянная	шт.	3,00	11825,00	--	35475	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
622.	1102-9	Тумба прикроватная	шт.	3,00	6120,00	--	18360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
623.	1201-7	Матрац	шт.	3,00	11200,00	--	33600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
624.	5553-77	Бра	шт.	3,00	800,00	--	2400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
625.	1101-34	Зеркало	шт.	3,00	1186,00	--	3558	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
626.	1203-68	кухонный гарнитур секция-стол с охлаждаемым шкафом, модулированная	шт.	3,00	108206,00	--	324618	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
627.	E0119-1-2	Установка бытовых	прибор	3,00	332,58	54,70	998	164	1,15	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		четырехкомфорочных газовых плит			189,00	20,25	567	61	0,10	0
628.	3201-156	Плита газовая	шт.	3,00	18430,00	--	55290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
629.	1108-40	Телевизор	шт.	3,00	25000,00	--	75000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
630.	5536-19	Стол для воспитателя с приставкой для магнитофона и электрофона	шт.	3,00	10320,00	--	30960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
631.	5302-40	Стул воспитателя	шт.	3,00	2258,00	--	6774	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
632.	8101-22	Стол журнальный	шт.	3,00	2150,00	--	6450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
633.	3201-24	Диван для отдыха	шт.	3,00	36120,00	--	108360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
634.	8101-135	Компьютер	компл.	3,00	57760,00	--	173280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
635.	5537-54	Аквариум	шт.	3,00	600,00	--	1800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
636.	5101-47	Стол для аквариума	шт.	3,00	4730,00	--	14190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
637.	5536-116	Ковер многоцветный из аппаратной пряжи	шт.	3,00	18992,00	--	56976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
638.	1101-12	Стул рабочий	шт.	2,00	2946,00	--	5892	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
639.	8101-22	Стол журнальный	шт.	1,00	2150,00	--	2150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
640.	1301-21	Стол рабочий однотумбовый	шт.	1,00	11825,00	--	11825	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
641.	3201-24	Диван для отдыха	шт.	1,00	36120,00	--	36120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
642.	1806-59	Шкаф для белья	шт.	4,00	7310,00	--	29240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
643.	8101-17	Шкаф конторский	шт.	1,00	14835,00	--	14835	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
644.	С	Диспенсер настольный	шт	1,00	1571,06	--	1571	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
645.	Е0121-30-1	Установка рукосушителей	шт	15,00	130,89	--	1963	--	0,77	12
					125,55	--	1883	--	--	--
646.	1301-54	Электросушитель для рук	шт.	15,00	5399,00	--	80985	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
647.	1101-27	Шкаф для одежды	шт.	21,00	14620,00	--	307020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
648.	1201-37	Фен для сушки и укладки волос	шт.	6,00	14000,00	--	84000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
649.	5536-216	Скамья для переодевания	шт.	6,00	3440,00	--	20640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
650.	1101-12	Стул рабочий	шт.	2,00	2946,00	--	5892	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
651.	1101-27	Шкаф для одежды	шт.	1,00	14620,00	--	14620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
652.	1102-4	Стол медсестры	шт.	1,00	12255,00	--	12255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
653.	1801-4	Кушетка смотровая	шт.	1,00	7110,00	--	7110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
654.	5101-116	Ширма трехстворчатая	шт.	1,00	11825,00	--	11825	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
655.	1102-11	Шкаф медицинский одностворчатый	шт.	1,00	4730,00	--	4730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
656.	1801-67	Холодильник	шт.	1,00	34000,00	--	34000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
657.	1101-7	Столик инструментальный	шт.	1,00	5590,00	--	5590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
658.	1304-56	Шкаф-сейф	шт.	1,00	13024,00	--	13024	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
659.	1136-3	Стол для приборов и аппаратов	шт.	1,00	10320,00	--	10320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
660.	1304-114	Шкаф сушильный	шт.	1,00	6359,00	--	6359	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
661.	1801-31	Облучатель бактерицидный потолочный	компл.	1,00	18830,00	--	18830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
662.	1101-12	Стул рабочий	шт.	4,00	2946,00	--	11784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
663.	8101-135	Компьютер	компл.	1,00	57760,00	--	57760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
664.	С	Диспенсер настольный	шт	1,00	1571,06	--	1571	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
665.	1102-25	Шкаф для одежды	шт.	1,00	14620,00	--	14620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
666.	5101-51	Стол письменный двухтумбовый с приставкой	шт.	1,00	22145,00	--	22145	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
667.	1836-4	Конференс приставка	шт.	1,00	5160,00	--	5160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
668.	1910-20	Тумба подсобная	шт.	1,00	9675,00	--	9675	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
669.	8101-132	Копировальный аппарат-принтер	шт.	1,00	56215,00	--	56215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
670.	5101-177	Сейф	шт.	1,00	18600,00	--	18600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
671.	1205-2	Кресло рабочее поворотное	шт.	1,00	8493,00	--	8493	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
672.	С	Одеяло односпальное	шт	99,00	1094,85	--	108391	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
673.	С	Подушки стандартного размера	шт	99,00	586,53	--	58066	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
674.	С	Покрывало односпальное	шт	99,00	703,83	--	69680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
675.	С	Наволочка	шт	198,00	195,51	--	38711	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
676.	С	Простыня односпальная	шт	198,00	508,32	--	100648	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
677.	С	Пододеяльник односпальный	шт	198,00	664,73	--	131617	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Блок-3								6006965
		Раздел: Блок-4								
678.	3201-24	Диван для отдыха	шт.	5,00	36120,00	--	180600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
679.	1101-19	Пуф	шт.	6,00	5268,00	--	31608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
680.	1112-20	Кресло для отдыха	шт.	3,00	7095,00	--	21285	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
681.	8101-23	Цветочница	шт.	1,00	3664,00	--	3664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
682.	8101-23	Цветочница	шт.	1,00	3664,00	--	3664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
683.	1101-29	Шкаф конторский	шт.	1,00	15265,00	--	15265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
684.	1102-25	Шкаф для одежды	шт.	1,00	14620,00	--	14620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
685.	5101-41	Стол письменный однотумбовый	шт.	1,00	10105,00	--	10105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
686.	1201-14	Стул полумягкий	шт.	2,00	3225,00	--	6450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
687.	1101-41	Сейф металлический	шт.	1,00	12540,00	--	12540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
688.	1101-34	Зеркало	шт.	1,00	1186,00	--	1186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
689.	3201-24	Диван для отдыха	шт.	1,00	36120,00	--	36120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
690.	8101-22	Стол журнальный	шт.	1,00	2150,00	--	2150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
691.	E0121-30-1	Установка рукосушителей	шт	6,00	130,89	--	785	--	0,77	5
					125,55	--	753	--	--	--
692.	1301-54	Электросушитель для рук	шт.	6,00	5399,00	--	32394	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
693.	1205-148	Стеллаж производственный	шт.	1,00	10120,00	--	10120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
694.	3201-24	Диван для отдыха	шт.	6,00	36120,00	--	216720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
695.	1101-19	Пуф	шт.	9,00	5268,00	--	47412	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
696.	1112-20	Кресло для отдыха	шт.	26,00	7095,00	--	184470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
697.	8101-23	Цветочница	шт.	2,00	3664,00	--	7328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
698.	E0121-30-1	Установка рукосушителей	шт	6,00	130,89	--	785	--	0,77	5
					125,55	--	753	--	--	--
699.	1301-54	Электросушитель для рук	шт.	6,00	5399,00	--	32394	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
700.	1205-148	Стеллаж производственный	шт.	1,00	10120,00	--	10120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
701.	3201-24	Диван для отдыха	шт.	6,00	36120,00	--	216720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
702.	1101-19	Пуф	шт.	9,00	5268,00	--	47412	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
703.	1112-20	Кресло для отдыха	шт.	4,00	7095,00	--	28380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
704.	8101-23	Цветочница	шт.	2,00	3664,00	--	7328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
705.	E0121-30-1	Установка рукосушителей	шт	6,00	130,89	--	785	--	0,77	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					125,55	--	753	--	--	--
706.	1301-54	Электросушитель для рук	шт.	6,00	5399,00	--	32394	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
707.	1205-148	Стеллаж производственный	шт.	1,00	10120,00	--	10120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Блок-4								1224925
		Раздел: Блок-5								
708.	1209-10	Центрифуга прачечная	шт.	2,00	137800,00	--	275600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
709.	Ц0133-811 -1	Машина стиральная для тряпья, загрузка 25 кг	шт	2,00	2370,24	19,66	4740	39	14,00	28
					2317,50	2,25	4635	4	0,01	0
710.	1209-5	Машина стиральная автоматизированная	шт.	2,00	458185,00	--	916370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
711.	3201-109	Каток сушильно-гладильный	шт.	1,00	295990,00	--	295990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
712.	1204-34	Ванна моечная	шт.	1,00	12896,00	--	12896	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
713.	3201-132	Стол гладильный с двумя утюгами	шт.	2,00	24330,00	--	48660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
714.	1101-30	Шкаф хозяйственный	шт.	1,00	14620,00	--	14620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
715.	3201-141	Тележка для сухого белья	шт.	2,00	22847,00	--	45694	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
716.	3201-140	Тележка для мокрого белья	шт.	1,00	18718,00	--	18718	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
717.	5564-143	Вешало передвижное	шт.	1,00	8063,00	--	8063	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
718.	1203-146	Стеллаж передвижной	шт.	3,00	19140,00	--	57420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
719.	5564-162	Ларь для грязного белья	шт.	1,00	13545,00	--	13545	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
720.	3201-237	Стеллаж для белья	шт.	3,00	8278,00	--	24834	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
721.	3201-237	Стеллаж для белья	шт.	1,00	8278,00	--	8278	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
722.	1304-34	Стол для приема белья	шт.	1,00	7095,00	--	7095	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
723.	3201-137	Стол для чистого белья	шт.	1,00	16706,00	--	16706	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
724.	8101-62	Стол рабочий	шт.	3,00	6235,00	--	18705	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
725.	1207-153	Стол для разборки белья	шт.	1,00	26000,00	--	26000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
726.	1202-16	Стол производственный	шт.	1,00	16500,00	--	16500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
727.	1204-161	Стол производственный	шт.	5,00	26400,00	--	132000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
728.	3201-140	Тележка для мокрого белья	шт.	1,00	18718,00	--	18718	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
729.	1201-14	Стул полумягкий	шт.	1,00	3225,00	--	3225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
730.	8101-14	Стул подъемно-поворотный	шт.	2,00	5698,00	--	11396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731.	5544-19	Машина швейная с электрическим приводом	шт.	1,00	19500,00 --	-- --	19500 --	-- --	-- --	-- --
732.	5537-110	Шкаф для белья и одежды секционный	шт.	3,00	19350,00 --	-- --	58050 --	-- --	-- --	-- --
733.	E0121-30-1	Установка рукосушителей	шт	1,00	130,89 125,55	-- --	131 126	-- --	0,77 --	1 --
734.	1301-54	Электросушитель для рук	шт.	1,00	5399,00 --	-- --	5399 --	-- --	-- --	-- --
735.	1207-112	Весы товарные	шт.	1,00	15400,00 --	-- --	15400 --	-- --	-- --	-- --
736.	5536-193	Микроволновая печь	шт.	1,00	1900,00 --	-- --	1900 --	-- --	-- --	-- --
737.	1304-165	Электрочайник	шт.	1,00	5500,00 --	-- --	5500 --	-- --	-- --	-- --
738.	1201-37	Фен для сушки и укладки волос	шт.	1,00	14000,00 --	-- --	14000 --	-- --	-- --	-- --
739.	1101-33	Вешалка настенная на 2 крючка	шт.	2,00	200,00 --	-- --	400 --	-- --	-- --	-- --
740.	5556-12	Станок настольный горизонтально-фрезерный, учебный	шт.	1,00	165447,00 --	-- --	165447 --	-- --	-- --	-- --
741.	5556-16	Станок заточной школьный настольный для заточки столярного инструмента	шт.	1,00	37211,00 --	-- --	37211 --	-- --	-- --	-- --
742.	1303-49	Станок токарный по дереву	шт.	1,00	518094,00 --	-- --	518094 --	-- --	-- --	-- --
743.	1836-32	Станок точильно-шлифовальный двусторонний	шт.	1,00	107340,00 --	-- --	107340 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
744.	2202-63	Набор столярного инструмента	комплект	1,00	4920,00	--	4920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
745.	5101-165	Стол-подставка под фрезерный станок	шт.	1,00	3545,00	--	3545	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
746.	5101-164	Стол-подставка под заточный станок	шт.	1,00	3184,00	--	3184	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
747.	5101-165	Стол-подставка под шлифовальный станок	шт.	1,00	3545,00	--	3545	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
748.	5101-166	Стол-подставка под токарный станок	шт.	1,00	4214,00	--	4214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
749.	5556-3	Стол-подставка под электролобзик	шт.	1,00	6235,00	--	6235	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
750.	1304-139	Шкаф для столярного инструмента	шт.	1,00	17200,00	--	17200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
751.	1207-183	Шкаф инструментальный	шт.	2,00	39775,00	--	79550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
752.	1101-27	Шкаф для одежды	шт.	2,00	14620,00	--	29240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
753.	5537-68	Стол учителя	шт.	1,00	6020,00	--	6020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
754.	1208-3	Кресло рабочее поворотное	шт.	1,00	8493,00	--	8493	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
755.	2201-45	Стенд выставочный	шт.	1,00	7095,00	--	7095	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
756.	1902-40	Стеллаж стационарный	шт.	3,00	35420,00	--	106260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
757.	1202-16	Стол производственный	шт.	4,00	16500,00	--	66000	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
758.	1201-44	Стол производственный	шт.	1,00	15840,00	--	15840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
759.	1101-12	Стул рабочий	шт.	5,00	2946,00	--	14730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
760.	1301-46	Станок круглопильный	шт.	1,00	247598,00	--	247598	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
761.	С	Диспенсер	шт	1,00	1571,06	--	1571	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
762.	5556-13	Станок столярно-рейсмусовый	шт.	1,00	49520,00	--	49520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
763.	5101-166	Стол-подставка под столярно-рейсмусовый станок	шт.	1,00	4214,00	--	4214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
764.	Е0121-30-1	Установка рукосушителей	шт	1,00	130,89	--	131	--	0,77	1
					125,55	--	126	--	--	--
765.	1301-54	Электросушитель для рук	шт.	1,00	5399,00	--	5399	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
766.	5101-257	Топор	шт.	5,00	420,00	--	2100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
767.	1304-200	Ножницы по металлу	шт.	5,00	7156,00	--	35780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
768.	5302-200	Клещи, плоскогубцы	набор	5,00	454,00	--	2270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
769.	5302-207	Пила двуручная	набор	5,00	220,00	--	1100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
770.	5567-43	Молоток,киянка	шт.	5,00	400,00	--	2000	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
771.	5556-86	Топор	шт.	10,00	440,00	--	4400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
772.	5567-36	Кувалда	шт.	5,00	400,00	--	2000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
773.	1304-210	Уровень	шт.	5,00	6000,00	--	30000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
774.	5554-94	Рулетка 5-метровая	компл.	5,00	400,00	--	2000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
775.	5552-35	Угольник столярный	шт.	5,00	46,00	--	230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
776.	1203-131	Набор отверток	шт.	5,00	7772,00	--	38860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
777.	5552-25	Комплект инструментов № 1 для уроков труда	компл.	10,00	1276,00	--	12760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
778.	5556-84	Стамески плоские	компл.	5,00	100,00	--	500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
779.	5552-32	Напильники, набор	компл.	5,00	1200,00	--	6000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
780.	5555-345	Зубило	шт.	5,00	130,00	--	650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
781.	5567-47	Рубанок электрический	шт.	5,00	8400,00	--	42000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
782.	5302-208	Пила-ножовка	набор	5,00	154,00	--	770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
783.	5101-229	Гвоздедер	шт.	10,00	200,00	--	2000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784.	5101-229	Лом	шт.	5,00	200,00	--	1000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
785.	5567-21	Ключи гаечные разводные	компл.	5,00	1316,00	--	6580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
786.	5555-180	Дрель ручная с патроном до 8 мм	шт.	5,00	950,00	--	4750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
787.	1302-66	Ящик для столярного инструмента	шт.	5,00	10000,00	--	50000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
788.	5556-20	Очки защитные	шт.	5,00	180,00	--	900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
789.	5546-23	Перчатки электрозащитные	пара	5,00	92,00	--	460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
790.	5552-29	Лопата штыковая малая	шт.	5,00	288,00	--	1440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
791.	5101-230	Лопата совковая	шт.	5,00	211,00	--	1055	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
792.	1301-119	Тиски слесарные	шт.	5,00	3526,00	--	17630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
793.	5567-47	Рубанок электрический	шт.	5,00	8400,00	--	42000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
794.	1204-131	Набор шуруповертов	шт.	5,00	7772,00	--	38860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
795.	8101-127	Машина сверлильная электрическая	шт.	5,00	6000,00	--	30000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
796.	8101-128	Лобзик электрическая	шт.	5,00	8600,00	--	43000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
797.	5567-36	Молоток	шт.	5,00	400,00	--	2000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
798.	8101-128	Болгарка электрическая	шт.	5,00	8600,00	--	43000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
799.	5538-38	Удлинитель	шт.	5,00	436,00	--	2180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
800.	5103-A040 09	Тестер для электричества	шт.	5,00	250,00	--	1250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
801.	5555-455	Перчатки резиновые	пара	5,00	100,00	--	500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
802.	5546-19	Галоши электрозащитные	пара	5,00	218,00	--	1090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
803.	1305-129	Преобразователь сварочный	шт.	2,00	67500,00	--	135000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
804.	1906-1	Компрессор	шт.	2,00	78000,00	--	156000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
805.	5556-73	Коловорот с трещоткой	шт.	2,00	650,00	--	1300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
806.	C11011-12 71	Электроды ЛПС, d 6 мм	т	0,01	195500,00	--	978	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
807.	5546-19	Галоши электрозащитные	пара	5,00	218,00	--	1090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
808.	5546-22	Маска	шт.	5,00	80,00	--	400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
809.	8101-128	Пила электрическая	шт.	2,00	8600,00	--	17200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
810.	5555-340	Перфоратор	шт.	5,00	950,00	--	4750	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
811.	1306-52	Приспособление шлифовальное к станку	шт.	2,00	134533,00	--	269066	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
812.	5302-206	Отвертка, стамеска, шило	набор	5,00	262,00	--	1310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
813.	5554-41	Транспортир классный	шт.	5,00	120,00	--	600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
814.	5556-70	Штангенциркули с точностью измерения 0,05 мм	шт.	5,00	630,00	--	3150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
815.	1305-189	Линейка стальная 320 мм	шт.	20,00	900,00	--	18000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
816.	5555-37	Диски вращающиеся с набором принадлежностей	компл.	5,00	3077,00	--	15385	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
817.	5103-Б130 11	Долота столярные	шт.	5,00	140,00	--	700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
818.	5103-А040 09	Зарядное устройство	шт.	5,00	250,00	--	1250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
819.	С151706-3	Лампы электрические с прямой нитью накала	шт	5,00	24,00	--	120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
820.	5544-23	Ножи	шт.	5,00	240,00	--	1200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
821.	5548-15	Кольца переходные	компл.	5,00	293,00	--	1465	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
822.	5554-32	Набор цифенборов	компл.	5,00	1000,00	--	5000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
823.	С11011-13 02	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40 - 25	м2	5,00	63,49	--	317	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
824.	С11061-51	Коронки тип БУ1-1100-1-06	шт	5,00	725,00	--	3625	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
825.	5555-271	Набор вакуумный	шт.	5,00	95,00	--	475	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
826.	5556-80	Пилки лобзиковые	шт.	5,00	200,00	--	1000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
827.	5569-10	Фонарь электрический	шт.	5,00	1540,00	--	7700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
828.	1203-171	Тележка грузовая	шт.	5,00	2615,00	--	13075	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
829.	5556-47	Бруски абразивные	шт.	5,00	100,00	--	500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
830.	5567-48	Алмазный инструмент	шт.	5,00	600,00	--	3000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
831.	5567-48	Плиткорез	шт.	5,00	600,00	--	3000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
832.	5567-48	Камнерезный инструмент	шт.	5,00	600,00	--	3000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
833.	5555-48	Пистолеты строительные	компл.	5,00	278,00	--	1390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
834.	5556-27	Стусло	шт.	5,00	2000,00	--	10000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
835.	1301-113	Лампа паяльная	шт.	5,00	1240,00	--	6200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
836.	5101-231	Набор садово-огородного инструмента	шт.	5,00	11723,00	--	58615	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
837.	5567-48	Гайковерт	шт.	5,00	600,00	--	3000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
838.	5554-89	Дальномеры	шт.	5,00	250,00	--	1250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
839.	5103-Б110 37	Нивелиры	шт.	5,00	950,00	--	4750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
840.	5555-252	Лазеры учебные с принадлежностями	компл.	5,00	31251,00	--	156255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Блок-5								5012880
ИТОГО:							42949106	6422		641
							98232	1996		11

Накладные расходы :

На монтажные работы	74171
На общестроительные работы	4856
На металломонтажные работы	812
На сантехнические работы	18792
Всего накладных расходов:	98631
Итого с накладными	43047737

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	64878
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	43112615
Итого с временными, 1,8 %	43133246
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	43148998
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	43153665
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	43165333
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	110391858
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2207837
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	112599695
Налог на добавленную стоимость, 12 %	13511963
Итого с НДС	126111658

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	112599695
Налог на добавленную стоимость, 12 %	13511963
Итого с НДС	126111658

Заказчик _____ Алматы қаласы «Құрылыс басқармасы» мемлекеттік мекемесі ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик _____ Г.С.Г. Высотник

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Кыдыралиев М М: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок-1 АР

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тип 3Л1Л2								
1.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	35,00	934,57	5,64	32710	197	0,44	15
					67,28	2,13	2355	74	0,01	0
2.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	37,45	125,76	0,18	4710	7	0,10	4
					18,61	0,08	697	3	0,00	0
		тип К1								
3.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	45,48	66,94	10,79	3044	491	0,28	13
					56,15	4,04	2554	184	0,02	1
4.	СПрайс	Гидроизоляционная смесь герметик из сухой смеси АКВАТРОН-6	кг	54,57	138,23	--	7543	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	45,48	222,12	11,44	10101	520	0,41	19
					60,03	4,30	2730	196	0,02	1
	ИТОГО:						58108	1216		51
							8336	457		2

Накладные расходы :

На общестроительные работы 10814

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	10814
Итого с накладными	68922
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	4135
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	73057
Итого с временными, 1,8 %	74372
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	75376
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	75673
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	76417
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	195433
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	3909
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	199342
Налог на добавленную стоимость, 12 %	23921
Итого с НДС	223263

Заказчик _____

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик _____

г.С.Г. Высотник

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Кыдыралиев М М: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок-2 Общестроительные работы

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Эксплл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Эксплл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Лифты								
1.	E0109-43-1	Монтаж каркаса шахты подъемника	т	0,18	12884,67	5279,14	2339	958	29,09	5
					5433,75	966,13	986	175	3,46	1
2.	C12021-23-7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,19	154400,00	--	28871	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	E0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	9,28	2267,09	114,06	21039	1058	0,68	6
					134,03	42,72	1244	396	0,21	2
		Итого по разделу: Лифты								52248
		ИТОГО:					52249	2016		12
							2230	571		3
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы					1476			
		На металломонтажные работы					1046			
		Всего накладных расходов:					2522			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с накладными	54771
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	3286
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	58057
Итого с временными, 1,8 %	59102
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	59900
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	60136
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	60727
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	155304
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	3106
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	158410
Налог на добавленную стоимость, 12 %	19009
Итого с НДС	177419

Заказчик _____

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик _____

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Кыдыралиев М М: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок-4 Общестроительные работы АР.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Двери								
1.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	29,40	668,39	36,63	19651	1077	1,32	39
					219,42	13,85	6451	407	0,07	2
2.	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	м2	3,60	12300,00	--	44280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	3,60	376,50	36,89	1355	133	1,71	6
					313,09	13,95	1127	50	0,07	0
4.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	29,40	4010,00	--	117894	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	2,10	390,91	22,24	821	47	0,96	2
					160,30	7,56	337	16	0,04	0
6.	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних	м2	14,40	350,45	23,47	5047	338	0,86	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проемах каменных стен площадью проема более 3 м2			142,88	8,20	2057	118	0,04	1
7.	С12061-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	2,10	13000,00 ---	-- --	27300 --	-- --	-- --	-- --
8.	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	14,40	12700,00 ---	-- --	182880 --	-- --	-- --	-- --
9.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	14,00	1960,00 ---	-- --	27440 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Двери								426667
		Раздел: Устройство коробов								
10.	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	106,80	648,09 256,29	5,57 1,62	69216 27372	595 173	1,48 0,01	158 1
11.	С11011-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	112,14	184,00 ---	-- --	20634 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Устройство коробов								89850
		Раздел: Обшивка								
12.	Е0110-7-2	Обшивка радиаторов листами из МДФ	м2	67,00	40,12 32,09	4,97 1,89	2688 2150	333 126	0,21 0,01	14 1
13.	С	МДФ ламин.для обшивки	м2	70,35	968,71 ---	-- --	68149 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Обшивка								70837
		Раздел: Витражи (охрана)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	м2	36,10	1109,37 1066,05	33,17 11,67	40048 38484	1197 421	5,73 0,05	207 2
15.	С12061-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	34,00	5618,00 --	-- --	191012 --	-- --	-- --	-- --
16.	С12061-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	2,10	13000,00 --	-- --	27300 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Витражи (охрана)								258360
		Раздел: Тип 1 на отм -3.300								
17.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	54,70	207,74 45,54	11,44 4,30	11363 2491	626 235	0,31 0,02	17 1
		Итого по разделу: Тип 1 на отм -3.300								11363
		Раздел: Тип 2 на отм+0.000								
18.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	25,70	66,94 56,15	10,79 4,04	1720 1443	277 104	0,28 0,02	7 1
19.	СПрайс	Гидроизоляционная смесь герметик из сухой смеси АКВАТРОН-6	кг	30,84	138,23 --	-- --	4263 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	25,70	222,12 60,03	11,44 4,30	5708 1543	294 111	0,41 0,02	11 1
21.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	25,70	1070,11 199,29	17,48 8,48	27502 5122	449 218	1,23 0,04	32 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Тип 2 на отм+0.000								39193
		Раздел: Тип 3 на отм. 0.000								
22.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	19,60	934,57	5,64	18318	110	0,44	9
					67,28	2,13	1319	42	0,01	0
23.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	20,97	125,76	0,18	2637	4	0,10	2
					18,61	0,08	390	2	0,00	0
		Итого по разделу: Тип 3 на отм. 0.000								20955
		Раздел: Тип 4 на отм. 0.000								
24.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	178,50	1070,11	17,48	191014	3120	1,23	220
					199,29	8,48	35574	1513	0,04	8
25.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток кенрамических	м	40,50	142,78	0,37	5783	15	0,27	11
					47,87	0,13	1939	5	0,00	0
		Итого по разделу: Тип 4 на отм. 0.000								196796
		Раздел: Тип 2 на отм. +3.600								
26.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	30,30	66,94	10,79	2028	327	0,28	8
					56,15	4,04	1701	122	0,02	1
27.	СПрайс	Гидроизоляционная смесь герметик из сухой смеси АКВАТРОН-6	кг	36,36	138,23	--	5026	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	30,30	197,78	11,44	5993	347	0,41	12
					60,03	4,30	1819	130	0,02	1
29.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из	м2	30,30	1762,68	17,48	53409	530	1,23	37
					199,29	8,48	6039	257	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		одноцветных с красителем плиток								
		Итого по разделу: Тип 2 на отм. +3.600								66456
		Раздел: Тип 3 на отм. +3.600								
30.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	191,20	197,78	11,44	37816	2188	0,41	78
					60,03	4,30	11478	822	0,02	4
31.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	191,20	934,57	5,64	178690	1077	0,44	84
					67,28	2,13	12863	407	0,01	2
32.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	204,58	125,76	0,18	25729	38	0,10	21
					18,61	0,08	3807	16	0,00	0
		Итого по разделу: Тип 3 на отм. +3.600								242234
		Раздел: Тип 2 на отм. +7.200								
33.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	30,30	66,94	10,79	2028	327	0,28	8
					56,15	4,04	1701	122	0,02	1
34.	СПрайс	Гидроизоляционная смесь герметик из сухой смеси АКВАТРОН-6	кг	36,36	138,23	--	5026	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	30,30	222,12	11,44	6730	347	0,41	12
					60,03	4,30	1819	130	0,02	1
36.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	30,30	1070,11	17,48	32424	530	1,23	37
					199,29	8,48	6039	257	0,04	1
		Итого по разделу: Тип 2 на отм. +7.200								46209
		Раздел: Тип Л2 на отм. +7.200								
37.	Е0111-11-	Устройство цементных стяжек	м2	179,38	197,78	11,44	35478	2053	0,41	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	толщиной 20 мм								
					60,03	4,30	10768	772	0,02	4
38.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	191,20	934,57	5,64	178690	1077	0,44	84
					67,28	2,13	12863	407	0,01	2
39.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	204,58	125,76	0,18	25729	38	0,10	21
					18,61	0,08	3807	16	0,00	0
		Итого по разделу: Тип Л2 на отм. +7.200								239897
		Раздел: ВШ-1								
40.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	2,10	625,98	1,43	1315	3	1,12	2
					176,21	0,54	370	1	0,00	0
41.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	1,05	598,22	1,43	628	1	1,12	1
					176,21	0,54	185	1	0,00	0
42.	Е0112-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	колпак	1,00	2530,28	7,99	2530	8	2,22	2
					349,31	2,59	349	3	0,01	0
43.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	26,46	22,68	0,06	600	2	0,03	1
					6,68	0,02	177	1	0,00	0
44.	Е0113-26-22	Окраска металлических огрунтованных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010	м2	20,16	66,71	0,06	1345	1	0,03	1
					6,00	0,02	121	--	0,00	0
45.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	32,76	20,99	0,02	687	1	0,02	1
					4,78	--	157	--	--	--
		Итого по разделу: ВШ-1								7105
		Раздел: ВШ-2								
46.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и	м2	1,64	625,98	1,43	1027	2	1,12	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т.п./ из листовой оцинкованной стали			176,21	0,54	289	1	0,00	0
47.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и	м2	0,82	598,22	1,43	491	1	1,12	1
		т.п./ из листовой оцинкованной стали			176,21	0,54	144	--	0,00	0
48.	Е0112-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	колпак	1,00	2530,28	7,99	2530	8	2,22	2
					349,31	2,59	349	3	0,01	0
49.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за	м2	13,67	22,68	0,06	310	1	0,03	0
		один раз			6,68	0,02	91	--	0,00	0
50.	Е0113-26-22	Окраска металлических огрунтованных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010	м2	15,02	66,71	0,06	1002	1	0,03	0
					6,00	0,02	90	--	0,00	0
51.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	27,33	20,99	0,02	574	1	0,02	1
					4,78	--	131	--	--	--
		Итого по разделу: ВШ-2								5933
		Раздел: ВШ-3								
52.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и	м2	1,39	625,98	1,43	870	2	1,12	2
		т.п./ из листовой оцинкованной стали			176,21	0,54	245	1	0,00	0
53.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и	м2	0,70	598,22	1,43	419	1	1,12	1
		т.п./ из листовой оцинкованной стали			176,21	0,54	123	--	0,00	0
54.	Е0112-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	колпак	1,00	2530,28	7,99	2530	8	2,22	2
					349,31	2,59	349	3	0,01	0
55.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за	м2	12,65	22,68	0,06	287	1	0,03	0
		один раз			6,68	0,02	84	--	0,00	0
56.	Е0113-26-22	Окраска металлических огрунтованных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010	м2	12,94	66,71	0,06	863	1	0,03	0
					6,00	0,02	78	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	41,02	20,99 4,78	0,02 --	861 196	1 --	0,02 --	1 --
		Итого по разделу: ВШ-3								5830
		Раздел: Отделка на отм.-3.300								
58.	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	205,00	200,88 28,21	1,90 0,72	41180 5783	389 149	0,18 0,00	36 1
59.	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	224,00	197,76 25,62	1,37 0,52	44298 5739	307 116	0,16 0,00	36 1
60.	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	114,00	197,76 25,62	1,37 0,52	22545 2921	156 59	0,16 0,00	18 0
		Итого по разделу: Отделка на отм.-3.300								108023
		Раздел: Потолки 1-2-3 этажи								
61.	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	566,90	369,97 367,43	2,54 0,95	209734 208293	1441 541	2,02 0,00	1147 3
62.	С11011-55-18	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "стандарт" Т 14 мм в комплекте	м2	566,90	1051,00 --	-- --	595812 --	-- --	-- --	-- --
63.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	92,50	227,29 117,43	4,53 1,71	21024 10862	419 158	0,64 0,01	59 1
64.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	92,50	303,84 93,41	2,68 1,01	28106 8641	248 94	0,56 0,00	52 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Потолки 1-2-3 этажи								854676
		Раздел: Внутренняя отделка стен								
65.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	257,76	284,95 74,78	2,42 0,91	73449 19276	622 234	0,45 0,00	116 1
		Итого по разделу: Внутренняя отделка стен								73449
		Раздел: Отделка перегородок								
66.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	255,61	284,95 74,78	2,42 0,91	72836 19116	617 232	0,45 0,00	115 1
		Итого по разделу: Отделка перегородок								72836
		Раздел: Отделка колонн								
67.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	40,00	284,95 74,78	2,42 0,91	11398 2991	97 36	0,45 0,00	18 0
		Итого по разделу: Отделка колонн								11398
		Раздел: Главная входная группа								
68.	Е0111-31-7	Устройство покрытий из гранитных плит	м2	23,30	11324,58 457,99	18,73 7,02	263863 10671	436 163	2,55 0,03	59 1
69.	Е0115-6-1	Облицовка гранитными плитами	м2	5,00	15185,58 3907,13	14,52 5,49	75928 19536	73 27	19,32 0,03	97 0
		Итого по разделу: Главная входная группа								339791
		Раздел: Воздухозаборная шахта								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==								
70.	Е0134-60-13	Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	м2	2,50	167,44 162,50	1,38 0,52	419 406	3 1	0,97 0,00	2 0
71.	С11011-459прим.	Стоимость полигаля	м2	2,50	2430,00 --	-- --	6075 --	-- --	-- --	-- --
72.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности цокольными отдельными плитками	м2	3,70	541,26 538,20	2,94 1,12	2003 1991	11 4	3,10 0,01	11 0
73.	СПрайс-лист	Стоимость цокольных плит "Классика Грант"	м2	3,88	1276,16 --	-- --	4958 --	-- --	-- --	-- --
74.	С11011-1041	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,00	70700,00 --	-- --	17 --	-- --	-- --	-- --
75.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	2,50	598,22 176,21	1,43 0,54	1496 441	4 1	1,12 0,00	3 0
		Итого по разделу: Воздухозаборная шахта ================								14966
ИТОГО:							3202829 522698	22354 8828		3015 43

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы	544822
На металломонтажные работы	35015
Всего накладных расходов:	579837
Итого с накладными	3782666

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	226960
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4009626
Итого с временными, 1,8 %	4081799
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	4136903
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4153230

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4194048
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	10725940
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	214519
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10940459
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1312855
Итого с НДС	12253314

Заказчик _____

Алматы қаласы «Құрылыс басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик _____

Г.С.Г. Высотник Для формы 2.3.

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Кыдыралиев М М: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок 4 Внутренние системы водопровода и канализации.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Всего
	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций			Экспл.маш.		Экспл.маш.		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой									
1.	Е0116-29-1 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	20,00	10,99 10,69	-- --	220 214	-- --	0,05 --	1 --
2.	Е0116-29-2 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	80,00	11,13 10,69	-- --	890 855	-- --	0,05 --	4 --
	Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой								1110
	Раздел: Водопровод противопожарный								
3.	Е0116-29-1 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	26,00	10,99 10,69	-- --	286 278	-- --	0,05 --	1 --
4.	Е0116-20-1 Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	8,00	15493,47 157,50	23,09 9,00	123948 1260	185 72	0,90 0,04	7 0
5.	1135-2 Огнетушитель пенный ОХВП-10	шт.	16,00	630,00	--	10080	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0110-35-1	Установка шкафов пожарных	шт	8,00	332,30	23,87	2658	191	0,68	5
					100,35	9,02	803	72	0,04	0
7.	8101-122	Шкаф металлический	шт.	8,00	4515,00	--	36120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водопровод противопожарный								173092
		Раздел: Горячее водоснабжение (Т3;Т4)								
8.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	124,00	10,99	--	1363	--	0,05	6
					10,69	--	1326	--	--	--
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение (Т3;Т4)								1363
		Раздел: Канализация - КЗН								
9.	Е0118-13-4	Установка дренажных насосов	1насос	1,00	6853,58	635,50	6854	635	26,16	26
					4495,95	238,70	4496	239	1,16	1
10.	С	Насос дренажный	шт	1,00	8378,98	--	8379	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Канализация - КЗН								15233
		Раздел: Санитарно-техническое оборудование								
11.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	14,00	9126,62	39,24	127773	549	2,22	31
					387,00	15,75	5418	220	0,07	1
12.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	20,00	5930,28	21,53	118606	431	1,95	39
					346,50	9,00	6930	180	0,04	1
13.	С131101-97	Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	компл	20,00	5840,00	--	116800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0117-1-9	Установка чугунных глубоких	комплек	3,00	12095,38	47,75	36286	143	1,55	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		душевых поддонов	т		258,75	18,00	776	54	0,09	0
15.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	3,00	1793,32	1,57	5380	5	0,70	2
					126,00	--	378	--	--	--
16.	Е0117-4-1	Установка писсуаров настенных /одиночных/	комплект	4,00	2387,78	13,90	9551	56	0,93	4
					162,00	4,50	648	18	0,03	0
		Итого по разделу: Санитарно-техническое оборудование								414396
	ИТОГО:						605194	2196		132
							23382	855		4

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1050
На сантехнические работы	29903
Всего накладных расходов:	30953
Итого с накладными	636147

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	34894
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	671041
Итого с временными, 1,8 %	682137
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	690609
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	693119
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	699395
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	1788646
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	35773
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1824419
Налог на добавленную стоимость, 12 %	218930
Итого с НДС	2043349

Заказчик _____

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик _____

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Булаткулов С.А.: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок 3 Отопление И ВЕНТИЛЯЦИЯ.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
1.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	53,28	3671,44	35,77	195614	1906	0,70	37
					111,70	13,40	5952	714	0,07	3
2.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	8,00	28,80	--	230	--	0,12	1
					23,18	--	185	--	--	--
3.	СПрайс	Спускник воздуха автоматический 1/2 MKV 15 R WATTs	шт	8,00	274,76	--	2198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0116-15-1	Установка клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	84,00	473,47	39,24	39771	3296	1,47	123
					254,25	15,75	21357	1323	0,07	6
5.	С130904-6 прим	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной 1/2	шт	52,00	331,00	--	17212	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С130904-540	Краны шаровые стальные для воды муфтовые диам 15	шт	17,00	1724,00	--	29308	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	СПрайс	Балансировочный клапан диам.15мм STAd	шт	15,00	1828,71	--	27431	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0116-15-2	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	9,00	473,47 254,25	39,24 15,75	4261 2288	353 142	1,47 0,07	13 1
9.	С130904-544	Краны шаровые стальные для воды муфтовые диам 40	шт	4,00	2648,00 --	-- --	10592 --	-- --	-- --	-- --
10.	СПрайс	Балансировочный клапан диам.32мм STAd	шт	4,00	8378,98 --	-- --	33516 --	-- --	-- --	-- --
11.	СПрайс	Балансировочный клапан диам.50мм STAd	шт	1,00	11090,42 --	-- --	11090 --	-- --	-- --	-- --
12.	Е0116-15-3	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	1,00	891,93 447,75	90,13 33,75	892 448	90 34	2,60 0,16	3 0
13.	СПрайс	Кран шаровый диам.76мм	шт	1,00	33164,12 --	-- --	33164 --	-- --	-- --	-- --
14.	Ц0111-350-1	Регулятор перепада давления;Dн трубопровода до 20мм	шт	2,00	242,22 205,31	-- --	484 411	-- --	1,00 --	2 --
15.	СПрайс	Регулятор перепада давления в комплекте с капитярной трубкой STAP D 20мм STAP 10-60	компл	2,00	11894,86 --	-- --	23790 --	-- --	-- --	-- --
16.	Е0116-15-1	Установка клапанов диам. до 25 мм	1шт	100,00	473,47 254,25	39,24 15,75	47347 25425	3924 1575	1,47 0,07	147 7
17.	С130903-139	Регулирующий клапан диам.15мм V-EXAKT	шт.	50,00	1094,00 --	-- --	54700 --	-- --	-- --	-- --
18.	СПрайс	Термостическая головка	шт	50,00	1221,93 --	-- --	61097 --	-- --	-- --	-- --
19.	С130903-10	Клапан запорный диам.15мм REguluX	шт	50,00	202,00 --	-- --	10100 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего	м	602,00	10,99 10,69	-- --	6616 6435	-- --	0,05 --	30 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоснабжения диам. до 50 мм								
21.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	25,00	11,13 10,69	-- --	278 267	-- --	0,05 --	1 --
22.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	154,00	72,96 38,59	16,85 4,33	11236 5943	2595 667	0,21 0,03	32 4
23.	С11031-557	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-FlEX, тип ST, цвет черный, ширина ленты 15мм, толщина 3мм, длина ленты 10,Мк 1,500	рулон	15,40	357,00 --	-- --	5498 --	-- --	-- --	-- --
24.	С11031-200	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	73,70	53,00 --	-- --	3906 --	-- --	-- --	-- --
25.	С11031-201	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	38,50	53,00 --	-- --	2040 --	-- --	-- --	-- --
26.	С11031-203	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	79,20	70,00 --	-- --	5544 --	-- --	-- --	-- --
27.	С11031-206	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	8,80	92,00 --	-- --	810 --	-- --	-- --	-- --
28.	С11031-215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	27,50	235,00 --	-- --	6462 --	-- --	-- --	-- --
29.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	180,00	43,59 11,62	0,10 0,04	7847 2092	18 7	0,06 0,00	11 0
30.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	180,00	40,72	0,04	7329	7	0,04	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПФ-115			8,32	--	1498	--	--	--
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ								660366
		Раздел: ВЕ81,ВЕ90								
31.	Е0120-11-3	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1,5 м2	шт	2,00	1019,67 288,23	37,19 14,18	2039 576	74 28	1,74 0,07	3 0
		Итого по разделу: ВЕ81,ВЕ90								2039
		Раздел: ВЕ82,ВЕ84,ВЕ85,ВЕ86,ВЕ87,ВЕ92,ВЕ93,ВЕ94,ВЕ95,ВЕ96								
32.	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт	10,00	913,38 240,97	29,90 11,81	9134 2410	299 118	1,46 0,05	15 1
		Итого по разделу: ВЕ82,ВЕ84,ВЕ85,ВЕ86,ВЕ87,ВЕ92,ВЕ93,ВЕ94,ВЕ95,ВЕ96								9134
		Раздел: ВЕ83,ВЕ88,ВЕ89,ВЕ91,ВЕ97								
33.	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт	5,00	913,38 240,97	29,90 11,81	4567 1205	150 59	1,46 0,05	7 0
		Итого по разделу: ВЕ83,ВЕ88,ВЕ89,ВЕ91,ВЕ97								4567
		Раздел: ВЕ98,ВЕ107								
34.	Е0120-11-3	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1,5 м2	шт	2,00	1019,67 288,23	37,19 14,18	2039 576	74 28	1,74 0,07	3 0
		Итого по разделу: ВЕ98,ВЕ107								2039
		Раздел: ВЕ99,ВЕ109								
35.	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт	2,00	913,38 240,97	29,90 11,81	1827 482	60 24	1,46 0,05	3 0
		Итого по разделу: ВЕ99,ВЕ109								1827

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: BE100,BE105,BE106,BE108,BE109,BE114								
36.	E0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт	6,00	913,38 240,97	29,90 11,81	5480 1446	179 71	1,46 0,05	9 0
		Итого по разделу: BE100,BE105,BE106,BE108,BE109,BE114								5480
		Раздел: BE101,BE102,BE103,BE104,BE110,BE111,BE112,BE113								
37.	E0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт	8,00	913,38 240,97	29,90 11,81	7307 1928	239 94	1,46 0,05	12 0
		Итого по разделу: BE101,BE102,BE103,BE104,BE110,BE111,BE112,BE113								7307
		Раздел: BE115,BE124								
38.	E0120-11-3	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1,5 м2	шт	2,00	1019,67 288,23	37,19 14,18	2039 576	74 28	1,74 0,07	3 0
		Итого по разделу: BE115,BE124								2039
		Раздел: BE116,BE122,BE123,BE125,BE131								
39.	E0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт	5,00	913,38 240,97	29,90 11,81	4567 1205	150 59	1,46 0,05	7 0
		Итого по разделу: BE116,BE122,BE123,BE125,BE131								4567
		Раздел: BE117,BE118,BE119,BE120,BE121,BE126,BE127,BE128,BE129,BE130								
40.	E0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт	10,00	913,38 240,97	29,90 11,81	9134 2410	299 118	1,46 0,05	15 1
		Итого по разделу: BE117,BE118,BE119,BE120,BE121,BE126,BE127,BE128,BE129,BE130								9134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							708496	13786		487
							85115	5089		24

Накладные расходы :

На монтажные работы	370
На общестроительные работы	9846
На сантехнические работы	101872
Всего накладных расходов:	112088
Итого с накладными	820584

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	49235
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	869819
Итого с временными, 1,8 %	885476
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	897430
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	900972
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	909827
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	2326809
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	46536
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2373345
Налог на добавленную стоимость, 12 %	284801
Итого с НДС	2658146

Заказчик _____

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик _____ Г.С.Г. Высотник

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Булаткулов С.А.: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок 3 Внутренние системы водопровода и канализации.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	55,00	10,99 10,69	-- --	604 588	-- --	0,05 --	3 --
2.	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	62,00	11,13 10,69	-- --	690 663	-- --	0,05 --	3 --
3.	C130904-540	Краны шаровые стальные для воды муфтовые диам 15	шт	2,00	1724,00 --	-- --	3448 --	-- --	-- --	-- --
4.	C130904-541	Краны шаровые стальные для воды муфтовые диам 20	шт	2,00	1813,00 --	-- --	3626 --	-- --	-- --	-- --
5.	C	Кран шаровый д-20	шт	20,00	258,35 --	-- --	5167 --	-- --	-- --	-- --
6.	C	Кран шаровый д-25	шт	6,00	266,03 --	-- --	1596 --	-- --	-- --	-- --
7.	C	Кран шаровый д-32	шт	2,00	368,33 --	-- --	737 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,00	200,00 --	-- --	600 --	-- --	-- --	-- --
9.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	2,00	891,93 447,75	90,13 33,75	1784 896	180 67	2,60 0,16	5 0
10.	С130903-59	Клапан обратный межфланцевый [стальной], PN 16, DN 80 мм ГОСТ 11823-91	шт	2,00	3084,00 --	-- --	6168 --	-- --	-- --	-- --
11.	С130809-74	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	компл	4,00	1980,00 --	-- --	7920 --	-- --	-- --	-- --
12.	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	шт	3,00	861,13 782,50	69,75 16,88	2583 2348	209 51	5,00 0,10	15 0
13.	С130902-20	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с97нж для воды, пара, нефти и масла, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 100 мм25 с электродвигателем	шт	2,00	35100,00 --	-- --	70200 --	-- --	-- --	-- --
14.	С130902-15прим	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с76нжм для газа, конденсата и воды, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 80 мм с электродвигателем	шт	1,00	16300,00 --	-- --	16300 --	-- --	-- --	-- --
15.	С130809-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	компл	4,00	2350,00 --	-- --	9400 --	-- --	-- --	-- --
16.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	1,00	7932,57 54,00	1,57 --	7933 54	2 --	0,30 --	0 --
17.	Е0116-22-2	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 100 мм, а диам. водомера до 80 мм	1узел	1,00	36545,91 2193,75	288,09 108,00	36546 2194	288 108	13,10 0,53	13 1
18.	Е0126-35-	Изоляция трубчатая трубопроводов	м	106,70	72,96	16,85	7785	1798	0,21	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	изделиями из вспененного каучука K-FlEX			38,59	4,33	4118	462	0,03	3
19.	С11031-557	Самоклеящаяся лента K-FlEX, тип AT 070 PVC, цвет черный, серый, длина 25 м, ширина 38 мм	рулон	4,27	357,00 --	-- --	1524 --	-- --	-- --	-- --
20.	С11031-215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	68,20	235,00 --	-- --	16027 --	-- --	-- --	-- --
21.	С11031-205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	16,50	83,00 --	-- --	1370 --	-- --	-- --	-- --
22.	С11031-203	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	11,00	70,00 --	-- --	770 --	-- --	-- --	-- --
23.	С11031-198	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	11,00	48,00 --	-- --	528 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу:								203306
		Раздел: Водопровод противопожарный								
24.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	20,00	693,07 76,95	10,34 3,87	13861 1539	207 77	0,43 0,02	9 0
25.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	20,00	10,99 10,69	-- --	220 214	-- --	0,05 --	1 --
26.	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	8,00	15493,47 157,50	23,09 9,00	123948 1260	185 72	0,90 0,04	7 0
27.	1135-2	Огнетушитель пенный ОХВП-10	шт.	16,00	630,00 --	-- --	10080 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Е0110-35-1	Установка шкафов пожарных	шт	8,00	332,30 100,35	23,87 9,02	2658 803	191 72	0,68 0,04	5 0
29.	8101-122	Шкаф металлический	шт.	8,00	4515,00 --	-- --	36120 --	-- --	-- --	-- --
30.	Е0118-13-4	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,5 т	1насос	1,00	6853,58 4495,95	635,50 238,70	6854 4496	635 239	26,16 1,16	26 1
31.	С	Насосная станция EnKO 2АЛ-0758 MHI802N	шт	1,00	360623,37 --	-- --	360623 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Водопровод противопожарный								554364
		Раздел: Горячее водоснабжение (Т3;Т4)								
32.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	80,00	10,99 10,69	-- --	879 855	-- --	0,05 --	4 --
33.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	10,00	11,13 10,69	-- --	111 107	-- --	0,05 --	1 --
34.	С130904-546	Краны шаровые стальные для воды муфтовые диам 65	шт	1,00	10267,00 --	-- --	10267 --	-- --	-- --	-- --
35.	С130904-545	Краны шаровые стальные для воды муфтовые диам 50	шт	2,00	3089,00 --	-- --	6178 --	-- --	-- --	-- --
36.	С130904-544	Краны шаровые стальные для воды муфтовые диам 40	шт	1,00	2648,00 --	-- --	2648 --	-- --	-- --	-- --
37.	С130904-542	Краны шаровые стальные для воды муфтовые диам 25	шт	2,00	1988,00 --	-- --	3976 --	-- --	-- --	-- --
38.	С130904-541	Краны шаровые стальные для воды муфтовые диам 20	шт	3,00	1813,00 --	-- --	5439 --	-- --	-- --	-- --
39.	Е0118-22-	Установка кранов воздушных	комплек	2,00	28,80	--	58	--	0,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5		т		23,18 --	-- --	46 --	-- --	-- --	-- --
40.	5555-442	Краны спускные проходимостью отверстия 2,5 мм	шт.	2,00	174,00 --	-- --	348 --	-- --	-- --	-- --
41.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,00	200,00 --	-- --	1600 --	-- --	-- --	-- --
42.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	127,60	72,96 38,59	16,85 4,33	9310 4924	2150 553	0,21 0,03	27 3
43.	С11031-557	Самоклеящаяся лента K-FlEX, тип AT 070 PVC, цвет черный, серый, длина 25 м, ширина 38 мм	рулон	5,10	357,00 --	-- --	1822 --	-- --	-- --	-- --
44.	С11031-208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	48,40	133,00 --	-- --	6437 --	-- --	-- --	-- --
45.	С11031-212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	11,00	183,00 --	-- --	2013 --	-- --	-- --	-- --
46.	С11031-206	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	11,00	92,00 --	-- --	1012 --	-- --	-- --	-- --
47.	С11031-202	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	27,50	68,00 --	-- --	1870 --	-- --	-- --	-- --
48.	С11031-201	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	29,70	53,00 --	-- --	1574 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Горячее водоснабжение (Т3;Т4) 55543

Раздел: Водомерный узел д-20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.	E0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	4173,51 1453,50	137,88 51,75	4174 1454	138 52	8,50 0,25	9 0
50.	C131102-10	Счетчики /водомеры/ горячей воды крыльчатые УВКГ-32	шт	1,00	9770,00 --	-- --	9770 --	-- --	-- --	-- --
51.	C	Фильтр сетчатый DN 40	шт	1,00	1595,85 --	-- --	1596 --	-- --	-- --	-- --
52.	C130904-540	Краны шаровые стальные для воды муфтовые диам 15	шт	1,00	1724,00 --	-- --	1724 --	-- --	-- --	-- --
53.	C130904-543	Краны шаровые стальные для воды муфтовые диам 32	шт	3,00	2321,00 --	-- --	6963 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Водомерный узел д-20								24226
		Раздел: Водомерный узел д-15								
54.	E0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	4173,51 1453,50	137,88 51,75	4174 1454	138 52	8,50 0,25	9 0
55.	C131102-10	Счетчики /водомеры/ горячей воды крыльчатые УВКГ-32	шт	1,00	9770,00 --	-- --	9770 --	-- --	-- --	-- --
56.	C	Фильтр сетчатый DN 20	шт	1,00	279,30 --	-- --	279 --	-- --	-- --	-- --
57.	C130904-540	Краны шаровые стальные для воды муфтовые диам 15	шт	1,00	1724,00 --	-- --	1724 --	-- --	-- --	-- --
58.	C130904-542	Краны шаровые стальные для воды муфтовые диам 25	шт	3,00	1988,00 --	-- --	5964 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Водомерный узел д-15								21911

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Канализация - КЗН								
59.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	7,00	422,48 52,20	3,96 1,49	2957 365	28 10	0,30 0,01	2 0
60.	Е0118-13-4	Установка дренажных насосов	1насос	2,00	6853,58 4495,95	635,50 238,70	13707 8992	1271 477	26,16 1,16	52 2
61.	С	Насос дренажный	шт	2,00	8378,98 --	-- --	16758 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Канализация - КЗН								33422
		Раздел: Санитарно-техническое оборудование								
62.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	15,00	9126,62 387,00	39,24 15,75	136899 5805	589 236	2,22 0,07	33 1
63.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	36,00	5930,28 346,50	21,53 9,00	213490 12474	775 324	1,95 0,04	70 1
64.	С131101-97	Смесители для умывальников См-Ум-ОРА споворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	компл	36,00	5840,00 --	-- --	210240 --	-- --	-- --	-- --
65.	Е0117-1-8	Установка видуаров	комплект	6,00	15096,61 483,75	28,48 11,25	90580 2902	171 67	2,75 0,05	17 0
66.	Е0117-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	комплект	12,00	12095,38 258,75	47,75 18,00	145145 3105	573 216	1,55 0,09	19 1
67.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	12,00	143,32 126,00	1,57 --	1720 1512	19 --	0,70 --	8 --
68.	С131101-97	Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	компл	12,00	5840,00 --	-- --	70080 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Санитарно-техническое оборудование								868153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					1760926	9546		360
							63168	3135		16
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						2158		
		На общестроительные работы						11106		
		На сантехнические работы						67805		
		Всего накладных расходов:						81069		
		Итого с накладными						1841995		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						85084		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1927079		
		Итого с временными, 1,8 %						1954136		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						1974794		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1980915		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1996217		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						5105164		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						102103		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						5207267		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						624872		
		Итого с НДС						5832139		

Заказчик _____

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛДІ

Подрядчик _____

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Булаткулов С.А.: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок 5 Внутренние системы водопровода и канализации.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	в т.ч. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего	в т.ч. з/п.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Санитарно-техническое оборудование								
1.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	2,00	9126,62	39,24	18253	78	2,22	4
					387,00	15,75	774	31	0,07	0
2.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	6,00	5930,28	21,53	35582	129	1,95	12
					346,50	9,00	2079	54	0,04	0
3.	С131101-97	Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	компл	6,00	5840,00	--	35040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0117-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	комплект	2,00	12095,38	47,75	24191	96	1,55	3
					258,75	18,00	518	36	0,09	0
5.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	2,00	1793,32	1,57	3587	3	0,70	1
					126,00	--	252	--	--	--
		Итого по разделу: Санитарно-техническое оборудование								116652
		ИТОГО:					116653	306		21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							3623	121		1

Накладные расходы :

На сантехнические работы	4792
Всего накладных расходов:	4792
Итого с накладными	121445

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	7287
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	128732
Итого с временными, 1,8 %	131049
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	132818
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	133342
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	134652
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	344362
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	6887
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	351249
Налог на добавленную стоимость, 12 %	42150
Итого с НДС	393399

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик _____

Подрядчик _____

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Булаткулов С.А.: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок 1 Внутренние системы водопровода и канализации.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой								
1.	С	Кран шаровый д-20	шт	30,00	258,35	--	7751	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С	Кран шаровый д-25	шт	8,00	266,03	--	2128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С130904-540	Краны шаровые стальные для воды муфтовые диам 15	шт	16,00	1724,00	--	27584	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С130904-541	Краны шаровые стальные для воды муфтовые диам 20	шт	14,00	1813,00	--	25382	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С130904-540	Краны шаровые стальные для воды муфтовые диам 15	шт	27,00	1724,00	--	46548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	2,00	7932,57	1,57	15865	3	0,30	1
					54,00	--	108	--	--	--
7.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,00	200,00	--	400	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-FlEX	м	165,00	72,96 38,59	16,85 4,33	12039 6367	2780 714	0,21 0,03	35 4
9.	С11031-55-7	Самоклеящаяся лента К-FlEX, тип АТ 070 PVC, цвет черный, серый, длина 25 м, ширина 38 мм	рулон	11,00	357,00 --	-- --	3927 --	-- --	-- --	-- --
10.	С11031-21-5	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	99,00	235,00 --	-- --	23265 --	-- --	-- --	-- --
11.	С11031-20-6	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	16,50	92,00 --	-- --	1518 --	-- --	-- --	-- --
12.	С11031-20-0	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	38,50	53,00 --	-- --	2040 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой								168448
		Раздел: Водопровод противопожарный								
13.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	95,00	693,07 76,95	10,34 3,87	65842 7310	982 368	0,43 0,02	41 2
14.	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	16,00	15493,47 157,50	23,09 9,00	247896 2520	369 144	0,90 0,04	14 1
		Итого по разделу: Водопровод противопожарный								313737
		Раздел: Горячее водоснабжение (Т3;Т4)								
15.	С	Кран шаровый д-20	шт	27,00	258,35 --	-- --	6976 --	-- --	-- --	-- --
16.	С	Кран шаровый д-25	шт	8,00	266,03	--	2128	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
17.	С130904-542	Краны шаровые стальные для воды муфтовые диам 25	шт	4,00	1988,00 --	-- --	7952 --	-- --	-- --	-- --
18.	С130904-541	Краны шаровые стальные для воды муфтовые диам 20	шт	16,00	1813,00 --	-- --	29008 --	-- --	-- --	-- --
19.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	4,00	62,80 23,18	-- --	251 93	-- --	0,12 --	0 --
20.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	178,20	72,96 38,59	16,85 4,33	13002 6877	3003 772	0,21 0,03	38 4
21.	С11031-557	Самоклеящаяся лента K-FlEX, тип AT 070 PVC, цвет черный, серый, длина 25 м, ширина 38 мм	рулон	7,13	357,00 --	-- --	2545 --	-- --	-- --	-- --
22.	С11031-208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	57,20	133,00 --	-- --	7608 --	-- --	-- --	-- --
23.	С11031-205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	22,00	83,00 --	-- --	1826 --	-- --	-- --	-- --
24.	С11031-202	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	66,00	68,00 --	-- --	4488 --	-- --	-- --	-- --
25.	С11031-200	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	33,00	53,00 --	-- --	1749 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение (Т3;Т4)								77532
		Раздел: Канализация бытовая К1								
26.	Е0126-35-	Изоляция трубчатая трубопроводов	м	45,00	72,96	16,85	3283	758	0,21	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	изделиями из вспененного каучука К-FlEX			38,59	4,33	1737	195	0,03	1
27.	С11031-21 6	Гибкая трубчатая изоляция К-FlEX толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм	м	49,50	354,00 --	-- --	17523 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Канализация бытовая К1								20806
		Раздел: Канализация - КЗН								
28.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	7,00	422,48 52,20	3,96 1,49	2957 365	28 10	0,30 0,01	2 0
		Итого по разделу: Канализация - КЗН								2957
		ИТОГО:					583481 25377	7923 2203		141 12

Накладные расходы :

На общестроительные работы	16662
На сантехнические работы	13976
Всего накладных расходов:	30637
Итого с накладными	614119

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	36847
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	650966
Итого с временными, 1,8 %	662683
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	671629
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	674280
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	680907
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	1741365
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	34827
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1776192
Налог на добавленную стоимость, 12 %	213143
Итого с НДС	1989335

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						1741365		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						34827		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1776192		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						213143		
		Итого с НДС						1989335		

Заказчик _____

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик _____

г.с.г. Высотник

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Булаткулов С.А.: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок 2 Внутренние системы водопровода и канализации

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	С	Кран шаровый д-20	шт	6,00	258,35	--	1550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С	Кран шаровый д-25	шт	1,00	266,03	--	266	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С130904-540	Краны шаровые стальные для воды муфтовые диам 15	шт	1,00	1724,00	--	1724	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С130904-541	Краны шаровые стальные для воды муфтовые диам 20	шт	3,00	1813,00	--	5439	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С130904-542	Краны шаровые стальные для воды муфтовые диам 25	шт	1,00	1988,00	--	1988	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	1,00	7932,57	1,57	7933	2	0,30	0
					54,00	--	54	--	--	--
7.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,00	200,00	--	600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0126-35-	Изоляция трубчатая трубопроводов	м	67,10	72,96	16,85	4896	1131	0,21	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	изделиями из вспененного каучука К-FlEX			38,59	4,33	2589	291	0,03	2
9.	С11031-557	Самоклеящаяся лента К-FlEX, тип АТ 070 PVC, цвет черный, серый, длина 25 м, ширина 38 мм	рулон	2,68	357,00 --	-- --	958 --	-- --	-- --	-- --
10.	С11031-215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	44,00	235,00 --	-- --	10340 --	-- --	-- --	-- --
11.	С11031-206	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	5,50	92,00 --	-- --	506 --	-- --	-- --	-- --
12.	С11031-203	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	5,50	70,00 --	-- --	385 --	-- --	-- --	-- --
13.	С11031-201	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	5,50	53,00 --	-- --	292 --	-- --	-- --	-- --
14.	С11031-198	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	6,60	48,00 --	-- --	317 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу:								37193
		Раздел: Водопровод противопожарный								
15.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	26,00	693,07 76,95	10,34 3,87	18020 2001	269 101	0,43 0,02	11 0
		Итого по разделу: Водопровод противопожарный								18020
		Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой (столовая)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	82,50	72,96 38,59	16,85 4,33	6020 3184	1390 357	0,21 0,03	17 2
17.	С11031-557	Самоклеящаяся лента K-FlEX, тип AT 070 PVC, цвет черный, серый, длина 25 м, ширина 38 мм	рулон	3,30	357,00 --	-- --	1178 --	-- --	-- --	-- --
18.	С11031-208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	28,60	133,00 --	-- --	3804 --	-- --	-- --	-- --
19.	С11031-206	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	22,00	92,00 --	-- --	2024 --	-- --	-- --	-- --
20.	С11031-205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	8,80	83,00 --	-- --	730 --	-- --	-- --	-- --
21.	С11031-202	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	6,60	68,00 --	-- --	449 --	-- --	-- --	-- --
22.	С11031-201	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	16,50	53,00 --	-- --	874 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	4173,51 1453,50	137,88 51,75	4174 1454	138 52	8,50 0,25	9 0
24.	С131102-16	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч	шт	1,00	9870,00 --	-- --	9870 --	-- --	-- --	-- --
25.	С	Фильтр сетчатый DN 40	шт	1,00	1595,85 --	-- --	1596 --	-- --	-- --	-- --
26.	С130904-5	Краны шаровые стальные для воды	шт	10,00	1724,00	--	17240	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	40	муфтовые диам 15			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
27.	С130904-5 41	Краны шаровые стальные для воды муфтовые диам 20	шт	4,00	1813,00 -------- --	-- -------- --	7252 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
28.	С130904-5 42	Краны шаровые стальные для воды муфтовые диам 25	шт	1,00	1988,00 -------- --	-- -------- --	1988 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
29.	С130904-5 43	Краны шаровые стальные для воды муфтовые диам 32	шт	2,00	2321,00 -------- --	-- -------- --	4642 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
30.	С130904-5 40	Краны шаровые стальные для воды муфтовые диам 15	шт	1,00	1724,00 -------- --	-- -------- --	1724 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
31.	С130904-5 44	Краны шаровые стальные для воды муфтовые диам 40	шт	3,00	2648,00 -------- --	-- -------- --	7944 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой (столовая)								71508
		Раздел: Горячее водоснабжение (Т3;Т4) ==========								
32.	С	Кран шаровый д-20	шт	6,00	258,35 -------- --	-- -------- --	1550 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
33.	С130904-5 41	Краны шаровые стальные для воды муфтовые диам 20	шт	4,00	1813,00 -------- --	-- -------- --	7252 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
34.	С130904-5 40	Краны шаровые стальные для воды муфтовые диам 15	шт	10,00	1724,00 -------- --	-- -------- --	17240 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
35.	С130904-5 40	Краны шаровые стальные для воды муфтовые диам 15	шт	1,00	1724,00 -------- --	-- -------- --	1724 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
36.	С130904-5 41	Краны шаровые стальные для воды муфтовые диам 20	шт	3,00	1813,00 -------- --	-- -------- --	5439 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
37.	С130904-5 43	Краны шаровые стальные для воды муфтовые диам 32	шт	3,00	2321,00 -------- --	-- -------- --	6963 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	С130904-544	Краны шаровые стальные для воды муфтовые диам 40	шт	2,00	2648,00 ---	-- --	5296 ---	-- --	-- --	-- --
39.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	1,00	28,80 23,18	-- --	29 23	-- --	0,12 --	0 --
40.	5555-442	Краны спускные проходимостью отверстия 2,5 мм	шт.	1,00	174,00 ---	-- --	174 ---	-- --	-- --	-- --
41.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	106,70	72,96 38,59	16,85 4,33	7785 4118	1798 462	0,21 0,03	23 3
42.	С11031-557	Самоклеящаяся лента K-FlEX, тип AT 070 PVC, цвет черный, серый, длина 25 м, ширина 38 мм	рулон	4,27	357,00 ---	-- --	1524 ---	-- --	-- --	-- --
43.	С11031-206	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	33,00	92,00 ---	-- --	3036 ---	-- --	-- --	-- --
44.	С11031-205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	24,20	83,00 ---	-- --	2009 ---	-- --	-- --	-- --
45.	С11031-201	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	49,50	53,00 ---	-- --	2624 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение (Т3;Т4)								62644
		Раздел: Горячее водоснабжение (Т3;Т4) (столовая)								
46.	С130904-540	Краны шаровые стальные для воды муфтовые диам 15	шт	10,00	1724,00 ---	-- --	17240 ---	-- --	-- --	-- --
47.	С130904-541	Краны шаровые стальные для воды муфтовые диам 20	шт	4,00	1813,00 ---	-- --	7252 ---	-- --	-- --	-- --
48.	С130904-5	Краны шаровые стальные для воды	шт	3,00	2321,00	--	6963	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	43	муфтовые диам 32			--	--	--	--	--	--
49.	С130904-544	Краны шаровые стальные для воды муфтовые диам 40	шт	2,00	2648,00 --	-- --	5296 --	-- --	-- --	-- --
50.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	4173,51 1453,50	137,88 51,75	4174 1454	138 52	8,50 0,25	9 0
51.	С131102-10	Счетчики /водомеры/ горячей воды крыльчатые УВКГ-32	шт	1,00	9770,00 --	-- --	9770 --	-- --	-- --	-- --
52.	С	Фильтр сетчатый DN 40	шт	1,00	1595,85 --	-- --	1596 --	-- --	-- --	-- --
53.	С130904-540	Краны шаровые стальные для воды муфтовые диам 15	шт	1,00	1724,00 --	-- --	1724 --	-- --	-- --	-- --
54.	С130904-543	Краны шаровые стальные для воды муфтовые диам 32	шт	3,00	2321,00 --	-- --	6963 --	-- --	-- --	-- --
55.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	4173,51 1453,50	137,88 51,75	4174 1454	138 52	8,50 0,25	9 0
56.	С131102-10	Счетчики /водомеры/ горячей воды крыльчатые УВКГ-32	шт	1,00	9770,00 --	-- --	9770 --	-- --	-- --	-- --
57.	С	Фильтр сетчатый DN 20	шт	1,00	279,30 --	-- --	279 --	-- --	-- --	-- --
58.	С130904-540	Краны шаровые стальные для воды муфтовые диам 15	шт	1,00	1724,00 --	-- --	1724 --	-- --	-- --	-- --
59.	С130904-544	Краны шаровые стальные для воды муфтовые диам 40	шт	3,00	2648,00 --	-- --	7944 --	-- --	-- --	-- --
60.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука	м	19,00	72,96	16,85	1386	320	0,21	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К-FlEX			38,59	4,33	733	82	0,03	0
61.	С11031-208	Гибкая трубчатая изоляция К-FlEX, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм	м	16,50	133,00 ---	-- --	2194 ---	-- --	-- ---	-- --
62.	С11031-216	Гибкая трубчатая изоляция К-FlEX толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм	м	4,40	354,00 ---	-- --	1558 ---	-- --	-- ---	-- --
63.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	70,00	620,54 106,20	0,64 0,25	43438 7434	45 18	0,58 0,00	41 0
64.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	40,00	748,88 102,38	1,43 0,54	29955 4095	57 22	0,56 0,00	22 0
65.	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	комплект	8,00	1412,70 81,00	6,95 2,25	11302 648	56 18	0,46 0,01	4 0
66.	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	шт	1,00	861,13 782,50	69,75 16,88	861 782	70 17	5,00 0,10	5 0
67.	С130902-20	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с97нж для воды, пара, нефти и масла, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 100 мм25 с электродвигателем	шт	1,00	35100,00 ---	-- --	35100 ---	-- --	-- ---	-- --
68.	С130809-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	компл	4,00	2350,00 ---	-- --	9400 ---	-- --	-- ---	-- --
69.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	9,00	620,54 106,20	0,64 0,25	5585 956	6 2	0,58 0,00	5 0
70.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	7,00	748,88 102,38	1,43 0,54	5242 717	10 4	0,56 0,00	4 0
71.	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	комплект	1,00	1412,70 81,00	6,95 2,25	1413 81	7 2	0,46 0,01	0 0
72.	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	шт	1,00	861,13 782,50	69,75 16,88	861 782	70 17	5,00 0,10	5 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73.	С130902-20	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с97нж для воды, пара, нефти и масла, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 100 мм25 с электродвигателем	шт	1,00	35100,00	--	35100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С130809-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	компл	2,00	2350,00	--	4700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение (Т3;Т4) (столовая)								272963
ИТОГО:							462332	5646		182
							32559	1549		9

Накладные расходы :

На монтажные работы	1439
На общестроительные работы	11816
На сантехнические работы	26484
Всего накладных расходов:	39738
Итого с накладными	502071

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	30114
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	532185
Итого с временными, 1,8 %	541761
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	549072
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	551238
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	556654
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	1423598
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	28472
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1452070
Налог на добавленную стоимость, 12 %	174248
Итого с НДС	1626318

Заказчик _____

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛДІ ЕН

Подрядчик _____

Г.С.Г. Бысалник для фирмы 2.3.

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Булаткулов С.А.: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок 4 Отопление И ВЕНТИЛЯЦИЯ.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
1.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	363,00	10,99 10,69	-- --	3989 3880	-- --	0,05 --	18 --
2.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	121,60	72,96 38,59	16,85 4,33	8872 4693	2049 527	0,21 0,03	26 3
3.	С11031-200	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	13,20	53,00 --	-- --	700 --	-- --	-- --	-- --
4.	С11031-557	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-FlEX, тип ST, цвет черный, ширина ленты 15мм, толщина 3мм, длина ленты 10,Мк 1,500	рулон	12,16	357,00 --	-- --	4341 --	-- --	-- --	-- --
5.	С11031-201	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	35,20	53,00 --	-- --	1866 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С11031-203	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	16,50	70,00 --	-- --	1155 --	-- --	-- --	-- --
7.	С11031-205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	39,60	83,00 --	-- --	3287 --	-- --	-- --	-- --
8.	С11031-206	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	13,20	92,00 --	-- --	1214 --	-- --	-- --	-- --
9.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	150,00	43,59 11,62	0,10 0,04	6539 1743	15 6	0,06 0,00	9 0
10.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	150,00	40,72 8,32	0,04 --	6108 1248	6 --	0,04 --	6 --
11.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50,00	200,00 --	-- --	10000 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ								48071
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ								
12.	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт	1,00	913,38 240,97	29,90 11,81	913 241	30 12	1,46 0,05	1 0
		Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ								913
		Раздел: ВЕ133								
13.	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт	1,00	913,38 240,97	29,90 11,81	913 241	30 12	1,46 0,05	1 0
		Итого по разделу: ВЕ133								913
		Раздел: ВЕ134								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт	1,00	913,38	29,90	913	30	1,46	1
					240,97	11,81	241	12	0,05	0
		Итого по разделу: ВЕ134								913
		Раздел: ВЕ135,ВЕ137								
15.	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт	2,00	913,38	29,90	1827	60	1,46	3
					240,97	11,81	482	24	0,05	0
		Итого по разделу: ВЕ135,ВЕ137								1827
		Раздел: ВЕ136								
16.	Е0120-11-3	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1,5 м2	шт	1,00	1019,67	37,19	1020	37	1,74	2
					288,23	14,18	288	14	0,07	0
		Итого по разделу: ВЕ136								1020
		Раздел: ВЕ133								
17.	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт	1,00	913,38	29,90	913	30	1,46	1
					240,97	11,81	241	12	0,05	0
		Итого по разделу: ВЕ133								913
		Раздел: ВЕ139								
18.	Е0120-11-3	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1,5 м2	шт	1,00	1019,67	37,19	1020	37	1,74	2
					288,23	14,18	288	14	0,07	0
		Итого по разделу: ВЕ139								1020
		Раздел: ВЕ140								
19.	Е0120-11-3	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1,5 м2	шт	1,00	1019,67	37,19	1020	37	1,74	2
					288,23	14,18	288	14	0,07	0
		Итого по разделу: ВЕ140								1020
		Раздел: ВЕ141,ВЕ142								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт	2,00	913,38 240,97	29,90 11,81	1827 482	60 24	1,46 0,05	3 0 1827
		Итого по разделу: ВЕ141,ВЕ142								
		Раздел: ВЕ143								
21.	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт	1,00	913,38 240,97	29,90 11,81	913 241	30 12	1,46 0,05	1 0 913
		Итого по разделу: ВЕ143								
ИТОГО:							59350 14597	2451 683		77 4

Накладные расходы :	
На общестроительные работы	7916
На сантехнические работы	9040
Всего накладных расходов:	16957
Итого с накладными	76306
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	4578
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	80884
Итого с временными, 1,8 %	82340
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	83452
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	83781
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	84604
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	216368
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	4327
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	220695
Налог на добавленную стоимость, 12 %	26483
Итого с НДС	247178

Заказчик _____

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик _____

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Булаткулов С.А.: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок 5 Теплоснабжение приточных установок.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / в т.ч. з/п:	осн. з/п. / в т.ч. з/п:	осн. з/п. / в т.ч. з/п:	осн. з/п. / в т.ч. з/п:	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Трубопроводы и запорная арматура								
1.	Ц0112-792 -1	Клапаны стальные фланцевые, регулирующие, Dy 15-25мм с электроприводом	шт	3,00	746,00 700,00	38,63 11,25	2238 2100	116 34	3,75 0,07	11 0
2.	СПрайс	Регулирующий клапан KV4, Dy 15 мм с электроприводом, KV 4 CV 216 RGA	шт	1,00	11820,88 --	-- --	11821 --	-- --	-- --	-- --
3.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм	1фильтр	1,00	4872,46 134,41	52,42 18,54	4872 134	52 19	0,77 0,09	1 0
4.	С130904-68	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	5,00	3074,00 --	-- --	15370 --	-- --	-- --	-- --
5.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	2,00	28,80 23,18	-- --	58 46	-- --	0,12 --	0 --
6.	СПрайс	Спускник воздуха автоматический 1/2 MKV 15 R WATTs	шт	2,00	274,76 --	-- --	550 --	-- --	-- --	-- --
7.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	2,00	64,62	--	129	--	0,32	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					55,62	--	111	--	--	--
8.	С131205-5	Термометры угловые в оправе	шт	2,00	541,00	--	1082	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	2,00	960,18	1,62	1920	3	0,32	1
					57,94	--	116	--	--	--
10.	Е0118-13-2	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т	1насос	1,00	4148,89	227,69	4149	228	16,79	17
					2873,70	85,75	2874	86	0,42	0
11.	ТПрайс	Насос циркуляционный RS 25/6G	шт	1,00	4381,51	--	4382	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Ц0112-698-3	Расширитель для термометров и манометров диаметром до 76х3,L=400 мм	шт	2,00	1123,10	93,10	2246	186	3,00	6
					576,00	2,30	1152	5	0,01	0
13.	С130801-51	Расширитель для термометров и манометров	м	0,80	662,00	--	530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25х2,8 мм	м	60,00	343,48	3,96	20609	238	0,30	18
					52,20	1,49	3132	89	0,01	0
15.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	60,00	10,99	--	659	--	0,05	3
					10,69	--	641	--	--	--
16.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	60,00	72,96	16,85	4378	1011	0,21	13
					38,59	4,33	2315	260	0,03	2
17.	С11031-202	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	66,00	68,00	--	4488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,00	21,80	0,05	109	--	0,03	0
					5,81	0,02	29	--	0,00	0
19.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	5,00	40,72	0,04	204	--	0,04	0
					8,32	--	42	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,00	200,00	--	3000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Трубопроводы и запорная арматура								82793
		ИТОГО:					82794	1835		70
							12692	493		3

Накладные расходы :

На монтажные работы	2961
На общестроительные работы	2639
На сантехнические работы	9278
Всего накладных расходов:	14878
Итого с накладными	97672

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	5597
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	103269
Итого с временными, 1,8 %	105049
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	106408
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	106811
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	107818
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	275736
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	5515
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	281251
Налог на добавленную стоимость, 12 %	33750
Итого с НДС	315001

Заказчик _____

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик _____

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Булаткулов С.А.: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Структурированная кабельная система.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0110-349 -7	Аппаратура настенного типа. Розетка микрофонная	шт	36,00	107,30	--	3863	--	1,00	36
					99,00	--	3564	--	--	--
2.	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	2196,50	72,90	--	160125	--	0,33	725
					53,30	--	117073	--	--	--
3.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	403,50	27,70	2,10	11177	847	0,10	40
					19,70	0,50	7949	202	0,00	1
4.	Ц0111-96-1	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т	шт	57,00	219,96	3,85	12538	219	1,00	57
					213,75	2,25	12184	128	0,01	1
5.	Ц0110-901 -4	Шкаф напольный, размер до 800х1800 мм	шт	13,00	713,40	47,10	9274	612	4,00	52
					599,00	15,80	7787	205	0,09	1
6.	Ц0110-398 -1	Панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар до 20	шт	3,00	2189,00	--	6567	--	5,00	15
					878,00	--	2634	--	--	--
7.	Ц0111-96-2	Кабельный организатор	шт	4,00	299,22	5,43	1197	22	2,00	8
					290,25	2,25	1161	9	0,01	0
8.	Ц0111-96-	Кабельный оргпнизатор вертикальный	шт	1,00	619,62	26,46	620	26	4,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5				587,25	9,00	587	9	0,05	0
9.	Ц0108-409 -6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	17,50	48,70 28,80	2,60 0,20	852 504	46 3	0,17 0,00	3 0
10.	Ц0108-409 -7	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	2,50	58,80 31,70	4,30 0,50	147 79	11 1	0,19 0,00	0 0
11.	Ц0108-409 -8	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 63 мм	м	7,50	69,70 34,90	5,50 0,70	523 262	41 5	0,21 0,00	2 0
12.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	82,50	108,60 39,60	48,90 12,20	8960 3267	4034 1007	0,22 0,07	18 6
13.	Ц0108-396 -5	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м	м	230,00	177,70 54,90	116,00 33,10	40871 12627	26680 7613	0,32 0,19	74 44
14.	Ц0108-641 -9	Лючки для штепсельных коробок типа ЛП-6	шт	3,00	986,50 169,00	8,50 2,30	2960 507	26 7	1,00 0,01	3 0
15.	Ц0110-349 -7	Корпус компьютерной розетки для модулей	шт	3,00	107,30 99,00	-- --	322 297	-- --	1,00 --	3 --
16.	Ц0108-396 -1	Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 2 м	м	173,50	199,40 51,80	120,00 33,30	34596 8987	20820 5778	0,32 0,19	56 34
17.	С	Информационная розетка настенная 2-х портовая в сборе caT.6. 2xRJ45	шт	28,00	165,14 --	-- --	4624 --	-- --	-- --	-- --
18.	С	Оконечные шнуры с модульными разъемами, кат6 неэкр., длина 3м. RJ45-RJ45 21D-U6-03WT	шт	23,00	175,96 --	-- --	4047 --	-- --	-- --	-- --
19.	С	Оконечные шнуры с модульными разъемами, кат6 неэкр., длина 3м. RJ45-RJ45 21D-U6-03WT	шт	23,00	134,41 --	-- --	3091 --	-- --	-- --	-- --
20.	С	Кабель UTP витая пара, caT6, LSZH 4x2x0,5; 19C-U6-22WT-B305	м	2652,00	30,81 --	-- --	81709 --	-- --	-- --	-- --
21.	С	Коммутационный шнур с модул.	шт	55,00	181,54	--	9985	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		разъемами, кат.6 неэкр., длина 2м RJ45-RJ45 21D-U6-02WT			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
22.	С	Шкаф напольный телекоммуникационный RACKLAN 800X800X32U 60F-32-88-38GУ	шт	11,00	39101,92 -------- --	-- -------- --	430121 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
23.	С	Панель коммутационная в сборе, кат.3, 1U 25 портов 27B-U3-25BL	шт	1,00	2234,40 -------- --	-- -------- --	2234 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
24.	С	Панель коммутационная в сборе, кат.6, 1U 24xRJ45 27B-U6-24BL	шт	3,00	2243,82 -------- --	-- -------- --	6731 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
25.	С	Модуль вентиляторный для шкафов RACKLAN 60A-90-04-18GУ	шт	1,00	2460,28 -------- --	-- -------- --	2460 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
26.	С	Панель электропитания с фильтром 19 6x2K+З 60A-61-07-06GУ	шт	1,00	1668,81 -------- --	-- -------- --	1669 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
27.	С	Кабельный организатор, 1U 25B-1U-02BL	шт	8,00	418,95 -------- --	-- -------- --	3352 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
28.	С	Кабельный организатор, вертикальный 60A-18-32-08GУ	шт	1,00	5236,86 -------- --	-- -------- --	5237 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
29.	С130804-1	Трубы винипластовые	кг	6,66	650,00 -------- --	-- -------- --	4330 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
30.	С	Кабельный короб 60x40 WDK40060RW	м	12,24	320,85 -------- --	-- -------- --	3927 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
31.	С	Кабельный короб 40x40 WDK40040RW	м	7,65	183,29 -------- --	-- -------- --	1402 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
32.	С	Кабельный короб 40x25 WDK25040RW	м	130,56	148,38 -------- --	-- -------- --	19372 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
33.	С	Кабельный короб 25x25 WDK25025RW	м	84,15	97,75 -------- --	-- -------- --	8226 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
34.	С	Лючок напольный в комплекте: Монтажное основание UGD55 250-3	шт	3,06	3893,08 --------	-- --------	11913 --------	-- --------	-- --------	-- --------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		9R; Квадратный лючок GES9 55UV7011; Монтажная рамка для 3-х одинарных устройсв MT45V 3			--	--	--	--	--	--
35.	С	Корпус компьютерной розетки для модулей типа "KEYsTOnE" C-DTG 2C RW1	шт	3,00	8616,74	--	25850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С	Проволочный лоток GR-MAgiC 100X55 GRM 55 100F	м	172,89	247,18	--	42735	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С151803-19	Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, короб угловой вверх, У1107 У3	шт	4,00	838,00	--	3352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ИТОГО:					970959	53384		1095
							179469	14967		87

Накладные расходы :

На монтажные работы	179746
Всего накладных расходов:	179746
Итого с накладными	1150705

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	43235
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1193940
Итого с временными, 1,8 %	1207689
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1218186
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1221296
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1229072
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	3143253
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	62865
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3206118
Налог на добавленную стоимость, 12 %	384734
Итого с НДС	3590852

Заказчик _____ Подрядчик _____

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Лобода П.П.: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Телевидение, часофикация.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0110-444-1	Антенна эфирная	шт	2,00	15757,00	155,00	31514	310	93,00	186
					15440,00	51,80	30880	104	0,30	1
2.	СПрайс	Стоимость антенны эфирной ДМВ ЕВ44	шт	1,00	6742,40	--	6742	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	СПрайс	Стоимость антенны эфирной МВ FX13	шт	1,00	4496,70	--	4497	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Ц0110-99-7	Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый	шт	1,00	1938,70	--	1939	--	12,00	12
					1843,00	--	1843	--	--	--
5.	СПрайс	Стоимость усилителя VS-80A	шт	1,00	15003,79	--	15004	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Ц0110-513-4	Оборудование коллективного приема телевидения: ответвители магистральные	шт	1,00	318,50	--	318	--	2,00	2
					315,00	--	315	--	--	--
7.	СПрайс	Стоимость ответвителя FA2-20 /2 отвода 20дБ/	шт	1,00	186,11	--	186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	СПрайс	Стоимость Сплиттера /делитель/	шт	1,00	384,62	--	385	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		DM02								
					--	--	--	--	--	--
9.	СПрайс	Стоимость Сплиттера /делитель/ DM04	шт	1,00	680,62	--	681	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	СПрайс	Стоимость разъема F6C	шт	12,00	42,54	--	510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	СПрайс	Стоимость разъема F11-C	шт	4,00	15,95	--	64	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка	шт	6,00	107,30	--	644	--	1,00	6
					99,00	--	594	--	--	--
13.	СПрайс	Стоимость розетки DB 03	шт	6,00	1038,66	--	6232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	СПрайс	Стоимость крышки к розетки	шт	6,00	159,52	--	957	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	50,00	27,70	2,10	1385	105	0,10	5
					19,70	0,50	985	25	0,00	0
16.	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	м	498,00	72,10	--	35906	--	0,38	189
					60,80	--	30278	--	--	--
17.	СПрайс	Стоимость кабеля RG660	м	502,86	14,18	--	7130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	СПрайс	Стоимость кабеля RG1160 BVM	м	5,10	42,54	--	217	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	СПрайс	Стоимость нагрузки 75Ом	шт	1,00	35,45	--	35	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Ц0110-683-7	Монтаж трубостойки	шт	1,00	2405,00	--	2405	--	14,00	14
					2228,00	--	2228	--	--	--
21.	С130806-23	Трубостойка	м	4,00	306,00	--	1224	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
22.	С151803-215прим.	Стоимость нижнего колпака, NC 85	шт	1,00	392,00	--	392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С151610-1 прим.	Стоимость резинового колпака на трубу нижний, NC 95A	шт	1,00	1550,00	--	1550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	СПрайс	Стоимость заглушки верхней, NC 03	шт	665,00	0,35	--	236	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 5-6 мм	м	80,00	84,60	2,80	6768	224	0,17	14
					32,40	0,20	2592	16	0,00	0
26.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,08	175710,10	1826,10	14001	146	42,70	3
					8100,00	690,75	645	55	3,37	0
27.	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	120,00	34,20	1,20	4104	144	0,14	17
					23,20	0,20	2784	24	0,00	0
28.	С130804-28прим.	Трубы винипластовые и гофрированные, Dн 20 мм	10м	12,00	664,00	--	7968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Ц0110-694-1	Часы первичные	шт	1,00	589,30	--	589	--	3,00	3
					581,00	--	581	--	--	--
30.	СПрайс	Стоимость первичных часов ПИК-2М	к-т	1,00	50323,39	--	50323	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Ц0110-695-1	Электрочасы вторичные для помещений: электрочасы односторонние на стене	шт	38,00	279,70	--	10629	--	2,00	76
					275,00	--	10450	--	--	--
32.	СПрайс	Стоимость часов ВЧС 03	шт	38,00	3361,11	--	127722	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	797,00	175,20	75,70	139634	60333	0,44	351
					72,70	20,60	57942	16418	0,12	95
34.	СПрайс	Стоимость кабеля UTP 4x2x0,5	м	797,00	24,81	--	19777	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
35.	Ц0110-349 -4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	26,00	702,30 648,00	-- --	18260 16848	-- --	4,00 --	104 --
36.	С151802-2 1	Коробка универсальная УК-2П	шт	26,00	59,00 --	-- --	1534 --	-- --	-- --	-- --

ИТОГО: 521462 61261 982

Накладные расходы : 158965 16642 96

На монтажные работы 166817
На общестроительные работы 981

Всего накладных расходов: 167798
Итого с накладными 689260

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 29098

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 718358
Итого с временными, 1,8 % 727611
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % 734676
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 736769
Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 742002

Пересчет в текущих ценах, К-2,55742 1897610
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 37952
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 1935562
Налог на добавленную стоимость, 12 % 232267
Итого с НДС 2167829

Заказчик _____

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛДІ

Объем подтверждаю:

Подрядчик _____

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Лобода П.П.: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Автоматическая пожарная сигнализация.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п: осн. з/п.		в т.ч. з/п: осн./мех.		осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Система автоматической пожарной сигнализации								
1.	Ц0111-94-1	Пульт, рабочее место, массой до 0,3 т	шт	1,00	5255,12	855,81	5255	856	18,00	18
					2970,00	213,75	2970	214	1,24	1
2.	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	270,00	369,90	1,60	99873	432	2,00	540
					347,00	--	93690	--	--	--
3.	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой	шт	14,00	457,50	1,60	6405	22	2,00	28
					437,00	--	6118	--	--	--
4.	Ц0110-668-5	Извещатели ОС автоматические:ручной	шт	44,00	259,10	--	11400	--	1,00	44
					239,00	--	10516	--	--	--
5.	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	шт	43,00	241,70	91,00	10393	3913	0,82	35
					131,00	25,70	5633	1105	0,15	6
6.	Ц0110-683-13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	шт	37,00	3220,00	--	119140	--	25,00	925
					1980,00	--	73260	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	9,00	1299,30 317,00	68,30 13,50	11694 2853	615 122	2,00 0,08	18 1
8.	Ц0108-121 -8	Аккумулятор, типы : С-18, СК-18, С-20, СК-20	шт	9,00	1574,00 1287,00	-- --	14166 11583	-- --	7,00 --	63 --
9.	Ц0111-96- 7	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,1 т	шт	9,00	978,38 909,00	59,93 20,25	8805 8181	539 182	6,00 0,12	54 1
10.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	360,00	27,70 19,70	2,10 0,50	9972 7092	756 180	0,10 0,00	36 1
11.	Ц0110-55- 3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	2138,00	72,90 53,30	-- --	155860 113955	-- --	0,33 --	706 --
12.	Ц0108-409 -8	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 63 мм	м	7,50	69,70 34,90	5,50 0,70	523 262	41 5	0,21 0,00	2 0
13.	Ц0108-409 -6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	110,00	48,70 28,80	2,60 0,20	5357 3168	286 22	0,17 0,00	19 0
14.	Ц0108-396 -5	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м	м	140,00	177,70 54,90	116,00 33,10	24878 7686	16240 4634	0,32 0,19	45 27
15.	С	Компьютер центрально поста с монитором	компл.	1,00	89550,37 --	-- --	89550 --	-- --	-- --	-- --
16.	С	Пульт контроля и управления	шт	1,00	7960,03 --	-- --	7960 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Система автоматической пожарной сигнализации								581232
		Раздел: Система речевого оповещения								
17.	Ц0110-397 -2	Электроакустические устройства, пульт микшерский на полу, число сквозных каналов до 8	шт	1,00	20756,00 17330,00	-- --	20756 17330	-- --	92,00 --	92 --
18.	Ц0131-21-	Настольный микрофон с функциями	шт	1,00	525,71	--	526	--	3,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	19	управления аварийного включения, сиреной приорететами, 5 зон			495,00	--	495	--	--	--
19.	Ц0111-96-7	Встраеваемый цифровой модуль, сообщений	шт	1,00	978,38 909,00	59,93 20,25	978 909	60 20	6,00 0,12	6 0
20.	Ц0110-347-1	Громкоговоритель настольный	шт	100,00	529,00 477,00	-- --	52900 47700	-- --	3,00 --	300 --
21.	Ц0110-99-6	Источник бесперебойного питания	шт	1,00	1526,20 1440,00	-- --	1526 1440	-- --	9,00 --	9 --
22.	С	Источник бесперебойного питания POwErMusT 2000E	шт	1,00	67031,86 --	-- --	67032 --	-- --	-- --	-- --
23.	С151603-115	Кабели контрольные, марка КПсВГ, число жил и сечение 4х0,75 мм2	1000м	0,99	48300,00 --	-- --	47640 --	-- --	-- --	-- --
24.	5103-В06029	Громкоговорители электродинамические трансляционные	шт.	100,00	953,00 --	-- --	95300 --	-- --	-- --	-- --
25.	С	Встраеваемый цифровой модуль сообщения	шт	1,00	24154,16 --	-- --	24154 --	-- --	-- --	-- --
26.	С	МикшеР усилитель на 5 зон	шт	1,00	44444,91 --	-- --	44445 --	-- --	-- --	-- --
27.	С130804-1	Трубы винипластовые	кг	5,96	650,00 --	-- --	3875 --	-- --	-- --	-- --
28.	С	Настольный микрофон	шт	1,00	14314,09 --	-- --	14314 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Система речевого оповещения								373447
		Раздел: Кабельные изделия и материалы								
29.	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	2640,00	72,90 53,30	-- --	192456 140712	-- --	0,33 --	871 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Ц0108-405 -1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	м	20,00	60,50	2,80	1210	56	0,32	6
					55,10	0,50	1102	10	0,00	0
31.	Ц0110-901 -8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	шт	150,00	254,80	12,50	38220	1875	1,00	150
					234,00	--	35100	--	--	--
32.	Ц0110-898 -12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	30,00	742,00	305,00	22260	9150	2,00	60
					398,00	72,00	11940	2160	0,42	13
33.	Ц0108-396 -5	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м	м	2500,00	177,70	116,00	444250	290000	0,32	800
					54,90	33,10	137250	82749	0,19	480
34.	Ц0108-409 -2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	10,00	147,30	73,00	1473	730	0,29	3
					49,50	18,30	495	183	0,11	1
35.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	450,00	108,60	48,90	48870	22005	0,22	99
					39,60	12,20	17820	5490	0,07	32
36.	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	т	0,18	102170,00	1870,00	18391	337	52,00	9
					8280,00	270,01	1490	49	1,57	0
37.	Ц0110-950 -1	Контрольные и приемосдаточные испытания	объект	1,00	141529,52	46704,00	141530	46704	289,00	289
					94825,52	11880,00	94826	11880	68,90	69
38.	С151601-1 206Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,23	39710,00	--	9113	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С151607-1 26	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,02	103179,00	--	2125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С151802-1 8	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	шт	150,00	70,00	--	10500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С151802-1 3	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10	шт	30,00	526,00	--	15780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С130804-6 8	Кабельный канал 20х10	м	2550,00	32,00	--	81600	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кабельные изделия и материалы								1027778
ИТОГО:							1982455	394617		5230
							855576	109005		632

Накладные расходы :

На монтажные работы	899665
Всего накладных расходов:	899665
Итого с накладными	2882120

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	152362
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3034482
Итого с временными, 1,8 %	3082933
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3119925
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3130886
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3158288
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	8077067
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	161541
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8238608
Налог на добавленную стоимость, 12 %	988633
Итого с НДС	9227241

Заказчик _____

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик _____

Г.С.Г. Высотник для форм: 2.3.

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Лобода П.П.: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Система видеонаблюдения.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0110-184-1	Коммутатор индивидуальный с поддержкой	шт	2,00	5038,00	--	10076	--	31,00	62
					4905,00	--	9810	--	--	--
2.	Ц0110-350-22	Камера для наружной съемки с поддержкой	шт	16,00	4209,80	27,80	67357	445	19,00	304
					3870,00	9,00	61920	144	0,05	1
3.	Ц0110-730-2	Камера для внутренней съемки с поддержкой	компл	27,00	3468,00	--	93636	--	15,00	405
					2925,00	--	78975	--	--	--
4.	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	84,00	72,90	--	6124	--	0,33	28
					53,30	--	4477	--	--	--
5.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	2721,00	27,70	2,10	75372	5714	0,10	272
					19,70	0,50	53604	1361	0,00	8
6.	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	209,00	108,60	48,90	22697	10220	0,22	46
					39,60	12,20	8276	2550	0,07	15
7.	С	Сервер с 19 монитором COrE i7 9202.67GHz/6GB/10TB/1GB/DVD/32	шт	1,00	109101,33	--	109101	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С	Интеллектуальный коммутатор с поддержкой HigH POE GS1910-24HP	шт	2,00	48201,14	--	96402	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С	Камера для наружной съемки с поддержкой PoE	шт	16,00	68960,77	--	1103372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С	Камера для внутренней съемки с с поддержкой PoE	шт	27,00	17630,78	--	476031	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С	Програмное обеспечение "Интеллект Лайт" на 43 камеры	компл	1,00	10211,88	--	10212	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С	Кабель системы видеонаблюдения саТ.6 с оболочкой LSZH UTP 4х2х0,5	м	2988,60	39,45	--	117903	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С130804-1	Трубы винипластовые д-20мм	кг	4,70	650,00	--	3053	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С130804-1	Трубы винипластовые д-25мм	кг	3,75	650,00	--	2440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							2193776	16380		1117
							217062	4055		24

Накладные расходы :

На монтажные работы	222027
Всего накладных расходов:	222027
Итого с накладными	2415803

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	37241
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2453044
Итого с временными, 1,8 %	2464887
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2473929
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2476608
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2483306
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	6350855
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	127017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 6477872
Налог на добавленную стоимость, 12 % 777345
Итого с НДС 7255217

Заказчик

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик

Г.С.Г. Высотник
для форм: 2,3.

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Лобода П.П.:

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок-1 АР

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Двери								
1.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	9,24	376,50	36,89	3479	341	1,71	16
					313,09	13,95	2893	129	0,07	1
2.	С12064-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП	м2	3,78	11200,00	--	42336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С12064-3	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП	м2	5,46	16500,00	--	90090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	173,51	668,39	36,63	115972	6355	1,32	229
					219,42	13,85	38072	2402	0,07	12
5.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	60,27	4010,00	--	241683	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	17,01	4250,00	--	72292	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	м2	96,23	3540,00 --	-- --	340654 --	-- --	-- --	-- --
8.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	43,00	1380,00 --	-- --	59340 --	-- --	-- --	-- --
9.	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	35,00	1500,00 --	-- --	52500 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	2,10	390,91 160,30	22,24 7,56	821 337	47 16	0,96 0,04	2 0
11.	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	м2	8,19	350,45 142,88	23,47 8,20	2870 1170	192 67	0,86 0,04	7 0
12.	С12061-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	2,10	13000,00 --	-- --	27300 --	-- --	-- --	-- --
13.	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	8,19	12700,00 --	-- --	104013 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Двери								1153350
		Раздел: ДОБАВИТЬ короба								
14.	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	667,29	648,09 256,29	5,57 1,62	432462 171018	3718 1082	1,48 0,01	988 5
15.	С11011-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	700,65	184,00 --	-- --	128920 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ДОБАВИТЬ короба								561382

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Короба из МДФ								
16.	Е0110-7-2	Обшивка радиаторов листами из МДФ	м2	65,00	40,12	4,97	2608	323	0,21	14
					32,09	1,89	2086	123	0,01	1
17.	С	МДФ ламин.для обшивки	м2	68,25	968,71	--	66115	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Короба из МДФ								68723
		Раздел: Фрамуга над дверьми								
18.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	38,25	535,61	22,05	20487	843	1,59	61
					265,62	7,11	10160	272	0,03	1
19.	С12061-18 1	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	38,25	4472,00	--	171054	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Фрамуга над дверьми								191541
		Раздел: Тип К1 отм -3.300								
20.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	1,37	222,12	11,44	304	16	0,41	1
					60,03	4,30	82	6	0,02	0
21.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	1,37	1070,11	17,48	1466	24	1,23	2
					199,29	8,48	273	12	0,04	0
		Итого по разделу: Тип К1 отм -3.300								1770
		Раздел: Тип К2								
22.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	7,80	1070,11	17,48	8347	136	1,23	10
					199,29	8,48	1555	66	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	3,60	1070,11 199,29	17,48 8,48	3852 717	63 31	1,23 0,04	4 0
		Итого по разделу: Тип К2								12199
		Раздел: Тип К3 отм+0.000								
24.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	4,00	222,12 60,03	11,44 4,30	888 240	46 17	0,41 0,02	2 0
25.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	4,00	1070,11 199,29	17,48 8,48	4280 797	70 34	1,23 0,04	5 0
		Итого по разделу: Тип К3 отм+0.000								5169
		Раздел: Тип К2								
26.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	81,70	1070,11 199,29	17,48 8,48	87428 16282	1428 692	1,23 0,04	101 3
27.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	28,30	1070,11 199,29	17,48 8,48	30284 5640	495 240	1,23 0,04	35 1
28.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	79,40	5960,78 47,87	0,37 0,13	473277 3801	29 10	0,27 0,00	22 0
		Итого по разделу: Тип К2								590989
		Раздел: Тип Л1, Л2								
29.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	149,64	934,57 67,28	5,64 2,13	139849 10067	843 318	0,44 0,01	66 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	136,28	125,76	0,18	17139	25	0,10	14
					18,61	0,08	2536	11	0,00	0
		Итого по разделу: Тип Л1, Л2								156989
		Раздел: Тип К1								
31.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	64,61	1070,11	17,48	69139	1129	1,23	80
					199,29	8,48	12876	548	0,04	3
32.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	5,82	66,94	10,79	390	63	0,28	2
					56,15	4,04	327	23	0,02	0
33.	СПрайс	Гидроизоляционная смесь герметик из сухой смеси АКВАТРОН-6	кг	6,99	138,23	--	966	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	5,82	222,12	11,44	1293	67	0,41	2
					60,03	4,30	349	25	0,02	0
35.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	51,30	1070,11	17,48	54896	897	1,23	63
					199,29	8,48	10224	435	0,04	2
36.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	51,30	66,94	10,79	3434	553	0,28	14
					56,15	4,04	2881	207	0,02	1
37.	СПрайс	Гидроизоляционная смесь герметик из сухой смеси АКВАТРОН-6	кг	61,56	138,23	--	8509	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	51,30	222,12	11,44	11395	587	0,41	21
					60,03	4,30	3080	221	0,02	1
39.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	51,30	1070,11	17,48	54896	897	1,23	63
					199,29	8,48	10224	435	0,04	2
		Итого по разделу: Тип К1								204919

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ограждение лестниц ОГ1-ОГ-3								
40.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	8,00	1177,20 199,29	17,48 8,48	9418 1594	140 68	1,23 0,04	10 0
41.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	130,13	22,68 6,68	0,06 0,02	2951 869	7 3	0,03 0,00	4 0
42.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	260,26	20,99 4,78	0,02 --	5462 1245	6 --	0,02 --	6 --
43.	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	м	46,60	4241,13 274,27	8,84 3,33	197637 12781	412 155	1,54 0,02	72 1
		Итого по разделу: Ограждение лестниц ОГ1-ОГ-3								215467
		Раздел: Внутренняя отделка помещений								
44.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	349,71	303,84 93,41	2,68 1,01	106257 32668	937 354	0,56 0,00	197 2
45.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	82,58	702,43 162,60	7,04 2,67	58005 13427	581 220	0,93 0,01	77 1
46.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	5430,58	284,95 74,78	2,42 0,91	1547441 406123	13115 4934	0,45 0,00	2436 24
		Итого по разделу: Внутренняя отделка помещений								1711703
	ИТОГО:						4874199 776394	34385 13156		4623 64
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На общестроительные работы	857547
Всего накладных расходов:	857547
Итого с накладными	5731746

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	343905
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6075651
Итого с временными, 1,8 %	6185013
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	6268511
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6293251
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6355101
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	16252658
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	325053
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	16577711
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1989325
Итого с НДС	18567036

Заказчик _____

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик _____

Г.С.Г. Высотник для фирмы 2.3.

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Кыдыралиев М М: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Лифтовое оборудование.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Эксплл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Эксплл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0103-575 -1	Подъемник плоскочашечный, марка В2-ФП3-6.6, грузоподъемность 200 кг	шт	1,00	9973,00 7628,00	987,00 227,00	9973 7628	987 227	44,00 1,32	44 1
2.	Ц0103-563 -1	Лифт на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, грузоподъемность 500 кг	лифт	1,00	161200,00 89330,00	43170,00 9854,85	161200 89330	43170 9855	561,00 57,16	561 57
3.	Ц0103-563 -11	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 500; 1000 кг	м	-7,40	1551,50 1535,00	-- --	-11481 -11359	-- --	10,00 --	-74 --
4.	Ц0103-563 -6	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 500 кг	остан.	-3,00	8559,00 5805,00	746,00 167,00	-25677 -17415	-2238 -501	36,00 0,97	-108 -3
5.	3201-111	Лифт грузовой грузоподъемностью 100 кг, 900X650X550 мм	шт.	1,00	598962,00 --	-- --	598962 --	-- --	-- --	-- --
6.	75-7-45	Лифт для инвалидов-г колясочников рузоподъемностью 630 кг	комплект	1,00	969000,00 --	-- --	969000 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО:						1701977 68184	41919 9581		423 56

Накладные расходы :

На монтажные работы	69988
Всего накладных расходов:	69988
Итого с накладными	1771965

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	12240
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1784205
Итого с временными, 1,8 %	1788097
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1791069
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1791950
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1794151
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	4588396
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	91768
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4680164
Налог на добавленную стоимость, 12 %	561620
Итого с НДС	5241784

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик _____

Подрядчик _____

Г.С.Г. Высотник

Объем подтверждаю:
Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Кыдыралиев М М: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Вертикальная планировка.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-24-1	Срезка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	910,00	9,10	9,10	8278	8278	--	--
					--	2,95	--	2688	0,01	10
2.	Е0101-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м	м3	910,00	117,91	117,91	107297	107297	--	--
					--	38,28	--	34836	2,05	1869
3.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	910,00	30,13	28,77	27417	26185	0,01	8
					1,32	7,80	1203	7102	0,03	24
4.	Е0101-24-2	Планировка территории бульдозером с перемещением до 10 м	м3	1235,00	10,63	10,63	13130	13130	--	--
					--	3,45	--	4263	0,01	16
5.	Е0101-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2группы бульдозерами мощ.59кВт	м3	1235,00	9,10	9,10	11235	11235	--	--
					--	2,95	--	3648	0,01	14
6.	Е0101-24-2	Планировка территории бульдозером с перемещением до 10 м	м3	1741,00	10,63	10,63	18510	18510	--	--
					--	3,45	--	6009	0,01	23
7.	Е0101-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2группы бульдозерами мощ.59кВт	м3	1741,00	9,10	9,10	15838	15838	--	--
					--	2,95	--	5142	0,01	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0101-17-7	Погрузка лишнего грунта грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	1677,00	30,13	28,77	50526	48255	0,01	15
					1,32	7,80	2218	13087	0,03	45
9.	Е010332-А 30-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	2935,00	189,09	189,09	554992	554992	--	--
					--	37,82	--	110998	0,79	2331
10.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1677,00	4,33	3,73	7254	6256	0,00	6
					0,55	1,29	926	2160	0,00	7
	ИТОГО:						814477	809975		30
							4347	189933		4359

Накладные расходы :

На общестроительные работы	191781
Всего накладных расходов:	191781
Итого с накладными	1006258

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	60375
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1066633
Итого с временными, 1,8 %	1085832
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1100491
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1104834
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1115692
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	2853292
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	57066
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2910358
Налог на добавленную стоимость, 12 %	349243
Итого с НДС	3259601

Заказчик _____

Алматы қаласы «ҚАҒРЫ ҚЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик _____

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Кыдыралиев М.М.: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Благоустройство - Тротуары,площадки, лоток и проезды

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Раздел 1 Покрытие плиточное								
1.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	301,30	22,44 1,18	17,92 6,33	6762 357	5398 1906	0,01 0,03	3 9
2.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований из балласта толщиной 12 см	м2	301,30	46,35 6,91	39,43 10,11	13964 2082	11882 3047	0,05 0,03	14 10
3.	Е0127-26-3	Добавлять на каждый 1см при изменении толщины до 25см	м2	301,30	21,94 1,50	20,44 5,99	6610 450	6160 1806	0,01 0,26	3 78
4.	С	Стоимость балласта	м3	75,33	490,84 --	-- --	36972 --	-- --	-- --	-- --
5.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	30,13	878,35 24,59	84,82 13,42	26465 741	2556 404	0,17 0,05	5 1
6.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева	м3	15,06	109,75 24,59	84,82 13,42	1653 370	1278 202	0,17 0,05	2 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	СПрайс-лист	Стоимость отсева	м3	15,06	719,90 --	-- --	10845 --	-- --	-- --	-- --
8.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	301,30	726,87 65,99	48,39 17,08	219007 19882	14581 5145	0,44 0,08	132 25
9.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	300,00	153,81 124,98	7,63 2,02	46142 37495	2288 606	0,80 0,01	241 2
10.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	4,80	26700,00 --	-- --	128160 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Раздел 1 Покрытие плиточное								496581
		Раздел: Раздел 2 Площадки тип 3								
11.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	662,12	22,44 1,18	17,92 6,33	14859 784	11863 4188	0,01 0,03	7 20
12.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований из балласта толщиной 12 см	м2	662,12	46,35 6,91	39,43 10,11	30686 4576	26110 6697	0,05 0,03	30 23
13.	Е0127-26-3К=8	на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 /до 20см/	м2	662,12	13,50 0,92	12,58 3,69	8939 609	8330 2443	0,00 0,00	0 1
14.	С	Стоимость балласта	м3	132,42	490,84 --	-- --	64999 --	-- --	-- --	-- --
15.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	66,21	878,35 24,59	84,82 13,42	58158 1628	5616 889	0,17 0,05	11 3
		Итого по разделу: Раздел 2 Площадки тип 3								177641
		Раздел: Раздел 3 Отмостка								
16.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	25,80	3991,23 225,11	75,91 28,67	102974 5808	1959 740	1,55 0,14	40 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0127-45-1	Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие	м2	258,00	2,17	--	561	--	0,01	3
					2,17	--	561	--	--	--
18.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,43	41200,00	--	17861	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Раздел 3 Отмостка								121396
		Раздел: Раздел 2 Площадки для мусороконтейнеров								
19.	У1-39-1	Площадка для мусороконтейнеров типа I, строительные работы	площадка	1,00	154099,91	3007,76	154100	3008	169,05	169
					27893,25	833,45	27893	833	4,03	4
20.	1101-38	Мусоросборник	шт.	3,00	1080,00	--	3240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Раздел 2 Площадки для мусороконтейнеров								157340
		Раздел: Раздел 4 Лоток								
21.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	59,20	251,77	--	14905	--	1,77	105
					251,77	--	14905	--	--	--
22.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	14,80	154,22	--	2282	--	1,12	17
					154,22	--	2282	--	--	--
23.	Е0101-174-2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	м3	44,40	114,82	--	5098	--	0,71	32
					114,82	--	5098	--	--	--
24.	Е010332-А30-1	Перевозка грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	78,23	189,09	189,09	14793	14793	--	--
					--	37,82	--	2959	0,79	62
25.	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	208,00	778,65	403,86	161959	84002	1,79	373
					276,86	102,47	57587	21313	0,41	86
26.	С143018-1	Лотки водопропускные	м	88,00	1880,00	--	165440	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	59	трапецеидального сечения высота 400 мм			--	--	--	--	--	--
27.	С143018-1 58	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота до 230 мм	м	120,00	881,00 --	-- --	105720 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Раздел 4 Лоток								470197
		Раздел: Раздел 5 асфальтобетонное покрытие проездов тип 1 ==========								
28.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	2213,74	37,94 1,18	33,42 11,80	83997 2622	73981 26120	0,01 0,06	24 128
29.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований из балласта толщиной 12 см	м2	2213,74	46,35 6,91	39,43 10,11	102597 15300	87297 22390	0,05 0,03	101 77
30.	Е0127-26-3	Добавлять на каждый 1см при изменении толщины до 25см	м2	2213,74	21,94 1,50	20,44 5,99	48567 3310	45258 13271	0,01 0,26	21 572
31.	С	Стоимость балласта	м3	553,43	490,84 --	-- --	271646 --	-- --	-- --	-- --
32.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	2213,74	131,03 7,37	20,50 5,83	290067 16319	45379 12901	0,05 0,02	106 47
33.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	2213,74	400,38 6,83	17,65 5,82	886329 15122	39082 12882	0,04 0,02	86 45
34.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	8854,94	47,09 0,01	-- --	416984 102	-- --	0,00 --	1 --
35.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов	м2	2213,74	502,99 6,83	17,65 5,82	1113480 15122	39082 12882	0,04 0,02	86 45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
36.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	650,66	452,94 124,98	7,63 2,02	294708 81321	4961 1315	0,80 0,01	522 5
37.	С143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	29,28	27400,00 --	-- --	802272 --	-- --	-- --	-- --
38.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	80,00	37,94 1,18	33,42 11,80	3035 95	2674 944	0,01 0,06	1 5
39.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	9,60	3991,23 225,11	75,91 28,67	38316 2161	729 275	1,55 0,14	15 1
40.	Е0127-45-1	Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие	м2	80,00	2,17 2,17	-- --	174 174	-- --	0,01 --	1 --
41.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,13	41200,00 --	-- --	5550 --	-- --	-- --	-- --
42.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	4,00	878,35 24,59	84,82 13,42	3513 98	339 54	0,17 0,05	1 0
43.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	80,00	400,38 6,83	17,65 5,82	32030 546	1412 466	0,04 0,02	3 2
44.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	320,00	47,09 0,01	-- --	15069 4	-- --	0,00 --	0 --
45.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	80,00	502,99 6,83	17,65 5,82	40239 546	1412 466	0,04 0,02	3 2
46.	Е0127-21-	Устройство однослойных оснований и	м2	240,00	131,03	20,50	31447	4920	0,05	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см			7,37	5,83	1769	1399	0,02	5
47.	Е0127-26-3	Добавлять на каждый 1см при изменении толщины до 15см	м2	240,00	31,26 0,34	4,72 1,38	7503 83	1132 332	0,00 0,01	1 3
48.	Е0127-26-1прим.	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из балласта	м2	240,00	216,03 6,91	39,43 10,11	51847 1659	9464 2427	0,05 0,03	11 8
49.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	240,00	124,56 0,92	12,58 3,69	29893 221	3019 885	0,01 0,01	1 3
50.	Е0127-45-1	Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие	м2	240,00	2,17 2,17	-- --	522 522	-- --	0,01 --	3 --
51.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,40	41200,00 --	-- --	16612 --	-- --	-- --	-- --
52.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	24,00	3991,23 225,11	75,91 28,67	95790 5403	1822 688	1,55 0,14	37 3
53.	С	Спортивное резиновое покрытие с шлифовкой основания	м2	252,00	2488,08 --	-- --	626997 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Раздел 5 асфальтобетонное покрытие проездов тип 1								5309185
ИТОГО:							6732338 345607	561788 162875		2222 1280

Накладные расходы :

На общестроительные работы 662315

Всего накладных расходов: 662315
Итого с накладными 7394653

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 443485

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 7838138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 1,8 %						7979166		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						8086841		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						8118745		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						8198504		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						20967013		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						419340		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						21386353		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2566362		
		Итого с НДС						23952715		

Заказчик _____

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ КЕСЕРЛІГІ

Подрядчик _____

Г.С.Г. Высотник

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Кыдыралиев М М: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Ограждение.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ограждение.								
1.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	м3	18,00	251,77 251,77	-- --	4532 4532	-- --	1,77 --	32 --
2.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5,00	154,22 154,22	-- --	771 771	-- --	1,12 --	6 --
3.	Е0101-174 -2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	м3	85,00	114,82 114,82	-- --	9759 9759	-- --	0,71 --	61 --
4.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	25,00	202,86 --	202,86 40,57	5072 --	5071 1014	-- 0,85	-- 21
5.	Е0101-20- 2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	12,00	4,33 0,55	3,73 1,29	52 7	45 15	0,00 0,00	0 0
6.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до	м3	73,00	6444,01	406,48	470413	29673	4,14	302

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000 мм			672,75	153,55	49111	11209	0,75	55
7.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,80	52400,00 --	-- --	146720 --	-- --	-- --	-- --
8.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,48	55620,00 --	-- --	26976 --	-- --	-- --	-- --
9.	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция фундаментов битумом в 2 слоя	м2	63,00	251,62 42,95	4,39 1,66	15852 2706	277 104	0,24 0,01	15 1
10.	Е0115-155-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности цементная	м2	316,00	53,00 17,08	0,98 0,37	16749 5396	309 116	0,11 0,00	33 1
11.	Е0109-43-1	Монтаж стоек 100х100	т	0,00	12738,67 5433,75	5279,14 966,13	60 26	25 5	29,09 3,46	0 0
12.	С11011-87 3	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,00	72300,00 --	-- --	341 --	-- --	-- --	-- --
13.	Е0109-62-3	Изготовление конструкций ограждение	т	5,77	31798,35 18837,00	10781,37 2423,43	183477 108689	62209 13983	104,65 8,46	604 49
14.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций ограждение	т	5,77	16909,86 14826,38	1303,12 457,99	97570 85548	7519 2643	94,42 2,24	545 13
15.	С11011-87 2	Прокат квадратного сечение размером 52-70мм, немерной длины, нормальной	т	5,77	66400,00 --	-- --	383128 --	-- --	-- --	-- --
16.	Е0109-47-1Изм.	Облицовка стальным профилированным листом	м2	869,00	66,38 56,15	3,44 1,12	57685 48798	2989 969	0,34 0,01	299 5
17.	СПрайс	Профлист С-8х1150х0,45	м2	912,45	1541,60 --	-- --	1406634 --	-- --	-- --	-- --
18.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	99004,51 38036,25	349,88 131,96	1782 685	6 2	227,70 0,64	4 0
19.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций ворот	т	0,41	16909,86	1303,12	6865	529	94,42	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					14826,38	457,99	6020	186	2,24	1
20.	С12021-87	Вороты из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,41	180100,00	--	73121	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С11011-81 9	Петля накладная	шт	12,00	40,00	--	480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	16,00	41,97	0,05	672	1	0,05	1
					9,57	--	153	--	--	--
23.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций ворот	т	0,17	16909,86	1303,12	2875	222	94,42	16
					14826,38	457,99	2520	78	2,24	0
24.	С12021-87	Калитки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,17	180100,00	--	30617	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С11011-81 9	Петля накладная	шт	12,00	40,00	--	480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	7,00	41,97	0,05	294	--	0,05	0
					9,57	--	67	--	--	--
		Итого по разделу: Ограждение. довавить								2942974
ИТОГО:							2942977	108871		1956
							324788	30324		145

Накладные расходы :

На общестроительные работы	91416
На металломонтажные работы	242519
Всего накладных расходов:	333934
Итого с накладными	3276912

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	196615
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3473527
Итого с временными, 1,8 %	3536050
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3583787

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3597931
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3633292
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	9291851
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	185837
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9477688
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1137323
Итого с НДС	10615011

Заказчик _____

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик _____

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Кыдыралиев М М: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Озеленение.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0147-7-20	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 1,3х1,3х0,6 м	яма	12,00	4783,79 1906,99	-- --	57405 22884	-- --	13,25 --	159 --
2.	Е0147-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	шт	12,00	905,06 584,00	250,98 61,17	10861 7008	3012 734	3,40 0,26	41 3
3.	С143012-53	Туя обыкновенная, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2 м и выше	шт	12,00	7860,00 --	-- --	94320 --	-- --	-- --	-- --
4.	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	м2	100,00	326,25 78,25	-- --	32625 7825	-- --	0,54 --	54 --
5.	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	м2	100,00	244,40 241,07	-- --	24440 24107	-- --	1,55 --	155 --
6.	С143012-77	Шафран, Бархатцы, Сальмия	шт	2500,00	25,83 --	-- --	64581 --	-- --	-- --	-- --
7.	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли	м2	2413,10	253,02 67,02	-- --	610567 161731	-- --	0,46 --	1110 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		слоем 15 см вручную								
8.	Е0147-25-5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлятьисключать	м2	2413,10	71,17 9,17	-- --	171729 22117	-- --	0,06 --	152 --
9.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	2413,10	20,24 9,44	-- --	48845 22783	-- --	0,06 --	146 --
10.	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	422,88	253,02 67,02	-- --	106998 28342	-- --	0,46 --	195 --
11.	Е0147-25-5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлятьисключать	м2	422,88	71,17 9,17	-- --	30094 3876	-- --	0,06 --	27 --
12.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	422,88	20,24 9,44	-- --	8560 3993	-- --	0,06 --	26 --
13.	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	230,00	253,02 67,02	-- --	58195 15415	-- --	0,46 --	106 --
14.	С01031-А8-1	Погрузка дерна при автомобильных перевозках	т	4,31	114,30 --	-- --	493 --	-- --	-- --	-- --
15.	С01031-А8-2	Разгрузка дерна при автомобильных перевозках	т	4,31	100,00 --	-- --	431 --	-- --	-- --	-- --
16.	Е0147-30-1	Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту	м	1150,00	239,29 42,02	-- --	275185 48324	-- --	0,30 --	344 --
	ИТОГО:						1595329 368405	3012 734		2512 3

Накладные расходы :

На общестроительные работы 476190

Всего накладных расходов: 476190

Итого с накладными 2071519

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	124291
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2195810
Итого с временными, 1,8 %	2235335
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2265512
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2274453
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2296806
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	5873896
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	117478
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5991374
Налог на добавленную стоимость, 12 %	718965
Итого с НДС	6710339

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик _____

Подрядчик _____

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Кыдыралиев М М: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания КГУ "Специальная (коррекционная)" школа №7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующего здания

Наименование обьекта: МАФы.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: МАФы.								
1.	У1-49-7	Урна металическая вариант II,строительныеработы	урна	15,00	5543,84	31,67	83158	475	4,25	64
					705,87	6,49	10588	97	0,03	0
2.	У1-43-3	Скамья прямолинейная,секция ПС-1,типа I,строительные работы	скамья	15,00	9414,65	497,00	141220	7455	9,09	136
					1489,54	165,39	22343	2481	0,81	12
3.	У1-50-1	Флагшток Ф-1,строительные работы	флагшток	3,00	51803,02	1640,00	155409	4920	59,80	179
					9810,08	460,51	29430	1382	2,30	7
4.	У1-50-2	Флагшток Ф-1,монтаж металлоконструкций	флагшток	3,00	9606,97	85,46	28821	256	0,44	1
					75,42	27,96	226	84	0,10	0
		Итого по разделу: МАФы.								408607
	ИТОГО:						408608	13106		381
							62587	4044		20
		Накладные расходы :								

3	4	5	6	7	8	9	10	11
На общестроительные работы						62673		
На металломонтажные работы						251		
Всего накладных расходов:						62925		
Итого с накладными						471532		
Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						28292		
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						499824		
Итого с временными, 1,8 %						508821		
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						515690		
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						517725		
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						522813		
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						1337052		
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						26741		
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1363793		
Налог на добавленную стоимость, 12 %						163655		
Итого с НДС						1527448		

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик _____

Подрядчик _____

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Кыдыралиев М М: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок-5 Электроосвещение.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-594 -7	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 2 лампами в светильнике	шт	27,00	444,10	182,00	11991	4914	1,27	34
					204,00	51,10	5508	1380	0,30	8
2.	Ц0108-594 -8	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с количеством ламп в светильнике: до 4	шт	6,00	520,90	206,00	3125	1236	1,59	10
					257,00	58,30	1542	350	0,34	2
3.	Ц0108-593 -6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	21,00	313,00	131,00	6573	2751	0,75	16
					119,00	36,90	2499	775	0,21	4
4.	Ц0108-593 -11	Световые настенные указатели	шт	11,00	241,70	91,00	2659	1001	0,82	9
					131,00	25,70	1441	283	0,15	2
5.	С	Светильник OPL/S 2x36	шт	15,00	2622,62	--	39339	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С	Светильник OPL/S 4x18	шт	6,00	2592,25	--	15553	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С	Светильник ARCTIC 2x36	шт	12,00	2187,26	--	26247	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
8.	С151701-4	Светильники для местного освещения, тип НКП02-25-111-УХЛ4	шт	18,00	970,00	--	17460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С	Светильник RKL 160	шт	3,00	2072,05	--	6216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С151704-3	Указатель световой "Вход" СУП-М-У2	шт	11,00	441,00	--	4851	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	55,00	101,00	--	5555	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	25,00	82,00	--	2050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт	3,00	24,00	--	72	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С151706-82	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ80, ЛД80, ЛДЦ80, ЛТБ80, ЛХБ80	шт	19,00	136,00	--	2584	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							144275	9902		69
							10990	2788		16

Накладные расходы :

На монтажные работы	13088
Всего накладных расходов:	13088
Итого с накладными	157363

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	9442
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	166805
Итого с временными, 1,8 %	169807
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	172099
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	172778
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	174476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	446208
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	8924
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	455132
Налог на добавленную стоимость, 12 %	54616
Итого с НДС	509748

Заказчик

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Лобода П.П.:

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок-4 Электроосвещение.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30	68,30	1299	68	2,00	2
					317,00	13,50	317	14	0,08	0
2.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0
3.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6,00	501,20	13,20	3007	79	1,00	6
					227,00	2,30	1362	14	0,01	0
4.	Ц0110-309 -4	Нулевая колодка	шт	2,00	490,00	--	980	--	1,00	2
					266,00	--	532	--	--	--
5.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30	68,30	1299	68	2,00	2
					317,00	13,50	317	14	0,08	0
6.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне,	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на ток до 100 А								
7.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8,00	501,20 227,00	13,20 2,30	4010 1816	106 18	1,00 0,01	8 0
8.	Ц0110-309 -4	Нулевая колодка	шт	2,00	490,00 266,00	-- --	980 532	-- --	1,00 --	2 --
9.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30 317,00	68,30 13,50	1299 317	68 14	2,00 0,08	2 0
10.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 340,00	28,00 4,50	862 340	28 4	2,00 0,03	2 0
11.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6,00	501,20 227,00	13,20 2,30	3007 1362	79 14	1,00 0,01	6 0
12.	Ц0110-309 -4	Нулевая колодка	шт	2,00	490,00 266,00	-- --	980 532	-- --	1,00 --	2 --
13.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30 317,00	68,30 13,50	1299 317	68 14	2,00 0,08	2 0
14.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 340,00	28,00 4,50	862 340	28 4	2,00 0,03	2 0
15.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6,00	501,20 227,00	13,20 2,30	3007 1362	79 14	1,00 0,01	6 0
16.	Ц0110-309 -4	Нулевая колодка	шт	2,00	490,00 266,00	-- --	980 532	-- --	1,00 --	2 --
17.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный	шт	1,00	1299,30	68,30	1299	68	2,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм			317,00	13,50	317	14	0,08	0
18.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 340,00	28,00 4,50	862 340	28 4	2,00 0,03	2 0
19.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6,00	501,20 227,00	13,20 2,30	3007 1362	79 14	1,00 0,01	6 0
20.	Ц0110-309 -4	Нулевая колодка	шт	2,00	490,00 266,00	-- --	980 532	-- --	1,00 --	2 --
21.	С	Щит аварийный ЩРН-12	шт	2,00	1221,93 --	-- --	2444 --	-- --	-- --	-- --
22.	С	Щит ЩРН-36	шт	1,00	2094,75 --	-- --	2095 --	-- --	-- --	-- --
23.	С	Щит ЩРН-24	шт	2,00	1466,32 --	-- --	2933 --	-- --	-- --	-- --
24.	С	Автомат.выкл.HIBD 63-1P 16A	шт	6,00	157,11 --	-- --	943 --	-- --	-- --	-- --
25.	С	Автомат.выкл.HIBD 63-1P 10A	шт	26,00	157,11 --	-- --	4085 --	-- --	-- --	-- --
26.	С	Автомат.выкл.HIBD 63-3P 32A	шт	5,00	514,96 --	-- --	2575 --	-- --	-- --	-- --
27.	С	Нулевая колодка	шт	10,00	55,86 --	-- --	559 --	-- --	-- --	-- --
28.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	1199,00	108,60 39,60	48,90 12,20	130211 47480	58631 14628	0,22 0,07	264 85
29.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1	м	1419,00	27,70	2,10	39306	2980	0,10	142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м до 1 кг			19,70	0,50	27954	710	0,00	4
30.	С151601-1 243Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,23	53775,00 ---	--- ---	12287 ---	--- ---	--- ---	--- ---
31.	С151601-1 206Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,22	39710,00 ---	--- ---	48403 ---	--- ---	--- ---	--- ---
32.	С130804-1	Трубы винипластовые д-20мм	кг	56,26	650,00 ---	--- ---	36567 ---	--- ---	--- ---	--- ---
33.	Ц0108-594 -7	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 2 лампами в светильнике	шт	77,00	444,10 204,00	182,00 51,10	34196 15708	14014 3935	1,27 0,30	98 23
34.	Ц0108-594 -8	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с количеством ламп в светильнике: до 4	шт	30,00	520,90 257,00	206,00 58,30	15627 7710	6180 1749	1,59 0,34	48 10
35.	Ц0108-593 -6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	3,00	313,00 119,00	131,00 36,90	939 357	393 111	0,75 0,21	2 1
36.	Ц0108-593 -11	Световые настенные указатели	шт	14,00	241,70 131,00	91,00 25,70	3384 1834	1274 360	0,82 0,15	11 2
37.	С	Светильник OPL/S 2x36	шт	53,00	2622,62 ---	--- ---	138999 ---	--- ---	--- ---	--- ---
38.	С	Светильник ARCTIC 2x36	шт	24,00	2187,26 ---	--- ---	52494 ---	--- ---	--- ---	--- ---
39.	С151701-4	Светильники для местного освещения, тип НКП02-25-111-УХЛ4	шт	30,00	970,00 ---	--- ---	29100 ---	--- ---	--- ---	--- ---
40.	С	Светильник RKL 160	шт	3,00	2072,05 ---	--- ---	6216 ---	--- ---	--- ---	--- ---
41.	С151704-3	Указатель световой "Выход" СУП-М-У2	шт	14,00	441,00 ---	--- ---	6174 ---	--- ---	--- ---	--- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	154,00	101,00 ---	-- --	15554 ---	-- --	-- ---	-- --
43.	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт	3,00	24,00 ---	-- --	72 ---	-- --	-- ---	-- --
44.	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	30,00	82,00 ---	-- --	2460 ---	-- --	-- ---	-- --
45.	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	22,00	134,80 --- 115,00	3,60 --- 0,20	2966 --- 2530	79 --- 4	0,68 --- 0,00	15 --- 0
46.	Ц0108-591-7	Переключатель утопленного типа при скрытой проводке	шт	16,00	48,50 --- 47,00	0,20 --- 0,10	776 --- 752	3 --- 2	0,29 --- 0,00	5 --- 0
47.	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	шт	37,00	578,10 --- 403,00	31,10 --- 7,60	21390 --- 14911	1151 --- 281	2,09 --- 0,04	77 --- 2
48.	Ц0108-591-11	Розетки штепсельные	шт	38,00	123,90 --- 111,00	0,70 --- 0,20	4708 --- 4218	27 --- 8	0,65 --- 0,00	25 --- 0
49.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	2,00	228,80 --- 205,00	13,20 --- 2,30	458 --- 410	26 --- 5	1,00 --- 0,01	2 --- 0
50.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	22,00	156,00 ---	-- --	3432 ---	-- --	-- ---	-- --
51.	С151801-19	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ1-16 М3	шт	16,00	204,00 ---	-- --	3264 ---	-- --	-- ---	-- --
52.	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	37,00	509,00 ---	-- --	18833 ---	-- --	-- ---	-- --
53.	С151801-159	Розетка штепсельная трехполюсная РШ-В-К-30-0-К-25/380 в комплекте с вилкой, тип ВШ-В-К-30-0-К-25/380	шт	38,00	212,00 ---	-- --	8056 ---	-- --	-- ---	-- --
54.	С151801-1	Подрозетник 45мм	шт	38,00	38,00	--	1444	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	40				--	--	--	--	--	--
55.	С151803-1 92	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	2,00	4720,00	--	9440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						694133	85666		751
							137073	21957		127

Накладные расходы :

На монтажные работы	151236
Всего накладных расходов:	151236
Итого с накладными	845369

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	50274
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	895643
Итого с временными, 1,8 %	911630
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	923836
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	927453
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	936495
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	2395010
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	47900
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2442910
Налог на добавленную стоимость, 12 %	293149
Итого с НДС	2736059

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик _____

Подрядчик _____

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Лобода П.П.: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок-2 Электроосвещение.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30	68,30	1299	68	2,00	2
					317,00	13,50	317	14	0,08	0
2.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0
3.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8,00	501,20	13,20	4010	106	1,00	8
					227,00	2,30	1816	18	0,01	0
4.	Ц0110-309 -4	Нулевая колодка	шт	2,00	490,00	--	980	--	1,00	2
					266,00	--	532	--	--	--
5.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30	68,30	1299	68	2,00	2
					317,00	13,50	317	14	0,08	0
6.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне,	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на ток до 100 А								
7.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8,00	501,20 227,00	13,20 2,30	4010 1816	106 18	1,00 0,01	8 0
8.	Ц0110-309 -4	Нулевая колодка	шт	2,00	490,00 266,00	-- --	980 532	-- --	1,00 --	2 --
9.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30 317,00	68,30 13,50	1299 317	68 14	2,00 0,08	2 0
10.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 340,00	28,00 4,50	862 340	28 4	2,00 0,03	2 0
11.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8,00	501,20 227,00	13,20 2,30	4010 1816	106 18	1,00 0,01	8 0
12.	Ц0110-309 -4	Нулевая колодка	шт	2,00	490,00 266,00	-- --	980 532	-- --	1,00 --	2 --
13.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30 317,00	68,30 13,50	1299 317	68 14	2,00 0,08	2 0
14.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 340,00	28,00 4,50	862 340	28 4	2,00 0,03	2 0
15.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8,00	501,20 227,00	13,20 2,30	4010 1816	106 18	1,00 0,01	8 0
16.	Ц0110-309 -4	Нулевая колодка	шт	2,00	490,00 266,00	-- --	980 532	-- --	1,00 --	2 --
17.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный	шт	1,00	1299,30	68,30	1299	68	2,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм			317,00	13,50	317	14	0,08	0
18.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8,00	501,20 227,00	13,20 2,30	4010 1816	106 18	1,00 0,01	8 0
19.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 340,00	28,00 4,50	862 340	28 4	2,00 0,03	2 0
20.	Ц0110-309 -4	Нулевая колодка	шт	2,00	490,00 266,00	-- --	980 532	-- --	1,00 --	2 --
21.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30 317,00	68,30 13,50	1299 317	68 14	2,00 0,08	2 0
22.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	11,00	501,20 227,00	13,20 2,30	5513 2497	145 25	1,00 0,01	11 0
23.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 340,00	28,00 4,50	862 340	28 4	2,00 0,03	2 0
24.	Ц0110-309 -4	Нулевая колодка	шт	2,00	490,00 266,00	-- --	980 532	-- --	1,00 --	2 --
25.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30 317,00	68,30 13,50	1299 317	68 14	2,00 0,08	2 0
26.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8,00	501,20 227,00	13,20 2,30	4010 1816	106 18	1,00 0,01	8 0
27.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 340,00	28,00 4,50	862 340	28 4	2,00 0,03	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Ц0110-309 -4	Нулевая колодка	шт	2,00	490,00 266,00	-- --	980 532	-- --	1,00 --	2 --
29.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30 317,00	68,30 13,50	1299 317	68 14	2,00 0,08	2 0
30.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	13,00	501,20 227,00	13,20 2,30	6516 2951	172 30	1,00 0,01	13 0
31.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 340,00	28,00 4,50	862 340	28 4	2,00 0,03	2 0
32.	Ц0110-309 -4	Нулевая колодка	шт	4,00	490,00 266,00	-- --	1960 1064	-- --	1,00 --	4 --
33.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30 317,00	68,30 13,50	1299 317	68 14	2,00 0,08	2 0
34.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	7,00	501,20 227,00	13,20 2,30	3508 1589	92 16	1,00 0,01	7 0
35.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 340,00	28,00 4,50	862 340	28 4	2,00 0,03	2 0
36.	Ц0110-309 -4	Нулевая колодка	шт	2,00	490,00 266,00	-- --	980 532	-- --	1,00 --	2 --
37.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30 317,00	68,30 13,50	1299 317	68 14	2,00 0,08	2 0
38.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на	шт	11,00	501,20	13,20	5513	145	1,00	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А			227,00	2,30	2497	25	0,01	0
39.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 340,00	28,00 4,50	862 340	28 4	2,00 0,03	2 0
40.	Ц0110-309 -4	Нулевая колодка	шт	2,00	490,00 266,00	-- --	980 532	-- --	1,00 --	2 --
41.	С	Щит аварийный ЩРН-12	шт	5,00	1221,93 --	-- --	6110 --	-- --	-- --	-- --
42.	С	Щит ЩРН-36	шт	2,00	2094,75 --	-- --	4189 --	-- --	-- --	-- --
43.	С	Щит ЩРН-24	шт	3,00	1466,32 --	-- --	4399 --	-- --	-- --	-- --
44.	С	Автомат.выкл.HIBD 63-1P 16A	шт	8,00	157,11 --	-- --	1257 --	-- --	-- --	-- --
45.	С	Автомат.выкл.HIBD 63-1P 10A	шт	32,00	157,11 --	-- --	5027 --	-- --	-- --	-- --
46.	С	Автомат.выкл.HIRO 40-4P 25A	шт	6,00	1152,11 --	-- --	6913 --	-- --	-- --	-- --
47.	С	Автомат.выкл.HIRO 40-2P 25A	шт	44,00	1047,37 --	-- --	46084 --	-- --	-- --	-- --
48.	С	Автомат.выкл.HIBD 63-3P 32A	шт	10,00	514,96 --	-- --	5150 --	-- --	-- --	-- --
49.	С	Нулевая колодка	шт	22,00	55,86 --	-- --	1229 --	-- --	-- --	-- --
50.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	3155,00	108,60 39,60	48,90 12,20	342633 124938	154280 38491	0,22 0,07	694 223

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	3155,00	27,70 19,70	2,10 0,50	87394 62154	6626 1578	0,10 0,00	316 9
52.	Ц0108-146 -1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	285,00	66,80 20,30	18,10 3,80	19038 5786	5158 1083	0,12 0,02	34 6
53.	С151601-1 207Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,10	62459,00 --	-- --	68805 --	-- --	-- --	-- --
54.	С151601-1 272Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,14	102190,00 --	-- --	14176 --	-- --	-- --	-- --
55.	С151601-1 206Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,11	39710,00 --	-- --	83682 --	-- --	-- --	-- --
56.	С151601-1 392Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг-LS 4Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,16	66830,00 --	-- --	10770 --	-- --	-- --	-- --
57.	С130804-1	Трубы винипластовые д-20мм	кг	73,16	650,00 --	-- --	47551 --	-- --	-- --	-- --
58.	С130804-1	Трубы винипластовые д-25мм	кг	53,77	650,00 --	-- --	34951 --	-- --	-- --	-- --
59.	Ц0108-594 -7	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 2 лампами в светильнике	шт	182,00	444,10 204,00	182,00 51,10	80826 37128	33124 9300	1,27 0,30	231 54
60.	Ц0108-594 -8	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с количеством ламп в светильнике: до 4	шт	71,00	520,90 257,00	206,00 58,30	36984 18247	14626 4139	1,59 0,34	113 24
61.	Ц0108-593 -6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	38,00	313,00 119,00	131,00 36,90	11894 4522	4978 1402	0,75 0,21	29 8
62.	Ц0108-593 -7	Светильник потолочный или настенный двухламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	20,00	357,50 131,00	164,00 46,60	7150 2620	3280 932	0,82 0,27	16 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63.	Ц0108-593 -11	Световые настенные указатели	шт	28,00	241,70	91,00	6768	2548	0,82	23
					131,00	25,70	3668	720	0,15	4
64.	С	Светильник OPL/S 2x36	шт	134,00	2622,62	--	351431	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С	Светильник OPL/S 4x18	шт	40,00	2592,25	--	103690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С	Светильник OPR/S 4x18	шт	31,00	2445,62	--	75814	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С	Светильник ARCTIC 2x36	шт	48,00	2187,26	--	104989	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С151701-4	Светильники для местного освещения, тип НКП02-25-111-УХЛ4	шт	38,00	970,00	--	36860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С	Светильник RKL 160	шт	20,00	2072,05	--	41441	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С151706-8 0	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	372,00	101,00	--	37572	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С151706-7 7	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	290,00	82,00	--	23780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт	29,00	24,00	--	696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С151706-8 2	Лампы люминисцентные	шт	39,00	136,00	--	5304	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С151704-3	Указатель световой "Вход" СУП-М-У2	шт	28,00	441,00	--	12348	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Ц0108-591 -3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	85,00	134,80	3,60	11458	306	0,68	58
					115,00	0,20	9775	17	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76.	Ц0108-591 -7	Переключатель утопленного типа при скрытой проводке	шт	14,00	48,50	0,20	679	3	0,29	4
					47,00	0,10	658	1	0,00	0
77.	Ц0108-420 -1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	шт	90,00	578,10	31,10	52029	2799	2,09	188
					403,00	7,60	36270	684	0,04	4
78.	Ц0108-591 -11	Розетки штепсельные трехполюсные	шт	88,00	123,90	0,70	10903	62	0,65	57
					111,00	0,20	9768	18	0,00	0
79.	Ц0108-591 -12	Блоки для выключателей и штепсельных розеткок утопленного типа при скрытой проводке	шт	187,00	103,70	0,40	19392	75	0,62	116
					98,30	0,10	18382	19	0,00	0
80.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	77,00	156,00	--	12012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С151801-16	Выключатель ширококлавишный сдвоенный 2В-КЛ-0-6/220	шт	8,00	264,00	--	2112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С151801-19	Переключатели одноклавишные	шт	14,00	204,00	--	2856	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С151801-131	Коробка распределительная	шт	90,00	509,00	--	45810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	шт	80,00	195,00	--	15600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С151801-159	Розетка штепсельная трехполюсная РШ-В-К-30-0-К-25/380 в комплекте с вилкой, тип ВШ-В-К-30-0-К-25/380	шт	8,00	212,00	--	1696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С151801-140	Подрозетник 45мм	шт	187,00	38,00	--	7106	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Ц0108-603 -1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	228,80	13,20	229	13	1,00	1
					205,00	2,30	205	2	0,01	0
88.	С151803-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	4720,00	--	4720	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92		ЯТП-0,25			--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						1991007	230031		2032
							366973	58770		341

Накладные расходы :

На монтажные работы	404809
Всего накладных расходов:	404809
Итого с накладными	2395816

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	142867
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2538683
Итого с временными, 1,8 %	2584115
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2618802
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2629080
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2654774
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	6789370
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	135787
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6925157
Налог на добавленную стоимость, 12 %	831019
Итого с НДС	7756176

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик _____

Подрядчик _____

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Лобода П.П.: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок-1 Электроосвещение и электросиловое оборудование.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	в т.ч. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего	в т.ч. з/п.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Электроосвещение								
1.	Ц0108-594 -7	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 2 лампами в светильнике	шт	271,00	444,10	182,00	120351	49322	1,27	344
					204,00	51,10	55284	13848	0,30	80
2.	Ц0108-594 -8	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с количеством ламп в светильнике: до 4	шт	371,00	520,90	206,00	193254	76426	1,59	590
					257,00	58,30	95347	21629	0,34	125
3.	Ц0108-593 -6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	55,00	313,00	131,00	17215	7205	0,75	41
					119,00	36,90	6545	2030	0,21	12
4.	Ц0108-593 -11	Световые настенные указатели	шт	25,00	241,70	91,00	6042	2275	0,82	21
					131,00	25,70	3275	643	0,15	4
5.	С	Светильник OPL/S 2x36	шт	164,00	2622,62	--	430110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С	Светильник OPL/S 4x18	шт	287,00	2592,25	--	743975	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
7.	С	Светильник OPR/S 4x18	шт	84,00	2445,62	--	205432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С	Светильник ARCTIC 2x36	шт	59,00	2187,26	--	129049	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С151701-4	Светильники для местного освещения, тип НКП02-25-111-УХЛ4	шт	40,00	970,00	--	38800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С	Светильник RKL 160	шт	15,00	2072,05	--	31081	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	553,00	101,00	--	55853	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	1514,00	82,00	--	124148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт	16,00	24,00	--	384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт	41,00	39,00	--	1599	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С151704-3	Указатель световой "Вход" СУП-М-У2	шт	25,00	441,00	--	11025	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Ц0108-593-10	Светильник местного освещения	шт	15,00	133,20	4,10	1998	62	0,71	11
					114,00	0,70	1710	10	0,00	0
17.	С151701-5	Светильники для местного освещения, тип НКП03-60-001-УХЛ4	шт	15,00	547,00	--	8205	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт	15,00	24,00	--	360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электроосвещение								2118881

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					2118881 162161	135289 38160		1006 221

Накладные расходы :

На монтажные работы	190305
Всего накладных расходов:	190305
Итого с накладными	2309186

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	138551
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2447737
Итого с временными, 1,8 %	2491796
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2525435
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2535402
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2560320
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	6547812
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	130956
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6678768
Налог на добавленную стоимость, 12 %	801452
Итого с НДС	7480220

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик _____

Подрядчик _____

Г.С.Г. Высотник для форм: 2,3.

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Лобода П.П.: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок-3 Электроосвещение.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	1661,60	108,60	48,90	180450	81252	0,22	366
					39,60	12,20	65799	20272	0,07	118
2.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	1661,60	27,70	2,10	46026	3489	0,10	166
					19,70	0,50	32734	831	0,00	5
3.	Ц0108-146 -1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	38,40	66,80	18,10	2565	695	0,12	5
					20,30	3,80	780	146	0,02	1
4.	С151601-1 207Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,59	62459,00	--	37155	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С151601-1 243Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	53775,00	--	2633	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С151601-1 206Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,09	39710,00	--	43291	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С130804-1	Трубы винипластовые д-20мм	кг	37,52	650,00	--	24389	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С130804-1	Трубы винипластовые д-25мм	кг	29,62	650,00	--	19250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0108-594-7	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 2 лампами в светильнике	шт	101,00	444,10	182,00	44854	18382	1,27	128
					204,00	51,10	20604	5161	0,30	30
10.	Ц0108-594-8	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, сколичеством ламп в светильнике: до 4	шт	92,00	520,90	206,00	47923	18952	1,59	146
					257,00	58,30	23644	5364	0,34	31
11.	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	106,00	313,00	131,00	33178	13886	0,75	80
					119,00	36,90	12614	3911	0,21	23
12.	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	шт	26,00	241,70	91,00	6284	2366	0,82	21
					131,00	25,70	3406	668	0,15	4
13.	С	Светильник OPL/S 2x36	шт	72,00	2622,62	--	188829	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С	Светильник OPL/S4x18	шт	57,00	2592,25	--	147758	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С	Светильник OPR/S4x18	шт	35,00	2445,62	--	85597	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С	Светильник ARCTIC 2x36	шт	29,00	2187,26	--	63431	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С151701-4	Светильники для местного освещения, типНКП02-25-111-УХЛ4	шт	62,00	970,00	--	60140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С	Светильник RKL 160	шт	44,00	2072,05	--	91170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	206,04	101,00	--	20810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С151706-7	Лампы люминисцентные	шт	376,00	82,00	--	30832	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7				-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
21.	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт	45,00	24,00 -------- --	-- -------- --	1080 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
22.	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, типБ220-230-100	шт	53,00	39,00 -------- --	-- -------- --	2067 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
23.	С151706-82	Лампы люминисцентные	шт	64,00	136,00 -------- --	-- -------- --	8704 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
24.	С151704-3	Указатель световой "Вход" СУП-М-У2	шт	26,00	441,00 -------- --	-- -------- --	11466 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
25.	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	134,00	134,80 -------- 115,00	3,60 -------- 0,20	18063 -------- 15410	482 -------- 27	0,68 -------- 0,00	91 -------- 0
26.	Ц0108-591-7	Переключатель утопленного типа при скрытой проводке	шт	8,00	48,50 -------- 47,00	0,20 -------- 0,10	388 -------- 376	2 -------- 1	0,29 -------- 0,00	2 -------- 0
27.	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	шт	208,00	578,10 -------- 403,00	31,10 -------- 7,60	120245 -------- 83824	6469 -------- 1581	2,09 -------- 0,04	435 -------- 9
28.	Ц0108-591-11	Розетки штепсельные трехполюсные	шт	123,00	123,90 -------- 111,00	0,70 -------- 0,20	15240 -------- 13653	86 -------- 25	0,65 -------- 0,00	80 -------- 0
29.	Ц0108-591-12	Блоки для выключателей и штепсельных розеткок утопленного типа при скрытой проводке	шт	265,00	103,70 -------- 98,30	0,40 -------- 0,10	27480 -------- 26050	106 -------- 26	0,62 -------- 0,00	164 -------- 0
30.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	2,00	228,80 -------- 205,00	13,20 -------- 2,30	458 -------- 410	26 -------- 5	1,00 -------- 0,01	2 -------- 0
31.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	134,00	156,00 -------- --	-- -------- --	20904 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
32.	С151801-19	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ1-16 М3	шт	8,00	204,00 -------- --	-- -------- --	1632 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	С151801-1 31	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	208,00	509,00	--	105872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С151801-1 46	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	шт	123,00	195,00	--	23985	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С151801-1 40	Подрозетник 45мм	шт	265,00	38,00	--	10070	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С151803-1 92	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	2,00	4720,00	--	9440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						1553659	146198		1686
							299304	38018		220

Накладные расходы :

На монтажные работы	320454
Всего накладных расходов:	320454
Итого с накладными	1874113

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	112447
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1986560
Итого с временными, 1,8 %	2022318
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2049619
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2057708
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2077931
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	5314141
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	106283
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5420424
Налог на добавленную стоимость, 12 %	650451
Итого с НДС	6070875

Заказчик

«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Побола П.П.:

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Наружное электроосвещение

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Раздел 1 Земляные , строительные работы (периметральное освещение и питание прачечной)										
1.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	98,64	251,77	--	--	24835	--	--	1,77	175
					251,77	--		24835	--		--	--
2.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	65,76	154,22	--	--	10141	--	--	1,12	74
					154,22	--		10141	--		--	--
3.	Е0101-174 -2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	м3	32,88	114,82	--	--	3775	--	--	0,71	23
					114,82	--		3775	--		--	--
4.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	32,88	202,86	202,86	--	6670	6670	--	--	--
					--	40,57		--	1334	0,85		28
5.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	395,00	42,19	31,97	--	16665	12628	0,07	27	
					10,12	7,93		3997	3134	0,05	18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	78,00	12,88 3,79	9,09 2,30	1005 296	709 179	0,02 0,01	2 1
7.	С143008-9 2	Песок природный	м3	32,88	990,00 --	-- --	32551 --	-- --	-- --	-- --
8.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	637,80	37,24 9,89	27,26 6,79	23755 6308	17383 4328	0,07 0,04	44 25
9.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	2,62	9004,00 --	-- --	23617 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0134-101 -3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	кан.-км	0,20	233497,38 25875,00	-- --	47867 5304	-- --	165,60 --	34 --
11.	С130802-2 5	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	м	205,00	193,00 --	-- --	39565 --	-- --	-- --	-- --
12.	Е0134-103 -1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,34	24721,88 23908,50	-- --	8356 8081	-- --	152,95 --	52 --
13.	С130804-1 5	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	10м	33,80	6470,00 --	-- --	218686 --	-- --	-- --	-- --
14.	С130802-4 6	Муфты асбестоцементные САМ-12 к трубам ВТ-12 /ГОСТ 539-80/, Dy труб 100 мм, Dн муфт 179 мм	шт	52,00	163,00 --	-- --	8476 --	-- --	-- --	-- --
15.	С130804-1 341	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 63X40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	85,00	447,00 --	-- --	37995 --	-- --	-- --	-- --
16.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	9,32	463,16 463,16	-- --	4319 4319	-- --	3,22 --	30 --
17.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 0,2 м3 под опоры	м3	4,51	6009,92 799,54	113,07 42,72	27093 3604	510 193	5,07 0,21	23 1
18.	Е0133-204	Установка стальных опор на	опора	28,00	4971,93	2106,11	139214	58971	13,80	386

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8			2274,41	718,76	63684	20125	2,69	75
19.	С12021-238	Стоимость опор стальных в комплекте	т	1,85	146000,00 --	-- --	270666 --	-- --	-- --	-- --
20.	С12021-237	Стоимость кронштейнов 1-рожковых	т	0,17	154400,00 --	-- --	25723 --	-- --	-- --	-- --
21.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	82,88	251,62 42,95	4,39 1,66	20854 3560	364 137	0,24 0,01	20 1
22.	Ц0108-358-4	Светильник, устанавливаемый вне зданий "Шар венчающий"	шт	28,00	1091,39 227,56	623,20 129,64	30559 6372	17450 3630	1,17 0,75	33 21
23.	С151703-10	Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1	шт	28,00	9380,00 --	-- --	262640 --	-- --	-- --	-- --
24.	С151706-67	Лампы	шт	28,00	460,00 --	-- --	12880 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Раздел 1 Земляные , строительные работы (периметральное освещение и питание прачечной)								1297907
		Раздел: Раздел 2 Монтажные работы (периметральное освещение и питание прачечной)								
25.	Ц0108-572-5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	1,00	3502,90 647,45	256,45 56,92	3503 647	256 57	3,45 0,33	3 0
26.	75-6-4	Шкаф управления с наружным освещением	шт	1,00	48500,00 --	-- --	48500 --	-- --	-- --	-- --
27.	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях, масса 1 м до 1 кг	м	170,00	29,73 21,96	3,56 0,57	5054 3734	606 98	0,13 0,00	22 1
28.	Ц0108-148	Кабели до 35 кВ в проложенных	м	467,80	30,97	2,42	14488	1130	0,12	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг			--- 22,66	--- 0,58	--- 10598	--- 269	--- 0,00	--- 2
29.	Ц0108-147 -10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	110,00	38,26 --- 28,75	3,10 --- 0,46	4208 --- 3162	342 --- 51	0,17 --- 0,00	19 --- 0
30.	С151601-137	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2	1000м	0,35	122300,00 --- --	--- --	42781 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
31.	С151601-626	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В	1000м	0,24	721000,00 --- --	--- --	175203 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
32.	С151601-627	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В	1000м	0,161	060500,00 --- --	--- --	171801 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
33.	С151601-163	Кабели силовые на напряжение, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,16	30200,00 --- --	--- --	4832 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
34.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	28,00	537,23 --- 261,05	15,18 --- 2,64	15042 --- 7309	425 --- 74	1,15 --- 0,02	32 --- 0
35.	С	Автомат.выкл. 1р 10А	шт	28,00	157,11 --- --	--- --	4399 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
36.	Ц0110-309 -4	Клеммная колодка	шт	28,00	529,90 --- 305,90	--- --	14837 --- 8565	-- --- --	1,15 --- --	32 --- --
37.	С151803-45	Колодка клеммная	шт	28,00	1660,00 --- --	--- --	46480 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
		Итого по разделу: Раздел 2 Монтажные работы (периметральное освещение и питание прачечной)								551128
		ИТОГО:					1849035 --- 178291	117445 --- 33609		1085 --- 174

Накладные расходы :
==========

На монтажные работы	60183
На общестроительные работы	73076

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На металломонтажные работы	87999
Всего накладных расходов:	221258
Итого с накладными	2070293

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	121308
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2191601
Итого с временными, 1,8 %	2230177
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2259630
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2268357
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2290174
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	5856935
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	117139
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5974074
Налог на добавленную стоимость, 12 %	716889
Итого с НДС	6690963

Заказчик _____

Алматы қаласы «Құрылыс басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик _____

Объем подтверждаю:

Технадзор: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок 2 Отопление и вентиляция.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
1.	СПрайс	Кран шаровый диам.25мм	шт	2,00	92,88	--	186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	723,00	10,99	--	7946	--	0,05	36
					10,69	--	7729	--	--	--
3.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	200,00	21,80	0,05	4360	10	0,03	6
					5,81	0,02	1162	4	0,00	0
4.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	200,00	40,72	0,04	8143	8	0,04	9
					8,32	--	1664	--	--	--
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ								20634
		Раздел: П1								
5.	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт	9,00	913,38	29,90	8220	269	1,46	13
					240,97	11,81	2169	106	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0120-11-3	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1,5 м2	шт	3,00	1019,67 288,23	37,19 14,18	3059 865	112 43	1,74 0,07	5 0
7.	Е0120-11-4	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 2,5 м2	шт	3,00	1178,69 366,19	48,50 18,90	3536 1099	145 57	2,23 0,08	7 0
		Итого по разделу: П1								14815
		Раздел: П2								
8.	Е0120-42-2	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 20 тыс. м3-час	шт	1,00	13743,99 9780,75	1911,24 715,84	13744 9781	1911 716	58,59 3,50	59 3
9.	ТПрайс	Приточная установка L 2800 м3/ч Р	комп	1,00	282092,40 --	-- --	282092 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт	7,00	913,38 240,97	29,90 11,81	6394 1687	209 83	1,46 0,05	10 0
11.	Е0120-11-3	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1,5 м2	шт	4,00	1019,67 288,23	37,19 14,18	4079 1153	149 57	1,74 0,07	7 0
		Итого по разделу: П2								306309
		Раздел: П3								
12.	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	9346,91 7087,50	1057,91 396,90	9347 7088	1058 397	42,10 1,93	42 2
13.	ТПрайс	Приточная установка L 1840 м3/ч Р	комп	1,00	237404,50 --	-- --	237404 --	-- --	-- --	-- --
14.	Е0120-11-3	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1,5 м2	шт	5,00	1019,67 288,23	37,19 14,18	5098 1441	186 71	1,74 0,07	9 0
15.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	45,00	93,00 --	-- --	4185 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: П3								256035
		Раздел: В1								
16.	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт	2,00	913,38 240,97	29,90 11,81	1827 482	60 24	1,46 0,05	3 0
		Итого по разделу: В1								1827
		Раздел: В2								
17.	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт	12,00	913,38 240,97	29,90 11,81	10961 2892	359 142	1,46 0,05	18 1
		Итого по разделу: В2								10961
		Раздел: В3								
18.	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт	4,00	913,38 240,97	29,90 11,81	3654 964	120 47	1,46 0,05	6 0
		Итого по разделу: В3								3654
		Раздел: В5								
19.	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт	2,00	913,38 240,97	29,90 11,81	1827 482	60 24	1,46 0,05	3 0
		Итого по разделу: В5								1827
		Раздел: В6								
20.	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт	5,00	913,38 240,97	29,90 11,81	4567 1205	150 59	1,46 0,05	7 0
21.	Е0120-11-3	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1,5 м2	шт	1,00	1019,67 288,23	37,19 14,18	1020 288	37 14	1,74 0,07	2 0
		Итого по разделу: В6								5587
		Раздел: В7								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	Е0120-11-3	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1,5 м2	шт	4,00	1019,67 288,23	37,19 14,18	4079 1153	149 57	1,74 0,07	7 0
		Итого по разделу: В7								4079
		Раздел: В9								
23.	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	1,00	838,47 704,02	12,95 4,73	838 704	13 5	4,22 0,02	4 0
24.	ТПрайс	Клапан огнезадерживающий КПУ-2-0-Н200х150-2ф	шт	1,00	17164,69 --	-- --	17165 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: В9								18003
		Раздел: В10								
25.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1,00	712,67 682,76	29,90 11,81	713 683	30 12	3,83 0,05	4 0
26.	ТПрайс	Вентилятор канальный VCP-50-30-4D	шт	1,00	29221,70 --	-- --	29222 --	-- --	-- --	-- --
27.	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2	2,00	3379,03 970,99	7,30 2,36	6758 1942	15 5	6,04 0,01	12 0
28.	Е0120-27-9	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 3-3 размером пластин 500х300х1000 мм	шт	1,00	7288,32 160,65	31,54 11,81	7288 161	32 12	1,02 0,06	1 0
29.	Е0120-11-3	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1,5 м2	шт	1,00	1019,67 288,23	37,19 14,18	1020 288	37 14	1,74 0,07	2 0
30.	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	1,00	838,47 704,02	12,95 4,73	838 704	13 5	4,22 0,02	4 0
31.	ТПрайс	Клапан огнезадерживающий КПУ-2-0-Н200х150-2ф	шт	1,00	19982,13 --	-- --	19982 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: В10								65821

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВЕ68,ВЕ69,ВЕ70,ВЕ73,ВЕ74								
32.	Е0120-11-3	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1,5 м2	шт	5,00	1019,67 288,23	37,19 14,18	5098 1441	186 71	1,74 0,07	9 0
		Итого по разделу: ВЕ68,ВЕ69,ВЕ70,ВЕ73,ВЕ74								5098
		Раздел: ВЕ71								
33.	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт	1,00	913,38 240,97	29,90 11,81	913 241	30 12	1,46 0,05	1 0
		Итого по разделу: ВЕ71								913
		Раздел: ВЕ72,ВЕ75								
34.	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт	2,00	913,38 240,97	29,90 11,81	1827 482	60 24	1,46 0,05	3 0
		Итого по разделу: ВЕ72,ВЕ75								1827
		Раздел: ВЕ76								
35.	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт	1,00	913,38 240,97	29,90 11,81	913 241	30 12	1,46 0,05	1 0
		Итого по разделу: ВЕ76								913
		Раздел: ВЕ77								
36.	Е0120-11-3	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1,5 м2	шт	1,00	1019,67 288,23	37,19 14,18	1020 288	37 14	1,74 0,07	2 0
		Итого по разделу: ВЕ77								1020
		Раздел: ВЕ78,ВЕ79								
37.	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт	2,00	913,38 240,97	29,90 11,81	1827 482	60 24	1,46 0,05	3 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ВЕ78,ВЕ79								1827
		Раздел: ВЕ80								
38.	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт	1,00	913,38 240,97	29,90 11,81	913 241	30 12	1,46 0,05	1 0 913
		Итого по разделу: ВЕ80								
		ИТОГО:					722063 51202	5565 2123		295 10

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2547
На сантехнические работы	64624
Всего накладных расходов:	67171
Итого с накладными	789234

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	12202
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	801436
Итого с временными, 1,8 %	805316
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	808279
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	809157
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	811352
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	2074967
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	41499
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2116466
Налог на добавленную стоимость, 12 %	253976
Итого с НДС	2370442

Заказчик _____

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик _____

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Булаткулов С.А.: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок 1 Внутренние системы водопровода и канализации

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой								
1.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	130,00	10,99 10,69	-- --	1429 1390	-- --	0,05 --	7 --
2.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	90,00	11,13 10,69	-- --	1002 962	-- --	0,05 --	5 --
		Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой								2430
		Раздел: Водопровод противопожарный								
3.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	95,00	10,99 10,69	-- --	1044 1016	-- --	0,05 --	5 --
4.	1135-2	Огнетушитель пенный ОХВП-10	шт.	32,00	630,00 --	-- --	20160 --	-- --	-- --	-- --
5.	Е0110-35-	Установка шкафов пожарных	шт	16,00	332,30	23,87	5317	382	0,68	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				100,35	9,02	1606	144	0,04	1
6.	8101-122	Шкаф металлический	шт.	16,00	4515,00	--	72240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водопровод противопожарный								98761
		Раздел: Горячее водоснабжение (Т3;Т4)								
7.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	110,00	10,99	--	1209	--	0,05	6
					10,69	--	1176	--	--	--
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение (Т3;Т4)								1209
		Раздел: Санитарно-техническое оборудование								
8.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	30,00	9126,62	39,24	273799	1177	2,22	67
					387,00	15,75	11610	472	0,07	2
9.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	69,00	5930,28	21,53	409189	1486	1,95	135
					346,50	9,00	23908	621	0,04	3
10.	С131101-97	Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	компл	69,00	5840,00	--	402960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0117-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	комплект	8,00	12095,38	47,75	96763	382	1,55	12
					258,75	18,00	2070	144	0,09	1
12.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	8,00	1793,32	1,57	14347	13	0,70	6
					126,00	--	1008	--	--	--
13.	Е0117-4-1	Установка писсуаров настенных /одиночных/	комплект	6,00	2387,78	13,90	14327	83	0,93	6
					162,00	4,50	972	27	0,03	0
		Итого по разделу: Санитарно-техническое оборудование								1211384
		Раздел: Канализация - КЗН								
14.	Е0118-13-	Установка дренажных насосов	1насос	1,00	6853,58	635,50	6854	635	26,16	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4					4495,95	238,70	4496	239	1,16	1
15. С		Насос дренажный	шт	1,00	8378,98	--	8379	--	--	--
		Итого по разделу: Канализация - КЗН			--	--	--	--	--	15233
ИТОГО:							1329019	4159		283
							50214	1647		8

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2100
На сантехнические работы	64142
Всего накладных расходов:	66242
Итого с накладными	1395261

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	77669
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1472930
Итого с временными, 1,8 %	1497629
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1516486
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1522073
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1536042
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	3928304
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	78566
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4006870
Налог на добавленную стоимость, 12 %	480824
Итого с НДС	4487694

Заказчик _____ Подрядчик _____

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Г.С.Г. Высотник для форм 2.3.

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Булаткулов С.А.: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Блок 1-4 Теплоснабжение приточных установок.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Трубопроводы и запорная арматура										
1.	Ц0112-792-1	Клапаны стальные фланцевые, регулирующие, Dy 15-25мм с электроприводом	шт	4,00	746,00 700,00	38,63 11,25	2984 2800	154 45	3,75 0,07	15 0		
2.	СПрайс	Клапан KV4, Dy 15 мм с электроприводом, KV 4 CV 216 RGA	шт	1,00	11820,88 --	-- --	11821 --	-- --	-- --	-- --		
3.	СПрайс	Клапан KV2,5, Dy 15 мм с электроприводом, KV 2,5 CV 216 RGA	шт	1,00	11820,88 --	-- --	11821 --	-- --	-- --	-- --		
4.	СПрайс	Клапан KV1,6, Dy 15 мм с электроприводом, KV 1,6 CV 216 RGA	шт	1,00	11820,88 --	-- --	11821 --	-- --	-- --	-- --		
5.	СПрайс	Клапан KV1,3, Dy 15 мм с электроприводом, KV 1,3 CV 216 RGA	шт	1,00	11820,88 --	-- --	11821 --	-- --	-- --	-- --		
6.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм	1фильтр	2,00	4872,46 134,41	52,42 18,54	9745 269	105 37	0,77 0,09	2 0		
7.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем	1фильтр	2,00	4872,46	52,42	9745	105	0,77	2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отопления диаметром 25 мм			134,41	18,54	269	37	0,09	0
8.	С130904-66	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	шт	4,00	2430,00 --	-- --	9720 --	-- --	-- --	-- --
9.	С130904-67	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	10,00	2596,00 --	-- --	25960 --	-- --	-- --	-- --
10.	С130904-68	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	10,00	3074,00 --	-- --	30740 --	-- --	-- --	-- --
11.	С130903-11	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	шт	3,00	225,00 --	-- --	675 --	-- --	-- --	-- --
12.	С130903-12	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	1,00	296,00 --	-- --	296 --	-- --	-- --	-- --
13.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	8,00	64,62 55,62	-- --	517 445	-- --	0,32 --	3 --
14.	С131205-5	Термометры угловые в оправе	шт	8,00	541,00 --	-- --	4328 --	-- --	-- --	-- --
15.	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	8,00	960,18 57,94	1,62 --	7681 464	13 --	0,32 --	3 --
16.	Ц0112-698-3	Расширитель с бобышкой из углеродисой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм, на условное давление до 10 МПа для трубопровода, диаметром до 76х3,L=400 мм	шт	16,00	1123,10 576,00	93,10 2,30	17970 9216	1490 37	3,00 0,01	48 0
17.	С130801-51	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали	м	6,40	662,00 --	-- --	4237 --	-- --	-- --	-- --
18.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	8,00	62,80 23,18	-- --	502 185	-- --	0,12 --	1 --
19.	С130903-4	Клапаны выпуска воздуха автоматический d 15мм типа WATTS	шт	8,00	302,00 --	-- --	2416 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20,00	200,00 --	-- --	4000 --	-- --	-- --	-- --
21.	Е0118-13-2	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т	1насос	4,00	4148,89 2873,70	227,69 85,75	16596 11495	911 343	16,79 0,42	67 2
22.	ТПрайс	Насос циркуляционный RS 25/6G	шт	4,00	4381,51 --	-- --	17526 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	70,00	264,48 52,20	3,96 1,49	18514 3654	277 104	0,30 0,01	21 1
24.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	30,00	343,48 52,20	3,96 1,49	10304 1566	119 45	0,30 0,01	9 0
25.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	10,00	422,48 52,20	3,96 1,49	4225 522	40 15	0,30 0,01	3 0
26.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	60,00	623,70 100,35	14,12 5,29	37422 6021	847 317	0,55 0,03	33 2
27.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	170,00	10,99 10,69	-- --	1868 1817	-- --	0,05 --	9 --
28.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	170,00	72,96 38,59	16,85 4,33	12404 6560	2865 736	0,21 0,03	36 4
29.	С11031-209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	60,00	140,00 --	-- --	8400 --	-- --	-- --	-- --
30.	С11031-205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	10,00	83,00 --	-- --	830 --	-- --	-- --	-- --
31.	С11031-202	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности	м	30,00	68,00 --	-- --	2040 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,038 Вт/								
32.	С11031-20 0	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	70,00	53,00 --	-- --	3710 --	-- --	-- --	-- --
33.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,00	21,80 5,81	0,05 0,02	545 145	1 --	0,03 0,00	1 0
34.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	25,00	40,72 8,32	0,04 --	1018 208	1 --	0,04 --	1 --
		Итого по разделу: Трубопроводы и запорная арматура								314201
ИТОГО:							314202 45636	6928 1716		251 9

Накладные расходы :

На монтажные работы	10888
На общестроительные работы	7615
На сантехнические работы	35334
Всего накладных расходов:	53837
Итого с накладными	368039

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	21031
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	389070
Итого с временными, 1,8 %	395758
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	400864
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	402377
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	406159
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	1038719
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	20774
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1059493
Налог на добавленную стоимость, 12 %	127139
Итого с НДС	1186632

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						1038719		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						20774		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1059493		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						127139		
		Итого с НДС						1186632		

Заказчик _____

Алматы қаласы «Құрылыс басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик _____

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Булаткулов С.А.: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Тепловые сети.Теплоснабжение 3-х этажного здания школы -интерната расположенного по адресу: ул.Вайтурсынова,дом 150

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные и восстановительные работы/дефектный акт								
1.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	13,50	902,75	84,82	12187	1145	0,17	2
					24,59	13,42	332	181	0,05	1
2.	Е0127-53-3	устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотн ых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м.З типа АБ	м2	135,00	400,38	17,65	54051	2383	0,04	5
					6,83	5,82	922	786	0,02	3
3.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл.27-53 при изме нении толщины покрытий на 0,5 см,добавлять к плотным крупнозернистым смесям тина АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	135,00	186,81	--	25219	--	0,00	0
					0,05	--	6	--	--	--
4.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/мЗ типа АБВ	м2	135,00	481,74	17,65	65034	2383	0,04	5
					6,83	5,82	922	786	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Демонтажные и восстановительные работы/дефектный акт								156491
		Раздел: Дренажный колодец, КЖ-7								
		==========								
5.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01	177199,02 9315,00	2100,01 794,36	1166 61	14 5	49,10 3,88	0 0
6.	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1сальник	1,00	815,86 346,73	-- --	816 347	-- --	2,07 --	2 --
7.	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	м3	0,56	2396,12 1143,67	315,32 119,02	1334 637	176 66	7,97 0,57	4 0
8.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1,11	8,71 --	8,71 2,83	10 --	10 3	-- 0,01	-- 0
9.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	1,11	29,49 23,31	6,18 --	33 26	7 --	0,15 --	0 --
10.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	17,11	6,39 --	6,39 2,07	109 --	109 35	-- 0,01	-- 0
11.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	17,11	24,78 19,58	5,19 --	424 335	89 --	0,12 --	2 --
12.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,91	140,51 140,51	-- --	127 127	-- --	1,02 --	1 --
13.	С143008-81	Гравий для строительных работ, марка ДР 12, фракция свыше 40 мм	м3	0,03	750,00 --	-- --	23 --	-- --	-- --	-- --
14.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом в местимостью 0,5 м3	м3	8,07	37,42 1,76	35,62 10,36	302 14	288 84	0,01 0,04	0 0
15.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс	т	13,32	202,86 --	202,86 40,57	2702 --	2702 540	-- 0,85	-- 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		груза 1								
		Итого по разделу: Дренажный колодец, КЖ-7								7046
		Раздел: =Система ОДК=								
		==========								
16.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	6,00	30,97 22,66	2,42 0,58	186 136	14 3	0,12 0,00	1 0
17.	ТПрайс-лист	Кабель соединительный NYM 3X1,5	м	6,12	7,48 --	-- --	46 --	-- --	-- --	-- --
18.	Ц0111-350 -13	Установка терминалов/прим/	шт	2,00	5531,70 4295,25	19,76 5,17	11063 8590	40 10	27,60 0,03	55 0
19.	ТПрайс-лист	Терминал концевой измерительный КТ-11	шт	1,00	155,80 --	-- --	156 --	-- --	-- --	-- --
20.	ТПрайс-лист	Терминал проходной КТ-15	шт	1,00	157,43 --	-- --	157 --	-- --	-- --	-- --
21.	ТПрайс-лист	Детектор повреждений переносной ДПП-АМ	шт	1,00	665,41 --	-- --	665 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: =Система ОДК=								13730
	ИТОГО:						177266 12455	9359 2499		79 18

Накладные расходы :
==========

На монтажные работы	7873
На общестроительные работы	7323
На сантехнические работы	444
Всего накладных расходов:	15640

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными						192906		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						11428		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						204334		
		Итого с временными, 1,2 %						206757		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %						211538		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						212355		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						214398		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						548308		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						10966		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						559274		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						67113		
		Итого с НДС						626387		

Заказчик _____

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик _____

Г.С.Г. Высотник
для справок 2.3.

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Булаткулов С.А.: _____

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 92-ОБ от «03» июня 2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания спец. (коррекц.)школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе города Алматы.

Наименование обьекта: Жироуловитель.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Эксплл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Эксплл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч.п.3.46	м3	4,00	40,77 1,80	38,92 10,56	163 7	156 42	0,01 0,04	0 0
2.	Е0101-17-8	Разработка и погрузка лишнего грунта т.ч.п.3.46	м3	4,00	40,77 1,80	38,92 10,56	163 7	156 42	0,01 0,04	0 0
3.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,00	347,44 347,44	-- --	347 347	-- --	2,13 --	2 --
4.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	4,00	7,47 --	7,47 2,43	30 --	30 10	-- 0,01	-- 0
5.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,00	154,22 154,22	-- --	154 154	-- --	1,12 --	1 --
6.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4,00	24,78 19,58	5,19 --	99 78	21 --	0,12 --	0 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	7,00	46,58 ---	46,57 9,31	326 --	326 65	-- 0,20	-- 1
8.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	4,00	3,53 0,45	3,06 1,07	14 2	12 4	0,00 0,00	0 0
9.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	0,86	16468,01 1650,83	2161,85 619,19	14228 1426	1868 535	10,19 2,37	9 2
10.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,02	133700,00 ---	-- --	2166 --	-- --	-- --	-- --
11.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	1,48	4710,00 ---	-- --	6971 --	-- --	-- --	-- --
12.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	0,28	29600,00 ---	-- --	8170 --	-- --	-- --	-- --
13.	Е0106-3-3	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом более 25 м3 под оборудование	м3	0,41	5766,55 388,13	218,68 79,15	2347 158	89 32	2,56 0,36	1 0
14.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00 ---	-- --	13400 --	-- --	-- --	-- --
15.	Е0110-67-3	Сборка деревянной перегородки	м2	0,40	2550,38 72,97	16,36 6,19	1020 29	7 2	0,48 0,03	0 0
16.	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	т	0,01	15759,04 7762,50	457,91 173,36	126 62	4 1	48,41 0,85	0 0
17.	С130810-312	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17376-2001/ диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм	шт	1,00	2041,77 ---	-- --	2042 --	-- --	-- --	-- --
18.	С130810-313	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17376-2001/	шт	1,00	4335,45 ---	-- --	4335 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм			--	--	--	--	--	--
19.	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм	т	0,00	19023,21 5692,50	4012,33 1516,27	57 17	12 5	37,60 7,41	0 0
20.	С11011-209	Канаты трехпрядные из капроновых нитей	т	0,00	866400,00 --	-- --	2599 --	-- --	-- --	-- --
21.	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	м2	14,13	251,62 42,95	4,39 1,66	3555 607	62 23	0,24 0,01	3 0
22.	Е0115-72-1	Цементно-церезитовая штукатурка поверхности по камню и бетону	м2	11,80	343,74 143,61	4,12 1,01	4056 1695	49 12	0,84 0,05	10 1
23.	Е0106-36-4	Железнение поверхности стен и колодца	м2	11,80	65,21 58,99	0,26 0,10	769 696	3 1	0,33 0,00	4 0
24.	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен и фундаментов глиной	м3	14,05	1917,74 1143,67	315,32 119,02	26944 16069	4430 1672	7,97 0,57	112 8
25.	Е0107-20-1	Установка направляющих	т	0,01	116166,26 36742,50	2799,76 1058,29	1464 463	35 13	195,50 5,16	2 0
26.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,00	179558,97 54596,25	616,47 232,87	215 66	1 --	332,35 1,14	0 0
27.	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,03	18000,00 --	-- --	540 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Земляные работы								96303
		ИТОГО:					96300 21883	7256 2459		146 13
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы					28655			
		Всего накладных расходов:					28655			
		Итого с накладными					124955			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	7497
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	132452
Итого с временными, 1,8 %	134836
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	136656
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	137195
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	138543
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	354313
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	7086
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	361399
Налог на добавленную стоимость, 12 %	43368
Итого с НДС	404767

Заказчик _____

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик _____

Объем подтверждаю:

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита» Булаткулов С.А.: _____

Алматы қаласы Сәулет және қала құрылысы басқармасы	
нысан:	стр-во специальной школа интернат №7
директор базасына енгізілді	
№321 13.09 2016 ж.	
Бас маман:	қолы

15

Приложение 4
к приказу и. о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015года №121
Форма

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі
Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» августа 2016 г.

Тапсырыс беруші/Заказчик: **КГУ «Управление строительства города Алматы» индекс: 050001, г. Алматы, пл. Республики, 4, руководитель Курмангалиев М.Н. тел.: (727)-271-66-23, 272-40-02**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі/ фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

Келесі құжаттар негізінде/на основании:
Сәйкестік туралы декларация/Декларации о соответствии: **« » 2016 года**

ТОО «Г.С.Г. Высотник», директор Мұқаметхан Ә.Ә. г.Алматы, ул.Ратушного 40 «Б» индекс: 050050, тел: 294-29-21 ГСЛ № 0002124 от 22.12.2006 года

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы/ дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды/Заключения о качестве строительно-монтажных работ: «____» _____ 2016г.
ТОО «СейсмоСтройЗащита», Кыдыралиев М.М. аттестат эксперта № 06044 от 30.09.2013г.; Лобода П.П., аттестат эксперта № KZ68VJE00010419 от 18.12.2014г.; Булатбеков С.А., аттестат эксперта № 06507 от 14.01.2014г.;

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні/дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды/Заключения о соответствии выполненных работ по проекту: **ТОО "Энергохолдинг LTD" ГСЛ №01272 от 22.11.2011г. ГСЛ № 14009229 от 25.06.2014г., Директор Акназарова Р.Х. Алматинская область, Енбекшиказахский район, Тургенский с.о., с. Тургень, улица Набережная, 1, тел: (727) 377 68 10; 377-86-17; ГИП Жумагулов М.Ж. аттестационное свидетельство №KZ65VJE00001743 от 17.06.2014г**

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні/дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған/произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство нового здания специальной (коррекционной) школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенных по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе г. Алматы» с наружными тепловыми сетями**

объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)/наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

мекенжайы бойынша/по адресу: **ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе г.Алматы»**

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)/
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды растайды/проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Объектінің құрылысы/Строительство объекта осуществлено на основании:

а) жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе/решения (постановления) о предоставлении соответствующего права общего долевого постоянного землепользования на земельный участок кадастровый № 20-313-006-105, право землепользования за №0057257 от 26.03.2013 г. ГУ «Вспомогательная школа-интернат №7» Бостандыкский районного отдела образования города Алматы. Постановление акимата города Алматы №1/120-689 от 26.03.2006г.

шешім шығарған органның атауы/наименование органа вынесшего решение

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны/талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля г.Алматы» Талон о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, №376/3Т-Т-1552 от 12 июня 2015г**

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні/
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)/проекта (проектно-сметной документации):

ТОО "ЭнергохолдингLTD" № 403-П/2013, (ГП, ТХ, АР,КЖ, КМ, АС, ОВ, ВК, ЭО, АПС, СС, ВН, РТ, НВК, НЭС, НСС)

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі/наименование проектной организации, номер проекта

бекіткен ұйым/утвержденного(й); **Приказ об утверждении Проектно-сметной документации № 22-П от 04.09.2014 г, КГУ «Управление строительства» г.Алматы заключение филиала РГП «Госэкспертиза» в г. Алматы № 02-0499/14 от 02.09.14г., приказом № 37/1-П от 28.11.2014г. заключение филиала РГП «Госэкспертиза» в г. Алматы № 02-0691/14 от 26.10.2014г.**

бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні/
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған/Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:

жұмыстардың басталуы/начало работ: **июнь 2015 год**

айы, жылы/месяц, год

жұмыстың аяқталуы/окончание работ: **август 2016 год**

айы, жылы/месяц, год

құрылыстың ұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц:

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша/по норме или по проекту организации строительства, месяц 13,65 месяцев

нақты, ай/фактически месяц: 14 месяцев

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен

толтырылады)/Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
96	мест	96	96	96	96

Көрсеткіштер/Показатели	Өлшем бірлігі/ Единица измерения	Жоба бойынша / По проекту	Нақты/Фактически
Жалпы алаңы/Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)	8356,71	6629,2 6213,1
Қабаттар саны/Число этажей	қабат/этаж	Бл.1-подвал+3 Бл.2-подвал+3 Бл.3-подвал+3 Бл.4-подвал+3 Бл.5-1.	Бл.1-подвал+3 Бл.2-подвал+3 Бл.3-подвал+3 Бл.4-подвал+3 Бл.5-1.
Құрылыстың жалпы көлемі/Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м^3)	36184,79	32 091
Оның ішінде жерасты бөлігі /В том числе подземной части	м^3	-	-
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы/ Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2	-	-

Көрсеткіштер/Показатели	Жоба бойынша/ По проекту		Нақты/Фактически	
	Ғимарат алаңы, м^2/ площадь здания, м^2		Ғимарат алаңы, м^2/площадь здания, м^2	
	жалпы/ общая	жарамды тұрғын/ полезная	жалпы/ общая	жарамды тұрғын/ полезная
	8356,71	5986,2	6629,2	-

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына дерек-термен сипатталады/Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание школы интернат№7 состоит из пяти блоков, составляющая 2 пятна 1 и 2

пятно1: Блок1 - одно и трехэтажный, с подвалом и техническим чердаком подчастью здания, в плане Г-образной формы с общими габаритными размерами 64х24м в осях. учебные классы, спортивный зал, медпункт, админ.помещения

Блок2 - прямоугольной формы в плане. трехэтажный, с цокольным этажом и техническим чердаком, разм. 27х12м в осях. столовая на 96 посадочных мест, библиотека, кабинеты соц.адаптации;

Блок 3 - прямоугольной формы, 3-х этажный с подвалом и тех.чердаком, с разм. 24,0х14,4м в осях. Спальный корпус на 96 человек

Блок 4 - прямоугольной формы, 3-х этажный с подвалом и тех.чердаком с разм. 18,0х12,0м в осях. входная группа
Пятно2: **Блок 5** - прямоугольной формы, одноэтажный без подвала с тех.чердаком с разм. 20,х10,0м.в осях. столярная мастерская, прачечная на 100 кг белья в смену
Фундаменты- монолитные ж/бетонные, **Стены подвала-**монолитные, ж/бетонные **толщ.400мм, колонны, балки перекрытия, перекрытия и покрытие, лестницы и площадки, -**монолитные ж/бетонные из бетона кл.В25, **Крыша** -блоков двух типа - чердачная и бесчердачная вентилируемая-металлочерепица
Стены и **перегородки** кирпичные (толщ.380мм, 120мм, и 250мм), **Полы-** дощатый, коммерческое покрытие, напольные керамические плитки, цем-песчаная стяжка, **потолки** - подвесной потолок Армстронг, водоэмульсионная окраска, **Внутренняя отделка стен-** левкас, водоэмульсионная окраска, облицовка керамичес.плиткой , **Наружная отделка стен-** декоративная штукатурка, **Цоколь-** облицовочные плитки для цоколя, **Окна-** металлопластик ПХВ, **Витражи-**аллюминиевые и металлопластиковые, **Двери -**металлические и деревянные, и металлопластиковые
Здание относиться ко 2-ой степени огнестойкости, сейсмичность здания - 9 баллов.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар/краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған/На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно проекта после индивидуального испытания и комплексного опробования и в соответствии с действующими нормативами, а так же санитарными нормами;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған/Наружные и внутренние инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны/Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего 1 026 655,624 тысяч тенге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары:_____ мың теңге/в том числе строительно-монтажные работ: 756 305,33 тысяч тенге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар ____ мың теңге/оборудования, мебель и инвентаря: 131 932,17 тысяч тенге.

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны/Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: 1 026 655,624 тысяч тенге, в том числе/оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары:___мың теңге/стоимость строительно-монтажных работ: 756 305,33 тысяч тенге; жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар ___ мың теңге/стоимость оборудования, инструмента и инвентаря: 131 932,17 тысяч тенге.

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды/Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство нового здания специальной (коррекционной) школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенных по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе г. Алматы» с тепловыми сетями

пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ/принять в эксплуатацию.

объектінің (кешеннің) атауы/наименование объекта (комплекса)

Заказчик:
Руководитель **КГУ «Управление строительства г. Алматы»**
Курмангалиев М.Н.

Технический надзор:
Директор ТОО «СейсмоСтройЗащита»
Мусин В.А.

Авторский надзор:
Директор ТОО «Энергохолдинг LTD»
Акназарова Р.Х.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директора ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Мұқаметхан Ә.Ә.

М.П.

Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан: стр-во специальной школы интернат №7
деректер базасына енгізілді
№ 327 13.09 2016 ж
Бас маман:

Приложение 3
к приказу и. о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015года №121

Декларация о соответствии

«23» августа 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Г.С.Г. Высотник» г.Алматы, ул.Ратушного 40 «Б»**

наименование организации, юридический адрес

В лице: **Директора Мұқаметхан Ә.Ә.**

Ф.И.О. (при наличии) руководителя организации

По объекту:**Строительство нового здания специальной (коррекционной) школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенных по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе г. Алматыс тепловыми сетями**

наименование, место нахождения объекта

Заказчиком, которого является:**КГУ «Управление строительства города Алматы» г. Алматы, пл. Республики, 4, руководитель Курмангалиев М.Н.**

наименование организации, Ф.И.О (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____

   наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "ЭнергохолдингLTD"**№ 403-П/2013, (ГП, ТХ, АР,КЖ, КМ, АС, ОВ, ВК, ЭО, АПС, СС, ВН, РТ, НВК, НЭС, НСС)**

   Наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден(а): **№ 22-П от 04.09.2014 г, КГУ «Управление строительства» г. Алматы заключение филиала РГП «Госэкспертиза» в г. Алматы № 02-0499/14 от 02.09.14г.**

Наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих

мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
96	мест	96	96	96	96

Школа интернат №7 имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер/Показатели	Өлшембірлігі/ Единицаизмерения	Жобабойынша/ Попроекту	Нақты/Фактически
Жалпыалаңы/Общаяплощадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	8356,71	6629,2 6813,1
Қабаттарсаны/Числоэтажей	қабат/этаж	Бл.1-подвал+3 Бл.2-подвал+3 Бл.3-подвал+3 Бл.4-подвал+3 Бл.5-1.	Бл.1-подвал+3 Бл.2-подвал+3 Бл.3-подвал+3 Бл.4-подвал+3 Бл.5-1.
Құрылыстың жалпы көлемі/Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	36184,79	32091
Оның ішінде жерасты бөлігі /В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Жапсарлассалынған, жапсарлас-жанасасалынғанжәнежанасасалынға нүй-жайлаланы/ Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенныхпомещений	$м^2$	-	-

Көрсеткіштер/Показатели	Жобабойынша/ Попроекту		Нақты/Фактически	
	Ғимарат алаңы, $м^2$/ площадь здания, $м^2$		Ғимарат алаңы, $м^2$/площадь здания, $м^2$	
	жалпы/ общая	жарамды тұрғын/ полезная	жалпы/ общая	жарамды тұрғын/ полезная
	8356,71	5986,2	6629,2	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:Здание школы интернат№7 состоит из пяти блоков, составляющая 2 пятна 1 и 2

пятно1: Блок1 - одно и трехэтажный, с подвалом и техническим чердаком подчастьюздания, в плане Г-образной формы с общими габаритными размерами 64х24м в осях. учебные классы, спортивный зал, медпункт, админ.помещения**Блок2** - прямоугольной формы в плане. трехэтажный, с цокольным этажом и техническим чердаком, разм. 27х12м в осях. столовая на 96 посадочных мест, библиотека, кабинеты соцадаптации; **Блок3**- прямоугольной формы, 3-х этажный с подвалом и тех.чердаком, с разм. 24,0х14,4м в осях.Спальный корпус на 96 человек **Блок 4** - прямоугольной формы, 3-х этажный с подвалом и тех.чердакомс разм. 18,0х12,0м в осях. входная группа

Пятно2: Блок 5 - прямоугольной формы, одноэтажный без подвала с тех.чердакомс разм. 20,х10,0м.в осях. столярная мастерская, прачечная на 100 кг белья в смену

Фундаменты- монолитные ж/бетонные, **Стены подвала**-монолитные, ж/бетонныетолщ.400мм, **колонны, балки перекрытия, перекрытия и покрытие, лестницы и площадки,** -монолитные ж/бетонныеиз бетона кл.В25,**Крыша**-блоков двух типа -чердачная и бесчердачная вентилируемая-металлочерепица

Стены и **перегородки** кирпичные (толщ.380мм, 120мм, и 250мм), **Полы**-дощатый, коммерческое покрытие, напольные керамические плитки, цем-песчаная стяжка, **потолки-** подвесной потолок Армстронг, водоэмульсионная окраска, **Внутренняя отделка стен-** левкас, водоэмульсионная окраска, облицовка керамичес.плиткой ,**Наружная отделка стен**-декоративная штукатурка,**Цоколь-** облицовочные плитки для цоколя, **Окна-** металлопластик ПХВ,**Витражи**-аллюминиевые и металлопластиковые, **Двери** -металлические и деревянные, и металлопластиковые

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно проекта после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

   Начало работ: июнь 2015 г.
   Месяц, год
   Окончание работ: август 2016 г.
   Месяц, год
   При продолжительности строительства, месяц:14
   По норме или по проекту организации строительства,месяц: 13,65

   Фактически, месяц: _____

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Генерального директора
ТОО «Алматинские тепловые сети» Нургазин Ж.М.

Генеральный директор
РТД «Алматы телеком» Раздыков Ш.П.

Управляющий директор
по распределительным сетям г. Алматы Алмешов А.А.

Заместитель
генерального директора
ГКП «Холдинг Алматы Су» Жамбулов Б.Н.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство нового здания специальной (коррекционной) школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенных по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе г. Алматы» с тепловыми сетями** *готовым к приемке в эксплуатацию.*

Наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно, гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «Г.С.Г. Высотник» Директор Мұқаметхан Ә.Ә.
Ф.И.О. (при наличии) подпись руководителя, дата

М.П.

Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
Қысан: стр-в специальной школы интернат №7
директор базасына енгізілді
№ 321 8.09 2016 ж.
Форма
Бас маман:
аты-жөні қолы

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«23» августа 2016 г.

Технический надзор ТОО «СейсмоСтройЗащита», г. Алматы, пр. Достык, 85, директор Мусин В.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице Кыдыралиев М.М. аттестат эксперта № 06044 от 30.09.2013г.; Лобода П.П., аттестат эксперта№ KZ68VJE00010419 от 18.12.2014г.; Булаткулов С. А., аттестат эксперта № 06507 от 14.01.2014г.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании Договора № 86-ТН от 29.05.2015 г.
№ договора и дата

по объекту «Строительство нового здания специальной (коррекционной) школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенных по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе г. Алматы» с тепловыми сетями
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является КГУ «Управление строительства города Алматы» г. Алматы, пл.Республики, 4, руководитель - Курмангалиев М.Н.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Г.С.Г. Высотник» г.Алматы,ГСЛ № 0002124 от 22.12.2006г
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Мұқаметхан Ә.Ә.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. **Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:**

начало работ июнь 2015 г. ;

месяц, год

окончание работ август 2016 г. ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 13,65 месяц;

фактически 14 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):всего 1 026 655,624 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 756 305,33 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 131 932,17 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1 026 655,624тысяч тенге, в том числе:стоимость строительно-монтажных работ 756 305,33 тысяч тенге;стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 131 932,17 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)ТОО "ЭнергохолдингLTD" № 403-П/2013, (ГП, ТХ, АР,КЖ, КМ, АС, ОВ, ВК, ЭО, АПС, СС, ВН, РТ, НВК, НЭС, НСС)

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) КГУ «Управление строительства» города Алматы приказом № 22-П от 04.09.2014 заключение филиала РГП «Госэкспертиза» в г. Алматы № 02-0499/14. от 02.09.14г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и датаутверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям

государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация ТОО «СейсмоСтройЗащита», г. Алматы, пр. Достык, 85, директор Мусин В.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по технического надзора

Кыдыралиев М.М. аттестат № 06044 от 30.09.2013г.

Лобода П.П. аттестат № KZ68VJE00010419 от 18.12.2014г.

Булаткулов С. А. аттестат № 06507 от 14.01.2014г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестата(ов), подпись, дата

М.П.

Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан: стр-во специальной школы интернат №7
деректер базасына енгізілді
№ 321 13.09 2016 ж.
Бас маман:

Приложение 2
к приказу и. о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015года №121
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«23» августа 2016г.

Авторский надзор**ТОО "ЭнергохолдингLTD", Директор Акназарова Р.Х. Алматинская область, Енбекшиказахский район, Тургенскийс.о., с. Тургень, улица Набережная, 1**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

В лице: **Жумагулов М. Ж. аттестат №KZ65VJE00001743 от "17 " июня 2014г.**

Ф.И.О. (при наличии) экспертов, №аттестатов и дата получения

действующего на основании:
Договора №96-АНот 01.06.2015г.

№ договора и дата

По объекту: **«Строительство нового здания специальной (коррекционной) школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенных по адресу: ул. Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе г. Алматы» с тепловыми сетями**

наименование, место нахождения объекта

Заказчиком, которого является:**КГУ «Управление строительства города Алматы» г.Алматы, пл.Республики, 4 - Курмангалив М.Н.**

наименование организации, Ф.И.О (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

а) Подрядчиком (генеральным подрядчиком): **ТОО «Г.С.Г. Высотник» г.Алматы, ГСЛ № 0002124 от 22.12.2006г**

Наименование организации № лицензии и дата получения

В лице: **Директора Мұқаметхан Ә.Ә.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями:

Наименование организации, № лицензии и дата получения

В лице

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: июнь 2015 г.
Месяц, год

Окончание работ: август 2016 г.
Месяц, год

При продолжительности строительства, месяц:14

По норме или проекту организации строительства: 13,65месяц;

Фактически: 14месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объектпостроен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией):

ТОО "ЭнергохолдингLTD" № 403-П/2013, (ГП, ТХ, АР,КЖ, КМ, АС, ОВ, ВК, ЭО, АПС, СС, ВН, РТ, НВК, НЭС, НСС)

Наименование проектной организации, номер проекта

Утвержденным(ой): **КГУ «Управление строительства» города Алматы приказом № 22-П от 04.09.2014 заключение филиала РГП «Госэкспертиза» в г. Алматы № 02-0499/14 от 02.09.14г., приказом № 37/1-П от 28.11.2014г. заключение филиала РГП «Госэкспертиза» в г. Алматы № 02-0691/14 от 26.10.2014г.**

Наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект дата утверждения Авторский надзор: Организация

Авторский надзор:

Организация: **ТОО "ЭнергохолдингLTD", Директор АкназаровоР.Х.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,подпись, дата

М.П.

Эксперт(ы) по авторскому надзору:
Жумагулов М. Ж. аттестат №KZ65VJE00001743 от «17» июня 2014г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

М.П.