Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000[illegible]

Поставщик: ТОО «РСУ-1», Илийский район с.Жетыген, мкр.Дорожник, 18 «А». БИН 991040001212

А К Т за октябрь 2013 года
Выполненных работ по Договору № 85 от 08 апреля 2013 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 422 168

№ п/п	Наименование работ	Ед изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир суммы по выполнен работам	Выполнен объем работ по настоящ акту	Сумма погашен аванса по настоящ акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Алматы-Жетыген-Капшагайское водохранилище км.15-23 Илийского района Алматинской области.	тенге	365 355 424,00	365 355 424,00	10 960 662,72	328 819 880,06	36 535 543,94	1 096 066,32	35 439 477,62
	в т. ч. 422 - капитальный ремонт дорог		326 210 200,00	326 210 200,00	9 786 306,00	293 589 178,63	32 621 021,37	978 630,65	31 642 390,72
	168 - Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам		39 145 224,00	39 145 224,00	1 174 356,72	35 230 701,43	3 914 522,57	117 435,67	3 797 086,90
	Всего по акту:		365 355 424,00	365 355 424,00	10 960 662,72	328 819 880,06	36 535 543,94	1 096 066,32	35 439 477,62

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ С.Самедратов
М.П.

Представитель тех. надзора:
Директор ТОО "Сапаинжиниринг"
_____ **А. Назарбеков**
М.П.

Поставщик:
Директор ТОО "РСУ-1"
_____ **Г.Конурбаев**
М.П.

Представитель Заказчика_____Ж.Рахимов

казчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра,26

Форма 2

Наименование стройки - Капитальный ремонт автомобильной дороги "Алматы - Жетыген - Капшагайское водохранилище", км 15-23

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь 2013 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4.1.Устройство покрытия на пересечениях и примыканиях								
1	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	0,28	40097,59	339,59	11214	95	52	0,58	1
		т		--	140,94	--	39	133	0,58	1
2	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 6 см (4+2см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	1396,19	522,46	15,35	729453	21432	20426	0,03	176
		м2		5,94	5,06	8293	7065	133	0,02	93
3	Е0127-54-1 К=4	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	1396,19	249,56	--	348433	--	279	--	2
		м2		0,04	--	56	--	133	--	--
4	Е0127-63-11	**Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 5 см**	2593	56,43	20,37	146312	52821	35129	0,03	82
		м2		4,79	5,40	12420	13993	133	0,02	53
		4.2.Устройство дорожной одежды на примыканиях с грунтовым покрытием								
5	Е0101-145-2	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом**	634	1,41	1,41	894	894	185	--	--
		м2		--	0,30	--	190	97	--	1
6	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований толщиной 10 см из ФРЕЗЕРОВАННОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА**	63,4	95,48	73,75	6054	4676	2787	0,14	9
		м3		21,38	11,67	1355	740	133	0,04	3

7	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,3л на 1м2									
			0,507	40097,59	339,59	20329	172	95	0,58	--
		т		--	140,94	--	21	133	0,58	--
8	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 6 см (4+2см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
			634	522,46	15,35	331239	9733	9275	0,03	21
		м2		5,94	5,06	3766	3208	133	0,02	11
9	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
			634	249,56	--	158224	--	34	--	--
		м2		0,04	--	25	--	133	--	--
10	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 5 см								
			414	56,43	20,37	23360	8433	5609	0,03	13
		м2		4,79	5,40	1983	2234	133	0,02	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1775512	157559			305
			Тенге			50898	47109			169
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1775512				
	Материалы -		Тенге			81118				
	Всего заработная плата -		Тенге				98007			
	Местные материалы -		Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			73872				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19542			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			110963				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1960347				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							539
		Сметная заработная плата -	Тенге				117549			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1960347				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							539
		Сметная заработная плата -	Тенге				117549			
		Временными здания и сооружения				61 834				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				2022181				
		Затраты на выслугу лет, 1%				20 222				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				8 089				
		ИТОГО по разделу				2 050 492				

Устройство автобусных остановок

5.2.Устройство посадочных площадок

6	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	235	1,41	1,41	332	332	68	--	--
		м2		--	0,30	--	71	93	--	--
7	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований толщиной 15 см из ФРЕЗЕРОВАННОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА	35,3	95,48	73,75	3371	2604	1552	0,14	5
		м3		21,38	11,67	755	412	133	0,04	1
8	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,3л на 1м2	0,07	40097,59	339,59	2807	24	13	0,58	--
		т		--	140,94	--	10	133	0,58	--
9	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 5 см (4+1см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	235	522,46	15,35	122778	3608	3438	0,03	8
		м2		5,94	5,06	1396	1189	133	0,02	4
10	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	235	124,78	--	29324	--	6	--	--
		м2		0,02	--	5	--	133	--	--
11	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней (бордюров)	207	592,92	6,63	122735	1373	30404	0,70	144
		м		108,68	1,76	22497	364	133	0,01	1
12	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бордюр БР100.30.18	6,136	26000,00	--	159536	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бордюр БР100.20.8	1,424	25300,00	--	36027	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		5.3. Устройство автобусных павильонов РТС-3 (8 шт)								
14	СПрайс-лист	Установка остановочных комплексов РТС-3 с доставкой до места производства работ	8	281460,44	--	2251684	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2728594	7941			220
			Тенге			24653	2046			37
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2728594				
	Материалы -		Тенге			26966				
	Всего заработная плата -		Тенге				45571			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2251684				
	Местные материалы -		Тенге			1397384				
		Накладные расходы -	Тенге			35481				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9067				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			165845					
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2929920					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								287
		Сметная заработная плата -	Тенге				54638				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2929920					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								287
		Сметная заработная плата -	Тенге				54638				
		Временными здания и сооружения				92 417					
		Итого с временными зданиями и сооружениями				3022337					
		Затраты на выслугу лет, 1%				30 223					
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				12 089					
		ИТОГО по разделу				3 064 649					

6.1.Установка дорожных знаков

1	Е0101-24-6	Устройство присыпных берм из ПГС бульдозерами мощностью 79 (108)кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	57,25	6,01	6,01	344	344	116	--	--
		м3		--	2,08	--	119	97	0,01	--
2	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	57,25	503,71	--	28837	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0101-134-1	Уплотнение присыпных берм пневматическими трамбовками	57,25	21,55	4,52	1234	259	946	0,11	6
		м3		17,03	--	975	--	97	--	--
4	Е0101-135-1	Полив водой	57,25	14,12	12,00	808	687	242	0,01	1
		м3		1,62	2,75	93	157	97	0,01	1
5	Е0101-163-2	Рытье котлована в грунтах 2 группы вручную под фундаменты	84,15	353,25	--	29726	--	33590	2,33	196
		м3		353,25	--	29726	--	113	--	--
6	Е0130-3-2	Устройство подушек песчаных под фундаменты	26	297,12	33,87	7725	881	7814	1,94	50
		м3		263,25	12,47	6845	324	109	0,06	2
7	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	53,5	9488,15	95,97	507616	5134	45389	4,90	262
		м3		771,75	36,25	41289	1939	105	0,18	9
8	С12041-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,172	44700,00	--	7688	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	СТ2041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,186	50800,00	--	9449	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	153	747,86	146,19	114423	22367	108758	3,10	490
		шт		506,25	28,22	77456	4317	133	0,11	17
11	С-Прайс лист	Стоимость стоек СКМ 1.30 к дорожным знакам	9	1192,73	--	10735	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С-Прайс лист	Стоимость стоек СКМ 2.30 к дорожным знакам	2	1532,68	--	3065	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С-Прайс лист	Стоимость стоек СКМ 3.30 к дорожным знакам	129	1976,07	--	254913	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С-Прайс лист	Стоимость стоек СКМ 3.40 к дорожным знакам	13	2473,56	--	32156	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0130-7-1	Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном В20	11,93	10083,80	532,08	120300	6348	7361	2,55	30
		м3		434,25	131,85	5181	1573	109	0,43	5
16	СЦена пост	Стоимость дорожного знака треугольного (размер 900х900)	58	4095,80	--	237556	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	СЦена пост	Стоимость дорожного знака квадратного (размер 700)	102	4436,84	--	452558	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	СЦена пост	Стоимость дорожного знака круглого (размер 700)	12	4373,24	--	52479	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	СЦена пост	Стоимость дорожного знака прямоугольного (размер 350х700)	7	7270,82	--	50896	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	СЦена пост	Стоимость дорожного знака километрового 200х300	18	933,94	--	16811	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Установка двустоечных знаков								
21	Е0101-163-2	Рытье котлована в грунтах 2 группы вручную под фундаменты	7,56	353,25	--	2671	--	3018	2,33	18
		м3		353,25	--	2671	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0130-3-2	Устройство подушек песчаных под фундаменты								
			1,4	297,12	33,87	416	47	421	1,94	3
		м3		263,25	12,47	369	17	109	0,06	--
23	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов								
			4,9	9488,15	95,97	46492	470	4157	4,90	24
		м3		771,75	36,25	3782	178	105	0,18	1
24	С12041-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм								
			0,016	44700,00	--	715	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм								
			0,017	50800,00	--	864	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках								
			14	747,86	146,19	10470	2047	9952	3,20	45
		шт		506,25	28,22	7088	395	133	0,11	2
27	С-Прайс лист	Стоимость стоек СКМ 1.25 к дорожным знакам								
			14	1045,06	--	14631	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СЦена пост	Стоимость индивидуального дорожного знака (размер 500x2250)								
			8	12007,76	--	96062	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0130-7-1	Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном В20								
			1,09	10083,80	532,08	10991	580	673	2,55	3
		м3		434,25	131,85	473	144	109	0,43	--
30	Е0109-61-12	Монтаж креплений для дорожных знаков								
			0,8	20925,11	5486,63	16740	4389	8891	65,20	52
		т		12195,00	153,68	9756	123	90	0,66	1
31	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных металлических								
			20	273,96	119,85	5479	2397	3459	0,64	13
		шт		100,35	29,70	2007	594	133	0,12	2
32	СЦена пост	Сигнальные столбики								
			20	813,68	--	16274	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0127-59-5	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические								
			411	3842,07	21,62	1579091	8888	104486	1,13	464
		м		185,85	5,30	76384	2177	133	0,02	9
		6.2.Разметка проезжей части								
34	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м								
			14,78	10970,65	1692,25	162146	25011	21271	3,18	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		450,00	632,07	6651	9342	133	2,85	42
35	E0127-65-4	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1	1,965	6556,45	1692,25	12883	3325	2028	3,18	6
		км		450,00	632,07	884	1242	133	[illegible]	6
36	E0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	6,494	4349,35	1692,25	28245	10989	9346	3,18	21
		км		450,00	632,07	2922	4105	133	2,85	19
37	E0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	0,38	8763,55	1692,25	3330	643	547	3,18	1
		км		450,00	632,07	171	240	133	2,85	1
38	E0115-165-10	Обозначение мест элементами разметки	269,01	115,20	1,61	30990	433	14855	0,31	83
		м2		51,98	0,61	13983	164	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		3977809,00	3977808	95240			1815
			Тенге			288704	27150			117
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3961068				
	Материалы -		Тенге			1627154				
	Всего заработная плата -		Тенге				305976			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1256851				
	Местные материалы -		Тенге			707264				
		Накладные расходы -	Тенге			379229				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							190
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				56884			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			260418				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4600715				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2069
		Сметная заработная плата -	Тенге				362860			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			16740				
	Материалы -		Тенге			2595				
	Всего заработная плата -		Тенге				9879			
		Накладные расходы -	Тенге			8891				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1334			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1538				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			27169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				11213			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4627884				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2126
		Сметная заработная плата -	Тенге				374073			
		Временными здания и сооружения				145 975				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				4773859				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на выслугу лет, 1%				47 739				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				19 095				
		ИТОГО по разделу				4 840 693				
		УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДА С ПРАВОЙ СТОРОНЫ ОТ А/ДОРОГИ С ПК172+00 ПО ПК173+20								
1	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	2,9	408,11	169,61	1184	492	936	1,55	4
		м3		238,50	4,07	692	12	133	0,01	–
2	Е0101-164-2	Разработка грунта вручную	29	218,93	–	6349	–	7174	1,54	45
		м3		218,93	–	6349	–	113	–	–
3	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	57,8	19,40	–	1121	–	1088	0,12	7
		м2		19,40	–	1121	–	97	–	–
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	29	21,55	4,52	625	131	479	0,11	3
		м3		17,03	–	494	–	97	–	–
5	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений спроезжей части из лотков в откосах насыпи	115,5	749,86	351,18	86609	40561	50670	1,56	180
		м		240,75	89,10	27807	10291	133	0,36	42
6	С143023-150 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блок Б-1-1,5-1	115,5	3200,00	–	369600	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
7	Е0123-24-1	Установка решеток	115,5	282,59	35,42	32639	4091	33446	1,31	151
		шт		209,25	13,50	24168	1559	130	0,07	8
8	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,644	50900,00	–	32780	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
9	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,628	47200,00	–	29642	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		РЕМОНТ МОСТА ПК159+00								
10	Е0130-7-1	Ремонт тротуарных блоков бетоном В15	2,25	9645,20	532,08	21702	1197	1388	2,55	6
		м3		434,25	131,85	977	297	109	0,43	1
11	Е0161-20-1	Заделка сколов и выбоин ж/б барьерногоограждения раствором	36	888,57	31,40	31989	1130	19658	3,23	116
		м2		572,99	4,86	20628	175	94,5	0,03	1
		ТРОТУАРЫ НА ПОДХОДАХ								
12	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из ГПС толщиной 12 см	301	294,15	12,52	88539	3769	16982	0,24	48

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		38,03	4,39	11447	1321	133	0,02	
13	Е0127-34-2	Установка поребрика сечением 80х200 мм при других видах покрытий		602	592,92	6,63	356938	3991	88425	0,70	
			м		108,68	1,76	65425	1060	133	0,01	
14	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300		9,632	25300,00	--	243690	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
15	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4=3+1 см		301	481,02	--	144787	--	9908	0,14	2
			м2		24,75	--	7450	--	133	--	
16	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см		602	76,22	--	45883	--	3187	0,02	9
			м2		3,98	--	2396	--	133	--	--
		ТРОТУАРЫ НА МОСТУ									
17	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов		0,0288	40097,59	339,59	1155	10	5	0,58	--
			т		--	140,94	--	4	133	0,58	--
18	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см		72	481,02	--	34633	--	2370	0,14	10
			м2		24,75	--	1782	--	133	--	--
19	Е0115-172-4	Покраска перильного ограждении		108	227,02	0,07	24518	8	12249	0,65	70
			м2		108,00	0,02	11664	2	105	--	--
		ПРОЕЗДЫ К ДОМАМ									
20	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов		0,1328	40097,59	339,59	5325	45	25	0,58	--
			т		--	140,94	--	19	133	0,58	--
21	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4=3+1 см		332	481,02	--	159698	--	10929	0,14	48
			м2		24,75	--	8217	--	133	--	--
22	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см		664	76,22	--	50608	--	3515	0,02	15
			м2		3,98	--	2643	--	133	--	--
		УШИРЕНИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ									
		3.1.Устройство покрытия дорожной одежды									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов								
			0,57	40097,59	339,59	22856	194	107	0,58	1
		т		--	140,94	--	80	133	0,58	1
24	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 6см (4+2см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
			1425	582,87	15,35	830590	21874	20848	0,03	81
		м2		5,94	5,06	8465	7211	133	0,02	43
25	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
			1425	279,83	--	398758	--	76	--	1
		м2		0,04	--	57	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3022219	77492			1098
			Тенге			201782	22031			101
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3022219				
	Материалы -		Тенге			136578				
	Всего заработная плата -		Тенге				223812			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32780				
	Местные материалы -		Тенге			3127254				
		Накладные расходы -	Тенге			283463				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							128
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38533			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			198341				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3504022				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1327
		Сметная заработная плата -	Тенге				242358			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3504022				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1327
		Сметная заработная плата -	Тенге				242358			

Временными здания и сооружения	110 527
Итого с временными зданиями и сооружениями	3614550
Затраты на выслугу лет, 1%	36 145
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	14 458
ИТОГО по разделу	3 665 154
ИТОГО ПО ФОРМЕ	13 620 988
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.	7 134 565,67
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г.	24 847 215,94
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	639 635,63
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ	32 621 417,24
НДС (12%)	3 914 570,07
Всего по форме	36 535 987,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		с учетом тендерной скидки 0,999987735				**36 535 543,94**				
		в том числе НДС				**3 914 522,57**				

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ С.Камуратов

М.П.

Представитель Заказчика_____**Ж.Рахимов**

_____

Представитель тех. надзора:

_____**С.Абипов**

М.П.

Начальник участка ТОО "РСУ-1"

_____Амиренов К.

Директор ТОО "РСУ-1"

_____**Г.Конурбаев**

М.П.

АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Алматы-Жетыген-Капшагайское водохранилище" км 15-23 Илийского района Алматинской области

от «23» 10 2013 г. г. Талдыкорган
(место нахождения объекта)

Приемочная комиссия, утвержденная приказом (постановлением) «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» приказ № 178 от «22» октября 2013 г.

В составе:

Председатель:

Самуратов С.З (Ф.И.О) — Заместитель руководителя ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Заместитель председателя:

Албеков А.Н. (Ф.И.О.) — Директор ТОО «Проектдорстрой»

Члены комиссии:

Ниетбаев Е.К. (Ф.И.О.) — и.о начальника отдела автомобильных дорог

Файль В.А. (Ф.И.О.) — Заместитель Акима Илийского района

Рахимов Ж.Ә. (Ф.И.О) — Главный специалист отдела автомобильных дорог ГУ «УПТ и АД Алматинской области»

Садыков А.Ж. (Ф.И.О.) — Начальник ГУ отдела «ПТ и АД» Илийского района

Сырымбай М.Д. (Ф.И.О) — Главный специалист отдела ОДТИ УДП АО

Назарбеков А.Ж. (Ф.И.О.) — Директор ТОО «Сапаинжиниринг»

Конурбаев Г.Н. (Ф.И.О.) — Директор ТОО «РСУ -1»

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком **ТОО « РСУ -1»**

Предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный: **Капитальный ремонт автомобильной дороги "Алматы-Жетыген-Капшагайское водохранилище" км 15-23 Илийского района Алматинской области**

2. Строительство произведено на основании решения (постановления, распоряжения) на 2013 год договор № 85 от «08» апреля 2013г.

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» .

(наименование органа принявшего решение)

3. Разрешение на производство работ, строительно-монтажных работ:

4.Проектно-сметная документация на строительство разработана:

ТОО «Проектдорстрой»

(наименование проектной организации)

5.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: апрель 2013 г.; Окончание работ: сентябрь 2013 г.

6.Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Капитальный ремонт автомобильной дороги "Алматы-Жетыген-Капшагайское водохранилище" км 15-23 Илийского района Алматинской области**

7.**Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:**

всего тыс. тенге: 371 148 725,00 тыс. тенге
в том числе СМР: 365 359 905,00 тыс. тенге
технический надзор: 5 042 360,00 тыс. тенге
авторский надзор: 746 460,00 тыс. тенге

Фактические затраты:

всего тыс. тенге: 370 603 991,14 тыс. тенге
в том числе СМР: 365 355 424,00 тыс. тенге
технический надзор: 4 502 107,14 тыс. тенге
авторский надзор: 746 460,00 тыс. тенге

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке объект: **Капитальный ремонт автомобильной**

дороги "Алматы-Жетыген-Капшагайское водохранилище" км 15-23 Илийского района Алматинской области

(наименование объекта, его местоположения или адрес)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Председатель комиссии:

_____ С. Самуратов
(подпись, печать)

Заместитель председателя приемочной комиссии:

_____ Албеков А.Н.
(подпись, печать)

Члены комиссии:

_____ Е.К. Ниетбаев
(подпись, печать)

_____ В. Файль
(подпись, печать)

_____ Ж.Э. Рахимов
(подпись, печать)

_____ А.Ж.Садыков
(подпись, печать)

_____ М.Д.Сырымбай
(подпись, печать)

_____ А.Ж. Назарбеков
(подпись, печать)

_____ Г. Н. Конурбаев
(подпись, печать)