Форма КС-3

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"
Подрядчик: ТОО "Нур-Талап и К"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция систем водоснабжения в н.п.Жанадария Жалагашского района Кызылординской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№86	12.10.2018г				
		Дополнительное соглашение					
		№86-2	14.05.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге из графы 1: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовомуровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	220 415 208,85								23 615 915,24	
за отчетный период	21 371 050,32	**19 081 294,93**	-	-		-	-	-	**2 289 755,39**	**21 371 050,32**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель проекта
_____ **Тасыбай Б.Б.**
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"
БИН/ИИН 060140011871

Разработчик проекта стр-ва:
Инженер
_____ **Мэден Н.Э.**
Филиал "Енбек-Кызылорда" РГП на ПХВ "Енбек" ИУ (пенитенциарной) КУИС МВД РК
БИН/ИИН 081041002464

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор
_____ **Бердалы Н.Ж.**
ТОО "СК Энерго-OIL"
БИН/ИИН 150740012385

ПОДРЯДЧИК:
Директор
_____ **Керейтбаев К.И.**
ТОО "Нур-Талап и К"
БИН 060540008995

Заказчик **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Нур-Талап и К"**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Реконструкция систем водоснабжения в н.п.Жанадария Жалагашского района Кызылординской области**

наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы**

Не удается отобразить сжатый рисунок. Возможно, этот файл был переведен в или удален. Убедитесь, что ссылка на файл указана правильный путь, и файл доступен. Возможно, получение файла было закрыто.

Не удается отобразить рисунок. Возможно, этот файл был поврежден

АКТ
о приемке выполненных работ
за июнь месяц 2019 г

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Насосная станция 1-го подъема-2 шт					
		Архитектурно-строительные решения					
		Стакан С2					
1	**Е11-090701-0103 11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах**	**т**	**0,1746**		**106433,41**	**18583,27**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	91	15,889	828,31	13160,69
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	1,282	1059,41	1357,70
		Итого оплата труда:				**83152,27**	**14518,39**
1. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,05238	10,77	0,56
1. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	1,048	3298,90	3455,93
1. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,19206	23,34	4,48
1. 6	1567 С (34-010304-0101)	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,146664	1002,41	147,02
1. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	4,767	165,76	790,11
1. 8	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,0873	2267,35	197,94
1. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,1746	17,05	2,98
		Итого эксплуатация машин:				**26340,30**	**4599,02**
1.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	0,45396	181,00	82,17

1	2	3	4	5	6	7	8
1.11	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,0873	91,04	7,95
1.12	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,003754	195385,08	733,46
		Итого материалов:				**4716,90**	**823,57**
		НР первого уровня	%	60,9		50639,73	8841,70
		НР второго уровня	%	4,24		6659,90	1162,82
		Накладные расходы	%	--		57299,63	10004,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13098,64	2287,02
		Сметная стоимость:				**176831,69**	**30874,81**
2	**Е11-090606-0112 11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Монтаж**	**т**	**0,1746**		**77676,95**	**13562,40**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	65,2	11,384	826,45	9408,24
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,46	0,080316	992,01	79,67
		Итого оплата труда:				**54340,87**	**9487,92**
2. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	48,1	8,398	234,58	1970,06
2. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,020952	3078,63	64,50
2. 5	768 С (31-050102-0304)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т	маш.-ч	0,15	0,02619	4372,25	114,51
2. 6	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	8,7	1,519	69,25	105,19
2. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,033174	1761,61	58,44
2. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,16	0,202536	17,05	3,45
		Итого эксплуатация машин:				**13265,53**	**2316,16**
2. 9	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000339	159092,15	53,89
2.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,005238	66,30	0,35
2.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,003265	2742,28	8,95
2.12	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,000122	39687,74	4,85
2.13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00003	381819,66	11,33
2.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001746	196,55	0,34
2.15	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,95	0,16587	181,00	30,02
2.16	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,29	0,050634	91,04	4,61
2.17	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000017	1774323,66	30,98
2.18	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,029	0,005063	200244,36	1013,92

1	2	3	4	5	6	7	8
2.19	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000054	347608,52	18,81
2.20	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000105	413023,16	43,27
		Итого материалов:				**10526,88**	**1837,99**
		НР первого уровня	%	60,9		33093,59	5778,14
		НР второго уровня	%	4,24		4696,67	820,04
		Накладные расходы	%	--		37790,26	6598,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9237,38	1612,85
		Сметная стоимость:				**124704,58**	**21773,42**
3	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**9,0792**		**63,46**	**576,12**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=914,09)	чел-ч	0,0295	0,267836	914,09	244,83
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001816	826,45	1,50
		Итого оплата труда:				**27,13**	**246,33**
3. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000908	3356,72	3,05
3. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000908	34,59	0,03
3. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000908	1761,61	1,60
3. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,101687	44,82	4,56
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**9,24**
3. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000136	273897,54	37,30
3. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000817	347608,52	284,04
		Итого материалов:				**35,47**	**322,07**
		НР первого уровня	%	54,2		14,70	133,51
		НР второго уровня	%	4,24		3,31	30,09
		Накладные расходы	%	--		18,02	163,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,52	59,18
		Сметная стоимость:				**87,99**	**798,91**
4	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**9,0792**		**146,90**	**1333,72**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,0426	0,386774	779,54	301,51
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,003632	826,45	3,00
		Итого оплата труда:				**33,54**	**304,51**
4. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001816	3356,72	6,10
4. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,001816	34,59	0,06
4. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001816	1761,61	3,20
4. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,11803	44,82	5,29
		Итого эксплуатация машин:				**1,61**	**14,65**

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000254	335868,32	85,38
4. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,001634	408117,32	666,97
		Итого материалов:				**112,08**	**1017,56**
		НР первого уровня	%	54,2		18,18	165,04
		НР второго уровня	%	4,24		7,00	63,55
		Накладные расходы	%	--		25,18	228,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,77	124,98
		Сметная стоимость:				**185,84**	**1687,28**
5	**Е11-090501-0101 11-090501-0101 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стальным профилированным листом**	**м2**	**2,6400**		**245,97**	**649,36**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	0,299	0,78936	760,41	600,24
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0031	0,008184	935,64	7,66
		Итого оплата труда:				**230,26**	**607,89**
5. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0421	0,111144	9,03	1,00
5. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,003168	3078,63	9,75
5. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,005016	1761,61	8,84
		Итого эксплуатация машин:				**7,42**	**19,59**
5. 6	146016 С (21-130211-0301)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000003	0,000008	1215531,96	9,63
5. 7	146019 С (21-130211-0402)	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,000003	0,000008	2300381,52	18,22
		Итого материалов:				**11,19**	**29,54**
		НР первого уровня	%	60,9		140,23	370,21
		НР второго уровня	%	4,24		16,37	43,23
		Накладные расходы	%	--		156,61	413,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,21	85,02
		Сметная стоимость:				**434,78**	**1147,83**
6	**С121-060201-0204 21-060201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012**	**м2**	**2,6400**		**6905,70**	**18231,05**
		НР второго уровня	%	4,24		292,80	773,00
		Накладные расходы	%	--		292,80	773,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		575,88	1520,32
		Сметная стоимость:				**7774,38**	**20524,37**
		Отделка					
7	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**19,8400**		**63,46**	**1258,95**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=914,09)	чел-ч	0,0295	0,58528	914,09	535,00
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,003968	826,46	3,28
		Итого оплата труда:				**27,13**	**538,28**

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001984	3356,72	6,66
7. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001984	34,59	0,07
7. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001984	1761,61	3,50
7. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,222208	44,82	9,96
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**20,18**
7. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000298	273897,54	81,51
7. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001786	347608,52	620,69
		Итого материалов:				**35,47**	**703,79**
		НР первого уровня	%	54,2		14,70	291,75
		НР второго уровня	%	4,24		3,31	65,75
		Накладные расходы	%	--		18,02	357,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,52	129,32
		Сметная стоимость:				**87,99**	**1745,78**
8	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраскаметаллических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**19,8400**		**146,90**	**2914,47**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,0426	0,845184	779,54	658,85
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,007936	826,45	6,56
		Итого оплата труда:				**33,54**	**665,41**
8. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,003968	3356,72	13,32
8. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,003968	34,59	0,14
8. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,003968	1761,61	6,99
8. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,25792	44,82	11,56
		Итого эксплуатация машин:				**1,61**	**32,01**
8. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000556	335868,32	186,58
8. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,003571	408117,32	1457,47
		Итого материалов:				**112,08**	**2223,58**
		НР первого уровня	%	54,2		18,18	360,65
		НР второго уровня	%	4,24		7,00	138,86
		Накладные расходы	%	--		25,18	499,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,77	273,12
		Сметная стоимость:				**185,84**	**3687,07**
		Полы					
9	**Е11-110101-0203 11-110101-0203 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных**	**м3**	**19,8400**		**5277,87**	**104712,93**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	3,1	61,504	701,16	43124,14
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	10,912	826,45	9018,22

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**2628,14**	**52142,37**
9. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	1,786	3356,72	5993,76
9. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	9,126	1849,48	16879,09
9. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	18,451	11,48	211,82
		Итого эксплуатация машин:				**1163,54**	**23084,67**
9. 6	100262 С (21-010301-0104)	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	1,28	25,395	1499,29	38074,77
9. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	2,976	28,00	83,33
		Итого материалов:				**1940,73**	**38504,11**
		НР первого уровня	%	60,9		1600,54	31754,70
		НР второго уровня	%	4,24		291,64	5786,23
		Накладные расходы	%	--		1892,18	37540,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		573,60	11380,31
		Сметная стоимость:				**7743,66**	**153634,16**
10	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**1,5872**		**22725,08**	**36069,24**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	3,66	5,809	701,16	4073,14
		Итого оплата труда:				**2566,25**	**4073,14**
10. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,761856	10,59	8,07
		Итого эксплуатация машин:				**5,08**	**8,07**
10. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,492032	2548,16	1253,78
10. 4	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,619	17538,80	28394,34
10. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,001587	14375,42	22,82
10. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	3,174	729,15	2314,61
10. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	0,55552	28,00	15,55
		Итого материалов:				**20153,75**	**31988,03**
		НР первого уровня	%	60,9		1562,84	2480,55
		НР второго уровня	%	4,24		1029,81	1634,51
		Накладные расходы	%	--		2592,65	4115,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2025,42	3214,74
		Сметная стоимость:				**27343,15**	**43399,05**
11	**Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**19,8400**		**656,61**	**13027,18**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,366	7,261	669,68	4862,84
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,251968	732,02	184,45
		Итого оплата труда:				**254,40**	**5047,29**
11. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	0,93248	10,59	9,87

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,251968	1360,59	342,83
		Итого эксплуатация машин:				**17,78**	**352,70**
11. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,404736	19952,19	8075,37
11. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,6944	28,00	19,44
		Итого материалов:				**393,73**	**7811,70**
		НР первого уровня	%	60,9		154,93	3073,80
		НР второго уровня	%	4,24		34,41	682,68
		Накладные расходы	%	--		189,34	3756,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,68	1342,70
		Сметная стоимость:				**913,63**	**18126,42**
		Проемы					
12	**Е11-100501-0103 11-100501-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	**м2**	**3,6000**		**23653,62**	**85153,04**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	1,303	4,691	751,15	3523,49
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,23724	783,18	185,80
		Итого оплата труда:				**1030,36**	**3709,30**
12. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,10872	1360,59	147,92
12. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2289	0,82404	18,64	15,36
12. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,12852	1761,61	226,40
12. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3527	1,27	13,64	17,32
		Итого эксплуатация машин:				**113,06**	**407,00**
12. 7	133837 С (21-090201-0103)	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	1	3,6	20303,76	73093,54
12. 8	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	4,104	982,74	4033,16
12. 9	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	7,14	25,704	24,49	629,49
12.10	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	2,556	108,14	276,41
12.11	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,71	9,756	80,69	787,21
12.12	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	28,8	9,87	284,26
12.13	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	4,29	15,444	48,98	756,45
		Итого материалов:				**22561,82**	**81222,54**
		НР первого уровня	%	59,8		616,16	2218,16
		НР второго уровня	%	4,24		1029,04	3704,54
		Накладные расходы	%	--		1645,19	5922,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2023,91	7286,06
		Сметная стоимость:				**27322,72**	**98361,79**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**3,7800**		**1800,24**	**6804,91**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	0,899	3,398	788,80	2680,52
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	0,38178	859,68	328,21
		Итого оплата труда:				**795,96**	**3008,73**
13. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,261576	3518,51	920,36
13. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,044982	3078,63	138,48
13. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,067662	402,09	27,21
13. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,075222	1761,61	132,51
		Итого эксплуатация машин:				**322,37**	**1218,56**
13. 7	102673 С (21-020402-0104)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,003969	19757,33	78,42
13. 8	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,003024	26033,00	78,72
13. 9	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	3,364	215,22	724,04
13.10	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	1,633	982,74	1604,78
13.11	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,07938	346,49	27,50
13.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,156114	196,55	30,68
13.13	147444 С (21-130814-0401)	Ерши металлические	кг	0,375	1,417	190,43	269,93
13.14	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,000892	75443,28	67,30
		Итого материалов:				**768,74**	**2905,84**
		НР первого уровня	%	59,8		475,98	1799,22
		НР второго уровня	%	4,24		96,51	364,82
		Накладные расходы	%	--		572,50	2164,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189,82	717,52
		Сметная стоимость:				**2562,56**	**9686,46**
14	**С121-090402-0203 21-090402-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**3,7800**		**25646,08**	**96942,18**
		НР второго уровня	%	4,24		1087,39	4110,35
		Накладные расходы	%	--		1087,39	4110,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2138,68	8084,20
		Сметная стоимость:				**28872,15**	**109136,73**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**С121-090404-1003 21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	**пара**	**2,0000**		**4072,21**	**8144,42**
		НР второго уровня	%	4,24		172,66	345,32
		Накладные расходы	%	--		172,66	345,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		339,59	679,18
		Сметная стоимость:				**4584,46**	**9168,92**
16	**С121-090404-0306 21-090404-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**2,0000**		**2690,72**	**5381,44**
		НР второго уровня	%	4,24		114,09	228,17
		Накладные расходы	%	--		114,09	228,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224,38	448,77
		Сметная стоимость:				**3029,19**	**6058,38**
		Крыльцо					
17	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**0,00606**		**9757,82**	**59,13**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	11,6	0,070296	760,41	53,45
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,002303	945,20	2,18
		Итого оплата труда:				**9179,94**	**55,63**
17. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,00097	3078,63	2,99
17. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,001333	1761,61	2,35
		Итого эксплуатация машин:				**880,13**	**5,33**
17. 5	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,001697	107,10	0,18
		Итого материалов:				**56,93**	**0,34**
		НР первого уровня	%	48,5		4452,27	26,98
		НР второго уровня	%	4,24		602,51	3,65
		Накладные расходы	%	--		5054,78	30,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1185,01	7,18
		Сметная стоимость:				**15997,60**	**96,95**
18	**С121-050301-3501**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,00606**		**207073,83**	**1254,87**
		НР второго уровня	%	4,24		8779,93	53,21
		Накладные расходы	%	--		8779,93	53,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17268,30	104,65
		Сметная стоимость:				**233122,06**	**1412,72**
19	**Е11-110101-1406 11-110101-1406 РСНБ РК 2015**	**Устройство полов бетонных армированных с поверхностным упрочнением, толщиной 130 мм**	**м2**	**3,0000**		**4208,03**	**12624,10**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,21)	чел-ч	0,3954	1,186	617,21	732,13
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0139	0,0417	1115,95	46,54

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**259,56**	**778,67**
19. 3	151 С (31-030203-0101)	Автобетононасосы, 65 м3/ч	маш.-ч	0,0067	0,0201	7539,67	151,55
19. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0084	0,0252	10,59	0,27
19. 5	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,001	0,003	9,03	0,03
19. 6	776 С (31-050102-0104)	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0005	0,0015	4023,94	6,04
19. 7	1045 С (31-040403-0101)	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0126	0,0378	739,63	27,96
19. 8	1046 С (31-040102-0101)	Машина бетоноотделочная однороторная, 600 мм	маш.-ч	0,0051	0,0153	1324,09	20,26
19. 9	1047 С (31-040102-0201)	Машина бетоноотделочная однороторная, 900 мм	маш.-ч	0,008	0,024	1661,10	39,87
19.10	1048 С (31-040102-0301)	Машина бетоноотделочная двухроторная, 900 мм	маш.-ч	0,0174	0,0522	3656,25	190,86
19.11	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,00073	0,00219	20,30	0,04
19.12	3008 С (34-030501-0101)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0284	0,0852	144,37	12,30
		Итого эксплуатация машин:				**149,72**	**449,16**
19.13	127708 С (21-050301-2708)	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,003	0,009	184320,59	1658,89
19.14	128076 С (21-050307-1019)	Проволока для сеток высоколегированная из стали 12Х18Н9 диаметром 1,2 мм ГОСТ 18143-72	кг	0,0178	0,0534	557,94	29,79
19.15	135879 С (21-100502-0105)	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	0,07	0,21	2326,47	488,56
19.16	147606 С (21-130816-1105)	Лента малярная, 50 мм	м	0,776	2,328	8,16	19,00
19.17	147668 С (21-130816-2203)	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,000048	0,000144	22505,28	3,24
19.18	149847 С (22-050103-0201)	Смеси сухие - упрочнители бетонов цементно-кварцевые для промышленных полов СТ РК 1168-2006	кг	5	15	55,82	837,30
19.19	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,001	0,003	28,00	0,08
19.20	249618 С (22-041003-0101)	Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона	кг	0,1298	0,3894	938,40	365,41
19.21	279248 С	Ресурса нет в кодификаторе ресурсов.		0,1155	0,3465	--	--
		Итого материалов:				**3814,26**	**11442,78**
		НР первого уровня	%	60,9		158,07	474,21
		НР второго уровня	%	4,24		185,12	555,37
		Накладные расходы	%	--		343,19	1029,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		364,10	1092,29
		Сметная стоимость:				**4915,32**	**14745,95**
20	**Е11-110101-1407 11-110101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2**	**Устройство полов бетонных армированных с поверхностным упрочнением, добавлять при изменении толщины пола на 10 мм**	**м2**	**3,0000**		**463,62**	**1390,86**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,21)	чел-ч	0,0422	0,1266	617,21	78,14
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00244	0,00732	1116,23	8,17

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**28,77**	**86,31**
20. 3	151 С (31-030203-0101)	Автобетононасосы, 65 м3/ч	маш.-ч	0,00122	0,00366	7539,67	27,60
20. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0016	0,0048	10,59	0,05
		Итого эксплуатация машин:				**9,22**	**27,65**
20. 5	279248 С	Ресурса нет в кодификаторе ресурсов.		0,021	0,063	--	--
		Итого материалов:				**428,36**	**1285,08**
		НР первого уровня	%	60,9		17,52	52,56
		НР второго уровня	%	4,24		20,40	61,20
		Накладные расходы	%	--		37,92	113,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,12	120,37
		Сметная стоимость:				**541,67**	**1625,00**
		Облицовка цоколя					
21	**Е11-150101-0209 11-150101-0209 РСНБ РК 2015**	**Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 20 мм при числе плит в 1 м2 до 6**	**м2 поверхности облицовки**	**7,2000**		**9414,12**	**67781,64**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=914,09)	чел-ч	9,7	69,84	914,09	63840,05
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0274	0,19728	745,12	147,00
		Итого оплата труда:				**8887,09**	**63987,04**
21. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0038	0,02736	3356,72	91,84
21. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0272	0,19584	21,19	4,15
21. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0236	0,16992	1360,59	231,19
		Итого эксплуатация машин:				**45,44**	**327,18**
21. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,000003	0,000022	2548,16	0,06
21. 7	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00006	0,000432	1439,40	0,62
21. 8	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,18	18425,21	3316,54
21. 9	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,000432	19877,39	8,59
21.10	146845 С (21-130704-1901)	Карборунд	кг	0,0716	0,51552	114,22	58,88
21.11	146956 С (21-130802-0501)	Бумага ролевая	т	0,000071	0,000511	122499,96	62,62
21.12	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,000045	0,000324	20254,14	6,56
21.13	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0088	0,06336	28,00	1,77
21.14	249455 С (22-040401-0201)	Пигмент кислотный желтый ГОСТ 22699-77	т	0,000003	0,000022	501635,12	10,84
		Итого материалов:				**502,01**	**3614,44**
		НР первого уровня	%	54,8		4870,12	35064,90
		НР второго уровня	%	4,24		605,65	4360,69
		Накладные расходы	%	--		5475,78	39425,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1191,19	8576,58

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**16081,09**	**115783,84**
22	**С122-010104-0105 22-010104-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты из травертина облицовочные шириной до 400 мм, толщиной 20 мм ГОСТ 9480-2012**	**м2**	**7,2000**		**9462,96**	**68133,31**
		НР второго уровня	%	4,24		401,23	2888,85
		Накладные расходы	%	--		401,23	2888,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,14	5681,77
		Сметная стоимость:				**10653,32**	**76703,94**
		Отмостка - 0,7 м					
23	**Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	**м3**	**2,4640**		**7105,12**	**17507,03**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	3,24	7,983	701,16	5597,61
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	1,355	826,45	1120,01
		Итого оплата труда:				**2726,31**	**6717,62**
23. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,22176	3356,72	744,39
23. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,133	1849,48	2096,27
23. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	2,292	11,48	26,31
		Итого эксплуатация машин:				**1163,54**	**2866,97**
23. 6	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	0,71456	2354,07	1682,12
23. 7	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,22176	2158,17	478,60
23. 8	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	2,464	1925,66	4744,83
23. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,3696	28,00	10,35
		Итого материалов:				**3669,82**	**9042,43**
		НР первого уровня	%	60,9		1660,32	4091,03
		НР второго уровня	%	4,24		371,65	915,76
		Накладные расходы	%	--		2031,97	5006,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		730,97	1801,10
		Сметная стоимость:				**9868,06**	**24314,90**
24	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**2,4640**		**21030,36**	**51818,82**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	1,35	3,326	669,68	2227,62
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,446723	826,45	369,19
		Итого оплата труда:				**1053,90**	**2596,82**
24. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,183	10,59	12,53
24. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,44352	3518,51	1560,53
24. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,003203	1761,61	5,64

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**640,71**	**1578,70**
24. 6	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,513	17538,80	44079,92
24. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,616	6598,38	4064,60
24. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,004928	28,00	0,14
		Итого материалов:				**19485,59**	**48012,49**
		НР первого уровня	%	48,5		511,14	1259,46
		НР второго уровня	%	4,24		913,36	2250,52
		Накладные расходы	%	--		1424,50	3509,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1796,39	4426,30
		Сметная стоимость:				**24251,25**	**59755,08**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**633914,46**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**471165,47**
	Материалы -		Тенге				**226345,33**
	Всего заработная плата -		Тенге				**143957,43**
	Местные материалы -		Тенге				**68133,31**
		Накладные расходы -	Тенге				**106753,58**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**83246,51**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**23507,07**
		Сметная прибыль -	Тенге				**46233,52**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**624152,58**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**181,13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**143957,43**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**161494,12**
	Материалы -		Тенге				**2072,74**
	Всего заработная плата -		Тенге				**24581,59**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**128699,09**
		Накладные расходы -	Тенге				**22452,27**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**14970,19**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**7482,08**
		Сметная прибыль -	Тенге				**14715,71**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**198662,11**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**29,43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24581,59**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1254,87**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1254,87**
		Накладные расходы -	Тенге				**53,21**
		Сметная прибыль -	Тенге				**104,65**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1412,72**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**824227,41**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**210,56**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**168539,02**
РАЗДЕЛ 2.Насосная станция 2-го подъема							
		Архитектурно-строительные решения					
		Перегородка					

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**Е11-100402-0602 11-100402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Устройство перегородок с одним дверным проемом с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм.**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**52,0300**		**1152,64**	**59971,97**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	1,061	55,225	779,54	43049,73
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0074	0,385021	967,49	372,50
		Итого оплата труда:				**834,56**	**43422,24**
25. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,192511	3078,63	592,67
25. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0367	1,909	18,64	35,59
25. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0037	0,192511	1761,61	339,13
25. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0079	0,411036	178,23	73,26
25. 7	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0076	0,395427	13,64	5,39
		Итого эксплуатация машин:				**20,10**	**1046,04**
25. 8	145630 С (21-130207-0403)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,159	8,273	43,89	363,09
25. 9	145735 С (21-130207-1006)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	0,7	36,421	6,48	236,01
25.10	145910 С (21-130208-0503)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,038	1,977	902,65	1784,66
25.11	149244 С (22-040101-9909)	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,013	0,676389	187,88	127,08
25.12	149908 С (22-050108-0102)	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,88	45,786	130,98	5997,09
25.13	248324 С (21-070201-0207)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00126	0,065558	38144,48	2500,66
25.14	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0004	0,020812	148,83	3,10
25.15	249182 С (21-130809-1303)	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1,323	68,815	47,95	3299,67
25.16	249183 С (21-130809-1304)	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1,062	55,24	37,75	2085,32
25.17	249184 С (21-130809-1305)	Лента армирующая бумажная	м	2,122	110,397	6,13	676,73
		Итого материалов:				**305,14**	**15876,20**
		НР первого уровня	%	59,8		499,07	25966,50
		НР второго уровня	%	4,24		70,03	3643,79
		Накладные расходы	%	--		569,10	29610,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,74	7166,58
		Сметная стоимость:				**1859,49**	**96748,85**
		Отделка					
26	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**194,2600**		**146,90**	**28536,56**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,0426	8,276	779,54	6451,14
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,077705	826,45	64,22
		Итого оплата труда:				**33,54**	**6515,36**

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,038852	3356,72	130,42
26. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,038852	34,59	1,34
26. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,038852	1761,61	68,44
26. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	2,525	44,82	113,19
		Итого эксплуатация машин:				**1,61**	**313,39**
26. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,005439	335868,32	1826,90
26. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,034967	408117,32	14270,72
		Итого материалов:				**112,08**	**21772,03**
		НР первого уровня	%	54,2		18,18	3531,33
		НР второго уровня	%	4,24		7,00	1359,68
		Накладные расходы	%	--		25,18	4891,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,77	2674,21
		Сметная стоимость:				**185,84**	**36101,77**
27	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен**	**м2**	**104,9100**		**772,55**	**81048,13**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	0,37	38,817	788,80	30618,54
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	1,962	734,04	1440,05
		Итого оплата труда:				**305,58**	**32058,59**
27. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,041964	3356,72	140,86
27. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	1,752	781,13	1368,53
27. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,167856	1360,59	228,38
		Итого эксплуатация машин:				**16,56**	**1737,78**
27. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0063	0,660931	28,00	18,51
27. 7	249621 С (22-050101-9901)	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	9,7	1017,625	77,02	78377,45
		Итого материалов:				**464,13**	**48691,81**
		НР первого уровня	%	54,8		167,46	17568,11
		НР второго уровня	%	4,24		39,86	4181,33
		Накладные расходы	%	--		207,32	21749,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,39	8223,81
		Сметная стоимость:				**1058,26**	**111021,37**
28	**Е11-150405-0101 11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску**	**м2**	**104,9100**		**182,05**	**19098,36**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=769,67)	чел-ч	0,138	14,477	769,67	11142,67
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,094417	815,96	77,04
		Итого оплата труда:				**106,95**	**11219,71**

1	2	3	4	5	6	7	8
28. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,010491	1360,59	14,27
28. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,083926	1761,61	147,84
		Итого эксплуатация машин:				**1,55**	**162,12**
28. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,001	0,104907	84,66	8,88
28. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,003	0,314722	162,18	51,04
28. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,054552	133270,82	7270,16
28. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	5,245	83,36	437,25
		Итого материалов:				**74,29**	**7793,57**
		НР первого уровня	%	54,8		58,61	6148,40
		НР второго уровня	%	4,24		10,20	1070,46
		Накладные расходы	%	--		68,81	7218,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,07	2105,38
		Сметная стоимость:				**270,93**	**28422,60**
		Полы					
29	**Е11-110101-0203 11-110101-0203 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных**	**м3**	**68,7400**		**5384,93**	**370160,01**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	3,1	213,094	701,16	149412,99
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	37,807	826,45	31245,60
		Итого оплата труда:				**2628,14**	
29. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	6,187	3356,72	20766,68
29. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	31,62	1849,48	58481,30
29. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	63,928	11,48	733,90
		Итого эксплуатация машин:				**1163,54**	**79981,88**
29. 6	100261 С (21-010301-0103)	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,28	87,987	1582,93	139277,58
29. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	10,311	28,00	288,71
		Итого материалов:				**2047,79**	**140765,11**
		НР первого уровня	%	60,9		1600,54	110021,08
		НР второго уровня	%	4,24		296,18	20359,68
		Накладные расходы	%	--		1896,72	130380,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		582,53	40043,26
		Сметная стоимость:				**7864,18**	**540583,99**
30	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**3,4370**		**24099,01**	**82828,28**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	3,66	12,579	701,16	8820,19
		Итого оплата труда:				**2566,25**	**8820,19**
30. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,65	10,59	17,47

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**5,08**	**17,47**
30. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	1,065	2548,16	2714,99
30. 4	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,506	18381,21	64439,74
30. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,003437	14375,42	49,41
30. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	6,874	729,15	5012,18
30. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	1,203	28,00	33,68
		Итого материалов:				**21527,68**	**73990,63**
		НР первого уровня	%	60,9		1562,84	5371,49
		НР второго уровня	%	4,24		1088,06	3739,67
		Накладные расходы	%	--		2650,91	9111,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2139,99	7355,16
		Сметная стоимость:				**28889,91**	**99294,61**
31	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	**м2**	**68,7400**		**1021,07**	**70188,68**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=967,18)	чел-ч	0,416	28,596	967,18	27657,53
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,673657	788,87	531,43
		Итого оплата труда:				**410,08**	**28188,95**
31. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	4,124	12,86	53,04
31. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	5,534	402,09	2225,01
31. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,268088	1360,59	364,76
31. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,405569	1761,61	714,45
		Итого эксплуатация машин:				**48,84**	**3357,26**
31. 7	135512 С (21-100401-0101)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	76,989	229,47	17666,75
31. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,237842	58564,32	13929,06
31. 9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,009624	31967,82	307,65
31.10	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,343702	84,66	29,10
31.11	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,158791	20254,14	3216,17
31.12	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,065303	54217,08	3540,56
		Итого материалов:				**569,88**	**39173,91**
		НР первого уровня	%	60,9		249,74	17167,07
		НР второго уровня	%	4,24		53,88	3703,88
		Накладные расходы	%	--		303,62	20870,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,97	7284,77
		Сметная стоимость:				**1430,66**	**98344,42**

1	2	3	4	5	6	7	8
32	**Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	**м2**	**68,7400**		**670,18**	**46068,30**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=967,18)	чел-ч	0,251	17,254	967,18	16687,51
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,384945	787,67	303,21
		Итого оплата труда:				**247,17**	**16990,72**
32. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	3,093	12,86	39,78
32. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	2,53	402,09	1017,14
32. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,158102	1360,59	215,11
32. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,226843	1761,61	399,61
		Итого эксплуатация машин:				**24,32**	**1671,64**
32. 7	135512 С (21-100401-0101)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	76,989	229,47	17666,66
32. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,103798	58564,32	6078,84
32. 9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,004124	31967,82	131,85
32.10	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,072865	20254,14	1475,81
32.11	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,039182	54217,08	2124,33
		Итого материалов:				**403,10**	**27709,14**
		НР первого уровня	%	60,9		150,53	10347,35
		НР второго уровня	%	4,24		34,80	2392,02
		Накладные расходы	%	--		185,33	12739,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,44	4704,61
		Сметная стоимость:				**923,95**	**63512,29**
33	**Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных покрытий толщиной 40 мм**	**м2**	**68,7400**		**932,91**	**64128,05**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=682,02)	чел-ч	0,361	24,815	682,02	16924,31
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	1,952	798,85	1559,52
		Итого оплата труда:				**268,90**	**18483,83**
33. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,824874	3356,72	2768,87
33. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	2,722	10,59	28,83
33. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,55679	1849,48	1029,77
33. 6	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,570538	1360,59	776,27
		Итого эксплуатация машин:				**66,97**	**4603,74**
33. 7	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	2,103	2548,16	5359,88
33. 8	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	2,103	17538,80	36891,63

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	2,406	28,00	67,36
		Итого материалов:				**619,73**	**42600,02**
		НР первого уровня	%	60,9		163,76	11256,65
		НР второго уровня	%	4,24		46,50	3196,31
		Накладные расходы	%	--		210,26	14452,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,45	6286,48
		Сметная стоимость:				**1234,62**	**84867,51**
34	**Е11-110101-1502 11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий**	**м2**	**68,7400**		**197,91**	**13604,19**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=682,02)	чел-ч	0,0208	1,43	682,02	975,12
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,261205	732,02	191,21
		Итого оплата труда:				**16,97**	**1166,33**
34. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0162	1,114	10,59	11,79
34. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,261205	1360,59	355,39
		Итого эксплуатация машин:				**5,34**	**367,19**
34. 5	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0102	0,701129	17538,80	12296,95
		Итого материалов:				**178,39**	**12261,90**
		НР первого уровня	%	60,9		10,33	710,29
		НР второго уровня	%	4,24		8,83	606,93
		Накладные расходы	%	--		19,16	1317,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,37	1193,71
		Сметная стоимость:				**234,44**	**16115,15**
35	**Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**10,0400**		**673,83**	**6765,24**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,366	3,675	669,68	2460,84
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,127509	732,02	93,34
		Итого оплата труда:				**254,40**	**2554,18**
35. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	0,471882	10,59	5,00
35. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,127509	1360,59	173,49
		Итого эксплуатация машин:				**17,78**	**178,48**
35. 5	100560 С (21-020101-0701)	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,204817	20961,57	4293,28
35. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,351401	28,00	9,84
		Итого материалов:				**410,95**	**4125,91**
		НР первого уровня	%	60,9		154,93	1555,50
		НР второго уровня	%	4,24		35,14	352,80
		Накладные расходы	%	--		190,07	1908,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,11	693,88
		Сметная стоимость:				**933,01**	**9367,42**
		Проемы					

1	2	3	4	5	6	7	8
36	**Е11-100501-0103 11-100501-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	**м2**	**3,8400**		**23653,62**	**90829,90**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	1,303	5,004	751,15	3758,39
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,253056	783,18	198,19
		Итого оплата труда:				**1030,36**	**3956,58**
36. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,115968	1360,59	157,78
36. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2289	0,878976	18,64	16,38
36. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,137088	1761,61	241,50
36. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3527	1,354	13,64	18,47
		Итого эксплуатация машин:				**113,06**	**434,14**
36. 7	133837 С (21-090201-0103)	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	1	3,84	20303,76	77966,44
36. 8	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	4,378	982,74	4302,04
36. 9	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	7,14	27,418	24,49	671,46
36.10	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	2,726	108,14	294,83
36.11	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,71	10,406	80,69	839,69
36.12	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	30,72	9,87	303,21
36.13	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	4,29	16,474	48,98	806,88
		Итого материалов:				**22561,82**	**86637,37**
		НР первого уровня	%	59,8		616,16	2366,04
		НР второго уровня	%	4,24		1029,04	3951,51
		Накладные расходы	%	--		1645,19	6317,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2023,91	7771,80
		Сметная стоимость:				**27322,72**	**104919,24**
37	**Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Установкаблоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах**	**м2**	**4,0110**		**1800,24**	**7220,76**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	0,899	3,606	788,80	2844,33
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	0,405111	859,68	348,27
		Итого оплата труда:				**795,96**	**3192,59**
37. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,277561	3518,51	976,60
37. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,047731	3078,63	146,95
37. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,071797	402,09	28,87
37. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,079819	1761,61	140,61

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**322,37**	**1293,03**
37. 7	102673 С (21-020402-0104)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,004212	19757,33	83,21
37. 8	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,003209	26033,00	83,53
37. 9	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	3,57	215,22	768,29
37.10	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	1,733	982,74	1702,84
37.11	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,084231	346,49	29,19
37.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,165654	196,55	32,56
37.13	147444 С (21-130814-0401)	Ерши металлические	кг	0,375	1,504	190,43	286,43
37.14	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,000947	75443,28	71,41
		Итого материалов:				**768,74**	**3083,42**
		НР первого уровня	%	59,8		475,98	1909,17
		НР второго уровня	%	4,24		96,51	387,11
		Накладные расходы	%	--		572,50	2296,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189,82	761,36
		Сметная стоимость:				**2562,56**	**10278,41**
38	**С121-090402-0201 21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**2,1210**		**40952,87**	**86861,04**
		НР второго уровня	%	4,24		1736,40	3682,91
		Накладные расходы	%	--		1736,40	3682,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3415,14	7243,52
		Сметная стоимость:				**46104,41**	**97787,46**
39	**С121-090402-0103 21-090402-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**1,8900**		**20184,42**	**38148,55**
		НР второго уровня	%	4,24		855,82	1617,50
		Накладные расходы	%	--		855,82	1617,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1683,22	3181,28
		Сметная стоимость:				**22723,46**	**42947,34**
40	**С121-090404-1003 21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	**пара**	**2,0000**		**4072,21**	**8144,42**
		НР второго уровня	%	4,24		172,66	345,32
		Накладные расходы	%	--		172,66	345,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		339,59	679,18
		Сметная стоимость:				**4584,46**	**9168,92**

1	2	3	4	5	6	7	8
41	**С121-090404-0306 21-090404-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**2,0000**		**2690,72**	**5381,44**
		НР второго уровня	%	4,24		114,09	228,17
		Накладные расходы	%	--		114,09	228,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224,38	448,77
		Сметная стоимость:				**3029,19**	**6058,38**
42	**Е11-150403-0304 11-150403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов дверных**	**м2**	**8,0220**		**1052,86**	**8446,03**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,843	6,763	779,54	5271,68
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,008022	817,00	6,55
		Итого оплата труда:				**657,97**	**5278,23**
42. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000802	1360,59	1,09
42. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,00722	1761,61	12,72
		Итого эксплуатация машин:				**1,72**	**13,81**
42. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,000193	1439,40	0,28
42. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,024868	84,66	2,11
42. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,067385	162,18	10,93
42. 8	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,025	0,20055	381,68	76,55
42. 9	249384 С (22-040201-0302)	Краски масляные земляные МА-0115: охра ГОСТ 10503-71	т	0,000247	0,001985	294163,58	583,81
42.10	249442 С (22-040301-0101)	Шпатлевка ЭП 00-10 ГОСТ 28379-89	кг	0,41	3,289	752,48	2474,92
		Итого материалов:				**393,98**	**3160,54**
		НР первого уровня	%	54,8		360,57	2892,47
		НР второго уровня	%	4,24		59,93	480,75
		Накладные расходы	%	--		420,50	3373,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,87	945,54
		Сметная стоимость:				**1591,22**	**12764,79**
43	**Е11-090403-0301 11-090403-0301 РСНБ РК 2015**	**Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания**	**т**	**0,2750**		**119646,77**	**32902,86**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=864,1)	чел-ч	41,4	11,385	864,10	9837,78
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,92	2,178	1022,97	2228,02
		Итого оплата труда:				**43875,64**	**12065,80**
43. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	13,4	3,685	234,58	864,43
43. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,09	0,02475	19,36	0,48

1	2	3	4	5	6	7	8
43. 5	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,18	0,0495	9,03	0,45
43. 6	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,35	0,09625	4326,99	416,47
43. 7	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,033	3078,63	101,59
43. 8	784 С (31-050104-0105)	Краны на гусеничном ходу, 100 т	маш.-ч	3,63	0,99825	12015,32	11994,29
43. 9	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,34	0,0935	34,59	3,23
43.10	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,04675	21,19	0,99
43.11	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,09	0,02475	95,13	2,35
43.12	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	2,01	0,55275	131,58	72,73
43.13	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,05225	1761,61	92,04
43.14	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,616	17,05	10,50
		Итого эксплуатация машин:				**49307,53**	**13559,57**
43.15	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000534	159092,15	84,88
43.16	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00825	66,30	0,55
43.17	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,005142	2742,28	14,10
43.18	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,026	0,00715	327490,36	2341,56
43.19	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000283	39687,74	11,24
43.20	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,048	0,0132	381819,66	5040,02
43.21	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00275	196,55	0,54
43.22	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,53625	181,00	97,06
43.23	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,16225	91,04	14,77
43.24	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000027	1774323,66	48,79
43.25	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,023	0,006325	208172,82	1316,69
43.26	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000085	347608,52	29,63
43.27	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000165	413023,16	68,15
		Итого материалов:				**34565,50**	**9505,51**
		НР первого уровня	%	60,9		26720,27	7348,07
		НР второго уровня	%	4,24		6205,96	1706,64

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		32926,23	9054,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12205,84	3356,61
		Сметная стоимость:				**164778,84**	**45314,18**
44	**С121-090403-0401 21-090403-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Ворота распашные ВР 26х20-УХЛ1 огрунтованные и окрашенные**	**шт**	**1,0000**		**332272,36**	**332272,36**
		НР второго уровня	%	4,24		14088,35	14088,35
		Накладные расходы	%	--		14088,35	14088,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27708,86	27708,86
		Сметная стоимость:				**374069,56**	**374069,56**
		Пандус					
45	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**0,03384**		**9757,82**	**330,20**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	11,6	0,392544	760,41	298,49
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,012859	945,21	12,15
		Итого оплата труда:				**9179,94**	**310,65**
45. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,005414	3078,63	16,67
45. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,007445	1761,61	13,11
		Итого эксплуатация машин:				**880,13**	**29,78**
45. 5	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,009475	107,10	1,01
		Итого материалов:				**56,93**	**1,93**
		НР первого уровня	%	48,5		4452,27	150,66
		НР второго уровня	%	4,24		602,51	20,39
		Накладные расходы	%	--		5054,78	171,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1185,01	40,10
		Сметная стоимость:				**15997,60**	**541,36**
46	**С121-050301-3501**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,03384**		**207073,83**	**7007,38**
		НР второго уровня	%	4,24		8779,93	297,11
		Накладные расходы	%	--		8779,93	297,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17268,30	584,36
		Сметная стоимость:				**233122,06**	**7888,85**
47	**Е11-110101-1406 11-110101-1406 РСНБ РК 2015**	**Устройство полов бетонных армированных с поверхностным упрочнением, толщиной 300 мм**	**м2**	**2,6100**		**4026,95**	**10510,33**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,21)	чел-ч	0,3954	1,032	617,21	636,96
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0139	0,036279	1115,95	40,49
		Итого оплата труда:				**259,56**	**677,44**
47. 3	151 С (31-030203-0101)	Автобетононасосы, 65 м3/ч	маш.-ч	0,0067	0,017487	7539,67	131,85
47. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0084	0,021924	10,59	0,23
47. 5	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,001	0,00261	9,03	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8
47. 6	776 С (31-050102-0104)	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0005	0,001305	4023,94	5,25
47. 7	1045 С (31-040403-0101)	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0126	0,032886	739,63	24,32
47. 8	1046 С (31-040102-0101)	Машина бетоноотделочная однороторная, 600 мм	маш.-ч	0,0051	0,013311	1324,09	17,62
47. 9	1047 С (31-040102-0201)	Машина бетоноотделочная однороторная, 900 мм	маш.-ч	0,008	0,02088	1661,10	34,68
47.10	1048 С (31-040102-0301)	Машина бетоноотделочная двухроторная, 900 мм	маш.-ч	0,0174	0,045414	3656,25	166,04
47.11	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,00073	0,001905	20,30	0,04
47.12	3008 С (34-030501-0101)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0284	0,074124	144,37	10,70
		Итого эксплуатация машин:				**149,72**	**390,77**
47.13	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1155	0,301455	18381,21	5541,11
47.14	127708 С (21-050301-2708)	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,003	0,00783	184320,59	1443,23
47.15	128076 С (21-050307-1019)	Проволока для сеток высоколегированная из стали 12Х18Н9 диаметром 1,2 мм ГОСТ 18143-72	кг	0,0178	0,046458	557,94	25,92
47.16	135879 С (21-100502-0105)	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	0,07	0,1827	2326,47	425,05
47.17	147606 С (21-130816-1105)	Лента малярная, 50 мм	м	0,776	2,025	8,16	16,53
47.18	147668 С (21-130816-2203)	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,000048	0,000125	22505,28	2,82
47.19	149847 С (22-050103-0201)	Смеси сухие - упрочнители бетонов цементно-кварцевые для промышленных полов СТ РК 1168-2006	кг	5	13,05	55,82	728,45
47.20	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,001	0,00261	28,00	0,07
47.21	249618 С (22-041003-0101)	Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона	кг	0,1298	0,338778	938,40	317,91
		Итого материалов:				**3633,18**	**9482,60**
		НР первого уровня	%	60,9		158,07	412,56
		НР второго уровня	%	4,24		177,44	463,13
		Накладные расходы	%	--		335,51	875,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,00	910,88
		Сметная стоимость:				**4711,46**	**12296,90**
48	**Е11-110101-1407 11-110101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=4**	**Устройство полов бетонных армированных с поверхностным упрочнением, добавлять при изменении толщины пола на 10 мм**	**м2**	**2,6100**		**861,39**	**2248,22**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,21)	чел-ч	0,0844	0,220284	617,21	135,96
48. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00488	0,012737	1116,23	14,22
		Итого оплата труда:				**57,54**	**150,18**
48. 3	151 С (31-030203-0101)	Автобетононасосы, 65 м3/ч	маш.-ч	0,00244	0,006368	7539,67	48,02
48. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0032	0,008352	10,59	0,09
		Итого эксплуатация машин:				**18,43**	**48,10**

1	2	3	4	5	6	7	8
48. 5	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,042	0,10962	18381,21	2014,95
		Итого материалов:				**790,87**	**2064,17**
		НР первого уровня	%	60,9		35,04	91,46
		НР второго уровня	%	4,24		38,01	99,20
		Накладные расходы	%	--		73,05	190,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,76	195,11
		Сметная стоимость:				**1009,20**	**2634,01**
		Облицовка цоколя					
49	**Е11-150101-0209 11-150101-0209 РСНБ РК 2015**	**Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 20 мм при числе плит в 1 м2 до 6**	**м2 поверхности облицовки**	**7,2000**		**9414,12**	**67781,64**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=914,09)	чел-ч	9,7	69,84	914,09	63840,05
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0274	0,19728	745,12	147,00
		Итого оплата труда:				**8887,09**	**63987,04**
49. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0038	0,02736	3356,72	91,84
49. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0272	0,19584	21,19	4,15
49. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0236	0,16992	1360,59	231,19
		Итого эксплуатация машин:				**45,44**	**327,18**
49. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,000003	0,000022	2548,16	0,06
49. 7	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00006	0,000432	1439,40	0,62
49. 8	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,18	18425,21	3316,54
49. 9	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,000432	19877,39	8,59
49.10	146845 С (21-130704-1901)	Карборунд	кг	0,0716	0,51552	114,22	58,88
49.11	146956 С (21-130802-0501)	Бумага ролевая	т	0,000071	0,000511	122499,96	62,62
49.12	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,000045	0,000324	20254,14	6,56
49.13	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0088	0,06336	28,00	1,77
49.14	249455 С (22-040401-0201)	Пигмент кислотный желтый ГОСТ 22699-77	т	0,000003	0,000022	501635,12	10,84
		Итого материалов:				**502,01**	**3614,44**
		НР первого уровня	%	54,8		4870,12	35064,90
		НР второго уровня	%	4,24		605,65	4360,69
		Накладные расходы	%	--		5475,78	39425,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1191,19	8576,58
		Сметная стоимость:				**16081,09**	**115783,84**

1	2	3	4	5	6	7	8
50	**С122-010104-0105 22-010104-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты из травертина облицовочные шириной до 400 мм, толщиной 20 мм ГОСТ 9480-2012**	**м2**	**7,2000**		**9462,96**	**68133,31**
		НР второго уровня	%	4,24		401,23	2888,85
		Накладные расходы	%	--		401,23	2888,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,14	5681,77
		Сметная стоимость:				**10653,32**	**76703,94**
		Отмостка - 0,7 м					
51	**Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	**м3**	**6,0000**		**7105,12**	**42630,74**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	3,24	19,44	701,16	13630,55
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	3,3	826,45	2727,28
		Итого оплата труда:				**2726,31**	**16357,84**
51. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,54	3356,72	1812,63
51. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	2,76	1849,48	5104,56
51. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	5,58	11,48	64,06
		Итого эксплуатация машин:				**1163,54**	**6981,25**
51. 6	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	1,74	2354,07	4096,08
51. 7	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,54	2158,17	1165,41
51. 8	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	6	1925,66	11553,96
51. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,9	28,00	25,20
		Итого материалов:				**3669,82**	**22018,89**
		НР первого уровня	%	60,9		1660,32	9961,92
		НР второго уровня	%	4,24		371,65	2229,93
		Накладные расходы	%	--		2031,97	12191,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		730,97	4385,80
		Сметная стоимость:				**9868,06**	**59208,35**
52	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**6,0000**		**21030,36**	**126182,19**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	1,35	8,1	669,68	5424,41
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	1,088	826,45	899,01
		Итого оплата труда:				**1053,90**	**6323,42**
52. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	2,88	10,59	30,50
52. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	1,08	3518,51	3799,99
52. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0078	1761,61	13,74
		Итого эксплуатация машин:				**640,71**	**3844,23**

1	2	3	4	5	6	7	8
52. 6	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	6,12	17538,80	107337,46
52. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	1,5	6598,38	9897,57
52. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,012	28,00	0,34
		Итого материалов:				**19485,59**	**116913,52**
		НР первого уровня	%	48,5		511,14	3066,86
		НР второго уровня	%	4,24		913,36	5480,16
		Накладные расходы	%	--		1424,50	8547,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1796,39	10778,33
		Сметная стоимость:				**24251,25**	**145507,51**
		Водопровод и канализация					
		ХПВ В1					
53	**Ц13-070401-0103 13-070401-0103 РСНБ РК 2015**	**Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.425 т**	**шт**	**4,0000**		**28250,99**	**113003,95**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	31	124	807,32	100107,68
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5	2	967,49	1934,97
		Итого оплата труда:				**25510,66**	**102042,65**
53. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,25	1	3261,22	3261,22
53. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9	11,6	21,19	245,80
53. 5	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,9	3,6	95,13	342,47
53. 6	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,02	12,08	142,69	1723,70
53. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,25	1	1761,61	1761,61
53. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,58	2,32	17,05	39,56
		Итого эксплуатация машин:				**1843,59**	**7374,35**
53. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,4	5,6	181,00	1013,60
53.10	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	0,96	91,04	87,40
53.11	147340 С (21-130812-1038)	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	0,014	235025,34	3290,35
53.12	244589 С (26-010103-0101)	Электроэнергия	кВт/ч	9,5	38	14,33	544,54
		Итого материалов:				**1380,48**	**5521,93**
		НР первого уровня	%	40,6		10357,33	41429,32
		НР второго уровня	%	4,24		1636,99	6547,97
		Накладные расходы	%	--		11994,32	47977,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3219,63	12878,50
		Сметная стоимость:				**43464,94**	**173859,75**
54	**Ц13-080104-0201 13-080104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления и регулирования**	**шкаф**	**1,0000**		**16880,87**	**16880,87**

1	2	3	4	5	6	7	8
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	13	13	826,45	10743,85
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,6	1,6	967,49	1547,98
		Итого оплата труда:				**12291,83**	**12291,83**
54. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,8	0,8	3261,22	2608,98
54. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,8	0,8	2251,17	1800,94
		Итого эксплуатация машин:				**4409,91**	**4409,91**
54. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00077	0,00077	381819,66	294,00
54. 6	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,0048	0,0048	1671,43	8,02
54. 7	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53,47
54. 8	147732 С (21-130816-3007)	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	0,016	357,84	5,73
54. 9	242739 С (24-040207-1810)	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,04	2,04	439,62	896,82
54.10	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0041	0,0041	361,08	1,48
54.11	242957 С (24-040207-3951)	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,612	0,612	464,10	284,03
54.12	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116,28
		Итого материалов:				**1727,11**	**1727,11**
		НР первого уровня	%	42,8		5260,90	5260,90
		НР второго уровня	%	4,24		938,81	938,81
		Накладные расходы	%	--		6199,71	6199,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1846,45	1846,45
		Сметная стоимость:				**24927,03**	**24927,03**
55	**Ц13-030110-0113 13-030110-0113 РСНБ РК 2015**	**Таль ручная передвижная, грузоподъемность 3.2 т, высота подъема 3 м**	**шт**	**1,0000**		**13261,54**	**13261,54**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	9	9	701,16	6310,44
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,018	2,018	952,36	1921,87
		Итого оплата труда:				**8232,31**	**8232,31**
55. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,04	0,04	3261,22	130,45
55. 4	1947 С (31-050602-1101)	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,938	1,938	3467,67	6720,34
55. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	0,04	1761,61	70,46
		Итого эксплуатация машин:				**6921,26**	**6921,26**
		НР первого уровня	%	40,6		3342,32	3342,32
		НР второго уровня	%	4,24		704,00	704,00
		Накладные расходы	%	--		4046,32	4046,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1384,63	1384,63
		Сметная стоимость:				**18692,49**	**18692,49**

1	2	3	4	5	6	7	8
56	**Е11-160601-0106 11-160601-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 200 мм**	**1шт**	**5,0000**		**349209,34**	**1746046,70**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=798,06)	чел-ч	7,76	38,8	798,06	30964,73
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16	0,8	879,34	703,47
		Итого оплата труда:				**6333,64**	**31668,20**
56. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,04	0,2	3518,51	703,70
56. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,03	0,15	3078,63	461,79
56. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,25	6,25	142,69	891,81
56. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,09	0,45	1761,61	792,72
		Итого эксплуатация машин:				**570,01**	**2850,03**
56. 7	144734 С (21-130201-0510)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00504	0,0252	183777,62	4631,20
56. 8	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00079	0,00395	195385,08	771,77
56. 9	158919 С (23-020103-0313)	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	2	10	5362,50	53625,00
56.10	187340 С (23-021101-1305)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,01	83019,84	830,20
56.11	251881 С (23-040102-2211)	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, PN 16, DN 200, типа Hakohav ГОСТ 5762-2002	шт.	1	5	322469,17	1612345,85
56.12	252168 С (23-040105-0906)	Штурвал для задвижек DN 200	шт.	1	5	7959,44	39797,20
		Итого материалов:				**342446,38**	**1712231,92**
		НР первого уровня	%	60,4		3825,52	19127,59
		НР второго уровня	%	4,24		14968,68	74843,39
		Накладные расходы	%	--		18794,20	93970,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29440,28	147201,41
		Сметная стоимость:				**397443,81**	**1987219,07**
57	**Е11-160601-0105 11-160601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм**	**1шт**	**16,0000**		**227926,93**	**3646830,80**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	6,05	96,8	779,54	75459,47
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09	1,44	889,13	1280,35
		Итого оплата труда:				**4796,24**	**76739,82**
57. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,02	0,32	3518,51	1125,92
57. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,32	3078,63	985,16
57. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,86	13,76	142,69	1963,41
57. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,8	1761,61	1409,29
		Итого эксплуатация машин:				**342,74**	**5483,79**

1	2	3	4	5	6	7	8
57. 7	144734 С (21-130201-0510)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00504	0,08064	183777,62	14819,83
57. 8	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00056	0,00896	195385,08	1750,65
57. 9	158918 С (23-020103-0312)	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2	32	3521,16	112677,12
57.10	187340 С (23-021101-1305)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,032	83019,84	2656,63
57.11	251880 С (23-040102-2210)	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, PN 16, DN 150, типа Hakohav ГОСТ 5762-2002	шт.	1	16	208070,08	3329121,28
57.12	252167 С (23-040105-0905)	Штурвал для задвижек от DN 125 до DN 150	шт.	1	16	6521,51	104344,16
		Итого материалов:				**222867,97**	**3565887,59**
		НР первого уровня	%	60,4		2896,93	46350,85
		НР второго уровня	%	4,24		9786,93	156590,90
		Накладные расходы	%	--		12683,86	202941,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19248,86	307981,81
		Сметная стоимость:				**259859,65**	**4157754,42**
58	**Е11-160601-0103 11-160601-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм**	**1шт**	**5,0000**		**136243,94**	**681219,72**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	2,6	13	779,54	10134,02
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,2	896,97	179,39
		Итого оплата труда:				**2062,68**	**10313,41**
58. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,05	3518,51	175,93
58. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,05	3078,63	153,93
58. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,63	3,15	142,69	449,47
58. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,1	1761,61	176,16
		Итого эксплуатация машин:				**191,10**	**955,49**
58. 7	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,01035	179494,64	1857,77
58. 8	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00165	195385,08	322,39
58. 9	158916 С (23-020103-0310)	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	10	2107,26	21072,60
58.10	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,01	30195,06	301,95
58.11	251879 С (23-040102-2209)	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, PN 16, DN 100, типа Hakohav ГОСТ 5762-2002	шт.	1	5	123849,39	619246,95
58.12	252166 С (23-040105-0904)	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	1	5	5445,69	27228,45
		Итого материалов:				**134026,04**	**670130,21**
		НР первого уровня	%	60,4		1245,86	6229,30
		НР второго уровня	%	4,24		5829,57	29147,84
		Накладные расходы	%	--		7075,43	35377,14

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11465,55	57327,75
		Сметная стоимость:				**154784,92**	**773924,61**
59	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 25 мм**	**1шт**	**2,0000**		**29551,80**	**59103,60**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	1,47	2,94	779,54	2291,85
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,02	826,45	16,53
		Итого оплата труда:				**1154,19**	**2308,38**
59. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,7	142,69	99,88
59. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	1761,61	35,23
		Итого эксплуатация машин:				**67,56**	**135,12**
59. 5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	178004,42	391,61
59. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	195385,08	54,71
59. 7	158912 С (23-020103-0306)	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2	4	975,92	3903,68
59. 8	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	30195,06	120,78
59. 9	253440 С (23-040902-2503)	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2	26092,21	52184,42
		Итого материалов:				**28338,32**	**56676,64**
		НР первого уровня	%	60,4		697,13	1394,26
		НР второго уровня	%	4,24		1282,55	2565,11
		Накладные расходы	%	--		1979,68	3959,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2522,52	5045,04
		Сметная стоимость:				**34054,00**	**68108,01**
60	**Е11-181101-0102 11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка манометров с трехходовым краном**	**комплект**	**2,0000**		**2278,81**	**4557,61**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	0,2266	0,4532	851,76	386,02
		Итого оплата труда:				**193,01**	**386,02**
60. 2	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,02	304,79	6,10
60. 3	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,02	371,48	7,43
60. 4	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,04	247,04	9,88
60. 5	262755 С (23-051501-0102)	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2	2073,66	4147,32
		Итого материалов:				**2085,80**	**4171,61**
		НР первого уровня	%	60,4		116,58	233,15
		НР второго уровня	%	4,24		101,56	203,13
		Накладные расходы	%	--		218,14	436,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		199,76	399,51

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2696,71**	**5393,42**
61	**Е11-160601-0103 11-160601-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм**	**1шт**	**5,0000**		**2734,34**	**13671,72**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	2,6	13	779,54	10134,02
61. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,2	896,97	179,39
		Итого оплата труда:				**2062,68**	**10313,41**
61. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,05	3518,51	175,93
61. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,05	3078,63	153,93
61. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,63	3,15	142,69	449,47
61. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,1	1761,61	176,16
		Итого эксплуатация машин:				**191,10**	**955,49**
61. 7	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,01035	179494,64	1857,77
61. 8	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00165	195385,08	322,39
61. 9	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,01	30195,06	301,95
		Итого материалов:				**516,44**	**2582,21**
		НР первого уровня	%	60,4		1245,86	6229,30
		НР второго уровня	%	4,24		168,76	843,80
		Накладные расходы	%	--		1414,62	7073,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		331,92	1659,59
		Сметная стоимость:				**4480,88**	**22404,41**
62	**Е11-160401-0205 11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм**	**м**	**3,0000**		**3178,03**	**9534,09**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=838,79)	чел-ч	0,725	2,175	838,79	1824,37
62. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0177	0,0531	842,39	44,73
		Итого оплата труда:				**623,03**	**1869,10**
62. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0027	0,0081	3518,51	28,50
62. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,003	3078,63	9,24
62. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,042	1761,61	73,99
62. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,3492	1,048	17,05	17,86
		Итого эксплуатация машин:				**43,20**	**129,59**
62. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,00063	15832,48	9,97
62. 8	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,005	0,015	397,41	5,96
62. 9	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0061	0,0183	4812,70	88,07

1	2	3	4	5	6	7	8
62.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0067	0,0201	181,00	3,64
62.11	150609 С (23-010201-0186)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	3	2062,11	6186,33
62.12	187490 С (23-021104-0405)	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,208	0,624	511,02	318,88
62.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1099	0,3297	148,83	49,07
		Итого материалов:				**2526,71**	**7580,13**
		НР первого уровня	%	60,4		376,31	1128,94
		НР второго уровня	%	4,24		150,70	452,11
		Накладные расходы	%	--		527,02	1581,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,40	889,21
		Сметная стоимость:				**4001,45**	**12004,34**
63	**Е11-160401-0207 11-160401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм**	**м**	**25,0000**		**5088,55**	**127213,72**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,19)	чел-ч	1,04	26	817,19	21246,94
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0221	0,5525	845,60	467,19
		Итого оплата труда:				**868,57**	**21714,13**
63. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,005	0,125	3518,51	439,81
63. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,0375	3078,63	115,45
63. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0156	0,39	1761,61	687,03
63. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,4942	12,355	17,05	210,65
		Итого эксплуатация машин:				**58,12**	**1452,94**
63. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00114	0,0285	15832,48	451,23
63. 8	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,007	0,175	397,41	69,55
63. 9	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0091	0,2275	4812,70	1094,89
63.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,01	0,25	181,00	45,25
63.11	150638 С (23-010201-0219)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	25	3446,90	86172,50
63.12	187490 С (23-021104-0405)	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,259	6,475	511,02	3308,85
63.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,2473	6,183	148,83	920,14
		Итого материалов:				**4180,56**	**104513,91**
		НР первого уровня	%	60,4		524,61	13115,34
		НР второго уровня	%	4,24		238,00	5949,95
		Накладные расходы	%	--		762,61	19065,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		468,09	11702,33
		Сметная стоимость:				**6319,26**	**157981,41**

1	2	3	4	5	6	7	8
64	**Е11-160401-0208 11-160401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм**	**м**	**13,0000**		**10019,86**	**130258,20**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,19)	чел-ч	1,66	21,58	817,19	17634,96
64. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0227	0,2951	852,54	251,59
		Итого оплата труда:				**1375,89**	**17886,55**
64. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0082	0,1066	3518,51	375,07
64. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,0273	3078,63	84,05
64. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2714	3,528	142,69	503,44
64. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0124	0,1612	1761,61	283,97
		Итого эксплуатация машин:				**95,89**	**1246,53**
64. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00126	0,01638	15832,48	259,34
64. 8	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00052	195385,08	101,60
64. 9	150651 С (23-010201-0232)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,93	12,09	5875,96	71040,36
64.10	158158 С (23-020101-0260)	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	0,13	1,69	6724,59	11364,56
64.11	187490 С (23-021104-0405)	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,319	4,147	511,02	2119,20
64.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,4396	5,715	148,83	850,53
		Итого материалов:				**8567,43**	**111376,65**
		НР первого уровня	%	60,4		831,04	10803,47
		НР второго уровня	%	4,24		460,08	5981,01
		Накладные расходы	%	--		1291,11	16784,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		904,88	11763,41
		Сметная стоимость:				**12215,85**	**158806,04**
65	**Ц13-130201-0101 13-130201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр механический, катионитный, анионитный, смешанного действия (ионитный, ионообменный ионитный и активированного угля, ионитный смешанного действия, угольный, осветлительный), вертикальный, диаметр до 1000 мм, высота до 2500 мм. Монтаж оборудования**	**т**	**0,1600**		**520452,07**	**83272,33**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=838,79)	чел-ч	523	83,68	838,79	70189,95
65. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	35,255	5,641	700,44	3951,03
		Итого оплата труда:				**463381,12**	**74140,98**
65. 3	364 С (34-020201-0101)	Вентиляторы во взрывобезопасном исполнении	маш.-ч	11,8	1,888	1361,56	2570,63
65. 4	720 С (31-050202-0402)	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций, 50 т	маш.-ч	1,75	0,28	5202,25	1456,63
65. 5	836 С (31-050307-0101)	Краны подвесные электрические (кран-балки), до 5 т	маш.-ч	0,39	0,0624	81,57	5,09
65. 6	1022 С (31-050101-0206)	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25-75 т	маш.-ч	1,33	0,2128	5745,36	1222,61

1	2	3	4	5	6	7	8
65. 7	1148 С (34-030202-0401)	Машины электрозачистные	маш.-ч	1,18	0,1888	155,79	29,41
65. 8	1298 С (32-050101-0201)	Насос для подачи воды, 160 м3/ч, напор 30 м	маш.-ч	5,73	0,9168	471,36	432,14
65. 9	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	14,96	2,394	142,69	341,54
65.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	7,7	1,232	1761,61	2170,30
		Итого эксплуатация машин:				**51427,25**	**8228,36**
65.11	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	12,7	2,032	181,00	367,79
65.12	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	3,82	0,6112	91,04	55,64
65.13	146774 С (21-130703-1403)	Вода химически очищенная	м3	2,44	0,3904	79,00	30,84
65.14	147018 С (21-130802-1701)	Салфетки хлопчатобумажные	м2	5,18	0,8288	138,76	115,00
65.15	147310 С (21-130812-1002)	Электроды диаметром 3 мм ЭА 400/10У ГОСТ 9466-75	кг	4,35	0,696	3643,25	2535,70
65.16	147322 С (21-130812-1017)	Электроды УОНИ 13/45 ГОСТ 9466-75	кг	3,41	0,5456	228,29	124,56
65.17	147628 С (21-130816-1601)	Набивки сальниковые ГОСТ 5152-84	кг	8,82	1,411	734,09	1035,95
65.18	149363 С (22-040601-0101)	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,002	0,00032	720337,91	230,51
		Итого материалов:				**30337,65**	**4854,02**
		НР первого уровня	%	40,6		188132,74	30101,24
		НР второго уровня	%	4,24		30044,00	4807,04
		Накладные расходы	%	--		218176,73	34908,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59090,30	9454,45
		Сметная стоимость:				**797719,10**	**127635,06**
66	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**21,6000**		**63,46**	**1370,64**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=914,09)	чел-ч	0,0295	0,6372	914,09	582,46
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00432	826,46	3,57
		Итого оплата труда:				**27,13**	**586,03**
66. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00216	3356,72	7,25
66. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00216	34,59	0,07
66. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00216	1761,61	3,81
66. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,24192	44,82	10,84
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**21,97**
66. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000324	273897,54	88,74
66. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001944	347608,52	675,75
		Итого материалов:				**35,47**	**766,22**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	54,2		14,70	317,63
		НР второго уровня	%	4,24		3,31	71,58
		Накладные расходы	%	--		18,02	389,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,52	140,79
		Сметная стоимость:				**87,99**	**1900,65**
67	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**21,6000**		**146,90**	**3173,01**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,0426	0,92016	779,54	717,30
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00864	826,45	7,14
		Итого оплата труда:				**33,54**	**724,44**
67. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00432	3356,72	14,50
67. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,00432	34,59	0,15
67. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00432	1761,61	7,61
67. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,2808	44,82	12,59
		Итого эксплуатация машин:				**1,61**	**34,85**
67. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000605	335868,32	203,13
67. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,003888	408117,32	1586,76
		Итого материалов:				**112,08**	**2420,83**
		НР первого уровня	%	54,2		18,18	392,65
		НР второго уровня	%	4,24		7,00	151,18
		Накладные расходы	%	--		25,18	543,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,77	297,34
		Сметная стоимость:				**185,84**	**4014,15**
68	**С123-080305-0104 23-080305-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	**шт.**	**1,0000**		**6106,88**	**6106,88**
		НР второго уровня	%	4,24		258,93	258,93
		Накладные расходы	%	--		258,93	258,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		509,26	509,26
		Сметная стоимость:				**6875,08**	**6875,08**
69	**Ц13-110201-0105 13-110201-0105 РСНБ РК 2015**	**Прибор, масса до 5 кг. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**2,0000**		**2668,16**	**5336,32**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	3,08	6,16	851,76	5246,84
		Итого оплата труда:				**2623,42**	**5246,84**
69. 2	144707 С (21-130201-0301)	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,047	0,094	214,94	20,20
69. 3	187347 С (23-021101-9902)	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,042	0,084	683,84	57,44
		Итого материалов:				**44,74**	**89,49**
		НР первого уровня	%	44		1154,31	2308,61

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		162,07	324,15
		Накладные расходы	%	--		1316,38	2632,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		318,76	637,53
		Сметная стоимость:				**4303,31**	**8606,61**
		Напорный трубопровод дренажных вод (КН3)					
70	**Ц13-070401-0102 13-070401-0102 РСНБ РК 2015**	**Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные,вихревые, поршневые, приводные, роторные на общейфундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т**	**шт**	**2,0000**		**25045,83**	**50091,65**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	28	56	807,32	45209,92
70. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,4	967,49	386,99
		Итого оплата труда:				**22798,46**	**45596,91**
70. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1	0,2	3261,22	652,24
70. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9	5,8	21,19	122,90
70. 5	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,72	1,44	95,13	136,99
70. 6	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,02	6,04	142,69	861,85
70. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1	0,2	1761,61	352,32
70. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,58	1,16	17,05	19,78
		Итого эксплуатация машин:				**1073,04**	**2146,08**
70. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,4	2,8	181,00	506,80
70.10	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	0,48	91,04	43,70
70.11	147340 С (21-130812-1038)	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	0,007	235025,34	1645,18
70.12	244589 С (26-010103-0101)	Электроэнергия	кВт/ч	9,5	19	14,33	272,27
		Итого материалов:				**1367,83**	**2735,67**
		НР первого уровня	%	40,6		9256,17	18512,35
		НР второго уровня	%	4,24		1454,41	2908,81
		Накладные расходы	%	--		10710,58	21421,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2860,51	5721,03
		Сметная стоимость:				**38616,93**	**77233,85**
71	**Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка клапанов обратных на трубопроводахиз стальных труб диам. до 50 мм**	**1шт**	**2,0000**		**12656,05**	**25312,09**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	1,47	2,94	779,54	2291,85
71. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	826,45	33,06
		Итого оплата труда:				**1162,45**	**2324,91**
71. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,7	142,69	99,88
71. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	1761,61	70,46
		Итого эксплуатация машин:				**85,17**	**170,35**

1	2	3	4	5	6	7	8
71. 5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	178004,42	391,61
71. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	195385,08	54,71
71. 7	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	30195,06	120,78
71. 8	251467 С (23-021199-9907)	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт.	1	2	127,09	254,18
71. 9	255354 С (23-041001-5406)	Клапан обратный с резьбой 2", Т до +100°С, PN 16, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	1	2	11003,53	22007,06
		Итого материалов:				**11424,95**	**22849,90**
		НР первого уровня	%	60,4		702,12	1404,24
		НР второго уровня	%	4,24		566,39	1132,77
		Накладные расходы	%	--		1268,51	2537,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1113,96	2227,93
		Сметная стоимость:				**15038,52**	**30077,04**
72	**Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	**1шт**	**2,0000**		**28608,82**	**57217,63**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	1,47	2,94	779,54	2291,85
72. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	826,45	33,06
		Итого оплата труда:				**1162,45**	**2324,91**
72. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,7	142,69	99,88
72. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	1761,61	70,46
		Итого эксплуатация машин:				**85,17**	**170,35**
72. 5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	178004,42	391,61
72. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	195385,08	54,71
72. 7	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	30195,06	120,78
72. 8	251467 С (23-021199-9907)	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт.	1	2	127,09	254,18
72. 9	252882 С (23-040602-0706)	Вентили запорные для систем питьевого водоснабжения типа Herz, Т 120°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2	26956,30	53912,60
		Итого материалов:				**27377,72**	**54755,44**
		НР первого уровня	%	60,4		702,12	1404,24
		НР второго уровня	%	4,24		1242,78	2485,57
		Накладные расходы	%	--		1944,91	3889,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2444,30	4888,60
		Сметная стоимость:				**32998,02**	**65996,04**
73	**Е11-160401-0401 11-160401-0401 РСНБ РК 2015**	**Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50 мм**	**1соедин.**	**1,0000**		**2830,60**	**2830,60**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	0,96	0,96	851,76	817,69
73. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	826,45	8,26
		Итого оплата труда:				**825,95**	**825,95**

1	2	3	4	5	6	7	8
73. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,44	0,44	142,69	62,78
73. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	1761,61	17,62
		Итого эксплуатация машин:				**80,40**	**80,40**
73. 5	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00062	0,00062	179494,64	111,29
73. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00014	195385,08	27,35
73. 7	158884 С (23-020103-0207)	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2	875,81	1751,62
73. 8	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	0,001	30195,06	30,20
		Итого материалов:				**1932,52**	**1932,52**
		НР первого уровня	%	60,4		498,88	498,88
		НР второго уровня	%	4,24		141,17	141,17
		Накладные расходы	%	--		640,05	640,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		277,65	277,65
		Сметная стоимость:				**3748,30**	**3748,30**
74	**Е11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм**	**м**	**9,0000**		**1689,46**	**15205,16**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=838,79)	чел-ч	0,553	4,977	838,79	4174,67
74. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,0954	845,08	80,62
		Итого оплата труда:				**472,81**	**4255,29**
74. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,0108	3518,51	38,00
74. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0063	3078,63	19,40
74. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,0783	1761,61	137,93
74. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	1,66	17,05	28,30
		Итого эксплуатация машин:				**24,85**	**223,63**
74. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,00072	15832,48	11,40
74. 8	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,018	397,41	7,15
74. 9	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,0288	4812,70	138,61
74.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,0315	181,00	5,70
74.11	150568 С (23-010201-0145)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	9	810,35	7293,17
74.12	187490 С (23-021104-0405)	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,157	1,413	511,02	722,07
74.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,247501	148,83	36,84
		Итого материалов:				**1200,76**	**10806,86**
		НР первого уровня	%	60,4		285,58	2570,20

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		83,74	753,68
		Накладные расходы	%	--		369,32	3323,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,70	1482,32
		Сметная стоимость:				**2223,48**	**20011,36**
75	**С123-020101-0152 23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**215,44**	**430,88**
		НР второго уровня	%	4,24		9,13	18,27
		Накладные расходы	%	--		9,13	18,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,97	35,93
		Сметная стоимость:				**242,54**	**485,08**
76	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**2,0000**		**63,46**	**126,91**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=914,09)	чел-ч	0,0295	0,059	914,09	53,93
76. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0004	826,50	0,33
		Итого оплата труда:				**27,13**	**54,26**
76. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0002	3356,72	0,67
76. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0002	34,59	0,01
76. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0002	1761,61	0,35
76. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,0224	44,82	1,00
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**2,03**
76. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00003	273897,54	8,22
76. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00018	347608,52	62,57
		Итого материалов:				**35,47**	**70,95**
		НР первого уровня	%	54,2		14,70	29,41
		НР второго уровня	%	4,24		3,31	6,63
		Накладные расходы	%	--		18,02	36,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,52	13,04
		Сметная стоимость:				**87,99**	**175,99**
77	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**2,0000**		**146,90**	**293,80**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,0426	0,0852	779,54	66,42
77. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0008	826,50	0,66
		Итого оплата труда:				**33,54**	**67,08**
77. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0004	3356,72	1,34
77. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,0004	34,59	0,01
77. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0004	1761,61	0,70

1	2	3	4	5	6	7	8
77. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,026	44,82	1,17
		Итого эксплуатация машин:				**1,61**	**3,23**
77. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000056	335868,32	18,81
77. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00036	408117,32	146,92
		Итого материалов:				**112,08**	**224,15**
		НР первого уровня	%	54,2		18,18	36,36
		НР второго уровня	%	4,24		7,00	14,00
		Накладные расходы	%	--		25,18	50,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,77	27,53
		Сметная стоимость:				**185,84**	**371,68**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**8589779,65**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**287953,58**
	Материалы -		Тенге				**13637,32**
	Всего заработная плата -		Тенге				**247551,52**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**6106,88**
		Накладные расходы -	Тенге				**117444,44**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**100954,73**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**16489,71**
		Сметная прибыль -	Тенге				**32431,84**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**437829,86**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**303,50**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**247551,52**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1271675,44**
	Материалы -		Тенге				**698477,39**
	Всего заработная плата -		Тенге				**451744,46**
	Местные материалы -		Тенге				**68133,31**
		Накладные расходы -	Тенге				**331547,53**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**266335,85**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**65211,68**
		Сметная прибыль -	Тенге				**128257,84**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1731480,81**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**583,39**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**451744,46**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**503710,67**
	Материалы -		Тенге				**9067,98**
	Всего заработная плата -		Тенге				**12065,80**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**470807,81**
		Накладные расходы -	Тенге				**29016,96**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**7348,07**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**21668,89**
		Сметная прибыль -	Тенге				**42618,21**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**575345,85**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**13,56**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12065,80**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**6526440,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**6282866,55**
	Всего заработная плата -		Тенге				**182930,08**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**7438,26**
	Сдача и испытание -		Тенге				**11,24**
		Накладные расходы -	Тенге				**391895,59**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**110489,77**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**281405,82**
		Сметная прибыль -	Тенге				**553466,84**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**7471802,39**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**230,31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**182930,08**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**10216458,91**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1130,76**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**894291,86**
		РАЗДЕЛ 3.Проходная. КПП					
		Архитектурно-строительные решения					
		Перегородка					
78	**Е11-100402-0602 11-100402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Устройство перегородок с одним дверным проемом с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм.**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**45,3000**		**1152,64**	**52214,69**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	1,061	48,081	779,54	37481,32
78. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0074	0,335219	967,49	324,32
		Итого оплата труда:				**834,56**	**37805,64**
78. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,16761	3078,63	516,01
78. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0367	1,663	18,64	30,99
78. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0037	0,16761	1761,61	295,26
78. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0079	0,357869	178,23	63,78
78. 7	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0076	0,344279	13,64	4,70
		Итого эксплуатация машин:				**20,10**	**910,74**
78. 8	145630 С (21-130207-0403)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,159	7,203	43,89	316,13
78. 9	145735 С (21-130207-1006)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	0,7	31,71	6,48	205,48
78.10	145910 С (21-130208-0503)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,038	1,721	902,65	1553,82
78.11	149244 С (22-040101-9909)	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,013	0,588899	187,88	110,64
78.12	149908 С (22-050108-0102)	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,88	39,864	130,98	5221,38
78.13	248324 С (21-070201-0207)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00126	0,057078	38144,48	2177,21
78.14	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0004	0,01812	148,83	2,70

1	2	3	4	5	6	7	8
78.15	249182 С (21-130809-1303)	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1,323	59,914	47,95	2872,86
78.16	249183 С (21-130809-1304)	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1,062	48,095	37,75	1815,58
78.17	249184 С (21-130809-1305)	Лента армирующая бумажная	м	2,122	96,117	6,13	589,20
		Итого материалов:				**305,14**	**13822,64**
		НР первого уровня	%	59,8		499,07	22607,77
		НР второго уровня	%	4,24		70,03	3172,47
		Накладные расходы	%	--		569,10	25780,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,74	6239,59
		Сметная стоимость:				**1859,49**	**84234,53**
		Отделка					
79	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**82,8200**		**146,90**	**12166,16**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,0426	3,528	779,54	2750,35
79. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,033128	826,45	27,38
		Итого оплата труда:				**33,54**	**2777,73**
79. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,016564	3356,72	55,60
79. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,016564	34,59	0,57
79. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,016564	1761,61	29,18
79. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	1,077	44,82	48,26
		Итого эксплуатация машин:				**1,61**	**133,61**
79. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,002319	335868,32	778,87
79. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,014908	408117,32	6084,12
		Итого материалов:				**112,08**	**9282,20**
		НР первого уровня	%	54,2		18,18	1505,53
		НР второго уровня	%	4,24		7,00	579,68
		Накладные расходы	%	--		25,18	2085,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,77	1140,11
		Сметная стоимость:				**185,84**	**15391,48**
80	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен**	**м2**	**48,8000**		**772,55**	**37700,40**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	0,37	18,056	788,80	14242,54
80. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	0,912558	734,04	669,85
		Итого оплата труда:				**305,58**	**14912,40**
80. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,01952	3356,72	65,52
80. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	0,814958	781,13	636,59

1	2	3	4	5	6	7	8
80. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,07808	1360,59	106,23
		Итого эксплуатация машин:				**16,56**	**808,35**
80. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0063	0,307439	28,00	8,61
80. 7	249621 С (22-050101-9901)	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	9,7	473,359	77,02	36458,11
		Итого материалов:				**464,13**	**22649,52**
		НР первого уровня	%	54,8		167,46	8171,99
		НР второго уровня	%	4,24		39,86	1944,99
		Накладные расходы	%	--		207,32	10116,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,39	3825,39
		Сметная стоимость:				**1058,26**	**51642,78**
81	**Е11-150405-0101 11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску**	**м2**	**48,8000**		**182,05**	**8883,81**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=769,67)	чел-ч	0,138	6,734	769,67	5183,13
81. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,043919	815,96	35,84
		Итого оплата труда:				**106,95**	**5218,96**
81. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00488	1360,59	6,64
81. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,039039	1761,61	68,77
		Итого эксплуатация машин:				**1,55**	**75,41**
81. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,001	0,048799	84,66	4,13
81. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,003	0,146396	162,18	23,74
81. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,025375	133270,82	3381,79
81. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	2,44	83,36	203,39
		Итого материалов:				**74,29**	**3625,26**
		НР первого уровня	%	54,8		58,61	2859,99
		НР второго уровня	%	4,24		10,20	497,94
		Накладные расходы	%	--		68,81	3357,93
			%	8		20,07	979,34
		Сметная стоимость:				**270,93**	**13221,06**
82	**Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	**м2**	**13,9000**		**3665,55**	**50951,09**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	1,52	21,128	788,80	16665,73
82. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	0,22935	736,60	168,94
		Итого оплата труда:				**1211,13**	**16834,67**
82. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,01112	3356,72	37,33
82. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,013	0,1807	781,13	141,15

1	2	3	4	5	6	7	8
82. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0027	0,03753	1360,59	51,06
		Итого эксплуатация машин:				**16,51**	**229,54**
82. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,0695	84,66	5,88
82. 7	149074 С (22-020101-0405)	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	13,9	2331,30	32405,00
82. 8	149905 С (22-050107-0101)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	6,95	154,43	1073,29
82. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0093	0,12927	28,00	3,62
82.10	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	3,75	52,125	34,98	1823,33
		Итого материалов:				**2450,06**	**34055,82**
		НР первого уровня	%	54,8		663,70	9225,40
		НР второго уровня	%	4,24		183,56	2551,48
		Накладные расходы	%	--		847,26	11776,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		361,03	5018,24
		Сметная стоимость:				**4873,84**	**67746,21**
		Полы					
		ТИП 1					
83	**Е11-110101-0203 11-110101-0203 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных**	**м3**	**35,9400**		**5384,93**	**193534,34**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	3,1	111,414	701,16	78119,04
83. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	19,767	826,45	16336,44
		Итого оплата труда:				**2628,14**	**94455,48**
83. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	3,235	3356,72	10857,65
83. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	16,532	1849,48	30576,34
83. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	33,424	11,48	383,71
		Итого эксплуатация машин:				**1163,54**	**41817,70**
83. 6	100261 С (21-010301-0103)	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,28	46,003	1582,93	72819,85
83. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	5,391	28,00	150,95
		Итого материалов:				**2047,79**	**73597,59**
		НР первого уровня	%	60,9		1600,54	57523,39
		НР второго уровня	%	4,24		296,18	10644,85
		Накладные расходы	%	--		1896,72	68168,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		582,53	20936,20
		Сметная стоимость:				**7864,18**	**282638,76**
84	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**2,8752**		**24099,01**	**69289,46**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	3,66	10,523	701,16	7378,47
		Итого оплата труда:				**2566,25**	**7378,47**

1	2	3	4	5	6	7	8
84. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,38	10,59	14,62
		Итого эксплуатация машин:				**5,08**	**14,62**
84. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,891312	2548,16	2271,21
84. 4	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,933	18381,21	53906,65
84. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,002875	14375,42	41,33
84. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	5,75	729,15	4192,90
84. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	1,006	28,00	28,18
		Итого материалов:				**21527,68**	**61896,38**
		НР первого уровня	%	60,9		1562,84	4493,49
		НР второго уровня	%	4,24		1088,06	3128,40
		Накладные расходы	%	--		2650,91	7621,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2139,99	6152,91
		Сметная стоимость:				**28889,91**	**83064,26**
85	**Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**35,9400**		**656,61**	**23598,64**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,366	13,154	669,68	8808,96
85. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,456436	732,02	334,12
		Итого оплата труда:				**254,40**	**9143,08**
85. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	1,689	10,59	17,89
85. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,456436	1360,59	621,02
		Итого эксплуатация машин:				**17,78**	**638,91**
85. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,733173	19952,19	14628,41
85. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	1,258	28,00	35,22
		Итого материалов:				**393,73**	**14150,77**
		НР первого уровня	%	60,9		154,93	5568,14
		НР второго уровня	%	4,24		34,41	1236,67
		Накладные расходы	%	--		189,34	6804,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,68	2432,28
		Сметная стоимость:				**913,63**	**32835,72**
		Тип 2					
86	**Е11-110101-0203 11-110101-0203 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных**	**м3**	**2,8000**		**5384,93**	**15077,80**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	3,1	8,68	701,16	6086,07
86. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	1,54	826,45	1272,73
		Итого оплата труда:				**2628,14**	**7358,80**
86. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,252	3356,72	845,89

1	2	3	4	5	6	7	8
86. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,288	1849,48	2382,13
86. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	2,604	11,48	29,89
		Итого эксплуатация машин:				**1163,54**	**3257,92**
86. 6	100261 С (21-010301-0103)	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,28	3,584	1582,93	5673,22
86. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,42	28,00	11,76
		Итого материалов:				**2047,79**	**5733,81**
		НР первого уровня	%	60,9		1600,54	4481,51
		НР второго уровня	%	4,24		296,18	829,31
		Накладные расходы	%	--		1896,72	5310,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		582,53	1631,09
		Сметная стоимость:				**7864,18**	**22019,71**
87	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**0,2240**		**24494,47**	**5486,76**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	3,66	0,81984	701,16	574,84
		Итого оплата труда:				**2566,25**	**574,84**
87. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,10752	10,59	1,14
		Итого эксплуатация машин:				**5,08**	**1,14**
87. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,06944	2548,16	176,94
87. 4	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,22848	19952,19	4558,68
87. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,000224	14375,42	3,22
87. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	0,448	729,15	326,66
87. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	0,0784	28,00	2,20
		Итого материалов:				**21923,14**	**4910,78**
		НР первого уровня	%	60,9		1562,84	350,08
		НР второго уровня	%	4,24		1104,83	247,48
		Накладные расходы	%	--		2667,67	597,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2172,97	486,75
		Сметная стоимость:				**29335,11**	**6571,07**
88	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	**м2**	**2,8000**		**1021,07**	**2859,01**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=967,18)	чел-ч	0,416	1,165	967,18	1126,57
88. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,02744	788,87	21,65
		Итого оплата труда:				**410,08**	**1148,22**
88. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	0,168	12,86	2,16
88. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	0,2254	402,09	90,63

1	2	3	4	5	6	7	8
88. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,01092	1360,59	14,86
88. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,01652	1761,61	29,10
		Итого эксплуатация машин:				**48,84**	**136,75**
88. 7	135512 С (21-100401-0101)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	3,136	229,47	719,62
88. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,009688	58564,32	567,37
88. 9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,000392	31967,82	12,53
88.10	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,014	84,66	1,19
88.11	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,006468	20254,14	131,00
88.12	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,00266	54217,08	144,22
		Итого материалов:				**569,88**	**1595,67**
		НР первого уровня	%	60,9		249,74	699,26
		НР второго уровня	%	4,24		53,88	150,87
		Накладные расходы	%	--		303,62	850,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,97	296,73
		Сметная стоимость:				**1430,66**	**4005,85**
89	**Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	**м2**	**2,8000**		**670,18**	**1876,51**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=967,18)	чел-ч	0,251	0,7028	967,18	679,73
89. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,01568	787,67	12,35
		Итого оплата труда:				**247,17**	**692,08**
89. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	0,126	12,86	1,62
89. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	0,10304	402,09	41,43
89. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,00644	1360,59	8,76
89. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,00924	1761,61	16,28
		Итого эксплуатация машин:				**24,32**	**68,09**
89. 7	135512 С (21-100401-0101)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	3,136	229,47	719,62
89. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,004228	58564,32	247,61
89. 9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,000168	31967,82	5,37
89.10	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,002968	20254,14	60,11
89.11	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,001596	54217,08	86,53
		Итого материалов:				**403,10**	**1128,68**
		НР первого уровня	%	60,9		150,53	421,48
		НР второго уровня	%	4,24		34,80	97,43

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		185,33	518,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,44	191,63
		Сметная стоимость:				**923,95**	**2587,05**
90	**Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных покрытий толщиной 40 мм**	**м2**	**2,8000**		**932,91**	**2612,14**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=682,02)	чел-ч	0,361	1,011	682,02	689,39
90. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,07952	798,85	63,52
		Итого оплата труда:				**268,90**	**752,91**
90. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,0336	3356,72	112,79
90. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	0,11088	10,59	1,17
90. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,02268	1849,48	41,95
90. 6	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,02324	1360,59	31,62
		Итого эксплуатация машин:				**66,97**	**187,53**
90. 7	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,08568	2548,16	218,33
90. 8	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,08568	17538,80	1502,72
90. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,098	28,00	2,74
		Итого материалов:				**619,73**	**1735,25**
		НР первого уровня	%	60,9		163,76	458,52
		НР второго уровня	%	4,24		46,50	130,20
		Накладные расходы	%	--		210,26	588,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,45	256,07
		Сметная стоимость:				**1234,62**	**3456,95**
91	**Е11-110101-1502 11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий**	**м2**	**2,8000**		**197,91**	**554,14**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=682,02)	чел-ч	0,0208	0,05824	682,02	39,72
91. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,01064	732,02	7,79
		Итого оплата труда:				**16,97**	**47,51**
91. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0162	0,04536	10,59	0,48
91. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,01064	1360,59	14,48
		Итого эксплуатация машин:				**5,34**	**14,96**
91. 5	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0102	0,02856	17538,80	500,91
		Итого материалов:				**178,39**	**499,48**
		НР первого уровня	%	60,9		10,33	28,93
		НР второго уровня	%	4,24		8,83	24,72
		Накладные расходы	%	--		19,16	53,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,37	48,63
		Сметная стоимость:				**234,44**	**656,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
92	**Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов**	**м2**	**2,8000**		**2637,63**	**7385,36**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	1,06	2,968	751,15	2229,41
92. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,08232	752,58	61,95
		Итого оплата труда:				**818,34**	**2291,37**
92. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,01008	3356,72	33,84
92. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,0644	1360,59	87,62
92. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,00784	1761,61	13,81
		Итого эксплуатация машин:				**48,31**	**135,27**
92. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,0364	15832,48	576,30
92. 7	150291 С (22-060301-1203)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с многоцветным рисунком ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	2,856	1748,99	4995,12
92. 8	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	0,08568	2309,23	197,85
92. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	0,1078	28,00	3,02
		Итого материалов:				**1793,10**	**5020,69**
		НР первого уровня	%	60,9		498,37	1395,44
		НР второго уровня	%	4,24		132,97	372,31
		Накладные расходы	%	--		631,34	1767,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,52	732,25
		Сметная стоимость:				**3530,49**	**9885,37**
		Проемы					
93	**Е11-100501-0103 11-100501-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	**м2**	**4,0921**		**25415,87**	**104004,29**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	1,303	5,332	751,15	4005,14
93. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,269669	783,18	211,20
		Итого оплата труда:				**1030,36**	**4216,34**
93. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,123581	1360,59	168,14
93. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2289	0,936682	18,64	17,46
93. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,146088	1761,61	257,35
93. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3527	1,443	13,64	19,69
		Итого эксплуатация машин:				**113,06**	**462,64**
93. 7	133841 С (21-090201-0203)	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	1	4,092	23530,35	96288,55
93. 8	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	4,665	982,74	4584,48
93. 9	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	7,14	29,218	24,49	715,54

1	2	3	4	5	6	7	8
93.10	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	2,905	108,14	314,19
93.11	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,71	11,09	80,69	894,82
93.12	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	32,737	9,87	323,11
93.13	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	4,29	17,555	48,98	859,85
		Итого материалов:				**24324,07**	**99536,51**
		НР первого уровня	%	59,8		616,16	2521,37
		НР второго уровня	%	4,24		1103,76	4516,69
		Накладные расходы	%	--		1719,91	7038,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2170,86	8883,39
		Сметная стоимость:				**29306,65**	**119925,73**
94	**Е11-100501-0104 11-100501-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2**	**м2**	**3,6391**		**24572,54**	**89421,92**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	0,9112	3,316	751,15	2490,77
94. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,239817	783,18	187,82
		Итого оплата труда:				**736,06**	**2678,59**
94. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,109901	1360,59	149,53
94. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1526	0,555327	18,64	10,35
94. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,129916	1761,61	228,86
94. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2351	0,855552	13,64	11,67
		Итого эксплуатация машин:				**110,03**	**400,41**
94. 7	133841 С (21-090201-0203)	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	1	3,639	23530,35	85629,30
94. 8	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,76	2,766	982,74	2717,98
94. 9	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,76	17,322	24,49	424,22
94.10	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,67	2,438	108,14	263,67
94.11	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2	7,278	80,69	587,28
94.12	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	29,113	9,87	287,34
94.13	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	3,23	11,754	48,98	575,73
		Итого материалов:				**23778,06**	**86530,75**
		НР первого уровня	%	59,8		440,16	1601,80
		НР второго уровня	%	4,24		1060,54	3859,41
		Накладные расходы	%	--		1500,70	5461,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2085,86	7590,65
		Сметная стоимость:				**28159,10**	**102473,80**

1	2	3	4	5	6	7	8
95	**Е11-100106-0802 11-100106-0802 РСНБ РК 2015**	**Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м**	**м2**	**4,0921**		**801,41**	**3279,46**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=741,27)	чел-ч	0,586	2,398	741,27	1777,54
95. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0047	0,019233	826,45	15,89
		Итого оплата труда:				**438,27**	**1793,44**
95. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,008184	3518,51	28,80
95. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,01	0,040921	402,09	16,45
95. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0027	0,011049	1761,61	19,46
		Итого эксплуатация машин:				**15,81**	**64,71**
95. 6	102684 С (21-020402-0301)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,0034	0,013913	18129,41	252,24
95. 7	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,0558	0,228339	215,22	49,14
95. 8	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,003	0,012276	19877,39	244,02
95. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,056	0,229158	196,55	45,04
95.10	146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000007	0,000029	187968,66	5,38
95.11	147109 С (21-130805-0201)	Войлок строительный	т	0,00052	0,002128	382842,72	814,65
95.12	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00006	0,000246	75443,28	18,52
95.13	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,006	0,024553	28,00	0,69
		Итого материалов:				**351,21**	**1437,17**
		НР первого уровня	%	59,8		262,08	1072,48
		НР второго уровня	%	4,24		45,09	184,52
		Накладные расходы	%	--		307,18	1257,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,69	362,91
		Сметная стоимость:				**1197,27**	**4899,34**
96	**Е11-100106-0803 11-100106-0803 РСНБ РК 2015**	**Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м**	**м2**	**3,6391**		**547,56**	**1992,61**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=741,27)	чел-ч	0,402	1,463	741,27	1084,42
96. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,009462	826,45	7,82
		Итого оплата труда:				**300,14**	**1092,24**
96. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,004003	3518,51	14,08
96. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,01	0,036391	402,09	14,63
96. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,005459	1761,61	9,62
		Итого эксплуатация машин:				**10,53**	**38,33**
96. 6	102684 С (21-020402-0301)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,00837	18129,41	151,74

1	2	3	4	5	6	7	8
96. 7	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,05	0,181955	215,22	39,16
96. 8	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,002	0,007278	19877,39	144,67
96. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,037	0,134647	196,55	26,46
96.10	146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000005	0,000018	187968,66	3,42
96.11	147109 С (21-130805-0201)	Войлок строительный	т	0,00035	0,001274	382842,72	487,62
96.12	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00004	0,000146	75443,28	10,98
96.13	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,004	0,014556	28,00	0,41
		Итого материалов:				**239,04**	**869,89**
		НР первого уровня	%	59,8		179,48	653,16
		НР второго уровня	%	4,24		30,83	112,18
		Накладные расходы	%	--		210,31	765,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,63	220,64
		Сметная стоимость:				**818,50**	**2978,62**
97	**С121-090205-0107 21-090205-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**4,1000**		**2220,19**	**9102,78**
		НР второго уровня	%	4,24		94,14	385,96
		Накладные расходы	%	--		94,14	385,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185,15	759,10
		Сметная стоимость:				**2499,47**	**10247,84**
98	**С121-090205-0103 21-090205-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**1,6000**		**1229,58**	**1967,33**
		НР второго уровня	%	4,24		52,13	83,41
		Накладные расходы	%	--		52,13	83,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,54	164,06
		Сметная стоимость:				**1384,25**	**2214,80**
99	**Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах**	**м2**	**10,2900**		**1800,24**	**18524,47**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	0,899	9,251	788,80	7296,96
99. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	1,039	859,68	893,46
		Итого оплата труда:				**795,96**	**8190,42**
99. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,712068	3518,51	2505,42
99. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,122451	3078,63	376,98

1	2	3	4	5	6	7	8
99. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,184191	402,09	74,06
99. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,204771	1761,61	360,73
		Итого эксплуатация машин:				**322,37**	**3317,19**
99. 7	102673 С (21-020402-0104)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,010804	19757,33	213,47
99. 8	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,008232	26033,00	214,30
99. 9	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	9,158	215,22	1971,01
99.10	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	4,445	982,74	4368,55
99.11	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,21609	346,49	74,87
99.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,424977	196,55	83,53
99.13	147444 С (21-130814-0401)	Ерши металлические	кг	0,375	3,859	190,43	734,82
99.14	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,002428	75443,28	183,21
		Итого материалов:				**768,74**	**7910,34**
		НР первого уровня	%	59,8		475,98	4897,87
		НР второго уровня	%	4,24		96,51	993,11
		Накладные расходы	%	--		572,50	5890,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189,82	1953,24
		Сметная стоимость:				**2562,56**	**26368,71**
100	**С121-090402-0202 21-090402-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**5,4600**		**44349,84**	**242150,13**
		НР второго уровня	%	4,24		1880,43	10267,17
		Накладные расходы	%	--		1880,43	10267,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3698,42	20193,38
		Сметная стоимость:				**49928,70**	**272610,68**
101	**С121-090102-0217 21-090102-0217 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П**	**м2**	**1,8900**		**14404,24**	**27224,01**
		НР второго уровня	%	4,24		610,74	1154,30
		Накладные расходы	%	--		610,74	1154,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1201,20	2270,26
		Сметная стоимость:				**16216,18**	**30648,58**
102	**С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**2,9400**		**8408,21**	**24720,14**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		356,51	1048,13
		Накладные расходы	%	--		356,51	1048,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		701,18	2061,46
		Сметная стоимость:				**9465,90**	**27829,73**
103	**С121-090404-1003 21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	**пара**	**5,0000**		**4072,21**	**20361,05**
		НР второго уровня	%	4,24		172,66	863,31
		Накладные расходы	%	--		172,66	863,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		339,59	1697,95
		Сметная стоимость:				**4584,46**	**22922,31**
104	**С121-090404-0306 21-090404-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**5,0000**		**2690,72**	**13453,60**
		НР второго уровня	%	4,24		114,09	570,43
		Накладные расходы	%	--		114,09	570,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224,38	1121,92
		Сметная стоимость:				**3029,19**	**15145,96**
105	**Е11-150403-0304 11-150403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска колером маслянымразбеленным деревянных заполнений проемов дверных**	**м2**	**20,5800**		**753,49**	**15506,78**
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,843	17,349	779,54	13524,19
105. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,02058	817,01	16,81
		Итого оплата труда:				**657,97**	**13541,01**
105. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,002058	1360,59	2,80
105. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,018522	1761,61	32,63
		Итого эксплуатация машин:				**1,72**	**35,43**
105. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,000494	1439,40	0,71
105. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,063798	84,66	5,40
105. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,172872	162,18	28,04
105. 8	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,025	0,5145	381,68	196,37
105. 9	249383 С (22-040201-0301)	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный ГОСТ 10503-71	т	0,000247	0,005091	310557,02	1581,20
105.10	249451 С (22-040301-0301)	Шпатлевка эпоксидная двухкомпонентная на водной основе без сольвентов для цементных плит в чистых помещениях ГОСТ 10277-90	кг	0,00041	0,008438	12414,69	104,75
		Итого материалов:				**94,61**	**1947,14**
		НР первого уровня	%	54,8		360,57	7420,47
		НР второго уровня	%	4,24		47,24	972,11
		Накладные расходы	%	--		407,80	8392,59

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,90	1911,95
		Сметная стоимость:				**1254,19**	**25811,29**
		Крыльцо 2 шт					
106	**Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	**м3**	**0,3800**		**7105,12**	**2699,95**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	3,24	1,231	701,16	863,27
106. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	0,209	826,45	172,73
		Итого оплата труда:				**2726,31**	**1036,00**
106. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,0342	3356,72	114,80
106. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,1748	1849,48	323,29
106. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	0,3534	11,48	4,06
		Итого эксплуатация машин:				**1163,54**	**442,15**
106. 6	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	0,1102	2354,07	259,42
106. 7	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,0342	2158,17	73,81
106. 8	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	0,38	1925,66	731,75
106. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,057	28,00	1,60
		Итого материалов:				**3669,82**	**1394,53**
		НР первого уровня	%	60,9		1660,32	630,92
		НР второго уровня	%	4,24		371,65	141,23
		Накладные расходы	%	--		2031,97	772,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		730,97	277,77
		Сметная стоимость:				**9868,06**	**3749,86**
107	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**0,0081**		**9757,82**	**79,04**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	11,6	0,09396	760,41	71,45
107. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,003078	945,22	2,91
		Итого оплата труда:				**9179,94**	**74,36**
107. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,001296	3078,63	3,99
107. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,001782	1761,61	3,14
		Итого эксплуатация машин:				**880,13**	**7,13**
107. 5	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,002268	107,10	0,24
		Итого материалов:				**56,93**	**0,46**
		НР первого уровня	%	48,5		4452,27	36,06
		НР второго уровня	%	4,24		602,51	4,88
		Накладные расходы	%	--		5054,78	40,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1185,01	9,60
		Сметная стоимость:				**15997,60**	**129,58**

1	2	3	4	5	6	7	8
108	**С121-050301-3501**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиляВр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0081**		**207073,83**	**1677,30**
		НР второго уровня	%	4,24		8779,93	71,12
		Накладные расходы	%	--		8779,93	71,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17268,30	139,87
		Сметная стоимость:				**233122,06**	**1888,29**
109	**Е11-110101-1406 11-110101-1406 РСНБ РК 2015**	**Устройство полов бетонных армированных с поверхностным упрочнением, толщиной 300 мм**	**м2**	**1,1600**		**4071,73**	**4723,20**
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,21)	чел-ч	0,3954	0,458664	617,21	283,09
109. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0139	0,016124	1115,95	17,99
		Итого оплата труда:				**259,56**	**301,09**
109. 3	151 С (31-030203-0101)	Автобетононасосы, 65 м3/ч	маш.-ч	0,0067	0,007772	7539,67	58,60
109. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0084	0,009744	10,59	0,10
109. 5	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,001	0,00116	9,03	0,01
109. 6	776 С (31-050102-0104)	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0005	0,00058	4023,94	2,33
109. 7	1045 С (31-040403-0101)	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0126	0,014616	739,63	10,81
109. 8	1046 С (31-040102-0101)	Машина бетоноотделочная однороторная, 600 мм	маш.-ч	0,0051	0,005916	1324,09	7,83
109. 9	1047 С (31-040102-0201)	Машина бетоноотделочная однороторная, 900 мм	маш.-ч	0,008	0,00928	1661,10	15,42
109.10	1048 С (31-040102-0301)	Машина бетоноотделочная двухроторная, 900 мм	маш.-ч	0,0174	0,020184	3656,25	73,80
109.11	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,00073	0,000847	20,30	0,02
109.12	3008 С (34-030501-0101)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0284	0,032944	144,37	4,76
		Итого эксплуатация машин:				**149,72**	**173,68**
109.13	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1155	0,13398	19952,19	2673,19
109.14	127708 С (21-050301-2708)	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,003	0,00348	184320,59	641,44
109.15	128076 С (21-050307-1019)	Проволока для сеток высоколегированная из стали 12Х18Н9 диаметром 1,2 мм ГОСТ 18143-72	кг	0,0178	0,020648	557,94	11,52
109.16	135879 С (21-100502-0105)	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	0,07	0,0812	2326,47	188,91
109.17	147606 С (21-130816-1105)	Лента малярная, 50 мм	м	0,776	0,90016	8,16	7,35
109.18	147668 С (21-130816-2203)	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,000048	0,000056	22505,28	1,25
109.19	149847 С (22-050103-0201)	Смеси сухие - упрочнители бетонов цементно-кварцевые для промышленных полов СТ РК 1168-2006	кг	5	5,8	55,82	323,76
109.20	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,001	0,00116	28,00	0,03
109.21	249618 С (22-041003-0101)	Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона	кг	0,1298	0,150568	938,40	141,29

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**3677,97**	**4266,44**
		НР первого уровня	%	60,9		158,07	183,36
		НР второго уровня	%	4,24		179,34	208,04
		Накладные расходы	%	--		337,41	391,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		352,73	409,17
		Сметная стоимость:				**4761,88**	**5523,78**
110	**Е11-110101-1407 11-110101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=4**	**Устройство полов бетонных армированных с поверхностным упрочнением, добавлять при изменении толщины пола на 10 мм**	**м2**	**1,1600**		**877,67**	**1018,10**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,21)	чел-ч	0,0844	0,097904	617,21	60,43
110. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00488	0,005661	1116,24	6,32
		Итого оплата труда:				**57,54**	**66,75**
110. 3	151 С (31-030203-0101)	Автобетононасосы, 65 м3/ч	маш.-ч	0,00244	0,00283	7539,67	21,34
110. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0032	0,003712	10,59	0,04
		Итого эксплуатация машин:				**18,43**	**21,38**
110. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,042	0,04872	19952,19	972,07
		Итого материалов:				**807,14**	**936,28**
		НР первого уровня	%	60,9		35,04	40,65
		НР второго уровня	%	4,24		38,70	44,89
		Накладные расходы	%	--		73,74	85,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,11	88,29
		Сметная стоимость:				**1027,52**	**1191,92**
		Облицовка цоколя					
111	**Е11-150101-0209 11-150101-0209 РСНБ РК 2015**	**Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 20 мм при числе плит в 1 м2 до 6**	**м2 поверхности облицовки**	**12,6000**		**9414,12**	**118617,87**
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=914,09)	чел-ч	9,7	122,22	914,09	111720,08
111. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0274	0,34524	745,12	257,24
		Итого оплата труда:				**8887,09**	**111977,32**
111. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0038	0,04788	3356,72	160,72
111. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0272	0,34272	21,19	7,26
111. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0236	0,29736	1360,59	404,59
		Итого эксплуатация машин:				**45,44**	**572,57**
111. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,000003	0,000038	2548,16	0,10
111. 7	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00006	0,000756	1439,40	1,09
111. 8	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,315	18425,21	5803,94
111. 9	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,000756	19877,39	15,03
111.10	146845 С (21-130704-1901)	Карборунд	кг	0,0716	0,90216	114,22	103,04

1	2	3	4	5	6	7	8
111.11	146956 С (21-130802-0501)	Бумага ролевая	т	0,000071	0,000895	122499,96	109,59
111.12	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,000045	0,000567	20254,14	11,48
111.13	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0088	0,11088	28,00	3,10
111.14	249455 С (22-040401-0201)	Пигмент кислотный желтый ГОСТ 22699-77	т	0,000003	0,000038	501635,12	18,96
		Итого материалов:				**502,01**	**6325,27**
		НР первого уровня	%	54,8		4870,12	61363,57
		НР второго уровня	%	4,24		605,65	7631,22
		Накладные расходы	%	--		5475,78	68994,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1191,19	15009,02
		Сметная стоимость:				**16081,09**	**202621,72**
112	**С122-010104-0105 22-010104-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты из травертина облицовочные шириной до 400 мм, толщиной 20 мм ГОСТ 9480-2012**	**м2**	**12,6000**		**9462,96**	**119233,30**
		НР второго уровня	%	4,24		401,23	5055,49
		Накладные расходы	%	--		401,23	5055,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,14	9943,10
		Сметная стоимость:				**10653,32**	**134231,89**
		Отмостка - 0,7 м					
113	**Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	**м3**	**4,9200**		**7105,12**	**34957,21**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	3,24	15,941	701,16	11177,05
113. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	2,706	826,45	2236,37
		Итого оплата труда:				**2726,31**	**13413,42**
113. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,4428	3356,72	1486,36
113. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	2,263	1849,48	4185,74
113. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	4,576	11,48	52,53
		Итого эксплуатация машин:				**1163,54**	**5724,63**
113. 6	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	1,427	2354,07	3358,79
113. 7	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,4428	2158,17	955,64
113. 8	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	4,92	1925,66	9474,25
113. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,738	28,00	20,66
		Итого материалов:				**3669,82**	**18055,49**
		НР первого уровня	%	60,9		1660,32	8168,78
		НР второго уровня	%	4,24		371,65	1828,54
		Накладные расходы	%	--		2031,97	9997,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		730,97	3596,36

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**9868,06**	**48550,85**
114	**E11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**4,9200**		**21030,36**	**103469,39**
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	1,35	6,642	669,68	4448,01
114. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,891996	826,45	737,19
		Итого оплата труда:				**1053,90**	**5185,20**
114. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	2,362	10,59	25,01
114. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,8856	3518,51	3115,99
114. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,006396	1761,61	11,27
		Итого эксплуатация машин:				**640,71**	**3152,27**
114. 6	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	5,018	17538,80	88016,71
114. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	1,23	6598,38	8116,01
114. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,00984	28,00	0,28
		Итого материалов:				**19485,59**	**95869,09**
		НР первого уровня	%	48,5		511,14	2514,82
		НР второго уровня	%	4,24		913,36	4493,73
		Накладные расходы	%	--		1424,50	7008,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1796,39	8838,23
		Сметная стоимость:				**24251,25**	**119316,16**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1442374,23**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1164732,16**
	Материалы -		Тенге				**595195,14**
	Всего заработная плата -		Тенге				**364958,33**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**63014,26**
	Местные материалы -		Тенге				**119233,30**
		Накладные расходы -	Тенге				**269222,88**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**210896,24**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**58326,64**
		Сметная прибыль -	Тенге				**114716,40**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1548671,44**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**463,12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**364958,33**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**275964,78**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**275964,78**
		Накладные расходы -	Тенге				**11700,91**
		Сметная прибыль -	Тенге				**23013,25**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**310678,94**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1677,30**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1677,30**
		Накладные расходы -	Тенге				**71,12**
		Сметная прибыль -	Тенге				**139,87**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1888,29**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1861238,67**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**463,12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**364958,33**
		РАЗДЕЛ 4.Водонапорная башня 25 м3 высотой 15 м					
		МОНТАЖ ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ емк.25 м3,высотой 15м					
115	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**19,0000**		**86,69**	**1647,10**
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,00888	0,168711	669,68	112,98
115. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	0,366681	1108,52	406,47
		Итого оплата труда:				**27,34**	**519,46**
115. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	0,366681	4144,43	1519,68
		Итого эксплуатация машин:				**79,99**	**1519,68**
		НР первого уровня	%	59,1		16,16	307,00
		НР второго уровня	%	4,24		4,36	82,85
		Накладные расходы	%	--		20,52	389,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,58	162,96
		Сметная стоимость:				**115,79**	**2199,91**
116	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**1,0000**		**1110,79**	**1110,79**
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	1,54	1,54	719,67	1108,29
		Итого оплата труда:				**1108,29**	**1108,29**
		НР первого уровня	%	59,1		655,00	655,00
		НР второго уровня	%	4,24		74,87	74,87
		Накладные расходы	%	--		729,87	729,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,25	147,25
		Сметная стоимость:				**1987,91**	**1987,91**
117	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**6,0000**		**637,36**	**3824,16**
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,25)	чел-ч	0,972	5,832	654,25	3815,59
		Итого оплата труда:				**635,93**	**3815,59**
		НР первого уровня	%	59,1		375,84	2255,01
		НР второго уровня	%	4,24		42,96	257,76
		Накладные расходы	%	--		418,79	2512,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,49	506,95
		Сметная стоимость:				**1140,65**	**6843,89**
118	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**230,0000**		**121,50**	**27944,69**
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,00984	2,263	669,68	1515,64
118. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	6,562	1108,52	7274,08
		Итого оплата труда:				**38,22**	**8789,72**
118. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	1,64	3507,68	5752,31

1	2	3	4	5	6	7	8
118. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	4,922	4144,43	20399,12
		Итого эксплуатация машин:				**113,70**	**26151,42**
118. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,0092	1925,66	17,72
		Итого материалов:				**1,21**	**277,62**
		НР первого уровня	%	59,1		22,59	5194,72
		НР второго уровня	%	4,24		6,11	1405,11
		Накладные расходы	%	--		28,69	6599,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,02	2763,56
		Сметная стоимость:				**162,21**	**37308,07**
119	**С341-020101-1004 41-020101-1004 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км**	**т**	**425,5000**		**179,80**	**76504,90**
		НР второго уровня	%	4,24		7,62	3243,81
		Накладные расходы	%	--		7,62	3243,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,99	6379,90
		Сметная стоимость:				**202,42**	**86128,60**
120	**Е11-010105-0302 11-010105-0302 РСНБ РК 2015**	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**244,0000**		**133,01**	**32454,73**
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,0033	0,805236	669,68	539,25
120. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	10,297	1055,39	10867,66
		Итого оплата труда:				**46,75**	**11406,91**
120. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0136	3,319	3507,68	11640,41
120. 4	2265 С (31-010201-0104)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,0143	3,489	5717,54	19950,54
		Итого эксплуатация машин:				**129,47**	**31590,95**
		НР первого уровня	%	59,1		27,63	6741,49
		НР второго уровня	%	4,24		6,81	1661,92
		Накладные расходы	%	--		34,44	8403,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,40	3268,65
		Сметная стоимость:				**180,84**	**44126,79**
121	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**218,0000**		**117,21**	**25551,58**
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,21)	чел-ч	0,108	23,543	617,21	14531,11
121. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	5,722	826,45	4729,20
		Итого оплата труда:				**88,35**	**19260,32**
121. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	5,722	1849,48	10583,30
121. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	22,889	11,48	262,77
		Итого эксплуатация машин:				**49,75**	**10846,07**
		НР первого уровня	%	59,1		52,22	11382,85
		НР второго уровня	%	4,24		7,18	1566,02
		Накладные расходы	%	--		59,40	12948,87

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,13	3080,04
		Сметная стоимость:				**190,74**	**41580,48**
122	**Е11-010107-1601 11-010107-1601 РСНБ РК 2015**	**Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2**	**м2 спланированной поверхности**	**170,0000**		**54,25**	**9222,52**
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,00533	0,906084	669,68	606,79
122. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0113	1,921	1108,52	2129,43
		Итого оплата труда:				**16,10**	**2736,22**
122. 3	2259 С (31-010201-0204)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,65 м3	маш.-ч	0,0113	1,921	4430,25	8510,36
		Итого эксплуатация машин:				**50,06**	**8510,36**
		НР первого уровня	%	59,1		9,51	1617,10
		НР второго уровня	%	4,24		2,70	459,60
		Накладные расходы	%	--		12,22	2076,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,32	903,94
		Сметная стоимость:				**71,78**	**12203,19**
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ					
123	**Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015 прим.**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**13,2000**		**1803,57**	**23807,07**
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=707,33)	чел-ч	0,263	3,472	707,33	2455,56
123. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,435598	930,73	405,42
		Итого оплата труда:				**216,74**	**2860,98**
123. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,10164	3356,72	341,18
123. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,161039	3507,68	564,87
123. 5	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	0,153119	2484,08	380,36
123. 6	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	0,673197	94,23	63,44
123. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,0198	1761,61	34,88
		Итого эксплуатация машин:				**104,90**	**1384,73**
123. 8	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,242879	2354,07	571,75
123. 9	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	0,12144	2158,17	262,09
123.10	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	0,393359	1925,66	757,47
123.11	144641 С (21-130104-0203)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 90/130	т	0,0124	0,163679	75998,82	12439,44
		Итого материалов:				**1512,64**	**19966,77**
		НР первого уровня	%	60,9		132,00	1742,34
		НР второго уровня	%	4,24		82,07	1083,29
		Накладные расходы	%	--		214,06	2825,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,41	2130,62
		Сметная стоимость:				**2179,05**	**28763,31**

1	2	3	4	5	6	7	8
124	**Е11-060201-0104 11-060201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**9,7000**		**23335,42**	**226353,59**
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=725,84)	чел-ч	4,05	39,285	725,84	28514,62
124. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1465	1,421	943,13	1340,24
		Итого оплата труда:				**3077,82**	**29854,86**
124. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02619	3356,72	87,91
124. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,17	1,649	31,13	51,33
124. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0073	0,07081	3078,63	218,00
124. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,12	1,164	2840,33	3306,14
124. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0135	0,13095	47,63	6,24
124. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0202	0,19594	142,69	27,96
124. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0165	0,16005	1761,61	281,95
		Итого эксплуатация машин:				**410,26**	**3979,53**
124.10	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	9,845	18381,21	180972,20
124.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	3,88	66,30	257,24
124.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,00776	24437,72	189,64
124.13	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,0194	26033,00	505,04
124.14	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,06693	26033,00	1742,39
124.15	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00046	0,004462	15522,50	69,26
124.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	3,589	196,55	705,42
124.17	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0101	0,09797	6598,38	646,44
124.18	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,000388	197175,18	76,50
124.19	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,06693	14281,24	955,84
124.20	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,02937	0,284889	28,00	7,98
124.21	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	4,801	674,52	3238,71
		Итого материалов:				**19985,51**	**193859,42**
		НР первого уровня	%	48,5		1492,74	14479,61
		НР второго уровня	%	4,24		1052,71	10211,33
		Накладные расходы	%	--		2545,46	24690,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2070,47	20083,56
		Сметная стоимость:				**27951,35**	**271128,07**

1	2	3	4	5	6	7	8
125	**С121-050301-3101**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0700**		**128637,30**	**9004,61**
		НР второго уровня	%	4,24		5454,22	381,80
		Накладные расходы	%	--		5454,22	381,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10727,32	750,91
		Сметная стоимость:				**144818,84**	**10137,32**
126	**Е11-060301-0409 11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,0850**		**170675,16**	**14507,39**
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	20	1,7	779,54	1325,22
126. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0306	943,98	28,89
		Итого оплата труда:				**15930,63**	**1354,10**
126. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,01275	3078,63	39,25
126. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,01785	1761,61	31,44
		Итого эксплуатация машин:				**831,73**	**70,70**
126. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,085	154210,74	13107,91
		Итого материалов:				**154252,63**	**13111,47**
		НР первого уровня	%	48,5		7726,36	656,74
		НР второго уровня	%	4,24		7564,22	642,96
		Накладные расходы	%	--		15290,58	1299,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14877,26	1264,57
		Сметная стоимость:				**200843,00**	**17071,66**
127	**Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1,7600**		**28615,58**	**50363,43**
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	8,86	15,594	751,15	11713,13
127. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	3,904	1004,49	3921,22
		Итого оплата труда:				**8883,15**	**15634,35**
127. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,044	3356,72	147,70
127. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	2,464	3078,63	7585,74
127. 5	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,05632	154,98	8,73
127. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,02816	1166,37	32,84
127. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	1,368	1761,61	2409,04
		Итого эксплуатация машин:				**5786,39**	**10184,05**
127. 8	100055 С (21-010201-0303)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	0,39776	1598,75	635,92
127. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,23408	17538,80	4105,48
127.10	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0176	15832,48	278,65

1	2	3	4	5	6	7	8
127.11	127415 С (21-050301-0101)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,11264	158253,71	17825,70
127.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,00704	24437,72	172,04
127.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,000194	15522,50	3,01
127.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,1408	196,55	27,67
127.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00031	0,000546	28,00	0,02
127.16	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,2112	914,15	193,07
		Итого материалов:				**16174,00**	**28466,24**
		НР первого уровня	%	62,1		5516,44	9708,93
		НР второго уровня	%	4,24		1447,20	2547,07
		Накладные расходы	%	--		6963,64	12256,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2846,34	5009,55
		Сметная стоимость:				**38425,55**	**67628,97**
128	**Е11-100201-0101 11-100201-0101 РСНБ РК 2015**	**Щиты. Укладка над подпольными каналами**	**м2**	**0,3200**		**3378,04**	**1080,97**
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,25)	чел-ч	0,233	0,07456	654,25	48,78
128. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0345	0,01104	939,28	10,37
		Итого оплата труда:				**184,85**	**59,15**
128. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0138	0,004416	3078,63	13,60
128. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0207	0,006624	1761,61	11,67
		Итого эксплуатация машин:				**78,95**	**25,26**
128. 5	268274 С (27-010101-0102)	Щиты настила	м2	1	0,32	3145,68	1006,62
		Итого материалов:				**3146,65**	**1006,93**
		НР первого уровня	%	59,8		110,54	35,37
		НР второго уровня	%	4,24		147,92	47,33
		Накладные расходы	%	--		258,45	82,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		290,92	93,09
		Сметная стоимость:				**3927,41**	**1256,77**
129	**Е11-270701-0201 11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,3500**		**589,71**	**3154,92**
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=725,84)	чел-ч	0,243	1,3	725,84	943,61
129. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	0,156217	882,23	137,82
		Итого оплата труда:				**202,14**	**1081,43**
129. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	0,061524	3356,72	206,52
129. 4	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	0,069549	2971,41	206,66
129. 5	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0047	0,025145	3323,86	83,58
		Итого эксплуатация машин:				**92,85**	**496,75**

1	2	3	4	5	6	7	8
129. 6	100197 С (21-010206-0401)	Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,174	0,930883	1833,35	1706,63
129. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,02	0,106998	28,00	3,00
		Итого материалов:				**320,48**	**1714,55**
		НР первого уровня	%	60,3		121,89	652,10
		НР второго уровня	%	4,24		30,17	161,42
		Накладные расходы	%	--		152,06	813,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,34	317,47
		Сметная стоимость:				**801,12**	**4285,91**
130	**Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,3500**		**1825,04**	**9763,94**
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=798,06)	чел-ч	0,144	0,770399	798,06	614,82
130. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,003745	907,05	3,40
		Итого оплата труда:				**115,56**	**618,22**
130. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,001605	3356,72	5,39
130. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,00107	3078,63	3,29
130. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00107	1761,61	1,88
		Итого эксплуатация машин:				**1,98**	**10,57**
130. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	0,02675	2548,16	68,16
130. 7	102737 С (21-020501-0304)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0714	0,381989	17827,53	6809,93
130. 8	144641 С (21-130104-0203)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 90/130	т	0,0006	0,00321	75998,82	243,96
		Итого материалов:				**1708,15**	**9138,56**
		НР первого уровня	%	60,3		69,68	372,79
		НР второго уровня	%	4,24		80,34	429,80
		Накладные расходы	%	--		150,02	802,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,00	845,32
		Сметная стоимость:				**2133,06**	**11411,86**
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ					
131	**Е11-090201-0104 11-090201-0104 РСНБ РК 2015**	**Бункеры и силосы стационарные. Монтаж**	**т конструкций**	**4,90057**		**68820,89**	**337261,61**
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=864,1)	чел-ч	30,3	148,487	864,10	128307,85
131. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,1	44,595	1030,27	45945,11
		Итого оплата труда:				**35557,69**	**174252,96**
131. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,8	43,125	234,58	10116,27
131. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,588068	3078,63	1810,45
131. 5	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,53	2,597	3261,22	8470,37

1	2	3	4	5	6	7	8
131. 6	792 С (31-050104-0304)	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т	маш.-ч	4,06	19,896	7940,81	157992,85
131. 7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3	1,47	21,19	31,15
131. 8	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,14	0,68608	2877,91	1974,48
131. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,931108	1761,61	1640,25
131.10	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,79	8,772	17,05	149,56
		Итого эксплуатация машин:				**37176,36**	**182185,38**
131.11	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,009507	159092,15	1512,51
131.12	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,147017	66,30	9,75
131.13	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,091641	2742,28	251,30
131.14	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,002	0,009801	327490,36	3209,78
131.15	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,005048	39687,74	200,33
131.16	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	0,004901	381819,66	1871,13
131.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,049006	196,55	9,63
131.18	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,47	7,204	181,00	1303,89
131.19	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,44	2,156	91,04	196,31
131.20	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00049	1774323,66	869,52
131.21	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01	0,049006	200244,36	9813,12
131.22	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,001519	347608,52	528,08
131.23	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00294	413023,16	1214,43
		Итого материалов:				**5462,30**	**26768,38**
		НР первого уровня	%	60,9		21654,63	106120,05
		НР второго уровня	%	4,24		3836,16	18799,38
		Накладные расходы	%	--		25490,80	124919,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7544,94	36974,48
		Сметная стоимость:				**101856,63**	**499155,53**
132	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,4540**		**48951,69**	**22224,07**
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	28,9	13,121	807,32	10592,52
132. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	2,382	954,93	2274,34
		Итого оплата труда:				**28341,10**	**12866,86**

1	2	3	4	5	6	7	8
132. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	3,9	234,58	914,83
132. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,39044	19,36	7,56
132. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,05448	3078,63	167,72
132. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	2,211	2840,33	6279,91
132. 7	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,029964	5370,56	160,92
132. 8	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,13166	21,19	2,79
132. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,17706	131,58	23,30
132.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,08626	1761,61	151,96
132.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,76272	17,05	13,00
		Итого эксплуатация машин:				**17008,80**	**7722,00**
132.12	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000881	159092,15	140,12
132.13	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,01362	66,30	0,90
132.14	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,00849	2742,28	23,28
132.15	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000454	327490,36	148,68
132.16	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000468	39687,74	18,56
132.17	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,006084	381819,66	2322,84
132.18	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00454	196,55	0,89
132.19	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,62198	181,00	112,58
132.20	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,18614	91,04	16,95
132.21	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000045	1774323,66	80,55
132.22	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,001816	208172,82	378,04
132.23	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000141	347608,52	48,92
132.24	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000272	413023,16	112,51
		Итого материалов:				**8611,34**	**3909,55**
		НР первого уровня	%	60,9		17259,73	7835,92
		НР второго уровня	%	4,24		2807,36	1274,54
		Накладные расходы	%	--		20067,09	9110,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5521,50	2506,76

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**74540,28**	**33841,29**
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
133	**Е11-130301-0401 11-130301-0401 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	**м2**	**116,6000**		**122,69**	**14305,66**
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=939,4)	чел-ч	0,0218	2,542	939,40	2387,75
133. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,034979	826,45	28,91
		Итого оплата труда:				**20,73**	**2416,66**
133. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,01166	3356,72	39,14
133. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,01166	34,59	0,40
133. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,023319	1761,61	41,08
133. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	1,306	44,82	58,53
		Итого эксплуатация машин:				**1,19**	**139,15**
133. 7	149230 С (22-040101-0901)	Грунтовка химостойкая, ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000142	0,016557	545141,72	9025,67
133. 8	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000057	0,006646	413023,16	2744,93
		Итого материалов:				**101,02**	**11778,76**
		НР первого уровня	%	54,2		11,23	1309,83
		НР второго уровня	%	4,24		5,68	662,10
		Накладные расходы	%	--		16,91	1971,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,17	1302,21
		Сметная стоимость:				**150,78**	**17579,79**
134	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**233,2000**		**73,45**	**17128,40**
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,0213	4,967	779,54	3871,88
134. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,046637	826,45	38,54
		Итого оплата труда:				**16,77**	**3910,43**
134. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,023319	3356,72	78,27
134. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,023319	34,59	0,81
134. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,023319	1761,61	41,08
134. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	1,516	44,82	67,93
		Итого эксплуатация машин:				**0,81**	**188,09**
134. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,003265	335868,32	1096,48
134. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,020987	408117,32	8565,09
		Итого материалов:				**56,04**	**13068,43**
		НР первого уровня	%	54,2		9,09	2119,45
		НР второго уровня	%	4,24		3,50	816,11
		Накладные расходы	%	--		12,59	2935,56

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,88	1605,12
		Сметная стоимость:				**92,93**	**21669,09**
135	**Е11-150403-1202 11-150403-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.**	**Покрытие внутренней поверхности башни. Окраска суриком, количество окрасок 2**	**м2 кровли**	**101,7000**		**164,83**	**16762,82**
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	0,092	9,356	760,41	7114,34
135. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,050847	807,56	41,06
		Итого оплата труда:				**70,36**	**7155,40**
135. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,010169	1360,59	13,84
135. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,040678	1761,61	71,66
		Итого эксплуатация машин:				**0,84**	**85,50**
135. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,001	0,101695	84,66	8,61
135. 6	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,036	3,661	381,68	1397,34
135. 7	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,324	32,949	247,04	8139,75
		Итого материалов:				**94,04**	**9562,98**
		НР первого уровня	%	54,8		38,56	3921,16
		НР второго уровня	%	4,24		8,62	877,00
		Накладные расходы	%	--		47,18	4798,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,96	1724,88
		Сметная стоимость:				**228,98**	**23285,85**
		УТЕПЛЕНИЕ БАШНИ					
136	**Е11-090305-0305 11-090305-0305 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	**т конструкций**	**0,3280**		**31694,31**	**10395,73**
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	17,3	5,674	807,32	4581,06
136. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,34	0,43952	948,02	416,67
		Итого оплата труда:				**15236,98**	**4997,73**
136. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	4,45	1,46	234,58	342,39
136. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,02624	4326,99	113,54
136. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,03936	3078,63	121,17
136. 6	790 С (31-050104-0302)	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,95	0,3116	3934,43	1225,97
136. 7	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,86	0,28208	95,13	26,83
136. 8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,25	0,082	131,58	10,79
136. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,06232	1761,61	109,78
136.10	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,73472	17,05	12,53
		Итого эксплуатация машин:				**5984,79**	**1963,01**

1	2	3	4	5	6	7	8
136.11	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000636	159092,15	101,23
136.12	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00984	66,30	0,65
136.13	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,006134	2742,28	16,82
136.14	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,00164	327490,36	537,08
136.15	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000338	39687,74	13,41
136.16	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,001312	381819,66	500,95
136.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00328	196,55	0,64
136.18	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,6396	181,00	115,77
136.19	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,19352	91,04	17,62
136.20	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000033	1774323,66	58,20
136.21	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,031	0,010168	208172,82	2116,70
136.22	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000102	347608,52	35,34
136.23	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000197	413023,16	81,28
		Итого материалов:				**11742,89**	**3851,67**
		НР первого уровня	%	60,9		9279,32	3043,62
		НР второго уровня	%	4,24		1737,28	569,83
		Накладные расходы	%	--		11016,60	3613,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3416,87	1120,73
		Сметная стоимость:				**46127,79**	**15129,91**
137	**Е11-260301-0601 11-260301-0601 РСНБ РК 2015**	**Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**114,0000**		**1136,28**	**129535,63**
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	1,396	159,086	779,54	124013,98
137. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	1,208	826,45	998,68
		Итого оплата труда:				**1096,61**	**125012,66**
137. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0833	9,496	9,03	85,75
137. 4	1445 С (32-040106-0501)	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,072	8,208	78,84	647,12
137. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0106	1,208	1761,61	2128,72
		Итого эксплуатация машин:				**25,10**	**2861,58**
137. 6	146016 С (21-130211-0301)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000017	0,001938	1215531,96	2355,69
		Итого материалов:				**23,33**	**2660,07**
		НР первого уровня	%	55,3		606,42	69132,00
		НР второго уровня	%	4,24		73,89	8423,51

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		680,32	77555,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,33	16567,29
		Сметная стоимость:				**1961,93**	**223658,43**
138	**Е11-260101-1101 11-260101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**5,7000**		**14744,67**	**84044,63**
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=798,06)	чел-ч	14,8	84,36	798,06	67324,34
138. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	2,907	826,45	2402,49
		Итого оплата труда:				**12232,78**	**69726,83**
138. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	1,14	8,04	9,17
138. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	2,907	1761,61	5121,00
		Итого эксплуатация машин:				**900,03**	**5130,17**
138. 5	125563 С (21-050104-0112)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00006	0,000342	272020,43	93,03
138. 6	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,041382	125940,11	5211,65
138. 7	127905 С (21-050307-0102)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	2,85	224,01	638,43
138. 8	127911 С (21-050307-0108)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	7,98	224,01	1787,60
138. 9	128059 С (21-050307-1002)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	11,4	150,96	1720,94
138.10	128062 С (21-050307-1005)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	17,1	86,70	1482,57
		Итого материалов:				**2033,36**	**11590,13**
		НР первого уровня	%	55,3		6764,73	38558,94
		НР второго уровня	%	4,24		912,00	5198,39
		Накладные расходы	%	--		7676,72	43757,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1793,71	10224,16
		Сметная стоимость:				**24215,11**	**138026,12**
		Технологические трубопрпроводы					
139	**Е11-160301-0210 11-160301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**26,5000**		**4218,88**	**111800,41**
139. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	0,69	18,285	788,80	14423,21
139. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	0,5777	840,68	485,66
		Итого оплата труда:				**562,60**	**14908,87**
139. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0038	0,1007	3518,51	354,31
139. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,02915	3078,63	89,74
139. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0169	0,44785	1761,61	788,94

1	2	3	4	5	6	7	8
139. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0586	1,553	17,05	26,48
		Итого эксплуатация машин:				**47,53**	**1259,47**
139. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0125	0,33125	397,41	131,64
139. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000023	0,000604	592740,09	358,13
139. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0225	0,59625	181,00	107,92
139.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0159	304,79	4,85
139.11	157975 С (23-011306-0210)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=100 мм	м	1	26,5	3584,98	95001,97
139.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1099	2,912	148,83	433,45
		Итого материалов:				**3627,08**	**96117,72**
		НР первого уровня	%	60,4		339,81	9004,96
		НР второго уровня	%	4,24		193,29	5122,15
		Накладные расходы	%	--		533,10	14127,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		380,16	10074,20
		Сметная стоимость:				**5132,14**	**136001,71**
140	**Е11-220601-0303 11-220601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0070**		**1292764,65**	**9049,35**
140. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	205	1,435	807,32	1158,50
140. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4924	0,003447	1005,72	3,47
		Итого оплата труда:				**165995,81**	**1161,97**
140. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,18	0,00126	3356,72	4,23
140. 4	863 С (32-010201-0103)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	31,24	0,21868	806,45	176,35
140. 5	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	69,1	0,4837	38,81	18,77
		Итого эксплуатация машин:				**28479,48**	**199,36**
140. 6	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	3320	23,24	250,77	5827,89
140. 7	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	82	0,574	2778,53	1594,88
140. 8	146945 С (21-130802-0107)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,71	0,00497	16137,42	80,20
140. 9	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,00217	6598,38	14,32
140.10	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,055	0,000385	365442,27	140,70
140.11	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,00175	14281,24	24,99
140.12	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,0084	211,97	1,78
		Итого материалов:				**1098784,57**	**7691,49**
		НР первого уровня	%	62,1		103083,40	721,58

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		59183,96	414,29
		Накладные расходы	%	--		162267,36	1135,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116402,56	814,82
		Сметная стоимость:				**1571434,57**	**11000,04**
141	**Ц13-120108-0302 13-120108-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 110-140 мм. Монтаж с применением готовых деталей**	**м трубопровода**	**58,0000**		**890,08**	**51624,47**
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	1	58	826,45	47934,18
141. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,440801	967,48	426,47
		Итого оплата труда:				**833,80**	**48360,65**
141. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0038	0,2204	3261,22	718,77
141. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,116	6,728	69,25	465,91
141. 5	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0209	1,212	14,32	17,36
141. 6	1644 С (32-050101-0402)	Насосы мощностью 7,2 м3/ч	маш.-ч	0,0196	1,137	143,90	163,59
141. 7	1695 С (34-010102-0101)	Станки сверлильные	маш.-ч	0,0116	0,672801	47,17	31,74
141. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0058	0,336401	142,69	48,00
141. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0038	0,2204	1761,61	388,26
		Итого эксплуатация машин:				**31,61**	**1833,63**
141.10	187347 С (23-021101-9902)	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,04	2,32	683,84	1586,51
141.11	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,051	2,958	28,00	82,82
		Итого материалов:				**32,01**	**1856,68**
		НР первого уровня	%	40,6		338,52	19634,42
		НР второго уровня	%	4,24		52,09	3021,38
		Накладные расходы	%	--		390,62	22655,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,46	5942,42
		Сметная стоимость:				**1383,15**	**80222,71**
142	**С123-010501-1010 23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**58,0000**		**861,21**	**49950,18**
		НР второго уровня	%	4,24		36,52	2117,89
		Накладные расходы	%	--		36,52	2117,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,82	4165,45
		Сметная стоимость:				**969,54**	**56233,51**
143	**Е11-160301-0201 11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**22,5000**		**1281,72**	**28838,77**
143. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,337	7,583	826,45	6266,59
143. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,132751	859,92	114,15

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**283,59**	**6380,74**
143. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,018	3518,51	63,33
143. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,01575	3078,63	48,49
143. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,099	1761,61	174,40
143. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,312751	17,05	5,33
		Итого эксплуатация машин:				**12,96**	**291,55**
143. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,09	397,41	35,77
143. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000043	592740,09	25,34
143. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,07695	181,00	13,93
143.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0135	304,79	4,11
143.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,119251	371,48	44,30
143.12	157966 С (23-011306-0201)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	22,5	982,12	22097,80
143.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,05625	148,83	8,37
143.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,099	247,04	24,46
		Итого материалов:				**990,25**	**22280,63**
		НР первого уровня	%	60,4		171,29	3853,97
		НР второго уровня	%	4,24		61,61	1386,17
		Накладные расходы	%	--		232,89	5240,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,17	2726,31
		Сметная стоимость:				**1635,78**	**36805,22**
144	**Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,01732**		**929894,31**	**16105,77**
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=951,74)	чел-ч	312,7	5,416	951,74	5154,59
144. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	1,633	948,83	1549,70
		Итого оплата труда:				**387083,79**	**6704,29**
144. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	1,595	3063,43	4887,23
144. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,037931	1761,61	66,82
		Итого эксплуатация машин:				**286030,46**	**4954,05**
144. 5	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,001559	197175,18	307,36
144. 6	251470 С (23-021199-9910)	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,01732	324022,38	5612,07
		Итого материалов:				**346254,75**	**5997,13**
		НР первого уровня	%	62,1		240379,04	4163,36
		НР второго уровня	%	4,24		49619,59	859,41

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		289998,63	5022,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97591,43	1690,28
		Сметная стоимость:				**1317484,37**	**22818,83**
145	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**10,0000**		**839,53**	**8395,28**
145. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,414	4,14	779,54	3227,27
145. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	2,26	733,41	1657,50
		Итого оплата труда:				**488,48**	**4884,77**
145. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	2,24	2246,44	5031,99
145. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,01	2840,33	28,40
145. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,01	1761,61	17,62
		Итого эксплуатация машин:				**507,80**	**5078,01**
		НР первого уровня	%	62,1		303,35	3033,44
		НР второго уровня	%	4,24		48,46	484,58
		Накладные расходы	%	--		351,80	3518,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,31	953,06
		Сметная стоимость:				**1286,65**	**12866,36**
146	**С123-020303-1006 23-020303-1006 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45 до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**878,32**	**3513,28**
		НР второго уровня	%	4,24		37,24	148,96
		Накладные расходы	%	--		37,24	148,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,24	292,98
		Сметная стоимость:				**988,81**	**3955,22**
147	**С123-020303-1706 23-020303-1706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**2335,07**	**4670,14**
		НР второго уровня	%	4,24		99,01	198,01
		Накладные расходы	%	--		99,01	198,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		194,73	389,45
		Сметная стоимость:				**2628,80**	**5257,61**
148	**С123-020302-8010 23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**911,47**	**3645,88**
		НР второго уровня	%	4,24		38,65	154,59
		Накладные расходы	%	--		38,65	154,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,01	304,04
		Сметная стоимость:				**1026,13**	**4104,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
149	**С123-010501-0810 23-010501-0810 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 225х5,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**0,8000**		**2819,15**	**2255,32**
		НР второго уровня	%	4,24		119,53	95,63
		Накладные расходы	%	--		119,53	95,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,09	188,08
		Сметная стоимость:				**3173,78**	**2539,02**
150	**Е11-221201-0103 11-221201-0103 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**22,0000**		**690,08**	**15181,73**
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=951,74)	чел-ч	0,6	13,2	951,74	\
		Итого оплата труда:				**571,04**	**12562,89**
150. 2	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,36	7,92	142,69	1130,10
		Итого эксплуатация машин:				**51,37**	**1130,10**
150. 3	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,00638	200244,36	1277,55
		Итого материалов:				**67,67**	**1488,75**
		НР первого уровня	%	62,1		354,62	7801,56
		НР второго уровня	%	4,24		44,30	974,49
		Накладные расходы	%	--		398,91	8776,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,12	1916,62
		Сметная стоимость:				**1176,12**	**25874,41**
151	**С123-020103-0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**26,0000**		**1715,08**	**44592,08**
		НР второго уровня	%	4,24		72,72	1890,70
		Накладные расходы	%	--		72,72	1890,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,02	3718,62
		Сметная стоимость:				**1930,82**	**50201,41**
152	**С123-020103-0209 23-020103-0209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**6,0000**		**1332,01**	**7992,06**
		НР второго уровня	%	4,24		56,48	338,86
		Накладные расходы	%	--		56,48	338,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,08	666,47
		Сметная стоимость:				**1499,57**	**8997,40**
153	**С123-020103-0207 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**875,81**	**1751,62**
		НР второго уровня	%	4,24		37,13	74,27
		Накладные расходы	%	--		37,13	74,27

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,04	146,07
		Сметная стоимость:				**985,98**	**1971,96**
154	**Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2,0000**		**1431,67**	**2863,33**
154. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	1,4	2,8	760,41	2129,15
154. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,06	826,45	49,59
		Итого оплата труда:				**1089,37**	**2178,74**
154. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,06	1761,61	105,70
		Итого эксплуатация машин:				**52,85**	**105,70**
154. 4	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,003	179494,64	538,48
154. 5	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,2	424,32	84,86
		Итого материалов:				**314,24**	**628,49**
		НР первого уровня	%	62,1		676,50	1352,99
		НР второго уровня	%	4,24		89,39	178,77
		Накладные расходы	%	--		765,88	1531,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,80	351,61
		Сметная стоимость:				**2373,35**	**4746,71**
155	**С123-040101-0303 23-040101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**14000,22**	**28000,44**
		НР второго уровня	%	4,24		593,61	1187,22
		Накладные расходы	%	--		593,61	1187,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1167,51	2335,01
		Сметная стоимость:				**15761,34**	**31522,67**
156	**С123-040702-0603 23-040702-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**6505,24**	**13010,48**
		НР второго уровня	%	4,24		275,82	551,64
		Накладные расходы	%	--		275,82	551,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		542,48	1084,97
		Сметная стоимость:				**7323,55**	**14647,09**
157	**Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,0520**		**22173,15**	**1153,00**
157. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=725,84)	чел-ч	3,94	0,20488	725,84	148,71
157. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,011882	949,07	11,28
		Итого оплата труда:				**3076,67**	**159,99**
157. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00014	3356,72	0,47
157. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,01092	31,13	0,34

1	2	3	4	5	6	7	8
157. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,000546	3078,63	1,68
157. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,0104	2840,33	29,54
157. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,000572	47,63	0,03
157. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,000796	1761,61	1,40
		Итого эксплуатация машин:				**643,47**	**33,46**
157. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,05304	17538,80	930,26
157.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,0208	66,30	1,38
157.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000042	24437,72	1,02
157.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,000104	26033,00	2,71
157.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,000359	26033,00	9,34
157.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,000026	15522,50	0,40
157.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,01924	196,55	3,78
157.16	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,000291	6598,38	1,92
157.17	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,000359	14281,24	5,12
157.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0175	0,00091	28,00	0,03
157.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,02574	674,52	17,36
		Итого материалов:				**18669,87**	**970,83**
		НР первого уровня	%	48,5		1492,19	77,59
		НР второго уровня	%	4,24		1003,41	52,18
		Накладные расходы	%	--		2495,60	129,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1973,50	102,62
		Сметная стоимость:				**26642,25**	**1385,40**
158	**С123-040501-0203 23-040501-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**1331,57**	**1331,57**
		НР второго уровня	%	4,24		56,46	56,46
		Накладные расходы	%	--		56,46	56,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,04	111,04
		Сметная стоимость:				**1499,07**	**1499,07**
159	**Ц13-080104-0201 13-080104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1,0000**		**16880,87**	**16880,87**
159. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	13	13	826,45	10743,85
159. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,6	1,6	967,49	1547,98

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**12291,83**	**12291,83**
159. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,8	0,8	3261,22	2608,98
159. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,8	0,8	2251,17	1800,94
		Итого эксплуатация машин:				**4409,91**	**4409,91**
159. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00077	0,00077	381819,66	294,00
159. 6	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,0048	0,0048	1671,43	8,02
159. 7	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53,47
159. 8	147732 С (21-130816-3007)	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	0,016	357,84	5,73
159. 9	242739 С (24-040207-1810)	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,04	2,04	439,62	896,82
159.10	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0041	0,0041	361,08	1,48
159.11	242957 С (24-040207-3951)	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,612	0,612	464,10	284,03
159.12	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116,28
		Итого материалов:				**1727,11**	**1727,11**
		НР первого уровня	%	42,8		5260,90	5260,90
		НР второго уровня	%	4,24		938,81	938,81
		Накладные расходы	%	--		6199,71	6199,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1846,45	1846,45
		Сметная стоимость:				**24927,03**	**24927,03**
160	**51-080401-0139 51-080401-0139 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Ящики управления Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**64061,00**	**64061,00**
		НР второго уровня	%	4,24		2716,19	2716,19
		Накладные расходы	%	--		2716,19	2716,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5342,17	5342,17
		Сметная стоимость:				**72119,36**	**72119,36**
161	**Ц13-080202-1704 13-080202-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Реле сигнальное. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**108236,96**	**108236,96**
161. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	10	10	788,80	7888,00
161. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,04	967,49	38,70
		Итого оплата труда:				**7926,70**	**7926,70**
161. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,02	3261,22	65,22
161. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,02	2251,17	45,02
		Итого эксплуатация машин:				**110,25**	**110,25**
161. 5	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,04	0,04	620,99	24,84

1	2	3	4	5	6	7	8
161. 6	150408 С (23-010102-0108)	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	100	100	757,31	75731,00
		Итого материалов:				**100238,71**	**100238,71**
		НР первого уровня	%	42,8		3392,63	3392,63
		НР второго уровня	%	4,24		4733,09	4733,09
		Накладные расходы	%	--		8125,72	8125,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9309,01	9309,01
		Сметная стоимость:				**125671,69**	**125671,69**
162	**Ц13-100405-0102 13-100405-0102 РСНБ РК 2015**	**Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях**	**шт.**	**2,0000**		**390,65**	**781,30**
162. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,5	1	779,54	779,54
		Итого оплата труда:				**389,77**	**779,54**
		НР первого уровня	%	40,6		158,25	316,49
		НР второго уровня	%	4,24		23,27	46,55
		Накладные расходы	%	--		181,52	363,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,77	91,55
		Сметная стоимость:				**617,94**	**1235,89**
163	**С123-070216-0902 23-070216-0902 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года**	**Реле РДК-3**	**шт.**	**2,0000**		**21301,69**	**42603,38**
		НР второго уровня	%	4,24		903,19	1806,38
		Накладные расходы	%	--		903,19	1806,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1776,39	3552,78
		Сметная стоимость:				**23981,27**	**47962,54**
164	**Ц13-080201-0701 13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**2,0000**		**543,26**	**1086,52**
164. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,12	0,24	826,45	198,35
164. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,086	0,172	863,71	148,56
		Итого оплата труда:				**173,45**	**346,91**
164. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0024	0,0048	3261,22	15,65
164. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0348	0,0696	2188,59	152,33
164. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0348	0,0696	10,68	0,74
164. 6	1947 С (31-050602-1101)	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0464	0,0928	3467,67	321,80
164. 7	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0024	0,0048	2251,17	10,81
		Итого эксплуатация машин:				**250,66**	**501,33**
164. 8	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,002	268,68	0,54
164. 9	129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,000032	281414,94	9,01
164.10	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	0,496	182,65	90,59

1	2	3	4	5	6	7	8
164.11	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000245	0,00049	1671,43	0,82
164.12	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	0,496	270,38	134,11
164.13	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,00002	2673,62	0,05
164.14	147653 С (21-130816-2102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00001	3979616,27	39,80
164.15	241447 С (24-040201-0645)	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	0,204	233,58	47,65
164.16	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,000416	361,08	0,15
164.17	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	0,0576	1037,54	59,76
		Итого материалов:				**193,42**	**386,84**
		НР первого уровня	%	42,8		74,24	148,48
		НР второго уровня	%	4,24		26,18	52,36
		Накладные расходы	%	--		100,42	200,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,49	102,99
		Сметная стоимость:				**695,17**	**1390,34**
165	**С123-060144-0505 23-060144-0505 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распстраняющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,00204**		**342832,68**	**699,38**
		НР второго уровня	%	4,24		14536,11	29,65
		Накладные расходы	%	--		14536,11	29,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28589,50	58,32
		Сметная стоимость:				**385958,29**	**787,35**
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ					
166	**Ц13-080208-0209 13-080208-0209 РСНБ РК 2015 прим.**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**3,0000**		**395,99**	**1187,97**
166. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	0,18	0,54	807,32	435,95
166. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,0114	967,48	11,03
		Итого оплата труда:				**148,99**	**446,98**
166. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0019	0,0057	3261,22	18,59
166. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0336	0,1008	142,69	14,38
166. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0019	0,0057	2251,17	12,83
		Итого эксплуатация машин:				**15,27**	**45,80**
166. 6	127417 С (21-050301-0103)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00092	0,00276	156811,43	432,80
166. 7	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,082	0,246	182,65	44,93
166. 8	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,082	0,246	270,38	66,51

1	2	3	4	5	6	7	8
166. 9	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,000027	222237,60	6,00
166.10	241448 С (24-040201-0646)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,015	0,045	216,24	9,73
166.11	247900 С (21-050199-9903)	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00004	0,00012	172146,11	20,66
		Итого материалов:				**235,40**	**706,21**
		НР первого уровня	%	42,8		63,77	191,31
		НР второго уровня	%	4,24		19,49	58,48
		Накладные расходы	%	--		83,26	249,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,34	115,02
		Сметная стоимость:				**517,59**	**1552,78**
167	**Ц13-080208-0208 13-080208-0208 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**30,0000**		**268,54**	**8056,11**
167. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	0,17	5,1	807,32	4117,24
167. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,065998	967,48	63,85
		Итого оплата труда:				**139,37**	**4181,09**
167. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,032999	3261,22	107,62
167. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0336	1,008	142,69	143,83
167. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,032999		74,29
		Итого эксплуатация машин:				**10,86**	**325,73**
167. 6	127416 С (21-050301-0102)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00004	0,0012	158253,71	189,90
167. 7	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,082	2,46	182,65	449,31
167. 8	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,082	2,46	270,38	665,12
167. 9	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,00027	222237,60	60,00
167.10	241448 С (24-040201-0646)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,015	0,449989	216,24	97,31
167.11	247900 С (21-050199-9903)	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0004	0,012	172146,11	2065,71
		Итого материалов:				**120,44**	**3613,14**
		НР первого уровня	%	42,8		59,65	1789,51
		НР второго уровня	%	4,24		13,92	417,45
		Накладные расходы	%	--		73,57	2206,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,37	821,05
		Сметная стоимость:				**369,48**	**11084,11**
168	**Ц13-080208-0103 13-080208-0103 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**5,0000**		**1578,01**	**7890,03**
168. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	0,7	3,5	807,32	2825,62
168. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,016	0,08	967,49	77,40
		Итого оплата труда:				**580,60**	**2903,02**

1	2	3	4	5	6	7	8
168. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,008	0,04	3261,22	130,45
168. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,254	1,27	142,69	181,22
168. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,008	0,04	2251,17	90,05
		Итого эксплуатация машин:				**80,34**	**401,71**
168. 6	127751 С (21-050304-0111)	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0047	0,0235	151503,01	3560,32
168. 7	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000071	0,000355	222237,60	78,89
168. 8	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,19	0,95	1037,54	985,66
		Итого материалов:				**932,55**	**4662,73**
		НР первого уровня	%	42,8		248,50	1242,49
		НР второго уровня	%	4,24		77,44	387,22
		Накладные расходы	%	--		325,94	1629,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,32	761,58
		Сметная стоимость:				**2056,27**	**10281,35**
169	**Ц13-080208-0207 13-080208-0207 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**25,0000**		**495,54**	**12388,51**
169. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	0,18	4,5	807,32	3632,94
169. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,125	967,48	120,94
		Итого оплата труда:				**150,16**	**3753,88**
169. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0025	0,0625	3261,22	203,83
169. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0336	0,84	142,69	119,86
169. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0025	0,0625	2251,17	140,70
		Итого эксплуатация машин:				**18,58**	**464,38**
169. 6	125715 С (21-050106-1001)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0013	0,0325	214645,87	6975,99
169. 7	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,082	2,05	182,65	374,43
169. 8	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,082	2,05	270,38	554,28
169. 9	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000013	0,000325	222237,60	72,23
169.10	241448 С (24-040201-0646)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,015	0,375	216,24	81,09
169.11	247900 С (21-050199-9903)	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00004	0,001	172146,11	172,15
		Итого материалов:				**331,65**	**8291,17**
		НР первого уровня	%	42,8		64,27	1606,66
		НР второго уровня	%	4,24		23,74	593,39
		Накладные расходы	%	--		88,00	2200,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,68	1167,08
		Сметная стоимость:				**630,23**	**15755,63**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1817552,16**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**64061,00**
	Накладные расходы -		Тенге				**2716,19**
	Сметная прибыль -		Тенге				**5342,17**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**72119,36**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**251435,51**
	Материалы -		Тенге				**96430,51**
	Всего заработная плата -		Тенге				**80990,59**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**43302,76**
		Накладные расходы -	Тенге				**45667,67**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**33582,89**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**12084,78**
		Сметная прибыль -	Тенге				**23768,25**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**320871,44**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**98,42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**80990,59**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**821817,41**
	Материалы -		Тенге				**310349,08**
	Всего заработная плата -		Тенге				**334974,22**
	Транспортные расходы -		Тенге				**76504,90**
		Накладные расходы -	Тенге				**230808,92**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**187992,96**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**42815,96**
		Сметная прибыль -	Тенге				**84210,11**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1136836,44**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**423,81**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**334974,22**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**369881,41**
	Материалы -		Тенге				**27990,30**
	Всего заработная плата -		Тенге				**192117,55**
		Накладные расходы -	Тенге				**137643,34**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**116999,59**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**20643,75**
		Сметная прибыль -	Тенге				**40601,98**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**548126,73**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**214,70**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**192117,55**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**310356,83**
	Материалы -		Тенге				**118292,03**
	Всего заработная плата -		Тенге				**21289,61**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**169717,66**
		Накладные расходы -	Тенге				**26563,27**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**12858,92**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**13704,35**
		Сметная прибыль -	Тенге				**26953,61**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**363873,71**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**26,58**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21289,61**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2441827,67**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**763,50**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**629371,96**
		РАЗДЕЛ 5.Электронабжение (площадка насосных станций)					
		НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
170	**Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**97,6111**		**91,34**	**8915,77**
170. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,0115	1,123	669,68	751,72
170. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	2,44	1108,52	2705,04
		Итого оплата труда:				**35,41**	**3456,76**
170. 3	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	2,44	3302,01	8057,65
		Итого эксплуатация машин:				**82,55**	**8057,65**
		НР первого уровня	%	59,1		20,93	2042,94
		НР второго уровня	%	4,24		4,76	464,65
		Накладные расходы	%	--		25,69	2507,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,36	913,87
		Сметная стоимость:				**126,39**	**12337,22**
171	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**3,0189**		**1110,79**	**3353,35**
171. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	1,54	4,649	719,67	3345,82
		Итого оплата труда:				**1108,29**	**3345,82**
		НР первого уровня	%	59,1		655,00	1977,38
		НР второго уровня	%	4,24		74,87	226,02
		Накладные расходы	%	--		729,87	2203,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,25	444,54
		Сметная стоимость:				**1987,91**	**6001,32**
172	**Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**48,8007**		**135,80**	**6627,12**
172. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,21)	чел-ч	0,013	0,634409	617,21	391,56
172. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	1,835	1108,52	2034,03
		Итого оплата труда:				**49,70**	**2425,59**
172. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	0,458727	3507,68	1609,07
172. 4	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	1,376	3302,01	4544,16
		Итого эксплуатация машин:				**126,09**	**6153,23**
172. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,001952	1925,66	3,76
		Итого материалов:				**1,69**	**82,33**
		НР первого уровня	%	59,1		29,38	1433,53
		НР второго уровня	%	4,24		7,00	341,77
		Накладные расходы	%	--		36,38	1775,30

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,77	672,19
		Сметная стоимость:				**185,95**	**9074,61**
173	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1,5093**		**1332,94**	**2011,81**
173. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	1,848	2,789	719,67	2007,29
		Итого оплата труда:				**1329,95**	**2007,29**
		НР первого уровня	%	59,1		786,00	1186,31
		НР второго уровня	%	4,24		89,84	135,60
		Накладные расходы	%	--		875,84	1321,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,70	266,70
		Сметная стоимость:				**2385,49**	**3600,41**
174	**С341-020102-1005 41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**84,0177**		**138,69**	**11652,41**
		НР второго уровня	%	4,24		5,88	494,06
		Накладные расходы	%	--		5,88	494,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,57	971,72
		Сметная стоимость:				**156,14**	**13118,20**
175	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**50,3100**		**15,28**	**768,58**
175. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,00332	0,167029	669,68	111,86
175. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	0,185644	1102,40	204,65
		Итого оплата труда:				**6,29**	**316,51**
175. 3	162 С (33-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,004025	1924,31	7,74
175. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	0,181619	3507,68	637,06
		Итого эксплуатация машин:				**12,82**	**644,81**
175. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,002012	1925,66	3,88
		Итого материалов:				**0,24**	**11,92**
		НР первого уровня	%	59,1		3,72	187,06
		НР второго уровня	%	4,24		0,81	40,52
		Накладные расходы	%	--		4,52	227,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,58	79,69
		Сметная стоимость:				**21,38**	**1075,86**
176	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3,0189**		**637,36**	**1924,13**
176. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,25)	чел-ч	0,972	2,934	654,25	1919,81
		Итого оплата труда:				**635,93**	**1919,81**
		НР первого уровня	%	59,1		375,84	1134,61
		НР второго уровня	%	4,24		42,96	129,69

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		418,79	1264,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,49	255,07
		Сметная стоимость:				**1140,65**	**3443,50**
177	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**97,6111**		**21,91**	**2138,89**
177. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,78672	951,74	748,75
		Итого оплата труда:				**7,67**	**748,75**
177. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,78672	2688,96	2115,46
		Итого эксплуатация машин:				**21,67**	**2115,46**
		НР первого уровня	%	59,1		4,53	442,51
		НР второго уровня	%	4,24		1,12	109,45
		Накладные расходы	%	--		5,65	551,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,21	215,27
		Сметная стоимость:				**29,77**	**2906,12**
178	**Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**335,4200**		**327,45**	**109834,78**
178. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,06	20,126	826,45	16632,94
178. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0998	33,476	967,48	32387,39
		Итого оплата труда:				**146,14**	**49020,32**
178. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0499	16,738	3261,22	54586,06
178. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0499	16,738	2251,17	37679,92
		Итого эксплуатация машин:				**275,07**	**92265,98**
		НР первого уровня	%	42,8		62,55	20980,70
		НР второго уровня	%	4,24		16,54	5546,58
		Накладные расходы	%	--		79,08	26527,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,52	10908,96
		Сметная стоимость:				**439,05**	**147271,01**
179	**Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015**	**Лента маркировочная. Прокладка в траншее /ПРИМ./**	**км.**	**0,3354**		**9145,27**	**3067,51**
179. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=864,1)	чел-ч	6,3	2,113	864,10	1825,97
179. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,712	0,909659	289,12	263,00
		Итого оплата труда:				**6227,93**	**2088,97**
179. 3	242 С (32-040202-0201)	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1,32	0,442754	5886,41	2606,23
179. 4	642 С (32-040203-0101)	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,392	0,466905	2637,79	1231,60
179. 5	1868 С (32-040203-1401)	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	1,392	0,466905	542,22	253,17
		Итого эксплуатация машин:				**3658,99**	**1227,30**
		НР первого уровня	%	42,8		2665,55	894,08
		НР второго уровня	%	4,24		500,78	167,97
		Накладные расходы	%	--		3166,33	1062,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		984,93	330,36
		Сметная стоимость:				**13296,53**	**4459,92**

1	2	3	4	5	6	7	8
180	**Прайс**	**Стоимость ленты сигнальная ЛСЭ 300 (100м)**	**рулон.**	**3,3542**		**7705,36**	**25845,31**
		НР второго уровня	%	4,24		326,71	1095,84
		Накладные расходы	%	--		326,71	1095,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		642,57	2155,29
		Сметная стоимость:				**8674,63**	**29096,44**
		КТПГ-10/0,4кВ - 1 шт					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
181	**Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**1,1640**		**91,34**	**106,32**
181. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,0115	0,013386	669,68	8,96
181. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	0,0291	1108,52	32,26
		Итого оплата труда:				**35,41**	**41,22**
181. 3	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	0,0291	3302,01	96,09
		Итого эксплуатация машин:				**82,55**	**96,09**
		НР первого уровня	%	59,1		20,93	24,36
		НР второго уровня	%	4,24		4,76	5,54
		Накладные расходы	%	--		25,69	29,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,36	10,90
		Сметная стоимость:				**126,39**	**147,12**
182	**Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**0,9600**		**135,80**	**130,37**
182. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,21)	чел-ч	0,013	0,01248	617,21	7,70
182. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	0,036096	1108,52	40,01
		Итого оплата труда:				**49,70**	**47,72**
182. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	0,009024	3507,68	31,65
182. 4	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	0,027072	3302,01	89,39
		Итого эксплуатация машин:				**126,09**	**121,05**
182. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,000038	1925,66	0,07
		Итого материалов:				**1,69**	**1,62**
		НР первого уровня	%	59,1		29,38	28,20
		НР второго уровня	%	4,24		7,00	6,72
		Накладные расходы	%	--		36,38	34,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,77	13,22
		Сметная стоимость:				**185,95**	**178,51**
183	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,0360**		**1332,94**	**47,99**
183. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	1,848	0,066528	719,67	47,88
		Итого оплата труда:				**1329,95**	**47,88**
		НР первого уровня	%	59,1		786,00	28,30
		НР второго уровня	%	4,24		89,84	3,23

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		875,84	31,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,70	6,36
		Сметная стоимость:				**2385,49**	**85,88**
184	**С341-020102-1005 41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**1,6032**		**138,69**	**222,35**
		НР второго уровня	%	4,24		5,88	9,43
		Накладные расходы	%	--		5,88	9,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,57	18,54
		Сметная стоимость:				**156,14**	**250,32**
185	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**0,9600**		**15,28**	**14,67**
185. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,00332	0,003187	669,68	2,13
185. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	0,003542	1102,42	3,91
		Итого оплата труда:				**6,29**	**6,04**
185. 3	162 С (33-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,000077	1924,31	0,15
185. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	0,003466	3507,68	12,16
		Итого эксплуатация машин:				**12,82**	**12,30**
185. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,000038	1925,66	0,07
		Итого материалов:				**0,24**	**0,23**
		НР первого уровня	%	59,1		3,72	3,57
		НР второго уровня	%	4,24		0,81	0,77
		Накладные расходы	%	--		4,52	4,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,58	1,52
		Сметная стоимость:				**21,38**	**20,53**
186	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,0072**		**637,36**	**4,59**
186. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,25)	чел-ч	0,972	0,006998	654,25	4,58
		Итого оплата труда:				**635,93**	**4,58**
		НР первого уровня	%	59,1		375,84	2,71
		НР второго уровня	%	4,24		42,96	0,31
		Накладные расходы	%	--		418,79	3,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,49	0,61
		Сметная стоимость:				**1140,65**	**8,21**
187	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,2328**		**21,91**	**5,10**
187. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,001876	951,73	1,79
		Итого оплата труда:				**7,67**	**1,79**
187. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,001876	2688,96	5,05
		Итого эксплуатация машин:				**21,67**	**5,05**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		4,53	1,06
		НР второго уровня	%	4,24		1,12	0,26
		Накладные расходы	%	--		5,65	1,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,21	0,51
		Сметная стоимость:				**29,77**	**6,93**
		ФУНДАМЕНТ ПОД КТПГ					
188	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,1400**		**5108,99**	**715,26**
188. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	0,85	0,119	701,16	83,44
188. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0756	845,01	63,88
		Итого оплата труда:				**1052,29**	**147,32**
188. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,0644	1849,48	119,11
188. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,1288	11,48	1,48
188. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0112		37,43
		Итого эксплуатация машин:				**1128,67**	**158,01**
188. 6	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,161	1925,66	310,03
188. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,021	28,00	0,59
		Итого материалов:				**3384,34**	**473,81**
		НР первого уровня	%	50,8		534,56	74,84
		НР второго уровня	%	4,24		239,29	33,50
		Накладные расходы	%	--		773,85	108,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		470,63	65,89
		Сметная стоимость:				**6353,47**	**889,49**
189	**Е11-070101-0101 11-070101-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**1094,74**	**2189,48**
189. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	0,652	1,304	751,15	979,50
189. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,217	0,434	933,84	405,29
		Итого оплата труда:				**692,39**	**1384,79**
189. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0106	0,0212	3356,72	71,16
189. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0029	0,0058	1849,48	10,73
189. 5	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,186	0,372	2840,33	1056,60
189. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0117	0,0234	11,48	0,27
189. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0175	0,035	1761,61	61,66
		Итого эксплуатация машин:				**600,21**	**1200,42**
		НР первого уровня	%	62,1		429,98	859,95
		НР второго уровня	%	4,24		64,65	129,30
		Накладные расходы	%	--		494,62	989,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,15	254,30

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1716,51**	**3433,02**
190	**С121-041201-9907 21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**0,7960**		**19475,53**	**15502,52**
		НР второго уровня	%	4,24		825,76	657,31
		Накладные расходы	%	--		825,76	657,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1624,10	1292,79
		Сметная стоимость:				**21925,40**	**17452,62**
		ОБОРУДОВАНИЕ КТПГ					
191	**Ц13-080101-2501 13-080101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования**	**подстанция**	**1,0000**		**52670,25**	**52670,25**
191. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	27	27	826,45	22314,15
191. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,29	8,29	1069,39	8865,25
		Итого оплата труда:				**31179,40**	**31179,40**
191. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	7,14	7,14	3261,22	23285,11
191. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,16	2,16	142,69	308,21
191. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,15	1,15	2251,17	2588,85
		Итого эксплуатация машин:				**26182,17**	**26182,17**
191. 6	125883 С (21-050106-9908)	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,007	0,007	214645,43	1502,52
191. 7	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,001	0,001	1827180,20	1827,18
191. 8	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00136	0,00136	222237,60	302,24
191. 9	149506 С (22-040704-0305)	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,00018	0,00018	821099,50	147,80
		Итого материалов:				**4173,93**	**4173,93**
		НР первого уровня	%	42,8		13344,78	13344,78
		НР второго уровня	%	4,24		2799,04	2799,04
		Накладные расходы	%	--		16143,82	16143,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5505,13	5505,13
		Сметная стоимость:				**74319,19**	**74319,19**
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТПГ					
192	**Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8,0000**		**2170,41**	**17363,29**
192. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	0,7	5,6	807,32	4520,99
192. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,028	0,224	967,48	216,72
		Итого оплата труда:				**592,21**	**4737,71**
192. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,014	0,112	3261,22	365,26
192. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,254	2,032	142,69	289,95

1	2	3	4	5	6	7	8
192. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,014	0,112	2251,17	252,13
		Итого эксплуатация машин:				**113,42**	**907,33**
192. 6	127755 С (21-050304-0115)	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0081	0,0648	155449,44	10073,12
192. 7	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000078	0,000624	222237,60	138,68
192. 8	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	1,6	1037,54	1660,06
		Итого материалов:				**1491,87**	**11934,98**
		НР первого уровня	%	42,8		253,47	2027,74
		НР второго уровня	%	4,24		102,77	822,18
		Накладные расходы	%	--		356,24	2849,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,13	1617,06
		Сметная стоимость:				**2728,79**	**21830,29**
193	**Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**14,0000**		**451,35**	**6318,84**
193. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	0,14	1,96	807,32	1582,35
193. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,0616	967,49	59,60
		Итого оплата труда:				**117,28**	**1641,94**
193. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,0308	3261,22	100,45
193. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	0,4382	142,69	62,53
193. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,0308	2251,17	69,34
		Итого эксплуатация машин:				**16,59**	**232,31**
193. 6	125715 С (21-050106-1001)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0013	0,0182	214645,87	3906,55
193. 7	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,000126	222237,60	28,00
193. 8	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	0,518	1037,54	537,45
		Итого материалов:				**321,73**	**4504,20**
		НР первого уровня	%	42,8		50,20	702,75
		НР второго уровня	%	4,24		21,27	297,72
		Накладные расходы	%	--		71,46	1000,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,82	585,55
		Сметная стоимость:				**564,63**	**7904,87**
		МОНТАЖ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ РЛДН-1-10-250 - 2 ШТ					
194	**Ц13-080103-0502 13-080103-0502 РСНБ РК 2015**	**Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 1000 А. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**4169,40**	**8338,81**
194. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	4	8	826,45	6611,60
194. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,23	0,46	895,82	412,08
		Итого оплата труда:				**3511,84**	**7023,68**
194. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,08	0,16	3261,22	521,80

1	2	3	4	5	6	7	8
194. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,07	0,14	2188,59	306,40
194. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,08	0,16	2251,17	360,19
		Итого эксплуатация машин:				**594,19**	**1188,38**
194. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00042	0,00084	381819,66	320,73
194. 7	144902 С (21-130203-0401)	Шайбы квадратные ГОСТ 11371-78	100 шт.	0,04	0,08	2360,82	188,87
		Итого материалов:				**269,41**	**538,81**
		НР первого уровня	%	42,8		1503,07	3006,13
		НР второго уровня	%	4,24		240,51	481,03
		Накладные расходы	%	--		1743,58	3487,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		473,04	946,08
		Сметная стоимость:				**6386,02**	**12772,04**
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЯ					
195	**Ц13-080201-0202 13-080201-0202 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**97,0000**		**228,80**	**22194,08**
195. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,12	11,64	826,45	9619,94
195. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0434	4,21	792,79	3337,49
		Итого оплата труда:				**133,58**	**12957,43**
195. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0056	0,543203	3261,22	1771,51
195. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	3,123	2188,59	6835,88
195. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	3,123	10,68	33,36
195. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0056	0,543203	2251,17	1222,84
		Итого эксплуатация машин:				**101,69**	**9863,59**
195. 7	125883 С (21-050106-9908)	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	0,00097	214645,43	208,21
195. 8	126265 С (21-050201-0124)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0001	0,0097	159092,30	1543,20
195. 9	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,0388	268,68	10,42
195.10	129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,000776	281414,94	218,38
195.11	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000096	0,009312	1671,43	15,56
195.12	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,03977	2673,62	106,33
195.13	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,00807	361,08	2,91
195.14	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,0582	1037,54	60,39
		Итого материалов:				**27,94**	**2710,55**
		НР первого уровня	%	42,8		57,17	5545,78
		НР второго уровня	%	4,24		12,13	1176,17

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		69,30	6721,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,85	2313,28
		Сметная стоимость:				**321,95**	**31229,31**
196	**Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**238,4200**		**211,06**	**50320,74**
196. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,11	26,226	826,45	21674,77
196. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	9,537	777,94	7419,06
		Итого оплата труда:				**122,03**	**29093,83**
196. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,929843	3261,22	3032,42
196. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	7,677	2188,59	16802,18
196. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	7,677	10,68	81,99
196. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,929843	2251,17	2093,24
		Итого эксплуатация машин:				**92,31**	**22009,83**
196. 7	125883 С (21-050106-9908)	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	0,002384	214645,43	511,76
196. 8	126265 С (21-050201-0124)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0001		159092,30	3793,10
196. 9	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,095369	268,68	25,62
196.10	129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,001907	281414,94	536,76
196.11	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000096	0,022888	1671,43	38,26
196.12	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,097753	2673,62	261,35
196.13	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,019837	361,08	7,16
196.14	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,143053	1037,54	148,42
		Итого материалов:				**27,83**	**6636,15**
		НР первого уровня	%	42,8		52,23	12452,16
		НР второго уровня	%	4,24		11,16	2661,57
		Накладные расходы	%	--		63,39	15113,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,96	5234,76
		Сметная стоимость:				**296,40**	**70669,23**
197	**Ц13-080201-2301 13-080201-2301 РСНБ РК 2015**	**Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6,0000**		**977,95**	**5867,70**
197. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	1	6	826,45	4958,70
197. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,12	967,49	116,10
		Итого оплата труда:				**845,80**	**5074,80**
197. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,06	3261,22	195,67

1	2	3	4	5	6	7	8
197. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,06	2251,17	135,07
		Итого эксплуатация машин:				**55,12**	**330,74**
197. 5	146714 С (21-130702-1202)	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00001	0,00006	911587,91	54,70
197. 6	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,0024	0,0144	1671,43	24,07
197. 7	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,06	2673,62	160,42
197. 8	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00204	0,01224	361,08	4,42
197. 9	244584 С (26-010101-0201)	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0008	0,0048	66720,87	320,26
		Итого материалов:				**96,38**	**578,26**
		НР первого уровня	%	42,8		362,00	2172,01
		НР второго уровня	%	4,24		56,81	340,88
		Накладные расходы	%	--		418,82	2512,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,74	670,45
		Сметная стоимость:				**1508,51**	**9051,05**
198	**Ц13-080201-2302 13-080201-2302 РСНБ РК 2015**	**Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**1806,26**	**7225,04**
198. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	2	8	826,45	6611,60
198. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,08	967,49	77,40
		Итого оплата труда:				**1672,25**	**6689,00**
198. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,04	3261,22	130,45
198. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,04	2251,17	90,05
		Итого эксплуатация машин:				**55,12**	**220,50**
198. 5	146714 С (21-130702-1202)	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00001	0,00004	911587,91	36,46
198. 6	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,0024	0,0096	1671,43	16,05
198. 7	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,04	2673,62	106,94
198. 8	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00204	0,00816	361,08	2,95
198. 9	244584 С (26-010101-0201)	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0008	0,0032	66720,87	213,51
		Итого материалов:				**98,24**	**392,95**
		НР первого уровня	%	42,8		715,72	2862,89
		НР второго уровня	%	4,24		106,93	427,73
		Накладные расходы	%	--		822,65	3290,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		210,31	841,25
		Сметная стоимость:				**2839,23**	**11356,92**

1	2	3	4	5	6	7	8
199	**С123-061703-1603 23-061703-1603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**4,0000**		**11237,38**	**44949,52**
		НР второго уровня	%	4,24		476,46	1905,86
		Накладные расходы	%	--		476,46	1905,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		937,11	3748,43
		Сметная стоимость:				**12650,95**	**50603,81**
200	**С123-061703-1601 23-061703-1601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**6,0000**		**7152,56**	**42915,36**
		НР второго уровня	%	4,24		303,27	1819,61
		Накладные расходы	%	--		303,27	1819,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		596,47	3578,80
		Сметная стоимость:				**8052,29**	**48313,77**
		ШКАФ НАРУЖНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ					
201	**Ц13-080305-0909 13-080305-0909 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	**шт.**	**1,0000**		**3265,47**	**3265,47**
201. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	3	3	851,76	2555,28
201. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	967,49	19,35
		Итого оплата труда:				**2574,63**	**2574,63**
201. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3261,22	32,61
201. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2251,17	22,51
201. 5	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,51	0,51	13,64	6,96
		Итого эксплуатация машин:				**62,08**	**62,08**
201. 6	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	428,96	17,59
201. 7	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	0,016	620,99	9,94
201. 8	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53,47
201. 9	147733 С (21-130816-3008)	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,124	355,80	44,12
201.10	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	21	11,22	235,62
201.11	242794 С (24-040207-2501)	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,041	0,041	4010,64	164,44
201.12	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116,28
		Итого материалов:				**648,11**	**648,11**
		НР первого уровня	%	42,8		1101,94	1101,94
		НР второго уровня	%	4,24		185,18	185,18
		Накладные расходы	%	--		1287,12	1287,12

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		364,21	364,21
		Сметная стоимость:				**4916,80**	**4916,80**
202	**С123-070201-1001 23-070201-1001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРНМ-5 /прим./**	**шт.**	**1,0000**		**21918,68**	**21918,68**
		НР второго уровня	%	4,24		929,35	929,35
		Накладные расходы	%	--		929,35	929,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1827,84	1827,84
		Сметная стоимость:				**24675,87**	**24675,87**
203	**Ц13-080303-0604 13-080303-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**4199,30**	**4199,30**
203. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=889,41)	чел-ч	3	3	889,41	2668,23
203. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	967,49	19,35
		Итого оплата труда:				**2687,58**	**2687,58**
203. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04	9,03	0,36
203. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3261,22	32,61
203. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,13	142,69	18,55
203. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2251,17	22,51
203. 7	2647 С (34-010301-0101)	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,32	0,32	26,30	8,42
		Итого эксплуатация машин:				**82,45**	**82,45**
203. 8	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,003	0,003	136531,84	409,60
203. 9	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000576	0,000576	381819,66	219,93
203.10	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	182,65	222,83
203.11	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	428,96	6,01
203.12	146716 С (21-130702-1301)	Вазелин технический	кг	0,018	0,018	743,06	13,38
203.13	147084 С (21-130804-0802)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,007	0,007	289,46	2,03
203.14	147096 С (21-130804-1205)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,004	0,004	1023,77	4,10
203.15	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,066	0,066	620,99	40,99
203.16	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	1,22	270,38	329,86
203.17	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	222237,60	15,56
203.18	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53,47

1	2	3	4	5	6	7	8
203.19	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116,28
203.20	249530 С (22-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,026	0,026	180,74	4,70
		Итого материалов:				**1448,62**	**1448,62**
		НР первого уровня	%	42,8		1150,28	1150,28
		НР второго уровня	%	4,24		226,82	226,82
		Накладные расходы	%	--		1377,11	1377,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		446,11	446,11
		Сметная стоимость:				**6022,52**	**6022,52**
204	**Прайс**	**Стоимость автоматического выключателя ВА88-35, 3Р/300А/35кА, ТДМ**	**шт.**	**1,0000**		**31696,43**	**31696,43**
		НР второго уровня	%	4,24		1343,93	1343,93
		Накладные расходы	%	--		1343,93	1343,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2643,23	2643,23
		Сметная стоимость:				**35683,59**	**35683,59**
205	**Ц13-080303-0603 13-080303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**3223,76**	**3223,76**
205. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=889,41)	чел-ч	2	2	889,41	1778,82
205. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	967,49	19,35
		Итого оплата труда:				**1798,17**	**1798,17**
205. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04	9,03	0,36
205. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3261,22	32,61
205. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,13	142,69	18,55
205. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2251,17	22,51
205. 7	2647 С (34-010301-0101)	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,23	0,23	26,30	6,05
		Итого эксплуатация машин:				**80,08**	**80,08**
205. 8	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,003	0,003	136531,84	409,60
205. 9	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000431	0,000431	381819,66	164,56
205.10	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	182,65	222,83
205.11	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	428,96	6,01
205.12	146716 С (21-130702-1301)	Вазелин технический	кг	0,009	0,009	743,06	6,69
205.13	147084 С (21-130804-0802)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,004	289,46	1,16
205.14	147096 С (21-130804-1205)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,002	1023,77	2,05
205.15	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,042	0,042	620,99	26,08

1	2	3	4	5	6	7	8
205.16	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	1,22	270,38	329,86
205.17	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	222237,60	15,56
205.18	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53,47
205.19	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116,28
205.20	249530 С (22-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,016	0,016	180,74	2,89
		Итого материалов:				**1364,86**	**1364,86**
		НР первого уровня	%	42,8		769,62	769,62
		НР второго уровня	%	4,24		169,32	169,32
		Накладные расходы	%	--		938,94	938,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		333,02	333,02
		Сметная стоимость:				**4495,71**	**4495,71**
206	**Прайс**	**Стоимость автоматического выключателя ВА88-35, 3Р/250А/35кА, ТДМ**	**шт.**	**1,0000**		**31696,43**	**31696,43**
		НР второго уровня	%	4,24		1343,93	1343,93
		Накладные расходы	%	--		1343,93	1343,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2643,23	2643,23
		Сметная стоимость:				**35683,59**	**35683,59**
207	**Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**5,0000**		**1754,57**	**8772,85**
207. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,19)	чел-ч	1	5	817,19	4085,95
		Итого оплата труда:				**817,19**	**4085,95**
207. 2	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,2	9,03	1,81
207. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,65	142,69	92,75
		Итого эксплуатация машин:				**18,91**	**94,55**
207. 4	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,005	136531,84	682,66
207. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000245	381819,66	93,55
207. 6	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	6,1	182,65	1114,16
207. 7	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,07	428,96	30,03
207. 8	146716 С (21-130702-1301)	Вазелин технический	кг	0,006	0,03	743,06	22,29
207. 9	147084 С (21-130804-0802)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,005	289,46	1,45
207.10	147096 С (21-130804-1205)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,005	1023,77	5,12
207.11	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,06	620,99	37,26
207.12	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	6,1	270,38	1649,32

1	2	3	4	5	6	7	8
207.13	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00035	222237,60	77,78
207.14	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,1	2673,62	267,36
207.15	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	5	116,28	581,40
207.16	249530 С (22-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,03	180,74	5,42
		Итого материалов:				**918,47**	**4592,35**
		НР первого уровня	%	42,8		349,76	1748,79
		НР второго уровня	%	4,24		89,22	446,12
		Накладные расходы	%	--		438,98	2194,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,48	877,42
		Сметная стоимость:				**2369,04**	**11845,18**
208	**С123-070204-0925 23-070204-0925 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**5,0000**		**6061,64**	**30308,20**
		НР второго уровня	%	4,24		257,01	1285,07
		Накладные расходы	%	--		257,01	1285,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		505,49	2527,46
		Сметная стоимость:				**6824,15**	**34120,73**
209	**Ц13-080305-1002 13-080305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1,0000**		**803,87**	**803,87**
209. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	0,87	0,87	851,76	741,03
209. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	967,49	19,35
		Итого оплата труда:				**760,38**	**760,38**
209. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3261,22	32,61
209. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2251,17	22,51
		Итого эксплуатация машин:				**55,12**	**55,12**
209. 5	145001 С (21-130204-0201)	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,00003	183489,41	5,50
		Итого материалов:				**7,71**	**7,71**
		НР первого уровня	%	42,8		325,44	325,44
		НР второго уровня	%	4,24		47,88	47,88
		Накладные расходы	%	--		373,33	373,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,18	94,18
		Сметная стоимость:				**1271,37**	**1271,37**
210	**С123-070501-0307 23-070501-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 C(R)N, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**	**шт.**	**1,0000**		**17486,99**	**17486,99**
		НР второго уровня	%	4,24		741,45	741,45
		Накладные расходы	%	--		741,45	741,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1458,28	1458,28

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**19686,71**	**19686,71**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**606613,94**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**524437,92**
	Материалы -		Тенге				**37071,33**
	Всего заработная плата -		Тенге				**161413,79**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**220971,61**
		Накладные расходы -	Тенге				**94250,48**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**69085,10**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**25165,38**
		Сметная прибыль -	Тенге				**49495,07**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**668183,47**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**187,98**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**161413,79**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**82176,02**
	Материалы -		Тенге				**318,40**
	Всего заработная плата -		Тенге				**15901,87**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**25845,31**
	Местные материалы -		Тенге				**15502,52**
	Транспортные расходы -		Тенге				**11874,76**
		Накладные расходы -	Тенге				**13311,30**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**9427,32**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3883,98**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7638,99**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**103126,30**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19,65**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15901,87**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**771309,77**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**207,63**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**177315,66**
		РАЗДЕЛ 6.Наружное электроосвещение (площадка насосных станций)					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
211	**Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**115,6919**		**91,34**	**10567,26**
211. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,0115	1,33	669,68	890,96
211. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	2,892	1108,52	3206,10
		Итого оплата труда:				**35,41**	**4097,06**
211. 3	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	2,892	3302,01	9550,20
		Итого эксплуатация машин:				**82,55**	**9550,20**
		НР первого уровня	%	59,1		20,93	2421,37
		НР второго уровня	%	4,24		4,76	550,72
		Накладные расходы	%	--		25,69	2972,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,36	1083,15
		Сметная стоимость:				**126,39**	**14622,49**

1	2	3	4	5	6	7	8
212	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**3,5781**		**1110,79**	**3974,51**
212. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	1,54	5,51	719,67	3965,58
		Итого оплата труда:				**1108,29**	**3965,58**
		НР первого уровня	%	59,1		655,00	2343,66
		НР второго уровня	%	4,24		74,87	267,89
		Накладные расходы	%	--		729,87	2611,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,25	526,89
		Сметная стоимость:				**1987,91**	**7112,96**
213	**Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**57,8508**		**135,80**	**7856,12**
213. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,21)	чел-ч	0,013	0,75206	617,21	464,18
213. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	2,175	1108,52	2411,24
		Итого оплата труда:				**49,70**	**2875,42**
213. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	0,543798	3507,68	1907,47
213. 4	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	1,631	3302,01	5386,87
		Итого эксплуатация машин:				**126,09**	**7294,34**
213. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,002314	1925,66	4,46
		Итого материалов:				**1,69**	**97,60**
		НР первого уровня	%	59,1		29,38	1699,37
		НР второго уровня	%	4,24		7,00	405,15
		Накладные расходы	%	--		36,38	2104,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,77	796,85
		Сметная стоимость:				**185,95**	**10757,50**
214	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1,7892**		**1332,94**	**2384,90**
214. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	1,848	3,306	719,67	2379,55
		Итого оплата труда:				**1329,95**	**2379,55**
		НР первого уровня	%	59,1		786,00	1406,31
		НР второго уровня	%	4,24		89,84	160,75
		Накладные расходы	%	--		875,84	1567,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,70	316,16
		Сметная стоимость:				**2385,49**	**4268,11**
215	**С341-020102-1005 41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**99,5988**		**138,69**	**13813,36**
		НР второго уровня	%	4,24		5,88	585,69
		Накладные расходы	%	--		5,88	585,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,57	1151,92

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**156,14**	**15550,97**
216	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**59,6400**		**15,28**	**911,12**
216. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,00332	0,198005	669,68	132,60
216. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	0,220072	1102,40	242,61
		Итого оплата труда:				**6,29**	**375,21**
216. 3	162 С (33-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,004771	1924,31	9,18
216. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	0,2153	3507,68	755,20
		Итого эксплуатация машин:				**12,82**	**764,39**
216. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,002386	1925,66	4,59
		Итого материалов:				**0,24**	**14,14**
		НР первого уровня	%	59,1		3,72	221,75
		НР второго уровня	%	4,24		0,81	48,03
		Накладные расходы	%	--		4,52	269,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,58	94,47
		Сметная стоимость:				**21,38**	**1275,38**
217	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3,5781**		**637,36**	**2280,54**
217. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,25)	чел-ч	0,972	3,478	654,25	2275,42
		Итого оплата труда:				**635,93**	**2275,42**
		НР первого уровня	%	59,1		375,84	1344,78
		НР второго уровня	%	4,24		42,96	153,71
		Накладные расходы	%	--		418,79	1498,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,49	302,32
		Сметная стоимость:				**1140,65**	**4081,35**
218	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**115,6919**		**21,91**	**2535,09**
218. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,932453	951,74	887,45
		Итого оплата труда:				**7,67**	**887,45**
218. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,932453	2688,96	2507,33
		Итого эксплуатация машин:				**21,67**	**2507,33**
		НР первого уровня	%	59,1		4,53	524,48
		НР второго уровня	%	4,24		1,12	129,73
		Накладные расходы	%	--		5,65	654,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,21	255,14
		Сметная стоимость:				**29,77**	**3444,45**
219	**Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**397,5700**		**327,45**	**130186,08**
219. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,06	23,855	826,45	19714,86
219. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0998	39,679	967,49	38388,45
		Итого оплата труда:				**146,14**	**58103,31**

1	2	3	4	5	6	7	8
219. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0499	19,839	3261,22	64700,33
219. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0499	19,839	2251,17	44661,64
		Итого эксплуатация машин:				**275,07**	**109361,97**
		НР первого уровня	%	42,8		62,55	24868,22
		НР второго уровня	%	4,24		16,54	6574,30
		Накладные расходы	%	--		79,08	31442,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,52	12930,29
		Сметная стоимость:				**439,05**	**174558,89**
220	**Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015**	**Лента маркировочная. Прокладка в траншее /ПРИМ./**	**км.**	**0,39757**		**9145,27**	**3635,88**
220. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=864,1)	чел-ч	6,3	2,505	864,10	2164,30
220. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,712	1,078	289,12	311,73
		Итого оплата труда:				**6227,93**	**2476,04**
220. 3	242 С (32-040202-0201)	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1,32	0,524792	5886,41	3089,14
220. 4	642 С (32-040203-0101)	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,392	0,553417	2637,79	1459,80
220. 5	1868 С (32-040203-1401)	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	1,392	0,553417	542,22	300,07
		Итого эксплуатация машин:				**3658,99**	**1454,70**
		НР первого уровня	%	42,8		2665,55	1059,74
		НР второго уровня	%	4,24		500,78	199,09
		Накладные расходы	%	--		3166,33	1258,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		984,93	391,58
		Сметная стоимость:				**13296,53**	**5286,30**
221	**Прайс**	**Стоимость ленты сигнальная ЛСЭ 300 (100м)**	**рулон.**	**3,9757**		**7705,36**	**30634,19**
		НР второго уровня	%	4,24		326,71	1298,89
		Накладные расходы	%	--		326,71	1298,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		642,57	2554,65
		Сметная стоимость:				**8674,63**	**34487,72**
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЯ					
222	**Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**397,5700**		**211,06**	**83910,81**
222. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,11	43,733	826,45	36143,10
222. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	15,903	777,94	12371,43
		Итого оплата труда:				**122,03**	**48514,53**
222. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	1,551	3261,22	5056,63
222. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	12,802	2188,59	28017,95
222. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	12,802	10,68	136,72
222. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	1,551	2251,17	3490,51
		Итого эксплуатация машин:				**92,31**	**36701,81**

1	2	3	4	5	6	7	8
222. 7	125883 С (21-050106-9908)	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	0,003976	214645,43	853,37
222. 8	126265 С (21-050201-0124)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0001	0,039757	159092,30	6325,07
222. 9	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,159029	268,68	42,73
222.10	129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,003181	281414,94	895,06
222.11	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000096	0,038167	1671,43	63,79
222.12	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,163005	2673,62	435,81
222.13	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,033078	361,08	11,94
222.14	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,238543	1037,54	247,50
		Итого материалов:				**27,83**	**11065,90**
		НР первого уровня	%	42,8		52,23	20764,22
		НР второго уровня	%	4,24		11,16	4438,22
		Накладные расходы	%	--		63,39	25202,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,96	8729,06
		Сметная стоимость:				**296,40**	**117842,31**
223	**Ц13-080201-2301 13-080201-2301 РСНБ РК 2015**	**Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**10,0000**		**977,95**	**9779,49**
223. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	1	10	826,45	8264,50
223. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,2	967,49	193,50
		Итого оплата труда:				**845,80**	**8458,00**
223. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,1	3261,22	326,12
223. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,1	2251,17	225,12
		Итого эксплуатация машин:				**55,12**	**551,24**
223. 5	146714 С (21-130702-1202)	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00001	0,0001	911587,91	91,16
223. 6	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,0024	0,024	1671,43	40,11
223. 7	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,1	2673,62	267,36
223. 8	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00204	0,0204	361,08	7,37
223. 9	244584 С (26-010101-0201)	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0008	0,008	66720,87	533,77
		Итого материалов:				**96,38**	**963,77**
		НР первого уровня	%	42,8		362,00	3620,02
		НР второго уровня	%	4,24		56,81	568,14
		Накладные расходы	%	--		418,82	4188,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,74	1117,41
		Сметная стоимость:				**1508,51**	**15085,08**

1	2	3	4	5	6	7	8
224	**С123-061703-1601 23-061703-1601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-12/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 /прим./**	**шт.**	**10,0000**		**7152,56**	**71525,60**
		НР второго уровня	%	4,24		303,27	3032,69
		Накладные расходы	%	--		303,27	3032,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		596,47	5964,66
		Сметная стоимость:				**8052,29**	**80522,95**
225	**Ц13-080206-2203 13-080206-2203 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**60,0000**		**79,67**	**4780,33**
225. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	0,07	4,2	807,32	3390,70
225. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,047999	967,49	46,44
		Итого оплата труда:				**57,29**	**3437,14**
225. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,024	3261,22	78,27
225. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,024	2251,17	54,03
		Итого эксплуатация машин:				**2,20**	**132,30**
225. 5	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0032	0,191997	620,99	119,23
225. 6	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,012	2673,62	32,08
225. 7	147838 С (21-130816-3536)	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00001	0,00063	71863,08	45,27
225. 8	238446 С (23-061702-0105)	Гильза кабельная медная ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	3	56,11	168,33
225. 9	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	7,32	11,22	82,13
225.10	242794 С (24-040207-2501)	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,185998	4010,64	745,97
225.11	242809 С (24-040207-2804)	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,479994	115,26	55,32
		Итого материалов:				**20,96**	**1257,33**
		НР первого уровня	%	42,8		24,52	1471,09
		НР второго уровня	%	4,24		4,42	265,06
		Накладные расходы	%	--		28,94	1736,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,69	521,32
		Сметная стоимость:				**117,30**	**7037,80**
		ОПОРЫ - 5 ШТ					
226	**Е11-010102-0402 11-010102-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**2,01875**		**151,22**	**305,27**
226. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	0,0179	0,036136	751,15	27,14
226. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0519	0,104773	951,74	99,72
		Итого оплата труда:				**62,84**	**126,86**
226. 3	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,013	0,026244	2688,96	70,57

1	2	3	4	5	6	7	8
226. 4	2262 С (31-010201-0101)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0389	0,078529	2607,79	204,79
		Итого эксплуатация машин:				**136,40**	**275,36**
226. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,000081	1925,66	0,16
		Итого материалов:				**1,38**	**2,78**
		НР первого уровня	%	59,1		37,14	74,97
		НР второго уровня	%	4,24		7,99	16,12
		Накладные расходы	%	--		45,13	91,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,71	31,71
		Сметная стоимость:				**212,06**	**428,09**
227	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,35625**		**1332,94**	**474,86**
227. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	1,848	0,65835	719,67	473,79
		Итого оплата труда:				**1329,95**	**473,79**
		НР первого уровня	%	59,1		786,00	280,01
		НР второго уровня	%	4,24		89,84	32,01
		Накладные расходы	%	--		875,84	312,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,70	62,95
		Сметная стоимость:				**2385,49**	**849,83**
228	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,0800**		**5108,99**	**408,72**
228. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	0,85	0,068	701,16	47,68
228. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0432	845,01	36,50
		Итого оплата труда:				**1052,29**	**84,18**
228. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,0368	1849,48	68,06
228. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,0736	11,48	0,84
228. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0064	3341,84	21,39
		Итого эксплуатация машин:				**1128,67**	**90,29**
228. 6	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,092	1925,66	177,16
228. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,012	28,00	0,34
		Итого материалов:				**3384,34**	**270,75**
		НР первого уровня	%	50,8		534,56	42,77
		НР второго уровня	%	4,24		239,29	19,14
		Накладные расходы	%	--		773,85	61,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		470,63	37,65
		Сметная стоимость:				**6353,47**	**508,28**
229	**Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,8100**		**23547,07**	**19073,13**
229. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=725,84)	чел-ч	3,94	3,191	725,84	2316,45

1	2	3	4	5	6	7	8
229. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,185085	949,07	175,66
		Итого оплата труда:				**3076,67**	**2492,11**
229. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002187	3356,72	7,34
229. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,1701	31,13	5,30
229. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,008505	3078,63	26,18
229. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,162	2840,33	460,13
229. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,00891	47,63	0,42
229. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,012393	1761,61	21,83
		Итого эксплуатация машин:				**643,47**	**521,21**
229. 9	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,8262	18381,21	15186,56
229.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,324	66,30	21,48
229.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000648	24437,72	15,84
229.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,00162	26033,00	42,17
229.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,005589	26033,00	145,50
229.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,000405	15522,50	6,29
229.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,2997	196,55	58,91
229.16	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,004536	6598,38	29,93
229.17	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,005589	14281,24	79,82
229.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0175	0,014175	28,00	0,40
229.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,40095	674,52	270,45
		Итого материалов:				**20043,79**	**16235,47**
		НР первого уровня	%	48,5		1492,19	1208,67
		НР второго уровня	%	4,24		1061,66	859,95
		Накладные расходы	%	--		2553,85	2068,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2088,07	1691,34
		Сметная стоимость:				**28188,99**	**22833,09**
230	**Е11-060301-0406 11-060301-0406 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**0,117924**		**171638,20**	**20240,26**
230. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	42,5	5,012	826,45	4141,98
230. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,38	0,516507	939,15	485,08
		Итого оплата труда:				**39237,60**	**4627,05**
230. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,75	0,206367	3078,63	635,33

1	2	3	4	5	6	7	8
230. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,82	1,04	142,69	148,41
230. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,63	0,31014	1761,61	546,35
		Итого эксплуатация машин:				**11279,16**	**1330,08**
230. 6	131043 С (21-060802-0105)	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,117924	123471,61	14560,27
230. 7	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,007	0,000825	200244,36	165,30
		Итого материалов:				**125234,91**	**14768,20**
		НР первого уровня	%	48,5		19030,24	2244,12
		НР второго уровня	%	4,24		8084,34	953,34
		Накладные расходы	%	--		27114,58	3197,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15900,22	1875,02
		Сметная стоимость:				**214653,00**	**25312,74**
231	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**11,1000**		**726,68**	**8066,20**
231. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,19)	чел-ч	0,212	2,353	817,19	1923,03
231. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0222	826,45	18,35
		Итого оплата труда:				**174,90**	**1941,38**
231. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,216452	402,09	87,03
231. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0222	1761,61	39,11
		Итого эксплуатация машин:				**11,36**	**126,14**
231. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	26,64	212,16	5652,00
231. 6	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002664	51147,90	136,26
231. 7	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,001776	94314,44	167,50
		Итого материалов:				**542,07**	**6017,04**
		НР первого уровня	%	50,8		88,85	986,22
		НР второго уровня	%	4,24		34,58	383,82
		Накладные расходы	%	--		123,43	1370,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,01	754,90
		Сметная стоимость:				**918,11**	**10191,16**
232	**Е11-080101-0301 11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**м2 поверхности**	**0,4500**		**741,33**	**333,60**
232. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	0,382	0,1719	732,02	125,83
232. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,0018	826,44	1,49
		Итого оплата труда:				**282,94**	**127,32**
232. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004	0,0018	1761,61	3,17
		Итого эксплуатация машин:				**7,05**	**3,17**
232. 4	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	0,01395	12925,19	180,31

1	2	3	4	5	6	7	8
232. 5	146546 С (21-130512-0301)	Стекло жидкое калийное	т	0,0005	0,000225	52233,81	11,75
232. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00225	0,001013	28,00	0,03
		Итого материалов:				**454,65**	**204,59**
		НР первого уровня	%	50,8		143,73	64,68
		НР второго уровня	%	4,24		37,53	16,89
		Накладные расходы	%	--		181,26	81,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,81	33,21
		Сметная стоимость:				**996,39**	**448,38**
233	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,35625**		**637,36**	**227,06**
233. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,25)	чел-ч	0,972	0,346275	654,25	226,55
		Итого оплата труда:				**635,93**	**226,55**
		НР первого уровня	%	59,1		375,84	133,89
		НР второго уровня	%	4,24		42,96	15,30
		Накладные расходы	%	--		418,79	149,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,49	30,10
		Сметная стоимость:				**1140,65**	**406,36**
234	**Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,5900**		**16720,53**	**9865,11**
234. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	9,35	5,516	788,80	4351,42
234. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,03	1,198	948,05	1135,48
		Итого оплата труда:				**9299,83**	**5486,90**
234. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,98	0,5782	234,58	135,63
234. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,0472	4326,99	204,23
234. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,118	3078,63	363,28
234. 6	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,44	0,8496	3942,74	3349,75
234. 7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,09	0,0531	21,19	1,13
234. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,1829	1761,61	322,20
234. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,01	0,5959	17,05	10,16
		Итого эксплуатация машин:				**7434,55**	**4386,38**
234.10	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,001145	159092,15	182,10
234.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0177	66,30	1,17
234.12	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,011033	2742,28	30,26
234.13	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	0,000236	327490,36	77,29

1	2	3	4	5	6	7	8
234.14	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000608	39687,74	24,12
234.15	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000088	381819,66	33,79
234.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0059	196,55	1,16
234.17	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,413	181,00	74,75
234.18	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,21	0,1239	91,04	11,28
234.19	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000059	1774323,66	104,69
234.20	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000236	200244,36	47,26
234.21	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000183	347608,52	63,58
234.22	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000354	413023,16	146,21
		Итого материалов:				**1910,70**	**1127,31**
		НР первого уровня	%	60,9		5663,60	3341,52
		НР второго уровня	%	4,24		949,09	559,96
		Накладные расходы	%	--		6612,68	3901,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1866,66	1101,33
		Сметная стоимость:				**25199,87**	**14867,92**
235	**Ц13-080205-0301 13-080205-0301 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**5,0000**		**7841,32**	**39206,62**
235. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=838,79)	чел-ч	3,41	17,05	838,79	14301,37
235. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,37	6,85	952,20	6522,57
		Итого оплата труда:				**4164,79**	**20823,94**
235. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,1	3261,22	326,12
235. 4	1947 С (31-050602-1101)	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,33	6,65	3467,67	23060,01
235. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,1	2251,17	225,12
		Итого эксплуатация машин:				**4722,25**	**23611,24**
235. 6	127926 С (21-050307-0209)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,6	3	268,68	806,04
235. 7	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	0,0005	381819,66	190,91
		Итого материалов:				**258,80**	**1294,00**
		НР первого уровня	%	42,8		1782,53	8912,65
		НР второго уровня	%	4,24		408,05	2040,26
		Накладные расходы	%	--		2190,58	10952,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		802,55	4012,76
		Сметная стоимость:				**10834,46**	**54172,28**
236	**Прайс**	**Стоимость кронштейна типа ИВА вылет на 1,5 м /КИШ-1,5-20 ГЦ/**	**шт**	**5,0000**		**4479,46**	**22397,32**
		НР второго уровня	%	4,24		189,93	949,65
		Накладные расходы	%	--		189,93	949,65

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		373,55	1867,76
		Сметная стоимость:				**5042,95**	**25214,73**
237	**Е11-330209-0101 11-330209-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	**м шин заземления**	**15,0000**		**171,41**	**2571,12**
237. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=725,84)	чел-ч	0,18	2,7	725,84	1959,79
237. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,150002	826,45	123,97
		Итого оплата труда:				**138,92**	**2083,76**
237. 3	127 С (31-060201-0101)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,05	0,750007	405,10	303,83
237. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,150002	1761,61	264,24
		Итого эксплуатация машин:				**37,87**	**568,07**
237. 5	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000012	0,00018	200244,36	36,04
		Итого материалов:				**2,88**	**43,24**
		НР первого уровня	%	61,7		85,71	1285,68
		НР второго уровня	%	4,24		10,90	163,53
		Накладные расходы	%	--		96,61	1449,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,44	321,62
		Сметная стоимость:				**289,46**	**4341,93**
238	**Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**5,0000**		**451,35**	**2256,73**
238. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	0,14	0,7	807,32	565,12
238. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,022	967,49	21,28
		Итого оплата труда:				**117,28**	**586,41**
238. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,011	3261,22	35,87
238. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	0,1565	142,69	22,33
238. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,011	2251,17	24,76
		Итого эксплуатация машин:				**16,59**	**82,97**
238. 6	125715 С (21-050106-1001)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0013	0,0065	214645,87	1395,20
238. 7	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,000045	222237,60	10,00
238. 8	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	0,185	1037,54	191,94
		Итого материалов:				**321,73**	**1608,64**
		НР первого уровня	%	42,8		50,20	250,98
		НР второго уровня	%	4,24		21,27	106,33
		Накладные расходы	%	--		71,46	357,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,82	209,12
		Сметная стоимость:				**564,63**	**2823,17**
239	**Ц13-080303-2505 13-080303-2505 РСНБ РК 2015**	**Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**5,0000**		**2888,58**	**14442,88**
239. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	2	10	807,32	8073,20

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1614,64**	**8073,20**
239. 2	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,2	9,03	1,81
239. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,25	1,25	142,69	178,36
		Итого эксплуатация машин:				**36,03**	**180,17**
239. 4	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,01	136531,84	1365,32
239. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00049	0,00245	381819,66	935,46
239. 6	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	6,1	182,65	1114,16
239. 7	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,07	428,96	30,03
239. 8	146716 С (21-130702-1301)	Вазелин технический	кг	0,008	0,04	743,06	29,72
239. 9	147084 С (21-130804-0802)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,01	289,46	2,89
239.10	147096 С (21-130804-1205)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,005	1023,77	5,12
239.11	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,024	0,12	620,99	74,52
239.12	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	6,1	270,38	1649,32
239.13	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00035	222237,60	77,78
239.14	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,1	2673,62	267,36
239.15	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	5	116,28	581,40
239.16	249530 С (22-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	0,05	180,74	9,04
		Итого материалов:				**1237,90**	**6189,52**
		НР первого уровня	%	42,8		691,07	3455,33
		НР второго уровня	%	4,24		151,78	758,88
		Накладные расходы	%	--		842,84	4214,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298,51	1492,57
		Сметная стоимость:				**4029,93**	**20149,67**
240	**С123-070202-1301 23-070202-1301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Коробка клеммная для соединения иразветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2**	**шт.**	**5,0000**		**3388,53**	**16942,65**
		НР второго уровня	%	4,24		143,67	718,37
		Накладные расходы	%	--		143,67	718,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		282,58	1412,88
		Сметная стоимость:				**3814,78**	**19073,90**
241	**Ц13-080305-0409 13-080305-0409 РСНБ РК 2015**	**Светильник. Установка на кронштейнах**	**шт.**	**5,0000**		**3603,68**	**18018,40**
241. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	1,5	7,5	851,76	6388,20

1	2	3	4	5	6	7	8
241. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5614	2,807	747,71	2098,81
		Итого оплата труда:				**1697,40**	**8487,01**
241. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0187	0,0935	3261,22	304,92
241. 4	1488 С (31-050602-0101)	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,524	2,62	1015,14	2659,67
241. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0187	0,0935	2251,17	210,48
		Итого эксплуатация машин:				**635,02**	**3175,08**
241. 6	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000158	19877,39	3,13
241. 7	147733 С (21-130816-3008)	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0309	0,1545	355,80	54,97
241. 8	147763 С (21-130816-3301)	Хомутик	шт.	2,04	10,2	818,82	8351,96
		Итого материалов:				**1691,02**	**8455,12**
		НР первого уровня	%	42,8		726,49	3632,44
		НР второго уровня	%	4,24		183,60	918,00
		Накладные расходы	%	--		910,09	4550,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		361,10	1805,51
		Сметная стоимость:				**4874,87**	**24374,33**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**553605,26**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**394685,50**
	Материалы -		Тенге				**28209,66**
	Всего заработная плата -		Тенге				**158959,57**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**88468,25**
		Накладные расходы -	Тенге				**87654,03**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**68034,70**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**19619,33**
		Сметная прибыль -	Тенге				**38587,16**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**520926,69**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**186,13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**158959,57**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**126657,33**
	Материалы -		Тенге				**36953,49**
	Всего заработная плата -		Тенге				**29038,70**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**30634,19**
	Транспортные расходы -		Тенге				**13813,36**
		Накладные расходы -	Тенге				**22343,39**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**16282,73**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**6060,66**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11920,06**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**160920,77**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**36,36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29038,70**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**32262,43**
	Материалы -		Тенге				**797,65**
	Всего заработная плата -		Тенге				**5486,90**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**22397,32**
		Накладные расходы -	Тенге				**4851,13**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**3341,52**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1509,61**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2969,09**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**40082,65**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6,71**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5486,90**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**721930,11**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**229,20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**193485,17**
		РАЗДЕЛ 7.Наружные сети водопровода и канализации					
		ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1					
		СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
242	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**839,53**	**3358,11**
242. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,414	1,656	779,54	1290,92
242. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	0,904	733,41	663,00
		Итого оплата труда:				**488,48**	**1953,92**
242. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	0,896	2246,44	2012,81
242. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,004	2840,33	11,36
242. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,004	1761,61	7,05
		Итого эксплуатация машин:				**507,80**	**2031,22**
		НР первого уровня	%	62,1		303,35	1213,38
		НР второго уровня	%	4,24		48,46	193,83
		Накладные расходы	%	--		351,80	1407,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,31	381,23
		Сметная стоимость:				**1286,65**	**5146,58**
243	**С123-020302-8013 23-020302-8013 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,0000**		**1913,95**	**5741,85**
		НР второго уровня	%	4,24		81,15	243,45
		Накладные расходы	%	--		81,15	243,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,61	478,82
		Сметная стоимость:				**2154,71**	**6464,13**
244	**С123-020101-2003 23-020101-2003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 25 мм**	**шт.**	**1,0000**		**826,80**	**826,80**
		НР второго уровня	%	4,24		35,06	35,06
		Накладные расходы	%	--		35,06	35,06

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,95	68,95
		Сметная стоимость:				**930,80**	**930,80**
245	**Е11-220901-0106 11-220901-0106 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**6,0000**		**4091,56**	**24549,34**
245. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	3,04	18,24	788,80	14387,71
245. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	2,16	1022,33	2208,24
		Итого оплата труда:				**2765,99**	**16595,95**
245. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,03	0,18	3078,63	554,15
245. 4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,22	1,32	3861,69	5097,43
245. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,66	1761,61	1162,66
		Итого эксплуатация машин:				**1135,71**	**6814,25**
245. 6	144735 С (21-130201-0511)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0025	0,015	183777,62	2756,66
245. 7	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,2	1,2	424,32	509,18
		Итого материалов:				**557,90**	**3347,39**
		НР первого уровня	%	62,1		1717,68	10306,08
		НР второго уровня	%	4,24		246,31	1477,87
		Накладные расходы	%	--		1963,99	11783,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		484,44	2906,66
		Сметная стоимость:				**6539,99**	**39239,97**
246	**Е11-220901-0105 11-220901-0105 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2,0000**		**2078,38**	**4156,75**
246. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	1,93	3,86	779,54	3009,02
246. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,14	826,45	115,70
		Итого оплата труда:				**1562,36**	**3124,73**
246. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,14	1761,61	246,63
		Итого эксплуатация машин:				**123,31**	**246,63**
246. 4	144734 С (21-130201-0510)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	0,0044	183777,62	808,62
246. 5	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,2	424,32	84,86
		Итого материалов:				**450,55**	**901,11**
		НР первого уровня	%	62,1		970,23	1940,46
		НР второго уровня	%	4,24		129,26	258,52
		Накладные расходы	%	--		1099,49	2198,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		254,23	508,46
		Сметная стоимость:				**3432,10**	**6864,19**
247	**Е11-220901-0102 11-220901-0102 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**6,0000**		**1401,18**	**8407,09**
247. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	1,36	8,16	760,41	6204,95
247. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,18	826,45	148,76
		Итого оплата труда:				**1058,95**	**6353,71**

1	2	3	4	5	6	7	8
247. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,18	1761,61	317,09
		Итого эксплуатация машин:				**52,85**	**317,09**
247. 4	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,009	179494,64	1615,45
247. 5	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,6	424,32	254,59
		Итого материалов:				**314,17**	**1885,04**
		НР первого уровня	%	62,1		657,61	3945,65
		НР второго уровня	%	4,24		87,29	523,76
		Накладные расходы	%	--		744,90	4469,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,69	1030,12
		Сметная стоимость:				**2317,77**	**13906,61**
		Водомерный узел ду=25 мм					
248	**Е11-160901-0201 11-160901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	**узел**	**1,0000**		**9946,56**	**9946,56**
248. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	5,93	5,93	779,54	4622,67
248. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,05	882,86	44,14
		Итого оплата труда:				**4666,82**	**4666,82**
248. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	3518,51	35,19
248. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3078,63	30,79
248. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,55	0,55	142,69	78,48
248. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	1761,61	52,85
		Итого эксплуатация машин:				**197,30**	**197,30**
248. 7	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	304,79	3,05
248. 8	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00016	0,00016	195385,08	31,26
248. 9	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	371,48	3,71
248.10	187567 С (23-021105-0101)	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой	комплект	1	1	--	--
248.11	188241 С (23-050301-1801)	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	12	237,66	2851,92
248.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,9	0,9	148,83	133,95
248.13	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	247,04	4,94
248.14	262755 С (23-051501-0102)	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	2073,66	2073,66
		Итого материалов:				**5126,59**	**5126,59**
		НР первого уровня	%	60,4		2818,76	2818,76
		НР второго уровня	%	4,24		541,25	541,25
		Накладные расходы	%	--		3360,01	3360,01

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1064,53	1064,53
		Сметная стоимость:				**14371,10**	**14371,10**
249	**С123-030301-0301 23-030301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч**	**шт.**	**1,0000**		**17004,23**	**17004,23**
		НР второго уровня	%	4,24		720,98	720,98
		Накладные расходы	%	--		720,98	720,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1418,02	1418,02
		Сметная стоимость:				**19143,23**	**19143,23**
250	**С123-041001-0703 23-041001-0703 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,0000**		**2787,47**	**2787,47**
		НР второго уровня	%	4,24		118,19	118,19
		Накладные расходы	%	--		118,19	118,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		232,45	232,45
		Сметная стоимость:				**3138,11**	**3138,11**
251	**С123-041013-1903 23-041013-1903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 25, типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1502,71**	**1502,71**
		НР второго уровня	%	4,24		63,71	63,71
		Накладные расходы	%	--		63,71	63,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,31	125,31
		Сметная стоимость:				**1691,74**	**1691,74**
252	**С123-040702-0303 23-040702-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**1562,32**	**3124,64**
		НР второго уровня	%	4,24		66,24	132,48
		Накладные расходы	%	--		66,24	132,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		130,28	260,57
		Сметная стоимость:				**1758,85**	**3517,69**
253	**С123-021199-9929 23-021199-9929 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм**	**шт.**	**4,0000**		**57,82**	**231,28**
		НР второго уровня	%	4,24		2,45	9,81
		Накладные расходы	%	--		2,45	9,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,82	19,29
		Сметная стоимость:				**65,09**	**260,37**

1	2	3	4	5	6	7	8
254	**С123-020101-2003 23-020101-2003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 25 мм**	**шт.**	**1,0000**		**826,80**	**826,80**
		НР второго уровня	%	4,24		35,06	35,06
		Накладные расходы	%	--		35,06	35,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,95	68,95
		Сметная стоимость:				**930,80**	**930,80**
255	**Е11-221001-0103 11-221001-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1978,65**	**1978,65**
255. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=732,02)	чел-ч	1,82	1,82	732,02	1332,28
255. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,05	939,28	46,96
		Итого оплата труда:				**1379,24**	**1379,24**
255. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,02	3078,63	61,57
255. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	1761,61	52,85
		Итого эксплуатация машин:				**114,42**	**114,42**
255. 5	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,0028	179494,64	502,58
255. 6	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,06	0,06	424,32	25,46
		Итого материалов:				**531,95**	**531,95**
		НР первого уровня	%	62,1		856,51	856,51
		НР второго уровня	%	4,24		120,21	120,21
		Накладные расходы	%	--		976,72	976,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236,43	236,43
		Сметная стоимость:				**3191,80**	**3191,80**
256	**С123-030103-0904 23-030103-0904 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85**	**шт.**	**1,0000**		**55615,07**	**55615,07**
		НР второго уровня	%	4,24		2358,08	2358,08
		Накладные расходы	%	--		2358,08	2358,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4637,85	4637,85
		Сметная стоимость:				**62611,00**	**62611,00**
257	**С121-070602-0101 21-070602-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Крышка деревянная термоизоляционная /прим./**	**м2**	**0,8000**		**8337,48**	**6669,98**
		НР второго уровня	%	4,24		353,51	282,81
		Накладные расходы	%	--		353,51	282,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		695,28	556,22
		Сметная стоимость:				**9386,27**	**7509,01**

1	2	3	4	5	6	7	8
258	**Е11-221001-0101 11-221001-0101 РСНБ РК 2015**	**Вантузы одинарные. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**92317,21**	**92317,21**
258. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	1,62	1,62	779,54	1262,85
258. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	826,45	16,53
		Итого оплата труда:				**1279,38**	**1279,38**
258. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	1761,61	35,23
		Итого эксплуатация машин:				**35,23**	**35,23**
258. 4	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	179494,64	197,44
258. 5	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,015	0,015	424,32	6,36
258. 6	256460 С (23-041011-0101)	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 2" резьба, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	1	1	90812,34	90812,34
		Итого материалов:				**91019,12**	**91019,12**
		НР первого уровня	%	62,1		794,50	794,50
		НР второго уровня	%	4,24		3947,94	3947,94
		Накладные расходы	%	--		4742,43	4742,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7764,77	7764,77
		Сметная стоимость:				**104824,41**	**104824,41**
		Указатели пожарных гидрантов ТИП-2, на стене - 1 шт					
259	**Е11-270902-0201 11-270902-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка указательных табличек /прим./**	**шт.**	**1,0000**		**605,05**	**605,05**
259. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	0,69	0,69	732,02	505,09
		Итого оплата труда:				**505,09**	**505,09**
259. 2	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00048	0,00048	205870,68	98,82
259. 3	147537 С (21-130814-3501)	Щитки металлические	шт.	1	1	--	--
		Итого материалов:				**99,96**	**99,96**
		НР первого уровня	%	60,3		304,57	304,57
		НР второго уровня	%	4,24		38,57	38,57
		Накладные расходы	%	--		343,14	343,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,86	75,86
		Сметная стоимость:				**1024,05**	**1024,05**
260	**С124-010201-0146 24-010201-0146 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Стоимость табличек /прим./**	**шт.**	**1,0000**		**2565,94**	**2565,94**
		НР второго уровня	%	4,24		108,80	108,80
		Накладные расходы	%	--		108,80	108,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		213,98	213,98
		Сметная стоимость:				**2888,71**	**2888,71**
		УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ В1 /5 шт - Ду=1500/					

1	2	3	4	5	6	7	8
261	**Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**4,034662**		**28615,58**	**115454,19**
261. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	8,86	35,747	751,15	26851,44
261. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	8,949	1004,49	8989,08
		Итого оплата труда:				**8883,15**	**35840,52**
261. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,100867	3356,72	338,58
261. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	5,649	3078,63	17389,72
261. 5	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,129109	154,98	20,01
261. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,064555	1166,37	75,29
261. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	3,135	1761,61	5522,53
		Итого эксплуатация машин:				**5786,39**	**23346,14**
261. 8	100055 С (21-010201-0303)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	0,911834	1598,75	1457,79
261. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,53661	17538,80	9411,50
261.10	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,040347	15832,48	638,79
261.11	127415 С (21-050301-0101)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,258218	158253,71	40864,02
261.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,016139	24437,72	394,39
261.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,000444	15522,50	6,89
261.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,322773	196,55	63,44
261.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00031	0,001251	28,00	0,04
261.16	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,484159	914,15	442,59
		Итого материалов:				**16174,00**	**65256,62**
		НР первого уровня	%	62,1		5516,44	22256,96
		НР второго уровня	%	4,24		1447,20	5838,95
		Накладные расходы	%	--		6963,64	28095,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2846,34	11484,01
		Сметная стоимость:				**38425,55**	**155034,12**
262	**Е11-080201-0305 11-080201-0305 РСНБ РК 2015**	**Наращивание кирпичем горловины**	**м3 кладки**	**0,0530**		**18705,95**	**991,42**
262. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=876,44)	чел-ч	10,4	0,5512	876,44	483,09
262. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,47	0,02491	826,45	20,59
		Итого оплата труда:				**9503,41**	**503,68**
262. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,42	0,02226	3518,51	78,32

1	2	3	4	5	6	7	8
262. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,00265	1761,61	4,67
		Итого эксплуатация машин:				**1565,85**	**82,99**
262. 5	100437 С (21-010701-0201)	Камень бутовый	м3	0,45	0,02385	1787,35	42,63
262. 6	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,01272	13619,81	173,24
262. 7	127707 С (21-050301-2707)	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,01	0,00053	184320,59	97,69
262. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	0,0053	28,00	0,15
		Итого материалов:				**8025,12**	**425,33**
		НР первого уровня	%	50,8		4827,73	255,87
		НР второго уровня	%	4,24		997,83	52,88
		Накладные расходы	%	--		5825,56	308,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1962,52	104,01
		Сметная стоимость:				**26494,03**	**1404,18**
		Промывка с дезинфекцией					
263	**Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,13263**		**39791,90**	**5277,60**
263. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=732,02)	чел-ч	51,5	6,83	732,02	5000,02
		Итого оплата труда:				**37699,03**	**5000,02**
263. 2	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00059	0,000078	426592,70	33,38
263. 3	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	1,565	148,83	232,92
		Итого материалов:				**2092,87**	**277,58**
		НР первого уровня	%	62,1		23411,10	3105,01
		НР второго уровня	%	4,24		2679,81	355,42
		Накладные расходы	%	--		26090,90	3460,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5270,62	699,04
		Сметная стоимость:				**71153,43**	**9437,08**
264	**Е11-220701-0105 11-220701-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,08719**		**63718,11**	**5555,58**
264. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=732,02)	чел-ч	61,8	5,388	732,02	3944,37
		Итого оплата труда:				**45238,84**	**3944,37**
264. 2	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0054	0,000471	426592,70	200,85
264. 3	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	108	9,417	148,83	1401,46
		Итого материалов:				**18479,27**	**1611,21**
		НР первого уровня	%	62,1		28093,32	2449,46
		НР второго уровня	%	4,24		3892,80	339,41
		Накладные расходы	%	--		31986,12	2788,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7656,34	667,56
		Сметная стоимость:				**103360,57**	**9012,01**

1	2	3	4	5	6	7	8
265	**Е11-220701-0106 11-220701-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,0979**		**77398,99**	**7577,36**
265. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=732,02)	чел-ч	61,8	6,05	732,02	4428,88
		Итого оплата труда:				**45238,84**	**4428,88**
265. 2	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00942	0,000922	426592,70	393,41
265. 3	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	188,4	18,444	148,83	2745,07
		Итого материалов:				**32160,16**	**3148,48**
		НР первого уровня	%	62,1		28093,32	2750,34
		НР второго уровня	%	4,24		4472,87	437,89
		Накладные расходы	%	--		32566,19	3188,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8797,21	861,25
		Сметная стоимость:				**118762,40**	**11626,84**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**377071,72**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**279464,30**
	Материалы -		Тенге				**156272,65**
	Всего заработная плата -		Тенге				**80909,50**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**9235,92**
		Накладные расходы -	Тенге				**64155,66**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**50178,79**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**13976,87**
		Сметная прибыль -	Тенге				**27489,60**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**371109,56**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**103,04**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**80909,50**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**97607,41**
	Материалы -		Тенге				**5102,49**
	Всего заработная плата -		Тенге				**4666,82**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**87660,85**
		Накладные расходы -	Тенге				**7076,83**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2818,76**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**4258,07**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8374,74**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**113058,98**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5,98**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4666,82**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**484168,54**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**109,02**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**85576,32**
		РАЗДЕЛ 8.Благоустройство площадки насосной станции					
		Проезды, тротуары, дорожки, площадки, отмостка					
		БОРДЮРЫ					
266	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**1359,0000**		**1696,87**	**2306041,80**

1	2	3	4	5	6	7	8
266. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=725,84)	чел-ч	0,698	948,578	725,84	688516,18
266. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	8,833	1091,16	9638,74
		Итого оплата труда:				**513,73**	**698154,92**
266. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	8,29	3078,63	25521,44
266. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,543598	1761,61	957,61
		Итого эксплуатация машин:				**19,48**	**26479,05**
266. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	80,181	19952,19	1599780,54
266. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,815397	15832,48	12909,76
266. 7	131571 С (21-070202-0401)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	2,31	14375,42	33211,41
266. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	13,59	196,55	2671,10
		Итого материалов:				**1170,75**	**1591046,56**
		НР первого уровня	%	60,3		309,78	420987,41
		НР второго уровня	%	4,24		85,08	115626,04
		Накладные расходы	%	--		394,86	536613,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		167,34	227412,42
		Сметная стоимость:				**2259,07**	**3070067,65**
267	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91, БР 100.30.15 /прим./**	**м3**	**1,7081**		**35700,41**	**60979,87**
		НР второго уровня	%	4,24		1513,70	2585,55
		Накладные расходы	%	--		1513,70	2585,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2977,13	5085,23
		Сметная стоимость:				**40191,24**	**68650,65**
		ТИП 1. Площадь проездов					
268	**Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**989,1000**		**1287,38**	**1273345,30**
268. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=688,19)	чел-ч	0,144	142,43	688,19	98018,84
268. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	134,22	1005,84	135003,68
		Итого оплата труда:				**235,59**	**233022,52**
268. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	15,331	6088,86	93348,29
268. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	42,432	3356,72	142433,16
268. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	70,028	7289,31	510456,08
268. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	6,429	3323,86	21369,52
		Итого эксплуатация машин:				**776,07**	**767607,05**
268. 7	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,15	148,364	2548,16	378056,45

1	2	3	4	5	6	7	8
268. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,05	49,455	--	--
		Итого материалов:				**412,21**	**407719,46**
		НР первого уровня	%	60,3		142,06	140512,58
		НР второго уровня	%	4,24		60,61	59947,58
		Накладные расходы	%	--		202,67	200460,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,20	117904,44
		Сметная стоимость:				**1609,26**	**1591709,94**
269	**Е11-270403-0801 11-270403-0801 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 покрытия**	**106,35252**		**717,45**	**76302,83**
269. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=713,5)	чел-ч	0,0495	5,264	713,50	3756,18
269. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04728	5,028	1029,33	5175,85
		Итого оплата труда:				**83,99**	**8932,03**
269. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,038287	6088,86	233,12
269. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00417	0,44349	3356,72	1488,67
269. 5	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,249928	3507,68	876,67
269. 6	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	1,127	2971,41	3349,78
269. 7	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0261	2,776	3782,53	10499,55
269. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,276517	3323,86	919,10
269. 9	1602 С (32-010212-0101)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,0011	0,116988	2572,13	300,91
		Итого эксплуатация машин:				**166,12**	**17667,80**
269.10	100091 С (21-010201-0701)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,01	1,064	2405,57	2558,38
269.11	100092 С (21-010201-0702)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	1,595	2203,61	3515,39
269.12	100094 С (21-010201-0704)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	20,101	1963,91	39475,82
269.13	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,02	2,127	--	--
		Итого материалов:				**516,01**	**54878,84**
		НР первого уровня	%	60,3		50,64	5386,01
		НР второго уровня	%	4,24		32,57	3463,61
		Накладные расходы	%	--		83,21	8849,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,05	6812,20
		Сметная стоимость:				**864,72**	**91964,65**
		ТИП 2. Площадь тротуаров					
270	**Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**152,8000**		**1016,63**	**155340,40**
270. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=688,19)	чел-ч	0,144	22,003	688,19	15142,37
270. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	20,735	1005,84	20855,95
		Итого оплата труда:				**235,59**	**35998,33**

1	2	3	4	5	6	7	8
270. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	2,368	6088,86	14420,85
270. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	6,555	3356,72	22003,69
270. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	10,818	7289,31	78857,46
270. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,993199	3323,86	3301,26
		Итого эксплуатация машин:				**776,07**	**118583,26**
270. 7	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,05	7,64	2548,16	19467,93
270. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,05	7,64	--	--
		Итого материалов:				**141,46**	**21614,77**
		НР первого уровня	%	60,3		142,06	21706,99
		НР второго уровня	%	4,24		49,13	7506,81
		Накладные расходы	%	--		191,19	29213,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,63	14764,34
		Сметная стоимость:				**1304,44**	**199318,54**
		Ограждение					
		Ворота 1 шт, Калитки 1 шт по серии 3.017-1 выпуск 5					
271	**Е11-070111-0201 11-070111-0201 РСНБ РК 2015**	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**1,0000**		**23851,48**	**23851,48**
271. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=838,79)	чел-ч	17,8	17,8	838,79	14930,46
271. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,039	1,039	1074,07	1116,39
		Итого оплата труда:				**16046,85**	**16046,85**
271. 3	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2379	0,2379	31,13	7,41
271. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,883	0,883	3078,63	2718,43
271. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4033	0,4033	142,69	57,55
271. 6	2288 С (31-010203-0101)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0663	0,0663	2534,87	168,06
271. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0901	0,0901	1761,61	158,72
		Итого эксплуатация машин:				**3110,17**	**3110,17**
271. 8	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,291	0,291	17538,80	5103,79
271. 9	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00031	0,00031	12925,19	4,01
271.10	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00106	0,00106	23301,48	24,70
271.11	144747 С (21-130201-0902)	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,0016	0,0016	349084,80	558,54
271.12	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0003	197175,18	59,15
		Итого материалов:				**5810,86**	**5810,86**
		НР первого уровня	%	62,1		9965,09	9965,09
		НР второго уровня	%	4,24		1433,82	1433,82

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		11398,92	11398,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2820,03	2820,03
		Сметная стоимость:				**38070,43**	**38070,43**
272	**С121-060405-0701 21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Ворота распашные /прим./**	**т**	**0,17776**		**403945,30**	**71805,32**
		НР второго уровня	%	4,24		17127,28	3044,55
		Накладные расходы	%	--		17127,28	3044,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33685,81	5987,99
		Сметная стоимость:				**454758,39**	**80837,85**
273	**Е11-070111-0208 11-070111-0208 РСНБ РК 2015**	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**1,0000**		**7700,20**	**7700,20**
273. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	7,85	7,85	851,76	6686,32
273. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0302	0,0302	829,77	25,06
		Итого оплата труда:				**6711,38**	**6711,38**
273. 3	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0435	0,0435	31,13	1,35
273. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,116	0,116	142,69	16,55
273. 5	2288 С (31-010203-0101)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0008	0,0008	2534,87	2,03
273. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0294	0,0294	1761,61	51,79
		Итого эксплуатация машин:				**71,73**	**71,73**
273. 7	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05	0,05	17538,80	876,94
273. 8	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00015	0,00015	12925,19	1,94
273. 9	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00037	0,00037	23301,48	8,62
273.10	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0002	197175,18	39,44
		Итого материалов:				**942,16**	**942,16**
		НР первого уровня	%	62,1		4167,76	4167,76
		НР второго уровня	%	4,24		503,20	503,20
		Накладные расходы	%	--		4670,97	4670,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		989,69	989,69
		Сметная стоимость:				**13360,86**	**13360,86**
274	**С121-060405-0701 21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Калитка /прим./**	**т**	**0,03232**		**403945,30**	**13055,51**
		НР второго уровня	%	4,24		17127,28	553,55
		Накладные расходы	%	--		17127,28	553,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33685,81	1088,73
		Сметная стоимость:				**454758,39**	**14697,79**

1	2	3	4	5	6	7	8
275	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**10,8160**		**63,46**	**686,33**
275. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=914,09)	чел-ч	0,0295	0,319072	914,09	291,66
275. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,002163	826,46	1,79
		Итого оплата труда:				**27,13**	**293,45**
275. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001082	3356,72	3,63
275. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001082	34,59	0,04
275. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001082	1761,61	1,91
275. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,121139	44,82	5,43
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**11,00**
275. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000162	273897,54	44,44
275. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000973	347608,52	338,38
		Итого материалов:				**35,47**	**383,68**
		НР первого уровня	%	54,2		14,70	159,05
		НР второго уровня	%	4,24		3,31	35,84
		Накладные расходы	%	--		18,02	194,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,52	70,50
		Сметная стоимость:				**87,99**	**951,73**
276	**Е11-130301-1421 11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**10,8160**		**155,47**	**1681,54**
276. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,032	0,346112	779,54	269,81
276. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,00649	826,45	5,36
		Итого оплата труда:				**25,44**	**275,17**
276. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,002163	3356,72	7,26
276. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,002163	34,59	0,07
276. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,004326	1761,61	7,62
276. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,028	0,302848	44,82	13,57
		Итого эксплуатация машин:				**2,64**	**28,53**
276. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000026	0,000281	273897,54	77,02
276. 8	249439 С (22-040201-9908)	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	1,947	670,34	1305,07
		Итого материалов:				**127,88**	**1383,18**
		НР первого уровня	%	54,2		13,79	149,14
		НР второго уровня	%	4,24		7,18	77,62
		Накладные расходы	%	--		20,97	226,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,11	152,66
		Сметная стоимость:				**190,55**	**2060,94**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**3990790,60**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3905929,77**
	Материалы -		Тенге				**2100088,82**
	Всего заработная плата -		Тенге				**999434,63**
	Местные материалы -		Тенге				**60979,87**
		Накладные расходы -	Тенге				**794214,11**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**603034,05**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**191180,06**
		Сметная прибыль -	Тенге				**376011,51**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5076155,39**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1314,49**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**999434,63**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**84860,83**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**84860,83**
		Накладные расходы -	Тенге				**3598,10**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7076,71**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**95535,64**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**5171691,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1314,49**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**999434,63**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**18011702,01**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3018443,72**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1922350,24**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**494529,24**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**12815579,14**
		- перевозка грузов	Тенге				**102193,02**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**64061,00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**1967878,68**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**19979580,69**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**847134,22**
	ИТОГО:		Тенге				**20826714,92**
	Сметная прибыль		Тенге				**1666137,19**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**22492852,11**

	4	5	6	7	8
	Тенге				1666137,19
Временные здания и сооружения К=1,6%	Тенге				22492852,11
Итого:	Тенге				358731,72
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=3,33%	Тенге				22851583,83
Итого в текущих ценах 2017 г	Тенге				758556,17
Итого в текущих ценах 2 квартала 2018 г	Тенге				23610140,00
Итого с понижающим коэффициентом	Тенге				25025291,65
НДС 12%	Тенге				19081294,93
ИТОГО:	**Тенге**				2289755,39
					21371050,32

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела
_____ **Тасыбай Б.Б.**
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"
БИН/ИИН 060140011871

Разработчик проекта стр-ва:
Инженер
_____ **Молен Н. Э.**
Филиал "Енбек Қызылорда" РГП на ПХВ "Енбек" ПУ (бывшие заводы) КУИС МВД РК
БИН/ИИН 081041002464

ПОДРЯДЧИК:
Директор
_____ **Керейтбаев К.И.**
ТОО "Нур-Талап и К"
БИН 060540008995

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____ **Бердалы Н.Ж.**
ТОО "СК Энерго ОИЛ"
БИН/ИИН 150740017385