Заказчик «Управление жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта Южно-Казахстанской области» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Жылуэнерго ремонт»

Договор №024-15/21 от 15 июня 2015 г. и доп. соглашение №1 от 12 октября 2015 г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ К ВНОВЬ РАЗМЕЩЕННЫМ ОБЪЕКТАМ НАХОДЯЩИМСЯ В ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЗОНЕ В Г.ШЫМКЕНТЕ

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ 10 ноября 2015г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 2-2 ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ ЭЛ.СЕТИ 6Кв								
		Раздел: МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ВЛ-6 кВ								
1.	Ц0108-25-2	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВА	подстанц	3,00	25144,00	16980,00	75432	50940	37,00	111
					6345,00	3623,02	19035	10869	21,01	63
5.	Е0133-117-3	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по строительным работам	шт	8,00	2766,21	2165,46	22130	17324	3,62	29
					600,75	566,01	4806	4528	2,24	18
6.	Е0133-117-4	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с кабельными вводами	шт	8,00	4519,03	2804,53	36152	22436	9,33	75
					1707,75	105,76	13662	846	3,37	27
11.	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	шт	1,00	2238,10	1743,10	2238	1743	3,00	3
					495,00	454,41	495	454	1,81	2
12.	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	шт	1,00	4098,19	1460,06	4098	1460	12,10	12
					2191,50	441,68	2192	442	1,90	2
		ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ								
44.	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий,	м	7000,00	31,50	7,50	220500	52500	0,12	840

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		масса 1 м до 3 кг /+6%/			19,80	1,60	138600	11200	0,01	65
45.	С151601-2-17	Кабели силовые на напряжение 6000 В,марка АСВ, число жил и сечение, 3х240 мм2	1000м	7,001	588700,00	--	11120900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕНИЙ КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ								
64.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	324,44	26,30	3,30	8533	1071	0,14	45
					23,00	0,40	7462	130	0,00	1
65.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,41	46400,00	--	19024	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	77,00	140,10	24,10	10788	1856	0,70	54
					116,00	2,50	8932	192	0,01	1
67.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18мм	т	0,61	44300,00	--	27156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ТРАНСФОРМАТОРЫ								
68.	Е0101-12-34	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	100,43	74,37	71,96	7247	7012	0,01	1
					2,41	8,91	235	868	0,03	3
69.	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	3,18	791,10	--	2491	--	4,27	13
					791,10	--	2491	--	--	--
70.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	20,085	167,18	--	4364	--	1,21	32
					167,18	--	4364	--	--	--
71.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	78,31	7,57	7,57	593	593	--	--
					--	2,46	--	193	0,01	1
72.	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	78,31	3,28	3,28	257	257	--	--
					--	1,06	--	83	0,00	0
73.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	78,31	25,65	5,38	2008	421	0,13	10
					20,27	--	1587	--	--	--
74.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	м3	15,76	5302,45	66,01	83567	1040	1,35	21
					195,75	24,93	3085	393	0,12	2
75.	С143001-5	Надбавка к сметной стоимости	м3	15,37	94,00	--	1444	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	бетона за сульфатостойкий цемент			--	--	--	--	--	--
76.	Е0106-1-1 6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских ИЗ БЕТОНА В12,5	м3	99,03	6195,84 272,25	196,62 74,27	613574 26961	19471 7355	1,79 0,36	177 36
77.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	101,02	94,00 --	-- --	9496 --	-- --	-- --	-- --
78.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	2,71	67700,00 --	-- --	183196 --	-- --	-- --	-- --
79.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	113,58	245,44 37,35	3,82 1,44	27877 4242	434 164	0,21 0,01	24 1

Итого по разделу: МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 12483064
ВЛ-6 кВ

Раздел: ЭСТАКАДА

201.	Е0101-12- 34	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1185,34	74,37 2,41	71,96 8,91	88149 2857	85292 10559	0,01 0,03	17 37
202.	Е0101-164 -4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	36,66	791,10 791,10	-- --	29002 29002	-- --	4,27 --	157 --
203.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	240,50	167,18 167,18	-- --	40207 40207	-- --	1,21 --	291 --
204.	Е0101-27- 3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	721,50	7,57 --	7,57 2,46	5464 --	5464 1774	-- 0,01	-- 7
205.	Е0101-27- 9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	721,50	3,28 --	3,28 1,06	2366 --	2366 768	-- 0,00	-- 3
206.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	962,00	25,65 20,27	5,38 --	24672 19500	5172 --	0,13 --	124 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207.	Е0101-85- 3	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	260,00	14,46 --	14,46 4,10	3760 --	3760 1065	-- 0,02	-- 4
208.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	м3	46,93	5302,45 195,75	66,01 24,93	248844 9187	3098 1170	1,35 0,12	63 6
209.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В15	м3	135,01	7972,97 1021,50	112,36 42,44	1076390 137908	15169 5730	6,34 0,21	856 28
210.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	261,63	94,00 --	-- --	24593 --	-- --	-- --	-- --
211.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм /СЕТКА С-1/	т	0,54	62000,00 --	-- --	33530 --	-- --	-- --	-- --
212.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: стальп ериодического профиля класса А-III, d 10 мм /СЕТКАС-2/	т	2,12	67700,00 --	-- --	143632 --	-- --	-- --	-- --
213.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /КАРКАС КР-1/	т	2,11	65900,00 --	-- --	138785 --	-- --	-- --	-- --
214.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм /КАРКАС КР-1/	т	0,95	62000,00 --	-- --	58677 --	-- --	-- --	-- --
215.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм /ПОЗ 5/	т	0,37	62000,00 --	-- --	23213 --	-- --	-- --	-- --
216.	Е0106-11- 4	Установка анкерных болтов наподдерживающие конструкции при бетонировании	1т	1,96	126994,77 5535,00	680,89 256,50	248961 10851	1335 503	33,10 1,26	65 2

МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

217.	Е0109-17- 1	Монтаж колонн цельногосечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий,крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т СТОЙКИ СТ-1	т	42,51	4646,85 1579,50	2285,57 617,13	197540 67145	97161 26234	9,35 2,34	397 99
218.	Е0109-48- 2	Электродуговая сварка опорныхчастей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	42,51	542,84 292,50	144,52 --	23076 12434	6144 --	1,34 --	57 --
219.	С12021-24	Отдельные конструктивные элементы	т	8,54	172800,00	--	1475443	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т			--	--	--	--	--	--
220.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	9,90	154200,00 --	-- --	1526102 --	-- --	-- --	-- --
221.	ССб.цен	Доплата на марку стали С245	т	42,51	1860,00 --	-- --	79069 --	-- --	-- --	-- --
222.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1232,80	40,72 8,32	0,04 --	50196 10257	49 --	0,04 --	53 --
223.	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	т	62,47	9523,56 3712,50	4795,68 1367,15	594917 231912	299576 85403	23,00 5,24	1437 327
224.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий/ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	62,47	2452,13 1230,75	545,76 --	153179 76882	34092 --	5,25 --	328 --
225.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	62,47	154400,00 --	-- --	9645045 --	-- --	-- --	-- --
226.	ССб.цен	Доплата на марку стали С245	т	62,47	1860,00 --	-- --	116190 --	-- --	-- --	-- --
227.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1811,57	40,72 8,32	0,04 --	73762 15072	72 --	0,04 --	77 --
		Итого по разделу: ЭСТАКАДА								16124765

ИТОГО:

	28607829 901363	737305 176566	5370 735

Накладные расходы :

На монтажные работы	221320
На общестроительные работы	365550
На металломонтажные работы	450010

Всего накладных расходов:	1036880
Итого с накладными	29644709

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1778683
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	31423392
Итого с временными, 1,2 %	31800473
Итого с зимними удорожаниями, 0,91 %	32089857
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	32217059
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	32535064
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	77748392
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1554968
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	79303360
Налог на добавленную стоимость, 12 %	9516403
Итого с НДС	88819763

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жылуэнерго ремонт"
_____ ДербисбековЖ.

Технадзор:
Инженер
ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"
_____ Нурманов Д.М.

СПРАВКА Форма 3

о стоимости выполненных работ 2 декабря 2015 года

ЗАКАЗЧИК:ГУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта Южно-Казахстанской области»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жылуэнерго ремонт"

Договор: №024-15/21 от 15 июня 2015 г. и доп. соглашение №1 от 12 октября 2015 г.

Наименование объекта: Реконструкция инфраструктуры к вновь размещенным объектам находящимся в индустриальной зоне в г. Шымкент.

№ пп	Наименование вида работ	Стоимость выполненных работ				
		С начала года		За отчетный период		
		без НДС	с НДС	без НДС	НДС	с НДС
1	2	3	4	7	8	9
1	**Общестроительные**	**683 867 546**	**765 931 652**	**93 830 219**	**11 259 626**	**105 089 845**
	в том числе:					
	Оборудование	**368368746**	**412572996**	**14 534 655**	**1 744 159**	**16 278 814**
	ВСЕГО к оплате			**93 830 219**	**11 259 626**	**105 089 845**

Заказчик:
Зам. Начальника
Управление жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта Южно-Казахстанской области
_____Сауырбаев Р.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жылуэнерго ремонт"
_____Дегибисбеков Ж.К.

Директор
Технадзор ТОО "СК Курылыс Инжиниринг"
_____ Сахов З.С.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1) - 1 - 1330

Заказчик «Управление жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта Южно-Казахстанской области» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Жылуэнерго ремонт»

Договор №024-15/21 от 15 июня 2015 г. и доп. соглашение №1 от 12 октября 2015 г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ К ВНОВЬ РАЗМЕЩЕННЫМ ОБЪЕКТАМ НАХОДЯЩИМСЯ В ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЗОНЕ В Г.ШЫМКЕНТЕ

Д А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ 2 декабря 2015г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Л-С 2-1. Раздел 2: ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ ТОО «КазЭлМаш»								
56.	E0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	11,96	402,75	--	4817	--	2,80	33
					402,75	--	4817	--	--	--
57.	E0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,91	134,10	--	524	--	0,97	4
					134,10	--	524	--	--	--
58.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,47	5302,45	66,01	7805	97	1,35	2
					195,75	24,93	288	37	0,12	0
59.	E0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов /ФО-1/	м3	6,62	7683,77	95,97	50897	636	4,90	32
					771,75	36,25	5112	240	0,18	1
60.	C143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	8,26	94,00	--	776	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	C143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	8,26	310,00	--	2560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкцийдля крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,13	17355,77 12555,00	2191,28 101,25	2235 1617	282 13	73,60 0,49	9 0
63.	C12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,13	172800,00 --	-- --	22257 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел23: ИП «Байдаулетов» (ИП « Мырзабеков»)								
1909.	E0101-165 -6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	4,16	218,93 218,93	-- --	911 911	-- --	1,54 --	6 --
1910.	E0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,36	134,10 134,10	-- --	182 182	-- --	0,97 --	1 --
1911.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,51	5302,45 195,75	66,01 24,93	2715 100	34 13	1,35 0,12	1 0
1912.	E0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов /ФО-1/	м3	2,30	7683,77 771,75	95,97 36,25	17703 1778	221 84	4,90 0,18	11 0
1913.	C143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	2,87	94,00 --	-- --	270 --	-- --	-- --	-- --
1914.	C143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	2,87	310,00 --	-- --	890 --	-- --	-- --	-- --
1915.	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,04	17355,77 12555,00	2191,28 101,25	778 562	98 5	73,60 0,49	3 0
1916.	C12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,04	172800,00 --	-- --	7741 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел19: ТОО «SHYMPLAsT» Коктобе (ТОО « Экобитум»)								
1624.	E0101-165 -6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,56	218,93 218,93	-- --	342 342	-- --	1,54 --	2 --
1625.	E0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,51	134,10	--	68	--	0,97	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					134,10	--	68	--	--	--
1626.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,19	5302,45 195,75	66,01 24,93	1018 38	13 5	1,35 0,12	0 0
1627.	E0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов /ФО-1/	м3	0,86	7683,77 771,75	95,97 36,25	6639 667	83 31	4,90 0,18	4 0
1628.	C143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,08	94,00 --	-- --	101 --	-- --	-- --	-- --
1629.	C143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	1,08	310,00 --	-- --	334 --	-- --	-- --	-- --
1630.	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,02	17355,77 12555,00	2191,28 101,25	292 211	37 2	73,60 0,49	1 0
1631.	C12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,02	172800,00 --	-- --	2903 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел9:ТОО «Жылкыбай К.Т.»								
814.	E0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в г рунтах 2 группы	м3	11,44	402,75 402,75	-- --	4607 4607	-- --	2,80 --	32 --
815.	E0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,74	134,10 134,10	-- --	502 502	-- --	0,97 --	4 --
816.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,41	5302,45 195,75	66,01 24,93	7466 276	93 35	1,35 0,12	2 0
817.	E0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов /ФО-1/	м3	6,34	7683,77 771,75	95,97 36,25	48684 4890	608 230	4,90 0,18	31 1
818.	C143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	7,90	94,00 --	-- --	742 --	-- --	-- --	-- --
819.	C143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2	м3	7,90	310,00 --	-- --	2449 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг/см2								
820.	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,12	17355,77 12555,00	2191,28 101,25	2138 1547	270 12	73,60 0,49	9 0
821.	C12021-24-5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,12	172800,00 --	-- --	21289 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел11: ТОО «Промодис»-в точке подключения Ду108мм (ТОО «БАЛЖАН»)								
1046.	E0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	2,08	402,75 402,75	-- --	838 838	-- --	2,80 --	6 --
1047.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,68	134,10 134,10	-- --	91 91	-- --	0,97 --	1 --
1048.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,26	5302,45 195,75	66,01 24,93	1357 50	17 6	1,35 0,12	0 0
1049.	E0106-1-1-3	Устройство бетонных фундаментов-столбов /ФО-1/	м3	1,15	7683,77 771,75	95,97 36,25	8852 889	111 42	4,90 0,18	6 0
1050.	C143001-5-4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,44	94,00 --	-- --	135 --	-- --	-- --	-- --
1051.	C143001-6-3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	1,44	310,00 --	-- --	445 --	-- --	-- --	-- --
1052.	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,02	17355,77 12555,00	2191,28 101,25	389 281	49 2	73,60 0,49	2 0
1053.	C12021-24-5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,02	172800,00 --	-- --	3871 --	-- --	-- --	-- --
1055.	E0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	2,60	402,75 402,75	-- --	1047 1047	-- --	2,80 --	7 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1056.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,85	134,10 134,10	-- --	114 114	-- --	0,97 --	1 --
1057.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,32	5302,45 195,75	66,01 24,93	1697 63	21 8	1,35 0,12	0 0
1058.	E0106-1-1-3	Устройство бетонных фундаментов-столбов /ФО-1/	м3	1,44	7683,77 771,75	95,97 36,25	11065 1111	138 52	4,90 0,18	7 0
1059.	C143001-5-4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,80	94,00 --	-- --	169 --	-- --	-- --	-- --
1060.	C143001-6-3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	1,80	310,00 --	-- --	557 --	-- --	-- --	-- --
1061.	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,05	17355,77 12555,00	2191,28 101,25	902 653	114 5	73,60 0,49	4 0
1062.	C12021-24-5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,05	172800,00 --	-- --	8986 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ								263150
		Л-С 2-2 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ЭЛ.СЕТИ 6кВ								
		Раздел1: МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ВЛ-6кВ								
1.	Ц0108-25-2	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВА	подстан ц	1,00	25144,00 6345,00	16980,00 3623,02	25144 6345	16980 3623	37,00 21,01	37 21
11.	E0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	шт	2,00	2238,10 495,00	1743,10 454,41	4476 990	3486 909	3,00 1,81	6 4
12.	E0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	шт	2,00	4098,19 2191,80	1460,06 441,68	8196 4383	2920 883	12,10 1,90	24 4
		ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ								
43.	Ц0108-151-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по непроходным эстакадам, масса 1 м до 13 кг	м	11178,00	140,10 52,70	79,80 23,00	1566038 589081	892004 257094	0,33 0,13	3689 1491

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	С151601-2 16	Кабели силовые на напряжение 6000 В,марка АСБ, число жил и сечение, 3х185 мм2	1000м	1,951339	900,00 ---	-- --	2612805 ---	-- --	-- --	-- --
47.	С151601-2 15	Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х150 мм2	1000м	2,661194	200,00 ---	-- --	3176572 ---	-- --	-- --	-- --
48.	С151601-2 13	Кабели силовые на напряжение 6000 В,марка АСБ, число жил и сечение, 3х95 мм2	1000м	1,60	898400,00 ---	-- --	1437440 ---	-- --	-- --	-- --
49.	С151601-2 12	Кабели силовые на напряжение 6000 В,марка АСБ, число жил и сечение, 3х70 мм2	1000м	1,60	788900,00 ---	-- --	1262240 ---	-- --	-- --	-- --
50.	С151601-2 11	Кабели силовые на напряжение 6000 В,марка АСБ, число жил и сечение, 3х50 мм2	1000м	1,35	694600,00 ---	-- --	936321 ---	-- --	-- --	-- --
51.	С151601-2 10	Кабели силовые на напряжение 6000 В,марка АСБ, число жил и сечение, 3х35 мм2	1000м	2,66	830200,00 ---	-- --	2208332 ---	-- --	-- --	-- --
		Раздел3:ЭСТАКАДА ФУНДАМЕНТЫ								
201.	Е0101-12- 34	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	583,55	74,37 2,41	71,96 8,91	43396 1406	41990 5198	0,01 0,03	9 18
202.	Е0101-164 -4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	18,05	791,10 791,10	-- --	14278 14278	-- --	4,27 --	77 --
203.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	118,40	167,18 167,18	-- --	19794 19794	-- --	1,21 --	143 --
204.	Е0101-27- 3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	355,20	7,57 --	7,57 2,46	2690 --	2690 873	-- 0,01	-- 3
205.	Е0101-27- 9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	355,20	3,28 --	3,28 1,06	1165 --	1165 378	-- 0,00	-- 1
206.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	473,60	25,65 20,27	5,38 --	12146 9600	2546 --	0,13 --	61 --
207.	Е0101-85- 3	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	128,00	14,46	14,46	1851	1851	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					34212133 1102801	1275071 351244		6764 1882

Накладные расходы :

На монтажные работы	847185
На общестроительные работы	267295
На металломонтажные работы	278183
Всего накладных расходов:	1392664
Итого с накладными	35604796
Стоимость оборудования -	5963000
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	5963000

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1778508
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	37383304
Итого с временными, 1,2 %	37760348
Итого с зимними удорожаниями, 0,91 %	38049704
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	38176893
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	38494866
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	91990411
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1839808
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	93830219
Налог на добавленную стоимость, 12 %	11259626
Итого с НДС	105089845

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жылузнерго ремонт"

_____ДербисбековЖ.

Технадзор:
Инженер
ТОО "СК Курылыс Инжиниринг"

_____ Нурманов Д.М.

СПРАВКА Форма 3

о стоимости выполненных работ 14 декабря 2015 года

ЗАКАЗЧИК:ГУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта Южно-Казахстанской
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жылуэнерго ремонт"

Договор: №024-15/21 от 15 июня 2015 г. и доп. соглашение №1 от 12 октября 2015 г.

Наименование объекта: Реконструкция инфраструктуры к вновь размещенным объектам находящимся в

Наименование вида работ	Стоимость выполненных работ				
	С начала года		За отчетный период		
	без НДС	с НДС	без НДС	НДС	с НДС
2	3	4	7	8	9
Общестроительные	**802 041 869**	**898 286 893**	**118 174 322**	**14 180 919**	**132 355 241**
в том числе:					
Оборудование	**382907803**	**428856739**	**14 539 057**	**1 744 687**	**16 283 744**
ВСЕГО к оплате			**118 174 322**	**14 180 919**	**132 355 241**

Заказчик:
Зам. Начальника
Управление жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта Южно-Казахстанской области
_____Сауырбаев Р.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жылуэнерго ремонт"
_____Дербисбеков Ж.К.

Директор
Технадзор ТОО "СК Курылыс Инжиниринг"
_____ Сахов З.С.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1) - 1 - 1330

Заказчик «Управление жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта Южно-Казахстанской области» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Жылуэнерго ремонт»

Договор №024-15/21 от 15 июня 2015 г. и доп. соглашение №1 от 12 октября 2015 г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ К ВНОВЬ РАЗМЕЩЕННЫМ ОБЪЕКТАМ НАХОДЯЩИМСЯ В ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЗОНЕ В Г.ШЫМКЕНТЕ

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ 14 декабря 2015г.

N п/п	Наименование прейс-ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Л-С 2-1 СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПУСКОВЫЕ РАБОТЫ ГАЗОПРОВОДА								
1386. 1	Е0119-15-	Пуск газа в газопровод	м	2196,00	78,92	--	173308	--	0,33	731
					69,75	--	153171	--	--	--
1387. 1	Е0119-10-	Отбор газа из трубопровода с устройс установкой вентиля	т	13,00	472,71	17,71	6145	230	0,25	3
					45,00	6,75	585	88	0,03	0
1388. ст	СПрайс-ли	Стоимость газа	м3	110,00	9,34	--	1027	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1389. 1	Е0125-44-	Продувка природным газом трубопровода диаметром 150 мм	км	2,20	27304,04	12620,54	59960	27715	13,10	29
					2565,00	2923,54	5633	6420	10,06	22
		СМЕТА ИСКЛЮЧИТЬ ДОБАВИТЬ. РАЗДЕЛ.5 ГАЗОСНАЕЖЕНИЯ ТОО ДЕЗФУМЕКС								
2198.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	км	0,80	129222,58	54072,58	103559	43334	352,00	282
					64575,00	20425,50	51750	16369	99,76	80
2199. 9	С130806-7	Трубы электросварные прямошовныесо снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	935,73	629,00	--	588573	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2200.	Е0122-33-	Установка стальных сварных	т	0,78	121294,13	49389,75	94003	38277	312,70	242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	фасонных частей диам. 100-250 мм /ОТВОД Д108х4/			62775,00	18657,00	48651	14459	91,12	71
2201.	С130810-7 9	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	31,00	401,00	--	12431	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2202.	Е0124-103 -3	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 100 мм	врезка	1,00	6493,80	3418,13	6494	3418	6,43	6
					1505,25	1291,50	1505	1291	6,31	6
2203	Е0122-35- 3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	2,00	411,46	17,71	823	35	1,40	3
					231,75	6,75	464	14	0,03	0
2204.	С130902-1 2	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	11800,00	--	23600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2205.	С130809-1 2	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп 2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	4,00	384,00	--	1536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА НА СТОЙКЕ Д76Х3(Н=1,4м)(120шт)								
2206.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	62,40	402,75	--	25132	--	2,80	175
					402,75	--	25132	--	--	--
2207.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	20,40	134,10	--	2736	--	0,97	20
					134,10	--	2736	--	--	--
2208.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	7,68	5302,45	66,01	40723	507	1,35	10
					195,75	24,93	1503	191	0,12	1
2209.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов /ФО-1/	м3	34,56	7683,77	95,97	265551	3317	4,90	169
					771,75	36,25	26672	1253	0,18	6
2210.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	43,08	94,00	--	4050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2211.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	43,08	310,00	--	13356	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2212.	Е0109-34- 1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,91	17355,77	2191,28	15745	1988	73,60	67
					12555,00	101,25	11390	92	0,49	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2213.	С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,91	172800,00 ---	-- --	156764 ---	-- --	-- ---	-- --
2214.	Е0107-20- 3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,32	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	55454 2556	576 218	42,70 3,37	13 1
		КРЕПЛЕНИЕ ФУТЛЯРОМ ГАЗОПРОВОДА НА СТОЙКЕ Д219Х4(Н=5,4)(2шт)								
2215.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,04	402,75 402,75	-- --	419 419	-- --	2,80 ---	3 --
2216.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,34	134,10 134,10	-- --	46 46	-- --	0,97 ---	0 --
2217.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,13	5302,45 195,75	66,01 24,93	679 25	8 3	1,35 0,12	0 0
2218.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов /ФО-1/	м3	0,58	7683,77 771,75	95,97 36,25	4426 445	55 21	4,90 0,18	3 0
2219.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,72	94,00 ---	-- --	67 ---	-- --	-- ---	-- --
2220.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	0,72	310,00 ---	-- --	223 ---	-- --	-- ---	-- --
2221.	Е0109-34- 1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,23	17355,77 12555,00	2191,28 101,25	3974 2875	502 23	73,60 0,49	17 0
2222.	С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,23	172800,00 ---	-- --	39564 ---	-- --	-- ---	-- --
2223.	Е0107-20- 3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	2121 98	22 8	42,70 3,37	1 0
		КРЕПЛЕНИЕ ФУТЛЯРА ГАЗОПРОВОДА НА СТОЙКЕ Д219Х4(Н=7,4м)(6шт)								
2224.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для	м3	3,12	402,75	-- ---	1257	-- ---	2,80	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стоек и столбов в грунтах 2 группы			402,75	--	1257	--	--	--
2225.	E0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,02	134,10	--	137	--	0,97	1
					134,10	--	137	--	--	--
2226.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,38	5302,45	66,01	2036	25	1,35	1
					195,75	24,93	75	10	0,12	0
2227.	E0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов /ФО-1/	м3	1,73	7683,77	95,97	13278	166	4,90	8
					771,75	36,25	1334	63	0,18	0
2228.	C143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	2,15	94,00	--	202	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2229.	C143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	2,15	310,00	--	668	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2230.	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,94	17355,77	2191,28	16337	2063	73,60	69
					12555,00	101,25	11818	95	0,49	0
2231.	C12021-24 5	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,94	172800,00	--	162653	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2232.	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,04	175710,10	1826,10	7728	80	42,70	2
					8100,00	690,75	356	30	3,37	0
		ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА НА ОПОРЕ (6шт)								
2233.	Ц0108-471 -1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	6,00	431,60	21,60	2590	130	0,90	5
					149,00	2,90	894	17	0,02	0
2234.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	3,00	88,90	3,10	267	9	0,16	0
					27,90	0,30	84	1	0,00	0
2235.	Ц0108-472 -7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	4,80	107,30	3,50	515	17	0,18	1
					32,40	0,40	156	2	0,00	0
		ГРПШ-13(1шт)								
2236.	E0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	установк	1,00	5655,02	286,52	5655	287	11,20	11
					1917,00	108,00	1917	108	0,52	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2240.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	62546,88 45675,00	6788,50 2565,00	63 46	7 3	253,00 12,52	0 0
2241.	С130806-6 5	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	1,00	250,00 --	-- --	251 --	-- --	-- --	-- --
2242.	Е0122-36- 1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	1,00	276,46 186,75	17,71 6,75	276 187	18 7	1,07 0,03	1 0
2243.	С130902-1 0	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 50мм	шт	1,00	6880,00 --	-- --	6880 --	-- --	-- --	-- --
2244.	Е0122-40- 6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	2,00	391,37 301,50	57,24 2,25	783 603	114 4	1,43 0,01	3 0
2245.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 50 мм	шт	2,00	202,00 --	-- --	404 --	-- --	-- --	-- --
2246.	Е0109-34- 1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,01	17355,77 12555,00	2191,28 101,25	173 125	22 1	73,60 0,49	1 0
2247.	С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,01	172800,00 --	-- --	1721 --	-- --	-- --	-- --
2248.	Е0122-33- 5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ/ ОПОРА (РАМА) ПОД ГРПШ	т	0,01	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	2728 691	543 205	312,70 91,12	3 1
2249.	Е0101-149 -2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	4,00	209,01 28,13	180,88 54,63	836 113	724 219	0,20 0,21	1 1
2250.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов /ФО-1/	м3	0,21	7683,77 771,75	95,97 36,25	1614 162	20 8	4,90 0,18	1 0
2251.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,21	94,00 --	-- --	20 --	-- --	-- --	-- --
2252.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	м3	0,21	310,00	--	66	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2			--	--	--	--	--	--
2253.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,07	4646,85 / 1579,50	2285,57 / 617,13	326 / 111	160 / 43	9,35 / 2,34	1 / 0
2254.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтажеодноэтажных производственных зданий	т	0,07	542,84 / 292,50	144,52 / --	38 / 21	10 / --	1,34 / --	0 / --
2255.	С12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанныхпрофилей массой до 0,1 т	т	0,07	154400,00 / --	-- / --	10839 / --	-- / --	-- / --	-- / --
2256.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	2,10	21,80 / 5,81	0,05 / 0,02	46 / 12	-- / --	0,03 / 0,00	0 / 0
2257.	Е0113-26-6	Окраскаметаллических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/ЗА 2 РАЗА/ ПОДСТАВКА ПОД ГРПШ	м2	2,10	40,72 / 8,32	0,04 / --	86 / 17	-- / --	0,04 / --	0 / --
2258.	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	4,00	209,01 / 28,13	180,88 / 54,63	836 / 113	724 / 219	0,20 / 0,21	1 / 1
2259.	Е0106-1-1-3	Устройство бетонных фундаментов-столбов /ФО-1/	м3	0,21	7683,77 / 771,75	95,97 / 36,25	1614 / 162	20 / 8	4,90 / 0,18	1 / 0
2260.	С143001-5-4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,21	94,00 / --	-- / --	20 / --	-- / --	-- / --	-- / --
2261.	С143001-6-3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	0,21	310,00 / --	-- / --	66 / --	-- / --	-- / --	-- / --
2262.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,03	4646,85 / 1579,50	2285,57 / 617,13	123 / 42	60 / 16	9,35 / 2,34	0 / 0
2263.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при	т	0,03	542,84 / 292,50	144,52 / --	14 / 8	4 / --	1,34 / --	0 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		монтажеодноэтажных производственных зданий								
2264.	С12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,03	154400,00 / --	-- / --	4076 / --	-- / --	-- / --	-- / --
2265.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	2,10	21,80 / 5,81	0,05 / 0,02	46 / 12	-- / --	0,03 / 0,00	0 / 0
2266.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/ЗА 2 РАЗА/ МОЛНИЕЗАЩИТА-1шт	м2	2,10	40,72 / 8,32	0,04 / --	86 / 17	-- / --	0,04 / --	0 / --
2267.	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	1,00	330,10 / 116,00	24,10 / 2,50	330 / 116	24 / 2	0,70 / 0,01	1 / 0
2268.	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	2,00	431,60 / 149,00	21,60 / 2,90	863 / 298	43 / 6	0,90 / 0,02	2 / 0
2269.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	5,00	61,90 / 23,00	3,30 / 0,40	310 / 115	16 / 2	0,14 / 0,00	1 / 0
2270.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/ЗА 2 РАЗА/ ПРОЧИЕ РАБОТЫ	м2	1,13	40,72 / 8,32	0,04 / --	46 / 9	-- / --	0,04 / --	0 / --
2271.	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	328,00	2327,99 / 391,50	1344,74 / 508,50	763581 / 128412	441075 / 166788	1,95 / 3,25	640 / 1066
2272.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	466,24	21,80 / 5,81	0,05 / 0,02	10163 / 2709	23 / 9	0,03 / 0,00	14 / 0
2273.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/ТРУБ ЗА 2 РАЗА/	м2	466,36	40,72 / 8,32	0,04 / --	18989 / 3880	19 / --	0,04 / --	20 / --
2274.	У1-32-4	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, монтаж металлоконструкций	м	13,00	187,12 / 22,00	0,32 / 0,09	2433 / 286	4 / 1	0,13 / 0,00	2 / 0
2275.	У1-32-3	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по	м	13,00	1918,69 /	135,73 /	24943 /	1764 /	0,58 /	8 /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1В, строительные работы			96,20	44,84	1251	583	0,22	3
2276.	У1-34-41	Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ2В, высотой 1,6 м, типа КМ1В, монтаж металлоконструкций ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ТОО « УКИЗ АЙУ» ПРОКЛАДКА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	калитка	1,00	4487,91	6,87	4488	7	3,20	3
					547,94	1,87	548	2	0,01	0
2277.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,00	121367,16	49858,78	243	100	336,00	1
					61425,00	18834,75	123	38	91,99	0
2278.	С130806-6 5	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	2,01	250,00	--	502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2279.	Е0122-35- 1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	2,00	242,08	6,95	484	14	0,88	2
					144,00	2,25	288	5	0,01	0
2280.	С130902-1 0	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 50мм	шт	1,00	6880,00	--	6880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2281.	Е0122-40- 1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	2,00	74,06	9,93	148	20	0,32	1
					63,00	--	126	--	--	--
2282.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 50 мм	шт	2,00	202,00	--	404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2283.	Е0122-33- 5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /отвод/	т	0,00	121294,13	49389,75	182	74	312,70	0
					62775,00	18657,00	94	28	91,12	0
2284.	С130810-7 6	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Ду 50 на Ру10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	3,00	227,00	--	681	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2285.	Е0124-103 -1	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм	врезка	1,00	5476,48	2832,75	5476	2833	5,26	5
					1350,00	1071,00	1350	1071	5,23	5
2286.	С130806-6 7	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп , 57х4 мм	м	0,50	320,00	--	160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ГРПШ-04(1шт)								
2291.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных	км	0,00	62546,88	6788,50	63	7	253,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием			45675,00	2565,00	46	3	12,52	0
2292.	С130806-6 5	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	1,00	250,00	--	251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2293.	Е0122-36- 1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	1,00	276,46	17,71	276	18	1,07	1
					186,75	6,75	187	7	0,03	0
2294.	С130902-1 0	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 50мм	шт	1,00	6880,00	--	6880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2295.	Е0122-40- 6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	2,00	391,37	57,24	783	114	1,43	3
					301,50	2,25	603	4	0,01	0
2296.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 50 мм	шт	2,00	202,00	--	404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2297.	Е0109-34- 1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,02	17355,77	2191,28	346	44	73,60	1
					12555,00	101,25	250	2	0,49	0
2298.	С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т ОПОРА (РАМА) ПОД ГРПШ	т	0,02	172800,00	--	3442	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2299.	Е0101-149 -2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	4,00	209,01	180,88	836	724	0,20	1
					28,13	54,63	113	219	0,21	1
2300.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов /ФО-1/	м3	0,21	7683,77	95,97	1614	20	4,90	1
					771,75	36,25	162	8	0,18	0
2301.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,21	94,00	--	20	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2302.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	0,21	310,00	--	66	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2303.	Е0109-17- 1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой	т	0,08	4646,85	2285,57	349	171	9,35	1
					1579,50	617,13	118	46	2,34	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 25 м, массой до 1 т								
2304.	E0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,08	542,84	144,52	41	11	1,34	0
					292,50	--	22	--	--	--
2305.	C12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,08	154400,00	--	11580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2306.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	2,10	21,80	0,05	46	--	0,03	0
					5,81	0,02	12	--	0,00	0
2307.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/ЗА 2 РАЗА/	м2	2,10	40,72	0,04	86	--	0,04	0
					8,32	--	17	--	--	--
		МОЛНИЕЗАЩИТА								
2308.	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	1,00	330,10	24,10	330	24	0,70	1
					116,00	2,50	116	2	0,01	0
2309.	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	2,00	431,60	21,60	863	43	0,90	2
					149,00	2,90	298	6	0,02	0
2310.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	5,00	61,90	3,30	310	16	0,14	1
					23,00	0,40	115	2	0,00	0
2311.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/ЗА 2 РАЗА/	м2	1,13	40,72	0,04	46	--	0,04	0
					8,32	--	9	--	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ								
2312.	У1-32-5	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, строительные работы	м	18,00	2210,69	135,73	39792	2443	0,64	12
					105,60	44,84	1901	807	0,22	4
2313.	У1-32-6	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, монтаж металлоконструкций	м	18,00	187,12	0,32	3368	6	0,13	2
					22,00	0,09	396	2	0,00	0
2314.	У1-34-44	Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа КМ3Б, высотой 2 м, типа КМ4В, монтаж металлоконструкций	калитка	1,00	5223,59	9,37	5224	9	3,60	4
					626,22	1,87	626	2	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
2315.	E0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	21,00	2327,99	1344,74	48888	28240	1,95	41
					391,50	508,50	8222	10678	3,25	68
2316.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	32,50	21,80	0,05	708	2	0,03	1
					5,81	0,02	189	1	0,00	0
2317.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/ТРУБ ЗА 2 РАЗА/	м2	32,50	40,72	0,04	1323	1	0,04	1
					8,32	--	270	--	--	--
2318.	E0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	5,46	100,70	0,07	550	--	0,37	2
					60,30	0,02	329	--	0,00	0
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТОО «АНГАР АЗИЯ»								
2319.	E0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	км	0,41	129222,58	54072,58	52464	21953	352,00	143
					64575,00	20425,50	26217	8293	99,76	41
2320.	C130806-7 9	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп- БСт4кп, 108х4 мм	м	407,62	629,00	--	256395	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2321.	E0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	3,00	497,61	28,48	1493	85	2,03	6
					342,00	11,25	1026	34	0,05	0
2322.	C130902-1 2	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	2,00	11800,00	--	23600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2323.	E0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	6,00	156,43	21,43	939	129	0,60	4
					126,00	--	756	--	--	--
2324.	C130809-1 2	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	384,00	--	1536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2325.	C130902-1 0	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 50 мм	шт	1,00	6880,00	--	6880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2326.	C130809-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	202,00	--	404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2327.	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /ОТВОД Д108х4/	т	0,07	121294,13 62775,00	49389,75 18657,00	8491 4394	3457 1306	312,70 91,12	22 6
2328.	С130810-7-9	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	28,00	401,00 --	-- --	11228 --	-- --	-- --	-- --
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА НА СТОЙКЕ Д76Х4(Н=1,4м)(39шт)								
2329.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	20,28	402,75 402,75	-- --	8168 8168	-- --	2,80 --	57 --
2330.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,63	134,10 134,10	-- --	889 889	-- --	0,97 --	6 --
2331.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,50	5302,45 195,75	66,01 24,93	13235 489	165 62	1,35 0,12	3 0
2332.	Е0106-1-1-3	Устройство бетонных фундаментов-столбов /ФО-1/	м3	11,23	7683,77 771,75	95,97 36,25	86304 8668	1078 407	4,90 0,18	55 2
2333.	С143001-5-4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	14,00	94,00 --	-- --	1316 --	-- --	-- --	-- --
2334.	С143001-6-3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	14,00	310,00 --	-- --	4341 --	-- --	-- --	-- --
2335.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,29	17355,77 12555,00	2191,28 101,25	5117 3702	646 30	73,60 0,49	22 0
2336.	С12021-24-5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,29	172800,00 --	-- --	50948 --	-- --	-- --	-- --
2337.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,10	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	18023 831	187 71	42,70 3,37	4 0
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА НА СТОЙКЕ Д76Х3(Н=5,4м)(14шт)								
2338.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	7,28	402,75 402,75	-- --	2932 2932	-- --	2,80 --	20 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2339.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,38	134,10 134,10	-- --	319 319	-- --	0,97 --	2 --
2340.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,90	5302,45 195,75	66,01 24,93	4751 175	59 22	1,35 0,12	1 0
2341.	Е0106-1-1-3	Устройство бетонных фундаментов-столбов /ФО-1/	м3	4,03	7683,77 771,75	95,97 36,25	30981 3112	387 146	4,90 0,18	20 1
2342.	С143001-5-4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	5,03	94,00 --	-- --	472 --	-- --	-- --	-- --
2343.	С143001-6-3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	5,03	310,00 --	-- --	1558 --	-- --	-- --	-- --
2344.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкцийдля крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	2,50	17355,77 12555,00	2191,28 101,25	43338 31350	5472 253	73,60 0,49	184 1
2345.	С12021-24-5	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	2,50	172800,00 --	-- --	431489 --	-- --	-- --	-- --
2346.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,14	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	24526 1131	255 96	42,70 3,37	6 0
		ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА НА ОПОРЕ(2шт)								
2347.	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	2,00	431,60 149,00	21,60 2,90	863 298	43 6	0,90 0,02	2 0
2348.	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	1,00	88,90 27,90	3,10 0,30	89 28	3 --	0,16 0,00	0 0
2349.	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	1,60	107,30 32,40	3,50 0,40	172 52	6 1	0,18 0,00	0 0
		ГРПШ-13								
2350.	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	установк	1,00	5655,02 1917,00	286,52 108,00	5655 1917	287 108	11,20 0,52	11 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДСТАВКА ПОД ГРПШ								
2354.	Е0101-149 -2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	4,00	209,01	180,88	836	724	0,20	1
					28,13	54,63	113	219	0,21	1
2355.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов /ФО-1/	м3	0,22	7683,77	95,97	1660	21	4,90	1
					771,75	36,25	167	8	0,18	0
2356.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,22	94,00	--	21	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2357.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	0,22	310,00	--	68	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2358.	Е0109-17- 1	Монтаж колонн цельного сечиндаментов-столбов /ФО-1/	м3	0,07	4646,85	2285,57	335	165	9,35	1
					1579,50	617,13	114	45	2,34	0
2359.	Е0109-48- 2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,07	542,84	144,52	39	10	1,34	0
					292,50	--	21	--	--	--
2360.	С12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,07	154400,00	--	11140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ								
2361.	У1-32-5	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, строительные работы	м	18,00	2210,69	135,73	39792	2443	0,64	12
					105,60	44,84	1901	807	0,22	4
2362.	У1-32-6	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, монтаж металлоконструкций	м	18,00	187,12	0,32	3368	6	0,13	2
					22,00	0,09	396	2	0,00	0
2363.	У1-34-44	Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа КМ3Б, высотой 2 м, типа КМ4В, монтаж металлоконструкций	калитка	1,00	5223,59	9,37	5224	9	3,60	4
					626,22	1,87	626	2	0,01	0
		МОЛНИЕЗАЩИТА-1 ШТ								
2364.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	1,00	330,10	24,10	330	24	0,70	1
					116,00	2,50	116	2	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2365.	Ц0108-471 -1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	2,00	431,60	21,60	863	43	0,90	2
					149,00	2,90	298	6	0,02	0
2366.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	5,00	61,90	3,30	310	16	0,14	1
					23,00	0,40	115	2	0,00	0
2367.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/ЗА 2 РАЗА/	м2	1,13	40,72	0,04	46	--	0,04	0
					8,32	--	9	--	--	--
2368.	Е0124-103 -1	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм	врезка	1,00	5476,48	2832,75	5476	2833	5,26	5
					1350,00	1071,00	1350	1071	5,23	5
2369.	Е0125-51- 1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 ммду108мм	стык	14,00	665,11	384,19	9311	5379	0,56	8
					111,85	145,28	1566	2034	0,93	13
2370.	Е0113-16- 6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	70,98	21,80	0,05	1547	4	0,03	2
					5,81	0,02	412	1	0,00	0
2371.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/ТРУБ ЗА 2 РАЗА/	м2	70,98	40,72	0,04	2890	3	0,04	3
					8,32	--	591	--	--	--
2372.	Е0115-172 -3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	23,19	100,70	0,07	2335	2	0,37	9
					60,30	0,02	1398	--	0,00	0
		ГАЗОСНАБЖЕНИЯ «ЖЫЛКЫБАЙ К.Т.» ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА								
2373.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,33	121367,16	49858,78	40088	16468	336,00	111
					61425,00	18834,75	20289	6221	91,99	30
2374.	С130806-6 5	Трубы электросварные прямошовныесо снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	331,62	250,00	--	82905	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2375.	Е0122-35- 1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	1,00	242,08	6,95	242	7	0,88	1
					144,00	2,25	144	2	0,01	0
2376.	С130902-1 0	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	6880,00	--	6880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2377.	Е0122-40- 1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	2,00	74,06	9,93	148	20	0,32	1
					63,00	--	126	--	--	--

2378.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	202,00	--	404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2379.	Е0122-33- 5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /ОТВОД Д57х3/	т	0,01	121294,13	49389,75	1334	543	312,70	3
					62775,00	18657,00	691	205	91,12	1
2380.	С130810-7 6	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	22,00	227,00	--	4994	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2381.	Е0124-103 -1	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм	врезка	1,00	5476,48	2832,75	5476	2833	5,26	5
					1350,00	1071,00	1350	1071	5,23	5
2382.	С130806-6 7	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм	м	0,55	320,00	--	176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА НА СТОЙКЕ Д57Х3(Н=1,4м)(45шт)								
2383.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в г рунтах 2 группы	м3	11,96	402,75	--	4817	--	2,80	33
					402,75	--	4817	--	--	--
2384.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,91	134,10	--	524	--	0,97	4
					134,10	--	524	--	--	--
2385.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,47	5302,45	66,01	7805	97	1,35	2
					195,75	24,93	288	37	0,12	0
2386.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов /ФО-1/	м3	6,62	7683,77	95,97	50897	636	4,90	32
					771,75	36,25	5112	240	0,18	1
2387.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	8,26	94,00	--	776	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2388.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	8,26	310,00	--	2560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2389.	Е0109-34- 1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,13	17355,77	2191,28	2235	282	73,60	9
					12555,00	101,25	1617	13	0,49	0
2390.	С12021-24	Отдельные конструктивные элементы	т	0,13	172800,00	--	22257	--	--	--