Форма 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь 2015 года

ЗАКАЗЧИК: "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Мактааральского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жылуэнерго ремонт"

Договор: № 60 от 09 июнь 2015г.

Наименование объекта: Строительство систем газоснабжения в населенном пункте "Жамбыл" сельского округа Ш. Дильдабекова Мактааральского района ЮКО"

№ пп	Наименование вида работ	Стоимость выполненных работ				
		С начала года		За отчетный период		
		без НДС	с НДС	без НДС	НДС	с НДС
1	2	3	4	7	8	9
1	Общестроительные работы	11 824 196	13 243 100	11 824 196	1 418 904	13 243 100
	в том числе:					
	Оборудование	0	0	0	0	0
	ВСЕГО к оплате			11 824 196	1 418 904	13 243 100

Заказчик:

Руководитель
"Отдел жилищно-коммунального хозяйства
Мактааральского района"

Пулатов Г

Подрядчик:

Директор
ТОО "Жылуэнерго ремонт"

Дербисбеков Ж.

Инженер
Технадзор" ТОО "Спартак KZ

Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль 2015 года

ЗАКАЗЧИК: "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Мактааральского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жылуэнерго ремонт"

Договор: № 60 от 09 июня 2015г.

Наименование объекта: Строительство систем газоснабжения в населенном пункте "Жамбыл" сельского округа Ш. Дильдабекова Мактааральского района ЮКО"

№ пп	Наименование вида работ	Стоимость выполненных работ				
		С начала года		За отчетный период		
		без НДС	с НДС	без НДС	НДС	с НДС
1	2	3	4	7	8	9
1	Общестроительные работы	27 614 601	30 928 353	15 790 404	1 894 849	17 685 253
	в том числе:					
	Оборудование	0	0	0	0	0
	ВСЕГО к оплате			15 790 404	1 894 849	17 685 253

Заказчик:
Руководитель
"Отдел жилищно-коммунального хозяйства Мактааральского района"

Порахов Р.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жылуэнерго ремонт"

Дербисбеков Ж.

Инженер
Технадзор" ТОО "Спартак KZ

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Мактааральского района" ЮКО

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Жылуэнерго ремонт»

Договор №60 от 19 июня 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство систем газоснабжения н.п. Жамбыл, сельского округа Ш. Дильдабекова, Мактааральского района ЮКО

Наименование объекта: Наружные сети газоснабжения

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г.

N п/п	Наименование по прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ								
50.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	км	0,003	129222,58	54072,58	388	162	352,00	1
					64575,00	20425,50	194	61	99,76	0
51.	С130806-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	3,012	629,00	--	1895	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350/108Х4 мм	стык	1,00	665,14	384,21	665	384	0,56	1
					111,86	145,29	112	145	0,93	1
53.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	0,10	43,60	0,10	4	--	0,12	0
					11,62	0,04	1	--	0,00	0
54.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,10	40,72	0,04	4	--	0,09	0
					8,32	--	1	--	--	--
		ГРПШ								
56.	ТПрайс	Газорегуляторный пункт ГРПШ13-2ВУ1 с двумя линиями редуцирование с регулятором РДГ-50В	компл.	1,00	301119,68	--	301120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	ТПрайс	Шкафной узел учета расхода газа ШУУГГ со счечиком СТГ 100-400 с задвижками 4 шт, с байтпосной линией диам. 100 мм с электронным корректором ELCOR	компл.	1,00	583037,52	--	583038	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ОБВЯЗКА ГРПШ и ШУУГГ /ГСН-18,19/								
64.	С130902-1 2	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	1,00	11800,00	--	11800	--	--	--
		Раздел: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ								
147.	С11011-76 29	Полотно геосинтетическое двухслойное либо трехслойное тканое из полипропиленовых нитей и одного либо двух слоев полотна из композиции полимеров, удельным весом 150 г/м2	м2	2793,22	87,00	--	243010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	С130804-1 011	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 225X20,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	15,66	2862,00	--	44805	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	С130804-1 009	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 180X16,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	179,28	1824,00	--	326998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	С130804-1 008	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160X14,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	101,00	1440,00	--	145440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ТРУБЫ								
157.	С130804-1 221	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32X3 СТ РК ИСО 4437-2004	м	170,19	66,00	--	11232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		АВАРИЙНЫЙ ЗАПАС ТРУБЫ 2,5%								
170.	С130804-1 226	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90X8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	м	22,25	466,00	--	10368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	С130804-1 224	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63X5,8 СТ РК ИСО	м	54,96	231,00	--	12696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172. 221	С130804-1	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32Х3 СТ РК ИСО 4437-2004	м	4,21	66,00 --	-- --	278 --	-- --	-- --	-- --
		ТРОЙНИКИ ОТВОДЫ ПЕРЕХОДЫ								
175.	ТПрайс	Тройник равнопроходной с ЭН в наборе с муфтой ПЭ100 SDR11 d-63 мм	шт	3,00	1330,66 --	-- --	3992 --	-- --	-- --	-- --
176.	ТПрайс	Тройник неравнопроходной ПЭ100 SDR11 d-90/63 мм	шт	2,00	1664,25 --	-- --	3328 --	-- --	-- --	-- --
177.	ТПрайс	Тройник неравнопроходной ПЭ100 SDR11 d-63/32 мм	шт	24,00	611,84 --	-- --	14684 --	-- --	-- --	-- --
179.	ТПрайс	Муфта ПЭ с ЭН элементом SDR11 d63 мм	шт	2,00	316,45 --	-- --	633 --	-- --	-- --	-- --
180.	ТПрайс	Муфта ПЭ с ЭН элементом SDR11 d32 мм	шт	24,00	174,77 --	-- --	4195 --	-- --	-- --	-- --
182.	ТПрайс	Переход ПЭ SDR11 с ЭН элементом d-90/63 мм	шт	3,00	930,56 --	-- --	2792 --	-- --	-- --	-- --
183.	ТПрайс	Переход ПЭ SDR11 с ЭН элементом d-63/32 мм	шт	8,00	631,67 --	-- --	5053 --	-- --	-- --	-- --
184.	ТПрайс	Отвод 90 ПЭ с ЭН элементом SDR11 d90 мм	шт	4,00	1365,70 --	-- --	5463 --	-- --	-- --	-- --
185.	ТПрайс	Отвод 90 ПЭ с ЭН элементом SDR11 d63 мм	шт	23,00	784,55 --	-- --	18045 --	-- --	-- --	-- --
186.	ТПрайс	Отвод 45 ПЭ с ЭН элементом SDR11 d63 мм	шт	7,00	762,35 --	-- --	5336 --	-- --	-- --	-- --
187. 1	Е0122-34-	Установка полиэтиленовых муфт	шт	12,00	300,57 69,53	225,64 58,98	3607 834	2708 708	0,41 0,23	5 3
188.	ТПрайс	Муфта ПЭ с ЭН элементом SDR11 d63 мм	шт	12,00	316,45 --	-- --	3797 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190. 45	С143018-1	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 ОПТ-4 /1ШТ/	м3	0,11	24600,00 --	-- --	2583 --	-- --	-- --	-- --
191.	ТПрайс	Фторопласт S-10мм ГОСТ 10007-80	кг	17,40	2031,55 --	-- --	35349 --	-- --	-- --	-- --
193.	ТПрайс	Кран шаровый полиэтиленовый ПЭ100 SDR11 d-63 мм	шт	3,00	13311,49 --	-- --	39934 --	-- --	-- --	-- --
195.	ТПрайс	Телескопическая штанга для шаровых кранов	шт	3,00	5315,66 --	-- --	15947 --	-- --	-- --	-- --
216.	ТПрайс	Переход полиэтилен-сталь SDR11 ПЭ90/СТ89	шт	3,00	7565,67 --	-- --	22697 --	-- --	-- --	-- --
217.	ТПрайс	Муфта ПЭ с ЭН элементом SDR11 d90 мм	шт	3,00	701,27 --	-- --	2104 --	-- --	-- --	-- --
218.	ТПрайс	Отвод 90 ПЭ с ЭНэлементом SDR11 d90 мм	шт	3,00	1365,70 --	-- --	4097 --	-- --	-- --	-- --
219.	ТПрайс	Прокладки паронит d150/94	шт	3,00	90,77 --	-- --	272 --	-- --	-- --	-- --
235.	ТПрайс	Переход полиэтилен-сталь SDR11 ПЭ63/СТ57	шт	15,00	3021,09 --	-- --	45316 --	-- --	-- --	-- --
236.	ТПрайс	Муфта ПЭ с ЭН элементом SDR11 d63 мм	шт	15,00	316,45 --	-- --	4747 --	-- --	-- --	-- --
237.	ТПрайс	Отвод 90 ПЭ с ЭН элементом SDR11 d63 мм	шт	15,00	784,55 --	-- --	11768 --	-- --	-- --	-- --
238.	ТПрайс	Прокладки паронит d150/67	шт	15,00	90,77 --	-- --	1362 --	-- --	-- --	-- --
248. 6	С130806-7	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	19,80	509,00 --	-- --	10078 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
248.	С12021-25 5	Закладные детали и детали крепления с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,31	138200,00 --	-- --	43370 --	-- --	-- --	-- --
254.	ТПрайс	Переход полиэтилен-сталь SDR11 ПЭ32/СТ25	шт	34,00	1763,67 --	-- --	59965 --	-- --	-- --	-- --
255.	ТПрайс	Муфта ПЭ с ЭН элементом SDR11 d32 мм	шт	34,00	174,77 --	-- --	5942 --	-- --	-- --	-- --
256.	ТПрайс	Отвод 90 ПЭ с ЭНэлементом SDR11 d32 мм	шт	34,00	460,33 --	-- --	15651 --	-- --	-- --	-- --
257.	ТПрайс	Прокладки паронит d82/36	шт	34,00	45,39 --	-- --	1543 --	-- --	-- --	-- --
279.	ТПрайс	Патрубок-накладка ПЭ SDR11 ПЭ180/63	шт	18,00	3527,27 --	-- --	63491 --	-- --	-- --	-- --
280.	ТПрайс	Переход ПЭ SDR11 d-63/32 мм	шт	18,00	212,07 --	-- --	3817 --	-- --	-- --	-- --
281.	ТПрайс	Муфта ПЭ с ЭН элементом SDR11 d32 мм	шт	18,00	174,77 --	-- --	3146 --	-- --	-- --	-- --
282.	ТПрайс	Переход полиэтилен-сталь SDR11 ПЭ32/СТ25	шт	18,00	1763,67 --	-- --	31746 --	-- --	-- --	-- --
283.	С130810-1 62	Ковер для контрольной трубки	т	0,12	126700,00 --	-- --	15212 --	-- --	-- --	-- --
284.	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,00	136500,00 --	-- --	106 --	-- --	-- --	-- --
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ100 SDR11 d32X3,0 В ПЭ ФУТЛЯРЕ d-160X14,6 ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ(14шт)								
294.	ТПрайс	Патрубок-накладкаПЭ SDR11 ПЭ160/32	шт	14,00	2777,46 --	-- --	38884 --	-- --	-- --	-- --
295.	ТПрайс	Муфта ПЭ с ЭН элементом SDR11 d32 мм	шт	14,00	174,77 --	-- --	2447 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
296.	ТПрайс	Переход полиэтилен-сталь SDR11 ПЭ32/СТ25	шт	14,00	1763,67 --	-- --	24691 --	-- --	-- --	-- --
297.	С130810-1 62	Ковер для контрольной трубки	т	0,09	126700,00 --	-- --	11831 --	-- --	-- --	-- --
298.	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,00	136500,00 --	-- --	82 --	-- --	-- --	-- --
306.	С130806-5 9	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм	м	84,35	131,00 --	-- --	11050 --	-- --	-- --	-- --
307.	С130810-1 62	Ковер для контрольной трубки	т	0,47	126700,00 --	-- --	60001 --	-- --	-- --	-- --
308.	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,00	136500,00 --	-- --	417 --	-- --	-- --	-- --
311.	С151607-1 01	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 4 мм2	1000м	3,28	3582,00 --	-- --	11757 --	-- --	-- --	-- --
313.	ТПрайс	Лента полиэтиленовая сигнальная "Осторожно газ", ТУ 102-1 23-79	м	3257,00	6,63 --	-- --	21605 --	-- --	-- --	-- --
		ОПОЗНОВАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ 51 шт.								
318.	С143015-3	Столбики для ограждения из тяжелого бетона класса В22,5/В 15, прямоугольные сплошные	м3	2,55	22200,00 --	-- --	56610 --	-- --	-- --	-- --
319.	С143001-4 6	Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-2,55	134,00 --	-- --	-342 --	-- --	-- --	-- --
320.	С143001-4 5	Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-2,55	250,00 --	-- --	-638 --	-- --	-- --	-- --
322.	С11011-95 4	Таблички для указания 140х210мм	шт	51,00	359,00 --	-- --	18309 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОВЕР ДЛЯ ВЫХОДА СИГНАЛЬНОГО ПРОВОДА 21шт								
324.	С130810-1 62	Ковер для контрольной трубки	т	0,14	126700,00	--	17747	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ								
328.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,95	121367,16	49858,78	115784	47565	336,00	321
					61425,00	18834,75	58599	17968	91,99	88
329.	С130806-6 5	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	967,86	250,00	--	241964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
331.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	10,00	244,98	0,28	2450	3	0,84	8
					146,93	0,11	1469	1	0,00	0
333.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,01	51162,26	20326,01	512	203	179,00	2
					30825,00	5353,43	308	54	20,64	0
334.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	-10,00	10,69	--	-107	--	0,05	-1
					10,69	--	-107	--	--	--
335.	С130804-9 14	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 75х4,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	10,10	202,00	--	2040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
336.	С11051-55	Втулки изолирующие текстолитовые	1000шт	0,00	31200,00	--	125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
337.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,01	121294,13	49389,75	1103	449	312,70	3
					62775,00	18657,00	571	170	91,12	1
338.	С130810-2 98	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 80, 89х6 мм, /ГОСТ 17375-2001/	шт	3,00	427,07	--	1281	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
339.	С130810-2 96	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57х4 мм /ГОСТ 17375-2001/	шт	3,00	88,41	--	265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
340.	С130810-7 5	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа	шт	3,00	155,58	--	467	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из стали марки 20, 45х2,5 мм								
341.	E0101-165 -5	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы сильно налипающего на инструмент	м3	35,22	184,14	--	6486	--	1,30	46
					184,14	--	6486	--	--	--
342.	E0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	35,22	122,18	--	4303	--	0,89	31
					122,18	--	4303	--	--	--
343.	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	3,40	16609,27	2191,28	56406	7442	73,60	250
					12555,00	101,25	42637	344	0,49	2
344.	C12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	2,95	172800,00	--	509967	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
345.	C130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	444,85	200,00	--	88970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
346.	E0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	17,36	11799,74	98,32	204843	1707	4,41	77
					695,25	37,15	12070	645	0,18	3
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА 57Х3ММ НА СТОЙКАХ ИЗ ТРУБ								
347.	E0101-165 -5	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы сильно налипающего на инструмент	м3	0,32	184,14	--	60	--	1,30	0
					184,14	--	60	--	--	--
348.	E0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,32	122,18	--	40	--	0,89	0
					122,18	--	40	--	--	--
349.	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,02	16609,27	2191,28	254	34	73,60	1
					12555,00	101,25	192	2	0,49	0
350.	C12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,01	172800,00	--	1935	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
351.	C130810-4	Крепления для трубопроводов	кг	4,10	200,00	--	820	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	/кронштейны, планки, хомуты/			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
352.	E0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	0,16	11799,74	98,32	1888	16	4,41	1
					695,25	37,15	111	6	0,18	0
355.	E0113-16-6К-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	118,00	43,60	0,10	5144	12	0,06	7
					11,62	0,04	1371	5	0,00	0
356.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	133,00	21,80	0,05	2899	7	0,03	4
					5,81	0,02	773	3	0,00	0
357.	E0113-26-6Р3.2К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	251,00	40,72	0,04	10220	10	0,04	11
					8,32	--	2088	--	--	--
363.	E0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа ГРПШ	установк	43,00	5655,02	286,52	243166	12320	11,20	482
					1917,00	108,00	82431	4644	0,52	22
364.	ТПРАЙС	ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТГРПШ 10 с 2-мя счетчиками G4	КОМПЛ	22,00	26097,04	--	574135	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
365.	ТПРАЙС	ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТГРПШ 6 с -м счетчиками G4	КОМПЛ	21,00	18067,18	--	379411	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
366.	С12021-23-7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	1,14	154400,00	--	175275	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
377.	ТПрайс	Кран шаровый фланцевый ГШК 25ф-25 Ду 25 мм	шт	21,00	3018,18	--	63382	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
387.	ТПрайс	Кран шаровый фланцевый ГШК 25ф-25 Ду 25 мм	шт	22,00	3018,18	--	66400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
394.	С12041-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,42	49180,00	--	20894	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
398.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ8509-86/	т	0,97	47200,00	--	45910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140 .	E0101-173	Водоотлив из траншей	м3	425,65	289,15	289,15	123075	123075	--	--