1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-1					--	186,62	--	79433	0,86	365
		Итого по разделу: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ								4014971
ИТОГО:							5431127	196098		1249
							214544	104189		485

Накладные расходы :

На общестроительные работы	212171
На металломонтажные работы	38857
На сантехнические работы	111319
Всего накладных расходов:	362348
Итого с накладными	5793474

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	237346
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6030820
Итого с временными, 3,4 %	6173386
Итого с зимними удорожаниями, 0,91 %	6212841
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6230184
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6273538
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	16044072
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	320881
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	16364953
КПСМ=0,9648915	15790404
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1894849
Итого с НДС	17685253

Сдал:

ТОО «Жылузинвестремонт»

Жумабеков Ж.К

принял:

"Технадзор" ТОО "Отарбак К"

Сагиндыков У.

Сагиндыков У
инженер эксперт

Форма 3

ПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август 2015 года

ЗАКАЗЧИК: "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Мактааральского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жылуэнерго ремонт"

Договор: № 60 от 09 июнь 2015г.

Наименование объекта: Строительство систем газоснабжения в населенном пункте "Жамбыл" сельского округа Ш. Дильдабекова Мактааральского района ЮКО"

№ пп	Наименование вида работ	Стоимость выполненных работ				
		С начала года		За отчетный период		
		без НДС	с НДС	без НДС	НДС	с НДС
1	2	3	4	7	8	9
1	Общестроительные работы	38 252 522	42 842 825	10 638 163	1 276 309	11 914 472
	в том числе:					
	Оборудование	4 793 785	5 369 039	4 793 785	575 254	5 369 039
	ВСЕГО к оплате			10 638 163	1 276 309	11 914 472

Заказчик:

Руководитель
"Отдел жилищно-коммунального хозяйства Мактааральского района"

Полатов Г

Подрядчик:

Директор
ТОО "Жылуэнерго ремонт"

Дербисбеков Ж.

Инженер
Технадзор" ТОО "Спартак KZ"

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Мактааральского района" ЮКО

Форма № 2в

Подрядчик ТОО «Жылузнерго ремонт»

Договор №60 от 19 июня 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство систем газоснабжения н.п. Жамбыл, сельского округа Ш. Дильдабекова, Мактааральского района ЮКО

Наименование объекта: Наружные сети газоснабжения

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мах.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мах.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подземный газопровод высокого давления								
1.	Е0124-103 -3	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 100 мм	врезка	1,00	6580,60	3418,13	6581	3418	6,43	6
					1505,25	1291,50	1505	1291	6,31	6
2.	ТСПрайс	Глина шамотная	кг	51,00	52,37	--	2671	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	32,74	29,09	27,36	952	896	0,01	0
					1,73	7,53	57	246	0,03	1
4.	Е0101-164 -1	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	1,01	220,97	--	224	--	1,56	2
					220,97	--	224	--	--	--
5.	Е0101-164 -1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент и под приямки 2%	м3	4,05	184,14	--	746	--	1,30	5
					184,14	--	746	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-173 -1	Водоотлив из траншей ниже отм. УГВ 0,625м	м3	15,64	289,15	289,15	4522	4522	--	--
					--	186,62	--	2919	0,86	13
7.	Е0101-166 -1	Засыпка грунта без твердых включений вручную 20 см траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /за минусом присыпки 10 см, учтенной при прокладке труб/	м3	4,43	122,18	--	541	--	0,89	4
					122,18	--	541	--	--	--
8.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	31,62	6,48	6,48	205	205	--	--
					--	2,10	--	67	0,01	0
9.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	31,62	21,55	4,52	681	143	0,11	3
					17,03	--	539	--	--	--
10.	Е0101-27-2	Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59	м3	1,00	6,48	6,48	7	7	--	--
					--	2,10	--	2	0,01	0
11.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы толщиной 100мм	м3	0,90	2484,20	152,52	2236	137	1,02	1
					153,68	57,15	138	51	0,28	0
12.	Е0142-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки	м2	31,57	7,58	1,43	239	45	0,03	1
					4,93	0,54	156	17	0,00	0
13.	С11U11-76 29	Полотно геосинтетическое двухслойное либо трехслойное из полипропиленовых нитей одного либо двух слоев полотна из композиции полимеров, удельным весом 150 г/м2/300гр/м2	м2	37,89	87,00	--	3296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С130804-1 227	Труба полиэтиленовая для подачигазообразного топлива PE 100 GAS SDR 11 - 110X10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	10,10	692,00	--	6989	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,01	58791,69	25695,31	588	257	194,00	2
					33075,00	6813,45	331	68	26,38	0
16.	Е0116-29-2	Вычитается позиция:Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжения диам. до 100 мм	м	-10,00	10,69	--	-107	--	0,05	-1
					10,69	--	-107	--	--	--
17.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	10,00	78,92	--	789	--	0,33	3
					69,75	--	698	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	ЦЗ924-8	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 14 мм	стык	2,00	191,10	26,10	382	52	0,70	1
					146,00	2,25	292	5	0,01	0
19.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	1,00	300,57	225,64	301	226	0,41	0
					69,53	50,90	70	59	0,23	0
20.	ТПрайс	Отвод 90 ПЭ с ЭН элементом SDR11 d110 мм	шт	1,00	1963,67	--	1964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	км	0,00	129222,58	54072,58	129	54	352,00	0
					64575,00	20425,50	65	20	99,76	0
22.	С130806-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	1,00	629,00	--	632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	км	0,00	129222,58	54072,58	65	27	352,00	0
					64575,00	20425,50	32	10	99,76	0
24.	С130806-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	0,50	629,00	--	316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0122-8-6	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	154577,68	66009,80	90	38	376,00	0
					70200,00	24936,75	41	14	121,79	0
26.	С130806-99	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D219 мм, толщина стенки 4,5/4,0 мм	м	0,58	1623,00	--	945	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0116-29-3	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжения диам. до 200 мм	м	-0,58	10,69	--	-6	--	0,05	-0
					10,69	--	-6	--	--	--
28.	Е0109-53-2	Монтаж пластины	т	0,01	9357,79	1162,95	74	9	46,60	0
					7357,50	108,00	58	1	0,53	0
29.	С12021-25	Закладные детали крепления массой	т	0,01	138200,00	--	1097	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями			--	--	--	--	--	--
30.	С130804-1 227	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110X10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1,11	692,00 --	-- --	769 --	-- --	-- --	-- --
31.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,00	58791,69 33075,00	25695,31 6813,45	65 36	28 7	194,00 26,38	0 0
32.	Е0116-29-2	Вычитается позиция:Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжения диам. до 100 мм	м	-1,10	10,69 10,69	-- --	-12 -12	-- --	0,05 --	-0 --
33.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	1,10	78,92 69,75	-- --	87 77	-- --	0,33 --	0 --
34.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	3,00	300,57 69,53	225,64 58,98	902 209	677 177	0,41 0,23	1 1
35.	ТПрайс	Переход полиэтилен-сталь SDR11 ПЭ110/СТ100	шт	1,00	7554,25 --	-- --	7554 --	-- --	-- --	-- --
36.	ТПрайс	Муфта ПЭ с ЭН элементом SDR11 d110 мм	шт	1,00	1036,90 --	-- --	1037 --	-- --	-- --	-- --
37.	ТПрайс	Отвод 90 ПЭ с ЭН элементом SDR11 d110 мм	шт	1,00	1963,67 --	-- --	1964 --	-- --	-- --	-- --
38.	ТПрайс	Прокладки паронит d210/114 мм	шт	1,00	118,70 --	-- --	119 --	-- --	-- --	-- --
39.	Е0122-48-1К=0,2637 5	Заделка концов футляра диам. 800/219х4,0 мм	футляр	1,00	496,00 348,35	147,65 2,45	496 348	148 2	2,11 0,01	2 0
40.	С11011-40 9	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	кг	1,39	144,00 --	-- --	201 --	-- --	-- --	-- --
41.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ЕМ В7,5 на СЦ, F150, W6	м3	0,05	9878,17 195,75	66,01 24,93	494 10	3 1	1,35 0,12	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	Ц0108-141 -1	Кабель, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	13,00	26,40	3,10	343	40	0,11	1
					19,10	0,50	248	6	0,00	0
43.	С151607-1 01	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 4 мм2	100 Ом	0,01	3582,00	--	47	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Ц0110-926 -1	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,01	6469,41	5158,75	65	52	6,30	0
					1310,66	724,68	13	7	4,20	0
45.	ТПрайс	Лента полиэтиленовая сигнальная "Осторожно газ", ТУ 102-123-78	м	10,00	6,63	--	66	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,01	112164,75	49389,75	1506	663	312,70	4
					62775,00	18657,00	843	250	91,12	1
47.	С130810-1 62	Ковер для контрольной трубки	т	0,01	126700,00	--	1690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,00	136500,00	--	12	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под ковер БМ В12,5 W6, F150 на СЦ	м3	0,03	11557,51	260,48	324	7	3,94	0
					614,25	89,46	17	3	0,35	0

Итого по разделу: Подземный газопровод высокого давления 54874

Раздел: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

55.	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа ГРПШ	установк	1,00	5655,02	286,52	5655	287	11,20	11
					1917,00	108,00	1917	108	0,52	1
57.	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа ШУРГ	установк	1,00	5655,02	286,52	5655	287	11,20	11
					1917,00	108,00	1917	108	0,52	1
59.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	км	0,00	129222,58	54072,58	323	135	352,00	1
					64575,00	20425,50	161	51	99,76	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	С130806-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	2,51	629,00 --	-- --	1579 --	-- --	-- --	-- --
61.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100/89 мм с пневматическим испытанием	км	0,00	129222,58 64575,00	54072,58 20425,50	65 32	27 10	352,00 99,76	0 0
62.	С130806-76	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	0,50	509,00 --	-- --	256 --	-- --	-- --	-- --
63.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек диам. 100,80 мм	шт	2,00	497,61 342,00	28,48 11,25	995 684	57 22	2,03 0,05	4 0
65.	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижнымшпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80мм	шт	1,00	10400,00 --	-- --	10400 --	-- --	-- --	-- --
66.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	2,00	156,43 126,00	21,43 --	313 252	43 --	0,60 --	1 --
67.	С130809-113	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	310,00 --	-- --	620 --	-- --	-- --	-- --
68.	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	фланец	2,00	118,85 96,75	16,47 --	238 194	33 --	0,46 --	1 --
69.	С130809-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10/6,DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	272,00 --	-- --	544 --	-- --	-- --	-- --
70.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,01	121294,13 62775,00	49389,75 18657,00	688 356	280 106	312,70 91,12	2 1
71.	С130810-300	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 100, 108х6 мм /ГОСТ 17375-2001/	шт	1,00	672,56 --	-- --	673 --	-- --	-- --	-- --
72.	С130810-111	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм	шт	1,00	330,00 --	-- --	330 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73.	С130810-18	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 89х3,5 мм	шт	1,00	215,00 --	-- --	215 --	-- --	-- --	-- --
74.	Е0101-165-5	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы сильно налипающего на инструмент	м3	0,45	184,14 184,14	-- --	83 83	-- --	1,30 --	1 --
75.	Е0101-166-1	Засыпка и разравнивание вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,45	122,18 122,18	-- --	55 55	-- --	0,89 --	0 --
76.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под стойки БМ В 15, W6, F150, на СЦ	м3	0,15	11799,74 695,25	98,32 37,15	1817 107	15 6	4,41 0,18	1 0
77.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления задвижек внутри сооружений, массой до 0,1 т	т	0,03	16609,27 12555,00	2191,28 101,25	485 367	64 3	73,60 0,49	2 0
78.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием труб массой до 0,1 т	т	0,02	172800,00 --	-- --	3938 --	-- --	-- --	-- --
79.	С130810-45	Крепления для трубопроводов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,43	200,00 --	-- --	1287 --	-- --	-- --	-- --
80.	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	0,45	166,00 --	-- --	75 --	-- --	-- --	-- --
81.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /по заводской огрунтовке/	м2	0,58	21,80 5,81	0,05 0,02	13 3	-- --	0,03 0,00	0 0
82.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,58	40,72 8,32	0,04 --	24 5	-- --	0,09 --	0 --
83.	Е0101-165-5	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы сильно налипающего на инструмент	м3	0,45	184,14 184,14	-- --	83 83	-- --	1,30 --	1 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84.	Е0101-166 -1	Засыпка и разравнивание вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,45	122,18	--	55	--	0,89	0
					122,18	--	55	--	--	--
85.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под стойки БМ В 15,W6, F150, на СЦ	м3	0,16	11799,74	98,32	1888	16	4,41	1
					695,25	37,15	111	6	0,18	0
86.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления задвижки внутри сооружений, массой до 0,1 т	т	0,02	16609,27	2191,28	272	36	73,60	1
					12555,00	101,25	206	2	0,49	0
87.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,01	172800,00	--	1960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С130810-45	Крепления для трубопроводов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,03	200,00	--	1006	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	0,38	166,00	--	63	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /по заводской огрунтовке/	м2	0,55	21,80	0,05	12	--	0,03	0
					5,81	0,02	3	--	0,00	0
91.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,55	40,72	0,04	22	--	0,09	0
					8,32	--	5	--	--	--
92.	Е0101-165 -5	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную из стоек и столбов в грунтах 1 группы сильно налипающего на инструмент	м3	0,73	184,14	--	134	--	1,30	1
					184,14	--	134	--	--	--
93.	Е0101-166 -1	Засыпка и разравнивание вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,73	122,18	--	89	--	0,89	1
					122,18	--	89	--	--	--
94.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под стойки БМ В15,F150 W6 на СЦ	м3	0,21	11799,74	98,32	2431	20	4,41	1
					695,25	37,15	143	8	0,18	0
95.	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций ГРПШ	т	0,08	8423,99	2162,21	649	167	17,30	1
					3015,00	415,31	232	32	1,56	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96.	С12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,08	154400,00	--	11895	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	СС12021	Надбавка за применение стали С245	т	0,08	1860,00	--	143	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Е0113-16- 6	Вторая огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,23	21,80	0,05	49	--	0,03	0
					5,81	0,02	13	--	0,00	0
99.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	2,23	148,40	0,07	332	--	0,65	1
					108,00	0,02	241	--	0,00	0
100.	Е0101-165 -5	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную из стоек и столбов в грунтах1 группы сильно налипающего на инструмент	м3	0,73	184,14	--	134	--	1,30	1
					184,14	--	134	--	--	--
101.	Е0101-166 -1	Засыпка и разравнивание вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,73	122,18	--	89	--	0,89	1
					122,18	--	89	--	--	--
102.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под стойки БМ В15,F150 W6 на СЦ	м3	0,21	11799,74	98,32	2431	20	4,41	1
					695,25	37,15	143	8	0,18	0
103.	Е0109-34- 5	Монтаж опорных конструкций ГРПШ	т	0,08	8423,99	2162,21	651	167	17,30	1
					3015,00	415,31	233	32	1,56	0
104.	С12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,08	154400,00	--	11929	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	СС12021	Надбавка за применение стали С245	т	0,08	1860,00	--	144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	Е0113-16- 6	Вторая огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,24	21,80	0,05	49	--	0,03	0
					5,81	0,02	13	--	0,00	0
107.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера,	м2	2,24	148,40	0,07	332	--	0,65	1
					108,00	0,02	242	--	0,00	0