Форма 3

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйство г Туркестан»
Подрядчик: ТОО Жылуэнерго ремонт»
Инженерб: ТОО "Туран Құрылыс"
Наименование стройки: Строительство водоснабжения жилого массива вдоль трассы Туркестан-Кызылорда г.Туркестан

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июнь 2016 г

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-прововая форма	
Заказчика	Подрядчика	Дата	Номер	Наименование	Код	Наименование	Код
497350	12573	26.05.2016г	48	обл бюджет	497029015	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	С начала строительства с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 5							
				Стоимость монтажных работ в сметном базисном уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в базисном уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Общестроительные работы	**29 539 383**	**29 539 383**	**26 374 449**	**10 248 811**	**10 248 811**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 164 934**	**29 539 383**

Руководитель
Отдела жилищно-коммунального хозяйства акимата г. Туркестан
А. Асанов

Технадзор:
Исполн. генерального директора
ТОО "Туран Құрылыс"
А. Тажиев

Инженер эксперт
Ж. Сыздыков

Поставщик:
Директор
ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Ж. Жербосбеков

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2) - 1 -

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйство г Туркестан»

Подрядчик ТОО Жылуэнерго ремонт»

Договор №48 26.05.2016г.

Наименование стройки:Строительство водоснабжения жилого массива вдоль трассы Туркестан-Кызылорда г.Туркестан

Наименование обьекта:Строительство водоснабжения жилого массива вдоль трассы Туркестан-Кызылорда г.Туркестан

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2016г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	Е0101-12-14-примен	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	6329,27822	27,84	26,18	176175	165669	54395	0,01	73					
				1,66	7,2	10507	45571	97	0,03	158					
		м3													
2	Е0101-164-2-т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	196,169982	262,72	-	51537	-	58237	1,85	363					
				262,72	-	51537	-	113	-	-					
		м3													
3	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(пересечения коммуникации)	23,4685213	218,93	-	5138	-	5806	1,54	36					
				218,93	-	5138	-	113	-	-					
		м3													
4	Е0101-166-1-примен	Подготовка из местного просеянного грунта толщиной 10см	362,57253	122,18	-	44299	-	50058	0,89	321					
				122,18	-	44299	-	113	-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм м3	2,475	58981,69 33075	25495,31 6813,45	145732 81861	63596 16863	128341 130	194 26,38	480 65
6	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм км	0,083	51202,26 30825	20326,01 5353,43	4250 2558	1687 444	3904 130	179 20,64	15 2
7	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм км	0,57826	78245 43850	36133,62 9612,9	45246 24200	20895 5559	38687 130	247 37,3	143 22
8	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 км	2899,75	468 -	- -	1169883 -	- -	- -	- -	- -
9	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	83,83	163 -	- -	13664 -	- -	- -	- -	- -
10	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	584,0426	982 -	- -	573530 -	- -	- -	- -	- -
38	Е0122-8-10	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 426 мм с гидравлическим испытанием(вставка-4шт) км	0,0008	270167,88 126000	115634,5 43681,5	216 101	93 35	176 130	662 213,34	1 -
39	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 114 мм с гидравлическим испытанием(вставка-40шт) км	0,008	70153,47 48825	10674,97 4032	561 391	85 32	550 130	270 19,49	2 -
40	Е0122-8-1	-Укладка стальных км	0,0008	62546,88	6788,5	38	4	38	253	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водопроводных труб диам. 57 мм с гидравлическим испытанием(вставка-3шт)		45675	2565	27	2	130	12,52	-
41	Е0122-8-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием(вставка-13шт) км	0,0026	115636,32 66375	31953,19 12071,25	301 173	83 31	265 130	360 58,95	1 -
42	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм м	0,9032	4936 -	- -	3984 -	- -	- -	- -	- -
43	С130806-83 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 3,0 мм м	8,032	828 -	- -	6650 -	- -	- -	- -	- -
44	С130806-45 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм м	0,6024	250 -	- -	151 -	- -	- -	- -	- -
45	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм м	2,4104	1055 -	- -	2754 -	- -	- -	- -	- -
46	Е0122-40-10	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 400 мм фланец	4	867,45 616,5	117,07 8,5	3470 2466	468 18	3229 130	2,89 0,03	12 -
48	Е0122-40-5	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм фланец	17	231,52 180	33,52 3,25	3936 3060	570 38	4028 130	0,9 0,01	15 -
49	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм фланец	96	156,43 126	21,43 -	15017 12096	2057 -	15725 130	0,6 -	58 -
50	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм фланец	28	74,06 63	5,93 -	2074 1764	278 -	2293 130	0,32 -	9 -
51	С130809-43 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали РН	12	4123 -	- -	49476 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		16, DN 400 ГОСТ 12816-80								
		шт.								
53	С130809-38 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали РН 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	43	960	-	41280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
54	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали РН 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	176	552	-	97152	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
55	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали РН 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	34	305	-	10370	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
56	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых втулок	106	300,57	225,84	31860	23918	17709	0,41	44
				69,53	58,98	7370	6252	130	0,23	24
		шт								
57	С130804-339 I Изм. и доп.вып.18	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	11525	-	23050	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
58	С130804-338 Изм. и доп.вып.18	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	95	552	-	52440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
59	С130804-337 Изм. и доп.вып.18	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	9	244	-	2196	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
60	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	21	411,46	17,71	8641	372	6511	1,4	29
				231,75	6,75	4867	142	130	0,03	1
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	СПрайс-лист	-Задвижки фланцевые чугунные для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	21	19934,97	-	418634	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
62	Е0122-35-5	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	18	585,99	36,99	10548	666	7740	1,95	35
				317,25	13,5	5711	243	130	0,07	1
		шт								
63	СПрайс-лист	-Задвижки фланцевые чугунные для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 150 мм	18	34785,43	-	626138	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
64	Е0122-33-6	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,0114	78096,82	39324,82	890	448	870	147,7	2
				30375	14854,5	346	169	130	72,55	1
		т								
65	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(Переход)	0,0048	121294,13	49389,75	582	237	508	312,7	2
				62775	18657	301	90	130	81,12	-
		т								
67	С130810-363 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Переходы концентрическим на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17378-2001/ диаметром условного прохода 100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-57х4 мм	4	220,96	-	884	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
68	С130810-126	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 325х8-159х4 мм	2	1200	-	2400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
70	Е0122-33-6	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм(Тройник)	0,1333	78096,82	39324,82	10402	5238	7832	147,7	20
				30375	14854,5	4046	1979	130	72,55	10
		т								
71	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-300 мм(Тройник)	0,0624	121294,13	49389,75	7569	3082	6606	312,7	20
				62775	18657	3917	1164	130	81,12	6
		т								
72	С130810-161	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа,	2	7380	-	14760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		426x10-325x8 мм								
		шт								
73	С13Д010-312 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17376-2001/ диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм	6	2041,77	-	12251	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
74	С13Д010-362 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Тройники переходные на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17376-2001/ диаметром условного прохода 150x100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159x8-108x6 мм	4	5417,8	-	21671	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
75	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-300 мм(крестовина)	0,01265	249934,13	49389,75	3137	625	1339	312,7	4
				62775	18657	794	236	130	91,12	1
		т								
76	Е0122-33-1п	-Установка чугунной пожарной подставки диам. 110 мм(17шт)	0,3247	107786,81	398,18	34998	129	2913	42,1	14
	рамик.			6750	150,75	2192	49	130	0,74	-
		т								
77	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	17	18075,87	36,99	307290	629	6663	1,82	31
				288	13,5	4894	229	130	0,07	1
		шт								
		Л-С 2-1-2 РАЗДЕЛ 1. ВОДОЗАБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ Д-2,0м,Ар-1,8м(ВСЕГО-40шт)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
25	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1728	27,84	26,18	48099	45230	14851	0,01	20
				1,66	7,2	2868	12442	97	0,03	43
		м3								
26	Е0101-184-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами /доработка грунта вручную после разработки на механизированным способом/	53,6	262,72	-	14082	-	15812	1,85	99
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	14082	-	113	-	-
		м3								
27	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	124	21,55	4,52	2672	560	2048	0,11	13
				17,03	-	2112	-	97	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1432	3,35	3,35	4799	4799	1615	-	-
				-	1,14	-	1665	97	-	5
		м3								
29	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1432	21,55	4,52	30854	6467	23455	0,11	155
				17,03	-	24387	-	97	-	-
		м3								
30	Е0101-83-5	-Разравнивание канавьеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	349,6	7,61	7,61	2659	2659	784	-	-
				-	2,31	-	809	97	0,01	3
		м3								
		КОЛОДЦЫ								
31	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтахДр-2000мм(40ШТ)	95,6	3607,98	1879,87	344923	179716	245320	8,86	847
				1435,5	538,43	137234	51474	130	2,06	197
		м3								
32	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты покрытий, перекрытий и дна из тяжелого бетона класса В22,5 круглыеКЦ-20	23,6	32100	-	757560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
33	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	23,6	-134	-	-3162	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
34	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	23,6	-250	-	-5900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
35	С143018-38 Изм. и доп.вып.6	-Кольца КЦ-20-9 для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой	71,2	10300	-	733360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	0,89-1,19 м и квадратных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм								
		м								
36	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты перекрытий КЦП1-20-1 для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглых	22	32100	-	706200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
37	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме зернистого: выше 20 до 22,5	22	-134	-	-2948	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
38	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме зернистого: выше 15 до 20	22	-250	-	-5500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
40	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м к квадратным колодцам высотой 1 м /ГОСТ 8020-80/, Dв 700 мм КЦ-7-3(0,05-объем бетона)	11,6	4862,5	-	56405	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
41	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Люк чугунный, тип Х /А15/ ГОСТ 3634-89	40	8040	-	322400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
42	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(МС-4,МС-5,МС-9)	1,1424	170710,1	1826,1	200731	2086	14060	42,7	49
				8100	690,75	9253	789	140	3,37	4
		т								
43	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	-Бетон тяжелый класса В15(для заделка отверстий)	20	5451	-	109020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
44	С143001-5 Изм. и	-Бетон тяжелый класса В10(упор бетонный)	4	4775	-	19100	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып.19	м3		-	-	-	-	-	-	-
46	С12021-267	-Стоимость стремянок	0,012	133700	-	108564	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
47	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	682	245,44	3,82	167390	2605	31217	0,21	145
				37,35	1,44	25473	982	138	0,01	5
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3663637	244123			1327
			Тенге			219409	68161			257
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3232673	-	-		-
	Материалы -		Тенге			354677	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	283569	-		-
	Местные материалы -		Тенге			2418464	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			349463	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		175
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	52819	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			214928	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3797064	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1759
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	335989	-		-
	Стоимость металлоконструкционных работ -		Тенге			108564	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			108564	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6514	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металлоконструкционных работ -		Тенге			115078	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			322400	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			322400	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			19344	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			341744	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			4253886	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1759
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	335989	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОСБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ Д-1,5м,Вр-1,8м(ВСЕГО-17шт)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
50	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	578,85	27,84	26,18	16112	15151	4975	0,01	7
				1,66	7,2	961	4168	97	0,03	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,5 м3								
		м3								
51	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами /разработка грунта вручно после разработки на механизированным способом/	17,85	262,72	-	4689	-	5299	1,85	33
	т.ч.			262,72	-	4689	-	113	-	-
	z-1.55, z-3.180, доп. изм. № 1, K=1,2									
		м3								
52	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	37,4	21,55	4,52	806	169	618	0,11	4
				17,03	-	637	-	97	-	-
		м3								
53	E0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	508,13	3,35	3,35	1703	1703	573	-	-
				-	1,16	-	591	97	-	2
		м3								
54	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	508,13	21,55	4,52	10948	2295	8394	0,11	55
				17,03	-	8653	-	97	-	-
		м3								
55	E0101-85-5	-Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	88,74	7,61	7,61	675	675	199	-	-
				-	2,31	-	205	97	0,01	1
		м3								
		КОЛОДЦЫ								
56	E0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтахДв-1500мм(1ЕЕТ)	25,84	3607,98	1879,87	93230	48576	66308	8,86	229
				1435,5	538,43	37093	13913	130	2,06	53
		м3								
57	C143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты покрытий, перекрытий и дна из тяжелого бетона класса В22,5 круглыеКЦП-15	6,46	32100	-	207366	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	C143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	6,46	-134	-	-866	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
59	C143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	6,46	-250	-	-1615	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
60	C143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кольца КЦ-15-9 для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	30,26	8170	-	247224	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
61	C143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты перекрытий ЖЦП-15-1 для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	4,59	32100	-	147339	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
62	C143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	4,59	-134	-	-615	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
63	C143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	4,59	-250	-	-1148	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
65	C143019-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм КЦ-7-3(0,95-объем бетона)	4,93	4862,5	-	23972	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
66	C131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20	-Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	17	8060	-	137020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								

накладные расходы:	863522
непредвиденные и непредвиденные затраты	580121
Итого по смете тенге	10248811
Итого с непредвиденными и непредвиденными затратами	10248811
Итого с временными, 1,5 %	10402543
Итого с зимними удорожаниями, 0,91 %	10437206
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10538816
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10642841
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	27218214
Понижающий коэффициент К-0,95	25857303
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	517146
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	26374449
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3164934
Итого с НДС	29539383

Заказчик:
Руководитель
ГУ отдела жилищно-коммунального
хозяйства акимата г. Туркестан

А. Асанов

Технадзор:
Инженер эксперт
ТОО "Туран Құрылыс"

Сыдыков Ж.Ж.
Инженер эксперт
ТОО «Туран құрылыс»
Ж. Сыдыков

Поставщик:
Директор
ТОО "Жылуэнерго ремонт"

Дерменбеков

Форма 3

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства акимата г.Туркестан» ЮКО
Подрядчик: ТОО Жылуэнерго ремонт»
Инженер: ТОО "Туран Құрылыс"
Наименование стройки: Строительство водоснабжения жилого массива вдоль трассы Туркестан-Кызылорда г.Туркестан, ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль 2016 г

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Дата	Номер	Наименование	Код	Наименование	Код
497350	12573	28.05.2016г	48	обл бюджет	4970290 13	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	всего к оплате
				из графы 2							
					из них			дополнительные затраты			
	С начала строительства с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость монтажных работ в системе базисном уровне цен 2001 г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в базисном уровне цен 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Общестроительные работы	109 586 682	109 586 682	71 470 883	38 023 550	27 772 739	-	-	-	-	8 976 486	88 867 299

Руководитель
ГУ отдела жилищно-коммунального хозяйства акимата г. Туркестан
А. Асанов

Технадзор
Зам. генерального директора
ТОО "Туран Құрылыс"
А. Таваев

Инженер эксперт
Сыдыков Ж.Ж.
Инженер эксперт
ТОО «Туран құрылыс»
Ж. Сыдыков

Поставщик
Директор
ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Ж. Дерменбеков

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйство г.Туркестан»

Подрядчик ТОО Жылузмерго ремонт»

Договор №48 26.05.2016г.

Наименование стройки:Строительство водоснабжения жилого массива вдоль трассы Туркестан-Кыжылорда г.Туркестан

Наименование объекта:Строительство водоснабжения жилого массива вдоль трассы Туркестан-Кыжылорда г.Туркестан

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016г

№ ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3		4	5	6		7	8			9		10	11
		Д-С 2-1-1													
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 21104,8089		27,84	26,18		587452	552418			181379		0,01	243
					1,66	7,2		35034	151955			97		0,03	528
2	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3 652,711227		262,72	-		171478	-			193770		1,85	1206
					262,72	-		171478	-			113		-	-
3	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(пересечения коммуникации)	м3 78,084885		218,93	-		17095	-			19317		1,54	120
					218,93	-		17095	-			113		-	-
4	E0101-166-1 приемка	Подготовка из местного просеянного грунта толщиной 10см	м3 1206,36247		122,38	-		147393	-			146555		0,89	1068
					122,38	-		147393	-			113		-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
5	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	м3 9,65661		58891,69	25695,31	568586	248124	500733	194	1873
					33075	6813,45	319386	65793	130	26,38	255
6	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	км 0,22007		51202,26	20326,01	11268	4473	10350	179	39
					30825	5353,43	6784	1178	130	20,84	5
7	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км 0,31174		78245	36133,62	24392	11264	20856	247	77
					41850	9612,9	13046	2997	130	37,3	12
8	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	км 9752,9741		468	-	4564392	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
9	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м 181,2738		163	-	31178	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
10	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м 314,8574		982	-	309190	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
39	E0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 114 мм с гидравлическим испытанием(вставка-16шт)	км 0,0152		70153,47	10674,97	1066	162	1044	270	4
					48825	4032	742	61	130	19,69	-
40	E0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 57 мм с гидравлическим испытанием(вставка-2шт)	км 0,0004		62566,88	6788,5	25	3	25	253	-
					45675	2545	18	1	130	12,52	-
43	С130806-83	Трубы стальные электросварные	км 15,2808		828	-	12638	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02	ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
44	С130804-65 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	0,4016	250	-	100	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
46	Е0122-40-10	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 400 мм	2	867,45	117,07	1735	234	1615	2,88	6
		фланец		616,5	4,5	1233	9	130	0,03	-
48	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	334	156,43	21,43	52248	7158	54709	0,6	200
		фланец		128	-	42884	-	130	-	-
50	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	3	74,08	9,93	222	30	246	0,32	1
		фланец		63	-	189	-	130	-	-
51	С130809-43 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали РН 16, DN 400 ГОСТ 12816-80	2	4123	-	8246	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
54	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали РН 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	389	552	-	214728	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
55	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали РН 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	305	-	610	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
56	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых втулок	145	300,57	225,64	43582	32718	24224	0,41	60
		шт		69,53	58,98	10082	8552	130	0,23	33
58	С130804-338-0 Изм. и доп.вып.18	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	142	552	-	78384	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
59	С130804-337-6 Изм. и доп.вып.18	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК	3	244	-	732	-	-	-	-
		-		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.								
60	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	53	411,48	17,71	21807	939	16433	1,4	74
				231,75	6,75	12283	358	130	0,03	2
		шт								
61	СПрайс-лист-	Задвижки фланцевая чугунная для воды и пара, Ру 1 МПа, Ду 100 мм	53	19934,97	-	1056553	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
65	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(Переход)	0,0036	121294,13	49389,75	437	178	381	312,7	1
				62775	18657	226	67	130	91,12	-
		т								
66	С130810-363- Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17378-2001/ диаметром условного прохода 100х50 мм, наружным диаметром к толщиной стенки 108х6-57х4 мм	3	220,96	-	663	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
71	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-300 мм(Тройник)	0,0315	121294,13	49389,75	3821	1556	3335	312,7	10
				62775	18657	1977	588	130	91,12	3
		т								
73	С130810-312- Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17376-2001/ диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм	7	2041,77	-	14292	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
75	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-300 мм(крестовина)	0,149	247994,13	49389,75	36951	7359	15773	312,7	47
				62775	18657	9353	2780	130	91,12	14
		т								
76	Е0122-33-1п-	-Установка чугунной пожарной подставки диам. 110 мм(21шт)	0,4011	107786,81	398,18	43233	160	3598	42,1	17
	ремен.			8750	150,75	2707	60	130	0,74	-
		т								
77	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	21	18015,87	36,99	378333	777	8231	1,82	38
				288	13,5	6048	283	130	0,07	1
		шт								
79	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	5	300,57	225,64	1503	1128	835	0,41	2
				69,53	58,98	348	295	130	0,23	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
80	С130804-276 2 Изм. и доп.вып.18 примен.	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1279	-	2558	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
81	С130804-329 3 Изм. и доп.вып.18 примен.	-Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	518	-	1554	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
86	Е0122-8-8	-Укладка кожуха из стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,398	203954,79	85907,16	81175	34191	46383	504	201
				95850	32451,75	38148	12916	130	158,5	63
		км								
88	Е0122-8-3	-Укладка кожуха из стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,682	70153,47	10674,97	47845	7280	46863	270	184
				48825	4032	33299	2750	130	19,69	13
		км								
89	С130806-111 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм	399,592	2696	-	1077300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
91	С130806-83 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм	684,728	828		566955	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
92	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	399	244,98	0,28	97500	111	76078	0,84	336
				146,93	0,11	58478	44	130	-	-
		м								
94	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	682	244,98	0,28	167073	191	130366	0,84	576
				146,93	0,11	100206	75	130	-	-
		м								
95	Е0122-19-8	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,398	549879,51	75373,88	218852	29999	38365	283	105
				45675	28473,75	18179	11333	130	139,08	55
		км								
97	Е0122-19-3	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции	0,682	195105,64	23874,89	133062	16284	32733	161	110
				27900	9020,25	19028	6152	130	44,05	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на стальные трубопроводы диам. 100 мм								
		км								
		Земляные работы от водомерного узла до границы участков хозяйства								
98	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	1244,58078	33,67	32,1	41906	39952	16775	0,01	14
				1,57	12,33	1954	15340	97	0,05	62
		м3								
99	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки на механизированным способом/	38,4875567	262,72	-	10111	-	11426	1,85	71
				262,72	-	10111	-	113	-	-
		м3								
100	Е0101-166-1	-Устройство подушки из местного мягкого грунта	183,285477	122,18	-	22395	-	25306	0,89	162
				122,18	-	22395	-	113	-	-
		м3								
101	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	3,5	62566,88	6788,5	218984	23760	219492	253	886
				45675	2565	159863	8977	130	12,52	44
		км								
102	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3702,36863	30	-	111077	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
104	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	408,241161	122,18	-	49879	-	56363	0,89	361
				122,18	-	49879	-	113	-	-
		м3								
105	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	505,436499	3,35	3,35	1694	1694	570	-	-
				-	1,16	-	588	97	-	2
		м3								
106	Е0101-27-11	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при	505,436499	1,48	1,48	749	749	252	-	-
				-	0,91	-	260	97	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перемещение грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3								
	107	E0101-85-5 -Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м м3		2,7997235	7,61	7,61	21	21	6	-
				-	2,31	-	6	97	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			11256283	1022914			8091
		Накладные расходы -	Тенге			1309046	293418			1124
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			1344388	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		912
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			-	291658	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			308971	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			5458496	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		10187
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-	1894123	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8051148	-	-		-
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			8051148	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			483069	-	-		-
			Тенге			8534217	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			13992713	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10187
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1894123	-		-
		Л-С 2-1-2 РАЗДЕЛ 2. ВОДОЗАБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ Д-2,0м,Нр-1,8м(ВСЕГО-11Тыс)								
		ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
25		E0101-12-14-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	5054,4	27,84	26,18	140689	132295	43439	0,01	58
				1,66	7,2	8390	36392	97	0,03	126
26		E0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с относами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	156,78	262,72	-	41189	-	46543	1,85	290
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. мзм. К=1,2			262,72	-	41189	-	113	-	-
27		E0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	362,7	21,55	4,52	7815	1638	5891	0,11	39
				17,03	-	6177	-	97	-	-
28		E0101-27-5 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	4188,6	3,35	3,35	14039	14039	4724	-	-
				-	1,14	-	4871	97	-	16
29		E0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	4188,6	21,55	4,52	90248	18916	69192	0,11	452
				17,03	-	71332	-	91	-	-
30		E0101-85-5 -Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м м3	1022,58	7,61	7,61	7777	7777	2295	-	-
				-	2,31	-	2368	97	0,01	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛОДЦЫ								
31		E0122-41-1 -Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтахДа-2000мм(117ШТ)	273,63	3607,98	1878,87	1008899	526668	717561	8,86	2438
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	м3		1435,5	538,43	401409	150561	130	2,06	576
32		C143018-24 -Плиты покрытий, перекрытий и дна из тяжелого бетона класса В22,5 круглыйКЦП-20 м3	69,03	32100	-	2215863	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004			-	-	-	-	-	-	-
33		C143001-46 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	69,03	-134	-	-9250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34		C143001-45 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	69,03	-250	-	-17258	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35		C143018-38 -Кольца КЦ-20-9 для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м к заказным колодцам высотой 1 м, Dн 2000 мм м	308,26	10300	-	2145078	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004			-	-	-	-	-	-	-
36		C143018-24 -Плиты перекрытий КЦП1-20-1 для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	64,35	32100	-	2065635	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004			-	-	-	-	-	-	-
37		C143001-46 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	64,35	-134	-	-8623	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме жаростойкого: марж 15 до 20 м3	64,35	-250	-	-16088	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99 комплект	117	8060	-	943020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(МС-4,МС-5,МС-8) т	3,34152	175710,1	1826,1	587139	6102	41124	42,7	143
				8100	690,75	27066	2308	140	3,37	11
43	С143001-7 Изм. и доп. вып.18	-Бетон тяжелый класса В15(для заделки отверстий) м3	58,5	5451	-	318884	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	С143001-5 Изм. и доп. вып.18	-Бетон тяжелый класса В10(упор бетонный) м3	11,7	4775	-	55868	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	С12021-247	-Стоимость стремянок т	2,3751	133700	-	317551	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	1994,85	245,44	3,82	489616	7620	91309	0,21	423
				37,35	1,44	74508	2873	118	0,01	14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10398090	714059			3883
			Тенге			630070	199370			752
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9137519	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1043281	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	829440	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6750109	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1022178	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		511
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	153327	-		-
		Невыверуемые и непредвиденные затраты -	Тенге			609582	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10769279	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5145
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	982767	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			317551	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			317551	-	-		-
		Невыверуемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19053	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			336604	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			943020	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			943020	-	-		-
		Невыверуемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56581	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			999601	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12105484	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5145
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	982767	-		-

РАЗДЕЛ 3. ВОДОЗАБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ Д-1,5м,Нр-1,8м(ВСЕГО-21шт)

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	715,05	27,84	26,18	19903	18716	6145	0,01	8
				1,66	7,2	1187	5148	97	0,03	18
51	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.18б, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	22,05	262,72	-	5793	-	6546	1,85	41
				262,72	-	5793	-	113	-	-
52	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	46,2	21,55	4,52	995	209	763	0,11	5
				17,03	-	787	-	97	-	-
53	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	627,69	3,35	3,35	2104	2104	708	-	-
				-	1,16	-	730	97	-	2
54	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	627,69	21,55	4,52	13524	2835	10369	0,11	68
				17,03	-	10690	-	97	-	-
55	Е0101-85-5	-Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м м3	109,62	7,61	7,61	834	834	246	-	-
				-	2,31	-	254	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		КОЛОДЦЫ								
56	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев	31,92	3607,98	1879,87	115167	40005	81910	8,86	283
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	из сборного железобетона в сухих грунтахДа>1500мм(47ШТ)		1435,5	538,43	45821	17187	130	2,04	68
		м3								
57	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий и дна из тяжелого бетона	7,98	32100	-	256158	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	класса В22,5 круглымКЦП-15		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
58	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной	7,98	-134	-	-1069	-	-	-	-
		стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
59	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной	7,98	-250	-	-1995	-	-	-	-
		стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
60	С143018-37	-Кольца КЦ-15-9 для смотровых	37,38	8170	-	305395	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
61	С143018-24	-Плиты перекрытий КЦП-15-1	5,47	32100	-	182007	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
62	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной	5,47	-134	-	-760	-	-	-	-
		стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
63	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной	5,67	-250	-	-1418	-	-	-	-
		стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
66	С131104-8	-Люк чугунный, тип Л /А15/	21	8060	-	169260	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	ГОСТ 3634-99		-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
67	Р0107-20-3	-Установка стальных крепежных	0,58968	175710,1	1826,1	103613	1077	7257	42,7	25
		элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(МС-3,МС-5,МС-7)		8100	690,75	4776	407	140	3,37	2
		т								
68	С143001-7	-Бетон тяжелый класса В15(для	10,5	5451	-	57236	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.19	заделки отверстий)		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
69	С143001-5	-Бетон тяжелый класса В10(упор	2,1	4775	-	10028	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.19	бетонный)		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
71	С13021-267	-Стоимость стремянок	0,4263	133700	-	56996	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
72	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая	267,33	245,44	3,82	65613	1021	12236	0,21	57
		обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		37,35	1,44	9985	385	118	0,01	2
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1359384	86801			486
			Тенге			79039	24111			91
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1133127	-	-		-
		Материалы -	Тенге			161707	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	103149	-		-
		Местные материалы -	Тенге			805581	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			126181	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18927	-		-
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			75059	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1334867	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		640
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	122076	-		-
		Стоимость металлоконструкций работ -	Тенге			56996	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			56996	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3420	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металлоконструкций работ -	Тенге			60416	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			160260	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			169260	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10156	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			179416	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1574699	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		640
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	122076	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОЧНЫЙ МОКРЫЙ КОЛОДЕЦ Д-1,0м,Нр-1,8м(ВСЕГО-2шт)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
75	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	52,06	27,84	26,18	1449	1363	447	0,01	1
				1,66	7,2	86	375	97	0,03	1
			м3							
76	E0101-164-2 т.ч. п=1.55, п-3,180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,6	262,72	-	420	-	475	1,85	3
				262,72	-	420	-	113	-	-
			м3							
77	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3	21,55	4,52	65	14	50	0,11	-
				17,03	-	51	-	97	-	-
			м3							
78	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	48,46	3,35	3,35	162	162	55	-	-
				-	1,16	-	56	97	-	-
			м3							
79	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	48,46	21,55	4,52	1044	219	801	0,11	5
				17,03	-	825	-	97	-	-
			м3							
80	E0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2	5,2	7,61	7,61	40	40	12	-	-
				-	2,31	-	12	97	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		группы до 10 м								
			м3							
		КОЛОДЦЫ								
81	E0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Дн-1000мм(4ШТ)	1,66	12188,5	2104,76	20233	3494	6484	13,9	23
				2362,5	623,48	3922	1035	130	2,48	4
			м3							
82	C143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглыеКШ-10	0,36	32100	-	11556	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
83	C143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,36	-134	-	-48	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
84	C143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,36	-250	-	-90	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
85	C143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	Кольца КЦ-10-9 для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м к железным колодцам высотой 1 м, Дн 1000 мм	3,56	5110	-	18192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
86	C143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	Плиты перекрытий КШП-10-1 для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,2	32100	-	6420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
87	C143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса	0,2	-134	-	-27	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Бетона всех видов, кроме ячеистого: марж 20 до 22,5		-	-	-	-	-	-	-
88	С143001-45	м3 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: марж 15 до 20	0,2	-250 -	- -	-50 -	- -	- -	- -	- -
91	С131104-8	м3 -Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	2	8060 -	- -	16120 -	- -	- -	- -	- -
	Изм. и хоз.мат.7 СН РК 8.02-04-20 02. СН РК 8.02-04С-2 004	компонент								
92	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(МС-2,МС-5,МС-6)	0,05544	175730,1 8100	1826,1 690,75	9741 449	101 38	682 140	42,7 3,37	2 -
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге --- Тенге		85227 --- 5754	5392 --- 1514			35 --- 6
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		89107	-	-		-
		Материалы -		Тенге		18214	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	7270	-		-
		Местные материалы -		Тенге		39747	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		8965	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1345	-		-
		Немеримые и непредвиденные затраты -		Тенге		4684	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		82756	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		45
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	8615	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		16120	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		16120	-	-		-
		Немеримые и непредвиденные затраты -		Тенге		967	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		17087	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		99843	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		45
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	8615	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге --- Тенге		23098984 --- 2023909	1829165 --- 518415			12455 --- 1972

накладные расходы:	3101713
немеримые и непредвиденные затраты	1572042
Итого по смете	27772339
Итого с немеримыми и непредвиденными затратами	27772339
Итого с временными, 1,5 %	28389330
Итого с зимним удорожанием, 0,91 %	28445853
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	28558610
Итого с затратами на выплату дет. 1 %	28840503
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	73757279
Понижающий коэффициент К-0,95	70069415
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1401388
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	71470803
Налог на добавленную стоимость, 12 %	8576496
Итого с НДС	80047299

Заказчик:
[illegible]
[illegible] жилищно-коммунального
[illegible] акимата г. Туркестан

А. Асанов

[illegible] капитального ремонта»
[illegible] Дюсенбаков

Технадзор:

Инженер эксперт
ТОО "Туран Курылыс"

Сыздыков Ж.К.
Инженер эксперт
ТОО «Туран курылыс»

Ж. Сыздыков