Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования Абайского района"**

Исполнитель **ТОО "Жана Курылыс Караганда"**

Стройка **Изготовление и монтаж многофункциональных хоккейных кортов с искусственной травой размером 20х40 для организации образования Абайского района**

Объект **Изготовление и монтаж многофункциональных хоккейных кортов с искусственной травой размером 20х40 для организации образования Абайского района: в КГУ ОШ Самарка, село Самарка, ул.Школьная дом 1а**

Договор о государственных закупках работ **№192 от 04.05.2019г.**

Акт №1
приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Установка многофункционального корта в КГУ ОШ Самарка, село Самарка										
		Устройство хоккейного корта с сетчатым ограждением (40х20 м)										
		Подготовка основания										
1	**Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Среза растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с)**	**м3 грунта**		**80**	**58,20**	**58,20**	**4656**	**4656**	**--**	**1001**	**6110**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**17,38**	**--**	**1391**		**453**	
2	**Е11-010104-0703 1101-0104-0703 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход**		**800**	**1,36**	**1,36**	**1090**	**1090**	**--**	**170**	**1361**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**0,30**	**--**	**236**		**101**	
3	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные (фракция 10-20). Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**		**80**	**9096,36**	**1595,96**	**727709**	**127677**	**357891**	**277964**	**1086126**
		НР - 94%; СП - 8%				**3026,77**	**669,56**	**242141**	**53565**		**80454**	
4	**Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающиеиз отсева (фракция 5-10). Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**		**44**	**5976,48**	**1595,96**	**262965**	**70222**	**65320**	**147471**	**443271**
		НР - 94%; СП - 8%				**2895,98**	**669,56**	**127423**	**29461**		**32835**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Установка хоккейного корта с сетчатым основанием										
5	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное толщ.20 см. Устройство**	**м3 основания**		**88**	**5884,11**	**1607,24**	**517802**	**141437**	**306488**	**120342**	**689196**
		НР - 93%; СП - 8%				**794,06**	**676,40**	**69877**	**59523**		**51052**	
6	**Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Фундаменты-столбы бетонные М250. Устройство**	**м3**		**2,8**	**23591,54**	**1089,54**	**66056**	**3051**	**49028**	**13340**	**85748**
		НР - 91%; СП - 8%				**4991,96**	**243,68**	**13977**	**682**		**6352**	
7	**Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные со связями из арматуры диам.12 мм, дл.32 см. Установка при бетонировании**	**т**		**0,04**	**374921,87**	**1322,05**	**14997**	**53**	**9664**	**4818**	**21401**
		НР - 91%; СП - 8%				**131989,29**	**386,17**	**5280**	**15**		**1585**	
8	**86-010801-0101**	**Ограждение хоккейной площадки нормальных размеров**	**шт.**		**1**	**1707420,82**	**36071,21**	**1707421**	**36071**	**1174263**	**460170**	**2340998**
						497087,19	**14212,37**	**497087**	**14212**		**173407**	
9	**Е11-070111-0108 1107-0111-0108 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетки, высотой 1,4 м по металлическим столбам. Установка**	**м оград**		**155,7**	**4907,72**	**892,13**	**764132**	**138905**	**262676**	**487637**	**1351911**
		НР - 118%; СП - 8%				**2328,52**	**325,63**	**362551**	**50701**		**100142**	
10	**Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015**	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**		**1**	**31096,78**	**4655,11**	**31097**	**4655**	**4366**	**28103**	**63936**
		НР - 118%; СП - 8%				**22075,51**	**1740,96**	**22076**	**1741**		**4736**	
11	**С121-060405-0501 2106-0405-0501 РСНБ РК 2015**	**Калитка усиленная шир.0,7 м м**	**т**		**0,1**	**672669,66**	**--**	**67267**	**--**	**67267**	**--**	**72648**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5381**	
12	**Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015**	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**		**1**	**10690,60**	**100,35**	**10691**	**100**	**669**	**11752**	**24238**
		НР - 118%; СП - 8%				**9922,05**	**36,96**	**9922**	**37**		**1795**	
13	**С121-060405-0501 2106-0405-0501 РСНБ РК 2015**	**Ворота технологические шир.4,0 м**	**т**		**0,25**	**672669,66**	**--**	**168167**	**--**	**168167**	**--**	**181621**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**13453**	
14	**86-010805-0102**	**Ворота футбольные игровые**	**комплект**		**1**	**103128,34**	**1705,87**	**103128**	**1706**	**96177**	**5224**	**117021**
						5244,94	**496,08**	**5245**	**496**		**8668**	
15	**86-010803-0103**	**Ворота хоккейные (с сеткой)**	**комплект**		**1**	**89238,13**	**--**	**89238**	**--**	**89238**	**--**	**96377**
						--	**--**	**--**	**--**		**7139**	
		Укладка искусственного покрытия										
16	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Брус деревянный по периметру поля (брус деревянный 50х50 мм, дл.12м.п) из хвойных пород. Укладка**	**м3 древесины в конструкции**		**0,3**	**92618,00**	**964,23**	**27785**	**289**	**20857**	**6094**	**36589**
		НР - 90%; СП - 8%				**22131,11**	**438,26**	**6639**	**131**		**2710**	
17	**Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Крепление бруса проволочными фиксаторами-анкерами (анкера из проволоки арматурной из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, диам.6 мм 120 шт)**	**т**		**0,13**	**536181,63**	**2092,84**	**69704**	**272**	**28908**	**36982**	**115220**
		НР - 91%; СП - 8%				**311726,65**	**884,98**	**40524**	**115**		**8535**	
18	**86-010703-0102**	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке**	**м2**		**800**	**5503,43**	**387,74**	**4402748**	**310192**	**3466090**	**771009**	**5587657**
						783,08	**109,29**	**626466**	**87432**		**413901**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**					9036652	840376	6167069	2372077	12 321 428,57
								2029209	299739	--	912699	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					8801218				
	Материалы		Тенге					5821796				
	Всего заработная плата		Тенге						2328948			
	Местные материалы		Тенге					109838				
		Накладные расходы	Тенге					2372078				
		Сметная прибыль	Тенге					893864				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					12067159				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2124
		Сметная заработная плата	Тенге						2328948			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					235434				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					235434				
		Сметная прибыль	Тенге					18835				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					254269				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге					12 321 428,57				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2124
		Сметная заработная плата	Тенге						2328948			
		Налог на добавленную стоимость - 12 %						1 478 571,43				
		ИТОГО ПО АКТУ						13 800 000,00				
		Скидка подрядчика	40%					5 519 999,69				
		ВСЕГО ПО АКТУ с учетом скидки						8 280 000,31				

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ТОО "Жана Курылыс Караганда"

Директор _____ **Ахметбеков А.О.**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "ОШ Самарка"

Директор _____ **Тукенова Н.А.**