Форма 3

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйство акимата г Туркестан» ЮКО
Подрядчик: ТОО Жылуэнерго ремонт»
Инженер: ТОО "Тұран Құрылыс"
Наименование стройки: Строительство водоснабжения жилого массива вдоль трассы Туркестан-Кызылорда г.Туркестан, ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за август 2016 г

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-прововая форма	
Заказчика	Подрядчика	Дата	Номер	Наименование	Код	Наименование	Код
497350	12573	26.05.2016г	48	обл бюджет	497029015	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	С начала строительства с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 2							
				Стоимость монтажных работ в сметном базисном уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в базисном уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Общестроительные работы	**157 320 130**	**157 320 130**	**42 619 150**	**54 552 867**	**16 561 317**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 114 298**	**47 733 448**

Руководитель
ГУ отдела жилищно-коммунального хозяйства акимата г. Туркестан
А. Асанов

Технадзор:
Зам генерального директора
ТОО "Тұран Құрылыс"
А. Тажиев

Инженер эксперт
Ж. Сыздыков

Поставщик:
Директор
ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Ж. Дербишбеков

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2) - 1 -

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйство г Туркестан»

Подрядчик ТОО Жылуэнерго ремонт»

Договор №48 26.05.2016г.

Наименование строики:Строительство водоснабжения жилого массива вдоль трассы Туркестан-Кызылорда г.Туркестан

Наименование объекта:Строительство водоснабжения жилого массива вдоль трассы Туркестан-Кызылорда г.Туркестан

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Л-С 2-1-1								
1	Е0101-12-14-1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2856,05338	27,84	26,18	79498	74757	24545	0,01	33
				1,66	7,2	4741	20564	97	0,03	71
		м3								
2	Е0101-164-2-1	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	87,905791	262,72	-	23094	-	26097	1,85	162
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	23094	-	113	-	-
		м3								
3	Е0101-164-2-1	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(пересечения коммуникации)	10,5165937	218,93	-	2302	-	2602	1,54	16
				218,93	-	2302	-	113	-	-
		м3								
4	Е0101-166-1-примен	Подготовка из местного просеянного грунта толщиной	162,466	122,18	-	19850	-	22431	0,89	144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10см		122,18	-	19850	-	113	-	-
5	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм (м3)	1,21459	58881,69	25695,31	71517	31209	62983	194	236
				33075	6813,45	40173	8276	130	26,38	32
6	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм (км)	0,53993	51202,26	20326,01	27646	10975	25394	179	97
				30825	5353,43	16643	2890	130	20,64	11
8	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 (км)	1226,7359	468	-	574112	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 (м)	545,3293	163	-	88889	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	5323,753	122,18	-	650456	-	735015	0,89	4712
				122,18	-	650456	-	113	-	-
15	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м (м3)	22352,77	3,35	3,35	74918	74918	25212	-	-
				-	1,16	-	25992	97	-	85
16	Е0101-27-11	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м (м3)	22352,77	1,48	1,48	33121	33121	11146	-	-
				-	0,51	-	11491	97	-	38
17	Е0101-85-5	-Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м (м3)	199,67	7,61	7,61	1519	1519	448	-	-
				-	2,31	-	462	97	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0122-8-11	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 530 мм с гидравлическим испытанием(гильза-6шт) (м3)	0,0012	307552,18	115368,43	369	138	339	857	1
				162000	55530	194	67	130	271,21	-
34	С130806-130 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм (км)	1,2048	8165	-	9837	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	Е0122-8-10	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 426 мм с гидравлическим испытанием(вставка-2шт) (м)	0,0004	270167,88	115634,5	108	46	88	662	-
				126000	43681,5	50	17	130	213,34	-
39	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 114 мм с гидравлическим испытанием(вставка-29шт) (км)	0,0058	70153,47	10674,97	407	62	399	270	2
				48825	4032	283	23	130	19,69	-
40	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 57 мм с гидравлическим испытанием(вставка-12шт) (км)	0,0024	62566,88	6788,5	150	16	151	253	1
				45675	2565	110	6	130	12,52	-
41	Е0122-8-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием(вставка-3шт) (км)	0,0006	115636,32	31953,19	69	19	61	360	-
				66375	12071,25	40	7	130	58,95	-
42	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм (км)	0,4016	4836	-	1942	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	С130806-83 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм (м)	5,8232	828	-	4822	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм (м)	2,4096	250	-	602	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02	м								
45	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	0,6024	1055	-	636	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
46	Е0122-40-10	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 400 мм	14	867,45	117,07	12144	1639	11302	2,89	40
				616,5	4,5	8631	63	130	0,03	-
		фланец								
47	Е0122-40-8	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	6	708,82	102,44	4253	615	4124	2,45	15
				524,25	4,5	3146	27	130	0,02	-
		фланец								
48	Е0122-40-5	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	42	231,52	33,52	9724	1408	9951	0,9	38
				180	2,25	7560	94	130	0,01	-
		фланец								
49	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	258	156,43	21,43	40359	5529	42260	0,6	155
				126	-	32508	-	130	-	-
		фланец								
50	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	62	74,06	9,93	4592	616	5078	0,32	20
				63	-	3906	-	130	-	-
		фланец								
51	С130809-43 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 400 ГОСТ 12816-80	10	4123	-	41230	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
52	С130809-41 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	6	2137	-	12822	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
53	С130809-38 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	21	960	-	20160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
54	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	258	552	-	142416	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
55	С130809-33 Изм. и	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	60	305	-	18300	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.18	низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
56	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых втулков	14	300,57	225,64	4208	3159	2339	0,41	6
				69,53	58,98	973	826	130	0,23	3
		шт								
57	С130804-339 1 Изм. и доп.вып.18	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	11525	-	23050	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
59	С130804-337 6 Изм. и доп.вып.18	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	244	-	2928	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
62	Е0122-35-5	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	1	585,99	36,99	586	37	430	1,93	2
				317,25	13,5	317	14	130	0,07	-
		шт								
63	СПрайс-лист	-Задвижки фланцевая чугунная для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 150 мм	1	34785,43	-	34785	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
64	Е0122-33-6	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,0662	78096,82	39324,82	5170	2603	3892	147,7	10
				30375	14854,5	2011	983	130	72,55	5
		т								
65	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(Переход)	0,01656	121294,13	49389,75	2009	818	1753	312,7	5
				62775	18657	1040	309	130	91,12	2
		т								
66	С130810-128	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 325х10-108х4 мм	1	1570	-	1570	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
67	С130810-363 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20	-Переходы концентрические на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17378-2001/ диаметром условного прохода 100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-57х4 мм	15	220,96	-	3314	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02	шт								
68	С130810-126-	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 325х8-150х4 мм	1	1200	-	1200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
69	С130810-118-	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм	1	444	-	444	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
70	Е0122-33-6	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм(Тройник)	0,1332	78096,82	39324,82	10402	5238	7832	147,7	20
				30375	14854,5	4046	1979	130	72,55	10
		т								
71	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-300 мм(Тройник)	0,3072	121294,13	49389,75	37262	15173	32521	312,7	96
				62775	18657	19284	5731	130	91,12	28
		т								
73	С130810-312- Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17376-2001/ диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм	40	2041,77	-	81671	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
75	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-300 мм(крестовина)	0,0006	247994,13	49389,75	149	30	64	312,7	-
				62775	18657	38	11	130	91,12	-
		т								
76	Е0122-33-1п- примен.	-Установка чугунной пожарной подставки диам. 110 мм(30шт)	0,573	107786,81	398,18	61762	228	5140	42,1	24
				6750	150,75	3868	86	130	0,74	-
		т								
77	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	30	18075,87	36,99	542276	1110	11758	1,82	55
		шт		288	13,5	8640	405	130	0,07	2
79	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	27	300,57	225,64	8115	6092	4511	0,41	11
				69,53	58,98	1877	1592	130	0,23	6
		шт								
80	С130804-276- 2 Изм. и доп.вып.18 примен.	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	26	1279	-	33254	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
81	С130804-329- 3 Изм. и доп.вып.18 примен.	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	518	-	518	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
82	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	5	440,21	332,43	2201	1662	1230	0,61	3
				102,38	86,87	512	434	130	0,33	2
		шт								
83	С130804-280- 8 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63х63х63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	344	-	344	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
84	С130804-288- 6 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160х63х160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	3758	-	15032	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
85	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование(Упор)	4,48	6574,81	260,48	29455	1167	3310	3,94	18
				614,25	89,46	2752	401	105	0,35	2
		м3								
86	Е0122-8-8	-Укладка кожуха из стальных водопроводных труб диам. 325 мм с гидравлическим испытанием	0,212	203956,79	85907,16	43239	18212	35360	504	107
				95850	32451,75	20320	6880	130	158,5	34
		км								
87	Е0122-8-7	-Укладка кожуха из стальных водопроводных труб диам. 273 мм с гидравлическим испытанием	0,092	174224,44	71861,81	16029	6611	13176	441	41
				83025	27146,25	7638	2497	130	132,58	12
		км								
88	Е0122-8-3	-Укладка кожуха из стальных водопроводных труб диам. 114 мм с гидравлическим испытанием	0,278	70153,47	10674,97	19503	2968	19103	270	75
				48825	4032	13573	1121	130	19,69	5
		км								
89	С130806-111- Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм	212,848	2696	-	573838	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
90	С130806-105- Изм. и	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего	92,368	2690	-	248470	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
91	С130806-83 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм	279,112	828	-	231105	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
92	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 110 мм	212	244,98	0,28	51935	59	40524	0,84	179
				146,93	0,11	31149	23	130	-	-
		м								
93	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 63 мм	92	244,98	0,28	22538	26	17586	0,84	78
				146,93	0,11	13518	10	130	-	-
		м								
94	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 20 мм	278	244,98	0,28	68103	78	53140	0,84	235
				146,93	0,11	40847	31	130	-	-
		м								
95	Е0122-19-8	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 325 мм	0,212	549879,51	75373,88	116574	15979	20435	263	56
				45675	28473,75	9683	6036	130	139,06	29
		км								
96	Е0122-19-7	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 273 мм	0,092	466447,67	66947,17	42913	6159	7895	233	21
				40725	25290	3747	2327	130	123,51	11
		км								
97	Е0122-19-3	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,278	195105,64	23876,89	54239	6638	13343	161	45
				27900	9020,25	7756	2508	130	44,05	12
		км								
		Земляные работы от водомерного узла до границ участков хозяйства								
98	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	4267,1336	33,67	32,1	143679	136980	57515	0,01	47
				1,57	12,33	6699	52595	97	0,05	213
		м3								
99	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	131,957322	262,72	-	34667	-	39174	1,85	244

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		262,72	-	34667	-	113	-	-
		м3								
100	Е0101-166-1	-Устройство подушек из местного мягкого грунта	628,44156	122,18	-	76783	-	86765	0,89	556
				122,18	-	76783	-	113	-	-
		м3								
101	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	11,9999986	62566,88	6788,5	750802	81462	752544	253	3036
				45675	2565	548100	30780	130	12,52	150
		км								
102	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	12694,5195	30	-	380836	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
104	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1399,68381	122,18	-	171013	-	193245	0,89	1239
				122,18	-	171013	-	113	-	-
		м3								
105	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1732,92494	3,35	3,35	5808	5808	1955	-	-
				-	1,16	-	2015	97	-	7
		м3								
106	Е0101-27-11	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1732,92494	1,48	1,48	2568	2568	864	-	-
				-	0,51	-	891	97	-	3
		м3								
107	Е0101-85-5	-Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	9,5990508	7,61	7,61	73	73	22	-	-
				-	2,31	-	22	97	0,01	-
		м3								

Л-С 2-1-2

РАЗДЕЛ 1. ВОДОЗАБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ Д-2,0м,Нр-1,8м (ВСЕГО-3шт)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	133,62	218,93	-	29253	-	33056	1,54	206
				218,93	-	29253	-	113	-	-
		м3								
2	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	9,3	21,55	4,52	200	42	154	0,11	1
				17,03	-	158	-	97	-	-
		м3								
3	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	107,4	3,35	3,35	360	360	121	-	-
				-	1,16	-	125	97	-	-
		м3								
4	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	107,4	21,55	4,52	2314	485	1774	0,11	12
				17,03	-	1829	-	97	-	-
		м3								
5	Е0101-85-5	-Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	26,22	7,61	7,61	199	199	59	-	-
				-	2,31	-	61	97	0,01	-
		м3								
		КОЛОДЦЫ								
6	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтахДв-2000мм(3ШТ)	7,17	3607,98	1879,87	25869	13479	18399	8,86	64
				1435,5	538,43	10293	3861	130	2,06	15
		м3								
7	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглыеКЦД-20	1,77	32100	-	56817	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
8	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме	1,77	-134	-	-237	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ячеистого: выше 20 до 22,5								
		м3								
9	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,77	-250	-	-443	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
10	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца КЦ-20-9 для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	5,34	10300	-	55002	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
11	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты перекрытий КЦП1-20-1 для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,65	32100	-	52965	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
12	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,65	-134	-	-221	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
13	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,65	-250	-	-413	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
16	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	3	8060	-	24180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
17	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(МС-4,МС-5,МС-8)	0,08568	175710,1	1826,1	15055	156	1054	42,7	4
				8100	690,75	694	59	140	3,37	-
		т								
18	С143001-7 Изм. и доп.	-Бетон тяжелый класса В15(для заделка отверстий)	1,5	5451	-	8177	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	вып.19	м3								
19	С143001-5	-Бетон тяжелый класса В10(упор	0,3	4775	-	1433	-	-	-	-
	Изм. и доп.	из бетона)		-	-	-	-	-	-	-
	вып.19	м3								
21	С12021-267	-Стоимость стремянок	0,0609	133700	-	8142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
22	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая	51,15	245,44	3,82	12554	195	2341	0,21	11
		обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		37,35	1,44	1910	74	118	0,01	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			291208	14917			296
			Тенге			44138	4179			16
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			258885	-	-		-
		Материалы -	Тенге			26751	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	48317	-		-
		Местные материалы -	Тенге			173080	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			56959	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8544	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18951	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			334795	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		341
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	56861	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8142	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8142	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			489	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8631	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			24180	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24180	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1451	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			25631	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			369056	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		341
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	56861	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОЗАБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ Д-2,0м,Нр-1,8м(ВСЕГО-53шт)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
25	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в	2289,6	27,84	26,18	63731	59930	19677	0,01	26
		отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		1,66	7,2	3801	16485	97	0,03	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
26	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	71,02	262,72	-	18658	-	21084	1,85	131
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		262,72	-	18658	-	113	-	-
		м3								
27	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	164,3	21,55	4,52	3540	742	2714	0,11	18
				17,03	-	2798	-	97	-	-
		м3								
28	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1897,4	3,35	3,35	6359	6359	2140	-	-
				-	1,16	-	2206	97	-	7
		м3								
29	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1897,4	21,55	4,52	40881	8569	31343	0,11	205
				17,03	-	32313	-	97	-	-
		м3								
30	Е0101-85-5	-Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	463,22	7,61	7,61	3523	3523	1039	-	-
				-	2,31	-	1072	97	0,01	4
		м3								
		КОЛОДЦЫ								
31	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев	126,67	3607,98	1879,87	457023	238123	325049	8,86	1122
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	из сборного железобетона в сухих грунтахДв-2000мм(53ШТ)		1435,5	538,43	181835	68203	130	2,06	261
		м3								
32	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий и	31,27	32100	-	1003767	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглыеКЦД-20		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
33	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной	31,27	-134	-	-4190	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
34	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	31,27	-250	-	-7818	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
35	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца КЦ-20-9 для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	94,34	10300	-	971702	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
36	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты перекрытий КЦП1-20-1 для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	29,15	32100	-	935715	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
37	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	29,15	-134	-	-3906	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
38	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	29,15	-250	-	-7288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
41	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	53	8060	-	427180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
42	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(МС-4,МС-5,МС-8)	1,51368	175710,1	1826,1	265969	2764	18629	42,7	65
				8100	690,75	12261	1046	140	3,37	5
		т								
43	С143001-7	-Бетон тяжелый класса В15(для	26,5	5451	-	144452	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып.19	заделка отверстий)		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
44	С143001-5 Изм. и доп. вып.19	-Бетон тяжелый класса В10(упор бетонный)	5,3	4775	-	25308	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
46	Е12021-267	-Стоимость стремянок	1,0759	133700	-	143848	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
47	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	903,65	245,44	3,82	221792	3452	41362	0,21	192
				37,35	1,44	33751	1301	118	0,01	6
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			4710246	323463			1759
			Тенге			285416	90313			340
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4139218	-	-		-
	Материалы -		Тенге			472597	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	375729	-		-
	Местные материалы -		Тенге			3057742	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			463038	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		232
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	69456	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			276135	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4878391	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2331
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	445185	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			143848	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			143848	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8631	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			152479	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			427180	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			427180	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			25631	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			452811	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			5483681	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2331
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	445185	-		-

РАЗДЕЛ 3. ВОДОЗАБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ Д-1,5м,Нр-1,8м(ВСЕГО-9шт)

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

50	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "обратная	306,45	27,84	26,18	8530	8021	2634	0,01	4
				1,66	7,2	509	2206	97	0,03	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
51	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	9,45	262,72	-	2483	-	2805	1,85	17
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	2483	-	113	-	-
52	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	19,8	21,55	4,52	427	89	327	0,11	2
				17,03	-	337	-	97	-	-
53	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	269,01	3,35	3,35	902	902	303	-	-
				-	1,16	-	313	97	-	1
54	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	269,01	21,55	4,52	5796	1215	4444	0,11	29
				17,03	-	4581	-	97	-	-
55	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м м3	46,98	7,61	7,61	357	357	105	-	-
				-	2,31	-	109	97	0,01	-
		КОЛОДЦЫ								
56	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтахДв-1500мм(9ШТ) м3	13,68	3607,98	1879,87	49357	25717	35104	8,86	121
				1435,5	538,43	19638	7366	130	2,06	28
57	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглыеКЦД-15 м3	3,42	32100	-	109782	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
58	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	3,42	-134	-	-458	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	3,42	-250	-	-855	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	Кольца КЦ-15-9 для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм м	16,02	8170	-	130883	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	Плиты перекрытий КЦП1-15-1 для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	2,43	32100	-	78003	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	2,43	-134	-	-326	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	2,43	-250	-	-608	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99 комплект	9	8060	-	72540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
67	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(МС-3,МС-5,МС-7)	0,25272	175710,1	1826,1	44405	461	3110	42,7	11
				8100	690,75	2047	175	140	3,37	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	-Бетон тяжелый класса В15(для заделка отверстий) т м3	4,5	5451 - -	- - -	24530 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
69	С143001-5 Изм. и доп. вып.19	-Бетон тяжелый класса В10(упор бетонный) м3	0,9	4775 - -	- - -	4298 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
71	С12021-267	-Стоимость стремянок	0,1827	133700 - -	- - -	24427 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
72	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов т м2	114,57	245,44 37,35	3,82 1,44	28120 4279	438 165	5244 118	0,21 0,01	24 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге ---- Тенге			582593 ---- 33874	37200 ---- 10333			208 ---- 39
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			485626	-	-		-
		Материалы -	Тенге			69303	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	44207	-		-
		Местные материалы -	Тенге			345249	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			54078	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8112	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32382	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			572086	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		274
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52318	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			24427	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24427	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1466	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			25893	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			72540	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			72540	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4352	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			76892	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			674871	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		274
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52318	-		-

РАЗДЕЛ 4. ВОДОЗАБОРНЫЙ МОКРЫЙ КОЛОДЕЦ Д-1,0м,Нр-1,8м(ВСЕГО-2шт)

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

75	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в	52,06	27,84	26,18	1449	1363	447	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		1,66	7,2	86	375	97	0,03	1
76	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	1,6	262,72 262,72	- -	420 420	- -	475 113	1,85 -	3 -
77	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	3	21,55 17,03	4,52 -	65 51	14 -	50 97	0,11 -	- -
78	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	48,46	3,35 -	3,35 1,16	162 -	162 56	55 97	- -	- -
79	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	48,46	21,55 17,03	4,52 -	1044 825	219 -	801 97	0,11 -	5 -
80	Е0101-85-5	-Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м м3	5,2	7,61 -	7,61 2,31	40 -	40 12	12 97	- 0,01	- -
		КОЛОДЦЫ								
81	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтахДв-1000мм(2ШТ) м3	1,66	12188,5 2362,5	2104,76 623,48	20233 3922	3494 1035	6444 130	13,9 2,48	23 4
82	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглыеКЦД-10 м3	0,36	32100 -	- -	11556 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
83	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	0,36	-134	-	-48	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
84	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	0,36	-250	-	-90	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
85	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кольца КЦ-10-9 для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм м	3,56	5110	-	18192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
86	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты перекрытий КЦП1-10-1 для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	0,2	32100	-	6420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
87	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	0,2	-134	-	-27	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
88	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	0,2	-250	-	-50	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
91	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99 комплект	2	8060	-	16120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
92	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20	0,05544	175710,1	1826,1	9741	101	682	42,7	2
				8100	690,75	449	38	140	3,37	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг(МС-2,МС-5,МС-6) т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			85227	5392			35
			Тенге			5754	1516			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			69107	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18214	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7270	-		-
		Местные материалы -	Тенге			39747	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8965	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1345	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4684	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			82756	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8615	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			16120	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16120	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			967	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			17087	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			99843	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8615	-		-
		Л-С 2-1 ДОПОЛНЕНИЯ								
1	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм км	0,002	78245	36133,62	156	72	134	247	-
				41850	9612,9	84	19	130	37,3	-
2	Е0122-11-6	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм км	0,022	139706,75	90794,12	3074	1997	1944	286	6
				48375	19582,83	1064	431	130	84,07	2
3	Е0122-11-7	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм км	0,0046	147942,61	97234,98	681	447	427	296	1
				49950	21436,6	230	99	130	91,71	-
4	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	2	982	-	1964	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С130804-951- Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200х11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	22	1521 -	- -	33462 -	- -	- -	- -	- -
6	С130804-953- Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250х14,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	4,6	2327 -	- -	10704 -	- -	- -	- -	- -
7	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм КЦ 20-3 (0,14- объем бетона) м	40,7	10300 -	- -	419210 -	- -	- -	- -	- -
8	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм КЦ 10-3 (объем бетона-0,07) м	1,16	5110 -	- -	5928 -	- -	- -	- -	- -
9	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм(объем бетона-0,11) м	13,63	8170 -	- -	111357 -	- -	- -	- -	- -
10	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг столбик(труба 100х100х4) т	2,096934	175710,1 8100	1826,1 690,75	368452 16985	3829 1448	25807 140	42,7 3,37	90 7
11	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок(штыри для крепление)	0,1	89308,57 31950	2434,57 920,25	8931 3195	243 92	4602 140	170 4,49	17 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(опора 150х150х4) т	0,05	175710,1 8100	1826,1 690,75	8786 405	91 35	615 140	42,7 3,37	2 -

ИТОГО ПО СМЕТЕ Тенге 16561317 - - -

Всего накладных расходов: 3053621
Итого с накладными 15623882

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 937433

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 16561315
Итого с временными, 1,5 % 16809735
Итого с зимними удорожаниями, 0,91 % 16962704
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 17029943
Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 17198040

Пересчет в текущих ценах, К-2,55742 43982611
Понижающий коэффициент К-0,95 41783480
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 835670
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 42619150
Налог на добавленную стоимость, 12 % 5114298
Итого с НДС 47733448

Заказчик:
Руководитель
ГУ отдела жилищно-коммунального хозяйства акимата г. Туркестан

А. Асанов

Технадзор:
Инженер эксперт
ТОО "Туран Құрылыс"

Сыздыков Ж.Ж.
Инженер эксперт
ТОО «Туран Құрылыс»

Ж. Сыздыков

Поставщик:
Директор
ТОО "Жылуэнерго ремонт"

Ж. Дарисбаев