Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйство акимата г Туркестан»
Подрядчик: ТОО Жылуэнерго ремонт»
Инженер: ТОО "Тұран Құрылыс"
Наименование стройки: Строительство водоснабжения жилого массива вдоль трассы Туркестан-Кызылорда г.Туркестан, ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2016 г

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-прововая форма	
Заказчика	Подрядчика	Дата	Номер	Наименование	Код	Наименование	Код
497350	12573	26.05.2016г	48	обл бюджет	497029015	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	С начала строительства с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 2							
				Стоимость монтажных работ в сметном базисном уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в базисном уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Общестроительные работы	**192 593 451**	**192 593 451**	**31 494 037**	**66 821 107**	**12 238 240**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 779 284**	**35 273 321**

Руководитель
ГУ отдела жилищно-коммунального хозяйства акимата г. Туркестан
А. Асанов

Технадзор:
Зам. генерального директора
ТОО "Тұран Құрылыс"
А. Тажиев

Инженер эксперт
Ж. Сыздыков

Поставщик:
Директор
ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Ж. Дермисбеков

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2) - 1 -

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйство г Туркестан»

Подрядчик ТОО Жылуэнерго ремонт»

Договор №48 26.05.2016г.

Наименование строики:Строительство водоснабжения жилого массива вдоль трассы Туркестан-Кызылорда г.Туркестан

Наименование объекта:Строительство водоснабжения жилого массива вдоль трассы Туркестан-Кызылорда г.Туркестан

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Л-С 2-1-1								
1	Е0101-12-14-1 примен	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2008,3595	27,84	26,18	55903	52569	17260	0,01	23
				1,66	7,2	3334	14460	97	0,03	50
		м3								
2	Е0101-164-2-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	62,11295	262,72	-	16318	-	18439	1,85	115
				262,72	-	16318	-	113	-	-
		м3								
3	Е0101-164-2-1	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(пересечения коммуникации)	7,43	218,93	-	1627	-	1838	1,54	11
				218,93	-	1627	-	113	-	-
		м3								
4	Е0101-166-1 примен	Подготовка из местного просеянного грунта толщиной 10см	114,799	122,18	-	14026	-	15850	0,89	102
				122,18	-	14026	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	E0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм м3	1,00299	58881,69 33075	25695,31 6813,45	59058 33174	25772 6834	52010 130	194 26,38	195 26
8	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 км	1629,13034	468 -	- -	762433 -	- -	- -	- -	- -
9	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	123,9169	163 -	- -	20198 -	- -	- -	- -	- -
11	E0122-31-5	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм км	0,89	10216,13 9630	- -	9092 8571	- -	11142 130	61,8 -	55 -
12	E0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 110 мм км	14,959	8287,75 8032,5	- -	123976 120158	- -	156206 130	51,5 -	770 -
13	E0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм км	0,935	8097,13 8032,5	- -	7571 7510	- -	9764 130	51,5 -	48 -
14	E0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	352,987	122,18 122,18	- -	43128 43128	- -	48735 113	0,89 -	312 -
15	E0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	1482,08	3,35 -	3,35 1,16	4967 -	4967 1723	1672 97	- -	- 6
16	E0101-27-11	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	1482,08	1,48 -	1,48 0,51	2196 -	2196 762	739 97	- -	- 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	E0101-85-5	-Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м м3	13,24	7,61 -	7,61 2,31	101 -	101 31	30 97	- 0,01	- -
18	E0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных м3	20,64	408,11 238,5	169,61 4,07	8423 4923	3501 84	6659 133	1,55 0,01	32 -
19	E0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных м3	68,8	66,75 15,5	51,25 9,62	4593 1066	3526 662	2299 133	0,12 0,04	8 2
20	С01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	155,488	27,1 -	- -	4214 -	- -	- -	- -	- -
21	С010333-А20-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1 т	155,488	125,82 25,16	- -	19564 3913	- -	3913 100	0,53 -	82 -
22	E0127-21-2	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см м2	344	212,94 3,56	12,65 3,63	73252 1225	4351 1250	3291 133	0,02 0,01	8 5
23	E0127-21-3	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см м2	344	181,07 5,51	11,84 3,11	62289 1895	4074 1072	3946 133	0,04 0,01	12 4
24	E0127-21-3 т.ч. п-1.37	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см м2	344	-32,74 -	- -	-11261 -	- -	- -	- -	- -
25	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	344	531 5,94	15,35 5,06	182662 2043	5281 1741	5033 133	0,03 0,02	12 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	E0127-54-1K=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АВВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	344	253,84	-	87321	-	18	-	-
				0,04	-	14	-	133	-	-
		м2								
27	E0127-21-2	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см(восстановление дорог)	1120	212,94	12,65	238494	14167	10716	0,02	26
				3,56	3,63	3987	4070	133	0,01	15
		м2								
28	E0127-21-3	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	1120	181,07	11,84	202802	13264	12848	0,04	40
				5,51	3,11	6171	3489	133	0,01	13
		м2								
29	E0127-21-3 т.ч. п-1.37	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	1120	-32,74	-	-36664	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
39	E0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 114 мм с гидравлическим испытанием(вставка-73шт)	0,0146	70153,47	10674,97	1024	156	1003	270	4
				48825	4032	713	59	130	19,69	-
		км								
40	E0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 57 мм с гидравлическим испытанием(вставка-5шт)	0,001	62566,88	6788,5	63	7	63	253	-
				45675	2565	46	3	130	12,52	-
		км								
41	E0122-8-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием(вставка-4шт)	0,0008	115636,32	31953,19	93	26	82	360	-
				66375	12071,25	53	10	130	58,95	-
		км								
43	C130806-83 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм	14,6584	828	-	12137	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
44	C130806-65 Изм. и	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего	1,004	250	-	251	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
45	C130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	0,8032	1055	-	847	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
46	E0122-40-10	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 400 мм	6	867,45	117,07	5205	702	4844	2,89	17
				616,5	4,5	3699	27	130	0,03	-
		фланец								
47	E0122-40-8	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	2	708,82	102,44	1418	205	1375	2,45	5
				524,25	4,5	1049	9	130	0,02	-
		фланец								
48	E0122-40-5	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	15	231,52	33,52	3473	503	3554	0,9	14
				180	2,25	2700	34	130	0,01	-
		фланец								
49	E0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	247	156,43	21,43	38639	5294	40459	0,6	148
				126	-	31122	-	130	-	-
		фланец								
50	E0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	3	74,06	9,93	222	30	246	0,32	1
				63	-	189	-	130	-	-
		фланец								
51	C130809-43 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 400 ГОСТ 12816-80	2	4123	-	8246	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
52	C130809-41 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	2	2137	-	4274	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
53	C130809-38 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	10	960	-	9600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
54	C130809-36 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	112	552	-	61824	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	80	411,46	17,71	32917	1417	24804	1,4	112
				231,75	6,75	18540	540	130	0,03	2
		шт								
61	СПрайс-лист	-Задвижки фланцевая чугунная для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	80	19934,97	-	1594797	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
64	Е0122-33-6	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,0194	78096,82	39324,82	1515	763	1141	147,7	3
				30375	14854,5	589	288	130	72,55	1
		т								
65	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(Переход)	0,00624	121294,13	49389,75	757	308	661	312,7	2
				62775	18657	392	116	130	91,12	1
		т								
66	С130810-128	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 325х10-108х4 мм	3	1570	-	4710	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
67	С130810-363 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Переходы концентрические на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17378-2001/ диаметром условного прохода 100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-57х4 мм	2	220,96	-	442	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
72	С130810-161	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 426х10-325х8 мм	2	7380	-	14760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
73	С130810-312 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17376-2001/ диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм	22	2041,77	-	44919	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
74	С130810-362 Изм. и доп.вып.12 СН РК	-Тройники переходные на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17376-2001/ диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным	2	5417,8	-	10836	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	диаметром и толщиной стенки 159х8-108х6 мм								
		шт								
78	Е0122-38-3	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	3	916,73	180,25	2750	541	1808	2,01	6
				396	67,5	1188	203	130	0,33	1
		врезка								
82	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	2	440,21	332,43	880	665	492	0,61	1
				102,38	86,87	205	174	130	0,33	1
		шт								
84	С130804-288 6 Изм. и доп.вып.18	-Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160х75х160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	3758	-	7516	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Земляные работы от водомерного узла до границ участков хозяйства								
98	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	1689,78562	33,67	32,1	56897	54244	22776	0,01	18
				1,57	12,33	2653	20827	97	0,05	84
		м3								
99	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	52,2551213	262,72	-	13728	-	15513	1,85	97
				262,72	-	13728	-	113	-	-
		м3								
100	Е0101-166-1	-Устройство подушек из местного мягкого грунта	248,862963	122,18	-	30406	-	34359	0,89	220
				122,18	-	30406	-	113	-	-
		м3								
101	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	4,7520014	62566,88	6788,5	297318	32259	298008	253	1202
				45675	2565	217048	12189	130	12,52	59
		км								
102	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	5027,03187	30	-	150811	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02									
103	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	21,212	8097,13	-	171756	-	221501	51,5	1092
				8032,5	-	170385	-	130	-	-
		км								
104	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	554,275029	122,18	-	67721	-	76525	0,89	491
				122,18	-	67721	-	113	-	-
		м3								
105	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	686,238561	3,35	3,35	2300	2300	774	-	-
				-	1,16	-	798	97	-	3
		м3								
106	Е0101-27-11	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	686,238561	1,48	1,48	1017	1017	342	-	-
				-	0,51	-	353	97	-	1
		м3								
107	Е0101-85-5	-Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	3,8012257	7,61	7,61	29	29	9	-	-
				-	2,31	-	9	97	0,01	-
		м3								

Л-С 2-1-2 РАЗДЕЛ 2. ВОДОЗАБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ Д-2,0м,Нр-1,8м(ВСЕГО-20шт)

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	864	27,84	26,18	24049	22615	7425	0,01	10
				1,66	7,2	1434	6221	97	0,03	22
		м3								
26	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	26,8	262,72	-	7041	-	7956	1,85	50
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	7041	-	113	-	-
		м3								
27	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	62	21,55	4,52	1336	280	1024	0,11	7
				17,03	-	1056	-	97	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
28	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	716	3,35	3,35	2400	2400	808	-	-
				-	1,16	-	833	97	-	3
		м3								
29	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	716	21,55	4,52	15427	3233	11828	0,11	77
				17,03	-	12193	-	97	-	-
		м3								
30	Е0101-85-5	-Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	174,8	7,61	7,61	1329	1329	392	-	-
				-	2,31	-	404	97	0,01	1
		м3								
		КОЛОДЦЫ								
31	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтахДв-2000мм(20ШТ)	47,8	3607,98	1879,87	172461	89858	122660	8,86	424
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002			1435,5	538,43	68617	25737	130	2,06	99
		м3								
32	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглыеКЦД-20	11,8	32100	-	378780	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
33	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	11,8	-134	-	-1581	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
34	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	11,8	-250	-	-2950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
35	С143018-38	-Кольца КЦ-20-9 для смотровых колодцев водопроводных и	35,6	10300	-	366680	-	-	-	-
	Изм. и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
36	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты перекрытий КЦП1-20-1 для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	11	32100	-	353100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
37	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	11	-134	-	-1474	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
38	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	11	-250	-	-2750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
40	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм КЦ-7-3(0,05-объем бетона)	11,6	-4862,5	-	-56405	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
41	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	20	8060	-	161200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
42	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(МС-4,МС-5,МС-8)	0,5712	175710,1	1826,1	100366	1043	7030	42,7	24
				8100	690,75	4627	395	140	3,37	2
		т								
43	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	-Бетон тяжелый класса В15(для заделка отверстий)	10	5451	-	54510	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
44	С143001-5	-Бетон тяжелый класса В10(упор	2	4775	-	9550	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып.19	бетонный)		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
46	С12021-267	-Стоимость стремянок	0,406	133700	-	54282	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
47	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	341	245,44	3,82	83695	1303	15608	0,21	72
				37,35	1,44	12736	491	118	0,01	2
		м2								
48	Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийно-песчанных	6,8	2166,6	-	14733	-	3971	3,1	21
				474,75	-	3228	-	123	-	-
		м3								
49	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	68	358,9	-	24405	-	2238	0,14	10
				24,75	-	1683	-	133	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1760185	122061			695
			Тенге			112616	34080			128
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1544702	-	-		-
	Материалы -		Тенге			178354	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	146696	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1131671	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			180940	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		90
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	27141	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			103539	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1829181	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		913
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	173837	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			54282	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			54282	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3257	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			57539	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			161200	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			161200	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			9672	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			170872	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2057593	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		913
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	173837	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОЗАБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ Д-1,5м,Нр-1,8м(ВСЕГО-47шт)								
65	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм КЦ-7-3(0,05-объем бетона) м	4,93	-4862,5	-	-23972	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-23972	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-23972	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-23972	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1438	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-25410	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-25410	-	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА 6-ВОДОМЕРОВ(15шт)								
95	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(ТРОЙНИК)	0,066	121294,13	49389,75	8005	3260	6987	312,7	21
				62775	18657	4143	1231	130	91,12	6
96	С130810-149 примен.	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм т	15	680	-	10200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
97	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм шт	21	471,67	4,19	9905	88	1651	0,34	7
				59,85	1,58	1257	33	128	0,01	-
98	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м	27	329,67	4,19	8901	113	2123	0,34	9
				59,85	1,58	1616	43	128	0,01	-
99	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. м	15	242,08	6,95	3631	104	2852	0,88	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50 мм		144	2,25	2160	34	130	0,01	-
100	СПрайс-лист	-Задвижки фланцевая чугунная для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм шт	15	12349,83	-	185247	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
101	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм шт	60	156,43	21,43	9386	1286	9828	0,6	36
				126	-	7560	-	130	-	-
102	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм фланец	30	74,06	9,93	2222	298	2457	0,32	10
				63	-	1890	-	130	-	-
103	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 фланец	60	384	-	23040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
104	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 шт.	30	202	-	6060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
105	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, ВТУЛКОВ шт.	30	300,57	225,64	9017	6769	5012	0,41	12
				69,53	58,98	2086	1769	130	0,23	7
106	С130804-338 0 Изм. и доп.вып.18	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	30	552	-	16560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
107	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм шт.	0,003	121294,13	49389,75	364	148	318	312,7	1
				62775	18657	188	56	130	91,12	-
108	С130810-107	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм т	15	251	-	3765	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
109	С130901-24	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм шт	90	328	-	29520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
110	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	90	75,82	1,57	6824	141	7776	0,41	37
				67,5	-	6075	-	128	-	-
		1счетчик								
111	СПрайс-лист	-Счетчики /водомеры/ холодной воды диам.15мм	90	796	-	71640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
112	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	90	300,57	225,64	27051	20307	15036	0,41	37
				69,53	58,98	6258	5308	130	0,23	20
		шт								
113	С130804-35	-Муфта, d 20 мм	9	80	-	720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10шт								
114	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1,8	6574,81	260,48	11835	469	1330	3,94	7
				614,25	89,46	1106	161	105	0,35	1
		м3								
115	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,003	58791,69	25695,31	176	77	156	194	1
				33075	6813,45	99	20	130	26,38	-
		км								
116	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3,03	1942	-	5884	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
117	С130810-9	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа, 32х3,0 мм	30	183	-	5490	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	455444	33061			191
	Тенге	34438	8656			35
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	71687	-	-		-
Материалы -	Тенге	4712	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	34070	-		-
Местные материалы -	Тенге	8767	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	43974	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6596	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6940	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			122602	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		194
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40666	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			383757	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16340	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9024	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			358127	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11550	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1733	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23718	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			419026	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		59
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10756	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			541627	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		253
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	51422	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА 5-ВОДОМЕРОВ(14шт)								
118	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(ТРОЙНИК)	0,0616	121294,13	49389,75	7472	3042	6521	312,7	19
				62775	18657	3867	1149	130	91,12	6
		т								
119	С130810-149 примен.	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	14	680	-	9520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
120	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	17,36	471,67	4,19	8188	73	1365	0,34	6
				59,85	1,58	1039	27	128	0,01	-
		м								
121	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	21	329,67	4,19	6923	88	1651	0,34	7
				59,85	1,58	1257	33	128	0,01	-
		м								
122	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	14	242,08	6,95	3389	97	2662	0,88	12
				144	2,25	2016	32	130	0,01	-
		шт								
123	СПрайс-лист	-Задвижки фланцевая чугунная	14	12349,83	-	172898	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
124	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	56	156,43	21,43	8760	1200	9173	0,6	34
				126	-	7056	-	130	-	-
		фланец								
125	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	28	74,06	9,93	2074	278	2293	0,32	9
				63	-	1764	-	130	-	-
		фланец								
126	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	56	384	-	21504	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
127	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	28	202	-	5656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
128	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, ВТУЛКОВ	28	300,57	225,64	8416	6318	4678	0,41	12
				69,53	58,98	1947	1651	130	0,23	6
		шт								
129	С130804-338 0 Изм. и доп.вып.18	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	28	552	-	15456	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
130	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0028	121294,13	49389,75	340	138	296	312,7	1
				62775	18657	176	52	130	91,12	-
		т								
131	С130810-107	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	14	251	-	3514	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
132	С130901-24	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	70	328	-	22960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
133	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	70	75,82	1,57	5307	110	6048	0,41	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				67,5	-	4725	-	128	-	-
		1счетчик								
134	СПрайс-лист	-Счетчики /водомеры/ холодной воды диам.15мм	70	796	-	55720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
135	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	70	300,57	225,64	21040	15795	11694	0,41	29
				69,53	58,98	4867	4129	130	0,23	16
		шт								
136	С130804-35	-Муфта, d 20 мм	7	80	-	560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10шт								
137	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1,54	6574,81	260,48	10125	401	1138	3,94	6
				614,25	89,46	946	138	105	0,35	1
		м3								
138	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0028	58791,69	25695,31	165	72	145	194	1
				33075	6813,45	93	19	130	26,38	-
		км								
139	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2,828	1942	-	5492	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
140	С130810-9	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа, 32х3,0 мм	28	183	-	5124	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			400602	27612			164
			Тенге			29752	7231			29
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			61780	-	-		-
	Материалы -		Тенге			4206	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	29901	-		-
	Местные материалы -		Тенге			7501	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			38601	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		19
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5790	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6023	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			106403	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35691	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			338822	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13127	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7081	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			318404	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9064	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1360	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20873	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			368760	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8441	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			475163	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		217
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	44132	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА 4-ВОДОМЕРОВ(18шт)								
141	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(ТРОЙНИК)	0,0792	121294,13	49389,75	9606	3912	8384	312,7	25
				62775	18657	4972	1478	130	91,12	7
			т							
142	С130810-149 примен.	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	18	680	-	12240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
143	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	19,44	471,67	4,19	9169	81	1529	0,34	7
				59,85	1,58	1163	31	128	0,01	-
			м							
144	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	21,6	329,67	4,19	7121	91	1698	0,34	7
				59,85	1,58	1293	34	128	0,01	-
			м							
145	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	18	242,08	6,95	4357	125	3422	0,88	16
				144	2,25	2592	41	130	0,01	-
			шт							
146	СПрайс-лист	-Задвижки фланцевая чугунная для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	18	12349,83	-	222297	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	72	156,43	21,43	11263	1543	11794	0,6	43
				126	-	9072	-	130	-	-
			фланец							
148	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	36	74,06	9,93	2666	358	2948	0,32	12
				63	-	2268	-	130	-	-
			фланец							
149	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	72	384	-	27648	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
150	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	36	202	-	7272	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
151	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, ВТУЛКОВ	36	300,57	225,64	10820	8123	6014	0,41	15
				69,53	58,98	2503	2123	130	0,23	8
			шт							
152	С130804-338 0 Изм. и доп.вып.18	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	36	552	-	19872	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
153	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0036	121294,13	49389,75	437	178	381	312,7	1
				62775	18657	226	67	130	91,12	-
			т							
154	С130810-107	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	18	251	-	4518	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
155	С130901-24	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	72	328	-	23616	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
156	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	72	75,82	1,57	5459	113	6221	0,41	30
				67,5	-	4860	-	128	-	-
			1счетчик							
157	СПрайс-лист	-Счетчики /водомеры/ холодной воды диам.15мм	72	796	-	57312	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
158	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	72	300,57	225,64	21641	16246	12029	0,41	30
				69,53	58,98	5006	4247	130	0,23	16
159	С130804-35	-Муфта, d 20 мм шт	7,2	80	-	576	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
160	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование 10шт	1,62	6574,81	260,48	10651	422	1197	3,94	6
				614,25	89,46	995	145	105	0,35	1
161	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм м3	0,0036	58791,69	25695,31	212	93	187	194	1
				33075	6813,45	119	25	130	26,38	-
162	С130804-952 доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 км	3,636	1942	-	7061	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
163	С130810-9	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа, 32х3,0 мм м	36	183	-	6588	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			482403	31284			192
			Тенге			35069	8189			33
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			71654	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5012	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	35878	-		-
		Местные материалы -	Тенге			7890	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			46356	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6953	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7081	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			125091	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		204
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42831	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			410749	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14148	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7381	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			389000	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9448	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1417	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25212	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			445409	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8798	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			570500	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		253
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	51629	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА 3-ВОДОМЕРОВ(46шт)								
164	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(ТРОЙНИК) т	0,2024	121294,13	49389,75	24550	9996	21426	312,7	63
				62775	18657	12706	3776	130	91,12	18
165	С130810-149 примен.	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм шт	46	680	-	31280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
166	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм м	42,32	471,67	4,19	19961	177	3328	0,34	14
				59,85	1,58	2533	67	128	0,01	-
167	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м	41,4	329,67	4,19	13648	173	3255	0,34	14
				59,85	1,58	2478	65	128	0,01	-
168	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	46	242,08	6,95	11136	320	8746	0,88	40
				144	2,25	6624	104	130	0,01	-
169	СПрайс-лист	-Задвижки фланцевая чугунная для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм шт	46	12349,83	-	568092	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
170	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм фланец	184	156,43	21,43	28783	3943	30139	0,6	110
				126	-	23184	-	130	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	92	74,06	9,93	6814	914	7535	0,32	29
				63	-	5796	-	130	-	-
		фланец								
172	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	184	384	-	70656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
173	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	92	202	-	18584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
174	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, ВТУЛКОВ	92	300,57	225,64	27652	20759	15370	0,41	38
				69,53	58,98	6397	5426	130	0,23	21
		шт								
175	С130804-338 0 Изм. и доп.вып.18	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	92	552	-	50784	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
176	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0092	121294,13	49389,75	1116	454	974	312,7	3
				62775	18657	578	172	130	91,12	1
		т								
177	С130810-107	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	46	251	-	11546	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
178	С130901-24	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	138	328	-	45264	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
179	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	138	75,82	1,57	10463	217	11923	0,41	57
				67,5	-	9315	-	128	-	-
		1счетчик								
180	СПрайс-лист	-Счетчики /водомеры/ холодной воды диам.15мм	138	796	-	109848	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
181	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков,	138	300,57	225,64	41478	31138	23055	0,41	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		переходов		69,53	58,98	9595	8139	130	0,23	31
		шт								
182	С130804-35	-Муфта, d 20 мм	13,8	80	-	1104	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10шт								
183	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	3,68	6574,81	260,48	24195	959	2719	3,94	14
				614,25	89,46	2260	329	105	0,35	1
		м3								
184	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0092	58791,69	25695,31	541	236	477	194	2
				33075	6813,45	304	63	130	26,38	-
		км								
185	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	9,292	1942	-	18045	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
186	С130810-9	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа, 32х3,0 мм	92	183	-	16836	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1152378	69287				443

	Тенге			81769	18141				74
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			166265	-	-			-
Материалы -	Тенге			12179	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге			-	85452	-			-
Местные материалы -	Тенге			17923	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге			110441	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-			55
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16566	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16602	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			293308	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			486
Сметная заработная плата -	Тенге			-	102019	-			-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			986112	-	-			-
Материалы -	Тенге			29179	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге			-	14458	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			942040	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге			18506	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-			9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2776	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60277	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1064896	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		95
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17234	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1358204	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		581
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	119252	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА 2-ВОДОМЕРОВ(14шт)								
187	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(ТРОЙНИК)	0,0616	121294,13	49389,75	7472	3042	6521	312,7	19
				62775	18657	3867	1149	130	91,12	6
			т							
188	С130810-149 примен.	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	14	680	-	9520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
189	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	10,64	471,67	4,19	5019	45	837	0,34	4
				59,85	1,58	637	17	128	0,01	-
			м							
190	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	8,4	329,67	4,19	2769	35	660	0,34	3
				59,85	1,58	503	13	128	0,01	-
			м							
191	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	14	242,08	6,95	3389	97	2662	0,88	12
				144	2,25	2016	32	130	0,01	-
			шт							
192	СПрайс-лист	-Задвижки фланцевая чугунная для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	14	12349,83	-	172898	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
193	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	56	156,43	21,43	8760	1200	9173	0,6	34
				126	-	7056	-	130	-	-
			фланец							
194	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	28	74,06	9,93	2074	278	2293	0,32	9
				63	-	1764	-	130	-	-
			фланец							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
195	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	56	384	-	21504	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
196	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	28	202	-	5656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
197	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, ВТУЛКОВ	28	300,57	225,64	8416	6318	4678	0,41	12
				69,53	58,98	1947	1651	130	0,23	6
			шт							
198	С130804-338 0 Изм. и доп.вып.18	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	28	552	-	15456	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
199	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0028	121294,13	49389,75	340	138	296	312,7	1
				62775	18657	176	52	130	91,12	-
			т							
200	С130810-107	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	14	251	-	3514	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
201	С130901-24	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	28	328	-	9184	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
202	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	28	75,82	1,57	2123	44	2419	0,41	11
				67,5	-	1890	-	128	-	-
			1счетчик							
203	СПрайс-лист	-Счетчики /водомеры/ холодной воды диам.15мм	28	796	-	22288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
204	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	28	300,57	225,64	8416	6318	4678	0,41	12
				69,53	58,98	1947	1651	130	0,23	6
			шт							
205	С130804-35	-Муфта, d 20 мм	2,8	80	-	224	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
206	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	10шт 0,84	6574,81	260,48	5523	219	621	3,94	3
				614,25	89,46	516	75	105	0,35	-
207	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	м3 0,0028	58791,69	25695,31	165	72	145	194	1
				33075	6813,45	93	19	130	26,38	-
208	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	км 2,828	1942	-	5492	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
209	С130810-9	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа, 32х3,0 мм	м 28	183	-	5124	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			325324	17806			120
			Тенге			22411	4660			19
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			44554	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3399	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	24011	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4091	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			31067	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4660	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4537	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			80157	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		137
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28671	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			280770	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6757	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3060	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			270860	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3916	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	587	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17081	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			301768	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3647	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			381925	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		157
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	32318	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА 4-ВОДОМЕРОВ(1шт)								
210	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(ТРОЙНИК)	т 0,0008	121294,13	49389,75	97	40	85	312,7	-
				62775	18657	50	15	130	91,12	-
211	С130810-308 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17376-2001/, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм	шт 1	892,52	-	893	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
212	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м 1,08	471,67	4,19	509	5	85	0,34	-
				59,85	1,58	65	2	128	0,01	-
213	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м 1,2	329,67	4,19	396	5	94	0,34	-
				59,85	1,58	72	2	128	0,01	-
214	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	м 1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
				144	2,25	144	2	130	0,01	-
215	СПрайс-лист	-Задвижки фланцевая чугунная для воды и пара, Ру 1 МПа, Ду 50 мм	шт 1	12349,83	-	12350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
216	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	шт 6	74,06	9,93	444	60	491	0,32	2
				63	-	378	-	130	-	-
217	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	фланец 6	202	-	1212	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
218	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых	шт. 2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отводов, колен, патрубков, переходов, ВТУЛКОВ		69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
		шт								
219	С130804-337 6 Изм. и доп.вып.18	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	244 -	-	488 -	- -	- -	- -	- -
		шт.								
220	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0002	121294,13 62775	49389,75 18657	24 13	10 4	21 130	312,7 91,12	- -
		т								
221	С130810-107	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	1	251 -	- -	251 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
222	С130901-24	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Ду 15 мм	4	328 -	- -	1312 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
223	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	4	75,82 67,5	1,57 -	303 270	6 -	346 128	0,41 -	2 -
		1счетчик								
224	СПрайс-лист	-Счетчики /водомеры/ холодной воды диам.15мм	4	796 -	- -	3184 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
225	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,57 69,53	225,64 58,98	1202 278	903 236	668 130	0,41 0,23	2 1
		шт								
226	С130804-35	-Муфта, d 20 мм	0,4	80 -	- -	32 -	- -	- -	- -	- -
		10шт								
227	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,09	6574,81 614,25	260,48 89,46	592 55	23 8	67 105	3,94 0,35	- -
		м3								
228	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0002	58791,69 33075	25695,31 6813,45	12 7	5 1	10 130	194 26,38	- -
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
229	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,202	1942 -	- -	392 -	- -	- -	- -	- -
		м								
230	С130810-9	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа, 32х3,0 мм	2	183 -	- -	366 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		24903	1514			8
				Тенге		1470	388			2
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3215	-	-		-
		Материалы -		Тенге		214	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	1448	-		-
		Местные материалы -		Тенге		438	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		1867	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	280	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		305	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		5386	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		8
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1728	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		21688	-	-		-
		Материалы -		Тенге		786	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	410	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		20480	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		525	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	79	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1333	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		23546	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		3
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	489	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		28932	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		11
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	2217	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА 2-ВОДОМЕРОВ(2шт)								
231	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(ТРОЙНИК)	0,0016	121294,13 62775	49389,75 18657	194 100	79 30	169 130	312,7 91,12	1 -
		т								
232	С130810-308	-Тройники равнопроходные на Ру	2	892,52	-	1785	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	до 16 МПа, /ГОСТ 17376-2001/, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
233	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	1,52	471,67	4,19	717	6	120	0,34	1
				59,85	1,58	91	2	128	0,01	-
		м								
234	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	1,2	329,67	4,19	396	5	94	0,34	-
				59,85	1,58	72	2	128	0,01	-
		м								
235	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
				144	2,25	288	5	130	0,01	-
		шт								
236	СПрайс-лист	-Задвижки фланцевая чугунная для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	2	12349,83	-	24700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
237	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	12	74,06	9,93	889	119	983	0,32	4
				63	-	756	-	130	-	-
		фланец								
238	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	12	202	-	2424	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
239	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, ВТУЛКОВ	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
				69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
		шт								
240	С130804-337-6 Изм. и доп.вып.18	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	244	-	976	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
241	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0004	121294,13	49389,75	49	20	42	312,7	-
				62775	18657	25	7	130	91,12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
242	С130810-107	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	2	251	-	502	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
243	С130901-24	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	4	328	-	1312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
244	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	4	75,82	1,57	303	6	346	0,41	2
				67,5	-	270	-	128	-	-
		1счетчик								
245	СПрайс-лист	-Счетчики /водомеры/ холодной воды диам.15мм	4	796	-	3184	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
246	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
				69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
		шт								
247	С130804-35	-Муфта, d 20 мм	0,4	80	-	32	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10шт								
248	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,12	6574,81	260,48	789	31	89	3,94	-
				614,25	89,46	74	11	105	0,35	-
		м3								
249	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0004	58791,69	25695,31	24	10	21	194	-
				33075	6813,45	13	3	130	26,38	-
		км								
250	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,404	1942	-	785	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
251	С130810-9	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа, 32х3,0 мм	4	183	-	732	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			42680	2096			13
			Тенге			2246	531			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4833	-	-		-
		Материалы -	Тенге			357	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2340	-		-
		Местные материалы -	Тенге			584	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3021	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	453	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			471	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8324	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2793	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			37847	-	-		-
		Материалы -	Тенге			965	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	437	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			36431	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			559	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	84	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2304	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			40711	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	521	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			49035	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3314	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА 6-ВОДОМЕРОВ(4шт)								
252	E0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,002	51202,26	20326,01	102	41	94	179	-
			км	30825	5353,43	62	11	130	20,64	-
253	C130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2,02	163	-	329	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
254	E0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	5,6	471,67	4,19	2641	23	440	0,34	2
				59,85	1,58	335	9	128	0,01	-
			м							
255	E0116-7-1	-Прокладка трубопроводов	7,2	329,67	4,19	2374	30	566	0,34	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм		59,85	1,58	431	11	128	0,01	-
			м							
256	E0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	4	242,08	6,95	968	28	761	0,88	4
				144	2,25	576	9	130	0,01	-
			шт							
257	СПрайс-лист	-Задвижки фланцевая чугунная для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	4	12349,83	-	49399	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
258	E0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	8	74,06	9,93	592	79	655	0,32	3
				63	-	504	-	130	-	-
			фланец							
259	C130809-9 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	8	202	-	1616	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
260	E0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, ВТУЛКОВ	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
				69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
			шт							
261	C130804-337 6 Изм. и доп.вып.18	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	244	-	976	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
262	E0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0008	121294,13	49389,75	97	40	85	312,7	-
				62775	18657	50	15	130	91,12	-
			т							
263	C130810-107	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57x4-45x2,5 мм	4	251	-	1004	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
264	C130901-24	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	24	328	-	7872	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
265	E0116-26-1	-Установка счетчиков	24	75,82	1,57	1820	38	2074	0,41	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/водомеров/ диам. до 40 мм		67,5	-	1620	-	128	-	-
		1счетчик								
266	СПрайс-лист-	Счетчики /водомеры/ холодной воды диам.15мм	24	796	-	19104	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
267	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	24	300,57	225,64	7214	5415	4010	0,41	10
				69,53	58,98	1669	1416	130	0,23	5
		шт								
268	С130804-35	-Муфта, d 20 мм	2,4	80	-	192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10шт								
269	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,48	6574,81	260,48	3156	125	355	3,94	2
				614,25	89,46	295	43	105	0,35	-
		м3								
270	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0008	58791,69	25695,31	47	21	41	194	-
				33075	6813,45	26	5	130	26,38	-
		км								
271	С130804-952-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,808	1942	-	1569	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002			-	-	-	-	-	-	-
		м								
272	С130810-9	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа, 32x3,0 мм	8	183	-	1464	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			103740	6742			34
			Тенге			5846	1755			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13379	-	-		-
	Материалы -		Тенге			930	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	5194	-		-
	Местные материалы -		Тенге			2338	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			6668	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1000	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1203	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21250	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6195	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			90360	-	-		-
	Материалы -		Тенге			4357	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2406	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			83526	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3080	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	462	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5606	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			99047	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		16
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2868	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			120297	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		46
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	9063	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА 5-ВОДОМЕРОВ(6шт)								
273	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,003	51202,26	20326,01	154	61	141	179	1
				30825	5353,43	92	16	130	20,64	-
		км								
274	С130804-943-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3,03	163	-	494	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002			-	-	-	-	-	-	-
		м								
275	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	7,44	471,67	4,19	3509	31	585	0,34	3
				59,85	1,58	445	12	128	0,01	-
		м								
276	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	9	329,67	4,19	2967	38	708	0,34	3
				59,85	1,58	539	14	128	0,01	-
		м								
277	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	6	242,08	6,95	1452	42	1141	0,88	5
				144	2,25	864	14	130	0,01	-
		шт								
278	СПрайс-лист-	Задвижки фланцевая чугунная для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	6	12349,83	-	74099	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
279	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	12	74,06	9,93	889	119	983	0,32	4
				63		756	-	130	-	-
		фланец								
280	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	12	202	-	2424	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
281	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, ВТУЛКОВ	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
				69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
		шт								
282	С130804-337 6 Изм. и доп.вып.18	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	244	-	1464	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
283	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0012	121294,13	49389,75	146	59	127	312,7	-
				62775	18657	75	22	130	91,12	-
		т								
284	С130810-107	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	6	251	-	1506	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
285	С130901-24	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	30	328	-	9840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
286	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	30	75,82	1,57	2275	47	2592	0,41	12
				67,5	-	2025	-	128	-	-
		1счетчик								
287	СПрайс-лист	-Счетчики /водомеры/ холодной воды диам.15мм	30	796	-	23880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
288	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	30	300,57	225,64	9017	6769	5012	0,41	12
				69,53	58,98	2086	1769	130	0,23	7
		шт								
289	С130804-35	-Муфта, d 20 мм	3	80	-	240	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
		10шт								
290	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,48	6574,81	260,48	3156	125	355	3,94	2
				614,25	89,46	295	43	105	0,35	-
		м3								
291	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0012	58791,69	25695,31	71	31	62	194	-
				33075	6813,45	40	8	130	26,38	-
		км								
292	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1,212	1942	-	2354	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
293	С130810-9	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа, 32х3,0 мм	12	183	-	2196	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			143935	8676			45
			Тенге			7634	2252			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16687	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1164	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	6852	-		-
	Местные материалы -		Тенге			2338	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			8823	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1323	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1531	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27041	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		40
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	8175	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			127248	-	-		-
	Материалы -		Тенге			5626	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3035	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			118497	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3885	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	583	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			7868	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			139000	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3618	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			166041	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		60
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11793	-		-
		РАЗДЕЛ 14. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА 4-ВОДОМЕРОВ(8шт)								
294	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,004	51202,26	20326,01	205	81	188	179	1
				30825	5353,43	123	21	130	20,64	-
		км								
295	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4,04	163	-	659	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
296	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	8,64	471,67	4,19	4075	36	679	0,34	3
				59,85	1,58	517	14	128	0,01	-
		м								
297	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	9,6	329,67	4,19	3165	40	755	0,34	3
				59,85	1,58	575	15	128	0,01	-
		м								
298	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	8	242,08	6,95	1937	56	1521	0,88	7
				144	2,25	1152	18	130	0,01	-
		шт								
299	СПрайс-лист	-Задвижки фланцевая чугунная для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	8	12349,83	-	98799	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
300	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	16	74,06	9,93	1185	159	1310	0,32	5
				63	-	1008	-	130	-	-
		фланец								
301	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	16	202	-	3232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
302	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых	8	300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отводов, колен, патрубков, переходов, ВТУЛКОВ		69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
		шт								
303	С130804-337 6 Изм. и доп.вып.18	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	244	-	1952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
304	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0016	121294,13	49389,75	194	79	169	312,7	1
				62775	18657	100	30	130	91,12	-
		т								
305	С130810-107	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	8	251	-	2008	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
306	С130901-24	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	32	328	-	10496	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
307	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	32	75,82	1,57	2426	50	2765	0,41	13
				67,5	-	2160	-	128	-	-
		1счетчик								
308	СПрайс-лист	-Счетчики /водомеры/ холодной воды диам.15мм	32	796	-	25472	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
309	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	32	300,57	225,64	9618	7220	5346	0,41	13
				69,53	58,98	2225	1887	130	0,23	7
		шт								
310	С130804-35	-Муфта, d 20 мм	3,2	80	-	256	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10шт								
311	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,72	6574,81	260,48	4734	188	532	3,94	3
				614,25	89,46	442	64	105	0,35	-
		м3								
312	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0016	58791,69	25695,31	94	41	83	194	-
				33075	6813,45	53	11	130	26,38	-
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
313	С130804-952- Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	1,616	1942 -	- -	3138 -	- -	- -	- -	- -
314	С130810-9	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа, 32х3,0 мм шт	16	183 -	- -	2928 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге ---- Тенге			178977 8912	9756 2533			52 10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20371	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1575	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	8164	-		-
	Местные материалы -		Тенге			3507	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			10486	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1573	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1851	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32709	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		48
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	9737	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			158606	-	-		-
	Материалы -		Тенге			6288	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3280	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			148940	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			4199	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	630	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			9768	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			172573	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		22
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3910	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			205282	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		69
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	13647	-		-

РАЗДЕЛ 15. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА 3-ВОДОМЕРОВ(4шт)

315	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм км	0,002	51202,26 30825	20326,01 5353,43	102 62	41 11	94 130	179 20,64	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
316	С130804-943- Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	2,02	163 -	- -	329 -	- -	- -	- -	- -
317	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм м	3,68	471,67 59,85	4,19 1,58	1736 220	15 6	289 128	0,34 0,01	1 -
318	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м	3,6	329,67 59,85	4,19 1,58	1187 215	15 6	283 128	0,34 0,01	1 -
319	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	4	242,08 144	6,95 2,25	968 576	28 9	761 130	0,88 0,01	4 -
320	СПрайс-лист-	-Задвижки фланцевая чугунная для воды и пара, Ру 1 МПа, Ду 50 мм шт	4	12349,83 -	- -	49399 -	- -	- -	- -	- -
321	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм фланец	8	74,06 63	9,93 -	592 504	79 -	655 130	0,32 -	3 -
322	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 шт.	8	202 -	- -	1616 -	- -	- -	- -	- -
323	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, ВТУЛКОВ шт	4	300,57 69,53	225,64 58,98	1202 278	903 236	668 130	0,41 0,23	2 1
324	С130804-337- 6 Изм. и доп.вып.18	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	4	244 -	- -	976 -	- -	- -	- -	- -
325	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0008	121294,13 62775	49389,75 18657	97 50	40 15	85 130	312,7 91,12	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
326	С130810-107	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	4	251	-	1004	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
327	С130901-24	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	12	328	-	3936	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
328	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	12	75,82	1,57	910	19	1037	0,41	5
				67,5	-	810	-	128	-	-
		1счетчик								
329	СПрайс-лист	-Счетчики /водомеры/ холодной воды диам.15мм	12	796	-	9552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
330	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	12	300,57	225,64	3607	2708	2005	0,41	5
				69,53	58,98	834	708	130	0,23	3
		шт								
331	С130804-35	-Муфта, d 20 мм	1,2	80	-	96	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10шт								
332	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,32	6574,81	260,48	2104	83	236	3,94	1
				614,25	89,46	197	29	105	0,35	-
		м3								
333	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0008	58791,69	25695,31	47	21	41	194	-
				33075	6813,45	26	5	130	26,38	-
		км								
334	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,808	1942	-	1569	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
335	С130810-9	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа, 32х3,0 мм	8	183	-	1464	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			82494	3951			22
			Тенге			3773	1024			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8720	-	-		-
		Материалы -	Тенге			733	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3540	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1559	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4545	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	682	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			796	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14062	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4222	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			73774	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2537	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1257	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			69942	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1609	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	241	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4523	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			79906	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1499	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			93968	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5720	-		-
		РАЗДЕЛ 16. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА 2-ВОДОМЕРОВ(1шт)								
336	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,0005	51202,26	20326,01	26	10	24	179	-
				30825	5353,43	15	3	130	20,64	-
		км								
337	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,505	163	-	82	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
338	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	0,76	471,67	4,19	358	3	60	0,34	-
				59,85	1,58	45	1	128	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
339	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	0,6	329,67	4,19	198	3	47	0,34	-
				59,85	1,58	36	1	128	0,01	-
		м								
340	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
				144	2,25	144	2	130	0,01	-
		шт								
341	СПрайс-лист	-Задвижки фланцевая чугунная для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	1	12349,83	-	12350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
342	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
				63	-	126	-	130	-	-
		фланец								
343	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	202	-	404	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
344	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, ВТУЛКОВ	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	-
				69,53	58,98	70	59	130	0,23	-
		шт								
345	С130804-337 6 Изм. и доп.вып.18	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	244	-	244	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
346	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0002	121294,13	49389,75	24	10	21	312,7	-
				62775	18657	13	4	130	91,12	-
		т								
347	С130810-107	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	1	251	-	251	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
348	С130901-24	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	328	-	656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
349	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	2	75,82	1,57	152	3	173	0,41	1
				67,5	-	135	-	128	-	-
		1счетчик								
350	СПрайс-лист	-Счетчики /водомеры/ холодной воды диам.15мм	2	796	-	1592	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
351	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
		шт								
352	С130804-35	-Муфта, d 20 мм	0,2	80	-	16	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10шт								
353	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,06	6574,81	260,48	394	16	44	3,94	-
				614,25	89,46	37	5	105	0,35	-
		м3								
354	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0002	58791,69	25695,31	12	5	10	194	-
				33075	6813,45	7	1	130	26,38	-
		км								
355	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,202	1942	-	392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
356	С130810-9	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа, 32х3,0 мм	2	183	-	366	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге	18809	753			4
	Тенге	766	194			1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1748	-	-		-
Материалы -	Тенге	161	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	742	-		-
Местные материалы -	Тенге	292	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	955	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	143	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	162	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2865	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	886	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			17061	-	-		-
		Материалы -	Тенге			483	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	219	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16353	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			280	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	42	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1040	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			18382	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	261	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			21246	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1146	-		-

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1620485
На сантехнические работы	66622
Всего накладных расходов:	1687107
Итого с накладными	11447387

ИТОГО ПО СМЕТЕ Тенге 12134230

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	12238240
Итого с временными, 1,5 %	12421815
Итого с зимними удорожаниями, 0,91 %	12534854
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	12584541
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	12708759
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	32501585
Понижающий коэфициент К-0,95	30876506
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	617531
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	31494037
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3779284
Итого с НДС	35273321

Заказчик:
Руководитель
ГУ отдела жилищно-коммунального
хозяйства акимата г. Туркестан

_____ А. Асанов

Технадзор:
Инженер эксперт
ТОО "Туран Құрылыс"

Сыздыков Ж.Ж.
Инженер эксперт
ТОО «Туран құрылыс»

_____ Ж. Сыздыков

Поставщик:
Директор
ТОО "Жылуэнерго ремонт»

_____ Ж. Дербисбеков

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйство акимата г Туркестан»

Подрядчик: ТОО Жылуэнерго ремонт»

Инженер: ТОО "Тұран Құрылыс"

Наименование стройки: Строительство водоснабжения жилого массива вдоль трассы Туркестан-Кызылорда г.Туркестан, ЮКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь 2016 г

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-прововая форма	
Заказчика	Подрядчика	Дата	Номер	Наименование	Код	Наименование	Код
497350	12573	26.05.2016г	48	обл бюджет	497029015	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	С начала строительства с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 2							
				Стоимость монтажных работ в сметном базисном уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в базисном уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Общестроительные работы	**200 976 874,56**	**200 976 874,56**	**7 485 199,61**	**69 729 770**	**2 908 663**	**-**	**-**	**-**	**-**	**898 223,95**	**8 383 423,56**

Руководитель
ГУ отдела жилищно-коммунального хозяйства акимата г. Туркестан
А. Асанов

Технадзор:
Зам. генерального директора
ТОО "Тұран Құрылыс"
А. Тажиев

Инженер-эксперт
Сыздыков Ж.
Инженер эксперт
ТОО «Туран құрылыс»
Ж. Сыздыков

Поставщик:
Директор
ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Ж. Дорнисбеков

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2) - 1 -

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйство г Туркестан»

Подрядчик ТОО Жылуэнерго ремонт»

Договор №48 26.05.2016г.

Наименование строики:Строительство водоснабжения жилого массива вдоль трассы Туркестан-Кызылорда г.Туркестан

Наименование объекта:Строительство водоснабжения жилого массива вдоль трассы Туркестан-Кызылорда г.Туркестан

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Л-С 2-1-1									
18	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	10,32	408,11	169,61	4212	1750	3329	1,55	16	
				238,5	4,07	2461	42	133	0,01	-	
		м3									
19	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	34,4	66,75	51,25	2296	1763	1149	0,12	4	
				15,5	9,62	533	331	133	0,04	1	
		м3									
20	С01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	77,744	27,1	-	2107	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		т									
21	С010333-А20-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	77,744	125,82	-	9782	-	1956	0,53	41	
				25,16	-	1956	-	100	-	-	
		т									
22	Е0127-21-2	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	172	212,94	12,65	36626	2176	1646	0,02	4	
				3,56	3,63	612	625	133	0,01	2	
		м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0127-21-3	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	172	181,07	11,84	31145	2037	1973	0,04	6
				5,51	3,11	948	536	133	0,01	2
		м2								
24	Е0127-21-3 т.ч. п-1.37	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	172	-32,74	-	-5631	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
25	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	172	531	15,35	91331	2640	2516	0,03	6
				5,94	5,06	1022	870	133	0,02	3
		м2								
26	Е0127-54-1К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	172	253,84	-	43661	-	9	-	-
				0,04	-	7	-	133	-	-
		м2								
27	Е0127-21-2	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см(восснатовление дорог)	560	212,94	12,65	119247	7083	5358	0,02	13
				3,56	3,63	1994	2035	133	0,01	7
		м2								
28	Е0127-21-3	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	560	181,07	11,84	101401	6632	6424	0,04	20
				5,51	3,11	3086	1744	133	0,01	6
		м2								
29	Е0127-21-3 т.ч. п-1.37	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	560	-32,74	-	-18332	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

Л-С 2-1-2 РАЗДЕЛ 1. ВОДОЗАБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ Д-2,0м,Нр-1,8м (ВСЕГО-3шт)

23	Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих	1,02	2166,6	-	2210	-	596	3,1	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		слоев гравийно-песчанных		474,75	-	484	-	123	-	-
		м3								
24	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	10,2	358,9	-	3661	-	336	0,14	1
				24,75	-	252	-	133	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	5871	-			5
	Тенге	737	-			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5871	-	-		-
Материалы -	Тенге	2	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	737	-		-
Местные материалы -	Тенге	5132	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	931	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	140	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	408	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7210	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		5
Сметная заработная плата -	Тенге	-	876	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	7210	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		5
Сметная заработная плата -	Тенге	-	876	-		-

РАЗДЕЛ 2. ВОДОЗАБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ Д-2,0м,Нр-1,8м(ВСЕГО-210шт)

48	Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийно-песчанных	71,4	2166,6	-	154695	-	41693	3,1	221
				474,75	-	33897	-	123	-	-
		м3								
49	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	714	358,9	-	256256	-	23503	0,14	103
				24,75	-	17672	-	133	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	410951	-		324
	Тенге	51569	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	410951	-	-	-
Материалы -	Тенге	161	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	51569	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			359222	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			65197	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9779	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28569	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			504717	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		357
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	61348	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			504717	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		357
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	61348	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОЗАБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ Д-1,5м,Нр-1,8м(ВСЕГО-47шт)								
73	Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийно-песчанных	15,98	2166,6	-	34622	-	9331	3,1	50
		м3		474,75	-	7587	-	123	-	-
74	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	159,8	358,9	-	57353	-	5260	0,14	23
		м2		24,75	-	3955	-	133	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			91975	-			73
			Тенге			11542	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			91975	-	-		-
		Материалы -	Тенге			36	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11542	-		-
		Местные материалы -	Тенге			80397	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14592	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2189	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6394	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			112960	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		80
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13730	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			112960	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		80
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13730	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ВОДОЗАБОРНЫЙ МОКРЫЙ КОЛОДЕЦ Д-1,0м,Нр-1,8м(ВСЕГО-4шт)								
93	Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийно-песчанных	1,36	2166,6	-	2947	-	794	3,1	4
				474,75	-	646	-	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
94	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	13,6	358,9	-	4881	-	448	0,14	2
				24,75	-	337	-	133	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			7828	-			6
			Тенге			982	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7828	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	982	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6842	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1242	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	186	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			544	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9614	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1169	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			9614	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1169	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА 6-ВОДОМЕРОВ(50шт)								
95	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(ТРОЙНИК)	0,22	121294,13	49389,75	26685	10866	23290	312,7	69
				62775	18657	13811	4105	130	91,12	20
		т								
96	С130810-149 примен.	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	50	680	-	34000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
97	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	70	471,67	4,19	33017	293	5504	0,34	24
				59,85	1,58	4190	111	128	0,01	1
		м								
98	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных	90	329,67	4,19	29670	377	7077	0,34	30
				59,85	1,58	5387	142	128	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оцинкованных труб диам. 15 мм								
99	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	м 50	242,08 144	6,95 2,25	12104 7200	348 113	9506 130	0,88 0,01	44 1
100	СПрайс-лист	-Задвижки фланцевая чугунная для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	шт 50	12349,83 -	- -	617492 -	- -	- -	- -	- -
101	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	шт 200	156,43 126	21,43 -	31286 25200	4286 -	32760 130	0,6 -	120 -
102	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец 100	74,06 63	9,93 -	7406 6300	993 -	8190 130	0,32 -	32 -
103	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	фланец 200	384 -	- -	76800 -	- -	- -	- -	- -
104	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт. 100	202 -	- -	20200 -	- -	- -	- -	- -
105	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, ВТУЛКОВ	шт. 100	300,57 69,53	225,64 58,98	30057 6953	22564 5898	16706 130	0,41 0,23	41 23
106	С130804-338-0 Изм. и доп.вып.18	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт 100	552 -	- -	55200 -	- -	- -	- -	- -
107	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	шт. 0,01	121294,13 62775	49389,75 18657	1213 628	494 187	1059 130	312,7 91,12	3 1
108	С130810-107	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	т 50	251 -	- -	12550 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	С130901-24	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт 300	328 -	- -	98400 -	- -	- -	- -	- -
110	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	шт 300	75,82 67,5	1,57 -	22746 20250	471 -	25920 128	0,41 -	123 -
111	СПрайс-лист	-Счетчики /водомеры/ холодной воды диам.15мм	1счетчик 300	796 -	- -	238801 -	- -	- -	- -	- -
112	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт 300	300,57 69,53	225,64 58,98	90170 20859	67691 17694	50119 130	0,41 0,23	124 68
113	С130804-35	-Муфта, d 20 мм	шт 30	80 -	- -	2400 -	- -	- -	- -	- -
114	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	10шт 6	6574,81 614,25	260,48 89,46	39449 3686	1563 537	4433 105	3,94 0,35	24 2
115	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	м3 0,01	58791,69 33075	25695,31 6813,45	588 331	257 68	519 130	194 26,38	2 -
116	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	км 10,1	1942 -	- -	19614 -	- -	- -	- -	- -
117	С130810-9	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа, 32х3,0 мм	м 100	183 -	- -	18300 -	- -	- -	- -	- -
			шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	5	Тенге		1518148	110203			636
				Тенге		114793	28853			115
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		238958	-	-		-
		Материалы -		Тенге		15707	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	113567	-		-
		Местные материалы -		Тенге		29223	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		146582	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		73
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	21987	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		23132	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		408672	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		647
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	135554	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		1279190	-	-		-
		Материалы -		Тенге		54466	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	30079	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1193757	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		38501	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	5775	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		79061	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		1396752	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		197
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	35854	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	5	Тенге		1805424	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		844
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	171408	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		2452616	134285			1154
				Тенге		192240	35037			138

Всего накладных расходов:	291405
Итого с накладными	2744022
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	164641
ИТОГО ПО СМЕТЕ Тенге	2908663
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2908663
Итого с временными, 1,5 %	2952293
Итого с зимними удорожаниями, 0,91 %	2979159
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2990968
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3020491
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	7724664
Понижающий коэфициент К=0,95	7338430
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	146769
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7485199
Налог на добавленную стоимость, 12 %	898224,56
Итого с НДС	8383423,56

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдела жилищно-коммунального хозяйства акимата г. Туркестан

А. Асанов

Подрядчик:
Директор
«Сырдаринский РЭС Жылуэнергоремонт»

Ж. Дербисбеков

Технадзор:
Инженер эксперт
ТОО "Туран Құрылыс"

Сыздыков Ж.Ж.
Инженер эксперт
ТОО «Туран Құрылыс»

Ж. Сыздыков