Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел образования Абайского района"**
Исполнитель	**ТОО "Жана Курылыс Караганда"**
Стройка	**Изготовление и монтаж многофункциональных хоккейных кортов с искусственной травой размером 20х40 для организации образования Абайского района**
Объект	**Изготовление и монтаж многофункциональных хоккейных кортов с искусственной травой размером 20х40 для организации образования Абайского района: в КГУ ОСШ Мичуринская, села Агрогородок, квартал Школьный, строение 7**

Договор о государственных закупках работ **№192 от 04.05.2019г.**

Акт №3
приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
		.Установка многофункционального корта в КГУ ОСШ Мичуринская, села Агрогородок										
		Устройство хоккейного корта с сетчатым ограждением (40х20 м)										
		Подготовка основания										
37	**Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Среза растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с)**	**м3 грунта**		**80**	**58,20**	**58,20**	**4656**	**4656**	**--**	**1001**	**6110**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**17,38**	**--**	**1391**		**453**	
38	**Е11-010104-0703 1101-0104-0703 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход**		**800**	**1,36**	**1,36**	**1090**	**1090**	**--**	**170**	**1361**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**0,30**	**--**	**236**		**101**	
39	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные (фракция 10-20). Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**		**80**	**9096,36**	**1595,96**	**727709**	**127677**	**357891**	**277964**	**1086126**
		НР - 94%; СП - 8%				**3026,77**	**669,56**	**242141**	**53565**		**80454**	
40	**Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающиеиз отсева (фракция 5-10). Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**		**44**	**5976,48**	**1595,96**	**262965**	**70222**	**65320**	**147471**	**443271**
		НР - 94%; СП - 8%				**2895,98**	**669,56**	**127423**	**29461**		**32835**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Установка хоккейного корта с сетчатым основанием										
41	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное толщ.20 см. Устройство	м3 основания		88	5884,11	1607,24	517802	141437	306488	120342	689196
		НР - 93%; СП - 8%				794,06	676,40	69877	59523		51052	
42	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные М250. Устройство	м3		2,8	23591,54	1089,54	66056	3051	49028	13340	85748
		НР - 91%; СП - 8%				4991,96	243,68	13977	682		6352	
43	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры диам.12 мм, дл.32 см. Установка при бетонировании	т		0,04	374921,87	1322,05	14997	53	9664	4818	21401
		НР - 91%; СП - 8%				131989,29	386,17	5280	15		1585	
44	86-010801-0101	Ограждение хоккейной площадки нормальных размеров	шт.		1	1707420,82	36071,21	1707421	36071	1174263	460170	2340998
						497087,19	14212,37	497087	14212		173407	
45	Е11-070111-0108 1107-0111-0108 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой 1,4 м по металлическим столбам. Установка	м оград		155,7	4907,72	892,13	764132	138905	262676	487637	1351911
		НР - 118%; СП - 8%				2328,52	325,63	362551	50701		100142	
46	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.		1	31096,78	4655,11	31097	4655	4366	28103	63936
		НР - 118%; СП - 8%				22075,51	1740,96	22076	1741		4736	
47	С121-060405-0501 2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	Калитка усиленная шир.0,7 м м	т		0,1	672669,66	--	67267	--	67267	--	72648
		СП - 8%				--	--	--	--		5381	
48	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.		1	10690,60	100,35	10691	100	669	11752	24238
		НР - 118%; СП - 8%				9922,05	36,96	9922	37		1795	
49	С121-060405-0501 2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	Ворота технологические шир.4,0 м	т		0,25	672669,66	--	168167	--	168167	--	181621
		СП - 8%				--	--	--	--		13453	
50	86-010805-0102	Ворота футбольные игровые	комплект		1	103128,34	1705,87	103128	1706	96177	5224	117021
						5244,94	496,08	5245	496		8668	
51	86-010803-0103	Ворота хоккейные (с сеткой)	комплект		1	89238,13	--	89238	--	89238	--	96377
						--	--	--	--		7139	
		Укладка искусственного покрытия										
52	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Брус деревянный по периметру поля (брус деревянный 50х50 мм, дл.12м.п) из хвойных пород. Укладка	м3 древесины в конструкции		0,3	92618,00	964,23	27785	289	20857	6094	36589
		НР - 90%; СП - 8%				22131,11	438,26	6639	131		2710	
53	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Крепление бруса проволочными фиксаторами-анкерами (анкера из проволоки арматурной из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, диам.6 мм 120 шт)	т		0,13	536181,63	2092,84	69704	272	28908	36982	115220
		НР - 91%; СП - 8%				311726,65	884,98	40524	115		8535	
54	86-010703-0102	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке	м2		800	5503,43	387,74	4402748	310192	3466090	771009	5587657
						783,08	109,29	626466	87432		413901	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**					**9036652**	**840376**	**6167069**	**2372077**	**12 321 428,57**
								2029209	**299739**	**--**	**912699**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**8801218**				
	Материалы		Тенге					**5821796**				
	Всего заработная плата		Тенге						**2328948**			
	Местные материалы		Тенге					**109838**				
		Накладные расходы	Тенге					**2372078**				
		Сметная прибыль	Тенге					**893864**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**12067159**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2124**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2328948**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**235434**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**235434**				
		Сметная прибыль	Тенге					**18835**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**254269**				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге					**12 321 428,57**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2124**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2328948**			
		Налог на добавленную стоимость - 12 %						**1 478 571,43**				
		ИТОГО ПО АКТУ						**13 800 000,00**				
		Скидка подрядчика	**40%**					**5 519 999,69**				
		ВСЕГО ПО АКТУ с учетом скидки						**8 280 000,31**				

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ТОО "Жана Курылыс Караганда"

Директор _____ **Ахметбеков А.О.**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "ОСШ Мичуринская"

Директор _____ **Садыкова А.С.**