Форма № КС- 3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отырарского района » акимата Отырарского района
Инженер : ТОО " Нұр&М Құрылыс"
Подрядчик : ТОО "Жылуэнерго ремонт "

Стройка: "Строительство инженерно-коммуникационных сетей (питьевого водопровода, системы электроснабжения, внутрипосельсковых дорог, мини электростанции (подстанции)) в новом микрорайоне с. Шаульдер Отырарского района, ЮКО (1-очередь)"
Договор : №12 10.11.2016 г.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТА ЗА НОЯБРЬ 2016 г

Номер		Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Итого к оплате	
					из графы 5							
						из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строит. Работ	дополнительные затраты			
п/п	по Акту (КС-2)		С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце с НДС	Стоимость монтажных работ	в отчетном месяце в ценах 2001 г.	на монтаж оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Всего по стройке	**52 881 308**	**52 881 308**		**17 285 185**	**4 570 140**				**5 665 854**	**52 881 308**
		в том числе										
1		**Общестроительные работы**	**52 881 308**	**52 881 308**		**17 285 185**	**4 570 140**	-	-	-	**5 665 854**	**52 881 308**

Заказчик :

ГУ Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отырарского района акимата Отырарского района.

Руководитель _____ **М.Есінбек**

Инженер:

ТОО " Нұр&М Құрылыс"

Директор_____**Сарсенов С.**

Тех. надзор_____**Корабоев Т.**

Поставщик:

Директор
ТОО "Жылуэнерго ремонт"

Директор _____ **Ж.Черигбоеков**

Заказчик ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отырарского района» акимата Отырарского района Форма N 2в
Подрядчик ТОО "Жылуэнерго ремонт "
Договор №12 10.11.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных сетей (питьевого водопровода, системы электроснабжения, внутрипоселковых дорог, мини электростанции (подстанции)) в новом микрорайоне с.Шаульдер Отырарского района, ЮКО (1-очередь)

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СЕТИ 0,4кВ (УЧ.№1 КТПГ400-10/0,4кВ)								
3.	75-4-9	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки модели КТПГ-400-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10	шт.	1,00	1132503,00 / --	-- / --	1132503 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	75-3-7	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6	шт.	1,00	473476,00 / --	-- / --	473476 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: СЕТИ 0,4кВ (УЧ.№1 КТПГ400-10/0,4кВ)								1605979
		Раздел: СЕТИ 0,4кВ (УЧ.№1 КТПГ250-10/0,4кВ)								
248.	75-4-6	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки модели КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный,	шт.	1	1023743,00 / --	-- / --	1023743 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10								
249.	75-3-6	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6	шт.	1	334439,00	--	334439	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СЕТИ 0,4кВ (УЧ.№1 КТПГ400-10/0,4кВ)								1358182
		Раздел: СЕТИ 0,4кВ (УЧ.№1 КТПГ400-10/0,4кВ)								
494.	75-4-9	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки модели КТПГ-400-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10	шт.	1	1132503,00	--	1132503	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
495.	75-3-7	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6	шт.	1	473476,00	--	473476	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СЕТИ 0,4кВ (УЧ.№1 КТПГ400-10/0,4кВ)								1605979
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1.	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, ТРАНШЕЙ	м3	5590,26	28,89	27,85	161480	155666	0,01	40
					1,04	8,44	5814	47158	0,03	176
2.	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья, ТРАНШЕЙ	м3	17099,77	31,77	30,63	543338	523776	0,01	136
					1,14	9,28	19562	158673	0,03	593
3.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент, ТРАНШЕЙ	м3	528,86	251,77	--	133151	--	1,77	937
					251,77	--	133151	--	--	--
4.	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, КОТЛОВАН	м3	177,05	28,89	27,85	5114	4930	0,01	1
					1,04	8,44	184	1494	0,03	6
5.	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом	м3	989,06	31,77	30,63	31427	30295	0,01	8
					1,14	9,28	1131	9178	0,03	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,4 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья, КОТЛОВАН								
6.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент, КОТЛОВАН	м3	17,62	251,77	--	4435	--	1,77	31
					251,77	--	4435	--	--	--
7.	Е0101-173 -1	Водоотлив из траншей	м3	2037,85	289,15	289,15	589235	589235	--	--
					--	186,62	--	380293	0,86	1748
8.	Е0101-173 -2	Водоотлив из котлованов	м3	359,15	343,74	343,74	123454	123454	--	--
					--	221,85	--	79678	1,02	366
9.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под трубы, ТОЛЩ.15см	м3	463,52	2393,20	97,07	1109293	44994	0,78	362
					112,50	36,00	52146	16687	0,18	83
10.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	3320,53	122,18	--	405703	--	0,89	2939
					122,18	--	405703	--	--	--
11.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	19207,44	6,48	6,48	124453	124453	--	--
					--	2,10	--	40406	0,01	155
12.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	19207,44	21,55	4,52	413844	86742	0,11	2074
					17,03	--	327103	--	--	--
13.	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3, ЛИШНЕГО ГРУНТА	м3	692,51	47,43	44,84	32845	31051	0,02	12
					2,59	13,81	1794	9564	0,05	36
14.	С010333-А 6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	т	1142,64	46,17	--	52756	--	0,19	222
					9,23	--	10551	--	--	--
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								3730529
		Раздел: ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1								
15.	Е0122-11-	Укладка трубопроводов из	км	3,06	58881,69	25695,31	179884	78499	194,00	593

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	полиэтиленовых труб диам. 100 мм /протаскивание труб в футляре 68м/			--- / 33075,00	--- / 6813,45	--- / 101044	--- / 20815	--- / 26,38	--- / 81
16.	С130804-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	3154,23	468,00 / --	-- / --	1476180 / --	-- / --	-- / --	-- / --
17.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	км	0,57	51202,26 / 30825,00	20326,01 / 5353,43	29134 / 17539	11565 / 3046	179,00 / 20,64	102 / 12
18.	С130804-943	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	574,69	163,00 / --	-- / --	93674 / --	-- / --	-- / --	-- / --
21.	Е0123-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм, ФУТЛЯР	км	0,16	815398,71 / 83961,00	28043,08 / 10500,76	133725 / 13770	4599 / 1722	499,00 / 51,29	82 / 8
22.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 110 мм	м	68,00	244,97 / 146,93	0,28 / 0,11	16658 / 9991	19 / 7	0,84 / 0,00	57 / 0
24.	Е0122-11-7	Укладка ГИЛЬЗЫ из полиэтиленовых труб диам. 280 мм	км	0,01	103637,61 / 49950,00	53519,98 / 14426,10	1016 / 490	524 / 141	296,00 / 56,71	3 / 1
25.	С130804-954	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004, ГИЛЬЗА L 0,2	м	9,80	3082,00 / --	-- / --	30204 / --	-- / --	-- / --	-- / --
26.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	19,00	411,46 / 231,75	17,71 / 6,75	7818 / 4403	336 / 128	1,40 / 0,03	27 / 1
27.	С130902-445	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	19,00	21532,00 / --	-- / --	409108 / --	-- / --	-- / --	-- / --
28.	С130809-36	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	38,00	552,00 / --	-- / --	20976 / --	-- / --	-- / --	-- / --
29.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	6,00	242,08 / 144,00	6,95 / 2,25	1452 / 864	42 / 14	0,88 / 0,01	5 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	С130902-442	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	6,00	13339,00 ---	-- --	80034 --	-- --	-- --	-- --
31.	С130809-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	12,00	305,00 ---	-- --	3660 --	-- --	-- --	-- --
32.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм, ПРЯМАЯ ПОЖАРНАЯ ПОДСТАВКА, ТРОЙНИК С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ, ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНЫЙ, КРЕСТ РАВНОПРОХОДНЫЙ, ЗАГЛУШКИ	т	0,47	121294,13 62775,00	49389,75 18657,00	56792 29393	23125 8736	312,70 91,12	146 43
33.	ТПРАЙС	Пожарная подставка прямая ППДФ d100	шт	9,00	12723,53 ---	-- --	114512 --	-- --	-- --	-- --
34.	ТПРАЙС	Тройник равнопроходный с пожарной подставкой ППТФ d100x100	шт	6,00	13539,14 ---	-- --	81235 --	-- --	-- --	-- --
35.	ТПРАЙС	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ d100x100	шт	1,00	15333,48 ---	-- --	15333 --	-- --	-- --	-- --
36.	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108x4 мм	шт	4,00	741,00 ---	-- --	2964 --	-- --	-- --	-- --
37.	С130810-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 108x4,0 мм	шт	1,00	243,00 ---	-- --	243 --	-- --	-- --	-- --
38.	С130810-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 108x4,0 мм С ОТВ.ДИАМ.57мм	шт	6,00	243,00 ---	-- --	1458 --	-- --	-- --	-- --
39.	С130810-111	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108x4-57x3,0 мм	шт	1,00	330,00 ---	-- --	330 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	16,00	575,87	36,99	9214	592	1,82	29
					288,00	13,50	4608	216	0,07	1
41.	С131103-21	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	шт	16,00	17672,00	--	282752	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	71,00	156,43	21,43	11107	1522	0,60	43
					126,00	--	8946	--	--	--
45.	С130809-36	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	71,00	552,00	--	39192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	6,00	74,06	9,93	444	60	0,32	2
					63,00	--	378	--	--	--
47.	С130809-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6,00	305,00	--	1830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С130809-36	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80, СВОБОДНЫЕ /ГОСТ 12822-80/	шт.	43,00	552,00	--	23736	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С130809-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80, СВОБОДНЫЕ /ГОСТ 12822-80/	шт.	6,00	305,00	--	1830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых ВТУЛОК	шт	49,00	300,57	225,64	14728	11056	0,41	20
					69,53	58,98	3407	2890	0,23	11
51.	С130804-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	43,00	552,00	--	23736	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	С130804-3 376	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,00	244,00	--	1464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием, ПАТРУБКИ	км	0,01	70153,47	10674,97	645	98	270,00	2
					48825,00	4032,00	449	37	19,69	0
54.	С130806-7 9	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм, ПАТРУБКИ L 0,2м	м	9,24	629,00	--	5810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием, ПАТРУБКИ	км	0,00	62566,88	6788,50	75	8	253,00	0
					45675,00	2565,00	55	3	12,52	0
56.	С130806-6 5	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина	м	1,20	250,00	--	301	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0122-37- 2	Установка вантузов двойных стенки 3,0 мм, ПАТРУБКИ L 0,2м	шт	2,00	557,33	60,08	1115	120	2,21	4
					398,25	22,50	796	45	0,11	0
58.	ТПРАЙС	Вантуз с двумя отверстиями для чистой воды Ду50мм Ру16 BElgiCAsT KKR BVCA-05-60	шт	2,00	61561,66	--	123123	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0122-33- 5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм, ТРОЙНИК, ПЕРЕХОД	т	0,01	121294,13	49389,75	995	405	312,70	3
					62775,00	18657,00	515	153	91,12	1
60.	С130810-1 38	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм	шт	2,00	741,00	--	1482	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С130810-1 11	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3,0 мм	шт	2,00	330,00	--	660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0122-40- 1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	2,00	74,06	9,93	148	20	0,32	1
					63,00	--	126	--	--	--
63.	С130809-3 3	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	305,00	--	610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0122-40-	Приварка фланцев к стальным	фланец	6,00	156,43	21,43	939	129	0,60	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	трубопроводам диам. 100 мм			126,00	--	756	--	--	--
65.	С130809-36	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6,00	552,00 --	-- --	3312 --	-- --	-- --	-- --
66.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	2,00	242,08 144,00	6,95 2,25	484 288	14 5	0,88 0,01	2 0
67.	С130902-442	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	2,00	13339,00 --	-- --	26678 --	-- --	-- --	-- --
68.	С130809-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	305,00 --	-- --	1220 --	-- --	-- --	-- --
69.	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,05	221454,23 35550,00	30337,38 11459,25	10851 1742	1487 562	204,80 55,97	10 3
70.	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,01	147303,59 35280,00	29540,14 11160,00	884 212	177 67	202,90 54,50	1 0
		Итого по разделу: ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1								3345755
		Раздел: ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ								
76.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах, ДИАМ.1500м	м3	28,40	13179,98 2362,50	2104,76 623,48	374311 67095	59775 17707	13,90 2,48	395 70
77.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	28,40	94,00 --	-- --	2670 --	-- --	-- --	-- --
78.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые /ПН15, ж2ПП15-1/	м3	13,00	32800,00 --	-- --	426400 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79.	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-13,00	134,00	--	-1742	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-13,00	250,00	--	-3250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /КС15.9, КС15.9а/	м	35,60	8530,00	--	303668	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки,/КО-6/	шт	20,00	913,00	--	18260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С12021-267	Стоимость стремянки	т	0,34	133700,00	--	45672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Е0115-172-4	Масляная окраска стремянок	м2	9,91	148,40	0,07	1470	1	0,65	6
					108,00	0,02	1070	--	0,00	0
86.	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	106,80	51,34	2,62	5483	280	0,07	7
					10,51	0,99	1122	106	0,00	1

Итого по разделу: ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ 1172942

Раздел: МОКРЫЕ КОЛОДЦЫ, ДИАМ.1000мм-2шт

88.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах, ДИАМ.1000м	м3	1,62	13179,98	2104,76	21352	3410	13,90	23
					2362,50	623,48	3827	1010	2,48	4
89.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,62	94,00	--	152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из	м3	0,56	32800,00	--	18368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тяжелого бетона класса В22,5, круглые /ПН10, ПП10-1/								
91.	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-0,56	134,00 ---	-- --	-75 --	-- --	-- --	-- --
92.	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-0,56	250,00 ---	-- --	-140 --	-- --	-- --	-- --
93.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/,Dв 1000 мм /КС10.9, КС10.9а/	м	3,56	5330,00 ---	-- --	18975 --	-- --	-- --	-- --
94.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90 /КС7.3/	м	0,58	5025,00 ---	-- --	2914 --	-- --	-- --	-- --
95.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки,/КО-6/	шт	2,00	913,00 ---	-- --	1826 --	-- --	-- --	-- --
97.	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	10,68	51,34 --- 10,51	2,62 --- 0,99	548 --- 112	28 --- 11	0,07 --- 0,00	1 --- 0
		Итого по разделу: МОКРЫЕ КОЛОДЦЫ, ДИАМ.1000мм-2шт								63920
		Раздел: РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ ДЛЯ АБОНЕНТОВ /НА ТРУБЕ Д110мм/								
99.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах, ДИАМ.1500м /по грунтовым условиям В-2/	м3	17,81	13179,98 --- 2362,50	2104,76 --- 623,48	234735 --- 42076	37486 --- 11104	13,90 --- 2,48	248 --- 44
100.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение	м3	17,81	94,00	--	1674	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сульфатостойкого цемента			--	--	--	--	--	--
101.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые /ПН-15,1ПП15-1/	м3	8,45	32800,00	--	277160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-8,45	134,00	--	-1132	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-8,45	250,00	--	-2112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /КС 15-9а/	м	23,14	8530,00	--	197384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки,/КО-6/	шт	13,00	913,00	--	11869	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	С12021-241	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, МС-3, МС-7	т	0,28	123200,00	--	34979	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	8,23	36,09	0,09	297	1	0,02	0
					4,39	0,05	36	--	0,00	0
108.	Е0113-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784 ЗА 2 РАЗА	1м2	8,23	134,26	0,24	1105	2	0,03	0
					5,54	0,10	46	1	0,00	0
109.	С12021-267	Стоимость стремянки	т	0,22	133700,00	--	29687	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	Е0115-172-4	Масляная окраска стремянок	м2	6,44	148,40	0,07	956	--	0,65	4
					108,00	0,02	695	--	0,00	0
112.	Е0122-11-8	Укладка ГИЛЬЗЫ из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	км	0,01	111941,01	60473,38	582	314	306,00	2
					51300,00	16165,35	267	84	63,72	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113.	С130804-9 55	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004, ГИЛЬЗА L 0,2м	м	5,20	3773,00 ---	-- --	19620 ---	-- --	-- --	-- --
114.	С143001-4	УПОР ИЗ БМ В7,5	м3	1,56	8630,00 ---	-- --	13463 ---	-- --	-- --	-- --
115.	Е0111-2-9	БЕТОННАЯ ОТМОСТКА ТОЛЩ,15мм ИЗ БМ В7,5, шириной 1,0м НА ССЦ	м3	10,41	10136,66 567,00	-- --	105553 5904	-- --	3,66 --	38 --
116.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,04	62566,88 45675,00	6788,50 2565,00	2684 1959	291 110	253,00 12,52	11 1
117.	С130806-5 9	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	19,58	131,00 ---	-- --	2565 ---	-- --	-- --	-- --
118.	С130806-4 2	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 15x2,8 мм	м	23,49	112,00 ---	-- --	2631 ---	-- --	-- --	-- --
123.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм, ЗАГЛУШКИ,ТРОЙНИКИ	т	0,05	121294,13 62775,00	49389,75 18657,00	6544 3387	2665 1007	312,70 91,12	17 5
124.	С130810-2 0	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 108x4,0 мм С ОТВ.32ММ	шт	13,00	243,00 ---	-- --	3159 ---	-- --	-- --	-- --
125.	С130810-8	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа, 32x2,0 мм	шт	26,00	181,00 ---	-- --	4706 ---	-- --	-- --	-- --
126.	С130810-1 38	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108x4 мм	шт	13,00	741,00 ---	-- --	9633 ---	-- --	-- --	-- --
127.	Е0122-40-	Приварка фланцев к стальным	фланец	39,00	156,43	21,43	6101	836	0,60	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	трубопроводам диам. 100 мм			---	---	---	---	---	---
					126,00	--	4914	--	--	--
128.	С130809-36	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	39,00	552,00	--	21528	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	С130809-36	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80, СВОБОДНЫЕ /ГОСТ 12822-80/	шт.	26,00	552,00	--	14352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	Е0122-34-1ПРИМ.	Установка полиэтиленовых втулок	шт	26,00	300,57	225,64	7815	5867	0,41	11
					69,53	58,98	1808	1533	0,23	6
131.	С130804-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26,00	552,00	--	14352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 32,15 мм	км	0,04	147303,59	29540,14	6319	1267	202,90	9
					35280,00	11160,00	1514	479	54,50	2
		Итого по разделу: РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ ДЛЯ АБОНЕНТОВ /НА ТРУБЕ Д110мм/								1028556
		Раздел: РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ ДЛЯ АБОНЕНТОВ /НА ТРУБЕ Д63мм/								
133.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах, ДИАМ.1500м /по грунтовым условиям В-2/	м3	8,22	13179,98	2104,76	108339	17301	13,90	114
					2362,50	623,48	19420	5125	2,48	20
134.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	8,22	94,00	--	773	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые /ПН-15,1ПП15-1/	м3	3,90	32800,00	--	127920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса	м3	-3,90	134,00	--	-523	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5			--	--	--	--	--	--
137.	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-3,90	250,00 --	-- --	-975 --	-- --	-- --	-- --
138.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /КС 15-9а/	м	10,68	8530,00 --	-- --	91100 --	-- --	-- --	-- --
139.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки,/КО-6/	шт	6,00	913,00 --	-- --	5478 --	-- --	-- --	-- --
140.	С12021-241	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, МС-3, МС-7	т	0,13	123200,00 --	-- --	16144 --	-- --	-- --	-- --
141.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	3,80	36,09 4,39	0,09 0,05	137 17	-- --	0,02 0,00	0 0
142.	Е0113-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784 ЗА 2 РАЗА	1м2	3,80	134,26 5,54	0,24 0,10	510 21	1 --	0,03 0,00	0 0
143.	С12021-267	Стоимость стремянки	т	0,10	133700,00 --	-- --	13702 --	-- --	-- --	-- --
144.	Е0115-172-4	Масляная окраска стремянок	м2	2,97	148,40 108,00	0,07 0,02	441 321	-- --	0,65 0,00	2 0
146.	Е0122-11-7	Укладка ГИЛЬЗЫ из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	км	0,00	103637,61 49950,00	53519,98 14426,10	249 120	128 35	296,00 56,71	1 0
147.	С130804-953	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 250х14,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004, ГИЛЬЗА L 0,2м	м	2,40	2327,00 --	-- --	5585 --	-- --	-- --	-- --
148.	С143001-4	УПОР ИЗ БМ В7,5	м3	0,60	8630,00 --	-- --	5178 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,02	62566,88 45675,00	6788,50 2565,00	1239 904	134 51	253,00 12,52	5 0
151.	С130806-59	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	9,04	131,00 --	-- --	1184 --	-- --	-- --	-- --
152.	С130806-42	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 15х2,8 мм	м	10,84	112,00 --	-- --	1214 --	-- --	-- --	-- --
157.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм, ЗАГЛУШКИ,ТРОЙНИКИ	т	0,01	121294,13 62775,00	49389,75 18657,00	1164 603	474 179	312,70 91,12	3 1
158.	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 57х3,0 мм мм С ОТВ.32ММ	шт	6,00	181,00 --	-- --	1086 --	-- --	-- --	-- --
159.	С130810-8	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа, 32х2,0 мм	шт	12,00	181,00 --	-- --	2172 --	-- --	-- --	-- --
160.	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4 мм	шт	6,00	495,00 --	-- --	2970 --	-- --	-- --	-- --
161.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	18,00	74,06 63,00	9,93 --	1333 1134	179 --	0,32 --	6 --
162.	С130809-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	18,00	305,00 --	-- --	5490 --	-- --	-- --	-- --
163.	С130809-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80, СВОБОДНЫЕ /ГОСТ	шт.	12,00	305,00 --	-- --	3660 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		12822-80/								
164.	Е0122-34-1ПРИМ.	Установка полиэтиленовых втулок	шт	12,00	300,57	225,64	3607	2708	0,41	5
					69,53	58,98	834	708	0,23	3
165.	С130804-3 376	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12,00	244,00	--	2928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 32,15 мм	км	0,02	147303,59	29540,14	2917	585	202,90	4
					35280,00	11160,00	699	221	54,50	1
		Итого по разделу: РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ ДЛЯ АБОНЕНТОВ /НА ТРУБЕ Д63мм/								405022
		Раздел: РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОГО ПОКРЫТИЯ								
167.	Е0127-18-2	Разборка гравийно-песчаного покрытия	м3	13,12	66,75	51,25	876	672	0,12	2
					15,50	9,62	203	126	0,04	0
168.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	114,80	27,10	--	3111	--	0,40	46
					18,97	--	2178	--	--	--
169.	С010333-А 6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	т	114,80	46,17	--	5300	--	0,19	22
					9,23	--	1060	--	--	--
170.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см, ТОЛЩ.20см	м2	65,60	234,38	17,83	15375	1169	0,04	3
					6,41	5,07	420	332	0,02	1
171.	Е0127-21-1	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	65,60	140,10	--	9190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОГО ПОКРЫТИЯ								33853
	ИТОГО:						14244815	1984572		8866
							1319208	821647		3519
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На общестроительные работы			2320650
Всего накладных расходов:			2320650
Итого с накладными			16565465
Стоимость оборудования -	Тенге	4570140	
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	4570140	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты			719720
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами			17285185
Итого с временными, 3,4 %			17717497
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %			17809528
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %			17862117
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			17993591
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677			49244320
Понижающий коэффициент К=0,94			46289660,8
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %			925793,216
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			47215454,016
Налог на добавленную стоимость, 12 %			5665854,4819
Итого с НДС			52881308,4979

Подрядчик

ТОО «Жылуэнерго ремонт»

Директор _____ Дерисбеков Ж.

Технадзор

ТОО " Нур&М Құрылыс"

Инженер _____ Корабоев Т.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отырарского района » акимата Отырарского района
Инженер : ТОО " Нұр&М Құрылыс"
Подрядчик : ТОО "Жылуэнерго ремонт "

Стройка: "Строительство инженерно-коммуникационных сетей (питьевого водопровода, системы электроснабжения, внутрипосельсковых дорог, мини электростанции (подстанции)) в новом микрорайоне с. Шаульдер Отырарского района, ЮКО (1-очередь)"
Договор : №12 10.11.2016 г.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТА ЗА ДЕКАБРЬ 2016 г

Номер			Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Итого к оплате	
					из графы 5							
						из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строит. Работ	дополнительные затраты			
п/п	по Акту (КС-2)	Наименование объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце с НДС	Стоимость монтажных работ	в отчетном месяце в ценах 2001 г.	на монтаж оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Всего по стройке	**77 494 723**	**24 613 415**		**8 016 176**	**1 574 800**				**2 637 152**	**24 613 415**
		в том числе										
1		**Общестроительные работы**	**77 494 723**	**24 613 415**		**8 016 176**	**1 574 800**	-	-	-	**2 637 152**	**24 613 415**

Заказчик :

ГУ Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отырарского района акимата Отырарского района.

Руководитель _____ **М.Естибек**

Инженер:

ТОО " Нұр&М Құрылыс"

Директор _____ **Сарсенов С.**

Тех. надзор _____ **Корабоев Т.**

Поставщик:

Директор
ТОО "Жылуэнерго ремонт"

Директор _____ **Дербисбеков**

Заказчик ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отырарского района» акимата Отырарского района Форма N 2в
Подрядчик ТОО "Жылуэнерго ремонт "
Договор №12 10.11.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных сетей (питьевого водопровода, системы электроснабжения, внутрипоселковых дорог, мини электростанции (подстанции)) в новом микрорайоне с.Шаульдер Отырарского района, ЮКО (1-очередь)

А К Т №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СЕТИ 0,4кВ (УЧ.№1 КТПГ400-10/0,4кВ)								
		НАРУЖНОЕ ОСВЕШЕНИЕ ТИПА ТОРШЕР -39 шт.								
63.	Е0101-165 -6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	7,49	218,93	--	1639	--	1,54	12
					218,93	--	1639	--	--	--
64.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	7,49	134,10	--	1004	--	0,97	7
					134,10	--	1004	--	--	--
65.	Е0133-255 -1	Устройство монолитных бетонных фундаментов,ИЗ БМ В15 на ССЦ	м3	7,02	10039,97	132,50	70481	930	1,48	10
					231,75	49,50	1627	347	0,24	2
66.	Е0109-17-1	Монтаж опоры наружного освещения	т	2,17	4646,85	2285,57	10065	4951	9,35	20
					1579,50	617,13	3421	1337	2,34	5
67.	С12021-245	Стоимость металлоконструкций фонарного столба	т	2,17	172800,00	--	374295	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0115-172 -3	Масляная окраска стальных балок, труб, количество окрасок 2	м2	62,82	100,70	0,07	6325	4	0,37	23
					60,30	0,02	3788	1	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69.	Ц0108-595 -1	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА	шт	117,00	731,00	282,00	85527	32994	2,30	269
					410,00	80,80	47970	9453	0,47	55
70.	С151703-1 3	Светильники тип РТУ01Х25	шт	117,00	4950,00	--	579150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	ТПРАЙС	Лампа энергосберегающая КЭЛ-FS Е27 25Вт, 220В	шт	117,00	197,38	--	23093	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Ц0110-698 -1	Коробка протяжная	шт	39,00	92,40	--	3604	--	0,50	20
					90,00	--	3510	--	--	--
73.	С151803-5 3	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	шт	39,00	244,00	--	9516	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Ц0108-61- 1	Предохранитель	шт	39,00	276,50	18,60	10784	725	1,00	39
					200,00	4,50	7800	176	0,03	1
75.	ТПРАЙС	Предохранитель резьбовой ПРС-10	шт	39,00	305,04	--	11897	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С12041-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,09	49502,00	--	4286	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ОПОРА АНКЕРНАЯ (КОНЦЕВАЯ) ОДНОЦЕПНАЯ К3 С УСТАНОВКОЙ СВЕТИЛЬНИКА УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (БЕЗ ВВОДА) (1 шт)								
188.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	3155,76	1990,26	3156	1990	5,98	6
					985,50	549,90	986	550	2,29	2
189.	С143019-1 03	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	шт	2,00	12100,00	--	24200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРА								
190.	ТПРАЙС	Крюк сквозной SOT21.01	шт	1,00	924,25	--	924	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
191.	ТПРАЙС	Крюкообразная гайка PD 2.2	шт	1,00	1004,18	--	1004	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
192.	ТПРАЙС	Крюк бандажный SOT 29	шт	1,00	515,79	--	516	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193.	ТПРАЙС	Бандажная стальная лента СОТ 37	м	2,60	172,91	--	450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	ТПРАЙС	Скрепа СОТ 36	шт	2,00	38,82	--	78	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
195.	ТПРАЙС	Зажим поддерживающий SO 130	шт	1,00	1021,80	--	1022	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
196.	ТПРАЙС	Зажим анкерный SO 158.1	шт	2,00	348,10	--	696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197.	ТПРАЙС	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.1	шт	4,00	585,93	--	2344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
198.	ТПРАЙС	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.127	шт	1,00	575,50	--	575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
199.	ТПРАЙС	Плашечный соединительный зажим SM2.21	шт	1,00	528,19	--	528	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
200.	С151607-1 307	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00	124590,00	--	62	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
201.	ТПРАЙС	Зажим плашечный SL 37.2	шт	1,00	312,22	--	312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
202.	ТПРАЙС	Заземляющий проводник ЗП 6 L 1м	шт	1,00	83,86	--	84	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
203.	ТПРАЙС	Кронштейн У3	шт	1,00	978,52	--	979	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРА УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ								
204.	Е0133-115 -2	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	1,00	1745,38	1411,25	1745	1411	2,01	2
					333,00	239,85	333	240	0,81	1
205.	С151703-6 0	Светильники, тип РКУ 06-25	шт.	1,00	2453,00	--	2453	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206.	ТПРАЙС	Лампа энергосберегающая КЭЛ-FS E27 25Вт, 220В	шт	1,00	197,38	--	197	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
207.	ТПРАЙС	Кронштейн КС-1	шт	2,00	532,01	--	1064	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
208.	Ц0108-523 -1	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	шт	1,00	280,30	11,70	280	12	1,00	1
					180,00	2,30	180	2	0,01	0
209.	ТПРАЙС	Корпус для предохранителей SV 29.25	шт	1,00	1323,57	--	1324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
210.	ТПРАЙС	Плавная вставка SVV 10.25 220В 25А	шт	1,00	146,81	--	147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОСТОЕЧНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ П1 УСТАНОВКОЙ СВЕТИЛЬНИКА УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (БЕЗ ВВОДА) (1шт)								
211.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	1534,11	878,23	1534	878	3,06	3
					506,25	246,42	506	246	1,03	1
212.	С143019-1 03	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	шт	1,00	12100,00	--	12100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
213.	ТПРАЙС	Крюк сквозной SOT21.116	шт	1,00	800,60	--	801	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
214.	ТПРАЙС	Зажим поддерживающий SO 130	шт	1,00	1021,80	--	1022	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
215.	ТПРАЙС	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.127	шт	1,00	575,50	--	575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
216.	ТПРАЙС	Плашечный соединительный зажим SM2.21	шт	1,00	528,19	--	528	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
217.	С151607-1 307	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00	124590,00	--	62	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРА УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ								
218.	Е0133-115 -2	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	1,00	1745,38	1411,25	1745	1411	2,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					333,00	239,85	333	240	0,81	1
219.	С151703-6 0	Светильники, тип РКУ 06-25	шт.	1,00	2453,00	--	2453	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
220.	ТПРАЙС	Лампа энергосберегающая КЭЛ-FS Е27 25Вт, 220В	шт	1,00	197,38	--	197	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
221.	ТПРАЙС	Кронштейн КС-1	шт	2,00	532,01	--	1064	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
222.	Ц0108 523 -1	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	шт	1,00	280,30	11,70	280	12	1,00	1
					180,00	2,30	180	2	0,01	0
223.	ТПРАЙС	Корпус для предохранителей SV 29.25	шт	1,00	1323,57	--	1324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
224.	ТПРАЙС	Плавная вставка SVV 10.25 220В 25А	шт	1,00	146,81	--	147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		СЕТИ ВЛ-0,4 кВ (УЧ. №2 КТПГ250-10/0,4 кВ)								
		ОПОРА АНКЕРНАЯ УГЛОВАЯ ОДНОЦЕПНАЯ УАЗ (БЕЗ ВВОДА) (1шт)								
322.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	3155,76	1990,26	3156	1990	5,98	6
					985,50	549,90	986	550	2,29	2
323.	С143019-1 03	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	шт	2,00	12100,00	--	24200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ								
324.	ТПРАЙС	Крюк сквозной SOT21.01	шт	1,00	924,25	--	924	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
325.	ТПРАЙС	Крюкообразная гайка PD 2.2	шт	1,00	1004,18	--	1004	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
326.	ТПРАЙС	Крюк бандажный SOT 29	шт	1,00	515,79	--	516	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
327.	ТПРАЙС	Вандажная стальная лента СОТ 37	м	2,60	172,91	--	450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
328.	ТПРАЙС	Скрепа СОТ 36	шт	2,00	38,82	--	78	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
329.	ТПРАЙС	Зажим поддерживающий SO 130	шт	1,00	1021,80	--	1022	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
330.	ТПРАЙС	Зажим анкерный SO 158.1	шт	2,00	348,10	--	696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
331.	ТПРАЙС	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.1	шт	4,00	585,93	--	2344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
332.	ТПРАЙС	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.127	шт	1,00	575,50	--	575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
333.	ТПРАЙС	Плашечный соединительный зажим SM2.21	шт	1,00	528,19	--	528	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
334.	С151607-1 307	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00	124590,00	--	62	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
335.	ТПРАЙС	Зажим плашечный SL 37.2	шт	1,00	312,22	--	312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
336.	ТПРАЙС	Заземляющий проводник ЗП 6 L 1м	шт	1,00	83,86	--	84	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
337.	ТПРАЙС	Кронштейн У3	шт	1,00	978,52	--	979	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ОПОРА АНКЕРНАЯ (КОНЦЕВАЯ)ОДНОЦЕПНАЯ К3 (БЕЗ ВВОДА) (2 шт)								
393.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2,00	3155,76	1990,26	6312	3981	5,98	12
					985,50	549,90	1971	1100	2,29	5
394.	С143019-1 03	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	шт	4,00	12100,00	--	48400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРА								
395.	ТПРАЙС	Крюк сквозной SOT21.01	шт	2,00	924,25	--	1849	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
396.	ТПРАЙС	Крюкообразная гайка PD 2.2	шт	2,00	1004,18	--	2008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
397.	ТПРАЙС	Крюк бандажный SOT 29	шт	2,00	515,79	--	1032	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
398.	ТПРАЙС	Бандажная стальная лента COT 37	м	5,20	172,91	--	899	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
399.	ТПРАЙС	Скрепа COT 36	шт	4,00	38,82	--	155	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
400.	ТПРАЙС	Зажим поддерживающий SO 130	шт	2,00	1021,80	--	2044	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
401.	ТПРАЙС	Зажим анкерный SO 158.1	шт	4,00	348,10	--	1392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
402.	ТПРАЙС	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.127	шт	2,00	575,50	--	1151	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
403.	ТПРАЙС	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.1	шт	8,00	585,93	--	4687	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
404.	ТПРАЙС	Плашечный соединительный зажим SM2.21	шт	2,00	528,19	--	1056	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
405.	С151607-1 307	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00	124590,00	--	125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
406.	ТПРАЙС	Зажим плашечный SL 37.2	шт	2,00	312,22	--	624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
407.	ТПРАЙС	Заземляющий проводник ЗП 6 L 1м	шт	2,00	83,86	--	168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
408.	ТПРАЙС	Кронштейн У3	шт	2,00	978,52	--	1957	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОПОРА АНКЕРНАЯ (КОНЦЕВАЯ) ОДНОЦЕПНАЯ К3 С УСТАНОВКОЙ СВЕТИЛЬНИКА УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (С ВВОДОМ)(1 шт)								
409.	E0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	3155,76 / 985,50	1990,26 / 549,90	3156 / 986	1990 / 550	5,98 / 2,29	6 / 2
410.	C143019-1 03	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	шт	2,00	12100,00 / --	-- / --	24200 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		АРМАТУРА								
411.	ТПРАЙС	Крюк сквозной SOT21.01	шт	1,00	924,25 / --	-- / --	924 / --	-- / --	-- / --	-- / --
412.	ТПРАЙС	Крюкообразная гайка PD 2.2	шт	1,00	1004,18 / --	-- / --	1004 / --	-- / --	-- / --	-- / --
413.	ТПРАЙС	Крюк бандажный SOT 29	шт	1,00	515,79 / --	-- / --	516 / --	-- / --	-- / --	-- / --
414.	ТПРАЙС	Бандажная стальная лента COT 37	м	2,60	172,91 / --	-- / --	450 / --	-- / --	-- / --	-- / --
415.	ТПРАЙС	Скрепа COT 36	шт	2,00	38,82 / --	-- / --	78 / --	-- / --	-- / --	-- / --
416.	ТПРАЙС	Зажим поддерживающий SO 130	шт	1,00	1021,80 / --	-- / --	1022 / --	-- / --	-- / --	-- / --
417.	ТПРАЙС	Зажим анкерный SO 158.1	шт	2,00	348,10 / --	-- / --	696 / --	-- / --	-- / --	-- / --
418.	ТПРАЙС	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.127	шт	1,00	575,50 / --	-- / --	575 / --	-- / --	-- / --	-- / --
419.	ТПРАЙС	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.1	шт	4,00	585,93 / --	-- / --	2344 / --	-- / --	-- / --	-- / --
420.	ТПРАЙС	Плашечный соединительный зажим SM2.21	шт	1,00	528,19 / --	-- / --	528 / --	-- / --	-- / --	-- / --
421.	C151607-1 307	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок	км	0,00	124590,00 /	-- /	62 /	-- /	-- /	-- /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80			--	--	--	--	--	--
422.	ТПРАЙС	Зажим плашечный SL 37.2	шт	1,00	312,22	--	312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
423.	ТПРАЙС	Заземляющий проводник ЗП 6 L 1м	шт	1,00	83,86	--	84	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
424.	ТПРАЙС	Кронштейн У3	шт	1,00	978,52	--	979	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
425.	ТПРАЙС	Крюк бандажный SOT 29	шт	1,00	515,79	--	516	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
426.	ТПРАЙС	Зажим анкерный SO 157.1	шт	1,00	291,34	--	291	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
427.	ТПРАЙС	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.1	шт	2,00	585,93	--	1172	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
428.	Е0133-115 -2	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	1,00	1745,38	1411,25	1745	1411	2,01	2
					333,00	239,85	333	240	0,81	1
		АРМАТУРА УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ								
429.	С151703-6 0	Светильники, тип РКУ 06-25	шт.	1,00	2453,00	--	2453	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
430.	ТПРАЙС	Лампа энергосберегающая КЗЛ-FS Е27 25Вт, 220В	шт	1,00	197,38	--	197	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
431.	ТПРАЙС	Кронштейн КС-1	шт	2,00	532,01	--	1064	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
432.	Ц0108-523 -1	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	шт	1,00	280,30	11,70	280	12	1,00	1
					180,00	2,30	180	2	0,01	0
433.	ТПРАЙС	Корпус для предохранителей SV 29.25	шт	1,00	1323,57	--	1324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
434.	ТПРАЙС	Плавная вставка SVV 10.25 220В 25А	шт	1,00	146,81	--	147	--	--	--