Акт приемки объекта в эксплуатацию
«08» февраля 2017 г.

Заказчик **КГКП «Музей художественного и декоративно-прикладного искусства Атырауской области имени Шаймардана Сариева Управления культуры, архивов и документации Атырауской области» Атырауская область г.Атырау проспект Азаттык 11 Руководитель Орынбасарұлы Төлеген**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от **«01» февраля 2017 года Товарищество с ограниченной ответственностью «Жолаушы-Жол», Сертекова Саламат Сериковича Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, поселок Жангала, улица Автодорная, дом №6**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 01 февраля 2017 года, ТОО «G CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP", в лице директора, эксперта Оразалиева Оспан Джарылгасымовича №КДСЖКХ06474, №КДСЖКХ06494, №КДСЖКХ06495 .**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 01 февраля 2017 года, ТОО «ЭР-ЛИ», представитель авторского надзора Абилгазиева Мейрам Шаимерденовича**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт (Реконструкция) КГКП "Атырауский областной музей художественного и декоративно-прикладного искусства им.Ш.Сариева по созданию доступной среды для граждан с ограниченными возможностями»**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Атырауская область г.Атырау проспект Азаттык 11**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **решение Акима города Атырау от 13 июня 2002 года за №31** ;
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение «Управления государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области» от 21 ноября 2016 года за №775**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации **ТОО «ЭР-ЛИ», рабочий проект**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **КГКП «Музей художественного и декоративно-прикладного искусства Атырауской области имени Шаймардана Сариева Управления культуры,**

архивов и документации Атырауской области» Приказ №9 от 15.09.2016 года;
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **ноябрь 2016 года**;
месяц, год
окончание работ **февраль 2017 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, **3 (три) месяца**:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 (три) месяца**;
фактически, месяц: **2,5 (два с половиной) месяца**;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период -;
- факт начала выпуска продукции с указанием объема

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	991,9	991,9
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	$м^3$	4240,0	4240,0
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						

двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание музея двухэтажное, прямоугольной формы в плане, 1999 года постройки, с размерами по наружному обмеру 14,56 м х 44,80 м. Высота здания 6,50 м. Здание имеет один парадный вход с фасадной и один запасный с задней стороны здания. На выполнение работ по программе «Устройство доступности объектов в сфере жизнедеятельности инвалидов» было проведено обследования элементов конструкций здания на предмет их технического состояния.

Здание музея

Установка раковин с поручнем для инвалидов.
Установка поручня в ограждении лестницы для детей до 10 лет, Н=50 см.
Рельефная (тактильная)полоса перед маршем вверху и внизу до лестницы.
Декоративное оформление разметки путей движения и зал ожидания.
Монтаж подъемников для инвалидов.
Монтаж детекторов движения в санузел для инвалидов.
Демонтаж порога пластиковых дверей у входа.
Демонтаж деревянных ограждении лестницы.
Устройство ограждений лестницы из нержавеющих труб.
Замена гардеробных стоек.

Проемы

Демонтаж дверных коробок деревянных и металлических, с отбивкой штукатурки в откосах и установка дверных блоков во внутренних стенах, устройство наличников, замков, ручек и петель.

Полы

Разборка покрытия полов из линолеума и плинтусов.
Устройстве покрытий пола из линолеума.

Отделочные работы

Облицовка стен керамической глазурованной плиткой;
Сплошное выравнивание поверхностей откосов и стен из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм.
Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов и стен.
замена решеток радиаторов.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации; нет.
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): **всего 17142,0 тысяч тенге**, в том числе строительно-монтажных работ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **1790,21 тысяч тенге**;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной

документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:
«Капитальный ремонт (Реконструкция) КГКП "Атырауский областной музей художественного и декоративно-прикладного искусства им.Ш.Сариева по созданию доступной среды для граждан с ограниченными возможностями» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Орынбасарұлы Толеген
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Оразалиев Оспан Джарылгасымович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Абилгазиев Мейрам Шаимерденович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Сертеков Саламат Серикович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от " 2 " мая 2012 г. № 170

Заказчик: КГКП " Музей художественного и декоративно-прикладного искусстваАтырауской области им. Ш.Сариева Управления культуры, архивов и документации Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "Жолаушы-Жол"

Наименование строительства: Ремонт музея

АКТ № 1
приемки выполненных работ
за ноябрь 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы 1 уровня норма % сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**12-060101-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**11,0000**		**2436,01**	**26796**	59,1 **8896**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	1,96	21,563	681,48	14695	
1.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	0,4367	818,38	357	
		Итого оплата труда:				**1368,39**	**15052**	
1.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0397	0,4367	1688,52	737	
1.4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0793	0,8723	16,86	15	
		Итого эксплуатация машин:				**68,37**	**752**	
1.5	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,105	1,155	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	**--**	
		Итого прямые затраты:				**1404,28**	**15447**	
		Итого прямые затраты и ПР первого уровня				2213,00	24343	
		ПР второго уровня	%	4,24		93,83	1032	
		Накладные расходы	%	--		902,55	9928	
		Сметная прибыль (=8х0,7)	%	5,6		129,18	1421	
2	**12-060101-1001 РСНБ РК 2015**	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**15,9600**		**429,11**	**6849**	59,1 **2311**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,3628	5,79	675,36	3911	
		Итого оплата труда:				**245,02**	**3911**	
2.2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0118	0,188328	--	--	
		Итого материалов:				**--**	**--**	
		Итого прямые затраты:				**245,02**	**3911**	
		Итого прямые затраты и ПР первого уровня				389,83	6222	
		ПР второго уровня	%	4,24		16,53	264	
		Накладные расходы	%	--		161,34	2575	
		Сметная прибыль (=8х0,7)	%	5,6		22,76	363	
3	**11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм.**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в перегородках. Установка блоков**	**м2 проемов**	**20,7900**		**3422,37**	**71151**	59,8 **11293**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,15	23,909	762,15	18222	
3.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,039	0,81081	818,38	664	
		Итого оплата труда:				**908,39**	**18885**	
3.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	0,81081	1734,25	1406	
		Итого эксплуатация машин:				**67,64**	**1406**	
3.4	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,016632	26459,84	440	
3.5	21-070503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	5,4	112,266	183,23	20570	
3.6	21-099999-9903	Блоки дверные	м2	1	20,79	--	--	
3.7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,1012	2,104	196,54	414	
3.8	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,08	22,453	547,44	12292	
		Итого материалов:				**1621,73**	**33716**	
		Итого прямые затраты:				**2565,84**	**53344**	
		Итого прямые затраты и ПР первого уровня				3109,06	64637	
		ПР второго уровня	%	4,24		131,82	2741	
		Накладные расходы	%	--		675,04	14034	
		Сметная прибыль (=8х0,7)	%	5,6		181,49	3773	
4	**Счет-фактура**	**Стоимость дверного блока ДМ5 багета коньюк+платина ДГ90 с комплектующими**	**шт**	**11,0000**		**75407,96**	**829488**	
		Итого прямые затраты:				**68504,46**	**753549**	
		ПР второго уровня	%	4,24		2904,59	31950	
		Накладные расходы	%	--		2904,59	31950	
		Сметная прибыль (=8х0,7)	%	5,6		3998,91	43988	
5	**12-110101-0701 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные**	**м2**	**13,2500**		**5725,72**	**75866**	59,1 **23055**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	3,852	51,039	762,15	38899	
5.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,1537	724,87	111	
		Итого оплата труда:				**2944,21**	**39011**	
5.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0116	0,1537	1370,19	211	
		Итого эксплуатация машин:				**15,89**	**211**	
5.4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,044	0,583	11584,65	6754	
5.5	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,081	1,073	--	--	
5.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,046375	25,00	1	
		Итого материалов:				**509,81**	**6755**	
		Итого прямые затраты:				**3461,51**	**45865**	
		Итого прямые затраты и ПР первого уровня				5201,54	68920	
		ПР второго уровня	%	4,24		220,55	2922	
		Накладные расходы	%	--		1960,57	25978	
		Сметная прибыль (=8х0,7)	%	5,6		303,64	4023	
6	**11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм.**	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей**	**м2 оштукатурив**	**13,2500**		**2037,74**	**27000**	54,8 **2851**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,4552	6,031	809,22	4881	
6.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0333	0,441225	727,40	321	
		Итого оплата труда:				**392,58**	**5202**	
6.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,011925	3254,28	39	
6.4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0296	0,3922	788,92	309	
6.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0028	0,0371	1370,19	51	
		Итого эксплуатация машин:				**30,12**	**399**	
6.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0112	0,1484	25,00	4	
6.7	22-050101-9901	Смеси сухие штукатурные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	17,18	227,635	72,02	16394	
		Итого материалов:				**1237,58**	**16398**	
		Итого прямые затраты:				**1636,06**	**21678**	
		Итого прямые затраты и ПР первого уровня				1851,19	24528	
		ПР второго уровня	%	4,24		78,49	1040	
		Накладные расходы	%	--		293,62	3891	
		Сметная прибыль (=8х0,7)	%	5,6		108,06	1432	
7	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм.**	**Откосы. Окраска полимерцементными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваем**	**13,2500**		**638,72**	**8463**	54,8 **2168**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,39	5,168	762,15	3938	
7.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,022525	807,58	18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.3	31-050602-0401	**Итого оплата труда:** Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,00265	**298,61** 1370,19	**3957** 4	
7.4	33-010201-0101	**Итого эксплуатация машин:** Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,019875	1734,25	34	
7.5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,041075	**2,88** 84,66	**38** 3	
7.6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,1113	162,18	18	
7.7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,008348	133100,55	1111	
7.8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	6,758	60,81	411	
		Итого материалов:				**116,49**	**1544**	
		Итого прямые затраты:				**416,61**	**5520**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				580,24	7688	
		НР второго уровня	%	4,24		24,60	326	
		Накладные расходы	%	--		188,24	2494	
		Сметная прибыль (=8x0,7)	%	5,6		33,87	449	
8	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**21,5000**		**686,57**	**14761**	60,9 3269
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел.-ч	0,356	7,654	675,36	5169	
8.2	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0127	0,27305	724,87	198	
		Итого оплата труда:				**249,63**	**5367**	
8.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,95	11,22	22	
8.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,27305	1370,19	374	
		Итого эксплуатация машин:				**18,42**	**396**	
8.5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,4386	10390,45	4557	
8.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,7525	25,00	19	
		Итого материалов:				**212,84**	**4576**	
		Итого прямые затраты:				**471,69**	**10141**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				623,71	13410	
		НР второго уровня	%	4,24		26,45	569	
		Накладные расходы	%	--		178,47	3837	
		Сметная прибыль (=8x0,7)	%	5,6		36,41	783	
9	**11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**21,0000**		**3168,20**	**66532**	60,9 10364
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел.-ч	1,06	22,26	743,82	16557	
9.2	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0294	0,6174	745,23	460	
		Итого оплата труда:				**810,36**	**17018**	
9.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,0756	3254,28	246	
4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,483	1370,19	662	
5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,0588	1734,25	102	
		Итого эксплуатация машин:				**48,09**	**1010**	
9.6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,273	9862,09	2692	
9.7	22-060301-1205	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	21,42	1367,59	29294	
9.8	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	0,6426	784,37	504	
9.9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	0,8085	25,00	20	
		Итого материалов:				**1548,11**	**32510**	
		Итого прямые затраты:				**2384,65**	**50078**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2878,16	60441	
		НР второго уровня	%	4,24		122,01	2563	
		Накладные расходы	%	--		615,54	12926	
		Сметная прибыль (=8x0,7)	%	5,6		168,01	3528	
10	**12-070101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**374,4450**		**134,85**	**50496**	59,1 16923
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел.-ч	0,1139	42,649	663,14	28282	
10.2	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0013	0,486778	724,87	353	
		Итого оплата труда:				**76,47**	**28635**	
10.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,486778	1370,19	667	
		Итого эксплуатация машин:				**1,78**	**667**	
10.4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0047	1,76	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**		
		Итого прямые затраты:				**77,31**	**28949**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				122,51	45873	
		НР второго уровня	%	4,24		5,19	1945	
		Накладные расходы	%	--		50,39	18868	
		Сметная прибыль (=8x0,7)	%	5,6		7,15	2678	
11	**11-110101-3605 РСНБ РК 2015 Изм.**	**Устройство напольного резинового покрытия**	**м2 покрытия**	**374,4500**		**803,90**	**301022**	60,9 81522
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел.-ч	0,4717	176,628	743,82	131379	
11.2	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0085	3,183	779,88	2482	
		Итого оплата труда:				**357,49**	**133862**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	1,311	1370,19	1796	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	1,872	1734,25	3247	
		Итого эксплуатация машин:				**13,47**	**5043**	
11.5	21-100502-1801	Клей Бустилат	т	0,00066	0,247137	224011,51	55362	
11.6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	1,872	84,66	159	
		Итого материалов:				**148,27**	**55520**	
		Итого прямые затраты:				**512,60**	**191942**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				730,31	273464	
		НР второго уровня	%	4,24		30,97	11595	
		Накладные расходы	%	--		248,68	93117	
		Сметная прибыль (=8x0,7)	%	5,6		42,63	15963	
12	**22-060105-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм**	**м2**	**374,4500**		**5017,74**	**1878892**	
		Итого прямые затраты:				**4558,37**	**1706882**	
		НР второго уровня	%	4,24		193,27	72372	
		Накладные расходы	%	--		193,27	72372	
		Сметная прибыль (=8x0,7)	%	5,6		266,09	99638	
13	**12-070101-0301 РСНБ РК 2015**	**Пороги пластиковых дверей у входа 900мм-2шт. Разборка**	**м**	**1,8000**		**43,78**	**79**	59,1 27
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел.-ч	0,0377	0,06786	663,14	45	
		Итого оплата труда:				**25,00**	**45**	
13.2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0011	0,00198	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**		
		Итого прямые затраты:				**25,00**	**45**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				39,78	72	
		НР второго уровня	%	4,24		1,69	3	
		Накладные расходы	%	--		16,46	30	
		Сметная прибыль (=8x0,7)	%	5,6		2,32	4	
14	**12-090101-0201 РСНБ РК 2015**	**Лестницы деревянные. Разборка деревянных ограждений лестниц**	**м марша**	**21,2920**		**637,13**	**13566**	59,1 4575
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел.-ч	0,5383	11,461	675,36	7741	
		Итого оплата труда:				**363,55**	**7741**	
14.2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0122	0,259762	32,54	8	
		Итого эксплуатация машин:				**0,40**	**8**	
14.3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0335	0,713282	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**		
		Итого прямые затраты:				**363,94**	**7749**	

	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				578,80	12324	
		НР второго уровня	%	4,24		24,54	523	
		Накладные расходы	%	--		239,40	5097	
		Сметная прибыль (=8x0,7)	%	5,6		33,79	719	
15	12-130103-0402 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	м2 обл.шивки	659,2500		128,04	84409	59,1 28036
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,0958	63,156	734,04	46359	
15.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	1,319	818,38	1079	
		Итого оплата труда:				71,96	47438	
15.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	1,319	1734,25	2287	
		Итого эксплуатация машин:				3,47	2287	
		Итого прямые затраты:				73,79	48646	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				116,32	76682	
		НР второго уровня	%	4,24		4,93	3251	
		Накладные расходы	%	--		47,46	31287	
		Сметная прибыль (=8x0,7)	%	5,6		6,79	4476	
16	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	659,2500		1521,73	1003199	54,8 311564
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	1,025	675,731	799,44	540207	
16.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0534	35,204	805,07	28342	
		Итого оплата труда:				862,42	568548	
16.3	34-030502-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	35,27	10,15	358	
16.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	5,01	1370,19	6865	
16.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0458	30,194	1734,25	52363	
		Итого эксплуатация машин:				90,39	59586	
16.6	21-130806-0801	Плиты акустические (тип, марка по проекту)	м2	1	659,25	--	--	
		Итого материалов:				0,00	--	
		Итого прямые затраты:				909,81	599793	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1382,42	911357	
		НР второго уровня	%	4,24		58,61	38642	
		Накладные расходы	%	--		531,22	350206	
		Сметная прибыль (=8x0,7)	%	5,6		80,70	53200	
17	22-030301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" т 12 мм в комплекте	м2	659,2500		2591,86	1708685	
		Итого прямые затраты:	м2			2354,58	1552257	
		НР второго уровня	%	4,24		99,83	65816	
		Накладные расходы	%	--		99,83	65816	
		Сметная прибыль (=8x0,7)	%	5,6		137,45	90612	
18	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	507,0000		134,85	68371	59,1 22914
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,1139	57,747	663,14	38295	
18.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,6591	724,87	478	
		Итого оплата труда:				76,47	38772	
18.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,6591	1370,19	903	
		Итого эксплуатация машин:				1,78	903	
18.4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0047	2,383	--	--	
		Итого материалов:				0,00	--	
		Итого прямые затраты:				77,31	39198	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				122,51	62112	
		НР второго уровня	%	4,24		5,19	2634	
		Накладные расходы	%	--		50,39	25548	
		Сметная прибыль (=8x0,7)	%	5,6		7,15	3626	
19	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	370,0000		43,78	16200	59,1 5467
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0377	13,949	663,14	9250	
		Итого оплата труда:				25,00	9250	
19.2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0011	0,407	--	--	
		Итого материалов:				--	--	
		Итого прямые затраты:				25,00	9250	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				39,78	14717	
		НР второго уровня	%	4,24		1,69	624	
		Накладные расходы	%	--		16,46	6091	
		Сметная прибыль (=8x0,7)	%	5,6		2,32	859	
20	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм.	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	320,3490		2224,02	712462	60,9 53948
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,382	122,373	706,54	86462	
20.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	2,723	779,88	2124	
		Итого оплата труда:				276,53	88585	
20.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	1,121	1370,19	1536	
20.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	1,602	1734,25	2778	
		Итого эксплуатация машин:				13,47	4314	
20.5	21-100502-1801	Клей Бустилат	т	0,0005	0,160175	224011,51	35881	
20.6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	1,602	84,66	136	
20.7	22-060101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	326,756	1427,66	466496	
		Итого материалов:				1568,64	502513	
		Итого прямые затраты:				1852,01	593289	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2020,41	647237	
		НР второго уровня	%	4,24		85,67	27443	
		Накладные расходы	%	--		254,07	81391	
		Сметная прибыль (=8x0,7)	%	5,6		117,94	37782	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:				
Итого прямые затраты:	Тенге			5737532
в том числе:				
- зарплата рабочих-строителей	Тенге			994292
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			77020
- в том числе зарплата машинистов	Тенге			36987
- материалов, изделий и конструкций	Тенге			4666219
- перевозка грузов	Тенге			0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			0
Накладные расходы I уровня	Тенге			589184
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге			6326715
Накладные расходы II уровня	Тенге			268253
ИТОГО:	Тенге			6594968
Сметная прибыль	Тенге			369318
ИТОГО по смете:	Тенге			6964286
Итого в ценах 2016г. К=1				6964286
НДС 12%				835714
Итого с НДС:				7800000

Заказчик: Руководитель КГКП "Музей художественного и декоративно- прикладного искусства Атырауской области имени Шаймардана Сарисва Управления культуры, архивов и документации Атырауской области" Орынбасарулы Талгат

Подрядчик: ТОО "Жолаушы-Жол" Сеитсов С.С.

Технадзор: ТОО "G CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP" Оразалиев Н.О.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам
строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: КГКП «Музей художественного и декоративно-прикладного искусства Атырауской области имени Шаймардана Сариева Управления культуры, архивов и документации Атырауской области»
Подрядчик:**ТОО "Жолаушы-Жол"**
Наименование строительства: **Ремонт музея**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		договор № 72	14. 11. 2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ремонт музея	7 800 000	6 964 286				-	-	-	835 714	7 800 000

М.П. Заказчик

Руководитель КГКП «Музей художественного и декоративно-прикладного искусства Атырауской области имени Шаймардана Сариева Управления культуры, архивов и документации Атырауской области»

Орынбасарұлы Толеген.
(должность, ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик ТОО «Жолаушы-Жол»

Сертеков С.С.
(должность, ф.и.о., подпись)

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от " 2 " мая 2012 г. № 170

Заказчик: КГКП " Музей художественного и декоративно-прикладного искусстваАтырауской области им. Ш.Сариева Управления культуры, архивов и документации Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "Жолаушы-Жол"
Наименование строительства: Ремонт музея

АКТ № 1
приемки выполненных работ
за ноябрь 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	12-060101-0901 РСНБ	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**11,0000**		**2436,01**	**26796**	**59,1** 8896
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	1,96	21,563	681,48	14695	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	0,4367	818,38	357	
		Итого оплата труда:				**1368,39**	**15052**	
1. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0397	0,4367	1688,52	737	
1. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0793	0,8723	16,86	15	
		Итого эксплуатация машин:				**68,37**	**752**	
1. 5	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,105	1,155	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	--	
		Итого прямые затраты:				**1404,28**	**15447**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2213,00	24343	
		НР второго уровня	%	4,24		93,83	1032	
		Накладные расходы	%	--		902,55	9928	
		Сметная прибыль (=8х0,7)	%	5,6		129,18	1421	
2	12-060101-1001 РСНБ	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**15,9600**		**429,11**	**6849**	**59,1** 2311
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,3628	5,79	675,36	3911	
		Итого оплата труда:				**245,02**	**3911**	
2. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0118	0,188328	--	--	
		Итого материалов:				--	--	
		Итого прямые затраты:				**245,02**	**3911**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				389,83	6222	
		НР второго уровня	%	4,24		16,53	264	
		Накладные расходы	%	--		161,34	2575	
		Сметная прибыль (=8х0,7)	%	5,6		22,76	363	
3	11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в перегородках. Установка блоков**	**м2 проемов**	**20,7900**		**3422,37**	**71151**	**59,8** 11293
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,15	23,909	762,15	18222	
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,039	0,81081	818,38	664	
		Итого оплата труда:				**908,39**	**18885**	
3. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	0,81081	1734,25	1406	
		Итого эксплуатация машин:				**67,64**	**1406**	
3. 4	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,016632	26459,84	440	
3. 5	21-070503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	5,4	112,266	183,23	20570	
3. 6	21-099999-9903	Блоки дверные	м2	1	20,79	--	--	
3. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,1012	2,104	196,54	414	
3. 8	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,08	22,453	547,44	12292	
		Итого материалов:				**1621,73**	**33716**	
		Итого прямые затраты:				**2565,84**	**53344**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3109,06	64637	
		НР второго уровня	%	4,24		131,82	2741	
		Накладные расходы	%	--		675,04	14034	
		Сметная прибыль (=8х0,7)	%	5,6		181,49	3773	

	2	3	4	5	6	7	8	9
-	Счет-фактура	**Стоимость дверного блока ДМ5 багета коньяк+платина ДГ90 с комплектующими**	**шт**	**11,0000**		**75407,96**	**829488**	
		Итого прямые затраты:				**68504,46**	**753549**	
		НР второго уровня	%	4,24		2904,59	31950	
		Накладные расходы	%	--		2904,59	31950	
		Сметная прибыль (=8x0,7)	%	5,6		3998,91	43988	
5	12-110101-0701 РСНБ РК 2015	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым: Поверхности прямолинейные**	**м2**	**13,2500**		**5725,72**	**75866**	**59,1 23055**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	3,852	51,039	762,15	38899	
5.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,1537	724,87	111	
		Итого оплата труда:				**2944,21**	**39011**	
5.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0116	0,1537	1370,19	211	
		Итого эксплуатация машин:				**15,89**	**211**	
5.4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,044	0,583	11584,65	6754	
5.5	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,081	1,073	--	--	
5.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,046375	25,00	1	
		Итого материалов:				**509,81**	**6755**	
		Итого прямые затраты:				**3461,51**	**45865**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5201,54	68920	
		НР второго уровня	%	4,24		220,55	2922	
		Накладные расходы	%	--		1960,57	25978	
		Сметная прибыль (=8x0,7)	%	5,6		303,64	4023	
6	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм.	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей**	**м2 оштукатуриваемо**	**13,2500**		**2037,74**	**27000**	**54,8 2851**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,4552	6,031	809,22	4881	
6.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0333	0,441225	727,40	321	
		Итого оплата труда:				**392,58**	**5202**	
6.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,011925	3254,28	39	
6.4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0296	0,3922	788,92	309	
6.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0028	0,0371	1370,19	51	
		Итого эксплуатация машин:				**30,12**	**399**	
6.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0112	0,1484	25,00	4	
6.7	22-050101-9901	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	17,18	227,635	72,02	16394	
		Итого материалов:				**1237,58**	**16398**	
		Итого прямые затраты:				**1636,06**	**21678**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1851,19	24528	
		НР второго уровня	%	4,24		78,49	1040	
		Накладные расходы	%	--		293,62	3891	
		Сметная прибыль (=8x0,7)	%	5,6		108,06	1432	
7	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	**Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой**	**13,2500**		**638,72**	**8463**	**54,8 2168**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,39	5,168	762,15	3938	
7.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,022525	807,38	18	
		Итого оплата труда:				**298,61**	**3957**	
7.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,00265	1370,19	4	
7.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,019875	1734,25	34	
		Итого эксплуатация машин:				**2,88**	**38**	
7.5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,041075	84,66	3	
7.6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,1113	162,18	18	
7.7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВОАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,008348	########	1111	
7.8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	6,758	60,81	411	
		Итого материалов:				**116,49**	**1544**	
		Итого прямые затраты:				**416,61**	**5520**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				580,24	7688	
		НР второго уровня	%	4,24		24,60	326	

	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		188,24	2494	
		Сметная прибыль (=8x0,7)	%	5,6		33,87	449	
8	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**21,5000**		**686,57**	**14761**	**60,9 3269**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	7,654	675,36	5169	
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,27305	724,87	198	
		Итого оплата труда:				**249,63**	**5367**	
8. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,95	11,22	22	
8. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,27305	1370,19	374	
		Итого эксплуатация машин:				**18,42**	**396**	
8. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,4386	10390,45	4557	
8. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,7525	25,00	19	
		Итого материалов:				**212,84**	**4576**	
		Итого прямые затраты:				**471,69**	**10141**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				623,71	13410	
		НР второго уровня	%	4,24		26,45	569	
		Накладные расходы	%	--		178,47	3837	
		Сметная прибыль (=8x0,7)	%	5,6		36,41	783	
9	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**21,0000**		**3168,20**	**66532**	**60,9 10364**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,06	22,26	743,82	16557	
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,6174	745,23	460	
		Итого оплата труда:				**810,36**	**17018**	
9. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,0756	3254,28	246	
9. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,483	1370,19	662	
9. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,0588	1734,25	102	
		Итого эксплуатация машин:				**48,09**	**1010**	
9. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,273	9862,09	2692	
9. 7	22-060301-1205	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	21,42	1367,59	29294	
9. 8	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	0,6426	784,37	504	
9. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	0,8085	25,00	20	
		Итого материалов:				**1548,11**	**32510**	
		Итого прямые затраты:				**2384,65**	**50078**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2878,16	60441	
		НР второго уровня	%	4,24		122,03	2563	
		Накладные расходы	%	--		615,54	12926	
		Сметная прибыль (=8x0,7)	%	5,6		168,01	3528	
10	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**374,4450**		**134,85**	**50496**	**59,1 16923**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,1139	42,649	663,14	28282	
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,486778	724,87	353	
		Итого оплата труда:				**76,47**	**28635**	
10. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,486778	1370,19	667	
		Итого эксплуатация машин:				**1,78**	**667**	
10. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0047	1,76	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	**--**	
		Итого прямые затраты:				**77,31**	**28949**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				122,51	45873	
		НР второго уровня	%	4,24		5,19	1945	
		Накладные расходы	%	--		50,39	18868	
		Сметная прибыль (=8x0,7)	%	5,6		7,15	2678	
11	11-110101-3605 РСНБ РК 2015	**Устройство напольного резинового покрытия**	**м2 покрытия**	**374,4500**		**803,90**	**301022**	**60,9 81522**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,4717	176,628	743,82	131379	

	2	3	4	5	6	7	8	9
	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	3,183	779,88	2482	
		Итого оплата труда:				**357,49**	**133862**	
11.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	1,311	1370,19	1796	
11.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	1,872	1734,25	3247	
		Итого эксплуатация машин:				**13,47**	**5043**	
11.5	21-100502-1801	Клей Бустилат	т	0,00066	0,247137	########	55362	
11.6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	1,872	84,66	159	
		Итого материалов:				**148,27**	**55520**	
		Итого прямые затраты:				**512,60**	**191942**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				730,31	273464	
		НР второго уровня	%	4,24		30,97	11595	
		Накладные расходы	%	--		248,68	93117	
		Сметная прибыль (=8x0,7)	%	5,6		42,63	15963	
12	22-060105-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм**	м2	**374,4500**		**5017,74**	**1878892**	
		Итого прямые затраты:	м2			**4558,37**	**1706882**	
		НР второго уровня	%	4,24		193,27	72372	
		Накладные расходы	%	--		193,27	72372	
		Сметная прибыль (=8x0,7)	%	5,6		266,09	99638	
13	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	**Пороги пластиковых дверей у входа 900мм-2шт. Разборка**	м	**1,8000**		**43,78**	**79**	59,1 / 27
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0377	0,06786	663,14	45	
		Итого оплата труда:				**25,00**	**45**	
13.2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0011	0,00198	--	--	
		Итого материалов:				--	--	
		Итого прямые затраты:				**25,00**	**45**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				39,78	72	
		НР второго уровня	%	4,24		1,69	3	
		Накладные расходы	%	--		16,46	30	
		Сметная прибыль (=8x0,7)	%	5,6		2,32	4	
14	12-090101-0201 РСНБ РК 2015	**Лестницы деревянные. Разборка деревянных ограждений лестниц**	м марша	**21,2920**		**637,13**	**13566**	59,1 / 4575
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,5383	11,461	675,36	7741	
		Итого оплата труда:				**363,55**	**7741**	
14.2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0122	0,259762	32,54	8	
		Итого эксплуатация машин:				**0,40**	**8**	
14.3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0335	0,713282	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	--	
		Итого прямые затраты:				**363,94**	**7749**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				578,80	12324	
		НР второго уровня	%	4,24		24,54	523	
		Накладные расходы	%	--		239,40	5097	
		Сметная прибыль (=8x0,7)	%	5,6		33,79	719	
15	12-130103-0402 РСНБ РК 2015	**Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка**	м2 облицовки	**659,2500**		**128,04**	**84409**	59,1 / 28036
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,0958	63,156	734,04	46359	
15.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	1,319	818,38	1079	
		Итого оплата труда:				**71,96**	**47438**	
15.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	1,319	1734,25	2287	
		Итого эксплуатация машин:				**3,47**	**2287**	
		Итого прямые затраты:				**73,79**	**48646**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				116,32	76682	
		НР второго уровня	%	4,24		4,93	3251	
		Накладные расходы	%	--		47,46	31287	
		Сметная прибыль (=8x0,7)	%	5,6		6,79	4476	

	2	3	4	5	6	7	8	9
	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	м2	659,2500		1521,73	1003199	54,8 311564
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	1,025	675,731	799,44	540207	
16.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0534	35,204	805,07	28342	
		Итого оплата труда:				862,42	568548	
16.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	35,27	10,15	358	
16.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	5,01	1370,19	6865	
16.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0458	30,194	1734,25	52363	
		Итого эксплуатация машин:				90,39	59586	
16.6	21-130806-0801	Плиты акустические (тип, марка по проекту)	м2	1	659,25	--	--	
		Итого материалов:				0,00	--	
		Итого прямые затраты:				909,81	599793	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1382,42	911357	
		НР второго уровня	%	4,24		58,61	38642	
		Накладные расходы	%	--		531,22	350206	
		Сметная прибыль (=8х0,7)	%	5,6		80,70	53200	
17	22-030301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте**	м2	659,2500		2591,86	1708685	
		Итого прямые затраты:	м2			2354,58	1552257	
		НР второго уровня	%	4,24		99,83	65816	
		Накладные расходы	%	--		99,83	65816	
		Сметная прибыль (=8х0,7)	%	5,6		137,45	90612	
18	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	507,0000		134,85	68371	59,1 22914
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,1139	57,747	663,14	38295	
18.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,6591	724,87	478	
		Итого оплата труда:				76,47	38772	
18.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,6591	1370,19	903	
		Итого эксплуатация машин:				1,78	903	
18.4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0047	2,383	--	--	
		Итого материалов:				0,00	--	
		Итого прямые затраты:				77,31	39198	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				122,51	62112	
		НР второго уровня	%	4,24		5,19	2634	
		Накладные расходы	%	--		50,39	25548	
		Сметная прибыль (=8х0,7)	%	5,6		7,15	3626	
19	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	370,0000		43,78	16200	59,1 5467
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0377	13,949	663,14	9250	
		Итого оплата труда:				25,00	9250	
19.2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0011	0,407	--	--	
		Итого материалов:				--	--	
		Итого прямые затраты:				25,00	9250	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				39,78	14717	
		НР второго уровня	%	4,24		1,69	624	
		Накладные расходы	%	--		16,46	6091	
		Сметная прибыль (=8х0,7)	%	5,6		2,32	859	
20	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм.	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	320,3490		2224,02	712462	60,9 53948
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,382	122,373	706,54	86462	
20.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	2,723	779,88	2124	
		Итого оплата труда:				276,53	88585	

2		3	4	5	6	7	8	9
	-50602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	1,121	1370,19	1536	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	1,602	1734,25	2778	
		Итого эксплуатация машин:				**13,47**	**4314**	
20.5	21-100502-1801	Клей Бустилат	т	0,0005	0,160175	########	35881	
20.6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	1,602	84,66	136	
20.7	22-060101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	326,756	1427,66	466496	
		Итого материалов:				**1568,64**	**502513**	
		Итого прямые затраты:				**1852,01**	**593289**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2020,41	647237	
		НР второго уровня	%	4,24		85,67	27443	
		Накладные расходы	%	–		254,07	81391	
		Сметная прибыль (=8x0,7)	%	5,6		117,94	37782	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**5737532**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**994292**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**77020**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**36987**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**4666219**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**589184**	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**6326715**	
Накладные расходы II уровня			Тенге				**268253**	
ИТОГО:			Тенге				**6594968**	
Сметная прибыль			Тенге				**369318**	
ИТОГО по смете:			Тенге				**6964286**	
Итого в ценах 2016г, К=1							**6964286**	
НДС 12%							**835714**	
Итого с НДС:							**7800000**	

Заказчик: Руководитель КГКП «Музей художественного и декоративно-прикладного искусства Атырауской области имени Шаймардана Сариева Управления культуры, архивов и документации Атырауской области» Орынбасарұлы Толеген.

Подрядчик: ТОО "Жолаушы-Жол" Сертеков С.С.

Технадзор: ТОО "G CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP" Оразалиев Н.О.