Заказчик ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отырарского района» акимата Отырарского района Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Жылуэнерго ремонт "

Договор №12 10.11.2016 г. и Доп. соглашение №1 16.01.2017 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных сетей (питьевого водопровода, системы электроснабжения, внутрипоселковых дорог, мини электростанции (подстанции)) в новом микрорайоне с.Шаульдер Отырарского района, ЮКО (1-очередь

АКТ N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СЕТИ 0,4кВ (УЧ.№1 КТПГ400-10/0,4кВ)								
1.	Е0133-117 -3	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по строительным работам	шт	1,00	2766,21	2165,46	2766	2165	3,62	4
					600,75	566,01	601	566	2,24	2
2.	Е0133-117 -5	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с воздушными тупиковыми вводами	шт	1,00	6610,97	3206,72	6611	3207	18,60	19
					3397,50	959,63	3398	960	4,09	4
5.	Ц0108-600 -2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90	5,40	167	5	1,00	1
					158,00	2,30	158	2	0,01	0
6.	ТПРАЙС	Счетчик электронный трехфазный активной энергии CE303S, 380В, 100А	шт	1,00	10929,19	--	10929	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ПОДВЕСТКА ПРОВОДА								
24.	Е0133-108 -1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,70	7259,41	4310,78	5073	3013	16,10	11
					2745,00	1169,46	1918	817	4,45	3
25.	С151607-1 140	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий	км	0,36	180580,00	--	64617	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		электропередачи СИПс-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005			--	--	--	--	--	--
27.	С151607-1 123	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,34	41259,00	--	14069	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ЗЕМЛЕНЫЕ РАБОТЫ КЛ-0,4кВ (ОБЩИЙ ОБЪЕМ НА ВСЕ УЧАСТКИ)								
32.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	129,55	33,67	32,10	4362	4159	0,01	1
					1,57	12,33	203	1597	0,05	6
33.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4,01	262,72	--	1053	--	1,85	7
					262,72	--	1053	--	--	--
34.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	2,87	122,18	--	350	--	0,89	3
					122,18	--	350	--	--	--
35.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	92,65	6,48	6,48	600	600	--	--
					--	2,10	--	195	0,01	1
36.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	634,00	36,70	27,80	23268	17625	0,06	38
					8,80	6,90	5579	4375	0,04	25
37.	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	634,00	32,40	23,70	20542	15026	0,06	38
					8,60	5,90	5452	3741	0,03	22
38.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	1000шт	2,53	10400,00	--	26354	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в ТРАНШЕЯХ, масса 1 м до 1 кг	м	581,00	26,40	3,10	15338	1801	0,11	64
					19,10	0,50	11097	290	0,00	2
40.	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в ТРАНШЕЯХ, масса 1 м до 2 кг	м	20,00	27,50	4,00	550	80	0,12	2
					19,30	0,70	386	14	0,00	0
41.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных ТРУБАХ, масса 1 м до 1 кг	м	3,00	27,70	2,10	83	6	0,10	0
					19,70	0,50	59	2	0,00	0
42.	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по ОПОРЕ, масса 1 м до 1 кг	м	5,00	23,20	2,10	116	11	0,10	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					16,50	0,30	82	2	0,00	0
43.	Ц0108-147 -2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по ОПОРЕ, масса 1 м до 2 кг	м	40,00	28,80	3,30	1152	132	0,13	5
					21,00	0,60	840	24	0,00	0
44.	С151601-1 91	Кабели силовые АВВГ 4х70	км	0,03	375712,00	--	12023	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С151601-1 89	Кабели силовые АВВГ 4х35	км	0,03	156260,00	--	5000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С151601-1 87	Кабели силовые АВВГ 4х10	км	0,62	54174,00	--	33805	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0134-103 -1	Устройство трубопроводов из ПВХ труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,00	21603,38	--	65	--	133,00	0
					20790,00	--	62	--	--	--
48.	С130804-6 127	Трубы гофрированные двухстенные из ПВХ с наружным диам.110мм, ПНД-110	м	3,00	192,00	--	576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Ц0108-160 -2	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	шт	4,00	749,00	--	2996	--	4,00	16
					671,00	--	2684	--	--	--
50.	С151610-2 3	Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, типа КНЭ1-1УТ, для сечения 16-120 мм2, ПКВэ-3	шт	4,00	13200,00	--	52800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Ц0108-158 -15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт	2,00	273,20	--	546	--	1,00	2
					200,00	--	400	--	--	--
52.	С151610-7	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-1-1У3, ПКВ-1	компл	2,00	3590,00	--	7180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр	м	97,50	30,30	2,80	2954	273	0,16	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		12 мм			27,50	0,30	2681	29	0,00	0
		ОПОРА АНКЕРНАЯ (КОНЦЕВАЯ) ДВУХЦЕПНАЯ К2 (БЕЗ ВВОДА)(2шт)								
133.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	3155,76	1990,26	3156	1990	5,98	6
					985,50	549,90	986	550	2,29	2
134.	С143019-1 04	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,6	шт	2,00	19700,00	--	39400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	Е0133-107 -1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	2,00	459,29	301,79	919	604	0,91	2
					157,50	83,25	315	167	0,30	1
136.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/, П-Зи ИЗ БМ В25	м3	0,10	22000,00	--	2200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	С143001-4 5	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,10	250,00	--	25	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	С143001-4 6	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,10	134,00	--	13	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	С143001-4 7	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	0,10	134,00	--	13	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	ТПРАЙС	Стяжка Г1	шт	2,00	1272,35	--	2545	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ								
141.	ТПРАЙС	Крюк сквозной SOT21.01	шт	1,00	924,25	--	924	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	ТПРАЙС	Крюкообразная гайка PD 2.2	шт	1,00	1004,18	--	1004	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	ТПРАЙС	Зажим поддерживающий SO 130	шт	2,00	1021,80	--	2044	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
144.	ТПРАЙС	Бандажная стальная лента СОТ 37	м	5,60	172,91	--	968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	ТПРАЙС	Скрепа СОТ 36	шт	4,00	38,82	--	155	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	ТПРАЙС	Плашечный соединительный зажим SM2.21	шт	2,00	528,19	--	1056	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	С151607-1 307	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00	124590,00	--	125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	ТПРАЙС	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.127	шт	2,00	575,50	--	1151	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	ТПРАЙС	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.1	шт	8,00	585,93	--	4687	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	ТПРАЙС	Зажим плашечный SL 37.2	шт	1,00	312,22	--	312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	ТПРАЙС	Крюк бандажный SOT 29	шт	2,00	515,79	--	1032	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	ТПРАЙС	Крюк бандажный SOT 39	шт	2,00	565,06	--	1130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	ТПРАЙС	Зажим анкерный SO 158.1	шт	1,00	348,10	--	348	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	ТПРАЙС	Заземляющий проводник ЗП 6 L 1м	шт	1,00	83,86	--	84	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	ТПРАЙС	Кронштейн У4	шт	1,00	1341,36	--	1341	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ОПОРА АНКЕРНАЯ (КОНЦЕВАЯ)ДВУХЦЕПНАЯ К2 С УСТАНОВКОЙ СВЕТИЛЬНИКА УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (С ВВОДОМ)(2шт)								
156.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним	опора	1,00	3155,76	1990,26	3156	1990	5,98	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/			985,50	549,90	986	550	2,29	2
157.	С143019-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,6	шт	2,00	19700,00 ---	-- --	39400 ---	-- --	-- ---	-- --
158.	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	2,00	459,29 157,50	301,79 83,25	919 315	604 167	0,91 0,30	2 1
159.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/, П-3и ИЗ БМ В25	м3	0,10	22000,00 ---	-- --	2200 ---	-- --	-- ---	-- --
160.	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,10	250,00 ---	-- --	25 ---	-- --	-- ---	-- --
161.	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,10	134,00 ---	-- --	13 ---	-- --	-- ---	-- --
162.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	0,10	134,00 ---	-- --	13 ---	-- --	-- ---	-- --
163.	ТПРАЙС	Стяжка Г1	шт	2,00	1272,35 ---	-- --	2545 ---	-- --	-- ---	-- --
164.	ТПРАЙС	Крюк сквозной SOT21.01	шт	1,00	924,25 ---	-- --	924 ---	-- --	-- ---	-- --
165.	ТПРАЙС	Крюкообразная гайка PD 2.2	шт	1,00	1004,18 ---	-- --	1004 ---	-- --	-- ---	-- --
166.	ТПРАЙС	Зажим поддерживающий SO 130	шт	2,00	1021,80 ---	-- --	2044 ---	-- --	-- ---	-- --
167.	ТПРАЙС	Бандажная стальная лента СОТ 37	м	5,60	172,91 ---	-- ---	968 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
168.	ТПРАЙС	Скрепа СОТ 36	шт	4,00	38,82	--	155	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	ТПРАЙС	Плашечный соединительный зажим SM2.21	шт	2,00	528,19	--	1056	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	С151607-1307	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00	124590,00	--	125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	ТПРАЙС	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.127	шт	2,00	575,50	--	1151	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	ТПРАЙС	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.1	шт	8,00	585,93	--	4687	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	ТПРАЙС	Зажим плашечный SL 37.2	шт	1,00	312,22	--	312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	ТПРАЙС	Крюк бандажный SOT 29	шт	2,00	515,79	--	1032	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	ТПРАЙС	Крюк бандажный SOT 39	шт	2,00	565,06	--	1130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	ТПРАЙС	Зажим анкерный SO 158.1	шт	1,00	348,10	--	348	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	ТПРАЙС	Заземляющий проводник ЗП 6 L 1м	шт	1,00	83,86	--	84	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	ТПРАЙС	Кронштейн У4	шт	1,00	1341,36	--	1341	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРА УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ								
179.	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	1,00	1745,38	1411,25	1745	1411	2,01	2
					333,00	239,85	333	240	0,81	1
180.	С151703-60	Светильники, тип РКУ 06-25	шт.	1,00	2453,00	--	2453	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
181.	ТПРАЙС	Лампа энергосберегающая КЭЛ-FS E27 25Вт, 220В	шт	1,00	197,38	--	197	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	ТПРАЙС	Кронштейн КС-1	шт	2,00	532,01	--	1064	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	Ц0108-523 -1	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	шт	1,00	280,30	11,70	280	12	1,00	1
					180,00	2,30	180	2	0,01	0
184.	ТПРАЙС	Корпус для предохранителей SV 29.25	шт	1,00	1323,57	--	1324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	ТПРАЙС	Плавная вставка SVV 10.25 220В 25А	шт	1,00	146,81	--	147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРА ДЛЯ ПОДВОДКИ В ВОДУ В ЗДАНИЯ								
186.	ТПРАЙС	Зажим анкерный SO 157.1	шт	1,00	291,34	--	291	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	ТПРАЙС	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.1	шт	2,00	585,93	--	1172	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СЕТИ 0,4кВ (УЧ.№1 КТПГ400-10/0,4кВ)								453886
		Раздел: СЕТИ ВЛ-0,4кВ (УЧ.№2 КТПГ250-10/0,4кВ)								
246.	Е0133-117 -1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	шт	1,00	2238,10	1743,10	2238	1743	3,00	3
					495,00	454,41	495	454	1,81	2
247.	Е0133-117 -2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	шт	1,00	4098,19	1460,06	4098	1460	12,10	12
					2191,50	441,68	2192	442	1,90	2
250.	Ц0108-600 -2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90	5,40	167	5	1,00	1
					158,00	2,30	158	2	0,01	0
251.	ТПРАЙС	Счетчик электронный трехфазный активной энергии CE303S, 380В, 100А	шт	1,00	10929,19	--	10929	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕТИ ВЛ-0,4 кВ Монтажные работы								
277.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в ТРАНШЕЯХ, масса 1 м до 1 кг	м	15,00	26,40 19,10	3,10 0,50	396 286	46 7	0,11 0,00	2 0
278.	Ц0108-147 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по ОПОРЕ, масса 1 м до 1 кг	м	30,00	23,20 16,50	2,10 0,30	696 495	63 9	0,10 0,00	3 0
279.	С151601-1 91	Кабели силовые АВВГ 4х70	км	0,03	375712,00 --	-- --	12023 --	-- --	-- --	-- --
280.	С151601-1 89	Кабели силовые АВВГ 4х35	км	0,02	156260,00 --	-- --	2500 --	-- --	-- --	-- --
281.	Ц0108-160 -2	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	шт	4,00	749,00 671,00	-- --	2996 2684	-- --	4,00 --	16 --
282.	С151610-2 3	Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, типа КНЭ1-1УТ, для сечения 16-120 мм2, ПКВэ-3	шт	4,00	13200,00 --	-- --	52800 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: СЕТИ ВЛ-0,4кВ (УЧ.№2 КТПГ250-10/0,4кВ)								88843
		Раздел: СЕТИ ВЛ-0,4кВ (УЧ.№3 КТПГ400-10/0,4кВ)								
492.	Е0133-117 -3	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по строительным работам	шт	1,00	2766,21 600,75	2165,46 566,01	2766 601	2165 566	3,62 2,24	4 2
493.	Е0133-117 -4	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с кабельными вводами	шт	1,00	4519,03 1707,75	2804,53 811,13	4519 1708	2805 811	9,33 3,37	9 3
496.	Ц0108-600 -2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90 158,00	5,40 2,30	167 158	5 2	1,00 0,01	1 0
497.	ТПРАЙС	Счетчик электронный трехфазный активной энергии CE303S, 380В, 100А	шт	1,00	10929,19 --	-- --	10929 --	-- --	-- --	-- --
		СЕТИ ВЛ-0,4 кВ Монтажные работы								
523.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в ТРАНШЕЯХ, масса 1 м до 1 кг	м	15,00	26,40	3,10	396	46	0,11	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					19,10	0,50	286	7	0,00	0
524.	Ц0108-147 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по ОПОРЕ, масса 1 м до 1 кг	м	30,00	23,20	2,10	696	63	0,10	3
					16,50	0,30	495	9	0,00	0
525.	С151601-1 92	Кабели силовые АВВГ 4х95	км	0,03	490318,00	--	15690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
526.	С151601-1 89	Кабели силовые АВВГ 4х35	км	0,02	156260,00	--	2500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
527.	Ц0108-160 -2	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	шт	4,00	749,00	--	2996	--	4,00	16
					671,00	--	2684	--	--	--
528.	С151610-2 3	Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, типа КНЭ1-1УТ, для сечения 16-120 мм2, ПКВэ-3	шт	4,00	13200,00	--	52800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СЕТИ ВЛ-0,4кВ (УЧ.№3 КТПГ400-10/0,4кВ)								93460
		Раздел: СЕТИ ВЛ-10 кВ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР								
3.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм, ЗАЗЕМЛЕНИЯ	м	560,00	30,30	2,80	16968	1568	0,16	90
					27,50	0,30	15400	168	0,00	1
4.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,34	50642,00	--	17441	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0108-471 -3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм, ЗАЗЕМЛЕНИЯ	шт	28,00	131,70	20,70	3688	580	0,70	20
					111,00	1,60	3108	45	0,01	0
6.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,38	49502,00	--	18712	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ПОДВЕСТКА ПРОВОДА								
7.	Е0133-109 -6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	1,45	41504,56	31105,06	60223	45133	51,10	74
					9157,50	6414,57	13288	9308	22,72	33
8.	С151607-9	Провод самонесущий изолированный	км	1,91	82830,00	--	158288	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10	для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005			--	--	--	--	--	--
9.	С151607-909	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1Х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	2,44	64306,00	--	157035	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР								432355
		Раздел: ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10-1.2с (1шт)								
10.	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	1534,11	878,23	1534	878	3,06	3
					506,25	246,42	506	246	1,03	1
11.	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	шт	1,00	17700,00	--	17700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		МЕТАЛЛО КОНСТРУКЦИИ								
12.	ТПРАЙС	Оголовок ОГs-55 УТ2,5	шт	1,00	3628,36	--	3628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	ТПРАЙС	Зажим плашечный SL 37.2	шт	1,00	312,22	--	312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	ТПРАЙС	Кожух защитный SP 15	шт	1,00	135,07	--	135	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	ТПРАЙС	Изолятор штыревой SDI 37	шт	3,00	3025,59	--	9077	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	ТПРАЙС	Вязка спиральная SO 115.5073	шт	6,00	816,59	--	4900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0133-30-15	Установка ГРОЗОЗАЩИТЫ массой до 0,2 т	1т	0,28	14242,70	7785,20	4016	2195	35,40	10
					6457,50	2029,95	1821	572	7,10	2
18.	ТПРАЙС	Траверс ТМ-96И УТ2,5	шт	1,00	1064,76	--	1065	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С151609-8	Шина Ши2	т	0,0043	322300,00	--	1386	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
20.	ТПРАЙС	Хомут Х-62И УТ2,5	шт	1,00	303,28	--	303	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	ТПРАЙС	Упор УП-50 УТ2,5	шт	1,00	245,54	--	246	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРА								
22.	ТПРАЙС	Ограничитель перенапряжения SGA1012.10	шт	3,00	9252,29	--	27757	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	ТПРАЙС	Кабельный наконечник SAL3.27	шт	6,00	1594,03	--	9564	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	ТПРАЙС	Бандажная лента СОТ37	м	10,20	172,91	--	1764	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	ТПРАЙС	Скрепка СОТ36	шт	6,00	38,82	--	233	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УА10-1.2с (3шт) ГРОЗОЗАЩИТА								
44.	Е0133-30-15	Установка ГРОЗОЗАЩИТЫ массой до 0,2 т	1т	0,04	14242,70	7785,20	536	293	35,40	1
					6457,50	2029,95	243	76	7,10	0
		УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА К10-1.2с(1шт) ГРОЗОЗАЩИТА								
69.	Е0133-30-15	Установка ГРОЗОЗАЩИТЫ массой до 0,2 т	1т	0,02	14242,70	7785,20	268	146	35,40	1
					6457,50	2029,95	121	38	7,10	0
		УСТРОЙСТВО ОТВЕТВИТЕЛЬНОЕ 10кВ УОК-1 (1шт)								
78.	Е0133-114-1	Устройство УОК	шт	1,00	392,74	154,24	393	154	1,27	1
					213,75	32,13	214	32	0,13	0
79.	ТПРАЙС	Траверс ТМ-2 УТ2,5	шт	1,00	1673,50	--	1674	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	ТПРАЙС	Хомут Х-1 УТ2,5	шт	1,00	389,14	--	389	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	ТПРАЙС	Проводник ЗП-1 L 0,6м УТ2,5	шт	1,00	128,25	--	128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	ТПРАЙС	Кронштейн РА-4 УТ2,5	шт	1,00	285,37	--	285	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83.	С151804-342	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г	шт.	3,00	363,00 ---	-- --	1089 ---	-- --	-- ---	-- --
84.	С151804-1332	Изолятор колпачок К-6	шт.	3,00	13,00 ---	-- --	39 ---	-- --	-- ---	-- --
85.	С151804-2001	Зажимы ПА2-1-2А	шт.	6,00	102,00 ---	-- --	612 ---	-- --	-- ---	-- --
86.	С11011-670	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 4 мм /КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДА/	кг	0,40	81,00 ---	-- --	32 ---	-- --	-- ---	-- --
		КОНЦЕВАЯ ОПОРА Кр10-1№2 с С УСТАНОВКОЙ РЛНД (2шт)								
87.	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2,00	3155,76 --- 985,50	1990,26 --- 549,90	6312 --- 1971	3981 --- 1100	5,98 --- 2,29	12 --- 5
88.	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	шт	4,00	17700,00 ---	-- --	70800 ---	-- --	-- ---	-- --
		МЕТАЛЛО КОНСТРУКЦИЙ								
89.	ТПРАЙС	Траверс ТМ-73 УТ2,5	шт	2,00	3246,89 ---	-- --	6494 ---	-- --	-- ---	-- --
90.	ТПРАЙС	Траверс TMs-60a УТ2,5	шт	2,00	744,67 ---	-- --	1489 ---	-- --	-- ---	-- --
91.	ТПРАЙС	Хомут Х-1 УТ2,5	шт	4,00	389,14 ---	-- --	1557 ---	-- --	-- ---	-- --
92.	ТПРАЙС	Накладка ОГ-52 УТ2,5	шт	2,00	363,93 ---	-- --	728 ---	-- --	-- ---	-- --
93.	ТПРАЙС	Крепление подкоса У-1 УТ2,5	шт	2,00	981,45 ---	-- --	1963 ---	-- --	-- ---	-- --
94.	ТПРАЙС	Провод заземляющий ЗП-21	шт	2,00	434,45 ---	-- --	869 ---	-- --	-- ---	-- --
95.	С11011-56	Гайка /М20 ГОСТ 5915-70/,	т	0,00	136500,00	--	19	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шестигранные			--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРА								
96.	ТПРАЙС	Зажим плашечный SL 37.2	шт	10,00	312,22	--	3122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	ТПРАЙС	Кожух защитный SP 15	шт	10,00	135,07	--	1351	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	ТПРАЙС	Изолятор штыревой SDI 37	шт	8,00	3025,59	--	24205	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	ТПРАЙС	Вязка спиральная SO 115.5073	шт	10,00	816,59	--	8166	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	С151804-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	157,00	--	942	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	ТПРАЙС	Изолятор натяжной SDI 90.150	шт	6,00	3586,40	--	21518	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	ТПРАЙС	Зажим натяжной SO 256	шт	6,00	9460,76	--	56765	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		РЛНД								
103.	Ц0108-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт	2,00	568,50	25,50	1137	51	2,00	4
					452,00	6,80	904	14	0,04	0
104.	ТПРАЙС	Разъединитель РЛНД 1-10/400У1 с приводом ПРНЗ-10У1	компл	2,00	11255,43	--	22511	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
105.	ТПРАЙС	Кронштейн КМ-1 УТ2,5	шт	2,00	279,89	--	560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	С11011-58	Болты строительные с гайками и шайбами, оцинкованные	т	0,00	154700,00	--	377	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	С151804-2447	Зажимы аппаратный А2А	шт.	12,00	332,00	--	3984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	ТПРАЙС	Кронштейн РА1 УТ2,5	шт	2,00	2101,38	--	4203	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
109.	ТПРАЙС	Кронштейн РА2 УТ2,5	шт	2,00	427,51	--	855	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	ТПРАЙС	Кронштейн РА3 УТ2,5	шт	6,00	2056,44	--	12339	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	ТПРАЙС	Кронштейн РА5 УТ2,5	шт	2,00	275,14	--	550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	ТПРАЙС	Хомут Х-7 УТ2,5	шт	6,00	313,51	--	1881	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	ТПРАЙС	Хомут Х-8 УТ2,5	шт	2,00	346,03	--	692	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	ТПРАЙС	Провод ЗП-1	шт	2,00	776,10	--	1552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ГРОЗОЗАЩИТА								
115.	Е0133-30-15	Установка ГРОЗОЗАЩИТЫ массой до 0,2 т	1т	0,04	14242,70	7785,20	536	293	35,40	1
					6457,50	2029,95	243	76	7,10	0
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ								
116.	ТПРАЙС	Траверс ТМ-96И УТ2,5	шт	2,00	1064,76	--	2130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	С151609-8	Шина Ши2	т	0,00	322300,00	--	1044	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	ТПРАЙС	Хомут Х-62И УТ2,5	шт	2,00	303,28	--	607	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	ТПРАЙС	Упор УП-50 УТ2,5	шт	2,00	245,54	--	491	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРА								
120.	ТПРАЙС	Ограничитель перенапряжения SGA1012.10	шт	6,00	9252,29	--	55514	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	ТПРАЙС	Кабельный наконечник SAL3.27	шт	12,00	1594,03	--	19128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122.	ТПРАЙС	Бандажная лента СОТ37	м	20,40	172,91	--	3527	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	ТПРАЙС	Скрепка СОТ36	шт	12,00	38,82	--	466	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		РЛНД								
141.	Ц0108-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт	2,00	568,50	25,50	1137	51	2,00	4
					452,00	6,80	904	14	0,04	0
142.	ТПРАЙС	Разъединитель РЛНД 1-10/400У1 с приводом ПРНЗ-10У1	компл	2,00	11255,43	--	22511	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ГРОЗОЗАЩИТА								
153.	Е0133-30-15	Установка ГРОЗОЗАЩИТЫ массой до 0,2 т	1т	0,04	14242,70	7785,20	536	293	35,40	1
					6457,50	2029,95	243	76	7,10	0

Итого по разделу: ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10-1.2с (1шт) 453629

Раздел: ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1

19.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 20 мм /протаскивание труб в футляре 288м/	км	0,15	47611,09	17877,09	7287	2736	173,00	26
					29700,00	4698,68	4546	719	18,10	3
20.	С130804-997	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	165,57	30,00	--	4967	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 20 мм	м	10,87	244,97	0,28	2662	3	0,84	9
					146,93	0,11	1597	1	0,00	0
42.	Е0109-49-2	Установка указателя пожарного гидранта	шт	16,00	59,75	0,42	956	7	0,16	3
					28,80	0,16	461	3	0,00	0
43.	С11011-954	Таблички эмалированные для указателя пожарного гидранта	шт	16,00	359,00	--	5744	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	врезка	3,00	916,73	180,25	2750	541	2,01	6
					396,00	67,50	1188	203	0,33	1
72.	Е0122-31-	Промывка с дезинфекцией	км	3,12	8287,75	--	25883	--	51,50	161

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	трубопроводов диам. 100 мм			---	---	---	---	---	---
					8032,50	--	25085	--	--	--
73.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	4,91	8097,13	--	39781	--	51,50	253
					---	---	---	---	---	---
					8032,50	--	39464	--	--	--
74.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм /трубы в футляре/	м	68,00	11,13	--	757	--	0,05	3
					---	---	---	---	---	---
					10,69	--	727	--	--	--
75.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм /трубы в футляре/	м	288,00	10,99	--	3165	--	0,05	14
					---	---	---	---	---	---
					10,69	--	3079	--	--	--
		Итого по разделу: ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1								93953
		Раздел: ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ								
87.	Е0111-2-9	БЕТОННАЯ ОТМОСТКА ТОЛЩ,15мм ИЗ БМ В7,5, шириной 1,0м НА ССЦ	м3	16,02	10136,66	--	162389	--	3,66	59
					---	---	---	---	---	---
					567,00	--	9083	--	--	--
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ								162389
		Раздел: МОКРЫЕ КОЛОДЦЫ, ДИАМ.1000мм-2шт								
98.	Е0111-2-9	БЕТОННАЯ ОТМОСТКА ТОЛЩ,15мм ИЗ БМ В7,5, шириной 1,0м НА ССЦ	м3	1,60	10136,66	--	16239	--	3,66	6
					---	---	---	---	---	---
					567,00	--	908	--	--	--
		Итого по разделу: МОКРЫЕ КОЛОДЦЫ, ДИАМ.1000мм-2шт								16239
		Раздел: РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ ДЛЯ АБОНЕНТОВ /НА ТРУБЕ Д110мм/								
119.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводовдиам. 50-65 мм	км	0,04	8097,13	--	347	--	51,50	2
					---	---	---	---	---	---
					8032,50	--	345	--	--	--
		Итого по разделу: РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ ДЛЯ АБОНЕНТОВ /НА ТРУБЕ Д110мм/								347
		Раздел: РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ ДЛЯ АБОНЕНТОВ /НА ТРУБЕ Д63мм/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149.	Е0111-2-9	БЕТОННАЯ ОТМОСТКА ТОЛЩ,15мм ИЗ БМ В7,5, шириной 1,0м НА ССЦ	м3	4,81	10136,66	--	48717	--	3,66	18
					567,00	--	2725	--	--	--
153.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводовдиам. 50-65 мм	км	0,02	8097,13	--	160	--	51,50	1
					8032,50	--	159	--	--	--
		Итого по разделу: РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ ДЛЯ АБОНЕНТОВ /НА ТРУБЕ Д63мм/								48877
	ИТОГО:						1950585	127625		1123
							184265	30812		135

Накладные расходы :

На монтажные работы	108603
На общестроительные работы	123037
На металломонтажные работы	4103
На сантехнические работы	4871
Всего накладных расходов:	240615
Итого с накладными	2191199

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	126804
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2317989
Итого с временными, 3,4 %	2394170
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	2410385
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2419650
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2442884
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	6685610
Понижающий коэфициент К=0,94	6284473,9
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	133708
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6410163,41
Налог на добавленную стоимость, 12 %	769219,61
Итого с НДС	7179383,02

Подрядчик
ТОО «Жылуэнерго ремонт»
Директор _____ Дербисфеков Ж.

Технадзор
ТОО " Нур&М Курылыс"
Инженер _____ Корабоев Т