Счет-фактура №6 от 08 октября 2013 года

Поставщик: «Құрылыс» ИП Молдашов Есбол

БИН и адрес места нахождения поставщика: ИИН: 560306301295, Республика Казахстан, Карагандинская обл., ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0011015, от 01.08.2009г.

ИИК поставщика: № KZ598560000000107377 АО «БанкЦентрКредит» БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №17 от 10 сентября 2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): Безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская обл., с.Улытау

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: без накладной

Грузоотправитель: ИП «Құрылыс» Молдашов Есбол, Жезказган, ул Анаркулова 8-62

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: "Ұлытау ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" ММ 101500, Ұлытау ауданы, Ұлытау ауылы, Абай көшесі, 23

(, наименование и адрес)

Получатель: "Ұлытау ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН : 060140011336, ММ 101500, Ұлытау ауданы, Ұлытау ауылы, Абай көшесі, 23

ИИК получателя: KZ96070103KSN3023000, ҚР Қаржы Министрлігінің қазынашылық комитеті қарағанды облысы бойынша Қазынашылық департаментінің Ұлытау аудандық қазынашылық басқармасы ММ, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство одноквартирного 3-х комнатного коммунального жилого дома в с.Улытау, ул.Тайжана, дом №1 Карагандинской области	объект	1	3 843 008,93	3 843 008,93	12%	461 161,07	4 304 170,00		
Всего по счету:					3 843 008,93		**461 161,07**	**4 304 170,00**		

Руководитель: Молдашов Е. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

Главный бухгалтер: Раменская В.А.

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Улытауского района"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-Привязка РП на строительство одноквартирного 3-х комнатного коммунального жилого дома в с.Улытау, ул. «Тайжана», дом № 1 к строительству одноквартирных 3-х комнатных коммунальных жилых домов по ул.Тайжана №2,3,4,5,6,7,8,9,10 и по ул.«20 лет Независимости РК» №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 в с.Улытау Карагандинской области»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилые дома по ул. Тайжана № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Подрядчик: ИП"Құрылыс" Молдашов Есбол.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
1	20.10.2013	10.09.2013	20.10.2013

АКТ
приемки выполненных работ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	46,58	9339,12	308,99	434994	14392	51925	5,92	276
				945,00	116,73	44016	5437	105	0,57	27
		м3								
2	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,24	52400,00	--	65069	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
3	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,97	9184,15	311,32	18093	613	3423	2,82	6
				1537,20	117,61	3028	232	105	0,57	1
		м3								
4	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	45,48	324,68	4,19	14766	191	3200	0,38	17
				58,05	1,58	2640	72	118	0,01	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	167,08	245,44	3,82	41008	638	7648	0,21	35
				37,35	1,44	6240	241	118	0,01	1
		м2								
				СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ						
6	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	41,85	1738,71	372,83	72765	15603	41274	3,72	156
				696,30	139,50	29140	5838	118	0,68	28
		м3								
7	Спрайс лист	Шлакоблок 400х200х200мм	2406,38	50,00	--	120317	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
8	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	8,37	4173,97	378,22	34936	3166	31036	20,04	168
				3566,25	141,75	29850	1186	100	0,69	6
		м3								
9	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	8,37	14600,00	--	122202	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
10	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	12,55	9281,89	282,71	116488	3548	18129	5,53	69
				1118,45	105,75	14037	1327	118	0,52	7
		м3								
11	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	7,85	1738,71	372,83	13649	2927	7742	3,72	29
				696,30	139,50	5466	1095	118	0,68	5
		м3								
12	Спрайс лист	Шлакоблок 400х200х200мм	451,38	50,00	--	22568	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
13	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	1,22	1738,71	372,83	2121	455	1203	3,72	5
				696,30	139,50	849	170	118	0,68	1
		м3								
14	Спрайс лист	Шлакоблок 400х200х200мм	701,5	50,00	--	35074	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
15	Е0108-6-9	Кладка вентиляционных каналов и дымоходов	3,89	10656,45	296,60	41492	1155	10334	5,95	23
				2138,95	110,25	8328	429	118	0,54	2
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1155542	42687			784
			Тенге			143594	16027			78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1155542				
	Материалы -		Тенге			197481				
	Всего заработная плата -		Тенге				159622,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			365230				
	Местные материалы -		Тенге			406549				
		Накладные расходы -	Тенге			175915				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26387,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79887				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1411344				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							950
		Сметная заработная плата -	Тенге				186009,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1411344				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							950
		Сметная заработная плата -	Тенге				186009,00			
Всего						**1411344**				
Временные здания и сооружения (3,4 %)						**47986**				
Итого :						**1459330**				
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время (1,7*1,05 %)						**26049**				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)						**14593**				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)						**5837**				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге						**1505809**				
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731тенге (имрп-2,234)						**3363978**				
Налог (2 %)						**67280**				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)						**3431258**				
НДС 12%						**411751**				
Всего по акту с учетом НДС (12 %)						**3843009**				

Закзчик: Начальник ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Улытауского района" _____ **Алиакпаров Ж.М.**

Подрядчик: Директор ИП "Құрылыс" Молдашов Есбол _____ **Молдашов Е.**

Ответственный представитель технического надзора
Инженер ТОО "Ж.А.Н.А.-құрылыс" _____ **Алдабергенов Ж.К.**

4

(1)

ТI

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Улытауского района"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-Привязка РП на строительство одноквартирного 3-х комнатного коммунального жилого дома в с.Улытау, ул. «Тайжана», дом № 1 к строительству одноквартирных 3-х комнатных коммунальных жилых домов по ул.Тайжана №2,3,4,5,6,7,8,9,10 и по ул.«20 лет Независимости РК» №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 в с.Улытау Карагандинской области»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилые дома по ул. Тайжана № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Подрядчик: ИП"Құрылыс" Молдашов Есбол.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
1	20.10.2013	10.09.2013	20.10.2013

АКТ
приемки выполненных работ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	274	9,24	9,24	2533	2533	798	--	--
				--	3,00	--	822	97	0,01	3
		м3								
2	Е0101-24-10	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	274	7,91	7,91	2167	2167	683	--	--
				--	2,57	--	704	97	0,01	3
		м3								
3	Е0101-12-9	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	222	29,64	28,03	6580	6222	1866	0,01	2
				1,61	7,06	357	1566	97	0,02	5
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	222	25,65	5,38	5693	1194	4365	0,13	29
				20,27	--	4500	--	97	--	--
		м3								
5	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	222	14,12	12,00	3134	2663	940	0,01	3
				1,62	2,75	360	609	97	0,01	3
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			20108	14780			34
			Тенге			5217	3702			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20108				
	Всего заработная плата -		Тенге				8919,00			
	Местные материалы -		Тенге			111				
		Накладные расходы -	Тенге			8651				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1298,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1726				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30485				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				10217,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			30485				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				10217,00			
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы								
6	Е0101-12-10	**Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	294,78	38,59	36,49	11376	10757	3227	0,01	4
				2,10	9,19	619	2708	97	0,03	9
		м3								
7	Е0101-162-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	15,5	577,80	--	8956	--	10120	3,34	52
				577,80	--	8956	--	113	--	--
		м3								
8	Е0101-27-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	294,78	7,57	7,57	2232	2232	703	--	--
				--	2,46	--	725	97	0,01	3
		м3								
9	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	15,5	134,10	--	2079	--	2349	0,97	15
				134,10	--	2079	--	113	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	310,28	25,65	5,38	7957	1668	6101	0,13	40
				20,27	--	6289	--	97	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			32601	14658			111
			Тенге			17943	3433			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32601				
	Всего заработная плата -		Тенге				21376,00			
		Накладные расходы -	Тенге			22500				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3375,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3306				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			58407				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							135
		Сметная заработная плата -	Тенге				24751,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			58407				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							135
		Сметная заработная плата -	Тенге				24751,00			
		РАЗДЕЛ 3. Строительные работы								
				ФУНДАМЕНТЫ						
11	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	4,5	2254,27	100,89	10144	454	2814	0,85	4
				491,75	38,25	2213	172	118	0,18	1
		м3								
12	Е0106-13-4	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм**	6,02	9339,12	308,99	56244	1861	6714	5,92	36
				945,00	116,73	5691	703	105	0,57	3
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			66388	2315			39
			Тенге			7904	875			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			66388				
	Материалы -		Тенге			8251				
	Всего заработная плата -		Тенге				8779,00			
	Местные материалы -		Тенге			47918				
		Накладные расходы -	Тенге			9528				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1429,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4555				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			80471				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				10208,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			80471				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				10208,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			119096	31752			184
			Тенге			31064	8010			30
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			119096				
	Материалы -		Тенге			8251				
	Всего заработная плата -		Тенге				39074,00			
	Местные материалы -		Тенге			48029				
		Накладные расходы -	Тенге			40679				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6102,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9587				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			169362				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							235
		Сметная заработная плата -	Тенге				45176,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			169361				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							235
		Сметная заработная плата -	Тенге				45176,00			
Всего						**169361**				
Временные здания и сооружения (3,4 %)						**5758**				
Итого :						**175119**				
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время (1,7*1,05 %)						**3126**				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)						**1751**				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)						**700**				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге						**180697**				
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731тенге (имрп-2,234)						**403677**				
Налог (2 %)						**8074**				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)						**411750**				
НДС 12%						**49410**				
Всего по акту с учетом НДС (12 %)						**461161,08**				

Закзчик: Начальник ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Улытауского района"

_____ Алиакпаров Ж.М.

Подрядчик: Директор ИП "Құрылыс" Молдашов Есбол

_____ Молдашов Е.

Ответственный представитель технического надзора
Инженер ТОО "Ж.А.Н.А.-құрылыс"

_____ Алдабергенов Ж.К.