Приложение 4
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«22» декабря 2016 г.

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» 040000 г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
наименование организации - почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома

на основании:
Декларации о соответствии от «19» декабря 2016 г. ТОО «Жол», г. Алматы ул. Панфилова д.14, кв. 15.
дата декларации, наименование организации, юридический адрес

в лице Директора Гейдарова Сергея Сабировича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «19» декабря 2016 г. ТОО «Сапаинжиниринг» Тех.надзор-эксперт Бектимбеков А.Т., аттестат № KZ94VJE00016644 от 11.04.2016 г.
дата заключения , наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: «19» декабря 2016 г. ТОО «Жетісу Жол», Генеральный директор Абишев Р.В. юрид.адрес: г. Алматы мкр. Жетесу-2 дом 16а, офис 803а
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги «Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры» км 22-48 Каратальского района Алматинской области
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Алматинская область Каратальский район,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__»_____20__г. №_____;
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года

№_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ «Управление ГАСК Алматинской области» с «27» 09. 2016г. № KZ69REA00037360

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) *ТОО «Жетісу Жол » прошедшая экспертизу за №18-0158/16 от 13.05.2016г.*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области приказ №147 от 23.05.2016г;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2016 г;

месяц, год

окончание работ декабрь 2016 г;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 10 мес;

фактически, месяц: 6 мес;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность дороги	км	26,065	26,065	26,065	26,065
Категория		III	III	III	III
Ширина проезжей части	м	7,0	7,0	7,0	7,0
Количество полос движения	шт	2,0	2,0	2,0	2,0
Ширина полосы движения	м	3,5	3,5	3,5	3,5
Ширина обочин	м	2,0	2,0	2,0	2,0
Продолжительность производства ремонтных работ	мес	10	10	6	6

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		

Число этажей	этаж				
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)				
В том числе подземной части	м3				
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2				

Показатели	По проекту			Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ***а/д «Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры»км 22-48 Каратальского района Алматинской области, отнесена к дороге*** III технической ***категории и имеет следующие параметры.***

Ширина земполотна – 12 м

Ширина проездной части -7 м

Ширина обочин -2м

Подготовительные работы

Востоновление оси трассы- 12,40 км, 13,70 км

Разборка существующей дорожной одежды на съездах и примыканиях – 394 м2; 408 м2

Демонтаж дорожных знаков -12 шт,38 шт

Демонтаж существующих километровых металлических столбов – 13 шт, 13 шт

Демонтаж существующих ж/б труб

Рытье котлована на глубину укладки трубы экскаватором емк. ковша 0,5м3 – 95,1 м3, 117,8 м3

Доработка котлована вручную- 23,8 м3

Демонтаж железобетонных конструкций – 50,1 м3

Транспорт обломков на свалку до 30 км – 125,4 т

Выкарчевка пней – 5 шт

Земляное полотно

Разработка выемки бульдозерами в грунтах 2 группы с перемещением до 50 м – 540,0 м3, 360 м3

Планировка откосов насыпи механизированным способом в грунтах 2 группы – 38888,71 м2, 55060,00 м2

Искусственные сооружения

Ремонтные работы

Ремонт железобетонной трубы отв. 1,2м х 1,0м на ПК 8+77

Расчистка русла на входе экскаватором "с обратной лопатой" емк.ковша 0,65 м3 – 7,0 м3

Подмазка цементным раствором – 2,4 м3

Устройство каменной наброски – 2,8 м3

Ремонт железобетонной трубы d 1,5м на ПК 22+32

Расчистка русла на входе экскаватором "с обратной лопатой" емк.ковша 0,65 м3 – 10,0 м3

Подмазка цементным раствором – 1,5 м3

Устройство каменной наброски – 3,2 м3

Ремонт прямоугольной железобетонной трубы отверстием 2,0х2,0 м на ПК 23+81

Расчистка русла на входе экскаватором "с обратной лопатой" емк.ковша 0,65 м3 – 23,00 м3

Устройство новых откосных крыльев – 10,6 м3

СТ-1 (1,52m/1шт=6,08m) – 4 шт

СТ-3 (1,13m/1шт=4,52m) – 4 шт

Устройство новых портальных стенок ЗП35 (4,4m/1шт=8,8m) – 3,5 м3

Подмазка цементным раствором – 0,6 м3

Устройство каменной наброски – 24,5 м3

Ремонт прямоугольной железобетонной трубы отверстием 2х4,0х2,5 м на ПК 33+75

Расчистка русла на входе экскаватором "с обратной лопатой" емк.ковша 0,65 м3 – 10,0 м3

Досыпка ПГС на выходе на размытом участке толщиной 1 м вручную – 16 м3

Укрепление бетоном толщиной 0,3 м - 4,8 м3

Подмазка цементным раствором - 0,6 м3

Укрепление откосов на выходе каменной наброской – 3 м3

Устройство каменной наброски – 72,3 м3

Ремонт железобетонной трубы отв. 1,1м х 1,0м на ПК 50+43

Подмазка цементным раствором – 0,8 м3

Ремонт железобетонной трубы отв. 4,5м х 1,5м на ПК 59+77

Расчистка русла на входе экскаватором "с обратной лопатой" емк.ковша 0,65 м3 – 12,0 м3

Установка 2-х крайних железобетонных плит перекрытий (6000х1000х20)- 2 шт

Подмазка цементным раствором – 4,80 м3

Ремонт железобетонной трубы отв. 4,8м х 1,1м на ПК 69+58

Расчистка русла на входе и выходе экскаватором "с обратной лопатой" емк.ковша 0,65 м3 – 14,0 м3

Подмазка цементным раствором – 3,70 м3

Устройство лотка из монолитного бетона – 18,00 м3

Ремонт железобетонной трубы отв. 4,8м х 1,1м на ПК 71+04

Расчистка русла на входе и выходе экскаватором "с обратной лопатой" емк.ковша 0,65 м3 – 7,00 м3

Подмазка цементным раствором – 3,40 м3

Устройство лотка из монолитного бетона – 6,29 м3

Ремонт железобетонной трубы d 0,8м на ПК 116+10

Расчистка русла на входе и выходе экскаватором "с обратной лопатой" емк.ковша 0,65 м3 – 2,0 м3

Подмазка цементным раствором – 1,90 м3

Устройство открылков из монолитного бетона на входе и выходе,СТ-4 (2,5m/1шт) – 4 шт

Устройство одноочковой ж/б трубы d-1,0м ПК 4+35, ПК12+70, ПК 30+48, ПК86+00

Расчистка русла на входе и выходе экскаватором "с обратной лопатой" емк.ковша 0,65 м3 – 249,0 м3

Рытье котлована под тело трубы и оголовки кскаватором "с обратной лопатой" емк.ковша 0,65 м3 – 71,4 м3

Щебеночная подготовка под фундамент трубы – 11,2 м3

Устройство монолитного фундамента – 18,4 м3

Укладка блоков №13 объемом-0.42 (1,1m/1шт=56,1m) – 51 шт

Монтаж портального блока СТ10 (2,5m/1шт=20m) – 8 шт

Монтаж откосных крыльев СТ4 (2,5m/1шт=40m) – 16 шт

Устройство лотка из монолитного бетона В-20 – 4,56 м3

Конопатка швов паклей – 29,1 кг

Устройство гидроизоляции:

- *обмазочная тела – 163,2 м2*
- *оголовков – 139,2 м2*
- *оклеечная тела – 25,5 м2*
- *оголовков – 4,0 м2*

Обратная засыпка котлована с уплотнением – 40,8 м3

Цементный раствор – 5,1 м3

Ремонт прямоугольной железобетонной трубы отверстием 2 х 0,8м х 0,7м на ПК 0+32

Подмазка цементным раствором – 1,0 м3

Устройство открылков из монолитного бетона на входе и выходе,СТ-4 (2,5m/шт) – 4 шт

Ремонт прямоугольной железобетонной трубы отверстием 2 х 1,0м х 1,0м на ПК 2+23

Подмазка цементным раствором – 1,5 м3

Восстановление открылков на входе и выходе из монолитного бетона – 3,92 м3

Засыпка размытого участка ПГС – 10,0 м3

Ремонт прямоугольной железобетонной трубы отверстием 4,0м х 1,0м на ПК 2+33

Подмазка цементным раствором – 1,2 м3

Устройство открылков из монолитного бетона на входе и выходе,СТ-4 (2,5m/шт) – 4 шт

Засыпка размытого участка ПГС – 20,0 м3

Ремонт железобетонной трубы d 0,7м на ПК 19+09

Подмазка цементным раствором – 0,8 м3

Восстановление открылков на входе и выходе из монолитного бетона – 6,14 м3

СТ-4 (2,5m/шт) – 4 шт

СТ-10 (1,11m/1шт) – 2 шт

Засыпка размытого участка ПГС – 14,00 м3

Ремонт железобетонной трубы d 1,5м на ПК 90+22

Подмазка цементным раствором – 0,8 м3

Щебеночная подготовка под фундамент трубы – 1,0 м3

Устройство монолитного фундамента – 5,2 м3

Укладка блоков №13 – 3 шт

Восстановление открылков и оголовка на выходе из монолитного бетона – 4,91 м3

СТ-12 (4m/шт) – 1 шт

СТ-6 (4,2m/1шт) – 2 шт

Засыпка размытого участка ПГС – 17,00 м3

Устройство железобетонных труб d=1,0м на ПК 25+18, ПК 125+62

Рытье котлована под тело трубы и оголовки кскаватором "с обратной лопатой" емк.ковша 0,65 м3 – 60,2 м3

Щебеночная подготовка под фундамент трубы – 9,46 м3

Устройство монолитного фундамента – 15,5 м3

Укладка блоков №13 объемом-0.42 (1,1m/1шт=47,3m) – 43 шт

Монтаж портального блока СТ10 (2,5m/1шт=20m) – 4 шт

Монтаж откосных крыльев СТ4 (2,5т/1шт=40т) – 8 шт
Устройство лотка из монолитного бетона В-20 – 2 м3
Конопатка швов паклей – 24,51 кг
Устройство гидроизоляции:
обмазочная тела – 69,6 м2
оголовков – 21,5 м2
оклеечная тела – 2,00 м2
оголовков – 34,4 м2
Обратная засыпка котлована с уплотнением – 4,3 м3
Цементный раствор – 6,30 м3
Ремонт мостов
Ремонтные работы по мосту 18,0м ПК 39+87
Устройство новых перильных ограждений – 32 м.п.
Устройство новых бортовых камней БР 100.30.18 (0,12т/1шт) – 32 шт
Восстановление деформационных швов заполненного типа без окаймления – 20,0 м
Восстановление плит на концах ограждений – 2,0 м3
Подмазка цементным раствором – 3,5 м3
Ремонтные работы по мосту 3х12,0м ПК 75+22
Замена блоков ограждения БО 30.6.8 – 5 шт
Покраска БО 30.6.8 – 24 шт
Восстановление деформационных швов заполненного типа без окаймления – 40,0 м
Подмазка цементным раствором – 4,0 м3
Ремонтные работы по мосту 16,0м ПК 87+55
Установка блоков ограждения БО 30.6.8 – 6 шт
Покраска БО 30.6.8 – 6 шт
Подмазка цементным раствором – 1,0 м3
Дорожная одежда
Устройство основания методом холодного ресайклинга на глубину 20 см – 98838,74 м2, 110472,84 м2
с добавлением:
Стабилизатор грунта "Soil Grip" 0,15 л/м3 – 3113,42 л, 3479,89 л
портландцемент М-400 5% - 1556,71 т, 1739,95 т
вода 4% - 830,25 м3, 927,97 м3
Устройство подгрунтовки жидким битумом (МГ) 0,6л на 1 м2 - 98838,74 м2, 110472,84 м2
Устройство покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона типа Б марки I h= 6 см - 98838,74 м2, 110472,84 м2
Укрепление обочин h=10 см – 2939,12 м3, 3235,63 м3
Устройство дорожной одежды на примыканиях и съездах с существующим покрытием
Устройство подгрунтовки жидким битумом (МГ) 0,6л на 1 м2 – 394,0 м2, 408,0м2
Устройство покрытия из горячего крупнозернистого асфальтобетона типа Б марки II h= 6 см – 394,0 м2, 408,0м2
Устройство подгрунтовки жидким битумом (МГ) 0,3л на 1 м2 – 394,0 м2, 408,0м2
Устройство покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона типа Б марки II h= 4 см – 394,0 м2, 408,0м2
Укрепление обочин h=10 см – 172,0 м2, 172,0 м2
Устройство дорожной одежды на примыканиях и съездах без существующего покрытия
Устройство подстилающего слоя из ГПС средней h= 15 см автогрейдером – 2483 м2, 4635,0 м2
Устройство подгрунтовки жидким битумом (МГ) 0,6л на 1 м2 – 2483 м2, 4635,0 м2

Устройство покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона типа Б марки II h= 5 см – 2483 м2, 4635,0 м2
Укрепление обочин h=5 см – 1032,0 м2, 1204 м2
Благоустройство
Ремонт автобусных остановок
Подмазка сколов бетоном В-15 – 16,5 м3, 8,25 м3
Установка новой кровли из металлических оцинкованых листов – 48,00 м2, 24,00 м2
Дорожные знаки и дорожная разметка
Устройство присыпных берм для установки дорожных знаков из материала от разборки покрытия – 288,0 м3, 548 м3
Устройство фундаментов под знаки – 72 шт, 137 шт
Устройство основания из песка толщиной 0,1 м – 10,8 м3, 20,6 м3
Фундамент типа Ф1 – 72 шт, 137 шт
Установка стоек для дорожных знаков – 72 шт, 137 шт
Установка дорожных знаков – 64 шт, 134 шт
Дорожная разметка – 38071,52 м, 41758,0 м
Установка оцинкованного барьерного ограждения:
11 ДО-ММ.2 – 422 м.п., 1575 м.п.
Установка сигнальных столбиков – 448 шт, 241 шт

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7 всего 986 348 135,50 тенге,
в том числе строительно-монтажных работ 972 396 301,29, тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря 0 тенге
технический надзор 11 964 392,12 тенге;
авторский надзор 1 987 442,09 тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
Всего 982 099 442,09 тенге,
в том числе:
в том числе строительно-монтажных работ 972 272 000 тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря 0 тенге
технический надзор 7 840 000,00 тенге;
авторский надзор 1 987 442,09 тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Капитальный ремонт автомобильной дороги «Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры», км 22-48 Каратальского района Алматинской области принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ Самуратов С.З.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор _____ Абишев Р.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Заказчик _____ Джуманов Б.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Заказчик _____ Байсаков К.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор _____ Колыбаев О.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Технический надзор _____ Бектимбеков А.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ Гейдаров С.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.