Утвержден
Приказом министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от «24» апреля 2017г. №234
Форма

АКТ ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

«29» ноября 2017г.

Заказчик:

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог_Алматинской области», Заместитель Руководителя Самуратов С.С., **индекс_040000 Алматинская область Талдыкорган Г.А.г.Талдыкорган ул. Кабанбай батыра 26**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

- Декларации о соответствии от «27» ноября 2017г ТОО «ЖОЛ» Гейдаров С.С.,г. Алматы, Жетысуский район, ул. Панфилова, д.14, кв. 15
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

- Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «28» ноября 2017г. ТОО «САПАИНЖИНИРИНГ», Директор Калыбаев У.С., тех.надзор-эксперт Джубандыков Е.Р аттестат эксперта № KZ17VJE00013859 от 04.11.2015г., № KZ09VJE00017689 от 23.05.2016 г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

- Заключения о соответствии выполненных работ проекту: от «28» ноября 2017г. ТОО «КАЗАХСКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ» Головин В.А. ГСЛ №12012349 от 08.08.2012г., ГСЛ №000272 от 04.04.1995г.,Пасечника А.С Приказ №06-пр от 14.06.2016 г
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком(генеральным подрядчиком)к приемке в эксплуатацию объекта:

Строительство моста на автомобильной дороге «р/д Дмитриевка-Междуреченское-Карой-р/д Капчагай-Курты, км. 3,252» Илийского района Алматинской области с разработкой Проектно-сметной документации

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Алматинская область, Илийский район**_____ ___
(область,район,населенный пункт,микрорайон, квартал, улица, номер дома(корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **«14» сентября 2009г. №8-1564.**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений(отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

- Решение Акима Илийского района о чрезвычайном положении в связи с паводком от 19 мая 2016г. №4;

- Договора *№ 102 от 08.06.2016г.* с ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий:

ГУ_ «Управление ГАСК по Алматинской области___№_KZ43REA00054124 от 04.05.2017г

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «КАЗАХСКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ»

- Проект №1883-РП-13.12.16г.

- Экспертное заключение РГП «Госэкспертиза» № 01-0571/16 от 08.12.2016г._

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ***ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог__ Алматинской области».__Приказ № 329 от 28.12.2016г.***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ Июнь 2016г.;

месяц, год

окончание работ Ноябрь 2017г

месяц, год;

по норме или по проекту организации строительства, по договору 14 месяцев;

фактически 14 месяцев (по мере выделения средств из бюджета);

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Полная длина моста	м	51,2	51,2	51,2	51,2
Категория		IV	IV	IV	IV

Ширина моста	м	11,4	11,4	11,4	11,4
Количество полос движения	шт.	2	2	2	2
Ширина обочины	м	2	2	2	2
Ширина проезжей части	м	7	7	7	7
Ширина земляного полотна	м	10	10	10	10
Дорожная одежда капитального типа	м2	1050	1050	1050	1050

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Конструкций моста представляет собой:
Сооружение береговых опор-240,6пм,
Сооружение промежуточных опор- 302,0пм,
Пролетные строения ЛП 18.90-44шт,
Пролетные строения ЛП 18.25-40шт,
Пролетные строения РОЧ15*30*4,0-0,5 -12шт,
Устройство нового русла- 28053,0 м3,
Укрепительные работы: укрепление откосов монолитным бетоном - 980м2
Каменная берма - 2556,8 м3,
Каменная рисберма - 1386,0 м3
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 370 404 428,80тенге, в том числе
строительно-монтажных работ 342 664 358,40 тенге
технический надзор 4 629 396,80 тенге;
проектные работы- 22 082 681,6 тенге
авторский надзор 1 027 992,00 тенге
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
всего **366 586 670,80** тенге,
в том числе:
строительно-монтажных **360 929 282,00** тенге
технический надзор **4 629 396,80** тенге;
авторский надзор **1 027 992,00** тенге.

9.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Строительство моста на автомобильной дороги «р/д Дмитриевка-Междуреченское-Карой-р/д Капчагай-Курты, км. 3,252» Илийского района Алматинской области с разработкой Проектно-сметной документации.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **Заместитель РуководителяГУ « Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области »**

Самуратов С.З.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Руководитель отдела автомобильных дорог **ГУ « Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» руководитель отдела ОАДиПТ**

Джуманов Б.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

Главный специалист отдела автомобильных дорог **ГУ« Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»**

Главный специалист ОАДиПТ ЖанабекЕ.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

Технический надзор **ТОО «САПАИНЖИНИРИНГ» Директор Калыбаев У.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ЖОЛ» Директор Гейдаров С.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор ТОО **« КазахскийПромтранспроект» Директор Головин В.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.