Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

«27» ноября 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «ЖОЛ» г. Алматы, Жетысуский район, ул. Панфилова, д.14, кв. 15
наименование организации, юридический адрес
в лице ***Директора Гейдарова Сергея Сабировича***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***Строительство моста на автомобильной дороги «р/д Дмитриевка-Междуреченское-Карой-р/д Капчагай-Курты, км. 3,252» Илийского района Алматинской области с разработкой Проектно-сметной документации.***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области», в лице Заместителя Руководителя Самуратова С. З***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
на основании
- Решение Акима Илийского района о чрезвычайном положении в связи с паводком от 19 мая 2016г. №4;
- Договора № 102 от 08.06.2016г. с ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области",
- ГУ «Управление ГАСК по Алматинской области № KZ43REA00054124 от 04.05.2017г

2. Субподрядные организации: _____

3.Проект (проектно-сметная документация,) ***ТОО «КАЗАХСКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ»***
- Проект №1883-РП-13.12.16г.
- Экспертное заключение РГП «Госэкспертиза» № 01-0571/16 от 08.12.2016г..
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ***ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области » № 329 от 28.12.2016г.***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

заполняется по всем
объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Полная длина моста	м	51,2	51,2	51,2	51,2
Категория		IV	IV	IV	IV
Ширина моста	м	11,4	11,4	11,4	11,4
Количество полос движения	шт.	2	2	2	2
Ширина обочины	м	2	2	2	2
Ширина проезжей части	м	7	7	7	7
Ширина земляного полотна	м	10	10	10	10
Дорожная одежда капитального типа	м2	1050	1050	1050	1050

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Конструкций моста представляет собой:
- Сооружение береговых опор-240,6пм,
- Сооружение промежуточных опор- 302,0пм,
- Пролетные строения ЛП 18.90-44шт,
- Пролетные строения ЛП 18.25-40шт,
- Пролетные строения РОЧ15*30*4,0-0,5 -12шт,
Устройство нового русла- 28053,0 м3,
Укрепительные работы:
- Укрепление откосов монолитным бетоном – 980м2
- Каменная берма – 2556,8 м3,
- Каменная рисберма – 1386,0 м3
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены; ---

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июнь 2016 г.;***
месяц, год
окончание работ ***ноябрь 2017г.;***
месяц, год
по норме или по проекту организации строительства, по договору 14 месяцев;
фактически 14 месяцев; (по мере выделения бюджетных средств)

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***Строительство моста на автомобильной дороги «р/д Дмитриевка-Междуреченское-Карой-р/д Капчагай-Курты, км. 3,252» Илийского района Алматинской области с разработкой Проектно-сметной документации.***

готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока - 60 календарных месяцев в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор _____ ***Гейдаров Сергей Сабирович***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата _____ М.П.