Заказчик: Государственное учреждение "Индерский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" ФОРМА 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жолаушы - Жол"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - Строительство спортивной площадки на территории школы имени М. Сиранова в селе Елтай Индерского района Атырауской области

Основание: Договор о государственных закупках работ № 43 от 13.07.2017года

АКТ №2

Приемки выполненных работ за октябрь 2017 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
					ПОКРЫТИЕ ПОЛЯ-756М2							
1	1-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	113,4	7,91	7,91	897	897	283	-	-		
				-	2,57	-	291	97	0,01	1		
		м3										
2	1-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	113,4	36,62	36,62	4152	4152	1308	-	-		
				-	11,89	-	1348	97	0,05	5		
		м3										
3	27-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	75,6	280,88	248,35	21234	18775	11137	0,22	16		
				32,18	78,59	2433	5941	133	0,27	21		
		м3										
4	27-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,2268	40097,59	339,59	9094	77	43	0,58	-		
				-	140,94	-	32	133	0,58	-		
		т										
5	27-53-1	-Устройство покрытия толщиной	756	639,86	15,35	483737	11606	11060	0,03	25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ		5,94	5,06	4491	3825	133	0,02	13
		м2								
6	11-21-3	-Устройство покрытий "Мастерспорт"	756	320,42	144,5	242238	109242	212050	1,08	813
				173,93	54,11	131491	40907	123	0,26	200
		м2								
7	11011-307 1 Изм. и доп. вып. 19	-Покрытие "Мастерспорт" (прим)	296,267	1791	-	530614	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ-244М2					
8	27-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	24,4	3145,48	73,75	76750	1800	1073	0,14	4
				21,38	11,67	522	285	133	0,04	1
		м3								
9	27-57-1	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	244	123,41	49,85	30111	12163	28129	0,46	112
				69,08	17,6	16856	4294	133	0,09	21
		м2								
					БОРТОВЫЕ КАМНИ-130М					
10	27-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	130	971,5	6,63	126295	862	19095	0,7	91
				108,68	1,76	14128	228	133	0,01	1
		м								
					МАФы					
11	Т1-43-20	-Скамья типа I, строительные работы	10	10009,05	242,88	100091	2429	17568	9,7	97
				1605,45	67,68	16055	677	105	0,33	3
		скамья								
12	Т1-10-1	-Ворота для мини-футбола, строительные работы	2	16364,76	1434,06	32730	2868	5609	14	28
				2310	360,96	4620	722	105	1,8	4
		ворота								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Т1-49-1	-Урна типа 1, строительные работы	8	2720,42	80,96	21763	648	8506	6	48
				990	22,56	7920	180	105	0,11	1
14	Т1-11-9	-Стойка баскетбольная, строительные работы	2	14786,34	1757,88	29573	3516	5990	14	28
		урна тип I		2277	575,28	4554	1151	105	2,8	6
15	Т1-11-10	-Стойка баскетбольная, монтаж металлоконструкций	2	27662,17	43,09	55324	86	8173	26	52
		стойка тип I		4527,38	13,09	9055	26	90	0,05	-
16	Т1-12-6	-Стойка волейбольная с сеткой, строительные работы	1	43444,34	1448,66	43444	1449	3463	18	18
		стойка		2937	360,96	2937	361	105	1,8	2
17	Т1-12-7	-Стойка волейбольная с сеткой, монтаж металлоконструкций	1	24816,12	36,22	24816	36	2219	14	14
		комплект		2454,1	11,22	2454	11	90	0,04	-
18	Т1-14-7	-Сетка теннисная (прим)	1	11282,71	1060,6	11283	1061	1061	4	4
		комплект		658,35	352,5	658	352	105	1,7	2
19	9-53-2	-Монтаж панелей ограды, полотна ворот и калиток	3,988536	9850,48	ОГРАЖДЕНИЕ 1162,95	39289	4638	26799	46,6	186
		стол		7357,5	108	29346	431	90	0,53	2
20	ЕТ12021	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПО ОГРУНТОВКЕ	7,196	6512	-	46860	-	1687	21,62	156
		т		1953,6	-	14058	-	12	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	1930295	176305		1692
	Тенге	261577	61064		282
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1810866	-	-	-
Материалы -	Тенге	703595	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	281318	-	-
Местные материалы -	Тенге	715005	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	328060	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	164
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	49209	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	128340	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2267261	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1884
Сметная заработная плата -	Тенге	-	330527	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	119429	-	-	-
Материалы -	Тенге	73814	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	41323	-	-
Накладные расходы -	Тенге	37190	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5579	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9397	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			166017	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		273
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46901	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2433282	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2157
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	377428	-		-

Пересчет итогов с учетом скидок

ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			2433282,00
Итого в текущих ценах с учетом скидок			6054015,67
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	6054015,686 X 2 %	121080,313	6175096,00
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		741011,52
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			6916107,52

Заказчик:

Государственное учреждение "Индерский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Атырауская область, Индерский район, Индерборская п.а., п.Индерборский, Мендигалиева, 30/7
БИН 060240002707
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ41070103KSN1504000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель

_____ Имангазиев Б.Е.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жолаушы - Жол"
Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, Жанакалинский с.о., с.Жангала, АВТОДОР, 6
БИН/ИИН 090140008480
БИК NURSKZKX
ИИК KZ6684914KZ000992380
АО "Нурбанк"

Руководитель Сертеков С. С.

_____

ТЕХНАДЗОР
АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА
№ KZ46VJE00026861, № KZ71VJE00029959
№ KZ44VJE00029960
«_____» _____ 20____ г.
Подпись _____ Танатаров С.К.

Технадзор: ТОО "ТЭС-инжиниринг" Танатаров С.К.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию
«____» _____ 2017 г.

Заказчик **Государственное учреждение «Индерский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства» в лице руководителя отдела Имангазиева Бауыржан Ескабиловича., 060200, Атырауская область Индерборский район поселок Индер улица Мендигалиева 30/7**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от **« » 2017 года Товарищество с ограниченной ответственностью «Жолаушы-Жол», Сертекова Саламат Сериковича Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, поселок Жангала, улица Автодорная, дом №6**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от **« » 2017года, ТОО «ТЭС-инжиниринг», в лице технического надзора Танатаров Серик Кдрович №KZ71VJE00029959, №KZ44VJE00029960 от 28.08.2017г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от **« » 2017года, Товарищество с ограниченной ответственностью «ПроектСтройИнжиниринг», ГИП Ибраев Асхат.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство спортивно-игровой площадки на территории средней школы имени М.Сиранова в селе Елтай Индерского района Атырауской области»,**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

село Елтай Индерского района Атырауской области на территории средней школы имени М.Сиранова
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от_____;
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года № _____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение «Управления государственного архитектурно-строительного контроля**

Атырауской области» от 26.07.2017 года. KZ25REA00065603

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации **ТОО «ПроектСтройИнжиниринг», рабочий проект**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Руководителем Государственного учреждения «Индерский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства» Имангазиевым Бауыржан Ескабиловичем за № от « » 2017года.**;

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **2017 года**;
месяц, год
окончание работ **2017 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, **2 месяца**:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 месяца**;
фактически, месяц: **2 месяца**;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатели
1	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 г.	млн. тенге	5,104
2	в том числе СМР	млн. тенге	5,033
3	оборудование	млн. тенге	-
4	прочие затраты	млн. тенге	0,069
5	Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2016г.	млн. тенге	16,806
6	в том числе СМР	млн. тенге	13,780
7	оборудование	млн. тенге	-
8	прочие затраты	млн. тенге	3,026
9	Продолжительность строительства	мес.	2

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период - факт начала выпуска продукции с указанием объема

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	1000	1000
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		

В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Жилой дом имеет следующие показатели :

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Архитектурно-строительные решения

Спортивная площадка прямоугольной формы в плане с размерами 40,00 х 25,00 м. Ограждение площадки предусмотрено из сетчатых панелей индивидуального изготовления, стойки из труб, панели ограждения из сетки «Рабица» в каркасе из уголков, фундамент под стойки столбчатый из бетона, вокруг территории спортивного поля предусмотрен тротуар из брусчатки шириной 2,0м обрамление бордюр.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации; нет.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **16806,0** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **13780,0** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **0,0** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **12129166,41** тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **12129166,41** тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **0,0** тыс. тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство спортивной площадки на территории средней школы имени М.Сиранова в селе Елтай Индерского района Атырауской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Имангазиев Бауыржан Ескабилович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

ТЕХНАДЗОР
АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА
№ KZ48VJE00026881, № KZ71VJE00029959
№ KZ44VJE00029960
«_____» _____ 20___ г.
Подпись _____ Танатаров С.К.

Технический надзор Танатаров Серик Кдрович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор Ибраев Асхат

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Сертеков Саламат Серикович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.