УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Сатпаев"
_____Б. Ж. Досжан

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Строительство пятиэтажного 8-х секционного жилого дома типа А-2 (ул. Абая д. 9 корпус 1) **Форма 2**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Сатпаев"

Подрядчик: ИП "Құрылыс Молдашов Е."

ополнительное соглашение №1 от 3 августа 2016г. К договору № 37 от 29 марта 2016 г.

АКТ № 5

выполненных работ за июль месяц 2016 года

Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	32,494944	68800,00	--	2235652	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
2	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	25,48808	62100,00	--	1582810	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,52064	18837,97	11119,34	9808	5789	6429	42,50	22
		1т		7560,00	4200,75	3936	2187	105	20,52	11
4	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т /поз.7/	0,52064	172800,00	--	89967	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	СССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата за марку стали С 245 /поз.7/	0,52064	1860,00	--	968	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,216	70437,87	304,24	15215	66	2220	58,00	13
		1т		9675,00	114,75	2090	25	105	0,56	--
7	СССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата за марку стали С 245 /закладной/	0,216	1860,00	--	402	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,216	40200,00	--	8683	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригели монолитные								
9	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки /бетон В30/	644	9060,08	283,24	5834688	182407	560732	4,15	2673
		м3		722,25	106,99	465129	68902	105	0,52	337
10	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	14,1504	66000,00	--	933926	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	29,328	64400,00	--	1888723	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм /дополнительное армирование/	3,5252	41200,00	--	145238	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм /дополнительное армирование/	1,944	66000,00	--	128304	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм /дополнительное армирование/	7,488	64400,00	--	482227	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм /дополнительное армирование/	4,4016	62100,00	--	273339	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм /дополнительное армирование/	17,7056	59900,00	--	1060565	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1.Лестница Л1 с отм.-0.080								
17	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /поз.6 с болтами, гайками и шайбами М16/	2,859964	9926,10	1826,10	28388	5223	35198	42,70	122
		т		8100,00	690,75	23166	1976	140	3,37	10
18	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями /поз.6 - закладная/	2,27904	138200,00	--	314963	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	СССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата за марку стали С 245 /поз.6-закладная/	2,27904	1860,00	--	4239	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	2,27904	40200,00	--	91617	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,580924	119700,00	--	69537	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0109-29-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением с коэффициентом надежности по назначению 0,95	18,29936	14122,81	5640,14	258438	103211	111838	29,77	545
		т		5191,20	1599,46	94996	29269	90	5,62	103
23	С12021-146	Косоуры	12,5568	108500,00	--	1362413	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12021-117	Стойки фахверка /Ст-1, Ст-2/	2,52192	113100,00	--	285229	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей /балка Б-1/	2,40672	101700,00	--	244763	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,81392	154400,00	--	125669	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	СССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата за марку стали С 245 /металлоконструкции лестниц/	18,29936	1860,00	--	34037	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /металлоконструкций лестницы, сверх учтенных сметной ценой/	622,500512	21,80	0,05	13569	31	3266	0,03	18
		м2		5,81	0,02	3617	12	90	--	--
29	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	382,992	670,87	2,86	256938	1095	113798	1,63	624
		м2		282,04	0,94	108019	360	105	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С11011-2191 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	382,992	236,00	--	90386	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0106-22-7	Устройство (перекрытий по стальным балкам) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм /бетон В25/	20,8	12983,70	383,89	270061	7985	53290	14,20	295
		м3		2295,00	145,01	47736	3016	105	0,71	15
32	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2304	62000,00	--	14285	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,77952	65900,00	--	117270	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	672	204,46	12,56	137397	8440	173813	1,08	726
		м		180,00	4,75	120960	3192	140	0,02	16
35	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	672	941,00	--	632352	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5 /к ступеням ЛС11-Б, неучтенная С143021-8-/ГОСТ 8717.0-84/	26,88	122,00	--	3279	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30 /к ступеням ЛС11-Б, неучтенная С143021-8-/ГОСТ 8717.0-84/	26,88	139,00	--	3736	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4358568	125985			2331
			Тенге			398493	37825			145
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2043779				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			217988				
	Всего заработная плата -		Тенге				312054			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			698059				
	Местные материалы -		Тенге			801461				
		Накладные расходы -	Тенге			379365				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							190
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				56905			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145389				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2568533				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2017
		Сметная заработная плата -	Тенге				368958			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2314789				
	Материалы -		Тенге			60232				
	Всего заработная плата -		Тенге				124265			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2056350				
		Накладные расходы -	Тенге			111838				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16776			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145598				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2572225				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							704
		Сметная заработная плата -	Тенге				141040			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5140757				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2721
		Сметная заработная плата -	Тенге				509999			
		РАЗДЕЛ 2.Стены, перегородки; монолитные конструкции выше отм.+14.920								
		Сердечник монолитный								
38	**Е0106-15-1 т.ч. п-1.28, п-3.30, К=0,92, К=0,94, доп. изм. №1**	**Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, /из бетона В15, при высоте зданий свыше 15 до 27 м/**	**15,552**	**12274,96**	**4199,41**	**190900**	**65309**	**49723**	**11,44**	**178**
		м3		**1908,54**	**1136,41**	**29682**	**17674**	**105**	**4,35**	**68**
39	**С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**0,77184**	**69000,00**	**--**	**53257**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
40	**С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**4,5632**	**68800,00**	**--**	**313948**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,85504	34384,57	2434,57	29400	2082	39348	170,00	145
		т		31950,00	920,25	27319	787	140	4,49	4
42	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,85504	162700,00	--	139115	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	СССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата за марку стали С 245 /профиль гнутый/	0,85504	1860,00	--	1590	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С11011-2091 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х85 мм	2048	8,30	--	16998	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Перемычки монолитные								
45	Е0106-18-9	Устройство перемычек /из бетона В15/	20,312	13026,45	367,51	264593	7465	49940	13,10	266
		м3		2202,75	138,83	44742	2820	105	0,68	14
46	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,80592	69000,00	--	55608	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,68608	71100,00	--	190980	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0616	34384,57	2434,57	2118	150	2835	170,00	10
		т		31950,00	920,25	1968	57	140	4,49	--
49	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,0616	162700,00	--	10022	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	СССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата за марку стали С 245 /профиль гнутый/	0,0616	1860,00	--	115	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стены кирпичные толщиной 250 мм, перегородки толщиной 120 мм /1-5 этажи/								
51	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	984,011	2216,24	335,84	2180805	330470	958806	4,54	4467
		м3		699,75	126,00	688562	123985	118	0,61	600
52	С143004-15 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В1,5, D500 ГОСТ 31360-2007	984,011	4888,54	--	4810378	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	817,5405	2175,06	337,41	1778200	275846	768382	4,38	3581
		м3		670,50	126,00	548161	103010	118	0,62	507
54	С143004-15 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В1,5, D500 ГОСТ 31360-2007	817,5405	4888,54	--	3996580	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Стены парапета на отм.+14.920								
55	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	42,73	7840,24	335,84	335013	14350	41635	4,54	194
		м3		699,75	126,00	29900	5384	118	0,61	26
56	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1064	8679,65	422,15	924	45	1057	56,40	6
		т		8257,50	157,50	879	17	118	0,77	--
57	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,1064	49131,00	--	5228	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	210,9968	1127,94	34,73	237992	7328	59259	1,43	302
		м2		225,00	13,01	47474	2745	118	0,06	13
59	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,5056	50900,00	--	25735	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитная плита на отм.+15.800								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0106-8-1	Устройство опалубки /снизу/ и поддерживающих ее конструкций /из асбестоцементных листов/	296	149,26	3,27	44181	968	43043	0,88	260
		м2		137,25	1,24	40626	367	105	0,01	2
61	С11011-370	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 10 мм	296	589,00	--	174344	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0106-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм /бетон В25/	296	782,84	14,05	231719	4159	11301	0,20	60
		м2		31,05	5,31	9191	1572	105	0,03	8
63	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,98888	5239,08	327,33	10420	651	4205	11,60	23
		1т		1890,00	123,75	3759	246	105	0,60	1
64	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,98888	67700,00	--	134647	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обвязки монолитные: Обм1, Обм2; балка Бм1								
65	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	34,5176	3134,22	316,01	108186	10908	53908	8,25	285
		м3		1368,00	119,39	47220	4121	105	0,58	20
66	С143001-11 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	4,7705	7108,00	--	33909	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
67	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	30,264864	5732,00	--	173478	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,071616	65000,00	--	4655	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,59072	67700,00	--	39992	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,4576	69000,00	--	31574	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,13528	71100,00	--	80718	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,18816	49502,00	--	9314	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			15716639	719731			9778
			Тенге			1519482	262784			1263
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15714934				
	Материалы -		Тенге			224269				
	Всего заработная плата -		Тенге				1782267			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1286137				
	Местные материалы -		Тенге			11965314				
		Накладные расходы -	Тенге			2083441				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1042
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				312516			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1067902				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18866277				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12083
		Сметная заработная плата -	Тенге				2094783			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1705				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1705				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			102				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1807				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			18868084				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12083
		Сметная заработная плата -	Тенге				2094783			
		РАЗДЕЛ 3.Кровля								
73	Е0110-14-1	Установка стропил	30,88	21304,82	334,28	657893	10323	130567	22,10	682
		м3		3397,50	126,00	104915	3891	120	0,62	19
74	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	30,88	573,75	28,11	17717	868	4978	0,78	24
		м3		123,75	10,58	3821	327	120	0,05	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	720	20,48	0,91	14747	655	4337	0,03	21
		м2		4,68	0,34	3370	245	120	–	1
76	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок /трубы, Мс-1, Мс-2, Мс-3 с болтами гайками и шайбами/	0,7056	34384,57	2434,57	24262	1718	32471	170,00	120
		т		31950,00	920,25	22544	649	140	4,49	3
77	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,0752	172800,00	–	12995	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
78	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,6304	60300,00	–	38013	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
79	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,1008	149300,00	–	15049	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
80	Е0112-15-3 техн.ч.п.1.2	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	880	12,81	0,99	11274	871	12778	0,07	62
		м2		11,82	0,38	10403	334	119	–	2
81	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	968	38,09	–	36871	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
82	Е0112-5-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 техн.ч.п.1.2	Установка верхних разжелобков (ендовы) кровель из профилированного оцинкованного листа /слухового окна и вентшахты ВШ-1/	165,6	272,51	8,82	45128	1460	15389	0,46	77
		м		77,19	0,90	12783	149	119	–	1
83	Е0112-20-1 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 техн.ч.п.1.2	Устройство торцевых (ветровых) планок кровель из профилированного оцинкованного листа /по слуховому окну, вентшахте ВШ-1 и по карнизу/	267,2	425,49	351,59	113692	93944	35856	0,34	92
		м		57,50	55,27	15363	14768	119	0,18	48
84	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 техн.ч.п.1.2	Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа /по кровле и слуховому окну/	74,4	396,24	6,19	29480	460	4107	0,28	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		45,96	0,43	3420	32	119	--	--
85	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 техн.ч.п.1.2	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профилированным настилом оцинкованным по деревянной обрешетке с ее устройством	880	918,50	8,20	808280	7216	294775	1,74	1535
		м2		278,41	3,08	245000	2710	119	0,02	13
86	Е0112-5-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 техн.ч.п.1.2	Установка верхних разжелобков (ендовы) кровель из профилированного оцинкованного листа /слухового окна и вентшахты ВШ-1/	165,6	272,51	8,82	45128	1460	15389	0,46	77
		м		77,19	0,90	12783	149	119	--	1
87	С11011-2858 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	182,16	153,00	--	27870	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 техн.ч.п.1.2	Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа /по кровле и слуховому окну/	74,4	396,24	6,19	29480	460	4107	0,28	20
		м		45,96	0,43	3420	32	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1927879	119436			2731
			Тенге			437822	23285			89
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1927879				
	Материалы -		Тенге			1239823				
	Всего заработная плата -		Тенге				461107			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			130799				
		Накладные расходы -	Тенге			554753				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							277
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				83213			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			148958				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2631591				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3097
		Сметная заработная плата -	Тенге				544320			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2631591				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3097
		Сметная заработная плата -	Тенге				544320			
		РАЗДЕЛ 4.Разные работы								
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	1029,6352	1091,58	34,37	1123929	35389	245266	1,21	1246
		м2		189,00	12,87	194601	13251	118	0,06	65
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1123929	35389			1246
			Тенге			194601	13251			65
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1123929				
	Материалы -		Тенге			13190				
	Всего заработная плата -		Тенге				207852			
	Местные материалы -		Тенге			880750				
		Накладные расходы -	Тенге			245266				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							123
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36790			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82152				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1451347				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1433
		Сметная заработная плата -	Тенге				244642			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1451347				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1433
		Сметная заработная плата -	Тенге				244642			
		РАЗДЕЛ 5.Стены и перегородки								
		Утепление наружных стен								
90	Е0126-12-2 К=2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем) /стен с отм.-0.300 в два слоя с перехлестом стыков, при работе с лесов и высоте до 10 м/	2540,57778	292,92	100,30	744186	254820	562535	1,07	2713
		м2		184,06	37,36	467619	94916	100	0,18	467
91	Е0126-12-2 т.ч. п-1.13 К=1,15 К=2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем) /стен с отм.-0.300 в два слоя с перехлестом стыков, при работе с лесов и высоте свыше 10 м до 15 м/	1270,28889	320,53	100,30	407164	127410	316339	1,23	1560
		м2		211,67	37,36	268881	47458	100	0,18	234
92	Е0126-12-2 т.ч. п-1.13 К=1,2 К=2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем) /стен с отм.-0.300 в два слоя с перехлестом стыков, при работе с лесов и высоте свыше 15 м до 30 м/	762,173334	329,73	100,30	251313	76446	196818	1,28	977
		м2		220,87	37,36	168343	28475	100	0,18	140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	Е0126-12-2 К=2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем) /стен с отм.-1.35 до отм.-0.300 в два слоя с перехлестом стыков/	361,92	292,92	100,30	106014	36301	80136	1,07	387
		м2		184,06	37,36	66615	13521	100	0,18	67
94	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем) /откосов толщиной 40 мм в один слой, при работе с лесов и высоте до 10 м/	335,777778	146,46	50,15	49178	16839	37174	0,53	179
		м2		92,03	18,68	30902	6272	100	0,09	31
95	Е0126-12-2 т.ч. п-1.13 К=1,15	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем) /откосов толщиной 40 мм в один слой, при работе с лесов и высоте свыше 10 м до 15 м/	167,888889	160,26	50,15	26907	8420	20905	0,61	103
		м2		105,83	18,68	17768	3136	100	0,09	15
96	Е0126-12-2 т.ч. п-1.13 К=1,2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем) /откосов толщиной 40 мм в один слой, при работе с лесов и высоте свыше 15 м до 30 м/	100,733334	164,87	50,15	16608	5052	13006	0,64	65
		м2		110,44	18,68	11125	1882	100	0,09	9
97	С11031-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 150	768,71372	7530,00	--	5788414	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
98	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	7,65088	53600,00	--	410087	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	3,35784	69800,00	--	234377	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перегородки гипсокартонные								
100	Е0110-86-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 75 мм /перегородка одинарная из профиля ПС75 с обшивкой листами ГКЛ 12,5мм с двух сторон и с изоляцией толщиной 50мм/	3348,4	1798,70	15,84	6022750	53039	1750838	2,48	8304
		м2		429,75	5,99	1438975	20057	120	0,03	98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Е0110-86-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 75 мм /перегородка одинарная из профиля ПС75 с обшивкой листами ГКЛ и ГКЛВ 12,5мм с двух сторон и с изоляцией толщиной 50мм/	562,64	1868,00	15,84	1051009	8912	294198	2,48	1395
		м2		429,75	5,99	241795	3370	120	0,03	16
102	Е0110-86-5 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм /перегородка одинарная из профиля ПС100 с обшивкой листами ГКЛ и ГКЛВ 12,5мм с двух сторон и с изоляцией толщиной 50мм/	811,2	1864,08	17,05	1512143	13831	420224	2,46	1996
		м2		425,25	6,44	344963	5224	120	0,03	26
103	Е0110-86-2 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм /перегородка одинарная из профиля ПС50 с обшивкой листами ГКЛ 12,5мм с двух сторон и с изоляцией толщиной 50мм/	123,2	1751,28	14,49	215758	1785	58023	2,26	278
		м2		387,00	5,47	47678	674	120	0,03	3
104	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	490,8	807,14	4,85	396142	2378	115575	1,29	632
		м2		222,86	1,41	109380	692	105	0,01	3
105	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	170,8	449,22	1,17	76727	200	10399	0,35	59
		м2		54,90	0,45	9377	77	110	--	--
106	Е0110-89-1	Оформление /обделка/ дверных проемов в перегородках жилых зданий с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3	600	207,07	0,14	124243	84	85090	0,69	414
		шт		118,13	0,05	70878	30	120	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			17433019	605516			19062
			Тенге			3294297	225785			1110
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17433019				
	Материалы -		Тенге			7095542				
	Всего заработная плата -		Тенге				3520082			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6432879				
	Местные материалы -		Тенге			4785				
		Накладные расходы -	Тенге			3961260				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1981
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				594189			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1283657				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22677936				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22153
		Сметная заработная плата -	Тенге				4114271			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			22677936				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22153
		Сметная заработная плата -	Тенге				4114271			
		РАЗДЕЛ 6.Кровля								
		Утепление чердачного перекрытия								
107	Е0112-15-3 техн.ч.п.1.2	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	1548,08	12,70	0,99	19654	1533	22265	0,07	109
		м2		11,71	0,38	18122	588	119	--	3
108	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	1,702888	30400,00	--	51768	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0112-13-1 техн.ч.п.1.2	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой /толщиной слоя до 50 мм приклеиванием на холодной мастике ИЗОЛ/	1104,8	123,10	4,93	136004	5447	41272	0,19	208
		м2		29,54	1,85	32639	2044	119	0,01	10
110	Е0112-13-2 техн.ч.п.1.2 К=2	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из полистирольного пенопласта на битумной мастике /дополнительно 2 слоя, толщиной слоя до 50 мм приклеиванием на холодной мастике ИЗОЛ/	1104,8	210,08	9,80	232095	10827	60449	0,27	297
		м2		42,28	3,70	46709	4088	119	0,02	20
111	С11031-4082 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86	204,82992	4032,00	--	825874	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0112-13-3 техн.ч.п.1.2	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /толщиной слоя до 80 мм приклеиванием на холодной мастике ИЗОЛ/	337,84	164,94	4,72	55723	1595	29496	0,41	138
		м2		71,59	1,78	24186	601	119	0,01	3
113	Е0112-13-4 техн.ч.п.1.2	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике /толщиной слоя до 80 мм приклеиванием на холодной мастике ИЗОЛ/	337,84	138,95	4,72	46942	1595	22918	0,32	106
		м2		55,23	1,78	18658	601	119	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	С11031-603 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-96	62,635536	6632,00	--	415399	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
115	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных /колонн и балок под стойки кровли по сечению а-а/	36,5	6758,57	378,22	246688	13805	135342	20,04	731
		м3		3566,25	141,75	130168	5174	100	0,69	25
116	С11031-603 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-96	37,595	6632,00	--	249330	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
117	Е0126-38-4 Изм. и доп. вып. 6	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях /сетка плетенная-Рабица, ячейка №20 из оцинкованной проволоки д.2 мм по утеплителю на колоннах и балках по сечению а-а/	558,4	290,45	0,36	162187	201	10481	0,11	63
		м2		18,77	--	10481	--	100	--	--
118	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12 техн.ч.п.1.2	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков	333,36	331,43	3,73	110486	1243	16241	0,23	78
		м		39,54	1,40	13182	467	119	0,01	2
119	Е0112-17-1 техн.ч.п.1.2	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1442,48	155,28	15,94	223982	22993	70304	0,25	354
		м2		35,00	5,96	50482	8597	119	0,03	42
120	Е0112-17-2 К=15 техн.ч.п.1.2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /до толщины в 30 мм/	1442,48	82,71	2,10	119314	3029	4148	0,01	20
		м2		1,67	0,75	2404	1082	119	--	6
121	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок /сеткой из Вр1 д.4мм ячейка 150х150мм/	1,7886752	5239,08	327,33	9371	585	3782	11,60	21
		1т		1890,00	123,75	3381	221	105	0,60	1
122	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	1,7886752	50800,00	--	90865	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство водосборного участка кровли								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали /чаша воронки /2шт/ из листовой стали со сливными трубами/	0,548	9850,48	1162,95	5398	637	3682	46,60	26
		т		7357,50	108,00	4032	59	90	0,53	--
124	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,548	154200,00	--	84502	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
125	Е0107-28-1	Укладка резиновых прокладок толщиной 30 мм /толщиной 4мм/	8,064	615,59	8,70	4964	70	342	0,18	1
		м2		27,00	3,29	218	27	140	0,02	--
126	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	29,4124	40,72	0,04	1198	1	220	0,04	1
		м2		8,32	--	245	--	90	--	--
127	Е0112-17-1 техн.ч.п.1.2	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	342,4	155,45	15,94	53226	5458	16759	0,25	84
		м2		35,17	5,96	12042	2041	119	0,03	10
128	Е0112-17-2 К=20 техн.ч.п.1.2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /до средней толщины в 35 мм/	342,4	110,30	2,80	37766	959	1317	0,02	6
		м2		2,23	1,00	765	342	119	0,01	2
129	Е0112-16-1 техн.ч.п.1.2	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	342,4	24,85	0,22	8510	75	3014	0,05	16
		м2		7,31	0,09	2502	31	119	--	--
130	Е0112-1-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 техн.ч.п.1.2	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	342,4	572,89	27,39	196156	9378	18697	0,20	68
		м2		35,63	10,26	12199	3513	119	0,05	17
131	Е0112-4-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 техн.ч.п.1.2	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков /примыкание к стене парапета/	187,2	347,31	3,34	65017	626	10221	0,28	53
		м		45,09	0,80	8440	149	119	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	Е0112-4-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 техн.ч.п.1.2	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним фартуком /примыкание к стене карниза скатной кровли/	187,2	635,29	7,26	118927	1359	16478	0,46	86
		м		72,87	1,10	13641	206	119	--	1
133	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев /под обшивку а/ц листом/	0,8	22541,72	316,57	18033	253	3462	22,50	18
		м3		3487,50	119,25	2790	95	120	0,58	--
134	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,8	573,75	28,11	459	22	129	0,78	1
		м3		123,75	10,58	99	8	120	0,05	--
135	Е0110-7-3 прим-но	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм /листами а/ц/	44,88	129,31	4,32	5803	194	6632	0,75	34
		м2		121,50	1,64	5453	74	120	0,01	--
136	С11011-364	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, прессованные, толщина 10 мм	46,002	589,00	--	27095	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
137	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, массой до 20 кг /костыль К-1, К-2, К-3/	0,63008	175710,10	1826,10	110711	1151	7754	42,70	27
		т		8100,00	690,75	5104	435	140	3,37	2
138	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	40,262112	40,72	0,04	1639	2	301	0,04	2
		м2		8,32	--	335	--	90	--	--
139	Е0112-10-1 техн.ч.п.1.2	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ /из деталей Ф-1, Ф-2, Ф-5 из оцинкованного листа толщиной 0,8 мм/	329,44	633,22	1,24	208607	409	61157	0,99	325
		м2		155,53	0,47	51237	155	119	--	1
		Кровля козырька входной группы								
140	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	152	12,58	0,99	1912	150	2165	0,07	11
		м2		11,59	0,38	1762	58	119	--	--
141	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,1672	30400,00	--	5083	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /толщиной слоя до 50 мм приклеиванием на холодной мастике ИЗОЛ/	152	164,23	4,72	24963	717	13143	0,40	61
		м2		70,88	1,78	10774	271	119	0,01	1
143	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике /толщиной слоя до 50 мм приклеиванием на холодной мастике ИЗОЛ/	152	138,40	4,72	21037	717	10212	0,31	47
		м2		54,68	1,78	8311	271	119	0,01	1
144	С11031-603 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-96	15,656	6632,00	--	103831	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
145	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	187,28	154,93	15,94	29015	2985	9050	0,24	46
		м2		34,65	5,96	6489	1116	119	0,03	5
146	Е0112-17-2 К=20	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /до средней толщины в 35 мм/	187,28	110,26	2,80	20650	524	713	0,02	3
		м2		2,20	1,00	412	187	119	0,01	1
147	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	187,28	24,75	0,22	4634	41	1625	0,04	8
		м2		7,20	0,09	1348	17	119	--	--
148	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона /трубы в стенке парапета для отвода воды с козырька/	0,064512	191637,97	11119,34	12363	717	797	42,50	3
		1т		7560,00	4200,75	488	271	105	20,52	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	187,28	369,67	18,33	69232	3433	6996	0,14	26
		м2		24,53	6,86	4594	1285	119	0,03	6
150	Е0112-4-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним фартуком /примыкание к стене парапета/	104	634,22	7,26	65958	755	9021	0,45	47
		м		71,79	1,10	7466	114	119	--	--
151	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, массой до 20 кг /костыль/	0,048	175710,10	1826,10	8434	88	591	42,70	2
		т		8100,00	690,75	389	33	140	3,37	--
152	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,0672	40,72	0,04	125	--	23	0,04	--
		м2		8,32	--	26	--	90	--	--
153	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8 мм/	44	630,92	1,24	27760	55	8048	0,97	43
		м2		153,23	0,47	6742	21	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			4338689	93631			3167
			Тенге			518311	34242			168
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4248790				
	Материалы -		Тенге			1480019				
	Всего заработная плата -		Тенге				548463			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1769244				
	Местные материалы -		Тенге			392254				
		Накладные расходы -	Тенге			625566				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							313
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				93835			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			292461				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5166817				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3622
		Сметная заработная плата -	Тенге				642297			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			89900				
	Материалы -		Тенге			729				
	Всего заработная плата -		Тенге				4091			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			84502				
		Накладные расходы -	Тенге			3682				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				552			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5615				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			99197				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				4643			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			5266014				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3650
		Сметная заработная плата -	Тенге				646941			
		РАЗДЕЛ 7.Полы								
		Тип Л								
154	**Е0111-9-1**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых /из пенопласта приклеиванием мастикой ИЗОЛ/**	**6257,44**	**88,03**	**5,55**	**550842**	**34729**	**346734**	**0,26**	**1614**
		м2		**42,98**	**2,07**	**268945**	**12953**	**123**	**0,01**	**64**
155	**С11031-176 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим-но**	**Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Styrofoam-80 /пенополистирол ПСБ-С-50/**	**13,482024**	**10100,00**	**--**	**136168**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**687011**	**34729**			**1614**
			Тенге			**268945**	**12953**			**64**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			687011				
	Материалы -		Тенге			247169				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				281898			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			136168				
		Накладные расходы -	Тенге			346734				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							173
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				52010			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62025				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1095770				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1852
		Сметная заработная плата -	Тенге				333908			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1095770				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1852
		Сметная заработная плата -	Тенге				333908			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			60276252	1922678			42636
			Тенге			7103106	681239			3251
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			57778521				
	Материалы -		Тенге			10734136				
	Всего заработная плата -		Тенге				7655990			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19192755				
	Местные материалы -		Тенге			19028722				
		Накладные расходы -	Тенге			8765766				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4383
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1314865			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3992657				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			70536945				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49596
		Сметная заработная плата -	Тенге				8970855			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2497730				
	Материалы -		Тенге			60961				
	Всего заработная плата -		Тенге				128356			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2233894				
		Накладные расходы -	Тенге			115520				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17328			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			156795				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2770045				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							731
		Сметная заработная плата -	Тенге				145684			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			73306990				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50328
		Сметная заработная плата -	Тенге				9116538			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			60276252	1922678			42636
			Тенге			7103106	681239			3251
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			57778521				
	Материалы -		Тенге			10734136				
	Всего заработная плата -		Тенге				7655990			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19192755				
	Местные материалы -		Тенге			19028722				
		Накладные расходы -	Тенге			8765766				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4383
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1314865			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3992657				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			70536945				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49596
		Сметная заработная плата -	Тенге				8970855			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2497730				
	Материалы -		Тенге			60961				
	Всего заработная плата -		Тенге				128356			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2233894				
		Накладные расходы -	Тенге			115520				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17328			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			156795				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2770045				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							731
		Сметная заработная плата -	Тенге				145684			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			75306990				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50328
		Сметная заработная плата -	Тенге				9116538			
Всего						**75306990,0**				
Временные здания и сооружения (1,1 %)						**828377**				
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%						**124257**				
Итого :						**76135367**				
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время (1,79 %)						**1362823**				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)						**761354**				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)						**304541**				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге						**78439829**				
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982тенге (имрп-2,557)						**200603536**				
Налог (2 %)						**4012071**				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)						**204615606**				
ИТОГО ПО АКТУ СО СКИДКОЙ к=0,95						**194384826**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НДС 12%						23326179				
Всего по акту с учетом НДС (12 %)						217711002				
ИТОГО :						217711002				

Заказчик:
Инженер строитель ГУ "Отдел строительства г. Сатпаев"

_____ Б. Е. Ерлан

Технический надзор:
Инженер ТОО "Казахстан Инжиниринг"

_____ Г. К. Нуртазин

Подрядчик:
ИП "Құрылыс" Молдашов Есбол

_____ М. Е. Молдашов