Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» ноября 2016 г.

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства г.Сатпаев», г.Сатпаев, пр.Сатпаева 108,кабинет №4**
на основании:

Декларации о соответствии **от 27 июня 2016 года директора ИП «Құрылыс» Молдашова М.Е, Республика Казахстан, г.Жезказган, ул.Анаркулова 8-62;**

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 27 июня 2016 года эксперта технического надзора ТОО «Қазақстан Инжиниринг» Нуртазин Галым Касымович. Аттестат КДС и ЖКХ № 05948 ; 05949; 05950 от 02.09.2013г.;**

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 27 июня 2016 года главного инженера проекта-инженера «Головной проектный институт» ТОО «Корпорация Казахмыс» Кенжалинова Айтбека Иманалиевича, лицензия ГСЛ № 001039 от 24.05.1999 г., ГСЛ №0011039 от 24.05.1999г.(генеральная);**

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство пятиэтажного 8-х секционного жилого дома типа А-2 (ул. Абая д. 9, корпус 1)»** по адресу **г.Сатпаев , ул. Абая д.9, корпус 1)»** по адресу:
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) **постановление акимата города Сатпаев №13/17 от «1» августа 2014 г;**

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или
определенных действий **№ KZ48REA00025516 от 17.05.2016 г. ГУ «Департамент ГАСК и Л по Карагандинской области»**

в) проектно-сметной документации **«Строительство 15 пятиэтажных многоквартирных жилых домов в микрорайоне №6 г.Сатпаев», заключение РГП «Госэкспертиза» по Карагандинской области №10-0029/15 от 1 февраля 2015 года, приказом №85-ПИР от 27 февраля 2015 г. Министерства национальной экономики Республики Казахстан Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управление земельными ресурсами»;**

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **апрель 2016 г**;
окончание работ **ноябрь 2016 год**;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:**12 месяцев;**
фактически, месяц**: 8 месяцев;**

3.Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	9832,28	9832,28
Число этажей	Этаж	5	5
Общий строительный объем	$м^3$	39157,04	39157,04
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: двухкомнатных	120 120	7374,4 7374,4	6962,48 6962,48	120 120	7374,4 7374,4	6962,48 6962,48

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: дом состоит из блок секций, однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные. Класс жилого дома III. Каждая квартира состоит из следующих помещений: жилые комнаты, кухня, коридор, ванная, санитарный узел, лоджия. Все квартиры запроектированы удобной взаимосвязью жилых подсобных помещений. При входе в каждую квартиру запроектирована прихожая со встроенным шкафом. Кухня и санитарный узел приближены к входной зоне. Гостиная связана непосредственно с прихожей широким дверным проемом. Спальные комнаты и ванные запроектированы в удаленной от входа части квартиры. Из каждой гостиной, спальни и кухни предусмотрены выходы на лоджию.

Доступ маломобильных групп населения предусмотрен на первый этаж. Для этого запроектированы пандус на входной площадке и подъемная платформа ПФ-250 ПС с вертикальным перемещением, размещенная в лестничной клетке. Внешние размеры платформы: ширина 1,1м, длина 1,51м.

Крыша – чердачная, с внутренним водостоком; кровля – металлопрофиль кровельная стальная по деревянному каркасу. Утепление чердачного перекрытия выполнено минералловатными плитами на базальтовой основе, толщиной 1800 мм.

Класс ответственности зданий –II. Степень долговечности зданий- II. Степень огнестойкости зданий- II. Класс здания по конструктивной пожарной опасности - СО. Класс здания по функциональной пожарной опасности – Ф 1.3.

Конструктивная схема зданий – рамный каркас. Несущие конструкции зданий решены в сборно-монолитном железобетонном каркасе; наружные стены рассматриваются как заполнение.

Фундаменты – перекрестно-ленточные, монолитные железобетонный из тяжелого бетона класса В20, с армированием отдельными стержнями диаметром 10, 16, 22, 25, А-III ГОСТ 5781-82*. под фундаменты выполнена подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 100мм.

Стены техподполья- монолитные железобетонные толщиной 200мм из тяжелого бетона классаВ25, с армированием отдельными стержнями диаметром 10А- III ГОСТ 5781-82*; утепление ниже уровня земли – пенополистирол ПСБ-С35 толщиной 30мм ГОСТ 5336-80 с обмазкой раствора битума в бензине в соотношении 1:3 по объему в 1 слой. Утепление выше

поверхности земли – минераловатные базальтовые плиты толщиной со штукатуркой по металлической сетке.

Стены наружные – из кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/75/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50, утепление с наружной стороны минераловатными плитами марки П150 (теплопроводность – не более 0,049 Вт/мхК) по ГОСТ 10140-2003 толщиной 150мм, с облицовкой металлосайдингом.

Ригели – сборно-монолитные из тяжелого бетона класса В30 по ТП РК 5 УБС ЖД Т2 (IВ, IIВ, IIIВ, IIIА) – 2.1-2012.

Перекрытия и покрытие – сборные железобетонные толщиной 220 мм по ТП РК 5 УБС ЖД Т2(IВ, IIВ, IIIВ, IIIА) – 2.1-2012.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

- на площадке установлена подъемная платформа с вертикальным перемещением, размещенная в лестничной клетке, в количестве 8 (восемь)шт. Внешние размеры платформы: ширина 1,1 дм, длина 1,51м.;

-в техническом этаже (техподполье) установлены общедомовые приборы учета тепла, воды и поквартирные счетчики учета горячего и холодного водоснабжения.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта жилого дома и приняты городскими эксплуатационными организациями:
(здания, сооружения, помещения) и приняты городскими
эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **1 289,865** тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных
работ **1 065,480** тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря
33 316 тыс. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
1 194 413 тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **1,161,097** тыс. тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **33 316** тыс. тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство пятиэтажного 8-ми секционного жилого дома типа А-2 (ул. Абая д.9, корпус 1)»**
принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик **ГУ «Отдел строительства г.Сатпаев» руководитель Досжан Бауыржан Жуманович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **ТОО «Қазақстан Инжиниринг» Нуртазин Галым Касымович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **«Головной проектный институт» ТОО «Корпорация Казахмыс» Кенжалинов Айтбек Иманалиевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ИП «Құрылыс» Молдашов Маргулан Есболович**
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя М.П.

Форма №3

Заказчик: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции г.Сатпаев»**

Подрядчик: **ИП «Құрылыс» Молдашов Есбол**

Договор №37 от 29.03.2016г.

Акт №1
выполненных работ за апрель 2016 года
Объект: Строительство пятиэтажного 8-ми секционного жилого дома типа А-2 в микрорайоне №6 города Сатпаев (ул.Абая, дом 9, корпус 1)

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Общая стоимость работ по договору	1 194 413 578,41
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	-
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю 5%	-
4	Сумма ранее оплаченных работ исполнителю	-
5	Виды выполненных работ	Строительство
6	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	10 017 958,00
7	Сумма фактических расходов исполнителя за апрель 2016г.	10 017 958,00
8	Удержание аванса 5%	-
9	Удержание резерва 5%	500 897,90
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	9 517 060,10

Принял:
И.о. Руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции г.Сатпаев» **А.А.Жандарбеков**

Сдал:
Директор ИП «Құрылыс» Молдашов Есбол **Е.Молдашов**

Форма №3

Заказчик: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции г.Сатпаев»**

Подрядчик: **ИП «Құрылыс» Молдашов Есбол**

Договор №37 от 29.03.2016г.

Акт №2
выполненных работ за май 2016 года
Объект: Строительство пятиэтажного 8-ми секционного жилого дома типа А-2 в микрорайоне №6 города Сатпаев (ул.Абая, дом 9, корпус 1)

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Общая стоимость работ по договору	1 194 413 578,41
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	10 017 958,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю 5%	-
4	Сумма ранее оплаченных работ исполнителю	9 517 060,10
5	Виды выполненных работ	Строительство
6	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	81 965 735,00
7	Сумма фактических расходов исполнителя за май 2016г.	71 947 777,00
8	Удержание аванса 5%	-
9	Удержание резерва 5%	3 597 388,85
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	68 350 388,15

Принял:
И.о. Руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции г.Сатпаев» **Д. Ө. Мейірбек**

Сдал:
Директор ИП «Құрылыс» Молдашов Есбол **М. Е. Молдашов**

Форма №3

Заказчик: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции г.Сатпаев»**

Подрядчик: **ИП «Құрылыс» Молдашов Есбол**

Договор №37 от 29.03.2016г.

Акт №3
выполненных работ за май 2016 года
Объект: Строительство пятиэтажного 8-ми секционного жилого дома типа А-2 в микрорайоне №6 города Сатпаев (ул.Абая, дом 9, корпус 1)

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Общая стоимость работ по договору	1 194 413 578,41
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	81 965 735,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю 5%	-
4	Сумма ранее оплаченных работ исполнителю	77 867 448,25
5	Виды выполненных работ	Строительство
6	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	239 860 472,00
7	Сумма фактических расходов исполнителя за май 2016г.	157 894 737,00
8	Удержание аванса 5%	-
9	Удержание резерва 5%	7 894 737,00
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	150 000 000,00

Принял:
И.о. Руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции г.Сатпаев» **Д.О. Мейірбек**

Сдал:
Директор ИП «Құрылыс» Молдашов Есбол **М. Е.Молдашов**

Форма №3

Заказчик: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции г.Сатпаев»**

Подрядчик: **ИП «Құрылыс» Молдашов Есбол**

Договор №37 от 29.03.2016г.

Акт №4
выполненных работ за июнь 2016 года
Объект: Строительство пятиэтажного 8-ми секционного жилого дома типа А-2 в микрорайоне №6 города Сатпаев (ул.Абая, дом 9, корпус 1)

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Общая стоимость работ по договору	1 194 413 578,41
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	239 860 472,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю 5%	-
4	Сумма ранее оплаченных работ исполнителю	227 867 448,25
5	Виды выполненных работ	Строительство
6	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	292 492 051,00
7	Сумма фактических расходов исполнителя за июнь 2016г.	52 631 579,00
8	Удержание аванса 5%	-
9	Удержание резерва 5%	2 631 579,00
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	50 000 000,00

Принял:
И.о. Руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции г.Сатпаев» **Д. Ө. Мейірбек**

Сдал:
Директор ИП «Құрылыс» Молдашов Есбол **Е.Молдашов**

Форма №3

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства г.Сатпаев»**

Подрядчик: **ИП «Құрылыс» Молдашов Есбол**

Дополнительное соглашение № 1 от 3 августа 2016г. к договору №37 от 29.03.2016г.

Акт №5
выполненных работ за июль 2016 года
Объект: Строительство пятиэтажного 8-ми секционного жилого дома типа А-2 в микрорайоне №6 города Сатпаев(ул.Абая, дом 9, корпус 1)

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Общая стоимость работ по договору	1 194 413 578,41
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	239 860 472,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю 5%	-
4	Сумма ранее оплаченных работ исполнителю	292 492 051,00
5	Виды выполненных работ	Строительство
6	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	510 203 053,00
7	Сумма фактическихрасходов исполнителяза июль 2016г.	217 711 002,00
8	Удержание аванса 5%	-
9	Удержание резерва 5%	10 885 550,00
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	206 825 452,00

Принял:
Руководитель ГУ «Отдел строительства г.Сатпаев» **Б.Ж.Досжан**

Сдал:
Директор ИП «Құрылыс»МолдашовЕсбол **Е.Молдашов**

Форма №3

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства г.Сатпаев»**

Подрядчик: **ИП «Құрылыс» Молдашов Есбол**

Дополнительное соглашение № 1 от 3 августа 2016г. к договору №37 от 29.03.2016г.

Акт № 6
выполненных работ за август 2016 года
Объект: Строительство пятиэтажного 8-ми секционного жилого дома типа А-2 в микрорайоне №6 города Сатпаев (ул.Абая, дом 9, корпус 1)

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Общая стоимость работ по договору	1 194 413 578,41
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	457571474,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю 5%	-
4	Сумма ранее оплаченных работ исполнителю	499317503,00
5	Виды выполненных работ	Строительство
6	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	799317503
7	Сумма фактическихрасходов исполнителяза август 2016г.	315789474,00
8	Удержание аванса 5%	-
9	Удержание резерва 5%	15789474,00
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	300 000 000,00

Принял:
Руководитель ГУ «Отдел строительства г.Сатпаев» **Б.Ж.Досжан**

Сдал:
Директор ИП «Құрылыс»МолдашовЕсбол **Е.Молдашов**

Форма №3

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства г.Сатпаев»**

Подрядчик: **ИП «Құрылыс» Молдашов Есбол**

Дополнительное соглашение №1 от 3 августа 2016г. к договору №37 от 29.03.2016г.

Акт №7
выполненных работ за сентябрь 2016 года
Объект: Строительство пятиэтажного 8-ми секционного жилого дома типа А-2 в микрорайоне №6 города Сатпаев (ул.Абая, дом 9, корпус 1)

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Общая стоимость работ по договору	1 194 413 578,41
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	825 992 527,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю 5%	-
4	Сумма ранее оплаченных работ исполнителю	734 692 900,25
5	Виды выполненных работ	Строительство
6	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	1 089 150 422,00
7	Сумма фактических расходов исполнителя за сентябрь 2016г.	263 157 895,00
8	Удержание аванса 5%	-
9	Удержание резерва 5%	13 157 895,00
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	250 000 000,00

Принял:
Руководитель ГУ «Отдел строительства г.Сатпаев» **Б.Ж.Досжан**

Сдал:
Директор ИП «Құрылыс» Молдашов Есбол **Е.Молдашов**

Форма №3

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства г.Сатпаев»**

Подрядчик: **ИП «Құрылыс» Молдашов Есбол**

Дополнительное соглашение №1 от 3 августа 2016г. к договору №37 от 29.03.2016г.

Акт №8
выполненных работ за октябрь 2016 года
Объект: Строительство пятиэтажного 8-ми секционного жилого дома типа А-2 в микрорайоне №6 города Сатпаев (ул.Абая, дом 9, корпус 1)

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Общая стоимость работ по договору	1 194 413 578,41
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	1 089 150 422,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю 5%	-
4	Сумма ранее оплаченных работ исполнителю	1 034 692 900,25
5	Виды выполненных работ	Строительство
6	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	1 101 782 001,00
7	Сумма фактических расходов исполнителя за октябрь 2016г.	12 631 579,00
8	Удержание аванса 5%	-
9	Удержание резерва 5%	631 579,00
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	12 000 000,00

Принял:
Руководитель ГУ «Отдел строительства г.Сатпаев» **Б.Ж.Досжан**

Сдал:
Директор ИП «Құрылыс» Молдашов Есбол **Е.Молдашов**

Форма №3

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства г.Сатпаев»**

Подрядчик: **ИП «Құрылыс» Молдашов Есбол**

Дополнительное соглашение №1 от 3 августа 2016г. к договору №37 от 29.03.2016г.

Акт №9
выполненных работ за ноябрь 2016 года
Объект: Строительство пятиэтажного 8-ми секционного жилого дома типа А-2 в микрорайоне №6 города Сатпаев (ул.Абая, дом 9, корпус 1)

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Общая стоимость работ по договору	1 194 413 578,41
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	1 101 782 001,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю 5%	-
4	Сумма ранее оплаченных работ исполнителю	1 046 692 900,25
5	Виды выполненных работ	Строительство
6	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	1 193 255 685,21
7	Сумма фактических расходов исполнителя за ноябрь 2016г.	91 473 684,21
8	Удержание аванса 5%	-
9	Удержание резерва 5%	4573684,21
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	86 900 00,00

Принял:
Руководитель ГУ «Отдел строительства г.Сатпаев» **Б.Ж.Досжан**

Сдал:
Директор ИП «Құрылыс» Молдашов Есбол **Е.Молдашов**

Форма №3

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства г.Сатпаев»**

Подрядчик: **ИП «Құрылыс» Молдашов Есбол**

Дополнительное соглашение №1 от 3 августа 2016г. к договору №37 от 29.03.2016г.

Акт №10
выполненных работ за ноябрь 2016 года
Объект: Строительство пятиэтажного 8-ми секционного жилого дома типа А-2 в микрорайоне №6 города Сатпаев (ул.Абая, дом 9, корпус 1)

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Общая стоимость работ по договору	1 194 413 578,41
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	1 193 255 685,21
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю 5%	-
4	Сумма ранее оплаченных работ исполнителю	1 133 592 900,25
5	Виды выполненных работ	Строительство
6	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	1 194 413 578,41
7	Сумма фактических расходов исполнителя за ноябрь 2016г.	1 157 893,20
8	Удержание аванса 5%	-
9	Удержание резерва 5%	57 893,96
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	1 099 999,24

Принял:
Руководитель ГУ «Отдел строительства г.Сатпаев» **Б.Ж.Досжан**

Сдал:
Директор ИП «Құрылыс» Молдашов Есбол **Е.Молдашов**

Форма №3

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства г.Сатпаев»**

Подрядчик: **ИП «Құрылыс» Молдашов Есбол**

Дополнительное соглашение №1 от 3 августа 2016г. к договору №37 от 29.03.2016г.

Акт № 11
выполненных работ за ноябрь 2016 года
Объект: Строительство пятиэтажного 8-ми секционного жилого дома типа А-2 в микрорайоне №6 города Сатпаев (ул.Абая, дом 9, корпус 1)

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Общая стоимость работ по договору	1 194 413 578,41
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	1 194 413 578,41
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю 5%	-
4	Сумма ранее оплаченных работ исполнителю	1 134 692 899,49
5	Виды выполненных работ	Строительство
6	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	1 194 413 578,41
7	Сумма фактических расходов исполнителя за ноябрь 2016г.	-
8	Удержание аванса 5%	-
9	Удержание резерва 5%	-
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	59 720 678,92

Принял:
Руководитель ГУ «Отдел строительства г.Сатпаев» **Б.Ж.Досжан**

Сдал:
Директор ИП «Құрылыс» Молдашов Есбол **Е.Молдашов**