УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Сатпаев"

_____Б. Ж. Досжан

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Строительство пятиэтажного 3-х секционного жилого дома типа В-7 (пр.Сатпаева д.147, корпус 4) в городе Сатпаев Карагандинской области. **Форма 2**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Сатпаев"

Подрядчик: ИП "Құрылыс Молдашов Есбол"

Дополнительное соглашение №1 от 15.02.20017г. К договору № 27, от 29. 09. 2016 г.

АКТ № 8

147-4
№8

выполненных работ за март месяц 2017 года

Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Лестница Л1 с отм.-0.080								
462	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /поз.6 с болтами, гайками и шайбами М16/	1,0724865	9926,10	1826,10	10646	1958	13199	42,70	46
		т		8100,00	690,75	8687	741	140	3,37	4
463	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями /поз.6 - закладная/	0,85464	138200,00	--	118111	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
464	ССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата за марку стали С 245 /поз.6-закладная/	0,85464	1860,00	--	1590	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
465	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,85464	40200,00	--	34357	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
466	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,2178465	119700,00	--	26076	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
467	Е0109-29-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением с коэффициентом надежности по назначению 0,95	6,86226	14122,81	5640,14	96914	38704	41939	29,77	204
		т		5191,20	1599,46	35623	10976	90	5,62	39
468	С12021-146	Косоуры	4,7088	108500,00	--	510905	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
469	С12021-117	Стойки фахверка /Ст-1, Ст-2/	0,94572	113100,00	--	106961	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
470	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей /балка Б-1/	0,90252	101700,00	--	91786	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
471	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,30522	154400,00	--	47126	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
472	ССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата за марку стали С 245 /металлоконструкции лестниц/	6,86226	1860,00	--	12764	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
473	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /металлоконструкций лестницы, сверх учтенных сметной ценой/	233,437692	21,80	0,05	5088	12	1225	0,03	7
		м2		5,81	0,02	1356	5	90	--	--
474	Е0115-71-2	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков /косоуров, стоек, балок/	143,622	223,16	1,88	32051	270	10594	0,41	59
		м2		69,53	0,72	9986	103	105	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
475	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков /косоуров/	143,622	835,13	4,92	119943	707	32923	1,28	184
		м2		216,45	1,87	31087	269	105	0,01	1
476	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0864	62000,00	--	5357	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
477	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,66732	65900,00	--	43976	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
478	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	252	204,46	12,56	51524	3165	65180	1,08	272
		м		180,00	4,75	45360	1197	140	0,02	6
479	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	252	941,00	--	237132	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
480	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5 /к ступеням ЛС11-Б, неучтенная С143021-8-/ГОСТ 8717.0-84/	10,08	122,00	--	1230	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
481	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30 /к ступеням ЛС11-Б, неучтенная С143021-8-/ГОСТ 8717.0-84/	10,08	139,00	--	1401	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Стены кирпичные толщиной 250 мм, перегородки толщиной 120 мм /1-5 этажи/								
497	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	107,412375	7799,06	337,41	837716	36242	100954	4,38	470
		м3		670,50	126,00	72020	13534	118	0,62	67
498	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	814,5951	1091,58	34,37	889196	27998	194042	1,21	986
		м2		189,00	12,87	153958	10484	118	0,06	51
		Стены парапета на отм.+14.920								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
499	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	16,02375	7840,24	335,84	125630	5381	15613	4,54	73
		м3		699,75	126,00	11213	2019	118	0,61	10
500	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0399	8679,65	422,15	346	17	396	56,40	2
		т		8257,50	157,50	329	6	118	0,77	--
501	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0399	49131,00	--	1960	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
502	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	79,1238	1127,94	34,73	89247	2748	22222	1,43	113
		м2		225,00	13,01	17803	1029	118	0,06	5
503	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1896	50900,00	--	9651	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитная плита на отм.+15.800								
504	Е0106-8-1	Устройство опалубки /снизу/ и поддерживающих ее конструкций /из асбестоцементных листов/	111	149,26	3,27	16568	363	16141	0,88	98
		м2		137,25	1,24	15235	138	105	0,01	1
505	С11011-370	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 10 мм	111	589,00	--	65379	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
506	Е0106-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм /бетон В25/	111	782,84	14,05	86895	1560	4238	0,20	22
		м2		31,05	5,31	3447	589	105	0,03	3
507	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,74583	5239,08	327,33	3907	244	1577	11,60	9
		1т		1890,00	123,75	1410	92	105	0,60	--
508	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,74583	67700,00	--	50493	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обвязки монолитные: Обм1, Обм2; балка Бм1								
509	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	12,9441	3134,22	316,01	40570	4090	20216	8,25	107
		м3		1368,00	119,39	17708	1545	105	0,58	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
510	С143001-11 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	1,7889375	7108,00	--	12716	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
511	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	11,349324	5732,00	--	65054	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
512	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,026856	65000,00	--	1746	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
513	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,22152	67700,00	--	14997	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
514	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1716	69000,00	--	11840	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
515	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,42573	71100,00	--	30269	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
516	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,07056	49502,00	--	3493	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3912610	123459			2652
			Тенге			425222	42728			194
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3044564				
	Материалы -		Тенге			126744				
	Всего заработная плата -		Тенге				421350			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			417705				
	Местные материалы -		Тенге			2025762				
		Накладные расходы -	Тенге			498520				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							249
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				74778			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			212585				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3755669				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2852
		Сметная заработная плата -	Тенге				496128			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			868046				
	Материалы -		Тенге			22587				
	Всего заработная плата -		Тенге				46599			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			771131				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			41939				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6291			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54599				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			964584				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							264
		Сметная заработная плата -	Тенге				52890			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4720253				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3116
		Сметная заработная плата -	Тенге				549018			
		РАЗДЕЛ 2.Разные работы								
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ								
534	E0107-55-5	**Установка вентиляционных блоков массой до 1 т /на полимерцементном растворе/**	135	797,29	302,34	107634	40816	61419	1,33	180
		шт		219,15	105,82	29585	14286	140	0,44	60
535	C143016-23	**Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов /ГОСТ 17079-88/, толщина 30 см /вентблоки/**	386,1132	1660,00	--	640948	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			748582	40816			180
			Тенге			29585	14286			60
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			748582				
	Всего заработная плата -		Тенге				43871			
	Местные материалы -		Тенге			678181				
		Накладные расходы -	Тенге			61419				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9213			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48600				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			858601				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							270
		Сметная заработная плата -	Тенге				53084			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			858601				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							270
		Сметная заработная плата -	Тенге				53084			
		РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки								
		Утепление наружных стен								
536	E0126-12-2 K=2	**Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем) /стен с отм.-0.300 в два слоя с перехлестом стыков, при работе с лесов и высоте до 10 м/**	952,716667	292,92	100,30	279070	95557	210951	1,07	1018
		м2		184,06	37,36	175357	35594	100	0,18	175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
537	Е0126-12-2 т.ч. п-1.13 К=1,15 К=2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем) /стен с отм.-0.300 в два слоя с перехлестом стыков, при работе с лесов и высоте свыше 10 м до 15 м/	476,358333	320,53	100,30	152687	47779	118627	1,23	585
		м2		211,67	37,36	100830	17797	100	0,18	88
538	Е0126-12-2 т.ч. п-1.13 К=1,2 К=2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем) /стен с отм.-0.300 в два слоя с перехлестом стыков, при работе с лесов и высоте свыше 15 м до 30 м/	285,815	329,73	100,30	94242	28667	73807	1,28	366
		м2		220,87	37,36	63129	10678	100	0,18	53
539	Е0126-12-2 К=2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем) /стен с отм.-1.35 до отм.-0.300 в два слоя с перехлестом стыков/	90,93	292,92	100,30	26635	9120	20134	1,07	97
		м2		184,06	37,36	16737	3397	100	0,18	17
540	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем) /откосов толщиной 40 мм в один слой, при работе с лесов и высоте до 10 м/	125,916667	146,46	50,15	18442	6315	13940	0,53	67
		м2		92,03	18,68	11588	2352	100	0,09	12
541	Е0126-12-2 т.ч. п-1.13 К=1,15	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем) /откосов толщиной 40 мм в один слой, при работе с лесов и высоте свыше 10 м до 15 м/	62,9583333	160,26	50,15	10090	3157	7839	0,61	39
		м2		105,83	18,68	6663	1176	100	0,09	6
542	Е0126-12-2 т.ч. п-1.13 К=1,2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем) /откосов толщиной 40 мм в один слой, при работе с лесов и высоте свыше 15 м до 30 м/	37,7750001	164,87	50,15	6228	1894	4877	0,64	24
		м2		110,44	18,68	4172	706	100	0,09	3
543	Е0126-38-4 Изм. и доп. вып. 6	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях /сетка плетенная-Рабица, ячейка №20 из оцинкованной проволоки д.2 мм по утеплителю, при работе с лесов и высоте до 10 м/	1169,56333	290,45	0,36	339700	421	21953	0,11	131
		м2		18,77	--	21953	--	100	--	--
544	Е0126-38-4 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.13 К=1,15	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях /сетка плетенная-Рабица, ячейка №20 из оцинкованной проволоки д.2 мм по утеплителю, при работе с лесов и высоте свыше 10 м до 15 м/	539,316667	293,27	0,36	158163	194	11641	0,13	69
		м2		21,59	--	11641	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
545	Е0126-38-4 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.13 К=1,2	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях /сетка плетенная-Рабица, ячейка №20 из оцинкованной проволоки д.2 мм по утеплителю, при работе с лесов и высоте свыше 15 м до 30 м/	323,59	294,20	0,36	95201	116	7289	0,13	43
		м2		22,52	--	7289	--	100	--	--
546	С11031-95 прим-но	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 150	283,654275	7530,00	--	2135917	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
547	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	2,86908	53600,00	--	153783	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
548	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	1,25919	69800,00	--	87891	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перегородки гипсокартонные								
549	Е0110-86-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 75 мм /перегородка одинарная из профиля ПС75 с обшивкой листами ГКЛ 12,5мм с двух сторон и с изоляцией толщиной 50мм/	1255,65	1798,70	15,84	2258531	19889	656564	2,48	3114
		м2		429,75	5,99	539616	7521	120	0,03	37
550	Е0110-86-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 75 мм /перегородка одинарная из профиля ПС75 с обшивкой листами ГКЛ и ГКЛВ 12,5мм с двух сторон и с изоляцией толщиной 50мм/	210,99	1868,00	15,84	394128	3342	110324	2,48	523
		м2		429,75	5,99	90673	1264	120	0,03	6
551	Е0110-86-5 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм /перегородка одинарная из профиля ПС100 с обшивкой листами ГКЛ и ГКЛВ 12,5мм с двух сторон и с изоляцией толщиной 50мм/	304,2	1864,08	17,05	567054	5187	157584	2,46	748
		м2		425,25	6,44	129361	1959	120	0,03	10
552	Е0110-86-2 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм /перегородка одинарная из профиля ПС50 с обшивкой листами ГКЛ 12,5мм с двух сторон и с изоляцией толщиной 50мм/	46,2	1751,28	14,49	80909	669	21759	2,26	104
		м2		387,00	5,47	17879	253	120	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
553	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	184,05	807,14	4,85	148553	892	43341	1,29	237
		м2		222,86	1,41	41017	260	105	0,01	1
554	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	64,05	449,22	1,17	28773	75	3900	0,35	22
		м2		54,90	0,45	3516	29	110	--	--
555	Е0110-89-1	Оформление /обделка/ дверных проемов в перегородках жилых зданий с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3	225	207,07	0,14	46591	32	31909	0,69	155
		шт		118,13	0,05	26579	11	120	--	--
		Устройство водосборного участка кровли								
572	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали /чаша воронки /2шт/ из листовой стали со сливными трубами/	0,2055	9850,48	1162,95	2024	239	1381	46,60	10
		т		7357,50	108,00	1512	22	90	0,53	--
573	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,2055	154200,00	--	31688	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
574	Е0107-28-1	Укладка резиновых прокладок толщиной 30 мм /толщиной 4мм/	3,024	615,59	8,70	1862	26	128	0,18	1
		м2		27,00	3,29	82	10	140	0,02	--
575	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	11,02965	40,72	0,04	449	--	83	0,04	--
		м2		8,32	--	92	--	90	--	--
576	Е0112-17-1 техн.ч.п.1.2	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	128,4	155,45	15,94	19960	2047	6284	0,25	32
		м2		35,17	5,96	4516	765	119	0,03	4
577	Е0112-17-2 К=20 техн.ч.п.1.2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /до средней толщины в 35 мм/	128,4	110,30	2,80	14162	360	494	0,02	2
		м2		2,23	1,00	287	128	119	0,01	1
578	Е0112-16-1 техн.ч.п.1.2	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	128,4	24,85	0,22	3191	28	1130	0,05	6
		м2		7,31	0,09	938	12	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
579	Е0112-1-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 техн.ч.п.1.2	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	128,4	572,89	27,39	73559	3517	7011	0,20	26
		м2		35,63	10,26	4574	1317	119	0,05	6
580	Е0112-4-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 техн.ч.п.1.2	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков /примыкание к стене парапета/	70,2	347,31	3,34	24381	235	3833	0,28	20
		м		45,09	0,80	3165	56	119	--	--
581	Е0112-4-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 техн.ч.п.1.2	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним фартуком /примыкание к стене карниза скатной кровли/	70,2	635,29	7,26	44598	510	6179	0,46	32
		м		72,87	1,10	5115	77	119	--	--
582	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев /под обшивку а/ц листом/	0,3	22541,72	316,57	6763	95	1298	22,50	7
		м3		3487,50	119,25	1046	36	120	0,58	--
583	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,3	573,75	28,11	172	8	48	0,78	--
		м3		123,75	10,58	37	3	120	0,05	--
584	Е0110-7-3 прим-но	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм /листами а/ц/	16,83	129,31	4,32	2176	73	2487	0,75	13
		м2		121,50	1,64	2045	28	120	0,01	--
585	С11011-364	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, прессованные, толщина 10 мм	17,25075	589,00	--	10161	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
586	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, массой до 20 кг /костыль К-1, К-2, К-3/	0,23628	175710,10	1826,10	41517	431	2908	42,70	10
		т		8100,00	690,75	1914	163	140	3,37	1
587	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	15,098292	40,72	0,04	615	1	113	0,04	1
		м2		8,32	--	126	--	90	--	--
588	Е0112-10-1 техн.ч.п.1.2	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ /из деталей Ф-1, Ф-2, Ф-5 из оцинкованного листа толщиной 0,8 мм/	123,54	633,22	1,24	78227	153	22934	0,99	122
		м2		155,53	0,47	19214	58	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**7438092**	**231030**			**7624**
			Тенге			**1312663**	**85672**			**421**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7404380**				
	Материалы -		Тенге			**3442448**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1396800**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2387752**				
	Местные материалы -		Тенге			**32238**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1571369**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**786**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**235705**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**538545**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9514293**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8822**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1632506**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**33712**				
	Материалы -		Тенге			**273**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1534**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**31688**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1381**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**207**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2106**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**37199**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1741**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**9551492**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8832**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1634247**			
		РАЗДЕЛ 4.Полы								
		ПОЛЫ								
		Тип Л								
603	**Е0111-9-1**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых /из пенопласта приклеиванием мастикой ИЗОЛ/**	**2346,54**	**88,03**	**5,55**	**206566**	**13023**	**130025**	**0,26**	**605**
		м2		**42,98**	**2,07**	**100854**	**4857**	**123**	**0,01**	**24**
604	**С11031-176 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим-но**	**Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Styrofoam-80 /пенополистирол ПСБ-С-50/**	**96,677448**	**10100,00**	**--**	**976442**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
605	**Е0111-11-1**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**2346,54**	**206,54**	**9,95**	**484661**	**23348**	**161456**	**0,36**	**835**
		м2		**52,20**	**3,74**	**122489**	**8776**	**123**	**0,02**	**43**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
606	Е0111-11-2 К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщины в 35 мм/	2346,54	94,63	2,01	222051	4717	7620	0,01	31
		м2		1,89	0,75	4435	1760	123	--	8
607	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок /сеткой из Вр1 д.4мм ячейка 200х200мм/	2,1588168	5239,08	327,33	11310	707	4565	11,60	25
		1т		1890,00	123,75	4080	267	105	0,60	1
608	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	2,1588168	50800,00	--	109668	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Тип К								
610	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых /из пенопласта приклеиванием мастикой ИЗОЛ/	304,68	88,03	5,55	26821	1691	16883	0,26	79
		м2		42,98	2,07	13095	631	123	0,01	3
611	С11031-176 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим-но	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Styrofoam-80 /пенополистирол ПСБ-С-50/	12,552816	10100,00	--	126783	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
612	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	304,68	206,54	9,95	62930	3032	20964	0,36	108
		м2		52,20	3,74	15904	1140	123	0,02	6
613	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщины в 30 мм/	304,68	63,09	1,34	19221	408	660	0,01	3
		м2		1,26	0,50	384	152	123	--	1
614	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок /сеткой из Вр1 д.4мм ячейка 200х200мм/	0,2803056	5239,08	327,33	1469	92	593	11,60	3
		1т		1890,00	123,75	530	35	105	0,60	--
615	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,2803056	50800,00	--	14240	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
616	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	304,68	121,68	9,38	37073	2858	19615	0,24	74
		м2		48,83	3,51	14878	1069	123	0,02	5
		Тип К1								
618	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	85,17	75,92	2,62	6466	223	1205	0,07	6
		м2		10,51	0,99	895	84	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
619	Е0111-2-9	Устройство подстилающих слоев бетонных /бетон В12,5/	6,8136	6507,11	--	44337	--	4752	3,66	25
		м3		567,00	--	3863	--	123	--	--
620	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок /сеткой 5Вр1 150х150мм/	0,1635264	5239,08	327,33	857	54	346	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	309	20	105	0,60	--
621	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1635264	41200,00	--	6737	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
622	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	85,17	206,54	9,95	17591	847	5860	0,36	30
		м2		52,20	3,74	4446	319	123	0,02	2
623	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщины в 30 мм/	85,17	63,09	1,34	5373	114	184	0,01	1
		м2		1,26	0,50	107	43	123	--	--
		Тип К2								
625	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых /из пенопласта приклеиванием мастикой ИЗОЛ/	187,44	88,03	5,55	16500	1040	10386	0,26	48
		м2		42,98	2,07	8056	388	123	0,01	2
626	С11031-176 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим-но	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Styrofoam-80 /пенополистирол ПСБ-С-50/	7,722528	10100,00	--	77998	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
627	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	187,44	206,54	9,95	38714	1865	12897	0,36	67
		м2		52,20	3,74	9784	701	123	0,02	3
628	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщины в 30 мм/	187,44	63,09	1,34	11825	251	406	0,01	2
		м2		1,26	0,50	236	94	123	--	--
629	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок /сеткой из Вр1 д.4мм ячейка 200х200мм/	0,1724448	5239,08	327,33	903	56	365	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	326	21	105	0,60	--
630	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,1724448	50800,00	--	8760	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тип К3								
632	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	35,76	206,54	9,95	7386	356	2461	0,36	13
		м2		52,20	3,74	1867	134	123	0,02	1
633	Е0111-11-2 К=2	**исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщины в 10 мм/**	35,76	-63,09	-1,34	-2256	-48	-77	-0,01	--
		м2		-1,26	-0,50	-45	-18	123	--	--
634	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток**	35,76	1041,83	15,20	37256	544	7947	1,07	38
		м2		173,30	7,37	6197	264	123	0,04	1
		Плинтусы								
635	Е0111-39-4	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	1027,38	138,54	0,32	142333	329	52746	0,24	242
		м		41,63	0,11	42770	113	123	--	1
636	Е0111-40-1	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее**	2477,1	123,31	0,16	305454	396	49511	0,09	223
		м		16,18	0,07	40079	173	123	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			3025469	55903			2462
			Тенге			395541	21023			103
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3025469				
	Материалы -		Тенге			520947				
	Всего заработная плата -		Тенге				416564			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1320628				
	Местные материалы -		Тенге			732451				
		Накладные расходы -	Тенге			511367				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							256
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				76705			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			212210				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3749047				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2820
		Сметная заработная плата -	Тенге				493269			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3749047				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2820
		Сметная заработная плата -	Тенге				493269			
		РАЗДЕЛ 5.Отделочные работы								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		Потолок								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
678	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетической связующем /тамбуров, мусоросборной камеры/	37,83	167,60	50,15	6340	1897	4188	0,53	20
		м2		92,03	18,68	3481	707	100	0,09	3
679	С11031-604 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-96	2,6481	9800,00	--	25951	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
680	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков /сетка плетенная-Рабица, ячейка №20 из оцинкованной проволоки д.2 мм/	37,83	738,81	4,92	27949	186	8672	1,28	48
		м2		216,45	1,87	8188	71	105	0,01	--
681	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей /выравнивание гипсовой смесью толщиной до 2 мм/	2841,09	180,60	3,94	513101	11194	309054	0,55	1573
		м2		102,11	1,49	290104	4233	105	0,01	21
682	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей /выравнивание окончательное "финишной" шпаклевкой на гипсовой основе толщиной до 1 мм/	2841,09	150,60	3,94	427868	11194	309054	0,55	1573
		м2		102,11	1,49	290104	4233	105	0,01	21
		Стены, колонны								
684	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетической связующем /тамбуров, мусоросборной камеры/	135,78	167,60	50,15	22756	6809	15032	0,53	73
		м2		92,03	18,68	12496	2536	100	0,09	12
685	С11031-604 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-96	9,5046	9800,00	--	93145	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
686	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен /сетка плетенная-Рабица, ячейка №20 из оцинкованной проволоки д.2 мм/	135,78	708,96	4,92	96263	668	27790	1,15	156
		м2		193,05	1,87	26212	254	105	0,01	1
687	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен /стены кирпичные, раствор отделочный цементный 1:3/	3751,56	298,23	4,07	1118821	15252	538283	0,74	2776
		м2		135,68	0,97	509012	3639	105	0,05	194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
688	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен /стены кирпичные-под облицовку плиткой, раствор отделочный цементный 1:3/	325,44	239,55	3,39	77958	1102	40226	0,65	212
		м2		117,00	0,72	38076	234	105	0,05	16
689	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен /под водоэмульсионную окраску, окраску эмалью, оклеивание обоями - выравнивание гипсовой смесью толщиной до 2 мм/	8621,28	151,68	3,43	1307676	29571	679288	0,46	3924
		м2		73,73	1,31	635647	11294	105	0,01	54
690	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен /под водоэмульсионную окраску, окраску эмалью, оклеивание обоями - выравнивание окончательное "финишной" шпаклевкой на гипсовой основе толщиной до 1 мм/	8621,28	114,48	3,43	986964	29571	679288	0,46	3924
		м2		73,73	1,31	635647	11294	105	0,01	54
		Ограждения лестниц								
713	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	163,815	89,04	5,89	14586	965	16974	0,42	68
		м		71,78	2,23	11759	365	140	0,01	2
714	С12021-96	Ограждения /лестничных маршей с заполнением из квадратных труб и проката квадратного и с поручнем из круглой трубы/	1,6752	177400,00	--	297180	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
715	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов /ИМ-1 и закладных/	0,0807	197084,57	2434,57	15905	196	3714	170,00	14
		т		31950,00	920,25	2578	74	140	4,49	--
716	С11011-2095 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х65 мм	78	10,22	--	797	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
717	С11011-2105 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М16х20х150 мм	174	54,22	--	9434	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Утепление вентиляционных блоков: одинарных-3шт, спаренных -2 шт								
755	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	**Облицовка стен листовыми материалами с креплением на пристенный металлический каркас**	41,31	604,19	4,85	24959	200	9728	1,29	53
		м2		222,86	1,41	9206	58	105	0,01	--
756	С11011-364	**Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, прессованные, толщиной 10 мм**	43,3755	589,00	--	25548	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
757	Е0134-57-2	**Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм**	35,16	936,59	2,32	32931	82	4281	0,69	24
		м2		109,80	0,88	3861	31	110	--	--
758	Е0112-10-1 техн.ч.п.1.2	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ /из оцинкованного листа толщиной 0,8 мм/**	48,561	633,22	1,24	30750	60	9015	0,99	48
		м2		155,53	0,47	7553	23	119	--	--
759	Е0107-20-3	**Установка стальных крепежных элементов, массой до 20 кг**	0,29955	175710,10	1826,10	52634	547	3687	42,70	13
		т		8100,00	690,75	2426	207	140	3,37	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			5209517	109494			14499
			Тенге			2486350	39254			382
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5209517				
	Материалы -		Тенге			302846				
	Всего заработная плата -		Тенге				2525604			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			452057				
	Местные материалы -		Тенге			1858769				
		Накладные расходы -	Тенге			2658272				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1329
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				398741			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			472067				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8339856				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16210
		Сметная заработная плата -	Тенге				2924345			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			8339856				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16210
		Сметная заработная плата -	Тенге				2924345			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			20334269	560702			27417
			Тенге			4649361	202961			1159
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19432511				
	Материалы -		Тенге			4392985				
	Всего заработная плата -		Тенге				4804189			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4578141				
	Местные материалы -		Тенге			5327400				
		Накладные расходы -	Тенге			5300947				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2650
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				795142			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1484007				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26217465				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30974
		Сметная заработная плата -	Тенге				5599331			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			901758				
	Материалы -		Тенге			22860				
	Всего заработная плата -		Тенге				48133			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			802820				
		Накладные расходы -	Тенге			43320				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6498			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56705				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1001783				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							274
		Сметная заработная плата -	Тенге				54631			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			27219248				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31248
		Сметная заработная плата -	Тенге				5653962			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			20334269	560702			27417
			Тенге			4649361	202961			1159
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19432511				
	Материалы -		Тенге			4392985				
	Всего заработная плата -		Тенге				4804189			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4578141				
	Местные материалы -		Тенге			5327400				
		Накладные расходы -	Тенге			5300947				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2650
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				795142			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1484007				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26217465				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30974
		Сметная заработная плата -	Тенге				5599331			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			901758				
	Материалы -		Тенге			22860				
	Всего заработная плата -		Тенге				48133			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			802820				
		Накладные расходы -	Тенге			43320				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6498			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56705				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1001783				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							274
		Сметная заработная плата -	Тенге				54631			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			27219759				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31248
		Сметная заработная плата -	Тенге				5653962			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего						27219759				
Временные здания и сооружения (1,1 %)						299417				
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%						44913				
Итого :						27519176				
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время (1,79 %)						492593				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)						275192				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)						110077				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге						28352125				
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121тенге (имрп-2,7367742)						77593364				
Налог (2 %)						1551867				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)						79145232				
ИТОГО ПО АКТУ СО СКИДКОЙ к=0,95						75187970				
НДС 12%						9022556				
Всего по акту с учетом НДС (12 %)						84210526,32				
ИТОГО :						84210526,32				

Заказчик:
Инженер строитель ГУ "Отдел строительства г. Сатпаев"

Б. Е. Ерлан

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология"

Стройтехнология для актов выполненных работ

К. С. Шаймерденов

Подрядчик:
ИП "Құрылыс" Молдашов Есбол

«ҚҰРЫЛЫС» ЕСБОЛ

М. Е. Молдашов