Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайский областной противотуберкулезный диспансер" Управления здравоохранения акимата Костанайской области,Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай г., Баймагомбетова, дом № 5** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**171140017985**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Хоум КВ",Республика Казахстан, Костанай, Дощанова, дом № 157** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**080640006563**

Договор (контракт) Договор №180332/00 от 11.06.2018 г.

Номер документа	Дата составления
28	**10.08.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт помещений пищеблока согласно акта № 3 за август 2018 г.			усл	1	4 230 240,00	4 230 240,00
				Итого	1	x	4 230 240,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / Карсакбаев Б.М. / Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.08.2018

цена по стр-ру

Форма 2-В

Заказчик КГКП "Костанайский областной противотуберкулезный диспансер" Управления здравоохранения акимата Костанайской обл., г. Костанай, ул. С.БАЙМАГАМБЕТОВА, д. 5,

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Хоум КВ" Костанайская область, Костанай Г.А. г.Костанай Дощанова, 157, тел. 87763319323

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Текущий ремонт помещений пищеблока**

(наименование, адрес)

Объект **Текущий ремонт помещений пищеблока**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 180332/00** от **11.06.2018г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.08.2018г	01.08.2018	31.08.2018

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Пищеблок. Демонтаж				
1	**1**	**11-160301-0201 РСНБ РК 2015**	**(Демонтаж) Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**30,130**	**277,69**	**8367**
			Накладные расходы			***95,17***	***2867***
			Сметная прибыль			***20,57***	***620***
2	**2**	**11-160301-0202 РСНБ РК 2015**	**(Демонтаж) Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**15,880**	**277,69**	**4410**
			Накладные расходы			***95,17***	***1511***
			Сметная прибыль			***20,57***	***327***
3	**3**	**11-160301-0203 РСНБ РК 2015**	**(Демонтаж) Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**16,000**	**277,69**	**4443**
			Накладные расходы			***95,17***	***1523***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***20,57***	***329***
4	**4**	**11-160301-0204 РСНБ РК 2015**	**(Демонтаж) Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**18,000**	**277,69**	**4998**
			Накладные расходы			***95,17***	***1713***
			Сметная прибыль			***20,57***	***370***
5	**5**	**11-160301-0206 РСНБ РК 2015**	**(Демонтаж) Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**27,630**	**361,39**	**9985**
			Накладные расходы			***123,16***	***3403***
			Сметная прибыль			***26,77***	***740***
6	**6**	**11-160301-0208 РСНБ РК 2015**	**(Демонтаж)Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**17,380**	**443,84**	**7714**
			Накладные расходы			***150,95***	***2624***
			Сметная прибыль			***32,88***	***571***
7	**7**	**12-190101-0105 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную**	**отверстие**	**20,000**	**1835,54**	**36711**
			Накладные расходы			***631,33***	***12627***
			Сметная прибыль			***135,97***	***2719***
8	**8**	**12-190101-0403 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка**	**отверстие**	**20,000**	**723,09**	**14462**
			Накладные расходы			***225,56***	***4511***
			Сметная прибыль			***53,56***	***1071***
9	**9**	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж. Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**7,000**	**1153,36**	**8074**
			Накладные расходы			***387,34***	***2711***
			Сметная прибыль			***85,43***	***598***
10	**10**	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**3,000**	**1166,90**	**3501**
			Накладные расходы			***390,11***	***1170***
			Сметная прибыль			***86,44***	***259***
11	**11**	**11-160601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**2,000**	**2091,00**	**4182**
			Накладные расходы			***692,23***	***1384***
			Сметная прибыль			***154,89***	***310***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	(Демонтаж) Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	24,750	277,69	6873
			Накладные расходы			*95,17*	*2355*
			Сметная прибыль			*20,57*	*509*
13	13	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	(Демонтаж) Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	44,000	277,69	12218
			Накладные расходы			*95,17*	*4187*
			Сметная прибыль			*20,57*	*905*
14	14	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	(Демонтаж) Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	14,500	277,69	4026
			Накладные расходы			*95,17*	*1380*
			Сметная прибыль			*20,57*	*298*
15	15	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	(Демонтаж) Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	45,630	277,69	12671
			Накладные расходы			*95,17*	*4343*
			Сметная прибыль			*20,57*	*939*
16	16	11-160301-0206 РСНБ РК 2015	(Демонтаж) Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	32,250	361,39	11655
			Накладные расходы			*123,16*	*3972*
			Сметная прибыль			*26,77*	*863*
17	17	11-160301-0208 РСНБ РК 2015	(Демонтаж)Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	20,500	443,84	9099
			Накладные расходы			*150,95*	*3094*
			Сметная прибыль			*32,88*	*674*
18	18	12-190101-0105 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	5,000	1835,54	9178
			Накладные расходы			*631,33*	*3157*
			Сметная прибыль			*135,97*	*680*
19	19	12-190101-0403 РСНБ РК 2015	Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка	отверстие	5,000	723,09	3615
			Накладные расходы			*225,56*	*1128*
			Сметная прибыль			*53,56*	*268*
20	20	11-460302-0606 РСНБ РК 2015	Потолки бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2	м борозд	10,000	2190,34	21903

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***568,13***	***5681***
			Сметная прибыль			***162,25***	***1622***
21	**21**	**11-460303-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	**м3 заделки**	**0,010**	**85091,11**	**851**
			Накладные расходы			***16796,05***	***168***
			Сметная прибыль			***6303,05***	***63***
22	**22**	**11-160301-0201 РСНБ РК 2015**	**(Демонтаж) Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**41,000**	**277,69**	**11385**
			Накладные расходы			***95,17***	***3902***
			Сметная прибыль			***20,57***	***843***
23	**23**	**11-160301-0202 РСНБ РК 2015**	**(Демонтаж) Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**49,750**	**277,69**	**13815**
			Накладные расходы			***95,17***	***4735***
			Сметная прибыль			***20,57***	***1023***
24	**24**	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж. Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**4,000**	**1153,36**	**4613**
			Накладные расходы			***387,34***	***1549***
			Сметная прибыль			***85,43***	***342***
25	**25**	**12-150101-0306 РСНБ РК 2015**	**Смеситель с душевой сеткой. Снятие**	**шт. арматуры**	**2,000**	**623,79**	**1248**
			Накладные расходы			***214,28***	***429***
			Сметная прибыль			***46,21***	***92***
26	**26**	**12-150101-0307 РСНБ РК 2015**	**Смеситель без душевой сетки. Снятие**	**шт. арматуры**	**14,000**	**397,65**	**5567**
			Накладные расходы			***136,61***	***1913***
			Сметная прибыль			***29,46***	***412***
27	**27**	**12-150101-0401 РСНБ РК 2015**	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	**13,000**	**558,63**	**7262**
			Накладные расходы			***191,56***	***2490***
			Сметная прибыль			***41,38***	***538***
28	**28**	**12-150101-0402 РСНБ РК 2015**	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	**прибор**	**2,000**	**694,57**	**1389**
			Накладные расходы			***238,25***	***477***
			Сметная прибыль			***51,45***	***103***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	29	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	(Демонтаж) Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм.	м трубопровода	29,880	277,69	8297
			Прокладка			95,17	2844
			Накладные расходы			20,57	615
			Сметная прибыль				
30	30	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	(Демонтаж) Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм.	м трубопровода	30,880	277,69	8575
			Прокладка			95,17	2939
			Накладные расходы			20,57	635
			Сметная прибыль				
31	31	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	(Демонтаж) Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм.	м трубопровода	14,630	277,69	4063
			Прокладка			95,17	1392
			Накладные расходы			20,57	301
			Сметная прибыль				
32	32	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	(Демонтаж) Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм.	м трубопровода	15,500	277,69	4304
			Прокладка			95,17	1475
			Накладные расходы			20,57	319
			Сметная прибыль				
			Раздел: Монтаж				
33	33	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 (15) мм.	м трубопровода	71,130	1336,26	95048
			Прокладка			389,63	27715
			Накладные расходы			98,98	7041
			Сметная прибыль				
34	34	23-010601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20X2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	71,130	206,71	14703
			Сметная прибыль			15,31	1089
35	35	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм.	м трубопровода	65,630	1336,26	87699
			Прокладка			389,63	25572
			Накладные расходы			98,98	6496
			Сметная прибыль				
36	36	23-010601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20X2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	65,630	206,71	13567
			Сметная прибыль			15,31	1005
37	37	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм.	м трубопровода	16,000	1004,55	16073
			Прокладка				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*302,72*	*4843*
			Сметная прибыль			*74,41*	*1191*
38	38	23-010601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25X3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	16,000	324,83	5197
			Сметная прибыль			*24,06*	*385*
39	39	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	18,000	766,49	13797
			Накладные расходы			*238,28*	*4289*
			Сметная прибыль			*56,78*	*1022*
40	40	23-010601-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32X4,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	18,000	561,05	10099
			Сметная прибыль			*41,56*	*748*
41	41	11-160501-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	34,630	1068,93	37017
			Накладные расходы			*295,77*	*10243*
			Сметная прибыль			*79,18*	*2742*
42	42	23-010601-0206 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50X6,9 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	34,630	1368,17	47380
			Сметная прибыль			*101,35*	*3510*
43	43	11-160501-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка	м трубопровода	17,380	1143,04	19866
			Накладные расходы			*312,79*	*5436*
			Сметная прибыль			*84,67*	*1472*
44	44	23-010601-0208 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-75X10,3 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	17,380	2961,51	51471
			Сметная прибыль			*219,37*	*3813*
45	45	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,000	551,90	1656
			Сметная прибыль			*40,88*	*123*
46	46	11-090305-0302 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж	т конструкций	0,010	58361,68	584
			Накладные расходы			*18645,70*	*186*
			Сметная прибыль			*4323,09*	*43*
47	47	21-060510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,010	261559,35	2616
			Сметная прибыль			*19374,77*	*194*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
48	48	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	205,380	76,63	15738
			Накладные расходы			*25,94*	*5328*
			Сметная прибыль			*5,68*	*1166*
49	49	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	17,380	76,63	1332
			Накладные расходы			*25,94*	*451*
			Сметная прибыль			*5,68*	*99*
50	50	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,650	413,97	2753
			Накладные расходы			*132,16*	*879*
			Сметная прибыль			*30,66*	*204*
51	51	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	31,160	716,27	22319
			Накладные расходы			*231,25*	*7206*
			Сметная прибыль			*53,06*	*1653*
52	52	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2,000	3330,56	6661
			Накладные расходы			*971,78*	*1944*
			Сметная прибыль			*246,71*	*493*
53	53	23-030102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2,000	11727,99	23456
			Сметная прибыль			*868,74*	*1737*
54	54	11-160501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1,000	725,09	725
			Накладные расходы			*122,52*	*123*
			Сметная прибыль			*53,71*	*54*
55	55	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	10,000	2680,61	26806
			Накладные расходы			*851,10*	*8511*
			Сметная прибыль			*198,56*	*1986*
56	56	23-030102-0940 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без перелива, шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	10,000	8727,43	87274
			Сметная прибыль			*646,48*	*6465*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
57	57	23-030102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	10,000	590,91	5909
			Сметная прибыль			*43,77*	*438*
58	58	23-030102-1243 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	10,000	3763,31	37633
			Сметная прибыль			*278,76*	*2788*
59	59	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	3,000	2260,06	6780
			Накладные расходы			*680,28*	*2041*
			Сметная прибыль			*167,41*	*502*
60	60	23-030102-1118 РСНБ РК 2015	Мойки из нержавеющей стали, размерами 500 мм х 600 мм	шт.	3,000	4140,15	12420
			Сметная прибыль			*306,68*	*920*
61	61	23-030102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	3,000	590,91	1773
			Сметная прибыль			*43,77*	*131*
62	62	23-030102-1234 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	3,000	4668,39	14005
			Сметная прибыль			*345,81*	*1037*
63	63	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка (для душа)	шт.	2,000	887,91	1776
			Накладные расходы			*299,96*	*600*
			Сметная прибыль			*65,77*	*132*
64	64	23-030102-1230 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	шт.	2,000	5908,31	11817
			Сметная прибыль			*437,65*	*875*
65	65	23-040501-0126 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	26,000	1377,62	35818
			Сметная прибыль			*102,05*	*2653*
66	66	23-040501-0127 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	10,000	1475,79	14758
			Сметная прибыль			*109,32*	*1093*
67	67	23-040501-0128 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	3,000	2430,51	7292
			Сметная прибыль			*180,04*	*540*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
68	68	11-160601-0202 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2,000	2435,76	4872
			Накладные расходы			*658,70*	*1317*
			Сметная прибыль			*180,43*	*361*
69	69	23-040902-0109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,000	34912,84	104739
			Сметная прибыль			*2586,14*	*7758*
70	70	11-460302-0606 РСНБ РК 2015	Потолки бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2	м борозд	16,000	2190,34	35045
			Накладные расходы			*568,13*	*9090*
			Сметная прибыль			*162,25*	*2596*
71	71	11-460303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,020	85091,11	1702
			Накладные расходы			*16796,05*	*336*
			Сметная прибыль			*6303,05*	*126*
72	72	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 (15) мм. Прокладка	м трубопровода	39,130	1336,26	52288
			Накладные расходы			*389,63*	*15246*
			Сметная прибыль			*98,98*	*3873*
73	73	23-010601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20X2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	39,130	206,71	8089
			Сметная прибыль			*15,31*	*599*
74	74	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	34,630	1336,26	46275
			Накладные расходы			*389,63*	*13493*
			Сметная прибыль			*98,98*	*3428*
75	75	23-010601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20X2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	34,630	206,71	7158
			Сметная прибыль			*15,31*	*530*
76	76	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	22,130	1004,55	22231
			Накладные расходы			*302,72*	*6699*
			Сметная прибыль			*74,41*	*1647*
77	77	23-010601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25X3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	22,130	324,83	7189
			Сметная прибыль			*24,06*	*532*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
78	78	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	21,130	780,83	16499
			Накладные расходы			*243,28*	*5140*
			Сметная прибыль			*57,84*	*1222*
79	79	23-010601-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32X4,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	21,130	561,05	11855
			Сметная прибыль			*41,56*	*878*
80	80	23-040501-0128 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	9,000	2430,51	21875
			Сметная прибыль			*180,04*	*1620*
81	81	23-040501-0129 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,000	2658,18	10633
			Сметная прибыль			*196,90*	*788*
82	82	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,700	551,90	938
			Сметная прибыль			*40,88*	*69*
83	83	11-090305-0302 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж	т конструкций	0,040	58361,68	2334
			Накладные расходы			*18645,70*	*746*
			Сметная прибыль			*4323,09*	*173*
84	84	21-060510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,040	261559,35	10462
			Сметная прибыль			*19374,77*	*775*
85	85	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	117,000	76,63	8965
			Накладные расходы			*25,94*	*3035*
			Сметная прибыль			*5,68*	*664*
86	86	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	16,150	716,27	11568
			Накладные расходы			*231,25*	*3735*
			Сметная прибыль			*53,06*	*857*
87	87	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка (сливные)	кран	4,000	20153,33	80613
			Накладные расходы			*128,56*	*514*
			Сметная прибыль			*1492,84*	*5971*
			Раздел: Пищеблок				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
88	88	12-150101-0308 РСНБ РК 2015	Водомер диаметром до 50 мм. Снятие	шт. арматуры	1,000	307,90	308
			Накладные расходы			*104,49*	*104*
			Сметная прибыль			*22,81*	*23*
89	89	12-150101-0313 РСНБ РК 2015	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	3,000	1033,54	3101
			Накладные расходы			*354,93*	*1065*
			Сметная прибыль			*76,56*	*230*
90	90	11-090305-0302 РСНБ РК 2015	(Демонтаж)Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж	т конструкций	0,130	35762,87	4649
			Накладные расходы			*12061,40*	*1568*
			Сметная прибыль			*2649,10*	*344*
91	91	11-160301-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	5,300	3152,67	16709
			Накладные расходы			*233,71*	*1239*
			Сметная прибыль			*233,53*	*1238*
92	92	23-020101-1020 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 38 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,000	610,63	1221
			Сметная прибыль			*45,23*	*90*
93	93	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3,000	3737,82	11213
			Накладные расходы			*1070,97*	*3213*
			Сметная прибыль			*276,88*	*831*
94	94	23-040902-0109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,000	34912,84	104739
			Сметная прибыль			*2586,14*	*7758*
95	95	11-180701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	1,000	57803,02	57803
			Накладные расходы			*1548,13*	*1548*
			Сметная прибыль			*4281,71*	*4282*
96	96	11-160401-0403 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	2,000	4865,12	9730
			Накладные расходы			*649,41*	*1299*
			Сметная прибыль			*360,38*	*721*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
97	97	11-181001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1,000	21883,75	21884
			Накладные расходы			*627,46*	*627*
			Сметная прибыль			*1621,02*	*1621*
98	98	23-041013-0108 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 80, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,000	33581,79	33582
			Сметная прибыль			*2487,54*	*2488*
99	99	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2,000	2345,82	4692
			Накладные расходы			*100,07*	*200*
			Сметная прибыль			*173,76*	*348*
100	100	13-120901-0202 РСНБ РК 2015	Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов. Монтаж оборудования	шт.	2,000	1264,89	2530
			Накладные расходы			*315,15*	*630*
			Сметная прибыль			*93,70*	*187*
101	101	ЦЕНА	Отборное устройство для давления 1,6-70у	шт	2,000	5600,00	11200
102	102	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1,000	526,35	526
			Накладные расходы			*176,25*	*176*
			Сметная прибыль			*38,99*	*39*
103	103	23-030301-0304 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 32, Q 6 м3/ч	шт.	1,000	66580,49	66580
			Сметная прибыль			*4931,89*	*4932*
104	104	11-181001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1,000	15543,63	15544
			Накладные расходы			*338,13*	*338*
			Сметная прибыль			*1151,38*	*1151*
105	105	23-041013-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,000	12785,48	12785
			Сметная прибыль			*947,07*	*947*
106	106	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,000	2090,62	4181
			Накладные расходы			*603,41*	*1207*
			Сметная прибыль			*154,86*	*310*
107	107	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,000	2068,05	2068

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*598,79*	*599*
			Сметная прибыль			*153,19*	*153*
108	108	23-040501-0129 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	2658,18	5316
			Сметная прибыль			*196,90*	*394*
109	109	23-040501-0126 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	1377,62	1378
			Сметная прибыль			*102,05*	*102*
110	110	11-090305-0302 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж	т конструкций	0,110	58361,68	6420
			Накладные расходы			*18645,70*	*2051*
			Сметная прибыль			*4323,09*	*476*
111	111	21-060510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,110	261559,35	28772
			Сметная прибыль			*19374,77*	*2131*
112	112	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5,300	76,63	406
			Накладные расходы			*25,94*	*137*
			Сметная прибыль			*5,68*	*30*
113	113	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,878	413,97	2019
			Накладные расходы			*132,16*	*645*
			Сметная прибыль			*30,66*	*150*
114	114	11-460302-0603 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2 (полы)	м борозд	39,000	1325,91	51711
			Накладные расходы			*342,30*	*13350*
			Сметная прибыль			*98,22*	*3830*
115	115	11-460302-0607 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд. Добавлять на каждые 20 см2 сверх 100 см2 к норме11-460302-0603	м борозд	39,000	425,30	16587
			Накладные расходы			*115,46*	*4503*
			Сметная прибыль			*31,50*	*1229*
116	116	11-460401-0802 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на кирпичном щебне. Разборка	м3	3,970	11607,43	46082
			Накладные расходы			*3007,61*	*11940*
			Сметная прибыль			*859,81*	*3413*
117	117	11-460303-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	2,730	114613,72	312895

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*23053,20*	*62935*
			Сметная прибыль			*8489,91*	*23177*
118	**118**	**12-010101-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м**	**м3 грунта**	**10,430**	**5540,11**	**57783**
			Накладные расходы			*1764,11*	*18400*
			Сметная прибыль			*410,38*	*4280*
119	**119**	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (песок)**	**м3 грунта**	**5,000**	**854,07**	**4270**
			Накладные расходы			*293,75*	*1469*
			Сметная прибыль			*63,26*	*316*
120	**120**	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**5,000**	**1360,65**	**6803**
			Сметная прибыль			*100,79*	*504*
121	**121**	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (песок)**	**м3 грунта**	**5,000**	**854,07**	**4270**
			Накладные расходы			*293,75*	*1469*
			Сметная прибыль			*63,26*	*316*
122	**122**	**11-460302-0405 РСНБ РК 2015**	**Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2**	**отверстие**	**11,000**	**713,64**	**7850**
			Накладные расходы			*182,26*	*2005*
			Сметная прибыль			*52,86*	*581*
123	**123**	**11-460303-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	**м3 заделки**	**0,010**	**85091,11**	**851**
			Накладные расходы			*16796,05*	*168*
			Сметная прибыль			*6303,05*	*63*
124	**124**	**12-190101-0104 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную**	**отверстие**	**19,000**	**1632,84**	**31024**
			Накладные расходы			*561,61*	*10671*
			Сметная прибыль			*120,95*	*2298*
125	**125**	**12-190101-0401 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка**	**отверстие**	**19,000**	**917,01**	**17423**
			Накладные расходы			*292,33*	*5554*
			Сметная прибыль			*67,93*	*1291*
126	**126**	**11-160501-0101 РСНБ РК 2015**	**(Демонтаж) Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**50,500**	**479,38**	**24209**
			Накладные расходы			*167,02*	*8435*
			Сметная прибыль			*35,51*	*1793*
127	**127**	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015**	**(Демонтаж) Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**113,750**	**460,55**	**52387**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*160,29*	*18232*
			Сметная прибыль			*34,11*	*3881*
128	**128**	**11-170101-0111 РСНБ РК 2015**	**(Демонтаж) Трапы диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	**4,000**	**382,74**	**1531**
			Накладные расходы			*131,09*	*524*
			Сметная прибыль			*28,35*	*113*
129	**129**	**11-170101-0112 РСНБ РК 2015**	**(Демонтаж) Трапы диаметром 100 мм. Установка**	**комплект**	**16,000**	**665,08**	**10641**
			Накладные расходы			*226,83*	*3629*
			Сметная прибыль			*49,27*	*788*
130	**130**	**11-170101-0111 РСНБ РК 2015**	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	**4,000**	**4673,27**	**18693**
			Накладные расходы			*202,97*	*812*
			Сметная прибыль			*346,17*	*1385*
131	**131**	**11-170101-0112 РСНБ РК 2015**	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	**комплект**	**16,000**	**8046,47**	**128744**
			Накладные расходы			*351,41*	*5622*
			Сметная прибыль			*596,03*	*9537*
132	**132**	**11-160501-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**87,380**	**742,85**	**64911**
			Накладные расходы			*258,07*	*22550*
			Сметная прибыль			*55,03*	*4808*
133	**133**	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**122,000**	**716,45**	**87407**
			Накладные расходы			*247,67*	*30216*
			Сметная прибыль			*53,07*	*6475*
134	**134**	**23-010506-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**87,380**	**289,43**	**25290**
			Сметная прибыль			*21,44*	*1873*
135	**135**	**23-010506-0209 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**122,000**	**1061,24**	**129471**
			Сметная прибыль			*78,61*	*9590*
136	**136**	**12-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**52,380**	**2647,58**	**138680**
			Накладные расходы			*795,87*	*41688*
			Сметная прибыль			*196,12*	*10273*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
137	137	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	52,380	4168,21	218331
			Накладные расходы			*570,20*	*29867*
			Сметная прибыль			*308,76*	*16173*
138	138	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,970	20006,67	39413
			Накладные расходы			*1341,61*	*2643*
			Сметная прибыль			*1481,98*	*2919*
139	139	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	39,000	632,54	24669
			Накладные расходы			*132,18*	*5155*
			Сметная прибыль			*46,86*	*1827*
140	140	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	39,000	69,85	2724
			Накладные расходы			*2,44*	*95*
			Сметная прибыль			*5,17*	*202*
141	141	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	39,000	4054,16	158112
			Накладные расходы			*336,15*	*13110*
			Сметная прибыль			*300,31*	*11712*
142	142	11-170101-0109 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка	комплект	3,000	2268,04	6804
			Накладные расходы			*701,62*	*2105*
			Сметная прибыль			*168,00*	*504*
143	143	23-030102-0204 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 350 мм ГОСТ 18297-96	шт.	3,000	28299,11	84897
			Сметная прибыль			*2096,23*	*6289*
144	144	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка (для душа)	шт.	3,000	887,91	2664
			Накладные расходы			*299,96*	*900*
			Сметная прибыль			*65,77*	*197*
145	145	23-030102-1230 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	шт.	3,000	5908,31	17725
			Сметная прибыль			*437,65*	*1313*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
146	146	23-020601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	23,000	37,62	865
			Сметная прибыль			*2,79*	*64*
147	147	23-020601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	12,000	120,42	1445
			Сметная прибыль			*8,92*	*107*
148	148	23-020601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	8,000	481,05	3848
			Сметная прибыль			*35,63*	*285*
149	149	23-020601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	11,000	380,73	4188
			Сметная прибыль			*28,20*	*310*
150	150	23-020601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	6,000	142,96	858
			Сметная прибыль			*10,59*	*64*
151	151	23-020601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	18,000	121,33	2184
			Сметная прибыль			*8,99*	*162*
152	152	23-020601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	16,000	273,74	4380
			Сметная прибыль			*20,28*	*324*
153	153	23-020601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	14,000	234,40	3282
			Сметная прибыль			*17,36*	*243*
154	154	23-020601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	30,000	72,94	2188
			Сметная прибыль			*5,40*	*162*
155	155	23-020601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	6,000	76,87	461
			Сметная прибыль			*5,69*	*34*
156	156	23-020601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	14,000	316,47	4431
			Сметная прибыль			*23,44*	*328*
157	157	23-020601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	11,000	156,62	1723
			Сметная прибыль			*11,60*	*128*
158	158	23-020601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	5,000	774,09	3870
			Сметная прибыль			*57,34*	*287*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
159	159	23-020601-1401 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	3,000	649,08	1947
			Сметная прибыль			*48,08*	*144*
160	160	23-020601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100 (прочистка)	шт.	4,000	124,99	500
			Сметная прибыль			*9,26*	*37*
161	161	23-020601-0701 РСНБ РК 2015	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	3,000	9340,47	28021
			Сметная прибыль			*691,89*	*2076*
			ИТОГО:				**3777000**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**589065**
			Сметная прибыль				**278948**
			Итого с НДС		**12 %**	**453240,00**	**4230240**

Заказчик:

Главный врач Муржакупова Л.К.

М.П.

Подрядчик:

Руководитель Карсакбаев Б.М.

М.П.

ИНН по стр-ву

Мирзобаев Ш.Н.