*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайский областной противотуберкулезный диспансер" Управления здравоохранения акимата Костанайской области,Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай г., Баймагомбетова, дом № 5** | **171140017985** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Хоум КВ",Республика Казахстан, Костанай, Дощанова, дом № 157** | **080640006563** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |

Договор (контракт) Договор №180332/00 от 11.06.2018 г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **29** | **10.08.2018** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Текущий ремонт помещений хозяйственного блока согласно акта № 4 за август 2018 г. | | | усл | 1 | 3 122 560,00 | 3 122 560,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 3 122 560,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Карсакбаев Б.М. / Принял (Заказчик) _____ /
*должность* *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.08.2018

М.П.

цены по спр-ку

Заказчик КГКП "Костанайский областной противотуберкулезный диспансер" Управления здравоохранения акимата Костанайской обл., г. Костанай, ул. С.БАЙМАГАМБЕТОВА, д. 5,

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Хоум КВ" Костанайская область, Костанай Г.А. г.Костанай Дощанова, 157, тел. 87763319323

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Текущий ремонт помещений хозяйственного блока**

(наименование, адрес)

Объект **Текущий ремонт помещений хозяйственного блока**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 180332/00** от **11.06.2018**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 10.08.2018г | 01.08.2018 | 31.08.2018 |

## Акт приемки выполненных работ № 4

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Демонтаж. Холодная вода.** | | | | |
| 1 | 1 | 11-160301-0206 РСНБ РК 2015 | (Демонтаж)Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 68,250 | 237,20 | 16189 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *80,83* | *5517* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17,57* | *1199* |
| 2 | 2 | 11-160301-0205 РСНБ РК 2015 | (Демонтаж)Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 62,375 | 182,26 | 11369 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *62,47* | *3896* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13,50* | *842* |
| 3 | 3 | 11-160301-0204 РСНБ РК 2015 | (Демонтаж)Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 52,125 | 182,26 | 9500 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *62,47* | *3256* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***13,50*** | ***704*** |
| **4** | **4** | **11-160301-0202 РСНБ РК 2015** | **(Демонтаж)Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **75,875** | **182,26** | **13829** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***62,47*** | ***4740*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***13,50*** | ***1024*** |
| **5** | **5** | **11-160301-0201 РСНБ РК 2015** | **(Демонтаж)Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **55,875** | **182,26** | **10184** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***62,47*** | ***3490*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***13,50*** | ***754*** |
| | | | **Раздел: Демонтаж. Канализация** | | | | |
| **6** | **6** | **11-160501-0101 РСНБ РК 2015** | **(Демонтаж) Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **50,000** | **314,64** | **15732** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***109,63*** | ***5481*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***23,31*** | ***1165*** |
| **7** | **7** | **11-160501-0102 РСНБ РК 2015** | **(Демонтаж) Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **93,750** | **302,29** | **28339** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***105,20*** | ***9863*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***22,39*** | ***2099*** |
| | | | **Раздел: Демонтаж. Оборудования** | | | | |
| **8** | **8** | **12-150101-0401 РСНБ РК 2015** | **Умывальники и раковины. Демонтаж** | **прибор** | **3,000** | **526,23** | **1579** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***180,43*** | ***541*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***38,98*** | ***117*** |
| **9** | **9** | **12-150101-0306 РСНБ РК 2015** | **Смеситель с душевой сеткой. Снятие** | **шт. арматуры** | **3,000** | **587,50** | **1762** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***201,81*** | ***605*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***43,52*** | ***131*** |
| **10** | **10** | **12-150101-0402 РСНБ РК 2015** | **Унитазы и писсуары. Демонтаж** | **прибор** | **3,000** | **654,27** | **1963** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***224,40*** | ***673*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***48,46*** | ***145*** |
| **11** | **11** | **11-170101-0109 РСНБ РК 2015** | **(Демонтаж) Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка** | **комплект** | **2,000** | **881,43** | **1763** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***296,90*** | ***594*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***65,29*** | ***131*** |
| **12** | **12** | **12-150101-0406 РСНБ РК 2015** | **Сифон. Демонтаж** | **прибор** | **3,000** | **599,52** | **1799** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *206,14* | *618* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *44,41* | *133* |
| 13 | 13 | 12-150101-0306 РСНБ РК 2015 | Смеситель с душевой сеткой. Снятие | шт. арматуры | 2,000 | 587,50 | 1175 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *201,81* | *404* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *43,52* | *87* |
| | | | **Раздел: Общестроительные работы** | | | | |
| 14 | 14 | 12-130103-0105 РСНБ РК 2015 | Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка | м2 облицовки | 22,125 | 741,85 | 16413 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *248,55* | *5499* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *54,95* | *1216* |
| 15 | 15 | 12-070101-0207 РСНБ РК 2015 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | м2 | 34,250 | 736,01 | 25208 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *250,01* | *8563* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *54,52* | *1867* |
| 16 | 16 | 12-070101-0208 РСНБ РК 2015 | Полы цементные. Разборка покрытия | м2 | 34,250 | 1608,91 | 55105 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *481,07* | *16477* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *119,18* | *4082* |
| 17 | 17 | 11-460302-0603 РСНБ РК 2015 | Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2 (полы) | м борозд | 58,750 | 1267,72 | 74479 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *325,56* | *19127* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *93,91* | *5517* |
| 18 | 18 | 11-460302-0607 РСНБ РК 2015 | Стены, полы бетонные. Пробивка борозд. Добавлять на каждые 20 см2 сверх 100 см2 к норме11-460302-0603 | м борозд | 58,750 | 405,12 | 23801 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *109,50* | *6433* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *30,01* | *1763* |
| 19 | 19 | 11-460303-0103 РСНБ РК 2015 | Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 (полы) | м3 заделки | 4,113 | 109513,61 | 450375 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *21715,28* | *89304* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8112,12* | *33361* |
| 20 | 20 | 12-110101-0201 РСНБ РК 2015 | Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм | м2 | 13,613 | 2506,29 | 34117 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *749,56* | *10203* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *185,65* | *2527* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21 | 21 | 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 13,613 | 4019,12 | 54710 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *537,19* | *7312* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *297,71* | *4053* |
| 22 | 22 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 34,250 | 606,04 | 20757 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *124,67* | *4270* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *44,89* | *1538* |
| 23 | 23 | 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | м2 стяжки | 34,250 | 68,29 | 2339 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,33* | *80* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,06* | *173* |
| 24 | 24 | 11-110101-2707 РСНБ РК 2015 | Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях | м2 покрытия | 34,250 | 3938,52 | 134894 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *317,23* | *10865* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *291,74* | *9992* |
| 25 | 25 | 11-460401-1103 РСНБ РК 2015 | Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка | м2 | 7,560 | 966,16 | 7304 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *286,03* | *2162* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *71,57* | *541* |
| 26 | 26 | 11-100107-0106 РСНБ РК 2015 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 проемов | 7,560 | 1432,74 | 10832 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *365,70* | *2765* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *106,13* | *802* |
| 27 | 27 | 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 7,560 | 5510,39 | 41659 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *408,18* | *3086* |
| 28 | 28 | 21-090404-0102 РСНБ РК 2015 | Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014 | шт. | 2,000 | 3014,65 | 6029 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *223,31* | *447* |
| 29 | 29 | 21-090404-0305 РСНБ РК 2015 | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 4,000 | 5442,91 | 21772 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *403,18* | *1613* |
| 30 | 30 | 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 8,000 | 462,64 | 3701 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *34,27* | *274* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 31 | 31 | 11-100405-0101 РСНБ РК 2015 | Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами | м откоса | 20,400 | 529,60 | 10804 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *120,16* | *2451* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *39,23* | *800* |
| 32 | 32 | 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 9,180 | 329,48 | 3025 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *79,21* | *727* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *24,41* | *224* |
| | | | **Раздел: Монтаж. Холодное водоснабжение В-1** | | | | |
| 33 | 33 | 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 (15) мм. Прокладка | м трубопровода | 46,125 | 1444,00 | 66605 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *428,72* | *19775* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *106,96* | *4934* |
| 34 | 34 | 23-010601-0202 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20X2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 46,125 | 206,71 | 9535 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *15,31* | *706* |
| 35 | 35 | 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 40,500 | 1444,00 | 58482 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *428,72* | *17363* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *106,96* | *4332* |
| 36 | 36 | 23-010601-0202 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20X2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 40,500 | 206,71 | 8372 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *15,31* | *620* |
| 37 | 37 | 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 68,375 | 1087,35 | 74348 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *332,53* | *22737* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *80,54* | *5507* |
| 38 | 38 | 23-010601-0203 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25X3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 68,375 | 324,83 | 22210 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *24,06* | *1645* |
| 39 | 39 | 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 62,375 | 1124,38 | 70133 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *354,99* | *22143* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *83,29* | *5195* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 40 | 23-010601-0205 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40X5,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 62,375 | 836,69 | 52188 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *61,98* | *3866* |
| 41 | 41 | 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 8,695 | 551,90 | 4799 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *40,88* | *355* |
| 42 | 42 | 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 217,375 | 72,24 | 15704 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *24,43* | *5310* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,35* | *1163* |
| 43 | 43 | 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 34,384 | 674,93 | 23207 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *217,77* | *7488* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *49,99* | *1719* |
| 44 | 44 | 23-040501-0126 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 12,000 | 1377,62 | 16531 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *102,05* | *1225* |
| 45 | 45 | 23-040501-0127 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2,000 | 1475,79 | 2952 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *109,32* | *219* |
| 46 | 46 | 23-040501-0130 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1,000 | 3323,64 | 3324 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *246,20* | *246* |
| | | | **Раздел: Монтаж. Оборудование** | | | | |
| 47 | 47 | 11-170301-0101 РСНБ РК 2015 | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка | комплект | 3,000 | 3160,63 | 9482 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *916,31* | *2749* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *234,12* | *702* |
| 48 | 48 | 23-030102-0301 РСНБ РК 2015 | Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 | комплект | 3,000 | 11727,99 | 35184 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *868,74* | *2606* |
| 49 | 49 | 11-160501-0212 РСНБ РК 2015 | Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж | м подводок | 1,500 | 697,16 | 1046 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *115,37* | *173* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *51,64* | *77* |
| 50 | 50 | 11-170101-0106 РСНБ РК 2015 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 3,000 | 2535,20 | 7606 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *802,06* | *2406* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *187,79* | *563* |
| 51 | 51 | 23-030102-0940 РСНБ РК 2015 | Умывальник керамический без перелива, шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96 | шт. | 3,000 | 8727,43 | 26182 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *646,48* | *1939* |
| 52 | 52 | 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 | Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 | шт. | 3,000 | 590,91 | 1773 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *43,77* | *131* |
| 53 | 53 | 23-030102-1239 РСНБ РК 2015 | Смеситель для моек двухрукояточный с изогнутым изливом настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 | шт. | 3,000 | 4427,43 | 13282 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *327,96* | *984* |
| 54 | 54 | 11-170101-0109 РСНБ РК 2015 | Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка | комплект | 2,000 | 2149,72 | 4299 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *662,15* | *1324* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *159,24* | *318* |
| 55 | 55 | 23-030102-0204 РСНБ РК 2015 | Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 350 мм ГОСТ 18297-96 | шт. | 2,000 | 28299,11 | 56598 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2096,23* | *4192* |
| 56 | 56 | 11-170201-0103 РСНБ РК 2015 | Смесители. Установка (для душа) | шт. | 2,000 | 837,19 | 1674 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *282,47* | *565* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *62,01* | *124* |
| 57 | 57 | 23-030102-1226 РСНБ РК 2015 | Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96 | шт. | 2,000 | 5829,27 | 11659 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *431,80* | *864* |
| | | | **Раздел: Монтаж. Горячее водоснабжение.** | | | | |
| 58 | 58 | 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 (15) мм. Прокладка | м трубопровода | 58,250 | 1444,00 | 84113 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *428,72* | *24973* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *106,96* | *6231* |
| 59 | 59 | 23-010601-0202 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20X2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 58,250 | 206,71 | 12041 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *15,31* | *892* |
| 60 | 60 | 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 41,000 | 1444,00 | 59204 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *428,72* | *17577* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***106,96*** | ***4385*** |
| 61 | 61 | 23-010601-0202 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20X2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 41,000 | 206,71 | 8475 |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***15,31*** | ***628*** |
| 62 | 62 | 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 35,500 | 846,96 | 30067 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***266,91*** | ***9475*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***62,74*** | ***2227*** |
| 63 | 63 | 23-010601-0204 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32X4,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 35,500 | 561,05 | 19917 |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***41,56*** | ***1475*** |
| 64 | 64 | 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 5,390 | 551,90 | 2975 |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***40,88*** | ***220*** |
| 65 | 65 | 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 134,750 | 72,24 | 9735 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***24,43*** | ***3292*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***5,35*** | ***721*** |
| 66 | 66 | 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 18,128 | 674,93 | 12235 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***217,77*** | ***3948*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***49,99*** | ***906*** |
| 67 | 67 | 23-040501-0126 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 12,000 | 1377,62 | 16531 |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***102,05*** | ***1225*** |
| 68 | 68 | 23-040501-0129 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2,000 | 2658,18 | 5316 |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***196,90*** | ***394*** |
| 69 | 69 | 12-190101-0103 РСНБ РК 2015 | Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную | отверстие | 11,000 | 1113,45 | 12248 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***382,97*** | ***4213*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***82,48*** | ***907*** |
| 70 | 70 | 12-190101-0401 РСНБ РК 2015 | Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка | отверстие | 11,000 | 866,13 | 9527 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***275,29*** | ***3028*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***64,16*** | ***706*** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 71 | 71 | 11-460302-0405 РСНБ РК 2015 | Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2 | отверстие | 6,000 | 682,84 | 4097 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *173,46* | *1041* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *50,58* | *303* |
| 72 | 72 | 11-460303-0101 РСНБ РК 2015 | Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 | м3 заделки | 0,006 | 81340,19 | 488 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *15820,17* | *95* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6025,20* | *36* |
| | | | **Раздел: Монтаж. Канализация К-1** | | | | |
| 73 | 73 | 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 38,875 | 674,95 | 26238 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *233,24* | *9067* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *50,00* | *1944* |
| 74 | 74 | 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 62,125 | 699,65 | 43466 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *243,03* | *15098* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *51,83* | *3220* |
| 75 | 75 | 23-010506-0209 РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014 | м | 62,125 | 1061,24 | 65930 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *78,61* | *4884* |
| 76 | 76 | 23-010506-0203 РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014 | м | 38,875 | 289,43 | 11252 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *21,44* | *833* |
| 77 | 77 | 23-020601-1201 РСНБ РК 2015 | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50 | шт. | 16,000 | 37,62 | 602 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,79* | *45* |
| 78 | 78 | 23-020601-1203 РСНБ РК 2015 | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100 | шт. | 25,000 | 120,42 | 3011 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8,92* | *223* |
| 79 | 79 | 23-020601-0406 РСНБ РК 2015 | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 | шт. | 3,000 | 380,73 | 1142 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *28,20* | *85* |
| 80 | 80 | 23-020601-0404 РСНБ РК 2015 | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100 | шт. | 2,000 | 316,47 | 633 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *23,44* | *47* |
| 81 | 81 | 23-020601-0203 РСНБ РК 2015 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 | шт. | 6,000 | 273,74 | 1642 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *20,28* | *122* |
| 82 | 82 | 23-020601-0203 РСНБ РК 2015 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 (полуотвод) | шт. | 10,000 | 273,74 | 2737 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***20,28*** | ***203*** |
| 83 | 83 | 23-020601-0103 РСНБ РК 2015 | Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100 | шт. | 6,000 | 225,66 | 1354 |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***16,72*** | ***100*** |
| 84 | 84 | 23-020601-0201 РСНБ РК 2015 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 | шт. | 14,000 | 76,87 | 1076 |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***5,69*** | ***80*** |
| 85 | 85 | 23-020601-0301 РСНБ РК 2015 | Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50 | шт. | 11,000 | 72,94 | 802 |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***5,40*** | ***59*** |
| 86 | 86 | 23-020601-0401 РСНБ РК 2015 | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 | шт. | 5,000 | 121,33 | 607 |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***8,99*** | ***45*** |
| 87 | 87 | 23-020601-0602 РСНБ РК 2015 | Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50 | шт. | 3,000 | 156,62 | 470 |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***11,60*** | ***35*** |
| | | | **Раздел: Отопление** | | | | |
| 88 | 88 | 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 | (Демонтаж) Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 33,750 | 160,56 | 5419 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***55,02*** | ***1857*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***11,89*** | ***401*** |
| 89 | 89 | 11-180301-0408 РСНБ РК 2015 | (Демонтаж) Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка | м труб нитки регистра | 48,000 | 131,12 | 6294 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***44,18*** | ***2121*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***9,71*** | ***466*** |
| 90 | 90 | 12-150102-0802 РСНБ РК 2015 | Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж | шт. | 14,000 | 1551,14 | 21716 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***525,17*** | ***7352*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***114,90*** | ***1609*** |
| 91 | 91 | 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 33,750 | 1418,05 | 47859 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***122,22*** | ***4125*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***105,04*** | ***3545*** |
| 92 | 92 | 11-180301-0408 РСНБ РК 2015 | Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка | м труб нитки регистра | 48,000 | 2579,63 | 123822 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***98,46*** | ***4726*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***191,08*** | ***9172*** |
| 93 | 93 | 11-180301-0101 РСНБ РК 2015 | Радиаторы чугунные. Установка | квт | 21,000 | 14002,82 | 294059 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *291,11* | *6113* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1037,25* | *21782* |
| 94 | 94 | 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 24,000 | 1961,42 | 47074 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *564,05* | *13537* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *145,29* | *3487* |
| 95 | 95 | 23-040905-1229 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 20 со сгоном ГОСТ 21345-2005 | шт. | 24,000 | 1782,77 | 42786 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *132,06* | *3169* |
| 96 | 96 | 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 | Краны воздушные. Установка | комплект | 14,000 | 246,92 | 3457 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *52,89* | *741* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *18,29* | *256* |
| 97 | 97 | 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 56,155 | 674,93 | 37901 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *217,77* | *12229* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *49,99* | *2807* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **2788000** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **472559** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **206518** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **334560,00** | **3122560** |

Заказчик:

Главный врач Мурзакупова Л.К.

М.П.

Подрядчик:

Руководитель Карсакбаев Б.М.

М.П.

ИНН по стр-ву

Мирзобаев Ш.Н.