Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление образования акимата Костанайской об,0, Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай г., Майлина, дом № 2а, тел.: 57-53-14**	**950140000555**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Хоум КВ",Республика Казахстан, Костанай, Дощанова, дом № 157**	**080640006563**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 187 от ~~17~~ 21.09.2018г.	

Номер документа	Дата составления
41	**05.11.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по ремонту/реконструкции отдельных элементов нежелых зданий/сооружений/помещений			усл	1	37 470 720,00	37 470 720,00
				Итого	1	x	37 470 720,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель / Котырхов Р.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.11.2018

М.П.

Заказчик **Государственное учреждение "Управление образования акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Строй Хоум КВ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Текущий ремонт здания по адресу ул. Майлина, 2А**
(наименование, адрес)

Объект **Текущий ремонт здания по адресу ул. Майлина, 2А**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 187 от 21.09.2018г**

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Фактические объемы работ				
1	1	11-460601-0101 РСНБ РК 2015	Здания деревянные любой этажности. Разборка надземной части с сохранением годных материалов	м3 строительного объема	54,000	1764,66	95292
			Накладные расходы			*529,32*	*28583*
			Сметная прибыль			*130,72*	*7059*
2	2	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	240,000	48,77	11704
			Накладные расходы			*7,64*	*1833*
			Сметная прибыль			*3,61*	*867*
3	3	41-310104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя. Погрузка	т	448,800	303,48	136202
			Сметная прибыль			*22,48*	*10089*
4	4	41-020102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	448,800	270,00	121176
			Сметная прибыль			*20,00*	*8976*
5	5	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	80,000	1360,20	108816
			Накладные расходы			*185,04*	*14803*
			Сметная прибыль			*100,76*	*8060*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	80,000	1517,40	121392
			Сметная прибыль			*112,40*	*8992*
7	7	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	800,000	908,82	727052
			Накладные расходы			*55,15*	*44121*
			Сметная прибыль			*67,32*	*53856*
8	8	11-270602-1001 РСНБ РК 2015	Основания. Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	м3 добавок в рыхлом состоянии	80,000	1657,17	132574
			Накладные расходы			*34,20*	*2736*
			Сметная прибыль			*122,75*	*9820*
9	9	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	800,000	213,42	170734
			Накладные расходы			*41,95*	*33560*
			Сметная прибыль			*15,81*	*12647*
10	10	ПРАЙС-ЛИСТ	Резиновое покрытие(искусственный газон)	м2	800,000	3240,00	2592000
			Сметная прибыль			*240,00*	*192000*
11	11	11-110101-0801 РСНБ РК 2015	Просыпка песком	м3 изоляции	15,000	9989,21	149838
			Накладные расходы			*2525,57*	*37883*
			Сметная прибыль			*739,94*	*11099*
12	12	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Просыпка резиновой крошкой	м3 изоляции	1,600	7409,80	11856
			Накладные расходы			*2206,55*	*3530*
			Сметная прибыль			*548,87*	*878*
13	13	ПРАЙС-ЛИСТ	Резиновая крошка	кг	4000,000	162,00	648000
			Сметная прибыль			*12,00*	*48000*
14	14	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,410	2349,78	3313
			Накладные расходы			*808,20*	*1140*
			Сметная прибыль			*174,06*	*245*
15	15	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,410	2060,09	2905
			Накладные расходы			*284,98*	*402*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*152,60*	*215*
16	16	21-010201-0505 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,410	3196,80	4507
			Сметная прибыль			*236,80*	*334*
17	17	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	73,000	2270,60	165754
			Накладные расходы			*386,10*	*28186*
			Сметная прибыль			*168,19*	*12278*
18	18	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,285	38576,52	126724
			Сметная прибыль			*2857,52*	*9387*
19	19	84-020602-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м /секция высота=3м,ширина=2м/	секция	58,000	45455,04	2636392
			Накладные расходы			*5844,00*	*338952*
			Сметная прибыль			*3367,04*	*195288*
20	20	84-020602-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, добавить к высоте 1 м/секция высота=1м,ширина=2м/	секция	58,000	15000,16	870009
			Накладные расходы			*1928,52*	*111854*
			Сметная прибыль			*1111,12*	*64445*
21	21	84-020605-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	1,000	30664,44	30664
			Сметная прибыль			*2271,44*	*2271*
22	22	84-020605-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	1,000	12094,65	12095
			Накладные расходы			*4338,75*	*4339*
			Сметная прибыль			*895,90*	*896*
23	23	84-020605-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.		1,08	0
			Сметная прибыль			*0,08*	*0*
24	24	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	2,000	1429,01	2858
			Накладные расходы			*420,00*	*840*
			Сметная прибыль			*105,85*	*212*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	25	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	2,000	4256,66	8513
			Накладные расходы			*526,46*	*1053*
			Сметная прибыль			*315,31*	*631*
26	26	21-090202-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	2,000	29008,80	58018
			Сметная прибыль			*2148,80*	*4298*
27	27	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. УстройствоДЕМОНТАЖ	м2	77,400	998,04	77248
			Накладные расходы			*314,52*	*24344*
			Сметная прибыль			*73,93*	*5722*
28	28	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	77,400	1996,08	154497
			Накладные расходы			*629,03*	*48687*
			Сметная прибыль			*147,86*	*11444*
29	29	22-030301-0206 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок гигиенический из минерального волокна класса "стандарт" Т 15 мм в комплекте	м2	77,400	6322,32	489348
			Сметная прибыль			*468,32*	*36248*
30	30	21-060405-0401 РСНБ РК 2015	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	0,039	474422,40	18360
			Сметная прибыль			*35142,40*	*1360*
31	31	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование	т	1,575	19698,50	31025
			Накладные расходы			*5713,01*	*8998*
			Сметная прибыль			*1459,15*	*2298*
32	32	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,575	234498,24	369335
			Сметная прибыль			*17370,24*	*27358*
33	33	11-090403-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,160	3903,53	8432
			Накладные расходы			*1180,11*	*2549*
			Сметная прибыль			*289,15*	*625*
34	34	ПРАЙС-ЛИСТ	Решетка-дверь с окном	шт	1,000	78364,80	78365
			Сметная прибыль			*5804,80*	*5805*
35	35	21-090402-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	1,080	53179,20	57434
			Сметная прибыль			*3939,20*	*4254*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	36	21-090404-0302 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011	шт.	2,000	2500,20	5000
			Сметная прибыль			*185,20*	*370*
37	37	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	2,400	10454,50	25091
			Накладные расходы			*3575,26*	*8581*
			Сметная прибыль			*774,41*	*1859*
38	38	21-090304-0102 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	2,400	28369,44	68087
			Сметная прибыль			*2101,44*	*5043*
39	39	21-090404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1,000	3364,20	3364
			Сметная прибыль			*249,20*	*249*
40	40	11-460302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,456	25353,68	11561
			Накладные расходы			*6753,11*	*3079*
			Сметная прибыль			*1878,05*	*856*
41	41	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	0,720	4141,03	2982
			Накладные расходы			*675,70*	*487*
			Сметная прибыль			*306,74*	*221*
42	42	21-090201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	0,720	20104,20	14475
			Сметная прибыль			*1489,20*	*1072*
43	43	11-460302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	2,000	25353,68	50707
			Накладные расходы			*6753,11*	*13506*
			Сметная прибыль			*1878,05*	*3756*
44	44	12-030101-1601 РСНБ РК 2015	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами	м3	2,000	77326,72	154653
			Накладные расходы			*17335,58*	*34671*
			Сметная прибыль			*5727,90*	*11456*
45	45	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	6,000	1429,01	8574
			Накладные расходы			*420,00*	*2520*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***105,85***	***635***
46	**46**	**11-100107-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**5,151**	**2205,02**	**11358**
			Накладные расходы			***573,95***	***2956***
			Сметная прибыль			***163,33***	***841***
47	**47**	**ПРАЙС**	**Двери деревянные нестандартные по индивидуальному заказу в комплекте**	**м2**	**5,151**	**129600,00**	**667570**
			Сметная прибыль			***9600,00***	***49450***
48	**48**	**21-090404-0303 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**2,000**	**3364,20**	**6728**
			Сметная прибыль			***249,20***	***498***
49	**49**	**11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**5,000**	**4026,97**	**20135**
			Накладные расходы			***1036,42***	***5182***
			Сметная прибыль			***298,29***	***1491***
50	**50**	**11-150203-0505 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**5,000**	**1661,58**	**8308**
			Накладные расходы			***286,76***	***1434***
			Сметная прибыль			***123,08***	***615***
51	**51**	**11-150203-0205 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**4,000**	**2827,14**	**11309**
			Накладные расходы			***760,22***	***3041***
			Сметная прибыль			***209,42***	***838***
52	**52**	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**4,000**	**1108,59**	**4434**
			Накладные расходы			***217,89***	***872***
			Сметная прибыль			***82,12***	***328***
53	**53**	**11-150108-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство Демонтаж**	**м2**	**112,500**	**1379,98**	**155248**
			Накладные расходы			***437,19***	***49183***
			Сметная прибыль			***102,22***	***11500***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
54	54	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	112,500	1996,08	224559
			Накладные расходы			*629,03*	*70766*
			Сметная прибыль			*147,86*	*16634*
55	55	21-060405-0401 РСНБ РК 2015	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	0,056	474422,40	26710
			Сметная прибыль			*35142,40*	*1979*
56	56	22-030301-0502 РСНБ РК 2015	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый перфорированный на скрытой подвесной системе в комплекте	м2	112,500	7373,16	829481
			Сметная прибыль			*546,16*	*61443*
57	57	11-460302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,464	25353,68	11764
			Накладные расходы			*6753,11*	*3133*
			Сметная прибыль			*1878,05*	*871*
58	58	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	10,780	4141,03	44640
			Накладные расходы			*675,70*	*7284*
			Сметная прибыль			*306,74*	*3307*
59	59	21-090201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	10,780	20104,20	216723
			Сметная прибыль			*1489,20*	*16054*
60	60	11-090403-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,160	3903,53	8432
			Накладные расходы			*1180,11*	*2549*
			Сметная прибыль			*289,15*	*625*
61	61	ПРАЙС-ЛИСТ	Решетка-дверь с окном	шт	1,000	78364,80	78365
			Сметная прибыль			*5804,80*	*5805*
62	62	ПРАЙС	Решетки оконные, с установкой и доставкой	м2	23,947	43254,00	1035797
			Сметная прибыль			*3204,00*	*76726*
63	63	ПРАЙС	Двери стальные внутренние утепленные однопольные с установкой и доставкой	шт	2,000	119556,00	239112
			Сметная прибыль			*8856,00*	*17712*
64	64	ПРАЙС	Декоративная отделка стен	м2	645,000	8316,00	5363820
			Сметная прибыль			*616,00*	*397320*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
65	65	11-150203-0205 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное	м2 оштукатуриваемой поверхности	310,000	2827,14	876413
			Накладные расходы			*760,22*	*235668*
			Сметная прибыль			*209,42*	*64920*
66	66	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	455,200	1108,59	504631
			Накладные расходы			*217,89*	*99185*
			Сметная прибыль			*82,12*	*37380*
67	67	11-150405-0107 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2229,350	1420,02	3165714
			Накладные расходы			*377,42*	*841400*
			Сметная прибыль			*105,19*	*234497*
68	68	12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	506,000	339,59	171832
			Накладные расходы			*116,80*	*59101*
			Сметная прибыль			*25,15*	*12728*
69	69	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,000	1661,58	26585
			Накладные расходы			*286,76*	*4588*
			Сметная прибыль			*123,08*	*1969*
70	70	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	41,500	1360,20	56448
			Накладные расходы			*185,04*	*7679*
			Сметная прибыль			*100,76*	*4181*
71	71	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	41,500	1517,40	62972
			Сметная прибыль			*112,40*	*4665*
72	72	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	415,000	908,82	377158
			Накладные расходы			*55,15*	*22888*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***67,32***	***27938***
73	73	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	415,000	1963,20	814729
			Накладные расходы			***37,51***	***15567***
			Сметная прибыль			***145,42***	***60350***
74	74	11-270602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	415,000	222,78	92453
			Накладные расходы			***0,06***	***25***
			Сметная прибыль			***16,50***	***6848***
75	75	ПРАЙС	Решетки оконные, с установкой и доставкой	м2	71,400	43254,00	3088336
			Сметная прибыль			***3204,00***	***228766***
76	76	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	71,040	520,36	36966
			Накладные расходы			***169,35***	***12031***
			Сметная прибыль			***38,55***	***2738***
77	77	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	71,040	117,05	8315
			Накладные расходы			***20,06***	***1425***
			Сметная прибыль			***8,67***	***616***
78	78	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	71,040	106,16	7541
			Накладные расходы			***11,77***	***836***
			Сметная прибыль			***7,86***	***559***
79	79	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	14,000	1429,01	20006
			Накладные расходы			***420,00***	***5880***
			Сметная прибыль			***105,85***	***1482***
80	80	ПРАЙС	Двери стальные внутренние утепленные однопольные с установкой и доставкой	шт	12,000	119556,00	1434672
			Сметная прибыль			***8856,00***	***106272***
81	81	21-090404-0302 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011	шт.	12,000	2500,20	30002
			Сметная прибыль			***185,20***	***2222***
82	82	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	7,000	34620,15	242341
			Накладные расходы			***2165,57***	***15159***
			Сметная прибыль			***2564,46***	***17951***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
83	83	12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	364,000	339,59	123610
			Накладные расходы			*116,80*	*42516*
			Сметная прибыль			*25,15*	*9156*
84	84	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	211,060	1108,59	233979
			Накладные расходы			*217,89*	*45989*
			Сметная прибыль			*82,12*	*17332*
85	85	11-150405-0107 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	575,060	1420,02	816595
			Накладные расходы			*377,42*	*217039*
			Сметная прибыль			*105,19*	*60488*
86	86	41-020102-2012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км	т	500,000	365,04	182520
			Сметная прибыль			*27,04*	*13520*
87	87	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	25,000	2349,78	58745
			Накладные расходы			*808,20*	*20205*
			Сметная прибыль			*174,06*	*4351*
88	88	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,500	1517,40	6828
			Сметная прибыль			*112,40*	*506*
89	89	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	25,000	1225,90	30648
			Накладные расходы			*421,65*	*10541*
			Сметная прибыль			*90,81*	*2270*
90	90	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	25,000	206,06	5152
			Накладные расходы			*58,14*	*1453*
			Сметная прибыль			*15,26*	*382*
91	91	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,500	1360,20	4761
			Накладные расходы			*185,04*	*648*
			Сметная прибыль			*100,76*	*353*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
92	92	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,500	1517,40	5311
			Сметная прибыль			*112,40*	*393*
93	93	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	10,000	908,82	9088
			Накладные расходы			*55,15*	*552*
			Сметная прибыль			*67,32*	*673*
94	94	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	10,000	1978,03	19780
			Накладные расходы			*37,51*	*375*
			Сметная прибыль			*146,52*	*1465*
95	95	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	10,000	224,63	2246
			Накладные расходы			*0,06*	*1*
			Сметная прибыль			*16,64*	*166*
96	96	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	12,880	3754,40	48357
			Накладные расходы			*1077,10*	*13873*
			Сметная прибыль			*278,10*	*3582*
97	97	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	184,000	206,06	37915
			Накладные расходы			*58,14*	*10698*
			Сметная прибыль			*15,26*	*2809*
98	98	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	18,400	1360,20	25028
			Накладные расходы			*185,04*	*3405*
			Сметная прибыль			*100,76*	*1854*
99	99	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	18,400	1517,40	27920
			Сметная прибыль			*112,40*	*2068*
100	100	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	184,000	909,77	167398

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***55,15***	***10148***
			Сметная прибыль			***67,39***	***12400***
101	**101**	**11-270403-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103/общ. толщ. 20см/**	**м2 основания**	**184,000**	**68,81**	**12662**
			Накладные расходы			***10,03***	***1846***
			Сметная прибыль			***5,10***	***938***
102	**102**	**11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**184,000**	**1895,23**	**348722**
			Накладные расходы			***37,46***	***6893***
			Сметная прибыль			***140,39***	***25831***
103	**103**	**11-270602-0406 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306/общ. толщ.7см/**	**м2 покрытия**	**184,000**	**1292,19**	**237762**
			Накладные расходы			***0,36***	***66***
			Сметная прибыль			***95,72***	***17612***
104	**104**	**11-220701-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,050**	**92174,32**	**4563**
			Накладные расходы			***29391,00***	***1455***
			Сметная прибыль			***6827,73***	***338***
105	**105**	**13-080201-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**40,000**	**413,12**	**16525**
			Накладные расходы			***68,81***	***2752***
			Сметная прибыль			***30,60***	***1224***
106	**106**	**13-080201-0801 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	**м кабеля**	**30,000**	**359,99**	**10800**
			Накладные расходы			***60,21***	***1806***
			Сметная прибыль			***26,67***	***800***
107	**107**	**23-060137-0667 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВБбШв 3х120+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,140**	**2484574,56**	**347840**
			Сметная прибыль			***184042,56***	***25766***
108	**108**	**23-060137-0654 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,140**	**805102,20**	**112714**
			Сметная прибыль			***59637,20***	***8349***
			ИТОГО:				**33456000**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2661329**
			Сметная прибыль				**2478222**
			Итого без НДС				**33456000**
			Итого с НДС		**12 %**	**4014720,00**	**37470720,00**

Заказчик:

Заместитель руководителя Попова О.А.

М.П.

Подрядчик:

И.О. руководителя Кожухов Р.К.

М.П.

Технический надзор:

ИП "Ребиков В.Д."

М.П.