УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Сатпаев"
_____Б. Ж. Досжан

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Строительство пятиэтажного 3-х секционного жилого дома типа Б-2 (Ул. Абая7 корпус 3) **Форма 2**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Сатпаев"

Подрядчик: ИП "Құрылыс" Молдашов Есбол

Дополнительное соглашение № 1 от 3 августа 2016г. К договору № 45 от 14 апреля 2016 г.

АКТ № 6

выполненных работ за сентябрь месяц 2016 года

Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Б. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										

								%	на един.	всего
1	Е0126-12-2 т.ч. п-1.13 К=1,2 К=2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем) /стен с отм.-0.300 в два слоя с перехлестом стыков, при работе с лесов и высоте свыше 15 м до 30 м/	285,815	329,73	100,30	94242	28667	73807	1,28	366
		м2		220,87	37,36	63129	10678	100	0,18	53
2	Е0110-86-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 75 мм /перегородка одинарная из профиля ПС75 с обшивкой листами ГКЛ и ГКЛВ 12,5мм с двух сторон и с изоляцией толщиной 50мм/	383,6613	1868,00	15,84	716677	6077	200612	2,48	951
		м2		429,75	5,99	164878	2298	120	0,03	11
3	Е0110-86-5 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм /перегородка одинарная из профиля ПС100 с обшивкой листами ГКЛ и ГКЛВ 12,5мм с двух сторон и с изоляцией толщиной 50мм/	316,74	1864,08	17,05	590429	5400	164080	2,46	779
		м2		425,25	6,44	134694	2040	120	0,03	10
4	Е0110-86-2 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм /перегородка одинарная из профиля ПС50 с обшивкой листами ГКЛ 12,5мм с двух сторон и с изоляцией толщиной 50мм/	56,7	1751,28	14,49	99298	822	26704	2,26	128
		м2		387,00	5,47	21943	310	120	0,03	2
5	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	119,7	807,14	4,85	96614	580	28187	1,29	154
		м2		222,86	1,41	26676	169	105	0,01	1
6	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	63	449,22	1,17	28301	74	3836	0,35	22
		м2		54,90	0,45	3459	28	110	--	--
7	Е0110-89-1	Оформление /обделка/ дверных проемов в перегородках жилых зданий с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3	240	207,07	0,14	49697	34	34036	0,69	166
		шт		118,13	0,05	28351	12	120	--	--
РАЗДЕЛ 1.Кровля										
		Утепление чердачного перекрытия								
8	Е0112-15-3 техн.ч.п.1.2	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	580,53	12,70	0,99	7370	575	8349	0,07	41
		м2		11,71	0,38	6796	221	119	--	1
9	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,638583	30400,00	--	19413	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--

								%	на един.	всего
10	Е0112-13-1 техн.ч.п.1.2	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой /толщиной слоя до 50 мм приклеиванием на холодной мастике ИЗОЛ/	414,3	123,10	4,93	51001	2042	15477	0,19	78
		м2		29,54	1,85	12239	766	119	0,01	4
11	Е0112-13-2 техн.ч.п.1.2 К=2	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из полистирольного пенопласта на битумной мастике /дополнительно 2 слоя, толщиной слоя до 50 мм приклеиванием на холодной мастике ИЗОЛ/	414,3	210,08	9,80	87036	4060	22668	0,27	111
		м2		42,28	3,70	17516	1533	119	0,02	7
12	С11031-4082 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86	76,81122	4032,00	--	309703	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0112-13-3 техн.ч.п.1.2	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /толщиной слоя до 80 мм приклеиванием на холодной мастике ИЗОЛ/	126,69	164,94	4,72	20896	598	11061	0,41	52
		м2		71,59	1,78	9070	226	119	0,01	1
14	Е0112-13-4 техн.ч.п.1.2	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике /толщиной слоя до 80 мм приклеиванием на холодной мастике ИЗОЛ/	126,69	138,95	4,72	17603	598	8594	0,32	40
		м2		55,23	1,78	6997	226	119	0,01	1
15	С11031-603 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-96	23,488326	6632,00	--	155775	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных /колонн и балок под стойки кровли по сечению а-а/	13,6875	6758,57	378,22	92508	5177	50753	20,04	274
		м3		3566,25	141,75	48813	1940	100	0,69	9
17	С11031-603 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-96	14,098125	6632,00	--	93499	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0126-38-4 Изм. и доп. вып. 6	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях /сетка плетенная-Рабица, ячейка №20 из оцинкованной проволоки д.2 мм по утеплителю на колоннах и балках по сечению а-а/	209,4	290,45	0,36	60820	75	3930	0,11	23
		м2		18,77	--	3930	--	100	--	--

								%	на един.	всего
19	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12 техн.ч.п.1.2	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков	125,01	331,43	3,73	41432	466	6091	0,23	29
		м		39,54	1,40	4943	175	119	0,01	1
20	Е0112-17-1 техн.ч.п.1.2	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	540,93	155,28	15,94	83993	8622	26364	0,25	133
		м2		35,00	5,96	18931	3224	119	0,03	16
21	Е0112-17-2 К=15 техн.ч.п.1.2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /до толщины в 30 мм/	540,93	82,71	2,10	44743	1136	1556	0,01	7
		м2		1,67	0,75	901	406	119	--	2
22	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок /сеткой из Вр1 д.4мм ячейка 150х150мм/	0,6707532	5239,08	327,33	3514	220	1418	11,60	8
		1т		1890,00	123,75	1268	83	105	0,60	--
23	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,6707532	50800,00	--	34074	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство водосборного участка кровли								
24	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали /чаша воронки /2шт/ из листовой стали со сливными трубами/	0,2055	9850,48	1162,95	2024	239	1381	46,60	10
		т		7357,50	108,00	1512	22	90	0,53	--
25	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,2055	154200,00	--	31688	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0107-28-1	Укладка резиновых прокладок толщиной 30 мм /толщиной 4мм/	3,024	615,59	8,70	1862	26	128	0,18	1
		м2		27,00	3,29	82	10	140	0,02	--
27	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	11,02965	40,72	0,04	449	--	83	0,04	--
		м2		8,32	--	92	--	90	--	--
28	Е0112-17-1 техн.ч.п.1.2	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	128,4	155,45	15,94	19960	2047	6284	0,25	32
		м2		35,17	5,96	4516	765	119	0,03	4
29	Е0112-17-2 К=20 техн.ч.п.1.2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /до средней толщины в 35 мм/	128,4	110,30	2,80	14162	360	494	0,02	2
		м2		2,23	1,00	287	128	119	0,01	1

								%	на един.	всего
30	Е0112-16-1 техн.ч.п.1.2	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	128,4	24,85	0,22	3191	28	1130	0,05	6
		м2		7,31	0,09	938	12	119	–	–
31	Е0112-1-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 техн.ч.п.1.2	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	128,4	572,89	27,39	73559	3517	7011	0,20	26
		м2		35,63	10,26	4574	1317	119	0,05	6
32	Е0112-4-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 техн.ч.п.1.2	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков /примыкание к стене парапета/	70,2	347,31	3,34	24381	235	3833	0,28	20
		м		45,09	0,80	3165	56	119	–	–
33	Е0112-4-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 техн.ч.п.1.2	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним фартуком /примыкание к стене карниза скатной кровли/	70,2	635,29	7,26	44598	510	6179	0,46	32
		м		72,87	1,10	5115	77	119	–	–
34	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев /под обшивку а/ц листом/	0,3	22541,72	316,57	6763	95	1298	22,50	7
		м3		3487,50	119,25	1046	36	120	0,58	–
35	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,3	573,75	28,11	172	8	48	0,78	–
		м3		123,75	10,58	37	3	120	0,05	–
36	Е0110-7-3 прим-но	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм /листами а/ц/	16,83	129,31	4,32	2176	73	2487	0,75	13
		м2		121,50	1,64	2045	28	120	0,01	–
37	С11011-364	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, прессованные, толщина 10 мм	17,25075	589,00	–	10161	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
38	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, массой до 20 кг /костыль К-1, К-2, К-3/	0,23628	175710,10	1826,10	41517	431	2908	42,70	10
		т		8100,00	690,75	1914	163	140	3,37	1
39	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	15,098292	40,72	0,04	615	1	113	0,04	1
		м2		8,32	–	126	–	90	–	–

								%	на един.	всего
40	Е0112-10-1 техн.ч.п.1.2	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ /из деталей Ф-1, Ф-2, Ф-5 из оцинкованного листа толщиной 0,8 мм/	123,54	633,22	1,24	78227	153	22934	0,99	122
		м2		155,53	0,47	19214	58	119	--	--
		Кровля козырька входной группы								
41	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	57	12,58	0,99	717	56	812	0,07	4
		м2		11,59	0,38	661	22	119	--	--
42	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,0627	30400,00	--	1906	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /толщиной слоя до 50 мм приклеиванием на холодной мастике ИЗОЛ/	57	164,23	4,72	9361	269	4929	0,40	23
		м2		70,88	1,78	4040	101	119	0,01	--
44	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике /толщиной слоя до 50 мм приклеиванием на холодной мастике ИЗОЛ/	57	138,40	4,72	7889	269	3830	0,31	18
		м2		54,68	1,78	3117	101	119	0,01	--
45	С11031-603 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-96	5,871	6632,00	--	38936	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	70,23	154,93	15,94	10881	1119	3394	0,24	17
		м2		34,65	5,96	2433	419	119	0,03	2
47	Е0112-17-2 К=20	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /до средней толщины в 35 мм/	70,23	110,26	2,80	7744	197	267	0,02	1
		м2		2,20	1,00	155	70	119	0,01	--
48	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	70,23	24,75	0,22	1738	15	609	0,04	3
		м2		7,20	0,09	506	6	119	--	--
49	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона /трубы в стенке парапета для отвода воды с козырька/	0,024192	191637,97	11119,34	4636	269	299	42,50	1
		1т		7560,00	4200,75	183	102	105	20,52	--

									%	на един.	всего
50	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	70,23	369,67	18,33	25962	1287	2623	0,14	10
		м2		24,53	6,86	1723	482	119	0,03	2
51	Е0112-4-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним фартуком /примыкание к стене парапёта/	39	634,22	7,26	24734	283	3383	0,45	18
		м		71,79	1,10	2800	43	119	--	--
52	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, массой до 20 кг /костыль/	0,018	175710,10	1826,10	3163	33	222	42,70	1
		т		8100,00	690,75	146	12	140	3,37	--
53	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,1502	40,72	0,04	47	--	9	0,04	--
		м2		8,32	--	10	--	90	--	--
54	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8 мм/	16,5	630,92	1,24	10410	20	3018	0,97	16
		м2		153,23	0,47	2528	8	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1627009	35111			1188
			Тенге			194367	12841			63
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1593296				
	Материалы -		Тенге			555007				
	Всего заработная плата -		Тенге				205673			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			663467				
	Местные материалы -		Тенге			147095				
		Накладные расходы -	Тенге			234587				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							117
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35188			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			109673				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1937557				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1358
		Сметная заработная плата -	Тенге				240862			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			33712				
	Материалы -		Тенге			273				
	Всего заработная плата -		Тенге				1534			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			31688				
		Накладные расходы -	Тенге			1381				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				207			

								%	на един.	всего
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2106				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			37199				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1741			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1974755				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1369
		Сметная заработная плата -	Тенге				242603			
		РАЗДЕЛ 2.Полы								
		Тип Л								
55	Е0111-9-1	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых /из пенопласта приклеиванием мастикой ИЗОЛ/**	2339,19	88,03	5,55	205919	12983	129618	0,26	604
		м2		42,98	2,07	100538	4842	123	0,01	24
56	С11031-176 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим-но	**Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Styrofoam-80 /пенополистирол ПСБ-С-50/**	96,374628	10100,00	--	973384	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	2339,19	206,54	9,95	483143	23275	160951	0,36	833
		м2		52,20	3,74	122106	8749	123	0,02	43
58	Е0111-11-2 К=3	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщины в 35 мм/**	2339,19	94,63	2,01	221355	4702	7596	0,01	31
		м2		1,89	0,75	4421	1754	123	--	8
59	Е0106-11-10	**Армирование подстилающих слоев и набетонок /сеткой из Вр1 д.4мм ячейка 200х200мм/**	2,1520548	5239,08	327,33	11275	704	4550	11,60	25
		1т		1890,00	123,75	4067	266	105	0,60	1
60	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**	2,1520548	50800,00	--	109324	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0111-36-1	**Устройство покрытий из линолеума на клее /линолеум на теплоизолирующей основе толщиной 3,6 мм/**	2339,19	925,06	4,90	2163891	11462	173639	0,38	894
		м2		58,50	1,85	136843	4328	123	0,01	21
		Тип К								

								%	на един.	всего
62	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых /из пенопласта приклеиванием мастикой ИЗОЛ/	309,45	88,03	5,55	27241	1717	17147	0,26	80
		м2		42,98	2,07	13300	641	123	0,01	3
63	С11031-176 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим-но	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Styrofoam-80 /пенополистирол ПСБ-С-50/	12,74934	10100,00	--	128768	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	309,45	206,54	9,95	63915	3079	21292	0,36	110
		м2		52,20	3,74	16153	1157	123	0,02	6
65	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщины в 30 мм/	309,45	63,09	1,34	19522	415	670	0,01	3
		м2		1,26	0,50	390	155	123	--	1
66	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок /сеткой из Вр1 д.4мм ячейка 200х200мм/	0,284694	5239,08	327,33	1492	93	602	11,60	3
		1т		1890,00	123,75	538	35	105	0,60	--
67	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,284694	50800,00	--	14462	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	309,45	121,68	9,38	37653	2903	19922	0,24	75
		м2		48,83	3,51	15110	1086	123	0,02	5
69	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	309,45	1041,83	15,20	322394	4704	68767	1,07	331
		м2		173,30	7,37	53628	2281	123	0,04	11
		Тип К1								
70	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	88,77	75,92	2,62	6739	233	1256	0,07	6
		м2		10,51	0,99	933	88	123	--	--
71	Е0111-2-9	Устройство подстилающих слоев бетонных /бетон В12,5/	7,1016	6507,11	--	46211	--	4953	3,66	26
		м3		567,00	--	4027	--	123	--	--
72	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок /сеткой 5ВрI 150х150мм/	0,1704384	5239,08	327,33	893	56	360	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	322	21	105	0,60	--

								%	на един.	всего
73	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1704384	41200,00	--	7022	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	88,77	206,54	9,95	18335	883	6108	0,36	32
		м2		52,20	3,74	4634	332	123	0,02	2
75	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщины в 30 мм/	88,77	63,09	1,34	5600	119	192	0,01	1
		м2		1,26	0,50	112	44	123	--	--
76	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	88,77	1041,83	15,20	92483	1349	19727	1,07	95
		м2		173,30	7,37	15384	654	123	0,04	3
		Тип К2								
77	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых /из пенопласта приклеиванием мастикой ИЗОЛ/	185,76	88,03	5,55	16352	1031	10293	0,26	48
		м2		42,98	2,07	7984	385	123	0,01	2
78	С11031-176 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим-но	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Styrofoam-80 /пенополистирол ПСБ-С-50/	7,653312	10100,00	--	77298	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	185,76	206,54	9,95	38367	1848	12781	0,36	66
		м2		52,20	3,74	9697	695	123	0,02	3
80	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщины в 30 мм/	185,76	63,09	1,34	11719	249	402	0,01	2
		м2		1,26	0,50	234	93	123	--	--
81	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок /сеткой из Вр1 д.4мм ячейка 200х200мм/	0,1708992	5239,08	327,33	895	56	361	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	323	21	105	0,60	--
82	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,1708992	50800,00	--	8682	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

								%	на един.	всего
83	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	185,76	1041,83	15,20	193530	2824	41280	1,07	199
		м2		173,30	7,37	32192	1369	123	0,04	7
		Тип К3								
84	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	35,76	206,54	9,95	7386	356	2461	0,36	13
		м2		52,20	3,74	1867	134	123	0,02	1
85	Е0111-11-2 К=2	исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщины в 10 мм/	35,76	-63,09	-1,34	-2256	-48	-77	-0,01	--
		м2		-1,26	-0,50	-45	-18	123	--	--
86	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	35,76	1041,83	15,20	37256	544	7947	1,07	38
		м2		173,30	7,37	6197	264	123	0,04	1
		Плинтусы								
87	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее	2511,9	123,31	0,16	309745	402	50207	0,09	226
		м		16,18	0,07	40643	176	123	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5659998	75937			3742
			Тенге			591597	29551			145
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5659998				
	Материалы -		Тенге			2820751				
	Всего заработная плата -		Тенге				621148			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1318941				
	Местные материалы -		Тенге			852771				
		Накладные расходы -	Тенге			763005				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							382
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				114451			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			385380				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6808383				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4268
		Сметная заработная плата -	Тенге				735599			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6808383				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4268
		Сметная заработная плата -	Тенге				735599			

РАЗДЕЛ 3.Проемы

								%	на един.	всего
		ДВЕРИ								
		Двери металлические ДНМО21-13-1шт; ДН21-13-1шт; ДНМ21-9-1шт; ДГМ16-8-5шт								
88	Е0110-90-2	Установка металлических дверей с навеской дверных полотен	37,8729	330,85	32,08	12530	1215	12924	1,49	56
		м2		272,25	12,13	10311	459	120	0,06	2
89	С12022-2	Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные	37,8729	8904,76	--	337249	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
90	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе /доводчик/	3	5500,00	--	16500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Дверные блоки деревянные ДНО21-13-1шт; ДГ21-10-10шт; ДГ21-10л-5шт								
91	Е0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	98,4906	340,55	22,32	33540	2198	19330	0,98	96
		м2		158,87	4,68	15647	461	120	0,03	2
92	С12064-5 прим-но	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП /ДНО21-13, утепленная/	8,1351	14500,00	--	117959	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0115-211-1	Остекление переплетов стеклопакетами площадью до 0,5 м2 /дверного полотна/	1,26	260,83	8,83	329	11	338	1,57	2
		м2		252,00	3,33	318	4	105	0,02	--
94	С11011-1368 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет архитектурный с безопасным стеклом СПО 3.8 мм мультифункциональное -16Ar-8 /триплекс или многослойное/ СЭ /ГОСТ 24866-99/ /смотровая панель для инвалидов/	1,26	9850,00	--	12411	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0110-28-11	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с двух сторон /противоударная полоса из оц.стали толщ. 1мм/	1,17	1842,59	2,26	2156	3	259	1,22	1
		м2		183,38	0,86	215	1	120	--	--
96	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	3	2980,00	--	8940	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
97	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние	90,3555	4010,00	--	362326	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

								%	на един.	всего
98	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	45	1380,00	--	62100	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
99	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	45	844,00	--	37980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников /с одной стороны/	250,5	95,32	0,32	23878	80	3577	0,08	20
		м		11,79	0,11	2953	28	120	--	--
		Дверные блоки деревянные ДО21-15-15шт; ДГМ16-8-10шт; ДГ21-9л-20шт; ДГВ21-8п-10шт; ДГВ21-8лп-5шт; ДГ21-8п-10шт; ДГ21-8лп-10шт; ДО21-9-4шт								
101	Е0110-23-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема более 3 м2	136,9305	281,74	27,97	38579	3830	23340	0,85	116
		м2		135,29	6,75	18525	925	120	0,04	5
102	С12062-23	Блоки дверные с двупольными остекленными полотнами ДВО 21-15П внутренние	136,9305	4440,00	--	607971	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0115-206-1	Остекление дверных одинарных полотен, при толщине стекла свыше 4 до 6 мм /стекло безопасное закаленное прозрачное толщ.6 мм/	58,5	2040,21	3,27	119352	191	6682	0,87	51
		м2		107,55	1,24	6292	73	105	0,01	--
104	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	45	1500,00	--	67500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников /с двух сторон/	513	95,32	0,32	48899	164	7326	0,08	40
		м		11,79	0,11	6048	56	120	--	--
106	Е0110-90-2	Установка металлических дверей с навеской дверных полотен	32,4	330,85	32,08	10720	1039	11057	1,49	48
		м2		272,25	12,13	8821	393	120	0,06	2
107	С12022-2	Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные	32,4	8904,76	--	288514	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	297,0243	340,55	22,32	101150	6628	58296	0,98	290
		м2		158,87	4,68	47188	1391	120	0,03	8

								%	на един.	всего
109	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	108,054	4010,00	--	433297	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
110	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	167,3595	4250,00	--	711278	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
111	С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П внутренние	21,6108	3640,00	--	78663	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0115-206-1	Остекление дверных одинарных полотен, при толщине стекла свыше 4 до 6 мм /стекло безопасное закаленное прозрачное толщ.6 мм/	9,36	2040,21	3,27	19096	31	1069	0,87	8
		м2		107,55	1,24	1007	12	105	0,01	--
113	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	207	1380,00	--	285660	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
114	С11011-813	Задвижка накладная	105	142,00	--	14910	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
115	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников /с двух сторон/	2090,4	95,32	0,32	199257	669	29851	0,08	163
		м		11,79	0,11	24646	230	120	--	1
		ОКНА, ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ								
		Оконные блоки металлопластиковые ОК1-5шт; ОК2-5шт; ОК2н-5шт								
116	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	98,5275	346,04	18,87	34095	1859	16887	0,82	80
		м2		136,44	6,39	13443	630	120	0,03	3
117	С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	98,5275	6433,00	--	633827	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	98,5275	233,47	5,58	23003	550	11370	0,59	58

								%	на един.	всего
		м2		94,05	2,12	9267	209	120	0,01	1
119	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	74,25	2030,00	--	150728	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Оконные блоки металлопластиковые ОК3-5шт; ОК3н-5шт; ОК4-10шт; ОК4н-10шт								
120	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	157,47	472,81	19,00	74454	2993	42312	1,30	205
		м2		217,73	6,18	34286	974	120	0,03	5
121	С12061-706 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	157,47	6433,00	--	1013005	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
122	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	157,47	233,47	5,58	36764	879	18173	0,59	92
		м2		94,05	2,12	14810	334	120	0,01	2
123	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	114,9	2030,00	--	233247	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Оконные блоки металлопластиковые ОК5-18шт								
124	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	24,57	427,50	19,32	10504	475	5667	1,11	27
		м2		185,83	6,39	4566	157	120	0,03	1

								%	на един.	всего
125	С12061-711 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	24,57	5618,00	--	138034	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Дверные блоки балконные металлопластиковые ДБ1-20шт; ДБ1н-25шт								
126	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	245,214	447,28	20,21	109680	4956	65337	1,29	316
		м2		215,16	6,88	52760	1687	120	0,03	8
127	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	245,214	10900,00	--	2672833	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Сливы оконные								
128	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали /толщиной 0,5 мм/	153,732	464,50	1,24	71409	191	28118	0,97	149
		м2		153,23	0,47	23556	72	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			9254326	27961			1820
			Тенге			294659	8096			41
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9254326				
	Материалы -		Тенге			640891				
	Всего заработная плата -		Тенге				302755			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8284931				
	Местные материалы -		Тенге			5884				
		Накладные расходы -	Тенге			361914				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							181
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54287			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			576974				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10193214				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2042
		Сметная заработная плата -	Тенге				357042			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10193214				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2042
		Сметная заработная плата -	Тенге				357042			

РАЗДЕЛ 4.Отделочные работы

								%	на един.	всего
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		Потолок								
129	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетической связующем /тамбуров, мусоросборной камеры/	37,83	167,60	50,15	6340	1897	4188	0,53	20
		м2		92,03	18,68	3481	707	100	0,09	3
130	С11031-604 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-96	2,6481	9800,00	--	25951	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
131	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков /сетка плетенная-Рабица, ячейка №20 из оцинкованной проволоки д.2 мм/	37,83	738,81	4,92	27949	186	8672	1,28	48
		м2		216,45	1,87	8188	71	105	0,01	--
132	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей /выравнивание гипсовой смесью толщиной до 2 мм/	3216,63	180,60	3,94	580923	12674	349905	0,55	1780
		м2		102,11	1,49	328450	4793	105	0,01	23
133	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей /выравнивание окончательное "финишной" шпаклевкой на гипсовой основе толщиной до 1 мм/	3216,63	150,60	3,94	484424	12674	349905	0,55	1780
		м2		102,11	1,49	328450	4793	105	0,01	23
134	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	3216,63	253,73	2,33	816156	7495	150398	0,26	836
		м2		43,65	0,88	140406	2831	105	--	14
		Стены, колонны								
135	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен /сетка плетенная-Рабица, ячейка №20 из оцинкованной проволоки д.2 мм/	135,78	708,96	4,92	96263	668	27790	1,15	156
		м2		193,05	1,87	26212	254	105	0,01	1
136	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен /стены кирпичные, раствор отделочный цементный 1:3/	4610,88	298,23	4,07	1375094	18745	661581	0,74	3412
		м2		135,68	0,97	625604	4473	105	0,05	238
137	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен /стены кирпичные-под облицовку плиткой, раствор отделочный цементный 1:3/	354,84	239,55	3,39	85001	1201	43860	0,65	231
		м2		117,00	0,72	41516	255	105	0,05	18
138	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен /под водоэмульсионную окраску, окраску эмалью, оклеивание обоями - выравнивание гипсовой смесью толщиной до 2 мм/	8835,21	151,68	3,43	1340125	30305	696144	0,46	4022

									%	на един.	всего
		м2		73,73	1,31	651420	11574	105	0,01	56
139	Е0115-64-3	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен /под водоэмульсионную окраску, окраску эмалью, оклеивание обоями - выравнивание окончательное "финишной" шпаклевкой на гипсовой основе толщиной до 1 мм/**	1244,406	114,48	3,43	142460	4268	98049	0,46	566
		м2		73,73	1,31	91750	1630	105	0,01	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**4980686**	**90113**			**12853**
			Тенге			**2245479**	**31380**			**386**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4980686**				
	Материалы -		Тенге			**859331**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2276859**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**25951**				
	Местные материалы -		Тенге			**1759812**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2390492**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1195**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**358574**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**442271**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7813449**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14434**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2635432**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**7813449**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14434**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2635432**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**23197277**	**270776**			**22169**
			Тенге			**3769231**	**97403**			**711**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**23163565**				
	Материалы -		Тенге			**6065288**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3865100**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**10293290**				
	Местные материалы -		Тенге			**2766730**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4281260**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2141**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**642189**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1646689**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**29091513**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**25011**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4507289**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**33712**				
	Материалы -		Тенге			**273**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1534**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**31688**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1381**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**207**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2106**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**37199**				

								%	на един.	всего
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1741			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			29128712				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25021
		Сметная заработная плата -	Тенге				4509030			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			23197277	270776			22169
			Тенге			3769231	97403			711
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23163565				
	Материалы -		Тенге			6065288				
	Всего заработная плата -		Тенге				3865100			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10293290				
	Местные материалы -		Тенге			2766730				
		Накладные расходы -	Тенге			4281260				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2141
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				642189			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1646689				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29091513				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25011
		Сметная заработная плата -	Тенге				4507289			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			33712				
	Материалы -		Тенге			273				
	Всего заработная плата -		Тенге				1534			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			31688				
		Накладные расходы -	Тенге			1381				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				207			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2106				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			37199				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1741			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			29128712				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25021
		Сметная заработная плата -	Тенге				4509030			
Всего						29128712				
Временные здания и сооружения (1,1 %)						320416				
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%						48062				
Итого :						29449128				
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время (1,79 %)						527139				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)						294491				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)						117797				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге						30340493				
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982тенге (имрп-2,557)						77593363				
Налог (2 %)						1551867				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)						79145230				
ИТОГО ПО АКТУ СО СКИДКОЙ к=0,95						75187969				
НДС 12%						9022556				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по акту с учетом НДС (12 %)						84210526				
ИТОГО :						84210526				

Заказчик:
Инженер строитель ГУ "Отдел строительства г. Сатпаев"

Б. Е. Ерлан

Технический надзор:
Инженер ТОО "Казахстан Инжиниринг"

Г. К. Нуртазин

Подрядчик:
Директор ИП "Құрылыс" Молдашов Есбол

М. Е. Молдашов