Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» ноября 2016 г.

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства г.Сатпаев», г.Сатпаев, пр.Сатпаева 108,кабинет №4**
на основании:

Декларации о соответствии **от 27 июня 2016 года директора ИП «Құрылыс» Молдашова М.Е, Республика Казахстан, г.Жезказган, ул.Анаркулова 8-62;**

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 27 июня 2016 года эксперта технического надзора ТОО «Қазақстан Инжиниринг» Нуртазин Галым Касымович. Аттестат КДС и ЖКХ № 05948 ; 05949; 05950 от 02.09.2013г.;**

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 27 июня 2016 года главного инженера проекта-инженера «Головной проектный институт» ТОО «Корпорация Казахмыс» Кенжалинова Айтбека Иманаливича, лицензия ГСЛ № 001039 от 24.05.1999 г., ГСЛ №0011039 от 24.05.1999г.(генеральная);**

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство пятиэтажного 3-х секционного жилого дома типа Б-6 (ул. Абая д. 7, корпус 3)»** по адресу **г.Сатпаев , ул. Абая д.7, корпус 3)»** по адресу:
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) **постановление акимата города Сатпаев №13/17 от «1» августа 2014 г;**

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или
определенных действий **№ KZ48REA00025516 от 17.05.2016 г. ГУ «Департамент ГАСК и Л по Карагандинской области»**

в) проектно-сметной документации **«Строительство 15 пятиэтажных многоквартирных жилых домов в микрорайне №6 г.Сатпаев», заключение РГП «Госэкспертиза» по Карагандинской области №10-0029/15 от 1 февраля 2015 года, приказом №85-ПИР от 27 февраля 2015 г. Министерства национальной экономики Республики Казахстан Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управление земельными ресурсами»;**

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **апрель 2016 г**;
окончание работ **ноябрь 2016 год**;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:**12 месяцев;**
фактически, месяц**: 8 месяцев;**

3.Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	3756,12	3756,12
Число этажей	Этаж	5	5
Общий строительный объем	$м^3$	14385,82	14385,82
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	45	2807,28	2653,47	45	2807,28	2653,47
однокомнатных	15	703,65	684	15	703,65	684
двухкомнатных	15	932,46	875	15	932,46	875
трехкомнатных	15	1171,17	1094,07	15	1171,17	1094,07

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: дом состоит из блок секций, однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные. Класс жилого дома III. Каждая квартира состоит из следующих помещений: жилые комнаты, кухня, коридор, ванная, санитарный узел, лоджия. Все квартиры запроектированы удобной взаимосвязью жилых подсобных помещений. При входе в каждую квартиру запроектирована прихожая со встроенным шкафом. Кухня и санитарный узел приближены к входной зоне. Гостиная связана непосредственно с прихожей широким дверным проемом. Спальные комнаты и ванные запроектированы в удаленной от входа части квартиры. Из каждой гостиной, спальни и кухни предусмотрены выходы на лоджию.

Доступ маломобильных групп населения предусмотрен на первый этаж. Для этого запроектированы пандус на входной площадке и подъемная платформа ПФ-250 ПС с вертикальным перемещением, размещенная в лестничной клетке. Внешние размеры платформы: ширина 1,1м, длина 1,51м.

Крыша – чердачная, с внутренним водостоком; кровля – металлопрофиль кровельная стальная по деревянному каркасу. Утепление чердачного перекрытия выполнено минералловатными плитами на базальтовой основе, толщиной 1800 мм.

Класс ответственности зданий –II. Степень долговечности зданий- II. Степень огнестойкости зданий- II. Класс здания по конструктивной пожарной опасности - СО. Класс здания по функциональной пожарной опасности – Ф 1.3.

Конструктивная схема зданий – рамный каркас. Несущие конструкции зданий решены в сборно-монолитном железобетонном каркасе; наружные стены рассматриваются как заполнение.

Фундаменты – перекрестно-ленточные, монолитные железобетонный из тяжелого бетона класса В20, с армированием отдельными стержнями диаметром 10, 16, 22, 25, А-III ГОСТ 5781-82*. под фундаменты выполнена подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 100мм.

Стены техподполья- монолитные железобетонные толщиной 200мм из тяжелого бетона классаВ25, с армированием отдельными стержнями диаметром 10А- III ГОСТ 5781-82*; утепление ниже уровня земли – пенополистирол ПСБ-С35 толщиной 30мм ГОСТ 5336-80 с обмазкой раствора битума в бензине в соотношении 1:3 по объему в 1 слой. Утепление выше поверхности земли – минераловатные базальтовые плиты толщиной со штукатуркой по металлической сетке.

Стены наружные – из кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/75/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50, утепление с наружной стороны минераловатными плитами марки П150 (теплопроводность – не более 0,049 Вт/мхК) по ГОСТ 10140-2003 толщиной 150мм, с облицовкой металлосайдингом.

Ригели – сборно-монолитные из тяжелого бетона класса В30 по ТП РК 5 УБС ЖД Т2 (IB, IIB, IIIB, IIIA) – 2.1-2012.

Перекрытия и покрытие – сборные железобетонные толщиной 220 мм по ТП РК 5 УБС ЖД Т2(IB, IIB, IIIB, IIIA) – 2.1-2012.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

- на площадке установлена подъемная платформа с вертикальным перемещением, размещенная в лестничной клетке, в количестве 3(три)шт. Внешние размеры платформы: ширина 1,1 дм, длина 1,51м.;

-в техническом этаже (техподполье) установлены общедомовые приборы учета тепла, воды и поквартирные счетчики учета горячего и холодного водоснабжения.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта жилого дома и приняты городскими эксплуатационными организациями:

(здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **471,087** тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **387,929** тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **12,804** тыс. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **393,380** тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **380,576** тыс. тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **12,804** тыс. тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство пятиэтажного 3-х секционного жилого дома типа Б-6 (ул. Абая д.7, корпус 3)»**

принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **ГУ «Отдел строительства г.Сатпаев» руководитель Досжан Бауыржан Жуманович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **ТОО «Қазақстан Инжиниринг» Нуртазин Галым Касымович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **«Головной проектный институт» ТОО «Корпорация Казахмыс» Кенжалинов Айтбек Иманалиевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ИП «Құрылыс» Молдашов Маргулан Есболович**

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя М.П.

Форма №3

Заказчик: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции г.Сатпаев»**

Подрядчик: **ИП «Құрылыс» Молдашов Есбол**

Договор №45 от 14.04.2016г.

Акт №1
выполненных работ за апрель 2016 года
Объект: Строительство пятиэтажного 3-х секционного жилого дома типа Б-6 в микрорайоне №6 города Сатпаев (ул.Абая, дом 7, корпус 3)

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Общая стоимость работ по договору	393 380 268,11
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	-
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю 5%	-
4	Сумма ранее оплаченных работ исполнителю	-
5	Виды выполненных работ	Строительство
6	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	5 366 902,00
7	Сумма фактических расходов исполнителя за апрель 2016г.	5 366 902,00
8	Удержание аванса 5%	-
9	Удержание резерва 5%	268 345,10
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	5 098 556,90

Принял:
И.о. Руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции г.Сатпаев» **А.А.Жандарбеков**

Сдал:
Директор ИП «Құрылыс» Молдашов Есбол **Е.Молдашов**

Форма №3

Заказчик: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции г.Сатпаев»**

Подрядчик: **ИП «Құрылыс» Молдашов Есбол**

Договор №45 от 14.04.2016г.

Акт №2
выполненных работ за май 2016 года
Объект: Строительство пятиэтажного 3-х секционного жилого дома типа Б-6 в микрорайоне №6 города Сатпаев (ул.Абая, дом 7, корпус 3)

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Общая стоимость работ по договору	393 380 268,11
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	5 366 902,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю 5%	-
4	Сумма ранее оплаченных работ исполнителю	5 098 556,90
5	Виды выполненных работ	Строительство
6	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	57 998 481,00
7	Сумма фактических расходов исполнителя за май 2016г.	52 631 579,00
8	Удержание аванса 5%	-
9	Удержание резерва 5%	2 631 579,00
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	50 000 000,00

Принял:
И.о. Руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции г.Сатпаев» **Д. Ө. Мейірбек**

Сдал:
Директор ИП «Құрылыс» Молдашов Есбол **М. Е. Молдашов**

Форма №3

Заказчик: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции г.Сатпаев»**

Подрядчик: **ИП «Құрылыс» Молдашов Есбол**

Договор №45 от 14.04.2016г.

Акт №3
выполненных работ за май 2016 года
Объект: Строительство пятиэтажного 3-х секционного жилого дома типа Б-6 в микрорайоне №6 города Сатпаев (ул.Абая, дом 7, корпус 3)

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Общая стоимость работ по договору	393 380 268,11
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	57 998 481,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю 5%	-
4	Сумма ранее оплаченных работ исполнителю	55 098 556,90
5	Виды выполненных работ	Строительство
6	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	110 630 060,00
7	Сумма фактических расходов исполнителя за май 2016г.	52 631 579,00
8	Удержание аванса 5%	-
9	Удержание резерва 5%	2 631 579,00
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	50 000 000,00

Принял:
И.о. Руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции г.Сатпаев» **Д.О. Мейірбек**

Сдал:
Директор ИП «Құрылыс» Молдашов Есбол **М. Е. Молдашов**

Форма №3

Заказчик: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции г.Сатпаев»**

Подрядчик: **ИП «Құрылыс» Молдашов Есбол**

Договор №45 от 14.04.2016г.

Акт №4
выполненных работ за июнь 2016 года
Объект: Строительство пятиэтажного 3-х секционного жилого дома типа Б-6 в микрорайоне №6 города Сатпаев (ул.Абая, дом 7, корпус 3)

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Общая стоимость работ по договору	393 380 268,11
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	110 630 060,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю 5%	-
4	Сумма ранее оплаченных работ исполнителю	105 098 556,90
5	Виды выполненных работ	Строительство
6	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	163 261 639,00
7	Сумма фактических расходов исполнителя за июнь 2016г.	52 631 579,00
8	Удержание аванса 5%	-
9	Удержание резерва 5%	2 631 579,00
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	50 000 000,00

Принял:
И.о. Руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции г.Сатпаев» **Д. Ө. Мейірбек**

Сдал:
Директор ИП «Құрылыс» Молдашов Есбол **Е.Молдашов**

Форма №3

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства г.Сатпаев»**

Подрядчик: **ИП «Құрылыс» Молдашов Есбол**

Дополнительное соглашение № 1 от 3 августа 2016г к договору №45 от 14.04.2016г.

Акт №5
выполненных работ за июль 2016 года

Объект: Строительство пятиэтажного 3-х секционного жилого дома типа Б-6 в микрорайоне №6 города Сатпаев(ул.Абая, дом 7, корпус 3)

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Общая стоимость работ по договору	393 380 268,11
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	163 261 639,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю 5%	-
4	Сумма ранее оплаченных работ исполнителю	155 098 556,90
5	Виды выполненных работ	Строительство
6	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	182 853 953,00
7	Сумма фактическихрасходов исполнителяза июль 2016г.	19 592 314,00
8	Удержание аванса 5%	-
9	Удержание резерва 5%	979 616,00
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	18 612 698,00

Принял:
Руководитель ГУ «Отдел строительства г.Сатпаев» **Б.Ж.Досжан**

Сдал:
Директор ИП «Құрылыс»МолдашовЕсбол **Е.Молдашов**

Форма №3

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства г.Сатпаев»**

Подрядчик: **ИП «Құрылыс» Молдашов Есбол**

Дополнительное соглашение №1 от 3 августа 2016г. к договору №45 от 14.04.2016г.

Акт №6
выполненных работ за сентябрь 2016 года
Объект: Строительство пятиэтажного 3-х секционного жилого дома типа Б-6 в микрорайоне №6 города Сатпаев (ул.Абая, дом 7, корпус 3)

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Общая стоимость работ по договору	393 380 268,11
2	Ранее зааактированные суммы по выполненным работам	182 853 953,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю 5%	-
4	Сумма ранее оплаченных работ исполнителю	173 711 254,90
5	Виды выполненных работ	Строительство
6	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	267 064 479,00
7	Сумма фактических расходов исполнителя за сентябрь 2016г.	84 210 526,00
8	Удержание аванса 5%	-
9	Удержание резерва 5%	4 210 526,00
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	80 000 000,00

Принял:
Руководитель ГУ «Отдел строительства г.Сатпаев» **Б.Ж.Досжан**

Сдал:
Директор ИП «Құрылыс» Молдашов Есбол **Е.Молдашов**

Форма №3

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства г.Сатпаев»**

Подрядчик: **ИП «Құрылыс» Молдашов Есбол**

Дополнительное соглашение №1 от 3 августа 2016г. к договору №45 от 14.04.2016г.

Акт № 7
выполненных работ за сентябрь 2016 года
Объект: Строительство пятиэтажного 3-х секционного жилого дома типа Б-6 в микрорайоне №6 города Сатпаев (ул.Абая, дом 7, корпус 3)

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Общая стоимость работ по договору	393 380 268,11
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	267064479,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю 5%	-
4	Сумма ранее оплаченных работ исполнителю	253711255,90
5	Виды выполненных работ	Строительство
6	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	340748690,00
7	Сумма фактических расходов исполнителя за сентябрь 2016г.	73684211,00
8	Удержание аванса 5%	-
9	Удержание резерва 5%	3684211,00
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	70 000 000,00

Принял:
Руководитель ГУ «Отдел строительства г.Сатпаев» **Б.Ж.Досжан**

Сдал:
Директор ИП «Құрылыс» Молдашов Есбол **Е.Молдашов**

Форма №3

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства г.Сатпаев»**

Подрядчик: **ИП «Құрылыс» Молдашов Есбол**

Дополнительное соглашение №1 от 3 августа 2016г. к договору №45 от 14.04.2016г.

Акт №8
выполненных работ за октябрь 2016 года
Объект: Строительство пятиэтажного 3-х секционного жилого дома типа Б-6 в микрорайоне №6 города Сатпаев (ул.Абая, дом 7, корпус 3)

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Общая стоимость работ по договору	393 380 268,11
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	340 748 690,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю 5%	-
4	Сумма ранее оплаченных работ исполнителю	323 711 254,90
5	Виды выполненных работ	Строительство
6	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	351 275 006,00
7	Сумма фактических расходов исполнителя за октябрь 2016г.	10 526 316,00
8	Удержание аванса 5%	-
9	Удержание резерва 5%	526 316,00
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	10 000 000,00

Принял:
Руководитель ГУ «Отдел строительства г.Сатпаев» **Б.Ж.Досжан**

Сдал:
Директор ИП «Құрылыс» Молдашов Есбол **Е.Молдашов**

Форма №3

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства г.Сатпаев»**

Подрядчик: **ИП «Құрылыс» Молдашов Есбол**

Дополнительное соглашение №1 от 3 августа 2016г. к договору №45 от 14.04.2016г.

Акт №9
выполненных работ за ноябрь 2016 года
Объект: Строительство пятиэтажного 3-х секционного жилого дома типа Б-6 в микрорайоне №6 города Сатпаев (ул.Абая, дом 7, корпус 3)

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Общая стоимость работ по договору	393 380 268,11
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	351 275 006,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю 5%	-
4	Сумма ранее оплаченных работ исполнителю	333 711 254,90
5	Виды выполненных работ	Строительство
6	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	392 327 637,58
7	Сумма фактических расходов исполнителя за ноябрь 2016г.	41 052 631,58
8	Удержание аванса 5%	-
9	Удержание резерва 5%	2 052 631,58
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	39 000 000,00

Принял:
Руководитель ГУ «Отдел строительства г.Сатпаев» **Б.Ж.Досжан**

Сдал:
Директор ИП «Құрылыс» Молдашов Есбол **Е.Молдашов**

Форма №3

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства г.Сатпаев»**

Подрядчик: **ИП «Құрылыс» Молдашов Есбол**

Дополнительное соглашение №1 от 3 августа 2016г. к договору №45 от 14.04.2016г.

Акт №10
выполненных работ за ноябрь 2016 года
Объект: Строительство пятиэтажного 3-х секционного жилого дома типа Б-6 в микрорайоне №6 города Сатпаев (ул.Абая, дом 7, корпус 3)

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Общая стоимость работ по договору	393 380 268,11
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	392 327 637,58
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю 5%	-
4	Сумма ранее оплаченных работ исполнителю	372 711 254,90
5	Виды выполненных работ	Строительство
6	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	393 380 268,11
7	Сумма фактических расходов исполнителя за ноябрь 2016г.	1 052 630,53
8	Удержание аванса 5%	-
9	Удержание резерва 5%	52 630,72
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	999 999,81

Принял:
Руководитель ГУ «Отдел строительства г.Сатпаев» **Б.Ж.Досжан**

Сдал:
Директор ИП «Құрылыс» Молдашов Есбол **Е.Молдашов**

Форма №3

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства г.Сатпаев»**

Подрядчик: **ИП «Құрылыс» Молдашов Есбол**

Дополнительное соглашение №1 от 3 августа 2016г. к договору №45 от 14.04.2016г.

Акт № 11
выполненных работ за ноябрь 2016 года
Объект: Строительство пятиэтажного 3-х секционного жилого дома типа Б-6 в микрорайоне №6 города Сатпаев (ул.Абая, дом 7, корпус 3)

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Общая стоимость работ по договору	393 380 268,11
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	393 380 268,11
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю 5%	-
4	Сумма ранее оплаченных работ исполнителю	373 711 254,71
5	Виды выполненных работ	Строительство
6	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	393 380 268,11
7	Сумма фактических расходов исполнителя за ноябрь 2016г.	-
8	Удержание аванса 5%	-
9	Удержание резерва 5%	-
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	19 669 013,40

Принял:
Руководитель ГУ «Отдел строительства г.Сатпаев» **Б.Ж.Досжан**

Сдал:
Директор ИП «Құрылыс» Молдашов Есбол **Е.Молдашов**