Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №17 имени П.Теряева" отдела образования Жарминского района Восточно Казахстанской области
Исполнитель: ТОО "ВостокСтройГруппРТ"

Наименование объекта: Текущий ремонт ограждения КГУ "Средняя школа №17 им. П. Теряева" отдела образования Жарминского района ВКО п. Жарма

Договор: №37 от 20.06.2019 года\ доп. соглашение №57 от 4.09.2019 года

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019 г.

№№ п/п	Наименование объектов этапов, затрат	Стоимость работ по договору	Выполнено				Остаток средств по договору	Итого к оплате
			С начала работ		За отчетный период			
			Всего	В том числе оборудование	Всего	В том числе оборудование		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт ограждения КГУ "Средняя школа №17 им. П. Теряева" отдела образования Жарминского района ВКО п. Жарма	7 128 939,00	7 128 939,00	-	2 275 037,73	-	-	2 275 037,73
	ИТОГО:		7 128 939,00	-	2 275 037,73	-		2 275 037,73

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №17 имени П.Теряева" отдела образования Жарминского района Восточно Казахстанской области
Руководитель

Султанбеков А. Ж.

Подрядчик:

ТОО "ВостокСтройГруппРТ"

Руководитель

Закирьянов Р.К.

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №17 имени П.Теряева" отдела образования Жарминского района Восточно Казахстанской области**

Исполнитель: ТОО "ВостокСтройГруппРТ"

Наименование объекта: Текущий ремонт ограждения КГУ "Средняя школа №17 им. П. Теряева" отдела образования Жарминского района ВКО п. Жарма

Договор: №37 от 20.06.2019 года

Акт № 2

приемки выполненных работ за сентябрь 2019 года

Текущий ремонт ограждения КГУ "Средняя школа №17 им. П. Теряева" отдела образования Жарминского района ВКО п. Жарма

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е68-9-2	Разборка деревянных штакетных заборов *м2 забора*	280,5	52,15 52,13	0,03 0	14627 14622	8 0	0 0	0,5336 0,0001	150 0
2	Е9-62-3	Изготовление металлического ограждения из прямоугольных труб *т конструкций*	5,19	14022,56 12432,42	1590,14 590,14	72777 64524	8253 3063	0 0	104,65 9,2	543 48
3	99-1-3	Стоимость металла(прямоугольные трубы 100х100х4) *т*	5,19	107427,9		557551				
4	99-1-4	Стоимостьдекора на столбы (металлический шар) *шт*	153	306,9		46956				
5	Е13-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1126 *м2*	217	29,41 3,14	0,06 0,03	6382 682	13 7	0 0	0,0245 0,00013	5 0
		Всего прямые затраты				**698293** **79828**	**8274** **3069**			**698** **48**

Стоимость: материалов, тенге	610191

Всего по смете	**698 293**
Сметная заработная плата, тенге	82897
Нормативная трудоемкость, чел-ч	746

- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**698 293**
- в текущих ценах 2019 года, к=3,258	**2 275 037,73**
Стоимость строительства	**2 275 037,73**

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №17 имени П.Теряева" отдела образования Жарминского района Восточно Казахстанской области

Руководитель

_____ **Султанбеков А. Ж.**

Подрядчик:

ТОО "ВостокСтройГруппРТ"

Руководитель

_____ **Закирьянов Р.К.**