Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Лебяжинского района"

Подрядчик: ТОО "ПАВЛОДАР-СПЕЦСТРОЙ"

Наименование стройки: Строительство водопровода в с. Ямышево Лебяжинского района

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

Договор №18от 27 марта 2017 года

Акт №4-2

приемки выполненных работ от 24 июля 2017г

(локальная смета 6-1-1)

Наружные сети водоснабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Земляные работы										
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	6164	24,24	22,8	149415	140539	46098	0,01002	62
		м3 грунта		1,44	6,27	8876	38648	97	0,02178	134
2	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	626	35,81	34,07	22417	21328	7038	0,01166	7
		м3 грунта		1,68	9,91	1052	6204	97	0,03388	21
3	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс грузаК=1,800;	1126,8	35,53	35,53	40035	40035	8012	–	–
		т		–	7,11	–	8012	100	0,01493	17
4	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	626	3,8	3,24	2379	2028	971	0,00332	2
		м3 грунта		0,48	1,12	300	701	97	0,00371	2

5	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы-доработка мокрого грунта т.ч. п.3.176: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2; *м3 грунта*	203	220,97 220,97	– –	44857 44857	– –	50688 113	1,5576 –	316 –
6	Е1-173-1	Водоотлив из траншей *м3 мокрого грунта*	6791	289,15 –	289,15 186,62	1963618 –	1963618 1267336	1229316 97	– 0,858	– 5827
7	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	33713	22,04 1,31	20,73 5,7	743035 44164	698870 192164	229238 97	0,00911 0,0198	307 668
8	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы-доработка т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	1011,4	200,88 200,88	– –	203170 203170	– –	229582 113	1,416 –	1432 –
9	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	262	2000,2 153,68	152,52 57,15	524052 40264	39960 14973	71808 130	1,02 0,279	267 73
10	Е23-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы *м3 основания*	3,47	2768,7 153,68	152,52 57,15	9607 533	529 198	950 130	1,02 0,279	4 1
11	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы *м3 грунта*	9969	122,18 122,18	– –	1218012 1218012	– –	1376354 113	0,885 –	8823 –
12	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	29909	6,48 –	6,48 2,1	193810 –	193810 62809	60925 97	– 0,00806	– 241
13	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	29909	21,55 17,03	4,52 –	644539 509350	135189 –	494070 97	0,108 –	3230 –
14	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки (устройство зумфов) *м2 обшивки стен (за вычетом проемов)*	670	622,52 58,05	4,64 1,76	417088 38894	3109 1179	48088 120	0,363 0,0085	243 6

15	Е6-39-3	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях щебнем	1,35	2384,99	161,51	3220	218	407	1,687	2
		м3 загрузки								
				227,03	61,02	306	82	105	0,298	–
16	0-15-27	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт (амортизация -0,83тенге, перебазировка-3,71тенге)	19723	4,54	4,54	89542	89542	–	–	–
		маш-ч								
				–	65,25	–	1286926	–	–	–
		Раздел 2 Хозяйственно противопожарный водопровод								
19	99-15-1(пл)	Люк черный полимерный (ТД СТЗ Арыстан, цена 10028,93тенге)	168	3400		571200				
		компл								
37	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	30	411,46	17,71	12344	531	9303	1,4	42
		задвижка или клапан								
				231,75	6,75	6953	203	130	0,03	1
39	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	13	575,87	36,99	7486	481	5096	1,82	24
		шт								
				288	13,5	3744	176	130	0,07	1
41	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	2,99	218,93	–	655	–	740	1,54	5
		м3 грунта								
				218,93	–	655	–	113	–	–
42	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,536	11222,15	95,97	17237	147	1303	4,9	8
		м3								
				771,75	36,25	1185	56	105	0,1771	–
43	Е6-11-6	Установка стоек	0,1752	18837,97	11119,34	3300	1948	2164	42,5	7
		т								
				7560	4200,75	1325	736	105	20,52	4
44	8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	38,4	250		9600				
		м								
45	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0432	154200		6661				
		т								
46	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	1,464	122,18	–	179	–	202	0,885	1
		м3 грунта								
				122,18	–	179	–	113	–	–
50	Е22-33-1	Установка чугунных фасонных частей диаметром 50-100 мм	0,8931	14686,81	398,18	13117	356	8012	42,1	38
		т фасонных частей								

			6750	150,75	6028	135	130	0,74	1
51 99-6-1(пл)	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ диам 100 (ТОО Алатау-Алем цена 41500тенге) *шт*	13	14067		182871				
59 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм *км трубопровода*	3,78275	58881,69	25695,31	222735	97199	196154	194	734
			33075	6813,45	125114	25774	130	26,38	100
84 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых втулок *шт*	150	300,56	225,63	45084	33845	25060	0,414	62
			69,53	58,98	10430	8847	130	0,226	34
85 8-4-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	180	552		99360				
87 Ц12-698-6	Закладное устройство в стенах колодца *шт*	282	134,2	–	37844	–	33755	1	282
			133	–	37506	–	90	–	–
88 8-4-864	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26-225х8,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 *м*	56,4	1269		71572				
90 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов *шт*	20	300,56	225,63	6011	4513	3342	0,414	8
			69,53	58,98	1391	1180	130	0,226	5
92 8-4-3642	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010-прим *шт*	20	1103		22060				
	Всего прямые затраты				**7598112**	**3467795**			**15906**
					2304288	**2916339**			**7136**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1826029				
	Накладные расходы, тенге				4138676				
	- заработная плата, тенге				620801				
	- трудоемкость, чел-ч				2069				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				704207				
	Всего				**12440995**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				385671				
	- сметная заработная плата, тенге				54380				

- нормативная трудоемкость, чел-ч			309
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)			465608
- сметная заработная плата, тенге			214180
- нормативная трудоемкость, чел-ч			1304
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			128267
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			51307
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**13471848**
Итого по акту в текущих ценах 2015-2016 гг.	**к=**	2,6344	**35490236**
Налог (2 %)			709805
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**36200041**
НДС (12 %)			4344005
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**40544046**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Лебяжинского района"
И.о. руководителя
_____Алибеков А.М.

Технадзор:

ТОО " EG Compani-ПВ"
_____Нуртазин Ж.А.

Подрядчик:

ТОО "ПАВЛОДАР-СПЕЦСТРОЙ"

Директор
_____Чистяков И.И.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"15" декабря 2017 года

Заказчик «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Лебяжинского района» 140700 Павлодарская область, Лебяжинский район, село Акку, ул.Абылхайыра Баймолдина , 13

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии _____

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ _____,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту _____,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство водопровода в селе Ямышево Лебяжинского района»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу _____,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "__" _____20__ года №

_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №

_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области» KZ28REA00053133 от 27 апреля 2017 года

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **«Строительство водопровода в селе Ямышево Лебяжинского района»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)

приказом №1-04/19 от 16 февраля 2015 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2017 года;

месяц, год

окончание работ ноябрь 2017 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 7 месяцев

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_14 месяцев;

фактически, месяц:__7 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
___
_____
__;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____
_____
__;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным

материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **471 174** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **471 174** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство водопровода в селе Ямышево Лебяжинского района»**
наименование объекта (комплекса)
принять в эксплуатацию.

Заказчик Жасметов Ж.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Мароченов Д.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя М.П.